Agencia Nacional de Seguridad Vial

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 07

CTO PA 014 -2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 014-2025

VERSION N° 02
Enero de 2026

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 07

CTO PA 014 -2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 014 - 2025

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Elaboró: **CLAUDIA MARCELA YAYA ACERO**	**Aprobó:** **DEISY CAROLINA BOHÓRQUEZ**
Cargo: **RESIDENTE SOCIAL**	**Cargo:** **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**
Firma: 	**Firma:** 

VERSION N° 02
Enero de 2026

REVISIONES AL DOCUMENTO

DOCUMENTO **INFORME MENSUAL SOCIAL N° 07 V2**

VERSION	DESCRIPCION	REVISADO POR	FECHA
2	Versión para atención de observaciones allegadas por la ANSV a través de la plataforma Sharepoint	C. Bohórquez	Enero de 2026

Nota: si aparece una nueva versión, favor anular la versión anterior, escribiendo "OBSOLETO" en la portada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 9
2. OBJETIVOS 10
2.1. Objetivo general 10
2.2. Objetivos específicos 10
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 11
4. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO 12
5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 13
6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 18
7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA 19
7.1. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL 21
7.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores 21
7.1.2. Cartografía Social 24
7.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 26
7.2.1. Reuniones informativas 26
7.2.2. Volantes 35
 Volante de convocatoria a reunión de inicio 35
 Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras 37
7.2.3. Afiches 42
7.2.4. Valla Móvil 44
7.2.5. Monitoreo de medios de comunicación 46
7.2.6. Talleres de sensibilización 47
7.3. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL 49
7.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN 50
7.4.1. Levantamiento actas de vecindad, aceptación y/o entorno y actas de cierre 50
7.4.2. Registro fotográfico antes durante y posterior de las implementaciones realizadas 77
7.5. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) 77
8. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 80
8.1. Cronograma de actividades sociales 80
8.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo 81
8.2.1. Comité integral 81

8.2.2. Comité Social 82
8.2.3. Mesa de trabajo 82
8.3. Reporte semanal 83
8.4. Informe mensual 83
8.5. Informe final 84
8.6. Trazabilidad correspondencia 84
9. Otras actividades 85
10. CONCLUSIONES 86
11. RECOMENDACIONES 88

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del Contrato 11
Tabla 2 Personal Social de Interventoría 12
Tabla 3 Personal social del contratista 12
Tabla 4 Localización del proyecto departamento de Meta 13
Tabla 5 Localización del proyecto departamento de Casanare 14
Tabla 6 Localización del proyecto departamento de Boyacá 15
Tabla 7 Localización del proyecto departamento de Santander 16
Tabla 8 Localización del proyecto departamento de Norte de Santander 17
Tabla 9 Beneficiarios del proyecto por punto de intervención 18
Tabla 10 Productos de gestión social 19
Tabla 11 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales 21
Tabla 12 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales 24
Tabla 13 Seguimiento desarrollo reuniones de inicio del periodo 28
Tabla 14 Seguimiento entrega de soportes reuniones de cierre 31
Tabla 15 Seguimiento reuniones extraordinarias del periodo 34
Tabla 16 Trazabilidad aprobación de volantes de inicio en el periodo 36
Tabla 17 Relación entrega de volantes de inicio en el periodo 37
Tabla 18 Trazabilidad aprobación de volantes de cierre en el periodo 37
Tabla 19 Seguimiento entrega de volantes de PMT del periodo 38
Tabla 20 Seguimiento radicación de soportes de PMT del periodo 39
Tabla 21 Trazabilidad aprobación de afiches 42
Tabla 22 Relación instalación de afiches en el periodo 43
Tabla 23 Trazabilidad aprobación vallas móviles para el contrato 44
Tabla 24 Seguimiento monitoreo medios de comunicación 46
Tabla 25 Seguimiento entrega de soportes talleres pedagógicos 47
Tabla 26 Seguimiento vinculación del personal local en el periodo 49
Tabla 27 Seguimiento actas de vecindad del periodo 51
Tabla 28 Seguimiento actas de aceptación del periodo 52
Tabla 29 Trazabilidad de entrega de soportes de actas de vecindad, aceptación y entorno del periodo. 76
Tabla 30 Seguimiento PQRSD 78

Tabla 31 Seguimiento cronograma de actividades sociales del periodo 80
Tabla 32 Comités integrales del periodo 81
Tabla 33 Comités sociales del periodo 82
Tabla 34 Mesas de trabajo del periodo 82
Tabla 35 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales 83
Tabla 36 Trazabilidad correspondencia 84

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Departamento del Meta 13
Ilustración 2 Departamento de Casanare 14
Ilustración 3 Departamento de Boyacá 15
Ilustración 4 Departamento de Santander 16
Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander 17
Ilustración 6 Indicador de municipios con directorio de actores 22
Ilustración 7 Indicador de avance entrega de directorios por departamento 22
Ilustración 8 Indicador de avance global entrega de directorio de actores 23
Ilustración 9 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por departamento 24
Ilustración 10 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por Depto 25
Ilustración 11 Indicador de avance global de cartografías sociales del CTO 25
Ilustración 12 Indicador de desarrollo reuniones de inicio en el periodo 28
Ilustración 13 Indicador de avance de reuniones de inicio por municipio 29
Ilustración 14 Indicador de participación reuniones de inicio del periodo 29
Ilustración 15 Indicador de avance de reuniones de inicio por Depto 30
Ilustración 16 Indicador de avance reuniones de cierre por municipio 32
Ilustración 17 Indicador de avance global de reuniones de cierre del CTO 32
Ilustración 18 Indicador desarrollo de reuniones extraordinarias en el periodo 34
Ilustración 19 Indicador de participación reunión extraordinaria del periodo 35
Ilustración 20 Indicador de gestión aprobación de volantes del periodo 39
Ilustración 21 Indicador de entrega de volantes en el periodo 39
Ilustración 22 Indicador de entrega de volantes en el contrato 40
Ilustración 23 Indicador de entrega de volantes de PMT del periodo 41
Ilustración 24 Indicador de instalación afiches en el periodo 43
Ilustración 25 Indicador de avance de instalación de afiches en el contrato 43
Ilustración 26 Indicador de vallas instaladas 45
Ilustración 27 Indicador de seguimiento en medios de comunicación 46
Ilustración 28 Indicador desarrollo de talleres de adultos en el contrato 47
Ilustración 29 Indicador desarrollo de talleres con menores de edad en el contrato 48
Ilustración 30 Indicador M.O.L. vinculado en el periodo 49
Ilustración 31 Indicador población vulnerable vinculada en el periodo 50
Ilustración 32 Indicador de radicación actas de vecindad, aceptación y entorno del periodo 76
Ilustración 33 Indicador registro de PQRSD en el periodo 78
Ilustración 34 indicador de gestión cierre de PQRSD en el contrato 79

ANEXOS

Anexo 1: Correos electrónicos

- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-040-1.CorreoVolante_B-Bermeja-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-041-1.1Correo volante B-Bermeja-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-042-2.Correo volante Yopal-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-043-3.Correo PPT B-Bermeja-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-044-3.1.Correo PPT B-Bermeja-V001.pdf

Anexo 2: Formato de acompañamiento actividades del contratista

- 001OPV-INT-ZO3-REF-GSO-002-AcompañaActividdelContraM7-V001.pdf

Anexo 3: Actas mesas de trabajo

- 001OPV-INT-ZO3-ARE-GEA-088-ActaComitéSocialN°09-V001.pdf

Anexo 4: Acta comité social – Acta visita ANSV

- 001OPV-INT-ZO3-ARE-GEA-010-ActaMesaTrabajoSocialN°10-V001.pdf

Anexo 5: Trazabilidad correspondencia

- **ANSV**

- 001OPV-ASV-ZO3-PQE-GEA-001-R0073682.pdf

- **INTERVENTORÍA**

- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-404-IISAS-019-404-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-405-IISAS-019-405-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-431-IISAS-019-431-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-439-IISAS-019-439-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-440-IISAS-019-440-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-441-IISAS-019-441-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-472-IISAS-019-472-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-478-IISAS-019-478-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-479-IISAS-019-479-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-480-IISAS-019-480-V001.pdf

- **CONTRATISTA**

- 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-306-CronoActSocialBCB-V001.pdf
- 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-342-CronogramaActiviSocialesBCB-V001.pdf

- 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-354-SocializacionPMTINVIAS-V001.pdf
- 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-365-CronogramaActividadesBCB-V001.pdf
- 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-388-425CronogramaActSocialesYPL-V001.pdf
- 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-424-431RTA511DocsPersonalMonvVLN-V001.pdf

Anexo 6: Informe mensual social N° 07 contratista

- 001OPV-CTA-ZO3-IFM-GSO-001-MensualSocialN°07CO-V002.pdf
  - **Anexos**
  - 001OPV-CTA-ZO3-ANX-GSO-001-AnexoNo.01-V002.pdf
  - 001OPV-CTA-ZO3-ANX-GSO-002-AnexoNo.02-V002.pdf
  - 001OPV-CTA-ZO3-ANX-GSO-003-AnexoNo.03-V002.pdf
  - 001OPV-CTA-ZO3-ANX-GSO-004-AnexoNo.04-V002.pdf
  - 001OPV-CTA-ZO3-ANX-GSO-005-AnexoNo.05-V002.pdf
  - 001OPV-CTA-ZO3-ANX-GSO-006-AnexoNo.06-V002.pdf

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la necesidad de mitigar los altos índices de accidentalidad en los diferentes departamentos de Colombia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lidera el programa de Obras por la vida, donde a partir de identificación de puntos críticos busca la instalación de señales horizontales y verticales tendientes al mejoramiento de tránsito en las carreteras del país, en aras de garantizar a la totalidad de actores viales la circulación segura por las carreteras principales de diferentes departamentos.

Argumentado en lo anterior la ANSV dispuso el contrato de Interventoría N° PA 014-2025 en cabeza del Consorcio Resplandecer y el cual tiene por objeto la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV". Zona 3.

El presente documento describe de manera detallada el seguimiento y registro a cada una de las actividades adelantadas tanto por Interventoría como por el Contratista para el cumplimiento de los componentes inmersos en el apéndice E "especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas", brindado a las partes para consecución de actividades con la ciudadanía. A continuación, se describe la totalidad de actividades realizadas en el periodo comprendido del ***08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025.***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar el seguimiento a la Gestión Social desarrollada por el Contratista Consorcio ANSV GyP 2025. De las actividades previstas para el contrato, a partir del análisis de indicadores de gestión, productividad y participación, desarrollados por el ente interventor Consorcio Resplandecer para verificación a la totalidad de obligaciones contractuales estipuladas para los contratos N° PA-014-2025 y N° PA-025-2025 de 2021.

2.2. Objetivos específicos

- Hacer seguimiento a las gestiones adelantadas por el contratista para el cumplimiento de las actividades y la elaboración de soportes relacionados con el programa de lectura territorial.

- Verificar las actividades de control para cumplimiento del componente de comunicación y divulgación donde se evidencie las acciones relacionadas con la gestión y aprobación del material de divulgación, así como, los soportes presentados sobre las acciones informativas con la ciudadanía tales como reuniones con comunidad, socializaciones talleres y demás que así lo requieran.

- Realizar seguimiento a los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales donde puedan presentarse noticias relacionadas al proyecto

- Acompañar al contratista en la gestión, para la consecución de actividades pedagógicas para fortalecimiento de en la cultura del buen uso de las señales de tránsito a partir del desarrollo de los talleres en buenas prácticas viales.

- Hacer seguimiento a la gestión para contratación del personal de obra, con relación a la vinculación de personas residentes de los diferentes municipios donde intervendrá el proyecto

- Realizar verificación de las actividades y entregables previstos para el periodo reportado, relacionados al acompañamiento dado desde el área social a las actividades técnicas

- Realizar monitoreo constante a las actividades desarrolladas por el contratista, donde se evidencia la trazabilidad de la totalidad de acciones informativas tales como reportes semanales, informes mensual y programación de actividades

- Verificar la gestión y consecución de los canales de atención a PQRSD, así como, los tiempos y protocolos realizados por el contratista respecto a las atenciones ciudadanas recibidas durante el periodo referenciado.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se brinda los datos generales de los contratos PA 014-2025 y PA 025-2025.

Tabla 1 Datos generales del Contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DATOS DEL CONTRATANTE	
COORDINACIÓN TÉCNICA ANSV	Danny Alexander Leiva Manzano
COORDINACIÓN SOCIAL ANSV	Luisa Fernanda Yáñez Agudelo
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
N° DEL CONTRATO	PA 014-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 3
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE $1,272,549,958
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero de 2026
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Deisy Carolina Bohórquez
RESIDENTE TÉCNICO	Carlos Aldana
PROFESIONAL SOCIAL	Claudia Marcela Yaya Acero
PROFESIONAL AMBIENTAL	Bibiana Yamile Terán
PROFESIONAL SST	Martha Rocha
DATOS DEL CONTRATISTA	
N° DEL CONTRATO	PA 025-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV, zona 3
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero de 2026
DIRECTOR DE OBRA	Virginia Urbina
RESIDENTE TÉCNICO	Diego Valencia
PROFESIONAL SOCIAL	Claudia Bibiana Sánchez
PROFESIONAL SOCIAL	Lisa Alexandra Pinto Martín
PROFESIONAL AMBIENTAL	Sonia Liliana Torres
PROFESIONAL SST	Julio Alirio Torres Forero

Fuente: Propia

4. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO

Con el propósito de garantizar la realización a cabalidad de las actividades sociales previstas para los contratos PA 014-2025 Y PA 025-2025, se establece la participación de profesionales sociales que contribuyan a la recolección y entrega de los soportes de seguimiento a las acciones adelantadas por parte de la empresa contratista, donde propenda por la transparencia y trazabilidad a la ejecución de actividades contractuales dadas desde el Apéndice de "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas".

Referente al personal de la interventoría no se registraron novedades en el presente periodo. Las aprobaciones de los profesionales fueron registradas en los informes mensuales N° 01 y 02, en el anexo N° 05 de trazabilidad de correspondencia.

Tabla 2 Personal Social de Interventoría

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
Claudia Marcela Yaya Acero	Profesional Social	socialcsresplandecerz3@gmail.com	3118307610	100%

Fuente: propia

Respecto al personal del contratista no se registraron novedades en el presente periodo. A continuación, se relaciona los datos de los profesionales encargados.

Tabla 3 Personal social del contratista

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Tiempo de dedicación requerido
Jeikon Jessua Durán Rodríguez	Profesional Social	profsocialansv1@g-vial.com	312 3440068	100%
Lisa Alexandra Pinto Martín	Profesional Social	profsocialansv2@g-vial.com	320 2879195	100%

Fuente: propia

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El programa "Obras por la Vida" de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció en la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos PA-014-2025 y PA-025-2025 se contempló la entrega de la zona 3 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Meta, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla los puntos entregados en cada departamento.



Ilustración 1 Departamento del Meta

Fuente: Google Earth

Tabla 4 Localización del proyecto departamento de Meta

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	50006-008	Acacias	Calle 16 entre carreras 24 y 33	Avalado para implementación
02	50313-005	Granada	Calle 18 con carrera 11	Cancelado por el estado de la vía
03	50313-006	Granada	Calle 20 con carrera 11	Avalado para implementación
04	50313-007	Granada	Calle 14 con carrera 12	Cancelado por el estado de la vía
05	50568-002	Puerto Gaitán	Calle 18 con carrera 3	Avalado para implementación
06	50573-006	Puerto López	Calle 4 con carrera 6	Cancelado por el estado de la vía

Fuente: propia



Ilustración 2 Departamento de Casanare

Fuente: Google Earth

Tabla 5 Localización del proyecto departamento de Casanare

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	85440-001	Villanueva	Carrera 14 entre calles 10 y 11	Avalado para implementación
02	85440-002	Villanueva	Calle 10 entre carreras 14 y 13	Avalado para implementación
03	85440-003	Villanueva	Calle 7 entre carreras 9 y 11	Avalado para implementación
04	85440-004	Villanueva	Calle 7 entre carreras 12 y 14	Avalado para implementación
05	85440-005	Villanueva	Calle 7 entre carreras 5 y 7	Avalado para implementación
06	85440-006	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
07	85440-008	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Cancelado por el estado de la vía
08	85440-009	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
09	85440-010	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
10	85440-011	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Cancelado por el estado de la vía
11	85440-015	Villanueva	Transversal 8 entre calles 8 y 17	Avalado para implementación
12	85440-020	Villanueva	Carrera 3 entre calles 3 y 4	Avalado para implementación
13	85001-002	Yopal	Carrera 29 con calle 18	Avalado para implementación
14	85001-003	Yopal	Carrera 29 con calle 35	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 3 Departamento de Boyacá

Fuente: Google Earth

Tabla 6 Localización del proyecto departamento de Boyacá

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	15272-001	Firavitoba	Escuela nueva sede Las Monjas	Avalado para implementación
02	15272-002	Firavitoba	Vía Firavitoba – Sogamoso – Tibasosa – 10.9 KM	Cancelado por el estado de la vía
03	15491-002	Nobsa	Institución técnica educativa de Nobsa	Avalado para implementación
04	1556-001	Paipa	Institución educativa Cruz de Murcia	Pendiente por confirmación del ente territorial
05	15693-001	Santa Rosa de Viterbo	Institución educativa El Salitre	Avalado para implementación
06	15753-003	Soatá	Institución Cruz de Murcia	Avalado para implementación
07	15753-004	Soatá	Institución educativa sector Villa Guasabara	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 4 Departamento de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 7 Localización del proyecto departamento de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	68081-007	Barrancabermeja	Av. Calle 39 calle 54 y carrera 37 comuna 5	Avalado para implementación
02	68081-009	Barrancabermeja	Calle 53 entre carreras 19 y 17 barrio Torcoroma	Avalado para implementación
03	68081-010	Barrancabermeja	Carrera 34 C entre calles 52 y 52a barrio Santa Ana	Cancelado por estado de la vía
04	68081-011	Barrancabermeja	Calle 61 / Diagonal 60 y carrera 34b Las Camelias	Avalado para implementación
05	68081-012	Barrancabermeja	Diagonal 60 con transversal 45 barrio Las Granjas	Avalado para implementación
06	68081-013	Barrancabermeja	Diagonal 57 con transversal 43c barrio El Progreso	Avalado para implementación
07	68081-015	Barrancabermeja	Carrera 60 con calle 45a comuna 7	Avalado para implementación
08	68081-016	Barrancabermeja	Calle 52a con carrera 37b comuna 5	Avalado para implementación
09	68081-021	Barrancabermeja	Diagonal 62 entre carrera 43 y transversal 42	Avalado para implementación
10	SS_68679_003	San Gil	PR 0+000 a PR 2+000 San Gil – Mogotes	Cancelado por estado de la vía
11	SS_68679_002	San Gil	PR 81+000 a PR 82+430 San Gil – Barichara	Avalado para implementación
12	SS_68327_001	Güespsa	PR19+000 a PR20+000	Avalado para implementación
13	SS_68547_002	Piedecuesta	PR 78+000 a PR 80+000	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 8 Localización del proyecto departamento de Norte de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
01	54498-019	Ocaña	Calle 12 con carrera 9	Cancelado por estado de la vía
02	54498-021	Ocaña	Carrera 12 con calle 17	Avalado para implementación
03	54498-031	Ocaña	Calle 10 con carrera 19	Avalado para implementación
04	54720-003	Sardinata	Carrera 1 entre calles 2 y 3	Cancelado por estado de la vía

Fuente: propia

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra N° 025-2025.

6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El programa "obras por la vida" busca favorecer la totalidad de actores viales involucrados en la dinámica de los diferentes departamentos del país, para el caso puntual de la zona 3 otorgada a los Consorcios Resplandecer y el consorcio ANSV GyP 2025 adelantarán labores en cinco (5) departamentos, en virtud de las garantías de proceso se determinó como población beneficiaria directa los habitantes residentes de estos departamentos y como población beneficiada indirecta las personas que hacen uso de las vías nacionales y su tránsito es esporádico. A continuación, se detalla los beneficiarios directos del proyecto.

Tabla 9 Beneficiarios del proyecto por punto de intervención

Departamento	Municipio	No Habitantes
Meta	Puerto Gaitán	46.689
	Acacias	97.925
	Puerto López	33.995
	Granada	77.074
Casanare	Villanueva	40.816
	Yopal	196.758
Boyacá	Firavitoba	7,261
	Paipa	36,778
	Santa Rosa de Viterbo	14,257
	Soata	9,597
	Nobsa	17.500
Santander	Barrancabermeja	217,742
	San Gil	64,138
	Guepsa	5,441
	Piedecuesta	193,44
Norte de Santander	Sardinata	29,146
	Ocaña	135,99

Fuente: propia

Nota aclaratoria: las cifras fueron tomadas desde la página oficial del DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se detalla los entregables contractuales durante la vigencia de los contratos PA 014-2025 y PA 025-2025

Tabla 10 Productos de gestión social

Etapa	Programa	Producto	tiempo de entrega de soportes según apéndice	actividades	responsable
construcción	Metodología	propuesta metodológica plan de gestión social	15 días calendario	elaboración plan metodológico remisión datos para atención a la ciudadanía	especialistas sociales
	Lectura Territorial	Visita inicial a los puntos de intervención	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	elaboración directorio de actores	especialistas sociales
		Cartografía social	3 días calendario posterior al desarrollo de la actividad en cada punto	cartografía social	especialistas sociales
	Comunicación y Divulgación	Reuniones de inicio	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de inicio	especialistas sociales
		Reuniones de cierre	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de cierre	especialistas sociales
		Reuniones extraordinarias	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Solo en caso de ser requeridas	especialistas sociales
		Volantes de inicio	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Volantes de cierre	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Afiches	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Instalación de 10 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Vallas	Durante la implementación	Instalación de 1 unidad por punto activo	especialistas sociales
		Talleres de sensibilización	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con niños	especialistas sociales
			3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con adultos	especialistas sociales
		Monitoreo de medios	Semanal y mensual en los reportes formales	Seguimiento a noticias relacionadas con el programa	especialistas sociales
	Gestión humana y contratación de mano de obra	Certificados de residencia de entidades locales	10% del personal vinculado debe ser residente de la zona de influencia del proyecto su relación se detallará de	Gestión ante entidades locales para emisión de certificados de	especialistas sociales

Etapa	Programa	Producto	tiempo de entrega de soportes según apéndice	actividades	responsable
			manera semanal y mensual en los reportes formales	residencia del personal vinculado a la obra.	
	Acompañamiento social actividades técnicas en intervención	Inventario para actas	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	Inventario para actas	especialistas sociales
		Actas de vecindad de inicio	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de inicio	especialistas sociales
		Actas de aceptación	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de aceptación	especialistas sociales
		Actas de entorno	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de entorno	especialistas sociales
		Actas de vecindad de cierre	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de cierre	especialistas sociales
		Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Semanal y mensual en los reportes formales	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	especialistas sociales
	Gestión para atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Registro de PQRSD	15 días calendario, posterior a la recepción de la PQRSD	Registro en el formato y entrega de respuesta a los peticionarios	especialistas sociales
	Seguimiento y reportes	Comités de obra semanales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités de obra semanales	especialistas sociales
		Comités sociales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités sociales	especialistas sociales
		Mesas de trabajo	Semanal y mensual en los reportes formales	Mesas de trabajo	especialistas sociales
		Informe semanal	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe semanal	especialistas sociales
		Informe mensual	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe mensual	especialistas sociales
		Informe final	Una vez finalizado el proceso constructivo y acorde a lo determinado entre la interventoría y el contratista	Informe final	especialistas sociales

Fuente: propia

En lo concerniente al Plan de Acción de la Interventoría Social (PAI Social) y Plan de Gestión Social del Contratista el documento fue recibido a conformidad por la entidad bajo radicado N° 20253000049351 del 29 de mayo de 2025 y reportado en el informe mensual N° 02.

Referente a los entregables contractuales, estos serán relacionados en los títulos correspondientes del presente documento.

7.1. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL

Este programa inmerso en el Apéndice E tiene como propósito conocer de fuentes primarias las problemáticas viales que se presentan en los lugares donde se ejecutará el proyecto y del cual se elabora el documento denominado lectura territorial, el cual es construido a partir de las visitas de inspección a los puntos otorgados, donde a partir del desarrollo de las cartografías sociales se identifican redes, líderes y percepciones frente a la seguridad vial de los puntos priorizados, así como las necesidades y/o recomendaciones que surjan desde la ciudadanía y las cuales son socializadas al área técnica para tener presente al momento de la ejecución de las actividades de implementación. Dicha actividad es ejecutada en la fase I del proyecto. A continuación, se detallan los entregables correspondientes.

7.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores

En el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista realizó la actualización de información en el documento de lectura territorial diseñado para el punto SS_68327_001 ubicado en el departamento de Santander, municipio de Güepsa. Esto debido a que el ente territorial informó que ya habían dado cumplimiento al compromiso de mejoramiento de la malla vial del punto para realización de la implementación contemplada desde el contrato PA-025-2025. Una vez se contó con el aval de parte del área técnica, el equipo social procedió a realizar la cartografía social del punto y complemento lo relacionado en el primer documento. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento respectivo a la actividad, asimismo, verificó los documentos entregados por el contratista.

El documento fue radicado por el contratista mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-436-2025 el día 05 de noviembre de 2025. Al cierre del corte, la interventoría se encontraba en revisión de la información y soportes allegados del documento. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia)

Tabla 11 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales

Depto.	Municipio	Punto	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Santander	Güepsa	SS_68327_001	11/10/2025	05/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-436-2025	N.A.	Pendiente por radicación

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 6 Indicador de municipios con directorio de actores

Nota aclaratoria: Se precisa que, si bien, se adelantaron actividades en el municipio de Güepsa, estas no inciden en el número final de directorios presentados, toda vez que, lo realizado en este municipio corresponde a una actualización de la información inicial registrada por el contratista.




Ilustración 7 Indicador de avance entrega de directorios por departamento




Ilustración 8 Indicador de avance global entrega de directorio de actores

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de directorio de actores realizados (NA) *100 / N° de municipios visitados (NA)	**NA**
GESTIÓN	N° de directorio de actores presentados en el contrato (17) *100 / N° de actores requeridos en el contrato (17)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Meta (4) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Meta (4)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Casanare (2) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Casanare (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Santander (4) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Santander (4)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Boyacá (5) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Boyacá (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Norte de Santander (2) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Norte de Santander (2)	**100%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con directorio de actores (42) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (42)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista realizó la actualización de la información correspondiente al directorio de actores elaborado para el municipio de Güepsa, no obstante, esta actualización no modifica los porcentajes de los indicadores relacionados con la actividad.

Referente a la gestión de atención y realización de la actividad por municipio, se informa que para el periodo de referencia el contratista ya cuenta con la ejecución de la actividad en la totalidad de municipios, lo que refleja un porcentaje de productividad del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de municipios delegados por la ANSV.

Con relación al porcentaje de avance de la entrega del directorio de actores y los soportes establecidos para la actividad por departamento, se informa que la actividad ya cuenta con un porcentaje de ejecución del cien por ciento (100%).

7.1.2. Cartografía Social

Se precisa que la actividad ya fue culminada en el cien por ciento (100%) de los puntos entregados por la Agencia para implementación y reportada de manera oportuna en los informes mensuales N° 03, N° 03 y N° 04.

No obstante, desde la interventoría se solicitó al contratista la actualización de la lectura territorial elaborada para el municipio de Güepsa, esto posterior a la notificación hecha por el ente territorial, quien manifestó la rehabilitación vial en el tramo priorizado para el municipio e identificado bajo el ID SS_68327_001.

El contratista procedió a realizar la actualización de la información, actividad que fue adelantada el día 11 de octubre de 2025 en el municipio y la información fue compilada en el documento denominado Lectura Territorial, el cual fue radicado fuera de los tiempos establecidos según Apéndice E. El día 05 de noviembre de 2025, mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-436-2025. Al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión del documento en mención.

Tabla 12 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales

Depto.	Municipio	Punto	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Santander	Güepsa	SS_68327_001	11/10/2025	05/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-436-2025	N.A.	Pendiente por radicación

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 9 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por departamento

Nota aclaratoria: Desde la ANSV se hizo entrega de un total de diecisiete (17) municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025 para desarrollo de actividades de implementación, sin embargo, el desarrollo de la actividad de cartografía social estuvo sujeta al concepto emitido por el área técnica frente al aval de ejecución de los puntos, razón por la cual, fueron retirados los municipios de Puerto López y Sardinata, ya que estos no cumplen con las condiciones requeridas para desarrollo de las actividades de implementación. La toma del indicado se hace bajo el total de municipios habilitados el cual corresponde a quince (15).

Nota aclaratoria: Se precisa que, si bien, se adelantaron actividades en el municipio de Güepsa, estas no inciden en el número final de directorios presentados, toda vez que, lo realizado en este municipio corresponde a una actualización de la información inicial registrada por el contratista.




Ilustración 10 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por Depto.




Ilustración 11 Indicador de avance global de cartografías sociales del CTO

Nota aclaratoria: Desde la ANSV se hizo entrega de un total de diecisiete (17) municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025 para desarrollo de actividades de implementación, no obstante, en el desarrollo de la actividad de visitas de inspección inicial fueron retirados los municipios de Puerto López y Sardinata, ya que estos no cumplen con las condiciones requeridas para desarrollo de las actividades de implementación. La toma del indicador se hace bajo el total de municipios habilitados el cual corresponde a quince (15) y se toma el total de puntos comprendidos en cada municipio, sin embargo, se precisa que el total de puntos avalados para implementación corresponde a (33) pero el documento de lectura territorial se hizo de manera general acorde a los municipios de intervención.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de cartografías sociales realizadas (NA) *100 / N° de municipios visitados (NA)	**100%**
GESTIÓN	N° de cartografías sociales realizadas en el contrato (15) *100 / N° de cartografías sociales requeridas en el contrato (15)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Meta (3) *100 / N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Casanare (2) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Casanare (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Santander (4) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Santander (4)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Boyacá (5) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Boyacá (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Norte de Santander (1) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Norte de Santander (1)	**100%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con cartografía social (40) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (40)	**100%**

Análisis: La actividad correspondiente a la fase I del proyecto ya fue culminada y presentada en los informes mensuales correspondientes a los periodos N° 02, N° 03 y N° 04. Si bien, para el periodo referido el contratista realizó la actualización de la información presentada en el municipio de Güepsa, esta no cambia las cantidades presentadas en los indicadores lo que refleja a la fecha del presente informe un cien por ciento (100%) de gestión frente al desarrollo y presentación de soportes de gestión de la obligación contractual.

7.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con la ejecución de este componente se busca mantener informada a la comunidad constantemente sobre el desarrollo del proyecto, dando cuenta de los avances y toda situación que sea de importancia para el proyecto y de impacto a la ciudadanía. A continuación, se presenta los detalles de las actividades adelantadas en el periodo.

7.2.1. Reuniones informativas

A continuación, se detalla cada espacio de reunión contemplada dentro del Apéndice E "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas"

7.2.1.1. Reunión de inicio

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, se adelantaron dos (2) socializaciones de inicio en el departamento de Santander municipio de Barrancabermeja, para los puntos identificados con ID 68081-007, 68081-009 y 68081-016. A continuación, se detalla cada espacio realizado.

- **Reunión de inicio municipio de Barrancabermeja puntos 68081-007 y 68081-016:** De manera preliminar el contratista remitió vía correo electrónico la presentación diseñada para los puntos referidos, la cual fue entregada el día 30 de octubre de 2025. Esta presentación fue revisada y ajustada por la interventoría el día 31 de octubre de 2025 y posterior a esto realizó la remisión del archivo a las coordinaciones Técnica y Social de la Agencia, a través de correo electrónico enviado el día en mención; la retroalimentación y aprobación por parte de la supervisión de la entidad se dio mediante correo electrónico el mismo día.

  Referente al desarrollo del espacio, la actividad se hizo en modalidad presencial el día 04 de noviembre de 2025, sin embargo, se generó enlace para que desde la Agencia se pudiera realizar acompañamiento virtual al espacio. La reunión contó con una asistencia total de diecinueve (19) personas de la comunidad a quienes les fue brindada la información a detalle de los puntos priorizados para la implementación y las actividades de implementación establecidas donde se resaltó la instalación de señales verticales, demarcación a piso, instalación de elementos para reducción de velocidad y señalización de zonas escolares y pasos seguros. Si bien se presentaron inquietudes por parte de la ciudadanía, estas fueron resueltas en el desarrollo de la actividad, razón por la cual, no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se realizó el acompañamiento a la actividad y se apoyó la respuesta a las inquietudes registradas por la ciudadanía. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 07 del contratista)

- **Reunión de inicio municipio de Barrancabermeja punto 68081-009:** previo desarrollo del espacio con la ciudadanía, el contratista remitió vía correo electrónico la presentación diseñada para socialización del punto. Esta fue entregada a la interventoría a través de correo electrónico el día 31 de octubre de 2025; por su parte la interventoría hizo la revisión y ajustes en el material de apoyo, el cual remitió a las Coordinaciones Técnica y Social de la Agencia mediante correo electrónico enviado el día 31 de octubre de 2025. Desde la entidad se recibió visto bueno a la presentación por medio de correo electrónico allegado el día en mención.

  Con relación al desarrollo del espacio este fue efectuado el día 06 de noviembre de 2025 en modalidad presencial y contó con la asistencia de un total de diecinueve (19) personas de la comunidad y adicional se resalta el acompañamiento presencial hecho por parte del apoyo a la supervisión social de la ANSV. la profesional Luisa Fernanda Yáñez Agudelo. En el espacio, el contratista presentó los diseños apropiados para implementación en el punto donde detalló lo

concerniente con las actividades previstas tales como instalación de señalización vertical y horizontal. Si bien se registraron inquietudes estas fueron resueltas de manera oportuna durante el desarrollo del espacio, razón por la cual, no se registraron PQRSD.

Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente, donde se veló por la calidad de la información socializada a la comunidad, así como, apoyó el espacio de respuestas a las inquietudes presentadas por los asistentes. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 07 del contratista)

Tabla 13 Seguimiento desarrollo reuniones de inicio del periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Santander	Barrancabermeja	68081-007 68081-016	04/11/2025	200	19	9.5%
		68081-009	06/11/2025	100	19	19%
Total, Asistentes					38	

Fuente: propia

Referente con la entrega de soportes de las actividades relacionadas con reuniones de inicio del periodo, al cierre del corte el contratista se encontraba adelantando la organización del material para radicación a la interventoría. Serán relacionados en el corte siguiente una vez sean recibidos formalmente por parte de esta interventoría.

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 12 Indicador de desarrollo reuniones de inicio en el periodo




Ilustración 13 Indicador de avance de reuniones de inicio por municipio

Nota aclaratoria: Si bien el total de municipios es de quince (15), estos contemplan alrededor de treinta y tres (33) puntos para actividades de implementación y el total de reuniones requeridas fue acordado entre la interventoría y el contratista, con un total de diecinueve (19) reuniones de inicio, esto debido a que en algunos casos como lo comprende los municipios de Villanueva y Barrancabermeja se adelantó la unión de puntos para socialización, puesto que estos eran cercanos.




Ilustración 14 Indicador de participación reuniones de inicio del periodo




Ilustración 15 Indicador de avance de reuniones de inicio por Depto.

Nota aclaratoria: El número de reuniones de inicio está determinado por la necesidad y dinámica de cada municipio, y es acordado de manera previa entre la interventoría y el contratista, con base en el total de puntos de intervención previstos y la cercanía de estos para así favorecer tanto los procesos de convocatoria como la logística para desarrollo de los espacios.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de reuniones de inicio realizadas en el periodo (2) *100 / N° de reuniones de inicio programadas en el periodo (2)	**100%**
GESTIÓN	N° de reuniones de inicio por municipio en el contrato (8) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas en el contrato (19)	**42.10%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Meta (3) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Casanare (3) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Casanare (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Santander (2) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Santander (7)	**28.57%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Boyacá (0) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Boyacá (5)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Nte. De Stder. (0) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Nte. De Stder. (1)	**N.A.**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con reunión de inicio (15) *100 / N° total de puntos entregados y con aval para implementar contrato (33)	**45.45%**

Análisis: Para el periodo informado se llevó a cabo un total de dos reuniones de inicio lo que reflejo un porcentaje de gestión frente al desarrollo de espacios programados del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de reuniones reportadas en los cronogramas de inicio de actividades sociales remitidos por el contratista.

En lo concerniente al porcentaje de avance de realización de reuniones de inicio contempladas por municipios de intervención el porcentaje de avance se sitúa en cuarenta y dos, punto diez por ciento

(42.10%) con base en la totalidad de reuniones de inicio contempladas en los municipios a intervenir de conformidad a lo dispuesto por el área técnica para implementación.

Respecto al porcentaje de avance por departamento, para el periodo informado los departamentos de Meta y Casanare cuentan con la totalidad de reuniones de inicio previstas, lo que establece un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%); en cuanto al departamento de Santander el porcentaje de avance corresponde al veintiocho, punto cincuenta y siete por ciento (28.57%), en lo concerniente a los departamentos de Boyacá y Norte de Santander el porcentaje es del cero por ciento (0%) dado que no se han iniciado actividades para la fase II en estos departamentos.

En cuanto al porcentaje de avance global de la actividad, tomando como referencia el total de puntos avalados, este se sitúa en cuarenta y cinco, punto cuarenta y cinco por ciento (45.45%)

7.2.1.2. Reunión de cierre

Para el comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, si bien inicialmente se tenía contemplado el desarrollo del espacio de cierre para el municipio de Yopal, este fue cancelado dado que desde la Agencia se comunicó que la actividad con la ciudadanía se debía programar posterior a la atención de las observaciones técnicas que surgieron en el punto relacionadas con el cambio de pedestales del total de señales verticales instaladas. De esta manera, al cierre del corte, el contratista se encontraba adelantado la actividad en los dos puntos del municipio de Yopal con el fin de atender las observaciones.

En lo relacionado con la entrega de soportes elaborados de los espacios ya efectuados para el periodo informado, la interventoría remitió concepto de los entregables presentados de las actividades de cierre del municipio de Granada, punto 50313-006. Respecto a la atención de observaciones hechas a los entregables de cierre de los municipios de Puerto Gaitán y Acacias estos fueron presentados en V2. Al cierre del corte se encontraban en revisión por parte de la interventoría. (**Ver anexo 05 interventoría,** trazabilidad de correspondencia)

Tabla 14 Seguimiento entrega de soportes reuniones de cierre

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Fecha de radicación V2	Comunicado	Fecha de concepto	Comunicado
Meta	Acacias	10/09/2025	16/09/2025	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-426-2025	N.A	Al cierre del corte los soportes se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.
	Granada	01/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-427-2025		
	Puerto Gaitán	26/08/2025	16/09/2025	05/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-437-2025		

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 16 Indicador de avance reuniones de cierre por municipio

Nota aclaratoria: El número de reuniones de cierre fueron contempladas a partir del total de espacios acordados para inicio de obra y que estos guardaran correlación entre inicio y cierre. El número final puede variar conforme a la totalidad de puntos implementados por el contratista




Ilustración 17 Indicador de avance global de reuniones de cierre del CTO

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de reuniones de cierre realizadas en el periodo (0) *100 / N° de reuniones de cierre programadas en el periodo (0)	**N.A.**
GESTIÓN	N° de municipios con reuniones de cierre en el contrato (3) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas en el contrato (19)	**15.78%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Meta (3) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Casanare (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Casanare (2)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Santander (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Santander (4)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Boyacá (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Boyacá (5)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Nte. De Stder. (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Nte. De Stder. (2)	**N.A.**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con reunión de cierre (3) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (33)	**9.09%**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron reuniones de cierre, por tal motivo el indicador no aplica para el corte.

Respecto al porcentaje de municipios contemplados para implementación con reunión de cierre, el porcentaje se sitúa en un quince, punto setenta y ocho por ciento (15.78%) tomando como referencia el total de municipios entregados por la Agencia para desarrollo del contrato.

Frente al porcentaje de avance por departamento objeto del contrato, se informa que al cierre del corte el contratista se encuentra en un porcentaje de avance de la actividad de cierre del cien por ciento (100%) en el caso del departamento del Meta, tomando como referencia los tres municipios contemplados para implementación. Respecto a los departamentos de Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander si bien reflejan un cero por ciento (0%) de avance, esto obedece a que no se han iniciado actividades constructivas en los puntos referidos para el contrato.

Con relación al porcentaje de avance global de la actividad el porcentaje se sitúa en un nueve, punto nueve por ciento (7.14%) tomando como referencia el total de los puntos entregados por la ANSV y que están considerados para implementación.

7.2.1.3. Reuniones extraordinarias

Para el periodo informado se registró una (1) reunión extraordinaria con miembros de la Personería municipal de Villanueva, quien instauró una PQRSD, mediante la cual solicitó información del proyecto relacionada con las generalidades del contrato y el manejo de recursos del proyecto, así como, las actividades realizadas con la ciudadanía para entrega de información del proyecto.

El espacio se llevó a cabo de manera presencial el día 21 de octubre de 2025, y contó con una participación de cinco (5) personas de las cuales tres (3) hacían parte de la entidad, uno (1) por parte del contratista y uno (1) por parte de interventoría. Respecto al desarrollo de la actividad, se informa que tanto el área técnica del contratista como el área social de la interventoría, brindaron a detalle la información relacionada con el proyecto, los puntos a intervenir en el municipio y lo relacionado con las actividades sociales ejecutadas a la fecha, así como, la presentación de los soportes de gestión. Como compromisos del espacio se acordó la remisión de la documentación registrada a la fecha, así como, las presentaciones proyectadas.
Por último, se informa que una vez remitida la información vía correo electrónico el día 04 de noviembre de 2025 se dio cierre de a la PQRSD instaurada. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 interventoría,** informe mensual social del contratista)

Tabla 15 Seguimiento reuniones extraordinarias del periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Casanare	Villanueva	85440-001 85440-002 85440-003 85440-004 85440-005 85440-006 85440-009 85440-010 85440-015 85440-020	21/10/2025	3	3	100%
Total, Asistentes					3	

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 18 Indicador desarrollo de reuniones extraordinarias en el periodo




Ilustración 19 Indicador de participación reunión extraordinaria del periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones extraordinarias realizadas (1) *100 / N° de reuniones extraordinarias programadas (1)	**100%**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (3) * 100 / Total, convocados (3)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se llevó a cabo un espacio de reunión extraordinaria para atención a una PQRSD, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia lo requerido en el proyecto.

Referente al porcentaje de participación, este se situó en un cien por ciento (100%) con base en el total de asistentes referidos por el peticionario de la PQRSD.

7.2.2. Volantes

A continuación, se detalla lo correspondiente con la entrega de material informativo del proyecto para el periodo reportado.

- **Volante de convocatoria a reunión de inicio**

Para el séptimo mes del contrato, se adelantó la gestión para aprobación de dos (2) volantes de este tipo. A continuación, se detalla lo concerniente a las fechas de gestión para revisión y aprobación, así como la entrega de los volantes a la comunidad.

- **Barrancabermeja puntos N° 68081-007, 68081-016:** El contratista remitió vía correo electrónico el volante diseñado el día 24 de octubre de 2025. Desde la interventoría se hizo la revisión correspondiente al material informativo y una vez este contó con aval, fue remitió vía correo electrónico a la Agencia el día 24 de octubre de 2025, el mismo contó con aprobación por parte de las Coordinaciones Técnica y Social a través de correo electrónico el día 27 de octubre de 2025.

  Con relación a la entrega del material a la ciudadanía, para el periodo informado el contratista desarrollo la actividad los días 31 de octubre y 01 de noviembre de 2025, con la entrega de un total de doscientas (200) unidades. Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente durante el desarrollo de la actividad.

  Respecto a la entrega de soportes de la actividad, al cierre del corte no habían sido presentados de manera formal por parte del contratista a la interventoría. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual del contratista)

- **Barrancabermeja punto N° 68081-009:** La pieza informativa fue remitida por el contratista vía correo electrónico el día 24 de octubre de 2025, la misma contó con revisión por parte de la interventoría y remisión a la ANSV por el mismo medio el día en mención. El volante contó con aprobación por parte de las Coordinaciones técnica y social de la entidad mediante respuesta vía correo electrónico el día 27 de octubre de 2025.

  Referente a la entrega del material, este fue dispuesto a los residentes del punto los días 04 y 05 de noviembre de 2025 con un total de cien (100) unidades entregadas. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente al desarrollo de la actividad. En cuanto a la presentación de soportes, al cierre del corte el contratista no había radicado de manera formal los listados de entrega de las piezas informativas. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual del contratista)

A continuación, se presenta la tabla N° 16 donde se detalla la trazabilidad de aprobación a los volantes elaborados en el periodo informado.

Tabla 16 Trazabilidad aprobación de volantes de inicio en el periodo

Municipio	Punto	Fecha de envío contratista	Fecha de concepto, observaciones o remisión de interventoría	Fecha de atención a observaciones	Fecha de remisión V. final a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha aprobación
B/bermeja	68081-007 68081-016	24/10/2025	24/10/2025	N.A.	24/10/2025	27/10/2025	27/10/2025
	68081-009	28/07/2025	29/07/2025	NA	29/07/2025	01/08/2025	01/08/2025

Fuente: propia

En la tabla 17 se relaciona la trazabilidad frente a la entrega del material a la ciudadanía.

Tabla 17 Relación entrega de volantes de inicio en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de entrega	volantes requeridos	volantes entregados	% de cumplimiento
Santander	Barrancabermeja	68081-007 68081-016	31-10/01-11/25	200	200	100%
		68081-009	04-05/11/2025	100	100	100%
Total, de volantes entregados				**300**		

Fuente: propia

- **Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras**

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, se adelantó la gestión para aprobación de un (1) volante de este tipo. A continuación, se detalla los por menores.

- **Yopal puntos N° 85001-002 – 85001-003:** el material diseñado para la convocatoria al espacio de cierre del proceso fue remitido vía correo electrónico el día por parte del contratista el día 04 de noviembre de 2025, desde la interventoría se hizo la revisión correspondiente y se remitió el material informativo por este mismo medio a la Agencia Nacional el día en mención, la aprobación fue entregada por las Coordinaciones técnica y social de la ANSV vía correo electrónico remitido el día 07 de noviembre de 2025. Al cierre del corte el material no había sido entregado a la ciudadanía. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos)

A continuación, en la tabla 18 se relaciona la trazabilidad para aprobación de los volantes del cierre del periodo.

Tabla 18 Trazabilidad aprobación de volantes de cierre en el periodo

Municipio	Punto	Fecha de envío contratista	Fecha de concepto, observaciones o remisión de interventoría	Fecha de atención a observaciones	Fecha de remisión V. final a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha aprobación
Yopal	85001-002 85001-003	04/11/2025	04/11/2025	N.A.	04/11/2025	07/11/2025	07/11/2025

Fuente: propia

- **Volantes de Planes de Manejo de Tráfico (PMT) tramos INVIAS:**

Para el periodo informado, el contratista adelanto la entrega de los volantes previamente aprobados correspondientes a la socialización de los PMT contemplados para los tramos INVIAS que

corresponden al departamento de Santander, municipios de Güepsa, San Gil y Piedecuesta. A continuación, se detalla la actividad realizada en cada punto.

- **Municipio de Güepsa punto SS_68327_001:** La actividad de entrega del material a la comunidad fue realizada el día 09 de octubre de 2025, esta fue realizada en la totalidad del tramo y la cabecera municipal dado que el punto es en su mayoría de característica rural. El contratista hizo entrega de un total de cien (100) unidades y no se registraron PQRSD durante el desarrollo de esta. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente y se hizo la verificación de las planillas elaboradas por los profesionales sociales del contratista. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades del contratista).

- **Municipio de San Gil punto SS_68679_002:** La actividad de entrega de los volantes se llevó a cabo el día 10 de octubre de 2025 y se realizó en toda el área de influencia del proyecto. El contratista hizo la entrega de un total de cien (100) volantes a la comunidad residente y transeúnte del sector y no se presentaron PQRSD. Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente y se revisó los soportes diligenciados por el contratista. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades del contratista).

- **Municipios de Piedecuesta punto SS_68547_002:** La entrega del material comunicativo a la ciudadanía fue realizado el día 11 de octubre de 2025 con un total de cien (100) unidades entregadas en toda el área de influencia del proyecto. Desde la interventoría se veló por la entrega del material y se verificó los soportes elaborados de la actividad. En el desarrollo de estas no se registraron PQRSD. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades del contratista).

En la tabla 19 se detalla lo correspondiente con la entrega de los volantes de PMT realizada en el periodo

Tabla 19 Seguimiento entrega de volantes de PMT del periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de entrega	volantes requeridos	volantes entregados	% de cumplimiento
Santander	Güepsa	SS_68327_001	09/10/2025	100	100	100%
	San Gil	SS_68679_002	10/10/2025	100	100	100%
	Piedecuesta	SS_68547_002	11/10/2025	100	100	100%
Total, de volantes entregados				**300**		

Fuente: propia

Referente a la radicación formal de los soportes diligenciados por el contratista se informa que estos fueron radicados el día 17 de octubre de 2025, una vez la interventoría hizo la revisión, emitió concepto de aprobación el día 28 de octubre de 2025. Los detalles de la correspondencia se encuentran en la tabla N° 20 (**Ver anexo 05 interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 20 Seguimiento radicación de soportes de PMT del periodo

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Comunicado	Fecha de concepto	Comunicado
Santander	Güepsa	09/10/2025	17/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-387-2025	28/10/2025	IISAS-019-472 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-472-IISAS-019-472-V001
	San Gil	10/10/2025				
	Piedecuesta	11/10/2025				

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 20 Indicador de gestión aprobación de volantes del periodo




Ilustración 21 Indicador de entrega de volantes en el periodo





Ilustración 22 Indicador de entrega de volantes en el contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de volantes requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.



Nota aclaratoria: la cantidad total de volantes requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.




Ilustración 23 Indicador de entrega de volantes de PMT del periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de volantes de inicio aprobados en el periodo (2) *100 / N° de volantes de inicio remitidos para aprobación en el periodo (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el periodo (300) *100 / N° de volantes de inicio programado para entrega en el periodo (300)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el CTO (1800) *100 / N° de volantes de inicio requeridos en el CTO (3.800)	**47.36%**
GESTIÓN	N° de volantes de cierre aprobados en el periodo (1) *100 / N° de volantes de cierre remitidos para aprobación en el periodo (1)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de cierre entregados en el periodo (0) *100 / N° de volantes de cierre programados para entrega en el periodo (0)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de cierre entregados en el CTO (300) *100 / N° de volantes de cierre requeridos en el CTO (3.800)	**7.89%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de PMT entregados en el CTO (300) *100 / N° de volantes de PMT requeridos en el CTO (300)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista remitió los volantes para convocatoria a reuniones de inicio para dos espacios programados en el municipio de Barrancabermeja, los mismos contaron con aval tanto de la interventoría como de la Agencia y esto reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%)

Respecto al porcentaje de gestión, frente a la entrega del material de inicio aprobado en el corte, el contratista dio cumplimiento con la entrega del total de volantes de inicio aprobados, lo que evidencia un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%), con base en lo requerido

Referente al porcentaje global de avance, relacionado con la entrega del material informativo de inicio este se sitúa en un cuarenta y siete, punto treinta y seis por ciento (47.36%) tomando como referencia el total de volantes concertados con el contratista, sin embargo, se aclara que el número total de volantes a entregar dependerá de la dinámica del proyecto.

Con relación a la gestión para aprobación de volantes de cierres en el periodo se informa que, en el corte informado se adelantó la gestión para la consecución del material elaborado para el municipio de Yopal, el cual contó con aprobación para su distribución, representando un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total del material remitido para revisión. Con relación a la entrega del material si bien al cierre del corte este ya contaba con aprobación, el mismo no alcanzó a ser entregado dentro del periodo informado, razón por la cual, no aplica el indicador de productividad frente a la entrega del material.

Referente al porcentaje global de avance, relacionado con la entrega del material informativo de cierre se evidencia un porcentaje del siete, punto ochenta y nueve por ciento (7.89%) tomando como referencia el total de volantes concertados con el contratista, sin embargo, se aclara que el número total de volantes a entregar dependerá de la dinámica del proyecto.

Respecto a los volantes de PMT diseñados para los tramos INVIAS, el contratista dio cumplimiento con la entrega total del material informativo a la comunidad de los tramos que contaban con esta característica, lo que reflejó un porcentaje de cumplimiento de la actividad del cien por ciento (100%) con base en el total de puntos requeridos.

7.2.3. Afiches

La totalidad de diseños establecidos para el contrato ya cuentan con aprobación por parte de la Agencia, quien emitió concepto de aprobación el día 27 de junio de 2025 y los soportes de dicha aprobación fueron relacionados en el informe mensual social N° 03.

Tabla 21 Trazabilidad aprobación de afiches

Tipo de pieza	Fecha de envío contratista	Fecha obsv. Interventoría	Fecha entrega 2 contratista	Fecha de remisión a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha de aprobación Interventoría
Afiches Deptos. de Meta, Casanare, Stder., Boyacá y Nte. de Ster.	17/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Fuente: propia

- **Instalación de afiches en el periodo:** Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025 el contratista adelantó la instalación de un total de treinta (30) unidades en el municipio de Barrancabermeja, los cuales fueron ubicados en el área de influencia de los puntos 68081-007, 68081-009 y 68081-016. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento

correspondiente y la verificación del material instalado. Para el caso particular del punto 68081-009, durante la actividad de verificación se contó con la participación de la Coordinación Social de la Agencia quien realizó visita sorpresa para acompañamiento a las actividades sociales programadas en el municipio.

Tabla 22 Relación instalación de afiches en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de instalación	Afiches requeridos	Afiches instalados	% de cumplimiento
Stder.	B/bermeja	68081-007	20-25/10/2025	10	10	100%
		68081-016	25-31/10/2025	10	10	100%
		68081-009	30/10/2025	10	10	100%
Total, de afiches instalados				**30**		

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 24 Indicador de instalación afiches en el periodo




Ilustración 25 Indicador de avance de instalación de afiches en el contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de afiche requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de afiches instalados en el periodo (30) *100 / N° de afiches programados para instalación en el periodo (30)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de afiches instalados en el CTO (180) *100 / N° de afiches requeridos en el CTO (380)	**47.36%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista realizó la instalación de los afiches requeridos en tres puntos en el municipio de Barrancabermeja, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en los puntos priorizados por el área técnica para inicio de actividades de obra.

Frente al porcentaje global de avance de la actividad, este se sitúa en cuarenta y siete, punto treinta y seis por ciento (47.36%) tomando como punto de referencia el total de afiches estimados para instalación en el contrato.

7.2.4. Valla Móvil

La totalidad de diseños establecidos para el contrato ya cuentan con aprobación desde la Agencia, quien emitió concepto vía correo electrónico el día 27 de junio de 2025, los soportes de la aprobación fueron relacionados en el informe mensual social N° 03.

Tabla 23 Trazabilidad aprobación vallas móviles para el contrato

Tipo de pieza	Fecha entrega 1 Ctista	Fecha obsv. Intv.	Fecha entrega 2 contratista	Fecha de remisión V1 a la ANSV	Fecha obs. ANSV	Fecha remisión V2 a la ANSV	Fecha concepto ANSV	Fecha de aprobación Intv.
Vallas Deptos. de Meta, Casanare, Santander, Boyacá y Norte de Santander	17/06/25	18/06/25	18/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Fuente; propia

- **Instalación de vallas en el periodo:** Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista inició actividades en el municipio de Villanueva, no obstante, continuó labores en el municipio de Yopal.

  Desde la interventoría se hizo la verificación del material en campo, sin embargo, en la visita realizada por el área social los días 21 y 22 en el municipio de Villanueva, se evidenció la falta de una (1) valla, dado que al momento de la actividad se encontraban dos frentes activos, la novedad

se dejó reportada en bitácora de obra y se comunicó al área técnica del contratista para atender y presentar la otra pieza informativa en el menor tiempo posible. La instalación de la segunda valla en este municipio se dio el día 24 de octubre de 2025.

Respecto al punto de Yopal se realizó llamado de atención formal mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-480-IISAS-019-480-V001 radicado el día 28 de octubre de 2025 debido a que en el municipio no se contaba con el material correspondiente al punto, sino estaba instalada una valla que refería actividades del departamento del Meta, se solicitó el reemplazo del material de manera inmediata, no obstante, la solicitud no fue acatada por el contratista. Lo anterior fue comunicado a la Agencia en el desarrollo del comité integral efectuado el día 29 de octubre de 2025, desde la Coordinación social de la entidad se hizo la recomendación con base en lo establecido desde el Apéndice E, donde se especifica que cada tramo activo de obra debe contar con la pieza informativa, esto con el propósito de favorecer las futuras intervenciones y puntos a implementar. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista)

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 26 Indicador de vallas instaladas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de vallas instaladas en el periodo (2) *100 / N° de vallas para instalación en el periodo (3)	**66.66%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista el contratista continuó con actividades de implementación en el municipio de Yopal, sin embargo, en este punto no contó con la debida instalación de la valla móvil. Adicional se encontraba ejecutando actividades en el municipio de Villanueva, si bien, se evidenció la ausencia de una valla, esta fue gestionada e instalada antes del

cierre del corte, lo que reflejo un porcentaje de cumplimiento del sesenta y seis, punto sesenta y seis por ciento (66.66%) tomando como referencia el total de tramos activos. Desde la interventoría se hizo el llamado de atención correspondiente para la instalación de las piezas informativas.

7.2.5. Monitoreo de medios de comunicación

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, Se registró una (1) noticia en redes oficiales, correspondiente al inicio de actividades en el municipio de Villanueva.

Tabla 24 Seguimiento monitoreo medios de comunicación

Fecha de publicación	Municipio	Link de la publicación
14/10/2025	Villanueva	https://www.facebook.com/share/17sLvKujJG/

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 27 Indicador de seguimiento en medios de comunicación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de noticias reportadas (1) *100 N° total de noticias emitidas en medios de comunicación oficiales (1)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se registró una noticia, en la página oficial de Facebook de la Alcaldía municipal de Villanueva, tanto la interventoría como el contratista informaron de manera oportuna la referencia de la nota, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de notas publicadas en el corte.

7.2.6. Talleres de sensibilización

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, no se registraron actividades pedagógicas con la ciudadanía.

Con relación a los soportes elaborados de cada espacio, se informa que en el corte se recibió formalmente los soportes de gestión de las actividades en versión 1 del municipio de Granada. Respecto a los municipios de puerto Gaitán y Acacias, los soportes fueron presentados en versión 2. Al cierre del corte, desde la interventoría se había hecho revisión y se había conceptuado los soportes del municipio de Granada, respecto a los municipios de Puerto Gaitán y Acacias estos se encontraban en revisión al cierre del corte. (**Ver anexo 05** Interventoría, trazabilidad de correspondencia)

Tabla 25 Seguimiento entrega de soportes talleres pedagógicos

Depto.	Municipio	Tipo de taller	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Fecha de radicación V2	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Meta	Granada	Adultos	30/08/2025	02/10/2025	10/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-327-2025	17/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-439-IISAS-019-439-V001
		Menores de edad	01/09/2025					
	Puerto Gaitán	Adultos	26/08/2025	16/09/2025	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-276-2025	N.A	Al cierre del corte los soportes se encontraban en revisión por parte de la interventoría
		Menores de edad						
	Acacias	Menores de edad	05/09/2025	16/09/2025	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-277-2025		
		Adultos	10/09/2025					
Casanare	Yopal	Menores de edad	30/09/2025	N.A.	Pendiente por radicación formal por parte del contratista			

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 28 Indicador desarrollo de talleres de adultos en el contrato




Ilustración 29 Indicador desarrollo de talleres con menores de edad en el contrato

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de talleres con adultos realizados (0) *100 / N° de talleres con adultos programados (0)	**N.A.**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (0) * 100 / Total, convocados (0)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de talleres con menores realizados (0) *100 / N° de talleres con menores programados (0)	**N.A.**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (0) * 100 / Total, convocados (0)	**N.A.**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres con menores por municipio. del CTO (4) *100 / N° total de puntos asignados por municipios del CTO (15)	**26.66%**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres con adultos por municipio del CTO (3) *100 / N° total de puntos asignados por municipio del CTO (15)	**20%**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron talleres pedagógicos con la ciudadanía, razón por la cual, no aplican los indicadores de cumplimiento.

Respecto al porcentaje de avance global de la actividad para el periodo informado la actividad para menores de edad se sitúa en veintiséis, punto sesenta y seis por ciento (26.66%) tomando como referencia el total de municipios habilitados para las actividades de implementación en el proyecto versus el total de espacios ejecutados. En el caso de los espacios con adultos el porcentaje de avance se sitúa en un veinte por ciento (20%) toda vez que fue cancelada la actividad en Yopal debido a los pendientes por ejecutar desde la parte técnica, los cuales pospuso el desarrollo de la actividad.

7.3. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista continuó la gestión para contratación de mano de obra regional, para el caso particular la actividad se adelantó en el municipio de Villanueva. Al cierre del corte reportó la vinculación de un total de treinta y nueve (39) personas en cargos relacionados con mano de obra no calificada, de estos un total de siete (7) personas cuentan con certificado de residencia del municipio intervenido, lo que refleja un porcentaje global de vinculación del dieciocho por ciento (18%). Desde la interventoría se hizo la verificación de los soportes presentados por cada municipio y se corroboró la información de manera conjunta con el área SSTA. (**Ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social del contratista)

A continuación, se relaciona la tabla N° 26 donde se detalla la mano de obra local reportada en el periodo.

Tabla 26 Seguimiento vinculación del personal local en el periodo

Depto.	Municipio	Total vinculado	Total personal residente	% requerido de M.O.L.	% vinculado de M.O.L.	Total personal vulnerable vinculado	% población vulnerable vinculado
Casanare	Villanueva	39	7	10%	18%	1	2.5%

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 30 Indicador M.O.L. vinculado en el periodo




Ilustración 31 Indicador población vulnerable vinculada en el periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° Total de personal residente AIDP (7* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (29)	**24.13%**
GESTIÓN	N° Total de personal población vulnerable (1* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (29)	**3.44%**

Nota aclaratoria: AIDP Área de influencia Directa del proyecto

Análisis: Para el periodo informado el contratista dio cumplimiento con el porcentaje mínimo requerido de personal de obra vinculado formalmente al proyecto, reflejando un porcentaje global del veinticuatro, punto trece por ciento (24.13%) de personas que cuentan con certificación de residencia formal, de igual manera se resalta que de este personal el tres, punto cuarenta y cuatro por ciento (3.44%) corresponde a población vulnerable.

7.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN

Este componente permite al contratista facilitar la labor del área técnica y la interlocución con la comunidad, donde el área social cumple el papel facilitador para la consecución de actividades de obra. A continuación, se detallan las actividades adelantadas en el periodo.

7.4.1. Levantamiento actas de vecindad, aceptación y/o entorno y actas de cierre

Se informa que, respecto a la remisión de inventarios, estos ya fueron presentados por parte del contratista y conceptuados por parte de la interventoría de la totalidad de municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025. Los reportes y cantidades correspondientes se encuentran relacionados en

los informes mensuales N°03, N°04 y N°05. No obstante, se realizó una actualización en el documento correspondiente a la lectura territorial del municipio de Güepsa, la cual fue radicada por el contratista mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-436-2025 radicado el día 05 de noviembre de 2025. Al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión de la actualización realizada al documento.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de inventarios entregados en el periodo (0) * 100 / N° de inventarios programados en el periodo (0)	**N.A.**
GESTIÓN	N° de inventarios entregados en el CTO (17) * 100 / N° de inventarios previstos para el CTO (17)	**N.A.**

Análisis: A la fecha del presente informe la actividad de elaboración y presentación de inventarios de predios ya fue culminada, motivo por el cual no aplican los indicadores correspondientes.

- **Actas de vecindad de inicio y cierre:** Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista inicio la actividad de elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno en el municipio de Barrancabermeja para los puntos 68081-007, 68081-009 y 68081-016, desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente al desarrollo de la actividad. Referente a la radicación de soportes elaborados, para el periodo informado el contratista remitió el acta de cierre del municipio de Granada, la cual fue aprobada por la interventoría en versión 2. Desde la interventoría se adelantó el acompañamiento correspondiente y seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en los diferentes puntos. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades sociales del contratista; **Ver anexo 05 Interventoría,** trazabilidad correspondencia)

Tabla 27 Seguimiento actas de vecindad del periodo

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
01	Meta	Granada	AVGR002	CL 20 N° 11 - 16	08/07/2025	01/09/2025
Total actas de vecindad elaboradas en el municipio de Granada 01						

Fuente: propia

- **Actas de aceptación:** Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, La interventoría radicó de manera formal la aprobación de las actas de aceptación del municipio de Villanueva mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-478-IISAS-019-478-V001 el día 29 de octubre de 2025. Referente a los soportes elaborados en el municipio de Barrancabermeja, al cierre del corte no habían sido radicados de manera formal por parte del contratista ante la interventoría. (**Ver anexo 05 Interventoría,** trazabilidad correspondencia)

Tabla 28 Seguimiento actas de aceptación del periodo

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
1	Casanare	Villanueva	AA001	CL 5 N° 3 07	25/08/2025	N.A.
2			AA002	KR 3 N° 5 - 34	25/08/2025	N.A.
3			AA003	KR 3 N° 5 - 24	25/08/2025	N.A.
4			AA004	CL 4 N° 3 - 06	25/08/2025	N.A.
5			AA005	CL 3 N° 06	25/08/2025	N.A.
6			AA006	KR 3 N° 4 - 15	25/08/2025	N.A.
7			AA007	KR 3 N° 4 - 15 L1	25/08/2025	N.A.
8			AA008	KR 3 N° 04 - 51	25/08/2025	N.A.
9			AA009	KR 3 N° 5 - 10	25/08/2025	N.A.
10			AA010	KR 3 N° 5 -45	25/08/2025	N.A.
11			AA011	CL 6 N° 3 - 07	25/08/2025	N.A.
12			AA012	CL 6 N° 2 A 69	25/08/2025	N.A.
13			AA013	KR 3 N° 5 - 15	25/08/2025	N.A.
14			AA014	KR 3 N° 5 - 27	25/08/2025	N.A.
15			AA015	KR 3 N° 5 - 37	25/08/2025	N.A.
16			AA016	KR 3 N° 5 - 35	25/08/2025	N.A.
17			AA017	KR 3 N° 6 - 04	25/08/2025	N.A.
18			AA018	CL 6 N° 3 - 14	25/08/2025	N.A.
19			AA019	KR 3 N° 5 - 42	25/08/2025	N.A.
20			AA020	KR 3 N° 5 - 04	25/08/2025	N.A.
21			AA021	CL 7 N° 6 - 50	25/08/2025	N.A.
22			AA022	CL 7 N° 7 - 02	25/08/2025	N.A.
23			AA023	CL 7 N° 7 - 34	25/08/2025	N.A.
24			AA024	CL 7 N° 7 - 44	25/08/2025	N.A.
25			AA025	CL 7 N° 7 - 69	25/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
26			AA026	CL 7 N° 7 - 53	25/08/2025	N.A.
27			AA027	CL 7 N° 7 - 37	25/08/2025	N.A.
28			AA028	CL 7 N° 7 - 05	25/08/2025	N.A.
29			AA029	CL 7 N° 5 - 71	25/08/2025	N.A.
30			AA030	CL 7 N° 6 - 31	25/08/2025	N.A.
31			AA031	CL 7 N° 6- 09	25/08/2025	N.A.
32			AA032	CL 7 N° N° 5 - 25	25/08/2025	N.A.
33			AA033	CL 7 N° 5 - 15	25/08/2025	N.A.
34			AA034	KR 9 N° 7 - 13	25/08/2025	N.A.
35			AA035	CL 7 N° 9 - ESQUINA	25/08/2025	N.A.
36			AA036	CL 7 N° 8 - 55	25/08/2025	N.A.
37			AA037	CL 7 N° 8 - 43	25/08/2025	N.A.
38			AA038	CL 7 N° 8 - 45	25/08/2025	N.A.
39			AA039	CL 7 N° 8 - 35	25/08/2025	N.A.
40			AA040	CL 7 N° 8 - 25	25/08/2025	N.A.
41			AA041	CL 7 N° 8 - 03	25/08/2025	N.A.
42			AA042	CL 7 N° 8 - 76	25/08/2025	N.A.
43			AA043	CL 7 N° 8 - 60	25/08/2025	N.A.
44			AA044	KR 8 N° 7 - 05	25/08/2025	N.A.
45			AA045	CL 7 N° 8 - 52	25/08/2025	N.A.
46			AA046	CL 7 N° 8 - 40	25/08/2025	N.A.
47			AA047	CL 7 N° 8 ESQUINA BAR	25/08/2025	N.A.
48			AA048	CL 7 N° 7 - 68	25/08/2025	N.A.
49			AA049	CL 7 N° 6 - 16	25/08/2025	N.A.
50			AA050	CL 7 N° 6 - 36	25/08/2025	N.A.
51			AA051	CL 7 N° 10 - 47	25/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
52			AA052	CL 7 N° 10 - 39	25/08/2025	N.A.
53			AA053	CL 7 N° 10 - 25	25/08/2025	N.A.
54			AA054	CL 7 N° 10 - 17	25/08/2025	N.A.
55			AA055	CL 7 N° 10 - 13	25/08/2025	N.A.
56			AA056	CL 7 N° 10 - 26	25/08/2025	N.A.
57			AA057	CL 7 N° 10 - 52	25/08/2025	N.A.
58			AA058	CL 7 N° 10 - 39	25/08/2025	N.A.
59			AA059	CL 7 N° 10 - 34	25/08/2025	N.A.
60			AA060	KR 11 N° 6 - 70 / CL 7 N° 10 - 69	25/08/2025	N.A.
61			AA061	CL 7 N° 11 ESQUINA	25/08/2025	N.A.
62			AA062	CL 7 N° 9 - 72	25/08/2025	N.A.
63			AA063	CL 7 N° 10 - 08	25/08/2025	N.A.
64			AA064	CL 7 N° 10 - 18	25/08/2025	N.A.
65			AA065	CL 7 N° 10 - 70	25/08/2025	N.A.
66			AA066	CL 7 N° 9 - 70	25/08/2025	N.A.
67			AA067	CL 7 N° 9 - 58/62	25/08/2025	N.A.
68			AA068	CL 7 N° 9 - 54	25/08/2025	N.A.
69			AA069	CL 7 N° 9 - 42	25/08/2025	N.A.
70			AA070	CL 7 N° 9 - 40	25/08/2025	N.A.
71			AA071	CL 7 N° 9 - 20	25/08/2025	N.A.
72			AA072	CL 7 N° 9 - 18	25/08/2025	N.A.
73			AA073	CL 7 N° 9 - 12	25/08/2025	N.A.
74			AA074	CL 7 N° 13 - 65	25/08/2025	N.A.
75			AA075	CL 7 N° 13 - 48	25/08/2025	N.A.
76			AA076	CL 7 N° 13 - 75	25/08/2025	N.A.
77			AA077	CL 7 N° 12 - 34	25/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
78			AA078	CL 7 N° 13 - 27	25/08/2025	N.A.
79			AA079	CL 7 N° 13 ESQUINA	25/08/2025	N.A.
80			AA080	CL 7 N° 13 - 24	25/08/2025	N.A.
81			AA081	CL 7 N° 12 - 66	25/08/2025	N.A.
82			AA082	CL 7 N° 12 - 54	25/08/2025	N.A.
83			AA083	CL 7 N° 12 38/40	25/08/2025	N.A.
84			AA084	CL 7 N° 12 - 28	25/08/2025	N.A.
85			AA085	CL 7 N° 12 - 26	25/08/2025	N.A.
86			AA086	KR 11 N° 6 - 56	25/08/2025	N.A.
87			AA087	KR 11 N° 6 - 36	25/08/2025	N.A.
88			AA088	KR 11 N° 6 - 02	25/08/2025	N.A.
89			AA089	KR 11 N° 6 - 05	25/08/2025	N.A.
90			AA090	CL 7 N° 11 - 25	25/08/2025	N.A.
91			AA091	CL 7 N° 11 - 64	25/08/2025	N.A.
92			AA092	CL 7 N° 11 - 55	25/08/2025	N.A.
93			AA093	CL 7 N° 11 - 78	25/08/2025	N.A.
94			AA094	CL 7 N° 11 - 36	25/08/2025	N.A.
95			AA095	CL 7 N° 11 - 52	25/08/2025	N.A.
96			AA096	CL 7 N° 11 - 48	25/08/2025	N.A.
97			AA097	CL 7 N° 11 - 24	25/08/2025	N.A.
98			AA098	CL 7 N° 11 - 13	25/08/2025	N.A.
99			AA099	KR 11 N°	25/08/2025	N.A.
100			AA100	KR 11 N° 6 - 62	25/08/2025	N.A.
101			AA101	KR 11 N° 6 45/49	25/08/2025	N.A.
102			AA102	CL 7 N° 11 - 05	25/08/2025	N.A.
103			AA103	KR 11 N° 6 - 65	25/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
104			AA104	CL 7 N° 11 - 37	25/08/2025	N.A.
105			AA105	CL 7 N° 11 - 47	25/08/2025	N.A.
106			AA106	CL 7 N° 11 - 42	25/08/2025	N.A.
107			AA107	CL 7 N° 11 - 65	25/08/2025	N.A.
108			AA108	CL 7 N° 11 - 60	25/08/2025	N.A.
109			AA109	CL 7 N° 10 - 11	25/08/2025	N.A.
110			AA110	CL 7 N° 11 ESQUINA	25/08/2025	N.A.
111			AA111	CL 7 N° 10 - 59	25/08/2025	N.A.
112			AA112	CL 7 N° 10 - 61	25/08/2025	N.A.
113			AA113	CL 7 N° 10 - 43	25/08/2025	N.A.
114			AA114	CL 7 N° 14 - 02	25/08/2025	N.A.
115			AA115	CL 7 N° 14 - 36	25/08/2025	N.A.
116			AA116	CL 7 N° 14 - 26	25/08/2025	N.A.
117			AA117	CL 7 N° 14 ESQUINA	25/08/2025	N.A.
118			AA118	CL 7 N° 14 - 43	25/08/2025	N.A.
119			AA119	CL 7 N° 14 - 25	25/08/2025	N.A.
120			AA120	CL 7 N° 14 - 08	25/08/2025	N.A.
121			AA121	CL 7 N° 10 - 07	25/08/2025	N.A.
122			AA122	KR 11 N° 6 - 39	25/08/2025	N.A.
123			AA123	CL 7 N° 11 - 49	25/08/2025	N.A.
124			AA124	KR 8 N° 8 - 70	3/09/2025	N.A.
125			AA125	CL 12 N° 8 - 22	2/09/2025	N.A.
126			AA126	CL 10 N° 7 - 61	2/09/2025	N.A.
127			AA127	CL 17 N° 9 - 68	1/09/2025	N.A.
128			AA128	KR 10 N° 17 - 24	1/09/2025	N.A.
129			AA129	KR 10 N° 17 - 54	1/09/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
130			AA130	TV 8 N° 12 - 69	1/09/2025	N.A.
131			AA131	TV 8 N° 12 - 75	1/09/2025	N.A.
132			AA132	TV 8 N° 13 - 02	1/09/2025	N.A.
133			AA133	KR 8 N° 12 - 78	1/09/2025	N.A.
134			AA134	KR 8 N° 12 - 34	1/09/2025	N.A.
135			AA135	KR 8 N° 12 - 40	1/09/2025	N.A.
136			AA136	KR 8 N° 12 - 22	1/09/2025	N.A.
137			AA137	TV 8 N° 13 - 18	1/09/2025	N.A.
138			AA138	TV 8 N° 13 - 32	1/09/2025	N.A.
139			AA139	TV 8 N° 13 - 54	1/09/2025	N.A.
140			AA140	KR 10 N° 17 - 66/62	1/09/2025	N.A.
141			AA141	KR 10 N° 17 - 61	1/09/2025	N.A.
142			AA142	KR 10 N° 17 - 73	1/09/2025	N.A.
143			AA143	TV 8 N° 13 - 31	1/09/2025	N.A.
144			AA144	KR 10 N° 18 - 04	1/09/2025	N.A.
145			AA145	CL 13 N° 8 - 09	1/09/2025	N.A.
146			AA146	TV 8 N° 12 - 13	1/09/2025	N.A.
147			AA147	TV 8 N° 12 - 31	1/09/2025	N.A.
148			AA148	TV 8 N° 12 - 43	1/09/2025	N.A.
149			AA149	TV 8 N° 12 - 53/59	1/09/2025	N.A.
150			AA150	TV 8 N° 16 - 78	1/09/2025	N.A.
151			AA151	TV 8 N° 15 - 83	1/09/2025	N.A.
152			AA152	TV 8 N° 8 - 15	01/09/205	N.A.
153			AA153	TV 8 N° 15 - 43	1/09/2025	N.A.
154			AA154	TV 8 N° CL 18 Y CL 17	2/09/2025	N.A.
155			AA155	TV 8 N° CL 18 Y CL 17	2/09/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
156			AA156	CL 9 N° 6 - 24	3/09/2025	N.A.
157			AA157	TV 8 N° 8 - 70	3/09/2025	N.A.
158			AA158	KR 7 N° 7 - 76/78	3/09/2025	N.A.
159			AA159	TV 8 N° 7 - 73	8/09/2025	N.A.
160			AA160	TV 8 N° 8 - 67	3/09/2025	N.A.
161			AA161	CL 9 N° 6 - 15	3/09/2025	N.A.
162			AA162	CL 9 N° 6 - 45	3/09/2025	N.A.
163			AA163	CL 9 N° 6 - 55	3/09/2025	N.A.
164			AA164	TV 8 N° 13 - 76	1/09/2025	N.A.
165			AA165	KR 9 N° 14 - 75	1/09/2025	N.A.
166			AA166	TV 8 N° 14 - 38	1/09/2025	N.A.
167			AA167	KR 7 N° 8 - 35	3/09/2025	N.A.
168			AA168	KR 7 N° 8 - 56	3/09/2025	N.A.
169			AA169	TV 8 N° 8 - 46	3/09/2025	N.A.
170			AA170	TV 8 N° 8 - 05	3/09/2025	N.A.
171			AA171	TV 8 N° 8 - 25	3/09/2025	N.A.
172			AA172	CL 9 N° 7 - 70	3/09/2025	N.A.
173			AA173	CL 9 N° 7 - 49	8/09/2025	N.A.
174			AA174	TV 8 N° 8 - 64	8/09/2025	N.A.
175			AA175	TV 8 N° 9 - 12	2/09/2025	N.A.
176			AA176	CL 10 N° 7 - 23	2/09/2025	N.A.
177			AA177	TV 8 N° 05 - 07	2/09/2025	N.A.
178			AA178	CL 9 N° 7 - 28	2/09/2025	N.A.
179			AA179	CL N° 7 - 44	2/09/2025	N.A.
180			AA180	TV 8 N° 9 - 27	2/09/2025	N.A.
181			AA182	CL 12 N° 8 - 53	2/09/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
182			AA183	CL 12 N° 8 - 61	2/09/2025	N.A.
183			AA184	CL 13 N° 8 - 62	2/09/2025	N.A.
184			AA185	TV 8 N° 11 - 48	2/09/2025	N.A.
185			AA186	TV 8 N° 11 - 64	2/09/2025	N.A.
186			AA187	TV 8 N° 11 - 23	2/09/2025	N.A.
187			AA188	KR 9 N° 12 - 76	2/09/2025	N.A.
188			AA189	CL 13 N° 8 - 75	2/09/2025	N.A.
189			AA190	CL 12 N° 8 - 77	2/09/2025	N.A.
190			AA191	TV 8 N° 11 - 74	02/09/205	N.A.
191			AA192	TV 8 N° 11 - 52	2/09/2025	N.A.
192			AA193	TV 8 N° 11 - 18	2/09/2025	N.A.
193			AA194	TV 8 N° 11 - 37	2/09/2025	N.A.
194			AA195	TV 8 N° 11 - 02	2/09/2025	N.A.
195			AA196	TV 8 N° 11 - 10	2/09/2025	N.A.
196			AA197	KR 8 N° 11 - 10/24	2/09/2025	N.A.
197			AA198	TV 8 N° 11 - 36	2/09/2025	N.A.
198			AA199	CL 9 N° 7 - 60	2/09/2025	N.A.
199			AA200	TV 8 N° 10 - 45	2/09/2025	N.A.
200			AA201	TV 8 N° 9 - 37	02/09/205	N.A.
201			AA202	TV 8 N° 10 - 07	2/09/2025	N.A.
202			AA203	CL 11 N° 7 - 25	2/09/2025	N.A.
203			AA204	KR 7 N° 9 - 30	2/09/2025	N.A.
204			AA205	KR 7 N° 9 - 1	2/09/2025	N.A.
205			AA206	KR 7 N° 9 - 66	2/09/2025	N.A.
206			AA207	TV 8 N° 11 - 07/05	2/09/2025	N.A.
207			AA208	CL 13 N° 8 - 29	2/09/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
208			AA209	TV 8 N° 15 - 34	5/09/2025	N.A.
209			AA210	TV 8 N° 14 - 38	5/09/2025	N.A.
210			AA211	KR 8 N° 12 - 03	2/09/2025	N.A.
211			AA212	TV 8 N° 8 - 41	3/09/2025	N.A.
212			AA213	TV 8 N° 13 - 28	1/09/2025	N.A.
213			AA214	CL 4 N° 08 - 05	1/09/2025	N.A.
214			AA215	KR 10 N° 17 - 49	1/09/2025	N.A.
215			AA216	TV 8 N° 15 - 53	1/09/2025	N.A.
216			AA217	KR 10 N° 17 - 70/76	1/09/2025	N.A.
217			AA218	TV 8 N° 16 - 40	1/09/2025	N.A.
218			AA219	KR 14 N° 9 - 35	29/08/2025	N.A.
219			AA220	KR 14 N° 9 - 45	29/08/2025	N.A.
220			AA221	KR 14 N° 10	8/09/2025	N.A.
221			AA222	CL 11 N° 13 - 43	2/09/2025	N.A.
222			AA223	KR 14 N° 09 - 53	29/08/2025	N.A.
223			AA224	CL 9 N° 13 - 68	29/08/2025	N.A.
224			AA225	KR 14 N° 09 - 26	29/08/2025	N.A.
225			AA226	KR 14 N° 9 - 44	29/08/2025	N.A.
226			AA227	KR 14 N° 9 - 54	29/08/2025	N.A.
227			AA228	KR 10 N° 14 - 07	29/08/2025	N.A.
228			AA229	KR 14 N° 9 - 31	29/08/2025	N.A.
229			AA230	KR 14 N° 09 - 23	29/08/2025	N.A.
230			AA231	KR 14 N° 10 - 27	29/08/2025	N.A.
231			AA232	KR 14 N° 10 - 08	29/08/2025	N.A.
232			AA233	KR 14 N° 10 - 13	29/08/2025	N.A.
233			AA234	CL 10 N° 13 - 79	30/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
234			AA235	KR 12 N° 1 115 SUR	23/08/2025	N.A.
235			AA236	KR 12 N° 1 - 105 SUR	23/08/2025	N.A.
236			AA237	KR 12 N° 1 - 65 SUR	23/08/2025	N.A.
237			AA238	KR 12 N° 1 - 47 SUR	23/08/2025	N.A.
238			AA239	KR 12 N° 1 - 43 SUR	23/08/2025	N.A.
239			AA240	KR 12 N° 01 - 25 SUR	23/08/2025	N.A.
240			AA241	KR 12 N° 1 - 11 SUR	23/08/2025	N.A.
241			AA242	KR 12 N° 01 - 05	23/08/2025	N.A.
242			AA243	KR 12 N° 1 - 07	23/08/2025	N.A.
243			AA244	CL 2 N° 12 - 04	23/08/2025	N.A.
244			AA245	CL 2A N° 12 - 03	23/08/2025	N.A.
245			AA246	KR 12 N° 1 - 22	22/08/2025	N.A.
246			AA247	KR 12 N° 1 - 32	22/08/2025	N.A.
247			AA248	KR 12 N° 1 - 48	22/08/2025	N.A.
248			AA249	KR 12 N° 3 - 68	22/08/2025	N.A.
249			AA250	KR 12 N° 1 - 54	22/08/2025	N.A.
250			AA251	CL 7 N° 12 - 13	22/08/2025	N.A.
251			AA252	KR 12 N° 1 - 46 SUR	25/08/2025	N.A.
252			AA253	KR 12 N° 1 - 116 SUR	25/08/2025	N.A.
253			AA254	KR 12 N° 1 - 134 SUR	25/08/2025	N.A.
254			AA255	CL 3 N° 12 - 63 APTO 201	25/08/2025	N.A.
255			AA256	KR 12 N° 1 - 139 SUR	25/08/2025	N.A.
256			AA257	KR 12 N° 1 - 74 SUR	25/08/2025	N.A.
257			AA258	KR 12 N° 1 - 100 SUR	25/08/2025	N.A.
258			AA259	KR 12 N° 1 - 108 SUR	25/08/2025	N.A.
259			AA260	KR 12 N° 16 - 68	15/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
260			AA261	KR 12 N° 16 - 76	15/08/2025	N.A.
261			AA262	KR 12 N° 17 - 36	15/08/2025	N.A.
262			AA263	KR 12 N° 17	15/08/2025	N.A.
263			AA264	KR 12 N° 17 - 64	15/08/2025	N.A.
264			AA265	KR 12 N° 18 - 12	15/08/2025	N.A.
265			AA266	KR 12 N° 18 - 18	15/08/2025	N.A.
266			AA267	KR 12 N° 18 - 42	15/08/2025	N.A.
267			AA268	KR 12 N° 18 - 56	15/08/2025	N.A.
268			AA269	KR 12 N° 19 - 24	15/08/2025	N.A.
269			AA270	KR 12 N° 19 - 44	15/08/2025	N.A.
270			AA271	KR 12 N° 19 - 54	15/08/2025	N.A.
271			AA272	KR 12 N° 20 - 02	15/08/2025	N.A.
272			AA273	KR 12 N° 20 - 14	15/08/2025	N.A.
273			AA274	KR 12 N° 20 - 25	14/08/2025	N.A.
274			AA275	KR 12 N° 20 - 15	14/08/2025	N.A.
275			AA276	KR 12 N° 19 - 45	14/08/2025	N.A.
276			AA277	KR 12 N° 19 - 19	14/08/2025	N.A.
277			AA278	KR 12 N° 19 - 07	14/08/2025	N.A.
278			AA279	KR 12 N° 18 - 75	14/08/2025	N.A.
279			AA280	KR 12 N° 18 - 55	14/08/2025	N.A.
280			AA281	KR 12 N° 18 - 05	14/08/2025	N.A.
281			AA282	CL 13 N° 12 - 05	14/08/2025	N.A.
282			AA283	KR 12 N° 20 - 31	25/08/2025	N.A.
283			AA284	KR 12 N° 20 - 68	14/08/2025	N.A.
284			AA285	KR 12 N° 20 - 78	14/08/2025	N.A.
285			AA286	CL 21 N° 11 - 68	14/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
286			AA287	KR 12 N° 21 - 22	14/08/2025	N.A.
287			AA288	KR 12 N° 21 - 50	14/08/2025	N.A.
288			AA289	KR 12 N° 21 - 60	14/08/2025	N.A.
289			AA290	KR 12 N° 21 - 80	14/08/2025	N.A.
290			AA291	KR 12 N° 22 - 12	14/08/2025	N.A.
291			AA292	KR 12 N° 22 - 18	14/08/2025	N.A.
292			AA293	KR 12 N° 23 - 20	14/08/2025	N.A.
293			AA294	KR 12 N° 23 - 32	14/08/2025	N.A.
294			AA295	KR 12 N° 23 - 56	14/08/2025	N.A.
295			AA296	KR 12 N° 23 - 62	14/08/2025	N.A.
296			AA297	KR 12 N° 21 - 05 LOCAL	12/08/2025	N.A.
297			AA298	KR 12 N° 21 - 55	12/08/2025	N.A.
298			AA299	KR 12 N° 22 - 21	12/08/2025	N.A.
299			AA300	KR 12 N° 22 - 07	12/08/2025	N.A.
300			AA301	KR 12 N° 22 - 47	12/08/2025	N.A.
301			AA302	KR 12 N° 22 - 71	12/08/2025	N.A.
302			AA303	CL 23 KR 12 MONTALLANTAS	12/08/2025	N.A.
303			AA304	KR 12 N° 24 - 19	12/08/2025	N.A.
304			AA305	KR 12 N° 23 - 59	12/08/2025	N.A.
305			AA306	KR 12 N° 24 - 27	12/08/2025	N.A.
306			AA307	KR 12 N° 15 - 03	19/08/2025	N.A.
307			AA308	KR 12 N° 15 - 66	19/08/2025	N.A.
308			AA309	KR 12 N° 15 - 44	19/08/2025	N.A.
309			AA310	KR 12 N° 15 - 34	19/08/2025	N.A.
310			AA311	KR 12 N° 19 - 18	16/08/2025	N.A.
311			AA312	KR 12 N° 16 - 02	16/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
312			AA313	KR 12 N° 16 - 16	16/08/2025	N.A.
313			AA314	KR 12 N° 15 - 24	16/08/2025	N.A.
314			AA315	KR 12 N° 15 - 14	16/08/2025	N.A.
315			AA316	KR 12 N° 15 - 21	16/08/2025	N.A.
316			AA317	KR 12 N° 15 - 41	16/08/2025	N.A.
317			AA318	KR 12 N° 15 - 67	16/08/2025	N.A.
318			AA319	KR 12 N° 16 - 19	16/08/2025	N.A.
319			AA320	KR 12 N° 16 - 31/25	16/08/2025	N.A.
320			AA321	KR 12 N° 16 - 47	16/08/2025	N.A.
321			AA322	KR 12 N° 16 - 53	16/08/2025	N.A.
322			AA323	CL 17 N° 12 - 02	16/08/2025	N.A.
323			AA324	KR 12 N° 17 - 11	16/08/2025	N.A.
324			AA325	KR 12 N° 17 - 21	16/08/2025	N.A.
325			AA326	KR 12 N° 17 - 39	16/08/2025	N.A.
326			AA327	KR 12 N° 17 - 55	16/08/2025	N.A.
327			AA328	KR 12 N° 17 - 61	16/08/2025	N.A.
328			AA329	KR 12 N° 10 - 02	25/08/2025	N.A.
329			AA330	KR 12 N° 10 - 08	20/08/2025	N.A.
330			AA331	KR 12 N° 10 - 22	20/08/2025	N.A.
331			AA332	KR 12 N° 10 - 24	20/08/2025	N.A.
332			AA333	KR 12 N° 10 - 36	20/08/2025	N.A.
333			AA334	KR 12 N° 10 - 3 4	20/08/2025	N.A.
334			AA335	KR 12 N° 10 - 40	20/08/2025	N.A.
335			AA336	KR 12 N° 10 - 42	20/08/2025	N.A.
336			AA337	KR 12 N° 10 - 52	20/08/2025	N.A.
337			AA338	KR 12 N° 10 - 54	20/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
338			AA339	KR 12 N° 11 - 02	20/08/2025	N.A.
339			AA340	KR 12 N° 11 - 05	14/08/2025	N.A.
340			AA341	KR 12 N° 11 ESQUINA	19/08/2025	N.A.
341			AA342	KR 12 N° 11 - 09	19/08/2025	N.A.
342			AA343	KR 12 N° 11 - 35	19/08/2025	N.A.
343			AA344	KR 12 N° 11 - 77	19/08/2025	N.A.
344			AA345	KR 12 N° 11 - 55	19/08/2025	N.A.
345			AA346	KR 12 N° 11 - 23	19/08/2025	N.A.
346			AA347	KR 12 N° 11 - 12	19/08/2025	N.A.
347			AA348	KR 12 N° 11 - 02	19/08/2025	N.A.
348			AA349	KR 13 N° 11 - 48	19/08/2025	N.A.
349			AA350	KR 12 N° 11 - 62	19/08/2025	N.A.
350			AA351	KR 12 N° 11 - 60	19/08/2025	N.A.
351			AA352	KR 12 N° 11 - 64	19/08/2025	N.A.
352			AA353	KR 12 N° 11 - 72	19/08/2025	N.A.
353			AA354	KR 12 N° 12 - 12	19/08/2025	N.A.
354			AA355	KR 12 N° 13 - 61	19/08/2025	N.A.
355			AA356	KR 12 N° 13 - 69	19/08/2025	N.A.
356			AA357	KR 12 N° 14 - 41	19/08/2025	N.A.
357			AA358	KR 12 N° 14 - 51	19/08/2025	N.A.
358			AA359	KR 12 N° 13 - 06	19/08/2025	N.A.
359			AA360	KR 12 N° 13 - 36	19/08/2025	N.A.
360			AA361	KR 12 N° 13 - 50	19/08/2025	N.A.
361			AA362	KR 12 N° 13 - 68	19/08/2025	N.A.
362			AA363	KR 12 N° 13 - 76	19/08/2025	N.A.
363			AA364	KR 12 N° 14 - 40	19/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
364			AA365	KR 12 N° 14 - 58	19/08/2025	N.A.
365			AA366	KR 12 N° 14 - 70	19/08/2025	N.A.
366			AA367	KR 12 N° 9 - 18	20/08/2025	N.A.
367			AA368	KR 12 N° 9 - 26	20/08/2025	N.A.
368			AA369	KR 12 N° 9 - 34	20/08/2025	N.A.
369			AA370	KR 12 N° 9 - 46	20/08/2025	N.A.
370			AA371	KR 12 N° 9 - 50	20/08/2025	N.A.
371			AA372	KR 12 N° 9 - 62	20/08/2025	N.A.
372			AA373	KR 12 N° 6 - 49	20/08/2025	N.A.
373			AA374	KR 12 N° 9 ESQUINA	20/08/2025	N.A.
374			AA375	KR 12 N° 9 - 03	20/08/2025	N.A.
375			AA376	KR 12 N° 9 - 13	20/08/2025	N.A.
376			AA377	KR 12 N° 9 - 25	20/08/2025	N.A.
377			AA378	KR 12 N° 9 - 25	20/08/2025	N.A.
378			AA379	KR 12 N° 9 - 35	20/08/2025	N.A.
379			AA380	KR 12 N° 9 - 45	20/08/2025	N.A.
380			AA381	KR 12 N° 9 - 55	20/08/2025	N.A.
381			AA382	KR 12 N° 9 - 67	20/08/2025	N.A.
382			AA383	KR 12 N° 9 - 51	20/08/2025	N.A.
383			AA384	KR 12 N° 9 - 47	20/08/2025	N.A.
384			AA385	KR 12 N° 10 - 23	20/08/2025	N.A.
385			AA386	KR 12 N° 10 - 21	20/08/2025	N.A.
386			AA387	KR 12 N° 10 - 15	20/08/2025	N.A.
387			AA388	KR 12 N° 10 - 09	20/08/2025	N.A.
388			AA389	KR 12 N° 10 - 07	25/08/2025	N.A.
389			AA390	KR 12 N° 10 - 51	20/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
390			AA391	KR 12 N° 10 - 15	20/08/2025	N.A.
391			AA392	KR 12 N° 10 - 45	20/08/2025	N.A.
392			AA393	KR 12 N° 10 - 39	20/08/2025	N.A.
393			AA394	KR 12 N° 10 - 67	20/08/2025	N.A.
394			AA395	KR 12 N° 10 - 53	20/08/2025	N.A.
395			AA396	KR 12 N° 9 - 10	21/08/2025	N.A.
396			AA397	KR 12 N° 3 - 74	22/08/2025	N.A.
397			AA398	KR 12 N° 3 A 03	22/08/2025	N.A.
398			AA399	KR 12 N° 3 A 27	22/08/2025	N.A.
399			AA400	KR 12 N° 6 ESQUINA	22/08/2025	N.A.
400			AA401	KR 12 N° 1 - 64	22/08/2025	N.A.
401			AA402	KR 12 N° 2 - 28	22/08/2025	N.A.
402			AA403	KR 12 N° 2 ESQUINA	22/08/2025	N.A.
403			AA404	CL 3 N° 11 - 68	22/08/2025	N.A.
404			AA405	KR 12 N° 4 - 08	22/08/2025	N.A.
405			AA406	KR 12 N° 4 - 26	22/08/2025	N.A.
406			AA407	KR 12 N° 4 - 49	22/08/2025	N.A.
407			AA408	KR 12 N° 4 - 33	22/08/2025	N.A.
408			AA409	KR 12 N° 4 - 07	22/08/2025	N.A.
409			AA410	KR 12 N° 5 - 44	22/08/2025	N.A.
410			AA411	KR 12 N° 5 - 30	22/08/2025	N.A.
411			AA412	KR 12 N° 05 - 04	22/08/2025	N.A.
412			AA413	KR 12 N° 4 - 72	22/08/2025	N.A.
413			AA414	KR 12 N° 4 - 46	22/08/2025	N.A.
414			AA415	KR 12 N° 4 - 36	22/08/2025	N.A.
415			AA416	KR 12 N° 06 - 48	22/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
416			AA417	KR 12 N° 6 - 16	22/08/2025	N.A.
417			AA418	KR 12 N° 6 - 10	22/08/2025	N.A.
418			AA419	CL 6 N° 11 - 69	22/08/2025	N.A.
419			AA420	KR 12 N° 06 ESQUINA	22/08/2025	N.A.
420			AA421	KR 12 N° 6 - 64	22/08/2025	N.A.
421			AA422	KR 12 N° 6 - 76	22/08/2025	N.A.
422			AA423	KR 12 N° 7 - 72	21/08/2025	N.A.
423			AA424	KR 12 N° 7 - 56	21/08/2025	N.A.
424			AA425	KR 12 N° 7 - 44	21/08/2025	N.A.
425			AA426	KR 12 N° 7 - 26	21/08/2025	N.A.
426			AA427	KR 12 N° 7 - 14	21/08/2025	N.A.
427			AA428	KR 12 N° 7 - 10	21/08/2025	N.A.
428			AA429	KR 12 N° 7 - 04	21/08/2025	N.A.
429			AA430	CL 7 N° 11 - 78	21/08/2025	N.A.
430			AA431	CL 7 N° 12 - 04	21/08/2025	N.A.
431			AA432	KR 12 N° 7 - 21	21/08/2025	N.A.
432			AA433	KR 12 N° 7 - 23	21/08/2025	N.A.
433			AA434	KR 12 N° 7 - 33	21/08/2025	N.A.
434			AA435	KR 12 N° 7 - 37	21/08/2025	N.A.
435			AA436	KR 12 N° 7 - 41	21/08/2025	N.A.
436			AA437	KR 12 N° 7 - 45	21/08/2025	N.A.
437			AA438	KR 12 N° 7 - 51	21/08/2025	N.A.
438			AA439	KR 12 N° 7 - 69	21/08/2025	N.A.
439			AA440	KR 12 N° 8 ESQUINA	21/08/2025	N.A.
440			AA441	KR 12 N° 8 - 29	21/08/2025	N.A.
441			AA442	KR 12 N° 8 - 33	21/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
442			AA443	KR 12 N° 8 - 02	21/08/2025	N.A.
443			AA444	KR 12 N° 8 - 12	21/08/2025	N.A.
444			AA445	KR 12 N° 8 - 26	21/08/2025	N.A.
445			AA446	KR 12 N° 8 - 32	21/08/2025	N.A.
446			AA447	KR 12 N° 8 - 36	21/08/2025	N.A.
447			AA448	KR 12 N° 8 - 44	21/08/2025	N.A.
448			AA449	KR 12 N° 08 - 46	21/08/2025	N.A.
449			AA450	KR 12 N° 08 - 48	21/08/2025	N.A.
450			AA451	KR 12 N° 08 - 54	21/08/2025	N.A.
451			AA452	KR 12 N° 08 - 21	21/08/2025	N.A.
452			AA453	KR 12 N° 08 - 70	21/08/2025	N.A.
453			AA454	KR 12 N° 07 - 17	21/08/2025	N.A.
454			AA455	KR 12 N° 1 - 04 SUR	25/08/2025	N.A.
455			AA456	KR 12 N° 6 - 28	22/08/2025	N.A.
456			AA457	KR 12 N° 6 - 34	22/08/2025	N.A.
457			AA458	KR 12 N° 3 - 40	22/08/2025	N.A.
458			AA459	KR 12 N° 3 - 34	22/08/2025	N.A.
459			AA460	KR 12 N° 01 - 128 SUR	25/08/2025	N.A.
460			AA461	KR 12 N° 1 - 95 SUR	23/08/2025	N.A.
461			AA462	KR 12 N° 1 - 131 SUR	23/08/2025	N.A.
462			AA463	KR 12 N° 02 - 07	4/09/2025	N.A.
463			AA464	KR 12 N° 5 - 40	22/08/2025	N.A.
464			AA465	KR 12 N° 5 - 50	22/08/2025	N.A.
465			AA466	KR 12 N° 7 - 31	21/08/2025	N.A.
466			AA467	KR 12 N° 7 - 56	21/08/2025	N.A.
467			AA468	KR 12 N° 1 - 34 SUR	25/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
468			AA469	CL 7 N° 7 - 24	25/08/2025	N.A.
469			AA470	CL 7 N° 7 - 68	25/08/2025	N.A.
470			AA471	CL 7 N° 5 - 55	25/08/2025	N.A.
471			AA472	CL 7 N° 5 - 43	25/08/2025	N.A.
472			AA473	CL 7 N° 5 - 03	25/08/2025	N.A.
473			AA474	KR 12 N° 1 - 119 SUR	25/08/2025	N.A.
474			AA475	KR 12 N° 1 - 83 SUR	25/08/2025	N.A.
475			AA476	KR 12 N° 1 - 59 SUR	25/08/2025	N.A.
476			AA477	KR 12 N° 1 - 29 SUR	23/08/2025	N.A.
477			AA478	KR 12 N° 4 - 23	22/08/2025	N.A.
478			AA479	KR 12 N° 4 - 18	22/08/2025	N.A.
479			AA480	KR 12 N° 2 - 72	22/08/2025	N.A.
480			AA481	KR 12 N° 1 - 38	22/08/2025	N.A.
481			AA482	CL 7 N° 12 - 62	28/08/2025	N.A.
482			AA483	CL 25 N° 12 A 07	25/08/2025	N.A.
483			AA484	CL 25 N° 12 A 36	25/08/2025	N.A.
484			AA485	KR 12 N° 22 - 57	25/08/2025	N.A.
485			AA486	KR 12 N° 20 - 57	25/08/2025	N.A.
486			AA487	KR 12 N° 21 - Drogueria	25/08/2025	N.A.
487			AA488	KR 12 N° 21 - 17	25/08/2025	N.A.
488			AA489	KR 12 N° 21 - 27	25/08/2025	N.A.
489			AA490	KR 12 N° 21 - 27	25/08/2025	N.A.
490			AA491	KR 12 N° 21 - 43	25/08/2025	N.A.
491			AA492	CL 12 N° 21 - 63	25/08/2025	N.A.
492			AA493	KR 12 N° 23 - 13	25/08/2025	N.A.
493			AA494	KR 12 N° 23 - 25	25/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
494			AA495	KR 12 N° 23 - 35	25/08/2025	N.A.
495			AA496	KR 12 N° 23 - 68	25/08/2025	N.A.
496			AA497	KR 12 N° 23 - 77	25/08/2025	N.A.
497			AA498	KR 12 N° 24 - 09	25/08/2025	N.A.
498			AA499	KR 12 N° 24 - 91	17/08/2025	N.A.
499			AA500	KR 12 N° 23 - 24	17/08/2025	N.A.
500			AA501	KR 12 N° 22 - 80	14/08/2025	N.A.
501			AA502	KR 12 N° 22 ESQUINA	14/08/2025	N.A.
502			AA503	CANCHA SINTETICA	14/08/2025	N.A.
503			AA504	KR 12 N° 21 - 48	14/08/2025	N.A.
504			AA505	KR 12 N° 21 - 32	14/08/2025	N.A.
505			AA506	KR 12 N° 21 - 26	14/08/2025	N.A.
506			AA507	KR 12 N° 20 - 56	14/08/2025	N.A.
507			AA508	Iglesia Adventista del 7° día	14/08/2025	N.A.
508			AA509	KR 12 N° 20 - 38	14/08/2025	N.A.
509			AA510	KR 12 N° 18 - 25	14/08/2025	N.A.
510			AA511	KR 12 N° 18 - 35	14/08/2025	N.A.
511			AA512	KR 12 N° 18 - 45	14/08/2025	N.A.
512			AA513	KR 12 N° 18 - 65	14/08/2025	N.A.
513			AA514	KR 12 N° 18 - 73	14/08/2025	N.A.
514			AA515	KR 12 N° 19 - 07	14/08/2025	N.A.
515			AA516	KR 12 N° 19 - 29	14/08/2025	N.A.
516			AA517	KR 12 N° 19 - 35	17/08/2025	N.A.
517			AA518	KR 12 N° 19 - 40	17/08/205	N.A.
518			AA519	KR 12 N° 19 - 71	14/08/2025	N.A.
519			AA520	KR 12 N° 20 ESQUINA	14/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
520			AA521	KR 12 N° 20 - 35	22/08/2025	N.A.
521			AA522	KR 12 N° 20 - 40	14/08/2025	N.A.
522			AA523	KR 12 N° 20 - 32	15/08/2025	N.A.
523			AA524	KR 12 N° 20 - 28	15/08/2025	N.A.
524			AA525	KR 12 N° 19 - 36	15/0/2025	N.A.
525			AA526	CL 19 N° 11 - 68	15/08/2025	N.A.
526			AA527	KR 12 N° 18 - 22	15/08/2025	N.A.
527			AA528	KR 12 N° 18 - 16	15/08/2025	N.A.
528			AA529	KR 12 N° 18 - 08	15/08/2025	N.A.
529			AA530	KR 12 N° 18 - 04	15/08/2025	N.A.
530			AA531	KR 12 N° 17 - 50	25/08/2025	N.A.
531			AA532	KR 12 N° 16 - 56	15/08/2025	N.A.
532			AA533	KR 12 N° 16 - 44	15/08/2025	N.A.
533			AA534	KR 12 N° 18 - 12	16/08/2025	N.A.
534			AA535	KR 12 N° 17 - 41	16/08/2025	N.A.
535			AA536	KR 12 N° 16 - 73	16/08/2025	N.A.
536			AA537	KR 12 N° 6 - 25	16/08/2025	N.A.
537			AA538	KR 12 N° 16 - 07/09/	16/08/2025	N.A.
538			AA539	KR 12 N° .15 - 1	16/08/2025	N.A.
539			AA540	KR 12 N° 15 - 13	16/08/2025	N.A.
540			AA541	KR 12 N° 15 ESQUINERO	16/08/2025	N.A.
541			AA542	KR 12 N° 16- 24	16/08/2025	N.A.
542			AA543	KR 12 N° 16 - 34/38	16/08/2025	N.A.
543			AA544	KR 12 N° 15 - 72	19/08/2025	N.A.
544			AA545	KR 12 N° 15 - 04	19/08/2025	N.A.
545			AA546	CL 4 N° 11 - 66	19/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
546			AA547	KR 12 N° 13 - 30	19/08/2025	N.A.
547			AA548	KR 12 N° 13 - 26	19/08/2025	N.A.
548			AA549	KR 12 N° 14 - 59	19/08/2025	N.A.
549			AA550	KR 12 N° 14 - 57	19/08/2025	N.A.
550			AA551	CLINICA VILLANUEVA	19/08/2025	N.A.
551			AA552	KR 12 N° 13 - 21	19/08/2025	N.A.
552			AA553	KR 12 N° 13 - 17	19/08/2025	N.A.
553			AA554	KR 12 N° 11 - 34	19/08/2025	N.A.
554			AA555	KR 12 N° 11 - 18	19/08/2025	N.A.
555			AA556	KR 12 N° 16 - 64	19/08/2025	N.A.
556			AA557	KR 13 N° 07 - 03	28/08/2025	N.A.
557			AA558	KR 11 N° 06 - 69	28/08/2025	N.A.
558			AA559	KR 12 N° 09 - 02	20/08/2025	N.A.
559			AA560	KR 12 N° 09 - 30	20/08/2025	N.A.
560			AA561	KR 12 N° 10 - 50	20/08/2025	N.A.
561			AA562	KR 12 N° 11 - 65	19/08/2025	N.A.
562			AA563	KR 12 N° 09 - 58	20/08/2025	N.A.
563			AA564	KR 12 N° 04 - 14	22/08/2025	N.A.
564			AA565	KR 12 N° 04 - 54	22/08/2025	N.A.
565			AA566	KR 12 N° 04 - 63	22/08/2025	N.A.
566			AA567	KR 12 N° 05 - 56	22/08/2025	N.A.
567			AA568	TV 8 N° 15 - 67	1/09/2025	N.A.
568			AA569	TV 8 N° 13 - 66	1/09/2025	N.A.
569			AA570	KR 10 N° 18 - 05	1/09/2025	N.A.
570			AA571	KR 11 N° 06 - 23	28/08/2025	N.A.
571			AA572	CL 7 N° 10 - 54	27/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
572			AA573	KR 7 N° 09 - 07	2/09/2025	N.A.
573			AA574	KR 3 N° 04 - 35	29/08/2025	N.A.
574			AA575	KR 3 N° 05 - 57	30/08/2025	N.A.
575			AA576	KR 12 N° 08 - 60/58	21/08/2025	N.A.
576			AA577	KR 12 N° 08 - 22	21/08/2025	N.A.
577			AA578	KR 12 N° 03 - 54	22/08/2025	N.A.
578			AA579	CL 9 N° 07 - 37	3/09/2025	N.A.
579			AA580	CL 9 N° 07 - 08	2/09/2025	N.A.
580			AA581	KR 07 N° 08 - 71/67	1/09/2025	N.A.
581			AA582	TV 8 N° 09 - 49	2/09/2025	N.A.
582			AA583	KR 10 N° 17 - 34	1/09/2025	N.A.
583			AA584	TV 8 N° 16 - 46/44	1/09/2025	N.A.
584			AA585	TV 8 N° 16 - 72	1/09/2025	N.A.
585			AA586	TV 8 N° 16 - 56	1/09/2025	N.A.
586			AA587	TV 8 N° 10 - 07	2/09/2025	N.A.
587			AA588	CL 12 N° 08 - 40	2/09/2025	N.A.
588			AA589	TV 8 N° 15 - 05	1/09/2025	N.A.
589			AA590	KR 12 N° 01 - 82 SUR	25/08/2025	N.A.
590			AA591	CL 7 N° 05 - 33	25/08/2025	N.A.
591			AA592	KR 12 N° 05 - 22	22/08/2025	N.A.
592			AA593	CL 5 N° 11 - 71	22/08/2025	N.A.
593			AA594	CL 7 N° 12 - 24	28/08/2025	N.A.
594			AA595	CL 7 N ° 13 - 10/42	28/08/2025	N.A.
595			AA596	KR 14 N° 09 - 34	29/08/2025	N.A.
596			AA597	KR 14 N° 10 - 30	29/08/2025	N.A.
597			AA598	KR 14 N° 10 - 21	29/08/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
598			AA599	KR 3 N° 04 - 23	29/08/2025	N.A.
599			AA600	CL 6 N° 02 - 88	30/08/2025	N.A.
600			AA601	KR 12 N° 1 - 56 SUR	25/08/2025	N.A.
601			AA602	KR 12 N° 01 - 22 SUR	25/08/2025	N.A.
602			AA603	KR 12 N° 03 - 48	22/08/2025	N.A.
603			AA604	KR 12 N° 01 - 092 SUR	25/08/2025	N.A.
604			AA605	KR 07 N° 08 - 25	3/09/2025	N.A.
605			AA606	TV 8 N° 08 - 15	3/09/2025	N.A.
606			AA607	TV 08 N° 08 - 51	3/09/2025	N.A.
607			AA608	CL 9 N° 06 - 37	3/09/2025	N.A.
608			AA609	CL 9 N° 06 - 14	3/09/2025	N.A.
609			AA610	TV 8 N° 07 - 51	3/09/2025	N.A.
610			AA611	TV 8 N° 13 - 12	9/09/2025	N.A.
611			AA612	KR 8 N° 12 - 08	1/09/2025	N.A.
612			AA613	TV 8 N° 13 - 20	1/09/2025	N.A.
613			AA614	TV 8 N° 13 - 42	1/09/2025	N.A.
614			AA615	TV 8 N° 13 - 58	1/09/2025	N.A.
615			AA616	TV 8 N° 09 - 57	2/09/2025	N.A.
616			AA617	CL 9 N° 07 - 18	2/09/2025	N.A.
617			AA618	KR 10 N° 18 ESQUINA	1/09/2025	N.A.
618			AA619	CL 7 N° 07 - 47	25/08/2025	N.A.

Fuente: propia

- **Actas de entorno:** Para el periodo informado no se registró la elaboración ni entrega de este tipo de actas.

Con relación a la entrega de soportes en la Tabla 29 se detalla el comunicado con el cual se emitió concepto de aprobación a los soportes presentados del municipio de Villanueva.

Tabla 29 Trazabilidad de entrega de soportes de actas de vecindad, aceptación y entorno del periodo.

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Casanare	Villanueva	13-08/10-09/2025	02/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-324-2025	29/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-478-IISAS-019-478-V001

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 32 Indicador de radicación actas de vecindad, aceptación y entorno del periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de vecindad realizadas en el periodo (0* 100) / N° Total de actas de vecindad inventariadas en el municipio (0) **VS requeridas por el área técnica (13)**	**NA**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de aceptación realizadas en el periodo (619* 100) / N° Total de actas de aceptación inventariadas en el municipio (431) **VS requeridas por el área técnica (619)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de entorno realizadas en el periodo (0* 100) / N° Total de actas de entorno inventariadas en el municipio (10) **VS requeridas por el área técnica (0)**	**NA**

Nota aclaratoria: Para los indicadores de productividad establecidos en la elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno se hace la relación inicial basada en los inventarios presentados por el contratista, sin embargo, las cantidades tomadas para la determinación del porcentaje relacionado en el cumplimiento se hace con base en el ajuste determinado por el área técnica, una vez ejecutada la actividad en campo y estipulada en la dinámica y necesidad acorde a los diseños apropiados en cada punto de intervención.

Análisis: Para el periodo informado se emitió por parte de la interventoría comunicado de aprobación a los soportes presentados de la actividad y que corresponden al municipio de Villanueva. Respecto a los porcentajes de cumplimiento de la actividad, en cuanto a las actas de vecindad y entorno no fue requerida la elaboración de este tipo de actas en el municipio, razón por la cual, no aplican los indicadores estipulados. Referente a la elaboración y entrega de soportes de las actas de aceptación elaboradas en el municipio, desde la interventoría se emitió aprobación a la totalidad de actas presentadas por el contratista, lo que reflejó un porcentaje de productividad del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de actas determinadas por el área técnica.

7.4.2. Registro fotográfico antes durante y posterior de las implementaciones realizadas

Para el periodo informado se realizó la solicitud formal al contratista de la entrega del enlace para verificación del registro fotográfico del antes, durante y después de las implementaciones realizadas en los municipios de Puerto Gaitán, Granada, Acacias y Yopal. La solicitud se hizo mediante comunicado formal 001POV-INT-ZO3-COE-GEA-441-IISAS-019-441-V001 radicado el día 17 de octubre de 2025, no obstante, al cierre del corte no se había recibido respuesta por parte del contratista. (**Ver anexo 05 Interventoría,** trazabilidad correspondencia)

7.5. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD)

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista registró tres (3) PQRSD, todas recibidas en el municipio de Villanueva. La primera se registró el día 10 de octubre por la cual la Personería municipal solicitó información relacionada con el proyecto; la segunda fue recibida el día 27 de octubre de 2025, donde el ciudadano Rubén Ramírez, interpuso una queja relacionada con la implementación hecha en el punto 004 del municipio de Villanueva y la última fue una solicitud recibida el día 31 de octubre de 2025, por parte del Secretario de Tránsito del municipio quien pidió el retiro de las señales verticales reemplazadas y que estas sean entregadas acorde a cada punto intervenido al municipio.

Respecto al cierre de atenciones en el corte, el contratista hizo entrega formal de dos (2) respuestas, la primera corresponden a la PQRSD N° 09 la cual se encontraba en seguimiento y fue registrada en el periodo anterior y la segunda corresponde a la PQRSD N° 11, registrada dentro del séptimo mes de ejecución del contrato. Con relación a las PQRSD registradas en el periodo, al cierre del corte se encontraban en seguimiento y elaboración de respuesta.

En lo corrido del contrato se han registrado un total de trece (13) PQRSD de las cuales once (11) se encuentran tramitadas y CERRADAS y dos (2) se encuentras ABIERTAS y en elaboración de respuesta, al cierre del corte. (**Ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 07 del contratista)

Tabla 30 Seguimiento PQRSD

N° PQRSD	Fecha de registro	Nombre del peticionario	Tipología	Descripción	Fecha de cierre
09	16/09/2025	Lorena Muñoz	Queja	la ciudadana interpuso una queja relacionada con malas prácticas (traslados en moto sin contar con el uso de casco) de algunos trabajadores que contaban con identificación del proyecto en el municipio de Acacias. El día 27 de octubre el contratista remitió vía correo electrónico el comunicado CS-ANSV-GYP-2024-398-2025 a la peticionaria, dando así cierre formal a la atención ciudadana	27/10/2025
11	10/10/2025	Personería del municipio de Villanueva Jhon Jairo Echeverría Pérez	Solicitud	El funcionario requiere de una socialización del proyecto "Obras por la vida" que se ejecutará en el municipio de manera presencial. La actividad en campo fue realizada el día 21 de octubre de 2025, sin embargo, los soportes de gestión y la respuesta formal fue remitida a la entidad el día 04 de noviembre de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024--2025 dando así cierre a la petición	04/11/2025
12	27/10/2025	Rubén Ramírez	Queja	El peticionario informa que las actividades de implementación realizadas en el tramo 004 afectan el parqueo en su predio y esto afecta su dinámica de trabajo	N.A.
13	31/10/2025	Cristian Castro	Solicitud	El funcionario solicita el retiro de las señales que se encontraban en los puntos priorizados por el programa OPV y que estas sean entregadas al municipio.	N.A.

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 33 Indicador registro de PQRSD en el periodo




Ilustración 34 indicador de gestión cierre de PQRSD en el contrato

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de PQRSD registradas en el periodo (3) * 100 / N° de PQRSD recibidas por los canales oficiales (3)	**100%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo (2) *100 / N° total de PQRSD en seguimiento (4)	**50%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo recibidas de periodos ant. (1*100) / N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento de periodos anteriores (1)	**100%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo, recibidas en el corte (1) *100 / N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento del periodo informado (3)	**33.33%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de PQRSD cerradas en el contrato (11) *100 / N° Total de PQRSD recibidas en el contrato (13)	**84.61%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista registro tres PQRSD a través de los canales oficiales dispuestos para el contrato, lo cual reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en los requerimientos ciudadanos referidos.

Referente al porcentaje de gestión frente al cierre del total de PQRSD que se encuentran en seguimiento al cierre del corte se situaba en un cincuenta por ciento (50%) tomando como referencia el total de requerimiento en trámite de atención

Respecto a la gestión para cierre de las PQRSD en seguimiento que fueron registradas en periodos anteriores, reflejó un cien por ciento (100%) toda vez que el contratista hizo entrega formal del comunicado de respuesta a la peticionaria.

Con relación a la emisión de respuesta de las PQRSD registradas en el corte, el porcentaje de atención y cierre formal se situó sobre un treinta y tres, punto treinta y tres por ciento (33.33%) tomando como referencia el total de atenciones registradas en contraste con la entrega formal de respuesta a la ciudadanía.

En lo concerniente al balance global de atención y cierre a las PQRSD registradas en el contrato el porcentaje de avance es del ochenta y cuatro, punto sesenta y un por ciento (84.61%) tomando como base el total de atenciones recibidas en el contrato vs el total de atenciones cerradas al corte del informe. Es de precisar que la atención que se encuentra en seguimiento está dentro de los tiempos de atención.

8. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este componente permite mantener la comunicación constante entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista frente a los seguimientos pactados para cumplimiento de los contratos. A continuación, se detalla las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025.

8.1. Cronograma de actividades sociales

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista remitió los cronogramas para inicio de actividades en el municipio de Barrancabermeja y actividades de cierre para el municipio de Yopal, Desde la interventoría se conceptuó el cronograma elaborado para el municipio de Barrancabermeja. Con relación al cronograma presentado para el municipio de Yopal, este se encontraba en revisión al cierre del corte. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

En la tabla N° 31 se detalla la trazabilidad de entrega de cronogramas y emisión de concepto de estos.

Tabla 31 Seguimiento cronograma de actividades sociales del periodo

Depto.	Municipio	Fecha remisión	Comunicado	Observación
Santander	Barrancabermeja	06/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-342-2025	Remisión versión 4 del cronograma de actividades sociales de inicio para el municipio de Barrancabermeja puntos 68081-009 y 68081-015
		08/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-405-IISAS-019-405-V001	Desde la interventoría se hizo devolución del cronograma toda vez que este no contaba con las garantías mínimas requeridas acorde a los tiempos para inicio de actividades técnicas en el municipio.
		14/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-377-2025	Remisión versión 5 del cronograma de actividades sociales de inicio para el

Depto.	Municipio	Fecha remisión	Comunicado	Observación
				municipio de Barrancabermeja puntos 68081-009 y 68081-015
		17/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-440-IISAS-019-440-V001	Desde la interventoría se hizo devolución del cronograma toda vez que este no contaba con las garantías mínimas requeridas acorde a los tiempos para inicio de actividades técnicas en el municipio.
		22/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-400-2025	Remisión versión 6 del cronograma de actividades sociales de inicio para el municipio de Barrancabermeja puntos 68081-007, 68081-009 y 68081-016
		28/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-479-IISAS-019-479-V001	Aprobación cronograma inicio de actividades sociales para los puntos 68081-007, 68081-009 y 68081-016
Casanare	Yopal	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-425-2025	Remisión cronograma actividades sociales de cierre para los puntos 85001-002 y 85001-003

Fuente: propia

8.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo

A continuación, se detalla los espacios realizados con el contratista y con la entidad contratante para seguimiento de los contratos N° PA-014-2025 y N° PA-025-2025.

8.2.1. Comité integral

Para el periodo informado se llevó a cabo un total de cinco (5) comités integrales entre Agencia, Interventoría y Contratista para seguimiento de las obligaciones contractuales. Las actas reposan en el informe mensual del área técnica. Las actas reposan en el SharePoint en la ruta 001OPV-3P-INT-ZO3-DGL-ARE-M07 y en el informe correspondiente del área técnica.

Tabla 32 Comités integrales del periodo

N°	Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos relacionados al área social
26	08/10/2025	16	Virtual	*Remisión informe semanal *Revisión documentación de Cierre puerto Gaitán
27	15/10/2025	17	Virtual	*Remisión informe semanal
28	22/10/2025	15	Virtual	*Remisión informe semanal *Programación componente social – Yopal *Cierre PQRSD Villanueva

N°	Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos relacionados al área social
29	29/10/2025	21	Presencial	*Remisión informe semanal *Remisión documentación previo inicio de obra municipio de Barrancabermeja por componentes *Cierre PQRSD Villanueva
30	05/11/2025	14	Virtual	*Remisión informe semanal *Remisión documentación previo inicio de obra municipio de Barrancabermeja por componentes *Cierre PQRSD Villanueva *Remisión documentación de cierre puntos de Puerto Gaitán, Acacias y Granada

Fuente: propia

8.2.2. Comité Social

Para el periodo informado se llevó a cabo un (1) comité social con la profesional de apoyo a la supervisión social por parte de la Agencia. La actividad se llevó a cabo de manera virtual el día 16 de octubre de 2025. (**Ver anexo 03 Interventoría,** Acta comité social – Acta visita ANSV)

Tabla 33 Comités sociales del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
16/10/2025	2	Virtual	* Informar sobre las fechas para desarrollo de las actividades sociales de inicio en el municipio de Barrancabermeja *Informar sobre el cronograma de cierre para el municipio de Yopal

Fuente: propia

8.2.3. Mesa de trabajo

Para el periodo informado se llevó a cabo una (1) mesa de trabajo, con el contratista para revisión de entregables y actividades contractuales. La actividad se llevó a cabo de manera virtual el día 14 de octubre de 2025 (**Ver anexo 04 Interventoría,** acta de mesa de trabajo)

Tabla 34 Mesas de trabajo del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
14/10/2025	3	Virtual	*Gestión para atención y cierre de la PQRSD N° 11 correspondiente a la solicitud instaurada por la Personería *Remisión cronograma formal del municipio de Barrancabermeja

Fuente: propia

8.3. Reporte semanal

Para el periodo informado el contratista hizo remisión de cinco (5) reportes semanales, desde la interventoría se hizo la respectiva revisión de la información remitida y se envió un total de cinco (5) reportes semanales a la ANSV para revisión. Los soportes de la actividad reposan en el informe correspondiente al área técnica.

Tabla 35 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales

N°	Fecha recibido	Fecha enviado	Semana reportada	Programación de actividades
25	06/10/2025	07/10/2025	Del 29 de septiembre al 04 de octubre de 2025	Del 06 al 11 de octubre de 2025
26	13/10/2025	14/10/2025	Del 06 al 11 de octubre de 2025	Del 13 al 18 de octubre de 2025
27	20/10/2025	21/10/2025	Del 13 al 18 de octubre de 2025	Del 20 al 25 de octubre de 2025
28	27/10/2025	28/10/2025	Del 20 al 25 de octubre de 2025	Del 27 de octubre al 01 de noviembre de 2025
29	04/11/2025	04/11/2025	Del 27 de octubre al 01 de noviembre de 2025	Del 03 al 08 de noviembre de2025

Fuente: propia

8.4. Informe mensual

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025 si bien el contratista ya cuenta con aval de aprobación de los informes mensuales sociales N° 01 V2, N° 02 V2, N° 03 V2 y N° 04 V2 al cierre del corte no se había radicado los comunicados de aprobación por parte de la interventoría dado que comprende la totalidad de áreas, y al cierre del corte el contratista se encontraba en atención de observaciones relacionadas con las áreas técnica y STTA. Referente a los informes mensuales sociales N° 05 y N° 06, estos se radicaron fuera de los tiempos establecidos por parte del contratista. Dentro del corte desde la interventoría se remitió observaciones al informe mensual N° 05 V1, sin embargo, al cierre del corte no había sido radicado formalmente la versión 2 del documento.

Con relación a los informes mensuales del área social de interventoría, para el corte informado recibió no objeción al informe mensual social N° 04 V2, el cual fue aprobado mediante radicado N° 20253000101921 radicado el día 08 de octubre de 2025. Referente al informe mensual social N° 05 V1 este fue radicado de manera formal ante la ANSV. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

8.5. Informe final

Este ítem no aplica para el periodo informado.

8.6. Trazabilidad correspondencia

Para el periodo informado se hizo seguimiento de las actividades contractuales y los soportes de gestión elaborados. A continuación, se detalla los comunicados enviados y recibidos en el periodo. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 36 Trazabilidad correspondencia

Fecha	Consecutivo	Asunto
ANSV		
08/10/2025	20253000101921	No objeción informe mensual social N° 04 V2.
INTERVENTORÍA		
08/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-404-IISAS-019-404-V001	Aprobación cronograma de entrega volantes INVIAS
08/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-405-IISAS-019-405-V001	Cronograma actividades sociales de cierre municipio de Acacias y cronograma de actividades sociales de inicio municipio de Barrancabermeja
15/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-431-IISAS-019-431-V001	Llamado de atención frente a los tiempos de socialización y la atención a la ciudadanía
17/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-439-IISAS-019-439-V001	Concepto soportes de cierre municipio de Granada
17/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-440-IISAS-019-440-V001	Devolución cronograma de actividades de inicio municipio de Barrancabermeja
17/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-441-IISAS-019-441-V001	Solicitud cargue registro fotográfico antes, durante y después de los puntos intervenidos
28/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-472-IISAS-019-472-V001	Soportes socialización puntos INVIAS
28/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-479-IISAS-019-479-V001	Cronograma de actividades sociales de inicio municipio de Barrancabermeja puntos 007, 009 y 016.
28/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-480-IISAS-019-480-V001	Llamado de atención por uso indebido del material institucional aprobado para las actividades de implementación
29/10/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-478-IISAS-019-478-V001	Aprobación actas de aceptación municipio de Villanueva
CONTRATISTA		
06/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-342-2025 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-306-CronoActSocialBCB-V001	Cronograma de actividades social de inicio municipio de Barrancabermeja V4
14/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-377-2025 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-342-CronogramaActiviSocialesBCB-V001.	Cronograma de actividades social de inicio municipio de Barrancabermeja V5
16/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-387-2025 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-354-SocializacionPMTINVIAS-V001.pdf	Soportes de gestión socialización PMT puntos INVIAS

Fecha	Consecutivo	Asunto
22/10/2025	CS-ANSV-GYP-2024-400-2025 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-365-CronogramaActividadesBCB-V001.pdf	Cronograma de actividades social de inicio municipio de Barrancabermeja V6
04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-425-2025 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-388-425CronogramaActSocialesYPL-V001.pdf	Cronograma actividades de cierre social municipio de Yopal
05/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-419-2025 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-424-431RTA511DocsPersonalMonvVLN-V001.pdf	Respuesta PQRSD personería municipal de Villanueva.

Fuente: propia

9. Otras actividades

- **Capacitación productos audiovisuales POV:** Desde la Agencia se adelantó un espacio de capacitación virtual, realizado el día 17 de octubre de 2025, donde profesionales en comunicaciones precisaron lo correspondiente a la toma de registros fotográficos de los puntos a implementar, estableciendo las diferentes tomas relacionadas con los registros fotográficos, además de la socialización de herramientas para mejorar dichas tomas. Desde la interventoría se participó en el espacio. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades del contratista)

- **Acompañamiento entrevistas Ex Ante para la evaluación de impacto:** El día 05 de noviembre de 2025, el contratista tenía programado el desarrollo de dos (2) entrevistas para toma de información Ex Ante en el municipio de Barrancabermeja, esto para la consecución de insumos del documento correspondiente para los puntos 68081-007 y 68081-011, los cuales fueron priorizados para evaluaciones de impacto.

  En el desarrollo de las actividades desde la interventoría se veló por la toma de información con base en los lineamientos entregados por la entidad, así como, la aplicación de la herramienta diseñada para la toma de información relevante para la construcción del diagnóstico frente a las percepciones de los puntos priorizados relacionados con siniestros viales. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista)

- **Visita Coordinación Social ANSV a actividades sociales de inicio municipio de Barrancabermeja:** los días 05 y 06 de noviembre de 2025 se recibió visita de acompañamiento por parte de la profesional social de la Agencia a las actividades sociales de inicio previstas en el municipio de Barrancabermeja, donde se resalta, la entrega de volantes para convocatoria a reunión de inicio, verificación de la instalación de afiches en el punto 68081-009, acompañamiento a los espacios de entrevistas Ex Ante programadas para la evaluación de impacto y desarrollo de la reunión de inicio para el punto 68081-009. Posterior al desarrollo de estas actividades se efectuó

un espacio para retroalimentación de los hallazgos evidenciados los cuales fueron detallados en el acta ARE-GEA-100 (**Ver anexo 04 Interventoría,** Acta comité social – Acta visita ANSV)

10. CONCLUSIONES

- En el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025, el contratista radico la actualización de la lectura territorial correspondiente al municipio de Güepsa, al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión de la documentación allegada por el contratista.

- En los concerniente a espacios de reuniones de inicio con la ciudadanía, durante el séptimo mes de ejecución del contrato, el contratista adelantó un total de dos (2) espacios en el municipio de Barrancabermeja, el primero diseñado para los puntos 68081-007 y 68081-016 efectuado el día 04 de noviembre de 2025 con un porcentaje de asistencia del nueve, punto cinco por ciento (9.5%) tomando como referencia el total de convocados el cual fue de doscientas (200) personas. Referente al segundo espacio, este se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2025 diseñado para el punto 68081-009, este contó con una asistencia del diecinueve por ciento (19%) tomando como referencia el total de convocados, el cual fue de cien (100) personas. En los dos espacios fueron resueltas las inquietudes presentadas por la ciudadanía, razón por la cual, no se registraron PQRSD. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente y se veló por la entrega oportuna de información a la ciudadanía.

- Con relación a los espacios de reunión de cierre de proceso, para el corte documentado no se registraron espacios de este tipo con la ciudadanía.

- Referente a los espacios de reuniones extraordinarias, para el periodo informado se registró una (1) reunión de este tipo, para atención de la PQRSD N° 11. El espacio se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2025 de manera presencial en el despacho de la personería municipal de Villanueva, desde la interventoría se realizó el acompañamiento respectivo al contratista y se hizo entrega de la información requerida por la entidad.

- En lo concerniente a la elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno, para el periodo informado, el contratista dio inicio a la elaboración de actas en el municipio de Barrancabermeja, sin embargo, al cierre del corte no había realizado la radicación formal de los soportes elaborados. Respecto a los entregables hechos en el mes anterior correspondientes al municipio de Villanueva, desde la interventoría se dio aprobación a un total de seiscientas dieciocho (618) actas de aceptación.

- Referente al registro de notas en redes sociales oficiales de los municipios de intervención, se informa que, para el periodo informado se registró una (1) nota en la página de Facebook

oficial de la Alcaldía de Villanueva, la cual fue reportada a la supervisión de la Agencia de manera oportuna.

- Para el séptimo mes de ejecución, desde la interventoría se solicitó de manera formal el cargue del registro fotográfico del antes, durante y después de la implementación hecha en los municipios de Puerto Gaitán, Granada, Acacias y Yopal, no obstante, al cierre del corte el contratista no había remitido el link para verificación de la información

- Para el periodo informado se registraron tres (3) PQRSD, las tres recibidas en el municipio de Villanueva. La primera relacionada con la solicitud hecha para entrega de información sobre las actividades adelantadas en el marco del contrato PA-025-2025, la segunda, corresponde a una queja interpuesta por presuntas afectaciones a un inmueble debido a la implementación realizada en el tramo N° 004 y la tercera corresponde a una solicitud hecha por el secretario de Tránsito del municipio quien requiere sea retiradas las señales reemplazadas y entregadas al municipio para su disposición final. Respecto al cierre de PQRSD que se encontraban en seguimiento y trámite de atención, se informa que en el corte se dio cierre a una (1) PQRSD del periodo anterior que se encontraba pendiente para cierre formal mediante entrega de comunicado. De igual manera, se dio cierre a la PQRSD instaurada en el periodo por la Personería municipal de Villanueva. En lo corrido del contrato se han registrado un total de trece (13) PQRSD, al cierre del periodo informado, once (11) se encontraban CERRADAS y dos (2) continúan ABIERTAS y en trámite de atención dentro de los tiempos previstos para atención.

- Para el séptimo mes de ejecución la interventoría participó de un total de cinco (5) comités integrales con ANSV, un (1) comité social con la coordinación social de la Agencia y una (1) mesa de trabajo con el Contratista para seguimiento de actividades contractuales del proyecto.

- Para el periodo informado se contó con visita por parte de la Coordinación social de la ANSV, quien realizó acompañamiento a las actividades sociales de inicio programadas en el municipio de Barrancabermeja. Una vez culminadas las actividades programadas para el día 06 de noviembre de 2025, se realizó reunión del equipo social a quien les fue brindados los hallazgos evidenciados durante el desarrollo de las diferentes actividades. De la actividad se elaboró un acta.

11. RECOMENDACIONES

- Con el propósito de favorecer la consecución de actividades destinadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales se recomienda a las partes mantener comunicación constante donde se brinde garantías y trazabilidad a la totalidad de acciones realizadas.

- Se sugiere al contratista continuar con la consecución de acciones tendientes al cumplimiento de lo dispuesto dentro del Apéndice E “especificaciones para la gestión social y la comunicación estratégica”

- Se recomienda al contratista preponderar los principios de calidad y oportunidad respecto a los soportes elaborados durante la vigencia del contrato bajo el marco contemplado en el desarrollo de las actividades contractuales dispuestas para el área social

- Se insta al contratista continuar con la entrega oportuna del reporte y programación de actividades semanales para garantizar trazabilidad y cumplimiento a lo dispuesto desde apéndice E de “Especificaciones para el componente social y comunicación estratégica”

- Se sugiere mantener la participación de escenarios como los comités de obra, sociales y mesas de trabajo, para garantizar el seguimiento, así como establecer estrategias que contribuyan al cumplimiento de las actividades sociales contractuales.