SEGA | SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Motavita, 10 de febrero de 2026

CE_003

Ingeniera
MATILDE BECERRA ARCHILA
Supervisora del Contrato
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Gobernación de Boyacá
La ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.8338369/3251 del 25 de septiembre de 2025

Asunto: Aval de interventoría y remisión Solicitud de Suspensión No. 2

Cordial saludo,

Analizada la solicitud de Suspensión No. 2 presentada por el contratista de obra, esta interventoría verifica la ejecución de la prueba de bombeo, así como la necesidad de procesar y analizar los resultados mediante el software Aquifer Test y de contar con los resultados de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, actividades indispensables para la adecuada evaluación hidrogeológica del pozo y la correcta definición del sistema de bombeo definitivo.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la continuidad de la ejecución contractual depende de la disponibilidad de dicha información técnica, la interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de suspensión del contrato de obra por un término de quince (15) días calendario, contados a partir del 11 de febrero de 2026.

Así mismo, y en atención al principio de correspondencia y dependencia funcional entre el contrato de obra y el contrato de interventoría, se solicita que la suspensión del contrato de interventoría se autorice por el mismo término y causa, toda vez que durante el periodo solicitado no se desarrollarán actividades técnicas susceptibles de seguimiento o control.

Por lo anterior, se eleva la presente solicitud a la Supervisión del Contrato para su análisis y decisión conforme a las competencias de la Entidad Contratante.

Atentamente,

ING. SERGIO ESTEBAN GÓMEZ ALDANA
R/L SEGA SIIC S.A.S.
Interventor

Motavita, 10 de febrero de 2026

UTMPR_002_2026

Ingeniero
SERGIO ESTEBAN GOMEZ ALDANA
R/L SEGA S.A.S.
La Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.8338369/3251 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. QUE TIENE POR OBJETO: "**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA VEREDA RISTA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA**".

ASUNTO: Solicitud de Suspensión No. 2 al Contrato de la referencia.

Ingeniero buenas tardes,

Una vez ejecutada la prueba de bombeo del pozo ubicado en la vereda Rista del municipio de Motavita durante un periodo continuo de veintiséis (26) horas a caudal constante, se obtuvieron registros de campo correspondientes a niveles estáticos, niveles dinámicos, abatimientos y recuperación del pozo, los cuales constituyen la información base para la evaluación hidrogeológica.

No obstante, dichos datos requieren ser procesados y analizados mediante el software especializado Aquifer Test, herramienta técnica que permite la interpretación adecuada del comportamiento hidráulico del pozo y del acuífero, así como la determinación de parámetros fundamentales como transmisividad, coeficiente de almacenamiento, radio de influencia, eficiencia del pozo y caudal óptimo de explotación. Hasta tanto no se realice este análisis, no es técnicamente viable establecer conclusiones confiables sobre el comportamiento del pozo ni definir las condiciones de operación del sistema de bombeo definitivo.

Adicionalmente, durante la ejecución de la prueba de bombeo se tomaron muestras de agua para la realización de análisis fisicoquímico y bacteriológico, los cuales son indispensables para complementar la evaluación técnica del pozo y asegurar la correcta selección y compatibilidad de los equipos y materiales del sistema de bombeo. El laboratorio encargado de dichos análisis ha informado que el tiempo requerido para la entrega de los resultados es de diez (10) días calendario.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la continuidad de las actividades contractuales depende directamente de los resultados del análisis de la prueba de bombeo mediante el software Aquifer Test, así como de la recepción y evaluación de los resultados fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, se hace necesario solicitar la suspensión del contrato de obra por un término de quince (15) días calendario, contados a partir del 11 de febrero de 2026, plazo dentro del cual se espera contar con toda la información técnica necesaria para retomar la ejecución del contrato en condiciones técnicamente adecuadas.

Sin otro particular.

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO POZO RISTA
Representante legal CESAR DAVID LÓPEZ ARENAS
Correo electrónico utmantenimientopozorista@gmail.com

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO POZO RISTA

Registro Fotográfico










UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO POZO RISTA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: Prueba de Bombeo. Pozo ubicado en la Vereda de Rista. Municipi Motavit

OBJETIVO: _____

FECHA: _____ HORA: _____ LUGAR: Municipio Motavita

RESPONSABLE: _____ PROCESO: _____

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Arnulfo A. López R	7'172.643 T.	Vaeduría.	Vaedor M.	3124305302		Motavita	
2	Néstor A Suárez	7182079	Alcaldía Motavita	Alcalde	3138080845	alcaldia@motavita-boyacagov.co	Motavita	
3	Hildebrando Castro M	7'181002	Alcaldía Motavita	Secretario T.	3204747988	secretariodeinfraestructura@motavita-boyacagov.co	Motavita	
4	German David Rivera	1049618911	Alcaldía Motavita	TIC.	3134650932	germanriveraalvarez	Motavita	
5	Cesar López	6.771.996	Contratista	Contratista	3124511268	cdavlop@gmail	Motavita	
6	Sergio Gómez Aldana	1.049628844	Interventoría	Interventoría	3502485349	sergiogomez@gmail.com	Motavita	
7	Carlos A. Quintero L	80100935	Contratista Residente	Residente obra	3115096737	ctmantenimientopozos@gmail.com	Motavita	
8	Matilde Becerra A.	40026476	Gobernación Boyacá	Prof. Universitario	3132078911	matilde.becerra@boyacagov.co	Motavita	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: Prueba de Bombeo Pozo Profundo, Vereda Rista, Municipio Motavita

OBJETIVO: Finalizacion de la Prueba contrato Mantenimiento y Rehabilitacion Pozo

FECHA: 7 Febrero 2026. HORA: 12:15 pm LUGAR: Vereda Rista - Motavita

RESPONSABLE: _____ PROCESO: _____

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Néstor Armando Suárez	7182079	Alcaldía Motavita	Alcalde	3138080845	alcaldia@motavita-boyacagov.co	Motavita	
2	Hildebrando Castro M.	7181002	Alcaldía Motav.	Secretario T.	3204747988	secretariodeinfraestructura@motavita-boyacagov.co	Motavita	
3	Arnulfo A. López R.	7.172.643	Veeduría	Vaedor	3124305302		Motavita	
4	Carlos A. Quintero	80100935	Contratista obra	Residente	3115096737	ctmantenimientopozos@gmail.com	Motavita	
5	Sergio Gomez	1049628844	INTERVENTORIA	Represent.	3502485349	sergiogomez@gmail.com	MOTAVITA	
6	Matilde Becerra A	40026476	Gobernación	Prof. Universitario	3132078911	matilde.becerra@boyacagov.co	Motavita	
7								
8								