	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 5 (Día) 2 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION NACIONAL DE RED DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1434-2017
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA EN EL SECTOR 1: VIA ANTIGUA PIPIRAL- VILLAVICENCIO RUTA 40MTA Y EN EL SECTOR 2: PUENTE CAÑO GRANDE EN LA VIA CALAMAR- SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 27/12/2017
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/01/2018
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 54.464.950,00

VALOR ACUMULADO: $ 54.464.950,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2026-2016
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: JOYCO SAS

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1434	22/12/2017	hasta el 31 de diciembre 2017	$ 54.464.950,00	$ 54.464.950,00

PRORROGAS:

PRORROGA No.	FECHA	PLAZO	PERIODO	
			DESDE	HASTA
1	17/01/2018	Hasta el 30 de enero 2018	17/01/2018	30/01/2018

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28/12/2017	28/12/2017	15/01/2018	15/01/2018

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Puerto rico- San Jose del Guaviare: Suministro, instalacion y pintura de 4 garitas en acero, pintadas.
Via antigua Villavicencion- Pipiral PR 84+500 Al PR 86+500: Retiro de derrumbes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA 5 (Día) 2 (Mes) 2018 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Puerto rico- San Jose del Guaviare: Suministro, Instalacion y pintura de 4 garitas en acero (Fabricacion de estructura metalica en lamina de 1/2" con repisa, ventanilla de 60cmx10cm y cubierta en varilla de 5/8").

Via antigua Villavicencio- Pipiral PR 84+500 Al PR 86+500: Terrazeo de talud, Retiro de derrumbes, disposicion en botadero y adecuacion del mismo y parte del material acordonado en la via por falta de presupuesto.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Via antigua Villavicencio- Pipiral PR 84+500 Al PR 86+500: Retiro de derrumbes.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	54.069.824,00
Valor IVA :	$	395.126,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	54.464.950,00

AIU: 30% A: 20% I: 5% U: 5%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	**REMOCIÓN DE DERRUMBES**	m3	681,00	7.000,00	$ 4.767.000,00
2	**Excavaciones Varias sin Clasificar**	m3	0,00	17.570,00	$ 0,00
3	**Rellenos Para Estructuras con Recebo.**	m3	0,00	54.521,00	$ 0,00
4	**Bolsacretos**	m3	0,00	462.415,50	$ 0,00
5	**Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.**	kg	0,00	5.943,00	$ 0,00
6	**Fabricación de Estructura Metálica.**	kg	1.200,00	7.104,75	$ 8.525.700,00
7	**Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo**	m3	0	450000	$ 0,00
8	**Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)**	m3	0,00	153.455,00	$ 0,00
9	**Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).**	m3/km	0,00	1.040,00	$ 0,00
10	**Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)**	m3/km	23.542,54	800,00	$ 18.834.032,00
11	**Cargue de material**	m3	8.276,34	2.500,00	$ 20.690.844,00
	ITEM NO PREVISTOS				$ 0,00
	Suminstro y aplicación de anticorrosivo para garita de 1,2 m x 2.4 m ambas caras y repisas	UND	4,00	$ 136.379	$ 545.516,00
	Suministro y aplicación de pintura para garita de 1,2 m x 2.4 m ambas caras y repisas	UND	4,00	$ 176.683	$ 706.732,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 54.069.824,00
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 54.069.824,00
VALOR IVA (OBRA)	$ 395.126
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**$ 54.464.950,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL	

FECHA 5 (Día) 2 (Mes) 2018 (Año)

IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 54.464.950,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado y/o legalizado: $ -
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DICIEMBRE	$ 40.139.061,00			$ 293.324	$ 40.432.385,00
2	ENERO	$ 13.930.763,00			$ 101.802	$ 14.032.565,00
3						
4						
5						
6						
7						
N.. actas						
TOTALES						$ 54.464.950,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No. 70202-216206TLM

Firma
Nombre ING. CAROLINA REINA PELAEZ
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No. 25202-152822CND

Firma
Nombre ARIEL SERRANO GONZALEZ
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 70202-216206TLM

Firma
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.