Barranquilla, 01 de diciembre del 2025

Dr.
EDGAR ENRIQUE BARCENAS MERLANO
JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS EN SALUD
SUPERVISOR
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

ASUNTO: Me permito presentar a usted informe de gestión en virtud del contrato **No. CD-11-2025-6870** con objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE PROYECTOS EN SALUD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA.
Periodo correspondiente al 30 de noviembre del 2025.

Obligación Contractual	Producto
1.Verificar el Plan de Mantenimiento Físico/Estructural a todos los P.A.S.O.S., C.A.M.I.N.O.S. y Hospitales que conforman la red pública (mixta) hospitalaria del Distrito de Barranquilla.	*Se realizo visitas de nuevas obras:* *Paso Villanueva* *Paso Barlovento* *Paso Chinita* *Paso Villa de la Cordialidad*
2.Evaluar el estado de la infraestructura de los Prestadores de Servicios de Salud del Distrito de Barranquilla.	*De acuerdo a las visitas asignadas se realizó la evaluación pertinente de la infraestructura de nuevas obras para futuros prestadores de servicios de Salud del Distrito de Barranquilla lo siguiente:* *Paso Villanueva* *Paso Barlovento* *Paso Chinita* *Paso Villa de la Cordialidad*
3.Realizar asistencias técnicas solicitadas por los prestadores de servicios de salud del Distrito de Barranquilla relacionadas con el estándar de infraestructura.	*Se realizo asistencia técnica conforme a las asignaciones y se procedió a dar inicio ajustes de los diseños y revisión de los estudios nueva construcción de Pasos y Caminos:* *Paso Villanueva* *Paso Barlovento* *Paso Chinita*

	Paso Villa de la Cordialidad *Camino Ciudadela 20 de Julio* *Camino Murillo*
4.Realizar visitas de inspección, vigilancia y control sobre la infraestructura a los prestadores de servicios de salud del Distrito de Barranquilla e informar oportunamente el resultado, sobre la garantía de la calidad en atención.	*Se realizan visitas de inspección, vigilancia y control para las infraestructuras de los prestadores de servicios de salud donde se informa las condiciones para la prestación futuros prestadores nuevas obras:* *Paso Villanueva* *Paso Barlovento* *Paso Chinita* *Paso Villa de la Cordialidad*
5.Brindar acompañamiento, participar y/o asistir a reuniones, eventos, actividades y mesas de trabajos para fortalecer las actividades misionales de la Secretaría Distrital de Salud.	*Se continua con la asistencia a los comités liderados por la dependencia de Gerencia de Ciudad donde se hace parte del proyecto de "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DISTRITAL DE SALUD Y SUS SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. En representación de la Secretaria de Salud.* *Se asistió a reuniones programadas con el Jefe de Oficina.*
6. Asesorar técnicamente en las fases precontractual, contractual y postcontractual en los procesos contractuales en que sea parte la SDS.	*-Se hace parte de los comités del proyecto donde hace parte la Secretaria Distrital de Salud se emitieron los conceptos necesarios para la fase ajuste de estudios y diseño de "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DISTRITAL DE SALUD Y SUS SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN.* *-Se revisaron con el Contratista presentación del estudio geotécnico para la obra del paso Villa Cordialidad.*
7 Las demás que le sean	*Se mantuvo a disposición de los requerimientos a visitas de*

asignadas en virtud de sus competencias, para el alcance de las metas de los proyectos, programas y el cumplimiento de los fines misionales de la Secretaría Distrital de Salud.	*PASOS Y CAMINOS de la Red Publica del Distrito de Barranquilla.* *Se hace presencia en la actividad de estudio de suelo en Villa Cordialidad.*

EVIDENCIAS



Diseño preliminar de Pasos



Estudio de suelos en Villa Cordialidad

Detalle de Acuerdo o Pendientes			
Compromiso / Acuerdo		Fecha Cumplimiento	Responsable
1.	Entrega del plano de la vía de Villanueva	13/11/2025	Alcaldía
2.	Acta de aprobación diseños arquitectónicos v. nueva, v. cordialidad y barlovento, la chinita y simón bolívar	20/11/2025	Interventoria
3.	Inicio de Levantamiento topográfico de las flores y juan mina	25/11/2025	Contratista de obra
4.	Estudio de suelos preliminar villa cordialidad	20/11/2025	Contratista de obra
5.	Entrega de la programación ajustada de los diseños	20/11/2025	Contratista de obra
6.	Reunión entre profesionales sociales	14/11/2025	Contratista de obra e interventoría
7.	Pasar lista de la documentación necesaria para tramite de licencia de construcción	18/11/2025	Alcaldía
8.	Presentar propuesta -Concepto de diseño en estructuras metálicas	25/11/2025	Contratista de obra
9.	Inicio de cerramiento paso la chinita	18/11/2025	Contratista de obra
10.	Radicar de manera oficial diseños arquitectónicos	13/11/2025	Contratista de obra
11.	Entrega de Apu´s contractuales primer paquete de capítulos	27/11/2025	Contratista de obra
12.	Documentos preliminares del personal mínimo pendiente	19/11/2025	Contratista de obra
13.	Entrega de programación general de obra	20/11/2025	Contratista de obra
14.	Respuesta de interventoría de los planes presentador por el contratista	19/11/2025	Contratista de obra
15.	Inicio de tramite de los servicios nuevos ante AAA y Air-e	20/1172025	Contratista de obra
16.	Inicio de estudio de la topografía y sondeos la chinita	19/11/2025	Contratista de obra

Para constancia se firma en Barranquilla, Atlántico a los 11 días del mes de noviembre de 2025.

Detalle de Acuerdo o Pendientes			
Compromiso / Acuerdo		Fecha Cumplimiento	Responsable
1.	Reunión entre profesionales sociales	28/11/2025	Contratista de obra e interventoría
2.	Entrega de programación general de obra	01/12/2025	Contratista de obra
3.	Inicio de estudio de suelos de paso la chinita	29/11/2025	Contratista de obra
4.	Entrega de Apu´s contractuales primer paquete de capítulos	01/12 /2025	Contratista de obra
5.	Documentos preliminares del personal mínimo pendiente	01/12/2025	Contratista de obra
6.	Reunión con vías de villas de la cordialidad	02/12/2025	Contratista y entidad
7.	Estudio de suelos preliminar villa cordialidad	27/11/2025	Contratista de obra
8.	Ajustes de diseños arquitectónicos pre aprobados e informe técnico de entrega detallado.	27/11/2025	Contratista de obra
9.	Inicio de cerramiento paso la chinita	27/11/2025	Contratista de obra
10.	Ajustes de diseños arquitectónicos pre aprobados e informe técnico de entrega detallado.	27/11/2025	Contratista de obra
11.	Acta de aprobación diseños arquitectónicos v. nueva, v. cordialidad y barlovento, la chinita y simón bolívar	01/11/2025	Interventoria
12.	Entrega de diseños estructurales	02/11/2025	Contratista de obra

Para constancia se firma en Barranquilla, Atlántico a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

3. CUADRO GEOSISMICO

CARACTERISTICA	*VALOR*
Localidad	Barranquilla
Riesgo sísmico	Baja
Coeficiente de aceleración Pico esperado Para diseño (Aa)	0.10
Coeficiente de Velocidad pico efectiva (Av)	0.10
Coeficiente de ampliación que modifica la Aceleración en periodos intermedios, Fv (NSR- tabla A.2.4-4)	2.40
Coeficiente de ampliación que modifica la aceleración en periodos intermedios Fa (NSR-10 A.2.4-3)	1.60
Tipo de Perfil	**D**

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El material de sitio corresponde a una arcilla de baja compresibilidad (CL); de capacidad de soporte apta para el proyecto a desarrollar, siempre y cuando se tenga en cuenta las recomendaciones del informe geotecnico.

4.1 NIVEL FREÁTICO

Uno de los aspectos más importantes es el lograr detectar durante el proceso de perforación la existencia del agua subterránea; ya que la presencia de agua, en relación a los esfuerzos, produce una disminución de las propiedades de resistencia; además de flujo y erosión interna.

En la fecha de la exploración de campo, se detectó presencia de nivel freático en los sondeos realizados entre 2.50 y 3.00 mts de profundidad.

Calle 56 A No 25 C-16 Barranquilla
Cel 3103614679
Email: lorecabas@yahoo.com.mx

RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD DE UN NIVEL, EXACTAMENTE EN VILLA CORDIALIDAD, MUNICIPIO BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Cordialmente,



JULIO JOSE MANCILLA ALVIS
CC. 1140826344 de Barranquilla
Celular: 3108756871