Gobernación del Huila	**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**Código: DAC-C055-P1110-F08**
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO**	**Version: 7** **Página 1 de 1**

TIPO DE INFORME:	Parcial: _____**X**	Final: _____	No.: _____001		Fecha: (dd/mm/aa)	
CONTRATO___ **CONVENIO___X**	DE: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.118 DE AÑO 2025** CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL E.S.E. MARÍA AUXILIADORA DE ÍQUIRA - HUILA".		Nº	**118**	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO - SECRETARÍA DE SALUD**			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA**		
	NIT O CC:	891103968		
	DIRECCIÓN	CALLE 12 No 6 - 16	TEL:	3186567280 3133471440
	CIUDAD Y CORREO:	IQUIRA - hmaiquira@yahoo.es		
	REPRESENTANTE LEGAL (Gerente):	**DIANA MARCELA OROZCO MEÑACA**		
	CC:	1.077.845.504 DE GARZÓN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **"ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA, AMPLIACIÓN DEL SALÓN MULTIPROPÓSITO Y CUBIERTA DE PARQUEADERO DE LA E.S.E. MARÍA AUXILIADORA DE ÍQUIRA - HUILA".**			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	**Noviembre 07 de 2025**			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	**$ 205.407.485,00**		
	DOSCIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE		
APORTE DEL DEPARTAMENTO:	**$ 199.407.485**		
	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE		
APORTE DE LA ESE:	**$ 6.000.000**		
	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	**DOSCIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($205.407.485,00) PESOS M/CTE**		
PLAZO INICIAL:	**TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRICION DEL ACTA DE INICIO**		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRICION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**Noviembre 11 de 2025**		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 7 Página 1 de 1

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	**febrero 10 de 2026**

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560-47-994000194877	11/11/2025	CUMPLIMIENTO	$ 41.081.497,00	7/11/2025	7/08/2026
		PAGO DE ANTICIPO	$ 199.407.485,00	7/11/2025	7/08/2026

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº_____	**Salud:**	**$**
	Fondo de pensión:	**$**
	ARL.:	**$**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	11/11/2025	**$ 205.407.485**	**$ 205.407.485**	**0**
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		$	$	$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$	$	$
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 7
		Página 1 de 1

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al Convenio referido, se desarrollan las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se estan cumpliendo a satisfacción, conforme se describe a continuación y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUTADO  	100	Lo programado	100	Ninguna, Actividades dentro de lo programado
2. CONCRETOS Y MAMPOSTERIA	En ejecución  	87,7	Lo programado	87,7	Ninguna, Actividades dentro de lo programado

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 7
		Página 1 de 1

2. CONCRETOS Y MAMPOSTERIA	 	87,7	Lo programado	87,7	Ninguna, Actividades dentro de lo programado
5. CUBIERTAS SALÓN	En proceo de ejecución.  	87,05	Lo programado	87,05	Ninguna, Actividades dentro de lo programado
8. ELECTRICO	Pendientes de iniciar  	42	Lo programado	42	Ninguna, Actividades dentro de lo programado

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 7 Página 1 de 1

5. PARQUEADERO	En proceo de ejecución. 	50	Lo programado	50	Ninguna, Actividades dentro de lo programado

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista esta en proceso de ejecución del Convenio dentro de los parametros programados. Ejecutandó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre **(07/11/2025 - 09/01/2026** correspondiente al informe 001), cumpliendo a cabalidad hasta el momento con el objeto contractual, en los siguientes porcentajes de obra, por capitulos.

OBSERVACIONES: resumen del avance de ejecución del convenio

ÍTEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VALOR EJECUTADO	Total % Avance
	1- ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 3.976.843**	**$ 3.976.843**	**100,0%**
1,1	Localización y replanteo	M2	46,15	$ 2.869	$ 132.404	$ 132.404	100%
1,2	Excavacion manual a todo factor ; incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado.	M3	9,65	$ 58.970	$ 568.943	$ 568.943	100%
1,4	Desmonte y retiro de cubierta existente por deterioro y filtraciones, con disposición de material	M2	88,00	$ 22.311	$ 1.963.368	$ 1.963.368	100%
1,8	Demolición de placa de piso existente en concreto e= 10 cm	M2	19,30	$ 68.000	$ 1.312.128	$ 1.312.128	100%
	2 - CONCRETOS Y MANPOSTERIA				**$ 55.903.152**	**$ 49.016.439**	**87,7%**
2,1	Concreto 3000 PSI para Zapatas No incluye Aceros de refuerzos	M3	4,32	$ 905.850	$ 3.913.272	$ 3.913.272	100%
2,2	Concreto 3000 PSI para Vigas de cimentación No incluye Aceros de refuerzos	M3	2,40	$ 935.820	$ 2.243.722	$ 2.243.722	100%
2,3	Concreto 3000 PSI para Columnas No incluye Aceros de refuerzos	M3	2,23	$ 958.020	$ 2.138.301	$ 2.138.301	100%
2,4	Concreto 3000 PSI para Aéreas No incluye Aceros de refuerzos	M3	2,45	$ 970.020	$ 2.374.609	$ 2.374.609	100%
2,5	Columnetas en concreto 3000psi 0,12*0,20m. Incluye acero de refuerzo 4Ø1/2 y flejes 3/4" cada 0,20m	ML	12,00	$ 134.096	$ 1.609.152	$ 1.609.152	100%
2,6	Vigas cintas en concreto 3000psi 0,12*0,12m. Incluye acero de refuerzo 2Ø1/2 y flejes 3/4" cada 0,20m	ML	34,10	$ 98.757	$ 3.367.614	$ 3.367.614	100%
2,7	Concretos de 1500 P.S.I para solado de limpieza	M3	1,96	$ 555.854	$ 1.088.418	$ 1.088.418	100%
2,8	Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i	Kg	896,08	$ 7.716	$ 6.914.153	$ 6.914.153	100%
2,9	Alistado en mortero 1:4 E=0.06m	M2	64,88	$ 46.108	$ 2.991.602		0%

2.10	Mamposteria en ladrillo hueco No. 5 para sellamiento de muros o para muros nuevos	M2	100,33	$ 65.191	$ 6.540.613	$ 6.540.613	100%
2,11	Pañete 1:4 espesor promedio 2cm	M2	200,66	$ 38.823	$ 7.790.223	$ 3.895.112	50%
2,12	Andén en concreto 3000PSI e=10cm para rampa y protección	M2	31,65	$ 87.568	$ 2.771.527	$ 2.771.527	100%
2,13	Concreto 3000 PSI para Placa de piso	M3	13,42	$ 905.870	$ 12.159.946	$ 12.159.946	100%
	3 - PUERTAS Y VENTANAS				**$ 6.226.517**	**$ -**	**0%**
3,3	Suministro e instalación de puerta doble batiente con vidrio templado 10 mm Incoloro, soportadas con herrajes en acero inoxidable, tubo botellas de 2", cerradura central y fallabela a piso, manija romana 60/80, llevara tres vidrios fijos laterales con puntos sencillos (Altura 2.75m, Ancho 4.93 m)	UND	1,00	$ 6.226.517	$ 6.226.517	$ -	0%
	4 - PINTURA				**$ 7.426.728**	**$ -**	**0%**
4,1	Suministro y aplicación de estuco acrilico para muros, incluye retiro de pintura existente	M2	100,33	$ 22.646	$ 2.272.073	$ -	0%
4,2	Suministro y aplicación de pintura tipo graniplast sobre fachada	M2	100,33	$ 31.178	$ 3.128.089	$ -	0%
4,3	Suministro y aplicación de pintura tipo vinilo 1A a 3 Manos	M2	100,33	$ 20.199	$ 2.026.566	$ -	0%

	5 - CUBIERTA				**$ 12.348.241**	**$ 12.348.241**	**100%**
5,1	Suministro e instalación de teja Master Mil Cal. 28	M2	38,07	$ 107.382	$ 4.087.646	$ 4.087.646	100%
5,2	Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye retiro existente, anclajes, regatas y sello, lamina galvanizada cal 20	ML	34,10	$ 77.542	$ 2.644.182	$ 2.644.182	100%
5,3	Suministro e instalación de cinta multiseal para remate de flanche de 15cm	ML	34,10	$ 23.910	$ 815.331	$ 815.331	100%
5,4	Estructura metalica en perfiles Tubo Rectangular 120 X 60 X 2.0Mm X 6M Estructural Hr50	ML	71,50	$ 67.148	$ 4.801.082	$ 4.801.082	100%
	6 - CIELO RASO				**$ 4.149.885**	**$ -**	**0%**
6,1	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall	M2	68,58	$ 60.516	$ 4.149.885		0%
	7 - ENCHAPES				**$ 10.102.332**	**$ -**	**0%**
7,1	Suministro e instalación de porcelanato rectificado para pisos	M2	68,58	$ 147.318	$ 10.102.332		0%
	8 - ELECTRICO				**$ 9.430.912**	**$ 3.938.334**	**42%**
8,1	Suministro e Instalación de Acometida eléctrica bifasica trifilar	UND	1,00	$ 1.191.965	$ 1.191.965	$ 595.982,50	50%
8,2	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos.Incluye Tacos.	UND	1,00	$ 673.259	$ 673.259	$ 336.629,50	50%
8,3	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UND	10,00	$ 58.195	$ 581.950	$ 581.950,00	100%
8,4	Suministro e Instalación de Salida bifásica	UND	3,00	$ 148.696	$ 446.088	$ 446.088,00	100%
8,5	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UND	10,00	$ 171.957	$ 1.719.570	$ -	0%
8,6	Suministro e Instalación de Cajilla de distribución 60x60	UND	2,00	$ 272.047	$ 544.094	$ -	0%
8,7	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml	UND	1,00	$ 298.362	$ 298.362	$ -	0%
8,8	Red electrica en tuberia EMT de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 10	ML	42,00	$ 47.570	$ 1.997.940	$ -	0%
8,9	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Linea No 12	ML	58,00	$ 34.098	$ 1.977.684	$ 1.977.684,00	100%
	9 - VARIOS				**$ 400.260**	**$ -**	**0%**
9,1	Aseo general	M2	70,00	$ 5.718	$ 400.260		0%

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy **09 de enero de 2026_.**

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 7 Página 1 de 1

CONDICIONES ORIGINALES							
ÍTEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO	Total % Avance
	1- ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 869.254**	**$ 869.254,00**	100%
1,1	Localización y replanteo	M2	75,00	$ 2.869	$ 215.175	$ 215.175,00	100%
1,2	Excavacion manual a todo factor ; incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado.	M3	3,00	$ 58.970	$ 176.910	$ 176.910,00	100%
1,5	Demolición de enchape existente en piso y pared, incluye trasiego de material hasta sitio de disposición y retiro a sitio autorizado	M2	13,00	$ 25.471	$ 331.123	$ 331.123,00	100%
1,6	Desmonte de marco y puerta de acceso principal y posterior	UND	1,00	$ 52.652	$ 52.652	$ 52.652,00	100%
1,7	Desmonte y retiro de ventanas existentes	M2	1,00	$ 65.815	$ 65.815	$ 65.815,00	100%
1,9	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios	UNIDAD	1,00	$ 27.579	$ 27.579	$ 27.579,00	100%
	2 - CONCRETOS Y MANPOSTERIA				**$ 15.917.778**	**$ 15.834.400,00**	99%
2,1	Concreto 3000 PSI para Zapatas No incluye Aceros de refuerzos	M3	1,50	$ 905.850	$ 1.358.775	$ 1.358.775,00	100%
2,3	Concreto 3000 PSI para Columnas No incluye Aceros de refuerzos	M3	0,16	$ 958.020	$ 155.199	$ 155.199,00	100%
2,7	Concretos de 1500 P.S.I para solado de limpieza	M3	0,15	$ 555.854	$ 83.378	$ -	0%
2,8	Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i	Kg	280,00	$ 7.716	$ 2.160.480	$ 2.160.480,00	100%
2,13	Concreto 3000 PSI para Placa de piso	M3	13,42	$ 905.870	$ 12.159.946	$ 12.159.946,00	100%
	10 - ENCHAPES				**$ 1.563.960**	**$ -**	0%
7,2	Suministro e instalación de enchape pisos (Baños)	M2	3,00	$ 86.887	$ 260.660	$ -	0%
7,2	Suministro e instalación de enchape muros (Baños)	M2	15,00	$ 86.887	$ 1.303.300	$ -	0%
	11 - SANITARIO				**$ 486.077**	**$ -**	0%
7,1	Suministro e instalación de sanitario	UND	1,00	$ 486.077	$ 486.077		0%
	5 - CUBIERTA				**$ 24.188.173**	**$ 12.094.086,50**	50%
5,1	Suministro e instalación de teja Master Mil Cal. 28	M2	97,65	$ 107.382	$ 10.486.282	$ 5.243.141,00	50%
5,5	Porticos en estructura metalica - Tuberia estructural redonda red Negra 4" x 6 mm; para cubierta parqueadero Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte	Und	3,00	$ 2.271.486	$ 6.814.458	$ 3.407.229,00	50%
5,6	Suministro e instalación tubo cuadrado 10 X10 X 2.0 mm X 6 m. Estructural Hr50, soporte estructura cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte.	ML	94,20	$ 73.115	$ 6.887.433	$ 3.443.717	50%
	9 - VARIOS				**$ 400.260**	**$ -**	0%
9,1	Aseo general	M2	70,00	$ 5.718	$ 400.260	$ -	0%

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 09 de enero de 2026.

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Profesional Universitario
Supervisor Designado

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			