SUDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1517-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES	PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 porcentaje de participación del (70%) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S con NIT 900.220.405-8 - porcentaje de participación del (30%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	08 de julio del 2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-044271
VALOR INICIAL:	$4.492.403.822		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$4.492.403.822		
ANTICIPO	$467.665.200		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 467.665.200		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de diciembre del 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.492.403. 822	$ 1.928.607.908	$ 2.563.795.914

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01,2,3,4,5 y 6	274.890.000,00	-	274.890.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 895.657.021,00		$ 895.657.021,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$215.696.206,00		$215.696.206,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 542.364.681,00		$ 542.364.681,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 0		$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 12.340.385,00		$ 12.340.385,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 8.113.080,00		$ 8.113.080,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría para el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 89,61 %
Meta física ejecutada %: 75 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1
Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1
Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1
Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1
Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1
Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1

Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1
Del 10/12/2025 al 20/02/2025	Acta de Suspensión N°2

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
8/7/2025	1	Prorroga	Aprobado
2/10/2025	2	Modificación y Prorroga N°2	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO	$449.240.383,00	**11-44-101225439**	06-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO.	$882.734.627,00	**11-44-101225439**	06-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES	$898.480.765,00	**11-44-101225439**	06-05-2024	3/07/2028

CALIDAD DEL SERVICIO	$1.347.721.147,00	**11-44-101225439**	31-12-2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$107.100.000,00	**11-44-101225439**	31-12-2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$569.400.000	11-40-101063308	06-05-2024	13/07/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1551-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NIT:	901.668.441-0
INTEGRANTES	NOGAALL SAS, con NIT. 830.090.010-1 con un porcentaje de participación del 60% LITORAL CONSULTING SAS con NIT 901.499.397-9 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO	**INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ, EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ– LOTE 3.**		
FECHA DE INICIO	08 de julio del 2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-044647
VALOR INICIAL:	$1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.018.074.299		
ANTICIPO OTORGADO:	$145.004.173		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$89.419.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$55.584.453		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de diciembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397724	2024	11	C-2406-0600-730202A-	$1.018.074.299	$753.694.524	$264.379.775

			2406001-02			

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.1	$60.681.098	$11.529.409,	$72.210.507
Acta Mensual de Costos No.2	$127.033.759	$24.136.414,	$151.170.174
Acta Mensual de Costos No.3	$103.962.080	$19.752.795,	$123.714.875
Acta Mensual de Costos No.4	$80.692.080	$15.331.666	$96.024.646
Acta Mensual de Costos No.5	$74.728.680	$14.198.449	$88.927.129
Acta Mensual de Costos No.6	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.7	$ 139.574.505,00	$ 26.519.156,00	$ 166.093.661,0
Acta Mensual de Costos No.8	$ 46.683.640,34	$ 8.869.891,66	$ 55.553.532,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor para el periodo del 01 al 30 para el período de noviembre el contrato reporta un avance de la siguiente manera.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: 74,00 %
Total, inversión ejecutada: 70,00 %

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025
Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025
Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025
Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025
Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025
Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025
Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
8/7/2025	1	Prorroga	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS **Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE ASEGURADORA: Seguros del Estado**				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$203.614.859,80	**NB-100321464**	07-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	$203.614.859,80	**NB-100321464**	07-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$203.614.859,80	**NB-100321464**	07-05-2024	13/07/2028
Calidad del Servicio	$305.422.289,70	**NB-100321464**	31-12-2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMSJ-INV-SMFF-1517-2024-130	30/10/2025	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	REMISION PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025	CMSJ-INV-SMFF-1517-2024-130
CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA				

CNL.1551.24-0147	15/10/2025	Consorcio Muelles San Juan	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PAGA	CNL.1551.24-0147
CNL.1551.24-0149	15/10/2025	Consorcio Muelles San Juan	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES AMBIENTALES	CNL.1551.24-0149

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se encuentran aprobados todos los volúmenes

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


N/A.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A.

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato