ACTA UNICA DE SUPERVISION

	SERVICIOS PROFESIONALES	X	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
	COMPRA		ARRENDAMIENTOS
	OBRA		COFINANCIACION
	SUMINISTRO		TRANSPORTE
	SEGUROS		ASOCIACION.

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS.
CONTRATISTA	JAIME ANTONIO ACOSTA ACOSTA
CONTRATO	09-2025
VALOR CONTRATO	$8.871.812
DISPONIBILIDAD	15 DE ABRIL 30 DE 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL	15 DE MAYO 02 DE 2025.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE RED REGULADA PARA 3 COMPUTADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS, SANTA ROSA DE C, RISARALDA).
DURACIÓN	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
INICIACIÓN	02 DE MAYO DE 2025.
TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2025.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2207–25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
FECHA DE SUPERVISION	15 DE MAYO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo al seguimiento realizado a las labores específicas que se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Mantenimiento correctivo ups	1	2.341.812	2.341.812
2	Tomas p/t regulado	6	230	1.380.000
3	Tomas p/t normal	6	190	1.140.000
4	Suministro e Instalación tablero eléctrico	1	1.900.000	1.900.000
5	Instalación canaleta	16mtr	55.000	880.000
6	Acometida eléctrica 4#8	3mtr	50.000	150.000

7	Acometida eléctrica 3#12	40mtrs	20.000	800.000
8	Salidas T/E/S ups	4	70.000	280.000
TOTAL				**$ 8.871.812**

Se encuentra que el contratista desarrollo las actividades así:

- MANTENIMIENTO DE UPS, en donde realizo mantenimiento preventivo y correctivo de tarjeta electrónica, ventilador, relevos y condensadores, baterías nuevas.
- Revisión de puestas a tierra y bastidores, clavija de seguridad de media vuelta
- Instalación de 6 tomas naranjas tipo hospital con tierra instalada
- Instalación de 6 tomas polo a tierra sistema regulado de 136 voltios a116 voltios
- Suministro e instalación de tablero electrónico: Modelo TQ-SP-NT-NTQT DE 240 VAC máximo amperios 200 A- 3 fases 5 hilos trifásicos
- Instalación de canaletas de 20 * 12, dieléctrica y anti fuego con sus respectivos accesorios
- Acometida eléctrica en cable # 8 para tablero eléctrico trifásico
- Instalación de cometida eléctrico alambre # 12
- Instalación de 4 tomas de seguridad tipo industrial de media vuelta

Se anexa carpeta virtual con los registros fotográficos del proceso de ejecución de este contrato

Se reciben satisfactoriamente el trabajo realizado

VALOR A CANCELAR A LA CONTRATISTA:

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACTA UNICA DE PAGO	No. DE PAGOS	SALDO POR PAGAR ($)
02 AL 15 DE MAYO DE 2025	$8.871.812	$8.871.812	1	$0

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION:

Cumpliendo con lo estipulado en la Resolución No. 051 de 2017, **EL SUPERVISOR**, certifica que las actividades asignadas a la contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato y se verifico el pago de aportes al SGSSS, por esta razón, se procede a autorizar el pago de la presente acta, el cual corresponde al acta única de pago, por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($8.871.812), dando Cumplimiento a la forma de pago pactada.

CESAR TULIO MARMOLEJO MARMOLEJO
Supervisor.