| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL | Código: GLC-CONT-FO-016 |
|---|---|---|
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | Versión: 1 |

**INFORME No** 4 **FACTURA No** INB - 274

**No. DE ACEPTACIÓN:** 1000058659 - 1000058661 - 1000058663 - 1000058664

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 02 | 12 | 2025 |
| dd | mm | aaaa |

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

**CONTRATO No** 166 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** OBRA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

**ORDENADOR DEL GASTO** SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

**CONTRATISTA** INGEBYP S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:** **INDIVIDUAL** X **COLEGIADA**

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** VANESSA PACHECO GOMEZ SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025 (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE INTERVENTORÍA CONTRATO FNA 166 2024 (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

**APOYO SUPERVISIÓN** JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO**

Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

**DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO** GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 7 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2025 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 6 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2026 (Año)

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** RP 5400001917

**VALOR DEL CONTRATO**

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 5.142.932.606)

| PRÓRROGAS | | ADICIONES | | | SUSPENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PLAZO | No. | VALOR | RP | No | DESDE | HASTA |
| | No Aplica | | No Aplica | | | No Aplica | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 5,142,932,606 | **100.0%** |
| Adiciones | | **0.0%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 5,142,932,606** | **100.0%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ 848,513,602 | **16.5%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 291,238,196 | **5.7%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 1,139,751,798** | **22.2%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **22.2%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0.0%** |

**OBSERVACIONES**

Corte de obra correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

**3. DESCRIPCION ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | **22.16%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **22.16%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** | **0.00%** |

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ■

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

**OBSERVACIONES**

Radicado de aprobación de interventoría para pago corte N°4 correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025 de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el marco del contrato de obra 166 de 2024.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

**4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Esta interventoría manifiesta que el contratista de obra INGEBYP S.A.S. en el marco del contrato de obra Nro. FNA - 166 - 2024 con objeto "Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A. " durante el perido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025, realizó la ejecución de las actividades contractuales, las cuales fueron supervisadas y aprobadas por esta interventoría.

**5. EVALUACIÓN CONTRATISTA** (Escala de 0 - 5)

| EVALUACION PARCIAL | |
|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 4 |
| **Plazos** | 3 |
| **Aspectos administrativos** | 4 |

**6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

***EL SUSCRITO INTERVENTOR, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. FNA - 166 de 2024***

***CERTIFICA:***

Que INGEBYP S.A.S., identificado con NIT. No. 830.121.507-2, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente a 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de obra FNA-166-2024; todo lo anterior de acuerdo con la aprobación y certificación efectuada por la interventoría encargada de la supervisión del contrato de obra según contrato de interventoría N° FNA-022-2025, con número de radicado 02-4601-202509251112270.

**ANEXOS PRESENTE INFORME**

| ANEXO | | No FOLIOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| Anexo Técnico | X | **914** | 1. ACTA DE INICIO (3), 2. APUS CONTRACTUALES (107), 3. PLANES HSEQ (251), 4. ACTAS DE COMITÉ (28), 5. INFORME MENSUAL N°7 (50), 6. ACTA DE COBRO N°4 (6), 7. MEMORIAS DE CORTE (60), 8. INFORME SEMANAL (15), 9. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 01 (102), 10. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 02 (207), 11. MEMORANDO MODIFICATORIO (1) Y 12. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 03 (84). |
| Certifiicado pago Seguridad Social | X | **24** | 1. DOC REPRESENTANTE LEGAL (6), 2. DOCUMENTOS REVISOR FISCAL (3), 3. PLANILLAS SEPTIEMBRE (14) Y 4. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES (1) |
| Certificación Bancaria | X | **3** | 1. ACLARACIÓN DE LA CUENTA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA INGEBYP S.A.S. (3). |
| OTROS | X | **23** | 1. RUT INGEBYP (6), 2. RUT CREDICORP (14), 3. AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN (2) Y 4. FACTURA PROFORMA (1) |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

**DOS** (día en letras) **( 2 )** (día en números) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2025** (Año )

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
SUPERVISORA CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025

(Firma)

(Nombre) RICARDO MORENO GARCÍA
R.L. CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE
INTERVENTORÍA CONTRATO FNA 166 2024

(Firma)

(Nombre) JAIME HERNANDO PRIETO
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025

(Firma)

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | HMEJIA | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100002390 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2025 |
| Fe.docum. | 02.12.2025 | Fecha contab. | 18.12.2025 | Período | 12 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 274 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202512161346300 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1001923040 | INGEBYP SAS | | ** | 265.529.746- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 3.937.424 |
| 3 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 15.733.553 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 54.358.197 |
| 5 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 217.209.022 |
| 6 | 50 | 2519053501 | RET CONT DE OBRA 2% | | | 5.761.949- |
| 7 | 50 | 2519055202 | PRO EST UNI NAL 1% | | | 2.880.975- |
| 8 | 50 | 2519055204 | RTE FTE ESPECIAL 5% | | | 14.404.873- |
| 9 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 471.112- |
| 10 | 50 | 2519054406 | SERVICIOS 302 BOGOTA | | | 2.189.541- |




# INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA. | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 | **Vendedor** | |
| **Dirección** | CARRERA 65 No 11 83 | **Teléfono** | 6013077070 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1.105 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**INB 274**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-12-02 | 14:24:13 |
| **Expedición** | 2025-12-02 | 14:25:08 |
| **Vencimiento** | 2026-01-01 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4130101000 | ACTA PARCIAL No 04<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025<br>CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."<br>Numeros de aprobacion<br>1000058659,1000058661,1000058663,1000058664 | | 0.00 | 0.00 | 236,145,460.00 |
| 2 | 4130101000 | ADMINISTRACION 12% | | 0.00 | 0.00 | 28,337,455.20 |
| 3 | 4130101000 | IMPREVISTOS 3% | | 0.00 | 0.00 | 7,084,363.80 |
| 4 | 4130100100 | UTLIDAD 7% | | 0.00 | 0.00 | 16,530,182.20 |

**Total Items** 4

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 288,097,461.20 |
| **IVA 19%** | **19%** | 3,140,734.62 |
| **Total a Pagar** | | **$ 291.238.195,82** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 275 Vence el 2026-01-01 291.238.195,82

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Noventa Y Un Millones Doscientos Treinta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Cinco Pesos Mcte Con 82/100

**OBSERVACIONES**

**Firma Elaborado por : LUIS ENRIQUE FE**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :428837dbc40c198973260142b480e90392aa988d2d60e96089cc29401c12defaacafa50c191d01e3e08f021a8f03ebc9

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79894001
BOHORQUEZ LESMES
APELLIDOS
JEFFERSON ODILIO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1977
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-ENE-1996 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500100-7008187-1-M-0079894001-20000715
00016 00187A 01 089032624

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3606766

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**
**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79894001, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-088503 desde el 18 de Octubre de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2635.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco (2025).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 19 de mayo de 2025, a las 07:48:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 79894001 |
| Código de Verificación | 798940012505190748 16 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 271747452

PIB
07:46:31


Bogotá DC, 19 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79894001:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

TIC

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79894001 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 12/05/2025 07:46 AM

Código Verificación: **BKUMZA97PN**

Válida hasta: **10/08/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 07:49:08 AM horas del 19/05/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79894001**
Apellidos y Nombres: **BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
74.270.019
NUMERO
FERNANDEZ MONTAÑA
APELLIDOS
LUIS ENRIQUE
NOMBRES
FIRMA


INDICE IZQUIERDO
FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1968
TASCO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
22-ABR-1987 TASCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500113-45134672-M-0074270019-20051228
02977 05362B 02 168849623



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**68242-T**

**LUIS ENRIQUE**
**FERNANDEZ MONTAÑA**
**C.C. 74270019**
**RES. INSCRIPCION 152 DEL 02/12/1999**
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**275609** **7709**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E7F4253413959F5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ENRIQUE FERNANDEZ MONTAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74270019 de TASCO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 68242-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79406468 | JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO | CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201 | 3002843352 | scorpionmg@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 15/10/2025 | 90302314 | $567.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 256.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 111.400 | | | | 111.400 | 0 | 0 | 111.400 | | | 1.114 | 111.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Pensión | 1 | 256.000 | 256.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 111.400 | 111.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 567.400 | 567.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79406468 | JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO | CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201 | 3002843352 | scorpionmg@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 15/10/2025 | 90302314 | $567.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornudo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79406468 | GONZALEZ CAYCEDO JOSE MAURICIO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.600.000 | 200.000 | 14-23 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1018479241 | | ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 22 122-85 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7597220 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1774032546 | 9491760744 | I | 2025/10/09 | 2025/09/15 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $440,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $440,500 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $440,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $440,500 |
| 1 | CC | 1018479241 | ORTIZ NESTOR | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 0 | $0 | $0 | No | $440,500 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $440,500 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1018479241 | | ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 22 122-85 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7597220 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1774032546 | 9491760744 | I | 2025/10/09 | 2025/09/15 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $440,500 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,500 | $0 | $0 | $440,500 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901028177-5 | BL INGENIERIA SAS | CARRERA 22 No 40 44 | 4596689 | blingenieriasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | FONDO NACIONAL | 004 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 21/10/2025 | 90715203 | $2.964.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 274.800 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 275.000 | 3 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 108.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 108.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 231.200 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.299.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 1.300.600 | 3 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 666.000 | | | | 666.000 | 1 | 500 | 666.500 | | | 6.660 | 666.500 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 382.800 | 1 | 300 | 383.100 | 4 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 382.800 | 383.100 |
| Pensión | 2 | 1.530.800 | 1.531.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 666.000 | 666.500 |
| CCF | 1 | 382.800 | 383.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 2.962.400 | 2.964.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901028177-5 | BL INGENIERIA SAS | | CARRERA 22 No 40 44 | 4596689 | blingenieriasas@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | FONDO NACIONAL | 004 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 21/10/2025 | 90715203 | $2.964.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1002193140 | LEOTTAU CHAVEZ JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1193522871 | ROJAS GALINDO DANILO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.443.720 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.443.720 | 57.800 | 14-11 | 1.443.720 | 5 | 100.500 | CCF24 | 1.443.720 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 28541354 | PAIVA SUSUNAGA MARIA DEL PILAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.700.000 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.700.000 | 108.000 | 14-11 | 2.700.000 | 5 | 188.000 | CCF24 | 2.700.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 79909184 | BARRETO VARGAS RODOLFO ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.000.000 | 160.000 | 14-11 | 4.000.000 | 5 | 278.400 | CCF24 | 4.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901028177-5 | BL INGENIERIA SAS | | CARRERA 22 No 40 44 | 4596689 | blingenieriasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 21/10/2025 | 90715166 | $3.267.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 88.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 88.100 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 80.100 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 120.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 120.100 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 68.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 68.100 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 80.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 272.200 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 672.500 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 320.200 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 480.300 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 649.300 | | | | 649.300 | 1 | 400 | 649.700 | | | 6.493 | 649.700 | 5 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 436.000 | 1 | 300 | 436.300 | 5 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901028177-5 | BL INGENIERIA SAS | | CARRERA 22 No 40 44 | 4596689 | blingenieriasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 21/10/2025 | 90715166 | $3.267.700 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 436.000 | 436.500 |
| Pensión | 4 | 1.744.000 | 1.745.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 649.300 | 649.700 |
| CCF | 1 | 436.000 | 436.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 11 | 3.265.300 | 3.267.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901028177-5 | BL INGENIERIA SAS | | CARRERA 22 No 40 44 | 4596689 | blingenieriasas@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 21/10/2025 | 90715166 | $3.267.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001067386 | BOHORQUEZ CASTILLO JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 5 | 153.200 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80076132 | BALLESTEROS QUINTERO CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 80207119 | BOHORQUEZ LESMES HAMILTON FERNEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 5 | 208.800 | CCF24 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1072168501 | PEREZ VARON DEISY JOHANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.700.000 | 68.000 | 14-11 | 1.700.000 | 1 | 8.900 | CCF24 | 1.700.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1026570158 | VALENCIA SUAREZ JUAN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901590075-0 | CONSORCIO BS INGENIERIA | | CR 68 D 25 B 86 | 6017561194 | contabilidadbsingenieriasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 20/10/2025 | 90715050 | $4.727.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 901543211-6 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 200 | 0 | 57.200 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 97.700 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 200 | 0 | 97.900 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 79.000 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 200 | 0 | 79.200 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 231.500 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 500 | 0 | 232.000 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 144.500 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 300 | 0 | 144.800 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.069.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 0 | 1.071.900 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 420.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | 0 | 421.600 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 947.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.800 | 0 | 948.900 | 3 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.060.600 | | | | 1.060.600 | 3 | 2.000 | 1.062.600 | | | 10.606 | 1.062.600 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 609.700 | 3 | 1.200 | 610.900 | 7 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901590075-0 | CONSORCIO BS INGENIERIA | | CR 68 D 25 B 86 | 6017561194 | contabilidadbsingenieriasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 20/10/2025 | 90715050 | $4.727.000 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 609.700 | 611.100 |
| Pensión | 3 | 2.437.800 | 2.442.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.060.600 | 1.062.600 |
| CCF | 1 | 609.700 | 610.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 4.717.800 | 4.727.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901590075-0 | CONSORCIO BS INGENIERIA | | CR 68 D 25 B 86 | 6017561194 | contabilidadbsingenieriasas@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 20/10/2025 | 90715050 | $4.727.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | PT | 6122135 | REDONDO PENA MARLENE COROMOTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCFC55 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PT | 6956462 | REDONDO PEÑA MARY EUGENIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.555.019 | 248.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.555.019 | 62.300 | 14-11 | 1.555.019 | 5 | 108.300 | CCF24 | 1.555.019 | 62.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 86052493 | HERRERA HERRERA JOSE ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.054.348 | 328.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.054.348 | 82.200 | 14-11 | 2.054.348 | 5 | 143.000 | CCF24 | 2.054.348 | 82.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1031135149 | VARGAS ORTIZ YILBER YANIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.156.000 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 3.156.000 | 126.300 | 14-11 | 3.156.000 | 5 | 219.700 | CCF24 | 3.156.000 | 126.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 52716243 | LOPEZ PEREZ SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.440.640 | 390.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.440.640 | 97.700 | 14-11 | 2.440.640 | 5 | 169.900 | CCF24 | 2.440.640 | 97.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 80087133 | MATABANCHOY LUNA GIOVANI FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | X | | | | | | | | | 230201 | 1.974.616 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.974.616 | 79.000 | 14-11 | 1.974.616 | 5 | 137.500 | CCF24 | 1.974.616 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1033781847 | REYES LOPEZ ERIKA YURLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.630.000 | 420.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.630.000 | 105.200 | 14-11 | 2.630.000 | 5 | 183.100 | CCF24 | 2.630.000 | 105.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 02/10/2025 | 89800722 | $6.841.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 252.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 268.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.000 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 688.000 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 899.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 899.800 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.600.000 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.700.000 | | | | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | | | 17.000 | 1.700.000 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 977.000 | 0 | 0 | 977.000 | 8 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 02/10/2025 | 89800722 | $6.841.800 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 977.000 | 977.000 |
| Pensión | 3 | 3.187.800 | 3.187.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| CCF | 1 | 977.000 | 977.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 6.841.800 | 6.841.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830121507-2 | INGEBYP SAS | | CRA 68D No 25B-86 OF 327-3 | 6017561194 | ingebypltda@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 02/10/2025 | 89800722 | $6.841.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 10182018 | ROSAS JURADO FREDY WILLMAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1122723202 | MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 11516005 | PEREZ CELY JOSE MIGUEL | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.500.000 | 180.000 | 14-11 | 4.500.000 | 5 | 313.200 | CCF24 | 4.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 26430367 | PERDOMO SANTOS MARIA LALY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF24 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 36307265 | MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 5 | 174.000 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 52093566 | TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 5 | 153.200 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 79894001 | BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 79952110 | BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIT: 830.121.507-2

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA**

Yo, JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L., identificado con C.C. 79.894.001, en mi condición de Representante Legal de INGEBYP S.A.S. identificada con Nit 830.121.507-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (Art 114-1 E.T). al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ MONTAÑA, identificado con C.C. 74.270.019, y con Tarjeta Profesional No. 68242-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGEBYP S.A.S. identificado con Nit 830.121.507-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

**ING. Msc – JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L.**
**REPRESENTANTE LEGAL-INGEBYP S.A.S**.
C.C. No 79.894.001 de Bogotá.

**LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ MONTAÑA**
**REVISOR FISCAL INGEBYP S.A.S.**
T.P. 68242- T

ELABORO APROBÓ

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

### 1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APOYO SUPERVISIÓN: JAIME HERNANDO PRIETO ÁLVAREZ** | | | | **CONTRATO No** | FNA-166-2024 |
| **PLAZO DE EJECUCION DESDE:** | 7/03/2025 | **HASTA:** | 6/03/2026 | | |
| **CONTRATISTA:** | INGEBYP S.A.S. | | | | |
| **CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:** | SI | **SI** | X | **NO** | |
| **NÚMERO DE PAGO APROBADO SIN IVA (CD + ADM + IMP):** | 1000058663 - 1000058664 | **MES:** | SEPTIEMBRE | | |
| **NÚMERO DE PAGO APROBADO CON IVA (UTILIDAD + IVA):** | 1000058659 - 1000058661 | | | | |

### 2. OBJETO

Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

### 3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

N.A.

### 4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se han realizado las actividades contractuales en el marco del contrato de obra FNA 166 de 2024, desde los componentes administrativos, técnicos, financieros,ambientales y SST; donde a la fecha se tiene un avance del 22,16% de ejecución del contrato correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, se realizaron actividades en diferentes frentes de trabajo como lo son baños CNA segundo piso, recepción, casino, cocina presidencia, convenciones 4 piso y cubierta.

### 5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 5.142.932.606 | |
| Adición 1 | $ - | |
| Adición 2 | $ - | 100% |
| Adición 3 | $ - | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 5.142.932.606** | |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ 848.513.602 | **16,50%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 291.238.196 | **5,66%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 1.139.751.798** | **22,16%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **22,16%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0,00%** |

### 6. INFORME RELACION DE PAGOS

| N° Informe y Registro Presupuestal | Fecha de Trámite | N° Factura | Valor Pagado | % Ejecutado Acumulado | Saldo por Ejecutar | % Por Ejecutar | TOTAL EJECUTADO | %TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME MES 7 - RP 5400001917 | 2/12/2025 | INB - 274 | $ 291.238.196 | 5,7% | $ 4.003.180.808 | 77,8% | $ 291.238.196 | 22,2% |
| INFORME MES 5 Y MES 6 - RP 5400001917 | 25/09/2025 | INB - 270 | $ 229.381.139 | 4,5% | $ 4.294.419.004 | 83,5% | $ 229.381.139 | 16,5% |
| INFORME MES 3 Y MES 4 - RP 5400001917 | 18/09/2025 | INB - 269 | $ 125.859.919 | 2,4% | $ 4.523.800.143 | 88,0% | $ 125.859.919 | 12,0% |
| INFORME MES 1 Y MES 2 - RP 5400001917 | 20/06/2025 | INB - 258 | $ 493.272.544 | 9,6% | $ 4.649.660.064 | 90,4% | $ 493.272.544 | 9,6% |

### CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO

| | | | | | | CONTROL | VALOR FACTURADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO |
| | **REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL** | | | | **$ 1.163.726.160,00** | **$ 117.509.105,00** | **-** | **49.597.308,00** | **$ 167.106.413,00** |
| 1.1. | Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad. | ml | 2.000,00 | 15.908,00 | 31.816.000,00 | $ - | - | - | $ - |
| 1.2. | Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad. | m2 | 300,00 | 42.081,00 | 12.624.300,00 | $ 4.212.643,00 | - | - | $ 4.212.643 |
| 2.1. | Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L"). | m2 | 2.332,42 | 29.570,00 | 68.969.659,00 | $ 7.033.816,00 | 1.018,73 | 30.123.846,00 | $ 37.157.662 |
| 2.2. | Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L"). | m2 | 2.332,42 | 62.971,00 | 146.874.820,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.3. | Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L"). | m2 | 2.332,42 | 126.524,00 | 295.107.108,00 | $ 20.544.967,00 | - | - | $ 20.544.967 |
| 2.4. | Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA. | m2 | 150,00 | 52.493,00 | 7.873.950,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.5. | Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin básculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA. | m2 | 150,00 | 297.835,00 | 44.675.250,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.6. | Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA. | ml | 231,00 | 121.951,00 | 28.170.681,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.7. | Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscos para la bajante de agua lluvia ø 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA. | und | 50,00 | 86.553,00 | 4.327.650,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.8. | Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia ø 4" en PVC, en el edificio CNA. | und | 50,00 | 94.430,00 | 4.721.500,00 | $ - | - | - | $ - |
| 3.1. | Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros. | m2 | 80,00 | 37.322,00 | 2.985.760,00 | $ 2.985.760,00 | 33,21 | 1.239.464,00 | $ 4.225.224 |
| 3.2. | Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes. | m2 | 1.800,00 | 34.073,00 | 61.331.400,00 | $ - | - | - | $ - |
| 3.3. | Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo. | m2 | 80,00 | 94.144,00 | 7.531.520,00 | $ - | - | - | $ - |
| 3.4. | Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo. | m2 | 80,00 | 127.042,00 | 10.163.360,00 | $ 1.056.989,00 | 127,70 | 16.223.263,00 | $ 17.280.252 |
| 4.1. | Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales. | und | 100,00 | 1.200.516,00 | 120.051.600,00 | $ 13.205.676,00 | - | - | $ 13.205.676 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. | Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales. | und | 85,00 | 729.335,00 | 61.993.475,00 | $ 6.564.015,00 | - | - | $ 6.564.015 |
| 4.3. | Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales. | und | 20,00 | 1.209.112,00 | 24.182.240,00 | $ 4.836.448,00 | - | - | $ 4.836.448 |
| 4.4. | Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final. | m2 | 45,00 | 39.579,00 | 1.781.055,00 | $ 1.643.671,00 | 15,25 | 603.580,00 | $ 2.247.251 |
| 4.5. | Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. | m2 | 45,00 | 1.005.111,00 | 45.229.995,00 | $ 45.229.995,00 | 1,40 | 1.407.155,00 | $ 46.637.150 |
| 4.6. | Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto. | und | 275,00 | 109.625,00 | 30.146.875,00 | $ 10.195.125,00 | - | - | $ 10.195.125 |
| 5.1. | Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro. | und | 1,00 | 127.673,00 | 127.673,00 | $ - | - | - | $ - |
| 5.2. | Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento. | und | 1,00 | 1.192.289,00 | 1.192.289,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.1. | Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo. | m2 | 4.500,00 | 33.744,00 | 151.848.000,00 | $ - | - | - | $ - |
| | **TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2** | | | | **1.212.934.890,00** | $ 90.588.528,00 | - | **7.114.660,00** | $ 97.703.188 |
| 1.1. | Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros. | m2 | 250,00 | 47.734,00 | 11.933.500,00 | $ - | - | - | $ - |
| 1.2. | Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique. | m2 | 61,00 | 49.324,00 | 3.008.764,00 | $ - | - | - | $ - |
| 1.3. | Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros. | m2 | 1.070,00 | 35.224,00 | 37.689.680,00 | $ - | - | - | $ - |
| 1.4. | Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique. | glb | 1,00 | 12.717.035,00 | 12.717.035,00 | $ - | - | - | $ - |
| 1.5. | Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique. | und | 135,00 | 93.786,00 | 12.661.110,00 | $ - | - | - | $ - |
| 1.6. | Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo. | m2 | 78,00 | 92.676,00 | 7.228.728,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.1. | Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros. | ml | 100,00 | 198.521,00 | 19.852.100,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.2. | Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros. | ml | 130,00 | 181.351,00 | 23.575.630,00 | $ - | - | - | $ - |
| 3.1. | Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1. | m2 | 30,00 | 199.697,00 | 5.990.910,00 | $ - | - | - | $ - |
| 4.1. | Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo. | m2 | 1.301,00 | 128.125,00 | 166.690.625,00 | $ - | - | - | $ - |
| 4.2. | Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo. | m2 | 1.301,00 | 32.499,00 | 42.281.199,00 | $ - | - | - | $ - |
| 5.1. | Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas. | m2 | 1.070,00 | 189.748,00 | 203.030.360,00 | $ 71.974.263,00 | - | - | $ 71.974.263 |
| 6.1. | Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 2.400,00 | 19.944,00 | 47.865.600,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.2. | Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 200,00 | 363.569,00 | 72.713.800,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.3. | Suministro e instalación de salida de **alumbrado** 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE. | und | 240,00 | 153.691,00 | 36.885.840,00 | $ 6.608.713,00 | - | - | $ 6.608.713 |
| 6.4. | Suministro e instalación de salida **interruptor** sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE. | und | 60,00 | 173.282,00 | 10.396.920,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.5. | Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 82,00 | 318.520,00 | 26.118.640,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.6. | Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 90,00 | 224.564,00 | 20.210.760,00 | $ 8.533.432,00 | - | - | $ 8.533.432 |
| 6.7. | Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 7,00 | 190.825,00 | 1.335.775,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.8. | Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP. | und | 22,00 | 176.599,00 | 3.885.178,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.9. | Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP. | und | 10,00 | 195.508,00 | 1.955.080,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.10. | Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. | und | 43,00 | 173.606,00 | 7.465.058,00 | $ 3.472.120,00 | - | - | $ 3.472.120 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE. | m | 300,00 | 16.035,00 | 4.810.500,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.12. | Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. | ml | 180,00 | 155.392,00 | 27.970.560,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.13. | Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. | ml | 220,00 | 293.413,00 | 64.550.860,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.14. | Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones. | und | 2,00 | 3.460.340,00 | 6.920.680,00 | $ - | - | - | $ - |
| 7.1. | Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo. | m2 | 300,00 | 830.396,00 | 249.118.800,00 | $ - | - | - | $ - |
| 7.2. | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo. | m2 | 30,00 | 856.303,00 | 25.689.090,00 | $ - | - | - | $ - |
| 7.3. | Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior. | ml | 60,00 | 85.101,00 | 5.106.060,00 | $ - | - | - | $ - |
| 7.4. | Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo. | und | 41,00 | 139.113,00 | 5.703.633,00 | $ - | - | - | $ - |
| 8.1. | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. | und | 1,00 | 1.145.405,00 | 1.145.405,00 | $ - | - | - | $ - |
| 9.1. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 1.000,00 | 37.195,00 | 37.195.000,00 | $ - | 191,28 | 7.114.660,00 | $ 7.114.660 |
| 9.2. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 230,61 | 40.033,00 | 9.232.010,00 | $ - | - | - | $ - |
| | **REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES** | | | | **109.404.741,00** | $ 79.297.346,00 | - | - | $ 79.297.346 |
| 5.5. | Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas. | m2 | 450,00 | 189.748,00 | 85.386.600,00 | $ 66.859.605,00 | - | - | $ 66.859.605 |
| 9.1. | Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen. | und | 2,00 | 3.245.844,00 | 6.491.688,00 | $ 3.245.844,00 | - | - | $ 3.245.844 |
| 9.2. | Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles. | und | 12,00 | 835.627,00 | 10.027.524,00 | $ 9.191.897,00 | - | - | $ 9.191.897 |
| 11.1. | Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo. | m2 | 222,23 | 33.744,00 | 7.498.929,00 | $ - | - | - | $ - |
| | **REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4** | | | | **927.202.782,00** | $ 214.640.293,00 | - | **102.099.415,00** | $ 316.739.708 |
| 1.1. | Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros. | m2 | 161,58 | 47.734,00 | 7.712.860,00 | $ 2.671.195,00 | 137,60 | 6.568.198,00 | $ 9.239.393 |
| 1.2. | Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique. | m2 | 246,96 | 95.354,00 | 23.548.624,00 | $ 12.292.084,00 | 118,05 | 11.256.540,00 | $ 23.548.624 |
| 1.3. | Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros | m2 | 888,84 | 35.224,00 | 31.308.500,00 | $ 16.035.726,00 | 433,59 | 15.272.774,00 | $ 31.308.500 |
| 1.4. | Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique. | glb | 1,00 | 6.775.716,00 | 6.775.716,00 | $ 6.775.716,00 | - | - | $ 6.775.716 |
| 1.5. | Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique. | und | 150,00 | 93.786,00 | 14.067.900,00 | $ 7.409.094,00 | 71,00 | 6.658.806,00 | $ 14.067.900 |
| 1.6. | Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo | m2 | 37,50 | 92.676,00 | 3.475.350,00 | $ 1.668.168,00 | - | - | $ 1.668.168 |
| 2.1. | Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros. | ml | 121,00 | 198.521,00 | 24.021.041,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.2. | Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros. | ml | 145,00 | 181.351,00 | 26.295.895,00 | $ - | - | - | $ - |
| 2.3. | Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros. | m2 | 40,00 | 234.409,00 | 9.376.360,00 | $ - | - | - | $ - |
| 3.1. | Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1. | m2 | 5,00 | 156.903,00 | 784.515,00 | $ - | - | - | $ - |
| 4.1. | Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo. | m2 | 888,84 | 113.010,00 | 100.447.808,00 | $ - | 551,66 | 62.343.097,00 | $ 62.343.097 |
| 5.1. | Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas. | m2 | 888,84 | 189.748,00 | 168.655.612,00 | $ 82.193.745,00 | - | - | $ 82.193.745 |
| 6.1. | Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 1.800,00 | 19.842,00 | 35.715.600,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.2. | Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 50,00 | 220.320,00 | 11.016.000,00 | $ - | - | - | $ - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3. | Suministro e instalación de salida de **alumbrado** 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | und | 180,00 | 147.631,00 | 26.573.580,00 | $ - | - | $ - |
| 6.4. | Suministro e instalación de salida **interruptor** sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | und | 60,00 | 166.320,00 | 9.979.200,00 | $ - | - | $ - |
| 6.5. | Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 42,00 | 300.264,00 | 12.611.088,00 | $ - | - | $ - |
| 6.6. | Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | und | 88,00 | 103.354,00 | 9.095.152,00 | $ - | - | $ - |
| 6..7 | Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 22,00 | 209.700,00 | 4.613.400,00 | $ - | - | $ - |
| 6.8. | Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP. | und | 14,00 | 220.546,00 | 3.087.644,00 | $ - | - | $ - |
| 6.9. | Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP. | und | 11,00 | 198.472,00 | 2.183.192,00 | $ - | - | $ - |
| 6.10. | Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | und | 23,00 | 173.606,00 | 3.992.938,00 | $ - | - | $ - |
| 6.11. | Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 150,00 | 16.035,00 | 2.405.250,00 | $ - | - | $ - |
| 6.12. | Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 50,00 | 155.392,00 | 7.769.600,00 | $ - | - | $ - |
| 6.13. | Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | ml | 120,00 | 317.627,00 | 38.115.240,00 | $ - | - | $ - |
| 6.14. | Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y proteccione. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | und | 1,00 | 3.460.340,00 | 3.460.340,00 | $ - | - | $ - |
| 7.1. | Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared. | ml | 3,22 | 1.416.162,00 | 4.560.042,00 | $ - | - | $ - |
| 7.2. | Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe. | und | 1,00 | 2.569.025,00 | 2.569.025,00 | $ - | - | $ - |
| 8.1. | Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo. | m2 | 279,84 | 856.266,00 | 239.617.477,00 | $ 84.944.396,00 | - | $ 84.944.396 |
| 8.2. | Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo. | m2 | 40,00 | 858.737,00 | 34.349.480,00 | $ - | - | $ - |
| 8.3. | Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo. | m2 | 8,00 | 1.607.888,00 | 12.863.104,00 | $ - | - | $ - |
| 8.4. | Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo. | ml | 60,00 | 82.644,00 | 4.958.640,00 | $ - | - | $ - |
| 8.5. | Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo. | und | 46,00 | 139.113,00 | 6.399.198,00 | $ - | - | $ - |
| 9.1. | Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. | und | 1,00 | 1.145.405,00 | 1.145.405,00 | $ - | - | $ - |
| 9.2. | Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia. | ml | 30,00 | 354.159,00 | 10.624.770,00 | $ - | - | $ - |
| 10.1. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 509,69 | 32.772,00 | 16.703.561,00 | $ - | - | $ - |
| 10.2. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 100,00 | 39.060,00 | 3.906.000,00 | $ - | - | $ - |
| 10.3. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 40,00 | 37.195,00 | 1.487.800,00 | $ 650.169,00 | - | $ 650.169 |
| 10.4. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 25,00 | 37.195,00 | 929.875,00 | $ - | - | $ - |
| | **REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2** | | | | **377.693.301,00** | $ 57.849.827,36 | - | $ 57.849.827 |
| 1.1. | Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros. | m2 | 860,00 | 37.322,00 | 32.096.920,00 | $ - | - | $ - |
| 1.2. | Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique. | und | 180,00 | 93.786,00 | 16.881.480,00 | $ - | - | $ - |
| 1.3. | Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo. | m2 | 4,00 | 92.676,00 | 370.704,00 | | - | |
| 2.1. | Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo. | m2 | 860,00 | 127.159,00 | 109.356.740,00 | $ - | - | $ - |
| 3.1. | Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas. | m2 | 860,00 | 189.748,00 | 163.183.280,00 | $ 57.849.827,36 | - | $ 57.849.827 |
| 4.1. | Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 20,00 | 311.065,00 | 6.221.300,00 | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. | Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios. | und | 20,00 | 227.693,00 | 4.553.860,00 | $ - | - | - | $ - |
| 4.3. | Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE. | und | 113,00 | 96.211,00 | 10.871.843,00 | $ - | - | - | $ - |
| 4.4. | Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP. | und | 8,00 | 210.033,00 | 1.680.264,00 | $ - | - | - | $ - |
| 4.5. | Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP. | und | 4,00 | 195.508,00 | 782.032,00 | $ - | - | - | $ - |
| 5.1. | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. | und | 1,00 | 997.838,00 | 997.838,00 | $ - | - | - | $ - |
| 6.1. | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales. | m2 | 880,00 | 34.883,00 | 30.697.040,00 | $ - | - | - | $ - |
| | **BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)** | | 1,00 | 379.096.187,00 | **379.096.187,00** | $ 128.117.497 | - | 77.334.077,00 | $ 205.451.574 |
| | | | | - | 93.802.260,00 | $ - | - | - | $ - |
| | **NO CONTEMPLADAS** | | | | - | $ - | - | 77.334.077,00 | $ 77.334.077 |
| NP-01 | Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera). | m2 | 56,00 | 49.331,00 | 2.762.536,00 | $ 2.280.646,00 | 769,13 | 37.941.952,00 | $ 40.222.598 |
| NP-02 | Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 dias con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones. | m2 | 1.805,00 | 104.277,00 | 188.219.985,00 | $ 14.205.223,00 | - | - | $ 14.205.223 |
| NP-03 | Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera). | m2 | 225,00 | 27.952,00 | 6.289.200,00 | $ 3.911.766,00 | 12,99 | 363.096,00 | $ 4.274.862 |
| NP-04 | Baldosa ceramica pared 30x60. | m2 | 105,00 | 142.571,00 | 14.969.955,00 | $ 14.969.955,00 | 42,12 | 6.005.091,00 | $ 20.975.046 |
| NP-05 | Baldosa ceramica piso 60x60. | m2 | 150,00 | 154.546,00 | 23.181.900,00 | $ - | 77,86 | 12.032.952,00 | $ 12.032.952 |
| NP-06 | Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina. | und | 1,00 | 260.334,00 | 260.334,00 | $ 260.334,00 | - | - | $ 260.334 |
| NP-07 | Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia. | und | 8,00 | 45.000,00 | 360.000,00 | $ 135.000,00 | - | - | $ 135.000 |
| NP-08 | Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion). | und | 1,00 | 930.686,00 | 930.686,00 | $ 930.686,00 | - | - | $ 930.686 |
| NP-09 | Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera). | ml | 120,00 | 14.785,00 | 1.774.200,00 | $ 1.774.200,00 | 22,13 | 327.192,00 | $ 2.101.392 |
| NP-10 | Desmonte espejo. | und | 10,00 | 23.790,00 | 237.900,00 | $ 95.160,00 | - | - | $ 95.160 |
| NP-11 | Desmonte de cubierta en policarbonato. | m2 | 35,00 | 52.335,00 | 1.831.725,00 | $ 1.504.631,00 | - | - | $ 1.504.631 |
| NP-12 | Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte. | m2 | 25,00 | 443.800,00 | 11.095.000,00 | $ 11.093.003,00 | - | - | $ 11.093.003 |
| NP-13 | Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios. | m2 | 45,00 | 58.150,00 | 2.616.750,00 | $ 1.014.747,00 | - | - | $ 1.014.747 |
| NP-14 | Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado | m2 | 232,00 | 51.032,00 | 11.839.424,00 | $ 11.242.512,00 | - | - | $ 11.242.512 |
| NP-15 | Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada. | m2 | 50,00 | 249.987,00 | 12.499.350,00 | $ 8.424.812,00 | 5,08 | 1.269.934,00 | $ 9.694.746 |
| NP-16 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera). | und | 50,00 | 40.607,00 | 2.030.350,00 | $ 1.015.175,00 | - | - | $ 1.015.175 |
| NP-17 | Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera) | m2 | 12,00 | 16.161,00 | 193.932,00 | $ 160.964,00 | - | - | $ 160.964 |
| NP-18 | Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros. | und | 20,00 | 210.035,00 | 4.200.700,00 | $ - | 5,00 | 1.050.175,00 | $ 1.050.175 |
| NP-19 | Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado. | UND | 1,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | $ 12.900.000,00 | - | - | $ 12.900.000 |
| NP-20 | Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano. | UND | 1,00 | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | $ 6.850.000,00 | - | - | $ 6.850.000 |
| NP-21 | Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie. | GLB | 1,00 | 6.155.883,00 | 6.155.883,00 | $ 6.155.883,00 | - | - | $ 6.155.883 |
| NP-22 | Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable | UND | 4,00 | 89.688,00 | 358.752,00 | $ 179.376,00 | 1,00 | 89.688,00 | $ 269.064 |
| NP-23 | Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico | ml | 20,00 | 141.213,00 | 2.824.260,00 | $ 2.126.668,00 | 5,40 | 762.550,00 | $ 2.889.218 |
| NP-24 | Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm) | UND | 1,00 | 196.410,00 | 196.410,00 | $ - | 9,00 | 1.767.690,00 | $ 1.767.690 |
| NP-25 | Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia | UND | 1,00 | 89.351,00 | 89.351,00 | $ 89.351,00 | - | - | $ 89.351 |
| NP-26 | Desmonte de aviso de fachada en recepción | UND | 1,00 | 283.054,00 | 283.054,00 | $ 283.054,00 | - | - | $ 283.054 |
| NP-27 | Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye pusch | UND | 20,00 | 1.146.999,00 | 22.939.980,00 | $ 12.616.989,00 | - | - | $ 12.616.989 |
| NP-28 | Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push | UND | 12,00 | 613.653,00 | 7.363.836,00 | $ 5.522.877,00 | - | - | $ 5.522.877 |
| NP-29 | Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion | UND | 1,00 | 3.605.351,00 | 3.605.351,00 | $ 3.605.351,00 | - | - | $ 3.605.351 |
| NP-30 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 14,00 | 121.212,00 | 1.696.968,00 | $ 363.636,00 | 13,00 | 1.575.756,00 | $ 1.939.392 |
| NP-31 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" | UND | 20,00 | 163.414,00 | 3.268.280,00 | $ 163.414,00 | 10,00 | 1.634.140,00 | $ 1.797.554 |
| NP-32 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 4,00 | 109.459,00 | 437.836,00 | $ 218.918,00 | 12,00 | 1.313.508,00 | $ 1.532.426 |
| NP-33 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 8,00 | 129.358,00 | 1.034.864,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-34 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 20,00 | 148.502,00 | 2.970.040,00 | $ 1.485.020,00 | - | - | $ 1.485.020 |
| NP-35 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 8,00 | 109.645,00 | 877.160,00 | $ 438.580,00 | - | - | $ 438.580 |
| NP-36 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ml | 60,00 | 74.903,00 | 4.494.180,00 | $ 1.333.273,00 | - | - | $ 1.333.273 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-37 | RED SANITARIA PVC-S 3" | ml | 60,00 | 61.047,00 | 3.662.820,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-38 | RED SANITARIA PVC-S 2" | ml | 70,00 | 49.310,00 | 3.451.700,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-39 | RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2" | ml | 60,00 | 31.024,00 | 1.861.440,00 | $ 766.293,00 | - | - | $ 766.293 |
| NP-40 | Red suministro 1 1/4" | ml | 35,00 | 36.089,00 | 1.263.115,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-41 | Red suministro 1" | ml | 50,00 | 27.219,00 | 1.360.950,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-42 | Red suministro 3/4" | ml | 60,00 | 20.862,00 | 1.251.720,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-43 | Red suministro 1/2" | ml | 60,00 | 18.245,00 | 1.094.700,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-44 | Registro PVC-P 1 - 1/4" | UND | 7,00 | 145.520,00 | 1.018.640,00 | $ - | 8,00 | 1.164.160,00 | $ 1.164.160 |
| NP-45 | Registro PVC-P 1" | UND | 4,00 | 111.417,00 | 445.668,00 | $ - | - | - | $ - |
| NP-46 | Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en | m3 | 50,00 | 52.788,00 | 2.639.400,00 | | - | - | $ - |
| NP-47 | Construccion de Media caña en mortero 1:3 | ml | 350,00 | 47.206,00 | 16.522.100,00 | | - | - | $ - |
| NP-48 | Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye pusch | un | 4,00 | 1.037.619,00 | 4.150.476,00 | | 4,00 | 4.150.476,00 | $ 4.150.476 |
| NP-49 | Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final. | m2 | 120,00 | 58.611,00 | 7.033.320,00 | | 100,42 | 5.885.717,00 | $ 5.885.717 |
| NP-50 | Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final) | ml | 350,00 | 49.313,00 | 17.259.550,00 | | - | - | $ - |
| NP-51 | Desmonte de ductos de red contraincendio en tuberia CPVC de varios diametros incluye soportería. (Incluye trasiego y disposición final) | ml | 380,00 | 17.183,00 | 6.529.540,00 | | - | - | $ - |
| NP-52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea. | M2 | 1.136,80 | 225.935,00 | 256.842.908,00 | | - | - | $ - |
| NP-53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifones. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS | M2 | 1.100,00 | 138.890,00 | 152.779.000,00 | | - | - | $ - |
| NP-54 | Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final. | Und | 80,00 | 57.437,00 | 4.594.960,00 | | - | - | $ - |
| NP-55 | Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final. | Und | 3,00 | 223.054,00 | 669.162,00 | | - | - | $ - |
| NP-56 | Desmonte de bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación, trasiego y entrega a la Entidad) puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad) | ml | 160,00 | 50.217,00 | 8.034.720,00 | | - | - | $ - |
| | | | | | | | | $ - | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **4.170.058.061,00** | **688.002.596,36** | | **236.145.460,00** | **924.148.056,36** |
| | ADMINISTRACIÓN | | 12,00% | | **500.406.967,00** | $ 82.560.312 | | $ 28.337.455 | 110897766,8 |
| | IMPREVISTOS | | 3,00% | | **125.101.742,00** | $ 20.640.078 | | $ 7.084.364 | 27724441,69 |
| | UTILIDAD | | 7,00% | | **291.904.064,00** | $ 48.160.182 | | $ 16.530.182 | 64690363,94 |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | | **55.461.772,00** | $ 9.150.435 | | $ 3.140.735 | 12291169,15 |
| | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | **972.874.545,00** | **$ 160.511.006** | | **55.092.735,82** | **215.603.741,55** |
| | **VALOR TOTAL PROYECTO** | | | | **5.142.932.606,00** | **848.513.602,09** | | **291.238.195,82** | **1.139.751.797,90** |

Esta interventoría manifiesta que el contratista de obra INGEBYP S.A.S. en el marco dle contrato de obra Nro. FNA - 166 - 2024 con objeto Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A., durante el perido del 01 al 30 de septiembre del 2025, realizó la ejecución de las actividades contractuales, las cuales fueron supervisadas y aprobadas por parte de esta interventoría.

**9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Interventoría:** | **CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTES S.A.S.** | |
| **Revisó:** | **Ricardo Moreno García** | Firma: |
| **Elaboró:** | **Agustín Muñoz** | Firma: |

**ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPERVISIÓN:** | CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC | | | **CONTRATO No.** | FNA 166 de 2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DE** | **DESDE:** | 7/03/2025 | **HASTA:** | 6/03/2026 | |
| **CONTRATISTA:** | INGEBYP SAS | | | | |
| **CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:** | **SI X** | | **NO** | | |
| **NÚMERO DE PAGO APROBADO:** | 1000058659 - 1000058661 - 1000058663 - 1000058664 | | **MES:** | | SEPTIEMBRE DE 2025 |

| Item | Obligación Especifica | Cumple | No cumple | Cumple Parcialmente | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Responder por la ejecución de las reparaciones locativas para las cuales fue contratado. | X | | | Las reparaciones locativas contratadas se ejecutaron de acuerdo con los requerimientos establecidos, siguiendo procedimientos técnicos y garantizando la satisfacción del cliente final. (Se anexa el informe mensual 07) |
| 2 | Iniciar las actividades previa autorización escrita de la interventoría, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato. | X | | | El contratista de obra INGEBYP realizó las actividades después de realizada la solicitud de la interventoría, se anexan las actas de comité y la correspondencia entregada en el informe mensual 07. |
| 3 | Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la seguridad de las reparaciones locativas. | X | | | Se implementaron las actividades de protección correspondientes para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las reparaciones locativas. (Como evidencia, se anexan los formatos FTO-ING-053 Inspección de Seguridad de Obra y FTO-ING-09 Análisis de Trabajo Seguro, en los cuales se consignan los controles establecidos y las medidas preventivas adoptadas). |
| 4 | Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. | X | | | Se asignó personal calificado y con experiencia demostrable para la ejecución de cada una de las actividades contratadas. (Se anexan hojas de vida que acreditan la formación y competencias técnicas del equipo de trabajo asignado al proyecto). |
| 5 | Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato, o cuando el proyecto lo amerite, para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. | X | | | Se garantizaron los frentes de trabajo requeridos para cumplir con el cronograma de ejecución del contrato. (Se anexa Cronograma de Obra). |
| 6 | Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoría y/o la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas técnicas requeridas para la obra. | X | | | Durante el periodo no se presentó ninguna No Conformidad. |
| 7 | Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro por ocasión de la ejecución de las reparaciones locativas. | X | | | Durante el periodo no se presentaron afectaciones. |
| 8 | Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las reparaciones locativas. | X | | | Durante el periodo no se presentaron afectaciones. |
| 9 | Presentar un programa de suministros, insumos y equipos detallado. | X | | | Se suministraron los materiales, el equipo y la herramienta menor, necesarios para el cumplimiento del cronograma de obra, los cuales se documentan en el control sobre equipos, maquinaria, materiales y herramientas). |
| 10 | Presentar el "Plan de aseguramiento de la calidad de la obra". El contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de calidad. | X | | | El proyecto se ejecutó bajo un enfoque de aseguramiento de calidad, con seguimiento permanente y mecanismos de control durante toda la ejecución. |
| 12 | Ejecutar los trabajos de acuerdo con los levantamientos, presupuesto, cronograma y las condiciones técnicas especificadas aprobadas por la interventoría. | X | | | La ejecución se realizó con base en la elaboración de actas de vecindad e inventarios de los frentes de obra a intervenir, presupuesto aprobado y cronograma concertado con la interventoría. (Se anexa cronograma y actas de vecindad) |
| 11 | Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las funciones y las responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. | X | | | Se presentó el documento conforme al ítem 5.2.1 del Plan de Calidad, en el cual se describe el organigrama del proyecto, funciones y responsabilidades asignadas al personal mínimo requerido, permitiendo evidenciar la estructura operativa para el cumplimiento del contrato. (Se anexa en carpeta "PLAN DE CALIDAD"). |
| 13 | Disponer de personal independiente en cada frente de obra, así como los frentes necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades presentado por el constructor y aprobado por la interventoría. | X | | | Se dispuso de personal especializado para cada frente de obra según el cronograma aprobado. El seguimiento se hizo mediante control diario de asistencia, evaluaciones periódicas y verificación en campo. (Se anexa formato de control de ingreso). |
| 14 | Cumplir con el mecanismo de revisión, recibo y entrega de la obra ejecutada a entera satisfacción y la entrega inventariada por espacios; así mismo, se deberá cumplir con la entrega de manuales, garantías, planos de los levantamientos, entre otros. | X | | | No aplica para el presente informe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15** | Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o garantías de post construcción y estabilidad. | x | | | Se atendieron oportunamente las solicitudes de ajustes mediante los mecanismos establecidos de comunicación. (Se anexa control de correspondencia) |
| **16** | Presentar a la interventoría dentro de los plazos establecidos, los informes semanales, mensuales y el informe final del contrato, de acuerdo con lo descrito en el anexo de especificaciones técnicas que hace parte del mismo. | x | | | Se entregaron los informes requeridos de manera oportuna y conforme a los términos del contrato. (Se anexan informes semanales, mensuales en la carpeta "INFORME MENSUAL" del mes respectivo). |
| **17** | Programar y realizar un Comité Operativo de obra semanal, el cual podrá ser presencial o virtual, y deberá contar con la asistencia del director o coordinador de obra, el director o coordinador de la interventoría y la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., en el cual se traten los aspectos relevantes de orden técnico, administrativo, financiero, presupuestal, SST y medio ambiente del proyecto. En caso de requerirse la asistencia de los residentes aprobados, estos deberán ser citados para tratar el tema correspondiente. Como producto de estos encuentros deberán elaborarse actas de reunión, las cuales cobrarán validez con las firmas de los intervinientes. | X | | | Se realizaron los comités operativos semanalmente con la participación de los actores requeridos. (Se anexan actas de comité). |
| **19** | El contratista deberá por su cuenta suministrar los elementos de seguridad para su personal, así mismo, deberá mantener en el sitio de obra elementos para prestar primeros auxilios. | X | | | Se realizó la entrega de los elementos de protección personal conforme a los lineamientos del contrato. (Se anexa formato FTO-ING-032 de entrega de dotación y registro fotográfico"). |
| **20** | Entregar las obras a la interventoría y a la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., garantizando que sea apta para su uso inmediato, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos funcionando y sin poner en riesgo a las personas que harán uso del área intervenida. | X | | | No aplica para el presente informe. |
| **18** | Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato. | X | | | Se garantizaron los recursos técnicos requeridos mediante controles documentados de ingreso, uso y salida de materiales y equipos. (Se anexan formatos de control de materiales y equipo). |
| **21** | Entregar a la interventoría y al Fondo Nacional del Ahorro S.A. la totalidad de las obras ejecutadas y suscribir el "acta de entrega y recibo final del objeto contractual". | X | | | Se realizará al final de la obra. |
| **22** | El contratista se obliga a cumplir con los criterios ponderables ofrecidos en el marco del proceso FNA VGHA-CP-015-2024. | X | | | Se dio cumplimiento a los criterios ponderables ofrecidos durante el proceso de selección FNA VGHA-CP-015-2024, que aplican hasta el periodo del presente informe. |
| **23** | Las demás que le sean asignadas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. | X | | | No aplica para el presente informe. |
| | 5.2. Obligaciones Previas a la Suscripción del Acta de Inicio del Contrato. | X | | | |
| **25** | Remitir a la interventoría y a la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, los programas detallados para la ejecución de la obra, tales como borrador de cronograma de visitas e intervención, APUs, especificaciones técnicas y relación de personal para aprobación, junto con sus hojas de vida y Certificados de Afiliación a Seguridad Social (ARL, salud y pensión). | X | | | Se remitieron dentro del plazo estipulado los documentos exigidos para la ejecución de la obra, incluyendo el cronograma, los análisis de precios unitarios (APUs), las especificaciones técnicas y la relación del personal propuesto con sus respectivas hojas de vida. Asimismo, se presentaron los certificados de afiliación a seguridad social (ARL, salud y pensión), los cuales fueron verificados por la interventoría. (Se anexan hojas de vida, actas de aprobación de personal, y planillas de seguridad social en carpeta "INFORMACIÓN DEL PERSONAL"). |
| **26** | Obligaciones Relacionadas con la Ejecución de las Actividades. | X | | | |
| **27** | Presentar para revisión y aprobación de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) para el proyecto, el cual incluye:<br>• Plan de Calidad.<br>• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>• Plan de Contingencia y Gestión del Riesgo.<br>• Plan de Manejo Ambiental. | X | | | Dentro del plazo establecido, se presentó a la interventoría el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), compuesto por los planes de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Contingencia y Gestión del Riesgo, y Manejo Ambiental, todos elaborados conforme a los requerimientos contractuales y normativos. Estos planes fueron debidamente revisados y aprobados por la interventoría. (Se anexan documentos PGIO y aprobación escrita en carpeta "PRELIMINARES"). |
| **28** | Cumplir con los planes que integran el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) aprobados por parte de la interventoría y avalados por la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., los cuales son obligatorios para el contratista, quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del interventor y de la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de los planes, el interventor podrá exigir por escrito, según sea el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo, en el equipo, en los insumos y/o, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional para el Fondo Nacional del Ahorro S.A. | X | | | Se ha dado cumplimiento a los planes que integran el PGIO tal como fueron aprobados por la interventoría y avalados por la supervisión del FNA. Hasta el momento no se han requerido ajustes, conforme a lo establecido contractualmente. No se han realizado modificaciones unilaterales a los documentos del PGIO. |
| **29** | Solicitar y justificar a la interventoría, con la debida antelación, la adición de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la ejecución y terminación de la obra, cuando así se requiera. | X | | | No se han realizado ajustes hasta la fecha. |
| **30** | Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado. | X | | | No aplica para el presente informe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31** | Asistir a los Comités Operativos semanales con la interventoría y la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, o a las reuniones programadas necesarias para el desarrollo del proyecto. | X | | | Se participó activamente en los Comités Operativos semanales, aportando información actualizada sobre los avances del proyecto, aspectos técnicos, administrativos y financieros. Cada reunión fue registrada mediante actas firmadas por los asistentes. (Se anexa "ACTAS DE COMITÉ"). |
| **32** | 5.4. Obligaciones Relacionadas con la Seguridad de la Obra. | X | | | |
| **33** | Garantizar que no se obstruyan vías, pasillos, escaleras o áreas previstas para circulación de personas, vehículos o equipos de construcción, o para acceso de extintores y equipos de seguridad. | X | | | Se garantizó la libre circulación en todas las áreas operativas del proyecto, así como el acceso permanente a equipos de emergencia. Esta condición fue verificada periódicamente mediante las inspecciones consignadas en el formato FTO-ING-053 de Seguridad de Obra. (Se anexan registros en el informe correspondiente al periodo"). |
| **34** | Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demás materiales inflamables, en tanques o recipientes cerrados y en lugares adecuados. En sitios cercanos y accesibles, deberá contarse con extinguidores portátiles para fuego Clase B (líquidos inflamables). | X | | | Todos los materiales inflamables fueron almacenados en condiciones seguras, en recipientes cerrados y zonas señalizadas, cumpliendo con las normas vigentes. Además, teniendo en cuenta que el proyecto continúa en uso por ser una obra de mantenimiento, se realizó adherencia al plan de emergencia de la Entidad. |
| **35** | Ubicar en espacios y posiciones seguras, los materiales de construcción o sobrantes con bordes, filos agudos y puntillas. | X | | | Se realizó la correcta disposición de materiales peligrosos como elementos cortopunzantes, en áreas seguras y señalizadas, verificando su ubicación en cada inspección de seguridad (FTO-ING-053). (Se anexan inspecciones en el informe correspondiente al periodo). |
| **36** | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad. | X | | | El proyecto se desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, incluyendo el artículo 55 de la Ley 962 de 2005, como consta en la Matriz de Requisitos Legales FTO-ING-048. (Se incluye "REQUISITOS LEGALES – MATRIZ FTO-ING-048"). |
| **37** | Dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175, sobre Seguridad y Salud en la Construcción". | X | | | La ejecución de la obra se ajustó a los lineamientos de seguridad y salud establecidos en el Convenio No. 167 y Recomendación No. 175, conforme lo exige la Ley 52 de 1993, lo cual se documenta en la Matriz de Requisitos Legales (FTO-ING-048). (Se anexa matriz "REQUISITOS LEGALES – LEY 52/93"). |
| **38** | Dejar el área de trabajo limpia y aseada todos los días al terminar las labores. | X | | | Se implementaron rutinas diarias de limpieza al cierre de cada jornada, garantizando condiciones adecuadas de orden y aseo en todas las frentes de trabajo. Esto fue verificado mediante las inspecciones de seguridad registradas en el formato FTO-ING-053. |
| **39** | Obligaciones Relacionadas con los Equipos, Herramientas, Maquinarias y Materiales de Construcción. | X | | | |
| **40** | Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. | X | | | El contratista garantizó el suministro y disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de la obra. El control de materiales, equipos, maquinaria y herramientas fue gestionado y verificado mediante el "CONTROL DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO"). |
| **41** | Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada, así como, la consecución legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la realización de las reparaciones locativas, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. | X | | | Se garantizó la consecución oportuna de materiales desde fuentes legales y verificables, asegurando disponibilidad constante conforme a la programación de obra. Lo anterior se respalda con los registros del formato. (Soportes incluidos en carpeta "CONTROL DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO"). |
| **42** | Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. | X | | | El cumplimiento del cronograma de suministros fue garantizado mediante seguimiento detallado y evidencia en los formatos de CONTROL DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO"). |
| **43** | Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. | X | | | Todos los materiales empleados en el proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas y normas de calidad exigidas. Esto fue verificado mediante las fichas técnicas y las certificaciones de calidad correspondientes. ( "CONTROL DE MATERIALES"). |
| **44** | Correrá por cuenta del contratista de obra, inspeccionar y examinar el lugar donde se proyecta realizar la actividad y su entorno, e informarse acerca de la accesibilidad del sitio y disponibilidad de materiales. | X | | | El contratista realizó visitas técnicas y verificaciones previas del sitio, accesos y entorno, lo cual quedó consignado en el formato FTO-ING-053. |
| **45** | Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran o le soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. | X | | | No aplica para el presente informe. |
| **46** | 5.6. Obligaciones Relacionadas Respecto al Área Ambiental, Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo. | X | | | |
| **47** | Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan todas las personas que intervengan en la obra. | X | | | Se implementaron las medidas de gestión ambiental, SST y control de riesgos conforme a los lineamientos establecidos, implementando puntos de acopio de material y puntos ecológicos. |
| **48** | Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la disposición final de escombros. | X | | | La disposición final de escombros se gestionó conforme al Plan de Manejo Ambiental y se encuentra debidamente soportada mediante gestores autorizados. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **49** | La interventoría y la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. | X | | | La documentación requerida para soportar la gestión en calidad, ambiente y SST está debidamente organizada y disponible en los informes entregados durante cada periodo. |
| **50** | Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra. | X | | | No aplica para el presente informe. |
| **51** | Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construcción como requisito para la terminación del contrato. | X | | | No aplica para el presente informe. |
| **52** | Instalar señales y luminarias que indiquen durante el día y la noche los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o remoción. El contratista será responsable de mantener las obras en completo estado de limpieza y libres de desechos, basuras o escombros. | X | | | Durante la ejecución de la obra, se realizó la señalización conforme a la inspección de seguridad documentada en el FTO-ING-053. |
| **53** | Suministrar a sus trabajadores los elementos mínimos de protección y seguridad y salud en el trabajo contra el ruido, el polvo y demás aspectos nocivos provenientes de la obra, tales como tapabocas, tapa oídos y demás protecciones que cumplan con la normatividad vigente. | X | | | Se entregaron los elementos de protección personal (EPP) necesarios, cumpliendo con la normatividad vigente. (Se anexan registros en el formato FTO-ING-032 que detallan la entrega de EPP a cada trabajador, con evidencia firmada). |
| **54** | Realizar la señalización y cerramiento preventivo necesario para la segura circulación del personal de obra y terceros. | X | | | Se garantizó la señalización y el cerramiento preventivo en las áreas de intervención conforme a las inspecciones documentadas en el FTO-ING-053. |
| **55** | Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpios. | X | | | Los materiales sobrantes fueron retirados y las áreas intervenidas fueron entregadas en condiciones óptimas, documentado en el FT-ING-053. |
| | Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. | X | | | Las medidas de seguridad fueron mantenidas a lo largo del desarrollo del proyecto, según los reportes registrados en el FTO-ING-053. |
| | Destinar los recursos humanos y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del "Plan de Gestión Integral de Obra" - PGIO durante la ejecución del contrato. | X | | | Se destinaron los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra, conforme al presupuesto establecido en el FTO-ING-18. |
| | Entregar a la Interventoría un informe mensual que contenga la Gestión del Proyecto para cada uno de los componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultados de los indicadores de gestión de calidad. Será responsabilidad del contratista la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe. | X | | | Se entregaron informes mensuales con los formatos de implementación del PGIO de acuerdo a la ejecución de las actividades durante el periodo. |
| | Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:<br>• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.<br>• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.<br>• Dotación de calzado, vestido de labor y documento de identificación (carnet, escarapela, entro otros) para todo el personal empleado en la ejecución del objeto contractual.<br>• Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales deben estar la dotación de equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios para realizar el trabajo) y suministro de personal certificado.<br>• Realizar las demás actividades que se consideren pertinentes por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | X | | | Se garantizó el cumplimiento de la normatividad vigente en SST, incluyendo dotación, señalización y manejo de equipos. (Se anexan el informe con los formatos de soporte). |
| | 5.7. Obligaciones de Tipo Laboral. | X | | | |
| | El contratista deberá efectuar de manera oportuna los aportes al sistema de seguridad social de todo el personal que labora para él en la ejecución del objeto contractual. | X | | | Se realizaron los aportes al sistema de seguridad social de manera oportuna para todo el personal vinculado al proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y legales. (Se anexan planillas de seguridad social y/o afiliaciones, verificables por trabajador y por periodo, en la carpeta "SEGURIDAD SOCIAL"). |
| | El contratista deberá contar con la totalidad del personal que se requiera para la ejecución del proyecto. | X | | | Se contó con el personal necesario para la correcta ejecución del proyecto, garantizando la idoneidad y disponibilidad conforme a las necesidades técnicas y cronológicas de la obra. (Se anexa documentación del personal vinculado al proyecto, en la carpeta "PERSONAL VINCULADO"). |
| | Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. | X | | | Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, lo cual se puede verificar en el informe del periodo. |
| | Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida y realizar los cambios que sean necesarios. | X | | | El personal propuesto fue vinculado conforme a los perfiles y calificaciones requeridas, y se gestionaron los reemplazos necesarios para mantener la continuidad y calidad del proyecto. (Se anexan hojas de vida del personal inicial y de los cambios realizados, indicando fechas y justificación del cambio, en la carpeta "INFORMACIÓN DEL PERSONAL"). |
| | Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás derechos de orden legal, convencional o contractual. | X | | | Se realizaron los pagos de manera oportuna para todo el personal vinculado al proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y legales. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.8. Obligaciones Relacionadas con el Personal Requerido para la Ejecución del Objeto Contractual. | X | | | |
| | Contar con el personal mínimo requerido, y el adicional que a su juicio considere necesario para la ejecución del objeto contractual. | X | | | Durante la ejecución del contrato se garantizó la disponibilidad del personal mínimo requerido y se incorporó personal adicional cuando fue necesario, conforme a las necesidades técnicas y operativas. (Se anexa carpeta de "ADMINISTRATIVOS" y carpeta de "PERSONAL NO CONTRACTUAL"). |
| | Garantizar que todos los profesionales a quienes la Ley les exige matrícula o tarjeta profesional vigente cuenten con este requisito para que le sean asignadas labores en el desarrollo del contrato, de lo cual adjuntarán certificado de vigencia del documento a las hojas de vida que deberán ser aprobadas por parte de la interventoría, dicho certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de expedición contados a partir de la fecha de cierre efectivo del proceso de selección. | X | | | Se verificó y garantizó que todos los profesionales que lo requerían contaran con matrícula o tarjeta profesional vigente, con certificados actualizados adjuntos a sus hojas de vida, las cuales fueron aprobadas por la interventoría. (Documentación disponible en carpeta "ADMINISTRATIVOS"). |
| | El coordinador de la obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del contratista y para decidir con la interventoría cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. | X | | | El coordinador de obra designado contó con autonomía funcional para representar al contratista ante la interventoría en asuntos técnicos y administrativos. (Se anexa contrato de trabajo del coordinador en la carpeta "COORDINADOR DE OBRA"). |
| | Obtener la aprobación de la interventoría, con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y específica del nuevo personal; el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al remplazado. La interventoría y la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. podrán solicitar el cambio de alguno de los profesionales o técnicos del<br>contratista, en caso de considerarlo necesario para contribuir a la adecuada ejecución del proyecto | X | | | Todo cambio de personal fue tramitado previa aprobación de la interventoría, presentando hojas de vida actualizadas y documentación soporte, conforme a lo exigido. (Se anexa correspondencia, formatos de aprobación y carpeta "CAMBIOS DE PERSONAL"). |
| | Mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en sus actividades a través de las cuales se causen daños a terceros, así como también en cualquier reclamación que surja con ocasión a la ejecución del contrato | X | | | Se ha mantenido a la entidad libre de toda reclamación, no se han presentado invocenientes en el desarrollo de las actividades. |
| | Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y ARL del personal a emplear en la obra, antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la interventoría. | X | | | Se presentaron de manera oportuna las afiliaciones y soportes de pago a seguridad social y ARL antes del inicio de las actividades, conforme a lo exigido. (Se anexa formato de CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL"). |
| | Proveer los medios necesarios para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra posibles accidentes en las instalaciones provisionales y en los sitios de trabajo. | X | | | Se garantizó la seguridad del personal mediante entrega de dotación, inspecciones periódicas y capacitaciones en SST. (Se anexan formatos de entrega de EPP, inspección y capacitaciones"). |
| | Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal sobre los temas, metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades contempladas en el alcance del contrato. | X | | | El personal procedió a ralizar la ejecución de las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones téncias del contrato y/o a las fichas técnicas de los materiales. |
| | Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco de seguridad, guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares que no garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad. | X | | | Se suministraron y supervisó el uso obligatorio de los elementos de protección personal en el sitio de trabajo. (Se adjuntan formato FTO - ING - 32 "ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"). |
| | 10. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en relación con los siguientes aspectos:<br>• Nombre.<br>• Documento de identificación.<br>• Situación militar.<br>• Antecedentes judiciales.<br>• Certificado de servicios con el contratista u otro empleador.<br>• Domicilio.<br>• Constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones.<br>• Cargo que desempeña.<br>• Salario.<br>• Los demás documentos que requiera el Fondo Nacional del Ahorro S.A. para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. | X | | | Se mantuvo actualizada la información de cada trabajador en cuanto a documentación personal. (Se adjunta formato "PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO"). |
| | Entregar junto con cada factura o cuenta de cobro, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización de las actividades objeto de cobro. | X | | | Se entregaron las planillas correspondientes junto con la certificación del revisor fiscal sobre el cumplimiento de los pagos laborales y parafiscales. (Se anexan certificaciones "PAGOS Y APORTES DE PARAFISCALES"). |
| | Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de Extranjería. | X | | | Junto con cada cuenta de cobro se presentó la certificación del revisor fiscal sobre el cumplimiento de los pagos laborales y parafiscales. (Se anexan certificaciones en carpeta "PAGOS Y APORTES"). |
| | Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de cualquier personal dispuesto para la ejecución del contrato; y mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamación de índole laboral que realice el personal a su cargo. | X | | | Se cuenta con póliza vigente para cubrir daños causados por el personal durante la ejecución del contrato, garantizando la indemnidad de la entidad. (Se anexa póliza y constancia de vigencia en carpeta "PÓLIZAS"). |
| | 5.9. Obligaciones Administrativas | X | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en el trabajo. | X | | | Se elaboraron y difundieron el reglamento interno de trabajo y el manual de convivencia, asegurando su implementación mediante las actividades de inducción, reinducción y capacitaciones periódicas al personal. (Se anexan formatos de soporte de INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN y ASISTENCIA CAPACITACIONES ). Estas acciones permiten garantizar que el equipo conozca y respete las normas de seguridad y salud en el trabajo desde su ingreso y a lo largo de su permanencia. |
| | Manejar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes y manejar los indicadores ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante) e ILI (Índice de lesión incapacitante), entre otros; entregar equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas; tener constancia de capacitaciones y un perfil socio demográfico de la población. | X | | | Dado que no se presentó accidentalidad, no se realizaron en el presente informe las acciones correspondientes al control de las mismas. Se entregó dotación y EPP conforme a las normas vigentes, registrándose mediante el formato FTO-ING-032. Las capacitaciones fueron documentadas y se elaboró el perfil sociodemográfico del personal. (Se anexan formatos FTO-ING-02 y FTO-ING-032). Estas medidas respaldan el cumplimiento técnico y preventivo del contrato en temas de salud ocupacional. |
| | Entregar a la interventoría o a la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. toda la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia técnica, laboral u otras. | X | | | Se ha entregado oportunamente a la interventoría toda la documentación solicitada para verificar el cumplimiento del contrato. (Se anexa la carpeta de los informes mensuales de cada periodo). |
| | Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal que se encuentre o haya estado a su cargo, en contra del Fondo Nacional del Ahorro S.A. por causa o con ocasión del contrato. | X | | | Se cuenta con póliza vigente de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL y PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES, para responder por cualquier reclamación del personal durante la ejecución del contrato, garantizando la indemnidad de la entidad. (Se anexan pólizas y constancia de vigencia en carpeta "PÓLIZAS"). |
| | 5.10. Obligaciones de Información | X | | | |
| | Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. | X | | | Se realizaron y presentaron oportunamente los informes mensuales de gestión conforme al cronograma del contrato, a la interventoría. (Se anexa carpeta "INFORME MENSUAL DE OBRA"). Esto permite verificar de forma transparente el avance progresivo de las actividades y el cumplimiento técnico del objeto contractual. |
| | Presentar informe final del contrato, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. | X | | | No Aplica para el presente periodo. |
| | Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con la obra, entre otros; de manera que se logre la comprensión general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación definida para tal fin.<br><br>La bitácora debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el coordinador de obra y el director o coordinador de la interventoría, a ella tendrán acceso cuando así lo requieran, los delegados del Fondo Nacional del Ahorro S.A.; a la terminación de la obra, el contratista se obliga a entregar el original de este documento a la interventoría para que haga parte del Informe final de Interventoría. | X | | | Durante la ejecución del contrato, se llevó a cabo la bitácora de obra de forma diligente y diaria, registrando acontecimientos, decisiones, órdenes de la interventoría y visitas técnicas. (Se anexa "BITÁCORA DE OBRA", debidamente foliada y firmada por el coordinador de obra y el interventor). Este documento fue actualizado constantemente y se encuentra disponible para consulta por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A., asegurando la trazabilidad y memoria técnica del proyecto. |
| | Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de vídeo del avance de la ejecución del proyecto, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso. | X | | | Se realizó el registro fotográfico y fílmico del avance del proyecto según la solcitud contractual, carpeta que reposa en el informe mensual "REGISTRO |
| | Elaborar y presentar en conjunto con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. | X | | | No Aplica para el presente periodo. |
| | Presentar toda la información requerida por la interventoría o por la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. | X | | | Se ha entregado de forma completa y oportuna toda la información requerida para el desarrollo de las actividades. (Se anexa soporte de CONTROL DE CORRESPONDENCIA" ). Esta disposición garantiza la trazabilidad, verificación y cumplimiento integral de los compromisos asumidos por el contratista. |

AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
Apoyo Supervisión

RICARDO MORENO GARCIA
Supervisor del contrato