Interior | NASA KIWE	**PROCESO CONTRATACION** **ACTA PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO FR-[illegible] VERSIÓN 09 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150				FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		**ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA**	**05**	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
01	**BOCATOMA**										
1,01	Localización y replanteo obras	m2	11,67	$ 3.904,00	$ 45.560,00	0,00	$ -	11,6700	$ 45 560,00	11,67	$ 45 560,00
1,02	Limpieza y nivelación del espacio de trabajo e=0.30m.	m2	11,67	$ 8.257,00	$ 96.359,00	0,00	$ -	11,6700	$ 96.359,00	11,67	$ 96.359,00
1,03	Manejo de quebrada que incluye desvio y encauce para trabajos en area libre	Un	1,00	$ 1.953.399,00	$ 1.953.399,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00	$ 1.953 399,00
1,04	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0,00	$ 29.736,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,05	Excavaciones en conglomerado bajo agua	m3	0,00	$ 56.497,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,06	Excavaciones en roca bajo agua	m3	3,88	$ 201.777,00	$ 782.894,00	0,00	$ -	3,8800	$ 782.895,00	3,88	$ 782.895,00
1,07	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3		$ 18.227,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,08	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10,97	$ 42.423,00	$ 465.380,00	0,00	$ -	10,9700	$ 465.380,00	10,97	$ 465.380,00
1,09	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para zapatas de muros de contención y losas de pisos.	m3	4,15	$ 958.110,00	$ 3.976.157,00	-3,90	-$ 3.736 629,00	0,2500	$ 239 528,00	0,25	$ 239 528,00
1,10	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	4,87	$ 996.736,00	$ 4.854.104,00	-4,87	-$ 4.854.104,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,11	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	723,21	$ 7.555,00	$ 5.463.852,00	0,00	$ -	723,2100	$ 5.463.852,00	723,21	$ 5.463.852,00
1,12	Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,13	Sum. e inst. de rejilla de captación an angulo metalico 1 1/2"X1 1/2"X3/16" y varilla 1/2" según plano	Un	1,00	$ 218.275,00	$ 218.275,00	-1,00	-$ 218.275,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,14	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC D = 3" tipo pesada	ml	6,50	$ 33.724,00	$ 219.206,00	-6,50	-$ 219.206,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,15	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	4,50	$ 46.889,00	$ 211.001,00	-4,50	-$ 211.001,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,16	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	5,10	$ 94.384,00	$ 481.358,00	-5,10	-$ 481.358,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,17	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 4"	Un	2,00	$ 40.497,00	$ 80.994,00	-2,00	-$ 80.994,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,18	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 6"	Un	6,00	$ 90.716,00	$ 544.296,00	-6,00	-$ 544.296,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,19	Sum. e inst. de codo sanitaria PVC CxC D = 4"x90°	Un	0,00	$ 27.042,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
1,20	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la bocatoma.	kg	23556,35	$ 100,00	$ 2.355.635,00	-21144,77	-$ 2.114.477,00	2411,5800	$ 241.158,00	2411,58	$ 241 158,00
	SUBTOTAL				**$ 21.748.470,00**		**-$ 12.460.340,00**		**$ 7.334.732,00**		**$ 9.288.131,00**
02	**ADUCCION Y VIADUCTOS**										
2,01	Localización y replanteo tuberias	ml	40,00	$ 2.134,00	$ 85.360,00	-40,00	-$ 85.360,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	3,75	$ 29.736,00	$ 111.510,00	-3,75	-$ 111.510,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,03	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	14,00	$ 18.227,00	$ 255.178,00	-14,00	-$ 255.178,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,05	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	2,00	$ 42.423,00	$ 84.846,00	-2,00	-$ 84.846,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,06	Concreto ciclópeo 60% piedra y 40% concreto de 21 Mpa	m3	11,57	$ 690.272,00	$ 7.986.447,00	-6,88	-$ 4.749.071,00	1,6600	$ 1.145.852,00	4,69	$ 3.237.376,00
2,07	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	17,18	$ 7.555,00	$ 129.795,00	-17,18	-$ 129.795,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,08	Suministro e Instalación Cable flexible alma de acero de d=1/2" 6x7, incluye empalmes , accesorios de fijación y tensado.	Ml	101,20	$ 26.575,00	$ 2.689.390,00	-101,20	-$ 2.689.390,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
2,09	Suministro e instalación abrazaderas en platina de 1 1/2 x 1/8", tornillos de 2 x 3/8", terminadas con anticorrosivo.	Un	67,00	$ 20.330,00	$ 1.362 110,00	-67,00	-$ 1.362.110,00	0,0000	$ -	0,00	$ -

Interior | NASA KIWE	*PROCESO CONTRATACION*		CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA		

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	*ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA*	***05***	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
						(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
2.10	Sum. e inst. Tubería HD PE 10 D = 63 mm	Ml	40,00	$ 23.538,00	$ 941.520,00	-40,00	-$	941.520,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
2.11	Punto de union entre tubería PE 63mm y tubería PVC Presion de 2 1/2" mediante acople o union universal con adaptadores macho PE y adapatador hembra PVC	Un	2,00	$ 245.575,00	$ 491.150,00	-2,00	-$	491.150,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
2.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	7849,11	$ 100,00	$ 784.911,00	-2797,89	-$	279.789,00	1416,8800	$ 141.688,00		5051,22	$	505.122,00
	SUBTOTAL				**$ 14.922.217,00**		**-$**	**11.179.719,00**		**$ 1.287.540,00**			**$**	**3.742.498,00**
03	**DESARENADOR**													
3.01	Localización y replanteo obras	m2	30,73	$ 3.904,00	$ 119.970,00	0,00	$	-	0,0000	$ -		30,73	$	119.970,00
3.02	Descapote, limpieza y nivelación e=0.20m	m2	30,73	$ 8.257,00	$ 253.737,00	0,00	$	-	0,0000	$ -		30,73	$	253.738,00
3.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0,00	$ 29.736,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.04	Excavación en roca en seco	m3	12,70	$ 176.555,00	$ 2.242.249,00	0,00	$	-	0,0000	$ -		12,70	$	2.242.249,00
3.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	18,63	$ 18.227,00	$ 339.569,00	-18,63	-$	339.569,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	0,00	$ 42.423,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos	m3	1,98	$ 958.110,00	$ 1.897.058,00	-1,98	-$	1.897.058,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6,53	$ 996.736,00	$ 6.508.686,00	-6,53	-$	6.508.686,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1230,83	$ 7.555,00	$ 9.298.921,00	-1230,83	-$	9.298.921,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de 15 cm.	ml	13,70	$ 70.173,00	$ 961.371,00	-13,70	-$	961.370,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	8,00	$ 37.061,00	$ 296.488,00	-8,00	-$	296.488,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.13	Sum. e inst. Tubería PVC D = 2 1/2" RDE 21	ml	250,00	$ 47.510,00	$ 11.877.500,00	0,00	$	-	0,0000	$ -		250,00	$	11.877.500,00
3.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2 1/2"	Un	5,00	$ 66.358,00	$ 331.790,00	-5,00	-$	331.790,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.15	Sum. e inst. Tee presión PVC 2 1/2"	Un	3,00	$ 69.633,00	$ 208.899,00	-3,00	-$	208.899,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.16	Sum. e inst. Chimenea PVC 2 1/2 x 3/4"	Un	1,00	$ 38.836,00	$ 38.836,00	-1,00	-$	38.836,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.17	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica HD 3" incluye accesorios de empalme	Un	0,00	$ 860.433,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.18	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	1,00	$ 685.637,00	$ 685.637,00	-1,00	-$	685.637,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
3.19	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	21637,80	$ 100,00	$ 2.163.780,00	-21637,80	-$	2.163.780,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
	SUBTOTAL				**$ 37.224.491,00**		**-$**	**22.731.034,00**		**$ -**			**$**	**14.493.457,00**
04	**REDES DE DISTRIBUCION**													
4.01	Localización y replanteo tuberías	ml	1702,00	$ 2.134,00	$ 3.632.068,00	-292,00	-$	623.128,00	750,0000	$ 1.600.500,00		1410,00	$	3.008.940,00
4.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	244,05	$ 29.736,00	$ 7.257.071,00	-43,80	-$	1.302.437,00	112,5000	$ 3.345.300,00		200,25	$	5.954.634,00
4.03	Excavación en roca en seco	m3	11,25	$ 176.555,00	$ 1.986.244,00	0,00	$	-	0,0000	$ -		11,25	$	1.986.244,00
4.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	255,30	$ 18.227,00	$ 4.653.353,00	-43,80	-$	798.343,00	112,5000	$ 2.050.538,00		211,50	$	3.855.011,00
4.05	Retiro de tubería PVC existente	ml	1702,00	$ 2.568,00	$ 4.370.736,00	-138,00	-$	354.384,00	1154,0000	$ 2.963.472,00		1564,00	$	4.016.352,00

Interior — NASA KIWE	**PROCESO CONTRATACION** **ACTA PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	**$ 462.896.150,00**	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0,00**	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	**$ 462.896.150,00**	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	**05**	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA		
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA	
4.06	Sum. e inst. Tuberia PVC D = 1 1/2"" RDE 21	ml	564,00	$ 20.152,00	$	11.365.728,00	-154,00	-$ 3.103.408,00	0,0000 $ -	410,00	$ 8.262.320,00
4.07	Sum. e inst. Tuberia PVC D = 1" RDE 21	ml	138,00	$ 9.264,00	$	1.278.432,00	-138,00	-$ 1.278.432,00	0,0000 $ -	0,00	$ -
4.08	Conexión de acometidas existentes a nueva tuberia con Sum. e inst. de collarin de derivacion de 1"X1/2" y accesorios	Un	0,00	$ 31.277,00	$	-	0,00	$ -	0,0000 $ -	0,00	$ -
4.09	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 1"	Un	0,00	$ 48.177,00	$	-	0,00	$ -	0,0000 $ -	0,00	$ -
4.10	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	0,00	$ 100,00	$	-	0,00	$ -	0,0000 $ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$**	**34.543.632,00**		**-$ 7.460.132,00**	**$ 9.959.810,00**		**$ 27.083.501,00**
05	**ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP**										
5.01	Localización y replanteo obras	m2	7,36	$ 3.904,00	$	28.733,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	7,36	$ 28.733,00
5.02	Limpieza y descapote	m2	13,49	$ 8.257,00	$	111.387,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	13,49	$ 111.387,00
5.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	17,30	$ 29.736,00	$	514.433,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	17,30	$ 514.433,00
5.04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$	-	0,00	$ -	0,0000 $ -	0,00	$ -
5.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	11,63	$ 18.227,00	$	211.980,00	0,02	$ 365,00	0,0000 $ -	11,65	$ 212.345,00
5.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4,77	$ 42.423,00	$	202.358,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	4,77	$ 202.358,00
5.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	0,45	$ 958.110,00	$	431.149,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	0,45	$ 431.150,00
5.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	2,16	$ 996.736,00	$	2.152.950,00	0,00	-$ 1.495,00	1,2500 $ 1.245.920,00	2,16	$ 2.151.455,00
5.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	220,36	$ 7.555,00	$	1.664.820,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	220,36	$ 1.664.820,00
5.10	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	7,35	$ 65.369,00	$	480.462,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	7,35	$ 480.462,00
5.11	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	4,00	$ 90.716,00	$	362.864,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	4,00	$ 362.864,00
5.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	7011,87	$ 100,00	$	701.187,00	-640,69	-$ 64.069,00	2708,5600 $ 270.856,00	6371,18	$ 637.118,00
	SUBTOTAL				**$**	**6.862.323,00**		**-$ 65.197,00**	**$ 1.516.776,00**		**$ 6.797.125,00**
06	**FILTRO GRUESO DINAMICO FGDi**										
6.01	Localización y replanteo obras	m2	11,27	$ 3.904,00	$	43.998,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	11,27	$ 43.998,00
6.02	Limpieza y descapote	m2	31,03	$ 8.257,00	$	256.215,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	31,03	$ 256.215,00
6.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	16,73	$ 29.736,00	$	497.483,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	16,73	$ 497.483,00
6.04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$	-	0,00	$ -	0,0000 $ -	0,00	$ -
6.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	7,92	$ 18.227,00	$	144.357,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	7,92	$ 144.358,00
6.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	7,92	$ 42.423,00	$	335.990,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	7,92	$ 335.990,00
6.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	1,54	$ 958.110,00	$	1.475.489,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	1,54	$ 1.475.489,00
6.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	4,15	$ 996.736,00	$	4.136.454,00	0,00	$ 2.492,00	1,1700 $ 1.166.181,00	4,15	$ 4.138.946,00
6.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	533,52	$ 7.555,00	$	4.030.744,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	533,52	$ 4.030.744,00
6.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	9,60	$ 70.173,00	$	673.661,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	9,60	$ 673.661,00
6.11	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	788,88	$ 30.155,00	$	23.788.676,00	0,00	$ -	750,0000 $ 22.616.250,00	788,88	$ 23.788.676,00
6.12	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	12,00	$ 21.664,00	$	259.968,00	0,00	$ -	0,0000 $ -	12,00	$ 259.968,00

Interior | NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION		CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA		
CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025	

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	05	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
6,13	Sum. e inst. Buje presión PVC 3x2"	Un	2,00	$ 36.457,00	$ 72.914,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00	$ 72.914,00
6,14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3"	ml	4,40	$ 33.724,00	$ 148.386,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	4,40	$ 148.386,00
6,15	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 3"	ml	1,20	$ 31.741,00	$ 38.089,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	1,20	$ 38.089,00
6,16	Sum. e Inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	5,50	$ 46.889,00	$ 257.890,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	5,50	$ 257.890,00
6,17	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6,00	$ 28.129,00	$ 168.774,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	6,00	$ 168.774,00
6,18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2,00	$ 40.497,00	$ 80.994,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00	$ 80.994,00
6,19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 3"	Un	4,00	$ 18.150,00	$ 72.600,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	4,00	$ 72.600,00
6,20	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x90°	Un	8,00	$ 16.937,00	$ 135.496,00	-2,00	-$ 33.874,00	0,0000	$ -	6,00	$ 101.622,00
6,21	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica no ascendente HD 3"	Un	0,00	$ 860.433,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
6,22	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 3"	Un	2,00	$ 614.366,00	$ 1.228.732,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00	$ 1.228.732,00
6,23	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	0,39	$ 212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$ 82.838,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
6,24	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	0,39	$ 212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$ 82.838,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
6,25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	0,39	$ 212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$ 82.838,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
6,26	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	10,20	$ 65.369,00	$ 666.764,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	10,20	$ 666.764,00
6,27	Acarreo de matenales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	17001,66	$ 100,00	$ 1.700.166,00	-5840,71	-$ 584.071,00	0,0000	$ -	11160,95	$ 1.116.095,00
	SUBTOTAL				**$ 40.462.354,00**		**-$ 863.967,00**		**$ 23.782.431,00**		**$ 39.598.388,00**
07	FILTRO GRUESO ASCENDENTE										
7,01	Localización y replanteo obras	m2	14,80	$ 3.904,00	$ 57.780,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	14,80	$ 57.779,00
7,02	Limpieza y descapote	m2	37,49	$ 8.257,00	$ 309.555,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	37,49	$ 309.555,00
7,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	23,92	$ 29.736,00	$ 711.285,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	23,92	$ 711.285,00
7,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
7,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	8,83	$ 18.227,00	$ 160.944,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	8,83	$ 160.944,00
7,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	13,10	$ 42.423,00	$ 555.742,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	13,10	$ 555.741,00
7,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	2,65	$ 958.110,00	$ 2.538.992,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	2,65	$ 2.538.992,00
7,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros	m3	10,50	$ 996.736,00	$ 10.465.728,00	0,00	$ -	0,5100	$ 508.335,00	10,50	$ 10.465.728,00
7,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1346,20	$ 7.555,00	$ 10.170.541,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	1346,20	$ 10.170.541,00
7,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm	ml	7,26	$ 70.173,00	$ 509.456,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	7,26	$ 509.456,00
7,11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
7,12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	4,00	$ 37.061,00	$ 148.244,00	-4,00	-$ 148.244,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
7,13	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	24,88	$ 30.155,00	$ 750.256,00	0,00	$ -	-0,1600	-$ 4.825,00	24,88	$ 750.256,00
7,14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	11,00	$ 21.664,00	$ 238.304,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	11,00	$ 238.304,00
7,15	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	2,00	$ 13.092,00	$ 26.184,00	-2,00	-$ 26.184,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
7,16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" Tipo pesada	ml	4,22	$ 33.724,00	$ 142.315,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	4,22	$ 142.315,00
7,17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	8,78	$ 46.889,00	$ 411.685,00	0,00	$ -	-0,0200	-$ 938,00	8,78	$ 411.685,00
7,18	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 4"	ml	5,70	$ 37.184,00	$ 211.949,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	5,70	$ 211.949,00
7,19	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	6,00	$ 94.384,00	$ 566.304,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	6,00	$ 566.304,00

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**	
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.	PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ	PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL: $ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL: $ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL: $ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	**ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA** — **05**	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
7.20	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	8,00	$	28.129,00	$ 225.032,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	8,00	$	225.032,00
7.21	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	8,00	$	40.497,00	$ 323.976,00	0,00	$	-	8,0000	$	323.976,00	8,00	$	323.976,00
7.22	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	0,00	$	90.716,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
7.23	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	6,00	$	33.799,00	$ 202.794,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	6,00	$	202.794,00
7.24	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	10,00	$	27.042,00	$ 270.420,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	10,00	$	270.420,00
7.25	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	2,00	$	685.637,00	$ 1.371.274,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	2,00	$	1.371.274,00
7.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	2,07	$	212.406,00	$ 439.680,00	-2,07	-$	439.680,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
7.27	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	1,73	$	212.406,00	$ 367.462,00	-1,73	-$	367.462,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
7.28	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	1,38	$	212.406,00	$ 293.120,00	-1,38	-$	293.120,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
7.29	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	1,38	$	212.406,00	$ 293.120,00	-1,38	-$	293.120,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
7.30	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1,38	$	212.406,00	$ 293.120,00	-1,38	-$	293.120,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
7.31	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	7,20	$	65.369,00	$ 470.657,00	0,00	$	-	-0,1000	-$	6.537,00	7,20	$	470.657,00
7.32	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	47503,49	$	100,00	$ 4.750.849,00	-24316,25	-$	2.431.625,00	0,0000	$	-	23192,24	$	2.319.224,00
	SUBTOTAL					**$ 37.276.768,00**			**-$ 4.292.556,00**			**$ 820.011,00**			**$ 32.984.211,00**
08	**FILTRO LENTO EN ARENA**														
8.01	Localización y replanteo obras	m2	28,90	$	3.904,00	$ 112.825,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	28,90	$	112.826,00
8.02	Limpieza y descapote	m2	54,87	$	8.257,00	$ 453.062,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	54,87	$	453.062,00
8.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	58,85	$	29.736,00	$ 1.749.964,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	58,85	$	1.749.964,00
8.04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$	176.555,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
8.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	16,66	$	18.227,00	$ 303.662,00	0,00	$	-	-0,4300	-$	7.838,00	16,66	$	303.662,00
8.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	27,94	$	42.423,00	$ 1.185.299,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	27,94	$	1.185.299,00
8.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	7,00	$	958.110,00	$ 6.706.770,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	7,00	$	6.706.770,00
8.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	11,88	$	996.736,00	$ 11.841.223,00	0,00	$	-	1,6500	$	1.644.614,00	11,88	$	11.841.224,00
8.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	2651,14	$	7.555,00	$ 20.029.363,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	2651,14	$	20.029.363,00
8.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	23,90	$	70.173,00	$ 1.677.135,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	23,90	$	1.677.135,00
8.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$	330.845,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
8.12	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	5,28	$	30.155,00	$ 159.218,00	0,00	$	-	-0,1700	-$	5.126,00	5,28	$	159.218,00
8.13	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	3,00	$	21.664,00	$ 64.992,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	3,00	$	64.992,00
8.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	1,00	$	13.092,00	$ 13.092,00	-1,00	-$	13.092,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
8.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	0,00	$	46.889,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
8.16	Sum. e inst. Tubería perforada tipo filtro PVC D = 4"	ml	30,10	$	37.184,00	$ 1.119.238,00	0,00	$	-	30,1000	$	1.119.238,00	30,10	$	1.119.238,00
8.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6"	ml	9,60	$	94.384,00	$ 906.086,00	0,00	$	-	-3,2000	-$	302.029,00	9,60	$	906.086,00
8.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2,00	$	90.716,00	$ 181.432,00	0,00	$	-	2,0000	$	181.432,00	2,00	$	181.432,00
8.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	0,00	$	33.799,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
8.20	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 6x4"	Un	14,00	$	235.246,00	$ 3.293.444,00	-2,00	-$	470.492,00	12,0000	$	2.822.952,00	12,00	$	2.822.952,00
8.21	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	11,00	$	27.042,00	$ 297.462,00	-4,00	-$	108.168,00	0,0000	$	-	7,00	$	189.294,00

Interior — NASA KIWE	*PROCESO CONTRATACION*		CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA		
CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**	

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.				PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ				PLAZO ADICIONAL:	01 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	*ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA*		***05***	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)			PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
8,22	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x90°	Un	6,00	$	184.096,00	$ 1.104.576,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	6,00	$	1.104.576,00
8,23	Sum. e inst. Tapón filtro PVC D = 4"	Un	0,00	$	11.242,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
8,24	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 6"	Un	2,00	$	989.693,00	$ 1.979.386,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	2,00	$	1.979.386,00
8,25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	3,60	$	212.406,00	$ 764.662,00	-3,60	-$	764.662,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
8,26	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1,14	$	212.406,00	$ 242.142,00	-1,14	-$	242.143,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
8,27	Sum. e inst. Arena gruesa de 20mm	m3	19,37	$	181.767,00	$ 3.520.827,00	-19,37	-$	3.520.827,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
8,28	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	111231,67	$	100,00	$ 11.123.167,00	-68325,22	-$	6.832.522,00	0,0000	$	-	42906,45	$	4.290.645,00
	SUBTOTAL					**$ 68.820.027,00**		**-$**	**11.961.906,00**		**$**	**5.463.243,00**		**$**	**56.877.124,00**
09	**CAMARA DE LAVADO DE GRAVAS**														
9,01	Localización y replanteo obras	m2	1,76	$	3.904,00	$ 6.871,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	1,76	$	6.871,00
9,02	Limpieza y descapote	m2	10,27	$	8.257,00	$ 84.799,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	10,27	$	84.799,00
9,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	1,03	$	29.736,00	$ 30.628,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	1,03	$	30.628,00
9,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$	176.555,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
9,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	1,37	$	18.227,00	$ 24.971,00	0,00	$	-	-0,8000	-$	14.582,00	1,37	$	24.971,00
9,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	1,70	$	42.423,00	$ 72.119,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	1,70	$	72.119,00
9,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso	m3	0,17	$	958.110,00	$ 162.879,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,17	$	162.879,00
9,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros	m3	0,23	$	996.736,00	$ 229.249,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,23	$	229.249,00
9,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	59,51	$	7.555,00	$ 449.598,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	59,51	$	449.598,00
9,10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	0,00	$	30.155,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
9,11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	0,00	$	21.664,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
9,12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	0,00	$	26.792,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
9,13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	10,04	$	46.889,00	$ 498.899,00	-5,60	-$	262.578,00	0,0000	$	-	5,04	$	236.321,00
9,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	14,00	$	40.497,00	$ 566.958,00	0,00	$	-	14,0000	$	566.958,00	14,00	$	566.958,00
9,15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1,00	$	120.782,00	$ 120.782,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	1,00	$	120.782,00
9,16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	666,13	$	100,00	$ 66.613,00	0,00	$	-	60,5600	$	6.056,00	666,13	$	66.613,00
	SUBTOTAL					**$ 2.314.367,00**		**-$**	**262.578,00**		**$**	**558.432,00**		**$**	**2.051.788,00**
10	**CAMARA DE LAVADO DE ARENAS**														
10,01	Localización y replanteo obras	m2	4,55	$	3.904,00	$ 17.763,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	4,55	$	17.763,00
10,02	Limpieza y descapote	m2	24,80	$	8.257,00	$ 204.773,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	24,80	$	204.774,00
10,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	2,05	$	29.736,00	$ 60.959,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	2,05	$	60.959,00
10,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$	176.555,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
10,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	1,15	$	18.227,00	$ 20.961,00	0,00	$	-	-2,0500	-$	37.365,00	1,15	$	20.961,00
10,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5,46	$	42.423,00	$ 231.630,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	5,46	$	231.630,00
10,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0,45	$	958.110,00	$ 431.150,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,45	$	431.150,00
10,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0,71	$	996.736,00	$ 707.682,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,71	$	707.683,00

Interior / NASA KIWE	*PROCESO CONTRATACION*	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	**05**	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	*ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA*			FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
10,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	113,10	$ 7.555,00	$	854.470,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	113,10	$	854.471,00
10,10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	0,00	$ 30.155,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
10,11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	0,00	$ 21.664,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
10,12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	0,00	$ 26.792,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
10,13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	0,00	$ 46.889,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
10,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	0,00	$ 40.497,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
10,15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	5,00	$ 120.782,00	$	603.910,00	-2,00	-$	241.564,00	0,0000	$	-	3,00	$	362.346,00
10,16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	3517,10	$ 100,00	$	351.710,00	0,00	$	-	319,7400	$	31.974,00	3517,10	$	351.710,00
	SUBTOTAL				**$**	**3.485.008,00**		**-$**	**241.561,00**		**-$**	**5.391,00**		**$**	**3.243.447,00**
11	**CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA**														
11,01	Localización y replanteo obras	m2	76,36	$ 3.904,00	$	298.109,00	0,00	$	-	2,3600	$	9.214,00	76,36	$	298.109,00
11,02	Limpieza y descapote	m2	76,36	$ 8.257,00	$	630.505,00	0,00	$	-	2,3600	$	19.487,00	76,36	$	630.505,00
11,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	65,80	$ 29.736,00	$	1.956.629,00	-7,43	-$	220.938,00	0,0000	$	-	58,37	$	1.735.690,00
11,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	5,00	$ 18.227,00	$	91.135,00	-5,00	-$	91.135,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,05	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5,18	$ 42.423,00	$	219.751,00	0,00	$	-	5,1800	$	219.751,00	5,18	$	219.751,00
11,06	Concreto ciclopeo 21 MPa 40% en piedra para cimientos	m3	1,55	$ 690.272,00	$	1.069.921,00	0,00	$	-	1,5500	$	1.069.922,00	1,55	$	1.069.922,00
11,07	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.20X0.20	ml	16,57	$ 58.798,00	$	974.282,00	0,00	$	-	16,5700	$	974.283,00	16,57	$	974.283,00
11,08	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.07m	m2	10,81	$ 63.682,00	$	688.403,00	-10,81	-$	688.402,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,09	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para columnetas de 0.15X0.15	ml	0,00	$ 51.694,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,10	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.15X0.20	ml	0,00	$ 69.026,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,11	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cintas de coronamiento de 0.15X0.10	ml	0,00	$ 57.902,00	$	-	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,12	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	261,98	$ 7.555,00	$	1.979.259,00	-110,15	-$	832.183,00	151,8300	$	1.147.076,00	151,83	$	1.147.076,00
11,13	Sum. y Constr. de muro en ladrillo tolete común, revitado y a la vista	m2	37,14	$ 97.766,00	$	3.631.029,00	-10,99	-$	1.074.448,00	26,1500	$	2.556.581,00	26,15	$	2.556.581,00
11,14	Sum. e inst. Correas metálicas en perfines 100x50x1.2 mm	ml	26,16	$ 36.301,00	$	949.634,00	-26,16	-$	949.634,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,15	Sum. y Constr. de cubierta en teja de fibrocemento.	m2	17,79	$ 50.493,00	$	898.270,00	-17,79	-$	898.270,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,16	Sum. e inst. Sum. e inst. Piso en cerámica	m2	1,60	$ 68.775,00	$	110.041,00	-1,60	-$	110.040,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,17	Sum. e inst. Enchape pared en porcelana	m2	12,67	$ 93.975,00	$	1.190.664,00	-12,67	-$	1.190.663,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,18	Sum. y Constr. de Cuneta en concreto simple de 21 MPa con grava y e=.07m h=.25m	ml	39,42	$ 53.976,00	$	2.127.734,00	-39,42	-$	2.127.734,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,19	Sum. y Constr. de Andenes en concreto simple de 21 Mpa de e=0.07, b=1.0m	ml	57,84	$ 81.139,00	$	4.693.080,00	-57,84	-$	4.693.080,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,20	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	1,70	$ 46.889,00	$	79.712,00	-1,70	-$	79.711,00	0,0000	$	-	0,00	$	-

Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025			
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA		05	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
11,21	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto 50x50	Un	1,00	$	314.589,00	$ 314.589,00	-1,00	-$	314.589,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,22	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 2"	Un	3,00	$	40.811,00	$ 122.433,00	0,00	$	-	3,0000	$	122.433,00	3,00	$	122.433,00
11,23	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 3"	Un	0,00	$	50.939,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,24	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 4"	Un	1,00	$	63.528,00	$ 63.528,00	0,00	$	-	1,0000	$	63.528,00	1,00	$	63.528,00
11,25	Sum. y Constr. de Red hidraulica PVC 1/2" RDE 13.5	ml	6,25	$	5.305,00	$ 33.156,00	-6,25	-$	33.156,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,26	Sum. y Constr. de Punto hidraulico PVC 1/2"	Un	3,00	$	34.933,00	$ 104.799,00	-3,00	-$	104.799,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,27	Sum. e inst. de Sanitario blanco S/M.	Un	1,00	$	360.594,00	$ 360.594,00	-1,00	-$	360.594,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,28	Sum. e inst. de Lavamanos blanco	Un	1,00	$	173.314,00	$ 173.314,00	-1,00	-$	173.314,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,29	Sum. e inst. de Grifos de 1/2"	Un	2,00	$	27.111,00	$ 54.222,00	-2,00	-$	54.222,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,30	Sum. e inst. de Juego de incrustaciones	Un	1,00	$	64.596,00	$ 64.596,00	-1,00	-$	64.596,00	0,0000	$	-	0,00	$	-
11,31	Sum. e inst. de puerta y marco en lamina galvanizada C20, incluye chapa, pinta, terminada completamente.	m2	3,76	$	353.989,00	$ 1.330.998,00	-3,76	-$	1.330.999,00		$	-	0,00	$	-
11,32	Sum. e inst. de ventana en lamina galvanizada C20, pinta, incluye vidrio 4 mm, terminada completamente.	m2	5,39	$	302.288,00	$ 1.629.332,00	-5,39	-$	1.629.332,00		$	-	0,00	$	-
11,33	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilizacion	kg	32245,02	$	100,00	$ 3.224.502,00	-30115,55	-$	3.011.555,00	2129,4700	$	212.947,00	2129,47	$	212.947,00
	SUBTOTAL					$ 29.064.221,00		-$	20.033.394,00		$	6.395.222,00		$	9.030.825,00
12	CONEXIONES HIDRÁULICAS														
12,01	Localización y replanteo tuberias	ml	23,90	$	2.134,00	$ 51.003,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	23,90	$	51.003,00
12,02	Excavación en conglomerado	m3	22,75	$	29.736,00	$ 676.494,00	0,00	$	144,00	-1,4000	-$	41.630,00	22,75	$	676.638,00
12,03	Sum. y Constr. de Entibados de madera para protección de excavaciones.	m2	0,00	$	42.910,00	$ -	0,00	$	-	0,0000	$	-	0,00	$	-
12,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	6,99	$	18.227,00	$ 127.406,00	0,00	$	14,00	0,0000	$	-	6,99	$	127.420,00
12,05	Sum. e inst. de Material granular seleccionado para encamado de tuberias	m3	2,69	$	133.966,00	$ 360.369,00	0,00	-$	167,00	0,0000	$	-	2,69	$	360.201,00
12,06	Sum. e inst. de Tuberia PVC 8" estructural para alcantarillado	ml	23,90	$	91.901,00	$ 2.196.434,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	23,90	$	2.196.434,00
12,07	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto simple 60X60	Un	12,00	$	370.765,00	$ 4.449.180,00	-3,00	-$	1.112.295,00	7,0000	$	2.595.355,00	9,00	$	3.336.885,00
12,08	Sum. y Constr. de Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	11,91	$	42.423,00	$ 505.258,00	-1,86	-$	78.907,00	0,0000	$	-	10,05	$	426.351,00
12,09	Sum. y Constr. de Placa base de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c = 21MPa elab. en obra. e=0.20m mas cañuela esmaltada en ccto	Un	5,00	$	532.400,00	$ 2.662.000,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	5,00	$	2.662.000,00
12,10	Sum. y Constr. de Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m.)	ml	6,80	$	685.953,00	$ 4.664.480,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	6,80	$	4.664.480,00
12,11	Sum. y Constr. de Brocal con tapa de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m, incluye acero de refuerzo y aros metálicos según detalle	Un	5,00	$	723.688,00	$ 3.618.440,00	0,00	$	-	0,0000	$	-	5,00	$	3.618.440,00
12,12	Escaleras uña de gato en hierro 5/8" @ 40cm	Un	10,00	$	37.061,00	$ 370.610,00	-10,00	-$	370.610,00	0,0000	$	-	0,00	$	-

Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA		05	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
12,13	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	26086,24	$ 100,00	$ 2.608.624,00	-6955,98	-$ 695.598,00	0,0000	$ -	19130,26	$ 1.913.026,00
	SUBTOTAL				**$ 22.290.298,00**		**-$ 2.257.419,00**		**$ 2.553.725,00**		**$ 20.032.878,00**
13	OTROS										
13,01	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	Un	1,00	$ 2.029.412,00	$ 2.029.412,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00	$ 2.029.412,00
	SUBTOTAL				**$ 2.029.412,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.029.412,00**
13	OTROS										
NP-01	Suministro e instalación de Caballete de fibrocemento Incluye amarras, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	4,36	$ 51.995,00	$ 226.698,00	-4,36	-$ 226.698,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-02	Sum. e Inst. Vertedero de control triangular (Matenal Acrilico minimo 1,0 cm de espesor)	Un	2,00	$ 277.254,00	$ 554.508,00	-2,00	-$ 554.508,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-03	Sum. e Inst. Tapa en Lámina de Alfajor	m2	9,29	$ 379.860,00	$ 3.528.899,00	-9,29	-$ 3.528.899,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-04	Sum. e inst. Buje presión PVC 4x3"	Un	6,00	$ 39.506,00	$ 237.036,00	-6,00	-$ 237.036,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-05	Sum. e inst. cuello de ganso	Un	2,00	$ 362.479,00	$ 724.958,00	-2,00	-$ 724.958,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-06	Sum. e inst. Unión PVC 6"	Un	9,00	$ 46.946,00	$ 422.514,00	0,00	$ -	9,0000	$ 422.514,00	9,00	$ 422.514,00
NP-07	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x45°	Un	7,00	$ 70.946,00	$ 496.622,00	0,00	$ -	7,0000	$ 496.622,00	7,00	$ 496.622,00
NP-08	Sum. e inst. Yee sanitaria PVC 6"	Un	1,00	$ 123.046,00	$ 123.046,00	0,00	$ -	1,0000	$ 123.046,00	1,00	$ 123.046,00
NP-09	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x45°	Un	4,00	$ 18.942,00	$ 75.768,00	0,00	$ -	4,0000	$ 75.768,00	4,00	$ 75.768,00
NP-10	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x45°	Un	2,00	$ 13.042,00	$ 26.084,00	-1,00	-$ 13.042,00	1,0000	$ 13.042,00	1,00	$ 13.042,00
NP-11	Sum. e inst. Codo presión PVC D = 2"x45°	Un	8,00	$ 14.859,00	$ 118.872,00	0,00	$ -	8,0000	$ 118.872,00	8,00	$ 118.872,00
NP-12	Sum. e Inst. Unión presión PVC 2"	Un	11,00	$ 7.859,00	$ 86.449,00	0,00	$ -	11,0000	$ 86.449,00	11,00	$ 86.449,00
NP-13	Sum. e inst. Unión presión PVC 3"	Un	4,00	$ 25.140,00	$ 100.560,00	-2,00	-$ 50.280,00	2,0000	$ 50.280,00	2,00	$ 50.280,00
NP-14	Sum. e inst. Unión Sanitaria PVC 4"	Un	6,00	$ 12.699,00	$ 76.194,00	0,00	$ -	6,0000	$ 76.194,00	6,00	$ 76.194,00
NP-15	Sum. e inst. Unión Sanitaria PVC 3"	Un	8,00	$ 8.706,00	$ 69.648,00	-2,00	-$ 17.412,00	6,0000	$ 52.236,00	6,00	$ 52.236,00
NP-16	Sum. e inst. Tee PVC Presión 3"	Un	2,00	$ 65.042,00	$ 130.084,00	0,00	$ -	2,0000	$ 130.084,00	2,00	$ 130.084,00
NP-17	Sum. e inst. Tee PVC Sanitaria 6"	Un	2,00	$ 147.734,00	$ 295.468,00	0,00	$ -	2,0000	$ 295.468,00	2,00	$ 295.468,00
NP-18	Sum. e inst. Válvula Compuerta 1 1/2", incluye accesorios	Un	1,00	$ 120.434,00	$ 120.434,00	-1,00	-$ 120.434,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-19	Sum. e inst. Válvula Ventosa 3/4", incluye accesorios	Un	3,00	$ 189.372,00	$ 568.116,00	-3,00	-$ 568.116,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-20	Sum. e inst. Válvula de Purga 3/4", incluye accesorios	Un	3,00	$ 100.395,00	$ 301.185,00	-3,00	-$ 301.185,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-21	Sum. e inst. de Cajilla Registro para Válvulas	Un	16,00	$ 82.341,00	$ 1.317.456,00	-16,00	-$ 1.317.456,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-22	Sum. e inst. Codo PVC Presión 3"	Un	4,00	$ 45.042,00	$ 180.168,00	-2,00	-$ 90.084,00	2,0000	$ 90.084,00	2,00	$ 90.084,00
NP-23	Sum. e inst. Tubo PVC Presión D=3"	Un	5,60	$ 39.042,00	$ 218.635,00	0,00	$ -	5,6000	$ 218.635,00	5,60	$ 218.635,00
NP-24	Anclaje para Tubería @ 1m	Un	40,00	$ 43.114,00	$ 1.724.560,00	-40,00	-$ 1.724.560,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-25	Sum. e inst. Válvula de Corte 1/2", incluye accesorios	Un	6,00	$ 27.247,00	$ 163.482,00	-6,00	-$ 163.482,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-26	Sum. e inst. Caja Registro para Válvulas 40x40	Un	2,00	$ 183.541,00	$ 367.082,00	-2,00	-$ 367.082,00	0,0000	$ -	0,00	$ -
NP-27	Sum. e inst. Válvula de Corte 2", incluye accesorios	Un	2,00	$ 171.714,00	$ 343.428,00	-2,00	-$ 343.428,00	0,0000	$ -	0,00	$ -

Interior — NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	**$ 462.896.150,00**		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	**$ 462.896.150,00**		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150			**05**	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
NP-28	Sum. e inst. Válvula Corte 1 1/2", incluye accesorios	Un	4,00	$	113.434,00	$ 453.736,00	-4,00	-$	453.736,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
NP-29	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 4", incluye accesorios	Un	1,00	$	1.051.622,00	$ 1.051.622,00	0,00	$	-	1,0000	$ 1.051.622,00		1,00	$	1.051.622,00
NP-30	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 2 1/2", incluye accesorios	Un	3,00	$	467.790,00	$ 1.403.370,00	-3,00	-$	1.403.370,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
NP-31	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 3", incluye accesorios	Un	2,00	$	658.308,00	$ 1.316.616,00	0,00	$	-	2,0000	$ 1.316.616,00		2,00	$	1.316.616,00
NP-32	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.12X0.2	ml	20,45	$	58.703,00	$ 1.200.476,00	-20,45	-$	1.200.476,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-33	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cinta de coronación de 0.1x0.12	ml	13,85	$	49.804,00	$ 689.785,00	-13,85	-$	689.785,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-34	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.15X0.15	ml	8,63	$	50.529,00	$ 436.065,00	-8,63	-$	436.065,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
NP-35	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.15m	m2	1,19	$	158.319,00	$ 188.400,00	-1,19	-$	188.400,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-36	Suministro y colocación de concreto impermeabilizado de 21 Mpa para columnas de 0.2x0.12	ml	24,80	$	50.857,00	$ 1.261.254,00	-24,80	-$	1.261.254,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-37	Sum. e inst. Tapa en concreto de 1.27x0.35 e=0.07	Un	8,00	$	76.363,00	$ 610.904,00	-8,00	-$	610.904,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-38	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas aérea de 0.12X0.12	ml	7,60	$	51.584,00	$ 392.038,00	-7,60	-$	392.038,00	0,0000	$ -		0,00	$	-
NP-39	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 2", incluye accesorios	Un	5,00	$	387.774,00	$ 1.938.870,00	0,00	$	-	5.0000	$ 1.938.870,00		5,00	$	1.938.870,00
NP-40	Repello de muros, columnetas y cintas de confinamiento con Mortero 1:3 Incluye filos, carteras y dilataciones donde se requiera.	M2	63,55	$	36.744,00	$ 2.335.081,00	-63,55	-$	2.335.081,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-41	Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.50 - 0.60 m. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.	ML	1,90	$	266.534,00	$ 506.415,00	-1,90	-$	506.415,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
NP-42	Suministro e Instalación de Lavaplatos en acero inoxidable según detalle de planos. Incluye griferia, acople manguera y accesorios.	UND	1,00	$	241.069,00	$ 241.069,00	-1,00	-$	241.069,00	0.0000	$ -		0,00	$	-
	SUBTOTAL					**$ 26.623.655,00**		**-$**	**20.067.253,00**		**$ 6.556.402,00**			**$**	**6.556.402,00**

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 347.676.243,00**		**-$ 113.867.056,00**			**$ 66.212.933,00**			**$**	**233.809.187,00**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 111.256.398,00**		**-$ 36.437.457,00**			**$ 21.188.139,00**			**$**	**74.818.940,00**
	ADMINISTRACION	**%**	**24%**	$ 83.442.298,00		-$ 27.328.093,00		15.891.104,00			$ 56.114.205,00			
	IMPREVISTOS	**%**	**2%**	$ 6.953.525,00		-$ 2.277.341,00		1.324.259,00			$ 4.676.184,00			
	UTILIDAD	**%**	**6%**	$ 20.860.575,00		-$ 6.832.023,00		3.972.776,00			$ 14.028.551,00			
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 458.932.641,00**		**-$ 150.304.513,00**			**$ 87.401.072,00**			**$**	**308.628.127,00**
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	**%**	**19%**	$ 3.963.509,00		-$ 1.298.084,00		754.827,00			$ 2.665.425,00			
	VALOR EJECUTADO				**$ 462.896.150,00**		**-$ 151.602.597,00**			**$ 88.155.899,00**			**$**	**311.293.552,00**
	AMORTIZACION ANTICIPO									-	**Avance a la fecha:**		**67,25%**	
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									**$ 88.155.899,00**				

Interior / NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***				CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA				
CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	61 DÍAS
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	**$ 462.896.150,00**		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	**$ 462.896.150,00**	**05**	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***			FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES	MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA	
	(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA

SON: **OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$	462.896.150,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			$	58 956.018,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02			$	60 186.862,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03			$	40 993.079,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 04			$	63 001.694,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05			$	88 155.899,00
SALDO POR EJECUTAR			$	151 602.598,00
SUMAS IGUALES	**$**	**462.896.150,00**	**$**	**462.896.150,00**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$	-		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01			$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02			$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03			$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04			$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05				
SALDO POR AMORTIZAR			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	**-**	**$**	**-**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Salud y Saneamiento

ING. ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA
Rep. Legal ARAMCO INGENIEROS SAS - Contratista

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Ingeniero apoyo a la Supervisión

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHsfernanr	SEBASTIAN FERNANDEZ RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	37-04-00	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE
Fecha y Hora Sistema	2026-02-03-2:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	546742625	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	118025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500031300546742625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	88.155.899,00	**Valor Deducciones:**	8.853.070,00	**Valor Neto:**	79.302.829,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**88.155.899,00**	Valor Deducciones	8.853.070,00	Valor Neto	**79.302.829,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901597963	**Razón Social:**	ARAMCO INGENIEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84500001751	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEAM 17	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 GESTION GENERAL / C-3709-1000-1-10102A-3709004-02 ADQUIS. DE BYS - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA												
	Nación	10	CSF	88.155.899,00	0,00	88.155.899,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.748.000,00	1.748.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	113.000,00	113.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.370.054,00	4.370.054,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	437.005,00	437.005,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	437.000,00	437.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095980	MUNICIPIO DE PAEZ	1,000 %	874.011,00	874.011,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	874.000,00	874.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-29	88.155.899,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)