Ingeniero
Carlos Andrés Mendoza Rondón
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – Invias

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto: Administración vial de las vías a cargo del instituto nacional de vías, dirección territorial Santander; vías: 6603 Bucaramanga - pamplona, sector Bucaramanga - Cuestaboba, PR3+0400 - PR70+0000 Lote 1.
Periodo:	1 de enero de 2026 a 31 de enero de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución número 3722 del 12 de septiembre de 2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a Usted, el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tramo o sector del corredor a intervenir: "Ruta 6603, Bucaramanga – Pamplona, Sector Bucaramanga - Cuestaboba, entre el PR3+0400 al PR70+0000, (Incluye del PR8+0285 al PR17+0600 tramo en segunda calzada de aprox. 8,120 km y cuatro retornos que suman aprox. 0,580 Km.)

Longitud total del corredor: 75.31 Km

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.	1535 de 2025		
CONTRATISTA:	Consorcio SG vial 25	Nit:	901.979.520-9

INTEGRANTES (CONSORCIO):	Consorcio SG vial 25 Nit. 901.979.520-9 Integrado por VIAYCONS S.A.S. con NIT 901558841-1 con un porcentaje de participación del 30%, GIA INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.617.340-3 con un porcentaje de participación del 60% y INGENIERIA AMBIENTE ARQUITECTURA CONSULTORIA S.A.S, con NIT. 901.035.419-1 con un porcentaje de participación del 10%.		
OBJETO:	Administración vial de las vías a cargo del instituto nacional de vías, dirección territorial Santander; vías: 6603 Bucaramanga - pamplona, sector Bucaramanga - Cuestaboba, PR3+0400 - PR70+0000 Lote 1.		
FECHA DE INICIO:	18 de septiembre 2025	2025S-VBOG-068978	2025-09-18 08:35:36
VALOR INICIAL:	$ 805.984.620,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$ 403.019.085,00 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$ 403.019.085,00 M/CTE		
ADICIÓN NN:	N. A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.209.003.705,00 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N. A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N. A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N. A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el treinta (30) de abril de 2026		
PRÓRROGA N:	N. A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el treinta (30) de abril de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
675025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054 - 02	$ 805.984.620,00	$358.747.475,73	$447.237.144,27
901725	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054 - 02	$ 403.019.085,00	0,00	$ 403.019.085,00
TOTAL			**$ 1.209.003.705,00**	**$358.747.475,73**	**$850.256.229,27**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
18/09/2025 A 30/09/2025	$ 33.735.567,00	$ 6.409.757,73	$ 40.145.324,73
1/10/2025 A 31/10/2025	$87.357.700,00	$16.597.963,00	$103.955.663,00
1/11/2025 A 30/11/2025	$96.208.200,00	$18.279.558,00	$114.487.758,00
1/12/2025 A 31/12/2025	$84.167.000,00	$15.991.730,00	$100.158.730,00
1/01/2026 A 31/01/2026	$78.221.916,00	$14.862.164,04	$93.084.080,04
Total parcial acumulado en Actas	**$ 379.690.383,00**	**$72.141.172,77**	**$451.831.555,77**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 37.37%
Meta física ejecutada: 37.37%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

No se ha generado

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05 de enero de 2026	Acta No. 1
19 de enero de 2026	Acta No. 2

Se genero acta de modificación No. 1 en virtud a la suscripción del adicional y prórroga No. 1 y acta de modificación No. 2 en virtud al incremento del salario mínimo para la vigencia 2026.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	

No se ha generado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

No se ha generado

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23 DE DICIEMBRE DE 2025	57	ADICION Y PRORROGA No. 1	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18 de septiembre de 2025.
No se cuenta con la aprobación de la SGCPA (Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos) respecto a la orden de inicio. Dicha aprobación fue solicitada a través del memorando No. 2025I-VSAN-080728 el día 15 de octubre de 2025 y reiterada con el memorando No. 2025I-VSAN-093871 de fecha 21 de noviembre de 2025. Además, se solicitó aprobación de pólizas por orden de inicio y adicional y prorroga No. 1 mediante memorando No. 2026I-VSAN-000939 de fecha

22 de enero de 2026 a la Subdirección de gestión integral de carreteras con copia a la Subdirección de Gestión Contractual.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18 de septiembre de 2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 465-47-994000014181 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 80.598.462,00	465-47-994000014181	28/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 161.196.924,00	465-47-994000014181	29/08/2025	31/12/2028
Calidad	$ 241.795.386,00	465-47-994000014181	31/12/2025	30/06/2028
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 80.598.462,00	465-47-994000014181	18/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 161.196.924,00	465-47-994000014181	18/09/2025	31/12/2028
Calidad	$ 241.795.386,00	465-47-994000014181	31/12/2025	30/06/2028

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No se han generado.

1.12. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, GRUPO 4-LOTE 1.

CONSORCIO SG VIAL 25

CONSORCIO SG VIAL 25

CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO SG VIAL 25 AL INVIAS

MES DE ENERO DE 2026

FECHA	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A	ASUNTO	RADICADO
2/01/2026	1535.24.191	ATENCION AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	INFORME REGISTRO DATOS APLICATIVO SUKUBUN DEL TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2025)	RE26-00203 del 02/01/2026
5/01/2026	1535.30.192	ATENCION AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	APROBACIÓN INSUMO ADICIONAL ASERRÍN PARA MES ENERO/2025 EN DESARROLLO CTO No. 1535-2025	RE26-00816 del 06/01/2026
7/01/2026	1535.00.193	ATENCION AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA, DVBUSTOS, JARIASG	ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE POLIZA No. 465 47 994000014181 ANEXO 6 POR ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 CONTRATO 1535-2025	RE26-01316 del 07/01/2026
5/01/2026	CORREO DIRECTO	JUAN DAVID RODRIGUEZ MONROY	RV: ACLARACIÓN SOBRE DOS RADICADOS CON LA MISMA OBSERVACIÓN	SIN RADICADO
7/01/2026	CORREO DIRECTO	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO	ACLARACIÓN REPORTE SEGUIMIENTO QUINCENAL A SITIOS CRÍTICOS, VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603/ SEMANA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	SIN RADICADO
7/01/2026	1535.00.194	ATENCION AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE DAÑOS EN PAVIMENTO ENTRE PR48+0500 AL PR51+0000, VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA, RN6603	RE26-01661 del 07/01/2026
7/01/2026	1535.25.195	ATENCION AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	A TERRITORIAL ENTREGA INFORME TRIMESTRAL OCT-DIC/2025	RE26-01664 del 07/01/2026
7/01/2026	1535.25.196	ATENCION AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA, FMOJICA, CACERO	A SUBDIREECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS ENTREGA INFORME TRIMESTRAL OCT-DIC/2025	RE26-01665 del 07/01/2026
13/01/2026	1535.00.198	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	SOLICITUD AJUSTE SALARIAL CONDUCTORES Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2026	SIN RADICADO
15/01/2026	EXCEL	EJIMENEZ INVIAS, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE SEGUIMIENTO QUINCENAL A SITIOS CRÍTICOS, VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603/ SEMANA DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2026	SIN RADICADO
15/01/2026	1535.00.200	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	ENTREGA DE REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DERIVADA A LA ADICIÓN NO. 1 Y LA PRÓRROGA NO. 1 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO. 1472 DE 2025, SUSCRITO CON LA COOPERATIVA COONTRATAR.	2026E-VUVRAZ-000363
15/01/2026	1535.00.201	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	ENTREGA DE REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DERIVADA A LA ADICIÓN NO. 1 Y LA PRÓRROGA NO. 1 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO. 1432 DE 2025, SUSCRITO CON LA COOPERATIVA COOVIAMON.	2026E-VUVRAZ-000364
15/01/2026	1535.00.202	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE DESLIZAMIENTO TALUD SUPERIOR UBICADO EN EL PR28+0500 M.I. DE LA VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA, RN6603	2026E-VUVRAZ-000762

Continúa:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, GRUPO 4-LOTE 1.

CONSORCIO SG VIAL 25

CONSORCIO SG VIAL 25

CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO SG VIAL 25 AL INVIAS

MES DE ENERO DE 2026

FECHA	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A	ASUNTO	RADICADO
19/01/2026	1535.00.203	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE DAÑO DISIPADOR PR42+0665 VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603	2026E-VUVRAZ-001628
19/01/2026	1535.13.206	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE FRANJA VIAL CON SOBREANCHO SIN PAVIMENTO Y CUNETA EN PR67+0505 A PR68+0395 EN UNA L=895 MTS VÍA BUCARAMGAN - CUESTABOBA, RN6603	2026E-VUVRAZ-001850
19/01/2026	1535.00.207	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 - DANDO ALCANCE A COMUNICADO 1535.00.198 SOLICITUD AJUSTE SALARIAL CONDUCTORES Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2026.	2026E-VUVRAZ-001858
20/01/2026	1535.13.208	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE INTERVENCIONES PROVISERVICIOS SECTOR PR50+0450 AL PR64+0450 DE LA VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA, RN6603	2026E-VUVRAZ-002030
20/01/2026	1535.00.210	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	REPORTE DE DESLIZAMIENTO DE TALUD SUPERIOR UBICADO EN EL PR20+0100 MI DE LA VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA, RN6603	2026E-VUVRAZ-002407
21/01/2026	CORREO DIRECTO	INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA, FMOJICA	RESPUESTA A MEMORIANDO 2025I-VSAN-093900 del 21/11/2025. CONFIRMACIÓN NUMERO DE TELEGO DE INGENIERO AUXILIAR II CTO	SIN RADICADO
21/01/2026	1535.30.218	ATENCIÓN AL CIUDADANO, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	ENTREGA DE VOLANTES PLEGABLES – CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL	2026E-VUVRAZ-003007
23/01/2026	1535.13.221	ARQUITECTA LILIANA ORJUELA DIAZ, INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA, ATENCION AL CIUDADANO	ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025, AMV G-4, CONTRATO NO. 1535 DE 2025	2026E-VUVRAZ-004013
26/01/2026	CORREO DIRECTO	ARQUITECTA LILIANA ORJUELA DIAZ	RECORDANDO NECESIDAD DE PLANOS AS-BUILT DE PUENTES DE LA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA.	SIN RADICADO
27/01/2026	CORREO DIRECTO	INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA	SOLICITUD PLAZO - RV: ESTADO GESTION SIPUCOL - SIGP - LISTADO DE PUENTES SIN FICHA DE INSPECCIÓN	SIN RADICADO

1.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
	DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	
	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, GRUPO 4-LOTE 1.	CONSORCIO SG VIAL 25
	CONSORCIO SG VIAL 25	

CORRESPONDENCIA DEL INVIAS AL CONSORCIO SG VIAL 25

MES DE ENERO DE 2026

REMITENTE	FECHA	ASUNTO	RADICADO INVIAS
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	2/01/2026	SUBIR AL SECOP - INFORME REGISTRO DATOS APLICATIVO SUKUBUN DEL TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2025)	SIN RADICADO
JUAN DAVID RODRIGUEZ MONROY - INVIAS	5/01/2026	RV: ACLARACIÓN SOBRE DOS RADICADOS CON LA MISMA OBSERVACIÓN	SIN RADICADO
ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO	7/01/2026	INDICAR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN VIAL AL CUAL CORRESPONDEN	SIN RADICADO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	13/01/2026	RADICADO 1535.24.191 / INFORME REGISTRO DATOS APLICATIVO SUKUBUN DEL TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2025)	RE26-00203 del 02/01/2026
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	14/01/2026	OBSERVACIONES A LA INFORMACIÓN REMITIDA - DIRECTORIO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	14/01/2026	RV: MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: Mc-SGR-R26-0092 FORMATO DE REPORTE DE SITIOS CRITICOS	SIN RADICADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	15/01/2026	RADICADO 1535.00.200 ENTREGA DE REVISI N DE LA ACTUALIZACI N DE P LIZAS DERIVADA A LA ADI	2026E-VUVRAZ-000363
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	15/01/2026	RADICADO 1535.00.201 ENTREGA DE REVISI N DE LA ACTUALIZACI N DE P LIZAS DERIVADA A LA ADI	2026E-VUVRAZ-000364
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	16/01/2026	RADICADO 1535.00.202 REPORTE DESLIZAMIENTO TALUD SUPERIOR UBICADO EN EL PR28 0500 M.I	2026E-VUVRAZ-000762
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	19/01/2026	RADICADO 1535.30.192 / APROBACIÓN INSUMO ADICIONAL ASERRÍN PARA MES ENERO/2025 EN DESARROLLO CTO No. 1535-2025	RE26-00816 del 06/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	19/01/2026	RADICADO 1535.00.203 REPORTE DA O DISIPADOR PR42 0665 V A BUCARAMANGA CUESTABOBA RN6	2026E-VUVRAZ-001628
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	20/01/2026	RADICADO 1535.00.193/ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE POLIZA No. 465 47 994000014181 ANEXO 6 POR ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 CONTRATO 1535-2025	RE26-01316 del 07/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	20/01/2026	RADICADO 1535.13.206 REPORTE FRANJA VIAL CON SOBREANCHO SIN PAVIMENTO Y CUNETA EN PR67	2026E-VUVRAZ-001850
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	20/01/2026	RADICADO 1535.00.207 ACTA DE MODIFICACI N No. 2 DANDO ALCANCE A COMUNICADO 1535.00.19	2026E-VUVRAZ-001858
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	20/01/2026	1535.13.208 REPORTE INTERVENCIONES PROVISERVICIOS SECTOR PR50 0450 AL PR64 045	2026E-VUVRAZ-002030
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21/01/2026	RADICADO 1535.00.211 RESPUESTA A REMISI N DE HOJA DE VIDA EDINSON HERRERA P REZ	2026E-VUVRAZ-002406
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21/01/2026	RADICADO 1535.00.210 REPORTE DE DESLIZAMIENTO DE TALUD SUPERIOR UBICADO EN EL PR20 0100	2026E-VUVRAZ-002407
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21/01/2026	RADICADO 1535.00.213 RESPUESTA A REMISI N DE HOJA DE VIDA MARCO TULIO MALDONADO RUIZ A	2026E-VUVRAZ-002409
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21/01/2026	RADICADO 1535.00.212 RESPUESTA A REMISI N DE HOJA DE VIDA BRAYAN ALEXIS MART NEZ SANDO	2026E-VUVRAZ-002412
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21/01/2026	RADICADO 1535.00.214 RESPUESTA A REMISI N DE HOJAS DE VIDA CRISTIAN BARRERA y SILVANO	2026E-VUVRAZ-002417

Continúa:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
	DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, GRUPO 4-LOTE 1.
	CONSORCIO SG VIAL 25
	CONSORCIO SG VIAL 25

CORRESPONDENCIA DEL INVIAS AL CONSORCIO SG VIAL 25

MES DE ENERO DE 2026

REMITENTE	FECHA	ASUNTO	RADICADO INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21/01/2026	RADICADO 1535.10.209 CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE	2026E-VUVRAZ-002427
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	RESPUESTA A MEMORANDO 2025I-VSAN-093900 DEL 21/11/2025. CAMBIO DE AUXILIAR II CTO 1535-2025. AMV SANTANDER GRUPO 4	MEMORANDO 2025I-VSAN-093900
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	RV: RE25-2476 Traslado por competencia Radicado No 1-SA-202512-00232276	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	RV: RE25-4049 1-SA-202512-00233353 GDT113559	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	Respuesta ANI y Autovia DP 2025E-VUVR-135424 - DP FINCA EL CAIRO CORREGIMIENTO BERLIN	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	RV: RE26-01137 Radicado de Salida 1864-Respuesta al radicado No. 2025S-VSAN-094171. Informe de inspección y traslado por ocupación de faja de retiro vial en el PR 16+0200, Vía Bucaramanga – Cuestaboba. RE. 3164	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	SUBIR AL SECOP II 1535.25.196 / A SUBDIREECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS ENTREGA INFORME TRIMESTRAL OCT-DIC/2025	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	Estado gestión SIPUCOL - SIGP - Listado de Puentes sin ficha de inspección	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	21/01/2026	RV: Radicado de Salida 0777-Traslado de Informe para intervención en la infraestructura vial sobre afectaciones en el sector el Carajo del municipio de Floridablanca-Santander-kilómetro 21+449 de la vía Nacional Bucaramanga – Pamplona.	SIN RADICADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.30.215 ATENCI N PARA EMITIR RESPUESTA A COMUNICADO OFFI COOV 032 DE ENERO	2026E-VUVRAZ-002944
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.30.216 ENTREGA DE VOLANTES PLEGABLES CAMPA A DE SEGURIDAD VIAL	2026E-VUVRAZ-002961
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.10.217 CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN VIRTUD DE DERE	2026E-VUVRAZ-002963
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.30.218 ENTREGA DE VOLANTES PLEGABLES CAMPA A DE SEGURIDAD VIAL	2026E-VUVRAZ-003007
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.00.194/ REPORTE DAÑOS EN PAVIMENTO ENTRE PR48+0500 AL PR51+0000, VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA, RN6603	RE26-01661 del 07/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.25.195 / A TERRITORIAL ENTREGA INFORME TRIMESTRAL OCT-DIC/2025	RE26-01664 del 07/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	1535.25.196 / A SUBDIREECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS ENTREGA INFORME TRIMESTRAL OCT-DIC/2025	RE26-01665 del 07/01/2026
INGENIERO MARLON GAMBOA	22/01/2026	SOLICITUD VISITA TECNICA Y PRRESENTACION DE INFORME	SIN RADICADO
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	22/01/2026	Notificación respecto a la aprobación de póliza de los Ctos No. 1535, 1432 y 1472 de 2025.	SIN RADICADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RADICADO 1535.DP.197 DERECHO DE PETICIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR REDES HIDRÁULICAS NO FORMALES A TALUD SUPERIOR UBICADO EN EL PR9+0600 MARGEN IZQUIERDO, CALZADA SUR, VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA	RE26-02080 del 07/01/2026

Continúa:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, GRUPO 4-LOTE 1. CONSORCIO SG VIAL 25	CONSORCIO SG VIAL 25

CORRESPONDENCIA DEL INVIAS AL CONSORCIO SG VIAL 25

MES DE ENERO DE 2026

REMITENTE	FECHA	ASUNTO	RADICADO INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/01/2026	RESPUESTA APROBACIÓN INSUMOS ASERRIN POR VALOR DE 200.000 SIN IVA	2026S-VSAN-000571
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	23/01/2026	RECORDATORIO: FORMATO ACTUALIZADO DE SITIOS CRÍTICOS CON CORTE AL 15/01/2026 DT SANTANDER	SIN RADICADO
INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	23/01/2026	RV: RADICADO DE SALIDA 0032-S SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DE CONTENCION – CONTIGUAS AL LOTE NO. 11 URBANIZACION REFUGIO DE ITZAMA RE 0084.	Salida 0032
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	26/01/2026	RADICADO 1535.30.220 RESPUESTA A COMUNICADO OFFI COOV 033 PERMISOS PARA INASISTENCIA	2026E-VUVRAZ-003956
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	26/01/2026	RADICADO 1535.DP.219 DERECHO DE PETICI N POR RIESGO DE CA DA DE RBOLES SOBRE RED DE ENER	2026E-VUVRAZ-003955
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	26/01/2026	RADICADO COMUNICADO 1535.13.221 ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025 AMV G 4	2026E-VUVRAZ-004013
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	26/01/2026	RADICADO COMUNICADO 1535.13.222 ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025 AMV G 4	2026E-VUVRAZ-004015
INGENIERA MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO	26/01/2026	SUBIR AL SECOP ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025, AMV G-4, CONTRATO NO. 1535 DE 2025	SIN RADICADO
ATENCION AL CIUDADANO	27/01/2026	RADICADO COMUNICADO COMUNICADO 1535.00.198/SOLICITUD AJUSTE SALARIAL CONDUCTORES Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2026	RE26-02969 del 08/01/2026
INGENEIRA MARIA CONCHITA ARDILA	27/01/2026	RV: ESTADO GESTION SIPUCOL - SIGP - LISTADO DE PUENTES SIN FICHA DE INSPECCION	SIN RADICADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	28/01/2026	RADICADO 1535.15.223 Solicitud de Informaci n Sobre Procesos Policivos por Invasi n al Derecho de V a de la C	2026E-VUVRAZ-004960
ATENCION AL CIUDADANO	28/01/2026	RADICADO REMISIÓN COMUNICADO 1535.00.199/SOLICITUD DE ALQUILER DEL SALÓN SOCIAL – SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPA	RE26-03232 del 14/01/2026
ARQUITECTA LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	29/01/2026	CC RV: REMISIÓN COMUNICADO 1535.00.203 / REPORTE DAÑO DISIPADOR PR42+0665 VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603	SIN RADICADO
ARQUITECTA LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	29/01/2026	CC RV: RECORDANDO NECESIDAD DE PLANOS AS-BUILT DE PUENTES DE LA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA.	SIN RADICADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	30/01/2026	RADICADO COMUNICADO 1535.26.224 INFORME DE VISITA PARA ATENDER SOLICITUD EN TALUD Q COLINDA CON UR	2026E-VUVRAZ-006017

1.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1432 DE 2025

2.13 INFORMACION GENERAL

El Instituto Nacional de Vías – Invias, ha contratado la ejecución del servicio de mano de obra no calificada para el mantenimiento rutinario en la vía Bucaramanga - Pamplona, Ruta 6603, sector Bucaramanga – Cuestaboba entre el PR3+0400 – PR 34+0600; 6603 Bucaramanga -Cuestaboba entre el PR8+0285 - PR17+0600 (Tramo en segunda calzada de aprox. 8,120 km y cuatro retornos que suman aprox. 0,580 KM), a la cooperativa de trabajo asociado COOVIAMON, quién deberá desarrollar el objeto del Contrato No. 1432 de 2025, de conformidad con las actividades prevista en el anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y característica técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación SA-MC-DEO-SGI-005-2025, con un alcance específico que intervendrán un total de 39.98 km, con un mínimo de 18 trabajadores.

2.14 LONGITUD DEL CORREDOR: 39,98 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1432 de 2025**		
CONTRATISTA:	Cooperativa de trabajo asociado de mantenimiento y conservación de vías de Mompós – COOVIAMOM	Nit:	800.080.722-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	Servicio de mantenimiento rutinario para las vías a cargo del instituto nacional de vías, Dirección Territorial Santander, vías: 6603 Bucaramanga - Cuestaboba, PR3+0400 – PR 34+0600; 6603 Bucaramanga - Cuestaboba, PR8+0285 - PR17+0600 (tramo en segunda calzada de aprox. 8,120 km y cuatro retornos que suman aprox. 0,580 km). Lote 1.		
FECHA DE INICIO:	18 de septiembre de 2025	2025S-VBOG-068999	2025-09-18 09:07:49
VALOR INICIAL:	$ 323.833.112,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$ 161.916.557,00 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$ 161.916.557,00 M/CTE		

ADICIÓN N:	N. A
VALOR ACTUAL:	$ 485.749.669,00 M/CTE
ANTICIPO	N.A
ANTICIPO OTORGADO:	N.A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el treinta (30) de abril de 2026
PRÓRROGA N:	N. A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el treinta (30) de abril de 2026

2.15 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
661925	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 323.833.112,00	$211.810.842,74	$ 112.022.269.26
Pendiente ya que no fue registrado de forma oportuna por el Grupo de Presupuesto debido a disposiciones de cierre financiero.	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 161.916.557,00	$ 0	$161.916.557,00
TOTAL			**$ 485.749.669,00**	**$211.810.842,74**	**$ 273.938.826,26**

2.16 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/09/2025 A 30/09/2025	$ 17.213.649,00	$ 297.326,66	$ 17.510.975,66
1/10/2025 A 31/10/2025	$ 63.666.921,00	$ 1.099.701,36	$ 64.766.622,36
1/11/2025 A 30/11/2025	$ 63.666.921,00	$ 1.099.701,36	$ 64.766.622,36
1/12/2025 A 31/12/2025	$63.666.921,00	$1.099.701,36	$64.766.622,36
1/01/2026 A 31/01/2026	$63.666.921,00	$1.099.701,36	$64.766.622,36
Total parcial acumulado en Actas	**$ 271.881.333,00**	**$4.696.132,1**	**$276.577.465,1**

2.17 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 59.34%
Total inversión ejecutada: 56.94%

2.18 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica.

2.19 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

2.20 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23 de diciembre de 2025	57	Adicional y prorroga No. 1	APROBADO

La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS DE MOMPOX - COOVIAMOM presenta al INVIAS la solicitud de modificación de fecha 10 de febrero de 2026, esto con el objeto de aclarar la minuta producto de la prórroga N°01 y Adición N°01 al contrato de 1432 de 2025 con fecha de aprobación en el SECOP II el día 30 de diciembre de 2025, de acuerdo al nuevo CDP N°99126 con fecha de expedición 02 de febrero de 2026, teniendo en cuenta que el CDP N°95525 con fecha de expedición el 19 de mayo de 2025, no fue registrado de forma oportuna por el Grupo de Presupuesto debido a disposiciones de cierre financiero.

2.21 ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 85-44-101140335 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 32.383.311,20	85-44-101140335	13/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 64.766.622,40	85-44-101140335	13/08/2025	31/12/2028
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 32.383.311,20	85-44-101140335	13/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 64.766.622,40	85-44-101140335	13/08/2025	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 284.700.000,00	85-40-101064797 Anexo 1	13/08/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$ 284.700.000,00	85-40-101064797 Anexo 1	13/08/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	85-40-101064797 Anexo 1	13/08/2025	31/12/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18 de septiembre de 2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

No se cuenta con la aprobación de la SGCPA (Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos) respecto a la orden de inicio. Dicha aprobación fue solicitada a través del memorando No. 2025I-VSAN-080728 el día 15 de octubre de 2025 y reiterada con el memorando No. 2025I-VSAN-093871 de fecha 21 de noviembre de 2025. Además, se solicitó aprobación de pólizas por orden de inicio y adicional y prorroga No. 1 mediante memorando No. 2026I-VSAN-000939 de fecha 22 de enero de 2026 a la Subdirección de gestión integral de carreteras con copia a la Subdirección de Gestión Contractual.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 7 de octubre de 2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N. A	N. A	N. A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	N. A	N. A	N. A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1472 DE 2025

3.13 INFORMACION GENERAL

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, ha contratado la ejecución del servicio de mano de obra no calificada para el mantenimiento rutinario en la vía Bucaramanga - Pamplona, Ruta 6603, sector Bucaramanga – Cuestaboba entre el PR 34+0600 al PR70+0000, a la cooperativa de trabajo asociado COONTRATAR, quién deberá desarrollar el objeto del Contrato No. 1472 de 2025, de conformidad con las actividades previstas en el anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y característica técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación SA-MC-DEO-SGI-005-2025, con un alcance específico que intervendrán un total de 39.98 km, con un mínimo de 11 trabajadores.

3.14 LONGITUD DEL CORREDOR: 35.33 Km

CONTRATO DE OBRA No.	**1472 de 2025**		
CONTRATISTA:	Cooperativa del norte para el trabajo asociado de talaigua y la región – COONTRATAR	Nit:	806.012.038-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N. A		
OBJETO:	Servicio de mantenimiento rutinario para las vías a cargo del instituto nacional de vías, dirección territorial Santander, vía: 6603 Bucaramanga - Cuestaboba, PR34+0600 – PR 70+0000. Lote 2.		
FECHA DE INICIO:	18 de septiembre de 2025	2025S-VBOG-068997	2025-09-18 09:06:30
VALOR INICIAL:	$ 237.782.465,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$ 118.891.232,00 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$ 118.891.232,00 M/CTE		
ADICIÓN N:	N. A		
VALOR ACTUAL:	$ 356.673.697,00 M/CTE		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el treinta (30) de abril de 2026		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el treinta (30) de abril de 2026		

3.15 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
660925	20	C- 2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 237.782.465,00	$ 147.689.329,99	$ 90.093.135,01
660925	20	C- 2401-0600-103-51102D-2401023 02	$118.891.232,00	$ 0	$118.891.232,00

TOTAL			**$ 356.673.697,00**	**$ 147.689.329,99**	**$208.984.367,01**

3.16 ACTAS DE ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
18/09/2025 A 30/09/2025	$ 4.934.617,00	$ 85.234,29	$ 5.019.851,29
1/10/2025 A 31/10/2025	$ 46.749.010,00	$ 807.482,90	$ 47.556.492,90
1/11/2025 A 30/11/2025	$ 46.749.010,00	$ 807.482,90	$ 47.556.492,90
1/12/2025 A 31/12/2025	$ 46.749.010,00	$ 807.482,90	$ 47.556.492,90
1/01/2026 A 31/01/2026	$ 46.749.010,00	$ 807.482,90	$ 47.556.492,90
Total parcial acumulado en Actas	**$ 191.930.657,00**	**$ 3.315.165,89**	**$ 195.245.822.89**

3.17 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 59.34%
Total inversión ejecutada: 54.74%

3.18 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No aplica.

3.19 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado.

3.20 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23 de diciembre de 2025	57	Adición y prorroga No. 1	APROBADO

3.21 ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 85-44-101140241 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	$ 23.778.246,50	85-44-101140241	13/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 47.556.493,00	85-44-101139860	13/08/2025	31/12/2028
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	$ 23.778.246,50	85-44-101140241	13/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 47.556.493,00	85-44-101139860	13/08/2025	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 284.700.000,00	85-40-101064749 ANEXO 2	13/08/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	85-40-101064749 ANEXO 2	13/08/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	85-40-101064749 ANEXO 2	13/08/2025	31/12/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18 de septiembre de 2025.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se cuenta con la aprobación de la SGCPA (Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos) respecto a la orden de inicio. Dicha aprobación fue solicitada a través del memorando No. 2025I-VSAN-080728 el día 15 de octubre de 2025 y reiterada

con el memorando No. 2025I-VSAN-093871 de fecha 21 de noviembre de 2025. Además, se solicitó aprobación de pólizas por orden de inicio y adicional y prorroga No. 1 mediante memorando No. 2026I-VSAN-000939 de fecha 22 de enero de 2026 a la Subdirección de gestión integral de carreteras con copia a la Subdirección de Gestión Contractual.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07 de octubre de 2025.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se han presentado

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A	N. A	N. A	N. A

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A	N. A	N. A	N. A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Mediante memorando interno No. 2026I-VSAN-000938 de fecha 22 de enero del 2026 se remitió a la Dirección Territorial Norte de Santander varios oficios de la Administración Vial del Contrato No. 1535 de 2025, relacionados con daños en pavimento, deslizamientos, un disipador en riesgo y un sector en sobreancho sin pavimentar en la vía Bucaramanga – Cuestaboba. Por lo anterior, se solicita a la supervisión del contrato No. 1720 de 2025 que, en el marco de las obligaciones del mismo, se proceda con la atención de los puntos expuestos en los oficios remitidos.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se realiza seguimiento al contrato de Administración Vial No. 1535 de 2025 a través de reuniones periódicas con el equipo de trabajo, entre ellas la reunión mensual desarrollada en la Dirección Territorial Santander. En estos espacios se lleva a cabo la revisión de las gestiones adelantadas durante el periodo correspondiente, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos.

- Durante dichas sesiones, el equipo presenta los aspectos más relevantes del mes, tales como las necesidades identificadas en la vía, el avance en la atención de sitios críticos, las estadísticas de accidentalidad, las PQRSD atendidas y la gestión relacionada con la defensa del derecho de vía, entre otros temas de interés.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Liliana Ivonne Orjuela Díaz

_____

Arq. Liliana Ivonne Orjuela Díaz
M.P. 68700-63803 STD
Supervisora del Contrato de Consultoría No. 1535 de 2025