INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA 5/05/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 47 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 47 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 358.692.088,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 12/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | OSCAR FERNANDO ALVARADO | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 12/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | MAURICIO GOMEZ CAICEDO | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 12/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 12/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 12/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Juan Carlos Quiñones | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 12/05/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Karol Roca Pacheco | Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 976 DE 2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 361.313.299,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** ACTA DE AJUSTES 47P (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Matrícula profesional No.: 25202-250038
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 12/05/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Matricula profesional No. 25202-250038
DIRECTOR TERRITORIAL ( E )
Fecha firma: 12/05/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
Matrícula No. 2520234652 CND
APOYO AL PROCESO DE SUPERVISION
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Firma
Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matrícula Profesional No.: 13202-115547
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE AJUSTE | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-5-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/05/2025 (Día / Mes / Año)

SI ☒ NO ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** 47 **(P)**

**ACTA DE AJUSTE FINAL:**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 47

**MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** ABRIL 2025

**ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** _____ **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 976 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 31/08/2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2030 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 31/08/2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 18.311.743.031,00

## DATOS ESPECÍFICOS

**INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:** $ 80.262.664.054
**INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:** $ 83.467.474.776

| GRUPO DE AJUSTE ICCP | ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021** | ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021** | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BÁSICO DE OBRA | VALOR BÁSICO A AMORTIZAR | VALOR BÁSICO A AJUSTAR | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES 47P | VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Io** | **I** | **I / Io** | **(A)** | **(B)** | **Po=A-B** | **Pi=Po*(I/Io)** | **Pi-Po** | |
| 1 Obras de Explanación | 101,141 | 103,211 | 1,02047 | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $24.670.842,00 |
| 2 Sub-bases y bases | 100,763 | 102,425 | 1,01649 | $ 482.072.516,00 | $ - | $482.072.516,00 | $490.021.892,00 | $7.949.376,00 | $233.946.520,00 |
| 3 Transporte de materiales | 100,393 | 100,890 | 1,00495 | $ 555.079.500,00 | $ - | $555.079.500,00 | $557.827.144,00 | $2.747.644,00 | $109.961.381,00 |
| 4 Aceros y elementos metálicos | 103,719 | 108,281 | 1,04398 | $ 5.351.490,00 | $ - | $5.351.490,00 | $5.586.849,00 | $235.359,00 | $105.911.524,00 |
| 5 Concretos, morteros y obras varias | 101,907 | 104,296 | 1,02344 | $ 186.194.113,00 | $ - | $186.194.113,00 | $190.558.503,00 | $4.364.390,00 | $242.601.562,00 |
| 6 Concreto para superestructuras | 101,214 | 99,335 | 0,98144 | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | -$7.312.126,00 |
| 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | 100,133 | 104,671 | 1,04532 | $ 25.143.678,00 | $ - | $25.143.678,00 | $26.283.189,00 | $1.139.511,00 | $256.696.503,00 |
| | | | **TOTALES** | **$ 1.253.841.297,00** | **$ -** | **$ 1.253.841.297,00** | **$ 1.270.277.577,00** | **$ 16.436.280,00** | **$ 966.476.206,00** |
| | | | | | | | VALOR AJUSTE | $ 16.436.280,00 | $ 966.476.206,00 |
| | | | | | | | VALOR IVA | $ 120.111,00 | $ 7.062.713,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 16.556.391,00 | $ 973.538.919,00 |

PORCENTAJE AMORTIZADO: _____ (%) (tres decimales)

| GRUPO DE AJUSTE ICOCIV | ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021** | ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **MARZO 2025** | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BÁSICO DE OBRA | VALOR BÁSICO A AMORTIZAR | VALOR BÁSICO A AJUSTAR | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES 47P | VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICOCIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Io** | **I** | **I / Io** | **(A)** | **(B)** | **Po=A-B** | **Pi=Po*(I/Io)** | **Pi-Po** | |
| 11601 Preliminares y explanación | 103,276 | 131,290 | 1,271 | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $97.571.434,00 |
| 11602 Afirmados, subbases y bases | 102,438 | 133,270 | 1,301 | $ 482.072.516,00 | $ - | $482.072.516,00 | $627.167.694,00 | $145.095.178,00 | $2.421.343.566,00 |
| 11603 Pavimentos asfalticos / concreto | 104,350 | 147,770 | 1,416 | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.226.677.125,00 |
| 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes | 109,424 | 130,610 | 1,194 | $ 216.689.281,00 | $ - | $216.689.281,00 | $258.643.323,00 | $41.954.042,00 | $1.250.086.874,00 |
| 11605 Obras de urbanismo | 105,351 | 141,820 | 1,346 | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental | 108,949 | 134,670 | 1,236 | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $222.535.628,00 |
| 11607 Señalización y control de transito | 102,357 | 146,420 | 1,430 | $ - | $ - | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $20.713.138,00 |
| 11608 Transporte y sobre acarreos | 100,890 | 129,100 | 1,280 | $ 555.079.500,00 | $ - | $555.079.500,00 | $710.286.088,00 | $155.206.588,00 | $2.154.132.430,00 |
| | | | **TOTALES** | **$ 1.253.841.297,00** | **$ -** | **$ 1.253.841.297,00** | **$ 1.596.097.105,00** | **$ 342.255.808,00** | **$ 7.393.060.195,00** |
| | | | | | | | VALOR AJUSTE | $ 342.255.808,00 | $ 7.393.060.195,00 |
| | | | | | | | VALOR IVA | $ 2.501.100,00 | $ 54.026.210,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 344.756.908,00 | $ 7.447.086.405,00 |

PORCENTAJE AMORTIZADO: _____ (%) (tres decimales)

**RESUMEN ACTAS DE AJUSTE**

| | | |
|---|---|---|
| *VALOR AJUSTE PROVISIONAL | $ | 358.692.088,00 |
| VALOR IVA | $ | 2.621.211,00 |
| *VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL | $ | 361.313.299,00 |

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

| | | |
|---|---|---|
| VALOR AJUSTE DEFINITIVO | $ | 358.692.088,00 |
| VALOR IVA | $ | 2.621.211,00 |
| **VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR** | $ | 361.313.299,00 |

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 358.692.088,00

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 361.313.299,00 (Indicar el valor incluido IVA) $ -

**VALOR EN LETRAS:** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**NOTAS:**
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA' corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CARDEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: **976-2021**

| | | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO PAGO:** | | | | |
| ANTICIPO | | % | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | | |
| ACTA DE OBRA | | | | |
| ACTA DE INTERVENTORÍA | | | | |
| ACTA DE AJUSTE | x | | **47P** | **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025** |
| DESEMBOLSO | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| OTRO | | | | |
| CUAL? | | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C-2401-0600-126-51102D-2401008-02** | | **11** | | |
| No. COMPROMISO: | **217625** | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | **$ 361.313.299,00** |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | **$ -** |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 361.313.299,00** |

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula profesional No. 25202-250038
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N°: **976-2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta ajustes N°: 47P Valor básico : **$ 358.692.088,00** Período : DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

Valor Incluido Iva : **$ 361.313.299,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Ítem | Ruta (código vía) | Denominación (Carretera - Puente-Túnel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7506 | Carretera | $ 361.313.299,00 | $ - | $ - | $ 361.313.299,00 |
| **TOTALES** | | | **$ 361.313.299,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 361.313.299,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | GUAVIARE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890.81.62-3 | MUNICIPIO 1 | CALAMAR | $ - | $ - |
| 800191427-1 | MUNICIPIO 2 | EL RETORNO | $ 361.313.299,00 | $ 358.692.088,00 |
| 800103180-2 | MUNICIPIO 3 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | $ - | $ - |
| **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | | **$ 361.313.299,00** | **$ 358.692.088,00** |

Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.:76202-134512

Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA VÍAS PÚBLICAS<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO: | MEPLANIN-IN-TOPR-R |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 1 |
| | | PÁGINA: | |
| | | FECHA: | 5/05/2025 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN GRUPO JONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**CONTRATO DE OBRA No:** 678-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO 2192

**RISS INFORME MENSUAL:** ABRIL 2025 **PROYECTO:** Vías para la Legalidad Troncal de la Orinoquia

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1502-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACCIVISORES 190

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propias) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 422421 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU | 64 | NACION | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 960.844.632,00 | $ - |
| | | C-2401-0600-12-0-2401023-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU | 64 | NACION | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 80.555.999,00 | $ - |
| 2021 | 1068421 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU | 64 | NACION | ADICIONAL No.1/678 DE 2021 | $ 18.311.743.031,00 | $ - |
| 2021 | 1077421 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU | 64 | NACION | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 9.999.999.999,00 | $ - |
| 2022 | 133122 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 17.826.915.113,88 | $ - |
| | | C-2401-0600-12-0-2401023-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 77.666.791,12 | $ - |
| 2022 | 1291322 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU | 20 | PROPOS | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 6.000.000.000,00 | $ - |
| 2023 | 124823 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 8.913.657.539,00 | $ - |
| | | C-2401-0600-12-0-2401023-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 38.923.396,00 | $ - |
| 2023 | 802023 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 15.342.392.702,00 | |
| 2024 | 169224 | C-2401-0600-12-0-2401036-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 4.952.380.952,00 | |
| 2024 | 516124 | C-2401-0600-12-0-2401023-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 4.500.000.000,00 | $ - |
| 2025 | 217625 | C-2401-0600-12-0-2401023-<br>02 ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA MEJORADA - II. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | $ 8.913.657.539,00 | $ 7.531.934.841,64 |
| 2025 | 217635 | C-2401-0600-12-0-2401023-<br>02 ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA MEJORADA - II. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | PRINCIPAL/678 DE 2021 | 38.923.396,00 | 38.923.396,00 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ **199.000.782.600,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-04-34 | $ 99.555.599,00 | $ 199.000.782.600,00 | | | | RP N° 422421 de 2021-04-34 |
| 1 | Parcial | junio-2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 99.555.999,00 | $ 199.000.782.600,00 | | | | |
| 1D | Ajustes | junio-2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 99.555.999,00 | $ 199.000.782.600,00 | | | | |
| 2 | Parcial | julio-2021 | $ 49.139.743,00 | $ 651.799,00 | $ 49.468.512,00 | $ - | $ 49.468.512,00 | $ - | | $ 32.067.377,00 | $ 197.952.274.188,00 | | | | |
| 2D | Ajustes | julio-2021 | $ 696.042,00 | $ 5.086,00 | $ 701.128,00 | $ - | $ 701.128,00 | $ - | | $ 31.366.249,00 | $ 197.951.572.960,00 | | | | |
| 3 | Parcial | agosto-2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 31.366.249,00 | $ 197.951.572.960,00 | | | | |
| 3D | Ajustes | agosto-2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 31.366.249,00 | $ 197.951.572.960,00 | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 423421 De 2021-04-34 | $ 563.844.632,00 | | | | | RP N° 423421 de 2021-04-34 |
| 4 | Parcial | septiembre-2021 | $ 72.683.038,37 | $ 331.145,00 | $ 73.214.170,00 | $ - | $ 73.214.170,00 | $ - | | $ 518.998.705,41 | $ 197.878.358.790,41 | | | | |
| 4D | Ajustes | septiembre-2021 | $ 1.679.787,00 | $ 7.851,00 | $ 1.263.628,00 | $ - | $ 1.263.628,00 | $ - | | $ 517.814.077,41 | $ 197.877.275.138,41 | | | | |
| 5 | Parcial | octubre-2021 | $ 131.243.615,00 | $ 659.088,00 | $ 132.202.703,00 | $ - | $ 132.202.703,00 | $ - | | $ 385.710.374,41 | $ 197.745.072.423,41 | | | | |
| 5P | Ajustes | octubre-2021 | $ 1.679.238,00 | $ 14.026,00 | $ 1.693.241,00 | $ - | $ 1.693.241,00 | $ - | | $ 383.777.133,41 | $ 197.743.139.232,41 | | | | |
| 6 | Parcial | noviembre-2021 | $ 313.715.127,00 | $ 2.327.149,00 | $ 316.022.276,00 | $ - | $ 316.022.276,00 | $ - | | $ 65.754.857,41 | $ 197.425.116.956,41 | | | | |
| 6P | Ajustes | noviembre-2021 | $ 4.783.160,00 | $ 34.588,00 | $ 4.804.188,00 | $ - | $ 4.804.188,00 | $ - | | $ 60.928.669,41 | $ 197.420.292.738,41 | | | | |
| 7-1 | Parcial | diciembre-2021 | $ 60.488.627,00 | $ 440.032,00 | $ 60.930.659,00 | $ - | $ 60.930.659,00 | $ - | | $ 0,41 | $ 197.359.362.079,41 | | | | |
| | | | | | | | | | Saldo Registro Presupuestal No. 1068421 De 2021-12-22 | $ 18.311.743.031,00 | | | | | RP N°1068421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1) |
| 7-2 | Parcial | diciembre-2021 | $ 1.270.380.480,00 | $ 9.263.673,00 | $ 1.279.643.153,00 | $ - | $ 1.279.543.153,00 | $ - | | $ 17.032.199.878,00 | $ 196.079.818.926,41 | | | | |
| 7P | Ajustes | diciembre-2021 | $ 29.308.433,00 | $ 146.459,00 | $ 29.454.841,00 | $ - | $ 29.454.841,00 | $ - | | $ 17.011.743.030,00 | $ 196.059.352.085,41 | | | | |
| | | | | | | | | $ 17.011.743.032,00 | | $ 3,00 | | | | | SIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1068421 - ADICIÓN 1 |
| 8-1 | Parcial | enero-2022 | $ 3,00 | $ - | $ 3,00 | $ - | $ 3,00 | $ - | | $ - | $ 196.059.352.085,41 | | | | |
| | | | | | | | | | Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22 | $ 9.999.999.999,00 | | | | | RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS) |
| | | | | | | | | $ 9.999.999.999,00 | | $ - | | | | | SIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 ADELANTO VIGENCIAS |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28 | $ 17.826.915.113,88 | | | | | RP N° 133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022) |
| 8-2 | Parcial | enero-2022 | $ 1.572.824.981,00 | $ 11.493.731,00 | $ 1.584.318.682,00 | $ - | $ 1.584.318.682,00 | $ 27.011.743.031,00 | | $ 16.242.596.431,88 | $ 194.475.043.398,41 | | | | |
| 8D YTD | Ajustes | Noviembre y Diciembre 2021 | $ 3.599.704,00 | $ 26.233,00 | $ 3.615.987,00 | $ - | $ 3.615.987,00 | | | $ 16.238.980.444,88 | $ 194.471.427.411,41 | | | | |
| 9 | Parcial | febrero-2022 | $ 2.662.434.551,00 | $ 21.063.945,00 | $ 2.963.468.496,00 | $ 1.767.109.422,00 | $ 1.116.389.074,00 | $ 25.224.633.609,00 | | $ 15.122.591.370,88 | $ 191.507.508.915,41 | | | | |
| 10 | Parcial | marzo-2022 | $ 5.141.381.555,00 | $ 37.370.758,00 | $ 5.178.932.313,00 | $ 3.787.582.164,00 | $ 1.391.250.149,00 | $ 22.037.051.460,00 | | $ 13.731.341.221,88 | $ 186.366.058.602,41 | | | | |
| 11 | Parcial | abril-2022 | $ 2.678.969.003,00 | $ 21.036.619,00 | $ 2.900.007.622,00 | $ 1.764.960.720,00 | $ 1.115.046.902,00 | $ 20.272.090.725,00 | | $ 12.616.294.419,88 | $ 183.689.088.080,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8P | Ajustes | enero-2022 | $ 29.042.779,00 | $ 212.236,00 | $ 29.255.015,00 | $ - | $ 29.255.015,00 | $ 20.272.090.725,00 | | $ 11.987.039.404,88 | $ 183.659.834.065,41 | | | | |
| 9P | Ajustes | febrero-2022 | $ 23.255.460,00 | $ 169.931,00 | $ 23.425.411,00 | $ - | $ 23.425.411,00 | $ 20.272.090.725,00 | | $ 11.963.613.993,88 | $ 183.636.407.654,41 | | | | |
| 10P | Ajustes | marzo-2022 | $ 42.325.996,00 | $ 309.309,00 | $ 42.635.301,00 | $ - | $ 42.635.301,00 | $ 20.272.090.725,00 | | $ 11.920.977.692,88 | $ 183.593.772.353,41 | | | | |
| 11P | Ajustes | abril-2022 | $ 20.104.659,00 | $ 146.919,00 | $ 20.251.578,00 | $ - | $ 20.251.578,00 | $ 20.272.090.725,00 | | $ 11.900.726.114,88 | $ 183.573.520.775,41 | | | | |
| 12 | Parcial | mayo-2022 | $ 5.943.919.503,00 | $ 43.436.339,00 | $ 5.987.303.638,00 | $ 3.665.250.092,00 | $ 2.322.125.746,00 | $ 16.596.860.633,00 | | $ 9.598.600.368,88 | $ 177.386.194.937,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Parcial | junio-2022 | $ 5.810.070.460,00 | $ 42.459.207,00 | $ 5.852.529.667,00 | $ 3.602.243.695,00 | $ 2.250.284.983,00 | $ 12.994.616.948,00 | | $ 7.348.315.385,88 | $ 171.533.935.270,41 | | | | |
| 14 | Parcial | julio-2022 | $ 5.347.352.517,00 | $ 39.076.441,00 | $ 5.386.379.958,00 | $ 1.604.160.750,00 | $ 3.782.199.203,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.566.127.182,88 | $ 166.147.257.312,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15P | Ajustes | junio-2022 | $ 21.341.211,00 | $ 155.955,00 | $ 21.497.166,00 | $ - | $ 21.497.166,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.544.630.017,88 | $ 166.125.760.146,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8D | Ajustes | enero-2022 | $ 17.230.085,00 | $ 125.916,00 | $ 17.356.001,00 | $ - | $ 17.356.001,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.527.273.016,88 | $ 166.108.403.645,41 | | | | |
| 9D | Ajustes | febrero-2022 | $ 21.589.022,00 | $ 157.768,00 | $ 21.746.789,00 | $ - | $ 21.746.789,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.505.526.226,88 | $ 166.086.656.857,41 | | | | |
| 10D | Ajustes | marzo-2022 | $ 53.148.824,00 | $ 388.390,00 | $ 53.537.219,00 | $ - | $ 53.537.219,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.451.989.008,88 | $ 166.033.119.638,41 | | | | |
| 11D | Ajustes | abril-2022 | $ 97.713.745,00 | $ 714.493,00 | $ 98.497.239,00 | $ - | $ 98.497.239,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.353.532.271,88 | $ 165.934.632.400,41 | | | | |
| 12D | Ajustes | mayo-2022 | $ 104.259.760,00 | $ 761.539,00 | $ 104.971.326,00 | $ - | $ 104.971.326,00 | $ 11.390.456.193,00 | | $ 3.248.532.945,88 | $ 165.829.661.074,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Parcial | agosto-2022 | $ 4.586.610.043,00 | $ 33.517.330,00 | $ 4.620.127.376,00 | $ 1.605.313.015,00 | $ 3.014.814.361,00 | $ 8.755.112.678,00 | | $ 233.718.692,88 | $ 161.209.533.496,41 | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28 | $ 17.846.791,12 | | | | | RP N° 133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022) |
| 13P | Ajustes | mayo-2022 | $ 26.664.391,00 | $ 194.650,00 | $ 26.859.246,00 | $ - | $ 26.859.246,00 | $ 8.650.602.762,00 | | $ 264.734.438,00 | $ 161.182.674.250,41 | | | | |
| 14D | Ajustes | abril-2022 | $ 37.333.116,00 | $ 272.619,00 | $ 37.605.935,00 | $ - | $ 37.605.935,00 | $ 8.650.602.762,00 | | $ 247.068.440,00 | $ 161.145.068.315,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Parcial | septiembre-2022 | $ 347.633.053,00 | $ 2.540.398,00 | $ 350.173.449,00 | $ 104.269.916,00 | $ 245.883.533,00 | $ 8.650.602.762,00 | | $ 1.214.901,00 | $ 160.794.894.867,41 | | | | |
| 17 | Parcial | octubre-2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.650.602.762,00 | | $ 1.214.901,00 | $ 160.794.894.867,41 | | | | |
| 18 | Parcial | noviembre-2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.650.602.762,00 | | $ 1.214.901,00 | $ 160.794.894.867,41 | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-16 | $ 6.000.000.000,00 | | | | | RP N°1291322 de 2022-12-16 (VIGENCIA 2022) |
| 19 | Parcial | diciembre-2022 | $ 7.449.682.683,00 | $ 54.432.681,00 | $ 7.503.115.364,00 | $ 2.234.604.802,00 | $ 5.268.510.559,00 | $ 7.416.217.957,00 | | $ 732.756.402,00 | $ 153.291.779.303,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16D | Ajustes | julio-2022 | $ 224.221.624,00 | $ 1.638.044,00 | $ 225.860.368,00 | $ - | $ 225.860.368,00 | $ 7.416.217.957,00 | | $ 506.844.034,00 | $ 153.065.918.135,41 | | | | |
| 17D | Ajustes | agosto-2022 | $ 101.306.140,00 | $ 1.105.699,00 | $ 102.411.839,00 | $ - | $ 102.411.839,00 | $ 7.416.217.957,00 | | $ 404.432.195,00 | $ 152.913.337.296,41 | | | | |
| 18D | Ajustes | septiembre-2022 | $ 32.276.620,00 | $ 182.791,00 | $ 32.459.417,00 | $ - | $ 32.459.417,00 | $ 7.416.217.957,00 | | $ 371.972.778,00 | $ 152.881.057.879,41 | | | | |
| 17D | Ajustes | octubre-2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.416.217.957,00 | | $ 371.972.778,00 | $ 152.881.057.879,41 | | | | |
| 18D | Ajustes | noviembre-2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.416.217.957,00 | | $ 331.992.778,00 | $ 152.881.057.879,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19P | Ajustes | diciembre-2022 | $ 329.584.278,00 | $ 2.438.000,00 | $ 331.992.778,00 | $ - | $ 331.992.778,00 | $ 7.416.217.957,00 | | $ 0,00 | $ 152.539.075.101,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 124823 De 2023-01-26 | $ 8.953.390.952,00 | | | | | RP N°124823 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023) |
| 20 | Parcial | enero-2023 | $ 5.163.591.111,00 | $ 37.736.627,00 | $ 5.293.317.738,00 | $ 1.545.777.333,00 | $ 3.601.540.405,00 | $ 5.867.440.624,00 | | $ 5.360.840.547,00 | $ 147.358.757.363,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19D | Ajustes | diciembre-2022 | $ 197.457.104,00 | $ 1.443.029,00 | $ 198.910.133,00 | $ - | $ 198.910.133,00 | $ 5.867.440.624,00 | | $ 5.161.930.414,00 | $ 147.159.847.230,41 | | | | |
| 20D | Ajustes | enero-2023 | $ 419.443.893,00 | $ 3.065.186,00 | $ 422.509.026,00 | $ - | $ 422.509.026,00 | $ 5.867.440.624,00 | | $ 4.679.421.388,00 | $ 146.737.338.204,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Parcial | febrero-2023 | $ 3.437.165.010,00 | $ 25.016.462,00 | $ 3.462.184.472,00 | $ 1.039.121.160,00 | $ 2.442.060.309,00 | $ 4.867.319.491,00 | | $ 2.237.358.078,00 | $ 143.275.153.732,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21P | Ajustes | febrero-2023 | $ 263.526.654,00 | $ 2.071.940,00 | $ 265.593.594,00 | $ - | $ 265.593.594,00 | $ 4.867.319.491,00 | | $ 1.971.757.485,00 | $ 142.989.533.138,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Parcial | marzo-2023 | $ 2.747.349.774,36 | $ 20.001.946,00 | $ 2.767.461.720,36 | $ 824.204.932,31 | $ 1.943.196.788,05 | $ 4.023.114.539,69 | | $ 8.593.696,95 | $ 140.222.101.418,05 | | | | |
| 23 | Parcial | abril-2023 | $ 1.816.300,00 | $ 8.477,00 | $ 1.824.777,00 | $ - | $ 1.824.777,00 | $ 4.023.114.539,69 | | $ 6.726.919,95 | $ 140.220.324.701,05 | | | | |
| 24 | Parcial | mayo-2023 | $ 34.212.215,00 | $ 250.010,00 | $ 34.462.222,00 | $ 30.750.999,00 | $ 3.671.233,00 | $ 3.992.323.539,69 | | $ 3.055.746,95 | $ 140.185.864.479,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-05-25 | $ 15.342.392.702,00 | | | | | RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023) |
| 25 | Parcial | junio-2023 | $ 1.932.266.894,00 | $ 13.386.643,00 | $ 1.945.655.537,00 | $ 549.660.068,00 | $ 1.396.976.469,00 | $ 3.442.663.471,69 | | $ 14.249.470.979,95 | $ 138.240.207.942,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21D | Ajustes | febrero-2023 | $ 54.167.083,00 | $ 385.637,00 | $ 54.552.920,00 | $ - | $ 54.552.920,00 | $ 3.442.663.471,69 | | $ 14.194.999.059,95 | $ 138.295.445.022,05 | | | | |
| 22D | Ajustes | marzo-2023 | $ 370.887.748,00 | $ 2.792.144,00 | $ 373.371.892,00 | $ - | $ 373.371.892,00 | $ 3.442.663.471,69 | | $ 13.821.336.167,95 | $ 137.912.073.130,05 | | | | |
| 23D | Ajustes | abril-2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.442.663.471,69 | | $ 13.821.336.167,95 | $ 137.912.073.130,05 | | | | |
| 24D Y 22P | Ajustes | mayo-2023 | $ 244.296.453,00 | $ 1.795.171,00 | $ 246.071.629,00 | $ - | $ 246.071.629,00 | $ 3.442.663.471,69 | | $ 13.575.264.538,95 | $ 137.666.001.501,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Parcial | julio-2023 | $ 662.252.691,00 | $ 4.636.539,00 | $ 667.092.230,00 | $ 99.337.904,00 | $ 567.754.326,00 | $ 3.343.305.567,69 | | $ 13.007.510.212,95 | $ 136.998.909.271,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26D | Ajustes | junio-2023 | $ 1.849.268,00 | $ 12.490,00 | $ 1.859.758,00 | $ - | $ 1.859.758,00 | $ 3.343.305.567,69 | | $ 13.005.650.454,95 | $ 136.997.049.513,05 | | | | |
| 26P | Ajustes | julio-2023 | $ 153.173.016,00 | $ 841.664,00 | $ 156.016.680,00 | $ - | $ 156.016.680,00 | $ 3.343.305.567,69 | | $ 12.869.633.774,95 | $ 136.891.032.833,05 | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL PLANEACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA PARA PUBLICAR
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| CODIGO: | MEPLANIN-IN-TUPI-R |
|---|---|
| VERSION: | 1 |
| FECHA: | 5/05/2025 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Parcial | agosto-2023 | $ 2.824.542.422,00 | $ 20.640.897,00 | $ 2.845.183.319,00 | $ 709.135.699,00 | $ 2.139.047.711,00 | $ 2.837.169.959,69 | | | $ 10.703.586.060,69 | $ 134.030.846.014,00 | | | | | | | | |
| 28D | Ajustes | julio-2023 | $ 2.033.215,00 | $ 14.858,00 | $ 2.048.073,00 | $ - | $ 2.048.073,00 | $ 2.837.169.959,69 | | | $ 10.748.537.990,69 | $ 134.033.851.441,00 | | | | | | | | |
| 27P | Ajustes | agosto-2023 | $ 379.795.833,00 | $ 2.775.431,00 | $ 382.571.264,00 | $ - | $ 382.571.264,00 | $ 2.837.169.959,69 | | | $ 10.365.966.726,90 | $ 133.651.230.177,00 | | | | | | | | |
| 26 | Parcial | septiembre-2022 | $ 3.026.729.691,00 | $ 22.119.499,00 | $ 3.048.849.100,00 | $ 754.682.423,00 | $ 2.292.165.677,00 | $ 1.880.467.536,69 | | | $ 8.073.801.049,90 | $ 130.602.392.077,00 | | | | | | | | |
| 26P | Ajustes | septiembre-2022 | $ 444.950.914,00 | $ 3.251.564,00 | $ 448.202.478,00 | $ - | $ 448.202.478,00 | $ 1.880.467.536,69 | | | $ 7.625.598.571,90 | $ 130.154.179.598,00 | | | | | | | | |
| 25 | Parcial | octubre-2023 | $ 2.705.262.568,00 | $ 19.769.236,00 | $ 2.725.031.794,00 | $ 455.769.395,00 | $ 2.319.242.409,00 | $ 1.474.696.151,69 | | | $ 5.906.355.162,90 | $ 127.429.147.805,00 | | | | | | | | |
| 25P | Ajustes | octubre-2023 | $ 541.061.967,00 | $ 3.953.914,00 | $ 545.015.881,00 | $ - | $ 545.015.881,00 | $ 1.474.696.151,69 | | | $ 4.761.340.281,90 | $ 126.884.131.924,00 | | | | | | | | |
| 27D | Ajustes | agosto-2023 | $ 70.644.622,00 | $ 77.786,00 | $ 70.722.410,00 | $ - | $ 70.722.410,00 | $ 1.474.696.151,69 | | | $ 4.755.617.881,90 | $ 126.670.409.494,00 | | | | | | | | |
| 28D | Ajustes | septiembre-2022 | $ 4.379.583,00 | $ 31.998,00 | $ 4.410.581,00 | $ - | $ 4.410.581,00 | $ 1.474.696.151,69 | | | $ 4.746.207.290,90 | $ 126.666.998.933,00 | | | | | | | | |
| 28D | Ajuste | octubre-2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 666.095.791,69 | | | $ 4.746.207.290,90 | $ 126.666.998.933,00 | | | | | | | | |
| 30 | Parcial | noviembre-2023 | $ 3.237.349.069,00 | $ 23.809.730,00 | $ 3.261.152.771,00 | $ 488.602.360,00 | $ 2.792.550.411,00 | $ 666.095.791,69 | | | $ 1.953.659.879,90 | $ 123.597.846.162,00 | | | | | | | | |
| 30P | Ajuste | noviembre-2023 | $ 621.470.860,00 | $ 4.614.595,00 | $ 626.085.455,00 | $ - | $ 626.085.455,00 | $ 666.095.791,69 | | | $ 1.317.371.419,90 | $ 122.951.760.707,00 | | | | | | | | |
| 31 | pacial | diciembre-2023 | $ 1.269.685.693,00 | $ 9.570.790,00 | $ 1.279.256.483,00 | $ 247.369.626,00 | $ 1.031.886.857,00 | $ 736.696.165,69 | | | $ 345.714.582,90 | $ 121.632.534.238,00 | | | | | | | | |
| 31P | Ajustes | diciembre-2023 | $ 243.797.409,00 | $ 1.781.524,00 | $ 245.568.933,00 | $ - | $ 245.568.933,00 | $ 736.696.165,69 | | | $ 145.649,90 | $ 121.386.935.306,00 | | | | | | | | |
| 32 | pacial | enero-2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 736.696.165,69 | | | $ 145.649,90 | $ 121.386.935.306,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08 | $ 4.993.399.992,00 | | | | | | | | RP N°168324 de 2024-03-08 (VIGENCIA 2024) |
| 33 | pacial | febrero-2024 | $ 2.043.966.618,00 | $ 14.936.679,00 | $ 2.058.903.297,00 | $ 306.044.960,00 | $ 1.752.308.304,00 | $ 432.101.172,69 | | | $ 3.200.218.297,90 | $ 119.328.032.009,00 | | | | | | | | |
| 33D Y 31D | Ajustes | Noviembre 2023 Y Diciembre 2023 | $ 24.568.844,00 | $ 179.541,00 | $ 24.748.385,00 | $ - | $ 24.748.385,00 | $ 432.101.172,69 | | | $ 3.175.469.912,90 | $ 119.303.283.624,00 | | | | | | | | |
| 32D | Ajustes | enero-2024 | | | $ - | | $ - | $ 432.101.172,69 | | | $ 3.175.469.912,90 | $ 119.303.283.624,00 | | | | | | | | |
| 33P | Ajustes | febrero-2024 | $ 428.730.332,00 | $ 3.133.036,00 | $ 431.863.362,00 | $ - | $ 431.863.362,00 | $ 432.101.172,69 | | | $ 2.743.606.550,90 | $ 118.871.420.262,00 | | | | | | | | |
| 34 | pacial | marzo-2024 | $ 460.064.843,00 | $ 3.359.831,00 | $ 463.344.694,00 | $ 22.304.242,00 | $ 437.040.452,00 | $ 409.796.930,69 | | | $ 2.316.589.098,90 | $ 118.432.075.568,00 | | | | | | | | |
| 33D | Ajustes | febrero-2024 | $ 26.494.671,00 | $ 193.616,00 | $ 26.688.467,00 | $ - | $ 26.688.467,00 | $ 409.796.930,69 | | | $ 2.289.677.611,90 | $ 118.395.387.081,00 | | | | | | | | |
| 34P | Ajustes | marzo-2024 | $ 95.493.863,00 | $ 697.598,00 | $ 96.159.461,00 | $ - | $ 96.159.461,00 | $ 409.796.930,69 | | | $ 2.193.719.150,90 | $ 118.298.226.620,00 | | | | | | | | |
| 35 | pacial | abril-2024 | $ 302.064.939,00 | $ 2.204.206,00 | $ 304.769.197,00 | $ 3.025.849,00 | $ 301.783.348,00 | $ 400.771.081,69 | | | $ 1.891.950.802,90 | $ 117.994.456.423,00 | | | | | | | | |
| 34D | Ajustes | marzo-2024 | $ 961.245,00 | $ 7.035,00 | $ 968.270,00 | $ - | $ 968.270,00 | $ 400.771.081,69 | | | $ 1.890.987.532,90 | $ 117.993.471.153,00 | | | | | | | | |
| 35P | Ajustes | abril-2024 | $ 71.087.802,00 | $ 519.488,00 | $ 71.607.421,00 | $ - | $ 71.607.421,00 | $ 400.771.081,69 | | | $ 1.819.380.111,90 | $ 117.921.863.732,00 | | | | | | | | |
| 36 | pacial | mayo-2024 | $ 1.549.571.053,00 | $ 11.323.788,00 | $ 1.560.894.841,00 | $ 113.119.687,00 | $ 1.447.776.154,00 | $ 293.652.394,69 | | | $ 371.603.957,90 | $ 116.360.968.891,00 | | | | | | | | |
| 35D | Ajustes | abril-2024 | | | $ - | | $ - | $ 293.652.394,69 | | | $ 371.603.957,90 | $ 116.360.968.891,00 | | | | | | | | |
| 36P | Ajustes | mayo-2024 | $ 367.162.277,00 | $ 2.683.239,00 | $ 369.965.533,00 | $ - | $ 369.965.533,00 | $ 293.652.394,69 | | | $ 1.736.424,90 | $ 115.991.103.358,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No.216124 DE 2024-05-06 | $ 4.000.000.000,00 | | | | | | | | RP N° 216124 DE 2024-05-06 (VIGENCIA 2024) |
| 37 | pacial | junio-2024 | $ 1.137.390.333,00 | $ 8.311.699,00 | $ 1.145.702.032,00 | $ 58.669.577,00 | $ 1.086.832.515,00 | $ 256.782.677,69 | | | $ 2.911.167.465,00 | $ 114.845.401.326,00 | | | | | | | | |
| 37P | Ajustes | junio-2024 | $ 269.314.724,00 | $ 1.968.099,00 | $ 271.282.793,00 | $ - | $ 271.282.793,00 | $ 256.782.677,69 | | | $ 2.639.884.692,00 | $ 114.574.118.533,00 | | | | | | | | |
| 36D | Ajustes | mayo-2024 | $ 7.042.817,00 | $ 51.466,00 | $ 7.094.283,00 | $ - | $ 7.094.283,00 | $ 256.782.677,69 | | | $ 2.632.790.409,00 | $ 114.567.024.250,00 | | | | | | | | |
| 38 | pacial | julio-2024 | $ 1.367.041.269,00 | $ 10.136.363,00 | $ 1.377.217.632,00 | $ 69.304.063,00 | $ 1.307.913.569,00 | $ 167.428.814,69 | | | $ 1.324.926.840,00 | $ 113.199.806.618,00 | | | | | | | | |
| 37D | Ajustes | junio-2024 | $ 4.689.633,00 | $ 34.272,00 | $ 4.724.102,00 | $ - | $ 4.724.102,00 | $ 167.428.814,69 | | | $ 1.320.202.738,00 | $ 113.195.082.516,00 | | | | | | | | |
| 39P | Ajustes | julio-2024 | $ 314.719.788,00 | $ 2.299.898,00 | $ 317.019.636,00 | $ - | $ 317.019.636,00 | $ 167.428.814,69 | | | $ 983.184.102,00 | $ 112.848.062.880,00 | | | | | | | | |
| 39 | pacial | agosto-2024 | $ 697.660.064,00 | $ 5.098.498,00 | $ 702.763.530,00 | $ 69.769.506,00 | $ 633.010.026,00 | $ 97.660.308,69 | | | $ 350.169.576,00 | $ 112.145.280.348,00 | | | | | | | | |
| 38D | Ajustes | julio-2024 | | | $ - | | $ - | $ 97.660.308,69 | | | $ 350.169.576,00 | $ 112.145.280.348,00 | | | | | | | | |
| 39D Y 39P | Ajustes | agosto-2024 | $ 136.640.468,00 | $ 998.537,00 | $ 137.639.023,00 | $ - | $ 137.639.023,00 | $ 97.660.308,69 | | | $ 212.530.553,00 | $ 112.007.641.325,00 | | | | | | | | |
| 40 | pacial | septiembre-2024 | $ 249.697.821,00 | $ 1.802.792,00 | $ 249.500.613,00 | $ 97.660.308,69 | $ 153.840.304 | $ - | | | $ 61.689.748,69 | $ 111.758.140.712,00 | | | | | | | | |
| 39D | Ajustes | agosto-2024 | | | $ - | | $ - | $ - | | | $ 61.689.748,69 | $ 111.758.140.712,00 | | | | | | | | |
| 40P | Ajustes | septiembre-2024 | $ 38.696.244,00 | $ 282.780,00 | $ 38.979.024,00 | | $ 38.979.024,00 | $ - | | | $ 22.710.724,69 | $ 111.720.161.688,00 | | | | | | | | |
| 41 | pacial | octubre-2024 | $ 15.028.801,00 | $ 109.824,00 | $ 15.138.425,00 | | $ 15.138.425 | $ - | | | $ 7.572.299,69 | $ 111.705.023.263,00 | | | | | | | | |
| 40D | Ajustes | septiembre-2024 | $ 74.094,00 | $ 542,00 | $ 74.636,00 | | $ 74.636,00 | $ - | | | $ 7.497.663,69 | $ 111.704.948.627,00 | | | | | | | | |
| 41P | Ajustes | octubre-2024 | $ 4.185.791,00 | $ 30.598,00 | $ 4.216.379,00 | | $ 4.216.379,00 | $ - | | | $ 3.281.284,69 | $ 111.700.732.248,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No.216124 DE 2024-05-06 | $ - | | $ 111.696.815.697,00 | | | | | | |
| 42 | parcial | noviembre-2024 | $ 3.889.227,00 | $ 28.414,00 | $ 3.916.641,00 | | $ 3.916.641 | $ - | Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08 | $ 1.103.068,84 | | | | | | | | |
| 41D | Ajustes | octubre-2024 | $ 8.603,00 | $ 62,00 | $ 8.666,00 | | $ 8.665,00 | $ - | | | $ 1.094.203,84 | $ 111.696.806.736,00 | | | | | | | | |
| 42P | Ajustes | noviembre-2024 | $ 1.085.233,00 | $ 7.931,00 | $ 1.093.164,00 | | $ 1.093.164,00 | $ - | | | $ 1.038,84 | $ 111.695.713.375,00 | | | | | | | | |
| 43 | parcial | diciembre-2024 | | | $ - | | $ - | $ - | | | $ 1.038,84 | $ 111.695.713.375,00 | | | | | | | | |
| 42P | Ajustes | diciembre-2024 | | | $ - | | $ - | $ - | | | $ 1.038,84 | $ 111.695.713.375,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No.216124 DE 2024-06-06 | $ 4.000.000.000,00 | | | | | | | | |
| 44 | parcial | enero-2025 | $ 1.241.505.668,00 | $ 9.072.541,00 | $ 1.253.578.209,00 | | $ 1.250.578.209,00 | $ - | | | $ 3.249.422.927,84 | $ 110.445.135.366,00 | | | | | | | | |
| 43D | Ajustes | diciembre-2024 | | | $ - | | $ - | $ - | | | $ 3.249.422.927,84 | $ 110.445.135.366,00 | | | | | | | | |
| 44P | Ajustes | enero-2025 | $ 270.808.496,00 | $ 1.978.985,00 | $ 272.787.471,00 | | $ 272.787.471,00 | $ - | | | $ 2.976.635.356,84 | $ 110.172.347.895,00 | | | | | | | | |
| 45 | parcial | febrero-2025 | $ 1.050.630.264,00 | $ 7.677.440,00 | $ 1.058.307.947,00 | | $ 1.058.307.947,00 | $ - | | | $ 1.918.327.409,84 | $ 109.114.039.948,00 | | | | | | | | |
| 44D | Ajustes | enero-2025 | $ 24.584.913,00 | $ 179.639,00 | $ 24.764.572,00 | | $ 24.764.572,00 | $ - | | | $ 1.893.562.837,84 | $ 109.089.275.376,00 | | | | | | | | |
| 45D | Ajustes | febrero-2025 | $ 329.007.871,00 | $ 2.404.288,00 | $ 331.412.159,00 | | $ 331.412.159,00 | $ - | | | $ 1.562.150.678,84 | $ 108.757.863.217,00 | | | | | | | | |
| 46 | parcial | marzo-2025 | $ 1.262.040.517,00 | $ 9.388.738,00 | $ 1.291.409.273,00 | | $ 1.291.409.273,00 | $ - | | | $ 270.741.405,84 | $ 107.466.453.943,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Registro Presupuestal No.217625 E 2025-03-28 | $ 8.993.399.992,00 | | | | | | | | RP N° 217625 DE 2025-03-28 (VIGENCIA 2025) |
| 46P | Ajustes | marzo-2025 | $ 976.830.606,00 | $ 2.753.766,00 | $ 979.584.691,00 | | $ 270.741.405,84<br>$ 108.843.267,36 | $ - | | | $ -<br>$ 8.843.537.664,64 | $ 107.596.999.291,00 | | | | | | | | |
| 47 | parcial | abril-2025 | $ 1.253.841.297,00 | $ 9.162.696,00 | $ 1.263.003.993,00 | | $ 1.263.003.993,00 | $ - | | | $ 7.580.533.681,64 | $ 105.823.995.298,00 | | | | | | | | |
| 46D | Ajustes | marzo-2025 | $ 9.662.495,00 | $ 70.646,00 | $ 10.055.444,00 | | $ 10.055.444,00 | $ - | | | $ 7.570.478.237,64 | $ 105.813.939.824,00 | | | | | | | | |
| 47P | Ajustes | abril-2025 | $ 358.692.068,00 | $ 2.621.311,00 | $ 361.313.399,00 | | $ 361.313.399,00 | $ - | | | $ 7.209.164.938,64 | $ 105.452.498.535,00 | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 91.879.992.291,73** | **$ 671.273.870,32** | **$ 92.548.266.074,99** | **$ 27.011.743.031,00** | **$ 65.536.523.043,85** | **$ -** | | | **$ 7.209.164.938,64** | **$ 105.452.498.535,00** | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BASICO | N/A | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 93.472.883.521,37 | $ 609.994.149,22 | $ 94.082.877.669,59 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ - | $ - | $ - |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS EN LA SEMANA O ILIMINACION | $ - | $ - | $ - |
| AJUSTES | $ 8.359.536.451,00 | $ 61.088.923,00 | $ 8.420.625.374,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ - | $ - |
| GESTION PREDIAL (PREACTA) | $ - | $ - | $ - |
| GESTION SOCIAL (PREACTA) | $ 41.373.002,00 | $ 190.802,00 | $ 41.563.804,00 |
| GESTION AMBIENTAL (PREACTA) | $ 3.369.277,36 | $ - | $ 3.369.277,36 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 91.879.992.291,73** | **$ 671.273.870,32** | **$ 92.548.266.074,99** |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUITRON IBARRA**
Cargo: **INTERVENTOR CONTRATO OBC**
Matrícula No.: 52253-102437

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ZULUAGA DIAZ**
Cargo: **APOYO A LA INTERVENTORIA - EDUCACION 193**
Matrícula No.: 1030271726MBPC

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MEPS-MNI-IN-6-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 5 |

FECHA: 6 (Día) | 5 (Mes) | 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMICN - GRUPO JOYA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐ (Indicar con una X)

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 55 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 976-2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADO | % Programado / $ Valor programado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
| **EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)** | $14.986.360 | 9,68% | 1,06% | % P | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,12% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,18% | 0,21% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,19% |
| | $4.148.477 | 2,68% | $1.635.235 | $ P | $0 | $17.148 | $17.148 | $34.297 | $34.297 | $51.445 | $188.633 | $188.633 | $120.128 | $120.128 | $257.822 | $257.822 | $321.978 | $42.753 | $68.515 | $68.515 | $68.515 | $68.515 | $296.939 |
| | | | | $ E | $0 | | | | | 108.078,77 | 211.724,96 | $13.497 | $7.702 | $138.662 | $54.968 | $54.820 | $42.529 | $39.343 | $95.908 | $4.082 | | | $135.013 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | | | 0,31% | 0,92% | 0,04% | 0,02% | 0,40% | 0,16% | 0,16% | 0,12% | 0,11% | 0,28% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,39% |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)** | $31.880.214 | 20,58% | 9,04% | % P | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,11% | 0,39% | 0,08% | 0,08% | 0,14% | 0,42% | 0,61% | 0,44% | 0,16% | 0,13% | 0,19% | 0,19% | 0,22% | 0,42% |
| | $20.089.842 | 12,93% | $13.986.080 | $ P | $0 | $54.270 | $54.270 | $108.540 | $108.540 | $162.810 | $596.971 | $158.524 | $125.534 | $214.254 | $647.572 | $947.065 | $674.808 | $253.543 | $324.765 | $107.814 | $292.083 | $335.582 | $646.389 |
| | | | | $ E | $0 | $95.151 | $0 | $0 | $0 | $121.194 | $0 | $48.756 | $306.836 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.274.416 | $1.139.636 | $107.660 | | | $1.137.290 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,08% | 0,13% | 0,49% | 0,06% | 0,20% | 0,36% | 0,26% | 0,53% | 0,53% | 0,91% | 0,72% | 0,00% | | 0,76% |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)** | $30.018.931 | 19,39% | 5,30% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,47% | 0,97% | 0,19% | 0,19% | 0,29% | 0,29% | 0,40% |
| | $14.470.538 | 9,35% | $8.196.026 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81.655 | $81.655 | $723.168 | $1.033.093 | $1.496.703 | $295.351 | $399.391 | $308.081 | $308.081 | $504.945 | $816.163 |
| | | | | $ E | $0 | | | | | | | | $85.350 | $508.453 | $247.835 | $318.805 | $490.106 | $456.718 | | $177.041 | | | $231.025 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | | | | | | 0,22% | 0,38% | 0,19% | 0,33% | 0,58% | 0,80% | 0,00% | 0,17% | | | 0,34% |
| **PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)** | $3.417.052 | 2,21% | 0,15% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | $260.050 | 0,17% | $236.510 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29.458 | $29.458 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | | | | $ E | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)** | $18.821.008 | 12,16% | 5,08% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,22% | 0,28% | 0,56% | 0,77% | 0,03% | 0,12% | 0,14% | 0,28% | 0,27% | 0,21% | 0,35% |
| | $16.899.233 | 10,92% | $7.857.056 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135.989 | $247.976 | $438.822 | $863.825 | $1.199.244 | $39.825 | $379.964 | $218.851 | $374.082 | $411.078 | $526.248 |
| | | | | $ E | $0 | | | $4.516 | $4.516 | | | $1.810 | $43.116 | $114.335 | $218.536 | $88.153 | $138.536 | $266.716 | $7.407 | $73.504 | | | $145.813 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,02% | 0,06% | 0,12% | 0,05% | 0,08% | 0,15% | 0,00% | 0,04% | | | 0,08% |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)** | $1.525.392 | 0,99% | 0,05% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| | $1.735.474 | 1,12% | $53.822 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $236.288 | $0 | $0 | $162.865 |
| | | | | $ E | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)** | $2.592.066 | 1,67% | 0,70% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
| | $3.737.430 | 2,41% | $1.181.576 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $722.564 | $722.564 | $722.564 | $32.969 | $59.707 | $59.707 | $13.019 | $11.019 | $29.204 | $69.786 |
| | | | | $ E | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)** | $51.617.480 | 33,33% | 23,29% | % P | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,35% | 1,14% | 1,40% | 0,09% | 0,27% | 0,22% | 0,09% | 0,07% | 0,02% | 0,46% |
| | $49.687.685 | 32,10% | $36.050.741 | $ P | $0 | $12.887 | $12.887 | $25.774 | $25.774 | $41.641 | $152.795 | $42.565 | $160.886 | $541.994 | $1.762.034 | $2.367.975 | $1.440.230 | $427.215 | $1.121.395 | $1.091.513 | $3.640.803 | $3.000.987 | $2.246.212 |
| | | | | $ E | $0 | | | | | 12.097,30 | 56.294,13 | $93.377 | $1.381.430 | $2.424.212 | $1.757.240 | $3.882.870 | $2.222.140 | $2.674.040 | $2.706.390 | | | | $3.889.014 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | | | | 0,01% | 0,04% | 0,23% | 0,89% | 1,57% | 1,14% | 2,51% | 1,44% | 1,73% | 1,75% | | | | 2,51% |
| | $0 | 0,00% | 9,23% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,49% | 0,72% | 1,14% | 1,40% | 0,09% | 0,27% | 0,22% | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,41% | 0,52% | 0,90% |
| **No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)** | $62.008.629 | 40,06% | $14.283.356 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $209.750 | $259.750 | $3.156.000 | $1.512.944 | $1.703.200 | $1.703.200 | $303.731 | $585.731 | $703.231 | $637.995 | $810.250 | $1.350.512 |
| | | | | $ E | | | | | | | | $41.641 | $107.886 | $1.275.330 | $238.476 | $190.638 | $190.638 | $34.000 | $464.464 | $34.000 | | | $346.284 |
| | | | | % E | | | | | | | | 0,04% | 0,10% | 1,22% | 0,23% | 0,18% | 0,18% | 0,03% | 0,46% | 0,30% | 0,02% | | 0,34% |
| **VALOR BASICO DE OBRA ( A )** | **$154.778.461** | **100,00%** | **53,93%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$172.957.358** | **111,75%** | **$ 83.472.883,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| | | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | **0,00%** | **0,05%** | **0,05%** | **0,10%** | **0,10%** | **0,15%** | **0,34%** | **0,52%** | **1,08%** | **1,48%** | **3,38%** | **4,34%** | **5,42%** | **1,47%** | **1,47%** | **1,63%** | **1,96%** | **1,58%** | **1,02%** | **3,08%** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | VALOR | **$0** | **$85.305** | **$85.305** | **$170.611** | **$170.611** | **$255.916** | **$588.359** | **$904.978** | **$1.867.881** | **$2.566.269** | **$5.847.324** | **$7.508.225** | **$2.460.866** | **$1.849.782** | **$2.794.805** | **$2.694.767** | **$2.730.391** | **$3.153.084** | **$6.000.000** |
| | % | **0,00%** | **0,05%** | **0,10%** | **0,20%** | **0,30%** | **0,45%** | **0,79%** | **1,31%** | **2,39%** | **3,87%** | **7,25%** | **11,59%** | **13,22%** | **14,29%** | **15,76%** | **17,39%** | **19,35%** | **20,93%** | **21,95%** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | **$0** | **$85.305** | **$170.611** | **$341.221** | **$511.832** | **$767.748** | **$1.706.107** | **$2.611.085** | **$4.478.966** | **$7.045.235** | **$12.892.559** | **$20.400.784** | **$22.860.950** | **$24.710.731** | **$27.505.537** | **$30.200.304** | **$32.930.695** | **$36.083.779** | **$42.083.779** |
| | % | **0,00%** | **0,03%** | **0,08%** | **0,05%** | **0,08%** | **0,20%** | **0,86%** | **1,02%** | **1,86%** | **3,32%** | **1,86%** | **3,84%** | **3,75%** | **3,45%** | **2,96%** | **0,22%** | **0,00%** | **0,08%** | **4,81%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | VALOR | **$0** | **$48.137** | **$0** | **$72.683** | **$121.244** | **$215.715** | **$1.330.745** | **$1.572.825** | **$2.882.435** | **$5.141.262** | **$2.878.905** | **$5.963.928** | **$5.810.078** | **$5.247.302** | **$4.586.410** | **$347.633** | **$0** | **$0** | **$7.440.482** |
| | % | **0,00%** | **0,02%** | **0,03%** | **0,08%** | **0,16%** | **0,27%** | **1,23%** | **2,24%** | **4,11%** | **7,42%** | **9,29%** | **13,13%** | **16,88%** | **20,34%** | **23,30%** | **23,52%** | **23,52%** | **23,52%** | **28,34%** |
| EJECUTADO ACUMULADO | VALOR | **$0** | **$48.137** | **$48.137** | **$120.820** | **$242.064** | **$457.779** | **$1.788.524** | **$3.471.353** | **$6.353.787** | **$11.495.049** | **$14.374.018** | **$20.317.937** | **$26.128.088** | **$31.475.310** | **$36.061.920** | **$36.409.553** | **$36.409.553** | **$36.409.553** | **$43.850.226** |

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

**NOTAS:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $17.560.562 / $17.560.562 | $ 8.359.536 | 47,6% |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $970.000,00 / $970.000,00 | | |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | $1.266.489.015 / $1.399.334.802 | $ 671.083 | 47,96% |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $385.000,0 / $385.000,0 | $ - | 0,00% |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $73.150,0 / $73.150,0 | $ - | 0,00% |
| GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | $4.349.357 / $4.349.357 | $ 44.763 | 1,03% |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $306.000,0 / $306.000,0 | $ - | 0,00% |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )** | **$24.910.559** | $ 9.075.383 | 5,05% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | **$25.043.495** | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$179.689.020** | $ 92.546.266,1 | 51,50% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$198.000.763** | $ 92.546.266,08 | 46,74% |

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | MEPS-MN1-IN-6-FR-2 | |
| VERSIÓN | 1 | |
| PÁGINA | 2 | DE 5 |

FECHA: 5 (Día) 5 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐ (Indicar con una X)
**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 11 (No debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 976-2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.969,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 16.311.743.031,00 (Indique día/mes/año)

META 0 $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | |
| | $14.986.360 | 9,68% | | % P | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
| **EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)** | $4.148.477 | 2,68% | $1.635.235 | $ P | $22.516 | $22.516 | $22.516 | $22.516 | $22.516 | $22.516 | $42.621 | $42.621 | $130.421 | $130.421 | $130.421 | $130.421 | $4.345 | $4.345 | $4.345 | $3.220 | $449 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | $ E | $18.718 | $13.877 | $0 | $14.518 | $0 | $0 | $19.028 | $42.621 | $5.481 | $0 | $0 | $18.161 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.824 | $7.868 | $0 | $14.000 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | % E | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,04% | 0,02% | 0,03% | 0,00% | | | | | | | | 0,008% | 0,002% | 0,003% | 0,042% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | |
| | $31.880.214 | 20,35% | $9.097% | % P | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,20% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,31% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)** | $20.009.842 | 12,93% | $13.986.680 | $ P | $54.992 | $62.939 | $62.939 | $77.572 | $77.572 | $77.572 | $88.123 | $140.416 | $380.677 | $506.222 | $560.171 | $309.278 | $20.019 | $20.019 | $20.019 | $20.019 | $20.019 | $512.096 | $0 | $24.338 | $24.338 | $24.338 | $24.338 | $24.338 | |
| | | | | $ E | $69.811 | $70.813 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.551 | $0 | $17.887 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113.618 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | % E | 0,56% | 0,57% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,43% | 0,31% | 0,22% | 0,07% | 0,23% | 0,00% | | | | | 0,13% | 0,20% | 0,09% | 0,06% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
| | $30.018.951 | 19,39% | $ 8.196.926 | % P | 0,07% | 0,02% | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,03% | 0,33% | 0,31% | 0,41% | 0,27% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)** | $14.470.538 | 9,35% | $3.417.052 | $ P | $19.389 | $38.978 | $57.867 | $57.867 | $57.867 | $57.867 | $73.042 | $547.812 | $475.456 | $633.939 | $633.939 | $412.860 | $0 | $24.895 | $388.089 | $48.238 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $133.954 | $0 | $0 | |
| | | | | $ E | | | $1.158.2 | $1.158.2 | | | | | $378.5 | $0 | $0 | $1.158.2 | | $4.631.8 | | $1.158.2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.158.2 | | | 75% |
| | $3.417.052 | 2,21% | $226.243 | % P | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,62% | 0,65% | 0,31% | | 0,19% | | 0,00% | | | 0,001% | 0,00% | 0,026% | | | | |
| | | | | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| **PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)** | $260.030 | 0,17% | $226.243 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.996 | $8.996 | $8.996 | $8.996 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | $ E | $1.09.226 | | | | | | | | | | | $36.468 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | |
| | $18.821.089 | 12,16% | $7.857.806 | % P | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,19% | 0,14% | 0,21% | 0,28% | 0,28% | 0,01% | 0,01% | 0,20% | 1,67% | 0,18% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)** | $16.899.233 | 10,92% | $7.857.806 | $ P | $12.831 | $25.662 | $28.494 | $52.225 | $64.150 | $64.150 | $72.882 | $290.529 | $212.835 | $319.238 | $425.051 | $425.650 | $35.352 | $20.126 | $216.547 | $2.578.950 | $272.294 | $950.554 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | $ E | $744.062 | $666.879 | $132.291 | $ 34.212,87 | $660.607 | | | $276.753,87 | $337.232,60 | $429.064,08 | $235.292,43 | $393.139,20 | | $183.823 | $162.223 | $3.000 | $2.818 | $1.362 | $60.358 | | $60.358 | | | | | |
| | | | | % E | 0,40% | 0,42% | 0,81% | 0,00% | 0,02% | 0,43% | 0,00% | 0,24% | 0,22% | 0,26% | 0,15% | 0,26% | | 0,12% | 0,14% | 0,19% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 50% |
| | $1.525.392 | 0,99% | $55.822 | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)** | $1.733.474 | 1,12% | $55.822 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250.220 | $249.244 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | $ E | | | $1.976 | | | | | | | | | | | | | | | | $30.976 | | | | | | |
| | | | | % E | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | $30.976 | | | | | | |
| | $2.592.006 | 1,67% | $1.181.576 | % P | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | |
| | | | | $ P | $2.358 | $2.200 | $2.669 | $4.999 | $5.749 | $5.749 | $10.885 | $39.932 | $32.779 | $47.879 | $63.658 | $43.948 | $4.753 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| **OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)** | $3.737.480 | 2,41% | $1.181.576 | $ E | | | | | | | | | | $17.544,28 | | | | $576.389,84 | $313.819,31 | $66.883,09 | $117.560,8 | | $32.081 | $16.673 | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | | 0,37% | 0,07% | 0,04% | 0,08% | | 0,03% | 0,024% | | | | | 25% |
| | $51.617.480 | 33,35% | 23,29% | % P | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,41% | 1,67% | 0,94% | 1,36% | 1,33% | 1,02% | 0,00% | 0,01% | 0,11% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | $ P | $91.774 | $133.337 | $142.421 | $207.175 | $207.175 | $229.235 | $1.695.949 | $1.457.722 | $2.109.828 | $2.365.862 | $1.582.192 | $0 | $122.234 | $171.276 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $433.869 | $0 | $0 | $0 | |
| **TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)** | $49.687.685 | 32,10% | $36.050.741 | $ E | $1.419.498 | $1.384.994 | $994.838 | $0 | $0 | $1.003.836 | $1.494.814 | $1.117.135 | $1.127.135 | $1.127.135 | $1.127.135 | $1.127.135 | $0 | $308.134 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | % E | 1,56% | 0,90% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,97% | 0,99% | 0,37% | 0,81% | 0,18% | | 0,23% | 0,03% | 0,00% | 0,02% | 0,13% | 0,35% | 0,032% | 0,014% | | | | |
| | $0 | 0,00% | 9,23% | % P | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,19% | 0,23% | 0,42% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,27% | 0,54% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | |
| **No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)** | $62.008.629 | 40,06% | $14.283.856 | $ P | $76.913 | $43.162 | $29.423 | $79.438 | $79.438 | $79.438 | $358.593 | $369.283 | $634.233 | $863.663 | $863.663 | $863.663 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| | | | | $ E | $98.902 | $471.189 | $381.787 | $0 | $47.188 | $0 | $415.867 | $481.098 | $369.818 | $374.795 | $305.633 | $285.530 | $0 | $230.160 | $7.828 | $88.132 | $1.207.428 | $688.305 | $413.386 | $248.139 | $20.000 | | | | |
| | | | | % E | 0,55% | 0,30% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,31% | 0,24% | 0,24% | 0,07% | | | 0,17% | 0,01% | 0,06% | 0,78% | 0,44% | 0,27% | 0,160% | 0,007% | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$154.778.461** | **100,00%** | **53,92%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$172.957.358** | **111,75%** | **$ 83.472.882,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| | | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,15% | 0,23% | 0,26% | 0,32% | 0,33% | 0,33% | 0,49% | 2,16% | 2,16% | 2,98% | 3,29% | 2,66% | 0,03% | 0,05% | 0,33% | 1,73% | 0,40% | 1,08% | 0,27% | 0,56% | 0,48% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| | VALOR | $229.065 | $337.937 | $407.006 | $508.933 | $514.574 | $514.574 | $1.067.398 | $3.348.413 | $3.348.331 | $4.611.353 | $5.037.733 | $4.024.381 | $44.316 | $84.221 | $892.796 | $2.669.941 | $619.647 | $1.675.894 | $417.887 | $868.111 | $738.421 | $24.338 | $24.338 | $24.338 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 27,33% | 27,56% | 27,81% | 28,14% | 28,47% | 28,80% | 29,49% | 31,65% | 33,81% | 36,79% | 40,07% | 42,65% | 42,68% | 42,73% | 43,06% | 44,79% | 45,19% | 46,27% | 46,54% | 47,10% | 47,57% | 47,59% | 47,60% | 47,62% |
| | VALOR | $42.312.844 | $42.650.781 | $43.057.787 | $43.558.381 | $44.072.955 | $44.587.529 | $45.654.924 | $49.003.537 | $52.243.868 | $56.955.221 | $61.984.521 | $66.008.912 | $66.053.228 | $66.137.449 | $67.030.245 | $69.700.186 | $70.319.834 | $71.995.688 | $72.413.574 | $73.273.686 | $74.012.107 | $74.036.445 | $74.060.783 | $74.085.121 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 2,34% | 2,28% | 1,77% | 0,00% | 0,02% | 1,18% | 0,43% | 1,82% | 1,76% | 1,75% | 2,18% | 0,85% | 0,00% | 1,32% | 0,29% | 0,19% | 1,08% | 0,73% | 0,90% | 0,45% | 0,16% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| | VALOR | $5.162.951 | $3.480.486 | $2.743.958 | $0 | $24.212 | $1.832.367 | $662.755 | $2.824.543,4 | $3.026.725,7 | $2.705.262,4 | $2.257.549,1 | $1.309.485,5 | $0,0 | $2.043.564,4 | $644.084,8 | $299.385,4 | $1.545.973,1 | $1.127.398 | $1.387.081 | $697.485,064 | $246.457,823 | $15.929,681 | $3.888,237 | $0,000 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 31,67% | 33,87% | 35,64% | 35,64% | 35,66% | 36,85% | 37,28% | 39,10% | 41,06% | 42,80% | 44,91% | 45,76% | 45,76% | 47,07% | 47,36% | 47,56% | 48,56% | 49,29% | 50,19% | 50,64% | 50,80% | 50,81% | 50,81% | 50,81% |
| | VALOR | $49.020.827 | $52.421.231 | $55.165.181 | $55.165.181 | $55.189.394 | $57.021.660 | $57.693.913 | $60.518.456 | $63.545.185 | $66.250.448 | $69.507.797 | $70.817.482 | $70.817.482 | $72.861.449 | $73.307.534 | $73.607.521 | $75.157.494 | $76.284.485 | $77.681.566 | $78.379.251 | $78.625.949 | $78.640.978 | $78.644.865,8 | $78.644.864 |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $17.560.562 / $17.560.562 | $ 8.359.536,4 | 47,60% |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $970.000 / $970.000 | | |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | $1.266.449 / $1.399.335 | $ 671.083,07 | 47,96% |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $385.000 / $385.000 | $ - | 0,00% |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $73.150,0 / $73.150,0 | $ - | 0,00% |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | $4.349.357 / $4.349.357 | $ 44.763 | 1,03% |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $306.000,0 / $306.000,0 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | **$24.910.059** | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | **$25.043.405** | $ 9.075.383 | 6,05% |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$179.689.020** | $ 92.548.266,08 | 51,50% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$198.000.762,6** | $ 92.548.266,08 | 46,74% |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MNI-IN-6-FR-2 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 3 | DE | 5 |

FECHA: 5 (Día) / 5 (Mes) / 2023 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐ (Indicar con una X)

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 11 (En letra iniciar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 976-2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2050"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1800 -2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 118 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.680,00

PLAZO ACUMULADO: 310 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.011,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | |
| EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9) | $14.986.360 | 9,68% | 1,08% | % P | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 100% |
| | $4.148.477 | 2,68% | $1.635.235 | $ P | $0 | $40.273 | $40.273 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $14.299 | $41.896 | $41.896 | $41.896 | |
| | | | | $ E | | $40.273 | $40.273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | 0,02% | 0,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASES, SUBBASES Y ABRIMADOS (No ORDEN 10,11,12,13) | $31.809.214 | 20,55% | 9,04% | % P | 0,00% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,11% | 0,14% | 0,14% | 0,16% | |
| | $20.009.842 | 12,93% | $13.986.680 | $ P | $0 | $191.553 | $191.553 | $191.553 | $41.267 | $41.267 | $41.267 | $158.287 | $158.287 | $158.287 | $158.287 | $158.287 | $48.492 | $55.118 | $55.118 | $68.568 | $68.568 | $68.568 | $68.568 | $68.568 | $172.778 | $220.556 | $241.832 | $262.832 | |
| | | | | $ E | $13.986.680 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16) | $30.018.951 | 19,39% | 5,30% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | |
| | $14.470.538 | 9,35% | $8.196.926 | $ P | $0 | $0 | $322.766 | $322.766 | $322.766 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29.926 | $29.926 | $29.926 | $29.926 | $29.926 | $29.926 | $29.926 | $195.984 | $195.984 | $195.984 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17) | $3.417.052 | 2,21% | 0,15% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | $260.650 | 0,17% | $226.243 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.482 | $4.482 | $4.482 | $4.482 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29) | $18.821.008 | 12,16% | 5,08% | % P | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,08% | 0,11% | 0,13% | 0,16% | |
| | $16.899.233 | 10,92% | $7.857.806 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $214.881 | $214.881 | $214.881 | $215.048 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.649 | $23.299 | $34.948 | $41.998 | $58.247 | $58.247 | $69.896 | $93.195 | $116.494 | $172.741 | $232.988 | $264.110 | |
| | | | | $ E | $7.857.806 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36) | $1.525.392 | 0,99% | 0,03% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90% |
| | $1.738.474 | 1,12% | $53.822 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $119.624 | |
| | | | | $ E | | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38) | $2.592.006 | 1,67% | 0,76% | % P | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | |
| | $3.737.450 | 2,41% | $1.181.576 | $ P | $0 | $12.557 | $12.557 | $12.557 | $12.557 | $12.557 | $12.557 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.926 | $5.193 | $7.729 | $10.396 | $12.862 | $12.862 | $15.458 | $20.651 | $25.764 | $38.646 | $51.528 | $54.184 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20% |
| TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41) | $51.617.480 | 33,35% | 23,29% | % P | 0,00% | 0,20% | 0,20% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,24% | 0,38% | 0,44% | 0,44% | |
| | $49.687.685 | 32,10% | $36.060.741 | $ P | $0 | $306.105 | $306.105 | $264.839 | $264.839 | $264.839 | $264.839 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66.472 | $100.037 | $104.178 | $162.954 | $162.954 | $162.954 | $162.954 | $162.954 | $372.160 | $515.458 | $520.611 | $525.764 | $530.486 | $534.184 | |
| | | | | $ E | $36.060.741 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,23% | 0,02% | 0,20% | 0,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No ORDEN: NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25) | $0 | 0,00% | 0,23% | % P | 0,23% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,36% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,04% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% | 0,14% | 0,14% | 0,41% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | |
| | $49.688.629 | 40,06% | $14.263.656 | $ P | $489.888 | $789.174 | $789.174 | $789.174 | $789.174 | $789.174 | $655.737 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $142.765 | $185.498 | $128.224 | $128.236 | $128.236 | $128.236 | $213.727 | $213.727 | $661.180 | $854.907 | $854.907 | $854.907 | |
| | | | | $ E | $14.263.656 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,46% | 0,59% | 0,57% | 0,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| VALOR BASICO DE OBRA ( A ) | $154.778.441 | 100,00% | 53,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $172.957.358 | 111,75% | $ 83.472.883,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| | | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,31% | 0,56% | 1,17% | 1,56% | 1,01% | 0,80% | 0,70% | 0,10% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,13% | 0,20% | 0,24% | 0,30% | 0,31% | 0,31% | 0,39% | 0,41% | 0,58% | 1,28% | 1,45% | 1,58% |
| | VALOR | $480.887.944 | $1.481.647.724 | $1.804.413.956 | $2.410.953.328 | $1.566.487.702 | $1.243.721.489 | $1.086.362.515 | $150.286.826 | $150.286.826 | $150.286.826 | $150.286.826 | $150.286.826 | $196.209.089 | $303.523.823 | $374.625.188 | $461.285.732 | $475.511.498 | $475.511.498 | $603.484.429 | $631.936.001 | $1.528.041.735 | $2.129.860.126 | $2.308.841.186 | $2.442.701.044 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 47,93% | 48,89% | 50,05% | 51,61% | 52,62% | 53,43% | 54,13% | 54,23% | 54,32% | 54,42% | 54,52% | 54,61% | 54,74% | 54,94% | 55,18% | 55,48% | 55,78% | 56,09% | 56,48% | 56,89% | 57,47% | 59,25% | 60,74% | 62,32% |
| | VALOR | $74.564.889 | $76.047.697 | $77.852.871 | $80.262.664 | $81.829.152 | $83.072.873 | $84.159.136 | $84.309.423 | $84.459.709 | $84.609.996 | $84.760.283 | $84.910.570 | $85.106.779 | $85.410.305 | $85.784.930 | $86.246.216 | $86.723.717 | $87.197.239 | $87.800.723 | $88.432.659 | $89.392.701 | $92.081.761 | $94.390.602 | $96.832.283 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,68% | 0,83% | 0,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | $1.241.505.668 | $1.050.630.264 | $1.282.040.917 | $1.253.841.797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 51,61% | 52,29% | 53,12% | 53,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | $79.806.371 | $80.937.002 | $82.219.042 | $83.472.883,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $17.560.562 | $ 8.359.536,4 | 47,60% |
| | $17.560.562 | | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $970.000 | | |
| | $970.000 | | |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | $1.266.489 | $ 671.083,071 | 47,96% |
| | $1.399.335 | | |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $385.000 | $ - | 0,00% |
| | $385.000 | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $73.150,0 | $ - | 0,00% |
| | $73.150,0 | | |
| GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | $4.340.357 | $ 44.763 | 1,03% |
| | $4.340.357 | | |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $306.000,0 | | |
| | $306.000,0 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | **$24.910.559** | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | **$25.043.405** | $ 9.075.382,65 | 36,24% |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$179.689.020** | $ 92.548.266,08 | 51,50% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$198.000.763** | $ 92.548.266,08 | 46,74% |

**NOTAS:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22641 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MEPS-MN1-IN-6-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PAGINA | 4 | DE | 5 |

FECHA: 6 (Día) 5 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SNCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐ (Indicar con una X)
**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 11 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 976-2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 100

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.609,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sus suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millo de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor programado | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millo de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millo de pesos | $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | |
| **EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)** | $14.980.360 | 9,68% | 1,06% | % P | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 100% |
| | $4.148.477 | 2,68% | $ 1.635.235 | $ P | $24.384 | $24.384 | $24.384 | $24.384 | $24.384 | $24.384 | $24.384 | $24.384 | $73.152 | $73.152 | $73.152 | $73.152 | $73.152 | $73.152 | $9.378 | $9.378 | $9.378 | $9.378 | $9.378 | $9.378 | $28.135 | $28.135 | $28.135 | $28.135 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)** | $31.800.214 | 20,35% | 9,04% | % P | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,19% | 0,24% | 0,27% | 0,27% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,09% | 0,10% | 0,10% | |
| | $20.009.842 | 12,95% | $ 13.986.680 | $ P | $82.698 | $94.330 | $94.330 | $117.414 | $117.414 | $117.414 | $117.414 | $117.414 | $294.644 | $276.725 | $411.039 | $411.039 | $31.886 | $36.383 | $36.383 | $45.234 | $45.234 | $45.234 | $45.234 | $45.234 | $133.215 | $144.662 | $158.092 | $158.092 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)** | $30.018.951 | 19,39% | 5,38% | % P | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,16% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,08% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | |
| | $14.470.538 | 9,35% | $ 8.196.926 | $ P | $17.013 | $34.022 | $51.033 | $51.033 | $51.033 | $51.033 | $85.055 | $85.055 | $295.958 | $295.368 | $240.220 | $240.220 | $46.543 | $11.885 | $11.885 | $14.678 | $14.678 | $14.678 | $22.782 | $22.782 | $98.140 | $120.854 | $120.854 | $120.854 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)** | $3.417.032 | 2,21% | 0,15% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | $260.050 | 0,17% | $256.243 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.642 | $7.642 | $7.642 | $7.642 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.939 | $2.939 | $2.939 | $2.939 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)** | $18.821.008 | 12,16% | 5,08% | % P | 0,01% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,10% | 0,13% | 0,19% | 0,26% | 0,27% | 0,08% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | |
| | $16.890.233 | 10,92% | $ 7.857.806 | $ P | $19.866 | $39.732 | $59.598 | $79.464 | $99.330 | $99.330 | $139.056 | $198.929 | $198.661 | $297.991 | $397.321 | $417.188 | $7.441 | $35.282 | $22.932 | $30.562 | $38.204 | $38.204 | $45.845 | $63.126 | $76.408 | $114.612 | $152.816 | $160.457 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)** | $1.523.392 | 0,99% | 0,03% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | $1.733.474 | 1,12% | $53.822 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $204.015 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78.402 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)** | $2.592.006 | 1,67% | 0,70% | % P | 0,00% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| | $3.737.430 | 2,41% | $1.181.576 | $ P | $4.294 | $8.587 | $12.181 | $17.574 | $21.968 | $26.361 | $35.149 | $42.936 | $65.908 | $87.872 | $92.265 | $1.650 | $2.200 | $5.070 | $6.755 | $8.449 | $8.449 | $10.139 | $12.535 | $16.898 | $25.248 | $32.797 | $25.487 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)** | $51.617.480 | 33,33% | 21,29% | % P | 0,07% | 0,13% | 0,13% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,19% | 0,19% | 0,40% | 0,63% | 0,75% | 0,75% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,14% | 0,23% | 0,29% | 0,29% | |
| | $49.687.685 | 32,10% | $34.050.741 | $ P | $113.376 | $170.562 | $177.041 | $277.890 | $277.890 | $277.890 | $292.054 | $292.054 | $635.948 | $1.011.823 | $1.162.198 | $1.162.198 | $63.599 | $65.601 | $68.325 | $106.881 | $106.881 | $106.881 | $212.329 | $312.329 | $340.955 | $389.162 | $446.996 | $446.996 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sin ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)** | $9.273.000 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,01% | 0,09% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,24% | 0,24% | 0,71% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,02% | 0,04% | 0,01% | 0,03% | 0,01% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,27% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | |
| | $62.008.629 | 40,06% | $14.293.856 | $ P | $72.895 | $145.790 | $218.685 | $218.685 | $218.685 | $218.685 | $364.475 | $364.475 | $1.093.424 | $1.457.898 | $1.457.898 | $1.457.898 | $1.457.898 | $1.457.898 | $84.110 | $84.110 | $84.110 | $84.110 | $84.110 | $140.183 | $420.548 | $560.730 | $560.730 | $560.730 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BASICO DE OBRA ( A )** | **$154.778.461** | **100,00%** | **53,53%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$172.957.358** | **111,75%** | **$ 83.472.883,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA ).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| | | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **0,21%** | **0,33%** | **0,41%** | **0,51%** | **0,52%** | **0,52%** | **0,66%** | **0,78%** | **1,67%** | **2,35%** | **2,54%** | **2,65%** | **0,08%** | **0,13%** | **0,16%** | **0,20%** | **0,20%** | **0,20%** | **0,26%** | **0,27%** | **0,43%** | **0,98%** | **0,98%** | **1,04%** |
| | VALOR | **$334.401.107** | **$517.611.472** | **$638.899.291** | **$786.444.036** | **$816.985.485** | **$818.983.685** | **$1.039.139.473** | **$1.077.458.977** | **$2.593.171.685** | **$3.638.748.648** | **$3.937.324.499** | **$4.165.699.635** | **$128.057.733** | **$195.081.316** | **$245.715.112** | **$302.955.398** | **$311.886.033** | **$311.886.033** | **$395.872.981** | **$414.484.736** | **$956.989.109** | **$1.396.641.773** | **$1.514.369.421** | **$1.682.157.952** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **62,55%** | **62,87%** | **63,28%** | **63,79%** | **64,31%** | **64,84%** | **65,50%** | **66,28%** | **67,87%** | **70,22%** | **72,76%** | **75,41%** | **75,54%** | **75,67%** | **75,82%** | **76,02%** | **76,23%** | **76,42%** | **76,68%** | **76,95%** | **77,39%** | **78,37%** | **79,47%** | **80,51%** |
| | VALOR | **$97.167.904** | **$97.685.916** | **$98.324.375** | **$99.111.019** | **$99.921.923** | **$100.732.826** | **$101.761.966** | **$102.859.625** | **$105.431.797** | **$109.062.545** | **$112.999.880** | **$117.165.490** | **$117.294.182** | **$117.452.264** | **$117.738.979** | **$118.041.534** | **$118.353.420** | **$118.665.306** | **$119.061.119** | **$119.475.632** | **$120.472.602** | **$121.869.044** | **$123.383.404** | **$124.905.963** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| **PROVISIONES*** | **VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO** | **VALOR EJECUTADO** | **% DE EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $17.560.562 / $17.560.562 | $ 8.359.536,4 | 47,60% |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $970.000 / $970.000 | | |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | $1.266.489 / $1.399.335 | $ 671.083,1 | 47,96% |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $385.000 / $385.000 | $ - | 0,00% |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $73.150 / $73.150 | $ - | 0,00% |
| GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | $4.349.357 / $4.349.357 | $ 44.763 | 1,03% |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $306.000 / $306.000 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | $24.910.559 | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | $25.043.405 | $ 9.075.383 | 36,24% |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $179.689.020 | $ 92.548.266,08 | 51,50% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 198.000.762,60** | $ 92.548.266,08 | 46,74% |

**NOTAS:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MIPS-MNI-IN-6-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 5 | DE | 5 |
| FECHA | 6 (Día) | 6 (Mes) | 2025 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SACN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐ (Indicar con una X)

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 11 (En orden base de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 976-2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7956 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1080 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (**A**): $ 179.489.015.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (**C=A+B**): $ 198.000.762.640,00

PLAZO ACUMULADO 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (**B**): $ 18.311.743.031,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( *GPP* ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millo de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Millo de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Millo de pesos | | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 |
| **EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)** | $14.986.360 | 9,68% | 1,06% | % P | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| | $4.148.477 | 2,68% | $1.633.235 | $ P | $32.741 | $32.741 | $32.741 | $32.741 | $32.741 | $32.741 | $32.741 | $32.741 | $98.222 | $98.222 | $98.222 | $98.222 | $9.778 | $9.778 | $9.778 | $9.778 | $39.117 | $39.117 | $39.117 | $39.117 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)** | $31.880.214 | 20,58% | 9,04% | % P | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,26% | 0,33% | 0,33% | 0,36% | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,25% |
| | $20.089.842 | 12,93% | $13.986.680 | $ P | $111.816 | $126.605 | $126.665 | $157.922 | $157.922 | $157.922 | $157.921 | $157.922 | $395.629 | $507.077 | $551.708 | $551.708 | $37.029 | $49.834 | $49.834 | $75.442 | $301.772 | $301.772 | $301.772 | $391.404 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)** | $30.014.951 | 19,39% | 5,38% | % P | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,22% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,17% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
| | $14.470.538 | 9,35% | $8.196.936 | $ P | $32.843 | $45.682 | $68.523 | $68.523 | $68.523 | $68.523 | $114.206 | $114.206 | $343.433 | $456.817 | $456.817 | $456.817 | $38.714 | $37.427 | $56.141 | $261.992 | $371.275 | $374.375 | $374.375 | $374.375 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)** | $3.417.052 | 2,21% | 0,13% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| | $260.030 | 0,17% | $376.243 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.262 | $18.262 | $18.262 | $18.262 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.810 | $18.811 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)** | $18.821.008 | 12,16% | 5,08% | % P | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,14% | 0,17% | 0,26% | 0,34% | 0,36% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,20% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| | $16.899.233 | 10,92% | $7.857.806 | $ P | $320.474 | $353.349 | $480.823 | $586.698 | $823.272 | $1.152.772 | $1.646.047 | $2.152.295 | $4.624.744 | $6.980.116 | $8.521.488 | $8.521.488 | $580.163 | $321.893 | $412.709 | $2.565.564 | $3.927.092 | $4.427.092 | $4.427.092 | $4.427.092 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)** | $1.525.392 | 0,99% | 0,03% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,14% |
| | $1.735.474 | 1,12% | $53.822 | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2753.934 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2324.027 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)** | $2.592.006 | 1,67% | 0,79% | % P | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,06% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | $3.737.430 | 2,41% | $1.181.576 | $ P | $0.895 | $13.790 | $17.458 | $22.507 | $29.497 | $29.497 | $35.396 | $47.194 | $58.985 | $80.498 | $117.986 | $123.888 | $4.853 | $9.667 | $14.506 | $19.333 | $72.886 | $120.824 | $120.824 | $120.824 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)** | $51.617.480 | 33,33% | 23,29% | % P | 0,10% | 0,13% | 0,15% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,25% | 0,33% | 0,54% | 0,80% | 1,01% | 1,01% | 0,07% | 0,11% | 0,12% | 0,24% | 0,70% | 0,79% | 0,79% | 1,04% |
| | $49.687.685 | 32,10% | $36.050.741 | $ P | $192.569 | $272.193 | $320.424 | $473.136 | $597.176 | $592.138 | $797.195 | $1.192.793 | $1.819.531 | $2.298.584 | $3.560.405 | $3.560.405 | $110.980 | $133.832 | $181.625 | $277.688 | $1.229.939 | $1.229.939 | $1.229.939 | $1.615.928 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,XP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)** | $0 | 0,00% | 9,23% | % P | 0,00% | 0,13% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,32% | 0,32% | 0,93% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 0,05% | 0,26% | 0,36% | 0,36% | 0,78% | 0,78% | 1,30% | 1,30% |
| | $62.008.629 | 40,06% | $14.283.855,6 | $ P | $97.877 | $195.754 | $293.631 | $293.631 | $293.631 | $293.631 | $489.384 | $489.384 | $1.468.152 | $1.957.536 | $1.957.536 | $1.957.536 | $80.193 | $404.957 | $562.348 | $562.348 | $1.202.872 | $1.202.872 | $2.004.786 | $2.004.786 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$154.778.661** | **100,00%** | **53,53%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADA ( A' )** | **$172.957.358** | **111,75%** | **$ 83.472.883,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| | | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **0,29%** | **0,45%** | **0,55%** | **0,68%** | **0,78%** | **0,78%** | **0,89%** | **0,93%** | **2,25%** | **2,15%** | **3,42%** | **3,61%** | **0,18%** | **0,47%** | **0,61%** | **1,04%** | **2,36%** | **2,19%** | **2,92%** | **3,28%** |
| | VALOR | **$449.273.026** | **$695.863.297** | **$857.804.235** | **$1.056.236.421** | **$1.088.810.361** | **$1.088.810.361** | **$1.381.830.508** | **$1.446.705.969** | **$3.480.540.834** | **$4.875.050.855** | **$5.286.707.505** | **$5.592.215.341** | **$283.301.071** | **$725.204.468** | **$938.780.221** | **$1.611.457.044** | **$3.657.566.597** | **$3.785.960.177** | **$4.524.629.750** | **$5.224.679.888** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **80,88%** | **81,33%** | **81,88%** | **82,48%** | **83,19%** | **83,89%** | **84,78%** | **85,72%** | **87,96%** | **91,11%** | **94,53%** | **98,14%** | **98,33%** | **98,80%** | **99,40%** | **100,44%** | **102,81%** | **105,20%** | **108,12%** | **111,50%** |
| | VALOR | **$125.434.824** | **$126.129.838** | **$126.987.642** | **$128.043.878** | **$129.132.689** | **$130.221.499** | **$131.603.330** | **$133.050.224** | **$136.530.864** | **$141.405.915** | **$146.692.423** | **$152.285.838** | **$152.569.139** | **$153.294.344** | **$154.233.124** | **$155.844.582** | **$159.502.148** | **$163.288.069** | **$167.732.678** | **$172.957.358** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA; debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $17.560.562 | $ 8.359.536,4 | 47,60% |
| | $17.560.562 | | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | $970.000 | | |
| | $970.000 | | |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | $1.266.489 | $ 671.083,1 | 47,96% |
| | $1.399.335 | | |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $385.000 | $ - | 0,00% |
| | $385.000 | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $73.150 | $ - | 0,00% |
| | $73.150 | | |
| GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | $4.349.357 | $ 44.763 | 1,03% |
| | $4.349.357 | | |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $306.000 | | |
| | $306.000 | $ - | 0,00% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | $24.910.559 | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | $25.043.405 | $ 9.075.383 | 36,24% |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $179.689.020 | $ 92.548.266,08 | 51,50% |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 198.000.762,60** | $ 92.548.266,08 | 46,74% |

**NOTAS:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.







## Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

**A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.**

**A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo**

| Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C. | Código subclases CPC V 2.0 A.C. | Código de tipología de obra | Tipología de obra | Código de agregación a nivel de obra | Código Capítulo Constructivo | Capítulo constructivo | 2021 | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | mayo | Junio | JuLio | Agosto | Septiembre | Octubre | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
| | | | | | | | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11601 | 01 | Preliminares y explanaciones | 103,28 | 109,12 | 109,17 | 109,40 | 110,04 | 110,42 | 110,31 | 115,70 | 118,02 | 118,78 | 119,53 | 119,90 | 119,90 | 120,71 | 121,04 | 121,17 | 121,51 | 121,72 | 121,82 | 123,67 | 125,44 | 126,01 | 126,19 | 126,22 | 126,20 | 126,24 | 126,15 | 126,36 | 126,450 | 126,450 | 129,380 | 130,410 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11602 | 02 | Afirmados, subbase | 102,44 | 108,07 | 107,64 | 107,83 | 108,53 | 108,73 | 108,89 | 114,91 | 117,90 | 119,71 | 120,52 | 121,03 | 121,41 | 121,78 | 122,44 | 122,7 | 122,84 | 123,34 | 122,89 | 125,30 | 127,23 | 128,09 | 128,52 | 129,24 | 129,24 | 128,7 | 128,82 | 129,28 | 129,340 | 129,340 | 132,470 | 132,910 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11603 | 03 | Pavimentos asfalticos | 104,35 | 116,71 | 116,86 | 116,76 | 118,63 | 119,18 | 118,60 | 126,71 | 131,73 | 132,31 | 132,85 | 133,11 | 132,97 | 134,18 | 133,42 | 133,96 | 133,23 | 134,49 | 134,76 | 138,39 | 140,02 | 138,41 | 140,68 | 142,03 | 140,94 | 139,92 | 140,63 | 140,08 | 139,010 | 139,010 | 139,010 | 141,960 | 146,500 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11604 | 04 | Estructuras hidráulicas | 109,42 | 118,79 | 118,45 | 118,42 | 119,33 | 119,69 | 119,27 | 123,17 | 125,08 | 125,23 | 125,48 | 125,47 | 125,22 | 124,87 | 124,32 | 123,49 | 123,81 | 123,93 | 123,96 | 126,63 | 128,48 | 128,51 | 127,5 | 127,22 | 126,67 | 126,86 | 126,53 | 126,37 | 126,620 | 126,620 | 126,620 | 128,880 | 129,780 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11605 | 05 | Obras de urbanismo | 105,35 | 113,11 | 113,07 | 113,09 | 113,49 | 113,64 | 113,75 | 121,13 | 123,23 | 123,96 | 124,28 | 124,99 | 125,56 | 125,69 | 125,51 | 125,69 | 125,71 | 125,7 | 125,75 | 131,60 | 134,15 | 134,13 | 135,00 | 135,30 | 134,94 | 135,52 | 135,4 | 135,27 | 136,300 | 136,300 | 136,300 | 138,600 | 140,940 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11606 | 06 | Obras geotécnicas | 108,95 | 116,29 | 116,39 | 116,82 | 118,44 | 118,64 | 118,22 | 123,30 | 125,51 | 125,76 | 126,98 | 127,02 | 126,73 | 127,04 | 126,46 | 126,5 | 126,17 | 126,11 | 126,38 | 129,62 | 131,14 | 131,11 | 130,44 | 130,37 | 129,56 | 129,38 | 129,15 | 129,13 | 129,490 | 129,490 | 129,490 | 132,670 | 133,900 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11607 | 07 | Señalización y control | 102,36 | 111,66 | 113,69 | 112,65 | 114,40 | 116,28 | 114,26 | 128,39 | 131,60 | 130,88 | 132,24 | 131,26 | 129,94 | 132,76 | 131,80 | 132,59 | 131,4 | 136,62 | 134,17 | 141,61 | 141,36 | 141,15 | 141,25 | 144,61 | 143,19 | 140,61 | 143,14 | 142,08 | 142,930 | 142,930 | 142,930 | 147,890 | 146,150 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11608 | 08 | Transporte y sobreac | 100,89 | 105,41 | 105,48 | 105,50 | 105,53 | 105,53 | 105,74 | 108,97 | 111,19 | 111,67 | 113,11 | 115,59 | 116,31 | 116,41 | 117,92 | 118,35 | 119,3 | 119,68 | 119,69 | 122,09 | 123,42 | 123,6 | 124,2 | 124,68 | 124,74 | 124,81 | 124,76 | 124,85 | 125,690 | 125,690 | 125,690 | 126,760 | 127,270 |

**Índices 2021**

| Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total ICCP** | **100.930** | **101.340** | **101.940** | **101.930** | **102.390** | **102.800** | **103.500** | **103.624** | **103.439** | **103.298** | **103.424** | **103.775** |
| **Canasta General** | | | | | | | | | | | | |
| Equipos | 100.610 | 100.900 | 101.120 | 100.990 | 101.430 | 101.600 | 102.010 | 102.166 | 102.179 | 102.189 | 102.253 | 102.261 |
| Materiales | 101.120 | 101.650 | 102.620 | 102.610 | 103.230 | 103.810 | 104.840 | 104.983 | 104.636 | 104.361 | 104.566 | 105.203 |
| Transporte | 100.090 | 100.050 | 100.050 | 100.050 | 100.080 | 100.310 | 100.330 | 100.341 | 100.335 | 100.394 | 100.412 | 100.429 |
| Mano de obra | 101.250 | 101.590 | 101.760 | 101.930 | 102.030 | 102.260 | 102.510 | 102.557 | 102.570 | 102.583 | 102.556 | 102.556 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Obras de explanación | 100.732 | 101.141 | 101.400 | 101.480 | 101.830 | 102.060 | 102.650 | 102.847 | 102.914 | 103.066 | 103.146 | 103.211 |
| Subbases y bases | 100.706 | 100.763 | 101.460 | 101.610 | 101.590 | 101.950 | 102.220 | 102.163 | 102.227 | 102.196 | 102.401 | 102.425 |
| Transporte de materiales | 100.242 | 100.393 | 100.420 | 100.450 | 100.420 | 100.770 | 100.810 | 100.815 | 100.839 | 100.887 | 100.890 | 100.890 |
| Aceros y elementos metálicos | 101.594 | 103.719 | 104.690 | 106.460 | 107.810 | 108.090 | 109.170 | 109.815 | 109.099 | 108.159 | 108.059 | 108.281 |
| Concretos, morteros y obras varias | 101.317 | 101.907 | 102.070 | 102.310 | 102.620 | 102.960 | 103.910 | 104.069 | 103.960 | 103.785 | 103.899 | 104.296 |
| Concreto para estructura de puentes | 101.385 | 101.214 | 99.880 | 99.410 | 98.520 | 98.930 | 98.950 | 98.758 | 98.927 | 98.800 | 98.554 | 99.335 |
| Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | 100.259 | 100.133 | 102.570 | 101.170 | 102.710 | 103.550 | 104.420 | 104.477 | 103.677 | 103.452 | 103.812 | 104.671 |

**Fuente:** DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

**Actualizado el 28 de enero de 2022**

**NOTA:** La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

**NOTA 2:** Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

LINK DANE ICCP

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada/historicos-iccp

| Mes del Programa | | Valores Acumulados | | Valores Parciales | | Valor para Ajustar | Mes Indice | Saldo Programado por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | | | |
| 1 | junio-2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | julio 2021 | $ - |
| 2 | julio 2021 | $ 21.678,242 | $ 48.136,743 | $ 21.678,242 | $ 48.136,743 | $ 48.136,743 | agosto 2021 | -$ 48.136,74 |
| 3 | agosto 2021 | $ 43.356,483 | $ 48.136,743 | $ 21.678,242 | $ - | $ - | agosto 2021 | -$ 48.136,74 |
| 4 | septiembre 2021 | $ 86.712,966 | $ 120.819,774 | $ 43.356,483 | $ 72.683,031 | $ 72.683,031 | septiembre 2021 | -$ 120.819,77 |
| 5 | octubre 2021 | $ 130.069,449 | $ 252.063,389 | $ 43.356,483 | $ 131.243,615 | $ 131.243,615 | octubre 2021 | -$ 252.063,39 |
| | | | | **REPROGRAMACION 1** | | | | |
| 6 | noviembre 2021 | $ 195.104,174 | $ 567.778,516 | $ 65.034,725 | $ 315.715,127 | $ 315.715,127 | noviembre 2021 | -$ 567.778,52 |
| 7 | diciembre 2021 | $ 1.706.107,310 | $ 1.898.527,629 | $ 1.511.003,136 | $ 1.330.749,113 | $ 1.330.749,113 | diciembre 2021 | -$ 1.898.527,63 |
| | | | | **REPROGRAMACION 2** | | | | |
| 8 | enero 2022 | $ 2.611.085,206 | $ 3.471.352,593 | $ 1.572.824,964 | $ 1.572.824,964 | $ 1.572.824,964 | enero 2022 | -$ 3.471.352,59 |
| 9 | febrero 2022 | $ 4.478.966,385 | $ 6.353.787,144 | $ 2.566.268,701 | $ 2.882.434,551 | $ 2.882.434,551 | febrero 2022 | -$ 6.353.787,14 |
| 10 | marzo 2022 | $ 7.045.235,086 | $ 11.495.048,699 | $ 2.566.268,701 | $ 5.141.261,555 | $ 5.141.261,555 | marzo 2022 | -$ 11.495.048,70 |
| 11 | abril 2022 | $ 12.892.559,465 | $ 12.892.559,465 | $ 5.847.324,380 | $ 2.878.968,903 | $ 2.878.968,903 | abril 2022 | -$ 14.374.017,60 |
| 12 | mayo 2022 | $ 20.400.884,020 | $ 20.317.936,974 | $ 7.508.324,555 | $ 5.943.919,503 | $ 5.943.919,503 | mayo 2022 | -$ 20.317.937,11 |
| | | | | **REPROGRAMACION 3 Y 4** | | | | |
| 13 | junio 2022 | $ 22.907.853,484 | $ 26.128.007,434 | $ 2.506.969,464 | $ 5.810.070,460 | $ 5.810.070,460 | junio 2022 | -$ 26.128.007,57 |
| 14 | julio 2022 | $ 24.710.731,233 | $ 31.445.053,751 | $ 1.849.781,647 | $ 5.317.046,317 | $ 5.317.046,317 | julio 2022 | -$ 31.445.053,88 |
| 15 | agosto 2022 | $ 27.505.536,629 | $ 36.062.009,232 | $ 2.794.805,396 | $ 4.586.699,154 | $ 4.586.699,154 | agosto 2022 | -$ 36.031.753,04 |
| | | | | **REPROGRAMACION 5** | | | | |
| 16 | septiembre 2022 | $ 30.200.304,040 | $ 36.409.553,047 | $ 2.694.767,411 | $ 347.633,053 | $ 347.633,053 | septiembre 2022 | -$ 36.379.386,09 |
| 17 | octubre 2022 | $ 32.930.695,171 | $ 36.409.553,047 | $ 2.730.391,130 | $ - | $ - | octubre 2022 | -$ 36.379.386,09 |
| 18 | noviembre 2022 | $ 36.083.779,089 | $ 36.409.553,047 | $ 3.153.083,919 | $ - | $ - | noviembre 2022 | -$ 36.379.386,09 |
| 19 | diciembre 2022 | $ 40.939.677,389 | $ 43.858.235,730 | $ 4.855.898,299 | $ 7.448.682,683 | $ 7.448.682,683 | diciembre 2022 | -$ 43.828.068,77 |
| 20 | enero 2023 | $ 42.312.843,872 | $ 49.020.826,841 | $ 229.064,783 | $ 5.162.591,111 | $ 5.162.591,111 | enero 2023 | -$ 48.990.659,88 |
| 21 | febrero 2023 | $ 42.650.780,911 | $ 52.421.230,716 | $ 337.937,039 | $ 3.400.403,875 | $ 3.400.403,9 | febrero 2023 | -$ 52.391.063,76 |
| 22 | marzo 2023 | $ 43.057.787,356 | $ 55.165.181,213 | $ 407.006,44 | $ 2.743.950,50 | $ 2.743.950,5 | marzo 2023 | -$ 55.135.014,26 |
| 23 | abril 2023 | $ 43.558.380,602 | $ 55.165.181,213 | $ 500.593,25 | $ - | $ - | abril 2023 | -$ 55.135.014,26 |
| 24 | mayo 2023 | $ 44.072.954,946 | $ 55.199.393,423 | $ 514.574,34 | $ 34.212,21 | $ 34.212,2 | mayo 2023 | -$ 55.169.226,47 |
| 25 | junio 2023 | $ 44.587.529,291 | $ 57.031.660,317 | $ 514.574,34 | $ 1.832.266,89 | $ 1.832.266,9 | junio 2023 | -$ 57.001.493,36 |
| 26 | julio 2023 | $ 45.654.924,212 | $ 57.693.913,008 | $ 1.067.394,92 | $ 662.252,69 | $ 662.252,7 | julio 2023 | -$ 57.663.746,05 |
| 27 | agosto 2023 | $ 49.003.537,123 | $ 60.518.455,567 | $ 3.348.612,91 | $ 2.824.542,43 | $ 2.824.542,432 | agosto 2023 | -$ 60.488.288,48 |
| | | | | **REPROGRAMACION 6** | | | | |
| 28 | septiembre 2023 | $ 52.343.867,65 | $ 63.545.185,26 | $ 3.340.330,53 | $ 3.026.729,69 | $ 3.026.729,691 | septiembre 2023 | -$ 63.515.018,17 |
| 29 | octubre 2023 | $ 56.955.220,86 | $ 66.250.447,83 | $ 4.611.353,21 | $ 2.705.262,57 | $ 2.705.262,568 | octubre 2023 | -$ 66.220.280,74 |
| 30 | noviembre 2023 | $ 61.984.530,85 | $ 69.507.796,89 | $ 5.037.733,29 | $ 3.257.349,07 | $ 3.257.349,066 | noviembre 2023 | -$ 69.477.629,81 |
| 31 | diciembre 2023 | $ 66.008.912,12 | $ 70.817.482,58 | $ 4.024.381,26 | $ 1.309.685,68 | $ 1.309.685,683 | diciembre 2023 | -$ 70.787.315,49 |
| 32 | enero 2024 | $ 66.053.228,26 | $ 70.817.482,58 | $ 44.316,15 | $ - | $ - | enero 2024 | -$ 70.787.315,49 |
| | | | | **REPROGRAMACION 7** | | | | |
| 33 | febrero 2024 | $ 66.137.448,82 | $ 72.861.449,19 | $ 84.220,56 | $ 2.043.966,62 | $ 2.043.966,618 | febrero 2024 | -$ 72.831.282,11 |
| | | | | **REPROGRAMACION 8** | | | | |
| 34 | marzo 2024 | $ 67.030.245,08 | $ 73.307.534,04 | $ 892.796,26 | $ 446.084,84 | $ 446.084,843 | marzo 2024 | -$ 73.277.366,95 |
| 35 | abril 2024 | $ 69.700.186,33 | $ 73.607.523,41 | $ 2.669.941,19 | $ 299.989,37 | $ 299.989,372 | abril 2024 | -$ 73.577.356,32 |
| 36 | mayo 2024 | $ 70.319.833,60 | $ 75.157.094,46 | $ 619.647,27 | $ 1.549.571,05 | $ 1.549.571,053 | mayo 2024 | -$ 75.126.927,38 |
| | | | | **REPROGRAMACION 9** | | | | |
| 37 | junio 2024 | $ 71.995.687,612 | $ 76.294.484,79 | $ 132.232,29 | $ 1.137.390,33 | $ 1.137.390,333 | junio 2024 | -$ 76.264.317,71 |
| 38 | julio 2024 | $ 72.121.732,997 | $ 77.681.566,06 | $ 417.886,69 | $ 1.387.081,27 | $ 1.387.081,269 | julio 2024 | -$ 77.651.398,98 |
| 39 | agosto 2024 | $ 72.413.574,300 | $ 78.379.251,13 | $ 860.111,43 | $ 697.685,06 | $ 697.685,064 | agosto 2024 | -$ 78.349.084,04 |
| 40 | septiembre 2024 | $ 74.012.106,879 | $ 78.625.948,95 | $ 738.421,15 | $ 246.697,82 | $ 246.697,821 | septiembre 2024 | -$ 78.595.781,86 |
| 41 | octubre 2024 | $ 74.036.444,937 | $ 78.640.977,55 | $ 24.338,06 | $ 15.028,60 | $ 15.028,601 | octubre 2024 | -$ 78.610.810,46 |
| 42 | noviembre 2024 | $ 74.060.782,994 | $ 78.644.865,78 | $ 24.338,06 | $ 3.888,23 | $ 3.888,227 | noviembre 2024 | -$ 78.614.698,69 |
| 43 | diciembre 2024 | $ 74.085.121,05 | $ 78.644.865,78 | $ 24.338,06 | $ - | $ - | diciembre 2024 | -$ 78.614.698,69 |
| | | | | **REPROGRAMACION 10** | | | | |
| 44 | enero 2025 | $ 74.566.009,04 | $ 79.886.371,44 | $ 480.887,98 | $ 1.241.505,67 | $ 1.241.505,668 | enero 2025 | -$ 79.856.204,36 |
| | | | | **REPROGRAMACION 11** | | | | |
| 45 | febrero 2025 | $ 76.047.656,77 | $ 80.937.001,71 | $ 1.481.647,73 | $ 1.050.630,26 | $ 1.050.630,264 | febrero 2025 | -$ 80.906.834,62 |
| 46 | marzo 2025 | $ 77.852.070,73 | $ 82.219.042,23 | $ 1.804.413,96 | $ 1.282.040,52 | $ 1.282.040,517 | marzo 2025 | -$ 82.188.875,14 |
| 47 | abril 2025 | $ 80.262.664,05 | $ 83.472.883,52 | $ 2.410.593,33 | $ 1.253.841,30 | $ 1.253.841,297 | abril 2025 | -$ 83.442.716,44 |

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá – Colombia

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS,** con cédula de ciudadanía **94.063.764** de Cali del **CONSORCIO DSC** , identificada con **NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad..

| **PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES** | **MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTE / ENTIDAD | NOV 2024 | DIC 2024 | ENER 2025 | FEB 2025 | MARZ 2025 | ABRIL 2025 |
| Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA | X | X | X | X | X | |
| Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL | X | X | X | X | X | |
| Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) CAJASAN, COMCAJA, COMPENSAR.COFREM | X | X | X | X | X | |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF | X | X | X | X | X | |
| Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | X | X | X | X | X | |
| (Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo) | X | X | X | X | X | |

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados

.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC

**GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal
CONSORCIO DSC

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957312530

(415)7707212489984(8020) 000001495731253 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 7 6 7 7 3 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO DSC

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 4 5 6 7 7 7 | 3 1 8 6 8 3 8 7 5 2 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 2 1 0 8 3 1 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 18 / 08 : 48: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 7 6 7 7 3 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 1 0 2 1 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 0 2 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 1 0 2 1 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 3 1 0 8 1 5 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 7 6 7 7 3 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 0 2 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 9 4 0 6 3 7 6 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SOLARTE | VIVEROS | GABRIEL | DAVID |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 1 0 2 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 3 8 3 9 2 9 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GOMEZ | SANABRIA | FABIO | ARTURO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 7 6 7 7 3 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 0 0 3 7 3 3 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 4 0 | 2 0 2 1 0 2 1 5 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 0 0 4 2 7 4 1 | 4 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 0 2 1 0 2 1 5 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 1 2 9 2 8 9 | 8 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 9 | 2 0 2 1 0 2 1 5 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 7 6 7 7 3 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 0 1 8 3 2 5 8 | | 1 8 1 5 1 7 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ESTUPIÑAN | RINCON | DAYANA | YUSLEYDI |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 8 3 1 |

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO