	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DE DIQUE - CARDIQUE	VERSIÓN	1
CAR DIQUE	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	PÁGINA	1 de 3
		FECHA	30/01/2026 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CONTRATO DE OBRA No. CMA-CARDIQUE-001-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-CARDIQUE-002-2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revision de la ejecucion del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realizó comite a las 9:30am, donde se encontraban los profesionales de manera presencial:
Javier Orozco, supervisor de contrato.
Emiro Vanegas, Representante Legal de la consultoria.
Keyveen Castro,Representante Legal de la interventoria (Virtual)
Se dio inicio al comite de seguimineto, en el cual se verifico el estado actual del contrato de consultoria, en la cual se presentó el avance del consultor, identificando los frentes previamente entregados, aquellos próximos a ser objeto de cobro y los que registran un progreso significativo que permitiría su pronta finalización.
El supervisor del contrato toma la palabra indicando que, el contrato tiene un avance considerable en relacion a la programacion presentada, pero que en necesario que el contratista acelere en cuanto a los entregables por cada frente. En razón de lo anterior, indicó la necesidad de estructurar e implementar un plan de choque que permita mitigar el rezago y garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales.

El consultor manifestó que, con posterioridad al corte del 9 de enero de 2026, se cuenta con aproximadamente el 90% de los estudios realizados, desglosados de la siguiente manera: *de los 22 reservorios a los cuales se le adelantan estudios y diseños, se tiene un total de 19 entregados a la interventoria la cual esta realizando las revisiones tecnicas que ello amerita, * De de los 17.444,82 ml de diseño de relimpia de canales en tierra, se tiene un avance de 12.344,82 ml, faltando solomanente la canal chiamaria en la ciudad de Cartagena el cual ya cuenta con las visitas tecnicas, topografia, estudio hidrologico faltan por ultimar el estudio hidraulico para proceder con el presuspesto del mismo y demas* de los 826 ml de diseño de canalizaciones en concreto , el contratista tiene un avance de 425 ml de canales de en concreto diseñados y el resto se encuentran en su fase final de ultimación de detalles los cuales estan en revision interna de la interventoria, * de los 8 box culvert a los que se le adelantan estudio y diseños, todos cuentan con las visitas de inspeccion inicial, topografia, diseño hidraulico, estudio de suelos, faltando el diseño de esructural el ual cuenta con un avance considerable y se espera terminar proximante para proceder con lps presupuestos, * en lo que tiene que ver con los diseños de las protecciones de taludes con gaviones, estos ya tienen un avance de diseño del 88%, de los 1326m2 contratados, encontrándose pendientes algunos ajustes y complementaciones para su terminación. Asimismo, informó que dispone de los PMA tipo y que iniciará las visitas de socialización en cada uno de los frentes.

El supervisor del contrato precisó que, previo al inicio de las socializaciones, el consultor deberá actualizar los presupuestos de los frentes entregados y próximos a entregar, considerando el incremento del salario mínimo para la vigencia 2026, con el fin de mantener la coherencia financiera del proyecto.

En atención a lo anterior, el consultor expuso la necesidad de un adicional de tiempo de un (1,5) meses, discriminados así: 0,5 meses para la actualización de los presupuestos y la correspondiente nueva entrega documental, y 1 mes para el desarrollo de las jornadas de socialización. Adicionalmente, indicó que este plazo permitirá adelantar la revisión integral de los presupuestos y el acompañamiento durante las socializaciones, garantizando la correcta presentación y validación de la información ante las partes interesadas.

Por su parte, la interventoría informó que, a través de mesas de trabajo técnicas y revisiones preliminares realizadas con el consultor, ha verificado la existencia y el desarrollo de los productos pendientes, evidenciando avances satisfactorios por parte del consultor; no obstante, señaló que se encuentra pendiente la formalización documental de algunos entregables. En consideración a los ajustes presupuestales derivados del incremento del salario mínimo y a las actividades de revisión y socialización requeridas, la interventoría emitió concepto favorable frente al adicional de tiempo solicitado por el consultor. Asimismo, la interventoría manifestó la necesidad de un adicional de tiempo de un (1,5) meses para adelantar la revisión de los presupuestos actualizados y realizar el acompañamiento técnico durante las jornadas de socialización, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y control contractual.

Finalmente, el supervisor del contrato solicitó a la interventoría tramitar la solicitud formal del adicional

Cierre del Comité

No siendo otro el tema por tratar, se acuerda proceder con los ajustes solicitados el acta presupuesto y en el informe de interventoria, incluyendo la adición de mes y medio (1,5) meses, y remitir la documentación correspondiente por correo a los actores involucrados.

Con lo anterior, se da por finalizada la sesión del comité, dejando constancia de los temas socializados, las observaciones presentadas y los compromisos adquiridos. La reunión se cierra a las 11:00am

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DE DIQUE - CARDIQUE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presupuesto con adicional 1.5 meses	4/02/2026	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA POR DEFINIR (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JAVIER OROZCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARDIQUE	
KEYVEEN CASTRO (VIRTUAL)	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	
EMIRO VANEGAS	REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORIA	CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025	