PERIODO DE PAGO	11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	**MINIMA CUANTIA**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**MC-003-2025**
OBJETO	"ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN "EL MEJORAMIENTO DEL COMANDO DE POLICÍA DE SAN LUIS – ANTIOQUIA".
NOMBRE CONTRATISTA	WJ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS ZOMAC
IDENTIFICACIÓN	901.774.380-3
FECHA DEL CONTRATO	9 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE.
VALOR INICIAL	$ 3.000.000,00
VALOR FINAL	$ 3.000.000,00
FECHA INICIO	11 dediciembre de 2025
FECHA ADICIÓN 1	
FECHA DE ADICIÓN 2	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de diciembre de 2025
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	21
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	21
AVANCE PORCENTUAL	**100%**

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 3.000.000,00**
VALOR EJECUTADO	$ 3.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO		VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
1		$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
				$ 3.000.000,00

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	**% DE EJECUCIÓN**	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
a). Ejecutar la administración delegada en los términos y oportunidades señaladas en los estudios previos y en los documentos anexos, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales	Cumplido
b) Atender las solicitudes y requerimientos de la interventoría del convenio en cuanto al cumplimiento del objeto contractual.	Cumplido
c) Hacer entrega en debida forma a la Provincia ABT de los procesos y productos a su cargo en los tiempos previstos en el convenio y al finalizar éste.	Cumplido
d) Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el convenio, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.	Cumplido
e) Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.	Cumplido
f) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del convenio.	Cumplido
g) reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del convenio al supervisor del mismo	Cumplido
h) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Provincia ABT o de los fondos a su cargo.	Cumplido
l) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas del contrato.	Cumplido

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	**SEGUROS MUNDIAL**	M-100284950	09/12/2025 - 30/04/2026	$ 300.000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente a los meses de ejecución noviembre y diciembre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

_____

Firma Supervisor