	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-037
		VERSIÓN	0
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	# 3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N° N/A

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-276-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	21/03/2025	**FECHA INCIO**	22/04/2025
	ICCU-234-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	7/03/2025	**FECHA INCIO**	22/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO ICCU G3	**NIT**	901.917.583-7
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**NIT**	901.920.055-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".				
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	El plazo de ejecución es hasta el 21 de Octubre de 2025, según acta de inicio.				
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORIA	El plazo de ejecución es hasta el 21 de Diciembre de 2025, según acta de inicio.				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	10/09/2025		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

Durante la visita se realizó un recorrido inspeccionando el estado del proyecto, con el fin de verificar su avance fisico. Derntro del cual se menciona que se iniciaban las actividades correspondientes a la aplicación e instalación de la mezcla asfaltica sobre el corredor.

Para la presente semana (No. 20) se tienen contempladas las siguientes actividades refererentes a la mezcla asfaltica:

1. Riego de imprimación entre el Km 2+370 al Km 2+070 en todo el ancho de la calzada y del Km 2+070 al Km 1+820 solamente en el carril izquierdo lo que genera un área de 2250 m2.
2. Instalación MDC-19 ente el km 2+370 al km 2+070 en todo el ancho de la calzada y del km 2+070 al km 1+820 sólo en el carril izquierdo; equivalente a 255 m3 de mezcla instalada.

Durante el recorrido de la visita,tambien se evidencio el desarrollo de las actividades preliminares para la construcción del muro de contencion correspondientes al K0+420, con la excavacion de solo un anillo en la semana por cada excavacion de caisson que se a venido numerando como el caisson No. 3 y No. 2.

La interventoria informa que, se realizaron labores en la zona del muro Km 0+420, correspondeintes a excavación y fundidad del primer anillo de los caissons No. 3 y 4.


Se le solicita al contratista de obra e interventoria revisar la documentación del proyecto, con el fin de atender y cumplir con los compromisos pendientes plasmados en las diferentes actas de reunión y comunicados por parte de la entidad.

La supervisión por parte de la entidad informa que, a la fecha no se han atendido las observaciones ni entregado el informe del componente hidráulico (Cunetas y alcantarillas) del proyecto.

En el recorrido se tomaron fotografías que acompañan el informe.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

Incluir Resumen de Curva "S", indicando el % programado vs. Ejecutado a la fecha 07/09/2025, y al final el % de atraso (en caso de existir)



AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto
Acumulado anterior	22.47%	12.28%	-10.19%
Durante el periodo	11.53%	3.14%	-8.39%
Acumulado Actual	34.00%	15.42%	-18.58%


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
183	139.00	44	-34.00

4. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Cuando aplique)

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**SI**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría.

	 10/09/2025, 9:25:11 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025		 10/09/2025, 9:26:55 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025
	 10/09/2025, 9:38:51 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025		 10/09/2025, 9:39:31 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025
	 10/09/2025, 9:40:19 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025		 10/09/2025, 9:40:30 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025
	 10/09/2025, 9:40:48 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025		 10/09/2025, 9:43:55 a.m. N50 - Nocaima Nocaima Cundinamarca Colombia Contrato de obra ICCU 276-2025 Contrato de interventoria ICCU 234-2025 RP-190













6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le solicita e informa a la Interventoria del contrato y al contratista de obra estar alianeados con la nueva programación del proyecto, luego de la modificación contractual, con el fin de no generar atrasos significativos en la ejecución del mismo, asi como continuar con la adecuada y correcta ejecución fisica. Al contratista de interventoria se le solicita la actualización del informe de presunto incumplimiento para continuar con el proceso interno.

Asi como la atención a los compromisos y entrega puntual de la documentación requerida (informes, registros, formatos) y seguimiento por parte de la interventoría de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, resaltando que la fecha de terminación de la obra es el dia 21 de octubre de 2025, en caso de requerirse una prórroga en tiempo se debe sustentar tecnicamente las razones que motivan dicha prórroga, esta debe tramitarse inmediatamente en caso de requerirse.

7. ANEXOS

ACTA DE REUNIÓN Y/O CÓMITE DE SEGUIMIENTO No. 15 DEL 04/septiembre/2025. (15 cómites de seguimiento y control a la fecha)

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
N/A	N/A	N/A
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN	GESTORA DEL CONTRATO DE OBRA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 10 de septiembre de 2025	