GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ en calidad de Supervisor saliente y MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ nuevo Supervisor designado respectivamente, para el CONVENIO 2579 DE 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el MUNICIPIO DE IZA, nos hemos reunido hoy 11 de febrero de 2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo al oficio S-2026-000068-GENDTH de la aprobación de periodo de vacaciones que se anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

<table>
<tr><td>NÚMERO DE CONVENIO</td><td colspan="7">2579 DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE CONVENIO</td><td colspan="7">5 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO</td><td colspan="7">MUNICIPIO DE IZA
NIT. 891.856.077-3</td></tr>
<tr><td>VALOR</td><td colspan="7">SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75’000.000) M/CTE,</td></tr>
<tr><td>PLAZO</td><td colspan="7">TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="7">AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.</td></tr>
<tr><td>FECHA ACTA DE INICIO</td><td colspan="7">18 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA</td><td colspan="7">100 %</td></tr>
<tr><td>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</td><td colspan="7">90 %</td></tr>
<tr><td>VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA</td><td colspan="7">$67’500.000,00</td></tr>
<tr><td>FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO</td><td colspan="7">18 de septiembre de 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA</td><td colspan="4">SI</td><td colspan="3">NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR</td><td colspan="2">PLAZO</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">6 meses
de fecha 18/03/ 2025</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">CESIONES HASTA LA FECHA</td><td colspan="4">SI</td><td colspan="3">NO</td></tr>
<tr><td colspan="4">A NOMBRE DE: N/A</td><td colspan="3">X</td></tr>
<tr><td>INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)</td><td colspan="7"><table>
<tr><td>Informe de Supervisión No. 1</td><td>19</td><td>9</td><td>2024</td><td>18</td><td>10</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Informe de Supervisión No. 2</td><td>19</td><td>10</td><td>2024</td><td>18</td><td>11</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Informe de Supervisión No. 3</td><td>19</td><td>11</td><td>2024</td><td>27</td><td>5</td><td>2025</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)</td><td colspan="7">NO SE HA REALIZADO PAGOS</td></tr>
<tr><td>INFORMES DE</td><td colspan="7">Se ha cumplido con el objeto del convenio de suministro mezcla asfáltica en las</td></tr>
</table>

EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	vías del municipio de Iza, ejecutado por parte del municipio mediante la contratación de la obra integral y la adquisición de la mezcla asfáltica.
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	A la fecha el convenio se encuentra Terminado con acta de fecha 18 de septiembre de 2025. Se ha realizado requerimientos al municipio en la espera de entrega de informes parciales y final rectificado, sin que a la fecha se hayan radicado.

Con el fin de continuar vigilando que el convenio 2579 de 2024 se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio 2579 de 2024; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en la plataforma SECOP II, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 11 de febrero de 2026.

Firmas,

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA