DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	01 – 31 de noviembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 4

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1512-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES	PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE TRAPICHE Y PERRÚ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	12 de julio del 2024	2024S-VBOG-046326	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.607.400.172		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.607.400.172
ANTICIPO	$ 489.846.000
ANTICIPO OTORGADO:	$ 489.846.000
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 489.846.000
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
PRÓRROGA 2:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
402624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.607.400.172	$0	$4.607.400.172

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 489.846.000
Amortizado	$0
Saldo	$ 489.846.000

1.4.2. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0%

Meta física ejecutada %: 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 460.740.018	**11-44-101225438**	6-5-2024	30-06-2025
Buen Manejo Anticipo	$ 489.846.000	**11-44-101225438**	6-5-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 921.480.035	**11-44-101225438**	6-5-2024	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	$ 1.382.220.052	**11-44-101225438**	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.	
Calidad	$ 107.100.000	**11-44-101225438**	Vigencia de cinco (05) años	

			contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$520.000.000	**11-40-101063307**	6-5-2024	31-12-2024
Contratistas y Subcontratistas	$520.000.000	**11-40-101063307**	6-5-2024	31-12-2024
Vehículos propios y no propios	$520.000.000	**11-40-101063307**	6-5-2024	31-12-2024

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1553-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERMUELLES 2024	NIT:	901.827.283-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	DIQUE CONSULTORÍA S.A.S. BIC con NIT 900.592.236-5 con un porcentaje de participación del 50% y INGEPLAN.CO S.A.S BIC con NIT 800.169.622-1 con un porcentaje de participación del 50%.L		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA YFINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLESFLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE TRAPICHE Y PERRÚ ENEL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	12 de julio del 2024	2024S-VBOG-046109	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$1.018.074.299,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.018.074.299,00		
ANTICIPO	$ 145.004.173		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 145.004.173		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ $ 145.004.173		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		

PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
399924	2024	11	C-2406-0600-7-C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	1.018.074.299,00	$ 0	1.018.074.299,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 1	$18.169.263	$3.452.160	-	$21.621.423
Acta de Costos 2	$31.125.077	$5.913.765	-	$37.038.842
Acta de Costos 3	$53.973.600,00	$10.254.984,00	-	$64.228.584,00

2.3. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.4. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-		-	-

2.5. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 101.807.430	**65-44-101230085**	06-05-2024	30-06-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.860	**65-44-101230085**	06-05-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.860	**65-44-101230085**	06-05-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 305.422.290	**65-44-101230085**	31-12-2024	31-12-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-CE-019-2024	2 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Citación a Comité Técnico Virtual. LOTE 1
INT-CE-020-2024	5 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Solicitud de Anticipo **CONTRATO DE OBRA No. 1512 de 2024.**
INT-CE-021-2024	5 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Reprogramación - Comité Técnico Virtual. LOTE 1
INT-CE-022-2024	5 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Respuesta e-mail - ARN
INT-CE-023-2024	6 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Recordatorio Duración Etapa de Estudios y Diseños
INT-CE-024-2024	6 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Recordatorio Garantía de Seriedad – Póliza de Contrato de Obra
INT-CE-025-2024	6 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Estado General de Avance Contrato de Obra No 1512 de 2024 – Etapa I
INT-CE-026-2024	6 de agosto de	Ángelo Marcelo Rivera	Plan de Cargas Interventoría

	2024		
INT-CE-027-2024	13 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Alcance 2024E-VUVRAZ-065497 Anticipo CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1553 de 2024.
INT-CE-028-2024	13 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Respuesta oficio N° CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-015. Respuesta a Observaciones Hojas de Vida.
INT-CE-029-2024	14 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Respuesta oficio N° CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-018. Respuesta a Observaciones Hojas de Vida.
INT-CE-030-2024 INT-CE-031-2024	14 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Respuesta oficio No. CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-016. Atención Observaciones Documentos Iniciales.
INT-CE-031-2024	15 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Respuesta oficio No. CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-017 Respuesta a Oficio INT-CE-023-2024.
INT-CE-032-2024	15 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Traslado comunicado CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-017 Alteraciones Orden Público.
INT-CE-033-2024	15 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Ajuste Valor Anticipo Contrato de Obra 1512 de 2024
INT-CE-034-2024	16 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Alcance 2024E-VUVRAZ-072526 Solicitud de Anticipo **CONTRATO DE OBRA No. 1512 de 2024.**
INT-CE-035-2024	21 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Plan de Contingencia Actividades Etapa de Estudios y Diseños
INT-CE-036-2024	21 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Reiteración Plan de cargas y autorización de ingreso profesionales Cto. de Interventoría 1553 de 2024
INT-CE-037-2024	21 de agosto de 2024	Ángelo Marcelo Rivera	Traslado comunicado CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-022 Solicitud Modificación tiempos contractuales Etapa Estudios y Diseños.
INT-CE-038-2024	22 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Solicitud Planillas Aportes Legales y Seguridad Social personal de obra
INT-CE-039-2024	26 de agosto de 2024	Jairo Fernando Argüello	Remisión PAGA
INT-CE-040-2024	29 de agosto de 2024	Lourdes María Salcedo Jimenez	Apremio No 01. Atención a Compromisos al Comité de Avance No 03

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Para este periodo, se radico la solicitud de anticipo del contrato número 1553-2024 LOTE1

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

N/A

Cordialmente,

JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato