SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES CARLOS ANDRES MENDOZA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de septiembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3042 del 04/08/2025.

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

RUTA 45A

- TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; INCLUYENDO VARIANTES 45ACNB, 45ACND.
- TRAMO 45A05, UBATE -CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO EL TRAMO 45ACNC.
- TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340
- INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB.
- TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL
- TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA;
- TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA -PALENQUE;
- TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654

RUTA 62

- TRAMO 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO– LANDÁZURI;
- TRAMO 6208, LANDAZURI – BARBOSA;
- TRAMO 6209, BARBOSA –TUNJA, INCLUYENDO EL TRAMO 62STA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 650 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3226 DE 2024			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL DEL NORTE	NIT:	901.859.747-9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCTORA CCC S.A.S, con NIT 900.103.726-6 con un porcentaje de participación del 25%; CONSTRUCTORA LL S.A.S, con NIT 900.615.766-8 con un porcentaje de participación del 33%; OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S. con NIT 900.221.386-0 con un porcentaje de participación del 9% y INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S, con NIT 900.899.867-1 con un porcentaje de participación del 33%			
OBJETO:	OPERACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE ; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2) Y MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y OBRAS DE EMERGENCIA DE LA RUTA 62, TRAMO 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO – LANDÁZURI; TRAMO 6208, LANDAZURI – BARBOSA; TRAMO 6209, BARBOSA – TUNJA, INCLUYENDO EL TRAMO 62STA (SECTOR 3).			
FECHA DE INICIO:	10/09/24	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063805	
VALOR INICIAL:	$30.288.786.212 M/CTE, INCLUIDO IVA			
VALOR ADICIONES:	16.563.457.572			
ADICIÓN 1:	$206.872.409			
ADICIÓN 2:	$12.735.614.235			
ADICIÓN 3:	$3.620.970.928			
VALOR ACTUAL:	$46.852.243.784 M/CTE, INCLUIDO IVA			
ANTICIPO	Fiducia			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.600.000.000,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 5.600.000.000			

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	Tres meses y 21 días
TOTAL PRÓRROGAS:	10 meses
PRÓRROGA 1:	3 meses
PRÓRROGA 2:	4 meses
PRÓRROGA 3:	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/25

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
800324	2024	16	NACIÓN	$1.630.216.524,00	$0,00	$1.630.216.524,00
800324	2024	20	PROPIOS	$241.030.000,00	$241.030.000,00	$0,00
800324	2024	20	PROPIOS	$400.000.000,00	$400.000.000,00	$0,00
800324	2024	20	PROPIOS	$181.992.088,00	$181.992.088,00	$0,00
800324	2024	20	PROPIOS	$4.803.441.912,00	$4.803.441.911,99	$0,01
800324	2024	20	PROPIOS	$2.022.406.058,00	$2.022.406.057,96	$0,04
800324	2024	16	NACIÓN	$41.000.000,00	$40.999.999,99	$0,01
800324	2024	16	NACIÓN	$2.459.000.000,00	$968.329.484,66	$1.490.670.515,34
800324	2024	20	PROPIOS	$4.586.736.000,00	$4.586.735.999,99	$0,01
800324	2024	20	PROPIOS	$1.973.463.630,00	$1.973.463.629,99	$0,01
800324	2024	16	NACIÓN	$300.000.000,00	$0,00	$300.000.000,00
800324	2024	11	NACIÓN	$285.000.000,00	$0,00	$285.000.000,00
800324	2024	20	PROPIOS	$5.793.100.000,00	$5.793.099.999,99	$0,01
800324	2024	11	NACIÓN	$2.400.000.000,00	$0,00	$2.400.000.000,00
800324	2024	20	PROPIOS	$2.435.700.000,00	$2.435.699.999,99	$0,01
800324	2024	11	NACIÓN	$365.700.000,00	$0,00	$365.700.000,00
800324	2024	16	NACIÓN	$370.000.000,00	$0,00	$370.000.000,00
1247024	2024	16	NACIÓN	$206.872.409,00	$0,00	$206.872.409,00
247325	2025	20	PROPIOS	$5.282.414.235	$2.022.414.235,00	$3.260.000.000,00
247325	2025	20	PROPIOS	$360.494.667	$0,00	$360.494.667,00
247325	2025	20	PROPIOS	$2.759.372.000	$486.966.415,39	$2.272.405.584,61
247325	2025	20	PROPIOS	$3.533.333.333	$46.743.112,63	$3.486.590.220,37
247325	2025	20	PROPIOS	$800.000.000	$0,00	$800.000.000,00
607725	2025	20	PROPIOS	$1.361.903.571	$0,00	$1.361.903.571,00
607725	2025	20	PROPIOS	189.538.357	$0,00	$189.538.357,00
607725	2025	20	PROPIOS	$2.069.529.000	$0,00	$2.069.529.000,00
TOTAL				**$46.852.243.784**	**$26.003.322.935,58**	**$20.848.920.848,42**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$2.002.442.695,35	$192.231.133,36	$ 0	$2.194.673.828,71

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 5.600.000.000,00
Amortizado	$ 5.600.000.000
Saldo	$ 0

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,01
Meta física ejecutada %: 63,02

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite con relación a este numeral.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
26/09/2025	500.2.1	Suministro e instalación de concreto hidráulico tipo MR-45 acelerado de 3 días (peaje Oiba)
26/09/2025	500.2.1	Suministro e instalación de concreto hidráulico tipo MR-42 acelerado de 3 días (paso urbano Cimitarra)

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente período se tramitó:

FECHA ACTA	ACTA No.
16/09/2025	6

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite con relación a este numeral.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite con relación a este numeral.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓ N DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite con relación a este numeral.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRÓRROGA 3, MODIFICACIÓN 3, ADICIÓN 3)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065801
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/04/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTRATO PRINCIPAL

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.028.878.621	400057631 Anexo 0	20/08/24	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$6.057.757.242	400057631 Anexo 0	20/08/24	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.057.757.242	400057631 Anexo 0	20/08/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	$9.086.635.864	400057631 Anexo 0	31/12/24	5 años recibo obra
Calidad	$ 262.395.000	400057631 Anexo 0	31/12/24	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.514.439.311,00	400057630 Anexo 0	20/08/2024	31/12/24

CONTRATO PRINCIPAL CORRECCIÓN

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.028.878.621	400057631 Anexo 1	20/08/24	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$6.057.757.242	400057631 Anexo 1	20/08/24	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.057.757.242	400057631 Anexo 1	20/08/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	$9.086.635.864	400057631 Anexo 1	31/12/24	5 años recibo obra
Calidad	$ 262.395.000	400057631 Anexo 1	31/12/24	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.514.439.311,00	400057630 Anexo 1	20/08/2024	31/12/24

ORDEN DE INICIO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.028.878.621	400057631 Anexo 3	10/09/2024	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$6.057.757.242	400057631 Anexo 3	10/09/2024	Liquidación contrato
Pago de Salarios,	$6.057.757.242	400057631	10/09/2024	21/01/28

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		Anexo 3		
Estabilidad de la Obra	$9.086.635.864	400057631 Anexo 3	21/01/2025	5 años recibo obra
Calidad	$ 262.395.000	400057631 Anexo 3	21/01/2025	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.514.439.311,00	400057630 Anexo 3	11/09/2024	21/01/25

ORDEN DE INICIO CORRECCIÓN

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.028.878.621	400057631 Anexo 4	10/09/2024	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$6.057.757.242	400057631 Anexo 4	10/09/2024	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.057.757.242	400057631 Anexo 4	10/09/2024	31/12/27
Estabilidad de la Obra	$9.086.635.864	400057631 Anexo 4	31/12/2024	5 años recibo obra
Calidad	$ 262.395.000	400057631 Anexo 4	31/12/2024	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.514.439.311,00	400057630 Anexo 4	10/09/2024	21/01/25

MODIFICACIÓN 1, PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.049.565.862,1	400057631 Anexo 5	24/12/2024	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$6.099.131.724,2	400057631 Anexo 5	24/12/2024	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.099.131.724,2	400057631 Anexo 5	24/12/2024	31/12/27
Estabilidad de la Obra	$265.312.230	400057631 Anexo 5	31/03/2025	5 años recibo obra
Calidad	$914.8697.586,3	400057631 Anexo 5	31/03/2025	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.524.782.931,05	400057630 Anexo 4	24/12/2024	31/03/25

MODIFICACIÓN 1, PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1 CORRECCIÓN

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.049.565.862,1	400057631 Anexo 6	06/03/2025	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$5.600.000.000,0	400057631 Anexo 6	06/03/2025	Liquidación contrato
Pago de Salarios,	$6.099.131.724,2	400057631	06/03/2025	31/12/27

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		Anexo 6		
Estabilidad de la Obra	$9.148.697.586,2	400057631 Anexo 6	31/03/2025	5 años recibo obra
Calidad	$265.312.230,0	400057631 Anexo 6	31/03/2025	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.524.782.931,05	400057630 Anexo 5	24/12/2024	31/03/25

MODIFICACIÓN 2, PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.323.127.285,60	400057631 Anexo 8	25/03/2025	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$5.600.000.000,00	400057631 Anexo 8	25/03/2025	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$8.646.254.571,20	400057631 Anexo 8	25/03/2025	31/07/28
Estabilidad de la Obra	$12.969.381.856,80	400057631 Anexo 8	31/07/2025	5 años recibo obra
Calidad	$391.990.248,30	400057631 Anexo 8	31/07/2025	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$2.161.563.643,8	400057630 Anexo 6	25/03/2025	31/07/25

MODIFICACIÓN 2, PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2 - CORRECCIÓN

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.323.127.285,60	400057631 Anexo 8	10/09/2024	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$5.600.000.000,00	400057631 Anexo 8	10/09/2024	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$8.646.254.571,20	400057631 Anexo 8	10/09/2024	31/07/28
Estabilidad de la Obra	$12.969.381.856,80	400057631 Anexo 8	31/07/2025	5 años recibo obra
Calidad	$391.990.248,30	400057631 Anexo 8	31/07/2025	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$2.161.563.643,8	400057630 Anexo 6	10/09/2025	31/07/25

MODIFICACIÓN 3, PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 3

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.685.224.378,40	400057631 Anexo 10	06/08/2025	Liquidación contrato
Buen Manejo Anticipo	$5.600.000.000,00	400057631 Anexo 10	06/08/2025	Liquidación contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.370.448.756,80	400057631 Anexo 10	06/08/2025	31/10/28
Estabilidad de la Obra	$14.055.673.135,20	400057631 Anexo 10	31/10/2025	5 años recibo obra
Calidad	$648.320.496,00	400057631 Anexo 10	31/10/2025	5 años recibo EYD

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$2.342.612.189,00	400057630 Anexo 8	31/07/2025	31/10/25

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

En el presente periodo no se radicó, por parte de la firma interventora VELNEC S.A., informe de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales, derivado de la ejecución del contrato de obra.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia tramitada se encuentra relacionada en el informe mensual de interventoría

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite en relación con este numeral.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3283 de 2024		
CONTRATISTA:	VELNEC SA.	NIT:	800.028.455-1.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	VELNEC SA. PARTICIPACIÓN 100%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LA OPERACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE		

	RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL ; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE ; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2) Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA RUTA 62, TRAMO 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO – LANDÁZURI; TRAMO 6208, LANDAZURI – BARBOSA; TRAMO 6209, BARBOSA – TUNJA, INCLUYENDO EL TRAMO 62STA (SECTOR 3).

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
823524	2024	16	Nación	$136.819.039	$5.555.195.187	$1.124.804.813
		20	Propios	$73.953.194		
		20	Propios	$58.215.962		
		20	Propios	$26.487.111		
		20	Propios	$1.056.975.113		
		20	Propios	$441.815.493		
		20	Propios	$667.553.127		
		20	Propios	$215.296.321		
		16	Nación	$25.178.074		
		11	Nación	$23.916.743		
		20	Propios	$486.199.423		
		11	Nación	$201.424.590		
		20	Propios	$204.420.780		
		11	Nación	$23.958.667		
		16	Nación	$37.786.363		
261025	2025	20	Propios	$849.753.846		
261025	2025	20	Propios	$428.118.769		
261025	2025	20	Propios	$55.460.718		
261025	2025	20	Propios	$123.076.923		
261025	2025	20	Propios	$543.589.744		
607625	2025	20	Propios	$514.277.957		
607625	2025	20	Propios	$338.433.036		
607625	2025	20	Propios	$47.289.007		
607625	2025	20	Propios	$100.000.000		
TOTAL				$6.680.000.000	$5.555.195.187	$1.124.804.813

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 12	$472.092.094	$89.697.497,86	$0	$561.789.591,86

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $6.116.984.779 91,57%
Total inversión ejecutada: $6.116.984.779 91,57%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite en relación a este numeral.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite en relación a este numeral; sin embargo, durante La ejecución del contrato se han tenido las siguientes modificaciones:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/12/24	-	Prórroga No.01	Aprobado
31/03/25	-	Prórroga No.02, Adición No.01.	Aprobado
31/07/25	-	Prórroga No.03, Adición No.02.	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTRATO PRINCIPAL

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 368.000.000,00	801031159 Anexo GU346929	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	$ 618.487.395,00	801031159 Anexo GU346929	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 736.000.000,00	801031159 Anexo GU346929	22/08/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 1.104.000.000,00	801031159 Anexo GU346929	31/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ORDEN DE INICIO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 368.000.000,00	801031159 Anexo GU346940	19/09/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	$ 618.487.395,00	801031159 Anexo GU346940	19/09/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 736.000.000,00	801031159 Anexo GU346940	19/09/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 1.104.000.000,00	801031159 Anexo GU346940	31/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTTREGA Y

				RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ORDEN DE INICIO CORRECCIÓN

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 368.000.000,00	801031159 Anexo GU346967	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	$ 618.487.395,00	801031159 Anexo GU346967	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 736.000.000,00	801031159 Anexo GU346967	22/08/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 1.104.000.000,00	801031159 Anexo GU346967	31/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PRÓRROGA 1

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 368.000.000,00	801031159 Anexo GU347039	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	$ 618.487.395,00	801031159 Anexo GU347039	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 736.000.000,00	801031159 Anexo GU347039	22/08/2024	31/03/2028

Calidad del Servicio	$ 1.104.000.000,00	801031159 Anexo GU347039	31/03/2025	5 AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PRÓRROGA 2, ADICIÓN 1

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 568.000.000	801031159 Anexo GU347077	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	$ 618.487.395,00	801031159 Anexo GU347077	22/08/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.136.000.000	801031159 Anexo GU347077	22/08/2024	31/07/2028
Calidad del Servicio	$ 1.704.000.000	801031159 Anexo GU347077	31/07/2025	5 AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PRÓRROGA 3, ADICIÓN 2

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 668.000.000	801031159 Anexo GU347131	22/08/2024	30/04/2026

Buen Manejo Anticipo	$ 618.487.395,0	801031159 Anexo GU347131	22/08/2024	30/04/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.336.000.000	801031159 Anexo GU347131	22/08/2024	31/10/2028
Calidad del Servicio	$ 2.004.000.000	801031159 Anexo GU347131	31/10/2025	5 AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRÓRROGA No 03, ADICIÓN No 02)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065797 (Póliza contrato principal)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite en relación a este numeral.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia tramitada se encuentra relacionada en el informe mensual de interventoría

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

En el presente período no se ha presentado trámite en relación a este numeral.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en aspectos técnicos.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en aspectos jurídicos.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en aspectos administrativos.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en aspectos administrativos.

3.5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones relacionadas con la ejecución de la obra.

3.6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin actividades adicionales a reportar.

3.7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tienen recomendaciones para el presente periodo.

Cordialmente,

JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
MP. 01108-0943 CPITV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA