MES	ENERO			FEBRERO				MARZO				ABRIL		
Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la carrera 3 No 10-27 de Bogotá D.C, de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño	19/01/2026	26/01/2026	2/02/2026	9/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	2/03/2026	9/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	6/04/2026	13/04/2026	18/04/2026
PRELIMINARES	$ 386,017.28	$ 1,544,069.14												
OBRAS PRELIMINARES														
CLAUSURA TEMPORAL DE ALGUNOS SECTORES CON CINTA DE PRECAUCIÓN Y CERRAMIENTO EN YUTE VERDE.	$ 386,017.28	$ 1,544,069.14												
ANDAMIAJE		$ 959,834.72	$ 5,448,096.60	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 5,610,327.35	$ 2,134,046.62
ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) duplicado		$ 907,688.28	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 4,538,441.38	$ 1,815,376.55
TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA		$ 52,146.44	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 260,732.20	$ 156,439.32
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS			$ 648,923.02	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 811,153.77	$ 162,230.75
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS			$ 5,096,327.17	$ 16,956,884.58	$ 13,794,834.58	$ 12,740,817.92	$ 16,325,141.04	$ 21,701,625.72	$ 21,701,625.72	$ 21,701,625.72	$ 21,701,625.72	$ 21,701,625.72	$ 21,701,625.72	$ 5,376,484.68
APUNTALAMIENTO Y SOBRECUBIERTA														
ESTRUCTURA SOBRE CUBIERTA, INCLUYE PASARELA			$ 5,096,327.17	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	$ 12,740,817.92	
SOBRE CUBIERTA INCLUYE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS							$ 3,584,323.12	$ 8,960,807.80	$ 8,960,807.80	$ 8,960,807.80	$ 8,960,807.80	$ 8,960,807.80	$ 8,960,807.80	$ 5,376,484.68
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TEMPORAL EN GUADUA PARA ACCESO A SOBRECUBIERTA				$ 4,216,066.66	$ 1,054,016.66									
COMPLEMENTARIAS				$ 6,282,276.04	$ 10,556,973.59	$ 10,921,590.00	$ 9,513,474.05	$ 3,583,227.00	$ 3,583,227.00	$ 3,583,227.00	$ 716,645.40		$ 554,349.96	$ 2,217,399.84
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS														
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% FILTRACIÓN UV.				$ 352,028.99	$ 1,760,144.94	$ 1,408,115.95								
EMBOQUILLADO EN MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 2 BLANCO PARA SELLAR PASANTES EN CIELORASOS. D: 20 cm.													$ 554,349.96	$ 2,217,399.84
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 6 PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO				$ 5,930,247.05	$ 5,930,247.05	$ 5,930,247.05	$ 5,930,247.05							
LIMPIEZA CON VIRUTA DE ACERO Y APLICACIÓN DE ACEITE DE LINAZA PARA HIDRATACIÓN DE ELEMENTOS EN GUADUA D:10-12 CM					$ 2,866,581.60	$ 3,583,227.00	$ 3,583,227.00	$ 3,583,227.00	$ 3,583,227.00	$ 3,583,227.00	$ 716,645.40			
ASEO DE OBRA			$ 291,094.95	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 2,664,048.44	$ 4,454,812.03
ASEO GENERAL DE OBRA			$ 291,094.95	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 2,664,048.44	$ 4,454,812.03
ASEO DURANTE OBRA			$ 291,094.95	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 727,737.38	$ 436,642.43	
ASEO FINAL DE OBRA													$ 2,227,406.01	$ 4,454,812.03
ACUMULADO SEMANAL	$ 386,017	$ 2,503,904	$ 10,835,519	$ 29,577,225	$ 30,689,873	$ 30,000,473	$ 32,176,680	$ 31,622,917	$ 31,622,917	$ 31,622,917	$ 28,756,336	$ 28,039,690	$ 30,530,351	$ 14,182,743
ACUMULADO PROGRESIVO	$ 386,017	$ 2,889,921	$ 13,725,440	$ 43,302,665	$ 73,992,538	$ 103,993,011	$ 136,169,691	$ 167,792,608	$ 199,415,525	$ 231,038,443	$ 259,794,779	$ 287,834,469	$ 318,364,821	$ 332,547,564
% SEMANAL	0.12%	0.75%	3.26%	8.89%	9.23%	9.02%	9.68%	9.51%	9.51%	9.51%	8.65%	8.43%	9.18%	4.26%
% ACUMULADO	0.12%	0.87%	4.13%	13.02%	22.25%	31.27%	40.95%	50.46%	59.97%	69.48%	78.12%	86.55%	95.74%	100.00%