FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO DE COMITE		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-06	Diseño de Proyectos	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 804 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

ACTA No 1 **FECHA** 16/10/25

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

I. PARTICIPANTES

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CORREO	FIRMA
David Pachón	ENEL	davidpachon@enel.com	
Luis Alfonso Riveira Pinto	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Laura C. Muñoz Vargas	Fondo de desarrollo local de	laura.muñoz@gobiernobogota.g	
Lara D. Carranza	Fondo de desarrollo local de	laura.carranza@gobiernobogot	
Juan Sebastián Velandia Álvarez	Fondo de desarrollo local de	juan.velandia@gobiernobogota	
Yeny Romero Robayo	Fondo de desarrollo local de	yforero@gobiernobogota.gov.c	
Leidy Johanna Peña	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Nolberto Angarita Becerra	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	
Sol Karine Ardila	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	Sol Karine Ardila
Jeisson Cardenas Ramirez	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	

II. AGENDA O TEMARIO

Recorrido conjunto con ENEL - Verificación de la red.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR SITIO DE EJECUCIÓN DE OBRA **FECHA** 16/10/25 **HORA** 11:30:00 a. m.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

NA

V. TEMAS TRATADOS (Revisión, Verificación, Validación y/o Aprobación del Producto)

Siendo las 11:30am del 16 de octubre de 2025 en el sitio de ejecución de obra, se reunió ENEL, representantes de la Alcaldía local de Bosa, Contratista de obra e Interventoría.

ENEL manifiesta que la red fue construida en 2023 y que el tramo fue entregado como reserva IDU sin que se les informara que estaba en marcha algún proyecto de pavimentación.

La red va desde la 107 hasta la 98 por el costado sur de la vía. En la calle 98 hay un cruce al costado norte con una rasante a 1,20m, y un total de 8 cámaras.

En dicho cruce se propone hacer cárcamo. ENEL manifiesta que se debe entregar una solicitud con cotización para las adecuaciones necesarias tanto en los cruces como en la renivelación de cajas.

Se realiza el recorrido de las cajas, se evidencia que están en urbanismo a nivel de terreno natural y de acuerdo al diseño se requiere bajar a nivel de diseño entre 40 a 50 cm en promedio.

Sobre la calle 100, ENEL manifiesta que hay otro cruce de la red de sur a norte.

Una vez se realice el replanteo del proyecto, el contratista de obra entregará el resultado del levantamiento para solicitar cotización a ENEL para la renivelación de cajas y actividades conexas.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Solicitud de cotización para las adecuaciones necesarias tanto en los cruces como en la renivelación de cajas.	Contratista	
Revisión plan de gestión social	Interventoría	

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA - HORA** 21 **MES** 10 **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de la Interventoría o de quien haga sus veces, de conformidad con las funciones desempeñadas según el Manual de Interventoría vigente.

en Bogotá, D.C., a los veintitrés (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) _____

(Nombre) _____

Interventor(a) del Contrato

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista