FORMATO			
ACTA DE SEGUIMIENTO DE COMITE			
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-DP-06	Diseño de Proyectos	4	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 804 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

ACTA No 3 **FECHA** 24/10/25

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

II. AGENDA O TEMARIO

Reunión entre acueducto, contratista e interventoría

III. LUGAR Y HORA

LUGAR Acueducto de Bogotá **FECHA** 24/10/25 **HORA** 3:00pm

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

NA

V. TEMAS TRATADOS (Revisión, Verificación, Validación y/o Aprobación del Producto)

Inicialmente, se presentan los esquemas del proyecto a intervenir por parte del contratista a los representantes del acueducto. Se aclara que el diámetro de la red matriz presente en la vía deben ser de 16", y tiene un cárcamo en concreto.
El representante del acueducto menciona que se debe aclarar con el área de red matriz si se debe realizar alguna modificación a la red existente, incluyendo el cárcamo existente.
El contratista dice que la red del acueducto se encuentra por debajo de la zona de la cicloruta, aproximadamente a 7 metros del andén.
El contratista le pregunta al representante del acueducto por la instrumentación solicitada en el contrato, debido a la antigüedad de la red existente.
Se debe definir drenaje de via, sumideros, traslados de redes menores, empates en bocacalles, dos metros de paramento. Revisar la profundidad de las tuberías.
Toca revisar la distribución de las redes de gas, eléctricos, telefonía y acueducto. Mantener ese orden desde el andén.
El representante del acueducto propone reducir las conexiones entre las cajas pluviales con la red principal. Aparte se deben revisar los diámetros de las tuberías que reciben el agua lluvia de la vía. Norma NS 068.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Realizar una reunión entre contratista, interventoría y el área de red matriz del acueducto.	29/10/25	

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA - HORA** _____ **MES** _____ **AÑO** _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de la Interventoría o de quien haga sus veces, de conformidad con las funciones desempeñadas según el Manual de Interventoría vigente.

en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) _____

(Nombre) _____

Interventor(a) del Contrato

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad: Lineamientos Normas Contrato FDLB 776/2025

Fecha: 24 octubre 2025 Hora inicio: 3:00 p.m.

Nombre del instructor: Javier Patiño Perez Lugar: Dir Oc y Ale Zona 5

No	NOMBRE	REGISTRO / CÉDULA	ÁREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Javier Patiño P	37003128	Zona 5.	jpatino@acueducto.com.co	3015091566	
2	Julián Rodríguez	1013614572	Apoyo supervisión FDLB	Julingciv@outlook.com	3132144749	
3	Nolberto Angarita B	1052313242	Inexia SAS - Interventoría	interventoriabosa804@gmail.com		
4	Solkanine Andrea	1010237684	Inexia SAS - Interventoría	interventoriabosa804@gmail.com	3012422049	
5	Carlos Martínez	1019145783	Inexia SAS - Interventoría	interventoriabosa804@gmail.com	3013062932	Carlos Martínez
6	Jasson Cardenas R.	1075525281	Consorcio VAJ 2025	CONSORCIOVAJ2025@gmail.com	3214091103	
7	Luis Alfonso Riveira	1.118827.928	Consorcio vias Bosa 2025	consorciovias6@gmail.com	3002605043	
8						
9						
10						
11						
12						

MPFD0801F04-02

Scanned with CamScanner