FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO DE COMITE		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-06	Diseño de Proyectos	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 804 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

ACTA No 4 **FECHA** 28/10/25

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CORREO	FIRMA
Laura C. Muñoz Vargas	Fondo de desarrollo local de	laura.muñoz@gobiernobogota.c	
Lara D. Carranza	Fondo de desarrollo local de	laura.carranza@gobiernobogota	
Yeny Romero Robayo	Fondo de desarrollo local de	yforero@gobiernobogota.gov.c	
Nolberto Angarita Becerra	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	
Sol Karine Ardila	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	Solkarine Ardila
Tatiana Prado	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	
Mario Bonilla	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	Mario Bonilla C.
Carlos Andrés Martínez	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	Carlos Martínez
Luis Alfonso Riveira Pinto	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Leidy Johanna Peña	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Jeisson Cardenas Ramirez	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Luz Gomez	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Nataly Leon	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Raul Calderon	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	

II. AGENDA O TEMARIO

Reunión semanal del avance de obra por parte de la interventoría, contratista y alcaldía local de Bosa.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR OFICINA DEL CONTRATISTA **FECHA** 28/10/25 **HORA** 10:30:00 a. m.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

VI. COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Actas de vecindad desde la 95A hasta la 98		Contratista
Plan de trabajo establecido para el área social		Contratista
Definir la ubicación de la oficina Punto Crea		Contratista
Enviar las hojas de vida de los profesionales ambiental, forestal y SST		Interventoría
Presentar la hoja de vida del profesional forestal		Contratista
Revisión de tala de árboles y el respectivo inventario de las especies existentes		Contratista
Adquirir el PIN ambiental		Contratista
Revisar el RCD		Interventoría
Entregar el TPD	31 de octubre	Contratista
Cotizar la intervención de las cajas de ENEL		Contratista
Entregar el PMT	31 de octubre	Contratista
Reunión con el acueducto		Todas las partes
diseños	23 de octubre	Contratista e Interventoría
Entregar el informe de apropiación de diseños	31 de octubre	Contratista

V. TEMAS TRATADOS (Revisión, Verificación, Validación y/o Aprobación del Producto)

Se revisan los compromisos de la semana pasada. Se inició el inventario predial, volanteo y el día de mañana se empezarán las actas de vecindad por parte del contratista. Se van a priorizar los primeros cinco CIV.
Para el punto CREA el contratista menciona que no ha podido encontrar una ubicación óptima. Se plantea tener un sitio alternativo cerca a la obra mientras se establece el punto oficial.
La interventoría dice que ya se tienen las hojas de vida faltantes, sin embargo, se esperan entregar el día de hoy a la entidad por medio de oficio, subsanando las observaciones realizadas.
El contratista realizará un informe forestal del inventario actual. Esto debido a que están revisando las especies con el profesional respectivo.También, se menciona que hay 10 árboles destinados a conservación, no se necesitan talas. A partir de esto, la interventoría pide que se apoyen con el profesional forestal de la interventoría por medio de un recorrido en sitio. Por último, el contratista enviará la hoja de vida de los profesionales faltantes a más tardar el día viernes, incluyendo al forestal.
La entidad menciona que se debe aprobar primero el concepto forestal para el MAO y realizar la activación del PIN ambiental. La interventoría dice que ya se aprobó el RCD y este se debe anexar al MAO.
El contratista dice que se entregará el TPD el día jueves.
El contratista realizará la solicitud de cotización a ENEL el día de hoy.
El contratista está trabajando en el informe de apropiación de diseños. Solo se le entregaron a la interventoría unas fichas técnicas preliminares. Se tiene que realizar un acta posterior a la entrega del informe para evidenciar la apropiación de los diseños por parte del contratista.
Se debe acordar con el acueducto como manejar el tema de la instrumentación de la red matriz y verificar la viabilidad de los diseños de pavimento.
El contratista realizará un replanteo en obra de las redes existentes, a partir de esto, se entregarán los planos respectivos con el fin de encontrar y evitar cruces entre las tuberías.
Para el próximo comité se debe presentar el porcentaje de avance de la obra por parte de la interventoría.
Se deben entregar los informes mensuales por parte del contratista e interventoría con corte del 19 de septiembre. También, se deben entregar informes semanales desde el día 19 de octubre.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Revisar y aprobar el volante de inicio de obra	30/10/25	Interventoría
Volanteo para inicio de obra	31/10/25	Contratista
Establecer el punto CREA		Contratista
Envío de oficio con hojas de vida faltantes	28/10/25	Interventoría
Envío de hoja de vida de profesionales faltantes	31/10/25	Contratista
Recorrido de profesionales forestales	30/10/25	Contratista e Interventoría
Informe forestal posterior al recorrido	4/11/25	Contratista
Entrega del TPD	30/10/25	Contratista
Solicitud de cotización a ENEL	28/10/25	Contratista
Entregar el informe de apropiación de diseños	5/11/25	Contratista
Reunión junto al acueducto por la red matriz	29/10/25	Contratista e Interventoría
Replanteo de las redes existentes en obra	29/10/25	Contratista
Aprobación de programación de obra		Interventoría
Entrega de cronograma de obra	28/10/25	Contratista
Entrega de informe mensual de interventoría		Interventoría
Entrega de informe mensual de obra		Contratista
Entrega de informes semanales de interventoría		Interventoría
Entrega del PMT	31/10/25	Contratista

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA - HORA** 4 **MES** 11 **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de la Interventoría o de quien haga sus veces, de conformidad con las funciones desempeñadas según el Manual de Interventoría vigente.

en Bogotá, D.C., a los veintiocho (Día en letras) (28) (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Mario Bonilla C.

(Nombre) Mario Bonilla

Interventor(a) del Contrato

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista