| [IN] INEXIA SAS | ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO |
|---|---|
| | GERENCIA DE PROYECTOS |

| | |
|---|---|
| ACTA No: | |
| FECHA: | |
| CONTRATO No: | 776 DE 2025 |
| OBJETO: | "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VPJ 2025 |
| INTERVENTOR | INEXIA S.A.S |

## SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

| COMPROMISO DE ANTERIOR ACTA | RESPONSABLE Contratista/Interventor/Entidad | Fecha de cumplimiento |
|---|---|---|
| | | |

## TEMAS PRESENTE ACTA

1.

2.

3.

## DESARROLLO DE LOS TEMAS


- Se realiza explicación del alcance del proyecto.
- Se menciona oficio radicado P741-BOSA-DOC-HID-VO en donde se solicita ubicar la red matriz.
- Se encontro que la red matriz desde la 100 hasta la 95A. esta protegida con un carcamo en Concreto 1 x 0.75 m el carcamo, en Concreto. El tubo esta embebido en concreto. Acueducto menciona que no creen que este el tubo embebido en Concreto
- Solicitan romper el carcamo en una secada para confirmar el espesor de la placa
- Actualmente esta el carcamo parte superior de 0.90 a 1 m de la rasante.
- La red matriz según la proyección va a quedar entre la via y el separador.

Scanned with CamScanner

| [IN] INEXIA SAS | ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO |
|---|---|
| | GERENCIA DE PROYECTOS |

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

- Por norma la red matriz debe estar en una calzada, y el resto de redes en la otra.
- la red pluvial esta a 2m de la rasante.
- Actualmente la red sanitaria se estará cruzando con la red matriz.
- tener en cuenta la cota obligatoria de la red sanitaria




- El contratista propone cambiar el diseño hidrosanitario, debido a que en la consultoria no se tuvo en cuenta la red matriz.
- Actualmente con los diseños de la consultoria el espesor del pavimento choca con la red matriz, se esta intentando disminuir espesores del pavimento.
- Interventoria propone empezar a jugar con las cajas sanitarias, para llegar a puntos donde la red matriz y la red sanitaria no se crucen.
- la red matriz no se puede modificar, se tiene que modificar la red sanitaria
- Encima del carcamo incluyendo el pavimento, debe haber 1m. No se puede colocar rajón sobre el carcamo.
- No se puede trabajar encima de la red matriz, se debe demarcar para evitarlo.
- la red matriz es de 16".
- las conexiones de los predios a la red principal son a 45°.

Scanned with CamScanner

| [IN] INEXIA SAS | ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO |
|---|---|
| | GERENCIA DE PROYECTOS |

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

**ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA**

| COMPROMISO | RESPONSABLE Contratista/Interventor/Entidad | Fecha para cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar la sección transversal del carcamo. | Contratista | 30/10/2025 |
| Se incorpora la red matriz a los diseños | Contratista | 31/10/2025 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PARTICIPANTES**

| NOMBRE/CARGO | | Firma |
|---|---|---|
| | | |

Scanned with CamScanner

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

## LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad: Socialización y lineamientos Cto del FDLB 776-2025 → Cll 56 F Sur

Fecha: 29/10/2025 Hora inicio: 11:00 Am

Nombre del instructor: EAAB-ESP Lugar: Piso 4 - EAAB Colferias → Red

| No | NOMBRE | REGISTRO / CÉDULA | ÁREA / ENTIDAD | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeisson Cardenas | 1073525281 | Consorcio Vias Bosa 2025 | consorciovias b@gmail.com | 3214091103 | |
| 2 | Luis Alfonso Riviera | 1.118.827.929 | Consorcio Vias Bosa 2025 | consorciovias b@gmail.com | 3002605043 | |
| 3 | Nolberto Angarita B | 1.052.313.242 | Inexia SAS | inexiasas@gmail.com | 3108634060 | |
| 4 | Solkanne Ardila | 1010237669 | Inexia SAS | inexiasas@gmail.com | 3017422049 | EAAB |
| 5 | Karol Lucia Fuentes Escobar | 1026585251 | Inexia SAS. | Inexia sas @gmail.com | 3003393464 | |
| 6 | Leidy Alejandra Rico B | 1000252491 | EAAB - Zona 5 | lrico@acueducto.com.co | 3058689622 | |
| 7 | Javier Patiño P. | 37003123 | Zona 5. | jpatiya@... | 3015091566. | |
| 8 | José Ellen Cárdenas | 37000586 | DRMA-EAAB | Jcardenas@acu | 3-447026 | |
| 9 | Victor Serrato | 37001503 | DRMA. EAAB | Vserrato@acueducto.com | 3124157849 | |
| 10 | Julián Rodríguez | 1013614572 | Apoyo supervisión EAAB | Julingciv@outlook.com | 3132144749 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |