| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SEGUIMIENTO DE COMITE | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-06 | Diseño de Proyectos | 4 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS**



**CONTRATO No** 804 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

**ACTA No** 6 **FECHA** 4/11/25

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

| I. PARTICIPANTES | AREA / ENTIDAD | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Laura C. Muñoz Vargas | Fondo de desarrollo local de | laura.muñoz@gobiernobogota.g | |
| Lara D. Carranza | Fondo de desarrollo local de | laura.carranza@gobiernobogot | |
| Nolberto Angarita Becerra | Inexia SAS | interventoriabosa804@gmail.co | |
| Sol Karine Ardila | Inexia SAS | interventoriabosa804@gmail.co | |
| Tatiana Prada | Inexia SAS | interventoriabosa804@gmail.co | Tatiana Prada |
| Carlos Andrés Martínez | Inexia SAS | interventoriabosa804@gmail.co | |
| Luis Alfonso Riveira Pinto | Consorcio VPJ 2025 | consorciovpj2025@gmail.com | |
| Leidy Johanna Peña | Consorcio VPJ 2025 | consorciovpj2025@gmail.com | |
| Jeisson Cardenas Ramirez | Consorcio VPJ 2025 | consorciovpj2025@gmail.com | |
| Nataly Leon | Consorcio VPJ 2025 | consorciovpj2025@gmail.com | |
| Luz Gomez | Consorcio VPJ 2025 | consorciovpj2025@gmail.com | |

## II. AGENDA O TEMARIO

Reunión semanal del avance de obra por parte de la interventoría, contratista y alcaldía local de Bosa.

## III. LUGAR Y HORA

**LUGAR** OFICINA DEL CONTRATISTA **FECHA** 4/11/25 **HORA** 11:00:00 a. m.

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

| VI. COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Revisar y aprobar el volante de inicio de obra | 30/10/25 | Interventoría |
| Volanteo para inicio de obra | 31/10/25 | Contratista |
| Establecer el punto CREA | | Contratista |
| Envío de oficio con hojas de vida faltantes | 28/10/25 | Interventoría |
| Envío de hoja de vida de profesionales faltantes | 31/10/25 | Contratista |
| Recorrido de profesionales forestales | 30/10/25 | Contratista e Interventoría |
| Informe forestal posterior al recorrido | 4/11/25 | Contratista |
| Entrega del TPD | 30/10/25 | Contratista |
| Solicitud de cotización a ENEL | 28/10/25 | Contratista |
| Entregar el informe de apropiación de diseños | 5/11/25 | Contratista |
| Reunión junto al acueducto por la red matriz | 29/10/25 | Contratista e Interventoría |
| Replanteo de las redes existentes en obra | 29/10/25 | Contratista |
| Aprobación de programación de obra | | Interventoría |
| Entrega de cronograma de obra | 28/10/25 | Contratista |
| Entrega de informe mensual de interventoría | | Interventoría |
| Entrega de informe mensual de obra | | Contratista |
| Entrega de informes semanales de interventoría | | Interventoría |
| Entrega del PMT | 31/10/25 | Contratista |

## V. TEMAS TRATADOS (Revisión, Verificación, Validación y/o Aprobación del Producto )

| |
|---|
| Se inicia la reunión socializando las generalidades del contrato de obra e interventoría. Aparte, se revisa el alcance y localización de la obra. Se revisan los compromisos de las semanas pasadas. |
| La interventoría menciona que el contratista aún no ha realizado el envío completo de las hojas de vida de los profesionales, y se han enviado varios requerimientos para agilizar este trámite. Como respuesta, el contratista menciona que el día de hoy enviarán tres profesionales más que cumplen varias funciones en el proyecto. |
| Por otro lado, por parte de la interventoría se debate el requerimiento del profesional biólogo por parte del contratista. A partir de esto, la entidad se mantiene en que no descartemos la necesidad de este profesional más adelante en el proyecto. |
| La interventoría pide la entrega del TPD, por lo cual el contratista menciona que el tráfico estimado en sus diseños supera las cantidades estimadas en el diseño inicial y se encuentra en revisión por parte del especialista de vías. De este modo, el PMT se entregará el día de hoy y el diseño de pavimentos el día de mañana incluyendo los dos diseños esperados. |
| Con respecto a los diseños del PMT, el contratista menciona que no hay un item actualmente que incluya este componente. Por este motivo, se debe revisar la viabilidad de un item contractual que se puede utilizar. |
| La interventoría recuerda al contratista que debe incluir el material nacional propuesto dentro de los diseños de pavimento. |
| El contratista espera entregar el diseño hidrosanitario para el siguiente comité semanal. Por lo tanto, la entidad pedirá una reunión con la red matriz para el día 13 de noviembre. La interventoría menciona la importancia de tener el paquete completo del rediseño con soluciones para las interferencias existentes, con el fin de que la red matriz de sus recomendaciones respectivas. |
| La interventoría menciona que en la reunión con el profesional forestal, se solicitó una actualización de formatos, un inventario de las especies existentes y el estado en el que se encuentran. Además, se solicita una reunión entre los profesionales forestales de contratista e interventoría. |
| La interventoría dice que se debe actualizar la programación actual del contratista. A lo cual, el contratista menciona que están revisando esa información considerando los rediseños y una solicitud de adición que están planeando solicitar. |
| El contratista ya solicitó revisión con la entidad de red de gas y ya se encontraron varios cruces a tener en cuenta. |
| La interventoría realiza una socialización de las actividades realizadas por el área social, incluyendo las actas de vecindad, ubicación del punto CREA e identificación de accesos vehiculares para las rampas de los andenes. |
| La entidad solicita que se agilice la radicación del MAO ambiental para abrir el PIN ambiental. Para esto se realizará una mesa de trabajo entre profesionales forestales y ambientales. |
| Para finalizar, la interventoría solicita al contratista enviar una serie de documentos que se especifican al final de los compromisos pactados. |

| VI. COMPROMISOS PACTADOS | FECHA ENTREGA | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Envío de hojas de vidas de profesionales | 11/11/25 | Contratista |
| Entrega PMT | 4/11/25 | Contratista |
| Rediseño del pavimento | 5/11/25 | Contratista |
| Revisión de item contractual propuesto por el contratista (PMT) | | Interventoría |
| Alternativas del diseño hidrosanitario | 11/11/25 | Contratista |
| Reunión con red matriz | 13/11/25 | Contratista, Interventoría y Entidad |
| Reunión profesionales forestales | 6/11/25 | Contratista e Interventoría |
| Envío de valla publicitaria del punto CREA | 4/11/25 | Contratista |
| Programa de gerencia y profesional | 4/11/25 | Contratista |
| Envio de documentos de maquinaria nueva | 7/11/25 | Contratista |
| Programa de calidad ambiental y social | 7/11/25 | Contratista |
| Mesa de trabajo para los formatos del MAO | 6/11/25 | Contratista e Interventoría |

## VII. PRÓXIMA REUNIÓN

**FECHA** **DÍA - HORA** **11** **MES** **11** **AÑO** **2025**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de la Interventoría o de quien haga sus veces, de conformidad con las funciones desempeñadas según el Manual de Interventoría vigente.

en Bogotá, D.C., a los cuatro (Día en letras) ( 4 ) (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Mario Bonilla C.

(Nombre) Mario Bonilla

Interventor(a) del Contrato

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista