INFORME MENSUAL DE OBRA No. 06
PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 20 DE ENERO DE 2026

UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026

NIT: 901.957.338-1

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2026

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

BOGOTÁ D.C. 2026

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 5
2 GENERALIDADES 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 ALCANCE 5
3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 7
3.1 Datos Generales, Fecha de suscripción y Legalización 7
3.2 Valor del contrato 7
3.3 Garantías 8
4 ASPECTOS TECNICOS 8
4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo 8
4.1.1 ORDEN No 1381-L2-030: 10
4.1.2 ORDEN No 1381-L2-031: 11
4.1.3 ORDEN No 1381-L2-032: 12
4.1.4 ORDEN No 1381-L2-033: 13
4.1.5 ORDEN No 1381-L2-043: 14
4.1.6 ORDEN No 1381-L2-044: 14
5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES 16
6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 20
7 CONCLUSIÓN 22
8 ANEXOS 22
8.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL 80 1 A 5 (MET-05) 22
8.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL 80 1 A 5 (MET-06) 22
8.3 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL SUBA 1 A 5 (MET-05) 22
8.4 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL SUBA 1 A 5 (MET-06) 22
8.5 FORMATO ORDEN DE TRABAJO MARLY 1 A 5 (MET-02) 22
8.6 FORMATO ORDEN DE TRABAJO MARLY 1 A 5 (MET-11) 22
8.7 ACTA DE COSTOS No 6 PERIODO 22

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2 6

Tabla 2. DATOS GENERALES 7

Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO 7

Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO 8

Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO..... 9

Tabla 6. ANÁLISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MINIMO..... 16

Tabla 7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN 20

Tabla 8. EJECUTADO VS PROYECTADO 20

Tabla 9. VALORES CONTRACTUALES INICIALES 21

Tabla 10. CUADRO RESUMEN CON ADICIÓN Nº1 21

CONTENIDO ILUSTRACIONES

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2 6



LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	NO. COPIAS
Interventoría	1
Transmilenio	1

INDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	ACTUALIZACIÓN
1	20/01/2026	versión entregada a interventoría

TABLA DE CONTROL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	Cesar Patarroyo	Residente de obra	
Vo.Bo	Michael Humberto López	Residente interventoría	
APROBO	Eduardo Andrés Acero	Director de Interventoría	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

En las actividades del sistema de transporte masivo TM, se tiene como alcance llevar a cabo las adecuaciones y/o construcción de obras complementarias ordenadas sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C. y sus áreas de influencia que se encuentren a cargo de TRANSMILENIO S.A en los tiempos de ejecución definidos por el interventor y la entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

2 GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. Lote 2

2.2 ALCANCE


La Unión Temporal San Diego deberá cumplir con todas y cada una de las características, actividades, condiciones y obligaciones técnicas del anexo técnico, así mismo tener en cuenta la descripción técnica del proceso constructivo y de ejecución de cada actividad y su detalle; donde la calidad se deberá cumplir con todas las normas técnicas vigentes gestión que aplicara a las obras de los diferentes frentes a realizar en las estaciones del sistema Transmilenio, en la ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta la identificación de áreas a intervenir y que se encuentren autorizadas por los supervisores. Donde el equipo profesional del contratista realizará inspecciones dejando evidencia fotográfica a los diferentes frentes donde se podrá evidenciar el antes, durante y después de la ejecución de actividades.

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2

LOTE	TRONCAL
2	CALLE 80
	SUBA
	CARACAS
	CARACAS SUR
	NQS CENTRAL (INCLUYE ESTACIONES CALLE SEXTA)
	EJE AMBIENTAL

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2

Fuente: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/mapa-interactivo-de-transmilenio-rutas-y-estaciones-del-sistema



- Los puntos rojos señalados en el mapa corresponden a las estaciones de Transmilenio que fueron intervenidas de acuerdo con lo establecido en las ordenes de trabajo.

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

3.1 Datos Generales, Fecha de suscripción y Legalización

Tabla 2. DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
No. CONTRATO	1381-2025		1369-2025	
OBJETO	Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Lote 2		Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (lote 1 y lote 2), cuyo objeto es: realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C, que se encuentran a cargo de la empresa de transporte del tercer milenio - Transmilenio s.a.	
PARTICIPACION CONTRACTUAL	UNION TEMPORAL SAN DIEGO 2026	% PARTICIPACIÓN	CONSORCIO ALIANZA XXI	% PARTICIPACIÓN
	G 63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	80%	DAIMCO S.A.S	99,90%
	ICFAN S.A.S	20%	DIBENEM S.A.S	0,10%
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO 2025		21 DE JULIO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE OCTUBRE 2026		20 DE OCTUBRE 2026	
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		15 MESES	

3.2 Valor del contrato

Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO

Unión Temporal Sandiego 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.750.000.000
ADICION 50%	$	6.672.853.445
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	20.422.853.445

3.3 Garantías

Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No DE POLIZA	DESCRIPCIÓN	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	NB-100391857	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	11/11/2025	20/04/2027	$ 6.126.856.033.50
			PRESTACIONES SOCIALES	11/11/2025	20/10/2029	$ 2.042.285.344.50
			ESTABILIDAD DE OBRA	20/10/2026	20/10/2031	$ 6.126.856.033.50
	NB-100102243	RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARO	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			PATRONAL	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			VEHICULOS PROPIOS O NO PROPIOS	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo


A continuación, se relacionan las actividades por ítem dé ejecución con su registro fotográfico durante el periodo comprendido entre el periodo 21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.

Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO		**CTO. 1381-2025**	
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S. A	
ÍTEMS	**Estación**	**Descripción**	**Observación**
MET – 05	PORTAL 80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 06	PORTAL 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 05	PORTAL SUBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 06	PORTAL SUBA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 02	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	EJECUTADA
MET – 11	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN





4.1.1 ORDEN No 1381-L2-030:

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 – D	PORTAL 80 MET-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		






4.1.2 ORDEN No 1381-L2-031:

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 – D	PORTAL 80 MET-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		


4.1.3 ORDEN No 1381-L2-032:

Troncal	Estación	Descripción
SUBA – C	PORTAL SUBA MET-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		




4.1.4 ORDEN No 1381-L2-033:

Troncal	Estación	Descripción
SUBA – C	PORTAL SUBA MET-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

4.1.5 ORDEN No 1381-L2-043:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS – A	MARLY MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

4.1.6 ORDEN No 1381-L2-044:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS – A	MARLY MET-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2

Antes	Durante	Después
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**

5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES

Tabla 6. ANÁLISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MINIMO

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
21/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
22/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
23/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
24/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
25/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
26/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
27/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
28/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO

29/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
30/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
31/12/2025	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-11, MET-02 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
01/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
02/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
03/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
04/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
05/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
06/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO

		INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	
07/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
08/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
09/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
10/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
11/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
12/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
13/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA,
14/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO

15/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
16/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
17/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-05, MET-06 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
18/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-02, MET-05, MET-06, MET-11 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
19/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-02, MET-05, MET-06, MET-11 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
20/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DEL MET-02, MET-05, MET-06, MET-11 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO

6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN

ÍTEMS	Estación	Descripción	PORCENTAJE DE AVANCE
MET – 05	PORTAL 80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 06	PORTAL 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 05	PORTAL SUBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 06	PORTAL SUBA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	EJECUTADA
MET – 02	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	EJECUTADA
MET – 11	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2	EN EJECUCIÓN

Tabla 8. EJECUTADO VS PROYECTADO

ITEM	% EJECUTADO	% PROYECTADO	DIFERENCIA
MET – 05	100%	100%	0%
MET – 06	100%	100%	0%
MET – 02	100%	100%	0%
MET – 11	100%	100%	50%

Haciendo un análisis de la tabla 7. Porcentaje de ejecución por estación y la tabla 8. Ejecutado vs proyectado se puede evidenciar que el MET-05 se encuentra ejecutado en un 100%, el MET-06 se encuentra ejecutado en un 100%, el MET-02 se encuentra ejecutado en un 100%, el MET-11 se encuentra en ejecución.

Tabla 9. VALORES CONTRACTUALES INICIALES ANTES DE LA ADICION

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR CONTRACTUAL CON AIU	$ 13.750.000.000	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	12.66%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	9.48%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°3 CON AU	$ 1.383.555.556	10.06%
VALOR FACTURADO	$ 4.428.047.993	32.20%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR CON AIU	$ 9.321.952.007	67.80%

Tabla 10. CUADRO RESUMEN CON ADICION Nº1

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CON AIU	$ 13.750.000.000	66%
VALOR ADICION Nº1 CON AIU DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.672.853.445	48.53%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON AIU	$ 20.422.853.445	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	8.52%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	6.38%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°3 CON AU	$ 1.383.555.556	6.77%
VALOR DE ACTA DE COSTOS Nº4 CON AU	$ 2.520.377.188	12.34%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°5 CON AU	$ 159.339.749	0.78%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°6 CON AU	$ 1.294.706.093	6.34%
VALOR FACTURADO	$ 8.402.471.023	41.14%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR CON AIU	$ 12.020.382.422	58.86%

Según el valor del contrato con AIU y la ejecución de las ordenes de trabajo número seis que surgen de la necesidad de la entidad, se tiene ejecutado y facturado un 41.14% que corresponde a un valor de $ 8.402.471.023 AU incluido, discriminado de la siguiente manera, para el acta número uno un valor de $1.740.809.942 AU incluido que corresponde al 8.52% del valor total del contrato, para el acta numero dos un valor de $1.303.682.495 AU incluido que corresponde a un 6.38% del valor del contrato, para el acta número tres por un valor de $1.383.555.556 AU incluido que corresponde a un 6.77% del valor total del contrato, para el acta número cuatro un valor de $2.520.377.188 AU incluido que corresponde a un 12.34 %, para el acta número cinco un valor de $159.339.749 AU incluido que corresponde a un 0.78% ,para el acta numero 6 un valor de $1.294.706.093 AU incluido que corresponde a un 6.34% contando con un valor pendiente por ejecutar de $12.020.382.422 AIU incluido que corresponde a un 58.86% del valor total del contrato. Se genero un adicional para el contrato del 50% que corresponde a un valor de $ 6.672.853.445 AIU incluido, para un total del contrato de $ 20.422.853.445 con AIU incluido

7 CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, el contratista Unión Temporal San Diego 2026 desarrolló y ejecutó de manera integral todas las actividades programadas dentro del marco contractual. En este lapso se llevaron a cabo las órdenes de trabajo emitidas por la entidad, las cuales surgieron de las necesidades identificadas y fueron debidamente validadas y aprobadas por la interventoría del contrato, garantizando así el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Asimismo, durante la ejecución se dio estricto cumplimiento a la normatividad vigente, así como a las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos en el contrato, asegurando que cada una de las labores desarrolladas se ajustará a los estándares de calidad exigidos. Como resultado de este proceso, las estaciones a cargo del contratista fueron entregadas a satisfacción, alcanzando un 100% de ejecución dentro del periodo evaluado.

Adicionalmente, en atención a las necesidades operativas y técnicas identificadas durante la ejecución del contrato, se generó un adicional equivalente al 50% del valor contractual, destinado a fortalecer y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas, manteniendo la calidad, continuidad y alcance de los trabajos ejecutados por la Unión Temporal San Diego 2026.

8 ANEXOS

8.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL 80 1 A 5 (MET-05)
8.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL 80 1 A 5 (MET-06)
8.3 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL SUBA 1 A 5 (MET-05)
8.4 FORMATO ORDEN DE TRABAJO PORTAL SUBA 1 A 5 (MET-06)
8.5 FORMATO ORDEN DE TRABAJO MARLY 1 A 5 (MET-02)
8.6 ACTA DE COSTOS No 6 PERIODO