**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**

| CONTRATISTA: | CONTRATANTE: | | OBJETO: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTE VIABLE SAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | | Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Batallón de A.S.P.C No. 12 "Gr. Fernando Serrano Uribe"- BAS 12, ubicado en la ciudad de Florencia. | | | |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | | | | | | |
| 24/11/2025 | CONTRATO No. | 032-2025 UAEJPMP | | | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | VALOR CONTRATO: | $499.988.812,09 | | | | |
| 15/08/2025 | VALOR ADICIÓN AL CONTRATO: | $0,00 | TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1: | 16 | VR.ACTA ACTUAL (3) | $128.857.247,00 |
| 15/11/2025 **FECHA ACTA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA:** | **VALOR TOTAL CONTRATO:** | **$499.988.812,09** | TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2: | | TOTAL PAGADO | $499.988.812,09 |
| **FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:** | ACTA No. | **3** | **TOTAL TIEMPO ADICIONES** | **16** | **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **$0,00** |
| 29/10/2025 | | | | | | |

| INTERVENTOR / SUPERVISOR | CONTRATO INTERVENTORIA | VALOR CONTRATO: | TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1: | TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2: |
|---|---|---|---|---|
| PD. NIXON HERNANDO LOPEZ PERDIGON | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | CANTIDADES CONTRACTUALES | | | | ACTA DE MAYORES / MENORES CANTIDADES / BALANCE | | TOTAL A EJECUTAR | | Acta 1 22/09/2025 | | Acta 2 18/10/2025 | | Acta 3 24/11/2025 | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA** | **VALOR** | **MAYORES Y MENORES** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **%** |
| 1,01 | Demolición y desmonte de cielorraso en laminas de PVC con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 160,00 | $ 38.301,00 | $6.128.160 | 177,00 | 6.779.277,00 | 177,00 | $6.779.277 | 128,35 | $ 4.915.918,00 | 36,48 | $ 1.397.220,00 | 12,17 | $ 466.138,00 | 177,00 | $ 6.779.277,00 | 100,00% |
| 1,02 | Demolición y desmonte de muro en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, perfiles y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 25,00 | $ 36.016,00 | $900.400 | 9,45 | 340.351,00 | 9,45 | $340.351 | 9,45 | $ 340.351,00 | | $ - | | $ - | 9,45 | $ 340.351,00 | 100,00% |
| 1,03 | Desmonte de luminarias, parlantes, apliques, accesorios, etc., existentes en cielorraso incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | Un. | 30,00 | $ 28.478,00 | $854.340 | 35,00 | 996.730,00 | 35,00 | $996.730 | 21 | $ 598.038,00 | 14,00 | $ 398.692,00 | | $ - | 35,00 | $ 996.730,00 | 100,00% |
| 1,04 | Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a m de tubería o canaleta. + Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m | 50,00 | $ 15.748,00 | $787.400 | 50,00 | 787.400,00 | 50,00 | $787.400 | 31,18 | $ 491.023,00 | 18,00 | $ 283.464,00 | 0,82 | $ 12.913,00 | 50,00 | $ 787.400,00 | 100,00% |
| 1,05 | Desmonte de puntos eléctricos y datos Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | Un. | 25,00 | $ 33.491,00 | $837.275 | 41,00 | 1.373.131,00 | 41,00 | $1.373.131 | 25 | $ 837.275,00 | 16,00 | $ 535.856,00 | | $ - | 41,00 | $ 1.373.131,00 | 100,00% |
| 1,06 | Desmonte de puertas, marcos, ventanas, fijos en vidrio Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final+C46 certificada. | m² | 18,00 | $ 25.368,00 | $456.624 | 8,74 | 221.716,00 | 8,74 | $221.716 | 8,74 | $ 221.716,00 | | $ - | | $ - | 8,74 | $ 221.716,00 | 100,00% |
| 1,07 | Desmonte de puerta en madera / vidrio / metal + marcos, cerraduras herrajes, accesorios, Incluye empaque, cargue, | m² | 35,00 | $ 20.122,00 | $704.270 | 11,00 | 221.342,00 | 11,00 | $221.342 | | $ - | 11,00 | $ 221.342,00 | | $ - | 11,00 | $ 221.342,00 | 100,00% |
| 1,08 | Desmonte de ventanería metálica. vidrios, marcos, herrajes, accesorios, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 10,00 | $ 21.775,00 | $217.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,09 | Demolición de enchapes y retiro de material cementante en piso / muro, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 30,00 | $ 44.644,00 | $1.339.320 | 80,00 | 3.571.520,00 | 80,00 | $3.571.520 | 76,40 | $ 3.410.677,00 | 3,00 | $ 133.932,00 | 0,60 | $ 26.911,00 | 80,00 | $ 3.571.520,00 | 100,00% |
| 1,10 | Demolición lineal de enchapes y retiro de material cementante en piso / muro, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m | 25,00 | $ 29.759,00 | $743.975 | 125,00 | 3.719.875,00 | 125,00 | $3.719.875 | 93,71 | $ 2.788.805,00 | 20,00 | $ 595.180,00 | 11,29 | $ 335.890,00 | 125,00 | $ 3.719.875,00 | 100,00% |
| 1,11 | Demolición lineal de elementos estructurales VIGA Y/O COLUMNA en concreto armado de 3500 Psi, incluye acero de refuerzo + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m | 15,00 | $ 46.140,00 | $692.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,12 | Realización de regatas en concreto Y/O mampostería para instalación de tubería @3 x 1½" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye tubería PVC Conduit 1½", accesorios Conduit tipo pesado 1½", limpiador pegante + mortero de relleno empaque y disposición final certificada de los escombros. | m | 30,00 | $ 20.445,00 | $613.350 | 16,00 | 327.120,00 | 16,00 | $327.120 | | $ - | 16,00 | $ 327.120,00 | 15,00 | $ 306.675,00 | 31,00 | $ 633.795,00 | 193,75% |
| 1,13 | Demolición muros en mampostería e=15cm. incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 30,00 | $ 42.516,00 | $1.275.480 | 15,00 | 637.740,00 | 15,00 | $637.740 | 6,84 | $ 290.809,00 | 7,00 | $ 297.612,00 | 15,00 | $ 637.740,00 | 28,84 | $ 1.226.161,00 | 192,27% |
| 1,14 | Mantenimiento de cubierta en teja termoacústica, incluye fijaciones | m² | 60,00 | $ 40.437,00 | $2.426.220 | 80,00 | 3.234.960,00 | 80,00 | $3.234.960 | | $ - | 40,00 | $ 1.617.480,00 | 40,00 | $ 1.617.480,00 | 80,00 | $ 3.234.960,00 | 100,00% |
| 1,15 | Impermeabilización en manto asfáltico con foil de aluminio, + emulsión asfáltica impermeabilizante Texsalum Pintura Bituminosa De Aluminio Protección UV Cubiertas Y Asfalto O SIMILAR, incluye aplicación (CILINDRO DE GAS, QUEMADOR, RODILLOS ETC), manto, emulsión, y personal capacitado para impermeabilización en alturas + todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m² | 20,00 | $ 73.764,00 | $1.475.280 | 20,00 | 1.475.280,00 | 20,00 | $1.475.280 | | $ - | 20,00 | $ 1.475.280,00 | | $ - | 20,00 | $ 1.475.280,00 | 100,00% |
| 1,16 | suministro e instalación de Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio mínimo 30cm, incluye instalación y personal capacitado para impermeabilización en alturas + todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 60,00 | $ 67.221,00 | $4.033.260 | 37,00 | 2.487.177,00 | 37,00 | $2.487.177 | | $ - | 37,00 | $ 2.487.177,00 | | $ - | 37,00 | $ 2.487.177,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 | Suministro e instalación teja Fibra de vidrio traslucida, con protección UV alta resistencia a la intemperie, incluye anclajes, fijaciones cortes, instalación y personal capacitado para instalación en alturas + todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m² | 16,00 | $ 115.101,00 | $1.841.616 | 11,00 | 1.266.111,00 | 11,00 | $1.266.111 | | $ - | | $ - | 11,00 | $ 1.266.111,00 | 11,00 | $ 1.266.111,00 | 100,00% |
| 1,18 | Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado por ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural. | m² | 35,00 | $ 74.074,00 | $2.592.590 | 27,47 | 2.034.813,00 | 27,47 | $2.034.813 | 23,47 | $ 1.738.369,00 | 4,00 | $ 296.296,00 | 0,00 | $ 148,00 | 27,47 | $ 2.034.813,00 | 100,00% |
| 1,19 | Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #3 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución. | m | 20,00 | $ 92.255,00 | $1.845.100 | 5,00 | 461.275,00 | 5,00 | $461.275 | 4,50 | $ 415.148,00 | 0,50 | $ 46.128,00 | | $ - | 5,00 | $ 461.275,00 | 100,00% |
| 1,20 | Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #3@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución. | m | 35,00 | $ 98.352,00 | $3.442.320 | 8,20 | 806.486,00 | 8,20 | $806.486 | 7,99 | $ 785.832,00 | 0,20 | $ 19.670,00 | 0,01 | $ 984,00 | 8,20 | $ 806.486,00 | 100,00% |
| 1,21 | Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales | m | 25,00 | $ 47.487,00 | $1.187.175 | 38,70 | 1.837.747,00 | 38,70 | $1.837.747 | 36,40 | $ 1.728.527,00 | 2,00 | $ 94.974,00 | 8,85 | $ 420.250,00 | 47,25 | $ 2.243.751,00 | 122,09% |
| 1,22 | Suministro e instalación de estuco plástico sobre pañete de mortero en muros de mampostería, se debe garantizar el acabado fino, dejar listo para pintura, incluye lijado, y el remasillado necesario. | m² | 60,00 | $ 35.273,00 | $2.116.380 | 150,00 | 5.290.950,00 | 150,00 | $5.290.950 | 59,60 | $ 2.102.094,00 | 50,00 | $ 1.763.650,00 | 40,41 | $ 1.425.206,00 | 150,00 | $ 5.290.950,00 | 100,00% |
| 1,23 | Raspado de pintura, y material cementante ( incluye pintura, estuco mortero) | m² | 40,00 | $ 29.206,00 | $1.168.240 | 150,00 | 4.380.900,00 | 150,00 | $4.380.900 | 58,50 | $ 1.708.551,00 | 50,00 | $ 1.460.300,00 | 41,50 | $ 1.212.049,00 | 150,00 | $ 4.380.900,00 | 100,00% |
| 1,24 | Suministro e instalación de Pintura para Interior/Exterior Bloqueo de Humedad Sellamur Blanco garantia 5 año O SIMILAR que bloquee humedades severas que sea Anti-hongos y Anti-moho, incluye aplicación, accesorios y todo lo cerrecto para su correcta ejecución. | m² | 40,00 | $ 77.088,00 | $3.083.520 | 224,00 | 17.267.712,00 | 224,00 | $17.267.712 | | $ - | 100,00 | $ 7.708.800,00 | 124,00 | $ 9.558.912,00 | 224,00 | $ 17.267.712,00 | 100,00% |
| 1,25 | Suministro e instalación de Muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + perfil paral en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. | m² | 60,00 | $ 127.199,00 | $7.631.940 | 62,10 | 7.899.058,00 | 62,10 | $7.899.058 | 16,44 | $ 2.091.533,00 | 30,00 | $ 3.815.970,00 | 15,66 | $ 1.991.555,00 | 62,10 | $ 7.899.058,00 | 100,00% |
| 1,26 | Suministro e instalación de Muro en lámina de yeso-cartón de e:20 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + DOBLE estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 6 + perfil paral en lámina galvanizada base 6, instalados cada 30,5 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca fijada con maya plastica incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. remitirse a especificaciones técnicas | m² | 30,00 | $ 191.811,00 | $5.754.330 | 12,00 | 2.301.732,00 | 12,00 | $2.301.732 | | $ - | 8,00 | $ 1.534.488,00 | 4,00 | $ 767.244,00 | 12,00 | $ 2.301.732,00 | 100,00% |
| 1,27 | Remate de vanos y filos incluye en muro de mampostería, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puertas y ventanas incluye Cinta Filo Metálica Acero o similar en 2 filos. | m | 35,00 | $ 16.150,00 | $565.250 | 74,00 | 1.195.100,00 | 74,00 | $1.195.100 | | $ - | 74,00 | $ 1.195.100,00 | | $ - | 74,00 | $ 1.195.100,00 | 100,00% |
| 1,28 | Suministro e instalación de cielorraso en lamina de yeso-cartón, con estructura cada 61 cm, perfilería rolada calibre 24 viguetas y omegas, lámina de panel yeso RH de 3/8"; + cinta malla fibra de vidrio, cuelgas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. incluye vanos para tapas de inspección y luminarias. | m² | 180,00 | $ 73.701,00 | $13.266.180 | 164,83 | 12.148.136,00 | 164,83 | $12.148.136 | 128,35 | $ 9.459.494,00 | 36,48 | $ 2.688.612,00 | 0,00 | $ 29,00 | 164,83 | $ 12.148.136,00 | 100,00% |
| 1,29 | Suministro e instalación de estructura metálica color blanco de cielorraso modular 60 x 60cm incluye Perfil autoensamble principal + Perfil auto ensamble secundario + Perfil ángulo, cuelgas templetes, fijaciones, tornillería cortes y remates y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m² | 12,00 | $ 115.437,00 | $1.385.244 | 9,00 | 1.038.933,00 | 9,00 | $1.038.933 | | $ - | 9,00 | $ 1.038.933,00 | | $ - | 9,00 | $ 1.038.933,00 | 100,00% |
| 1,3 | suministro e instalación Lamina difusora de acrílico - policarbonato translucido para cielorraso modular de 60x60cm | m² | 12,00 | $ 43.371,00 | $520.452 | 9,00 | 390.339,00 | 9,00 | $390.339 | | $ - | | $ - | 9,00 | $ 390.339,00 | 9,00 | $ 390.339,00 | 100,00% |
| 1,31 | Conformado de muros para ducto de cielorraso a cubierta, en placa de fibrocemento 6mm. Acabado estucado y pintado de blanco con estructura en perfilería galvanizada. Incluye perfil paral base 6, perfil canal base 6, cuelgas templetes y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento | m² | 25,00 | $ 102.989,00 | $2.574.725 | 19,00 | 1.956.791,00 | 19,00 | $1.956.791 | | $ - | | $ - | 19,00 | $ 1.956.791,00 | 19,00 | $ 1.956.791,00 | 100,00% |
| 1,32 | Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso con MARCO EMPOTRABLE PARA PANEL LED 60X60, fijado a estructura metálica o cuelgas a elemento estructural, incluye cortes de placa de yeso, cortes y refuerzo de estructura metálica, fijaciones, empastado y todo lo correcto para su instalación, y funcionamiento | Un. | 50,00 | $ 65.520,00 | $3.276.000 | 53,00 | 3.472.560,00 | 53,00 | $3.472.560 | | $ - | 25,00 | $ 1.638.000,00 | 28,00 | $ 1.834.560,00 | 53,00 | $ 3.472.560,00 | 100,00% |
| 1,33 | Suministro e instalación de refuerzo LINEAL en lámina de tríplex 15mm x 20cm de ancho, fijada a estructura galvanizada de cielorraso mediante ángulo y tornillería cabeza plana, que permita la instalación de la lamina de yeso, sin afectaciones de nivel, para fijación y anclaje de divisiones de aluminio | m | 35,00 | $ 35.627,00 | $1.246.945 | 12,00 | 427.524,00 | 12,00 | $427.524 | | $ - | 12,00 | $ 427.524,00 | | $ - | 12,00 | $ 427.524,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,34 | Suministro e instalación de refuerzo LINEAL en madera de pino, inmunizado y rectificado, de medidas 5cm x 15 cm, incluye tornilleria de fijación en estructura galvanizada de muros | m | 3,00 | $ 71.883,00 | $215.649 | 24,00 | 1.725.192,00 | 24,00 | $1.725.192 | | $ - | 12,00 | $ 862.596,00 | 12 | $ 862.596,00 | 24,00 | $ 1.725.192,00 | 100,00% |
| 1,35 | suministro e instalación de ventanas de inspección para cielorraso+ Tapa Regular Invisible 60X60 Drywall o similar incluye corte de lamina Drywall corte y refuerzo estructura metálica + todo lo correcto para su instalación y funcionamiento | Un. | 5,00 | $ 250.316,00 | $1.251.580 | 5,00 | 1.251.580,00 | 5,00 | $1.251.580 | | $ - | 5,00 | $ 1.251.580,00 | | $ - | 5,00 | $ 1.251.580,00 | 100,00% |
| 1,36 | Refuerzo y conformado de vanos en estructura metálica coldrolled tubo rectangular 90x40mm cal.16 fijado a piso y estructura superior, incluye fijaciones, soldadura, dos manos de pintura anticorrosiva por todas sus caras, previo al conformado del muro, y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 50,00 | $ 51.165,00 | $2.558.250 | 8,00 | 409.320,00 | 8,00 | $409.320 | | $ - | 8,00 | $ 409.320,00 | | $ - | 8,00 | $ 409.320,00 | 100,00% |
| 1,37 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m² | 415,00 | $ 23.573,00 | $9.782.795 | 379,92 | 8.955.854,00 | 379,92 | $8.955.854 | 120,16 | $ 2.832.532,00 | 100,00 | $ 2.357.300,00 | 159,76 | $ 3.766.022,00 | 379,92 | $ 8.955.854,00 | 100,00% |
| 1,38 | lineal pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m | 80,00 | $ 13.415,00 | $1.073.200 | 226,00 | 3.031.790,00 | 226,00 | $3.031.790 | 54,50 | $ 731.118,00 | 80,00 | $ 1.073.200,00 | 91,50 | $ 1.227.473,00 | 226,00 | $ 3.031.790,00 | 100,00% |
| 1,39 | Pintura interior en cielorraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m² | 190,00 | $ 25.469,00 | $4.839.110 | 153,48 | 3.908.982,00 | 153,48 | $3.908.982 | 52,90 | $ 1.347.267,00 | 50,00 | $ 1.273.450,00 | 50,58 | $ 1.288.265,00 | 153,48 | $ 3.908.982,00 | 100,00% |
| 1,40 | Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general. | m² | 10,00 | $ 242.152,00 | $2.421.520 | 80,00 | 19.372.160,00 | 80,00 | $19.372.160 | 33,34 | $ 8.072.819,00 | 46,66 | $ 11.298.812,00 | 0,00 | $ 529,00 | 80,00 | $ 19.372.160,00 | 100,00% |
| 1,41 | Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epóxico tipo sica Flex o similar, incluye emboquillado en juntas con boquilla de látex negra y superior con remate de pintura color negro. + todo lo necesario para su correcta instalación | m | 200,00 | $ 69.048,00 | $13.809.600 | 178,00 | 12.290.544,00 | 178,00 | $12.290.544 | 45,02 | $ 3.108.541,00 | 50,00 | $ 3.452.400,00 | 82,98 | $ 5.729.603,00 | 178,00 | $ 12.290.544,00 | 100,00% |
| 1,42 | Suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, incluye cortes en acabado cerámico, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado + Cinta Filo Metálica Acero Multiobras O SIMILAR en 2 filos. | m | 28,00 | $ 81.966,00 | $2.295.048 | 28,00 | 2.295.048,00 | 28,00 | $2.295.048 | 1,96 | $ 160.653,00 | 20,00 | $ 1.639.320,00 | 6,04 | $ 495.075,00 | 28,00 | $ 2.295.048,00 | 100,00% |
| 1,43 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost | m² | 60,00 | $ 1.071.801,00 | $64.308.060 | 49,00 | 52.518.249,00 | 49,00 | $52.518.249 | 21,17 | $ 22.693.243,00 | 20,00 | $ 21.436.020,00 | 7,83 | $ 8.388.986,00 | 49,00 | $ 52.518.249,00 | 100,00% |
| 1,44 | Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva Sand blasting tipo frost, Bisagra Balinera Inoxidable X4 TIPO Bisagra Pta Acero Inox 3-1/2 X 2-1/4pulg 1.5mm O SIMILAR, cerradura de manija accent negro mate llave exterior y manija interior, Tope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m² | 24,00 | $ 964.663,00 | $23.151.912 | 12,00 | 11.575.956,00 | 12,00 | $11.575.956 | 7,04 | $ 6.791.228,00 | 4,00 | $ 3.858.652,00 | 0,96 | $ 926.076,00 | 12,00 | $ 11.575.956,00 | 100,00% |
| 1,45 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio 744, Anodizado, negro, vidrio laminado crudo 4+4 incoloro con perfilería en aluminio anodizado negro, corredera de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva Sand blasting tipo frost, rodachina española y cerradura de impacto, + alfajía en aluminio negro perfil 449,fijaciones sello en silicona protección UV, sello al muro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m² | 32,00 | $ 717.799,00 | $22.969.568 | 16,28 | 11.685.768,00 | 16,28 | $11.685.768 | 6,84 | $ 4.909.745,00 | 8,00 | $ 5.742.392,00 | 1,44 | $ 1.033.631,00 | 16,28 | $ 11.685.768,00 | 100,00% |
| 1,46 | Suministro e instalación de puerta interior CORREDIZA OCULTA EN MURO medidas 2,30m de alto x 1.20m de ancho en acabado fenólico tipo melamina O SIMILAR Formica color wengue 1807 por sus dos caras y 4 cantos con Cerradura tipo Embutir Pico Loro A28 Negro O SIMILAR. + Manijas por ambas caras en aluminio color negra de incrustar largo 160 mm O SIMILAR + Riel U-300 en acero Galvanizado tipo industrial para 50,000 ciclos O SIMILAR anclado a pino estructural + dos unidades carro coderra en acero galvanizado D-300 HD resistencia de hasta 300kg libre de mantenimiento O SIMILAR. + guia inferior embebida fijada al piso + marco compuesto para ajuste al rededor del vano + burlete o fieltro de ajuste en el marco. remitirse a especificaciones técnicas | Un. | 2,00 | $ 4.195.010,00 | $8.390.020 | 2,00 | 8.390.020,00 | 2,00 | $8.390.020 | 1 | $ 4.195.010,00 | 1,00 | $ 4.195.010,00 | | $ - | 2,00 | $ 8.390.020,00 | 100,00% |
| 1,47 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla, en acabado fenólico tipo melamina o similar Formica color wengue 1807 por sus dos caras y 4 cantos con cerradura pomo en acero satín o similar. Marco completo acabado en Formica color wengue 1807, Bisagra Balinera Inoxidable X4 TIPO Bisagra Pta Acero Inox 3-1/2 X 2-1/4pulg 1.5mm O SIMILAR, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, Tope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 4,00 | $ 780.839,00 | $3.123.356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,48 | Puerta en celosía de aluminio anodizado color negro perfil VP-315, incluye marco fijaciones, Bisagra Balinera Inoxidable X4 TIPO Bisagra Pta Acero Inox 3-1/2 X 2-1/4pulg 1.5mm O SIMILAR, cerradura de seguridad SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR, Tope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 4,00 | $ 381.748,00 | $1.526.992 | 2,20 | 839.846,00 | 2,20 | $839.846 | | $ - | 1,10 | $ 419.923,00 | 1,10 | $ 419.923,00 | 2,20 | $ 839.846,00 | 100,00% |
| 1,49 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10mm, porta hoja o Zócalo de Puerta Vidrio 90mm S369 en aluminio anodizado negro superior e inferior incluye película autoadhesiva Sand blasting tipo frost, + porta cerradura para vidrio, cerrojo llave-llave tipo yale o similar + quicios de vaivén fijados a piso + manijas de 0,60cm en acero inoxidable, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 2,10 | m² | 3,00 | $ 882.709,00 | $2.648.127 | 2,20 | 1.941.960,00 | 2,20 | $1.941.960 | | $ - | 2,20 | $ 1.941.960,00 | | $ - | 2,20 | $ 1.941.960,00 | 100,00% |
| 1,50 | Suministro e instalación de puerta en lámina en calibre 14, con bastidor de acero cal.14 y refuerzos interiores, lamina en ambas caras de la hoja, Bisagras de Seguridad Anti palanca O SIMILAR mínimo 4, acabado en pintura electroestática. Incluye marco metálico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Tipo Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR, Cierrapuertas Hidráulico Ajustable hasta 80kg ope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 3,00 | $ 690.321,00 | $2.070.963 | 2,50 | 1.725.803,00 | 2,50 | $1.725.803 | 2,20 | $ 1.518.706,00 | | $ - | 0,30 | $ 207.096,00 | 2,50 | $ 1.725.803,00 | 100,00% |
| 1,51 | Suministro de diseños unifilares, cuadro de cargas, y distribución eléctrica, firmado por un profesional avalado por el consejo profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines con mínimo 5 años de experiencia en área de construcción | Glb. | 1,00 | $ 6.358.020,00 | $6.358.020 | 1,00 | 6.358.020,00 | 1,00 | $6.358.020 | 0,50 | $ 3.179.010,00 | 0,50 | $ 3.179.010,00 | | $ - | 1,00 | $ 6.358.020,00 | 100,00% |
| 1,52 | Estudio de calidad de la energía en trasformador circundante. | Glb. | 1,00 | $ 4.074.557,00 | $4.074.557 | 1,00 | 4.074.557,00 | 1,00 | $4.074.557 | 0,50 | $ 2.037.279,00 | 0,50 | $ 2.037.279,00 | | $ - | 1,00 | $ 4.074.557,00 | 100,00% |
| 1,53 | suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrada de 60x60 cm. de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos, cable encauchetado libre de halógenos 2 x 12 certificado 3 metros, Clavija industrial blindada polarizada NYLON AMARILLO, toma aérea industrial blindada polarizada NYLON AMARILLO, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | Un. | 46,00 | $ 289.005,00 | $13.294.230 | 53,00 | 15.317.265,00 | 53,00 | $15.317.265 | | $ - | 25,00 | $ 7.225.125,00 | 28,00 | $ 8.092.140,00 | 53,00 | $ 15.317.265,00 | 100,00% |
| 1,54 | suministro e insta lalación Alambre de Continuidad No. 12, certificado con código de color, totalmente libre de alógenos | m | 1500,00 | $ 4.763,00 | $7.144.500 | 2.000,00 | 9.526.000,00 | 2.000,00 | $9.526.000 | | $ - | 2.000,00 | $ 9.526.000,00 | 0 | $ - | 2000,00 | $ 9.526.000,00 | 100,00% |
| 1,55 | suministro e insta lalación Alambre de Continuidad No. 10, certificado con código de color, totalmente libre de alógenos | m | 850,00 | $ 7.839,00 | $6.663.150 | 1.048,93 | 8.222.547,00 | 1.048,93 | $8.222.547 | | $ - | 500,00 | $ 3.919.500,00 | 548,93 | $ 4.303.047,00 | 1048,93 | $ 8.222.547,00 | 100,00% |
| 1,56 | suministro e insta lalación Cable eléctrico encauchetado 3x12. | m | 50,00 | $ 13.432,00 | $671.600 | 60,00 | 805.920,00 | 60,00 | $805.920 | | $ - | 20,00 | $ 268.640,00 | 40 | $ 537.280,00 | 60,00 | $ 805.920,00 | 100,00% |
| 1,57 | Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador) | Un. | 1,00 | $ 503.956,00 | $503.956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,58 | Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e | Un. | 1,00 | $ 695.052,00 | $695.052 | 2,00 | 1.390.104,00 | 2,00 | $1.390.104 | | $ - | 2,00 | $ 1.390.104,00 | | $ - | 2,00 | $ 1.390.104,00 | 100,00% |
| 1,59 | Tablero eléctrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador) | Un. | 1,00 | $ 1.025.904,00 | $1.025.904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,60 | Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios) | m | 40,00 | $ 31.722,00 | $1.268.880 | 95,00 | 3.013.590,00 | 95,00 | $3.013.590 | | $ - | 95,00 | $ 3.013.590,00 | | $ - | 95,00 | $ 3.013.590,00 | 100,00% |
| 1,61 | Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios) | m | 25,00 | $ 57.909,00 | $1.447.725 | 223,00 | 12.913.707,00 | 223,00 | $12.913.707 | | $ - | 223,00 | $ 12.913.707,00 | | $ - | 223,00 | $ 12.913.707,00 | 100,00% |
| 1,62 | Tubería EMT 3". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios) | m | 6,00 | $ 57.231,00 | $343.386 | 5,00 | 286.155,00 | 5,00 | $286.155 | | $ - | | $ - | 5 | $ 286.155,00 | 5,00 | $ 286.155,00 | 100,00% |
| 1,63 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 3#1/0F+ 1#2/0N | m | 50,00 | $ 612.190,00 | $30.609.500 | 50,00 | 30.609.500,00 | 50,00 | $30.609.500 | 50 | $ 30.609.500,00 | | $ - | | $ - | 50,00 | $ 30.609.500,00 | 100,00% |
| 1,64 | Suministro e instalación de cajas de inspección en cumplimiento normativo concreto prefabricado con tapa y manija | Un. | 4,00 | $ 213.157,00 | $852.628 | 4,00 | 852.628,00 | 4,00 | $852.628 | | $ - | 2,00 | $ 426.314,00 | 2 | $ 426.314,00 | 4,00 | $ 852.628,00 | 100,00% |
| 1,65 | Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones mínimas 80cm x 70cm x 40cm con barrajes de cobre de 250A | Un. | 1,00 | $ 7.304.602,00 | $7.304.602 | 1,00 | 7.304.602,00 | 1,00 | $7.304.602 | | $ - | 1,00 | $ 7.304.602,00 | | $ - | 1,00 | $ 7.304.602,00 | 100,00% |
| 1,66 | Suministro e instalación de totalizador 3x75A graduable | Un. | 6,00 | $ 1.062.622,00 | $6.375.732 | 1,00 | 1.062.622,00 | 1,00 | $1.062.622 | | $ - | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 1,67 | Suministro e instalación de totalizador 3x40A fijo | Un. | 12,00 | $ 496.626,00 | $5.959.512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,68 | Suministro e instalación de Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, | Un. | 6,00 | $ 41.102,00 | $246.612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,69 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A. | Un. | 12,00 | $ 35.623,00 | $427.476 | 48,00 | 1.709.904,00 | 48,00 | $1.709.904 | | $ - | 48,00 | $ 1.709.904,00 | | $ - | 48,00 | $ 1.709.904,00 | 100,00% |
| 1,70 | Suministro e instalación de Breaker 1 polo 40A 15 Kva. | Un. | 12,00 | $ 254.768,00 | $3.057.216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,71 | Suministro e instalación de Interruptor enchufable 2x15 hasta 60A, 10 KA a 240V | Un. | 12,00 | $ 58.025,00 | $696.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,72 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x30A /20A. | Un. | 18,00 | $ 54.938,00 | $988.884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,73 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x40A. | Un. | 18,00 | $ 178.338,00 | $3.210.084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,74 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x80A. | Un. | 36,00 | $ 133.394,00 | $4.802.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,75 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x100A. | Un. | 36,00 | $ 169.703,00 | $6.109.308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,76 | Suministro e instalación de Caja de paso metálica 10x10 cm. | Un. | 15,00 | $ 8.081,00 | $121.215 | 72,00 | 581.832,00 | 72,00 | $581.832 | | $ - | 72,00 | $ 581.832,00 | | $ - | 72,00 | $ 581.832,00 | 100,00% |
| 1,77 | Suministro e instalación de Caja de paso metálica 15x15 cm. | Un. | 15,00 | $ 13.961,00 | $209.415 | 15,00 | 209.415,00 | 15,00 | $209.415 | | $ - | 15,00 | $ 209.415,00 | | $ - | 15,00 | $ 209.415,00 | 100,00% |
| 1,78 | Suministro e instalación de Caja de paso metálica 15x15 cm. | Un. | 5,00 | $ 30.087,00 | $150.435 | 2,00 | 60.174,00 | 2,00 | $60.174 | | $ - | 2,00 | $ 60.174,00 | | $ - | 2,00 | $ 60.174,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,79 | Salida interruptor sencillo. Incluye caja, tubería, cable 3 metros, aparato, accesorios | Un. | 15,00 | $ 162.127,00 | $2.431.905 | 9,00 | 1.459.143,00 | 9,00 | $1.459.143 | | $ - | | $ - | 9 | $ 1.459.143,00 | 9,00 | $ 1.459.143,00 | 100,00% |
| 1,80 | Salida interruptor doble tipo Luminex. Incluye caja, tubería, cable 3 metros, aparato, accesorios | Un. | 2,00 | $ 119.239,00 | $238.478 | 5,00 | 596.195,00 | 5,00 | $596.195 | | $ - | | $ - | 3 | $ 357.717,00 | 3,00 | $ 357.717,00 | 60,00% |
| 1,81 | Salidas interruptor con sensor de movimiento. Incluye caja, tubería, cable 3 metros, aparato, accesorios | Un. | 2,00 | $ 201.988,00 | $403.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,82 | Salida interruptor conmutable sencillo. Incluye caja, tubería, cable 3 metros, aparato, accesorios | Un. | 2,00 | $ 259.283,00 | $518.566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,83 | Bandeja Portacable tipo Malla Alto: 65 mm Ancho: 300 mm cm. Electrozincada ZINCADA Incluye anclajes, soportes, accesorios | m | 45,00 | $ 39.475,00 | $1.776.375 | 50,00 | 1.973.750,00 | 50,00 | $1.973.750 | | $ - | 25,00 | $ 986.875,00 | 25 | $ 986.875,00 | 50,00 | $ 1.973.750,00 | 100,00% |
| 1,84 | Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 208V/220V para equipo de aire acondicionado | Un. | 15,00 | $ 246.169,00 | $3.692.535 | 12,00 | 2.954.028,00 | 12,00 | $2.954.028 | | $ - | 6,00 | $ 1.477.014,00 | 6 | $ 1.477.014,00 | 12,00 | $ 2.954.028,00 | 100,00% |
| 1,85 | Suministro e instalación Extractor centrífugo techo24.2x24.2x13 cm incluye cable eléctrico libre de halógenos, cable encauchetado 2 | Un. | 2,00 | $ 605.890,00 | $1.211.780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 1,86 | Cable desnudo de Cu No.2, Interconexión equipotencial en terreno, (Suministro e instalación. Incluye excavación, relleno, accesorios | m | 15,00 | $ 86.495,00 | $1.297.425 | 32,00 | 2.767.840,00 | 32,00 | $2.767.840 | | $ - | 15,00 | $ 1.297.425,00 | 17,00 | $ 1.470.415,00 | 32,00 | $ 2.767.840,00 | 100,00% |
| 1,87 | Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas 5/8 de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe, cable de cobre #2AWG y conectores en soldadura exotérmica aplicada en molde en | Un. | 1,00 | $ 5.028.673,00 | $ 5.028.673,00 | 1,00 | 5.028.673,00 | 1,00 | $5.028.673 | | $ - | 0,50 | $ 2.514.337,00 | 0,50 | $ 2.514.337,00 | 1,00 | $ 5.028.673,00 | 100,00% |
| 1,88 | Suministro e instalación de señalización en acrílico de 4mm y señal en vinilo según diseño de la Entidad en dimensiones de 15 x 30 cm | Un. | 20,00 | $ 98.644,00 | $ 1.972.880,00 | 19,00 | 1.874.236,00 | 19,00 | $1.874.236 | | $ - | | $ - | 19,00 | $ 1.874.236,00 | 19,00 | $ 1.874.236,00 | 100,00% |
| 1,89 | suministro e instalación de señalización en en vinilo autoadesivo en plotter de corte + impresión full color, según diseño suministrado, instalado sobre puertas de vidrio, incluye instalación por personal que garantice la ejecución. | m² | 2,00 | $ 197.047,00 | $ 394.094,00 | 4,00 | 788.188,00 | 4,00 | $788.188 | | $ - | | $ - | 4 | $ 788.188,00 | 4,00 | $ 788.188,00 | 100,00% |
| 1,9 | Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | Glb. | 1,00 | $ 1.380.382,00 | $ 1.380.382,00 | 1,00 | 1.380.382,00 | 1,00 | $1.380.382 | 0,00 | $ - | | $ - | 1 | $ 1.380.382,00 | 1,00 | $ 1.380.382,00 | 100,00% |
| | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Reja metalica en varilla de 1/2" incluye instalacion en el techo del cuarto de custodia incluye todos los elementos para su correcta | m2 | | $ 420.000,00 | | 3,50 | 1.470.000,00 | 3,50 | $1.470.000 | 0,00 | $ - | | $ - | 3,50 | $ 1.470.000,00 | 3,50 | $ 1.470.000,00 | 100,00% |
| 2,2 | Puertas metalica en cal 18 incluye anticorrosivo pintura en esmalte Incluye marco metálico empotrado a concreto + cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | | $ 650.000,00 | | 9,00 | 5.850.000,00 | 9,00 | $5.850.000 | 0,00 | $ - | | $ - | 9,00 | $ 5.850.000,00 | 9,00 | $ 5.850.000,00 | 100,00% |
| 2,3 | Mantenimiento de cubierta en teja eternit, incluye alineacion de teja, cambio de teja en mal estado, ajuste, limpieza general cambio de caballetes en mal estado | m2 | | $ 38.908,00 | | 62,50 | 2.431.750,00 | 62,50 | $2.431.750 | 0,00 | $ - | | $ - | 62,50 | $ 2.431.750,00 | 62,50 | $ 2.431.750,00 | 100,00% |
| 2,4 | Suministro e instalacion totalizador 150 AMP | und | | $ 1.600.008,00 | | 1,00 | 1.600.008,00 | 1,00 | $1.600.008 | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 1.600.008,00 | 1,00 | $ 1.600.008,00 | 100,00% |
| 2,5 | Suministro e instalacion totalizador 125 AMP | und | | $ 1.200.000,00 | | 1,00 | 1.200.000,00 | 1,00 | $1.200.000 | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 100,00% |
| 2,6 | Suministro e instalacion totalizador 100 AMP | und | | $ 920.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | |
| 2,7 | Suministro e instalacion totalizador 63 AMP | und | | $ 720.000,00 | | 1,00 | 720.000,00 | 1,00 | $720.000 | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 720.000,00 | 1,00 | $ 720.000,00 | 100,00% |
| 2,8 | suministro e insta lalación Alambre de Continuidad No. 8. certificado con código de color, totalmente libre de alógenos | ml | | $ 38.660,00 | | 25,00 | 966.500,00 | 25,00 | $966.500 | 0,00 | $ - | | $ - | 25,00 | $ 966.500,00 | 25,00 | $ 966.500,00 | 100,00% |
| 2,9 | suministro e insta lalación Alambre de Continuidad No. 6. certificado con código de color, totalmente libre de alógenos | ml | | $ 59.000,00 | | 64,00 | 3.776.000,00 | 64,00 | $3.776.000 | 0,00 | $ - | | $ - | 64,00 | $ 3.776.000,00 | 64,00 | $ 3.776.000,00 | 100,00% |
| 3,0 | suministro e insta lalación cable de Continuidad No. 2. certificado con código de color, totalmente libre de alógenos | ml | | $ 99.500,00 | | 50,00 | 4.975.000,00 | 50,00 | $4.975.000 | 0,00 | $ - | | $ - | 50,00 | $ 4.975.000,00 | 50,00 | $ 4.975.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | **$378.378.093,00** | **$378.378.093,00** | **$378.378.093,00** | **$126.110.811,00** | **$154.751.582,00** | **$97.515.701,00** | **$378.378.093,00** |
| ADMINISTRACION | 16,00% | $60.540.494,88 | $60.540.494,88 | $60.540.494,88 | $20.177.730,00 | $24.760.253,00 | $15.602.512,00 | $60.540.494,88 |
| IMPREVISTO | 9,00% | $34.054.028,37 | $34.054.028,37 | $34.054.028,37 | $11.349.973,00 | $13.927.642,00 | $8.776.413,00 | $34.054.028,37 |
| UTILIDAD | 6,00% | $22.702.685,58 | $22.702.685,58 | $22.702.685,58 | $7.566.649,00 | $9.285.095,00 | $5.850.942,00 | $22.702.685,58 |
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19,00% | $4.313.510,26 | $4.313.510,26 | $4.313.510,26 | $1.437.663,00 | $1.764.168,00 | $1.111.679,00 | $4.313.510,26 |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)** | | **$499.988.812,09** | **$499.988.812,09** | **$499.988.812,09** | **$166.642.826,00** | **$204.488.740,00** | **$128.857.247,00** | **$499.988.812,09** |

**FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE**
Representante Legal - AMBIENTE VIABLE SAS

**PD. NIXON HERNANDO LOPEZ PERDIGON**
Supervisor
**LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**

**Arq. EMANUEL LOMBANA REYES**
Apoyo a la supervision