Villavicencio 11 de febrero de 2026

Dra:
**ADRIANA YOLIMA MORALES RAMIREZ**
**SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8983139**
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Ciudad.

REF: CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.8983139** "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA EN CADA UNA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y DESPACHO DE LA REGIONAL META DEL SENA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EER DEL SENA A NIVEL NACIONAL".

**ASUNTO:** SOLICITUD APROBACIÓN ACTA DE PRORROGA No. 2. A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 24 DE MARZO DE 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos la viabilidad de Prorrogar el Contrato en mención por un término de TREINTA Y OCHO (38) DIAS contados a partir del 15 de FEBRERO de 2026 hasta el 24 de MARZO de 2026, asumiendo lo siguiente:

De acuerdo con el oficio emitido por la marca EATON el día 5 de febrero de 2026, el proveedor informa que no cuenta con la totalidad de las UPS de la referencia requerida. Esta situación imposibilita garantizar el ingreso de los equipos a las sedes, hasta tanto dichos elementos no dispongan de su respectivo registro de importación y proceso de nacionalización, a lo cual el proveedor garantiza tener dichos equipos antes de finalizar el mes de febrero.
No obstante, las actividades contractuales ya fueron iniciadas conforme a la programación establecida. Durante la ejecución y a partir de las visitas técnicas realizadas en las sedes intervenidas, se evidenció que los requerimientos relacionados con las instalaciones eléctricas existentes, cableado, ductos y canalizaciones demandan un mayor alcance de intervención al inicialmente previsto.
Las condiciones encontradas en campo han implicado la necesidad de realizar adecuaciones adicionales y ajustes técnicos para garantizar que la infraestructura cumpla con los parámetros necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos. Estas situaciones han generado una mayor dedicación de tiempo, lo cual impacta directamente la programación de obra.

Debido a lo anterior, fue necesario ajustar el cronograma de actividades conforme a lo evidenciado en las visitas técnicas y a la ejecución real de las actividades, manteniendo el compromiso de ejecutar la totalidad de las actividades contratadas bajo las condiciones técnicas requeridas.
Las situaciones descritas han generado retrasos involuntarios, motivo por el cual se hace necesario solicitar la ampliación del plazo contractual en el término señalado, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones adquiridas con la entidad.

Muchas gracias por la atención prestada, quedamos a la espera de su aprobación.

Cordialmente,



**CONSORCIOTECNOLOGICO 2025**
**NIT: 902.015.153-6**
R/L JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CONTRATISTA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Industries Colombia S.A.S
Av. carrera 72 #80-94 Piso 12
C.C. Titan Plaza
Bogotá, Colombia
Tel: +57 6016769781
www.eaton.com.co

Bogotá, 05 de Febrero 2026

**Señores:**
**CONSORCIO TECNOLOGICO 2025**
Gerente.
**Presente.**

**Asunto:** Disponibilidad de productos – Proceso **SASI-MTA-002-2025**– SENA META

**Eaton Industries Colombia S.A.S.** se permite informar que, en relación con el proceso citado, las UPS de 3KVA y 6KVA marca **EATON** solicitadas por **CONSORCIO TECNOLOGICO 2025** no se encuentran disponibles en su totalidad en inventario nacional. Actualmente contamos con sus protecciones (breakers y dispositivos de protección contra sobretensiones – DPS); Los equipos actualmente se encuentran en tránsito desde planta hacia Colombia, proyectamos que los equipos estarán disponibles en Bogotá la ultima semana de febrero, donde se procederá a hacer la respectiva entrega y despacho hacia las ciudades respectivas.

El retraso en la llegada de los equipos a Colombia obedece al alto volumen de solicitudes a nivel global, los periodos de navidad, vacacionales y a las restricciones logísticas derivadas del transporte de baterías, que son parte vital de las UPS para cumplir con las características técnicas requeridas, las baterías son consideradas mercancía peligrosa conforme a lo dispuesto por el **Código IMDG (International Maritime Dangerous Goods)**. Dichas regulaciones obligan a que el transporte se realice exclusivamente por vía marítima.

Entendemos la relevancia de estos equipos para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. Para mitigar el impacto, hemos reservado anticipadamente los equipos actualmente disponibles y procederemos a la entrega completa tan pronto se reciban los bancos de baterías.

Cordialmente,

**Oscar Duran**
Channel Manager North Andean, Electrical Sector
Móvil: +57 318 341 7811
email: oscarduran@eaton.com

ETN-115
DAN 015-217

# CONSORCIO TECNOLOGICO 2025

| DIRECCION DE LOS SERVICIOS | REGIONAL | MUNICIPIO | DESCRIPCIÓN | CANT. | Adecuaciones Electricas, Racks, Canaletas, Cableado, Protecciones | | Fecha Instalación Equipos | | Fecha Pruebas Equipos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha inicio | Fecha Fin |
| Kilómetro 1 Vía Acacias | Meta | Villavicencio | 10 KVA BIFASICA | 1 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| Kilómetro 1 Vía Acacias | Meta | Villavicencio | 15 KVA TRIFASICA | 1 | 9/02/2026 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| Kilómetro 1 Vía Acacias | Meta | Villavicencio | 3 KVA MONOFASICA | 3 | 4/02/2026 | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| Kilómetro 1 Vía Acacias | Meta | Villavicencio | 60 KVA TRIFASICA | 1 | 13/02/2026 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| Kilómetro 17 Vía Puerto López | Meta | Villavicencio | 20 KVA TRIFASICA | 1 | 21/02/2026 | 28/02/2026 | 2/03/2026 | 9/03/2026 | 9/03/2026 | 12/03/2026 |
| Kilómetro 17 Vía Puerto López | Meta | Villavicencio | 3 KVA MONOFASICA | 3 | 21/02/2026 | 28/02/2026 | 2/03/2026 | 9/03/2026 | 9/03/2026 | 12/03/2026 |
| Kilómetro 12 Vía San Juan de Arama | Meta | Granada | 15 KVA TRIFASICA | 1 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| Kilómetro 12 Vía San Juan de Arama | Meta | Granada | 3 KVA MONOFASICA | 1 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| Kilómetro 12 Vía San Juan de Arama | Meta | Granada | 6 KVA BIFASICA | 1 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| Km 1 Vía Villavicencio, Contiguo Finca el Bolsillo, frente a la Urbanización las Margaritas | Meta | Puerto Gaitán | 10 KVA TRIFASICA | 1 | 2/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
| Km 1 Vía Villavicencio, Contiguo Finca el Bolsillo, frente a la Urbanización las Margaritas | Meta | Puerto Gaitán | 15 KVA TRIFASICA | 3 | 2/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
| Km 1 Vía Villavicencio, Contiguo Finca el Bolsillo, frente a la Urbanización las Margaritas | Meta | Puerto Gaitán | 3 KVA MONOFASICA | 6 | 2/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
| Calle 16 No. 14 - 52 Edificio San Nicolás | Meta | Granada | 15 KVA TRIFASICA | 1 | se deja constancia que las instalaciones donde se van a instalar los equipos a la fecha del presente cronograma se encuentran en fundida de columnas, vigas de entrepiso, mamposteria; aun no se tiene fecha por parte de la entidad Sena para proceder con la instalacion de los equipos. | | | | | |
| Calle 16 No. 14 - 52 Edificio San Nicolás | Meta | Granada | 3 KVA MONOFASICA | 1 | | | | | | |
| Carrera 12A # 24-39 Barrio Popular | Meta | Villavicencio | 3 KVA MONOFASICA | 1 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| km 12 vía a Puerto Lopez | Meta | Villavicencio | 3 KVA MONOFASICA | 1 | 21/02/2026 | 28/02/2026 | 2/03/2026 | 9/03/2026 | 9/03/2026 | 12/03/2026 |

**Dirección: Carrera 36 # 24ª-74/78**

**Tel: 3208593306**

**Correo: consorcioelijasalud@gmail.com**