DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERIA AL SERVICIO DEL ASCENSOR
NIT. 900.637.767-1

Santa Marta, 26 de septiembre 2025

Señores
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL MAGDALENA

Asunto: Informe de mantenimientos

Mediante la presente, les estamos informando de los mantenimientos realizados en cada ascensor en el mes de septiembre del presente año:

ASCENSOR DE LOS JUZGADOS DE INFACIA Y ADOLESCENCIA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.

Se suministro y se instaló los siguientes elementos:

- Kid de citofonía, con luz de emergencia y alarma todo con baterías recargables según NTC 5926-1 .
- Control completo marca MONARCH, modelo nice 3000. El cual incluye;
- Caja de inspección con su respectiva tarjeta, dos inductores para nivelación.
- Enconder 1024 pulsos , cableado de pozo , variador de puertas .
- Swichs para el variador de puertas .
- Resistencias de frenado e iluminación encima de cabina

Novedad ; por las variaciones de energía en el sector quemo una fuente de control de 110 v , 24 voltios de salida (5 amp), se cambió

ASCENSOR DEL EDIFICIO BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA GRANDE

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

Se suministro e instalo los siguientes elementos:

- Cambio de guayas de 10 mm, 128 metros.
- Terminales de guayas 8 unidades.
- Ventilador

ASCENSOR DEL EDIFICIO BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA PEQUEÑO

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.

- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA BATIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PLATO – MAGDALENA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite a la bomba
- Cambio de aceite al sistema hidráulico • Llenado de a la bomba
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

Verificando que todo quedara en funcionamiento.

ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA BATIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE EL BANCO – MAGDALENA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite a la bomba • Llenado de a la bomba
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.

- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIENAGA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

Novedad ; Se suministro y se instalo todos estos elementos para poner en funcionamiento el ascensor .

-Inductor tipo cigarro sensor
-Imanes
-Limite stop bufer cabina
-Citofonia
-Limite stop regulador
-Soporte de fijación de cable viajero
-Limites de foso de cabina
-Cable de citofonía
-Buje de encoder .


Verificando que todo quedara en funcionamiento.

No dudes en comentarme cualquier inquietud o duda que tengas al respecto a través de nuestros contactos.

Contactos: 3008268243
Email: dasolucionesintegralessas@gmail.com

Somos un trabajo en equipo, quedamos atentos a cualquier duda, comentario o sugerencia.

Cordialmente,



DORIAN AGUIRRE
Gerente