Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Subdirector de Marítima, Fluvial y Férrea
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN N° 3759 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	1698 de 2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO PUERTO ASIS PUTUMAYO	NIT:	891.200.461-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 202	No. de Oficio:	SMFF 80999
VALOR INICIAL:	$12.086.813.197		
VALOR ADICIONES:	$5.800.000.000		

ADICIÓN 1:	$5.800.000.000
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$17.886.813.197
ANTICIPO	$0,0
ANTICIPO OTORGADO:	$0,0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	NUEVE MESES
PRÓRROGA 1:	Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1351522	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$830.294.500	$830.294.50	$0
107623	2023	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$354.294.500	$354.294.500	$0
107623	2023	11	C-2406-0600-7-0-	$10.902.224.197	$10.902.224.197	$0
1440023	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$5.800.000.000	$0	$5.800.000.000 **
TOTAL				$17.886.813.197		$5.800.000.000

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 30 de noviembre, para el periodo del 1 al 30 de noviembre 6.2%, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 4.561.170.818,00
Amortizado	$
Saldo	$ 4.561.170.818,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 8%
Meta física ejecutada %: 6.2%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

En el marco del Convenio interadministrativo no se solicitaron pólizas, sin embargo, en el mismo se estableció que el contrato de obra derivado que suscribirá el Municipio de Puerto Asís debe tener las pólizas con los respetivos amparos, para lo cual se hará el seguimiento respectivo

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N.A	N.A	N.A	N.A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No ha habido lugar a aplicar trámites sancionatorios en virtud del convenio

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-023510	22-04-2024	Municipio de Puerto Asis	Solicitud o nombramiento supervisor convenio por parte del municipio, reintegro rendimientos financieros a Invias, informes trimestrales, permisos o licencias. Convenio Interadministrativo No. 1698 de 2022.
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	0431 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	NIT:	901.763.251-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE NIT 900.023.515 – 5, 90 % COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT NIT 813.012.494 – 6, 10%		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	Noviembre 23 de 2023.	No. de Oficio:	N.A
VALOR INICIAL:	$11.665.398.510		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$11.665.398.510		
ANTICIPO	$0,0		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN 1:	Desde 26 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024		
SUSPENSIÓN 1 AMPL 1:	Desde 30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024		
SUSPENSIÓN 1 AMPL 2:	Desde 01 de marzo de 2024 a 20 de marzo de 2024		
SUSPENSIÓN 2:	Desde 19 de junio de 2024 a 20 de agosto de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 1:	Desde 21 de agosto de 2024 a 22 de septiembre de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 2:	Desde 23 de septiembre de 2024 a 23 de octubre de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 3:	Desde 24 de octubre de 2024 a 25 de noviembre de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 4:	Desde 26 de noviembre de 2024 a 4 de febrero de 2025		
SUSPENSION 2 AMPL 5	Desde 05 de febrero de 2025 a 10 de abril de 2025		
SUSPENSION 3	Desde 14 de abril de 2025 a 12 de mayo de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 1	Desde 13 de mayo de 2025 a 16 de junio de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 2	Desde el 17 de junio de 2025 a 16 de julio de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 3	Desde el 17 de julio de 2025 a 31 de julio de 2025		

SUSPENSION 3 AMPL 4	Desde el 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025
REINICIO N°2	20 de agosto de 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	NUEVE MESES
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 DE MARZO DE 2026

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Toda vez que el contratante es el municipio de Puerto Asís, el seguimiento al estado presupuestal del contrato lo hará la interventoría contratada por el Instituto.

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
-	-	-	-	-	-	-

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 30 de noviembre de 2025, para el periodo 01 al 30 de noviembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 6,2%, relacionado a continuación:

Durante el mes de noviembre de 2025, el contratista desarrolló actividades relacionadas a continuación:

- CONSTRUCCION MUELLE

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriagrafia, batimetría
- Acero de Refuerzo
- Acero de Pilotes

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.915.008.750	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 119.000.000,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 4.561.170.818,00
Amortizado	$
Saldo	$ 4.561.170.818,00

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 8%
Meta física ejecutada %: 6,2%

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se realizó actualización de polizas

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: **Seguros del Estado S.A.** Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.166.539.851	37-44-101041967 Anexo 12	23-11-2023	03-10-2026
Buen Manejo Anticipo	$5.832.699.255	37-44-101041967 Anexo 12	23-11-2023	03-10-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.333.079.702	37-44-101041967 Anexo 12	23-11-2023	03-03-2029
Estabilidad de la Obra	$3.499.619.553	37-44-101041967 Anexo 12	Si ampara 5 años 0 meses y 1 dia	Si ampara 5 años 0 meses y 1 dia
Calidad	$30.000.000	37-44-101041967 Anexo 12	29-01-2024	29-01-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$583.269.925,50	37-40-101026123 Anexo 6	23-11-2023	03-10-2026

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No ha habido lugar a aplicar trámites sancionatorios en virtud del convenio

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CLE 134 2025	01/11/2025	INGEBEL	Respuesta al oficio INGEBEL_3636_2023_095

			(VALLA INFORMATIVA)
CLE 135 2025	04/11/2025	INGEBEL	Reenvío de plan de gestión social, plan de gestión ambiental y PAGA
CLE 136 2025	04/11/2025	INGEBEL	Envió de formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos y MASPS-MN1-IN-1- FR-2: Plan de Inversión Ambiental.
CLE 137 2025	05/11/2025	INGEBEL	Constancia de afectacion de inicio de actividades
CLE 137 2025	06/11/2025	INGEBEL	Oficio de aprobacion hojas de vida
CLE 138 2025	07/11/2025	INGEBEL	remisión de informes mensual y semanal correspondientes al mes de octubre de 2025
CLE 140 2025	08/11/2025	INGEBEL	Corrección de la solicitud de reprogramación de cronograma de obra
CLE 141 2025	10/11/2025	INGEBEL	Remisión y constancia de oficio tiempo estimada de construccon de unidad flotante
CLE 142 2025	11/11/2025	INGEBEL	REMISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES CONTRACTUAL Y PROGRAMACIÓN ADICIÓN EN TIEMPO.
CLE 143 2025	11/11/2025	INGEBEL	Justificación técnica de mayores, menores cantidades, creación de ítems no previstos y adición en valor y plazo
CLE 144 2025	11/11/2025	INGEBEL	Remisión de constancias y justificaciones técnicas

			relacionadas con adición en tiempo y recursos, y ajustes de cantidades e ítems no previstos.
CLE 146 2025	12/11/2025	INGEBEL	Envío del procedimiento de trabajo para el mantenimiento y descolmatación del muelle existente y permisos de trabajos establecidos hasta la fecha.
CLE 150 2025	13/11/2025	INGEBEL	ENTREGA FINAL DEL MODIFICATORIO
CLE 151 2025	13/11/2025	INGEBEL	Remisión de formatos del Manual de Interventoría e informes mensuales y semanales.
CLE 152 2025	14/11/2025	INGEBEL	INVITACION A REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PMT Y PLAN DE CONTINGENCIA
CLE 153 2025	14/11/2025	INGEBEL	Solicitud de plan de emergencias y análisis de riesgos, el plan de Contingencia, y el Plan Manejo de Tránsito PMT para articulación de operaciones de COOTRANSAMAZONICA y el CONSORCIO LA ESMERALDA 2023.
CLE 154 2025	18/11/2025	INGEBEL	Remisión Hojas de vida para aprobación.
CLE 156 2025	19/11/2025	INGEBEL	SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FESTIVIDADES
CLE 157 2025	24/11/2025	INGEBEL	Planillas de Seguridad

			Social de todo el personal vinculado al CTO 0431-2023
CLE 160 2025	24/11/2025	INGEBEL	Procedimiento de pilotaje, documentación del operador de la maquinaria y documentación del personal auxiliar de obra
CLE 162 2025	25/11/2025	INGEBEL	Respuesta a la solicitud de cumplimiento de informes y formatos faltantes – Subsanaciones remitidas oficio INGEBEL_3636_2023_107
CLE 163 2025	26/11/2025	INGEBEL	SOLICITUD CAMBIO MADRE CABEZA DE FAMILIA dirigido a INTERVENTORIA
CLE 164 2025	27/11/2025	INGEBEL	OFICIO SUBSANACIÓN PLANES DE INVERSION
CLE 165 2025	28/11/2025	INGEBEL	Documentación del personal de apoyo de Topografia
CLE 166 2025	28/11/2025	INGEBEL	Gestión adelantada para la obtención de polizas de aseguramiento

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

a. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3636 de 2023		
CONTRATISTA:	INGEBEL S.A.S.	NIT:	900.894.071-3.
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A		
OBJETO:	INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	Noviembre 23 de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-022827
VALOR INICIAL:	$495.909.890		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$495.909.890		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	NUEVE MESES		
PRÓRROGA 1:	Desde el 27 de marzo de 2024 hasta el 26 de diciembre de 2024.		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Febrero 23 de 2026		

b. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
302625	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001- 02	$384.587.115,50	$	$

c. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.3	$14.411.800,00	$2.738.242,00	$	$17.150.042,00
Acta Mensual de Costos No.4	$12.884.300,00	$2.448.017,00	$	$15.332.317,00
Acta Mensual de Costos No.5	$-	$-	$-	$-
Acta Mensual de Costos No.6	$63.427.531,00	$15.412.884,50	$	$78.840.415,50
Acta Mensual de Costos No.7	$ 27.589.970,00	$ 5.242.094,30		$32.832.064
Acta Mensual de Costos No.8	$ 74.238.900	$ 14.105.391.00		$88.344.291

d. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 10 De fecha octubre para el período del 01 al 30 de noviembre de 2025 el contrato reporta un avance del 6,2% Aproximado

Durante el mes de septiembre, la interventoría adelantó la revisión integral y final de los estudios y diseños presentados por el contratista, los cuales comprenden los componentes geotécnicos, estructurales y presupuesto. Esta revisión se efectuó de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra y conforme a los lineamientos técnicos de INVIAS y las normas vigentes de diseño de infraestructura fluvial. La verificación permitió validar:

- Se efectuó la revisión y aprobación final del rediseño de la obra, quedando debidamente documentados los soportes técnicos correspondientes: diseños estructurales, diseño vial y diseño de mezclas. Dichos documentos

constituyen la base técnica para la validación y justificación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) aplicados a las actividades no previstas inicialmente en el contrato

- Se desarrolló el análisis de mercado de los ítems no previstos, cuyo resultado se constituye en soporte técnico y financiero para la ejecución de las actividades programadas durante el presente periodo, asegurando la transparencia y pertinencia de los costos asociados.

e. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 64,82%- $321.457.582,18
Total inversión ejecutada: $ 64,82%321.457.582,18

f. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

g. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

h. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

El INVIAS, en cabeza de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales, el día 03 de noviembre de 2023, emitió la aprobación de las pólizas de garantía del Contrato principal No. 3636 de 2023. Mediante memorando 2024I-VBOG-021163 con asunto

"Respuesta memorando 2024I- VBOG-013025. (Envío pólizas que amparan Contrato 3636 de 2023)", se remitieron a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, las pólizas que amparan la orden de inicio, suspensión 1 y ampliación 1 a la suspensión 1 del contrato de interventoría para observaciones o aprobación, se encuentra pendiente de respuesta. A interventoría mediante radicados 2024S-VBOG- 013290 y 2024S-VBOG-019367, se solicitó actualización de póliza a suspensión 1 ampliación 1 y prorroga No. 1, se encuentra pendiente que las alleguen para realizar trámite:

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 49.590.989,00	CSC-100037261 Anexo 15	13-05-2025	23-08-2026
Buen Manejo Anticipo	$ 247.954.945,00	CSC-100037261 Anexo 15	13-05-2025	23-08-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 99.181.978,00	CSC-100037261 Anexo 15	13-05-2025	23-02-2029
Calidad del Servicio	$ 148.772.967,00	CSC-100037261 Anexo 15	31-12-2023	31-12-2028

Interventoría no presentó actualización de pólizas y garantías

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes de ejecución, la interventoría adelantó la revisión integral y final de Durante el mes de octubre, se reanudó la validación del Plan de Gestión con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PGS.

Durante el mes de octubre se evidenció la necesidad de fortalecer los procesos de articulación interinstitucional, debido a que varios compromisos asociados al componente predial, social y técnico dependen directamente de la coordinación entre el contratista, la Alcaldía Municipal, INVIAS, la interventoría y la comunidad.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

_____

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
C.C 12.993.805 NRÑ
SUPERVISOR