	ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)								HERRAMIENTA MENOR [12%]; CONSUMIBLES [601,26]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [20%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [10%]; DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO [0,5]; DEMOLEDOR [30%]
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**75 días**	**vie 19/12/25**	**dom 8/03/26**		**$1.090.920,00**	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	30.00	75 días	vie 19/12/25	dom 8/03/26	20	$1.090.920,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [16%]; HERRAMIENTA MENOR [9%]; CONSUMIBLES [2.168]
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**9 días**	**vie 19/12/25**	**lun 29/12/25**		**$390.934,00**	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2.52	2 días	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	20	$242.754,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [29%]; HERRAMIENTA MENOR [21%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [2%]; CONSUMIBLES [454,48]
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6.52	2 días	sáb 27/12/25	lun 29/12/25	60	$148.180,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [15%]; HERRAMIENTA MENOR [10%]; ARENA LAVADA DE PEÑA [0,5]; CONSUMIBLES [229,1]
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**14 días**	**lun 5/01/26**	**lun 19/01/26**		**$14.262.178,00**	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	68.78	3 días	sáb 17/01/26	lun 19/01/26	32	$6.992.725,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [86%]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [1,64]; TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M [45]; DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9

									ORDINARIO [25]; PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[4]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [3]; MEZCLADORA DE CONCRETO (...
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	65.17	3 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26	33	$7.269.453,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [64%]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [9,42]; HERRAMIENTA MENOR [44%]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [60%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[3]; CONSUMIBLES [425,58]
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**13 días**	**sáb 3/01/26**	**vie 16/01/26**		**$2.298.359,00**	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	154.07	2 días	jue 15/01/26	vie 16/01/26	9	$1.081.725,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [51%]; ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI [154,07]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [1,4]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [4%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,4]; HERRAMIENTA MENOR [9%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICAD...
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	163.57	2 días	sáb 3/01/26	dom 4/01/26	57	$1.216.634,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [84%]; MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR [163,57]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [2]; HERRAMIENTA MENOR [14%]; CONSUMIBLES [354,69]
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**sáb 24/01/26**	**dom 25/01/26**		**$2.441.631,00**	

2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	109.50	2 días	sáb 24/01/26	dom 25/01/26	117FF	$2.441.631,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES); ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES) [204,6]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[1,3]; EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO [15%]; HERRAMIENTA MENOR [15%]; CONSUMIBLES [316,65]; AND...
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**69 días**	**jue 8/01/26**	**mié 18/03/26**		**$1.488.514,00**	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	4.86	37,25 días	lun 19/01/26	mié 25/02/26	38;11	$332.803,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [13%]; BLOQUE HUECO NO.4[76]; MORTERO 1:3[0,02]; HERRAMIENTA MENOR [8%]; CONSUMIBLES [970,36]
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.27	4 días	jue 8/01/26	dom 11/01/26	30	$1.112.550,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [13%]; LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM [437]; MORTERO 1:3[0,22]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [562,66]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [2%]; DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO [0,18]
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	3.00	39 días	sáb 7/02/26	mié 18/03/26	107CC;108CC;110FF	$43.161,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [1%]; ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG) [0,06]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [77,18]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALE

									S CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [1%]
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**47 días**	**vie 19/12/25**	**dom 8/02/26**		**$5.810.155,00**	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	22.00	3 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	26	$1.949.970,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES); TUBERIA SANITARIA 4"[27]; UNION 4" PVC SANITARIO [5]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,21]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,11]; HERRAMIENTA MENOR [8%]; CONSUMIBLES [88.748,18]
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	5.00	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	41FF	$197.190,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [6%]; TEE 4" PVC SANITARIO [4]; UNION 4" PVC SANITARIO [1]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,02]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,02]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONSUMIBLES [487,16]
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	9.73	3 días	vie 6/02/26	dom 8/02/26	120	$741.290,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [44%]; TUBERIA PVC SANITARIA 3"[9,73]; UNION 3" PVC SANITARIA [2]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,03]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,03]; HERRAMIENTA MENOR [7%]; CONSUMIBLES [55,77]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFIC...
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	5.00	3 días	vie 6/02/26	dom 8/02/26	43FF	$136.990,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [6%]; TEE 3" PVC

									SANITARIO [2]; CODO PVC SANITARIO C/c 4"[3]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,03]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,04]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONSUMIBLES [254,23]
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	23.19	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	47FF	$1.241.593,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [59%]; TUBERIA SANITARIA 2"[23,91]; UNION 2" PVC SANITARIO [4]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,04]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,04]; HERRAMIENTA MENOR [6%]; CONSUMIBLES [368,1]
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	8.00	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	45FF	$184.592,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [10%]; CODO PVC SANITARIO C/c 2"[4]; UNION 2" PVC SANITARIO [4]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,09]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,08]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; CONSUMIBLES [523,41]
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	10.00	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	42FF	$1.358.530,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [87%]; SIFON 135° PVC SANITARIO Cae 3"[10]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,01]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,01]; CONSUMIBLES [178,28]; HERRAMIENTA MENOR [1%]
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**3 días**	**mar 23/12/25**	**dom 28/12/25**		**$614.087,00**	

4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	36.79	3 días	mar 23/12/25	dom 28/12/25	46	$577.456,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [46%]; TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M [6]; UNION PVC PRESION 1/2"[6]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,02]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,01]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; CONSUMIBLES [872,33]
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2''	UN	7.00	3 días	vie 26/12/25	dom 28/12/25	49FF	$36.631,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [2%]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[4]; TEE PVC PRESION 1/2" (10 UNDADES) [0,3]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,1]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,1]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [297,54]
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**sáb 20/12/25**	**dom 28/12/25**		**$9.000.517,00**	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	28.00	4 días	mar 23/12/25	dom 28/12/25	53FF	$1.721.524,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [96%]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[14]; TEE PVC PRESION 1/2" (10 UNDADES) [14]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,2]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,2]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [829,45]; TUBERIA PVC PRESION RDE 9 ...
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00	4 días	mar 23/12/25	dom 28/12/25	50FF	$1.229.660,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [67%]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[10]; TEE PVC PRESION 1/2" (10 UNDADES)

									[10]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,2]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,2]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; CONSUMIBLES [278,09]; TUBERIA PVC PRESION RDE 9 ...
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	21.00	4 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	42FF	$3.695.433,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [99%]; CODO PVC SANITARIO C/c 4"[6]; TEE 4" PVC SANITARIO [15]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,6]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,7]; HERRAMIENTA MENOR [30%]; CONSUMIBLES [899,56]; TUBERIA SANITARIA 4"[50]; PULIDORA 4-1/2...
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	25.00	4 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	46FF	$2.353.900,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [95%]; CODO PVC SANITARIO C/c 2"[10]; TEE 2" PVC SANITARIO [15]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,21]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,21]; HERRAMIENTA MENOR [40%]; CONSUMIBLES [111,18]; TUBERIA SANITARIA 2"[55]; PULIDORA 4-...
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**lun 29/12/25**	**vie 2/01/26**		**$734.525,00**	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	11.00	3 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	53	$734.525,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [79%]; REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2"[1]; ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" x 10 UN [2]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [0,3]; HERRAMIENTA

									MENOR [10%]; CONSUMIBLES [386,1]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,01]; LIMPIADOR REMOVEDOR PV...
	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			0 días	vie 2/01/26	vie 2/01/26	57FF	$0,00	
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**vie 26/12/25**	**sáb 3/01/26**		**$904.073,00**	
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	2 días	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	54	$683.186,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [5%]; LADRILLO TOLETE MODULAR 19X9X4CM [72]; MORTERO 1:3[0,04]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; TAPA Y MARCO 2” X 2” X 1/8” CAJAS [1]; CONSUMIBLES [183,81]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [0,03]
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3.00	5 días	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	60	$220.887,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [15%]; HIDROLAVADORA ELÉCTRICA [8%]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [581,78]
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**62 días**	**sáb 3/01/26**	**sáb 7/03/26**		**$178.415,00**	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00	1 día	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	95	$61.855,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [4%]; LLAVE TIPO JARDIN TRABAJO PESADO [1]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [0,05]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [521,79]
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	20.00	1 día	sáb 3/01/26	dom 4/01/26	61	$116.560,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [38%]; SONDA ELECTRICA INDUSTRIAL COMPACTA PARA DESTAPAR CAÑERIAS

									K 50 MOTOR 300 W [9%]; HERRAMIENTA MENOR [6%]; CONSUMIBLES [618,56]
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**40 días**	**lun 19/01/26**	**vie 27/02/26**		**$13.786.309,00**	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	5.00	5 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	70	$614.055,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [7%]; TUBO CONDUIT PVC 3/4[17]; CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS [40]; CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADAEMT CONDUIT DE 3/4"[5]; ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"[20];
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	3.00	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	66CC	$92.127,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [5%]; BREACKER 1X20[3]; CONSUMIBLES [151]; HERRAMIENTA MENOR [2%]
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	21.00	4 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	103	$221.676,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [2%]; TUBO CONDUIT PVC 3/4[21]; ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[7]; CHAZO PUNTILLA [14]; ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"[14]; TALADRO INALAMBRICO [1%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFI...
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	28.00	5 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	78	$683.648,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [19%]; TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X

									3M.[10]; ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[8]; CHAZO PUNTILLA [16]; ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[20]; TAL...
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	49.00	5 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	69FF	$762.048,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [13%]; CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS [147]; CONSUMIBLES [886]; HERRAMIENTA MENOR [7%]
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	29.00	5 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	70FF	$5.060.848,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [72%]; TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[39]; CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS [348]; CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADAEMT CONDUIT DE 3/4"[29]; ADAPTADOR TERMINAL ...
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	17.00	4 días	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	119	$3.916.375,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM. 48W. LUZ BLANCA [17]; KIT GUAYAS PARA PANEL LED [17]; CHAZO PUNTILLA [34]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [60%]; HERRAMIENTA MENOR [27%]; CONSUMIBLES [189]
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	12.00	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	112	$2.435.532,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [51%]; LAMPARA TIPO LED 2 X 18 - HERMETICA [12]; KIT GUAYAS

	INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS								PARA PANEL LED [12]; CHAZO PUNTILLA [24]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [17%]; HERRAMIENTA MENOR [6%]; CONSUMIBLES [168,48]
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**19 días**	**lun 19/01/26**	**vie 6/02/26**		**$9.518.913,00**	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	64.97	4 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	103	$2.847.505,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [82%]; MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO [3,24]; HERRAMIENTA MENOR [54%]; CONSUMIBLES [138,96]
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	79.69	6 días	sáb 31/01/26	vie 6/02/26	81	$6.671.408,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [95%]; GRANITO BLANCO #2 X 35 KG [30]; MARMOLINA (5KG) [25]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [30]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [70%]; CONSUMIBLES [708.417,4]; HERRAMIENTA MENOR
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**49,25 días**	**lun 26/01/26**	**lun 16/03/26**		**$40.891.626,00**	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	66.27	7 días	sáb 7/02/26	vie 13/02/26	76	$13.502.049,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); BALDOSA 33CM X 33CM [66,27]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [10]; PULIDORA DE PISO [90%]; HERRAMIENTA MENOR [60%]; CONSUMIBLES [1.658.194,96]; CEMENTO GRIS [1.200]; PULIDORA 4-

									1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [8...
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	4.44	2 días	sáb 14/02/26	dom 15/02/26	78	$288.387,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [24%]; GRAVILLA (40KG) [1]; CEMENTO GRIS [90]; MORTERO 1:3[0,04]; HERRAMIENTA MENOR; CONSUMIBLES [845,76]
7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	M	72.22	3 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	82FF	$792.903,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [21%]; GUARDAESCOBA RESIDENCIAL PVC 6.8 CM [71,78]; CONSUMIBLES [120,84]; HERRAMIENTA MENOR [5%]
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	111.51	6 días	lun 26/01/26	sáb 31/01/26	85FF	$1.658.934,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [19%]; WIN DE ALUMINIO [111,51]; PEGACOR FLEX BLANCO [4]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [2%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,2]; CONSUMIBLES [1.460,33]
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	106.71	4 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	128	$24.496.027,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); PISO HETEROGENEO TARALAY ALTO TRAFICO [154,19]; HERRAMIENTA MENOR [38%]; CONSUMIBLES [1.021,15]
7.2.38	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=1 CM	M	2.56	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	79	$153.326,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [23%]; GRAVILLA (40KG) [0,3]; CEMENTO GRIS [20]; DILATACION PVC 1 CM [2,56]; HERRAMIENTA MENOR [8%]; CONSUMIBLES [1.125,82]

8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**22 días**	**vie 23/01/26**	**vie 13/02/26**		**$15.466.767,00**	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	137.59	9 días	vie 23/01/26	sáb 31/01/26	75	$15.466.767,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [200%]; ENCHAPE CERAMICA 25 X 35[137,59]; PEGACOR FLEX BLANCO [963,13]; HERRAMIENTA MENOR [80%]; CONSUMIBLES [118.552,32]
	ENTREGA DE OBRA BLANCA			0 días	vie 13/02/26	vie 13/02/26	78;85;76	$0,00	
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**vie 6/03/26**	**mar 17/03/26**		**$17.018.698,00**	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS,	M2	12.34	4 días	sáb 14/03/26	mar 17/03/26	140	$9.414.470,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [58%]; REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4". TIPO BANCO. INCLUYE TORNILLOS. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E INSTALADA - [12,34]; ANTICORROSIVO GRIS O ROJO [19]; PINTURA ESMALTE [19]; THINNER...
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA	M2	11.11	2 días	vie 6/03/26	sáb 7/03/26	120;100	$7.604.228,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [24%]; PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18. ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA. D....
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 7/02/26**		**$497.809,00**	

9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	7.48	2 días	vie 6/02/26	sáb 7/02/26	120	$497.809,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [32%]; ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO (10 M X 0.55 M) [2]; PERFIL ALUMINIO SERIE 35 - 2016[2,4]; TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" (100 UNIDADES) [1,5]; TALADRO INALAMBRICO [3%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONSUMIBL...
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**23 días**	**sáb 14/02/26**	**dom 8/03/26**		**$32.546.404,01**	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1.00	2 días	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	139FF	$645.942,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [5%]; ORINAL LINEA INFANTIL [1]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [0,1]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [1%]; CHAZO PUNTILLA [4]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; CONSUMIBLES [861,1]; GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL [1]
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00	3 días	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	139FF	$4.485.048,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [20%]; ORINAL MEDIANO [6]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [0,97]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [3%]; CHAZO PUNTILLA [24]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [775,85]; GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL [6]
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO,	M	16.30	4 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	139	$19.259.591,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES); LAVAMANOS

	FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM								CORRIDO EN POLICUARZO DE100X50CM FALDON FRONTAL 30CM [16,3]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [1]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [40%]; CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8X1-1/2" (100UNDS) [18]; HERRAMIENTA MENOR...
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	18.00	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	95FF	$7.048.026,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [17%]; GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL [18]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [0,5]; HERRAMIENTA MENOR [40%]; CONSUMIBLES [1.141,36]; ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 50 CM [18]
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	19.00	2 días	sáb 7/03/26	dom 8/03/26	96	$756.257,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [34%]; TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 CM X 20 CM [19]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [1,5]; HERRAMIENTA MENOR [13%]; CONSUMIBLES [304,48]
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	10.00	3 días	sáb 14/02/26	lun 16/02/26	78	$351.540,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [16%]; REJILLA TRADICIONAL 4" X 3"[10]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONSUMIBLES [451,28]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [0,1]
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS**			**5 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 7/03/26**		**$84.058.972,00**	

	ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	85.46	3 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	139	$81.821.113,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [500%]; DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO. CALIBRE 20. ENTAMBORADO DE 1"[85,46]; CHAZO EXPANDIBLE 3/8"[120]; TALADRO PERCUTO...
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16	5 días	mar 3/03/26	sáb 7/03/26	100CC	$2.237.859,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [16%]; DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO. CALIBRE 20. ENTAMBORADO DE 1"[2,16]; CHAZO EXPANDIBLE 3/8"[30]; TALADRO PERCUTOR 1...
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**26 días**	**mar 13/01/26**	**sáb 7/02/26**		**$9.387.256,00**	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	198.84	6 días	mar 13/01/26	dom 18/01/26	38	$8.579.946,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO [6,78]; HERRAMIENTA MENOR; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [400%]; CONSUMIBLES [2.678,58]
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.38	3 días	jue 22/01/26	sáb 24/01/26	103FC+ 3 días	$18.103,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [1%]; ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG)

									[0,03]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [1%]; CONSUMIBLES [171,72]; LIJA DE AGUA 150 SUPER [0,8]
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	80.09	7 días	sáb 31/01/26	sáb 7/02/26	85	$789.207,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [24%]; ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG) [1]; HERRAMIENTA MENOR [11%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [20%]; CONSUMIBLES [603,16]
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**25 días**	**sáb 7/02/26**	**mié 4/03/26**		**$12.800.854,00**	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	392.25	7 días	sáb 7/02/26	sáb 14/02/26	72	$8.198.810,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [61%]; VINILO TIPO 1[30]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [458%]; CONSUMIBLES [544,24]
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	139.84	7 días	sáb 7/02/26	sáb 14/02/26	107FF	$2.519.917,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [40%]; VINILO TIPO 1[3,09]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [160%]; CONSUMIBLES [0]
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	42.47	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	112	$1.316.273,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [43%]; PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO A BASE DE AGUA [3]; HERRAMIENTA

									MENOR [3%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [10%]; CONSUMIBLES [2.229,64]
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	26.57	5 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	109	$765.854,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [26%]; PINTURA PARA EXTERIORES [3]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [11%]; CONSUMIBLES [382,6]
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**jue 19/02/26**	**lun 23/02/26**		**$8.195.381,00**	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	64.97	5 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	71	$8.195.381,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); CIELO RASO EN PVC BLANCO 3 X 0.25 M [64,97]; ESQUINERO PLASTICO (3.05M) [35]; PERFIL OMEGA 2-5/16" X 3/4" CAL. 26[44]; VIGUETA 1-1/2 X 3/4 (2.44M) CAL.26[45]; ANGULO 29X29X244MM C 26[27]; FULMINANTES PARA PISTOLA COL....
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 14/03/26**		**$1.840.829,00**	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	9.59	3 días	jue 12/03/26	sáb 14/03/26	101FC+ 4 días	$1.840.829,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [93%]; ESPEJO 4 MM. POR METRO CUADRADO [9,59]; PERFIL ALUMINIO SERIE 35 - 2016[2]; TALADRO INALAMBRICO [7%]; CHAZO PUNTILLA [16]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [1,5]; HERRAMIENTA MENOR [9%]; CONSUMIBLES [622,16]

	ENTREGA DE BAÑOS			0 días	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26	114	$0,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**17 días**	**mar 20/01/26**	**jue 5/02/26**		**$114.330.735,00**	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	209.30	6 días	mar 20/01/26	dom 25/01/26	29	$50.490.695,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [200%]; ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES) [4.633]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[20]; EQUIPO DE MONTAJE [70%]; EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO [80%]; PINTURA ESMALTE [5];
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	216.62	4 días	jue 29/01/26	dom 1/02/26	141	$55.504.326,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [90%]; TEJA TIPO SANDWICH POLIURETANO 3 CM DE ESPESOR ACERO BLANCA CON REMATES [216,62]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [80%]; HERRAMIENTA MENOR [30%]; TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 1...
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	12.06	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26	118	$1.501.796,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [30%]; CABALLETE 0.5 X 1 M 2.45 MM [12,06]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [20%]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 100 UN [0,3]; TALADRO INALAMBRICO [50%]; CONSUMIBLE...

16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	21.36	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	119	$6.833.918,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [46%]; CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80A 100) CM. INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA. ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. [21,36]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2...
	ENTREGA DE CUBIERTA			0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	117;119;120	$0,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**126 días**	**jue 6/11/25**	**mié 18/03/26**		**$10.252.716,00**	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	281.79	126 días	jue 6/11/25	mié 18/03/26	3CC	$1.271.718,00	CUADRILLA KK ASEO ((2) AYUD + PRES) [5%]; ESCOBA SUPERIOR SUAVE [1]; CONSUMIBLES [31.243,6]; HERRAMIENTA MENOR [3%]
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,551.42	6 días	sáb 17/01/26	jue 22/01/26	14FC+5 días	$8.980.998,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [70%]; VINIPEL INDUSTRIAL [5]; HERRAMIENTA MENOR [8%]; DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS [70%]; CONSUMIBLES [50.070,64]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [38%]
NP	**NO PREVISTOS**			**120 días**	**mié 12/11/25**	**mié 18/03/26**		**$62.302.942,00**	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO EN PVC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.71	8 días	vie 27/02/26	sáb 7/03/26	129	$2.357.245,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [78%]; HERRAMIENTA MENOR [43%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [4%]; CONSUMIBLES [3.028,04]

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACI	UN	4.00	6 días	mié 18/02/26	lun 23/02/26	66FF	$1.097.168,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [36%]; INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V [4]; CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS [1]; TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[4]; CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZ...
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTICO PARA EL ALISTADO DEL PISO	M2	106.71	5 días	sáb 7/03/26	jue 12/03/26	126	$5.200.226,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [95%]; MASTICO LIQUIDO [87]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; CONSUMIBLES [9.916]
	RETIRO DE MUEBLES DE MADERA INCLUYE SU PROTECCION	UN	3.00	2 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	37	$626.558,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); HERRAMIENTA MENOR [5%]; CONSUMIBLES [106.782]
	DEMOLICION Y RETIRO DE MESONES O POCETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	ML	15.12	5 días	vie 14/11/25	mié 19/11/25	21	$601.207,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [21%]; HERRAMIENTA MENOR [15%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [2%]; CONSUMIBLES [2.133,4]; DEMOLEDOR [20%]
	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	UN	10.00	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	12	$259.727,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [91%]; HERRAMIENTA MENOR [10%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [1.375,8]
	DESMONTE Y RETIRO DE ESPEJOS	UN	18.00	4 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25	8	$691.624,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [58%]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1

									Ton [1%]; CONSUMIBLES [4.487,36]
	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	39.93	3 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25	19	$1.053.128,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [81%]; HERRAMIENTA MENOR [29%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [3%]; CONSUMIBLES [330,08]; DEMOLEDOR [70%]
	TAPAS DE INSPECCION PARA CIELO DE PVC INCLYE LA PERFORACION, EL MARCO Y LA TAPA EN PVC	UN	7.00	6 días	jue 19/02/26	mar 24/02/26	112CC	$800.335,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [11%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONSUMIBLES [3.208,6]; MARCO EN PVC .0.60 X 0.60[7]; TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[1]; TALADRO INALAMBRICO [8%]; CIELO RASO EN PVC BLANCO 3 X 0.25 M [5]; ALAMBRE GALVANIZADO NO 18[1]
	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	UN	20.00	4 días	vie 27/02/26	lun 2/03/26	139FF	$626.558,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [41%]; ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 50 CM [20]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [2]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; CONSUMIBLES [943,68]
	DESMONTE Y RETIRO DE DOMO	UN	1.00	1 día	sáb 10/01/26	dom 11/01/26	14	$118.350,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [37%]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [1%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,07]; TALADRO INALAMBRICO [1%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [243,4];

									HERRAMIENTA MENOR [1%]
	ESCARIFICACION DE MUROS	M2	196.47	8 días	vie 23/01/26	vie 30/01/26	85CC	$3.919.207,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [129%]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [60%]; DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO [6]; CONSUMIBLES [304,84]; HERRAMIENTA MENOR [40%]
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO DE SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	17.00	2 días	sáb 28/02/26	dom 1/03/26	73	$16.842.104,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES); SANITARIO [17]; HERRAMIENTA MENOR [35%]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [3]; CONSUMIBLES [5.395.696]
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	3.00	3 días	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	138CC	$2.992.218,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES) [38%]; SANITARIO LINEA INFANTIL DE DOS CUERPOS (TANQUE Y SANITARIO) CON SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR TIPO PUSH INCLUYE TAPA [3]; HERRAMIENTA MENOR [10%]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [0,7]; CONSUMIBLE...
	VENTANERÍA CON PERSIANA EN ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	21.47	6 días	sáb 7/03/26	vie 13/03/26	89	$22.001.934,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [10%]; VENTANERIA EN ALUMINIO. CUERPOS FIJOS. INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS. ANGULOS Y DE ACUERDO A DIS... [24,06]; HERRAMIENTA

									MENOR [31%]; TALADRO INALAM...
	ENCOROZADO	ML	33.50	3 días	lun 26/01/26	mié 28/01/26	117	$1.376.408,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [73%]; MORTERO 1:3[0,33]; HERRAMIENTA MENOR [9%]; CONSUMIBLES [515,6]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M
	PAÑETE LINEAL HASTA LOS .59 M	ML	62.00	4 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	103	$1.738.945,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [85%]; MORTERO 1:3[0,37]; HERRAMIENTA MENOR [29%]; CONSUMIBLES [152,12]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [75%]
	FIN			***0 días***	***mié 18/03/26***	***mié 18/03/26***	***123***	***$0,00***	

COLEGIO VAN UDEN -SEDE C

ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
	Colegio Van Uden - Sede C			**126,01 días?**	**mar 18/11/25**	**mar 31/03/26**		**$490.908.461,02**	
	INICIO			0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25		$0,00	
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**126 días**	**mar 18/11/25**	**lun 30/03/26**		**$5.008.736,00**	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.	M	33.45	126 días	mar 18/11/25	lun 30/03/26	1	$5.008.736,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [3%]; LIMATON MADERA Ø10cm-12cm X 6.0m[12]; TEJA TIPO ZINC ONDULADA 0.80 M X 2.44M. CALIBRE 34[54]; PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[3]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [3]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 ...
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**96 días**	**jue 20/11/25**	**dom 1/03/26**		**$21.707.786,00**	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.22	3 días	lun 5/01/26	jue 8/01/26	6	$2.618.139,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [89%]; HERRAMIENTA MENOR [64%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [29%]; DEMOLEDOR [30%]; CONSUMIBLES [336,6]
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.22	2 días	sáb 3/01/26	lun 5/01/26	19	$700.410,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [52%]; HERRAMIENTA MENOR [39%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [7%]; DEMOLEDOR [60%]; CONSUMIBLES [222,8]
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	43.25	2 días	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	13	$933.422,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [74%]; HERRAMIENTA MENOR [32%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [11%]; DEMOLEDOR [40%]; CONSUMIBLES [11,12]
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29.88	2 días	sáb 27/12/25	lun 29/12/25	7	$365.761,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [42%]; HERRAMIENTA MENOR [13%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [3%]; DEMOLEDOR [9%]; CONSUMIBLES [232,36]
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y	M2	9.05	2 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25	113CC+10 días	$290.550,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [15%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; VOLQUETA 6 M3 /

	ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)								CAMIONETA Cap. 1 Ton [5%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [3%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,3]; CONSUMIBLES [116,48]
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	91.47	80 días	sáb 6/12/25	dom 1/03/26	13CC +8 días	$2.601.681,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [60%]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [5%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [2%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,3]; CONSUMIBLES [429,4]
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00	2 días	vie 2/01/26	sáb 3/01/26	14	$448.834,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [70%]; HERRAMIENTA MENOR [9%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [2%]; CONSUMIBLES [170,32]
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	39.20	2 días	jue 8/01/26	sáb 10/01/26	20FF	$785.607,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [80%]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [9%]; CONSUMIBLES [454,04]
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	299.43	24,01 días	vie 28/11/25	mar 23/12/25	16CC +3 días	$10.649.228,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [93%]; HERRAMIENTA MENOR [45%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [26%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [30%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [400%]; CONSUMIBLES [924,49]
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.31	4 días	sáb 27/12/25	mar 30/12/25	9CC+ 2 días	$107.323,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [3%]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [1%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [232,04]
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00	35 días	lun 24/11/25	vie 2/01/26	16CC +4 días	$196.894,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [10%]; HERRAMIENTA MENOR [8%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; ESCALERA TIJERA [7%]; CONSUMIBLES [375,28]
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	29.00	31 días	jue 20/11/25	dom 21/12/25	3CC+ 2 días	$209.641,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [4%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [1%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [2%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,01]; CONSUMIBLES [459...
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M	14.00	36 días	lun 24/11/2	sáb 3/01/26	15CC	$59.500,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [1%]; HERRAMIENTA

	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)				5				MENOR [1%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [1%]; CONSUMIBLES [18,35]
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.90	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	128CC+1 día	$33.178,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [4%]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [1%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [153,59]
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.22	3 días	lun 29/12/25	sáb 3/01/26	8	$597.159,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [33%]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [5%]; DEMOLEDOR [10%]; CONSUMIBLES [241,08]
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	38.60	2 días	jue 8/01/26	sáb 10/01/26	22	$334.662,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [56%]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; DEMOLEDOR [1%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [801,2]
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10.00	2 días	sáb 3/01/26	lun 5/01/26	11	$141.970,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [19%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [658,32]
1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.47	6 días	vie 2/01/26	jue 8/01/26	5FF	$633.827,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [29%]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; DEMOLEDOR [9%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [1.399,16]
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**82 días**	**vie 2/01/26**	**jue 26/03/26**		**$689.098,00**	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	18.95	82 días	vie 2/01/26	jue 26/03/26	14	$689.098,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [3%]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [709,52]
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**9 días**	**sáb 10/01/26**	**mar 20/01/26**		**$889.980,00**	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8.38	2 días	sáb 10/01/26	mar 13/01/26	20	$807.254,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [97%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [7%]; CONSUMIBLES [15.847,6]
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	3.64	2 días	sáb 17/01/26	mar 20/01/26	47	$82.726,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [8%]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; ARENA LAVADA DE PEÑA [0,3]; CONSUMIBLES [1.049,22]
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**			**17 días?**	**jue 22/01/27**	**sáb 7/02/26**		**$15.092.790,00**	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**6**				
2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0.64	3 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26	31	$702.415,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [30%]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [0,64]; MEZCLADORA DE CONCRETO (2 BULTOS) [4%]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [574,08]
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	89.28	2 días	vie 6/02/26	sáb 7/02/26	29	$9.076.919,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [200%]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [2,14]; PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[4]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [4]; TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M [60]; DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 ORDINARIO [30]; ANDAMIOS MULTIDIRECCION...
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	20.30	3 días?	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	34CC +2 días	$1.255.413,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [93%]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [0,24]; TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M [7]; DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 ORDINARIO [3]; MEZCLADORA DE CONCRETO (2 BULTOS) [10%]; PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[2]; ALAMBRE NEGRO...
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	36.38	3 días	jue 22/01/26	sáb 24/01/26	35	$4.058.043,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [90%]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [3,63]; HERRAMIENTA MENOR [14%]; MEZCLADORA DE CONCRETO (2 BULTOS) [70%]; CONSUMIBLES [361,75]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [8%]
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**17 días**	**mar 20/01/26**	**vie 6/02/26**		**$2.556.509,00**	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	267.39	8 días	jue 29/01/26	vie 6/02/26	37	$1.877.345,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [29%]; ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI [267,39]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [1,4]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [2%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,5]; CONSUMIBLES [388,83]
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.31	2 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26	27	$679.164,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [44%]; MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR [94,31]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO [0,5]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [1%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,5]; CONSUMIBLES [252,31]
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**57 días**	**sáb 24/01/26**	**dom 22/03/26**		**$5.378.924,00**	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	57.54	4 días	sáb 24/01/2	jue 29/01/2	32	$3.940.224,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [92%]; BLOQUE HUECO

					6	6			NO.4[870]; MORTERO 1:3[0,58]; HERRAMIENTA MENOR [11%]; CONSUMIBLES [786,88]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [87%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [11%]
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	100.00	25 días	jue 26/02/26	dom 22/03/26	99CC	$1.438.700,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [16%]; ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG) [2]; LIJA DE AGUA 150 SUPER [7]; HERRAMIENTA MENOR [7%]; CONSUMIBLES [2.020]; MORTERO 1:3[0,03]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [1%]
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**jue 29/01/26**	**lun 2/02/26**		**$3.024.000,00**	
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	1,800.00	4 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26	34CC	$3.024.000,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [38%]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [75%]; SIKAROD 3/8 O SIMILAR [43]; HERRAMIENTA MENOR [13%]; CONSUMIBLES [894,76]; ESCALERA TIJERA [12%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [300%]
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**37 días**	**mar 13/01/26**	**jue 19/02/26**		**$5.045.155,00**	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	41.05	37 días	mar 13/01/26	jue 19/02/26	26	$3.638.467,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [98%]; CODO PVC SANITARIO C/c 4"[3]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,5]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,5]; TEE 4" PVC SANITARIO [2]; UNION 4" PVC SANITARIO [2]; TUBERIA SANITARIA 4"[42]; HERRAMIENTA MENOR [15%]; CONSUMI...
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	15.00	6 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26	42FF	$591.570,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [10%]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,4]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,4]; TEE 4" PVC SANITARIO [15]; ESTOPA DE LIMPIEZA [0,2]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONSUMIBLES [628,4]
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	6.00	2 días	mar 13/01/26	jue 15/01/26	42CC	$815.118,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES); TUBERIA PVC SANITARIA 3"[1,8]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,4]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,2]; DISCO DE CORTE METAL 7"[1]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [7%]; SIFON 135° PVC SANITARIO Cae 3"[0,1]; ESTOPA...
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**			**3 días**	**jue 15/01/2**	**sáb 17/01/2**		**$376.917,00**	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				**6**	**6**			
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	22.68	3 días	jue 15/01/26	sáb 17/01/26	44	$355.985,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [26%]; TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M [3,7]; UNION PVC PRESION 1/2"[2]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[1]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,1]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,1]; ESTOPA DE LIMPIEZA [0,1]; HERRAMIENTA ME...
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2''	UN	4.00	3 días	jue 15/01/26	sáb 17/01/26	46FF	$20.932,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [2%]; UNION PVC PRESION 1/2"[2]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[2]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,01]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,01]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [133]
	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			0 días	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	44;46;47	$0,00	
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**31 días**	**sáb 10/01/26**	**mié 11/02/26**		**$4.459.350,00**	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	15.00	3 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26	30	$922.245,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [93%]; TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M [3,75]; UNION PVC PRESION 1/2"[15]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[15]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,05]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,06]; ESTOPA DE LIMPIEZA [0,4]; HERRAMIEN...
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9.00	4 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26	50FF	$553.347,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [41%]; TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M [2,25]; UNION PVC PRESION 1/2"[9]; CODO 90° PVC PRESION 1/2"[9]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,08]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,06]; ESTOPA DE LIMPIEZA [0,2]; HERRAMIENTA...
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	10.00	4 días	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	44FF	$1.759.730,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [97%]; TUBERIA SANITARIA 4"[15,1]; UNION 4" PVC SANITARIO [5]; CODO PVC SANITARIO C/c 4"[5]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,07]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,09]; ESTOPA DE LIMPIEZA [0,14]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; CON...
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	13.00	4 días	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	52FF	$1.224.028,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [75%]; TUBERIA SANITARIA 2"[19,5]; UNION 2" PVC SANITARIO [6]; CODO PVC SANITARIO C/c 2"[7]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,09]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC

									1/4 GL [0,08]; ESTOPA DE LIMPIEZA [0,1]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; CONS...
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mié 11/02/26**	**vie 13/02/26**		**$534.200,00**	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	8.00	2 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	50	$534.200,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [4%]; ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" x 10 UN [1,6]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [1]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,02]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,01]; REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2"[8]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; CONS...
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**mar 13/01/26**	**mar 20/01/26**		**$2.123.187,00**	
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	3.00	3 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	26	$2.049.558,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [45%]; LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM [346]; MORTERO 1:3[0,3]; TAPA PREFABRICADA 70 X 70[2]; CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI [0,15]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; CONSUMIBLES [220,25]
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00	2 días	sáb 17/01/26	mar 20/01/26	46	$73.629,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [5%]; HIDROLAVADORA ELÉCTRICA [4%]; AGUA [3]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [122,12]
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**sáb 21/03/26**	**mar 24/03/26**		**$61.855,00**	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00	1 día	sáb 21/03/26	mar 24/03/26	133	$61.855,00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) [4%]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [0,2]; LLAVE TIPO JARDIN TRABAJO PESADO [1]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [39,84]
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**84 días**	**sáb 13/12/25**	**vie 13/03/26**		**$15.722.947,00**	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	6.00	1 día	mar 10/03/26	mié 11/03/26	123FF	$184.254,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [10%]; BREACKER 1X20[6]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; CONSUMIBLES [62]
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	35.00	83 días	sáb 13/12/25	jue 12/03/26	114CC+6 días	$854.560,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [16%]; TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M. [11,66]; UNION GALVANIZADA 3/4"[11]; ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[11]; CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8X1-1/2" (100UNDS) [0,22]; ADAPTADOR TERMINAL ...

5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	35.00	83 días	sáb 13/12/25	jue 12/03/26	114CC+6 días	$544.320,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [5%]; CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS [108,6]; CINTA AISLANTE DE VINILO 600V DE COLOR NEGRO.18 MM [0,5]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [288,8]
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	28.00	82 días	sáb 13/12/25	mié 11/03/26	114CC+6 días	$4.886.336,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [82%]; TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M. [37,3]; UNION GALVANIZADA 3/4"[28]; CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADAEMT CONDUIT DE 3/4"[28]; ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[56]; CA...
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	34.00	4 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25	65CC+10 días	$7.832.750,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [74%]; EMPALME TUBULAR 8 AWG COBRE [68]; LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPONER 2X20W [34]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [45%]; TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 ...
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	7.00	2 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	77	$1.420.727,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [7%]; EMPALME TUBULAR 8 AWG COBRE [14]; LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPONER 2X20W [7]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [4%]; TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2...
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**14 días**	**vie 20/02/26**	**vie 6/03/26**		**$5.295.893,00**	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	32.07	3 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	114	$1.405.564,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [48%]; IMPERMEABILIZANTE (22KG) [0,9]; MORTERO 1:3[1,28]; HERRAMIENTA MENOR [13%]; CONSUMIBLES [547,28]
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	46.47	4 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	72	$3.890.329,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [90%]; GRANITO BLANCO #2 X 35 KG [24]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [18]; MARMOLINA (5KG) [13]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [70%]; CEMENTO GRIS [15]; ARENA LAVADA DE PEÑA [0,7]; HERRAMIENTA MENOR...
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 días**	**lun 23/02/26**	**mié 11/03/26**		**$7.173.092,00**	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	26.96	7 días	lun 23/02/26	lun 2/03/26	69	$5.492.911,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [84%]; BALDOSA 33CM X 33CM [26,96]; CEMENTO BLANCO

									TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [3]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [50%]; DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO [3]; PULIDORA DE PISO [40%]; HERRAMIENTA MENOR [17%]; CONSUMIBLES...
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.82	2 días	vie 6/03/26	sáb 7/03/26	70	$351.436,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [23%]; GRANITO BLANCO #2 X 35 KG [0,8]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [0,7]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [10%]; DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO [0,1]; PULIDORA DE PISO [10%]; DILATACION EN BRONCE DE 4 M....
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	73.55	5 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26	77FF	$1.094.203,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [15%]; WIN DE ALUMINIO [73,55]; PEGACOR FLEX BLANCO [1]; HERRAMIENTA MENOR [8%]; CONSUMIBLES [876,25]
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M	7.87	3 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26	72	$234.542,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [3%]; BALDOSA 33CM X 33CM [2,08]; MORTERO 1:3[0,01]; CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [0,01]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CONSUMIBLES [277,76]
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**vie 6/03/26**	**mié 11/03/26**		**$9.874.270,00**	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	87.84	5 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26	70	$9.874.270,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [93%]; ENCHAPE CERAMICA 25 X 35[97,84]; PEGACOR FLEX BLANCO [627,04]; BOQUILLA LATEX (5 KG) [3]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [30%]; DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO [2]; HERRAMIENTA MENOR [55%]; ANDAMIOS MULTIDIREC...
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**27,01 días**	**lun 16/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$32.984.460,00**	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS,	M2	36.12	10 días	lun 16/02/26	mié 25/02/26	82FF	$27.556.779,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [25%]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[20]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [60%]; REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4". TIPO BANCO. INCLUYE TORNILLOS. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E I....
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE	M2	7.93	4 días	mié 11/03/26	sáb 14/03/26	77	$5.427.681,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [11%]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[1]; PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO [6%]; PUERTA

	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA								METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18. ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS. INCL....
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**6 días**	**vie 20/02/26**	**mié 25/02/26**		**$64.765.824,00**	
9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	82.16	6 días	vie 20/02/26	mié 25/02/26	10CC +70 días	$64.765.824,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [88%]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[7]; EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO [60%]; TALADRO INALAMBRICO [33%]; HERRAMIENTA MENOR [41%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [200%]; VOLQUE...
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**sáb 7/03/26**	**mié 11/03/26**		**$1.175.308,00**	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	17.66	4 días	sáb 7/03/26	mié 11/03/26	116FF	$1.175.308,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [95%]; ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO (10 M X 0.55 M) [1,5]; ANGULO ALUMINIO 1/2"[4]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" (100 UNIDADES) [0,2]; TALADRO INALAMBRICO [4%]; CONSUMIBLES [877,66]
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**24 días**	**lun 2/03/26**	**vie 27/03/26**		**$9.371.270,00**	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00	1 día	sáb 21/03/26	mar 24/03/26	133	$3.737.540,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [44%]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [1,4]; ORINAL MEDIANO [5]; GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL [5]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [1]; HERRAMIENTA MENOR [6%]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [3%]; CHAZO PUNTILLA [20]; CONSUMIBLE...
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	4.32	2 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	86	$5.104.382,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [73%]; LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO DE100X50CM FALDON FRONTAL 30CM [4,32]; CHAZO EXPANDIBLE 3/8"[20]; TALADRO INALAMBRICO [3%]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [1,3]; SIFON TIPO BOTELLA [1]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; CON...
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	8.00	1 día	jue 26/03/26	vie 27/03/26	87	$318.424,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [27%]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [0,94]; TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 CM X 20 CM [8]; HERRAMIENTA

									MENOR [1%]; CONSUMIBLES [304,24]
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	2 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	72	$210.924,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [16%]; PEGACOR FLEX BLANCO [1]; REJILLA TRADICIONAL 4" X 3"[6]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; CONSUMIBLES [347,84]
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**jue 26/03/26**	**sáb 28/03/26**		**$29.048.304,00**	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	29.02	3 días	jue 26/03/26	sáb 28/03/26	87	$27.784.328,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [15%]; DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL [27,34]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[1]; HERRAMIENTA MENOR [19%]; EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO [20%]; CONSUMIBLES [52,06]
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.22	3 días	jue 26/03/26	sáb 28/03/26	91FF	$1.263.976,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [29%]; DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO. CALIBRE 20. ENTAMBORADO DE 1"[1,22]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[0,7]; HERRAMIENTA MENOR [19%]; EQUIPO DE S....
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**31 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$12.353.529,01**	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	168.30	6 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26	51	$7.262.145,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [95%]; MORTERO 1:3[5,99]; HERRAMIENTA MENOR [80%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [95%]; IMPERMEABILIZANTE (22KG) [2,62]; CONSUMIBLES [1.099,01]
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	39.88	3 días	mié 11/03/26	sáb 14/03/26	77	$523.146,00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES) [40%]; MASILLA DRYWALL X 5 GALONES. [1,4]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [12%]; CONSUMIBLES [616,04]
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	48.58	3 días	mié 11/03/26	sáb 14/03/26	95FF	$478.707,00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES) [33%]; MASILLA DRYWALL X 5 GALONES. [1,8]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [11%]; CONSUMIBLES [227,46]
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	171.06	3 días	sáb 14/02/26	mar 17/02/26	94FF	$4.089.531,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [96%]; MORTERO 1:3[3,07]; HERRAMIENTA MENOR [27%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS

									H=10M B=3M X 3M [200%]; CONSUMIBLES [486,2]
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**32 días**	**jue 26/02/26**	**lun 30/03/26**		**$20.029.818,00**	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	315.56	32 días	jue 26/02/26	lun 30/03/26	82	$6.595.835,00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES) [81%]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; VINILO TIPO 1[20]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [68%]; CONSUMIBLES [1.162,52]
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	153.98	31 días	vie 27/02/26	lun 30/03/26	99FF	$2.774.720,00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES) [48%]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; VINILO TIPO 1[4]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [10%]; CONSUMIBLES [701,6]
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	29.59	3 días	sáb 14/03/26	mié 18/03/26	80	$917.083,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [79%]; PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO A BASE DE AGUA [1,01]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [7%]; CONSUMIBLES [125,44]
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	272.14	30 días	jue 26/02/26	sáb 28/03/26	82	$8.096.981,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [85%]; PINTURA ESMALTE [15]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [10%]; HIDROLAVADORA ELÉCTRICA [10%]; THINNER ACRILICO [10]; CONSUMIBLES [2.968,4]
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	69.70	4 días	sáb 14/03/26	mié 18/03/26	95	$1.645.199,00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES) [91%]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; VINILO TIPO 2[1,5]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [80%]; CONSUMIBLES [416,92]
	ENTREGA DE PINTURA DE FACHADAS			0 días	sáb 28/03/26	sáb 28/03/26	102	$0,00	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**mié 11/03/26**	**lun 16/03/26**		**$3.979.749,00**	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31.55	5 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26	123	$3.979.749,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [66%]; CIELO RASO EN PVC BLANCO 3 X 0.25 M [42]; PERFIL D OMEGA 60 244 C26[21]; ANGULO 29X29X244MM C 26[15]; FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE O AMARILLO CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN [1]; VIGUETA 1-1/2 X 3/4 (2.44M) ...
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS**			**2 días**	**sáb**	**mar**		**$644.962,00**	

	ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**28/03/26**	**31/03/26**			
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	3.36	2 días	sáb 28/03/26	mar 31/03/26	92	$644.962,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [41%]; ESPEJO 4 MM. POR METRO CUADRADO [3,36]; CHAZO PUNTILLA [8]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [5%]; HERRAMIENTA MENOR [7%]; PERFIL ALUMINIO SERIE 35 - 2016[2]; CONSUMIBLES [307,62]
	ENTREGA DE BAÑOS			0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26	108	$0,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**93 días**	**vie 5/12/25**	**sáb 14/03/26**		**$174.353.628,00**	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	45.53	64,01 días	mar 6/01/26	jue 12/03/26	114FF +2 días	$4.682.260,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [94%]; FLANCHE 0.25 X 2.40 M CALIBRE 20[45,53]; TALADRO INALAMBRICO [3%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [95%]; HERRAMIENTA MENOR [16%]; CHAZO PUNTILLA [20]; SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE [4]; CONSUMI...
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	1.90	2 días	jue 12/03/26	sáb 14/03/26	128FF	$170.728,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [4%]; IMPRIMANTE [0,3]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; MANTO MORTER PLAS AL-300[2]; CONSUMIBLES [418,96]
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	299.43	71 días	sáb 13/12/25	jue 26/02/26	10CC +6 días	$72.233.295,00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES) [81%]; SOLDADURA 6013 x 1/8"[10]; ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES) [5.994,3]; ANTICORROSIVO GRIS O ROJO [20]; PINTURA ESMALTE [10]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3...
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	309.46	69 días	sáb 6/12/25	vie 20/02/26	97FF+ 3 días	$79.292.626,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [80%]; TEJA TIPO SANDWICH POLIURETANO 3 CM DE ESPESOR ACERO BLANCA CON REMATES [309,46]; TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 100 UN [10]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [500%]; TALADRO ...
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	14.70	2 días	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	114CF	$1.830.547,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [45%]; CABALLETE 0.5 X 1 M 2.45 MM [14,7]; TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 100 UN [0,5]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [20%]; HERRAMIENTA MENOR [10%]; TALADRO

									INALAMBRICO [10%]; CONSUMIBLE...
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	50.46	68 días	vie 2/01/26	mié 11/03/26	115	$16.144.172,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [47%]; CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80A 100) CM. INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA. ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. [50,46]; ANTICORROSIVO GRIS O ROJO [1]; WASH PRIMER [1,5];
	ENTREGA DE CUBIERTA			0 días	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26	111;112;113;114;115;116	$0,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**126 días**	**mar 18/11/25**	**lun 30/03/26**		**$15.199.389,00**	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	322.50	126 días	mar 18/11/25	lun 30/03/26	3CC	$1.455.443,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [4%]; ESCOBA SUPERIOR SUAVE [2]; HERRAMIENTA MENOR [2%]; CONSUMIBLES [57.247,48]
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	3,904.53	4 días	sáb 3/01/26	jue 8/01/26	13FC+8 días	$13.743.946,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [99%]; VINIPEL INDUSTRIAL [20]; DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS; HERRAMIENTA MENOR [14%]; CONSUMIBLES [238,48]
NP	**ITEM NO PREVISTOS**			**126 días**	**mar 18/11/25**	**lun 30/03/26**		**$21.987.531,00**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	9.00	69 días	sáb 13/12/25	jue 26/02/26	114CC+6 días	$2.468.628,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [55%]; TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[12]; UNION GALVANIZADA 3/4"[9]; CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADAEMT CONDUIT DE 3/4"[1]; ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[18]; INTERR...
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	4 días	sáb 7/03/26	mié 11/03/26	65FF	$358.798,00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) [5%]; TABLERO 6 CIRCUITOS [1]; HERRAMIENTA MENOR [1%]; ESCALERA TIJERA [1%]; CHAZO PUNTILLA [2]; TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V [1%]; BORNA CABLE 10[8]; CONSUMIBLES [432,28]
	DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 8MM, INCLUYE MASILLA Y DEMAS ELEMNETOS PARA SU CORECTA INSTALACION	UN	7	3 días	jue 26/02/26	sáb 28/02/26	82	$894.051,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [19%]; LAMINA DE FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 METRO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2"[7]; TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[30]; MASILLA DRYWALL X 5 GALONES.[1]; ESCALERA TIJERA [1%]; CINTA MALLA F VIDRIO 60 MM [0,1]; CONSUMIBLES

									[351,8]
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES DE SANITARIO 50CM	UN	10	3 días	jue 19/03/26	sáb 21/03/26	133FF	$313.279,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [26%]; ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 50 CM [10]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [3]; HERRAMIENTA MENOR [6%]; CONSUMIBLES [1.033,36]
	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	ML	3.12	2 días	lun 5/01/26	mar 6/01/26	127	$124.060,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [13%]; HERRAMIENTA MENOR [3%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; DEMOLEDOR [4%]; CONSUMIBLES [494,96]; PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V [3%]; DISCO DE CORTE METAL 7"[0,3]
	DESMONTE DE INCRUSTACIONES INCLUYE RETIRO	UN	5	1 día	sáb 3/01/26	dom 4/01/26	11	$129.864,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [41%]; HERRAMIENTA MENOR [10%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; CONSUMIBLES [856,8]
	DESMONTE Y REINTALACION DE TANQUE DE AGUA	UN	1	24 días	mié 18/02/26	sáb 14/03/26	13	$609.556,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [25%]; HERRAMIENTA MENOR [4%]; ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"[4]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [1]; LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL [0,3]; SOLDADURA PVC (1/4 GL) [0,3]; ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M [20%...
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	6.00	1 día	jue 26/03/26	vie 27/03/26	87	$766.329,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [57%]; GRIFERIA [6]; ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 50 CM [6]; SIFON TIPO BOTELLA [6]; CINTA TEFLON 1/2" X 10 M [2,6]; HERRAMIENTA MENOR [5%]; CONSUMIBLES [473,04]
	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION	UN	1	50 días	mar 18/11/25	dom 11/01/26	22FF	$114.334,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [15%]; HERRAMIENTA MENOR [7%]; VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap. 1 Ton [1%]; DEMOLEDOR [1%]; CONSUMIBLES [1.305,68]
	DESMONTE E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EXISTENTE, (INCLUYE EL DESMONTE DE LA MALLA ESLABONADA Y DE LAS MATERAS QUE LO CONFORMAN)	M2	9.40	32 días	mar 24/02/26	sáb 28/03/26	102FF	$1.573.090,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [82%]; HERRAMIENTA MENOR [32%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [50%]; CONSUMIBLES [1.127,8]
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA Y SELLANTE)	UN	2.00	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26	101	$1.529.404,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES); LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO [2]; GRIFERIA [1]; SIFON TIPO BOTELLA [2]; SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML [1]; HERRAMIENTA MENOR [14%]; CONSUMIBLES [589.598]
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR	UN	10.00	3 días	jue 19/03/2	sáb 21/03/2	132	$9.907.120,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [90%]; SANITARIO [10];

	BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)				6	6			CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG [5]; HERRAMIENTA MENOR [15%]; CONSUMIBLES [2.430.062,4]
	ENCORAZADO	ML	77.86	3 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	114	$3.199.018,00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) [83%]; MORTERO 1:3[0,78]; HERRAMIENTA MENOR [16%]; ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M [350%]; CONSUMIBLES [715]
	FIN			***0 días***	***lun 30/03/26***	***lun 30/03/26***	***119***	***$0,00***	

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO-SEDE D

Nombre de tarea	CANT	UNIDAD	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Resource Names
Colegio Marco Antonio Carreño - sede D			**126 days**	**Thu 06/11/25**	**Wed 18/03/26**		**$ 442,480,788.81**	
INICIO			***0 days***	***Thu 06/11/25***	***Thu 06/11/25***		***$ 0.00***	
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**122 days**	**Sat 08/11/25**	**Tue 17/03/26**		**$ 4,192,664.00**	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	28.00	122 days	Sat 08/11/25	Tue 17/03/26	40	$ 4,192,664.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[2%],TEJA TIPO ZINC ONDULADA 0.80 M X 2.44M. CALIBRE 34[58],LIMATON MADERA Ø10cm-12cm X 6.0m[8],LISTON 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO[4],PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[1.4],TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[50],CONCRETO CORRIENTE...
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			**92 days**	**Tue 11/11/25**	**Tue 17/02/26**		**$ 26,742,277.00**	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	80.53	6 days	Fri 12/12/25	Wed 17/12/25	6	$ 2,258,625.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[95%],DEMOLEDOR [7%],HERRAMIENTA MENOR [23%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[5%],CONSUMIBLES[145.05],ANDAMIOS

								MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[8%]
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	601.17	12 days	Sat 29/11/25	Thu 11/12/25	8	$ 21,380,611.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[74%],HERRAMIENTA MENOR [46%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[58%],CONSUMIBLES[59.8],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[200%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[20%],DISCO DE CORTE ME...
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.06	4 days	Tue 11/11/25	Fri 14/11/25	3SS+2 days	$ 2,491,892.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[98%],HERRAMIENTA MENOR [11%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[10%],CONSUMIBLES[482.32],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[82%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[10%],DISCO DE CORTE M...
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.12	1 day	Fri 28/11/25	Fri 28/11/25	11	$ 351,602.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[99%],HERRAMIENTA MENOR [31%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[4%],CONSUMIBLES[914.88],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.2],ESCALERA TIJERA[20%]
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5 days	Sat 22/11/25	Thu 27/11/25	10	$ 57,910.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES[732.7],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],DISCO DE

								CORTE METAL 7"[0.2],ESCALERA TIJERA[1%]
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	7 days	Sat 15/11/25	Sat 22/11/25	7	$ 36,145.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES[1,854.56],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%]
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	11.00	6 days	Sat 22/11/25	Thu 27/11/25	9FF	$ 46,750.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES[1,215.6],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%]
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	2 days	Mon 16/02/26	Tue 17/02/26	57SS	$ 118,742.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[13%],HERRAMIENTA MENOR [10%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES[240.88],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[2%]
FIN DESMONTE DE CUBIERTA			0 days	Thu 11/12/25	Thu 11/12/25	6	$ 0.00	
MANTENIMIENTOS			**6 days**	**Fri 13/03/26**	**Wed 18/03/26**		**$ 2,013,553.00**	
MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	9.00	6 days	Fri 13/03/26	Wed 18/03/26	43FF	$ 1,601,226.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[60%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],DISCO DE CORTE METAL 7"[1],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],PINTURA ESMALTE[2],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[2],CONSUMIBLES[152.44],EQUIPO DE SOL...
MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA	M	37.44	6 days	Fri 13/03/26	Wed 18/03/26	15SS	$ 412,327.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH +

COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.								PRES)[12%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.2],PINTURA ESMALTE[0.9],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[0.8],CONSUMIBLES[636.48],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[1%],SOLDA...
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**6 days**	**Tue 06/01/26**	**Sun 11/01/26**		**$ 16,595,268.00**	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	163.23	6 days	Tue 06/01/26	Sun 11/01/26	20	$ 16,595,268.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES),CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI[3.91],TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[108],PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[5],LISTON 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO[40],HERRAMIENTA MENOR [40%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[7...
REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**3 days**	**Sat 03/01/26**	**Mon 05/01/26**		**$ 672,471.00**	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	95.78	3 days	Sat 03/01/26	Mon 05/01/26	27	$ 672,471.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[17%],ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI[95.78],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[1.2],HERRAMIENTA MENOR [5%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.5],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADO...
ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 days	Thu 22/01/26	Sun 25/01/26		$ 5,886,672.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	KG	264.00	4 days	Thu 22/01/26	Sun 25/01/26	48FF	$ 5,886,672.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[95%],ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES)[264],SOLDAD

FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)								URA 6013 x 1/8"[2],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[17%],HERRAMIENTA MENOR [5%],ANTICORROSIVO GRIS O RO...
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**83 days**	**Thu 18/12/25**	**Sun 15/03/26**		**$ 3,914,736.00**	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	18.06	8 days	Thu 18/12/25	Sat 27/12/25	5	$ 2,763,776.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[13%],LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM[1,083.6], MORTERO 1:3[0.54],HERRAMIENTA MENOR [11%],CONSUMIBLES[1,805.36],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[9%]
RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	80.00	4 days	Thu 12/03/26	Sun 15/03/26	43SS	$ 1,150,960.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[99%],ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG)[0.8],HERRAMIENTA MENOR [5%],CONSUMIBLES[1,951.12],LIJA DE AGUA 150 SUPER[1]
OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**4 days**	**Sat 27/12/25**	**Fri 02/01/26**		**$ 2,713,737.00**	
REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	66.37	4 days	Sat 27/12/25	Fri 02/01/26	24	$ 2,713,737.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES),LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM[399],MORTERO 1:3[0.2],HERRAMIENTA MENOR [71%],CONSUMIBLES[845.82],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[99%]
RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**4 days**	**Fri 06/02/26**	**Mon 09/02/26**		**$ 1,731,873.00**	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	14.20	4 days	Fri 06/02/26	Mon 09/02/26	51	$ 1,258,617.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[67%],CODO PVC SANITARIO CxC

								4"[0.5],UNION 4" PVC SANITARIO[0.5],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.02],CONSUMIBLES[264.07],TUBERIA SANITARIA 4"[14.2],HERRAMIENTA MENOR [2%]
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	12.00	3 days	Sat 07/02/26	Mon 09/02/26	29FF	$ 473,256.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[37%],UNION 4" PVC SANITARIO[12],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.3],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.27],CONSUMIBLES[373.23],HERRAMIENTA MENOR [2%]
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**17 days**	**Mon 23/02/26**	**Wed 11/03/26**		**$ 5,439,646.00**	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	2 days	Fri 06/03/26	Sat 07/03/26	62	$ 61,418.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[2%],BREACKER 1X 20 [2],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES[215.6]
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	13.00	8 days	Mon 23/02/26	Mon 02/03/26	46	$ 317,408.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[6%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[5],UNION GALVANIZADA 3/4"[4],ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[1],HERRAMIENTA MENOR [1%],ABRA...
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	13.00	8 days	Mon 23/02/26	Mon 02/03/26	33FF	$ 202,176.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[3%],CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS[36],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES[293.36],ESCALERA TIJERA[1%]

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	12.00	8 days	Mon 23/02/26	Mon 02/03/26	33FF	$ 2,094,144.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[13%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[16],UNION GALVANIZADA 3/4"[12],ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[24],HERRAMIENTA MENOR [4%],...
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12.00	4 days	Sat 07/03/26	Wed 11/03/26	32	$ 2,764,500.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[53%],PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM. 48W. LUZ BLANCA[12],KIT GUAYAS PARA PANEL LED[12],TORNILLO AUTOTALADRANTE[48],TALADRO INALAMBRICO[12%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M...
MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**123 days**	**Thu 06/11/25**	**Sun 15/03/26**		**$ 7,188,579.00**	
MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	12.85	6 days	Mon 16/02/26	Sat 21/02/26	49	$ 2,636,499.00	CUADRILLA GG - DRYWALL (OFIC (1) HH + AYUD (2) HH + PRES)[47%],LAMINA DE YESO SUPERPLACA 1.22 X 2.44 M DE 3/8"[8.62],PARAL BASE 6 (2.44M) CAL.26[9.12],TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" (100 UNIDADES)[2.5],TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[78],CINTA MALLA F VI...
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	M	13.20	2 days	Sat 14/03/26	Sun 15/03/26	25FF	$ 123,578.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[12%],ESQUINERO PLASTICO (3.05M)[6.5],ESTUCO PANEL MASILLA (5.6KG)[0.5],HERRAMIENTA MENOR [2%],ESCALERA TIJERA[1%],CONSUMIBLES[200.36]

MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	26.57	3 days	Thu 06/11/25	Sat 08/11/25		$ 4,428,502.00	CUADRILLA GG - DRYWALL (OFIC (1) HH + AYUD (2) HH + PRES)[86%],LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE 122 CM X 244 CM X 6MM[18],PARAL 3-5/8" X 1-1/4" (2.44) CAL. 26[27],PARAL BASE 6 (2.44M) CAL.26[9.1],CINTA MALLA F VIDRIO 60 MM[1],ESTUCO P...
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**25 days**	**Sat 21/02/26**	**Wed 18/03/26**		**$ 5,211,675.00**	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	25.70	2 days	Sat 21/02/26	Mon 23/02/26	38	$ 537,181.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[57%],VINILO TIPO 1[2],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%],CONSUMIBLES[302.92],HERRAMIENTA MENOR [2%]
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	157.11	7 days	Thu 12/03/26	Wed 18/03/26	36	$ 4,674,494.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[90%],PINTURA ESMALTE[17.5],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[60%],CONSUMIBLES[45,335.9],HERRAMIENTA MENOR [8%],THINNER ACRILICO[7]
FIN DE PINTURA			0 days	Wed 18/03/26	Wed 18/03/26	43	$ 0.00	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**41 days**	**Tue 13/01/26**	**Sun 22/02/26**		**$ 318,511,674.01**	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	24.40	4 days	Thu 19/02/26	Sun 22/02/26	50	$ 2,509,272.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[65%],FLANCHE 0.25 X 2.40 M CALIBRE 20[24.4],CHAZO PUNTILLA[14],TALADRO INALAMBRICO[8%],SIKAFLEX 1A - CARTUCHO 300ML[0.99],CONSUMIBLES[170.03],HERRAMIENTA MENOR

								[6%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=1...
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	6.80	3 days	Wed 18/02/26	Fri 20/02/26	12	$ 611,028.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[64%],IMPRIMANTE [0.5],MANTO MORTER PLAS AL-300[0.7],CONSUMIBLES[459.16],HERRAMIENTA MENOR [4%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[5%]
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	586.53	13 days	Tue 13/01/26	Sun 25/01/26	18	$ 141,492,151.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES),ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES)[12,290],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[60%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[20],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[18],PINTURA ESMALTE[1...
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	617.84	10 days	Fri 06/02/26	Sun 15/02/26	51	$ 158,308,525.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[97%],TEJA TIPO SANDWICH POLIURETANO 3 CM DE ESPESOR ACERO BLANCA CON REMATES[617.34],TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 100 UN[40],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[1,000%],TALADR...
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	24.40	3 days	Mon 16/02/26	Wed 18/02/26	49	$ 3,038,459.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[42%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[30%],TALADRO INALAMBRICO[10%],HERRAMIENTA MENOR [7%],CONSUMIBLES[625.42],CABALLETE 0.5 X 1 M 2.45 MM[24.4],TORNILLO

								AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA ...
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	67.03	5 days	Sat 31/01/26	Thu 05/02/26	61	$ 12,552,239.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[99%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[85%],TALADRO INALAMBRICO[14%],HERRAMIENTA MENOR [12%],CONSUMIBLES[311.4],CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DES 67.5 CMS[67.03],REMACHE POP 6-4 3/1...
FIN CUBIERTA			0 days	Sun 22/02/26	Sun 22/02/26	46,49,50,51	$ 0.00	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**126 days**	**Thu 06/11/25**	**Wed 18/03/26**		**$ 30,131,177.00**	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	620.00	126 days	Thu 06/11/25	Wed 18/03/26	40SS	$ 2,798,060.00	CUADRILLA KK ASEO ((2) AYUD + PRES)[11%],ESCOBA SUPERIOR SUAVE[2],CONSUMIBLES[90,553.12],HERRAMIENTA MENOR [6%]
EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	7,765.09	7 days	Wed 17/12/25	Tue 23/12/25	6FS+5 days	$ 27,333,117.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[70%],VINIPEL INDUSTRIAL [25],DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS,VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[133%],HERRAMIENTA MENOR [28%],CONSUMIBLES[1,615.08]
NO PREVISTOS			**125 days**	**Fri 07/11/25**	**Wed 18/03/26**		**$ 11,534,786.80**	
DESMONTE DE TANQUE ELEVADO Y REINSTALACION	UN	2.00	5 days	Mon 16/02/26	Fri 20/02/26	49	$ 1,219,111.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[75%],HERRAMIENTA MENOR [20%],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.3],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.3],UNION PVC PRESION 3/4"[6],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M

								B=3M X 3M[200%],CONSUMIBLES [16,775.16]
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	4.00	7 days	Tue 24/02/26	Mon 02/03/26	34FF	$ 1,097,168.80	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[22%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[6],UNION GALVANIZADA 3/4"[4],ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[12],HERRAMIENTA MENOR [9%],CA...
PUERTA CON CHAPA PARA CERRAMIENTO	UN	1	2 days	Fri 07/11/25	Sat 08/11/25	40FF	$ 294,536.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[21%],PUERTA DE MADERA [1],TALADRO INALAMBRICO[2%],TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[10],HERRAMIENTA MENOR [7%],CONSUMIBLES[281.68]
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD	M2	28.17	4 days	Sat 14/03/26	Wed 18/03/26	54FF	$ 622,281.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[20%],HERRAMIENTA MENOR [4%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[5%],CONSUMIBLES[588.2]
PINTURA REJA CUBIERTA	M2	45.89	2 days	Fri 30/01/26	Sat 31/01/26	63	$ 1,443,782.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES),PINTURA ESMALTE[2.5],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[136%],HERRAMIENTA MENOR [6%],CONSUMIBLES[308.06],THINNER ACRILICO[1.2]
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1	3 days	Tue 03/03/26	Thu 05/03/26	58	$ 358,798.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[7%],TABLERO 6 CIRCUITOS [1],CHAZO PUNTILLA[3],BORNA CABLE 10[6],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES[82.8]

ENCORAZADO	ML	$ 41,086.80	4 days	Mon 26/01/26	Thu 29/01/26	22	$ 6,499,110.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES),MORTERO 1:3[1.58],HERRAMIENTA MENOR [25%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[570%],CONSUMIBLES [276.43]
FIN			***0 days***	***Wed 18/03/26***	***Wed 18/03/26***	***54***	***$ 0.00***	

COLEGIO CULTURA POPULAR-SEDE C

ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANT	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Resource Names
	Colegio Cultura Popular			**63 days**	**Thu 13/11/25**	**Wed 21/01/26**		**$106,257,391.00**	
	INICIO			***0 days***	***Thu 13/11/25***	***Thu 13/11/25***		***$0.00***	
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**63 days**	**Thu 13/11/25**	**Wed 21/01/26**		**$1,788,428.00**	
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	6.30	1 day	Fri 21/11/25	Fri 21/11/25	9	$27,934.00	CUADRILLA II TOPOGRAFÍA (TOP + CAD + PRES)[4%],DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 ORDINARIO[2],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[0.03],EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ALQUILER)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES [111.01]
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	11.27	63 days	Thu 13/11/25	Wed 21/01/26	1	$1,687,547.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[2%],TEJA TIPO ZINC ONDULADA 0.80 M X 2.44M. CALIBRE 34[18],DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 ORDINARIO[10],LIMATON MADERA Ø10cm-12cm X 6.0m[5],PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[1],TORNILLO ESTRUCTURA

									7/16"[150],PULIDORA EL...
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	32.80	1 day	Fri 14/11/25	Fri 14/11/25	4SS+1 day	$72,947.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[3%],TELA VERDE (60GR) A = 2.1M PARA CERRAMIENTO[25],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[0.03],PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[0.02],HERRAMIENTA MENOR [2%],CONSUMIBLES [260.38]
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**7 days**	**Sat 15/11/25**	**Sun 23/11/25**		**$1,850,145.00**	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.70	1 day	Sat 22/11/25	Sun 23/11/25	17	$72,668.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[18%],DEMOLEDOR [4%],HERRAMIENTA MENOR [5%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES [199.04]
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	34.98	2 days	Tue 18/11/25	Wed 19/11/25	12	$1,346,240.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[99%],PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO[50%],HERRAMIENTA MENOR [15%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[90%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[11%],CONSUMIBLES [457.31]
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN	1.00	1 day	Thu 20/11/25	Thu 20/11/25	11	$66,585.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[20%],HERRAMIENTA MENOR [2%],CONSUMIBLES [121]
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	1 day	Wed 19/11/25	Wed 19/11/25	8FF	$31,292.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[9%],HERRAMIENTA MENOR [1%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40

									X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%],CONSUMIBLES [21.2]
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	2 days	Tue 18/11/25	Wed 19/11/25	10FF	$91,980.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[7%],HERRAMIENTA MENOR [5%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[6%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES [1,653.8]
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.26	1 day	Sat 15/11/25	Sun 16/11/25	103	$241,380.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[61%],HERRAMIENTA MENOR [5%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[4%],CONSUMIBLES [199.84]
1.3	**MANTENIMIENTOS**			**8 days**	**Wed 14/01/26**	**Wed 21/01/26**		**$2,235,646.00**	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	35.89	5 days	Sat 17/01/26	Wed 21/01/26	81FF	$2,024,196.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[69%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[3],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[2],PINTURA ESMALTE[2],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[40%],THINNER ACRILICO[0.5],HERRAMIENTA MENOR [6%],EQUIPO DE S...
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M	19.20	3 days	Wed 14/01/26	Fri 16/01/26	86	$211,450.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[8%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[0.5],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[0.55],PINTURA ESMALTE[0.55],THINNER ACRILICO[0.55],HERRAMIENTA MENOR [3%],CONSUMIBLES [48.27]
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN**			**1 day**	**Sat 22/11/25**	**Sat 22/11/25**		**$39,142.00**	

	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	2.00	1 day	Sat 22/11/25	Sat 22/11/25	3	$39,142.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[9%],PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO[7%],DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO[0.08],CONSUMIBLES [24.3]
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Mon 24/11/25**	**Mon 24/11/25**		**$19,266.00**	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.20	1 day	Mon 24/11/25	Mon 24/11/25	7	$19,266.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[6%],HERRAMIENTA MENOR [4%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES [216.58]
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 days**	**Thu 27/11/25**	**Sun 30/11/25**		**$1,987,006.00**	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	0.42	2 days	Fri 28/11/25	Sat 29/11/25	25	$85,326.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[4%],CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI[0.09],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES [1,002.79]
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	6.30	3 days	Fri 28/11/25	Sun 30/11/25	25	$1,094,726.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[58%],CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI[0.9],HERRAMIENTA MENOR [13%],CONSUMIBLES [467.18]
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE	M2	6.30	1 day	Thu 27/11/25	Thu 27/11/25	36	$806,954.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[64%],HERRAMIENTA MENOR [4%],EPOXICO

	CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE								DE DOS COMPONENTES X GALON. PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO[1.79],CONSUMIBLES [202.59]
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Thu 27/11/25**	**Thu 27/11/25**		**$102,496.00**	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	13.78	1 day	Thu 27/11/25	Thu 27/11/25	23FF	$102,496.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[14%],MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR[13.78],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[0.12],HERRAMIENTA MENOR [5%],CONSUMIBLES [57.62]
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 days**	**Sat 22/11/25**	**Tue 25/11/25**		**$5,028,645.00**	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	225.52	3 days	Sat 22/11/25	Tue 25/11/25	89SS+3 days	$5,028,645.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[96%],ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES)[225.52],SOLDADURA 6013 x 1/8"[6],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[60%],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[2],PINTURA ESMALT...
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 days**	**Tue 25/11/25**	**Sat 29/11/25**		**$1,223,834.00**	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2 days	Thu 27/11/25	Sat 29/11/25	90	$177,270.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[19%],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],TUBERIA SANITARIA 4"[2],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES [62.36]

4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	2.00	2 days	Thu 27/11/25	Sat 29/11/25	29SS	$78,876.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD +PRES)[7%],CODO PVC SANITARIO CxC 4"[2],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.02],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],HERRAMIENTA MENOR [3%],CONSUMIBLES [364.43]
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	9.48	2 days	Tue 25/11/25	Wed 26/11/25	19	$722,243.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[83%],TUBERIA PVC SANITARIA 3"[9.48],UNION 3" PVC SANITARIA[2],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.04],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.03],HERRAMIENTA MENOR [24%],CONSUMIBLES [98.91]
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	4.00	2 days	Tue 25/11/25	Wed 26/11/25	31FF	$109,592.00	CODO PVC SANITARIO CxC 4"[4],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.02],CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[6%],HERRAMIENTA MENOR [4%],CONSUMIBLES [230.97]
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.00	2 days	Tue 25/11/25	Wed 26/11/25	32FF	$135,853.00	SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[21%],HERRAMIENTA MENOR [16%],SIFON 135° PVC SANITARIO CxE 3"[1],CONSUMIBLES [93.8]
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**2 days**	**Tue 25/11/25**	**Wed 26/11/25**		**$57,554.00**	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00	2 days	Tue 25/11/25	Wed 26/11/25	33SS	$47,088.00	SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC +

									AYUD + PRES)[5%],HERRAMIENTA MENOR [3%],TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M[0.5],CONSUMIBLES [912.78]
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	2.00	2 days	Tue 25/11/25	Wed 26/11/25	35SS	$10,466.00	SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],CODO 90° PVC PRESION 1/2"[2],CONSUMIBLES [81]
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 days**	**Mon 15/12/25**	**Wed 17/12/25**		**$61,483.00**	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1.00	2 days	Mon 15/12/25	Wed 17/12/25	62	$61,483.00	SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.02],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[7%],HERRAMIENTA MENOR [2%],CODO 90° PVC PRESION 1/2"[2],TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M[0.5],ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" x 10 UN...
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Wed 17/12/25**	**Wed 17/12/25**		**$66,775.00**	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	1.00	1 day	Wed 17/12/25	Wed 17/12/25	38FF	$66,775.00	SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" x 10 UN[0.2],REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2"[1],CINTA TEFLON 1/2" X 10 M[0.24],C...

4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Mon 05/01/26**	**Mon 05/01/26**		**$61,855.00**	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00	1 day	Mon 05/01/26	Mon 05/01/26	70	$61,855.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[4%],HERRAMIENTA MENOR [1%],CINTA TEFLON 1/2" X 10 M[0.2],LLAVE TIPO JARDIN TRABAJO PESADO[1],CONSUMIBLES [39.84]
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 days**	**Mon 05/01/26**	**Sat 17/01/26**		**$4,744,420.00**	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UN	6.00	3 days	Mon 05/01/26	Wed 07/01/26	83SS	$1,229,226.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[43%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[8],ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[12],CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADAEMT COND...
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	3.00	3 days	Wed 14/01/26	Fri 16/01/26	97	$92,127.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[2%],BREACKER 1X20[3],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES [323.4]
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	22.00	8 days	Wed 07/01/26	Thu 15/01/26	83	$537,152.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[10%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[7],ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[7],TORNILLOS + CHAZO PLASTICO[6],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M

									B=3M X 3M[3%],HERRAMIEN...
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	22.00	4 days	Wed 07/01/26	Sat 10/01/26	46SS	$478,984.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[16%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[2%],CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS[66],HERRA MIENTA MENOR [3%],CINTA AISLANTE DE VINILO 600V DE COLOR NEGRO.18 MM[0.3],CONSUM...
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	6.00	4 days	Wed 07/01/26	Sat 10/01/26	46SS	$1,047,072.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[28%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[8],ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[12],CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS[72],CAJA 5800- ...
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5.00	4 days	Wed 14/01/26	Sat 17/01/26	86	$1,151,875.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[19%],PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM. 48W. LUZ BLANCA[6],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[10%],CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG[12],HERRAMIENTA MENOR [2%],CONSUMIBLES [27.3]
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y	UN	1.00	1 day	Sat 17/01/26	Sat 17/01/26	49FF	$207,984.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[22%],LAMPARA TIPO LED 2 X 18 - HERMETICA[1],HERRAMIE NTA MENOR [2%],ESCALERA TIJERA[2%],CONSUMIBLE S [211.24]

	ANDAMIOS CERTIFICADOS								
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**13 days**	**Sat 13/12/25**	**Sat 27/12/25**		**$2,569,593.00**	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.70	2 days	Tue 16/12/25	Wed 17/12/25	62	$1,564,660.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[97%],MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO[1.88],HERRAMIENTA MENOR [94%],CONSUMIBLES [61.96]
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	14.65	2 days	Sat 13/12/25	Sun 14/12/25	72	$385,427.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[56%],HERRAMIENTA MENOR [11%],MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO[0.15],CONSUMIBLES [276.19]
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	7.40	5 days	Sat 20/12/25	Sat 27/12/25	61	$619,506.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[38%],ARENA DE RIO[0.07],CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG[0.25],HERRAMIENTA MENOR [6%],MARMOLINA (5KG)[25],GRANITO BLANCO #2 X 35 KG[1.8],PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO[7%],CONSUMIBLES [484...
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**34 days**	**Sat 29/11/25**	**Tue 06/01/26**		**$10,067,246.00**	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	5.68	7 days	Thu 18/12/25	Fri 26/12/25	52	$1,157,260.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[26%],CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG[0.75],HERRAMIENTA MENOR [10%],BALDOSA 33CM X 33CM[5.68],PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO[10%],CONSUMIBLES [1,220.68]

7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	21.30	3 days	Sat 03/01/26	Tue 06/01/26	58	$1,383,478.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[96%],CEMENTO GRIS[150],HERRAMIENTA MENOR [77%],GRAVILLA (40KG)[9],MORTERO 1:3[0.36],CONSUMIBLES [77.56]
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	33.72	5 days	Sat 27/12/25	Sat 03/01/26	54	$4,457,244.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[150%],HERRAMIENTA MENOR [73%],PISO ENCHAPE DE 45X45 [35],PEGACOR GRIS[248],CONSUMIBLES [16,944],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[40%],DISCO DE CORTE METAL 7"[3]
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	105.60	3 days	Sat 29/11/25	Mon 01/12/25	101	$3,069,264.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[57%],SIKAFLEX PAVIMENT [4],HERRAMIENTA MENOR [13%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[15%],CONSUMIBLES [418.07]
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**8 days**	**Sat 13/12/25**	**Sat 20/12/25**		**$5,549,056.00**	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	18.50	3 days	Thu 18/12/25	Sat 20/12/25	52	$2,079,622.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[74%],HERRAMIENTA MENOR [20%],ENCHAPE CERAMICA 25 X 35[18.5],PEGACOR GRIS[114],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[33%],DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO[1],CONSUMIBLES [47.76]
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	17.76	3 days	Sat 13/12/25	Mon 15/12/25	72	$3,469,434.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES),LAMINA DE FIBROCEMENTO 2.44 CM X 1.22 CM X 10 MM[13],CINTA MALLA F VIDRIO 60

									MM[1],TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[350],TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" (100 UNIDADES)[4],MASILLA DRYWALL X 5 GALON...
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 days**	**Wed 07/01/26**	**Thu 08/01/26**		**$10,349,092.00**	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.88	2 days	Wed 07/01/26	Thu 08/01/26	83	$4,915,998.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[90%],PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTURA AL HORNO E INSTALADA.[5.88],SOLDA DURA 6013 x 1/8"[10],EQUIPO DE SOLDAD...
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA	M2	7.26	2 days	Wed 07/01/26	Thu 08/01/26	64SS	$5,433,094.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[96%],PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA DOBLE MANIJA INTERIOR ...
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Mon 01/12/25**	**Mon 01/12/25**		**$559,702.00**	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	8.41	1 day	Mon 01/12/25	Mon 01/12/25	91	$559,702.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[94%],ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO (10 M X 0.55 M)[1],ANGULO ALUMINIO 1/2"[1],TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA

									6 X 1" (100 UNIDADES)[1],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[80%],HERRAMIEN...
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Sat 03/01/26**	**Sun 04/01/26**		**$74,957.00**	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00	1 day	Sat 03/01/26	Sun 04/01/26	70SS	$39,803.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[4%],TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 CM X 20 CM[1],SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML[0.06],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES [252.48]
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1.00	1 day	Sat 03/01/26	Sun 04/01/26	58	$35,154.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[5%],CEMENTO GRIS[0.2],HERRAMIENTA MENOR [1%],REJILLA TRADICIONAL 4" X 3"[1],CONSUMIBLES [1,330.6]
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**24 days**	**Sat 06/12/25**	**Sun 04/01/26**		**$8,726,764.00**	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.46	5 days	Sat 06/12/25	Fri 12/12/25	104	$4,035,153.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[92%],MORTERO 1:4[3.18],HERRAMIENTA MENOR [42%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[200%],CONSUMIBLES [1,133.66]
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.21	5 days	Sat 06/12/25	Fri 12/12/25	72FF	$2,511,762.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[97%],MORTERO 1:4[1.3],HERRAMIENTA MENOR [42%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[73%],IMPERMEABILIZANTE (22KG)[1],CONSUMIBLES [776.3]
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE	M2	164.67	4 days	Tue 30/12/25	Sun 04/01/26	58FS-3 days	$2,160,141.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD

	ANDAMIOS CERTIFICADOS)								+ PRES)[91%],ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG)[6],HERRAMIENTA MENOR [36%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[55%],CONSUMIBLES [348.68]
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	2.00	4 days	Tue 30/12/25	Sun 04/01/26	74FF	$19,708.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[1%],ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG)[0.02],HERRAMIENTA MENOR [1%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%],CONSUMIBLES [84.32]
	ENTREGA DE OBRA GRIS			0 days	Sun 04/01/26	Sun 04/01/26	72,73,74,75	$0.00	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 days**	**Mon 05/01/26**	**Wed 21/01/26**		**$8,527,939.00**	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	106.46	3 days	Wed 14/01/26	Fri 16/01/26	86	$2,225,227.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[83%],VINILO TIPO 1[15],HERRAMIENTA MENOR [29%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[40%],CONSUMIBLES [153.88]
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	2.00	3 days	Wed 14/01/26	Fri 16/01/26	78FF	$36,040.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[2%],VINILO TIPO 1[0.16],HERRAMIENTA MENOR [1%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%],CONSUMIBLES [856.72]
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	5.10	1 day	Sat 17/01/26	Sat 17/01/26	79	$158,064.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[8%],PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO A BASE DE AGUA[0.5],HERRAMIENTA MENOR [2%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%],CONSUMIBLES [100.96]

12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	71.46	4 days	Sat 17/01/26	Wed 21/01/26	80	$2,059,763.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[50%],PINTURA PARA EXTERIORES[9],HERRAMIENTA MENOR [53%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[80%],CONSUMIBLES [186]
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00	4 days	Sat 17/01/26	Wed 21/01/26	81FF	$41,594.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[2%],PINTURA PARA EXTERIORES[0.1],HERRAMIENTA MENOR [1%],ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M[1%],CONSUMIBLES [187.18]
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	169.77	2 days	Mon 05/01/26	Tue 06/01/26	75	$4,007,251.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[95%],VINILO TIPO 2 [45],HERRAMIENTA MENOR [30%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[70%],CONSUMIBLES [267.02]
	ENTREGA DE OBRA BLANCA			0 days	Wed 21/01/26	Wed 21/01/26	78,79,80,81, 82,83	$0.00	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 days**	**Sat 10/01/26**	**Tue 13/01/26**		**$618,880.00**	
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	5.10	2 days	Sat 10/01/26	Tue 13/01/26	98	$618,880.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[40%],LAMINA DE FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 METRO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2"[2],TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[60],PERFIL D OMEGA 60 244 C26[6],ANGULO 29X29X244MM C 26[4],VIGUETA 1-1/2 X 3/4 (2.44M) CAL.26[5],PUNTILL...
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES**			**11 days**	**Thu 20/11/25**	**Sun 30/11/25**		**$24,390,677.00**	

	INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	2.10	1 day	Fri 28/11/25	Fri 28/11/25	90	$215,962.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[30%],FLANCHE 0.25 X 2.40 M CALIBRE 20[1],SIKAFLEX 1A - CARTUCHO 300ML[1],CHAZO PUNTILLA[3],TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V[10%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[10%],HERRAMIENTA MENOR [7...
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	31.99	5 days	Thu 20/11/25	Mon 24/11/25	8	$7,717,140.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[99%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[10],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[80%],ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES)[801],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[2.3],PINTURA ESMALT...
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	45.70	3 days	Tue 25/11/25	Thu 27/11/25	89	$11,709,665.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[87%],TEJA TIPO SANDWICH POLIURETANO 3 CM DE ESPESOR ACERO BLANCA CON REMATES[45.7],TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 100 UN[1],HERRAMIENTA MENOR [55%],TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V[80%],ANDAMIOS MULTI...
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y	M	14.84	2 days	Sat 29/11/25	Sun 30/11/25	88	$4,747,910.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[20%],CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80A 100)CM. INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA. ANTICORROSIVO Y PINTURA EN

	PINTURA EN ESMALTE.								ESMALTE.[14.84],SIKAFLEX 1A - CARTUCHO 300ML...
	ENTREGA DE CUBIERTA			0 days	Sun 30/11/25	Sun 30/11/25	88,89,90,91	$0.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**63 days**	**Thu 13/11/25**	**Wed 21/01/26**		**$1,658,597.00**	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	37.37	63 days	Thu 13/11/25	Wed 21/01/26	4FF	$168,651.00	CUADRILLA KK ASEO ((2) AYUD + PRES)[1%],ESCOBA SUPERIOR SUAVE[1],HERRAMIENTA MENOR [2%],LIJA DE AGUA 150 SUPER[0.9],CONSUMIBLES [93.76]
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	423.28	1 day	Wed 26/11/25	Wed 26/11/25	8FS+6 days	$1,489,946.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[53%],VINIPEL INDUSTRIAL [8],HERRAMIENTA MENOR [20%],DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS[80%],CONSUMIBLES [111.76]
NP	**NO PREVISTOS**			**62 days**	**Fri 14/11/25**	**Wed 21/01/26**		**$13,898,193.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS PUERTA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	2 days	Sat 10/01/26	Tue 13/01/26	98	$358,798.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[15%],TABLERO DE 6 CIRCUITOS [1],HERRAMIENTA MENOR [2%],CONSUMIBLES [231.6]
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	5.00	4 days	Wed 07/01/26	Sat 10/01/26	83	$1,371,460.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[66%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[7],ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"[10],INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V[5]...

	DESMONTE Y REINTALACION DE REJA DE CERRAMIENTO	M2	32.95	40.25 days	Wed 26/11/25	Sat 10/01/26	27	$3,749,644.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[230%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[70%],DISCO DE CORTE METAL 7"[5],SOLDADURA 6013 x 1/8"[7],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[80%],HERRAMIENTA MENOR [44%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL...
	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO	M2	2.94	1 day	Fri 14/11/25	Fri 14/11/25	4SS+1 day	$492,009.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[36%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[10%],DISCO DE CORTE METAL 7"[3],HERRAMIENTA MENOR [14%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[15%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X...
	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	64.80	1 day	Fri 28/11/25	Fri 28/11/25	99SS+2 days	$1,431,445.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[95%],HERRAMIENTA MENOR [16%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[56%],DEMOLEDOR [30%],CONSUMIBLES [124.68]
	CHAPA DE SEGURIDAD	UN	2.00	1 day	Fri 09/01/26	Fri 09/01/26	64	$522,132.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[98%],CHAPA LLAVE LLAVE[1],HERRAMIENTA MENOR [93%],TALADRO INALAMBRICO[82%],CONSUMIBLES [217.88]
	PUERTA DE REJA EN LA MALLA DE CERRAMIENTO	UN	1.00	1 day	Sat 15/11/25	Sat 15/11/25	100	$615,848.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[27%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[1],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[12%],MALLA EXPANDIDA HUECO 3/4 CALIBRE 18[2.91],ANGULO DE ACERO 1-1/2" X 1/8" X 6 M[5],ANTICORROSIVO GRIS O ROJO[0.5],PINTU...

	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	164.66	5 days	Tue 02/12/25	Sat 06/12/25	59	$5,356,857.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[80%],MALLA GALLINERO[164.66],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[3],HERRAMIENTA MENOR [71%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[355%],CONSUMIBLES [304.64]
	FIN			***0 days***	***Wed 21/01/26***	***Wed 21/01/26***	***81,82,94FF***	***$0.00***	

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO -SEDE A

ITEM	Nombre de tarea	UND	CANT	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Resource Names
	Colegio Julio Garavito Armero - sede A			**147 days**	**Thu 13/11/25**	**Sun 19/04/26**		**$215,764,375.03**	
	INICIO			***0 days***	***Thu 13/11/25***	***Thu 13/11/25***		***$0.00***	
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**147 days**	**Thu 13/11/25**	**Sun 19/04/26**		**$3,496,382.00**	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	23.35	147 days	Thu 13/11/25	Sun 19/04/26	1	$3,496,382.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[4%],LIMATON MADERA Ø10cm-12cm X 6.0m[6],LISTON 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO[11],TEJA TIPO ZINC ONDULADA 0.80 M X 2.44M. CALIBRE 34[37],PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[2],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2],TORNILLO DRYWALL PUNTA ...
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**119 days**	**Sat 15/11/25**	**Fri 20/03/26**		**$10,581,875.01**	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.24	2 days	Mon 23/02/26	Tue 24/02/26	18	$307,328.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[30%],DEMOLEDOR [40%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],HERRAMIENTA MENOR

									[30%],CONSUMIBLES[13,424.96]
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.45	2 days	Sat 13/12/25	Sun 14/12/25	10	$1,779,582.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[39%],DEMOLEDOR [10%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[30%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[85%],CONSUMIBLES[2,698.01]
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.85	3 days	Sat 15/11/25	Tue 18/11/25	3SS+2 days	$444,654.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[20%],HERRAMIENTA MENOR [10%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[30%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.3],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[4%],CONSUMIBLES[3,773.76]
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.43	3 days	Wed 19/11/25	Fri 21/11/25	7	$495,761.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[27%],HERRAMIENTA MENOR [10%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[30%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.3],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[4%],CONSUMIBLES[556.28]
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	1 day	Fri 20/03/26	Fri 20/03/26	29	$52,804.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[12%],HERRAMIENTA MENOR [3%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES[496.32]
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL	M2	141.14	6 days	Sat 06/12/25	Fri 12/12/25	76	$5,019,644.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[28%],HERRAMIENTA MENOR

	DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN								[24%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[15%],DISCO DE CORTE METAL 7"[2],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[30%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[70%],CONSUMIBL...
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	39.20	3 days	Sat 22/11/25	Mon 24/11/25	8	$1,235,545.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[66%],HERRAMIENTA MENOR [10%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[10%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.4],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[10%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[15%],CONSUMI...
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24.99	2 days	Thu 27/11/25	Fri 28/11/25	15	$622,276.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[36%],HERRAMIENTA MENOR [12%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[5%],DISCO DE CORTE METAL 7"[1],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[10%],ESCALERA TIJERA[10%],CONSUMIBLES[2,049.44]
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.15	2 days	Wed 25/02/26	Thu 26/02/26	5	$48,384.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[1%],HERRAMIENTA MENOR [1%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.1],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],CONSUMIBLES[144.72]
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4	UN	27.00	3 days	Mon 01/12/25	Wed 03/12/25	79	$312,714.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD +

	M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)								PRES)[2%],HERRAMIENTA MENOR [5%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[5%],DISCO DE CORTE METAL 7"[1],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[4%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[5%],CONSUMIBLES[2, ...
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	27.00	2 days	Tue 25/11/25	Wed 26/11/25	11	$195,183.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[26%],HERRAMIENTA MENOR [7%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[15%],CONSUMIBLES[552.27]
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16.00	3 days	Mon 01/12/25	Wed 03/12/25	14FF	$68,000.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[2%],HERRAMIENTA MENOR [1%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[1%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[1%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.02],CONSUMIBLES[949.68]
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 days**	**Fri 20/02/26**	**Sun 22/02/26**		**$5,314,186.00**	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	52.27	3 days	Fri 20/02/26	Sun 22/02/26	20	$5,314,186.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[84%],CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI[1.04],PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[2],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2.5],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[400%],TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[64],D...
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 days**	**Wed 18/02/26**	**Thu 19/02/26**		**$822,019.00**	

2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	117.08	2 days	Wed 18/02/26	Thu 19/02/26	27	$822,019.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[32%],ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI[117.08],ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2],HERRAMIENTA MENOR [3%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[25%],CONSUMIBLES[280.12]
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 days**	**Thu 05/03/26**	**Mon 09/03/26**		**$4,786,043.00**	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	214.64	5 days	Thu 05/03/26	Mon 09/03/26	66FF	$4,786,043.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[85%],ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES)[214.64],SOLDADURA 6013 x 1/8"[4],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[80%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=...
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**58 days**	**Mon 09/02/26**	**Sat 11/04/26**		**$3,913,082.00**	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	24.16	7 days	Mon 09/02/26	Sun 15/02/26	6	$3,697,277.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[23%],LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM[1,450],MORTERO 1:3[0.7],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[12%],HERRAMIENTA MENOR [5%],CONSUMIBLES[4,241.01]
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	15.00	3 days	Thu 09/04/26	Sat 11/04/26	56	$215,805.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[17%],ESTUCO PANEL MASILLA (5.6KG)[4],HERRAMIENTA MENOR [18%],ESCALERA TIJERA[25%],CONSUMIBL

									ES[224.12],LIJA DE AGUA 150 SUPER[4]
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 days**	**Sat 14/02/26**	**Tue 17/02/26**		**$803,040.00**	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	19.64	3 days	Sat 14/02/26	Tue 17/02/26	24SS+6 days	$803,040.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[21%],HERRAMIENTA MENOR [60%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[30%],LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM[197],MORTERO 1:3[0.1],CONSUMIBLES[687.66]
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 days**	**Mon 16/03/26**	**Thu 19/03/26**		**$1,975,242.01**	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	22.69	4 days	Mon 16/03/26	Thu 19/03/26	52	$1,728,660.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[46%],TUBERIA PVC SANITARIA 3"[22.69],UNION 3" PVC SANITARIA[4],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[80%],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.03],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.02],CONSUMIBLES[2...
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	9.00	4 days	Mon 16/03/26	Thu 19/03/26	29FF	$246,582.00	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)[6%],CODO PVC SANITARIO CxC 3"[9],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[10%],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.01],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.01],HERRAMIENTA MENOR [10%],CONSUMIBLES[101.7]

4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 day**	**Tue 24/03/26**	**Tue 24/03/26**		**$122,966.00**	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	2.00	1 day	Tue 24/03/26	Tue 24/03/26	75	$122,966.00	TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6 M[0.6],CODO 90° PVC PRESION 1/2"[2],LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[0.03],SOLDADURA PVC (1/4 GL)[0.03],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[10%],DISCO DE CORTE METAL 7"[0.3],HERRAMIENTA MENOR [6%],CONSUMIBLES[3,456],CUAD...
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 days**	**Tue 24/03/26**	**Sat 11/04/26**		**$8,981,187.00**	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	6.00	2 days	Wed 08/04/26	Thu 09/04/26	74	$184,254.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[4%],BREACKER 1X20[6],HERRAMIENTA MENOR [15%],CONSUMIBLES[660.4]
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	16.00	8 days	Tue 24/03/26	Tue 31/03/26	67	$390,656.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[3%],TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[6],ABRAZADERA DOBLE DE 3/4"[6],CHAZO PUNTILLA[12],TALADRO INALAMBRICO[5%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[5...
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	16.00	8 days	Tue 24/03/26	Tue 31/03/26	35FF	$248,832.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[2%],CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS[48],CINTA AUTOFUNDENTE X 3M[0.07],ESCALERA

									TIJERA[8%],HERRAMIENTA MENOR [10%],CONSUMIBLES[615.48]
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	21.00	8 days	Tue 24/03/26	Tue 31/03/26	35FF	$3,664,752.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[37%],CABLE DE CU # 12 LIBRE DE HALOGENOS[252],CINTA AUTOFUNDENTE X 3M[0.7],ESCALERA TIJERA,TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3M.[28],CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZA...
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	19.00	4 days	Wed 08/04/26	Sat 11/04/26	74	$4,377,125.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[68%],PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM. 48W. LUZ BLANCA[19],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[70%],KIT GUAYAS PARA PANEL LED[19],EMPALME TUBULAR 8 AWG COBRE[38],HERRAMIENT...
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	2.00	1 day	Sat 11/04/26	Sat 11/04/26	63	$115,568.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[8%],PANEL LED 18W REDONDO. DIAMETRO 8"NCRUSTAR O SOBREPUESTO. TEMP 6500K. FLUJO 1300 LM. TEMP OPERACION: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. MARCA: LUMEKTERMINALES Y ACCESORIOS REQUER...
	FIN ACTIVIDADES ELECTRICAS			0 days	Sat 11/04/26	Sat 11/04/26	34,35,36,37,38,39,74	$0.00	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 days**	**Wed 25/03/26**	**Thu 26/03/26**		**$76,261.00**	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	M2	1.74	2 days	Wed 25/03/26	Thu 26/03/26	32	$76,261.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[3%],MORTERO

	IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M								1:3 IMPERMEABILIZADO[0.09],HERRAMIENTA MENOR [13%],CONSUMIBLES[415.57]
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 days**	**Tue 31/03/26**	**Tue 07/04/26**		**$1,115,945.00**	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	13.64	3 days	Sat 04/04/26	Tue 07/04/26	45	$885,945.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[88%],GRAVILLA (40KG)[5],MORTERO 1:3[0.08],HERRAMIENTA MENOR [22%],CONSUMIBLES[6,397.68]
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	1.74	2 days	Tue 31/03/26	Sat 04/04/26	47	$230,000.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[6%],PISO EXTERIOR 45.8 X 45.8[1.74],PEGACOR FLEX BLANCO[12],HERRAMIENTA MENOR [29%],CONSUMIBLES[303.44]
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 days**	**Fri 20/03/26**	**Mon 30/03/26**		**$7,338,821.00**	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	7.28	4 days	Fri 27/03/26	Mon 30/03/26	42	$818,359.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[24%],ENCHAPE CERAMICA 25 X 35[7.28],PEGACOR FLEX BLANCO[43.68],HERRAMIENTA MENOR [31%],CONSUMIBLES[650.36]
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	31.78	5 days	Fri 20/03/26	Wed 25/03/26	29	$6,520,462.00	CUADRILLA GG - DRYWALL (OFIC (1) HH + AYUD (2) HH + PRES)[92%],LAMINA DE YESO SUPERPLACA 1.22 X 2.44 M DE 3/8"[22],MASILLA DRYWALL X 5 GALONES.[2],PARAL 3-5/8" X 1-1/4" (2.44) CAL. 26[39],CANAL BASE 6 X 2.44M CAL.26[19],TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"[191],TO...

9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**14 days**	**Mon 02/03/26**	**Sun 15/03/26**		**$37,968,654.00**	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS,	M2	19.47	5 days	Mon 02/03/26	Fri 06/03/26	64	$14,854,111.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[76%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[15],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[95%],REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4". TIPO BANCO. INCLUYE TORNILLOS. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E INSTALA...
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA	M2	10.03	5 days	Sat 07/03/26	Wed 11/03/26	50	$6,865,023.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[30%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[5],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[80%],PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS. INCLUYE CER...
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PIN	M	14.99	4 days	Thu 12/03/26	Sun 15/03/26	51	$16,249,520.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[83%],SOLDADURA 6013 x 1/8"[4],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO[85%],BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA. EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE ...
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES**			**12 days**	**Wed 25/03/26**	**Wed 08/04/26**		**$3,680,740.01**	

	INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	64.08	9 days	Wed 25/03/26	Sun 05/04/26	32	$2,765,052.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[33%],MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO[1.93],HERRAMIENTA MENOR [45%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[50%],CONSUMIBLES[3,566.35]
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	64.08	8 days	Sat 28/03/26	Wed 08/04/26	54SS+4 days	$840,601.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[8%],ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG)[4.23],HERRAMIENTA MENOR [2%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[1%],CONSUMIBLES[100.96]
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	7.62	4 days	Sat 04/04/26	Wed 08/04/26	55FF	$75,087.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[3%],ESTUCO PROFESIONAL OBRAS CANECA (30KG)[0.2],HERRAMIENTA MENOR [1%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[1%],CONSUMIBLES[429.7]
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**22 days**	**Thu 26/03/26**	**Sun 19/04/26**		**$5,682,487.01**	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	63.55	2 days	Thu 26/03/26	Fri 27/03/26	48	$1,328,322.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[51%],HERRAMIENTA MENOR [10%],VINILO TIPO 1[10],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X

									3M[20%],CONSUMIBLES[4,697.94]
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	3.52	1 day	Wed 08/04/26	Wed 08/04/26	44	$109,095.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[9%],HERRAMIENTA MENOR [1%],PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO A BASE DE AGUA[0.3],CONSUMIBLES[218.52]
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	130.19	8 days	Sat 11/04/26	Sun 19/04/26	25	$3,752,597.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[61%],HERRAMIENTA MENOR [22%],PINTURA PARA EXTERIORES[15],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[30%],CONSUMIBLES[526.9]
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	23.68	8 days	Sat 11/04/26	Sun 19/04/26	60FF	$492,473.00	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC HH + REMAT HH + PRES)[9%],HERRAMIENTA MENOR [10%],PINTURA PARA EXTERIORES[1.3],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[6%],CONSUMIBLES[9,968.71]
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**39 days**	**Fri 27/02/26**	**Fri 10/04/26**		**$1,090,420.00**	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.36	1 day	Fri 10/04/26	Fri 10/04/26	82	$69,103.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[9%],TALADRO INALAMBRICO[10%],CHAZO PUNTILLA[2],ESPEJO 4 MM. POR METRO CUADRADO[0.36],CONSUMIBLES[554.96],SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML[0.1]
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	10.33	3 days	Fri 27/02/26	Sun 01/03/26	85	$1,021,317.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[71%],PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS OPALIZADA[10.33],AGUA[3],CONSUMIBLES[4,689.78]

16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**28 days**	**Fri 27/02/26**	**Fri 27/03/26**		**$77,772,129.00**	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	141.14	11 days	Fri 27/02/26	Mon 09/03/26	13	$34,048,049.00	CUADRILLA HH - CARPINTERÍA METÁLICA (SOLD HH+ AYUD HH + PRES)[87%],ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A325.A1011. BARRAS. TENSORES)[2,500],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M[90%],EQUIPO DE MONTAJE[50%],EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP...
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	149.43	10 days	Fri 13/03/26	Sun 22/03/26	83	$38,288,299.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[80%],TEJA TIPO SANDWICH POLIURETANO 3 CM DE ESPESOR ACERO BLANCA CON REMATES[149.43],TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/4" ARANDELA X 100 UN[10],TALADRO INALAMBRICO[80%],ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M...
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	16.99	4 days	Tue 24/03/26	Fri 27/03/26	67	$5,435,781.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[9%],CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80A 100)CM. INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA. ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.[16.99],REMACHE POP 6-4 3/16 X 3/8" X 100 UN[1],TALADRO...
	FIN DE CUBIERTA			0 days	Fri 27/03/26	Fri 27/03/26	67,68	$0.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**			**147 days**	**Thu 13/11/25**	**Sun 19/04/26**		**$9,122,803.00**	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150.00	147 days	Thu 13/11/25	Sun 19/04/26	3SS	$676,950.00	CUADRILLA KK ASEO ((2) AYUD + PRES)[2%],ESCOBA SUPERIOR SUAVE[1],HERRAMIENTA MENOR [1%],CONSUMIBLES[96,070.48]
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,399.39	5 days	Sat 20/12/25	Fri 26/12/25	10FS+7 days	$8,445,853.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[38%],VINIPEL INDUSTRIAL[6],HERRAMIENTA MENOR [60%],VOLQUETA 6 M3 / CAMIONETA Cap 1 Ton[50%],DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS[70%],CONSUMIBLES[9,873.8]
NP	**NO PREVISTOS**			**132 days**	**Sat 29/11/25**	**Sun 19/04/26**		**$31,120,093.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	4 days	Sat 04/04/26	Tue 07/04/26	77	$358,798.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[3%],TABLERO 6 CIRCUITOS[1],BORNA CABLE 6[4],TALADRO INALAMBRICO[10%],CHAZO PUNTILLA[3],CONSUMIBLES[8,400]
	ESCARIFICIACION	M2	9.02	2 days	Sat 21/03/26	Sun 22/03/26	9	$179,932.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[24%],HERRAMIENTA MENOR [4%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[5%],DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO[0.3],CONSUMIBLES[197.26]
	DESMONTE DE REJA DE TECHO	M2	11.90	2 days	Thu 04/12/25	Fri 05/12/25	16	$375,989.00	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)[60%],HERRAMIENTA MENOR [10%],PULIDORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V[10%],DISCO DIAMANTADO DE 9" CONTINUO[0.3],CONSUMIBLES[3,967.7]
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON	UN	11.00	10 days	Sat 21/03/26	Tue 31/03/26	35FF	$3,017,212.00	CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARG O (20%) + OFIC + AYUD + PRES)[46%],CABLE DE CU