Lunes, 15 de Diciembre 2025

Personal de obra: 1 Ayudante
1 oficial

Se realiza limpieza de cerramiento perimetral en costado Nor-oriente.

Martes, 16 de Diciembre 2025

Personal de obra 1 Ayudante
1 pintor

Se realiza limpieza con grata en cerramiento perimetral y posterior limpieza con thinner.

Norma

Scanned with CamScanner

Miercoles, 17 Diciembre 2025
Personal en obra. 1 Ayudante
1 oficial

Se inicia con pintura en cerramiento perimetral.

Jueves 18 Diciembre 2025
Personal 1 pintor
Se realiza continuación de pintura en cerramiento en costado norte en la parte interior.

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 19 de Diciembre

personal :

1 oficial
2 Ayudantes
1 Inspectora

Observación Interventoría : Durante el recorrido de inspección de hoy se observó que en el Proceso de desmonte de Sanitarios en el baño del primer piso para realizar Sondeo a la red, más exactamente en el baño de mujeres, el primer Sanitario presentaba una Fisura y al momento de desencajarlo de su posición se agrieto aún más dejándolo inhabilitado.

Actividades de obra :

Se realiza pintura de paraler verticaler de cerramiento costado oriente.

Se observa mallas rotas en el cerramiento la cual se consulta y se realiza la autorización por parte de la interventoria para su debido cambio.

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado, 20 de Diciembre 2025

Personal: 1 Ins obra
1 pintor

Actividades:
Se realizara pintura exterior de cerramiento perimetral.

B/ Ins obra

Lunes, 22 de Diciembre 2025

Clima : Nublado

Personal : Inspector de Interventoría

Observación Interventoría: En el recorrido realizado el dia de hoy no se identifico Personal laborando, Se observo que aún no se ha realizado el embalaje de las tejas de asbesto como se habra indicado el dia Viernes 19 de diciembre

Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima : Parcialmente soleado

personal :

1 pintor

1 Ins de obra

1 Ins de Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades: Se realiza pintura de cerramiento perimetral en costado Sur-oriente en costado Exterior
Se realiza conciliacion de cantidades ejecutadas de sondeos, mantenimiento de cerramiento y shut de lasuras.

Inf obra Bpa

Miercoles 24 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Pintor

Se realiza pintura en costado norte en parte interna

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 25 de Diciembre 2025

Día festivo, no se realizaron actividades

Viernes 26 de Diciembre 2025

No se realizaron actividades

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado 27 de diciembre 2021

Personal de obra : 1 ayudante
1 oficial
1 Residente UNM

Se realiza medida y cuantificación de malla estabonada a cambiar en mantenimiento de cerramiento.

Se realiza Pintura de cerramiento perimetral.

Domingo 28 de Diciembre

No se realizaron actividades

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 29 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Pintor

Se realiza pintura de cerramiento perimetral en parte exterior costado sur.

Martes 30 de Diciembre

Observaciones Interventoría:

En el recorrido realizado el día de hoy se evidenció que posteriormente al desmonte de Sanitarios y después de realizar el Sondeo en el baño de niñas en el tercer piso, se presentó un escape de agua constante el cual genero empozamiento de agua, la cual se empezó a filtrar hacia el segundo piso y ya presenta gotera en dicho baño del segundo piso.

Se recomienda al Contratista de Obra Solucionar dicha problemática inmediatamente para no

Norma

Scanned with CamScanner

generar perjuicios a la edificación.
Se ingresa puertas y divisiones drywall.

Miercoles 31 de diciembre

Personal de obra = 1 pintor

Se continua pintando cerramiento perimetral en la parte exterior cortado sur.

Jueves 01 de enero 2026

Día festivo, no se realizaron actividades

Viernes 02 de enero 2026

Personal de obra: 1 pintor

Se realiza instalacion de accesorios de griferia en los baños de 3er piso.

Sabado 03 de enero 2026

No se realizaron actividades

Lunes, 5 de Enero 2026

Personal de obra: 1 pintor

Se realiza pintura de cerramiento en costado interno.

Martes, 6 de Enero 2026

Personal de obra: 1 Ayudante

Se realiza desmonte puertas y marcos en baños de profesores.

Norma

Scanned with CamScanner

Miercoles, 7 de Enero 2026

Personal de Obra: 1 Inspector dora
1 Inspector Interventora

·Actividades:
- Se realizan medidas con interventoria y se toma registro fotografico, para acta NO. 2.

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves, 8 de Enero 2026

No se realizan actividades ya que se encuentra asignados en otras sedes educativas.

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 9 de Enero 2026

NO se realizan actividades ya que se encuentra el personal asignado para otro frente de trabajo.

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado, 10 de Enero 2026

Se realiza jornada de aseo y orden en obra.

Personal 1 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Lunes, 12 de Enero 2026

No se realizan actividades por ser día festivo.

Norma

Scanned with CamScanner

Martes, 13 Enero 2026

Personal: 1 Pintor

Se realiza pintura de cerramiento perimetral.

Norma

Scanned with CamScanner

Miercoles, 14 Enero 2026

Personal

1 pintor
1 SST

Se realiza mantenimiento y verticalidad de cerramiento perimetral en teja y lona.

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves, 15 Enero 2026

· Personal 1 Ayudante

Se realiza pañete de puerta profesores y ajuste de win tradicional

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 16 Enero 2026

Personal 1 Ayudante

Se realiza pintura de puerta-muro baño de profesores sobre pañete.

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado, 17 Enero 2026

Debido a refuerzo en otros colegios el personal es traslado para dar mayor rendimiento en compromisos adquiri.

Norma

Scanned with CamScanner

lunes, 19 Enero 2026

Personal 1 instalador

se realiza medida de policarbonato para posterior pedido y instalación en punto.

Se realiza jornada de aseo para entegar baños a niños.

Martes, 20 Enero 2026

Miercoles, 21 Enero 2026

22 de Enero 2026, Jueves

Personal :

1 Inspector de obra
1 Inspecto SST
3 Instaladores

Actividades :

-El día hoy se realizo ingreso de implementos y equipos de alturas para trabajo en cubierta.

- Se inicia desmonte de cubierta en policarbonato en cubierta parte hall.

- Personal utilizo implementos de seguridad para trabajo en alturas.

Norma

Scanned with CamScanner

23 de Enero 2026, Viernes

- Personal : 2 Instaladores
  1 SST

Actividades : El día de hoy se realiza desmontaje de cubierta en policarbonato en zona de ingreso piso 3.

- Se realiza instalación de policarbonato en zona de hall auditorio.

Norma

Scanned with CamScanner

24 de Enero 2026, Sabado

Personal

1 Pintor
1 soldador
1 Inspector obra

Actividades:
Se realiza cambio de mallas en tramos conciliados con la interventoria anteriormente.
posteriormente se realiza primera mano en tramos cambiados.

26 de Enero 2026, Lunes

"Observación por parte de la interventoría: durante el recorrido técnico visual se revisó y se encontró que en los sanitarios del piso 1 se encuentra una Fuga, al igual que en el piso 2 y piso 3, que presentan Fuga en el acople del tubo de conexión. Se le hace el llamado al contratista para que haga la reparación inmediata, el cual atiende el llamado y solicita los accesorios necesarios para realizar las reparacione y dejar las baterías sanitarias en adecuada instalación y funcionamiento".

Actividades:

Personal: Carlos M. Montenegro
1 Oficial
1 Ayudante

Atendiendo las observaciones de interventoria se trabajan en fugas de sanitarios.

Norma

Scanned with CamScanner

27 de Enero 2026, martes

"observación por parte de interventoría"
Se encuentra alguna observaciones en las reparaciones y se notan deficiencias en las mallas por falta de mantenimiento y pintura. También se observa que en la parte del Cerramiento hace falta mantenimiento y es accesible para los niños.
En la zona de acopio se encuentra mucho escombro, se requiere limpieza y retiro de escombros."

Personal: 2 oficiales
Carlos M. Montenegro I Inspector de

Actividades:

- Se realizan mantenimientos y subsanaciones de fugas en baños de piso 1-2-3 en baños de Niños.

- Se concilian cantidades de cambio de malla eslaboonada.
- Se conciliòn cantidades de cambio cubierta de policarbonato en zonas de hall auditorio y ingreso piso 3.
- Siguendo las obscvaciones de interventoria se corrigen los sondeos y se deja en funcionamiento (los) de las 6 baterias sanitarias en los tres (3) pisos.
- Se encuentra un llave de push dañada la cual se consulta su cambio, el cual se aprueba por parte de la interventoria. Localizaciòn de cambio, Baño niñas piso 1.

Carlos A. Montenegro

Inspector de Consorcio
Ed. 25

Norma

Scanned with CamScanner

28 de Enero 2026, miercoles.

Personal 1 Ayudante.
1 Oficial

Se realiza ajuste a sifones de baños ninas ya que tenian fuga.
Se recomienda cambiar griferia la que tiene Silicona y la mayoria de empaques en mal estado.

Norma

Scanned with CamScanner

29 de Enero 2026, Jueves

Personal 1 Ayudante
1 Oficial

Se realizan ajuste del sifones de baño de niñas en piso N3.

Norma

Scanned with CamScanner

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL NIT 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO EDUCATIVO 25, NIT. 901.973.696-9

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350




OBJETO:
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 18".

INFORME MENSUAL SST No. 03

PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2026

DICIEMBRE 2025

INTERVIENEN:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO:	VIVIANA LUENGAS AMAYA	RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA	
REVÍSO:	DIEGO ARMANDO REY	DIRECTOR DE OBRA	
APROBAR INTERVENTORÍA:	KATERIN NUÑEZ	RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA	
REVISO INTERVENTORÍA:	LORENA RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
0.0	02 DE DICIEMBRE DE 2025	VERSIÓN INICIAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 5
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 6
4.1 Localización de los proyectos 6
5. ALCANCE DEL PROYECTO 7
5.1. Mantenimiento Preventivo: 8
5.2. Reparaciones de Correctivo: 8
5.3. Actividades Específicas: 8
6. ORGANIGRAMA DE OBRA. 9
7. RELACIÓN DE POLIZAS DE CONTRATO. 9
7.1 POLIZAS FIRMA CONTRATO. 10
7.2 POLIZAS ACTA DE INICIO. 10
8. DOCUMENTOS TRAMITADOS. 11
9. ACTAS DE COBRO TRAMITADAS. 11
10. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 12
10.1. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 12
10.2. Objetivos del componente SST. 12
10.3. Actividades realizadas. (Anexos 1,2,3) 12
10.4. Relación de personal en el proyecto. 13
10.5. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social. (anexo 4,5) 16
10.6. inducción de ingreso. (Anexo 6) 16
10.7. Incidentes/accidentes. (anexo 7) 17
10.8. Elementos de protección personal. (Anexo 8) 18
10.9. Programa de Charlas SST. (anexo 9) 19
10.10. Aseo y limpieza. 22
10.11. Personal Retirado. 23
10.12 Trabajo seguro en Alturas (Anexo 10) 24
10.13. Registro Fotográfico (anexo 11) 24
10.14. Certificados Parafiscales (anexo 12) 24
10.15. Maquinaria, equipos y Vehículos (anexo 13) 25
10.16 Bienestar 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como finalidad presentar las acciones implementadas, el desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos en el marco del contrato suscrito, orientado a la ejecución de obras y adecuaciones en diferentes instituciones educativas.

En cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la legislación nacional (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, entre otras), se desarrollaron estrategias para la prevención de incidentes, la mitigación de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, contratistas y comunidad educativa.

Este documento compila la gestión realizada dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el desarrollo de las actividades contractuales, incluyendo la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, implementación de controles, programas de capacitación, inspecciones en obra, medidas de prevención y seguimiento a las condiciones seguras de trabajo.

De igual manera, el informe evidencia el compromiso institucional con la mejora continua, la promoción de ambientes laborales seguros y el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos, garantizando así la ejecución de las labores en condiciones que salvaguarden la salud, seguridad y bienestar de todos los actores involucrados en los procesos de adecuación y mantenimiento de las instalaciones educativas.

2. OBJETIVO

Garantizar que las instalaciones físicas sean funcionales, seguras, cómodas y adecuadas para el desarrollo eficiente de las actividades laborales y educativas, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, accesibilidad y sostenibilidad.

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA No:	CO1.PCCNTR.8155350 del 8 de septiembre de 2025.
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE 18.
LOCALIZACION PROYECTO:	Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCION	7 meses
ACTA DE INICIO	3 de Octubre de 2025
FECHA INICIAL TERMINACIÓN	02 de Mayo de 2026
VALOR INCIAL DE CONTRATO	**$ 2.551.797.666,00**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUPERVISOR (A)	HERNAN LOPEZ PÁEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT.	901.973.696-9
REPRESENTANTE LEGAL	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
NIT.	829.001.061-1
ESTADO ACTUAL:	EN EJECUCIÓN

Actualizado al 31/10/2025