ACTA DE TERMINACION No. 33 DEL Contrato de prestación de servicios No. 32

CONTRATO No. 32 DE 11/12/2025
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO
CONTRATISTA: JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCACION PREESCOLAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMELIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO DE VILLAVICENCIO 2025
VALOR: 9.998.999
TERMINO DEL CONTRATO: 10 DÍAS
FECHA DE INICIO: 11/12/2025
ADICIONAL: NO HUBO
PRORROGA: NO HUBO
CESION: NO HUBO
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/12/2025

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 23 dias del mes de diciembre 2025, se reunieron en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO, el Lic. JORGE DUVIAN SORZA RAMIREZ y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación de la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO y JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO, como contratista, a fin de realizar la terminación de los servicios, objeto del contrato No. 32 de 2025, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que a la presenta diligencia se hace presente el Lic. JORGE DUVIAN SORZA RAMIREZ quién actua como rector de la institucion.

SEGUNDA: Consecuentemente con lo aquí expuesto la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO canceló el día 23 de diciembre de 2025, el Contrato de prestación de servicios No. 32, cuyo objeto fue: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCACION PREESCOLAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMELIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO DE VILLAVICENCIO 2025.

TERCERA: Que en la supervision del contrato, se procedió verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual recibió a satisfacción así: ITEM DESCRIPCIONUN CANT.

PRELIMINARES

1 Demolición de placa de piso para zapatas en concreto salón preescolar M3 4,80
2 Excavación para zapatas en concreto, de aula preescolar M3 1,28
3 Demolición de muros para columna de aula preescolar ML 15,40
4 demolición de muro divisorio para ampliar salón de preescolar M2 10,50
5 Desmonte de caja de 2 circuitos per demolición de muro UN 2,00
6 Retiro de 2 puntos eléctricos por demolición de muros UN 3,00

REFUERZO ESTRUCTURAL /INSTALACIONES ELECTRICAS

7	Zapata en concreto de 3000PSI para reforzar muros inestables en aula 0,2*,8*,8	un	2,00
8	Columna en concreto de 3000PSI para hacer reforzamiento de muros en aula preescolar	ml	5,65
9	acero de refuerzo para columnas y zapatas dé reforzamiento muros aula preescolar	un	120,00
10	placa en concreto	m2	4,80
11	piso en tablón gres	m2	2,00
12	Pañete filos y columnas resultantes de reforzamiento y demolición	ml	28,00
13	pañete muros antepecho	m2	6,00
14	muro en bloque No. 4	m2	3,00
15	gravilla lavada cambio de nivel de ampliación de salón	ml	2,90
16	Salida tomacorriente	UN	2,00
17	Parcial eléctrica ventilador	ML	6,00
18	Reubicación interruptor	UN	1,00
19	Traslado de circuitos existentes a caja de circuitos nueva	GL	1,00
20	Suministro caja de circuitos de 6 circuitos monofásica	UN	1,00
21	Suministro e instalación bróker 1*20 A	UN	3,00
22	aseo y retiro de escombros	UN	1,00

.

CUARTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizó prestacion de servicios, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 23 del mes de diciembre 2025

Lic. JORGE DUVIAN SORZA RAMIREZ
RECTOR

MARY GUTIERREZ HERNANDEZ
SUPERVISOR

JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
CONTRATISTA