-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NIT 899.999.061-9 CONTRATO 1367-2024

**Tarea #3726195**

**Tipo de tarea**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO 1367 - 2024

**Descripcion**
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1 ENERO

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUALCONTRATO 1367-2024**


**DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NIT:899.999.061-9**
**ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS NIT:901.126.360-7**
**CONTRATO No: 1367- 2024**


OBJETO:
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.



| | | |
|---|---|---|
| **1) CIUDAD**<br>Bogotá | **2) DEPENDENCIA**<br>Secretaria general de la alcaldía mayor | - |
| **3) SEDE**<br>Supercade suba | **4) Fecha**<br>27/01/2026 | - |
| **5) MARCA**<br>Stewart & STIVENSON | **6) CAPACIDAD**<br>100 kva | - |
| **7) SERIE**<br>878257 | **8) PLACA DE INVENTARIO**<br>59339 | - |
| **9) VERIFICACIÓN DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR**<br>REALIZADO | **10) VERIFICACIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS Y ESTADO DE BORNES Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS BATERÍAS**<br>REALIZADO | - |
| **11) VERIFICAR CARGABILIDAD DE LA BATERÍA**<br>REALIZADO | **12) VERIFICACIÓN DE NIVEL DE REFRIGERANTE**<br>REALIZADO | - |
| **13) VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE FUGAS EN EL CIRCUITO DE ACEITE Y EN EL CIRCUITO DE REFRIGERANTE**<br>REALIZADO | **14) LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES EN TABLERO Y EQUIPO**<br>REALIZADO | - |
| **15) PRUEBAS EN VACÍO Y REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN: VOLTAJES, AMPERAJES, TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL ACEITE, FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR Y REGÍMENES DEL GENERADOR**<br>REALIZADO | **16) ASPIRADO Y/O LIMPIEZA DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL E INSPECCIÓN DEL MISMO, QUE INCLUYA: VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISIÓN DEL CICLO DE CONTROL, REVISIÓN DEL ESTADO DE PULSADORES, MULETILLAS Y PILOTOS**<br>REALIZADO | - |
| **17) INSPECCIÓN DEL DUCTO DE EMISIÓN DE GASES**<br>REALIZADO | **18) REVISAR ESTADO DE CORREAS**<br>REALIZADO | - |




| | | |
|---|---|---|
| **19) LIMPIEZA DE ELEMENTO FILTRANTE DE AIRE**<br>REALIZADO | **20) LIMPIEZA DE GENERADOR Y MOTOR (A MANIOBRA EN FRIO)**<br>REALIZADO | - |
| **21) ASEO EN INSTALACIONES Y SEGURIDAD: LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO, ASPECTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE MODO QUE NO HAYA RIESGOS, IMPREVISTOS Y DEMÁS**<br>REALIZADO | **22) REALIZAR VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS FILTROS**<br>REALIZADO | - |
| **23) LIMPIAR FILTRO DE AIRE**<br>REALIZADO | **24) VERIFICAR TENSIÓN DE CORREAS**<br>REALIZADO | - |
| **25) COMPLETAR REFRIGERANTE Y VERIFICACIÓN DE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN**<br>REALIZADO | **26) VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL**<br>REALIZADO | - |
| **27) ELABORAR, ACTUALIZAR, Y PUBLICAR EN DOCUMENTO FÍSICO LAMINADO, LA HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS, EN UN LUGAR VISIBLE CERCA DE ELLOS, Y ENTREGAR COPIA DE LA MISMA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL EQUIPO INTERVENIDO (NÚMERO DE PLACA, MARCA, MODELO, SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, POTENCIA, NÚMERO DE MOTOR (SI APLICA), DIRECCIÓN DE UBICACIÓN, UNIDAD RESPONSABLE, Y CUALQUIER OTRO DATO QUE SE CONSIDERE NECESARIO**<br>REALIZADO | **28) VERIFICAR Y DIAGNOSTICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LÓGICAS DE LA CONEXIÓN DE CADA EQUIPO, REALIZAR LAS MEDICIONES DE VOLTAJE CORRESPONDIENTES Y LAS RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR**<br>REALIZADO | - |
| **29) LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, Y MEDICIÓN A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN (ACOMETIDAS, TABLEROS, PROTECCIONES, TUBERÍAS, CÁRCAMOS, CONEXIÓN A TIERRA, ETC.), TRANSFERENCIAS, SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL**<br>REALIZADO | **30) ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL FABRICANTE. (CUANDO SE REQUIERA)**<br>NO APLICA | - |
| **31) PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS (CUANDO SE REQUIERA)**<br>NO APLICA | **32) LIMPIEZA A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PLAGAS**<br>NO APLICA | - |
| **33) DIAGNOSTICO**<br>Se realiza mantenimiento preventivo a la planta se efectúa prueba en vacío se toman mediciones ac/dc quedando el equipo operativo dentro de los parámetros normales sin novedad y modo automático | **34) FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO**<br><br>**Firmado por: Julio Gonzalez** | - |
| **35) FIRMA DEL TÉCNICO**<br><br>**Firmado por: Omar Estepa** | - | |
| **36) REGISTRO FOTOGRÁFICO** | | |






Long Life
HCX-22

INTERFIL
Filtro para
Combustible
FC-2052











Model:5110
°F
95
°C
35



Model:5110
00
155.8


Model:5110
V
13.5


Model:5110
Hz
60.0
RPM
1800


Model:5110
L1- N
128
L2- N
128
L3- N
V
127


Model:5110
L1-L2
222
L2-L3
220
L3-L1
V
221


Model:5110
BAR
6.3
PSI
92