# FACTURA ELECTRONICA

# Factura Electrónica de Venta

**FV3249**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión** | 23/12/2025 08:11:13 | **Fecha de Vencimiento** | 30/12/2025 |
| **Moneda** | COP | **Fecha de Validación DIAN** | 23/12/2025 08:29:12 |
| **Forma de Pago** | Crédito | | |

| **Datos del Emisor** | **NIT 830509276 - 3** | **Razón Social** | **TICOM S.A.** |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Contribuyente** | Persona Júridica | **Dirección** | METROPARQUE BODEGA M1-22 |
| **Correo Electrónico** | dniebles@ticom.co | **Departamento** | Atlántico **Ciudad** Barranquilla |
| **Responsabilidades Fiscales** | No Aplica | | |

| **Datos del Adquiriente** | **NIT 892115015 - 1** | **Razón Social** | **DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA** |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Contribuyente** | Persona Júridica | **Dirección** | CALLE 1 #6-05 |
| **Correo Electrónico** | Rita.Camargo@laguajira.gov.co | **Departamento** | La Guajira |
| **Régimen Contable** | | **Ciudad** | Riohacha |

| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IVA | INC | INCBolsas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTO DIRECTO | COSTO DIRECTO | Unidades | 1.00 | $ 5,885,545,991.87 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $5,885,545,991.87 |
| 2 | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | Unidades | 1.00 | $ 1,589,097,417.80 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $1,589,097,417.80 |
| 3 | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | Unidades | 1.00 | $ 58,855,459.92 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $58,855,459.92 |
| 4 | UTILIDAD | UTILIDAD | Unidades | 1.00 | $ 294,277,299.59 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $294,277,299.59 |
| 5 | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA | Unidades | 1.00 | $ 1,210,105,604.25 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $1,210,105,604.25 |

| Recargo/Dto | Descripción | % | Monto | Tipo de Impuesto | %/Und. | Base Gravable | Valor Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IVA | 0.00 | $9,037,881,773.43 | $0.00 |

| Orden de Compra | Aviso de Despacho | Aviso de Recibo | Otra de Referencia |
|---|---|---|---|

**Número Referencia**

**Fecha Referencia**

**Notas Finales**

ACTA DE OBRA 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

**Datos Totales**

| | |
|---|---|
| **TASA DE CAMBIO** | $0.00 |
| **Subtotal base gravable (+)** | $ 9,037,881,773.43 |
| **Subtotal de base no gravable (+)** | $ 0.00 |
| **Total impuesto (+)** | $ 0.00 |
| **Total mas impuesto (=)** | $ 9,037,881,773.43 |
| **Anticipo (-)** | $ 0.00 |
| **Descuento global (-)** | $ 0.00 |
| **Recargo global (+)** | $ 0.00 |
| **Valor total de la operación (=)** | $ 9,037,881,773.43 |

CUFE c9126a87845479c4ec034d389f7126850d
c4657649b13176335778fd648980502bf4b4127c3267a00999448dfff30ef9

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764099070551 Prefijo: FV Rango Autorizado: Desde 3235 hasta 7000 Vigencia: Desde 2025-09-24 hasta 2026-09-24

# ACTA PARCIAL 2

# ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No: 2,00

TIPO DE CONTRATACION: OBRA — CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.7380833 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 — HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS — MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPENSION No. 1: -

REINICIO No. 1: - — DIAS

SUPENSION No. 2: -

REINICIO No. 2: - — DIAS

PRORROGA No. 1: -

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 — DIAS

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días calendario de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Mario Vecino Villareal, Representante Legal del ; Por la Interventoria Liliana Arais Geraldodell Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONTRATO | | | | | | CONDICIONES VIGENTES SEGÚN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de Junio de 2025 | | ACTA No. 2: CANTIDADES | | | ACTA No. 2: VALORES | | VALORES | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION (Correspondra a los items o productos contratados) | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUM ANTERIOR | PRESENTE MES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 1 | TRANSAJUSTE (DISTRIBUCION DEL CAMPO) | | | | $ 1.956.548.737,26 | | $ 1.956.548.737,26 | | | | $ 449.081.574,56 | $ 793.573.067,64 | $ 1.242.654.642,20 | | $ 713.894.094,96 |
| 1.1 | ITEM MINUTERO | | | | $ 1.956.443.763,16 | | $ 1.956.443.763,16 | | | | $ 449.081.574,56 | $ 744.825.188,11 | $ 1.193.906.762,67 | | $ 762.536.999,67 |
| 1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARRERA Y PLANOS. | M2 | 76500,00 | $ 5.448,62 | $ 433.245.112,78 | 79.500,00 | $ 433.245.112,78 | 36614,26 | 40941,98 | 77556,24 | $ 207.183.421,37 | $ 223.119.399,28 | $ 430.281.838,65 | 543,76 | $ 2.963.262,13 |
| 1.1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMUN. BASES EN CONCRETO 2500 PSI PARA ZONA COLINDANTE A CARRERA PRINCIPAL | ML | 2060,00 | $ 258.872,00 | $ 533.600.248,00 | 2.063,00 | $ 533.600.248,00 | 922,00 | 474,41 | 1396,41 | $ 238.665.343,61 | $ 122.806.766,83 | $ 361.772.033,44 | 666,59 | $ 171.918.287,17 |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACIONES EN MADERA COMUN. PARA ZONA DE PLAYA | ML | 2066,00 | $ 43.480,15 | $ 89.827.908,17 | 2.060,00 | $ 89.527.908,77 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2066,00 | $ 89.527.908,77 |
| 1.2 | DEMOLICION Y DESMONTE | | | | $ 818.184.974,85 | | $ 818.184.974,85 | | | | $ 3.574.158,52 | $ 29.647.838,83 | $ 33.221.997,35 | | $ 785.962.977,50 |
| 1.2.1 | DEMOLICION PISO EN BALDOSIN | M2 | 13948,30 | $ 25.051,89 | $ 349.429.296,84 | 13.948,30 | $ 349.429.296,84 | 0,00 | 5382,92 | 5382,92 | $ - | $ 134.856.411,07 | $ 134.856.411,07 | 7947,38 | $ 199.063.885,77 |
| 1.2.2 | DEMOLICION DE PUANTILLA EN CONCRETO | M2 | 13948,30 | $ 22.848,12 | $ 297.948.343,18 | 13.948,30 | $ 297.948.343,18 | 0,00 | 5382,92 | 5382,92 | $ - | $ 123.218.894,83 | $ 123.218.894,83 | 7947,38 | $ 174.729.258,33 |
| 1.2.3 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25 | M2 | 2093,27 | $ 34.575,10 | $ 72.375.328,10 | 2.093,27 | $ 72.375.328,10 | 0,00 | 1466,69 | 1466,69 | $ - | $ 50.707.970,66 | $ 50.707.970,66 | 626,57 | $ 21.667.357,53 |
| 1.2.4 | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM. | M3 | 110,80 | $ 318.603,76 | $ 42.661.943,38 | 133,98 | $ 42.661.943,38 | 9,12 | 45,60 | 54,72 | $ 2.905.666,29 | $ 14.526.331,40 | $ 17.433.997,71 | 79,18 | $ 25.227.945,67 |
| 1.2.5 | DESMONTE DE BANDAS | UND | 250,00 | $ 51.422,56 | $ 12.855.639,10 | 250,00 | $ 12.855.639,10 | 12,00 | 52,00 | 65,00 | $ 668.483,23 | $ 2.673.972,93 | $ 3.342.456,17 | 185,00 | $ 9.513.172,93 |
| 1.2.6 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 1918,33 | $ 23.934,06 | $ 45.946.323,37 | 1.918,33 | $ 45.946.323,37 | 0,00 | 1085,23 | 1085,23 | $ - | $ 25.963.157,80 | $ 25.963.157,80 | 833,10 | $ 19.983.215,58 |
| 2 | EXCAVACIONES Y LLENOS | | | | $ 7.661.715.971,28 | | $ 6.986.691.747,84 | | | | $ 4.784.197.899,31 | $ 1.934.784.739,81 | $ 6.718.982.639,12 | | $ 267.709.108,72 |
| 2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | $ 7.661.864.738,43 | | $ 7.661.864.738,43 | | | | $ 1.726.454.823,08 | $ 1.358.660.306,40 | $ 3.085.115.129,48 | | $ 4.576.749.608,95 |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | M3 | 39208,83 | $ 58.445,25 | $ 2.697.115.029,58 | 39.208,83 | $ 2.697.115.029,58 | 31434,14 | 17713,69 | 39208,83 | $ 1.838.454.823,08 | $ 1.358.660.306,40 | $ 3.085.115.129,48 | 0,00 | $ - |
| 2.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL | M3 | 1308,60 | $ 85.089,77 | $ 111.349.708,85 | 1.308,60 | $ 111.349.708,85 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1308,60 | $ 111.349.708,85 |
| 2.2 | RELLENO Y REPLANTEO | | | | $ 3.918.749.333,86 | | $ 3.483.826.999,26 | | | | $ 3.045.552.275,94 | $ 818.154.533,44 | $ 3.863.706.809,38 | | $ 55.042.524,48 |
| 2.2.1 | RELLENO EN RECIBO COMUN PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA | M3 | 8802,00 | $ 76.466,17 | $ 749.521.905,11 | 44.667,41 | $ 3.417.074.732,03 | 40099,31 | 4567,10 | 44667,41 | $ 3.065.552.275,94 | $ 351.522.456,08 | $ 3.417.074.732,03 | 0,00 | $ - |
| 2.2.2 | RELLENO GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO | M3 | 8091,41 | $ 113.442,11 | $ 1.087.525.821,22 | - | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.2.3 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON). | M3 | 16772,61 | $ 201.304,51 | $ 3.375.302.607,03 | 1.308,61 | $ 263.428.693,89 | 0,00 | 1308,61 | 1308,61 | $ - | $ 263.428.693,89 | $ 263.428.693,89 | 0,00 | $ - |
| 2.2.4 | CONFORMACION DE LA CAMA A PONTONES | M2 | 1308,61 | $ 462,74 | $ 1.183.301,49 | 1.308,61 | $ 1.183.301,49 | 0,00 | 1308,61 | 1308,61 | $ - | $ 1.183.383,49 | $ 1.183.383,49 | 0,00 | $ - |
| 3 | CIMENTACIONES | | | | $ 4.617.966.113,68 | | $ 4.617.966.113,68 | | | | $ - | $ 2.439.816,54 | $ 2.439.816,54 | | $ 4.615.526.297,14 |
| 3.1 | CIMENTACIONES, ACABADOS Y CONCRETOS | | | | $ 5.531.938.294,25 | | $ 5.531.938.294,25 | | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 5.531.938.294,25 |
| 3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LOSETA EN CEMENTO DE 30 X 30 CM A COLOR. (INCLUYE CAPA DE ARENA 4 CM) | M2 | 3218,60 | $ 134.946,62 | $ 5.089.998.910,89 | 37.718,60 | $ 5.089.998.910,89 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 37718,60 | $ 5.089.998.910,89 |
| 3.1.2 | BARANDA EN CONCRETO, REPRESENTADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO 2500PSI | M2 | 2788,98 | $ 154.677,19 | $ 441.951.383,36 | 2.788,98 | $ 441.951.383,36 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2788,98 | $ 441.951.383,36 |
| 3.2 | MUROS DE CONTENCION | | | | $ 814.184.358,53 | | $ 814.184.358,53 | | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 814.184.358,53 |
| 3.2.1 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 444,37 | $ 1.110.436,92 | $ 484.782.449,45 | 444,37 | $ 484.782.449,45 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 444,37 | $ 484.782.449,45 |
| 3.2.2 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 10291,80 | $ 9.391,73 | $ 101.353.702,69 | 10.791,80 | $ 101.353.702,69 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 10791,80 | $ 101.353.702,69 |
| 3.2.3 | CIMENTACION CON MORTERO 1:4 Fc=15 M | M3 | 252,42 | $ 79.427,66 | $ 20.046.208,80 | 252,42 | $ 20.046.208,80 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 252,42 | $ 20.046.208,80 |
| 3.3 | VIGAS Y VIGUETAS | | | | $ 2.299.599.472,41 | | $ 2.299.599.472,41 | | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 2.299.599.472,41 |
| 3.3.1 | VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI (CONCRETO Y MALLA) - INCL EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO | M3 | 16035,62 | $ 114.917,76 | $ 1.842.707.108,41 | 16.035,62 | $ 1.842.707.108,41 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 16035,62 | $ 1.842.707.108,41 |
| 3.3.2 | VIGUETAS EN CONCRETO 3000 PSI (CONCRETO Y MALLA) - INCL EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO | M3 | 4447,37 | $ 101.700,08 | $ 452.282.724,00 | 4.447,37 | $ 452.282.724,00 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 4447,37 | $ 452.282.724,00 |
| 3.4 | CICLOVIA | | | | $ 968.187.678,91 | | $ 964.187.678,91 | | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 964.187.678,91 |
| 3.4.1 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 4318,80 | $ 2.697,58 | $ 11.650.713,38 | 4.318,80 | $ 11.650.713,38 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 4318,80 | $ 11.650.713,38 |
| 3.4.2 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION | M3 | 549,48 | $ 467.061,59 | $ 256.666.556,58 | 549,48 | $ 256.666.556,58 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 549,48 | $ 256.666.556,58 |
| 3.4.3 | REPOSICION DE CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO, BARRIDO, SUBBASE Y RIEGO | M2 | 4318,80 | $ 3.773,66 | $ 16.295.857,43 | 4.318,80 | $ 16.295.857,43 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 4318,80 | $ 16.295.857,43 |
| 3.4.4 | REPOSICION CANALETA DE ESTACIONAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO | M | 3322,08 | $ 5.088,53 | $ 16.900.551,52 | 3.322,08 | $ 16.900.551,52 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 3322,08 | $ 16.900.551,52 |
| 3.5 | DEMARCACION | | | | $ 71.996.525,19 | | $ 71.996.525,19 | | | 0,00 | $ - | $ 2.439.816,54 | $ 2.439.816,54 | | $ 69.556.708,65 |
| 3.5.1 | SEÑALIZACIÓN VÍAL HORIZONTAL PINTURA TERMOPLASTICA (M2) E=2.5 MM INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO | M2 | 450,00 | $ 89.272,18 | $ 40.172.481,20 | 450,00 | $ 40.172.481,20 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 450,00 | $ 40.172.481,20 |
| 3.5.2 | LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. | ML | 4802,00 | $ 4.305,41 | $ 20.669.051,16 | 4.802,00 | $ 20.669.051,16 | 0,00 | 572,00 | 572,00 | $ - | $ 2.439.816,54 | $ 2.439.816,54 | 4230,00 | $ 18.229.234,62 |
| 3.5.3 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PANAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 30,00 | $ 368.499,25 | $ 10.854.977,44 | 30,00 | $ 10.854.977,44 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 30,00 | $ 10.854.977,44 |
| 4 | OBRAS PORTUA | | | | $ 2.617.345.139,17 | | $ 2.617.345.139,17 | | | | $ 595.549.765,79 | $ 3.737.482,78 | $ 599.287.248,57 | | $ 2.018.057.890,60 |
| 4.1 | MOLÓN PORTUARIO - ÁREA = 4.000 M2 APROX | | | | $ 318.386.534,53 | | $ 318.386.534,53 | | | | $ 37.282.467,76 | $ - | $ 37.282.467,76 | | $ 281.104.066,77 |
| 4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS, MARCO GALV. CON REQUERIMIENTO ABSORBE CHEQUE Y RED. | UND | 2,00 | $ 10.357.920,38 | $ 20.715.840,60 | 2,00 | $ 20.715.840,60 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 20.715.840,60 |
| 4.1.2 | CONCRETO CICLOPEAN 2500 PSI MEZCLA EN OBRA. INCLUYE FORMALETA EN TECLADO | M3 | 0,16 | $ 966.869,12 | $ 154.699,10 | 0,16 | $ 154.699,10 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,20 | $ 193.873,88 |
| 4.1.3 | RAMPA GRADAS EN 3000 PSI INCLUYE FORMALETA | M3 | 197,50 | $ 953.145,11 | $ 188.266.765,11 | 197,50 | $ 188.266.765,11 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | $ - | $ 17.396.785,71 | $ 17.396.785,71 | 102,50 | $ 97.703.979,40 |
| 4.1.4 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3 1500 4001 00 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M) | ML | 124,00 | $ 88.549,62 | $ 10.731.780,45 | 124,00 | $ 10.731.780,45 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 124,00 | $ 10.731.780,45 |
| 4.1.5 | GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 836,00 | $ 8.824,08 | $ 8.352.920,30 | 836,00 | $ 8.352.920,30 | 547,25 | | 547,25 | $ - | $ 4.883.711,55 | $ 4.883.711,55 | 288,75 | $ 3.469.208,75 |
| 4.1.6 | ARENA DE TRIBAN ESPESOR = 0.40M | M3 | 374,40 | $ 212.012,78 | $ 80.051.585,58 | 374,40 | $ 80.051.585,58 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 374,40 | $ 80.051.585,58 |
| 4.1.7 | CÁNCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.46 X 0.45M | ML | 1800,00 | $ 288.749,62 | $ 51.974.932,33 | 180,00 | $ 51.974.932,33 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 180,00 | $ 51.974.932,33 |
| 4.1.8 | GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 0.12 H=0.60 M. | ML | 57,00 | $ 209.000,02 | $ 12.038.010,70 | 57,00 | $ 12.038.010,70 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 57,00 | $ 12.038.010,70 |
| 4.2 | CANCHA FUTBOL 8 - AREA = 1.600(M2) | | | | $ 1.998.837.280,62 | | $ 1.998.837.280,62 | | | | $ - | $ 566.733.535,41 | $ 566.733.535,41 | | $ 1.432.103.745,21 |
| 4.2.1 | JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA TRANSPORTE E INSTALACIÓN | UND | 1,00 | $ 16.492.703,01 | $ 16.492.703,01 | 1,00 | $ 16.492.703,01 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 16.492.703,01 | $ 16.492.703,01 | 0,00 | $ - |
| 4.2.2 | VIGA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 8,10 | $ 966.251,06 | $ 7.828.646,23 | 8,10 | $ 7.828.646,23 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,10 | $ 7.828.646,23 |
| 4.2.3 | VIGA SOBRE MURO SECCION 12425 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 180,00 | $ 80.827,60 | $ 14.548.967,52 | 180,00 | $ 14.548.967,52 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 180,00 | $ 14.548.967,52 |
| 4.2.4 | MURO BLOQUE SPLIT (ABUSARDADO) 40X20X15 CM MORTERO 1:4 | M2 | 78,20 | $ 114.749,62 | $ 8.973.170,23 | 78,20 | $ 8.973.170,23 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 78,20 | $ 8.973.170,23 |
| 4.2.5 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 7917,12 | $ 9.391,73 | $ 74.355.449,08 | 7.917,12 | $ 74.355.449,08 | 0,00 | 7405,85 | 7405,85 | $ - | $ 70.398.994,25 | $ 70.398.994,25 | 511,27 | $ 3.956.454,83 |
| 4.2.6 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 756,00 | $ 183.145,11 | $ 137.505.350,68 | 750,80 | $ 137.505.350,68 | 0,00 | 623,75 | 623,75 | $ - | $ 114.230.784,10 | $ 114.230.784,10 | 127,05 | $ 23.268.566,58 |
| 4.2.7 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON). | M3 | 756,00 | $ 167.030,96 | $ 125.408.180,45 | 750,80 | $ 125.408.180,45 | 0,00 | 392,10 | 392,10 | $ - | $ 65.492.492,48 | $ 65.492.492,48 | 358,70 | $ 59.915.687,97 |
| 4.2.8 | CÁNCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.46 X 0.45M | ML | 360,00 | $ 288.749,62 | $ 103.949.864,80 | 360,00 | $ 103.949.864,80 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | $ - | $ 28.297.463,18 | $ 28.297.463,18 | 262,00 | $ 75.652.401,58 |
| 4.2.9 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIE DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN | M2 | 1620,00 | $ 127.827,83 | $ 205.785.667,67 | 1.620,00 | $ 205.785.667,67 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1620,00 | $ 205.785.667,67 |
| 4.2.10 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3 1500 4001 00 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M) | ML | 360,00 | $ 88.549,62 | $ 31.158.781,95 | 360,00 | $ 31.158.781,95 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 360,00 | $ 31.158.781,95 |
| 4.2.11 | GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 0.12 H=0.60 M. | ML | 88,00 | $ 209.089,02 | $ 18.729.731,80 | 88,00 | $ 18.729.731,80 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 88,00 | $ 18.729.731,80 |
| 4.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA PEGANTE, ARENA DE TRIMAN ( COLMA )ESPESOR = 0.05M C= 64GAL/ TRITURADO DE CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION, TRANSPORTE, Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | M2 | 1904,00 | $ 192.122,50 | $ 365.801.347,37 | 1.904,00 | $ 365.801.347,37 | 0,00 | 1102,50 | 1102,50 | $ - | $ 211.915.118,42 | $ 211.915.118,42 | 801,50 | $ 153.886.228,95 |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No. 2.00

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7360933.OE.2025

OBJETO: CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 — HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 8 MESES Y 24 DÍAS — MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION No. 1: - — DIAS
REINICIO No. 1: -
SUSPENSION No. 2: - — DIAS
REINICIO No. 2: -
PRORROGA No. 1: - — DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Maria Vesino Villareal, Representante Legal del , Por la Interventoria Liliana Arano Berardinelli Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONTRATO | | | | | | CONDICIONES VIGENTES SEGUN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de junio de 2025 | | ACTA No. 2: CANTIDADES | | | ACTA No. 2: VALORES | | | VALORES | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION (Corresponde a las ítems o productos contratados) | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUM ANTERIOR | PRESENTE MES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 4.3 | PARQUES INFANTILES Y GYM VITAL | | | $ - | $ 1.349.251.340,97 | | $ 1.345.351.348,97 | | | | $ - | $ 44.533.285,71 | $ 44.533.285,71 | | $ 1.278.818.055,26 |
| 4.3.1 | JUEGO SALTARIN RESORTADO (VARIOS DISEÑOS) NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. TIPO ANTIVANDALICO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO. PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN | UND | 5,00 | $ 14.951.376,20 | $ 74.756.880,98 | 5,00 | $ 74.756.880,98 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 5,00 | $ 74.756.880,98 |
| 4.3.2 | JUEGO DOMO ESCALADOR, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 2,00 | $ 111.651.498,98 | $ 223.302.997,95 | 2,00 | $ 223.302.997,95 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 223.302.997,95 |
| 4.3.3 | PARQUE INFANTIL 7 ACTIVIDADES AREA 25M2 CAPACIDAD 15 NIÑOS TECHOS, DESLIZADEROS, TUNELES EN FIBRA DE VIDRIO, TUBERÍA GALVANIZADA PARA LOS ACCESORIOS METÁLICOS (TUBO DE SUMINISTRO, PASAMANOS, ESCALERAS), TRIPAL/ERÍA, ARANDELAS, TUERCAS GALVANIZADAS, COLUMPIOS EN HULE DE CAUCHO CON CADENAS GALVANIZADAS PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y TAPONES DE SEGURIDAD. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 1,00 | $ 140.348.872,18 | $ 140.348.872,18 | 1,00 | $ 140.348.872,18 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 140.348.872,18 |
| 4.3.4 | PARQUE INFANTIL METÁLICO, 8 ACTIVIDADES AREA 36M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE: PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS (TUERCAS, TORNILLOS, ARANDELAS, CADENAS, ETC); SILLA DE COLUMPIOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CON CADENAS GALVANIZADAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 1,00 | $ 250.579.581,20 | $ 250.579.581,20 | 1,00 | $ 250.579.581,20 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 250.579.581,20 |
| 4.3.5 | PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.40M. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN | M2 | 299,64 | $ 89.089,47 | $ 26.695.129,69 | 299,64 | $ 26.695.128,69 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 299,64 | $ 26.695.128,69 |
| 4.3.6 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 207,10 | $ 183.145,11 | $ 37.929.710,15 | 207,10 | $ 37.929.710,15 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | $ - | $ 34.797.571,43 | $ 34.797.571,43 | 17,10 | $ 3.132.142,72 |
| 4.3.7 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR (5 TON) | M3 | 207,10 | $ 167.030,88 | $ 34.592.282,63 | 207,10 | $ 34.592.282,63 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | $ - | $ 31.735.714,29 | $ 31.735.714,29 | 17,10 | $ 2.856.568,35 |
| 4.3.8 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 MT | M2 | 1035,51 | $ 39.284,96 | $ 81.064.661,42 | 1.035,51 | $ 81.064.661,42 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1035,51 | $ 81.064.661,42 |
| 4.3.9 | PISO FLEXIBLE EN CAUCHO RRR RECICLADO PIGMENTADO ESCAPA E= 30MS. NEGRO (CAS) Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN | M2 | 878,38 | $ 361.538,35 | $ 317.622.350,82 | 878,38 | $ 317.622.350,82 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 878,38 | $ 317.622.350,82 |
| 4.3.10 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONICA FORRADA INCLUYE POSA, TENSOR SUPERIOR, TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CADA 3 M Y PIE DE AMIGO ESQUINEROS | M2 | 308,62 | $ 220.762,71 | $ 68.437.932,12 | 308,62 | $ 68.437.932,12 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 308,62 | $ 68.437.932,12 |
| 4.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE JUEGOS METALICOS PARA PARQUE BIO SALUDABLE, CONSTA DE: Equipo de estiramiento de pierna, Caminadora elíptica, Trotadora sencilla, Caminadora en barra fija, Equipo para masaje de espalda y cintura, Silla de empuje para personas con discapacidad, Silla doble de empuje, Bicicleta estática (sobre pedales), Equipo simulador de remo, Silla de empuje | UND | 2,00 | $ 43.011.324,61 | $ 86.022.649,62 | 2,00 | $ 86.022.649,62 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 86.022.649,62 |
| 5 | OBRAS VIALES | | | | $ 2.681.313.615,08 | | $ 1.387.123.432,86 | | | | $ - | $ 18.974.384,51 | $ 18.974.384,51 | | $ 1.368.189.047,35 |
| 5.1 | ZONAS VERDES | | | $ - | $ 34.788.647,37 | | $ 34.788.647,37 | | | | $ - | $ 18.974.384,51 | $ 18.974.384,51 | | $ 15.726.342,86 |
| 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO | UND | 25,00 | $ 758.972,18 | $ 18.974.304,51 | 25,00 | $ 18.974.304,51 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | $ - | $ 18.974.304,51 | $ 18.974.304,51 | 0,00 | $ - |
| 5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS ESPECIES EN ZONAS VERDES | UND | 114,00 | $ 137.950,35 | $ 15.726.342,86 | 114,00 | $ 15.726.342,86 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 114,00 | $ 15.726.342,86 |
| 5.2 | MOBILIARIO URBANO | | | $ - | $ 2.853.452.210,53 | | $ 1.352.423.898,18 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 1.352.423.898,18 |
| 5.2.1 | JUEGO DE MESA Y BANCOS BONGO. INCLUYE GRABADO Y PINTADO EN AJEDREZ | UND | 182,00 | $ 2.485.681,30 | $ 452.466.796,65 | 91,00 | $ 226.233.389,47 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 91,00 | $ 226.233.389,47 |
| 5.2.2 | JUEGO DE MESA COMEDOR BONGO ESPALDAR | UND | 35,00 | $ 4.830.323,31 | $ 169.061.315,70 | 28,00 | $ 96.709.480,17 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 20,00 | $ 96.709.480,17 |
| 5.2.3 | JUEGO DE BANCA BASALTO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 8,00 | $ 4.188.878,78 | $ 33.349.437,59 | 8,00 | $ 33.349.437,59 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 33.349.437,59 |
| 5.2.4 | JUEGO DE MESA Y BANCAS. ALEPPO BAR. INCLUYE GRABADO Y PINTADO EN SUPERFICIE | UND | 34,00 | $ 2.631.306,24 | $ 89.465.412,18 | 17,00 | $ 44.733.139,69 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 17,00 | $ 44.733.139,69 |
| 5.2.5 | JUEGO DE MESA Y BANCAS TIKAL. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 112,00 | $ 4.109.851,13 | $ 460.189.806,32 | 56,00 | $ 230.094.463,16 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 56,00 | $ 230.094.463,16 |
| 5.2.6 | MODULO DE BANCA ALEPPO ESPALDAR. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 20,00 | $ 766.872,93 | $ 15.337.458,65 | 20,00 | $ 15.337.458,65 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 20,00 | $ 15.337.458,65 |
| 5.2.7 | MODULO DE BANCA ALEPPO SIN ESPALDAR. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 115,00 | $ 708.493,08 | $ 81.501.462,41 | 75,00 | $ 53.211.823,31 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 75,00 | $ 53.211.823,31 |
| 5.2.8 | JARDINERA ALEPPO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 83,00 | $ 577.056,38 | $ 47.896.680,65 | - | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.2.9 | BICICLETERO ALEPPO SENCILLO. INCLUYE MARCADO MARCADO CULTURAL | UND | 11,00 | $ 764.870,69 | $ 8.413.643,61 | - | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.2.10 | BICICLETERO ALEPPO DOBLE. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 65,00 | $ 764.870,69 | $ 49.716.795,01 | 43,00 | $ 32.889.697,14 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 43,00 | $ 32.889.697,14 |
| 5.2.11 | CANECA EN CONCRETO RECICLADO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 51,00 | $ 1.764.085,71 | $ 89.928.971,43 | 51,00 | $ 89.928.971,43 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 51,00 | $ 89.928.971,43 |
| 5.2.12 | BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. Ø 160CM | UND | 15,00 | $ 2.026.371,43 | $ 39.395.571,43 | 15,00 | $ 39.395.571,43 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 15,00 | $ 39.395.571,43 |
| 5.2.13 | BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. Ø 145CM | UND | 15,00 | $ 853.570,09 | $ 12.803.560,15 | 15,00 | $ 12.803.560,15 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 15,00 | $ 12.803.560,15 |
| 5.2.14 | OBRA CIVIL SISTEMA FLOJO DE SEÑALIZACION CONCRETO RECICLADO. GRABADO CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO | UND | 8,00 | $ 8.210.172,18 | $ 49.661.377,44 | 8,00 | $ 49.661.377,44 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 49.661.377,44 |
| 5.2.15 | ESTANTERIA COMERCIAL EN CONCRETO RECICLADO PARA PUESTOS DE COMERCIALIZACION | UND | 12,00 | $ 14.904.414,29 | $ 193.757.385,71 | 13,00 | $ 193.757.385,71 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 12,00 | $ 193.757.385,71 |
| 5.2.16 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI, H=0.15 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL | M2 | 164,00 | $ 80.354,89 | $ 18.130.201,50 | - | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.2.17 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 1200,00 | $ 9.391,73 | $ 11.270.075,19 | - | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.2.18 | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2" CON DOBLE HORIZONTAL Y PARALES DE 2" CADA 2 M H= 1.10 M | ML | 693,40 | $ 385.808,23 | $ 263.170.660,15 | 693,40 | $ 263.170.660,15 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 693,40 | $ 263.170.660,15 |
| 6 | MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION | | | | $ 1.744.640.794,71 | | $ 1.744.640.794,71 | | | | $ - | $ 318.816.131,58 | $ 318.816.131,58 | | $ 1.425.824.663,13 |
| 6.1 | MANTENIMIENTO | | | $ - | $ 919.629.824,52 | | $ 914.476.824,52 | | | | $ - | $ 303.773.757,61 | $ 303.773.757,61 | | $ 610.456.876,18 |
| 6.1.1 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 15450,00 | $ 9.391,73 | $ 145.058.808,77 | 15.450,00 | $ 145.058.808,77 | 0,00 | 15702,54 | 15702,54 | $ - | $ 147.473.067,10 | $ 147.473.067,10 | 147,46 | $ 1.384.912.671 |
| 6.1.2 | Excavación manual. Para zapatas, cimentación hasta H=1.5 M. CONCRETOS E | M3 | 46,00 | $ 30.837,55 | $ 1.418.465,66 | 46,00 | $ 1.418.465,66 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 46,00 | $ 1.418.465,66 |
| 6.1.3 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" - 1"Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 13,01 | $ 141.317,28 | $ 1.915.801,40 | 13,01 | $ 1.915.801,40 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 13,01 | $ 1.915.801,40 |
| 6.1.4 | BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 10 TON) | M3 | 228,10 | $ 246.706,24 | $ 55.788.808,78 | 226,10 | $ 55.788.808,78 | 0,00 | 226,10 | 226,10 | $ - | $ 55.788.808,78 | $ 55.788.808,78 | 0,00 | $ - |
| 6.1.5 | VIGA DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 25X35 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 339,00 | $ 93.990,23 | $ 31.523.689,47 | 339,00 | $ 31.523.689,47 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 339,00 | $ 31.523.689,47 |
| 6.1.6 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI, H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL | M2 | 893,00 | $ 98.264,69 | $ 86.552.360,75 | 880,00 | $ 86.552.360,75 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 893,00 | $ 86.552.360,75 |
| 6.1.7 | MURO BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO 40X20X15. E= 0.15 M MORTERO 1:4 INCLUYE GROUTING 3000 PSI Y REFUERZO HIERRO 1/4" - 3/8" FY 240 MPA. | M2 | 181,60 | $ 108.985,71 | $ 19.535.131,43 | 181,60 | $ 19.535.131,43 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 181,60 | $ 19.535.131,43 |
| 6.1.8 | VIGA SOBRE MURO SECCION 15X25 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 80,00 | $ 89.657,82 | $ 8.468.225,58 | 80,00 | $ 8.468.225,58 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 80,00 | $ 8.468.225,58 |
| 6.1.9 | PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO. | M2 | 81,00 | $ 209.665,41 | $ 16.982.699,50 | 81,00 | $ 16.982.699,50 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 81,00 | $ 16.982.699,50 |
| 6.1.10 | IMPERMEABILIZACIÓN TERMOPLASTICA FIBRATEX ENTERRADO | M2 | 81,00 | $ 34.286,71 | $ 2.777.243,86 | 81,00 | $ 2.777.243,86 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 81,00 | $ 2.777.243,86 |
| 6.1.11 | PASETE HORMIGÓN 1:3 | M2 | 181,60 | $ 36.581,83 | $ 6.643.447,83 | 181,60 | $ 6.643.447,83 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 181,60 | $ 6.643.447,83 |
| 6.1.12 | ESTUCO | M2 | 181,60 | $ 19.548,36 | $ 3.551.068,72 | 181,60 | $ 3.551.068,72 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 181,60 | $ 3.551.068,72 |
| 6.1.13 | PINTURA VINILO PARA HORMIGÓN/PASETA MANOS ACRÍLICO FINA | M2 | 181,60 | $ 19.014,56 | $ 3.453.168,57 | 181,60 | $ 3.453.168,57 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 181,60 | $ 3.453.168,57 |
| 6.1.14 | PINTURA EN CAUCHO ACRÍLICO MANO DE OBRA | M2 | 550,00 | $ 110.604,41 | $ 11.060.441,13 | 550,00 | $ 11.060.441,13 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 550,00 | $ 11.060.441,13 |
| 6.1.15 | MARCO EN MADERA Y REJA DE PUERTA 8.72X2.08 M MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE PINTURA Y CERRADURA. | UND | 4,00 | $ 411.194,74 | $ 1.644.778,95 | 4,00 | $ 1.644.778,95 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 4,00 | $ 1.644.778,95 |
| 6.1.16 | VENTANA ALUMINIO BRONCE PC 5020 3.00X1.50 M INCLUYE VIDRIO 4MM SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 8,00 | $ 1.455.868,17 | $ 11.647.729,32 | 8,00 | $ 11.647.729,32 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 11.647.729,32 |
| 6.1.17 | LAVAMANOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE 0.53 X 0.44 M GRIFERIA CUELLO DE GANSO 4" | UNID | 4,00 | $ 286.991,71 | $ 1.147.966,83 | 4,00 | $ 1.147.966,83 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 4,00 | $ 1.147.966,83 |
| 6.1.18 | PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO. | M2 | 100,00 | $ 209.665,41 | $ 20.966.541,35 | 100,00 | $ 20.966.541,35 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 100,00 | $ 20.966.541,35 |
| 6.1.19 | MURO DRYWALL DOBLE CARA CAL. 65/60 E=160CM. INCLUYE ESTRUCTURA PERFILES METALICOS Y PINTURA. | M2 | 150,00 | $ 83.824,81 | $ 12.573.721,80 | 150,00 | $ 12.573.721,80 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 150,00 | $ 12.573.721,80 |
| 6.1.20 | CIELO RASO DRYWALL | M2 | 100,00 | $ 61.417,78 | $ 6.141.778,10 | 100,00 | $ 6.141.778,10 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 100,00 | $ 6.141.778,10 |
| 6.1.21 | COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2). PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 26,91 | $ 1.254.333,08 | $ 28.372.022,32 | 26,91 | $ 28.372.022,32 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 26,91 | $ 28.372.022,32 |
| 6.1.22 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1011. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPÓXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE | KG | 18021,01 | $ 24.283,68 | $ 437.802.145,95 | 18.021,01 | $ 437.802.145,95 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 18021,01 | $ 437.802.145,95 |

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No. 2,00

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7389933.OE.2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICON S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 — HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS (MESES)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPENSION No. 1: - — REINICIO No. 1: - (DIAS)

SUPENSION No. 2: - — REINICIO No. 2: - (DIAS)

PRORROGA No. 1: - (DIAS)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras: el Ing. Jose Maria Vecino Villareal, Representante Legal del ; Por la Interventoría Liliana Arias Barcelinelli Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONTRATO | | | | | | CONDICIONES VIGENTES SEGÚN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 21 de Junio de 2025 | | ACTA No. 2: CANTIDADES | | | ACTA No. 2: VALORES | | VALORES | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUM ANTERIOR | PRESENTE MES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 8.2 | INFRAESTRUCTURA MIXTO | | | $ - | $ 738.387.540,39 | | $ 738.387.540,39 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 738.387.540,39 |
| 8.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA H=2.00 M CONCRETAR | M3 | 35,35 | $ 50.457,97 | $ 1.783.854,47 | 35,35 | $ 1.783.854,47 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 35,35 | $ 1.783.854,47 |
| 8.2.2 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL | M2 | 178,65 | $ 162.598,25 | $ 28.721.815,54 | 178,65 | $ 28.721.815,54 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 178,65 | $ 28.721.815,54 |
| 8.2.3 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | KG | 1845,26 | $ 9.391,73 | $ 17.330.197,48 | 1.845,26 | $ 17.330.197,48 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1845,26 | $ 17.330.197,48 |
| 8.2.4 | PLATINA BASE 3X35 1/2" | UNID | 102,00 | $ 506.845,11 | $ 53.698.451,10 | 102,00 | $ 53.698.451,10 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 102,00 | $ 53.698.451,10 |
| 8.2.5 | ESTRUCTURA METALICA ACERO ASTM A 1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 5563,34 | $ 24.359,98 | $ 135.555.576,93 | 5.563,34 | $ 135.555.576,93 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 5563,34 | $ 135.555.576,93 |
| 8.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA PANTALLA | UNID | 17,00 | $ 1.534.318,68 | $ 26.081.419,56 | 17,00 | $ 26.081.419,56 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 17,00 | $ 26.081.419,56 |
| 8.3 | INFRAESTRUCTURA MIXTA ESTRUCTURAS SANITARIAS | | | $ - | $ 589.572.974,31 | | $ 589.572.974,31 | | | | $ - | $ 34.796.533,63 | $ 34.796.533,63 | | $ 554.776.377,68 |
| 8.3.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA H=2.00 M CONCRETAR | M3 | 107,17 | $ 58.457,97 | $ 6.264.819,62 | 107,17 | $ 6.264.819,62 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 107,17 | $ 6.264.819,62 |
| 8.3.2 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL | M2 | 173,54 | $ 162.598,72 | $ 28.214.936,42 | 173,54 | $ 28.214.936,42 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 173,54 | $ 28.214.936,42 |
| 8.3.3 | COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2) PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO) | M3 | 32,17 | $ 1.054.339,08 | $ 33.917.708,52 | 32,17 | $ 33.917.708,52 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 32,17 | $ 33.917.708,52 |
| 8.3.4 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 2640,25 | $ 9.391,73 | $ 24.796.533,63 | 2.640,25 | $ 24.796.533,63 | 0,00 | 2640,25 | 2640,25 | $ - | $ 24.796.533,63 | $ 24.796.533,63 | 0,00 | $ - |
| 8.3.5 | PLATINA BASE 3X35 1/2" | UNID | 84,00 | $ 506.845,11 | $ 42.574.989,24 | 84,00 | $ 42.574.989,24 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 84,00 | $ 42.574.989,24 |
| 8.3.6 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A 1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 10943,63 | $ 24.359,98 | $ 266.564.404,03 | 10.943,63 | $ 266.564.404,03 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 10943,63 | $ 266.564.404,03 |
| 8.3.7 | LOSA CIMENTADA METALTECHO CON LAMINA CON ASENTAMIENTO | M2 | 262,88 | $ 434.104,53 | $ 108.618.181,86 | 262,88 | $ 108.618.181,86 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 262,88 | $ 108.618.181,86 |
| 8.3.8 | MESON CONCRETO 3000 PSI ACABADO EN GRANITO PULIDO E=0.08M A=0.60 M. NO INCLUYE REFUERZO NI APOYOS LATERALES | ML | 18,58 | $ 231.748,12 | $ 4.305.245,11 | 18,58 | $ 4.305.245,11 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 18,58 | $ 4.305.245,11 |
| 8.3.9 | MURO SANITARIO EN BLOQUE N3 | M2 | 317,07 | $ 31.760,17 | $ 10.071.417,14 | 317,07 | $ 10.071.417,14 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 317,07 | $ 10.071.417,14 |
| 8.3.10 | PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 1.4 E=0.8 CM | M2 | 58,00 | $ 41.115,54 | $ 2.385.001,11 | 58,00 | $ 2.385.001,11 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 58,00 | $ 2.385.001,11 |
| 8.3.11 | ZOCALO CERAMICA PARA BAÑO REVESTIDO | M2 | 43,00 | $ 37.097,54 | $ 1.594.993,75 | 43,00 | $ 1.594.993,75 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 43,00 | $ 1.594.993,75 |
| 8.3.12 | PINTURA INTERIOR EN MADERA | M2 | 39,00 | $ 54.655,83 | $ 2.131.576,84 | 39,00 | $ 2.131.576,84 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 39,00 | $ 2.131.576,84 |
| 8.3.13 | CUERPO FIJO VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO | M2 | 17,92 | $ 501.683,61 | $ 8.541.585,38 | 17,07 | $ 8.541.585,38 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 17,92 | $ 8.541.585,38 |
| 8.3.14 | VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO | M2 | 5,60 | $ 673.230,68 | $ 3.770.899,81 | 5,60 | $ 3.770.899,81 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 5,60 | $ 3.770.899,81 |
| 8.3.15 | VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO | M2 | 16,80 | $ 554.481,16 | $ 9.317.781,65 | 16,80 | $ 9.317.781,65 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 16,80 | $ 9.317.781,65 |
| 8.3.16 | CUERPO FIJO VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO | M2 | 9,67 | $ 958.936,95 | $ 9.273.515,78 | 9,67 | $ 9.273.515,78 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 9,67 | $ 9.273.515,78 |
| 8.3.17 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE H=2.25M CON MARCO. A= INCON MARCO. INCLUYE CERRADURA Y TODAS LAS PARTES NECESARIAS PARA INSTALACIÓN. | UND | 12,00 | $ 789.876,66 | $ 9.478.520,00 | 12,00 | $ 9.478.520,00 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 12,00 | $ 9.478.520,00 |
| 8.3.18 | CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE EN TIPO PERGOLA PARA UNAS BOMBA NATURAL 1.5HP E=0.5MM | M2 | 8,40 | $ 997.756,13 | $ 8.380.952,98 | 8,40 | $ 8.380.952,98 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,40 | $ 8.380.952,98 |
| 8.3.19 | PISO EN LOSA CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO | M2 | 136,80 | $ 81.774,00 | $ 11.184.568,76 | 136,80 | $ 11.184.568,76 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 136,80 | $ 11.184.568,76 |
| 8.3.20 | BARRAS EN CONCRETO REFERENTES CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO 3000PSI | M2 | 14,58 | $ 154.072,18 | $ 2.246.804,76 | 14,58 | $ 2.246.804,76 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 14,58 | $ 2.246.804,76 |
| 8.3.21 | PINTURA EN MUROS DE CRETA | UNID | 5,00 | $ 1.318.909,00 | $ 6.594.477,00 | 5,00 | $ 6.594.477,00 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 5,00 | $ 6.594.477,00 |
| 9 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS | | | $ - | $ 1.323.731.826,13 | | $ 1.323.731.826,13 | | | | $ - | $ 514.958.777,16 | $ 514.958.777,16 | | $ 808.773.048,97 |
| 9.1 | APARATOS SANITARIOS RED ACUEDUCTO | | | $ - | $ 261.395.937,65 | | $ 261.395.937,65 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 261.395.937,65 |
| 9.1.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA SUPERIOR CON EL CONCRETO CERTEZA ANTIVANDALICA | UNID | 19,00 | $ 1.406.101,05 | $ 26.719.419,95 | 19,00 | $ 26.719.419,95 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 19,00 | $ 26.719.419,95 |
| 9.1.2 | ORINAL CERTEZA ANTIVANDALICA CERTEZA ANTIVANDALICA TIPO PUSH | UNID | 8,00 | $ 1.179.884,17 | $ 10.718.809,10 | 8,00 | $ 10.718.809,10 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 10.718.809,10 |
| 9.1.3 | LAVAMANOS DE ACERO ESTAR MESON INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 20,00 | $ 619.612,03 | $ 12.392.240,60 | 20,00 | $ 12.392.240,60 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 20,00 | $ 12.392.240,60 |
| 9.1.4 | LAVAMANOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE CAL 3 CAL 18 GRIFERIA TIPO CODO CROMO | UNID | 15,00 | $ 494.135,42 | $ 7.141.030,47 | 15,00 | $ 7.141.030,47 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 15,00 | $ 7.141.030,47 |
| 9.1.5 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN CROMO CON BASE | UNID | 8,00 | $ 697.884,71 | $ 5.574.277,68 | 8,00 | $ 5.574.277,68 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 5.574.277,68 |
| 9.1.6 | PORTARROLLO METALICO DE CROMO PARA BAÑO | UNID | 30,00 | $ 277.526,83 | $ 8.325.804,90 | 30,00 | $ 8.325.804,90 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 30,00 | $ 8.325.804,90 |
| 9.1.7 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE SATINADO TIPO CASTELVERI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 123,78 | $ 841.394,89 | $ 104.114.914,53 | 123,78 | $ 104.114.914,53 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 123,78 | $ 104.114.914,53 |
| 9.1.8 | REPARACION DE BAÑO | UNID | 8,00 | $ 1.158.395,71 | $ 9.267.085,71 | 8,00 | $ 9.267.085,71 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 9.267.085,71 |
| 9.1.9 | REPARACION REDES RED PRINCIPAL DE 2" PARA RAMPA BAÑOS | UNID | 6,00 | $ 693.303,91 | $ 4.159.823,46 | 6,00 | $ 4.159.823,46 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 6,00 | $ 4.159.823,46 |
| 9.1.10 | REDES DE SUMINISTRO AGUA FRIA 1" PARA RAMPA BAÑOS | UNID | 8,00 | $ 648.958,65 | $ 5.191.669,17 | 8,00 | $ 5.191.669,17 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 5.191.669,17 |
| 9.1.11 | CODO 90 EN CRETE 1/2" BAÑO | UND | 24,00 | $ 29.642,74 | $ 711.425,75 | 24,00 | $ 711.425,75 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 24,00 | $ 711.425,75 |
| 9.2 | RED AGUA POTABLE F | | | $ - | $ 39.231.478,95 | | $ 39.231.478,95 | | | | $ - | $ 3.319.748,32 | $ 3.319.748,32 | | $ 35.911.730,63 |
| 9.2.1 | RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P/Tu. 1/2" RDE 9 | M | 600,00 | $ 18.448,83 | $ 11.069.301,13 | 600,00 | $ 11.069.301,13 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | $ - | $ 87.246,38 | $ 87.246,38 | 595,00 | $ 10.981.054,75 |
| 9.2.2 | RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P/Tu. 3/4" RDE 11 | M | 400,00 | $ 29.351,88 | $ 11.740.751,80 | 400,00 | $ 11.740.751,80 | 0,00 | 113,10 | 113,10 | $ - | $ 2.651.484,89 | $ 2.651.484,89 | 286,90 | $ 8.089.266,91 |
| 9.2.3 | PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2" | UNID | 72,00 | $ 18.264,07 | $ 1.314.773,09 | 72,00 | $ 1.314.773,09 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 72,00 | $ 1.314.773,09 |
| 9.2.4 | PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4" | UNID | 48,00 | $ 68.753,13 | $ 3.300.150,08 | 48,00 | $ 3.300.150,08 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | $ - | $ 442.009,62 | $ 442.009,62 | 40,00 | $ 2.858.140,46 |
| 3.1.5 | VALVULA DE CHEQUE 1/2" ROSCABLE PARA RAMPA | UNID | 27,00 | $ 108.353,38 | $ 2.925.241,15 | 27,00 | $ 2.925.241,15 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 27,00 | $ 2.925.241,15 |
| 3.1.6 | VALVULA ESFERA 3/4" ROSCABLE PARA RAMPA | UNID | 27,00 | $ 241.763,78 | $ 6.526.422,15 | 27,00 | $ 6.526.422,15 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 27,00 | $ 6.526.422,15 |
| 3.1.7 | LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO CROMO | UNID | 30,00 | $ 77.004,51 | $ 2.310.135,31 | 30,00 | $ 2.310.135,31 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 30,00 | $ 2.310.135,31 |
| 9.3 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | | | $ - | $ 369.455.964,81 | | $ 369.455.964,81 | | | | $ - | $ 52.683.849,62 | $ 52.683.849,62 | | $ 316.772.115,19 |
| 9.3.1 | PUNTO SUMINISTRO CHAFE DE TANQUES MONTADO 1 1/4 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 720,00 | $ 43.419,55 | $ 31.261.675,19 | 720,00 | $ 31.261.675,19 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 720,00 | $ 31.261.675,19 |
| 9.3.2 | MEMBRANA SINTETICA TIPO PARA TANQUES DE AGUA | M2 | 80,00 | $ 105.032,15 | $ 8.402.571,13 | 80,00 | $ 8.402.571,13 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 80,00 | $ 8.402.571,13 |
| 9.3.3 | MURO EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO H=3.50 A 3.70M | M3 | 79,45 | $ 99.817.060,63 | $ 99.817.060,63 | 79,45 | $ 99.817.060,63 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 79,45 | $ 99.817.060,63 |
| 9.3.4 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 5580,00 | $ 9.391,73 | $ 52.405.840,62 | 5.580,00 | $ 52.405.840,62 | 0,00 | 5580,00 | 5580,00 | $ - | $ 52.405.840,62 | $ 52.405.840,62 | 0,00 | $ - |
| 9.3.5 | PISOMETRO | M1 | 30,00 | $ 15.548,36 | $ 466.450,80 | 30,00 | $ 466.450,80 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 30,00 | $ 466.450,80 |
| 9.3.6 | PINTURA IMPERMAT IP PARA CONCRETO | M1 | 48,00 | $ 16.695,66 | $ 801.190,61 | 48,00 | $ 801.190,61 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 48,00 | $ 801.190,61 |
| 9.3.7 | EQUIPO HIDROFLO INCLUYE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE IMPIZER 1 TANQUE PRESURIZADO VERTICAL DE 130LTS. ACCESORIOS VALVULAS, CHEQUES Y NIPLES. TABLERO ELECTRICO PARA PROTECCION Y MANEJO | UND | 5,00 | $ 12.280.787,81 | $ 61.403.939,05 | 5,00 | $ 61.403.939,05 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 5,00 | $ 61.403.939,05 |
| 9.4 | RED AGUA CONTRAIN I (60) | | | $ - | $ 71.809.968,90 | | $ 71.809.968,90 | | | | $ - | $ 5.377.869,14 | $ 5.377.869,14 | | $ 66.432.099,77 |
| 9.4.1 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" PARA RAMPA | UNID | 29,00 | $ 401.305,46 | $ 11.637.858,13 | 29,00 | $ 11.637.858,13 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 29,00 | $ 11.637.858,13 |
| 9.4.2 | CAJA DE INSPECCION 40X40X60 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | UND | 20,00 | $ 292.833,08 | $ 5.856.661,65 | 20,00 | $ 5.856.661,65 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 20,00 | $ 5.856.661,65 |
| 9.4.3 | CAJA DE INSPECCION 60X60X60 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | UND | 12,00 | $ 391.365,48 | $ 4.696.745,80 | 12,00 | $ 4.696.745,80 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 12,00 | $ 4.696.745,80 |
| 9.4.4 | TRAMPA DE GRASAS 500 LT | UNID | 1,00 | $ 1.838.567,41 | $ 1.838.567,41 | 1,00 | $ 1.838.567,41 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 1.838.567,41 |
| 9.4.5 | SALIDA SANITARIA 3"A LAVAMANOS, LAVAMANOS Y LAVAMANOS | UNID | 39,00 | $ 89.758,16 | $ 3.500.768,06 | 39,00 | $ 3.500.768,06 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 39,00 | $ 3.500.768,06 |
| 9.4.6 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" | UNID | 36,00 | $ 199.515,13 | $ 7.181.725,08 | 36,00 | $ 7.181.725,08 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 36,00 | $ 7.181.725,08 |
| 9.4.7 | TUBERIA 4 M. PVC S. 3" | MI | 850,00 | $ 90.178.809,00 | 850,00 | $ 90.178.809,00 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 850,00 | $ 90.178.809,00 |
| 9.4.8 | TUBERIA 4 M. PVC S. 4" | MI | 150,00 | $ 47.645,11 | $ 8.874.768,60 | 150,00 | $ 8.874.768,60 | 61,47 | | 61,47 | $ - | $ 5.377.869,14 | $ 5.377.869,14 | 57,53 | $ 3.496.899,78 |
| 9.4.9 | TUBERIA SEGUNDA AGUA PVC 3" | MI | 53,00 | $ 53.662,68 | $ 1.896.468,00 | 53,00 | $ 1.896.468,00 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 53,00 | $ 1.896.468,00 |
| 9.4.10 | RED 1/2 AGUA CALIENTE Y 3/4" ALUMINIO ANTICORROSIVO | UNID | 36,00 | $ 47.067,68 | $ 1.511.939,52 | 36,00 | $ 1.511.939,52 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 24,00 | $ 1.511.939,52 |
| 9.4.11 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" PARA BAÑO DE ANTES | UNID | 4,00 | $ 97.384,00 | $ 454.101,93 | 4,00 | $ 454.101,93 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 454.101,93 |
| 9.5 | RED CONTRAINCENDIO AGUA LLUVIAS | | | $ - | $ 343.809.636,60 | | $ 343.809.636,60 | | | | $ - | $ 495.653.785,87 | $ 495.653.785,87 | | $ 343.764.670,95 |
| 9.5.1 | FILTRO DE DRENAJE TIPO DREN FRANCES DE 0.60 X 1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL, TUBERIA PVC DRENAJE CON FILTRO D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4600 O SIMILAR) | ML | 2295,50 | $ 233.658,39 | $ 536.358.245,49 | 2.295,50 | $ 536.358.245,49 | 0,00 | 1693,10 | 1693,10 | $ - | $ 395.692.875,44 | $ 395.692.875,44 | 602,40 | $ 140.755.370,05 |
| 9.5.2 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) MEZCLA EN OBRA E=0.08M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI PREPARACION DEL TERRENO | M2 | 954,00 | $ 76.754,14 | $ 73.246.471,35 | 954,00 | $ 73.246.471,35 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 954,00 | $ 73.246.471,35 |
| 9.5.3 | MATERIAL RETIRANTE EXCEDENTE TAMAÑO MAXIMO 1 1/2" | M3 | 335,59 | $ 180.933,35 | $ 60.708.154,66 | 335,59 | $ 60.708.154,66 | 0,00 | 344,85 | 344,85 | $ - | $ 62.664.458,92 | $ 62.664.458,92 | 10,97 | $ 1.956.304,26 |
| 9.5.4 | GEOTEXTIL NT 4600 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 5504,48 | $ 15.030,83 | $ 83.830.564,51 | 5.504,48 | $ 83.830.564,51 | 0,00 | 3439,50 | 3439,50 | $ - | $ 52.388.428,70 | $ 52.388.428,70 | 2064,98 | $ 31.450.134,81 |

# ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No.: 2,00

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No.: CO1PCCNTR.7269031 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S A. TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE: 05 DE AGOSTO DE 2025 HASTA: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS — MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUSPENSION No. 1: - — DIAS

REINICIO No. 1: -

SUSPENSION No. 2: - — DIAS

REINICIO No. 2: -

PRORROGA No. 1: - — DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los TRENTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Maria Vecino Villareal, Representante Legal del ; Por la Interventoria Liliana Arano Bacardiadi Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO: CANTIDAD CONTRATO | CONTRATO: VALOR UNITARIO | CONTRATO: VALOR TOTAL PARCIAL | CONDICIONES VIGENTES SEGUN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de junio de 2025: CANTIDAD | CONDICIONES VIGENTES SEGUN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de junio de 2025: VALOR PARCIAL | ACTA No. 2: CANTIDADES: ACUMULADO ANTERIOR | ACTA No. 2: CANTIDADES: PRESENTE MES | ACTA No. 2: CANTIDADES: ACUMULADO TOTAL | ACTA No. 2: VALORES: ACUM ANTERIOR | ACTA No. 2: VALORES: PRESENTE MES | VALORES: VALOR TOTAL | SALDOS: CANTIDAD | SALDOS: VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SISTEMA ACOMETIDAS ELECTRICAS | | | | $ 13.449.579.318,83 | | $ 18.812.493.324,49 | | | | $ - | $ 114.449.296,24 | $ 114.449.296,24 | | $ 18.239.843.878,25 |
| 8,1 | S.E.T. DE SUBESTACION NUEVA. INCLUYE ACOMETIDAS ELECTRICAS, PUESTA A TIERRA, TRANSFORMADOR DE 112KVA, CELDAS DE MT, TABLEROS PRINCIPALES DE DISTRIBUCION DT. | | | | $ 781.908.615,84 | | $ 781.908.615,84 | | | | $ - | $ 114.449.296,24 | $ 114.449.296,24 | | $ 667.339.319,60 |
| 8.1.1 | ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN EN POSTE (SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS TIPO COSTA DE 200 AMPS 13,2 KV Y DPS DE 13,2 KV EN MEDIA TENSION), PARA CONEXIÓN DE LAS 2 SUBESTACIONES | UND | 2,00 | $ 17.416.124,06 | $ 34.832.248,12 | 2,00 | $ 34.832.248,12 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 34.832.248,12 |
| 8.1.2 | CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,50TRS*1,5 METROS*1,5METROS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERAN SER SELLADOS CON POLIURETANO | UND | 10,00 | $ 4.213.092,48 | $ 42.132.924,83 | 19,00 | $ 42.132.924,81 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | $ - | $ 12.639.877,44 | $ 12.639.877,44 | 7,00 | $ 29.493.047,37 |
| 8.1.3 | FABRICACION DE BANCO DE DUCTOS DE 4 TUBOS DE PVC DE 4" CON PROTECCION DE CONCRETO ROJO POBRE CON CAMA DE ARENA | ML | 1560,00 | $ 180.122,56 | $ 282.183.934,59 | 1.569,00 | $ 282.183.934,56 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | $ - | $ 86.724.496,50 | $ 86.724.496,50 | 1038,00 | $ 195.459.338,09 |
| 8.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR Y EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 – 4/0 – JUEGO X 3 UNIDADES PARALAS SUBESTACIONES | JGO | 2,00 | $ 4.534.824,81 | $ 9.068.649,62 | 2,00 | $ 9.068.649,62 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 9.068.649,62 |
| 8.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSION, INCLUYE SUMINISTRO DE TC DE 40/5 Y TP DE 13,2 A 220V DE MEDIA TENSION, GABINETE METALICO, CORAZA, CABLE DE CONTROL Y BLOQUE DE PRUEBAS Y MEDIDOR | UND | 2,00 | $ 32.129.669,93 | $ 64.259.339,85 | 2,00 | $ 64.259.339,85 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 64.259.339,85 |
| 8.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 4" PARA BAJANTE CON CAPAACETE, CURVA IMC Y INSTALACION DE SELLANTE | ML | 6,00 | $ 923.906,77 | $ 5.543.440,60 | 6,00 | $ 5.543.440,60 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 6,00 | $ 5.543.440,60 |
| 8.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN TUBERIA PVC 4" CON RESERVA MAS CABLE XLPE 2 COBRE 133% POR FASE DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA CELDA DE REMONTE | ML | 168,00 | $ 1.017.667,87 | $ 150.614.815,94 | 168,00 | $ 150.614.815,94 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 168,00 | $ 150.614.815,94 |
| 8.1.8 | CAMBIO DE UNA CONEXION PARA TIPO DE 2 INCLUYE REPARA | UND | 7,00 | $ 15.348.978,10 | $ 36.569.849,40 | 7,00 | $ 30.569.849,40 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 15.284.828,30 | $ 15.284.828,30 | 1,00 | $ 15.284.999,10 |
| 8.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PEDESTAL RADIAL DE 112.5KVA MARCA RECONOCIDA, WEG, ABB Y MAGNETRON 13200KV - 240-127V INCLUYE DPS 15KV | UND | 2,00 | $ 57.216.942,11 | $ 114.433.284,21 | 2,00 | $ 114.433.284,21 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 114.433.284,21 |
| 8.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 18 X 18 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE COPPERWELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA EXOFERMICA A 115Q | UND | 2,00 | $ 21.513.758,65 | $ 43.027.517,29 | 2,00 | $ 43.027.517,29 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 43.027.517,29 |
| 8.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 – 4/0 – JUEGO X 3 UNIDADES. | UND | 1,00 | $ 5.323.320,30 | $ 5.323.320,30 | 1,00 | $ 5.323.320,30 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 5.323.320,30 |
| 8,2 | TABLEROS ELECTRICOS | | | | $ 171.364.293,71 | | $ 171.364.293,71 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 171.364.293,71 |
| 8.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 41) ML-BARRAJES 208-120V, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1600A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE: -DOS (2) INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA DE 2X800-1600A AJUSTADO AL 0,80 , ICC: 17,49KA -UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X800A FIJO, ICC: 17,49KA MIN -UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X40A FIJO, ICC: 17,49KA MIN. -UNA (1) REGLETA NO ESPACIADA PARA ITEMS DE VIDA -COMPARTIMIENTO INDEPENDIENTE CON TRES (3) DPS TIPO I MODULARES, MODO COMÚN: UPS 208Y, UCD 340V, IMPULSO 50KA 8/20MICROSEG 50KA -DPS 2 SKV (TNC) SISTEMA CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20.14 DEL RETIE -TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 1250/5 ICC: 17,49KA PARA MEDIDA PRINCIPAL -UN (1) MEDIDOR METSEPM5560 SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE, CON MODULO DE COMUNICACIÓN MODBUS TCP/IP Y ENERGÍA (MEDIDA PRINCIPAL DE ML-BARRAJES) -UN (1) MODULO INDEPENDIENTE, CONSUMIDOR INDEPENDIENTE DEL MÓDULO PRINCIPAL , CON JUEGO DE BARRAS DE 1600A AISLADAS A 600V ENTRE ESTE MODULO Y LA TRANSFERENCIA MANUAL. LAS BARRAS DEBERÁN CONTAR CON PUNTOS SUFICIENTE Y ACCESIBLES PARA LA CONEXIÓN DE CABLEADO. SE DEBERÁ INCLUIR LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE SOPORTE DE ESTAS BARRAS. ICC: 17,49KA MIN -INCLUYE MARCACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONDICIÓN. | UND | 2,00 | $ 67.905.727,50 | $ 135.811.455,10 | 2,00 | $ 135.811.455,10 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 135.811.455,10 |
| 8.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MINIPACAIA ESPECIALES PARA CASETAS DE COMIDAS, RESTAURANTES PARA 4 CIRCUITO 1X20 CADA UNA CON PROTECCIONES SCHNEIDER | UND | 28,00 | $ 1.397.415,70 | $ 39.552.810,93 | 28,00 | $ 39.552.810,93 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 28,00 | $ 39.552.810,93 |
| 8,3 | CIRCUITOS DE DISTRIBUCION FLECTRICOS | | | | $ 4.661.691.197,71 | | $ 4.614.329.581,58 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 4.614.329.581,58 |
| 8.3.1 | ALIMENTACION DESDE BORNES TRANSFORMADORES HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION, PARA LAS DOS SUBESTACIONES 3F(500KCMIL)+1N (500KCMIL)+1T(2/0) | ML | 12,00 | $ 2.850.878,05 | $ 34.690.547,37 | 12,00 | $ 34.690.547,37 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 12,00 | $ 34.690.547,37 |
| 8.3.2 | ALIMENTACION TRIFASICA PARA ALMACENES, RESTAURANTES Y ALUMBRADO 3F(500KCMIL)+ 1N(500KCMIL)+ 1T(2/0AWG) INCLUYE TUBERIA | ML | 1555,00 | $ 776.766,17 | $ 1.207.871.387,22 | 1.555,00 | $ 1.207.871.387,22 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 12,00 | $ 34.690.547,37 |
| 8.3.3 | ALIMENTACION ALUMBRADO PUBLICO Y ALUMBRADO INTERIOR 3F(#8)+T(#8AWG) | ML | 4990,00 | $ 621.446,95 | $ 3.100.737.617,56 | 4.497,00 | $ 2.791.413.230,68 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1536,00 | $ 1.207.871.387,22 |
| 8.3.4 | ALIMENTACION DE CIRCUITOS TRIFASICOS CASETAS DE COMIDA Y ALUMBRADO 3F(#2)+ N(#2)+ T(2AWG) | ML | 526,00 | $ 718.843,81 | $ 380.301.330,83 | 526,00 | $ 380.301.330,83 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 4497,00 | $ 2.791.413.230,68 |
| 8,4 | ALIMENTACION CIRCUITOS RAMALES | | | | $ 7.954.625.677,37 | | $ 7.469.907.677,23 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 7.469.907.677,23 |
| 8.4.1 | ALIMENTACION LUMINARIA ALUMBRA-NS 5 ML 39W, 58W, 580K, INCLUYE LUMINARIA 110V- 220V, TUBERIA PVC, POSTE 8 MTS DE ALTURA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS | UND | 125,00 | $ 6.302.230,08 | $ 787.778.758,40 | 125,00 | $ 787.778.758,40 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 125,00 | $ 787.778.758,40 |
| 8.4.2 | ALIMENTACION E UMINACION PUENTE DE MADERA, INCLUYE LUMINARIA DE PISO A 110V, TUBERIA y ACCESORIOS | UND | 166,00 | $ 774.647,37 | $ 82.112.621,05 | 166,00 | $ 82.112.621,05 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 166,00 | $ 82.112.621,05 |
| 8.4.3 | ALIMENTACION CTOS TOMAS E ILUMINACION RESTAURANTES, MALL DE COMIDAS, BARÓS INCLUYE, TUBERIA, LAMPARAS, TOMAS Y ACCESORIOS | UND | 26,00 | $ 5.892.427,07 | $ 153.203.103,78 | 26,00 | $ 153.203.103,78 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 39,00 | $ 153.203.103,78 |
| 8.4.4 | ALIMENTACION LUMINARIA PROYECTOR ALUMINIO ANFARES-S 840, 160W ZONAS DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CIRCULACION, INCLUYE TUBERIA PVC, POSTES 9MTS, Y REFLECTORES. | UND | 40,00 | $ 9.042.157,89 | $ 361.686.315,79 | 40,00 | $ 361.686.315,79 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 40,00 | $ 361.686.315,79 |
| 8.4.5 | ALIMENTACION ILUMINACION VIAS PEATONALES, INCLUYE, POSTES METALICOS DE 4,5 MTS, LUMINARIA | UND | 436,00 | $ 5.775.808,82 | $ 2.518.321.575,04 | 300,00 | $ 1.732.769.075,19 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 300,00 | $ 1.732.769.075,19 |
| 8.4.6 | ALIMENTACION REFLECTORES DE 400W, INCLUYE, ILUMINARIA POR PUNTO, POSTE DE 22MTS CON CANASTILLAS | UND | 15,00 | $ 113.466.961,95 | $ 1.702.004.729,32 | 8,00 | $ 907.735.855,64 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 8,00 | $ 907.735.855,64 |
| 8.4.7 | DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 1712,78 | $ 1.186.712,63 | $ 2.032.481.683,91 | 1.041,20 | $ 1.235.197.821,73 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1041,20 | $ 1.235.197.821,73 |
| 8.4.8 | VIGA AEREA EN CONCRETO PEDRIL 3000 PSI, 4 CM | MT | 3,00 | $ 527.960,45 | $ 1.547.036,18 | 1,50 | $ 395.518,16 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,50 | $ 395.518,16 |
| 8.4.9 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 22942,50 | $ 9.391,73 | $ 215.469.150,00 | 22.193,87 | $ 207.574.760,58 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,59 | $ 395.518,16 |
| 9 | ESTRUCTURA PUENTE TIPOLOGIA | | | | $ 7.365.547.813,35 | | $ 4.636.393.927,68 | | | | $ - | $ - | $ - | 22191,87 | $ 207.574.760,58 |
| 9,1 | PUENTE PEATONAL | | | | $ 7.365.547.813,35 | | $ 4.636.393.927,68 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 4.636.393.927,68 |
| 9.1.1 | PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN SITU D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI (245 KG/CM2) , INCLUYE, CONCRETO TREMIE, EXCAVACIÓN, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y FUNDIDA. NO INCLUYE MANEJO NI SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO. | ML | 525,00 | $ 1.928.547,37 | $ 1.012.802.368,42 | 525,00 | $ 1.812.802.368,42 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 525,00 | $ 1.812.802.368,42 |
| 9.1.2 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 88103,23 | $ 9.391,73 | $ 827.113,00 | 88.103,23 | $ 827.113,00 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 88103,23 | $ 827.113,00 |
| 9.1.3 | COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO) | M3 | 806,25 | $ 1.054.330,69 | $ 855.486.630,64 | 806,25 | $ 855.486.630,64 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 806,25 | $ 855.486.630,64 |
| 9.1.4 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. SUMINISTRO, GIRNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 45318,19 | $ 24.200,00 | $ 1.100.656.307,34 | 45.318,19 | $ 1.100.656.307,34 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 45318,19 | $ 1.100.656.307,34 |
| 9.1.5 | LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 45/65/25. 120-277 VOLTIOS, 164W, 4000°K. CONFORO CELDA COMPLETA. REF. RALED II. | UND | 30,00 | $ 2.769.766,47 | $ 83.093.593,99 | 30,00 | $ 83.093.593,99 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 30,00 | $ 83.093.593,99 |
| 9.1.6 | ENTREPISO METÁLICO CON LAMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 2" CAL. 22 TORTA EN CONCRETO 3500 PSI E= 8 15 M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 C/M 6 MM. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | M2 | 3878,00 | $ 217.790,23 | $ 844.154.914,29 | 3.878,00 | $ 844.154.914,29 | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 3878,00 | $ 844.154.914,29 |
| 9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK MDF EN MADERA | MT | 3878,00 | $ 754.630,00 | $ 2.926.631.981,71 | - | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |

# ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No: 8

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No.: CO1 PCCNTR 7360009 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS — MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPENSION No. 1: - — REINICIO No. 1: - — DIAS

SUPENSION No. 2: - — REINICIO No. 2: - — DIAS

PRORROGA No. 1: - — DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Maria Vecino Villarreal, Representante Legal del ; Por la Interventoria Liliana Arcos Berardinelli Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONTRATO | | | | | | CONDICIONES VIGENTES SEGÚN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de Junio de 2025 | | ACTA No. 2: CANTIDADES | | | ACTA No. 2: VALORES | | VALORES | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUM ANTERIOR | PRESENTE MES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 10 | LIMPIEZA GENERAL | | | | $ 487.819.173,69 | | $ 487.819.173,69 | | | | $ - | $ 45.200.318,13 | $ 45.200.318,13 | | $ 442.618.854,82 |
| 10.1 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | | | $ - | $ - | | $ 487.819.173,69 | | | | $ - | $ 45.200.318,13 | $ 45.200.318,13 | | $ 442.618.854,82 |
| 10.1.1 | ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA 1 | M2 | 79500,00 | $ 6.136,00 | $ 487.819.173,83 | 79.500,00 | $ 487.819.173,83 | 0,00 | 7366,31 | 7366,31 | $ - | $ 45.200.318,13 | $ 45.200.318,13 | 7213,69 | $ 442.618.854,80 |
| 11 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | $ 9.257.812.852,54 | | | | $ 4.439.154.897,59 | $ 1.843.988.575,57 | $ 6.283.143.363,17 | | $ 13.971.574,36 |
| 11.1 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | $ 9.257.812.852,54 | | | | $ 4.439.154.897,59 | $ 1.843.988.575,57 | $ 6.283.143.363,17 | | $ 13.971.574,36 |
| NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCERCA 356-700 | M2 | | $ 56.362,00 | | 34.964,76 | $ 4.788.783.887,66 | 84051,97 | 30913,99 | 84364,76 | $ 3.810.696.907,59 | $ 1.178.686.979,97 | $ 4.789.783.887,56 | 0,00 | $ - |
| NP-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCERLA 356-300 | M2 | | $ 73.974,00 | | 55.037,18 | $ 1.109.366.728,76 | 9146,60 | 3602,68 | 14635,28 | $ 675.236.746,05 | $ 420.256.489,20 | $ 1.095.496.154,37 | 187,90 | $ 13.871.574,39 |
| NP-3 | TRANSPORTE Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO | M3 | | $ 37.549,00 | | 10.832,73 | $ 398.967.341,14 | 9423,13 | 1199,47 | 10622,73 | $ 353.819.153,95 | $ 45.043.187,26 | $ 398.862.341,14 | 0,00 | $ - |
| SUBTOTAL OBRAS CON AIU | | | | | $ 48.913.846.356,13 | | $ 48.913.846.356,13 | | | | $ 8.792.784.741,12 | $ 3.891.545.991,87 | $ 12.678.315.732,99 | | $ 31.234.535.829,14 |
| ADMINISTRACION | | | | 27% | $ 12.906.480.814,89 | | $ 12.906.480.814,89 | | | | $ 2.944.948.480,18 | $ 1.389.097.417,894 | $ 4.333.143.897,91 | | $ 8.433.324.818,79 |
| IMPREVISTO | | | | 1% | $ 489.138.483,58 | | $ 489.138.483,58 | | | | $ 87.827.647,41 | $ 58.835.458,819 | $ 156.783.167,33 | | $ 312.345.256,25 |
| UTILIDAD | | | | 5% | $ 2.345.642.317,91 | | $ 2.345.642.317,91 | | | | $ 400.838.237,56 | $ 394.377.295,581 | $ 783.915.536,85 | | $ 1.561.726.781,28 |
| SUB TOTAL AIU | | | | 33% | $ 15.481.239.266,18 | | $ 15.481.239.266,18 | | | | $ 3.233.612.364,57 | $ 1.842.230.177,315 | $ 5.173.842.561,89 | | $ 10.307.396.754,29 |
| SUBTOTAL OBRAS CON AIU | | | | | $ 62.394.085.656,31 | | $ 62.394.085.656,31 | | | | $ 13.634.977.105,70 | $ 7.927.776.169,190 | $ 20.853.153.874,88 | | $ 41.541.932.583,43 |
| CERTIFICACIONES RETIE | UNO | 1 | $ 47.348.888,18 | $ 47.348.888,18 | 1 | $ 47.348.888,18 | | | 0,00 | | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 47.348.888,2 |
| CERTIFICACIONES RETILAP | UNO | 1 | $ 53.888.500,00 | $ 53.888.500,00 | 1 | $ 53.888.500,00 | | | 0,00 | | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 53.888.500,0 |
| TRAMITES PARA LA REALIZACION Y ACEPTACION ANTE EL OPERADOR DE RED | UNO | 1 | $ 22.456.900,00 | $ 22.456.900,00 | 1 | $ 22.456.900,00 | | | 0,00 | | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 22.456.900,0 |
| PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA | UNO | 1 | $ 2.574.692.770,00 | $ 2.574.692.770,00 | 1 | $ 2.574.692.770,00 | 0,32 | 0,47 | 0,80 | $ 846.848.818,56 | $ 1.216.105.864,250 | $ 2.059.754.220,00 | 0,20 | $ 514.938.555,0 | |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 65.092.452.718,47 | 160.918.288,44 | $ 65.092.452.718,47 | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | 13.874.025.721,45 | 8.037.881.772,43 | $ 22.911.907.494,88 | | 42.180.545.224,59 |
| | | | | | | 1.267.348.287,50 | | 21,31% | 13,88% | 35,20% | | | | | |
| | | | | | | | | | Porcentaje de Inversion Malecon | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL COSTOS | $ 65.092.452.718,47 | 437.697.771,75 | $ 65.092.452.718,47 | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | $ 13.874.025.721,45 | $ 8.037.881.772,43 | $ 22.911.907.494,88 | | $ 42.180.545.224,59 |
| | | | | | | | | 21,31% | 13,88% | 35,20% | | | | | |

## BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO: $ 65.092.452.718,47

VR ADICIONES O MODIFICACIONES: $ -

VR ACTUAL CONTRATO: $ 65.092.452.718,47

VR ANTICIPO: $ -

% ANTICIPO: $ -

% RETEGARANTIA: 0 -

| No. | DESCRIPCION | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta Parcial No. 001 | | $ 13.874.025.721,45 | | 21,31% | 0,00 | 0,00 | $ - | $ 13.874.025.721,45 | $ 51.218.426.496,72 | 21,31% | 78,69% |
| 7 | Acta Parcial No. 002 | | $ 8.037.881.773,43 | | 13,88% | 0,00 | 0,00 | $ - | $ 8.037.881.773,43 | $ 42.180.545.224,59 | 35,20% | 64,80% |
| TOTAL | | | $ 22.911.907.494,88 | | 35,20% | 0,00 | 0,00 | $ - | $ 22.911.907.494,88 | $ 42.180.545.224,59 | 35,20% | 64,80% |

1). El recibo de las cantidades aqui consignadas, no exime al contratista de eventuales reparaciones y/o correcciones durante el desarrollo del proyecto y de las posteriores tras el recibo final.
2). Para constancia se firma por quienes en esta intervienen y tienen facultad de autorización para que se pueda avanzar con la diligencia de pagos de los valores aqui avalados.

SON: NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Jose Maria Vecino Villarreal
Representante Legal
C.C: 72.162.668

Revisó
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Juan Manuel Quintero Cadavid
Director de Obra
C.C: 71.614.291

Revisó
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: José Elías Chanis Alfaro
Residente de Obra
C.C: 1.140.885.558

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arcos Berardinelli
Representante Legal
NIT: 32.757.918

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión: 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.** |
| | **M2** |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 3 | | | | | | 169,33 | | 169,33 |
| ZONA 2 | | | | | | 3496,17 | | 3496,17 |
| ZONA 1 | | | | | | 1727,42 | | 1727,42 |
| | TOTAL | | | | | | | **5392,92** |

**ESQUEMA**



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI. PARA ZONA COLINDANTE A CARRERA PRINCIPAL — ML |

| LOCALIZACIÓN | | | TOTAL | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte (m) | Norte (m) | Este (m) | ML | longuitud | Ancho | Alto | | ML | |
| ZONA 3 | | | 305,00 | | | | | 305,00 |    |
| ZONA 2 | | | 169,41 | | | | | 169,41 | |
| TOTAL | | | | | | | | 474,41 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.2.1 DEMOLICION PISO EN BALDOSIN. |

UNIDAD: M2

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | |
| ZONA 5 | | | | | | 2120,20 | 2120,20 |
| ZONA 1 | | | | | | 471,00 | 471,00 |
| ZONA3 | | | | | | 2801,72 | 2801,72 |
| TOTAL | | | | | | | 5392,92 |

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO. — M2 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 2 | | | | | | 169,33 | | 169,33 |
| ZONA 3 | | | | | | 3496,17 | | 3496,17 |
| ZONA 1 | | | | | | 1727,42 | | 1727,42 |
| TOTAL | | | | | | | | 5392,92 |

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO. |

M2

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 3 | | | | | | 169,33 | | 169,33 |
| ZONA 2 | | | | | | 3496,17 | | 3496,17 |
| ZONA 1 | | | | | | 1727,42 | | 1727,42 |
| TOTAL | | | | | | | | 5392,92 |

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.2.3 DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25. |

UNIDAD: M2

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 5 | | | 437,58 | | 1,00 | | 437,58 | |
| ZONA 1 | | | 397,40 | | 0,70 | | 278,18 | |
| ZONA 1 | | | 376,20 | | 0,70 | | 263,34 | |
| ZONA 3 | | | 696,43 | | 0,70 | | 487,50 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1466,60 | |



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

01

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.2.4 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM. |
| UNIDAD | M3 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 1 | PÓRTICO 3 | | 0,40 | 0,40 | 3,00 | | 5,00 | 2,40 |
| ZONA 1 | | | 12,00 | 0,40 | 0,60 | | 1,00 | 2,88 |
| ZONA 1 | PÓRTICO 4 | | 0,40 | 0,40 | 3,00 | | 5,00 | 2,40 |
| ZONA 1 | | | 8,00 | 0,40 | 0,60 | | 1,00 | 1,92 |
| ZONA 3 | PÓRTICO 5 | | 0,40 | 0,40 | 3,00 | | 4,00 | 1,92 |
| ZONA 3 | | | 12,00 | 0,40 | 0,60 | | 1,00 | 2,88 |
| ZONA 3 | ESCALERA TEATRINO | | 58,17 | 0,60 | 0,60 | | 1,00 | 20,94 |
| ZONA 3 | ESTRUCTURA | | 6,00 | 0,30 | 4,50 | | 1,00 | 8,10 |
| ZONA 3 | COLUMNA | | 0,30 | 0,30 | 3,00 | | 8,00 | 2,16 |
| | TOTAL | | | | | | | 45,60 |

ESQUEMA








Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 1.2.5 DESMONTE DE BANCAS. |

UND

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 3 | | | | | | | 52,00 | 52,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 52,00 |

ESQUEMA









Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **1.2.6 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.** |

**UNIDAD** M3

| LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES longuitud | Ancho | Alto | AREA | TOTAL UND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 3 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO | | 0,20 | | 3496,17 | 705,88 |
| ZONA 2 | | | 0,20 | | 169,33 | 33,87 |
| ZONA 1 | | | 0,20 | | 1727,42 | 345,48 |
| | TOTAL | | | | | 1085,23 |

**ESQUEMA**



**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: Juan Quintero Cadavid**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Andrés Cervantes**
**CONSORCIO ZAFIRO**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Liliana Margarita Arsos Berardinelli**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **2.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.** — **UNIDAD** **M3** |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Profundidad | | M3 |
| ZONA 5 | RED SANITARIA | | 485,34 | 0,60 | 0,80 | | 232,96 |
| | | | 243,00 | 0,60 | 1,80 | | 262,44 |
| | | | | | 0,65 | 852,36 | 554,03 |
| | TANQUE AGUA POTABLE | | 12,22 | 7,25 | 2,50 | | 221,49 |
| ZONA 2 | | | | | 0,60 | 12177,80 | 7306,68 |
| ZONA 3-4 | | | | | 0,60 | 13889,00 | 8333,40 |
| ZONA 1 | RED SANITARIA | | 470,00 | 0,60 | 0,80 | | 225,60 |
| | | | 462,00 | 0,60 | 1,50 | | 415,80 |
| | TANQUE AGUA POTABLE | | 12,22 | 7,25 | 2,50 | | 221,49 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | **17773,89** |

**ESQUEMA**



**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: Juan Quintero Cadavid**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Andrés Cervantes**
**CONSORCIO ZAFIRO**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 2.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. |
| UNIDAD | M3 |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Profundidad | | M3 |
| ZONA 5 | RED PLUVIAL | | 485,34 | 0,60 | 0,80 | | 232,96 |
| | RED SANITARIA | | 243,00 | 0,60 | 1,80 | | 262,44 |
| | PARQUEADERO | | | | 0,65 | 852,36 | 554,03 |
| | TANQUE AGUA POTABLE | | 12,22 | 7,25 | 2,50 | | 221,49 |
| ZONA 2 | | | | | 0,60 | 12177,80 | 7306,68 |
| ZONA 3-4 | | | | | 0,60 | 13889,00 | 8333,40 |
| ZONA 1 | RED PLUVIAL | | 470,00 | 0,60 | 0,80 | | 225,60 |
| | RED SANITARIA | | 462,00 | 0,60 | 1,50 | | 415,80 |
| | TANQUE AGUA POTABLE | | 12,22 | 7,25 | 2,50 | | 221,49 |
| TOTAL | | | | | | | 17773,89 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 2.2.1 RELLENO EN RECEBO COMUN PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA. — UNIDAD: M3 |

| | LOCALIZACIÓN | | TOTAL | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | M2 | longuitud | Ancho | Alto | | M3 |
| Zona 1 | Subrasante Zona Malecon | | 5033,22 | | | 0,15 | 1,00 | 754,98 |
| Zona 1 | Subrasante area de circulación | | 1432,26 | | | 0,15 | 1,00 | 214,84 |
| Zona 1 | Muro Zona Malecon +3.40 | | 984,26 | | | 0,15 | 4,00 | 590,56 |
| Zona 1 | Muro Zona Malecon +2.20 | | 4048,96 | | | 0,15 | 5,00 | 3036,72 |
| TOTAL | | | | | | | | 4597,10 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **2.2.3 SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).** — **UNIDAD** **M3** |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 |
| ZONA 5 | RAMPA1 | | | | 0,20 | 1116,02 | 223,20 |
| ZONA 5 | RAMPA 2 | | | | 0,20 | 1532,65 | 306,53 |
| ZONA 5 | ANDEN | | | | 0,20 | 712,74 | 142,55 |
| ZONA 5 | CICLORRUTA Y TERRAZA | | | | 0,20 | 1655,00 | 331,00 |
| ZONA 5 | PERIMETRO CANCHA FUTBOL 7 | | | | 0,20 | 498,80 | 99,76 |
| ZONA 1 | ZONA DE BAÑOS | | | | 0,20 | 1027,85 | 205,57 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 1308,61 |

**ESQUEMA**







**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: Juan Quintero Cadavid**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Andrés Cervantes**
**CONSORCIO ZAFIRO**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 2.2.4 CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE |

UNIDAD: M2

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M2 | |
| ZONA 5 | ANDEN | | | | | 3300,00 | 3300,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3300,00 | |







Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **3.5.2 LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.** — **UNIDAD** — **ML** |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | ML | |
| ZONA 5 | CICLORUTA | BLANCA | 219,01 | | | | 219,01 | |
| ZONA 5 | CICLORUTA | BLANCA | 219,01 | | | | 219,01 | |
| ZONA 5 | CICLORUTA | AMARILLA | 133,98 | | | | 133,98 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 572,00 | |





**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: Juan Quintero Cadavid**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Andrés Cervantes**
**CONSORCIO ZAFIRO**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **4.1.3 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION** |

**UNIDAD** | **M3**

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 | |
| ZONA 5 | VOLEY PLAYA | | 13,7 | 19,98 | 0,20 | | 54,71 | |
| ZONA 5 | VOLEY PLAYA | | 13,69 | 19,98 | 0,15 | | 40,29 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 95,00 | |



**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: Juan Quintero Cadavid**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Andrés Cervantes**
**CONSORCIO ZAFIRO**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **4.1.5 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES** |

**UNIDAD** | **M2**

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M2 |
| ZONA 5 | VOLEY PLAYA 1 | | 13,7 | 19,98 | | | 273,53 |
| ZONA 5 | VOLEY PLAYA 2 | | 13,70 | 19,98 | | | 273,73 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 547,25 |

**ESQUEMA**



**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arsos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 4.2.1 JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSESTÁTICA AL HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. — UNIDAD: UND |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | UNID | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | UND |
| ZONA 5 | JUEGO DE MARCOS | | | | | 1,00 | 1,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1,00 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 4.2.5 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. |

KG

| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | No. de Elementos | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diametro | Peso (kg) | Longitud (m) | | | |
| ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1 | 1/2" | 0,996 | 0,85 | 51,00 | 1,00 | 43,18 |
| ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L2 | 1/2" | 0,996 | 0,85 | 97,00 | 1,00 | 82,12 |
| ZAPATA (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L1 | 1/2" | 0,996 | 12,25 | 3,00 | 1,00 | 36,60 |
| ZAPATA (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L2 | 1/2" | 0,996 | 23,85 | 3,00 | 1,00 | 71,26 |
| ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PEDESTAL. L1 | 1/2" | 0,996 | 1,55 | 51,00 | 1,00 | 78,73 |
| ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PEDESTAL. L2 | 1/2" | 0,996 | 1,55 | 97,00 | 1,00 | 149,75 |
| ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1 | 1/2" | 0,996 | 12,25 | 2,00 | 2,00 | 48,80 |
| ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L2 | 1/2" | 0,996 | 23,85 | 2,00 | 2,00 | 95,02 |
| GRADAS (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1 | 3/8" | 0,557 | 7,45 | 187,00 | 1,00 | 775,98 |
| GRADAS (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L2 | 3/8" | 0,557 | 7,45 | 138,00 | 1,00 | 572,65 |
| GRADAS (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L3 | 3/8" | 0,557 | 7,45 | 256,00 | 1,00 | 1.062,31 |
| GRADAS (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L1 | 3/8" | 0,557 | 32,55 | 39,00 | 1,00 | 707,08 |
| GRADAS (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L2 | 3/8" | 0,557 | 24,00 | 39,00 | 1,00 | 521,35 |
| GRADAS (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L3 | 3/8" | 0,557 | 44,58 | 39,00 | 1,00 | 968,41 |
| CORREDOR (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1 | 1/2" | 0,996 | 6,84 | 164,00 | 1,00 | 1.117,27 |
| CORREDOR (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L1 | 1/2" | 0,996 | 32,50 | 38,00 | 1,00 | 1.165,32 |
| TOTAL | | | | | | 7.495,85 |


ESQUEMA












Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Versión |
|---|---|---|
| | | 01 |

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | **Contrato de obra** |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | **4.2.6 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION** |

UNIDAD: M3

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 | |
| ZONA 5 | CANCHA SINTETICA | | 44,00 | 24,34 | 0,30 | | 321,35 |  |
| ZONA 5 | CANCHA FUTBOL PLAYA | | 36,00 | 28,00 | 0,30 | | 302,40 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 623,75 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Versión |
|---|---|---|
| | | 01 |

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 4.2.7 SUBBASE GRANULAR TIP0 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON). |
| UNIDAD | M3 |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 | |
| ZONA 5 | CACHA FUTBOL 8 | | 44,00 | 24,34 | 0,30 | | 321,35 | |
| ZONA 5 | AREA DE CIRCULACIÓN CANCHA ESTE 1 | | 33,00 | 2,53 | 0,30 | | 25,05 | |
| ZONA 5 | AREA DE CIRCULACIÓN CANCHA ESTE 2 | | | | 0,30 | 60,80 | 18,24 | |
| ZONA 5 | AREA DE CIRCULACIÓN CANCHA SUR | | | | 0,30 | 91,54 | 27,46 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 392,10 | |





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Versión 01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 4.2.8 CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.4M X 0.45M — UNIDAD: ML |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 |
| ZONA 5 | ZONA RESTAURANTE | | 62,00 | | | | 62,00 |
| ZONA 5 | RAMPA 1 | | 18,00 | | | | 18,00 |
| ZONA 5 | RAMPA 2 | | 18,00 | | | | 18,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 98,00 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Versión 01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 4.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA,PEGANTE, ARENA DE TRIMAN ( COLMA )ESPESOR = 0.05M C= 8KG/M2, TRITURADO DE CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION, TRANSPORTE, Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) — UNIDAD: M2 |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M2 |
| ZONA 5 | | | 44 | 25 | | | 1102,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1102,50 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Versión 01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 4.3.6 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION — UNIDAD: M3 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 | |
| ZONA 5 | PARQUES INFANTILES | | | | 0,25 | 756,00 | 190,00 |  |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 190,00 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

Versión 01

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **CONTRATO No.** | **Contrato de obra** |
| **CONTRATISTA** | TICOM S.A. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ZAFIRO |
| **ENTIDAD** | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| **SUPERVISOR** | SIRLE DIAZ MEJIA |
| **ITEM** | **4.3.7 SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).** — **UNIDAD** **M3** |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | M3 |
| ZONA 5 | PARQUES INFANTILES | | | | 0,25 | 756,00 | 190,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 190,00 |

**ESQUEMA**



**Elaboró:**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: Juan Quintero Cadavid**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Andrés Cervantes**
**CONSORCIO ZAFIRO**

**Aprobó**
**INTERVENTORÍA**

**Firma:**
**Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | | |
| CONTRATO No. | Contrato de obra | | |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO | | |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | | |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA | | |
| ITEM | 5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO | UNIDAD | UND |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | UND | UND |
| ZONA 5 | PALMERAS | | | | | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 25,00 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

| VERSIÓN |
|---|
| 01 |

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 6.1.4 BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 10 TON). |
| UNIDAD | M3 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Espesor | | UND |
| ZONA 5 | RESTAURANTES | | | | 0,20 | 1130,48 | 226,10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 226,10 |

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 6.3.4 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. — KG |

| LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | No. de Elementos | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diametro | Peso (kg) | Longitud (m) | | | |
| ACERO DE PERGOLAS | | 1/2" | 0,996 | 1,00 | 331,36 | 8,00 | 2.640,25 |
| TOTAL | | | | | | | 2.640,25 |

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | | |
| CONTRATO No. | Contrato de obra | | |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO | | |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | | |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA | | |
| ITEM | 7.2.1 RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 1/2" RDE 9. | UNIDAD | ML |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | | | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | ML | |
| ZONA 5 | ZONA GASTRONÓMICA | | 5,00 | | | | | 5,00 |  |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | 5,00 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arabs Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

**Contrato de obra**

TICOM S.A.

CONSORCIO ZAFIRO

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

SIRLE DIAZ MEJIA

**7.2.2 RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 3/4" RDE 11.**

UNIDAD: ML

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | ML |
| NA 5 | ZONA GASTRONÓMICA | | 113,32 | | | | | 113,32 |
| TOTAL | | | | | | | | 113,32 |

ESQUEMA



ntero Cadavid
RA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 7.2.4 PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4". UNIDAD: UND |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | | | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | ML | |
| ZONA 5 | ZONA GASTRONÓMICA | | 8,00 | | | | | 8,00 |  |
| | | | | | | | | |  |
| | TOTAL | | | | | | | 8,00 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01


| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 7.3.4 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. — UNIDAD: KG |





| | | CANT | | | PESO POR ML | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR | No. | VAR | LONG | LONG | 3 (3/8") | 4 (1/2") | 5 (5/8") | 6 (3/4") | |
| TIPO | DIAM | ELEM | PZA | TOTAL | 0,55 | 1,00 | 1,56 | 2,25 | |
| | 5,00 | 22,00 | 1,41 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | |
| | 5,00 | 6,00 | 4,51 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | |
| | 5,00 | 22,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | |
| | 5,00 | 22,00 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 0,00 | |
| | 5,00 | 31,00 | 4,51 | 139,81 | 0,00 | 0,00 | 218,10 | 0,00 | |
| | 5,00 | 22,00 | 2,86 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 0,00 | |
| | 5,00 | 13,00 | 4,51 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | 0,00 | |
| | 4,00 | 41,00 | 6,00 | 246,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 41,00 | 4,20 | 172,20 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 55,00 | 4,55 | 250,25 | 0,00 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 26,52 | 2,51 | 66,57 | 0,00 | 266,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 11,00 | 4,51 | 49,61 | 0,00 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 6,00 | 2,71 | 16,26 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 11,00 | 4,51 | 49,61 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 11,00 | 6,00 | 66,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 11,00 | 4,20 | 46,20 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 47,00 | 2,51 | 117,97 | 0,00 | 471,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 2,00 | 4,59 | 9,18 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3,00 | 30,00 | 0,98 | 29,40 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 10,00 | 4,49 | 44,90 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3,00 | 40,00 | 0,76 | 30,40 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 10,00 | 2,74 | 27,40 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3,00 | 40,00 | 0,98 | 39,20 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 10,00 | 1,84 | 18,40 | 0,00 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3,00 | 28,00 | 0,66 | 18,48 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 3 (3/8") | 4 (1/2") | 5 (5/8") | 6 (3/4") | TOTAL |
| | | PESO (Kg) | | | 64,14 | 3053,78 | 1196,08 | 0,00 | 4314,01 |
| | 4,00 | 41,00 | 4,20 | 172,20 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 50,21 | 4,55 | 228,44 | 0,00 | 456,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 26,52 | 2,51 | 66,57 | 0,00 | 266,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4,00 | 11,00 | 4,51 | 49,61 | 0,00 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 1265,99 | 0,00 | 0,00 | 1265,99 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5580,00 |

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 7.4.8 TUBERIA A.N. PVC S 4". — UNIDAD: ML |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | M2 |
| ZONA 5 | ZONA GASTRONÓMICA | | 92,97 | | | | | 92,97 |
| | TOTAL | | | | | | | 92,97 |

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

IZACIÓN
Norte (m)
CANCHA FUTBOL
REN FRANCES AR INTERNAS
REN FRANCES AR INTERNAS
CANCHA ARENA

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 7.5.3 MATERIAL FILTRANTE COLOCADO. TAMAÑO MAXIMO 1 1/4". — UNIDAD: M3 |

| | LOCALIZACIÓN | | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Profundidad | | M3 | |
| ZONA 5 | CANCHA FUTBOL 7 | | 44,00 | 25,00 | 0,20 | | 220,00 |  |
| | METROS LINEALES TUBERIA PERFORADA | | 604,00 | 0,30 | 0,25 | | 44,65 |  |
| | TOTAL | | | | | | 264,65 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 7.5.4 GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). — UNIDAD: M2 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Norte (m) | Este (m) | Longitud | Ancho | Profundidad | | M2 | |
| ZONA 5 | CANCHA FUTBOL 7 | | 44,00 | 25,00 | | 2,00 | 2200,00 |  |
| ZONA 5 | CANCHA FUTBOL PLAYA | | 40,00 | 31,00 | | 1,00 | 1239,50 |  |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 3439,50 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 8.1.2 CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,5MTRS*1,5 MTRS*1,4MTRS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON POLIURETANO — UND |

| LOCALIZACIÓN | | | TOTAL | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte (m) | Norte (m) | Este (m) | UND | longuitud | Ancho | Alto | | UND | |
| ZONA 5 | | | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 3,00 | |



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACION DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 8.1.2 CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,5MTRS*1,5 MTRS*1,4MTRS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON POLIURETANO — UND |

| LOCALIZACIÓN | | | TOTAL | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte (m) | Norte (m) | Este (m) | UND | longuitud | Ancho | Alto | | UND | |
| ZONA 5 | | | 3,00 | | | | | 3,00 |  |
| | | | | | | | | |  |
| TOTAL | | | | | | | | 3,00 | |

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 8.1.8 CRUCE DE VIA CON TOPO PARA TUBO DE 4" INCLUYE RESERVA — UNIDAD: UND |

| LOCALIZACIÓN | | | TOTAL | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte (m) | Norte (m) | Este (m) | UND | longuitud | Ancho | Alto | | UND |
| ZONA 5 | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1,00 |

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | 10.1.1 ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA — UNIDAD: M2 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 5 | AREA DE RESTAURANTE Y CANCHA SINTETICA | | | | | 7366,31 | 1,00 | 7366,31 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | 7366,31 |

ESQUEMA







Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-150 — UNIDAD: M2 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 5 | AREA DE RESTAURANTE | | | | | 3499,00 | 2,00 | 6998,00 |
| ZONA 3 | AREA DE CIRCULACIÓN | | | | | 6872,00 | 2,00 | 13744,00 |
| ZONA 1 | AREA DE ANDEN | | | | | 170,80 | 1,00 | 170,80 |
| | TOTAL | | | | | | | 20912,80 |

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

| Gobernación de La Guajira | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | TICOM S.A. | Versión 01 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | NP-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-200 |

UNIDAD: M2

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | M2 | |
| ZONA 1 | AREA DE ANDEN NUEVA | | 88,00 | 3,00 | | | 4,00 | 1056,00 | |
| ZONA 1 | MURO DE CONTENCIÓN | | 145,11 | 2,50 | | | 6,00 | 2176,68 | |
| ZONA 3 | MURO DE CONTENCIÓN | | 164,00 | 2,50 | | | 6,00 | 2460,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 5692,68 | |



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATO No. | Contrato de obra |
| CONTRATISTA | TICOM S.A. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ZAFIRO |
| ENTIDAD | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |
| SUPERVISOR | SIRLE DIAZ MEJIA |
| ITEM | NP-3 TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SITIO |
| UNIDAD | M3 |

| LOCALIZACIÓN | | | DIMENSIONES | | | AREA | CANTIDAD | TOTAL M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | longuitud | Ancho | Alto | | | |
| ZONA 3 | AREA DE CIRCULACIÓN | | | | | 3427,47 | 0,35 | 1199,62 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1199,62 |

ESQUEMA








Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA** identificados con el Nit. **830.509.276-3** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Smart Office a través de la cuenta de ahorros **816824809**, desde el 26 de agosto de 2025 la cual se encuentra activa, vigente y sin embargos a la fecha.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA**, es ser un "Cliente Activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a solicitud del cliente, hoy 16 de octubre de 2025, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,

**Blanca Ines Vargas Schlappkohl**
**Gerente de Relación Banca Empresarial**

VIGILADO BANCO DE OCCIDENTE S.A.

# INFORME DE LA ENTIDAD

# CERTIFICACION DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO
ZAFIRO

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ZAFIRO**

**HACE CONSTAR**

Que la empresa Trasporte ingeniería construcciones y maquinaria S.A. - Ticom S.A cumple a satisfacción con el avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

Durante el período comprendido entre el 30 de agosto de 2025 y el 23 de diciembre de 2025, las actividades ejecutadas registraron un avance físico del trece coma ochenta y ocho por ciento (13,88 %), alcanzando un acumulado, a la misma fecha de corte, del treinta y cinco coma veinte por ciento (35,20 %), porcentaje que se encuentra reflejado en el Acta Parcial N.° 2.

Tabla 1:
*Información contrato de obra*

| | |
|---|---|
| Objeto | Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira |
| Contrato de obra No. | CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025. |
| Supervisor del contrato | Ing. Sirle Diaz Entidad. |
| Contratista | Transporte Ingeniería Construcciones Y Maquinaria S.A. - Ticom S.A. |
| NIT | 830.509.276-3 |
| Valor del contrato | $65.092.452.719,47 |
| Fecha acta de inicio | 6 De junio De 2025. |
| Plazo inicial | 11 meses. |
| Fecha de terminación inicial | 31 De diciembre De 2025. |
| Prorroga 1 | Hasta 11 de septiembre de 2026. |
| Representante legal | José María Vecino Villarreal |

CONSORCIO
ZAFIRO

| | |
|---|---|
| Cédula de ciudadanía | 72.162.008 |
| 1Dirección | Complejo Industrial Metro Parque Bodega M1-22 Barranquilla Atl. |
| Anticipo | Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista. |
| Forma de pago | Actas parciales. |
| Fecha de terminación | 11 de septiembre de 2026. |

Fuente: elaboración propia.

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 65.092.452.719,47 |
| Valor anticipo (Sin anticipo) | $ 0 |
| Acta N°01 | $ 13.874.025.721,45 |
| Porcentaje ejecutado (13,88%) en acta N°02 | $ 9.037.881.773,43 |

Firmado a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

**LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI**
Representante Legal
**CONSORCIO ZAFIRO**

# "INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y ADMINSITRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

**CONSORCIO ZAFIRO**

**NIT. 830.509.276-3**



**RIOHACHA, D.T. - LA GUAJIRA**
**ENERO 15 DE 2026**

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

2.1. OBJETO

2.2. LOCALIZACION

3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

3.2. DATOS GENERALES DL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4. CONTROL DE POLIZAS

4.1. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

4.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5. AVANCE FISICO

5.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE OBRA

5.2. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

6. AVANCE FINANCIERO

6.1 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

6.2. AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL ACTA DE COBRO 1

7.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA.

7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

8. CONCLUSIONES

ANEXOS

## 1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de la Guajira a través de la plataforma SECOP 2, dio apertura al proceso de contratación CONCURSO DE MERITO ABIERTO identificado como CMA-007 DE 2024, del cual se derivó en suscripción del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.783771 del 12 de mayo del 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", adjudicado a través del acto administrativo identificado como Resolución No. 0642 del 30 de abril del 2025 al oferente CONSORCIO ZAFIRO, con NIT. 901944868-5.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato de interventoría antes citado se suscribió el 5 de junio del 2025, **EL CONSORCIO ZAFIRO** da inicio a sus obligaciones contractuales, dentro de las cuales encontramos la de presentar informe de obras recibidas y entregadas por el contratista de obra y avalar las mismas, que sustenten la autorización de pago de actas de cobro.

En línea con lo expuesto, este informe tiene como objeto dar a conocer al Departamento de la Guajira, como entidad contratante, representada por la Secretaria de Obra y Vías publica, sectorial a quien se le designó la supervisión del contrato de interventoría, las actividades desarrolladas por el contratista de obra y por la interventoría, durante el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio de cada uno de los respectivos contratos hasta el 29 de agosto del 2025.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

### 2. 1. OBJETO.

El proyecto que se pretende ejecutar tiene como objeto la "**CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**".

Para el Departamento de La Guajira, la construcción y mejoramiento del malecón de Riohacha se proyecta como una intervención de alto impacto que busca, no solo revitalizar el espacio público costero y dotarlo de condiciones óptimas para el esparcimiento y la recreación de residentes y visitantes, sino también consolidar un nodo articulador del turismo regional. El proyecto comprende la **adecuación de un área total de 79.500 m², a lo largo de una franja de 2.5 kilómetros**, en la que se integran espacios deportivos, culturales, comerciales, gastronómicos y recreativos, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, preservación del patrimonio y fortalecimiento de la identidad local. La intervención se organiza en varias zonas funcionales, cada una con características y objetivos específicos asi:

- **Zona A**: punto inicial del proyecto, con espacios para baños públicos, circulación peatonal, kioscos, y el punto de partida de la ciclorruta.
- **Zona B**: enfocada en el entretenimiento infantil, kioscos comerciales, juegos y puntos de servicio.
- **Zona C**: zona de transición, que integra el puente de conexión, el gimnasio al aire libre (GYM Vital), restaurante-bar y el muelle existente.
- **Zona gastronómica**: área destinada al fomento de la oferta culinaria local, con infraestructura moderna y funcional.
- **Zona deportiva**: punto de cierre del recorrido, que incorpora canchas de fútbol 7 y voleibol playa, baterías sanitarias, ciclorruta y mobiliario urbano.

Estas zonas han sido planificadas no solo con una lógica espacial y funcional coherente, sino también con el propósito de impulsar el emprendimiento local, dinamizar el comercio, fomentar el turismo y generar espacios seguros, incluyentes y atractivos para la comunidad. Adicionalmente, se ha priorizado la utilización de materiales y técnicas constructivas que permitan una integración armónica con el paisaje, el entorno natural y los elementos existentes.

La construcción del malecón se plantea como un hito de transformación urbana, pensado bajo un enfoque de desarrollo territorial sostenible. Por ello, no solo se centra en la intervención física de un espacio, sino que contempla una visión integral que articula aspectos económicos, sociales, culturales y ecológicos. Se espera que, una vez finalizado, el malecón se convierta en un polo de atracción turística de alcance regional, promoviendo el empleo, el emprendimiento, la circulación de bienes y servicios, y el fortalecimiento del tejido social.

El proyecto de construcción del Malecón beneficiaría de manera directa al Distrito de Riohacha al quedar ubicado en este territorio. Sin embargo, la dinámica turística que se genere beneficia indirectamente a los demás municipios del departamento de La Guajira, y en especial a los municipios costeros como Dibulla, Manaure y Uribia.

## 2.2. LOCALIZACION

### (a) Localización general

**EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**, con una extensión de 20.848 Km2, limita por el norte con el mar Caribe, por el oriente con la República de Venezuela, por el occidente y el sur con los departamentos de Cesar y Magdalena. La Guajira está integrada por 15 municipios, en los que según el censo poblacional habitan 1.012.926 personas en zona urbana y rural. Su capital, Riohacha, tiene la mayor concentración poblacional con 304.925 personas (28% del total), distribuida en 246.989 habitantes en el casco urbano y 57.936 en la zona rural. La población es predominantemente indígena y el 80 % pertenece a la etnia Wayúu. Está conformado por la península de La Guajira y parte de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta; en la zona peninsular, se encuentran unas pequeñas serranías, cuyas alturas no pasan los 650 metros sobre el nivel del mar y que llevan los nombres de Cosinas, Jarara y Macuira.

En cuanto a las vías de comunicación, existe una carretera que comunica a Riohacha con los municipios de Maicao en la frontera con Venezuela, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan, Villanueva y la Troncal del Oriente; por el occidente, otra vía conecta a Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena) con los municipios de Dibulla, Riohacha, Maicao y la ciudad fronteriza de Paraguachón en Venezuela.

Tradicionalmente, el Departamento se ha dividido en la Alta, Media y Baja Guajira. Los municipios de la Alta Guajira son Uribia, Maicao, Manaure y Albania; en la Media Guajira, se ubican Riohacha, Dibulla y Hato Nuevo y en la Baja, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar.

La riqueza paisajística, natural y cultural hacen que la potencialidad de La Guajira se magnifique como destino turístico, y desde el ente administrativo dicha potencialidad se enfoca en la promoción turística de los quince municipios, por lo tanto, la cobertura y su impacto está dado a nivel departamental.

*Figura 1: Ubicación general. Fuente: tomado de https://www.google.com/maps/place/La+Guajira. (2025).*




**(b) Localización especifica**

El proyecto del Malecón está ubicado en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, la capital más septentrional del caribe colombiano, de la Colombia continental y de Suramérica. Está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. Ocupa cerca de la cuarta parte del territorio departamental con una extensión de 491.383 hectáreas, de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos indígenas, 134.444 (27%) al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. Tiene una superficie de 3.084,45 Km2, de los que 24,64 corresponden al área urbana y 3.059,81 al área rural.

El Municipio de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento de la Guajira; sus

límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y el río Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el Municipio de Dibulla.

La construcción del proyecto cuenta con un área de 81.000 m2 y una longitud de 2,5 kilómetros en una sola planta que incluirá zona de deportes, restaurantes, ciclorruta, kioskos y parques infantiles, entre otro ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.

*Figura 2: Ubicación especifica. Fuente: tomado de https://www.google.com/maps/place/Malec%C3%B3n+Playa. (2025*



# 3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

## 3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1:

*Información contrato de obra*

| | |
|---|---|
| Objeto | Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira |
| Contrato de obra No. | CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025. |
| Supervisor del contrato | Ing. Sirle Diaz Entidad. |
| Contratista | Transporte Ingeniería Construcciones Y Maquinaria S.A. – Ticom S.A. |
| NIT | 830.509.276-3 |
| Valor del contrato | $65.092.452.719,47 |
| Fecha acta de inicio | 6 De junio De 2025. |
| Plazo inicial | 11 meses. |
| Fecha de terminación inicial | 31 De diciembre De 2025. |
| Prorroga 1 | Hasta 11 de septiembre de 2026. |
| Representante legal | José María Vecino Villarreal |
| Cédula de ciudadanía | 72.162.008 |
| Dirección | Complejo Industrial Metro Parque Bodega M1-22 Barranquilla Atl. |
| Anticipo | Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista. |
| Forma de pago | CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:<br>El Departamento cancelará las actividades ejecutadas del contrato a través de precios unitarios el valor de hasta SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ML $65.092.452.719,47 - NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato se pagará según hitos de ejecución mensual según el porcentaje de avance por obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría, acompañado con un informe de ejecución de obras del contratista e Interventor, fotos a colores, informe financiero, informe técnico de avance de obras, ensayos, evidencias; aprobado por el Interventor y supervisor de La Gobernación de La Guajira, el cual deberá contener mínimo la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales ENTerritorio. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. - DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la Liquidación del Contrato por |

| | |
|---|---|
| | parte del Contratista, de la Interventoría y de la Entidad Contratante; previa entrega de los siguientes documentos: i) Informe final de ejecución del contrato. ii) Acta de Terminación del Contrato y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad; iii) Planos record aprobados por la interventoria en medio fisico y magnético; iv) Póliza de Estabilidad de la Obra y demás pólizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final de las obras y vi) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente. NOTA: Para efecto de la realización de los pagos parciales por avance de obra, corresponderá al Contratista presentar Actas Parciales de Ejecución de Obra, firmadas por el contratista, el residente y director de obra y aprobadas por el interventor, el supervisor y el Secretario de Infraestructura, en el que se deje constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de inversión financiera y de actividades de la obra y iii) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Departamento las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta." La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda |
| Fecha de terminación | 11 de septiembre de 2026. |

Fuente: elaboración propia.

## 3.2. DATOS GENERALES DL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 2:

*Información contrato de interventoría*

| | |
|---|---|
| Objeto | Interventoría técnica, financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira. |
| Contrato de interventoría No. | CO1.PCCNTR.7837771. |
| Supervisor del contrato | Ing. Sirle Diaz Entidad. |
| Contratista | Consorcio Zafiro. |
| NIT | 901.944.868-5 |
| Valor del contrato inicial | $ 2.097.965.192,40 M/L. |
| Adición 1: | $ 801.041.255,28 M/L. |
| Nuevo valor del contrato | $2.899.006.447,68 M/L. |
| Fecha acta de inicio | 5 de junio de 2025. |
| Plazo inicial | 11 meses. |
| Fecha de terminación inicial | 31 de diciembre de 2025. |
| Prorroga 1: | Hasta 11 de septiembre de 2026. |
| Representante legal | Liliana Margarita Araos Berardinelli. |
| Cédula de ciudadanía | No. 32.757.519 de Barranquilla. |
| Dirección | Cr 60 #72 - 45 Barranquilla. |
| Anticipo | CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado |
| Forma de pago | En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. El pago al Interventor se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y |

| | |
|---|---|
| | Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato. Parágrafo 2. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.<br><br>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Al formular la propuesta económica el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al departamento de La Guajira. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El departamento sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre de la Licitación Pública, y siempre y cuando en los Datos de la Licitación Pública o en la Minuta del Contrato no se establezca algo diferente. |
| Fecha de terminación | 11 de septiembre de 2026. |

Fuente: elaboración propia.

## 4. CONTROL DE POLIZAS

### 4.1. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta un resumen de la póliza del contratista de obra.

Tabla 3:

*Resumen de póliza de contratista de obra*

| Aseguradora | Póliza N° | Amparo | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| Confianza Swiss Re Corporate Solutions. | 801044771 | Cumplimiento del contrato | $ 6,509,245,271.90 | 06/06/2025 | 11/03/2027 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales COP | $ 3,254,622,635.95 | 06/06/2025 | 11/09/2029 |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | $ 19,527,735,815.70 | 06/06/2025 | 11/09/2031 |

**Beneficiario / Asegurado:** Departamento De La Guajira, Calle 1ra No 6-05, Riohacha, La Guajira. NIT: 8921150151 Teléf. 7275007-7272226

Fuente: elaboración propia.

### 4.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se presenta un resumen de la póliza de la interventoría.

Tabla 4:

*Resumen de póliza de interventoría*

| Aseguradora | Póliza N° | Amparo | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| Berkley Seguros Colombia | 90990-2 | Cumplimiento del contrato | $ 289.900.644,77 | 12/05/2025 | 11/03/2027 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales COP | $ 144.950.322,38 | 12/05/2025 | 11/09/2029 |
| | | Calidad del servicio | $ 209.796.519,24 | 11/09/2026 | 11/09/2031 |

**Beneficiario / Asegurado:** Departamento De La Guajira, Calle 1ra No 6-05, Riohacha, La Guajira. NIT: 8921150151 Teléf. 7275007-7272226

Fuente: elaboración propia.

## 5. AVANCE FISICO


### 5.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE OBRA

Una vez suscrita el acta de inicio el 6 de junio del 2025, comenzamos el desarrollo normal de las actividades atendiendo al cronograma estructurado dentro del presente proyecto, en donde se describen como actividades macro las que a continuación detallamos, que a su vez integran un sin número de actividades y cantidades atinentes a la naturaleza de la obra en ejecución:

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
B. DEMOLICION Y DESMONTE
C. EXCAVACIONES Y RELLENO
D. OBRAS DE URBANISMO
E. ZONA DEPORTIVA
F. PAISAJISMO
G. INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
H. INSTALACIONES DE REDES Y EQUIPOIS HIDROSANITARIOS
I. INSTALACIONES ELECTRICAS
J. ESTRUCTURA PUENTE TORTUGA
K. LIMPIEZA GENERAL Y ASEO DE OBRA

En línea con lo antes expuesto, dentro de periodo comprendido entre el 30 de agosto del 2025 y el 23 de diciembre del 2025, hemos alcanzado un porcentaje de ejecución del acumulado del **35,20%.**

*Figura 1: avance de obra ejecutada vs programación acumulada*




Actualmente el proyecto se encuentra en un porcentaje de avance del 35,20% de ejecución. Se evidencia un adelanto del 13,20% esto debido a que el proyecto sufrió una reprogramación de las actividades del cronograma de obra y una prórroga la cual fue suscrita el 30 de diciembre del 2025 de la siguiente manera, para Ticom S.A., se PRORROGA el plazo del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025, por un término de ocho (8) meses y once (11) días, contados a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 11 de septiembre de 2026, resultando en un plazo total de ejecución de quince (15) meses y cinco (5) días. De este modo al conservar las cantidades de actividades contractuales y al aumentar el plazo de ejecución el porcentaje de obra programada mes a mes es menor, dando así un avance del 35,20% sobre lo programado que es 22,00%.

## 5.2. AVANCE FISICO DEL DE LA INTERVENTORIA

Partiendo de lo establecido en la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, en su inciso segundo, del contrato de interventoría, el cual reza; " *La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría*", el avance físico de la interventoría es igual al avance físico de la Obra, ya que las actividades recibidas, verificadas y avaladas por este informe dan como resultado el avance de la obra, el cual equivale al 35,20%.

# 6 AVANCE FINANCIERO

## 6.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 65.082.452.719,47** |
| ANTICIPO | $ 0 |
| TOTAL, DESEMBOLSO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME | $ 13.874.025.721,45 |
| PORCENTAJE DEL DESEMBOLSO REALIZADO | 21,31% |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 51.218.426.998,02** |

## 6.2. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | **$ 2.097.965.192,40** |
| ADICIÓN 1 | $ 801.041.255,28 M/L. |
| NUEVO VALOR DEL CONTRATO | $2.899.006.447,68 M/L. |
| ANTICIPO | $ 0 |
| TOTAL, DESEMBOLSO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME | $ 447.167.403,07 |
| PORCENTAJE DEL DESEMBOLSO REALIZADO | 15,42% |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 2.451.839.044,61** |

## 7. CUADRO DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA OBRA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE AGOSTO DEL 2025 Y EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

### 7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

*CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA OBRA*

| Ítems | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Cantidad Ejecutada Presente Mes | Acumulado | Porcentaje Acumulado Ejecutado | Cantidades por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Localización, trazado y replanteo (m2). Incluye comisión topográfica, cartera y planos. | M2 | $ 5.449,62 | 40941,98 | 78956,24 | 99,32% | 543,76 |
| 1.1.2 | Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m. Estacones en madera común. Bases en concreto 2000 psi. Para zona colindante a carrera principal | ML | $259.072,93 | 474,41 | 1396,41 | 67,79% | 663,59 |
| 1.2.1 | Demolición piso en baldosín. | M2 | $ 25.951,88 | 5392,92 | 5392,92 | 41,36% | 7647,38 |
| 1.2.2 | Demolición de plantilla en concreto. | M2 | $ 22.848,12 | 5392,92 | 5392,92 | 41,36% | 7647,38 |
| 1.2.3 | Demolición manual de muros e=0.25. | M2 | $ 34.575,19 | 1466,60 | 1466,60 | 70,06% | 626,67 |
| 1.2.4 | Demoliciones de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue, retiro y desecho de escombros hasta 20 km. | M3 | $ 318.603,76 | 45,60 | 54,72 | 40,87% | 79,18 |
| 1.2.5 | Desmonte de bancas. | UND | $ 51.422,56 | 52,00 | 65,00 | 26,00% | 185,00 |
| 1.2.6 | Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. | M3 | $ 23.924,06 | 1085,23 | 1085,23 | 56,63% | 831,10 |
| 2.1.1 | Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final de residuos. | M3 | $ 76.441,35 | 17773,89 | 39208,03 | 100,00% | 0,00 |

| Ítems | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Cantidad Ejecutada Presente Mes | Acumulado | Porcentaje Acumulado Ejecutado | Cantidades por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Relleno en recebo común para nivelación de terreno. Incluye extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con maquinaria pesada. | M3 | $ 76.466,17 | 4597,10 | 44687,41 | 100,00% | 0,00 |
| 2.2.3 | Subbase granular tipo invias estabilizada con cemento al 4%. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton). | M3 | $ 201.304,51 | 1308,61 | 1308,61 | 100,00% | 0,00 |
| 2.2.4 | Conformación de la banca existente. | M2 | $ 964,66 | 3300,00 | 3300,00 | 100,00% | 0,00 |
| 3.5.2 | Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frío (ml) e=0.12 m. Incluye suministro, microesferas y aplicación con equipo. | ML | $ 4.265,41 | 572,00 | 572,00 | 11,67% | 4330,00 |
| 4.1.3 | Base granular, incl. suministro y compactación. | M3 | $ 183.145,11 | 95,00 | 95,00 | 50,75% | 92,20 |
| 4.1.5 | Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares | M2 | $ 8.924,06 | 547,25 | 547,25 | 58,47% | 388,75 |
| 4.2.1 | Juego de marco para futbol. Estructura metálica en tubería galvanizada Schedule 40 de 2-1/2" y 3". Pintura electroestática al horno. Incluye mallas portería, transporte e INSTALACIÓN. | UND | $ 16.492.703,01 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4.2.5 | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre. | KG | $ 9.391,73 | 7495,85 | 7495,85 | 94,68% | 421,27 |
| 4.2.6 | Base granular, incl. Suministro y | M3 | $ 183.145,11 | 623,75 | 623,75 | 83,08% | 127,05 |

| Ítems | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Cantidad Ejecutada Presente Mes | Acumulado | Porcentaje Acumulado Ejecutado | Cantidades por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | compactación | | | | | | |
| 4.2.7 | Subbase granular tipo invias. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton). | M3 | $ 167.030,08 | 392,10 | 392,10 | 52,22% | 358,70 |
| 4.2.8 | Cárcamo perimetral para drenajes de all 0.4m x 0.45m | ML | $ 288.749,62 | 98,00 | 98,00 | 27,22% | 262,00 |
| 4.2.12 | Suministro e instalación de grama sintética monofilamento (incluye suministro de grama sintética, pegante, arena de triman (colma) espesor = 0.05m c= 8kg/m2, triturado de caucho 10 kg/m2, demarcación, transporte, y demás elementos de instalación, accesorios y todo lo demás necesario para su correcta ejecución instalación y funcionamiento) | M2 | $ 192.122,56 | 1102,50 | 1102,50 | 57,90% | 801,50 |
| 4.3.6 | Base granular, incl. Suministro y compactación | M3 | $ 183.145,11 | 190,00 | 190,00 | 91,74% | 17,10 |
| 4.3.7 | Subbase granular tipo invias. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton). | M3 | $ 167.030,08 | 190,00 | 190,00 | 91,74% | 17,10 |
| 5.1.1 | Suministro e instalación de palmeras en nuevo punto dentro del urbanismo | UND | $ 758.972,18 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 0,00 |
| 6.1.1 | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre. | KG | $ 9.391,73 | 15702,54 | 15702,54 | 99,07% | 147,46 |

| Ítems | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Cantidad Ejecutada Presente Mes | Acumulado | Porcentaje Acumulado Ejecutado | Cantidades por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.4 | Base granular tipo invias estabilizada con cemento al 5%. Suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 10 ton). | M3 | $ 246.796,24 | 226,10 | 226,10 | 100,00% | 0,00 |
| 6.3.4 | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre. | KG | $ 9.391,73 | 2640,25 | 2640,25 | 100,00% | 0,00 |
| 7.2.1 | Red suministro tubería PVC p d= 1/2" RDE 9. | ML | $ 19.448,87 | 5,00 | 5,00 | 0,83% | 595,00 |
| 7.2.2 | Red suministro tubería PVC P D= 3/4" RDE 11. | ML | $ 23.221,80 | 113,32 | 113,32 | 28,33% | 286,68 |
| 7.2.4 | Punto hidráulico agua fría PVC 3/4". | UND | $ 80.251,13 | 8,00 | 8,00 | 17,39% | 38,00 |
| 7.3.4 | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre. | KG | $ 9.391,73 | 5580,00 | 5580,00 | 100% | 0 |
| 7.4.8 | Tubería A.N. PVC S 4". | ML | $ 57.845,11 | 92,97 | 92,97 | 61,98% | 57,03 |
| 7.5.1 | Filtro de drenaje tipo dren francés de 0.60 x 1.0 m. Suministro e instalación. (incluye excavación y retiro de material, tubería PVC drenaje con filtro d=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar). | ML | $ 233.656,39 | 1080,10 | 1693,10 | 73,76 | 602,40 |
| 7.5.3 | Material filtrante colocado. Tamaño máximo 1 1/4". | M3 | $ 76.754,14 | 264,65 | 264,65 | 96,16% | 10,57 |
| 7.5.4 | Geotextil NT 4000 para estabilización subrasante/capas granulares (inc. Suministro e instalación). | M2 | $ 180.103,76 | 3439,50 | 3439,50 | 62,49% | 2064,90 |
| 8.1.2 | Construcción y fabricación de registro eléctrico de 1,5mtrs*1,5 metros*1,4mtrs de | UND | $ 4.213.292,48 | 3,00 | 3,00 | 30,00% | 7,00 |

| Ítems | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Cantidad Ejecutada Presente Mes | Acumulado | Porcentaje Acumulado Ejecutado | Cantidades por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | profundidad para distribución de acometidas incluye tapa e impermeabilización. Todos los ductos deberán ser sellados con poliuretano. | | | | | | |
| **8.1.3** | Fabricación de banco de ductos de 4 tubos de PVC de 4" con protección de concreto rojo pobre con cama de arena. | ML | $ 188.122,56 | 461 | 461 | 30,73% | 1039,00 |
| **8.1.8** | Cruce de vía con topo para tubo de 4" incluye reserve. | UND | $ 15.284.920,30 | 1,00 | 1,00 | 50,00% | 1,00 |
| **10.1.1** | Aseo general de obra | M2 | $ 6.136,09 | 7366,30 | 7366,30 | 9,27% | 72133,7 |
| **10.1.1** | Aseo general entrega de obra. | M2 | $ 6.136,09 | 8625,00 | 8625,00 | 10,85% | 70875,00 |
| **NP-1** | Suministro e instalación Geocelda 356-150. | M2 | $ 56.362,00 | 20912,80 | 84964,76 | 100,00% | 0,00 |
| **NP-2** | Suministro e instalación Geocelda 356-200. | M2 | $ 73.824,00 | 5692,68 | 14839,28 | 98,75% | 187,90 |
| **NP-3** | Transporte y compactación de material de sitio. | M3 | $ 37.548,00 | 1199,62 | 10622,73 | 100,00% | 0,00 |
| - | Plan de gestión integral de obra. | UND | $2.574.692.775,00 | 0,47 | 0,80 | 80,00% | 0,20 |

**Fuente: elaboración propia.**

Las actividades descritas en el cuadro anterior, atendiendo al cronograma vigente para este proyecto a la fecha de corte del presente informe, equivale al porcentaje y valor del acta de cobro No.2 de la obra, el cual plasmo a continuación:

| **Resumen de actas de obra** | |
|---|---|
| Valor del contrato | $ 65.082.452.719,47 |
| Anticipo | $ 0 |
| Valor del acta parcial N°. 1 | $ 13.874.025.721,45 |
| Valor del acta parcial N°. 2 | $ 9.037.881.773,43 |
| Porcentaje de ejecución | 35,20% |
| **Valor por ejecutar** | **$ 42.180.545.224,59** |

## 7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

| Cantidad ejecutada | Descripción | Unidad | Actividad ejecutada por la interventoría |
|---|---|---|---|
| **40941,98** | Localización, trazado y replanteo | M2 | La interventoría verificó en campo la correcta ejecución de la localización, trazado y replanteo del área de intervención, constatando su correspondencia con los planos aprobados y los lineamientos topográficos establecidos en el contrato, por lo cual la actividad fue recibida a satisfacción. |
| **474,41** | Cerramiento provisional | ML | La interventoría verificó en campo la instalación del cerramiento provisional, constatando su correcta ubicación, altura, sistema de soporte y cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales. |
| **5392,92** | Demolición piso en baldosín | M2 | La interventoría supervisó la demolición del piso en baldosín, verificando el uso adecuado de herramientas y la correcta disposición del material resultante, conforme a los lineamientos técnicos y de seguridad. |
| **5392,92** | Demolición de plantilla en concreto | M2 | La interventoría verificó la demolición de la plantilla en concreto, constatando que la actividad se ejecutó conforme a los |

| Cantidad ejecutada | Descripción | Unidad | Actividad ejecutada por la interventoría |
|---|---|---|---|
| | | | procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad industrial. |
| **1466,60** | Demolición manual de muros | M2 | La interventoría supervisó la demolición manual de muros, verificando la correcta ejecución del procedimiento y la adecuada disposición del material demolido. |
| **45,60** | Demoliciones de estructuras en concreto reforzado | M3 | La interventoría supervisó la demolición de estructuras en concreto reforzado, verificando el cargue, transporte y disposición final de los escombros en sitio autorizado, por lo cual la actividad fue recibida a satisfacción. |
| **52,00** | Desmonte de bancas | UND | La interventoría verificó el desmonte de bancas existentes, constatando que la actividad se realizó sin afectar áreas aledañas y conforme a lo establecido contractualmente. |
| **1085,23** | Transporte y disposición final de escombros | M3 | La interventoría controló el cargue, transporte y disposición final de los escombros, verificando su disposición en sitio autorizado y el cumplimiento de la normativa ambiental. |
| **17773,89** | Excavación mecánica en material común | M3 | La interventoría verificó la excavación mecánica en material común, controlando volúmenes, profundidades y la disposición del material excavado, conforme a los diseños aprobados. |
| **4597,10** | Relleno en recebo común | M3 | La interventoría verificó la ejecución del relleno en recebo común, controlando extendido, nivelación, humedecimiento y compactación del material, evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas. |
| **1308,61** | Subbase granular estabilizada con cemento | M3 | La interventoría supervisó el suministro, extendido y compactación de la subbase granular estabilizada con cemento, verificando espesores y homogeneidad del material. |
| **3300,00** | Conformación de la banca existente | M2 | La interventoría verificó la conformación de la banca existente, constatando la correcta nivelación y adecuación del terreno conforme a los diseños aprobados. |
| **572,00** | Línea de demarcación vial | ML | La interventoría verificó la ejecución de la demarcación vial, constatando alineación, espesor y correcta aplicación de la pintura conforme a las especificaciones técnicas. |
| **95,00** | Base granular | M3 | La interventoría verificó el suministro y compactación de la base granular, controlando espesores y parámetros de compactación exigidos contractualmente. |
| **547,25** | Geotextil para separación de suelos | M2 | La interventoría verificó el suministro e instalación del geotextil, constatando su correcta disposición conforme a las especificaciones técnicas. |
| **1,00** | Juego de marco para fútbol | UND | La interventoría verificó el suministro e instalación del juego de marco para fútbol, constatando correcta instalación, nivelación y anclaje conforme a los requerimientos técnicos. |

| Cantidad ejecutada | Descripción | Unidad | Actividad ejecutada por la interventoría |
|---|---|---|---|
| **7495,85** | Acero de refuerzo | KG | La interventoría verificó el suministro, figurado, armado y colocación del acero de refuerzo, constatando cumplimiento de planos estructurales y especificaciones técnicas. |
| **623,75** | Base granular | M3 | La interventoría supervisó el suministro y compactación de la base granular, verificando el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos. |
| **392,10** | Subbase granular | M3 | La interventoría verificó el suministro, extendido y compactación de la subbase granular, constatando calidad del material y espesores ejecutados. |
| **98,00** | Cárcamo perimetral | ML | La interventoría verificó la construcción del cárcamo perimetral, constatando dimensiones, alineación y correcta ejecución conforme a los diseños aprobados. |
| **1102,50** | Grama sintética | M2 | La interventoría verificó el suministro e instalación de la grama sintética, constatando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y acabados finales. |
| **190,00** | Base granular | M3 | La interventoría verificó el suministro y compactación de la base granular, constatando el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos. |
| **190,00** | Subbase granular | M3 | La interventoría supervisó el suministro y compactación de la subbase granular, verificando espesores y calidad del material. |
| **25,00** | Suministro e instalación de palmeras | UND | La interventoría verificó el suministro e instalación de palmeras, constatando correcta ubicación, siembra y estabilidad conforme a las especificaciones del proyecto. |
| **15702,54** | Acero de refuerzo | KG | La interventoría verificó el suministro y colocación del acero de refuerzo, constatando correspondencia con los diseños estructurales. |
| **226,10** | Base granular estabilizada con cemento | M3 | La interventoría verificó el suministro, extendido y compactación de la base granular estabilizada con cemento, conforme a los parámetros técnicos establecidos. |
| **2640,25** | Acero de refuerzo | KG | La interventoría supervisó el suministro y colocación del acero de refuerzo, verificando cantidades y disposición conforme a planos. |
| **5,00** | Red suministro PVC 1/2" | ML | La interventoría verificó la instalación de la red de suministro en tubería PVC de 1/2", constatando correcta alineación y uniones. |
| **113,32** | Red suministro PVC 3/4" | ML | La interventoría verificó la instalación de la red de suministro en tubería PVC de 3/4", conforme a las especificaciones técnicas. |
| **8,00** | Punto hidráulico | UND | La interventoría verificó la ejecución del punto hidráulico, constatando correcta instalación y funcionamiento. |
| **4314,00** | Acero de refuerzo | KG | La interventoría verificó el suministro y colocación del acero de refuerzo, evidenciando cumplimiento de las especificaciones estructurales. |

| Cantidad ejecutada | Descripción | Unidad | Actividad ejecutada por la interventoría |
|---|---|---|---|
| **92,97** | Tubería PVC 4" | ML | La interventoría verificó la instalación de la tubería PVC de 4", constatando alineación, pendiente y correcta ejecución. |
| **1693,10** | Filtro dren francés | ML | La interventoría verificó la ejecución del filtro de drenaje tipo francés, constatando dimensiones, materiales y correcta instalación. |
| **264,65** | Material filtrante | M3 | La interventoría verificó la colocación del material filtrante, constatando granulometría y correcta disposición. |
| **3439,50** | Geotextil NT 4000 | M2 | La interventoría verificó el suministro e instalación del geotextil NT 4000, constatando su correcta disposición conforme a especificaciones técnicas. |
| **3,00** | Registro eléctrico | UND | La interventoría verificó la construcción del registro eléctrico, constatando dimensiones, sellado e impermeabilización. |
| **461** | Banco de ductos | ML | La interventoría verificó la fabricación del banco de ductos, constatando disposición y protección en concreto conforme a especificaciones. |
| **1,00** | Cruce de vía con topo | UND | La interventoría verificó la ejecución del cruce de vía mediante topo, constatando alineación y cumplimiento del procedimiento técnico. |
| **7366,30** | Aseo general de obra | M2 | La interventoría verificó la ejecución del aseo general de obra, constatando limpieza de las áreas intervenidas. |
| **8625,00** | Aseo general entrega de obra | M2 | La interventoría verificó el aseo general para la entrega de obra, constatando condiciones adecuadas de limpieza. |
| **20912,80** | Geocelda 356-150 | M2 | La interventoría verificó el suministro e instalación de la geocelda 356-150, constatando cumplimiento de las especificaciones técnicas. |
| **5692,68** | Geocelda 356-200 | M2 | La interventoría verificó el suministro e instalación de la geocelda 356-200, constatando correcta disposición y anclaje. |
| **1199,62** | Transporte y compactación material de sitio | M3 | La interventoría verificó el transporte, extendido y compactación del material de sitio, evidenciando cumplimiento de parámetros técnicos. |
| **0,47** | Plan de gestión integral de obra | UND | La interventoría verificó la implementación y seguimiento del plan de gestión integral de obra, constatando el cumplimiento de los componentes técnicos, ambientales y de seguridad. |

**Fuente: elaboración propia.**

El valor del acta de cobro No. 2 de la interventoría, se calculó teniendo en cuenta la cláusula de pago *"La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría."* Se procedió a calcular el valor del acta 2 de interventoría de acuerdo al porcentaje de avance de obra.

| **Resumen de actas de interventoría** | |
|---|---|
| Acta de inicio. | 6 de junio 2025. |
| Nuevo valor del contrato. | $2.899.006.447,68 M/L. |
| Anticipo. | $ 0 |
| Valor del acta parcial N°. 1 | $ 447.167.403,07 |
| Valor del acta parcial N°. 2 | $ 574.220.433,80 |
| Porcentaje del desembolso realizado. | 15,42% |
| Periodo de cobro. | Periodo comprendido entre el 30 de agosto del 2025 y el 23 de diciembre del 2025. |
| **Valor por ejecutar.** | **$ 1.877.618.610,81** |

Tabla 5:
*Análisis porcentual del avance del contrato*

| Fecha | Meses | (%) De Obra Programada | (%) De Obra Ejecutada | Atraso / Adelanto |
|---|---|---|---|---|
| jun-25 | Mes 1 | 1,5% | 1,42% | -0,08% |
| jul-25 | Mes 2 | 2,5% | 10,25% | 7,75% |
| ago-25 | Mes 3 | 5,0% | 9,65% | 4,65% |
| sep-25 | Mes 4 | 3,0% | 2,67% | -0,33% |
| oct-25 | Mes 5 | 3,0% | 2,04% | -0,96% |
| nov-25 | Mes 6 | 3,0% | 2,04% | -0,96% |
| dic-25 | Mes 7 | 4,0% | 7,13% | 3,13% |
| ene-26 | Mes 8 | 6,0% | 0,00% | |
| feb-26 | Mes 9 | 8,0% | 0,00% | |
| mar-26 | Mes 10 | 14,0% | 0,00% | |
| abr-26 | Mes 11 | 12,0% | 0,00% | |
| may-26 | Mes 12 | 12,0% | 0,00% | |
| jun-26 | Mes 13 | 12,0% | 0,00% | |
| jul-26 | Mes 14 | 5,0% | 0,00% | |
| ago-26 | Mes 15 | 5,0% | 0,00% | |
| sep-26 | Mes 16 | 4,0% | 0,00% | |
| Acumulado | | 100,00% | 35,20% | 13,20% |

**Nota:** Análisis porcentual del proyecto. Fuente: Elaboración Propia.

## C. Información técnica

Tabla 6:

*Registro fotográfico de actividades.*



Relleno con recebo común en zona 5



Actividades de compactación en zona 5



Relleno de jardineras



Instalación de bordillos prefabricados



Descapote en zona 3



Descapote en zona 3



Excavaciones para instalación de tubería eléctrica en área casetas- zona 5



Instalación de cerramiento en poli sombra para protección de partículas de polvo



Instalación de tubería electica coduit 4" en área casetas- zona 5



Replanteo de instalación de filtro francés en área de cancha futbol 8



Instalación de tubería electica coduit 4" en área casetas- zona 5



compactación de rellenos en área casetas- zona 5



Actividades de aspersión en zona 5



Desmonte de losetas existentes en zona 3



Desmonte de bancas en zona 3



Desmonte de bancas en zona 3



Suministro de materiales en zona 5



Instalación de bordillos prefabricados en zona 5



Actividades de topografía en zona 5



Nivelación de terreno en zona 3



Actividades de orden y aseo en zona 3



Retiro de losetas en zona 3



Actividades de compactación de arena en zona 5




Instalación de bordillos en zona 5



Instalación de bordillos en zona 5



Instalación de geocelda y rellenos con área de playa en zona 1



Actividades de compactación del terreno en zona 1



Actividades de topografía en zona 3



Actividades de compactación del terreno en zona 5



Instalación de bordillos en zona 5



Instalación y relleno de geoceldas en zona 5



Instalación y relleno de geoceldas en zona 3



Demoliciones en zona 1



Instalación y relleno de geoceldas en zona 3



Inventario forestal para autorizaciones de tala en zona 3



Instalación y relleno de geoceldas en zona 3

Fuente: elaboración propia.

Se anexan informes semanales con su correspondiente registro fotográfico.

**Conclusiones**

**(a) Componente técnico:**

De conformidad con la Tabla Avance del contrato de obra y la Tabla Análisis porcentual del avance del contrato, el proyecto registra un avance físico acumulado del 35,20 %, frente a un avance programado del 22 %, lo que refleja un adelanto del 13,20 % respecto a la programación.

Durante el periodo evaluado, el contratista ejecutó diversas actividades asociadas a los capítulos de demoliciones, movimiento de tierras, capas granulares, pavimentos, urbanismo, obras de drenaje, redes, estructuras, equipamiento deportivo, paisajismo y actividades complementarias, las cuales fueron objeto de seguimiento, control y verificación por parte de la Interventoría, conforme a los lineamientos técnicos, contractuales y a los documentos del proyecto.

En términos generales, las actividades desarrolladas evidencian un avance continuo y sostenido del proyecto, bajo supervisión permanente de la Interventoría, verificando cantidades ejecutadas, procedimientos constructivos y cumplimiento de las especificaciones técnicas. En este sentido, la interventoría cumplió con sus obligaciones legales y contractuales de verificación, seguimiento y control técnico, dejando evidencia clara y objetiva del estado real de la obra frente al cronograma establecido.

**(b) Componente financiero:**

A la fecha del presente informe, el total desembolsado al contratista de obra asciende $ 13.874.025.721,45, lo que representa un 21,31 % del valor contractual. Durante el presente mes, el contratista radicó el Acta de Cobro No. 2 por un valor de $ 9.037.881.773,43 correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra. En consecuencia, el saldo

pendiente por ejecutar corresponde a $ 51.218.426.998,02). Es importante resaltar que, conforme a lo estipulado en la cláusula contractual relacionada con el manejo financiero, la Entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado ni al contratista de obra ni a la interventoría. En consecuencia, no se genera informe de amortización de anticipo, dado que las actividades se están desarrollando con cargo exclusivo al músculo financiero propio del contratista.

De igual forma, la interventoría cumplió con sus obligaciones legales y contractuales en el componente financiero, verificando que el valor del acta se acorte a las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra tal como lo estipulado cláusula contractual asimismo se entregaron todos los soportes de las actividades ejecutadas.

| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **V.°B.°** |
| --- | --- | --- |
| Ing. Andrés Cervantes<br>Residente de interventoría<br>febrero 01 de 2026 | Ing. Brian Guerra<br>Director de interventoría<br>febrero 02 de 2026 | Liliana Araos Berrardinelli<br>Representante legal |

# ENSAYO A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

## NTC 673
## Consulta General de Elementos

Versiòn No: 1
Fecha de Versió: Noviembre 1/2013
Pagina 1 de 1

| 1 | Codigo Dimension | LOCALIZACION | FECHA FUNDIDA | EDAD (Días) | FECHA ROTURA | RESISTENCIA ESPECIFICADA (Psi) | ASENTAMIENTO | LECTURA ENSAYO (KN) | AREA CILINDRO | RESISTENCIA | | | % ALCANZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | P.S.I. | MPa | Kg/cm2 | |
| 001 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 29-oct-25 | 7 | 5-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 255.90 | 28.27 | 2035.1 | 14.0 | 142.5 | 68% |
| | 15*30 | REGISTROS | 29-oct-25 | 7 | 5-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 265.00 | 28.27 | 2107.4 | 14.5 | 147.5 | 70% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 29-oct-25 | 28 | 26-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 300.60 | 28.27 | 2390.6 | 16.5 | 167.3 | 80% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 29-oct-25 | 28 | 26-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 298.00 | 28.27 | 2369.9 | 16.3 | 165.9 | 79% |
| 002 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 30-oct-25 | 7 | 6-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 265.60 | 28.27 | 2112.2 | 14.6 | 147.9 | 70% |
| | 15*30 | REGISTROS | 30-oct-25 | 7 | 6-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 260.70 | 28.27 | 2073.2 | 14.3 | 145.1 | 69% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 30-oct-25 | 28 | 27-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 335.20 | 28.27 | 2665.7 | 18.4 | 186.6 | 89% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 30-oct-25 | 28 | 27-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 350.70 | 28.27 | 2789.0 | 19.2 | 195.2 | 93% |
| 003 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 31-oct-25 | 8 | 8-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 330.00 | 28.27 | 2624.4 | 18.1 | 183.7 | 87% |
| | 15*30 | REGISTROS | 31-oct-25 | 8 | 8-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 328.50 | 28.27 | 2612.4 | 18.0 | 182.9 | 87% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 31-oct-25 | 28 | 28-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 382.50 | 28.27 | 3041.9 | 21.0 | 212.9 | 101% |
| | 15*30 | REGISTROS | 31-oct-25 | 28 | 28-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 395.30 | 28.27 | 3143.7 | 21.7 | 220.1 | 105% |
| 004 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 1-nov-25 | 7 | 8-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 355.40 | 28.27 | 2826.4 | 19.5 | 197.8 | 94% |
| | 15*30 | PERGOLA | 1-nov-25 | 7 | 8-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 365.80 | 28.27 | 2909.1 | 20.1 | 203.6 | 97% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 1-nov-25 | 28 | 29-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 475.80 | 28.27 | 3783.8 | 26.1 | 264.9 | 126% |
| | 15*30 | REGISTROS | 1-nov-25 | 28 | 29-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 462.50 | 28.27 | 3678.1 | 25.4 | 257.5 | 123% |
| 005 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 3-nov-25 | 7 | 10-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 360.30 | 28.27 | 2865.3 | 19.8 | 200.6 | 96% |
| | 15*30 | PERGOLA | 3-nov-25 | 7 | 10-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 350.50 | 28.27 | 2787.4 | 19.2 | 195.1 | 93% |
| | 15*30 | REGISTROS | 3-nov-25 | 28 | 1-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 460.50 | 28.27 | 3662.2 | 25.2 | 256.4 | 122% |
| | 15*30 | REGISTROS | 3-nov-25 | 28 | 1-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 455.20 | 28.27 | 3620.0 | 25.0 | 253.4 | 121% |
| 006 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 5-nov-25 | 7 | 12-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 378.00 | 28.27 | 3006.1 | 20.7 | 210.4 | 100% |
| | 15*30 | PERGOLA | 5-nov-25 | 7 | 12-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 363.00 | 28.27 | 2886.8 | 19.9 | 202.1 | 96% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 5-nov-25 | 28 | 3-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 482.30 | 28.27 | 3835.5 | 26.4 | 268.5 | 128% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 5-nov-25 | 28 | 3-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 472.50 | 28.27 | 3757.6 | 25.9 | 263.0 | 125% |
| 007 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 6-nov-25 | 7 | 13-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 330.50 | 28.27 | 2628.3 | 18.1 | 184.0 | 88% |
| | 15*30 | PERGOLA | 6-nov-25 | 7 | 13-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 296.70 | 28.27 | 2359.5 | 16.3 | 165.2 | 79% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 6-nov-25 | 28 | 4-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 406.20 | 28.27 | 3230.3 | 22.3 | 226.1 | 108% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 6-nov-25 | 28 | 4-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 400.50 | 28.27 | 3185.0 | 22.0 | 223.0 | 106% |
| 008 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 7-nov-25 | 7 | 14-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 356.80 | 28.27 | 2837.5 | 19.6 | 198.6 | 95% |
| | 15*30 | PERGOLA | 7-nov-25 | 7 | 14-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 375.80 | 28.27 | 2988.6 | 20.6 | 209.2 | 100% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 7-nov-25 | 28 | 5-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 464.10 | 28.27 | 3690.8 | 25.4 | 258.4 | 123% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15*30 | | 7-nov-25 | 28 | 5-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 455.20 | 28.27 | 3620.0 | 25.0 | 253.4 | 121% |
| 25 | 15*30 | MALECON RIOACHA | | 8 | 8-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 410.50 | 28.27 | 3264.5 | 22.5 | 228.5 | 109% |
| 26 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 8 | 8-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 428.60 | 28.27 | 3408.5 | 23.5 | 238.6 | 114% |
| 31 | 15*30 | MUESTRAS TOMADAS EN OBRA | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 387.70 | 28.27 | 3083.2 | 21.3 | 215.8 | 103% |
| 32 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 400.50 | 28.27 | 3185.0 | 22.0 | 223.0 | 106% |
| 37 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 303.20 | 28.27 | 2411.2 | 16.6 | 168.8 | 80% |
| 38 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 320.70 | 28.27 | 2550.4 | 17.6 | 178.5 | 85% |
| 009 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 10-nov-25 | 7 | 17-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 457.90 | 28.27 | 3641.5 | 25.1 | 254.9 | 121% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 10-nov-25 | 7 | 17-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 464.30 | 28.27 | 3692.4 | 25.5 | 258.5 | 123% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 10-nov-25 | 28 | 8-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 560.20 | 28.27 | 4455.0 | 30.7 | 311.9 | 149% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 10-nov-25 | 28 | 8-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 556.20 | 28.27 | 4423.2 | 30.5 | 309.6 | 147% |
| 010 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 11-nov-25 | 7 | 18-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 500.20 | 28.27 | 3977.9 | 27.4 | 278.5 | 133% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 11-nov-25 | 7 | 18-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 497.50 | 28.27 | 3956.4 | 27.3 | 276.9 | 132% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 11-nov-25 | 28 | 9-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 543.90 | 28.27 | 4325.4 | 29.8 | 302.8 | 144% |
| | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 11-nov-25 | 28 | 9-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 547.10 | 28.27 | 4350.9 | 30.0 | 304.6 | 145% |
| 43 | 15*30 | MALECON RIOACHA | | | 0-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 393.50 | 28.27 | 3129.3 | 21.6 | 219.1 | 104% |
| 44 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | | 0-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 399.60 | 28.27 | 3177.9 | 21.9 | 222.5 | 106% |
| 011 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 12-nov-25 | 7 | 19-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 458.00 | 28.27 | 3642.3 | 25.1 | 255.0 | 121% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 12-nov-25 | 7 | 19-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 489.30 | 28.27 | 3891.2 | 26.8 | 272.4 | 130% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 12-nov-25 | 28 | 10-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 576.00 | 28.27 | 4580.7 | 31.6 | 320.6 | 153% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 12-nov-25 | 28 | 10-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 573.80 | 28.27 | 4563.2 | 31.5 | 319.4 | 152% |
| 012 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 13-nov-25 | 7 | 20-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 393.90 | 28.27 | 3132.5 | 21.6 | 219.3 | 104% |
| | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 13-nov-25 | 7 | 20-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 381.90 | 28.27 | 3037.1 | 20.9 | 212.6 | 101% |
| 013 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 5+/-1 | 452.90 | 28.27 | 3601.7 | 24.8 | 252.1 | 90% |
| 013 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 5+/-1 | 441.40 | 28.27 | 3510.3 | 24.2 | 245.7 | 88% |
| 014 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 230.80 | 12.56 | 4131.2 | 28.5 | 289.2 | 103% |
| 014 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 234.60 | 12.56 | 4199.3 | 29.0 | 293.9 | 105% |
| 015 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 17-nov-25 | 7 | 24-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 437.80 | 28.27 | 3481.6 | 24.0 | 243.7 | 87% |
| 015 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 17-nov-25 | 7 | 24-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 460.70 | 28.27 | 3663.8 | 25.3 | 256.5 | 92% |
| 016 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 19-nov-25 | 7 | 26-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 232.50 | 12.56 | 4161.7 | 28.7 | 291.3 | 139% |
| 016 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 19-nov-25 | 7 | 26-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 226.50 | 12.56 | 4054.3 | 28.0 | 283.8 | 135% |
| 61 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 8-nov-25 | 13 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 360.40 | 28.27 | 2866.1 | 19.8 | 200.6 | 96% |
| 62 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 8-nov-25 | 13 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 362.60 | 28.27 | 2883.6 | 19.9 | 201.9 | 96% |
| 67 | 15*30 | MUESTRAS TOMADAS EN OBRA | 11-nov-25 | 10 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 357.70 | 28.27 | 2844.6 | 19.6 | 199.1 | 95% |
| 68 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 11-nov-25 | 10 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 367.40 | 28.27 | 2921.8 | 20.1 | 204.5 | 97% |
| 017 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 235.50 | 12.56 | 4215.4 | 29.1 | 295.1 | 105% |
| 017 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 241.00 | 12.56 | 4313.8 | 29.7 | 302.0 | 108% |
| 018 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 363.60 | 28.27 | 2891.6 | 19.9 | 202.4 | 96% |
| 018 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 359.00 | 28.27 | 2855.0 | 19.7 | 199.8 | 95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 22-nov-25 | 7 | 29-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 226.40 | 28.27 | 1800.5 | 12.4 | 126.0 | 60% |
| 019 | 4*8 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 22-nov-25 | 7 | 29-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 123.40 | 12.56 | 2208.8 | 15.2 | 154.6 | 74% |
| 022 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 25-nov-25 | 7 | 2-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 305.00 | 28.27 | 2425.5 | 16.7 | 169.8 | 81% |
| 022 | 4*8 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 25-nov-25 | 7 | 2-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 148.10 | 12.56 | 2650.9 | 18.3 | 185.6 | 88% |
| 023 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 26-nov-25 | 7 | 3-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 311.00 | 28.27 | 2473.3 | 17.1 | 173.1 | 82% |
| 023 | 4*8 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 26-nov-25 | 7 | 3-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 163.20 | 12.56 | 2921.2 | 20.1 | 204.5 | 97% |
| 025 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 27-nov-25 | 7 | 4-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 345.50 | 28.27 | 2747.6 | 18.9 | 192.3 | 92% |
| 025 | 4*8 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 27-nov-25 | 7 | 4-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 165.40 | 12.56 | 2960.6 | 20.4 | 207.2 | 99% |
| 026 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 28-nov-25 | 7 | 5-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 343.50 | 28.27 | 2731.7 | 18.8 | 191.2 | 91% |
| 026 | 4*8 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 28-nov-25 | 7 | 5-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 175.20 | 12.56 | 3136.0 | 21.6 | 219.5 | 105% |
| 027 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 1-dic-25 | 7 | 8-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 395.20 | 28.27 | 3142.9 | 21.7 | 220.0 | 105% |
| 027 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 1-dic-25 | 7 | 8-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 175.10 | 12.56 | 3134.2 | 21.6 | 219.4 | 104% |
| 028 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 2-dic-25 | 7 | 9-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 396.70 | 28.27 | 3154.8 | 21.8 | 220.8 | 105% |
| 028 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 2-dic-25 | 7 | 9-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 180.20 | 12.56 | 3225.5 | 22.2 | 225.8 | 108% |
| 029 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 3-dic-25 | 7 | 10-dic-25 | 3000 | 6"+/-1" | 183.80 | 12.56 | 3290.0 | 22.7 | 230.3 | 110% |
| 029 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 3-dic-25 | 7 | 10-dic-25 | 3000 | 6"+/-1" | 181.70 | 12.56 | 3252.4 | 22.4 | 227.7 | 108% |

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JOSEVECINO@TICOM.CO | TELÉFONO: | 6053288603 |
| ASEGURADO: | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: BOGOTA DC | TEL. 6053288603 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS | C.C. O NIT: | 0000000000 |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | TEL. |

| VIGENCIA | | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DD MM AAAA | DD MM AAAA | ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA |
| DESDE | 06 06 2025 | HASTA 03 05 2026 | 3,254,622,635.95 | 0.00 | 3,254,622,635.95 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | | PRIMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %PART | NOMBRE | COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES |
| 100.00 | MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA | | | | | PRIMA NETA | PESOS | |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | |
| | | | | | | IVA | PESOS | |
| | | | | | | TOTAL | | |

| AMPAROS | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta | VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS | VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS | VALOR PRIMA EN PESOS | DEDUCIBLE % | DEDUCIBLE Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predios Labores Operaciones / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 3,254,622,635.95 | 3,254,622,635.95 | | 10 | 9,000,000.00 |
| Predios Labores Operaciones / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 3,254,622,635.95 | 3,254,622,635.95 | | 10 | 9,000,000.00 |
| Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 650,924,527.19 | 650,924,527.19 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Gastos Judiciales de Defensa / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 650,924,527.19 | 650,924,527.19 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 650,924,527.19 | 650,924,527.19 | | | |
| Gastos Médicos de Urgencia / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 650,924,527.19 | 650,924,527.19 | | | |
| Resp Civil Patronal / vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Resp Civil Patronal / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |
| Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento | 06-06-2025 | 03-05-2026 | 1,627,311,317.98 | 1,627,311,317.98 | | 10 | 8,000,000.00 |

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE LA MODIFICACION:
SE EXPIDE CERTIFICADO PARA ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2025. LOS DEMAS TERMINOS DE

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JOSEVECINO@TICOM.CO | TELÉFONO: | 6053288603 |
| ASEGURADO: | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: BOGOTA DC | TEL. 6053288603 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS | C.C. O NIT: | 0000000000 |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | TEL. |

| VIGENCIA | | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | |
|---|---|---|---|---|
| DESDE DD 06 MM 06 AAAA 2025 | HASTA DD 03 MM 05 AAAA 2026 | ANTERIOR 3,254,622,635.95 | ESTA MODIFICACIÓN 0.00 | NUEVA 3,254,622,635.95 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | | PRIMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %PART | NOMBRE | COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES |
| 100.00 | MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA | | | | | PRIMA NETA | PESOS | |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | |
| | | | | | | IVA | PESOS | |
| | | | | | | TOTAL | | |

CONDICIONES.

OBJETO DEL SEGURO:
INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

ASEGURADOS:

ASEGURADO: Gobernación de la Guajira identificada con NIT 892.115.015-1 |Departamento Nacional de Planeación con NIT 899.999.011-0 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ¿ ENterritorio con NIT 899.999.31

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA

OPERAN EN EXCESO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA CON UN LIMITE MÍNIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

CLAUSULAS DE GARANTÍA

EL TOMADOR DE LA PÓLIZA SE COMPROMETE A QUE EL PERSONAL CUENTE CON TODOS LOS MEDIOS EN CUANTO DOTACIÓN Y PROTOCOLOS, REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y SEGURO DESARROLLO DEL

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JOSEVECINO@TICOM.CO | TELÉFONO: | 6053288603 |
| ASEGURADO: | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: BOGOTA DC | TEL. 6053288603 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS | C.C. O NIT: | 0000000000 |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | TEL. |

| VIGENCIA | | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DD MM AAAA | DD MM AAAA | ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA |
| DESDE | 06 06 2025 | HASTA 03 05 2026 | 3,254,622,635.95 | 0.00 | 3,254,622,635.95 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | | PRIMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %PART | NOMBRE | COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES |
| 100.00 | MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA | | | | | PRIMA NETA | PESOS | |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | |
| | | | | | | IVA | PESOS | |
| | | | | | | TOTAL | | |

CONTRATO

EL TOMADOR DE LA PÓLIZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EL ASEGURADO DEBERÁ COMPROMETERSE A REALIZAR LOS RESPECTIVOS AISLAMIENTOS DE LA OBRA Y A TOMAR LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON CERRAMIENTOS, MALLAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, AVISOS ETC. EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO Y CONTINGENCIA VEHICULAR, ADICIONALMENTE SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ MISMO RECIBIR ADECUADA CAPACITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. ASÍ MISMO TENER EN CUENTA TODAS LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS DE SUELOS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PROYECTO, ASÍ MISMO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARÍA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

USO DE CHALECOS SALVAVIDAS

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO LAS PRESENTES GARANTÍAS SERÁN CONSIDERADAS COMO EXCLUSIONES DE COBERTURA, POR ELLO CUALQUIER SINIESTRO ORIGINADO POR DICHA INFRACCIÓN NO SERÁ OBJETO DECOBERTURA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

EXCLUSIONES ADICIONALES AL CLAUSULADO DE LA PÓLIZA

*Daños patrimoniales y/o financieros puros / Pérdidas consecuenciales que no provengan de un daño material o físico

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JOSEVECINO@TICOM.CO | TELÉFONO: | 6053288603 |
| ASEGURADO: | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: BOGOTA DC | TEL. 6053288603 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS | C.C. O NIT: | 0000000000 |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | TEL. |

| VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| DESDE DD 06 MM 06 AAAA 2025 | HASTA DD 03 MM 05 AAAA 2026 | ANTERIOR 3,254,622,635.95 | ESTA MODIFICACIÓN 0.00 | NUEVA 3,254,622,635.95 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | | PRIMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %PART | NOMBRE | COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES |
| 100.00 | MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA | | | | | PRIMA NETA | PESOS | |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | |
| | | | | | | IVA | PESOS | |
| | | | | | | TOTAL | | |

*Actos de Dios / Caso fortuito o fuerza mayor / Actos de la Naturaleza.
*Enfermedades profesionales
*Responsabilidad civil profesional de todo tipo
*Riesgo de D&O, E&O, infidelidad de empleados.
*Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (exista o no declaración de guerra), guerra civil, alborotos populares, motín, huelga, paro, lock-out, conmoción civil asumiendo las características de un levantamiento popular, asonada militar, rebelión, revolución, insurrección y poder militar usurpado
*Daños y/o reclamaciones por toxic mold
*Daños y/o reclamaciones por campos electromagnéticos.
*Daños ocasionados por tabaco y/o sus productos o derivados.
*Daños por inobservancia de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones para el medio ambiente
*Garantía de calidad del producto y/o ineficacia del producto
*Retirada del producto.
*Productos que carecen de los permisos de las autoridades.
*Responsabilidad civil derivada y relacionada con la violación de la propiedad intelectual, competencia desleal, publicidad adversa o perjudicial contra competidores.
*Daños o pérdida de dinero, documentos, valores, joyas y obras de arte.
*Reclamaciones derivadas de contaminación y/o polución gradual / paulatina /daños causados por acciones paulatinas de temperatura, humedad, infiltración, vibraciones. Daños al medio ambiente o al ecosistema.
*Asbestos; urea de formaldehído; MTBE (Metil Terbutil Ether), Dimetil, isocianatos; PCB`S; CPNB`S; askarel; plomo; hidrocarburos clorinados; tabaco; dioxinas; isocianatos, cianuro, dimetil, moho, látex, amianto, plomo. 20. Riesgos Cibernéticos /Daños causados por afectaciones de sistemas de cómputo / transmisión de virus /RC del Internet, cyber exlusion.
*Pérdida de mercado.
*R.C. contractual excedente de la legal.
*Reclamaciones derivadas del incumplimiento total o parcial o por mora de la obligación principal de convenios y contratos
*Defectos en el propio trabajo

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JOSEVECINO@TICOM.CO | TELÉFONO: | 6053288603 |
| ASEGURADO: | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: BOGOTA DC | TEL. 6053288603 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS | C.C. O NIT: | 0000000000 |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | TEL. |

| VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| DESDE DD 06 MM 06 AAAA 2025 | HASTA DD 03 MM 05 AAAA 2026 | ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA |
| | | 3,254,622,635.95 | 0.00 | 3,254,622,635.95 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | | PRIMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %PART | NOMBRE | COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES |
| 100.00 | MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA | | | | | PRIMA NETA | PESOS | |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | |
| | | | | | | IVA | PESOS | |
| | | | | | | TOTAL | | |

*años a la obra trabajada o a las herramientas / la maquinaria usada.
*años a pozos petroleros, daños a tanques petroleros y sus daños consecuenciales.
*años a los bienes transportados y el medio de transporte.
* Transporte y manejo de combustibles excepto los normales para el abastecimiento de la maquinaria y equipo de construcción.
* Incendios forestales
* RC Contractual y/o profesional
*Daño ecológico puro.
*Pérdidas, daños o perjuicios causados por aeronaves o embarcaciones, la operación aeronáutica, marítima, fluvial y/o portuaria. Así mismo, de manera absoluta se excluyen los daños a aeronaves o embarcaciones y sus daños consecuenciales.
*Riesgos off shore.
*Pérdidas, daños o perjuicios que se deriven de elementos/sustancias atómicos o radioactivos o nucleares.
*Los gastos incurridos por el asegurado con el fin de prevenir un daño a un tercero o responder a una inminente amenaza a la salud humana o al ambiente, incluyendo, pero no limitado a los gastos de limpieza
*Contaminación por malos olores o ruido, salvo que se trate de un evento súbito o accidental.
*Multas o sanciones, incluyendo medidas o cuotas compensatorias definidas por la autoridad ambiental.
*Se excluyen los daños y costos y gastos de remediación y limpieza ocurridos sobre los propios predios del asegurado sean de su propiedad o estén bajo su control por contrato de arriendo, leasing, cesión o cualquier otra figura contractual.
*Pérdidas Financieras Puras / Pérdidas consecuenciales que no provengan de un daño material o físico.
*RC Marítima y P&I.
*RC Operador Portuario.
*RC Astilleros y/o Estibadores (actividades de construcción y armado de embarcaciones).
*Daños a equipos y maquinaria utilizados en la obra y/o actividad objeto del seguro.
*Daños a las embarcaciones y/o planchones utilizados en la construcción, obra, servicio o actividad objeto del seguro.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU EMPRESA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

# GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

## Decreto 1082 de 2015



PÓLIZA 801044771
CERTIFICADO GU169360
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900279085

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JGONGORA TIP CERTIFICADO: Nueva producción

FECHA EXPEDICION: DD 10 MM 02 AAAA 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR/GARANTIZADO | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A. | C.C. O NIT: | 830509276 3 |
| DIRECCIÓN: | METV OPAR BG M | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JOSEVECINO@TICOM.CO | TELÉFONO: | 6053288603 |
| ASEGURADO: | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | C.C. O NIT: | 892115015 1 |
| DIRECCIÓN: | CL 1 6 05 | CIUDAD: RIOHACHA | TEL. 6057275010 |
| BENEFICIARIO: | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | C.C. O NIT: | 892115015 1 |
| DIRECCIÓN: | CL 1 6 05 | CIUDAD: RIOHACHA | TEL. 6057275010 |

| VIGENCIA | | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DD MM AAAA | DD MM AAAA | ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA |
| DESDE | 03 02 2025 | HASTA 31 12 2030 | | | 29,291,603,723.55 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| %PART | NOMBRE | COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO |
| 100.00 | MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA | | | | |

| PRIMA | | |
|---|---|---|
| TRM: | MONEDA | VALORES |
| PRIMA NETA | PESOS | 318,837,100.00 |
| CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | 10,000.00 |
| IVA | PESOS | 60,580,949.00 |
| TOTAL | | 379,428,049.00 |

| AMPAROS | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta | VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS | VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS | VALOR PRIMA EN PESOS | DEDUCIBLE % | DEDUCIBLE Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 03-02-2025 | 30-06-2026 | 0.00 | 6,509,245,271.90 | 65,741,594.00 | | |
| Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 03-02-2025 | 31-12-2028 | 0.00 | 3,254,622,635.95 | 38,172,711.00 | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | 31-12-2025 | 31-12-2030 | 0.00 | 19,527,735,815.70 | 214,922,795.00 | | |

OBJETO DE LA GARANTIA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA

NOTA: EL AMPARO DE ¿ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO¿ INICIA VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

ASEGURADO - BENEFICIARIO
Gobernación de la Guajira identificada con NIT 892.115.015-1
Departamento Nacional de Planeación con NIT 899.999.011-0
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ¿ ENterritorio con NIT 899.999.316

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA Código Clausulado: 18/09/2023-1308-P-05-SU-OD-05-08-GUES-D00I Código Nota Técnica: 18/09/2023-1308-NT-P-05-NT-CU-GUECANSV05

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0900279085

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions

# RECIBO DE CAJA

**RECIBO DE CAJA** I2500134396

| FECHA | SUCURSAL |
|---|---|
| 2025.05.14 16:40:13 | 06.BARRANQUILLA |

**RECIBIDO DE:** TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONE

**IDENTIFICACION** 8305092763

**LA SUMA DE:** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

**VALOR $** 392.836.135

**POR CONCEPTO DE:**

Pol/Cert: 801044771-GU169360;802069505-RE14636;

| Forma de Pago | Nro. SAP | Moneda | Plaza | Nro. Doc | Banco | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia- Recaudo | 3000000574 | PESOS | | | BCO_BCO03 | 392.836.135 |

Compañía Aseguradora Fianzas S.A.
CONFIANZA
NIT.830.070.374-9
DFGARCIA
ELABORADO

RECIBIDO

ORIGINAL CLIENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | | 15*30 | | 7-nov-25 | 28 | 5-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 455.20 | 28.27 | 3620.0 | 25.0 | 253.4 | 121% |
| 019 | 25 | 15*30 | MALECON RIOACHA | | 8 | 8-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 410.50 | 28.27 | 3264.5 | 22.5 | 228.5 | 109% |
| 022 | 26 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 8 | 8-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 428.60 | 28.27 | 3408.5 | 23.5 | 238.6 | 114% |
| 022 | 31 | 15*30 | MUESTRAS TOMADAS EN OBRA | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 387.70 | 28.27 | 3083.2 | 21.3 | 215.8 | 103% |
| 023 | 32 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 400.50 | 28.27 | 3185.0 | 22.0 | 223.0 | 106% |
| 023 | 37 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 303.20 | 28.27 | 2411.2 | 16.6 | 168.8 | 80% |
| 025 | 38 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | 7 | 7-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 320.70 | 28.27 | 2550.4 | 17.6 | 178.5 | 85% |
| 025 | 009 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 10-nov-25 | 7 | 17-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 457.90 | 28.27 | 3641.5 | 25.1 | 254.9 | 121% |
| 026 | | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 10-nov-25 | 7 | 17-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 464.30 | 28.27 | 3692.4 | 25.5 | 258.5 | 123% |
| 026 | | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 10-nov-25 | 28 | 8-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 560.20 | 28.27 | 4455.0 | 30.7 | 311.9 | 149% |
| 027 | | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 10-nov-25 | 28 | 8-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 556.20 | 28.27 | 4423.2 | 30.5 | 309.6 | 147% |
| 027 | 010 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 11-nov-25 | 7 | 18-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 500.20 | 28.27 | 3977.9 | 27.4 | 278.5 | 133% |
| 028 | | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 11-nov-25 | 7 | 18-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 497.50 | 28.27 | 3956.4 | 27.3 | 276.9 | 132% |
| 028 | | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 11-nov-25 | 28 | 9-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 543.90 | 28.27 | 4325.4 | 29.8 | 302.8 | 144% |
| 029 | | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 11-nov-25 | 28 | 9-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 547.10 | 28.27 | 4350.9 | 30.0 | 304.6 | 145% |
| 029 | 43 | 15*30 | MALECON RIOACHA | | | 0-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 393.50 | 28.27 | 3129.3 | 21.6 | 219.1 | 104% |
| | 44 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | | | 0-ene-00 | 3000 | 6+/1 | 399.60 | 28.27 | 3177.9 | 21.9 | 222.5 | 106% |
| | 011 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 12-nov-25 | 7 | 19-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 458.00 | 28.27 | 3642.3 | 25.1 | 255.0 | 121% |
| | | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 12-nov-25 | 7 | 19-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 489.30 | 28.27 | 3891.2 | 26.8 | 272.4 | 130% |
| | | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 12-nov-25 | 28 | 10-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 576.00 | 28.27 | 4580.7 | 31.6 | 320.6 | 153% |
| | | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 12-nov-25 | 28 | 10-dic-25 | 3000 | 6+/1 | 573.80 | 28.27 | 4563.2 | 31.5 | 319.4 | 152% |
| | 012 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 13-nov-25 | 7 | 20-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 393.90 | 28.27 | 3132.5 | 21.6 | 219.3 | 104% |
| | | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 13-nov-25 | 7 | 20-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 381.90 | 28.27 | 3037.1 | 20.9 | 212.6 | 101% |
| | 013 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 5+/-1 | 452.90 | 28.27 | 3601.7 | 24.8 | 252.1 | 90% |
| | 013 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 5+/-1 | 441.40 | 28.27 | 3510.3 | 24.2 | 245.7 | 88% |
| | 014 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 230.80 | 12.56 | 4131.2 | 28.5 | 289.2 | 103% |
| | 014 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 14-nov-25 | 7 | 21-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 234.60 | 12.56 | 4199.3 | 29.0 | 293.9 | 105% |
| | 015 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 17-nov-25 | 7 | 24-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 437.80 | 28.27 | 3481.6 | 24.0 | 243.7 | 87% |
| | 015 | 15*30 | PERGOLAS Y LOZA ZONA 5 | 17-nov-25 | 7 | 24-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 460.70 | 28.27 | 3663.8 | 25.3 | 256.5 | 92% |
| | 016 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 19-nov-25 | 7 | 26-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 232.50 | 12.56 | 4161.7 | 28.7 | 291.3 | 139% |
| | 016 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 19-nov-25 | 7 | 26-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 226.50 | 12.56 | 4054.3 | 28.0 | 283.8 | 135% |
| | 61 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 8-nov-25 | 13 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 360.40 | 28.27 | 2866.1 | 19.8 | 200.6 | 96% |
| | 62 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 8-nov-25 | 13 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 362.60 | 28.27 | 2883.6 | 19.9 | 201.9 | 96% |
| | 67 | 15*30 | MUESTRAS TOMADAS EN OBRA | 11-nov-25 | 10 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 357.70 | 28.27 | 2844.6 | 19.6 | 199.1 | 95% |
| | 68 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 11-nov-25 | 10 | 21-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 367.40 | 28.27 | 2921.8 | 20.1 | 204.5 | 97% |
| | 017 | 4*8 | MALECON RIOACHA | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 235.50 | 12.56 | 4215.4 | 29.1 | 295.1 | 105% |
| | 017 | 4*8 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 4000 | 6+/1 | 241.00 | 12.56 | 4313.8 | 29.7 | 302.0 | 108% |
| | 018 | 15*30 | MALECON RIOACHA | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 363.60 | 28.27 | 2891.6 | 19.9 | 202.4 | 96% |
| | 018 | 15*30 | CIMENTACIONES GRADAS Z5 | 21-nov-25 | 7 | 28-nov-25 | 3000 | 6+/1 | 359.00 | 28.27 | 2855.0 | 19.7 | 199.8 | 95% |

MIERCOLES 3 SEPTIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, topografo, operador, maestro

MAQUNARIA: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador volquetas.
ACTIVIDADES: Se continua realizando instalación de geo celdas, rellenos con recebo común, actividades de re lleno con material de excavación en geoceldas, act ividades de compactación e instalacion de bordillos

Jueves 4 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador, maestro
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocaga dor, volquetas
Actividades: Se continua realizando instalacion de geo celdas, rellenos con recebo comun, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas, actividades de compactacion e instalación de bordillos

Viernes 5 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador volquetas
Actividades: Se continua realizando instalacion de geoceldas, relleno con recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos

Sabado 6 Septiembre
clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador.
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador, volquetas
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo comun para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos

Lunes 8 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador, volquetas
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo comun para nivelación de terreno, actividades de relleno con materal de excavación en geoceldas, actividades de compactacion e instalación de bordillos

Martes 9 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo comun para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillo.

Miercoles 10 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas actividades de compactación e instalación de bordillo

Jueves 10 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas actividades de compactación e instalacion de bordillo.

Viernes 12 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalacion de geoceldas, rellenos en recebo común para nivelacion de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos.

Sabado 13 Septiembre
Clima: Lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Fuertes lluvias presentadas el dia de hoy, no pudieron seguir con las actividades que habitualmente se realizan, hubo daños en los cerramientos de zona 1, 3 y 5.


Lunes 15 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalacion de geoceldas, rellenos en recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas actividades de compactacion e instalación de bordillos

Martes 16 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: personal administrativo, topografo, maestro, operado
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, eqp topografico, retrocargado
Actividades: Se continua realizando labores de instalación de geoceldas, rellenos en recebo común, para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos

Miercoles 17 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, eqp topografico retrocargador
Actividades: Se continua realizando labores de instalación de geoceldas, rellenos en recebo común, nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillo

Jueves 18 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, eqp topografico retrocargador.
Actividades: Se continua realizando labores de instalación de geoceldas rellenos en recebo común, nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillo

Viernes 19 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, eqp topografico
retrocargador
Actividades: Se continua realizando labores de instalacion de geoceldas, rellenos en recebo comun, nivelacion de terreno, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas, actividades de compactacion e instalacion de bordillo.




Interventoria aprueba el relleno de las zonas verdes con 25cm de M. sitio y 25 cm de arena negra.

SABADO 20 SEPTIEMBRE
CLIMA:
PERSONAL: Personal administrativo, topografo, cadenero, operadores, maestro ayudantes, conductor.
Maquinaria: motoniveladora, retrocargador, vibro compactador LOTN, Equipo topografico, volquetas
ACTIVIDADES. Actividades de descapote en zona 3, se inician actividades de instalacion de tuberia electrica conduit PVC 1" y 4" en zona 5-casetas, instalacion de malla polisombra para proteccion de particulas generadas en obra, se continua con actividades de instalacion de bordillos en zona 5.

FIRMAS:

LUNES 22 SEPTIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, topografo, maestro, cadenero, operadores, ayudantes, operadores.

MAQUINARIA: Vibrocompactador, motoniveladora, retrocargador, eqp. Topografia

ACTIVIDADES: Se continua con actividades de excavación, instalación de tubería electrica conduit 1" y 4", rellenos con arena de la misma excavación y compactación en zona 5- Cacetas; actividades de replanteo para instalación de filtro trancos en zona de cancha futbol en zona 5

Se continua con actividades de instalación de bordillos y rellenos para zonas verdes con arena negra 0.25 y arena playa 0.25.

Se continua con actividades de nivelación en zona 3, se evidencia retiro de locetas en zona 3 y retiro de bancas.

Se continua con actividades de cerramiento perimetral en zona 3.

Rellenos con recebo en zona 5.

FIRMAS:

MARTES 23 SEPTIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, topografo, cadenero, operadores maestro, ayudantes,

ACTIVIDADES: Se continua con actividades de excavaciones, instalación de tubería conduit 1" y 4", rellenos con arena de la misma excavación y compactación en zona 5- cacetas, Se continua con actividades de instalación de bordillo y rellenos con arena negra y arena de playa en zonas verdes.

Se continua con retiro de locetas en zona 3 y actividades de nivelación.

A la fecha no se evidencia instalación de puntos ecologicos en zonas 1 y 3, al igual que no se han habilitado los baños portatiles en los diferentes frentes de obra, la interventoria se encuentra a la espera de la entrega del certificado del botadero autorizado, se recomienda guardar los soportes de los residuos RCD y RESPEL entregados a los lugares de disposición.

FIRMAS:

Miercoles 24 Septiembre
clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, retrocargador
Actividades: junto con interventoria se aprobo lo siguiente para Filtro Frances:

- Grava 1" 1/4
- Geotextil NT 2000
- Yee doble 4"
- Tuberia 4" perforada
- Espesor excavacion
  2.35 cm 0.85

Se continua realizando actividades de instalacion de tuberia electrica en zona 5.

Jueves 25 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, retrocargador
Actividades: Se continua con la actividad de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado zona 5, se continua con instalacion de bordillos, continua la instalacion de loseta en area de las canchas voleyplaya, continua la instalacion de geoceldа en zona restaurantes. Zona 3 demolicion de anden, instalacion de geoceldа La interventoria se encuentra a la espera de los ajustes al PMA y la entrega de los informes ambientales, SST y social (PGIO) por parte del contratista. Se solicito al contratista instalar puntos ecologicos en los frentes de obra zona 1 y zona 3, se recomienda al contratista disponer a sitio autorizado el material proveniente de demoliciones y excavaciones.

Viernes 26 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalacion de bordillos, se continua la instalacion de loseta en areas de las canchas de voley, continua con la instalacion de geo celda, zona 3 demolicion de anden, instalacion de geocelda

Sabado 27 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, se llena con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continua la instalacion de loseta en areas de las canchas de voley, continuan la instalacion de geocelda, zona 3 demolicion de anden.

Lunes 29 Septiembre
Clima: Lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continua la instalacion de loseta en areas de las canchas de

Voley, se continua con la instalación de geocelda.

Martes 30 septiembre
Clima:
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan con la instalacion de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalación de geocelda.

Miercoles 1 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de canchas de voley, continua con la instalación de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalación de geocelda.

Jueves 1 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la Guajira.
CONTRATO No CO1PCCNTR 7380933 DE 2025
CONTRATISTA Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria SA —TICOM S.A
NIT 830.509.276-3
VALOR DEL CONTRATO $65.092.452.719,47.
FECHA DE INICIO 6 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL: 11 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31 Diciembre de 2025
REPRESENTANTE LEGAL: José María Vecino Villarreal
CC 72.162.008
ANTICIPO: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
FORMA DE PAGO: Actas Parciales

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: Interventoría técnica, Financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito.
CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7837771
CONTRATISTA CONSORCIO ZAFIRO

FIRMAS AUTORIZADAS

Director de OBRA _____ DIRECTOR INTERVENTORIA

ING. RESIDENTE ING. RESIDENTE

voley, se continua con la instalación de geocelda.

Martes 30 septiembre
Clima:
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan con la instalacion de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalación de geocelda.

Miercoles 1 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalacion de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de canchas de voley, continua con la instalación de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalacion de geocelda.

Jueves 2 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan

con la instalacion de geoselda y demolicion zona 3.

Viernes 3 Octubre
Clima :
Personal: Personal administrativo, operador, topograf
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continuan la instalacion de loseta en areas de la concha de voley, se continuan con la instalacion di geocelda y demolicion zona 3.

Sabado 4 Octubre
Clima :
Personal: Personal administrativo, operador, topogra
Maquinaria: Motoniveladora, retro excavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de ex
cavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno co
material seleccionado, se continue con instala
cion de bordillo, se con la instalacion d
loseta, en areas de la concha de voley
Se continuan con la instalacion de geocelda
demolicion zona 3.

Lunes 6 Octubre
Clima:
Personal: personal administrativo operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavador, volqueta.
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, la instalacion de loseta, en area de la concha de Voley, se continua con la instalacion de graceldo y demolicion zona 3.

MARTES 7 OCTUBRE
CLIMA
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora, volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, la instalacion de loseta en area de la concha de Voley Se continua con la instalacion de graceldo y demolicion zona 3.

Miercoles 8 OCTUBRE
CLIMA:
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora, volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion - instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, la instalacion de loseta en area de la concha de voley - Se continue con la instalacion de graceldo y demolicion Zona 3.

Jueves 9 OCTUBRE
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo. Se continuan la instalación de loseta en area la cancha de voley, se continua con la instalacion de gaceldas y demolición zona 3

Viernes 10 OCTUBRE
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo, se continua la instalacion de loseta en area la cancha de voley, se continua con la instalación de gaceldas y demolicion zona 3

SABADO 11 OTUBRE
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalacion de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo, se continua lo instalacion de loseta, en area la cancha de volex, se continua con la instalación de gaceldas y demolición zona 3

Domingo 12 OCTUBRE
clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, maestro, ayudante
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta
Actividades: Se trabajo en la instalación de bordillo e instalación de cerramiento, donde se instalaron 22 postales → 47ml, Rampa 3 → 38 bordillos - sin chaflán, zona restaurantes → 38 bordillos Rampa 4 → 12 bordillo sin chaflán.

LUNES 13 OCTUBRE
clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, maestro, ayudante
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta
Actividades: Se trabajo jornada continuo, en la instalación de bordillo e instalación de cerramiento - donde se instalaron 26 parales, para completar el - total de los postes, cierre de 4 maceras de rampa 3. y resanes de sardinel zona de restaurantes.

MARTES 14 OCTUBRE
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, operados, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion instalación de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo, se continua la instalación de loseta, en casa de la concha de volex, se continua con la instalación de geoceldo y demolición zona 3.

MIERCOLES 15 OCTUBRE
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de exc
vacion, instalacion de tuberia conduit, relleno co
material seleccionado, Se continua con instala
de bordillo, se continua con instalacion de l
ta, en area de la cancha de voley, se
continua con la instalacion de geoceldа y
demolicion zona 3.

Jueves 16 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topograf
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de excavac
instalacion de tuberia conduit, relleno con material
seleccionado, se continua con instalacion de bor
illo, se continua instalacion de loseta, en ar
de cancha de voley, se continua con instal
acion de geoceldа y demolicion zona 3

Viernes 17 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: Personal administrativo, operador, topograf
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de exca
vacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con
material seleccionado, se continua con instalacion
de bordillo, se continua con instalacion de loseta
en area de cancha de voley, se continua con
instalacion de geoceldа y demolicion zona 3

SABADO 18 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continua instalacion de loseta, en area de cancha de voley, se continua la instalacion di graceldo y demolicion zona 3

Domingo 19 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: se trabajo en la instalacion de bordillo, instalacion de tuberia hidrosanitaria

LUNES 20 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan actividades de excavacion, instalacion di tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion di loseta, en area di cancha de voley, se continua la instalacion de graceldo y demolicion zona 3.
Se entrega bordillo instalado en zona 5. 45ml

MARTES 21 OCTUBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, cadenero.
Maquinaria: motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque equipo de topografia
Actividades: Zona 1: Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación. Zona 3: Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación, actividades de limpieza perimetral en obra. Zona 5: Se continuan realizando actividades de instalación de bordillo prefabricado, instalación de tubería sanitaria, rellenos con recebo y compactación, Se iniciaron actividades de instalación de Filtro tipo Frances en area cancha futbol 8, Sin embargo no hay especificaciones tecnicas o memorial de responsabilidad, se solicito al contratista hacer entrega de esta documentación.

MIERCOLES 22 OCTUBRE
CLIMA: Soloado.
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales ayudantes, conductor, operadores, topografos, Cadenero
MAQUINARIA: motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, equipos de topografia.
ACTIVIDADES: Zona 1: instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación Zona 3: Instalación y relleno de geoceldas, Zona 5: instalación de bordillo prefabricado, rellenos en recebo y compactación, Se continuo con actividades de instalación de filtro Francos, instalación de tubería electrica zona de canchas, se evidencian actividades de limpieza nivelaciones topograficas, se evidencia suministro de materiales como malla electrosoldada y acero, se continua con actividades de instalacion y relleno de geoceldas. Se realiza comite ambiental con la ing ambiental y SST por parte de MOM para solicitar soportes de los informes mensuales de cumplimiento al PMA ejecutado entregado por el contratista y los requerimientos hechos por supervisora

JUEVES 23 OCTUBRE

CLIMA lluvias

PERSONAL Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, eqp topografia. martillo neumatico y compresor.

ACTIVIDADES: Zona 1 = Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación, Se evidencia cambios en la instalación de la geocelda debido al area de arboles de almendros, pendiente entrega de planos actualizados con esta novedad, se evidenca instalación de tubería temporal para manejo de agua de escorrentia por constantes lluvias en horas nocturnas que dificultan la instalación de geocelda, se evidenca actividades de limpieza y orden, recolección de sobrantes de geocelda, se solicita al contratista realizar retiro de escombros acopiados en esta zona.

Zona 3: Se evidenca toma de muestras para ensayos de densidad en Laboratorio de suelos. Zona 5: Se continua con actividades de instalación de geocelda y rellenos, instalación de filtro Frances, instalación de bordillos de confinamiento, instalación de tubería electrica, actividades de demolición en anden existente, se evidencian actividades de orden y aseo. Se evidencia actividades de movimiento de tierra fuera del poligono del proyecto, se recomienda al contratista respetar las áreas contempladas del proyecto según los lineamientos establecidos con la Dimar.

VIERNES 24 OCTUBRE

CLIMA Nublado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, eqp topografia martillo neumatico, compresor

ACTIVIDADES. Zona 1: Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación, manejo de agua de escorrentias, Zona 3 no se evidencian actividades en este frente de obra.

Zona 5: Instalación de geocelda, rellenos y compactación de material, instalación de bordillo de confinamiento, instalacion de filtro frances en ciertos tramos, instalación de tubería electrica, demolición de cuneta, instalación de lagrimas

SABADO 25 OCTUBRE

CLIMA: Nublado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, cadeneros.

MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, camión tanque, martillo neumatico, compresor.

Actividades: Zona 1. manejo de aguas de escorrentia debido a fuertes lluvias la noche anterior, se continua con actividades de instalación de geoceldas. Zona 3 NO se evidencian actividades en este frente de obra, Zona 5: se evidencian actividades de orden y aseo, continuan con instalación de tuberia electrica en area cajetas, instalación de bordillos de confinamiento, demolición de orden, instalación de Filtro Frances

LUNES 27 OCTUBRE

CLIMA: lluvia 1:00 - 2:00 pm

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales ayudantes, Conductor, operadores, TOPOGRAFOS, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Camión martillo neumatico, compresor

ACTIVIDADES: Zona 1: manejo de aguas de escorrentia, se continua con actividades de instalación de geoceldas. Zona 3: NO se evidencian actividades en esta Zona

ZONA 5: Se evidencian actividades de orden y aseo, continuan con actividades de instalación de Filtro Frances, instalación de bordillos, actividades de armado de parrillas en acero de 1/2 y 3/8 para graderias Cancha Futbol 8, instalación de geoceldas, respecto a la losa que se esta instalando, se evidencia que la losa presenta manchas, se recomienda al contratista no instalar las losetas que se encuentren en este estado y revisar la calidad de los materiales previamente a la instalación. Instalación de tuberia PEAD en otro Frente de obra. Se recomienda al contratista señalizar fuera de la obra cuando se realicen actividades con el compresor teniendo en cuenta el PMT.

MARTES 28

CLIMA: Soleado, lluvias 5:00 pm

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque martillo neumatico, compresor

ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldo, rellenos y compactación.

Zona 3: No se evidencian actividades el dia de hoy

Zona 5: Instalación de bordillos, se continua con actividades de instalación de Losetas, armado de acero para gradarias, instalación de gravilla y geotextil para Filtro Frances, extensión de recebo y subbase, toma de densidades, vaciado de concreto para placas en area caseta espesor 0.12-0.15 m, construcción de registro de aguas lluvias en cancha Futbol 8, se continua con actividades de instalación de tuberia PEAD, se evidencia acopio de losetas retiradas.

Se recomienda al contratista preveer la logistica de la construcción de placas en Concreto y contar con una buena carpa para que las condiciones climaticas no afecten la calidad del acabado. 34 m² placa en concreto.

MIERCOLES 29

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes Conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque martillo neumatico, compresor, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1. Instalación de geoceldo, rellenos y compactación Nivelación para iniciar a instalar bordillos.

Zona 3: No se evidencian actividades, se recomienda retirar el escombro.

Zona 5: Continuan con actividades de instalación de bordillos, armado de acero para gradarias, continuan con actividades de construcción de Filtro Frances, desencofrado de caja de registro, vaciado de placa en concreto 162,5 m², instalación de losetas, retiro de losetas existente

SCAN AnyScanner

JUEVES 30

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenista, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, Caderos

Maquinaria: Equipo de topografia, motoniveladora, retroexcavador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldas, rellenos y compactación, se inician actividades de instalación de bordillos.

Zona 3: No se evidencian actividades, se retera retirar el material de escombro que se encuentra cerca al area del Mangle.

Zona 5: Se continua con actividades de vaciado de concreto para placas de esp 0.12 m, se continua con actividades de excavaciones, instalación de tubería de riego, rellenos y compactación, Se continua con las actividades de llenos en gravilla en area de cancha Futbol 8, se evidencia acopio de losetas retiradas, instalación de losetas, se evidencian actividades de orden y aseo general.

En zona 1 se evidencia instalación de bordillo en area de palmas, se recomendo al maestro tener precaución con las palmas debido a que el contratista aún no presenta el inventario forestal, el permiso de tala

VIERNES 31

CLIMA: Soleado.

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, caderos

MAQUINARIA. Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer.

ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldas, rellenos y compactación

Se evidencia limpieza de baños portatiles.

Zona 3: No se evidencian actividades, se retera el retiro del material de escombro que esta cerca a la zona del manglar.

Zona 5: Se continua con actividades de vaciado de placas en concreto, instalación de bordillo prefabricado, actividades de retiro de losetas existentes instalación de losetas, armado de acero para gradonias, a la fecha han vaciado 383 m² de placa en concreto esp 0.12-0.15 m, el dia de hoy el contratista no realizo cilindros para ensayos de Compresión.

# INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la Guajira.

CONTRATO No C01PCCNTR 7380933 DE 2025

CONTRATISTA Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria SA —TICOM S.A

NIT 830.509.276-3

VALOR DEL CONTRATO $65.092.452.719,47

FECHA DE INICIO 6 DE JUNIO DE 2025

PLAZO INICIAL: 11 MESES

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31 Diciembre de 2025

REPRESENTANTE LEGAL José María Vecino Villarreal

CC 72.162.008

Anticipo: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.

FORMA DE PAGO: Actas Parciales

# INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: Interventoría técnica, Financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito.

CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7837771

CONTRATISTA CONSORCIO ZAFIRO

FIRMAS AUTORIZADAS

Director de OBRA _____ DIRECTOR INTERVENTORIA

ING. RESIDENTE ING. RESIDENTE

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la Guajira.
CONTRATO No CO1PCCNTR 7380933 DE 2025
CONTRATISTA Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria SA —TICOM S.A
NIT 830.509.276-3
VALOR DEL CONTRATO $65.092.452.719,47
FECHA DE INICIO 6 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL: 11 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31 Diciembre de 2025
REPRESENTANTE LEGAL José María Vecino Villarreal
CC 72.162.008
Anticipo: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
FORMA DE PAGO: Actas Parciales

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: Interventoría técnica, financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito.
CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7837771
CONTRATISTA CONSORCIO ZAFIRO

FIRMAS AUTORIZADAS

Director de OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

ING. RESIDENTE

ING. RESIDENTE

Se recomienda al contratista siempre que se programe la actividad de vaciado de placas tomar muestras de cilindros para garantizar la calidad de la obra, se asistio a comite mensual de obra en la fabricación de la guajira para seguimiento de obra.

SABADO 1 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque martillo neumatico, compresor, mixer.
ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldа, rellenos y compactación
Zona 3: NO se evidencian actividades
Zona 5: Instalación de losetas, actividades de armado de acero para gradonas, construcción de registros en cancha Futbol 8, instalación de malla para vaciado de ciclorruta, excavación para instalación de tuberia electrica, vaciado de placas en concreto, retiro de loseta existente, vaciado de placa ciclorruta.

MARTES 4 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer
ACTIVIDADES: Zona 1:
Zona 3: NO se evidencian actividades durante el dia
Zona 5: Armado de acero para gradonas, vaciado de placa en concreto, a la fecha han vaciado 770m² y ciclorruta 126m², retiro de loseta existente, alistado de terreno en rampa para instalación de loseta, se evidencia prueba hidroestatica

MIERCOLES 5 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenista), maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografia, caderos
MAQUINARIA: Equip de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, canotanque, martillo neumatico, compresor, mixer
ACTIVIDADES. Zona 1: Rellenos de geoceldo Zona 3 = NO se evidencian actividades Zona 5: Figurado de acero para gradena, vaciado de placa en concreto, extension de material de recebo y subbase, vaciado de concreto en gradena, retiro de basta, demolicion La interventoria se reunio con el ing Juan Manel director de obra para establecer como se deben entregar los informe mensuales segun las actividades contractuales y lo establecido segun la supervision Gobernacion de la Guajira mencionados a continuación

**Informe técnico**

- Introducción.
- Descripción del contrato
- Información legal y financiera
- Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
- Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de suscripción, procesos de contratación, entre otros)
- Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Balance financiero.
- Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.
- Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la entidad.
- Organigrama.
- Programación de obra (avance físico).
- Cronograma detallado del contrato aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. (programación de obra).
- Cuadro sobre el estado del tiempo.
- Reporte de daños (si aplica en el periodo).
- Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista de obra.
- Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.
- Registro fotográfico georreferenciado.
- Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista de obra.
- Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo (todo material que se compra debe venir con sus fichas técnica y certificado de calidad).
- PMT del mes socializar actividades (paletero, señalización).
- Descripción de obras adicionales y/o complementarias (no previstos descripción, y los APU) Si aplica
- Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.
- Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo

**Conclusiones y recomendaciones**

(a) **Componente técnico:**

1- Generalidades

- Descripción general del contrato de obra.
- Objeto del contrato.

2- Información social.

- Plan de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista requeridos en el contrato.
- Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y de la interventoría.
  Gestión social (PQR, acta de vecindad, socializaciones).

3-Información ambiental

- Desarrollo del PMA (el aprobado) adjuntar las evidencias del cumplimiento de los programas. Nota actualmente tienen 8 validar información con CHECKLIST INFORMES PMA. Enviado el 27-10-2025
- Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
- Control del aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición -RCD-.
- Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.
- Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.
- Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.
- Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría.
- Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
- Certificado de materiales, fichas técnicas o si aplica certificado de conformidad de producto.
- Ambiental (manejo de residuos sólidos, aguas residuales).

5- Información SST.

- Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo
- SST (programa preventivo).
- Gestión humana (ingresos, retiros, incapacidades, histograma, afiliaciones, permisos de trabajo).
- Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al sistema general de seguridad social integral.
- Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del contratista de obra
- Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría al sistema general de seguridad social integral.

- **Conclusiones y recomendaciones.**
  (a) Componente SST:
  (b) Componente ambiental:
  (c) Componente social:

Nota: El día 27 de octubre vía telefonica se informo a la interventoria que la estructura de la cuneta estaba constituida de la siguiente forma 3000 psi resistencia concreto, malla electrosoldada 10 mm

10 placa
20 subbase
terraplen

JUEVES 6 NOVIEMBRE

CLIMA. Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, Almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, Conductor, operador, topografos, Cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico

ACTIVIDADES: Zona 1 Relleno de geoceldа Zona 3: No se evidencian actividades Zona 5: Se continua con actividades de demolicuón de bordillos, anden y retiro de losetas, se continua con actividades de armado de acero para graderia, vaciado de concreto para graderia, placas en concreto esp 0.12-0.15 estampado, rellenos de geoceldа, acabados de bordillos, construcuón de capa de reguno, instalacuón de losetas.

Visita en obra por parte de la supervisión Gobernacuón de la Guajira, se realizaron recorridos en zona 1 y 5 para evidenciar el avance de obra Se asistio a la reunión con la Dimar, La supervisión y el gerente de Nautica Recreation para conciliar los limites entre la concesión del restaurante y del malecon

VIERNES 7 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes Conductor, operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip topografia, motoniveladora, retrocargador, Vibro, Carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: Rellenos de geoceldа, actividades de demolicuón Zona 3: Sin actividades Zona 5: Vaciado de placas en concreto estampado, instalacuón de bordillo, vaciado de concreto en graderia cancha Futbol 8, actividades de aseo general, retiro de losetas, Figurado de acero para graderia

SABADO 8 NOVIEMBRE

CLIMA SOLEADO:

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: Rellenos de geoceldas Zona 3: No se evidencian actividades.

Zona 5: Retiro de losetas, excavaciones y compactación en area de la pergola, Figurado de acero para graderia y vigas de cimentación, actividades de compactación en area de ciclovia

LUNES 10 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: actividades de limpieza Zona 3: No se evidencian actividades

Zona 5: Armado de bordillo de confinamiento de la cancha, vaciado de placa en concreto estampado, excavación para construcción de carcamo, movimiento de tierra para area de la bahia, Figurado de acero, continuan con instalación de losetas, instalación de acero de vigas de cimentación en la pergola

MARTES 11 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de limpieza Zona 3: No se evidencian actividades

Zona 5: Se continua con actividades en area de pergola, acero de vigas de cimentacion, instalación de base para bahia de parqueaderos, vaciado de placas en concreto estampado

MIERCOLES 12 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, Conductor, operador, Topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Carrotanque, martillo neumatico, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de demolición Zona 3: Sin actividad

Zona 5: vaciado de placas en concreto estampado, Figurado de acero para gradas, actividades para construcción de carcamo, compactación en calzada, vuelta del Gobernador

JUEVES 13 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, Conductor, operador, Topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Carrotanque, martillo neumatico, Compresor, mixer. ACTIVIDADES:

Zona 1: Movimiento de tierra, limpieza general Zona 3: Sin actividad

Zona 5: armado de acero para carcamo, encofrado de acero en pergolas, armado de acero en gradenas de cancha futbol 8, instalación de losetas, actividades de relleno y compactación en rampa, vaciado de concreto en area Carcamo, vaciado de concreto de placas estampadas, actividades de nivelación en bahia parqueaderos

VIERNES 14 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operador Topografo, cadenero

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer.

ACTIVIDADES: Zona 1: Movimiento de tierras. Zona 3: Sin actividad

Zona 5: Actualmente se estan realizando actividades de construcción perimetral correspondiente al item 4.2.8 Carcamo perimetral para drenajes de alt 0.4m x 0.45m, el contratista aumento las dimensiones del carcamo, pero se aclara que no dara lugar a modificaciones

se pregunta como esta contractualmente
Armado de acero de pantillas de pergolas rampa 1, armado de acero para carcamo y vaciado de concreto, vaciado de concreto en placas aligeradas y en area de bahia, instalacion de losetas.

SABADO 15 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, maestros, oficiales, conductor, operador, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equip topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Carrotanque, mixer, telehandler
ACTIVIDADES: Zona 1: Acopio de materiales, movimientos de tierra, rellenos. Zona 3: Sin actividad
Zona 5: Armado de acero para pantilla area pergola - rampa 1, armado de acero para graderias en cancha futbol, instalación de losetas, vaciado de concreto en carcamo, actividades de relleno y compactación area de bahia parqueaderos, vaciado de concreto area pergola y graderias cancha.

MARTES 18 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, maestros, oficiales, conductor, operador, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, mixer telehandler.
ACTIVIDADES: Zona 1: Demoliciones, rellenos, actividades de limpieza general, Zona 3: sin actividad
Zona 5: Actividades en area cancha futbol Nivelaciones, armado de acero para gradas, retiro de losetas, aplicación de emulsión asfaltica en cancha, soldado de platinas e instalación de pernos para estructura metalica en area de pergola - rampa 1.

MIERCOLES 19 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales
MAQUINARIA: E. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer
ACTIVIDADES: Zona 1
Zona 5: Retiro de losetas, actividades de acabados de bordillos, aplicación de emulsion asfaltica en Cancha futbol 8, vaciado de concreto en graderias, instalacion de pernos y soldado de

platinas en pedestales de pergola, instalación de losetas

JUEVES 20 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, camiontanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: actividades de relleno) Zona 3. Sin actividad

Zona 5: Fundida de pedestales para pergolas, aplicación de emulsión asfáltica en cancha, se continua con actividades de armado de acero para graderia, vaciado de concreto en graderia.

VIERNES 21 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, camiontanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno)

Zona 5: Vaciado de concreto en area bahia parqueaderos, se evidencia actividades de acabados de bordillos, instalación de losetas, localización y replanteo de tanque armado de acero para graderias, Figurado de acero para rampa 2, vaciado de concreto en rampa, aplicación de emulsión asfaltica en cancha

SABADO 22 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal adm, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora retrocargador, vibro, camiontanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos

Zona 5. Vaciado de concreto en placas de concreto estampado, Figurado de acero para graderias, vaciado de concreto en graderia, armado de dovelas para pilas en area bahia de parqueaderos, instalación de losetas, Construcción casa vestidos, aplicación de

emulsión asfaltica en cancha.

LUNES 24 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, conductor, operador, Topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos

Zona 5: Instalación de losetas, figurado de acero para graderia a la playa, rellenos con arena negra en area de jardineras, vaciado de concreto en bahia parqueaderos, se continua con actividades de aplicación de emulsion asfaltica en cancha Futbol 8 y construcción de graderias

MARTES 25 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, conductor, operador, Topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos y demarcación de sendero peatonal

Zona 5: Instalación de losetas, vaciado de placas en concreto estampado, vaciado de Solado de limpieza en tanque de almacenamiento, se continua con actividades constructivas en graderia cancha y graderias a la playa, instalación de duelas y vaciado de placas en bahia-parqueaderos, construcción de cajas de registro, rellenos con arena negra en area de jardineras

MIERCOLES 26 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, conductor, operador, Topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos

Zona 5: Instalación de losetas, figurado de acero para rampa 2 y graderias, cimacio de acero en graderias a la playa y cancha, cimacio de acero en tanque de almacenamiento, vaciado de placas en concreto estampado, instalación de duelas y vaciado de concreto en placas bahia.

JUEVES 27 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, Cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno y compactacion

Zona 3: Chequeo de niveles con topografia

Zona 5: Se continua con actividades de instalación de bordillos, instalación de loseta, rellenos con arena negra en jardineras, Figurado de acero para rampa 2 y graderias, vaciado de placas en concreto estampado y graderias a la playa, vaciado de placas en area bahia, se inicia actividad de instalación de grama.

VIERNES 28 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, Conductor, operador, topografos, Cadenero, oficiales

MAQUINARIA: Equp. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno y compactacion

Zona 5: Se continua con actividades de instalación de bordillo, instalación de loseta, rellenos con arena negra en jardineras, Figurado de acero para rampa 2 y graderias, vaciado de placas en concreto estampado, carcamo y graderias a la playa, vaciado de la parilla de tanque de almacenamiento, se continua con actividades de instalación de grama.

SABADO 29 NOVIEMBRE

CLIMA: LLUVIAS

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehander, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno y compactacion, instalacion de bordillos prefundidos.

Zona 5: Instalación de bordillos, instalación de losetas, rellenos de arena negra en jardineras, se evidencia suministro de arboles para siembra en jardineras, se continua con vaciado de concreto en carcamo, graderia a la playa y vaciado de placas en concreto estampado y adoquin, se continua con armado de acero en tanque de almacenamiento, se evidencia actividad de replanteo para baterias sanitarias en rampa 2.