MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.:	MC-MM-024-2025
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE DE 3,0 x 3,0 x 2,0 M EN LAS COMUNIDADES KAPOUSUMANA Y CASCAJALITO, PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO"
CONTRATISTA:	JAIRO JIMENEZ CAMARGO
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE OBRAS
VALOR:	$ 83.686.288

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE MAICAO

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL

CONTROL DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADOS S. A.		VIGENCIA	
AMPARO	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	46-44-101013733	$ 8.398.651,3	25/09/2025	06/05/2026
Salarios y pretaciones socialess	46-44-101013733	$ 4.199.325,66	25/09/2025	06/11/2028
Estabilidad de Obra	46-44-101013733	$ 8.398.651,3	25/09/2025	26/05/2026
Buen manejo del Anticipo	46-44-101013733	$ 41.993.256,6	25/09/2025	06/05/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	46-40-101006959	$ 284.700.000	25/09/2025	06/11/2025

PLAZO CONTRACTUAL	UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO:	03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA FINAL:	16 DE FEBRERO DE 2026
FECHA LÍMITE DE DE TERMINACION:	16 DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Maicao a los dieciséis (16) días del mes de Febrero de 2026, se reunieron en las Instalaciones de la Secretaria de Obras, por parte del Contratista JAIRO JIMENEZCAMERGO y el Secretario de Obras Municipal ORLANDO MEJIA MARULANDA como Supervisor, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final del contrato referenciado, con el siguiente detalle:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						PRESENTE ACTA FINAL		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
1 PRELIMINARES											
1.1	Trazado y replanteo	M2	25,00	$ 5.217	$ 130.425	25,00	$ 130.425	25,00	$ 130.425		
1.2	Desmonte y Limpieza	M2	25,00	$ 9.574	$ 239.350	25,00	$ 239.350	25,00	$ 239.350		
				Sub Total PRELIMINARES:	$ 369.775		$ 369.775		$ 369.775		$ -

Scanned with CamScanner

2 CIMIENTOS										
2.1	Excavación para vigas de cimentación a mano	M3	3,36	$ 53.954	$ 181.285	3,36	$ 181.285	3,36	$ 181.285	
2.2	Relleno compactado con material de excavación	M3	2,30	$ 24.025	$ 55.258	2,30	$ 55.258	2,30	$ 55.258	
				Sub Total CIMIENTOS:	**$ 236.543**		**$ 236.543**		**$ 236.543**	
3 CONCRETOS										
3.1	Viga cimiento en Concreto Ciclopeo de 0,40 x 0.40 mts	ML	12,80	$ 117.455	$ 1.503.424	12,80	$ 1.503.424	12,80	$ 1.503.424	
3.2	Viga cimiento en Concreto para anden de 0,20 x 0.20 mts	ML	20,00	$ 62.044	$ 1.240.880	20,00	$ 1.240.880	20,00	$ 1.240.880	
3.3	Vigas sobre muros 0,20 x 0,20 m, en concreto de 3000 psi	ML	12,80	$ 92.627	$ 1.185.626	12,80	$ 1.185.626	12,80	$ 1.185.626	
3.4	Vigas cimiento en Concreto de 3000 psi de 0,30 x 0.30 mts	ML	12,80	$ 98.121	$ 1.255.949	12,80	$ 1.255.949	12,80	$ 1.255.949	
3.5	Vigas de carga 0,30 x 0,30 m, en concreto de 4000 psi	ML	6,40	$ 152.695	$ 977.248	6,40	$ 977.248	6,40	$ 977.248	
3.6	Columnas en concreto de 3000 psi. S=20x30 cm	ML	8,00	$ 168.267	$ 1.346.136	8,00	$ 1.346.136	8,00	$ 1.346.136	
3.7	Placa de fondo en concreto de 4000 psi impermeabilizado. E=20 cm	M2	11,56	$ 223.140	$ 2.579.498	11,56	$ 2.579.498	11,56	$ 2.579.498	
3.8	Placa Maciza de cubierta en concreto de 4000 psi. E = 15 cm	M2	11,56	$ 294.637	$ 3.406.004	11,56	$ 3.406.004	11,56	$ 3.406.004	
3.9	Anden en concreto allando	M2	16,00	$ 136.605	$ 2.185.674	16,00	$ 2.185.674	16,00	$ 2.185.674	
				Sub Total CONCRETOS:	**$ 15.680.439**		**$ 15.680.439**		**$ 15.680.439**	
4 ACERO										
4.1	Acero de Refuerzo de 60.000 psi	Kg	820,00	$ 10.946	$ 8.975.720	820,00	$ 8.975.720	820,00	$ 8.975.720	
				Sub Total ACERO:	**$ 8.975.720**		**$ 8.975.720**		**$ 8.975.720**	
5 MAMPOSTERIA										
5.1	Levante de muros en bloque de cemento macizo E= 0,20 mts	M2	25,60	$ 116.124	$ 2.972.774	25,60	$ 2.972.774	25,60	$ 2.972.774	
5.2	Pañete impermeabilizado	M2	67,52	$ 31.998	$ 2.160.505	67,52	$ 2.160.505	67,52	$ 2.160.505	
5.3	Esmaltado de paredes y fondo	M2	33,00	$ 13.996	$ 461.868	33,00	$ 461.868	33,00	$ 461.868	
				Sub Total MAMPOSTERIA:	**$ 5.595.147**		**$ 5.595.147**		**$ 5.595.147**	
6 ACABADOS										
6.1	Pintura general en vinilo	M2	43,52	$ 19.038	$ 828.534	43,52	$ 828.534	43,52	$ 828.534	
				Sub Total ACABADOS:	**$ 828.534**		**$ 828.534**		**$ 828.534**	

Scanned with CamScanner

7 ACCESORIOS										
7.1	Válvula de lavado de 2"	UND	1,00	$ 143.088	$ 143.088	1,00	$ 143.088	1,00	$ 143.088
7.2	Tapa Metalica en calibre 18 y marco en ángulo de 1/2". Totalmente acabada en anticorrosivo y pintura esmalte	UND	1,00	$ 357.788	$ 357.788	1,00	$ 357.788	1,00	$ 357.788
				Sub Total ACCESORIOS:	$ 500.876		$ 500.876		$ 500.876
				COSTO DIRECTO UN (1) TANQUE:	$ 32.187.034		$ 32.187.034		$ 32.187.034
				ADMINISTRACIÓN (24%):	$ 7.724.888		$ 7.724.888		$ 7.724.888
				IMPREVISTOS (1%):	$ 321.870		$ 321.870		$ 321.870
				UTILIDAD (5%):	$ 1.609.352		$ 1.609.352		$ 1.609.352
				VALOR TOTAL DE UN (1) TANQUE:	$ 41.843.144		$ 41.843.144		$ 41.843.144
				VALOR TOTAL DE DOS (2) TANQUES:	$ 83.686.288		$ 83.686.288		$ 83.686.288

VALOR DE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA: $ 83.686.288

MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: $ 41.843.144

SALDO A COBRAR:: $ 41.843.144

Se firma la presente acta por los que en ella intervienen:

ORLANDO MEJIA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal
SUPERVISOR DESIGNADO

JAIRO JIMENEZ CAMARGO
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner