ALIANZA CONTRACTUAL
SAS ZOMAC BIC
NIT. 901817325-4

San Miguel Agreda de Mocoa, 1 de febrero de 2026

**OF_MGAPA_2025_004**
(Al contestar favor cite este número)

Señores
**Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA**
Regional Putumayo
Atn. **JHONNY GERMAN GARCIA MORA**
Supervisor contrato
Email. jdgarciam@sena.edu.co

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA N°** | **CO1.PCCNTR.8489152** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL PUTUMAYO** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Contratar la prestación de servicios especiales de construcción y/o adecuaciones en el marco del proyecto MGA_2025_35_212 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo. |
| **CONTRATISTA** | **ALIANZA CONTRACTUAL S.A.S ZOMAC BIC**<br>Nit. 901817325-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **BIBIANA CAROLA PANTOJA RECALDE**<br>Representante Legal<br>CC 69.007.144 de Mocoa |
| **SUPERVISIÓN** | **JHONNY GERMAN GARCIA MORA**<br>Supervisor |

**Asunto:** Solicitud de reinicio y prorroga 01 del Contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.8489152 de 2025

Cordial saludo,

yo, BIBIANA CAROLA PANTOJA RECALDE, identificada con C.C. No. 69.007.144, en calidad de Representante Legal de ALIANZA CONTRACTUAL S.A.S. con Nit. 901817325-4, contratista del presente contrato y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, solicito el

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

ALIANZA CONTRACTUAL
SAS ZOMAC BIC
NIT. 901817325-4

reinicio y una prórroga por un periodo de un (1) mes al Contrato de Obra N.° CO1.PCCNTR.8489152 de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que las razones por las que se dio origen a la suspensión ya fueron superadas.
2. Que para el cumplimiento del presente contrato es necesario prorrogar el periodo de la ejecución por un periodo de un (1) mes más debido a la necesidad de realizar un reforzamiento estructural a toda su infraestructura con el objetivo de preservar la vita útil de la edificación y garantizar la estabilidad y la seguridad de la obra y del personal que lo ocupa, esto debido a que sus elementos estructurales principales (vigas y columnas) presentaban deterioro y debían ser remplazadas, el diseño, presupuesto, aprobación y ejecución de estos trabajos hicieron que la obra se extendiera más en su ejecución debido que fueron actividades que se debían realizar de manera prioritaria y hacían parte de la ruta crítica de la reprogramación realizada.

3. Que por las mismas causas expresadas anteriormente y teniendo en cuenta que el contrato en mención está a punto de vencerse solicito amablemente prorrogar la vigencia del presente contrato por un término de un (1) mes, es decir hasta el 16 de marzo de 2026.

4. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías relacionadas en el presente contrato.

5. Que el contratista no solicitará cobros adicionales por mayor permanencia en obra ni demás gastos que impliquen la presente prorroga.

Por lo anterior, y en espera de una respuesta afirmativa a nuestra petición a beneficio del correcto funcionamiento de las obras y el cumplimiento total del objeto contractual

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a su respuesta
Cordialmente

Bibiana Carola Pantoja R.

**BIBIANA CAROLA PANTOJA RECALDE**
CC 69.007.144 de Mocoa
Representante Legal
ALIANZA CONTRACTUAL S.A.S ZOMAC BIC

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito