Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal #41 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

agosto 25, 2025 al agosto 31, 2025

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:	VARIOS
VARIOS		Barrio:	VARIOS

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 4060-2024 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2		F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	4 MESES	19-nov-25					

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7
Costo Directo	9.383.224.371,00	$ 539.089.886,00	$ 549.058.683,00	$ 824.555.879,00	$ 851.656.972,00	$ 1.855.230.270,00	$ 1.084.756.119,00	$ 1.031.214.773,00
A.I.U. (36,49%)	3.423.936.573,00	$ 191.323.001,00	$ 202.789.519,00	$ 311.503.340,00	$ 318.480.635,00	$ 684.914.886,00	$ 384.979.947,00	$ 365.978.123,00
Sub Total	12.807.162.944,00	$ 730.412.887,00	$ 751.848.202,00	$ 1.136.059.219,00	$ 1.173.220.846,00	$ 2.545.178.952,00	$ 1.469.736.066,00	$ 1.397.192.896,00
GASTOS REEMBOLSABLES/ COMPLEMENTARIOS	93.186.863,00							
Total Inicial	12.900.349.807,00							
Adición No.	2.924.350.500,00							
Total Final	15.824.700.307,00							
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3.753.289.748,00	$ 188.665.649,00	$ 122.821.127,00	$ 223.438.152,00	$ 352.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 366.591.205,00	$ 366.591.205,00
Total	3.753.289.748,00	$ 541.747.238,00	$ 629.027.075,00	$ 912.621.067,00	$ 821.220.846,00	$ 1.145.178.952,00	$ 1.103.144.861,00	$ 1.030.601.691,00
Acumulado		$ 541.747.238,00	$ 1.170.774.313,00	$ 2.083.395.380,00	$ 2.904.616.226,00	$ 4.049.795.178,00	$ 5.152.940.039,00	$ 6.183.541.730,00
oferta	11.382.700.156							

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 4080-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25	120	19-nov-25					

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8	Acta 9
Valor Contrato:	1.770.680.532,00	$ 27.833.700,00	$ 105.987.269,00	$ 212.368.629,00	$ 148.501.719,00	$ 180.477.731,00	$ 188.836.760,00	$ 276.700.338,00	$ 177.626.336,00	$ 158.249.442,00
Iva (19%)	336.429.301,00	$ 5.288.403,00	$ 20.137.581,00	$ 40.350.040,00	$ 28.215.327,00	$ 34.290.769,00	$ 35.878.984,00	$ 52.573.064,00	$ 33.749.004,00	$ 30.067.394,00
Sub Total	2.107.109.833,00	$ 33.122.103,00	$ 126.124.850,00	$ 252.718.669,00	$ 176.717.046,00	$ 214.768.500,00	$ 224.715.744,00	$ 329.273.402,00	$ 211.375.340,00	$ 188.316.836,00
Adición:	-									
Total Final	2.107.109.833,00									
Retegarantía:										
TOTAL	2.107.109.833,00									
Acumulado	2.107.109.833,00	$ 33.122.103,00	$ 159.246.953,00	$ 411.965.622,00	$ 588.682.668,00	$ 803.451.168,00	$ 1.028.166.912,00	$ 1.357.440.314,00	$ 1.568.815.654,00	$ 1.757.132.490,00

Programación. (N/A) El Contratista no ha entregado todavía la programación de obra para su respectiva revisión y aprobación.

Semanal No.41	Fecha de corte:	agosto 31, 2025

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4060-2024	$ 15.824.700.307,00	$ 12.124.901.465,84	$ 11.035.078.000,00	-6,89%	El pasado 18 de julio de 2025 se suscribe la modificación No.1 al contrato de obra pública No. 4060 de 2024, mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato por un término de 4 meses, con nueva fecha de finalización para el 19 de noviembre de 2025. En ese sentido, se cuenta con programación aprobada para el periodo de prórroga mediante el radicado 20252100239762 del 16 de junio de 2025. En el transcurso del periodo, se evidencia un atraso en la ejecución de actividades del 6,89 %
	TOTAL	programado general	76,62%	69,73%		

5

Fecha Inicial:	20-nov-24
Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25
Adición de tiempo en (meses):	4 MESES
Fecha de Terminación Final:	19-nov-25

6. Pendientes:

Observaciones:

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público		N/A

8. Servicios Públicos:


TELÉFONOS
DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%


9. PAC 2025

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
$ 723.397.000	$ 1.093.978.554	$ 1.445.486.168	$ 1.749.156.608	$ 1.943.571.868	
JUN	**JUL**	**AGOS**			
$ 2.290.717.637	$ 2.364.006.991	$ 1.290.034.981			

OBSERVACIONES:
Los valores plasmados son Costo total con AIU



	S1 A S4	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41
% Ejecutado Acumulado	0%	33,55%	34,58%	36,27%	38,35%	39,85%	43,99%	54,53%	55,65%	62,78%	66,58%	68,76%	74,55%	76,49%	77,48%	61,91%	65,00%	68,23%	69,20%	69,49%	69,59%	69,73%
% Programado Acumulado	0%	59,75%	62,66%	65,56%	68,46%	71,37%	74,27%	77,18%	80,08%	82,99%	85,89%	88,80%	91,70%	94,61%	94,61%	61,24%	65,00%	67,22%	70,31%	73,78%	75,18%	76,62%
ATRASOS	0%	-26,20%	-28,08%	-29,29%	-30,11%	-31,52%	-30,28%	-22,65%	-24,43%	-20,21%	-19,31%	-20,04%	-17,15%	-18,12%	-17,13%	0,67%	0,00%	1,01%	-1,11%	-4,29%	-5,59%	-6,89%



	S1 A S4	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41
ATRASOS	0%	-26,20%	-28,08%	-29,29%	-30,11%	-31,52%	-30,28%	-22,65%	-24,43%	-20,21%	-19,31%	-20,04%	-17,15%	-18,12%	-17,13%	0,67%	0,00%	1,01%	-1,11%	-4,29%	-5,59%	-6,89%
Costo Programado Acumulado en miles	$ 0	$ 7.708.	$ 8.082.	$ 8.457.	$ 8.832.	$ 9.206.	$ 9.581.	$ 9.956.	$ 10.330	$ 10.705	$ 11.080	$ 11.455	$ 11.829	$ 12.204	$ 12.204	$ 9.796.	$ 9.800.	$ 10.796	$ 11.126	$ 11.676	$ 11.896	$ 12.124
Valor Ejecutado Acumulado en miles	$ 0	$ 4.327.	$ 4.460.	$ 4.678.	$ 4.947.	$ 5.141.	$ 5.675.	$ 7.034.	$ 7.178.	$ 8.099.	$ 8.588.	$ 8.870.	$ 9.617.	$ 9.867.	$ 9.995.	$ 9.796.	$ 9.800.	$ 10.636	$ 10.950	$ 10.995	$ 11.013	$ 11.035

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual manera, las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe semanal fueron los siguientes:

N.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	Programaciones y presupuestos	A la fecha se encuentra en actualización la programación y el presupuesto del contrato, conforme a la ejecución contractual.
2	Inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de culminación de las obras de emergencias.	Se solicita al contratista inicio de los frentes priorizados de acuerdo con el cronograma de adición y prórroga.Los Parques Victoria Norte y PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5, han debido iniciar actividades el 21 de julio de 2025.
3	Desviación marcada entre el programado y el ejecutado	A la fecha no se evidencian desviaciones que puedan generar alerta.

11. OBSERVACIONES POR PARQUES:

INFORME SEMANAL TÉCNICO DEL 15 de AGOSTO al 31 de AGOSTO DE 2025

SEGUIMIENTO TÉCNICO:
Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

PARQUE QUIROGA	Se avanza en la instalación de adoquín y relleno de base granular reciclada en urbanismo de zona de modulo sanitario y camerino
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE LA TIMIZA	No se avanza con ninguna actividad en el sendero peatonal y en el muro de piedra, se realiza requerimiento al contratista
PARQUE MADRIGAL	Se avanza en la instalación de los postes de iluminación para el cerramiento lateral y posteriormente instalar malla nylon

PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con el desmonte de piso caucho en zona infantil y retiro de piso caucho a sitio autorizado, Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo, se realiza desmonte de banner en modulo sanitario
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se termina en la aplicación de la tercera capa de emulsión asfáltica sobre capa de slurry asfaltico en buen tramo de la pista BMX, se avanza con el mantenimiento de los grecorromanos.
PARQUE EL RECREO	Se termina con reinstalación de adoquín sobre cama de arena, se termina reinstalación de bordillo y cañuela prefabricada, se termina cañuela en caja de inspección, pendiente retiro de escombros y material sobrante, pendiente mantenimiento de máquinas grecorromanas.
PARQUE LA FLORIDA	Se avanza con suministro e instalación de asadores
PARQUE OLAYA	Se avanza en la instalación de adoquín y relleno de base granular reciclada en urbanismo de zona de modulo sanitario y camerino
PARQUE VICTORIA NORTE	Durante el periodo, el contratista continúa realizando la pintura para las mallas eslabonadas. El Contratista no ha instalado aún el banner o pendón informativo.
PARQUE LAS COMETAS	Se instaló la puerta en vidrio en el 1er Piso de la edificación. (cerraduras y sandblasting). Se realiza entrega de los trabajos a la Administración del Parque; se suscribe y firma el Acta de Puesta en Servicio.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. En el parque no ha instalado el pendón informativo. Pendiente efectuar lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería de la parte superior del cerramiento de la cancha sintética. Falta el andamio para trabajo seguro en alturas. El Contratista no ha instalado el banner informativo. El personal no cuenta con curso de alturas.
PARQUE EL COUNTRY	1.Zona de Servicios Generales. Se recibe esta zona para su puesta en funcinamiento. 2.Zona de Senderos. Se subsana la detallada de los marcos en concreto en las cajas de inspección. Se instala la tapa en concreto en la cajilla para registro de agua potable que controla salida en los bebederos. 3.Zona de Pérgola Finaliza la aplicación de pintura vinilo en el muro del costado occidental donde se ubicó la pérgola. El viernes 29 de agosto, se le entrega al Administrador del Parque el área de Servicios Generales y la zona de senderos peatonales; se suscribe y firma el Acta para Puesta en Servicio.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Continúa atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados Está en aprobación la compra de las cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	Durante el periodo, no se evidencia personal disponible en este frente de trabajo y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. Se le reitera al Contratista, agilizar los trabajos en los siguientes Escenarios: En la Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa : Suministro e instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol .- Tienda de la Sra Yolanda Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: El 26 de agosto se efectúa la reunión de socialización con las Ligas de Patinaje y delegados de la Administración de la UDS y se acuerda iniciar los trabajos en este Escenario, el 8 de septiembre de 2025.
PALACIO DE LOS DEPORTES	Se realizaon algunos trabajos en el Coliseo. 1. Pendiente instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP. 2. Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales. 3. En vista de que el Contratista no cumplió el compromiso con la entrega y firma del Acta para la Puesta en Servicio de este Escenario, que se fijó para el día miércoles 20 agosto 2025, se reprograman actividades para el día martes 2 de septiembre de 2025.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Continuó la instalación del piso caucho SBR en la Zonas 1 y 6. Continuó la construcción de la estructura metálica para la pérgola (invernadero). Se le solicita al contratista presentar la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Se subsanan observaciones que había realizado la Interventoría referente a la pintura que se le aplicó a los juegos por mantenimiento en las zonas 2, 3, 4, 5 y 6. Instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5 Pendiente instalación de caucho EDPM en las Zonas 1 y 6
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Se continúo realizando la aplicación de pañete por fachada. Se avanzó con la aplicación de pintura coraza en fachada de la edificación.

NOTA: El día 19 de agosto de 2025, la Interventoría realizó visita e inspección preliminar en los siguientes Parques: Lombardía, Berlin, Prado Pinzón, Florencia I Sector, Florencia Tronquitos. Todo ello para realizar principalmente identificación del estado actual de los cerramientos.

Correspondencia Enviada por la interventoría durante el período:

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-608 al Contratista, el día 26 de agosto del 2025 con el asunto, Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-367-25 Devolución acta de recibo parcial No. 8

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-609 al Contratista el día 22 de agosto del 2025 con el asunto, Solicitud entregables antes de intervenir el velodromo UDS

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-610 al Contratista el día 25 de agosto del 2025 con el asunto, Respuesta BEL-MPI-ADM-366-25 – No aprobación Hoja de Vida Auditor

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-611 al Contratista el día 28 de agosto del 2025 con el asunto, BEL-MPI-ADM-369-25 - Reiteracion observaciones informe Calidad N° 8 V.2

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-612 al IDRD el día 29 de agosto del 2025 con el asunto, Remisión informe semanal No. 38

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-613 al IDRD el día 29 de agosto del 2025 con el asunto, Remisión informe semanal No. 39

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-614 al IDRD el día 29 de agosto del 2025 con el asunto, Remisión informe semanal No. 40

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-615 al IDRD el día 29 de agosto del 2025 con el asunto, Remisión informes mensuales de interventoría No. 8

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-616 al IDRD el día 29 de agosto del 2025 con el asunto, Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 2 - Aprobada

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-617 al IDRD el día 29 de agosto del 2025 con el asunto, Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 3 - Aprobada

INFORME SEMANAL ELÉCTRICO

SEGUIMIENTO TÉCNICO ELÉCTRICO:

Parque Las Cometas. Instalaciones eléctricas que contempla: arreglo de cortos y empalmes; cambio de fotoceldas quedendo pendiente las bases para fotocelda y el arreglo de algunas luminarias que aún están dañadas..
Complejo Acuático: Revisión del tablero eléctrico del Sauna.

INFORME SEMANAL CALIDAD

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD:

Se recibe rechaza hoja de vida de auditor propuesto, la cual es rechazada por no cumplir el perfil requerido en el anexo técnico para el contrato por medio de oficioIDRD-4080-G2-2024-610 - Respuesta BEL-MPI-ADM-366-25 – No aprobación Hoja de Vida Auditor
Se requiere la presentación del informe N° 10
Se recibe informe de calidad N° 8 V2 el cual no cumple con los requisitos para su aprobación, por tanto, se reiteran observaciones con oficio IDRD-4080-G2-2024-611 el 28/08/025
No se realiza el reporte semanal de materiales lo cual impide el control y seguimiento del plan de inspección y ensayo

INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST:

Se solicita al contratista dar cumplimiento al uso de EPP y dotación institucional.
Continua pendiente aprobación informe SST N°9, ya que aún no presentan planilla de seguridad social de Carlos Ardila como independiente
Se solicita garantizar condiciones de orden y aseo en los frentes intervenidos.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:

Durante el periodo de reporte, se recibe la subsanación de las observaciones realizadas al Informe Ambiental 9 en su primera versión, quedando programada la verificación para la siguiente semana.
Se realiza el seguimiento a la trazabilidad RCD, de la cual se encuentra pendiente entregar los meses de mayo, junio y julio, debido a que el proveedor TRACOL, no ha generado los certificados, quedando como compromiso por parte del Contratista, la entrega de la trazabilidad de los meses indicados con el Infoeme ambiental del mes de agosto.

INFORME SEMANAL SOCIAL

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL:

25 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
26 agto: Asistencia del área técnica de la interventoria a reunión de la pista patinaje UDS en la cual se socializa actividades a ejecutar.
Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.

MANEJO DEL ANTICIPO:

25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Para la semana en mención no se realizaron trámites correspondientes al anticipo.


REGISTRO FOTOGRÁFICO







Parque Chicalá
Atención de emergencia por perdida de puerta de subestación electrica

Parque Cayetano cañizares
Cambio de luminarias de coliseo menor




Parque Cometas
Instalación de mueble recepción en 1er Piso



Parque Cometas
Cerradura puerta de acceso en 1 er Piso





PARQUE Cometas
Instalación de brazo hidráulico puerta de acceso en 1 er Piso




Parque Cometas
Colocación de película sandblasting en vidrio, puerta de acceso en 1 er Piso









Complejo Acuático
Atención emergencia en baños




Parque El Country
Fachadas oriental y occidental del área de Servicios Generales.




Parque El Country
Sendero sur del área de Servicios Generales.




Parque El Country
Cocineta en el área de Servicios Generales



Parque El Country
Al interior del área de Servicios General





Parque El Country
Fachadas del área de Servicios Generales



Parque La Esperanza







Parque La Esperanza
Mantenimiento cerramiento perimetral de la cancha de futbol 8





Parque La Florida
Instalación de asadores





Parque La Florida
Instalación de asadores



Parque la Florida
Remates en aplicación de pintura de baños administración






Parque la Florida
Mantenimiento bancas en madera












Parque El Madrigal
Instalación de póstes para prolongación de malla nylon



Parque Gimnasio Distrital del Norte
Pañete y pintura de muros en fachada



Parque Gimnasio Distrital del Norte
Pañete y pintura de muros en fachada



Parque Recreodeportivo El Salitre PRD- Coliseo
Demarcación de cancha multifuncional







Parque El Recreo
Señalizacion de acopios de zona de grecos







Parque San Andres
Atencion de emergencia cambio de breakes











Parque San Andrés
Atencion de emergencia cambio de breakes y contactores












Parque Sauzalito
Atencion de emergencia fuga en baño hombres piso 2

Parque Victoria Norte
Aplicación de pintura para el cerramiento de la cancha sintética







Parque Victoria Norte
Aplicación de pintura para el cerramiento de la cancha sintética

Parque Simón Bolívar
Poca actividad en la construcción de la estructura para el invernadero.








Parque Simón Bolívar
Observaciones de la Interventoría para la estructura metálica que se construye para el invernadero. (aplicación de soldaduras)

Parque Simón Bolívar
Instalación de piso caucho color EDPM








Parque Simón Bolívar
Instalación de piso caucho color EDPM

Parque Simón Bolívar
Instalación de bancas

Parque Simón Bolívar
Instalación de canecas metálicas

Parque Simón Bolívar
Subsanación de arreglos por aplicación de pintura en juegos por mantenimiento.







Parque Simón Bolívar
Subsanación de arreglos por aplicación de pintura en juegos por mantenimiento.



Parque Simón Bolívar
Pendiente instalación de piso caucho en Zonas 1 y 6



Parque Simón Bolívar
Observaciones de la Interventoría para la estructura metálica que se construye para el invernadero. (aplicación de soldaduras)









Parque Simón Bolívar
Observaciones de la Interventoría para la estructura metálica que se construye para el invernadero. (aplicación de soldaduras)



Parque Timiza
Instalación de tapas de cajas de inspeccion hidraulicas y medidor de agua











Parque Timiza
Instalación de tapas de cajas de inspeccion hidraulicas y medidor de agua

Unidad Deportiva El Salitre- Velódromo
El 26 de agosto se efectúa la reunión de socialización con las Ligas de Patinaje y delegados de la Administración de la UDS y se acuerda iniciar los trabajos en este Escenario, el 8 de septiembre de 2025.

CONSORCIO SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G2-2024-647

Bogotá D. C., 10 de septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100393572 Código Web:I?r2FW
FECHA:11-09-2025 11:13:39 FOLIOS: 13
RADICADOR: SIERVO ALEJANDRO LARA ORTIZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 41**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 40 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (12) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A