Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal **#45** **Interventor:** CONSORCIO SANTA TERESA 28

septiembre 22, 2025 al septiembre 28, 2025

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:	VARIOS
VARIOS		Barrio:	VARIOS

2. Contrato de Obra

COP No. 4060-2024

Objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2		F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	4 MESES	19-nov-25					

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8
Costo Directo	9.383.224.371,00	$ 539.089.886,00	$ 549.058.683,00	$ 824.555.879,00	$ 851.656.972,00	$ 1.855.230.270,00	$ 1.084.756.119,00	$ 1.031.214.773,00	$ 685.459.687,00
A.I.U. (36,49%)	3.423.938.573,00	$ 191.323.001,00	$ 202.789.519,00	$ 311.503.340,00	$ 318.480.635,00	$ 684.914.886,00	$ 384.979.947,00	$ 365.978.123,00	$ 254.567.201,00
Sub Total	12.807.162.944,00	$ 730.412.887,00	$ 751.848.202,00	$ 1.136.059.219,00	$ 1.173.220.846,00	$ 2.545.178.952,00	$ 1.469.736.066,00	$ 1.397.192.896,00	$ 940.026.888,00
GASTOS REEMBOLSABLES/ COMPLEMENTARIOS	93.186.863,00								
Total Inicial	12.900.349.807,00								
Adición No.	2.924.350.500,00								
Total Final	15.824.700.307,00								
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3.753.289.748,00	$ 188.665.649,00	$ 122.821.127,00	$ 223.438.152,00	$ 352.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 366.591.205,00	$ 366.591.205,00	
Total	3.753.289.748,00	$ 541.747.238,00	$ 629.027.075,00	$ 912.621.067,00	$ 821.220.846,00	$ 1.145.178.952,00	$ 1.103.144.861,00	$ 1.030.601.691,00	
Acumulado		$ 541.747.238,00	$ 1.170.774.313,00	$ 2.083.395.380,00	$ 2.904.616.226,00	$ 4.049.795.178,00	$ 5.152.940.039,00	$ 6.183.541.730,00	
oferta	11.382.700.156								

3. Contrato de Interventoría

CI No. 4080-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25	120	19-nov-25					

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Valor Contrato:	1.770.680.532,00	$ 27.833.700,00	$ 105.987.269,00	$ 212.368.629,00	$ 148.501.719,00	$ 180.477.731,00	$ 188.836.760,00	$ 276.700.338,00	$ 177.626.336,00	$ 158.249.442,00	$ 155.743.248,00
Iva (19%)	336.429.301,00	$ 5.288.403,00	$ 20.137.581,00	$ 40.350.040,00	$ 28.215.327,00	$ 34.290.769,00	$ 35.878.984,00	$ 52.573.064,00	$ 33.749.004,00	$ 30.067.394,00	$ 29.591.217,00
Sub Total	2.107.109.833,00	$ 33.122.103,00	$ 126.124.850,00	$ 252.718.669,00	$ 176.717.046,00	$ 214.768.500,00	$ 224.715.744,00	$ 329.273.402,00	$ 211.375.340,00	$ 188.316.836,00	$ 185.334.465,00
Adición:	-										
Total Final	2.107.109.833,00										
Retegarantía:											
TOTAL	2.107.109.833,00										
Acumulado	2.107.109.833,00	$ 33.122.103,00	$ 159.246.953,00	$ 411.965.622,00	$ 588.682.668,00	$ 803.451.168,00	$ 1.028.166.912,00	$ 1.357.440.314,00	################	################	################

Programación. (N/A) El Contratista no ha entregado todavía la programación de obra para su respectiva revisión y aprobación.

Semanal No. 45	Fecha de corte:	septiembre 28, 2025

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4060-2024	$ 15.824.700.307,00	$ 13.024.518.156,38	$ 11.113.793.830,00		
	TOTAL	programado general	82,30%	70,23%	-12,07%	El pasado 18 de julio de 2025 se suscribe la modificación No.1 al contrato de obra pública No. 4060 de 2024, mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato por un término de 4 meses, con nueva fecha de finalización para el 19 de noviembre de 2025. En ese sentido, se cuenta con programación aprobada para el periodo de prórroga mediante el radicado 20252100239762 del 16 de junio de 2025. En el transcurso del periodo, se evidencia un atraso en la ejecución de actividades del 12.07 %

5

Fecha Inicial:	20-nov-24	**6. Pendientes:**
Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25	
Adición de tiempo en (meses):	4 MESES	
Fecha de Terminación Final:	19-nov-25	**Observaciones:**

7. Licencias:


Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público		N/A

8. **Servicios Públicos:**


	CODENSA		EAAB		OTROS		
TELÉFONOS	N/A	Informe 50%		Informe 75%			Informe 100%
DAMA							

9. **PAC 2025**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		OBSERVACIONES:
$ 723.397.000	$ 1.083.978.554	$ 1.445.486.168	$ 1.749.156.608	$ 1.943.571.868		Los valores plasmados son Costo total con AIU
JUN	**JUL**	**AGOS**				
$ 2.290.717.637	$ 2.364.006.991	$ 1.290.034.981				



	S1 A S4	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45
% Ejecutado Acumulado	0%	33,55%	34,58%	36,27%	38,35%	39,85%	43,99%	54,53%	55,65%	62,78%	66,58%	68,76%	74,55%	76,49%	77,48%	61,91%	65,00%	68,23%	69,20%	69,49%	69,59%	69,73%	69,77%	69,86%	69,96%	70,23%
% Programado Acumulado	0%	59,75%	62,66%	65,56%	68,46%	71,37%	74,27%	77,18%	80,08%	82,99%	85,89%	88,80%	91,70%	94,61%	94,61%	61,24%	65,00%	67,22%	70,31%	73,78%	75,18%	76,62%	78,31%	79,82%	81,18%	82,30%
ATRASOS	0%	-26,20%	-28,08%	-29,29%	-30,11%	-31,52%	-30,28%	-22,65%	-24,43%	-20,21%	-19,31%	-20,04%	-17,15%	-18,12%	-17,13%	0,67%	0,00%	1,01%	-1,11%	-4,29%	-5,59%	-6,89%	-8,54%	-9,96%	-11,22%	-12,07%



	S1 A S4	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45
ATRASOS	0%	-26,20%	-28,08%	-29,29%	-30,11%	-31,52%	-30,28%	-22,65%	-24,43%	-20,21%	-19,31%	-20,04%	-17,15%	-18,12%	-17,13%	0,67%	0,00%	1,01%	-1,11%	-4,29%	-5,59%	-6,89%	-8,54%	-9,96%	-11,22%	-12,07%
Costo Programado Acumulado en miles	$ 0	$ 7.708	$ 8.082	$ 8.457	$ 8.832	$ 9.206	$ 9.581	$ 9.956	$ 10.33	$ 10.70	$ 11.08	$ 11.45	$ 11.82	$ 12.20	$ 12.20	$ 9.796	$ 9.800	$ 10.79	$ 11.12	$ 11.67	$ 11.89	$ 12.12	$ 12.39	$ 12.63	$ 12.84	$ 13.02
Valor Ejecutado Acumulado en miles	$ 0	$ 4.327	$ 4.460	$ 4.678	$ 4.947	$ 5.141	$ 5.675	$ 7.034	$ 7.178	$ 8.099	$ 8.588	$ 8.870	$ 9.617	$ 9.867	$ 9.995	$ 9.796	$ 9.800	$ 10.63	$ 10.95	$ 10.99	$ 11.01	$ 11.03	$ 11.04	$ 11.05	$ 11.07	$ 11.11

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual manera, las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe semanal fueron los siguientes:

N.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	Programaciones y presupuestos	Se realizó Mesa de Trabajo el día 19 de septimbre donde se realizó ajuste al balance y revisión de presupuestos.Se le solicitó al contratista presentar memorias de los presupuestos de escenarios pendientes por ajustar.
2	Inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de culminación de las obras de emergencias.	Nuevamente, se le ha solicitado de manera urgente al Contratista rematar los parques que no han terminado e iniciar aquellos que según cronograma, deberían haber empezado y no hay ejecución de labores. En Parque Berlín,no han terminado actividades según cronograma, la actividad debió finalizar el 13 de septiembre de 2025. En Parque Victoria Norte, no han terminado actividades según cronograma, la actividad debió finalizar el 22 de agosto de 2025. En Parque de los Novios, no han iniciado actividades; según cronograma, la actividad debió iniciar el 22 de septiembre de 2025.
3	Desviación marcada entre el programado y el ejecutado	A la fecha no se evidencian desviaciones que puedan generar alerta.

11.	OBSERVACIONES POR PARQUES:
INFORME SEMANAL TÉCNICO DEL 22 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	
SEGUIMIENTO TÉCNICO: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:	
PARQUE QUIROGA	Está pendiente la aplicación de sintético hasta que la carpeta asfáltica cumpla su ciclo de curado.
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8 y aplicación de pintura esmalte de acabado en baranda m80, con lijado y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE LA TIMIZA	Queda pendiente la instalación de la baranda m80 en sendero del lago, en el muro de piedra no se realiza avance de ninguna actividad, pendiente la llegada de la malla Fortinet para poder demoler la mampostería
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte, se inicia con la intervención de la pista de patinaje, se realiza reparación de las grietas que presenta la pista, se inducen y se corrige con Impermelax y pasta acrílica, y posteriormente se aplica un imprimante en toda la superficie de la pista con Cemento, aglutinante, arena silice y pegacor
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se realiza mantenimiento de las dos máquinas grecorromanos en taller.
PARQUE ZONA FRANCA	Se avanza con desmonte de piso caucho en zona infantil
PARQUE MILENTA TEJAR	Se avanza con la instalación de bordillo A10, relleno y compactación de la capa de base granular y se realiza la fundición de la rampa en concreto
PARQUE ALFONSO LÓPEZ	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, se desmonta e instalan módulos nuevos los cuales estaban averiados o dañados
PARQUE OLAYA	Se avanza en la construcción del PMU con la instalación de estructura metálica, se realiza aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado en la estructura, se instala una puerta de salida de emergencia en la cancha del estadio costado oriental
CEFE SAN CRISTÓBAL	Se atiende emergencia de filtración de agua de tubería
PARQUE MIRAVALLE	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE EL RECREO	Se termina con el mantenimiento de máquinas grecorromanas, se finaliza la instalación de piezas y pintura de acabado
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Durante el periodo, no se realizaron actividades. Pendiente instalar módulos que están deteriorados.
PARQUE VICTORIA NORTE	Termina la instalación de los nuevos módulos metálicos con malla eslabonada, en reemplazo de aquellos que están deteriorados.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Termina la instalación de los nuevos módulos metálicos con malla eslabonada, en reemplazo de aquellos que están deteriorados.

PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Está pendiente atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. Se recomienda efectuar el cambio de estas tablas, ya que las actuales están bastante arqueadas, con mucha curvatura. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	En la Tienda de Doña Rosa: Peendiente el suministro y la instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa : Inicio en la instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol .- Tienda de la Sra Yolanda pendiente Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Pendiente instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: Finalizan actividades en la pista de la pista de Patinaje 1. Limpieza de la superficie (lavado general) 2. Sello de dilataciones que estaban abiertas 3. Aplicación de una primera capa de imprimación con Adecril +arena silice +cemento 4. Secado por 24 horas. 5. Aplicación de la segunda capa de imprimación con Adecril +arena silice +cemento 6. Secado por 12 horas. 7. Aplicación de una capa de Acrylic Resurfacer 8. Recubrimiento sintético con acrílico color rojo. Area de la pista son 1400 m2. Está en observación de Interventoría, precisamente por encontrar algunas microfisuras y dilataciones al interior de la Pista. Está programada la Puesta en Servicio previa reunión con los de las Ligas, la Administración del Escenario y el Apoyo de Supervisión IDRD.
PALACIO DE LOS DEPORTES	Finalizan las actividades en este Escenario.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD	Por orden de la Supevisión del Contrato, solicita de manera inmediata realizar demarcación en la cancha de micrfútbol existente y aledaña a la Cancha de Padel, los sigiente: demarcar cancha de baloncesto y demarcación para una cancha de pickeleball . Finalizó la aplicación de pintura para el cerramiento contraimpacto existente. Terminó la aplicación de pintura para la baranda y los muros de las graderías en pickeleball .
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	No se ha realizado la subsanación de acuerdo con observaciones de la Interventoría con relación a aplicación de soldadura para la estructura metálica del invernadero. El Contratista no ha presentado la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Pendiente instalar exteriormente el plástico para el invernadero Durante el periodo, el Contratista no continuó con la instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5 Pendiente terminar la instalación de caucho EDPM en las Zonas 1 y 6 No se ha instalado el rodadero en Zona de Juegos Infantiles. En fabricación las vallas para la señalización en zona de juegos infantiles
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Pendiente la instalación de la cuña en madera y apuntalamiento con chapetas metálicas para refuerzo de la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta, ubicada en el costado sur occidental de la misma.

Correspondencia Enviada por la interventoría durante el período:

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-665 al IDRD, el día 22 de septiembre de 2025 con el asunto,Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 5

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-666 al IDRD, el día 23 de septiembre de 2025 con el asunto, Remisión informe semanal No. 42

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-667 al Contratista, el día 22 de septiembre de 2025 con el asunto, especificaciones tecnicas

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-668 al IDRD, el día 23 de septiembre de 2025 con el asunto, Remisión informe semanal No. 43

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-669 al Contrastista, el día 23 de septiembre de 2025 con el asunto, Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-400-25 Atención observaciones informe técnico No. 10 V1

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-670 al IDRD, el día 23 de septiembre de 2025 con el asunto, Remisión informes mensuales de interventoría No. 10

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-671 al IDRD, el día 23 de septiembre de 2025 con el asunto, Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-0396-24 Cambio hoja de vida profesional de seguridad industrial

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-672 al IDRD, el día 23 de septiembre de 2025 con el asunto, Requerimiento inicio de obra etapa de la adicion

Se envío comunicado IDRD-4080-G2-2024-673 al IDRD, el día 26 de septiembre de 2025 con el asunto, Requerimiento inicio de obra etapa de la adicion

INFORME SEMANAL CALIDAD

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD:

No se cuenta con reporte de materiales por frente
No se atienden observaciones de informe 10

INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST:

El dia 22-09-2025 se realizo acompañamiento en los talleres de violencia de genero.
El dia 23-09-2025 se recibió documentación de personal operativo y administrativo por parte del contratista.
Se valida en campo que el personal operativo sea el aprobado por interventoría.
Se solicita garantizar condiciones de orden y aseo en los frentes intervenidos.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:

Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental establecidas para el proyecto, como lo son la instalación de cerramiento, acopio de materiales, manejo integral de residuos, cumplimiento de metas de aprovechamiento, y capacitación. Adicional se revisa la segunda versión del informe diez (10), en el cual se presenta observaciones relacionadas con el registro de cantidad de grano de caucho certificado y reportado en el consolidado de materiales, motivo por el que el informe queda en estado de no aprobado. Finalmente se realiza seguimiento a la trazabilidad RCD, de la cual sigue pendiente las certificaciones de gestión de residuos con TRACOL, quedando como compromiso la entrega el día tres de octubre

INFORME SEMANAL SOCIAL

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL:

•22 sept: acompañamiento a talleres de prevención de violencia de género en los parques: Los Tronquitos, PRD.
•Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.
•25 sept: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.

MANEJO DEL ANTICIPO:

22 de septiembre a 28 de septiembre de 2025
Durante el periodo no se realizan actividades correspondientes al anticipo, pues los recursos se han desembolsado en su totalidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Parque Americas Occidental
Estado inicial de cerramiento perimetral a la cancha de futbol sintetica





Complejo Acuático
Mantenimiento Iluminación, tableros y cajas de inspección




Complejo Acuático
Mantenimiento Iluminación, cajas y Tableros







Parque Berlín
Mantenimiento -Lijada de parales antes de aplicar anticorrosivo



Parque Berlín
Estado inicial del cerramiento existente



CEFE San Cristóbal
Reparación y atención de emergencia red salida de cuarto de bombas



Parque Las Cometas
Atención de Emergencias, por daño en tuberías de agua potable







Parque Florencia
Aplicación de pintura verde RAL para el cerramiento







Parque Florencia
Finalizada la lijada de la estructura metálica, se aplica el anticorrosivo y finalmente la pintura verde RAL 6028








Parque La Esperanza
Aplicación de anticorrosivo y pintura de cerramiento perimetral de cancha sintetica



Parque La Esperanza
Desmonte piso caucho de la zona de juegos infantiles

			  	
Parque La esperanza Desmonte piso caucho de la zona de juegos infantiles	Parque La esperanza Limpieza pista de patinaje para aplicación de recubrimiento sintetico	Parque La esperanza Desmonte de baner de los modulos de baños y administración	Parque Altos de la Estancia Diagnostico estado de transfoirmador	
 		 		
Parque Altos de la Estancia Instalacion de bayoneta en transfoirmador		Parque Altos de la Estancia Cambio de fusibles de transfoirmador		
				
Parque Altos de la Estancia Cambio de fusibles de transfoirmador	Parque La Independencia Cerramiento caido para atención de emergencia	Parque Florencia - Los Tronquitos Mantenimiento al cerramiento metálico de la Cancha		



Parque Florencia - Los Tronquitos
Mantenimiento al cerramiento metálico de la Cancha



Parque Florencia - Los Tronquitos
Mantenimiento al cerramiento metálico de la Cancha



Parque Florencia - Los Tronquitos
Aplicación de pintura Verde RAL al cerramiento metálico de la Cancha

Parque Milenta Tejar
Instalación de bordillo para confinamiento de rampa de acceso y acopio de RCD



Parque Olaya
Instalacion estructura metalica para PMU del estadio





Parque Olaya
Instalacion de modulos de servicio, instalación de adoquines





Parque Olaya
Instalación de puerta de salida de emergencia cancha de grama natural













Parque Nacional Olaya Herrera
Visita de diagnostico y priorización de actividades en senderos en mal estado











Parque Nacional Olaya Herrera
Visita de diagnostico y priorización de actividades en senderos en mal estado

Parque Recreodeportivo El Salitre
Demarcación Cancha de Pickleball

Parque Recreodeportivo El Salitre
Pintura para muros en ladrillo de las graderías de la Cancha Pickeleball













Parque Recreodeportivo El Salitre
Pintura de baranda en graderías




Parque Recreodeportivo El Salitre
Pintura de cerramiento contraimpacto canchas de Padel





Parque Recreodeportivo El Salitre
Estado inicial antes de intervenir pintura de cerramientos y gradería







Parque Recreodeportivo El Salitre
Cambio de luminarias en el Coliseo




Parque Primavera
Estado inicial de cerramiento perimetral de la cancha sintetica





Parque Quiroga
Fraguado de carpeta asfaltica para instalación de recubrimiento sintetico

Parque Simón Bolívar
Observaciones de la Interventoría. Durante el periodo, el Contratista no desarrollo actividad alguna.





Parque Timiza
Avance ade actividades en muro de ingreso de la entrada del costado sur del parque








Unidad Deportiva El Salitre UDS- Velódromo
Finalización de los trabajos en la Pista de Patinaje. Revisión Contratista, Interventoría, Apoyo Supervisión IDRD, Administración del Parque.







Unidad Deportiva El Salitre UDS- Velódromo
Demarcación Pista de Patinaje.





Parque Victoria Norte
Remate de acabados de pintura





Parque Victoria Norte
Remate de acabados de pintura







Parque Zona Franca
Desmonte y retiro de piso caucho de la zona de juegos infantiles

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G2-2024-683

Bogotá D. C., 08 de octubre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100445842 Código Web: 9TO2m=
FECHA:08-10-2025 14:38:26 FOLIOS: 13
RADICADOR: MARISOL CARDONA HINCAPIE
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 45**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 45 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 al 28 de septiembre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA
Director de Interventoría

Anexos: Lo referido en (12) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A