ACTA DE REUNIÓN No.: 15

Interna [ ] Externa [x]

FECHA DE REUNIÓN: 01-10-2025:	LUGAR: Departamento para la Prosperidad Social	HORA: 09:00 AM

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUBGERENCIA/GRUPO / ENTIDAD
Yuly Shirley Aldana	Contratista	DPS
Luis Alberto Perdomo Lara	Gerente Máster Grupo de Desarrollo de Proyectos 2	ENTerritorio S.A.
Nicolás Rincón Vega	Gestor del Convenio	ENTerritorio S.A.
Leidy Lorena Rojas Parra	Contratista	ENTerritorio S.A.
Ana Cilenia Peláez Jiménez	Contratista	DPS
Oscar Goyeneche Durán	Supervisor CI 911 FIP	DPS
Yiseth Herrera	Contratista Profesional Social	DPS
Nicolás Celis	Contratista	ENTerritorio S.A.
Alberto Neira	Contratista	ENTerritorio S.A.
Zilia Daisy Ruiz Guataqui	Profesional Especializado DAFC	DPS

1. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN (Lista de Temas a Tratar)

Seguimiento Contrato interadministrativo No. 911 FIP de 2024. ENTerritorio 224015 y varios.

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Remitir oficio trazabilidad comité fiduciario	ENTerritorio S.A. y Prosperidad Social	x		Se envió mediante radicado 202532010012781 de 05 de septiembre de 2025
Coordinar reunión de la Presidencia de ENTerritorio S.A. con la directora de Infraestructura y Hábitat del DPS	ENTerritorio S.A. y Prosperidad Social	x		En trámite, programada reunión para el día 24 de septiembre de 2025.
Enviar radicado a Prosperidad Social de los radicados de las Consultas Previas ante el Ministerio del Interior de Pueblo Bello	ENTerritorio S.A.	X		Radicado mediante correo electrónico el día 08 de septiembre de 2025.
Enviar radicado a Prosperidad Social de los radicados de las Consultas Previas ante el Ministerio del Interior de CRIHU	ENTerritorio S.A	x		Radicado mediante correo electrónico el día 12 de septiembre de 2025

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: A través de PowerPoint se proyecta:

3.1. Generalidades del Contrato Interadministrativo.

Fecha de inicio	30/12/2024
Fecha final	28/02/2027
Línea de negocio	Gerencia de Proyectos
Estado	En ejecución
Municipios beneficiados	36 municipios
Contratos Derivados	78
Ubicación Proyectos	DEPARTAMENTOS: ANTIOQUIA, BOGOTÁ D.C. , BOLÍVAR, CASANARE, CAUCA, CESAR, CHOCÓ, HUILA, LA GUAJIRA, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
Nombre Proyectos	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL PRODUCTIVA Y HÁBITAT

3.2. Seguimiento de Convenios Interadministrativos: Se deben suscribir 42 CI entre los municipios, comunidades y ENTerritorio S.A.

RESUMEN GENERAL FIRMA DE CONVENIOS	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
NÚMERO DE COVENIOS A SUSCRIBIR	**42**
Número de convenios suscritos	34
Pendiente por firma del municipio	1
Pendientes de definición	4
En diferentes etapas del proceso por EnTerritorio (Revisión de EyD, elaboración de estudio de mercado, publicación, adjudicación, etc)	3

Se presenta el estado actual de los Convenios Interadministrativos de cada uno de los proyectos.

3.3. Informe financiero:

Valor total del contrato interadministrativo o convenio	
Valor Inicial:	$ 219.638.000.000
Adición 1:	N/A
Reducción 1:	N/A
Valor Actual:	$ 219.638.000.000
Costos de Gerencia	
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 15.994.450.709
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$ 15.994.450.709
Valor de la Contratación Derivada y Costos Operativos	
Valor ejecución de los proyectos	$ 198.408.310.750
Valor de Costos Operativos	$ 8.735.989.651
Desembolsos	
Valor desembolsado al presente periodo	$ 150.000.000.000,00

Informa Prosperidad Social, se realizó desembolso al Patrimonio Autónomo el día 19 de septiembre de un valor de $100.000.000, quedando un saldo de $69.638.000 con orden de giro 3438529.

3.4. Seguimiento Contratación Derivada: Se presenta el estado actual de la Contratación Derivada de cada uno de los 42 proyectos.

CONTRATACIÓN DERIVADA	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
NÚMERO DE CONTRATOS A SUSCRIBIR	**78**

PENDIENTE DEFINICION DE ALCANCE	
MUNICIPIO	**PROYECTO**
Bogotá DC	Exploratorio nacional
Cali	Construcción de infraestructura Social Educativa
Cali	Centro de memoria
Paz de Ariporo	Plaza de mercado (Definir si solo se ejecuta obra y se retira consultoría)

Descripción	No
Procesos de Consultoría y Obra	21
Procesos de Consultoría	2
Procesos de Interventoría	18
Total	**41**

Descripción	No
Procesos Adjudicados	12
Procesos En curso	3
Procesos Desiertos	2
Procesos Fallidos	24
Total	**41**

- Pueblo Bello Nabusimake: Se informa se radicó trámite de Consulta Previa ante Ministerio del Interior.
- Placa Huella de Suárez: 5 km. Cuenta con Convenio firmado con el municipio.
- CRIHU – Huila, Placa Huella: Se radicó pertinencia de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior, sin observaciones aún.
- Santander de Quilichao – Placa Huella: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- El Bagre – Placa Huella: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Puerto Asís – Placa Huella: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Plazas de Mercado, Tumaco, El Tambo, Mallama: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Plaza de Mercado de Riohacha: Se ha publicado 3 veces en la plataforma SECOP II, tanto obra como interventoría.
- Plaza de Mercado de Argelia: Se ha publicado 3 veces en la plataforma SECOP II.
- Plaza de Mercado López de Micay: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Unguía – Pavimento en concreto rígido: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- El Charco – Construcción de Pavimento: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Argelia – MCH: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Mompox – MCH: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Bajo Baudó: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Riosucio, Unguía y Acandí: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Olaya Herrera – Embarcadero: Se informa los estudios y diseños presentan falencias, razón por la cual se propone cambiar de solo OBRA a CONSULTORÍA + OBRA. Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Villa del Rosario – Centro Policultural: El presupuesto del proyecto aumentado, debe verificarse en reunión para aclararlo. Cuenta con Convenio suscrito con el municipio. Pero los estudios y diseños presentan observaciones que ya fuero dadas a conocer al municipio.
- Barbacoas – Casa de Pensamiento Ancestral: Se informa los estudios y diseños presentan falencias, razón por la cual se propone cambiar de solo OBRA a CONSULTORÍA + OBRA.
- María La Baja – Comedor Escolar: Cuenta con Convenio suscrito con el municipio.
- Río Quito – Centro Avícola y Piscícola: Se debe realizar reunión para determinar el alcance del proyecto.
- Bogotá – Exploratorio Nacional: Revisión de estudio de títulos.
- Cali – Infraestructura Educativa – Centro de Memoria: Se programó reunión para el 01 de octubre de 2025.

3.5. Seguimiento Contratación Derivada Adjudicada: Se presenta el estado actual de la Contratación Derivada Adjudicada:

NO.	OBJETO	TIPOLOGÍA	FECHA DE ADJUDICACION
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIALUNA, DEL MUNCIPIO DE SAN DIEGO, CESAR	OBRA+ CONSULTORIA	18 DE JULIO 2025
2	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR	INTERVENTORIA	01 DE AGOSTO 2025
3	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DE EL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	INTERVENTORÍA	22 DE AGOSTO 2025
4	INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA	INTERVENTORÍA	09 DE JULIO 2025
5	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE TUMACO, NARIÑO	INTERVENTORÍA	09 DE JULIO 2025

NO.	OBJETO	TIPOLOGÍA	FECHA DE ADJUDICACION
6	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO	OBRA+ CONSULTORIA	28 DE JULIO 2025
7	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO	INTERVENTORÍA	29 DE AGOSTO 2025
8	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLÍVAR	OBRA+ CONSULTORIA	13 DE AGOSTO 2025
9	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	OBRA+ CONSULTORIA	12 DE AGOSTO 2025
10	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO	OBRA+ CONSULTORIA	20 DE AGOSTO 2025
11	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ACANDI, DEPARTAMENTO DE CHOCO	OBRA+ CONSULTORIA	19 DE AGOSTO 2025
12	INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS Y DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ	OBRA+ CONSULTORIA	19 DE AGOSTO 2025

3.6. Localización de los proyectos:



No	Departamento	No. de proyectos a ejecutarse
1	ANTIOQUIA	2
2	BOGOTÁ D.C.	1
3	BOLÍVAR	2
4	CASANARE	1
5	CAUCA	8
6	CESAR	2
7	CHOCÓ	10
8	HUILA	1
9	LA GUAJIRA	1
10	NARIÑO	5
11	NORTE DE SANTANDER	1
12	PUTUMAYO	3
13	RISARALDA	2
14	VALLE DEL CAUCA	3
Total		**42**

3.7. Clasificación de los proyectos por tipología:

No	TIPO DE PROYECTO	No. de proyectos a ejecutarse por tipología
1	Placa Huellas	6
2	Plazas de mercado	8
3	Malecones	1
4	Pavimento rígido	3
5	Mejoramiento de Viviendas y MCH	9
6	Sendero ecológico	1
7	Muelles	2
8	Embarcaderos	1
9	Casetas comunales	3
11	Infraestructura Social	5
12	Por definir: **Bogotá:** Exploratorio Nacional **Cali:** Construcción de infraestructura Social Educativa **Cali:** Infraestructura Centro de Memoria	3
Total		**42**

3.8. Proyectos de selección activos:

Proyecto	Link SECOP II	OBJETO	TIPOLOGÍA	ESTADO	JUSTIFICACIÓN ESTADO
ARGELIA, PUERTO TEJADA Y TUMACO PLAZA DE MERCADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8616744	GRUPO 1: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DEL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA" GRUPO 2: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE TUMACO, NARIÑO GRUPO 3: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA	OBRA+CONSULTORIA	SUSPENDIDO	**Acta de Prorroga de Suspensión de 25de septiembre de 2025: en atención a unas inconsistencias presentadas durante la etapa de evaluación del proceso, las cuales deben ser atendidas en debida forma y analizadas por parte de la Ordenadora del Gasto, se hace necesario proceder a la prorroga de suspensión del proceso INA-057-2025, hasta el seis (06) de octubre de 2025, el reinicio del proceso será informado a través de la plataforma de SECOP II.**
PUERTO TEJADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8609949	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA	INTERVENTORIA	SUSPENDIDO	**Acta de Suspensión de 08 de septiembre de 2025: SUSPENDER el proceso INA-058-2025, cuyo objeto consiste en contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO Y DISEÑO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA".**

4. CONCLUSIONES

- Establecer un plazo para la firma de Convenios Interadministrativos.

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
- Reunión de Jurídicos con Sociales para verificar un pliego de condiciones, para ajustar en los proyectos con comunidades indígenas. Posteriormente socializar con DPS, para programar comisión y socializar con las comunidades.	ENTerritorio S.A.	10/10/2025	
- Reunión con el municipio de Argelia para revisar aspectos técnicos del proyecto MCH junto con Ministerio de Vivienda y Sustitución de Cultivos.	DPS	06/10/2025	Programada para el Lunes 06 de octubre a las 8 am en DPS
- Reunión con el municipio de Rioquito.	ENTerritorio S.A.	10/10/2025	
- Enviar oficio requiriendo acompañamiento a Prosperidad Social para el día 14 de octubre 2024.	ENTerritorio S.A.	03/10/2025	

* Para la validez del acta y la conformación del expediente virtual no se requiere la radicación en LIRA.
* En el caso que no requiera algún campo de esta acta lo podrá suprimir.
* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al final de este documento.

APROBÓ

Gerente de Desarrollo de Proyectos 2

APROBÓ

Supervisor CI 911 FIP-2024

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Lorena Rojas

AVISO DE PRIVACIDAD

La **Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.