REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: JAC LA TOLDA

Secretaría de Infraestructura

Fecha presente Acta: 3/02/2026

Convenio solidario No. 003-2026
Fecha del convenio: 13/01/2026
Fecha de acta de inicio: 13/01/2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

CONTRACTUAL							OBRA EJECUTADA							
							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
Ca	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	+	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	74.800.0	$ 2.677.50	$ 200.277.000.00	(-)	53097.23	21702.77	$ 58.109.160	29%	21702.77	$ 58.109.160	29%
	2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraido de derrumbes en la zona de intervención	m3	600.0	$ 98.697.00	$ 59.218.200.00	(-)	400.00	200	$ 19.739.400	33%	200	$ 19.739.400	33%
					COSTO DIRECTO	$ 259.495.200				$ 77.848.560			$ 77.848.560	
					ADMINISTRACIÓN	$ 61.499.467				$ 13.034.082			$ 13.034.082	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 320.994.667				$ 90.882.642			$ 90.882.642	
					APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 320.000.000				$ 84.000.000			$ 84.000.000	
					APORTE EN ESPECIE JAC	$ 994.667.00				$ 6.882.642			$ 6.882.642	

COSTO DIRECTO	$ 259.495.200		
ADMINISTRACIÓN	$ 61.499.467	23.70%	
VALOR TOTAL	$ 320.994.667		
APORTE EN ESPECIE JAC	$ 994.667		
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 320.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 96.298.400**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	30.00%
APORTE MUNICIPIO ACTA #1	**$ 96.000.000**		
APORTE OAC ACTA #1	**$ 298.400**		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 96.298.400	% TOTAL ACUMULADO	30.00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 224.696.267		

Valor Total Acta de Avance # 1, a pagar aporte del Municipio: **$ 96.000.000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (03) días del mes de (Febrero) de 2026.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

JUAN DE LA ROSA PINO SILVA
Representante legal
Junta de Acción Comunal LA TOLDA
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	3/02/2026
CONTRATISTA:	JUAN DE LA ROSA PINO SILVA						
CONTRATO No.	No. 003-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía						UNIDAD m2
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 Sabanas - Pedregal			5425.69	4.00		21702.77	0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	5425.691859	4.00	0	21702.77	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	3/02/2026
CONTRATISTA:	JUAN DE LA ROSA PINO SILVA						
CONTRATO No.	No. 003-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraido de derrumbes en la zona de intervención						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 Sabanas - Pedregal			500.00	4.00	0.10	2000.00	200.000
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	500	4.00	0.1	2000.00	200.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado Firma	Revisó y autorizó **Supervisor** Firma	