ACTA DE REUNIÓN No.: Comité Nro 17

Interna ☐ **Externa** ☐

FECHA DE REUNIÓN (11-12-2025):	**LUGAR:** PISO 30 - ENTERRITORIO	**HORA:** 14:00

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUBGERENCIA/GRUPO / ENTIDAD
YISETH HERRERA	Profesional Social	PROSPERIDAD SOCIAL
OSCAR PINILLA	Profesional técnico	PROSPERIDAD SOCIAL
LAURA GUERRERO	Profesional técnico	PROSPERIDAD SOCIAL
JUAN PABLO ANGULO	Supervisor Contrato	PROSPERIDAD SOCIAL
KARINA GARCIA LORA	Supervisor	ENTERRITORIO
NICOLAS RINCON	Gerente de Convenio	ENTERRITORIO
LUIS CARLOS FLOREZ	Supervisor	ENTERRITORIO
ALBERTO NEIRA OSORIO	Profesional Social	ENTERRITORIO
JUAN SEBASTIAN BARRERA	Especialista	ENTERRITORIO
JUAN FABIO VILLARREAL	Supervisor	ENTERRITORIO
LUIS ALBERTO PERDOMO	Gerente de Unidad	ENTERRITORIO
DOMMY MARGARITA ESCORCIA	Profesional Jurídico	ENTERRITORIO
JOSE DAVID DURANGO	Profesional Jurídico	PROSPERIDAD SOCIAL
JOSE VICENTE ABRIL	Apoyo Administrativo	ENTERRITORIO

Nota. Adjuntar el listado de asistencia a la reunión

1. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN (Lista de Temas a Tratar)

- Seguimiento estado actual del contrato interadministrativo.
- Estado por proyecto.
- Proyectos MCH.
- Proyectos con comunidades indígenas (Consulta previa).
- Proyectos de solo construcción.

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

Generalidades del contrato interadministrativo.

Fecha de inicio	30/12/2024
Fecha final	28/02/2027
Línea de negocio	Gerencia de Proyectos
Estado	En ejecución
Municipios beneficiados	36 municipios
Contratos Derivados	76
Ubicación Proyectos	DEPARTAMENTOS: ANTIOQUIA, BOGOTÁ D.C. , BOLÍVAR, CASANARE, CAUCA, CESAR, CHOCÓ, HUILA, LA GUAJIRA, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
Nombre Proyectos	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL PRODUCTIVA Y HÁBITAT

RESUMEN GENERAL FIRMA DE CONVENIOS	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
NÚMERO DE COVENIOS A SUSCRIBIR	**40**
Número de convenios suscritos	40

CONTRATACIÓN DERIVADA	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
NÚMERO DE CONTRATOS A SUSCRIBIR	**76**

PENDIENTE DEFINICION DE ALCANCE	
MUNICIPIO	**PROYECTO**
Bogotá DC	Exploratorio nacional

Estado financiero del contrato interadministrativo:

Valor total del contrato interadministrativo o convenio	
Valor Inicial:	$ 219.638.000.000
Adición 1:	N/A
Reducción 1:	N/A
Valor Actual:	$ 219.638.000.000
Costos de Gerencia	
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 15.994.450.709
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$ 15.994.450.709
Valor de la Contratación Derivada y Costos Operativos	
Valor ejecución de los proyectos	$ 198.408.310.750
Valor de Costos Operativos	$ 8.735.989.651
Desembolsos	
Valor desembolsado al presente periodo	$ 219.638.000.000,00

El aporte para el contrato Interadministrativo es 100% del DPS; a la fecha se han realizado 3 desembolsos llegando así a la totalidad de los recursos girados a la fiducia:

$50.000.000.000 con fecha del 29 de enero 2025 Orden de pago 16087125
$100.000.000.000 con fecha 19 de septiembre 2025 Orden de pago 343852925
$69.638.000.000 con fecha 19 de noviembre 2025 Orden de pago 442100025

Estado contratcion derivada.

NO.	OBJETO	TIPOLOGÍA	FECHA DE ADJUDICACION
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIALUNA, DEL MUNCIPIO DE SAN DIEGO, CESAR	OBRA+ CONSULTORIA	18 DE JULIO 2025
2	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR	INTERVENTORIA	01 DE AGOSTO 2025
3	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DE EL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	INTERVENTORÍA	22 DE AGOSTO 2025

4	INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA	INTERVENTORÍA	09 DE JULIO 2025
5	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE TUMACO, NARIÑO	INTERVENTORÍA	09 DE JULIO 2025
6	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO	OBRA+ CONSULTORIA	28 DE JULIO 2025
7	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO	INTERVENTORÍA	29 DE AGOSTO 2025
8	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLÍVAR	OBRA+ CONSULTORIA	13 DE AGOSTO 2025
9	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	OBRA+ CONSULTORIA	12 DE AGOSTO 2025
10	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO	OBRA+ CONSULTORIA	20 DE AGOSTO 2025
11	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ACANDI, DEPARTAMENTO DE CHOCO	OBRA+ CONSULTORIA	19 DE AGOSTO 2025
12	INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS Y DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ	OBRA+ CONSULTORIA	19 DE AGOSTO 2025
13	INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO”	INTERVENTORÍA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
14	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO RIOHACHA-GUAJIRA	OBRA+ CONSULTORIA	04 DE DICIEMBRE DE 2025

Procesos de selección activos.

Proyecto	Link Secop II	OBJETO	TIPOLOGÍA	ESTADO	JUSTIFICACIÓN ESTADO
ARGELIA, PUERTO TEJADA Y TUMACO PLAZA DE MERCADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269452	GRUPO 1: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DEL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA” GRUPO 2: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE TUMACO, NARIÑO GRUPO 3: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA	OBRA CONSULTORIA	En proceso	SE PUBLICO EL 09 DE DICIEMBRE EN EL SECOP 2 BAJO EL PROCESO INA-071-2025
RIOHACHA PLAZA DE MERCADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298418	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO RIOHACHA-GUAJIRA	INTERVENTORIA	En proceso	EN EVALUACION DE OFETAS SE PROYECTA ADJUDICACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

PUERTO TEJADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8609949	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA	INTERVENTORIA	Suspendido	Acta de Suspensión de 08 de septiembre de 2025: SUSPENDER el proceso INA-058-2025, cuyo objeto consiste en contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO Y DISEÑO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA".

Reporte de procesos de fase inicial proyectos MCH

En atención a los procesos de identificación y caracterización de potenciales beneficiarios, se realizó la socialización del estado actual ante Prosperidad Social:

- Quibdó: Se compartió el documento de caracterización de potenciales beneficiarios. Asimismo, se recibió el documento de concepto jurídico por parte de prosperidad, con los lineamientos y criterios conforme a los procesos de acompañamiento en el departamento de Chocó.

- Santa Cruz de Mompox: Se informó la recepción de la matriz por parte del Distrito de Mompox. Sin embargo, existen algunos faltantes de números de identificación y direcciones de domicilio. Por lo cual se realizará una verificación preliminar con el fin de avanzar en la depuración

- Rio Sucio: Se informó la reunión sostenida el 14 de noviembre con el funcionario del municipio, quién informó demoras con el proceso de caracterización, con motivo de la dispersión de viviendas en el territorio. Por lo cual se envió correo electrónico el 17 de diciembre solicitando fecha de envío de la matriz.

- Argelia: Se realizó la entrega de la matriz a Prosperidad con el fin de iniciar el proceso de validación. Enterritorio y el equipo social, informarán al municipio conforme a cualquier lineamiento o pauta de selección relacionada a los consejos comunitarios o gremios organizados, según lo disponga en cliente.

- Mocoa: Se compartió el documento de caracterización de potenciales beneficiarios con el fin de iniciar el proceso de validación de la información por parte de los equipos jurídicos y de focalización de PS.

- Ungía: Se compartió el documento de caracterización de potenciales beneficiarios con el fin de iniciar el proceso de validación de la información por parte de los equipos jurídicos y de focalización de Prosperidad Social

Se realizará un seguimiento a las acciones referentes a esta fase inicial (pre construcción), durante la siguiente reunión entre los equipos sociales de Enterritorio S.A y Prosperidad Social.

En lo que respecta al estado de proyectos con comunidades indígenas se le comunico al supervisor del contrato de DPS lo siguiente:

Proyecto Casa Ancestral - Barbacoas, Nariño:

- Se inició el proceso de solicitud de la consulta previa con el Ministerio del Interior y la comunidad. Se informó al supervisor del contrato interadministrativo que para surtir este trámite se debe presentar a la

Subdirección de Gestión de la DANCP un documento que acredite y autorice al funcionario designado del DPS para establecer acuerdos con el Resguardo Indígena Awá de Tartaguña, Telembi, Punde, Pitadero, Bravo, Tronqueira y Zabaleta. En el marco de la ejecución del proyecto y realizar el registro en el aplicativo SICOP de esa entidad.

Proyecto Placa huellas Municipio de Pueblo Bello:

Para este proyecto se reporto al supervisor del contrato interadministrativo del DPS las siguientes dificultades:

- El señor Hermes Izquierdo solicita reiteradamente a ENTerritorio S.A. contratación directa, argumentando que de no cumplirse esta condicion se vulnera el derecho fundamental a la consulta previa. Sin embargo, este derecho se ha garantizado mediante la solicitud de procedencia a la DANCP del Ministerio del Interior, quien confirmó que la consulta previa procede con el Resguardo Indígena Arhuaca O Ijke (Arhuaco De La Sierra).

- El Resguardo Indígena Arhuaca O Ijke (Arhuaco de La Sierra) enfrenta un conflicto interno que ha impedido el nombramiento de autoridades durante 3 años, generando riesgo de incumplimiento de plazos de ejecución y cierre del contrato interadministrativo FIP 911 224015, teniendo en cuenta que el proceso de la consulta previa se tiene que realizar con la autoridad del Pueblo Arhuaco de la Sierra. Lo anterior, teniendo en cuenta que la comunidad indígena de Nabusimake hace parte de este resguardo y que el proyecto no solamente coincide espacialmente con la comunidad indígena de Nabusimake sino también con las comunidades de Jewrwa y Simunurwa, las cuales contactaron al funcionario encargado del banco de proyectos del municipio de Pueblo Bello quien solicito una reunión al supervisor técnico del proyecto el día viernes 5 de diciembre, expresándole al equipo de ENTerritorio S.A. el deseo de estas comunidades de ejecutar el proyecto.

- Sin embargo, a pesar del deseo de las comunidades indígenas de las otras dos comunidades de realizar el proyecto se comunica al supervisor del contrato que la firmeza de los acuerdos se debe suscribir con la autoridad debidamente electa y registrada en el ministerio del interior. De manera que, este conflicto dilataría los tiempos de ejecución de todo el convenio mientras la comunidad resuelve sus trámites internos en ejercicio de su autonomía, y se acata el acto administrativo emitido por la DANCP del Ministerio del Interior mediante Resolución ST-1919 del 18 de noviembre de 2025.

Proyecto 1 km de placa huella Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)

- Sobre este proyecto se informó al supervisor del contrato interadministrativo que de acuerdo a la resolución ST-1705 del 17 de octubre de 2025 no se requiere el proceso de consulta previa para la fase de consultoría (estudios y diseños).

Por otro lado, se le informó al supervisor del contrato interadministrativo del DPS que para los siguientes proyectos se realizó la solicitud de la procedencia y oportunidad de la consulta previa con pueblos tribales y estamos a la espera de los radicados:

- Estudios, diseños y construcción de una caseta comunitaria o maloka asignado al pueblo embera chami en el municipio de Mistrato del departamento de Risaralda contrato interadministrativo no. 911 fip de 2024 – enterritorio s.a. 224015
- Estudios y diseños para la construcción de la casa cabildo, adecuación de la caseta comunal y dotación, cambio de pisos, ampliación de la casa, mejoramiento de cubierta, mejoramiento de baterías sanitarias, elaboración de tarima, construcción de bodega, construcción de cocina y comedor.(Puerto Asis-Putumayo)

- Estudios, diseños y construcción de una caseta comunitaria o maloka asignado al pueblo embera katio en el municipio de Pueblo Rico del departamento de Risaralda

Estado proyectos de solo construcción.

- Olaya Herrera: se informa por parte de ENTerritorio SA, que el municipio pese a las reiteradas solicitudes de las subsanaciones del proyecto no ha entregado avances en la misma, en ese sentido se remitió a DPS comunicación con el estado actual del proyecto y solicitando la viabilidad.
- Barbacoas: se informa que la comunidad indígena subsano la información y se encuentra en revisión por parte de ENTerritorio SA.
- Villa del Rosario: El municipio entrego las subsanaciones y se encuentran en revisión por parte de ENTerritorio SA, se espera dar respuesta conforme a esto y remitir comunicación solicitando la viabilidad técnica del proyecto a DPS.
- Paz de Ariporo: el 04 de diciembre se remitió al municipio las observaciones a los documentos del proyecto para alcanzar finalmente la completitud documental y solicitar la viabilidad técnica a ENTerritorio SA.
- Quibdó: Se informa a Prosperidad Social de la situación complicada con la que cuenta el proyecto debido a la no entrega de los estudios y diseños, en comunicado remitido a DPS se informó de las observaciones que se tienen del proyecto y que se estudiara la posibilidad de adicionar la etapa de estudios y diseños al proyecto, no obstante, se realizó reunión con el municipio el día 10 de diciembre citada por prosperidad Social con participación del municipio, donde el secretario de planeación y el alcalde se comprometieron que hasta finales del mes de enero entregarían la información correspondiente a los estudios y diseños.

El estado de los proyectos se describe en la matriz de Excel adjunta que se presentó durante la reunión.

Nota: Para el caso de reuniones de convenios, se debe incluir como tema a tratar el seguimiento a las problemáticas identificadas.

4. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN EL/LOS PROYECTO/S

- Proyecto de San Diego. DPS informa de inconvenientes sociales en la comunidad por las demoras en el inicio de la ejecución de las obras y amenazan con bloquear las vías se debe enviar un comunicado al municipio informando el estado del proyecto.
- Con respecto a las modificaciones del contrato de Fiducia. DPS informa su preocupación respecto a la demora en la suscripción de las modificaciones del contrato de fiducia ya que impide poder iniciar la ejecución de los proyectos ya adjudicados.
- Proyecto Placa huellas Municipio de Pueblo Bello: El Resguardo Indígena Arhuaca O Ijke (Arhuaco de La Sierra) en este momento pasan por un conflicto interno que no le permite elegir una autoridad, por consiguiente, conforme a esto las diferentes comunidades indígenas (cabildos) que se ven beneficiadas con el desarrollo del proyecto no están de acuerdo con la ejecución del mismo y el trámite de consulta previa ya que existe comunidades que se oponen a este trámite y otras que solicitaron al Mininterior la realización de los procedimientos de consulta previa, en ese sentido existe un riesgo legal asociado al derecho fundamental a la consulta previa, que entorpecería el desarrollo del proyecto en los tiempos pactados en el contrato interadministrativo con el DPS y por consiguiente retrasaría el cierre convenio, se informa que el Mininterior resolvió informando que es procedente la realización de consulta previa en ese sentido se le solicitó a DPS definir si se debe realizar el trámite con los tiempos y costos que este conlleva o si por el contrario se define jurídicamente la realización del proyecto en ese sentido se remitirá por parte de ENTerritoro SA la trazabilidad de las gestiones realizadas y las comunicaciones sostenidas con las comunidades con el fin de avanzar en los trámites necesarios para la ejecución.

(Analizar y hacer seguimiento con base en Matriz de Regularización)

5. CONCLUSIONES

- Se hará reunión de seguimiento al contrato interadministrativo todos los jueves a las 2pm (virtual o presencial)
- Considerando el conflicto interno del Resguardo Indígena Arhuaco o Ijke (Arhuaco de la Sierra) en ejercicio de su autonomía territorial y administrativa, y el pronunciamiento de la DANCP del Ministerio del Interior mediante Resolución ST-1919 del 18 de noviembre de 2025, la dirección de Infraestructura y Hábitat del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social evaluará la viabilidad de continuar con la etapa adjudicación del proyecto de placa huellas en Pueblo Bello, Cesar. En consecuencia, se solicita realizar la trazabilidad completa del proyecto y determinar si realiza su sustitución por otra iniciativa del banco de proyectos institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales.

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Enviar los anexos de Condiciones Contractuales de los convenios celebrados con los municipios	Nicolas Rincon	11 de diciembre de 2025	
Organizar la trazabilidad de la situación presentada con Nabusimake y remitir mediante oficio a Prosperidad Social	Juan Fabio Villarreal Juan Sebastián Barrera	16 de diciembre de 2025	
Enviar Cronograma con las fechas para la expedición de CDR	Nicolas Rincon	15 de diciembre de 2025	
Enviar oficio al municipio de San Diego informando la trazabilidad y el estado actual del proyecto	Juan Fabio Villarreal	16 de diciembre de 2025	
Enviar información y matrices de potenciales beneficiarios a DPS para su revisión	Nicolas Rincón	12 de diciembre de 2025	

* Para la validez del acta y la conformación del expediente virtual no se requiere la radicación en LIRA.
* En el caso que no requiera algún campo de esta acta lo podrá suprimir.
* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al final de este documento.

APROBÓ

NICOLAS RINCON VEGA
Gestor del contrato interadministrativo

APROBÓ

JUAN PABLO ANGULO
Supervisor del contrato interadministrativo

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: (Nombre y primera letra del apellido.)

AVISO DE PRIVACIDAD

La **Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.