INFORME DE AVANCE DE DICIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO								
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00		Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00		Aporte del Municipio:		$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00								
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00								
Plazo de Ejecución:	14 MESES Y 24 DIAS		Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1		31/03/2025
Fecha de Inicio:	6/11/2024		Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2		31/12/2025
Vencimiento:	31/12/2025						Plazo Actualizado		14 MESES Y 24 DIAS
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha		Modificación Valor
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGU	Desde	16/10/2024	Hasta	30/06/2026	$ 2.791.730.311,00				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	14	Periodo comprendido entre el	10 DE DICIEMBRE DEL 2025	y el	9 DE ENERO DEL 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO. CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20'19.20" N , longitud : 73° 10'49.54" O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:	033-2025
Contratista:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025	Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025
Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025	Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025
Prórrogas 1	CINCO (5) MESES	Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES
Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025	Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025
Prorroga 2:	TRES (3) MESES	Prorroga 2:	TRES (3) MESES
Fecha prorroga 2:	2 de enero de 2026	Fecha prorroga 2:	2 de enero de 2026
Plazo Actualizado:	CATORCE (14) MESES	Plazo Actualizado:	CATORCE (14) MESES
Valor Inicial:	$ 518.496.955	Valor Inicial:	$ 13.358.523.629,68
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:	$ 518.496.955	Valor Actualizado:	$ 13.358.523.629,68
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Valor por pagar:	$ 518.496.955	Valor por pagar:	$ 13.358.523.629,68
Nombre Supervisor:	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	10/11/2026	51.849.695,50
USOS-PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	31/03/2025	10/05/2029	51.849.695,50

CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025

CONCEPTO	Nº POLIZAS	VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	NB-100168636	2/01/2026	7/11/2026	2.671.704.725,94
PRESTACIONES SOCIALES	NB-100168636	2/01/2026	7/05/2029	667.926.181,48

	PROCESO		Versión: 1
Deporte	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		CÓDIGO:
	FORMATO		ATC-FR-003
	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		Página 1 de 3

CALIDAD DEL SERVICIO	8/09/2025	8/09/2030	51.846.697,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-1003168636	7/05/2026	7/05/2031	4.007.557.088,90
				CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-1003168636	7/05/2026	7/05/2028	2.671.704.725,94
				RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	NB - 1000952284	10/09/2025	7/05/2026	771.750.000,00
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-1014-68251	Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL				

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº			
a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.						
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO		FECHA DE PAGO	VALOR
Primer pago parcial de interventoria	27/11/2025	$ 310.320.427,57	Primer pago parcial de obra		27/11/2025	$ 7.994.846.231,96


SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	42,38%	62,32%	104,70%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	60,71%	62,35%	123,06%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	-18,33%	-0,03%	-18,36%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. Excavacion manual de carcamo.
2. Relleno seleccionado
3. cerramiento en malla de 5 mt.
4. cerramiento en malla de 2,5 mt.
5. muro de cerramiento de cancha.
6. instalacion de redes hidrosanitarias.
7. instalacion de acometidas electricas.
8. construccion de registros electricos.
9. PGIO

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

La interventoria evidencia, conforme al registro de avance del proyecto, una desviación positiva del 0,01% respecto de la programación vigente, lo que indica que el Contratista viene ejecutando las actividades en concordancia con la reprogramación presentada con ocasión de la solicitud de prórroga.
No obstante, y con el fin de preservar la tendencia favorable del cronograma, esta Interventoría REQUIERE al Contratista planificar y garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales correspondientes a las actividades próximas a iniciar, especialmente aquellos de carácter importado, cuyos tiempos
de fabricación, despacho y entrega son superiores a los de suministro nacional, a fin de evitar afectaciones al rendimiento programado.
De igual manera, se insta al Contratista a mantener y/o disponer el personal técnico y operativo suficiente para los diferentes frentes de trabajo previstos en la programación, asegurando la continuidad y eficiencia en la ejecución de las obras, y previniendo la generación de nuevos retrasos que puedan
comprometer el cumplimiento del plazo contractual.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	1	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e items no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		20
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica			11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoria		5	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra		4	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		15	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura.	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura	Elaborado: 20/12/2025 Total de Páginas: 3

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __

A N E X O N º 1: BALANCE PRESUPUESTAL

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contrato Nº:	033 del 2025.	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Período:	del dia 10 de noviembre al 9 de diciembre del 2025.	Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25
Director de obra:	JORGE ELIAS AROCA DAGIL	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS

2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº 033 DEL 2025.

V/R INICIAL CONTRATO:	**13,358,523,629,68**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**13,358,523,629,68**	**% RETEGARANTÍA:**	**0,00%**

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	primer pago parcial de obra	1	27/11/2025	$ 7.994.846.231,96					$ 5.363.677.397,72	
	TOTAL			**$ 7.994.846.231,96**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 5.363.677.397,72**	

3. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004 DEL 2024

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 518,496,955**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 518,496,955**	**% RETEGARANTIA:**	**0,00%**

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	primer pago parcial de interventoria	1	27/11/2025	$ 310.320.427,57					$ 208.176.527,43	

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página __ de __

	TOTAL			**$ 310.320.427,57**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 208.176.527,43**	

		Revisado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Elaborado: 10/12/2025
Secretario de planeacion e infraestructura.	Secretario de planeacion e infraestructura.	Secretario de planeacion e infraestructura.	Total de Páginas: 1

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"			
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	Director de obra:	JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	20/12/2025		

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO:	**Fecha: 19/11/2021**
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	viernes, 9 de enero de 2026	**MES No.**	10	INFORME DEL	10/12/2025	AL	9/01/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**			
CONTRATO No.:	004 DE 2024			CONTRATO No.:	033 DE 2025		
PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00			PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00		
FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2025			FECHA DE INICIO:	lunes, 10 de marzo de 2025		
SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A			SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A		
PRÓRROGA No. 1 :	30 abril de 2025			PRÓRROGA No. 1:	30 abril de 2025		
PRÓRROGA No. 2 :	02 enero de 2026			PRÓRROGA No. 2:	02 enero de 2026		
REINICIO No. Y FECHA:	N/A			REINICIO No. Y FECHA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 de mayo de 2026			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 de mayo de 2026		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS):	426,00			PLAZO ACTUALIZADO:	426,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	305	EQUIVALE AL:	72%	PLAZO TRANSCURRIDO:	305	EQUIVALE AL:	72%
VALOR INICIAL :	$ 518.496.955,00			VALOR INICIAL :	$ 13.358.523.629,68		
VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A			VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A		
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -			VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -		
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -			VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 518.496.955,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 13.358.523.629,68		
VALOR PAGADO:	$ 310.320.427,57			VALOR PAGADO:	$ 7.994.846.231,96		
VALOR POR PAGAR:	$ 208.176.527,4			VALOR POR PAGAR:	$ 5.363.677.397,72		
INTERVENTOR O CONSULTOR:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25			CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	27/12/2024	27/12/2025	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	28/01/2025	28/01/2026	$ 1.072.735.479,54
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	27/12/2024	27/06/2028	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	28/01/2025	28/07/2028	$ 268.183.869,89
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	27/06/2025	27/06/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2030	$ 1.609.103.219,32
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2027	$ 1.072.735.479,54
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	28/01/2025	28/07/2025	$ 771.750.000,00

2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025		**SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025**	
SUSPENSIÓN No.:	DE FECHA:	SUSPENSIÓN NO.:	DE FECHA:
PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025	PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025
MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 11/03/2025	MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 13-03-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					**CONTRATO DE OBRA**				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	31/03/2025	10/08/2026	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	$ 1.072.735.479,54
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	31/03/2025	10/02/2029	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2029	$ 268.183.869,89
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	8/09/2025	8/09/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	$ 1.609.103.219,32
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	$ 1.072.735.479,54
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	10/03/2025	7/02/2026	$ 771.750.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONCEPTO	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**
Acta Parcial de Interventoría No. 1	$ 310.320.427,57	59,85%	27/11/2025	Acta Parcial de Obra No. 1	$ 7.994.846.231,96	59,85%	27/11/2025
TOTAL PAGADO				**TOTAL PAGADO**			

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1. Excavación manual de cárcamo
2. Relleno seleccionado
3. Cerramiento en malla de 5 mt
3. Cerramiento en malla de 2,5 mt
4. Muro de cerramiento de cancha
5. Instalación de redes hidrosanitarias
6. Instalación de acometidas eléctricas
7. Construcción de registros eléctricos
8. PGIO

4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	**ACUMULADO 62,32%**		**% DE AVANCE OBRA EJECUTADO**			**ACUMULADO 62,35%**		**% DE ADELANTO ACUMLADO -0,03%**	
CAPITULOS	**INICIO**	**FIN**	**DURACIÓN (DIAS)**	**% TOTAL**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**% ATRASO**	**FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO**	**DÍAS DE ATRASO**
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 10 de marzo de 2025	miércoles, 19 de noviembre de 2025	254	0,78%	**0,78%**	0,78%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	domingo, 30 de marzo de 2025	domingo, 22 de marzo de 2026	357	15,04%	**14,80%**	14,80%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	miércoles, 9 de abril de 2025	domingo, 12 de abril de 2026	368	17,92%	**17,02%**	17,02%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
MAMPOSTERIA	jueves, 21 de agosto de 2025	domingo, 26 de abril de 2026	248	0,54%	**0,39%**	0,39%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
CARPINTERÍA METÁLICA	martes, 8 de julio de 2025	domingo, 3 de mayo de 2026	299	20,03%	**16,05%**	16,05%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
OBRAS DE URBANISMO	martes, 29 de julio de 2025	domingo, 26 de abril de 2026	271	10,20%	**2,86%**	2,86%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
ACABADOS	lunes, 2 de marzo de 2026	domingo, 3 de mayo de 2026	62	2,38%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	viernes, 9 de mayo de 2025	domingo, 3 de mayo de 2026	359	19,68%	**2,07%**	2,04%	0,03%	EN EJECUCIÓN	0,10
INSTALACIONES ELECTRICAS	miércoles, 30 de abril de 2025	domingo, 26 de abril de 2026	361	10,80%	**6,29%**	6,34%	-0,05%	EN EJECUCIÓN	0
CERTIFICACIÓN Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS	miércoles, 26 de noviembre de 2025	domingo, 3 de mayo de 2026	158	0,31%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	lunes, 10 de marzo de 2025	viernes, 8 de mayo de 2026	424	2,31%	**2,06%**	2,07%	-0,01%	EN EJECUCIÓN	0
TOTAL				**100,00%**	**62,32%**	**62,35%**	**-0,03%**		

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN		**ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO**
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de mayo de 2026	No se presentan atrasos en el presente Informe Mensual, teniendo en cuenta la reprogramación de obra, según el Adicional No. 2 del pasado 02 de enero de 2026.
ADELANTO (DIAS):	0	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	10 de mayo de 2026	


OBSERVACIONES:

En el presente informe se evalua el avance de obra de acuerdo a la reprogramación del Adicional No. 02 del 02 de enero del preente año. Durante la ejecución de las labores del presente informe, la Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el décimo mes de ejecución, se lleva un adelanto del 0,03%. El Contratista se encuentra en proceso de espera del despacho de los materiales del sistema de drenaje de la cancha.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO: **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**	**Fecha: 19/11/2021**

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	viernes, 9 de enero de 2026	**MES No.**	10	INFORME DEL	10/12/2025	AL	9/01/2026

CURVA DE AVANCE



5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

a. CRONOGRAMA:

A la fecha del presente informe, el Contratista presenta un adelanto en el cronograma de obra del 0,03%.

b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ha ejecutado las actividades con personal capacitado y tecnicamente bien ejecutados.

c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En lo correspondiente a la parte administrativa del contrato, el contratista realizó la entrega de la seguridad social de los empleados administrativos y mano de obra no calificada. La Interventoría realizó revisión y remisión de solicitud de prórroga No. 2 por 3 meses, el día 30 de diciembre de 2025 ante el Municipio, donde se emitió el adicional No. 2 para obra e interventoría por 3 meses y ambos contratos se encuentran adelantando el trámite de la asegura para la actualización.

d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:

El contratista cuenta con la disponibilidad del recurso humano necesario para la ejecucion del contrato, cuenta con relleno seleccionado, acero, cemento, arena, gravilla, losetas, materiales para acometidas eléctricas, estructura metálica de cubierta, cerramiento y rampa. Sin embargo se sugiere al Contratista adelantar el proceso de despacho de materiales del sistema de riego e hidrosanitarios, necesarios para el correcto desarrollo del contrato dentro de las actividades según la programación.

e. EJECUCIÓN FINANCIERA:

Se presenta un avance financiero de $7,994.846.231,96, equivalente al 59,85% del valor total del contrato de obra.

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Persiste la evidencia que los trabajadores no cuentan con dotación completa, no realizan el uso correcto de los EPPs y realizan labores que generan riesgos sin la debida precausión, sin portar los elementos para prevenir accidentes, como barbuquejos, cascos, guantes, arnes de seguridad, línea de vida, botas de seguridad y protectores auditivos. Aunque la Interventoría ha reitedado al Contratista los incumplimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo, el Contratista no ha tomado las medidas necesarias para su control.

No. DE INCIDENTES:	0	**No. ACCIDENTES:**	0

FECHA Y REPORTE DE EVENTOS

En el periodo del presente informe no se registraron eventos

g. ASPECTO AMBIENTAL:

El Contratista no ha presentado los informes del PGIO correspondiente a los meses noviembre, diciembre 2025 y Enero 2026

h. ASPECTO SOCIAL:

El Contratista realizó la entrega de las actas de vecindad el día 18 de junio de 2025 vía correo eléctronico. No se han efectuado más reuniones con la comunidad.

i. ASPECTO JURIDICO:

Se firmó el acicional No. 02 por tres (03) meses a los contratos de obra e Interventoría.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar el Informe mensual del PGIO del mes de Noviembre, Diciembre 2025 y Enero 2026	Contratista	30/01/2026

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se presentan actividades no previstas en el periodo, unicamente, las que se encuentran en el Acta Modificatoría No. 1

8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD
		JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
		HILLARY CARRILLO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	1
		MICHELLE MURGAS	PROFESIONAL SST	1
		WILMAR GUTIERREZ PALOMINO	TOPOGRAFO	1
		MARIO CUJIA BARRERA	CADENERO	1

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

La Interventoría evidencia, conforme al registro de avance del proyecto, una desviación positiva del 0,03% respecto de la programación vigente, lo que indica que el Contratista viene ejecutando las actividades en concordancia con la reprogramación presentada con ocasión de la solicitud de prórroga.
No obstante, y con el fin de preservar la tendencia favorable del cronograma, esta Interventoría REQUIERE al Contratista planificar y garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales correspondientes a las actividades próximas a iniciar, especialmente aquellos de carácter importado, cuyos tiempos de fabricación, despacho y entrega son superiores a los de suministro nacional, a fin de evitar afectaciones al rendimiento programado.
De igual manera, se insta al Contratista a mantener y/o disponer el personal técnico y operativo suficiente para los diferentes frentes de trabajo previstos en la programación, asegurando la continuidad y eficiencia en la ejecución de las obras, y previniendo la generación de nuevos retrasos que puedan comprometer el cumplimiento del plazo contractual.

10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San Diego - Cesar, a los 9 días del mes de Enero de 2026

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR
NOMBRE: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR ALCALDIA : LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO
CARGO SUPERVISOR ALCALDIA : SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
		Código: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 10	DE: 14 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 10 de mayo de 2026

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
EXCAVACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS	EXTENSIÓN Y NIVELACIÓN DE RELLENO	SUMINISTRO DE RELLENO SELECCIONADO
		
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS PARA CAMERINOS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS PARA CAMERINOS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS PARA CAMERINOS
		
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE SUMINISTRO	INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS
		
INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN CAMERINOS	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN CAMERINOS

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 10	DE: 14 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 10 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN CAMERINOS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS CAMERINOS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS CAMERINOS
		
INSTALACIÓN DE RELLENO EN CAMERINOS	INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO	INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO
		
INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO DE CAMERINOS DE GRADERIAS
		
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS	EXTENSIÓN DE RELLENO SELECCIONADO	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 10	DE: 14 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 10 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PROYECTO	FUNDIDA DE CÁCAMO	DETALLADO DE GRADERIAS Y COLUMNAS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS GRADAS
		
ACOPIO DE LOSETAS	ACOPIO DE TUBERIA DE RED CONTRA INCENDIO	INSTALACIÓN DE RELLENO EN CAMERINOS
		
INSTALACIÓN DE RELLENO EN CAMERINOS	INSTALACIÓN DE TAPAS EN REGISTROS ELÉCTRICOS DEL PARQUE	ARMADO DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN PARQUE
		
ARMADO DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN PARQUE	ARMADO DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN PARQUE	EXCACACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Comité de Seguimiento.	
CITADA POR: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 30 - Diciembre - 2025
	Hora inicio: 4:25 pm. **Hora terminación:** 5:30 pm.
	Lugar: Obra. Escenario Deportivo.

PARTICIPANTES		
No.	**Nombre**	**Cargo**
1.	Jerson Sana Castillejo	Rep. legal. Consorcio Escenarios
2.	Luis eduardo Arzuaga Ortiz	Dec. planeación
3	Marvin Joseph Bayona M	Interventoría.
4.	Jose Carlos Broca	Ing Auxiliar Contratista
5	Hillary Camilo Reyes	Coordinadora Interventoría

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A las 4:25pm nos reunimos en la Obra, en compañía del Contratista, Interventoría y Municipio, como aparece en la lista de asistencia. Para realizar seguimiento a las actividades que se llevan en obra.

1. Avance de obra: se presenta un avance ejecutado del 61,78%. frente aun avance programado del 61,04%, por lo que se evidencia un adelanto del 0,74%. Sin embargo por Parte del Contratista e Interventoría se solicita una prorroga de tres (3) meses al proyecto, para su completa y correcta ejecución conforme a los diseños. El contratista presentó oficio de solicitud de prórroga el dia 29 de Diciembre 2025 OF_CEDUSD_N.024 donde se sostienen las diferentes situaciones presentadas a lo largo de la ejecución de la obra, que han ocasionado retrasos que no son imputables al Contratista; como lo son:
   * Incremento de las precipitación.
   * Ejecución de actividades no pristas en el alcance inicial del contrato.
   * Tiempos asociados a la aprobación de actividades no previstas.
   * Despacho de materiales demorados por cierre de año y cierre contable de proveedores.

   La Interventoría revisó la solicitud verificando que se encuentra ajustada a los tiempos que generaron retrasos y remite aprobación por su parte al Municipio para su revisión y aprobación. Aclarando que para el contrato de interventoría no se solicitaran recursos adicionales a los establecidos en el contrato.
   La Interventoría remitió solicitud de ampliación del plazo de los contratos de Interventoría y obra. al Municipio. con fecha del 30 de Diciembre de 2025.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LAS PARTES

Municipio : • Revisar las solicitudes de prórroga y avanzar con el proceso de aprobación.

Contratista : • El contratista se compromete a una vez aprobada la solicitud de prórroga tramitar la actualización de las pólizas y dar cumplimiento a la reprogramación presentada y Disponer en obra los recursos necesarios).

Interventoría: • Se compromete a que una vez aprobado por parte del Municipio, tramitará la actualización de las pólizas.
• Continuar supervisión del cumplimiento al cronograma de obra.

Powered by CamScanner

FIRMA ASISTENTES

Jairon Jarna Castillejo — Jarna Castillejo

Luis Eduardo Arzuaga O.

Maria Josefa Ustara

Jose Carlos Arroyo

Hillary Camilo Reyes

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Comite de seguimiento del contrato "Construcción Escenario deportivo"	
Citada por: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 10-Dic-2025.
	Hora inicio: 9:30 am. **Hora terminación:** 10:00 AM
	Lugar: Polideportivo

PARTICIPANTES		
	Nombre	**Cargo**
1	Jairson Serna Castillejo	Rep. leg. Consorcio Escenario.
2	Jose Carlos Aroca	Ing Residente de Obra
3	Ingrid Murgas Calderón	Ing. Apoyo Sec. Planeación
4	Hillary Carrillo Reyes	Coordinador Interventoria.
5	Luis Eduardo Arregoc	Sec. Planeación

- Siendo las 9:20 am del día 10 de Diciembre de 2025, se da inicio al comité de seguimiento realizando un recorrido con el subcontratista de estructura metálica, donde se está inspeccionando el avance de la instalación de estructura metálica, se nota avance en la instalación de relleno, extendido y compactado, es notoria las afectaciones ocasionadas por las lluvias en estas últimas semanas desde el 28 de noviembre hasta el día de ayer, localización y replanteo, excavación manual e instalación de redes hidrosanitarias debajo de graderías.

  Por parte de interventoría, expresa que el porcentaje programado de acuerdo a la reprogramación presentada del 04 de Noviembre es de **43,5%** contra un **60,73%** de avance ejecutado; se informa por parte del contratista que, en los temas de compra de materiales, se están adelantando para no sufrir inconvenientes con el cambio de año, y temas de transporte y alzas de precios, para poder contar con estos para las actividades próximas.
  La interventoría recomienda al contratista se realice una reunión de verificación del proceso constructivo del **Capítulo 8 Sistema de riego y drenaje de la cancha**, en compañía del diseñador para prever todo lo necesario para la correcta ejecución.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

- **CONTRATISTA:** se le sugiere que se avance en la actividad de instalaciones hidrosanitarias para poder entrar a realizar actividades próximas como plantilla, así mismo la construcción de la rampa en concreto, para no generar atrasos próximos.

- **INTERVENTORIA:** Continuar en la exigencia diaria del cumplimiento de manera minuciosa semana a semana de la reprogramación, e informar mediante informe semanal cada martes de cada semana por medio de correo. (De inmediato).

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
Generado por: **ELVIA ELENA SOTO ISEDA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
No. Producto	*****4677
Valor a Pagar	$44,379,685.00
Factura	124342
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
Fecha Transacción	2026/01/21

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

CONVENIO COID-846-2024 - MIN DEPORTE

NIT. 800086623

CONCILIACIÓN BANCARIA DICIEMBRE -2025

BANCO: **BANCO DE OCCIDENTE** CUENTA CORRIENTE: 900000-88457-7 VALOR A CONCILIAR: -

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	7.008.287.485,67	SALDO ANTERIOR LIBROS:	7.008.287.485,67
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	5.813.930.435,28	SALDO ACTUAL LIBROS:	5.813.930.435,28
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	5.813.930.435,28	SALDO CONCILIADO LIBROS:	4.619.573.384,89

Abonos del banco no contabilizados en libros			Cargos del banco no contabilizados en libros		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
31-dic	ABONO INTERES	44.379.684,61	16-nov	PAGO DE INTERESES DE NOVIEMBRE - devolucion	26.843.810,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla UPC-interventoria	2.179.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Pro-deporte-intervento	6.536.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Pro-Justicia-interventor	8.714.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Adulto May-interventor	17.428.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Pro Fronterizo-interven	6.536.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Pro Cultura-interventor	8.714.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Pro Cultura- Con	267.170.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla Pro Adulto- Con	534.341.000,00
1-dic			1-dic	Descuento por Estampilla - Contrato	200.378.000,00
1-dic			30-dic	Pago Retencion en La Fuente - Contrato	159.896.925,00
30-dic					
30-dic				Gravamen Movimiento Financier	
				Debito por rechazo	
	TOTAL: (1)	44.379.684,61		TOTAL: (2)	1.238.736.735,00

Abonos no registrados por el banco			Cargos no registrados por el banco		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
	TOTAL: (3)	0,00		TOTAL: (4)	0,00

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	5.813.930.435,28	Saldo según Extracto	5.813.930.435,28
+ Total (1)	44.379.684,61	- Total (1)	(44.379.684,61)
- Total (2)	(1.238.736.735,00)	+ Total (2)	1.238.736.735,00
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	**4.619.573.384,89**	**Saldo en Libros**	**7.008.287.485,67**

LUIS FELIPE SOCARRAS BARROS
CONTADOR

5.813.930.435,28
1.194.357.050,39

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO
MOVIMIENTO DEL LIBRO DE BANCOS

CUENTA N°:	900-88467-7 - CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO
BANCO:	OCCIDENTE

MES DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha	Comp	item	tipo	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30/11/2025				Saldo que viene a 30 de Noviembre 2025	0	0	7.008.287.485,67
01/12/2025				Devolucion de Rendimientos Financieros		26.843.810,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla UPC-interventoria		2.179.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Pro-deporte-interventoria		6.536.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Pro-Justicia-interventoria		8.714.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Adulto May-interventoria		17.428.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Pro Fronterizo-interventoria		6.536.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Pro Cultura-interventoria		8.714.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Pro Cultura- Contrato		267.170.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla Pro Adulto- Contrato		534.341.000,00	
01/12/2025				Descuento por Estampilla - Contrato		200.378.000,00	
30/12/2025				Pago Retencion en La Fuente - Contrato		159.896.925,00	
30/12/2025				Rendimientos Financieros	44.379.684,61		
SALDO A FIN DE MES					**44.379.684,61**	**1.238.736.735,00**	**5.813.930.435,28**

Contador
Tp : 340495-T

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
Generado por: **MADELCY MEJIA VIDES**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS GENERADOS
Factura	124342
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$44,379,685.00
Fecha Transacción	2026/01/21
Estado	Transacción pendiente por ser autorizada.
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
Nro. Producto	*****4677

PRROROGA N° 02 CONTRATO DE OBRA 033 DEL 2025 - LP-002-2024	
REF:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR
OBJETO:	PRORROGAR TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA 033 DEL 2025 - LP-002 - 2024.
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
VALOR:	TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL, SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($13.358.523.629,68 M/C)
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PRORROGA 1º:	CINCO (5) MESES
PRORROFA 2º:	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL:	CATORCE (14) MESES

Entre los suscritos, a **UNALDO JOSÉ ROCHA CALDERÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 77.160.922 de San Diego – Cesar, en calidad de Alcalde del Municipio de San Diego – Cesar, de acuerdo con la credencial E-27, calendada con fecha 02 de noviembre de 2023 expedida por los miembros de la comisión escrutadora municipal, debidamente posesionado desde el 29 de diciembre de 2023, ante la Notaria Única del Círculo de San Diego, según consta en acta de la misma fecha, y con las facultades contenidas por la constitución política, y por ende representante legal de dicho ente territorial, debidamente facultado por el literal b del numeral tercero del artículo 11 de la Ley 80/1993, y el estatuto presupuestal del municipio, y por ende representante legal de dicho ente territorial, debidamente facultado por el literal b del numeral tercero del artículo 11 de la Ley 80/1993, y el estatuto presupuestal del municipio , quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO o EL CONTRANTE** , de una parte, y por la otra, **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**, con NIT: 901.905.262-6 representado legalmente por **JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.574.877 de Valledupar – Cesar, quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **PRROROGA N°02** al **CONTRATO DE OBRA N° 033 DEL 2025 - LP-002-2024**, previas las siguientes consideraciones: **A)** Que entre el **MUNICIPIO DE SAN DIEGO y CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS ,** se celebró el **CONTRATO DE OBRA N° 033 DEL 2025 - LP-002-2024,** el cual tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR, CESAR,** con un valor de **TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL, SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($13.358.523.629,68 M/C)** y un plazo de ejecución inicial de **SEIS (06) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos para su perfeccionamiento y ejecución y de la suscripción del Acta de Inicio del mismo. **B)** Que, mediante Acta de Comité de Obras del 30 de diciembre de 2025, el contratista junto con la interventoría, solicitaron al municipio estudiar la posibilidad de realizar una prórroga en tiempo al contrato referenciado básicamente las siguientes razones , incremento de las precipitaciones, ejecución de actividades no previstas en el alcance inicial del contrato, tiempos asociados a la aprobación de actividades no previstas, despacho de materiales demorados por cierre de año y cierre contable de proveedores. la interventoría revisó la solicitud verificando que se encuentra ajustada a los tiempos que generaron retrasos, remite aprobación por su parte al municipio para su revisión y aprobación. aclarando que para el contrato de interventoría no se solicitaron recursos adicionales a los establecidos en el contrato. la interventoría remitió solicitud de ampliación del plazo de los contratos de interventoría y obra al municipio con fecha 30 de diciembre de 2025. **C)** Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** modifíquese la Cláusula **CUARTA** del **CONTRATO DE OBRA N° 033 DEL 2025 - LP-002-2024**, la cual se adiciona de la siguiente manera: **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN:** Adiciónese al Contrato de Obra N° 033 DEL 2025 - LP-002-2024 el término de **TRES (03) MESES** en plazo de ejecución, quedando el mismo con un plazo total de **CATORCE (14) MESES**. **CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.** Las partes se ratifican en la interpretación y contenido de las demás

cláusulas establecidas en el **CONTRATO DE OBRA N° 033 DEL 2025 - LP-002-2024**, las cuales no fueron objeto de modificación alguna por el presente acto. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍAS: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS,** se compromete, para los términos del presente Adicional, actualizar y ampliar las garantías del contrato principal, de acuerdo con el plazo adicionado mediante el presente documento. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION:** El Presente Acto Bilateral se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la aprobación de modificación de las garantías y por parte de la administración municipal.

Dado en el Municipio de San Diego - Departamento del Cesar, a los dos (2) días del mes de enero de 2026.

POR EL MUNICIPIO:

UNALDO JOSÉ ROCHA CALDERÓN
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA:

JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
Representante Legal –
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS

PRORROGA N° 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 -2024	
REF:	NTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
OBJETO:	PRORROGAR TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 -2024
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 2025
VALOR:	QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C ($518.496.955 M/C)
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PRORROGA 1º:	CINCO (5) MESES
PRORROGA 2º:	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL:	CATORCE (14) MESES

Entre los suscritos, a **UNALDO JOSÉ ROCHA CALDERÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 77.160.922 de San Diego – Cesar, en calidad de Alcalde del Municipio de San Diego – Cesar, de acuerdo con la credencial E-27, calendada con fecha 02 de noviembre de 2023 expedida por los miembros de la comisión escrutadora municipal, debidamente posesionado desde el 29 de diciembre de 2023, ante la Notaria Única del Circulo de San Diego, según consta en acta de la misma fecha, y con las facultades contenidas por la constitución política, y por ende representante legal de dicho ente territorial, debidamente facultado por el literal b del numeral tercero del artículo 11 de la Ley 80/1993, y el estatuto presupuestal del municipio, y por ende representante legal de dicho ente territorial, debidamente facultado por el literal b del numeral tercero del artículo 11 de la Ley 80/1993, y el estatuto presupuestal del municipio , quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO o EL CONTRANTE**, de una parte, y por la otra, **CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 2025**, con NIT 901.901.540-0 representado legalmente por **EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.065.611.177 de Valledupar – Cesar, quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **PRORRGA N°02** al **CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 -2024**, previas las siguientes consideraciones: **A)** Que entre el **MUNICIPIO DE SAN DIEGO** y **CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 2025,** se celebró el **CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 -2024,** el cual tiene por objeto: **NTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR** con un valor de **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C ($518.496.955)** y un plazo de ejecución inicial de **SEIS (06) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos para su perfeccionamiento y ejecución y de la suscripción del Acta de Inicio del mismo. **B)** Que, mediante Acta de Comité de Obras del 30 de diciembre de 2025, el contratista junto con la interventoría, solicitaron al municipio, estudiar la posibilidad de realizar una adición en tiempo al contrato referenciado básicamente las siguientes razones: Incremento de las precipitaciones, Ejecución de actividades no previstas en el alcance inicial del contrato, tiempos asociados a la aprobación de actividades no previstas, Despacho de materiales demorados por cierre de año y cierre contable de proveedores. La interventoría revisó la solicitud verificando que se encuentra ajustada a los tiempos que generaron retrasos, remite aprobación por su parte al Municipio para su revisión y aprobación. Aclarando que para el contrato de interventoría **NO** se solicitaron recursos adicionales a los establecidos en el contrato. La Interventoría remitió solicitud de ampliación del plazo de los contratos de interventoría y obra al municipio con fecha 30 de diciembre de 2025. **C)** Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** modifíquese la Cláusula **CUARTA** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 -2024**, la cual se adiciona de la siguiente manera: **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN:** Adiciónese al **CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 -2024** el término de **TRES (03) MESES** en plazo de ejecución, quedando el mismo con un plazo total de **CATORCE (14) MESES. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS PACTADAS EN EL**

CONTRATO PRINCIPAL. Las partes se ratifican en la interpretación y contenido de las demás cláusulas establecidas en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024– CMA 001 - 2024**, las cuales no fueron objeto de modificación alguna por el presente acto. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍAS: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 2025,** se compromete, para los términos del presente Adicional, actualizar y ampliar las garantías del contrato principal, de acuerdo al plazo adicionado mediante el presente documento. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION:** El Presente Acto Bilateral se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la aprobación de modificación de las garantías y por parte de la administración municipal.

Dado en el Municipio de San Diego - Departamento del Cesar, a los dos (02) días del mes de enero de 2026.

POR EL MUNICIPIO:

UNALDO JOSÉ ROCHA CALDERÓN
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA:

EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
Representante Legal –
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 2025

Consorcio Escenarios
Deportivos Urbanos
901.905.265-6

OF_CEDUSD_N.024

Valledupar, 03 de febrero de 2026

LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO
Secretario de Planeacion, Obras y Servicios Publicos
Municipio de San Diego - Cesar

REF: Contrato de obra No. 033 – 2025 cuyo objeto es Construcción de escenario deportivo en la zona urbana del municipio de San Diego - Cesar **OBJETO:** Construccion De Escenario Deportivo En La Zona Uebana Del Municipio De Sandiego – Cesar

ASUNTO: Polizas Actualizadas.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega , para los fines pertinentes, de la póliza actualizadas según el prorroga No. 04 suscrito el Dos (02) de enero de 2026, a continuación, enumero cada una de ellas:

- Póliza de seguro de cumplimiento Dos (02) folios
- Póliza de responsabilidad civil Extracontractual Dos (02) folios

Formalmente,.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que considere pertinente.

Agradecido con su atención

Cordialmente,

ALCALDÍA DE SAN DIEGO
NIT: 800096623-2
RECIBIDO
FECHA: 0 6 FEB
HORA: 3:20 pm

JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
REP. Legal Consorcio Escenarios Deportivos Urbanos.

seguros mundial®

NIT 860.027.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.27 16:08:51 -05:00

Código de Seguridad: KMduo+Uh14YihpGb1HWB5g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100368636	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72774519	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/03/2025	24:00 Horas Del	07/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.905.262-6
DIRECCIÓN	CR 6 13 25 P 2	**TELÉFONO**	5726179
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.623-2
DIRECCIÓN	CESAR SAN DIEGO	**TELÉFONO**	3046160981
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.623-2
DIRECCIÓN	CESAR SAN DIEGO	**TELÉFONO**	3046160981

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO 02 DE FECHA 02 DE ENERO DE 20026 AL CONTRATO N.033 DEL 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. 033 2025. , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES ES DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:03 Horas Del 02/01/2026	24:00 Horas Del 07/11/2026	2.671.704.725,94	1.212.148,77
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/01/2026	24:00 Horas Del 07/05/2029	667.926.181,48	293.155,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 07/05/2026	24:00 Horas Del 07/05/2031	4.007.557.088,90	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 07/05/2026	24:00 Horas Del 07/05/2028	2.671.704.725,94	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 10.018.892.722,26	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.505.304,32
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.505.304,32
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	286.007,82
TOTAL A PAGAR	$	1.791.312,14

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y BOVA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100368636	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72774519	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/03/2025	24:00 Horas Del	07/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ACLARAMOS ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO SAN DIEGO (CESAR) CON NIT 800096623 -2 Y MINDEPORTE 899.999.306-8

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS. 9019052626
- CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - COINCAR S.A.S. 901028756-1 PARTICIPACION 85%
- LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA 77188972 PARTICIPACION 5%
- D&D PROYECTOS Y CONSULTORES S.A.S. 900621400-2 PARTICIPACION 10%

CR 6 13 25 P 2
CONSORCIODEPORTIVOSURBANOS@GMAIL.COM
5726179
VALLEDUPAR

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.27 16:09:25 -05:00

Código de Seguridad: ujznqV86VoMv18DfaFOX2g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095284	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72774437	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	27/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/03/2025	24:00 Horas Del	07/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.905.262-6
DIRECCIÓN	CR 6 13 25 P 2	**TELÉFONO**	5726179
ASEGURADO	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.905.262-6
DIRECCIÓN	CR 6 13 25 P 2	**TELÉFONO**	5726179
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO 2 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2026 AL CONTRATO N.033 DEL 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.033 2025. CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGOACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS. 9019052626- CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - COINCAR S.A.S. 901028756-1 PARTICIPACION 85%- LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA 77188972 PARTICIPACION 5%- D&D PROYECTOS Y CONSULTORES S.A.S. 900621400-2 PARTICIPACION 10%ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	433.875,00
PATRONAL	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 711.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	433.875,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	433.875,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	82.436,25
TOTAL A PAGAR	$	516.311,25

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

SEÑORES ALIANZA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIAS - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095284	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72774437	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/03/2025	24:00 Horas Del	07/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

033 2025. CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS. 9019052626
- CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - COINCAR S.A.S. 901028756-1 PARTICIPACION 85%
- LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA 77188972 PARTICIPACION 5%
- D&D PROYECTOS Y CONSULTORES S.A.S. 900621400-2 PARTICIPACION 10%

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS, ASEGURADO A EL CONTRATISTA Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO SAN DIEGO (CESAR) CON NIT 800096623 -2 Y MINDEPORTE 899.999.306-8

ACLARAMOS QUE LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SUMA ASEGURADA 100% DEL PLO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

CONSORCIO
INTER-ESCENARIO
SD 25

NIT. 901.901.540-0

CISD-037-2025

Valledupar, 06 de febrero de 2026

Señor:
Luis Eduardo Arzuaga Orozco
Secretario de Planeación
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

REF.: CONTRATO No. 004 - 2024
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR

ASUNTO: REMISIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN PRÓRROGA No. 2 INTERVENTORIA.

Cordial saludo ingeniero Arzuaga,

Por medio del presente oficio me permito remitir las Pólizas de la Interventoría actualizadas de acuerdo a la prórroga No. 2, donde se otorgó tres (03) meses más al contrato de Interventoría, para un plazo actualizado de catorce (14) meses al contrato de la referencia.

Quedamos atentos a su revisión y acta de aprobación de pólizas.

Cordialmente,

EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
INTERVENTORIA

ANEXO: PÓLIZAS SEGÚN ADICIONAL No. 2 (05 FOLIOS)

ALCALDÍA DE SAN DIEGO
NIT: 800096623-2
RECIBIDO
FECHA: 06 FEB 2026
HORA: 3:20

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101468251	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	31	03	2025	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25	NIT: 901.936.588-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 13 NRO. 23 - 98 P 3	VALLEDUPAR, CESAR	3162377294

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN DIEGO	NIT: 800.096.623-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 NRO. 2 C - 71	SAN DIEGO, CESAR	5798008

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, EN DESARROLLO DE LA CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 004 DE 2024 DE FECHA 31 DE MARIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR.

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR NIT 800.096.623-2 Y EL MINISTERIO DEL DEPORTE NIT 899.999.306-8.

NOTAS:
-EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CUBRE AL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
-EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO Y TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	10/11/2026	$51,849,695.50	$51,849,695.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/03/2025	10/05/2029	$51,849,695.50	$51,849,695.50
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	08/09/2030	$51,849,695.50	

ACLARACIONES

DE ACUERDO CON PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 2024- CHA 001 -2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN CUADRO DE AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******64,279.00	$ *******8,000.00	$ ******13,733.00	$ **********86,012.00	$ *******155,549,086.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMSEGURAR LTDA	996219	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101468251

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101468251	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	31	03	2025	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25	NIT: 901.936.588-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 13 NRO. 23 - 98 P 3	VALLEDUPAR, CESAR	3162377294

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	NIT: 800.096.623-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 9 NRO. 2 C - 71	SAN DIEGO, CESAR	5798008

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101468251

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101468251	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	31	03	2025	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25	NIT: 901.936.588-4	VALLEDUPAR, CESAR	3162377294

DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 23 - 98 P 3

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SAN DIEGO	NIT: 800.096.623-2	SAN DIEGO, CESAR	5798008

DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 2 C - 71

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******64,279.00	$ *******8,000.00	$ ******13,733.00	$ **********86,012.00	$ ******155,549,086.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMSEGURAR LTDA	999219	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005141229301(3900)000000086012(96)20260331

REFERENCIA PAGO: 1100514122930-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101468251	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	31	03	2025	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25		NIT: 901.936.588-4
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 23 - 98 P 3	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3162377294

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN DIEGO		NIT: 800.096.623-2
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 2 C - 71	**CIUDAD:** SAN DIEGO, CESAR	**TELÉFONO:**	5798008

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	900320184-4	10.00
H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901347645-9	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101468251

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101468251, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de FEBRERO de 2026

21-44-101468251

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO 4
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS
Fecha: *27/01/2026*

Numero de contrato y fecha de celebración	***Objeto***	***Valor***	***Nombre completo y documento de identificación***
CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DE 2024	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA COSNTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR..	*QUINIENTOS DIESOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CICNUENTA Y CINCO PESOS M/C ($518.496.955)*	*EDURDO CARLOS FERNANDEZ FRAGOZO*
Compañía aseguradora	***N° de póliza***	***Fecha de expedición***	***Beneficiario***
SEGUROS DEL ESTADO S.A	*21-44-101468251*	*27/01/2026*	*MUNICIPIO DE SAN DIEGO-CESAR NIT: 800.096.623-2*

Amparos y porcentajes	***Valor asegurado***	***Vigencia***	
		Desde	***Hasta***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 51,849,659.50	31/03/2025	10/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 51,849,659.50	31/03/2025	10/05/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 51,849,659.50	08/09/2025	09/09/2030

LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto : Sirian dangond- prof: apoyo juridico

ANEXO 4
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS
Fecha: 27/01/2026

Numero de contrato y fecha de celebración	Objeto	Valor	Nombre completo y documento de identificación
CONTRATO DE OBRA 033 DE 2025	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO. CESAR	$13.358.523.68 TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS .	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVOS URBANOS RL : JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO

Compañía aseguradora	Nº de póliza	Fecha de expedición	Beneficiario
SEGUROS MUNDIAL	10000952284	27/01/2026	MUNICIPIO DE SAN DIEGO-CESAR NIT: 800.096.623-2

Amparos y porcentajes		Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
AMPARO BASICO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.	10.00% del valor de la perdida mínimo: 1.00 SMMLV	$711.750.000,00	10/03/2025	27/01/2026
PATRONAL	1.00 del valor de la perdida mínimo 1.00 SMMLV	$711.750.000,00	10/03/2025	27/01/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.000% del valor de la perdida- mínimo 1.000 SMMLV	$711.750.000,00	10/03/2025	27/01/2026
VEHICULO PROPIOS E IMPROPIOS		$711.750.000,00	10/03/2025	27/01/2026

LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Sirian dangond- prof: apoyo jurídico

ANEXO 4
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS
Fecha: *27/01/2026*

Numero de contrato y fecha de celebración	***Objeto***	***Valor***	***Nombre completo y documento de identificación***
CONTRATO DE OBRA 033 DE 2025	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO . CESAR	*$13.358.523.68*	*CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVOS URBANOS* *RL : JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO*
Compañía aseguradora	***N° de póliza***	***Fecha de expedición***	***Beneficiario***
SEGUROS MUNDIAL S.A	*1003686636*	*27/01/2026*	*MUNICIPIO DE SAN DIEGO-CESAR NIT: 800.096.623-2*

Amparos y porcentajes	***Valor asegurado***	***Vigencia***	
		Desde	***Hasta***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.671.704.725,94	02/01/2026	07/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 667.926.181,48	02/01/2026	07/05/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 4.007.557.088,90	02/01/2026	07/05/2031
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 2.671.704,725,94	02/01/2026	07/05/2026

LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto : Sirian dangond- prof: apoyo juridico

Diciembre 09 de 2025 - Martes.
- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublada, lluvia leve 5:00 Pm - 5:30 Pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Topografo, (1) operador, (1) cadenero, (1) cond. volquetas, (1) Ing. ambiental, (1) maestro, (2) oficiales, (8) Ayudantes.
- Personal electrico: (1) oficial, (1) Ing. Electrico.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) mini cargador, (1) mini retroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) cortadora, (1) lona, (2) canguros, (4) mezcladoras, (1) volquetas, (1) vibrador de concreto.
- Actividades: * Retiro de material sobrante de excavación.
* Fundida de viga superior de gradería.
* Armado de marcos de tapas de registros eléctricos.
* Fundida de tapas de registros eléctricos.

Diciembre 10 de 2025 - Miercoles.
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador, (1) cond. volquetas, (1) maestro, (4) oficiales, (11) Ayudantes, (1) Ing. ambiental, (1) Director
- Personal electrico: (1) oficial, (1) Ing. electrico.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) mini cargador, (1) mini retroexcavadora, (1) planta electrica, (1) cortadora, (1) lona, (2) canguros, (4) mezcladoras, (1) volquetas, (1) vibrador de concreto.
- Actividades: * Se realiza excavación de contenedores de raiz en zona del parque.
* Se realiza recorrido de obra en compañia del municipio

para verificar el avance del proyecto y realizar comité.
* Fundida de tapas para registros eléctricos.
* Excavación para redes hidrosanitarias en camerinos.
* Retiro de material de excavación.

Diciembre 11 de 2025 - Jueves
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00Pm.
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)Almacenista, (1)topografo, (1)cadenero, (1) operador, (1)cond. volquera, (1)maestro, (3)oficiales, (10)Ayudantes, (3)soldadores.
- Personal eléctrico: (1)oficial.
- Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)coordinador, (1)topógrafo, (1)cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1)Retroexcavadora, (1)motoniveladora, (1)vibrocompactador, (1)minicargador, (1)miniretro excavadora, (1)vibrador de concreto, (1) volquera, (4)mezcladoras, (2)canguros, (1)rana, (1)planta eléctrica, (1)cortadora.
- Actividades: * Ingreso obras de agua lluvias y sanitarias
* Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
* Retiro de material de excavación.
* Fundida de tapas de registros eléctricos.
* Fundida de bordillos de confinamiento de losetas.
* Soldado de estructuras de cubiertas en columnas.

Diciembre 12 de 2025 - viernes.
- Estado del tiempo: soleado. con brisa.
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00Pm.
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)Almacenista, (1)Ing. Ambiental, (1)Director, (1)topografo, (1)cadenero, (1) operador, (1)maestro, (1)cond volquera, (6)oficiales, (10) Ayudantes, (3)soldadores.

- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Intervención: (1) Ing. residente, (1) SISO, (1) topografo, (1) cadenero, (1) Coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) Pala, (1) Vibrocompactador, (1) Minicargador, (1) Miniretroexcavadora, (1) Comadora, (1) planta eléctrica, (4) Mezcladoras, (2) canguros, (1) vibrador de concreto, (1) volquete,
- Actividades: * limpieza de registros de luminarias del parque.
  * Excavación de contenedores de raiz del parque.
  * Excavación de zanjas y cárcamo de aguas lluvias en el parque.
  * Armado de acero de refuerzo de contenedores de raiz en parque.
  * Soldado de estructura metalica de cubierta de graderias.
  * Retiro de material de excavación.

Diciembre 13 de 2025 (Sabado).

- Estado del tiempo: Soleado. con brisa.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 12:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Director, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Ing. ambiental, (1) maestro, (5) oficiales, (9) ayudantes, (3) soldadores, (1) operador, (1) conductor volquete
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Intervención: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Minicargador, (1) Miniretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) comadora, (4) Mezcladoras, (2) canguros, (1) Pala, (1) vibrador de concreto, (1) volquete.
- Actividades: * se realiza retiro de material de excavación en volquete.
  * Excavación de redes hidrosanitarias debajo de graderias
  * Armado de tapas de registros electricos.

*Ingreso de area.
* se realiza Soldadura de estructura de cubierta en columnas de graderias.
*Fundida de contenedores de raiz.
* Conexión de detalles en vigas de graderias.
* cone y nivelación de terreno en zona de parqueaderos

Diciembre 14 de 2025 - Domingo.
•Estado del tiempo: soleado. con brisa.
•No se realizan labores.

Diciembre 15 de 2025 - Lunes.
•Estado del Tiempo: soleado. con brisa.
•Hora Inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00 pm.
•Personal obra: (1)Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (1) maestro, (1) cord. volqueta, (5) oficiales, (6) ayudantes, (3) soldadores.
•Personal electrico: (1) oficial, (1) Ing. electrico,
•personal interventoria: (1) Ing. residente, (1) SISO, (1) coordinador.
•EQUIPOS: (1) Equipos de topografia, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) planta electrica, (1) compactador, (4) mezcladoras, (1) volqueta, (2) conos, (1) rana, (1) vibrador de concreto.
•Actividades: Debido al paro armado no se logran presentar en obra todos los trabajadores y no es posible realizar operación con la maquinaria pesada.
* Se realiza excavación de contenedores de raiz
* fundida de bordillos en parque.
* soldado de elementos de cubierta en graderias.
* Construcción de pozos de registros electricos.

Diciembre 16 de 2025 - Martes.

- Estado del tiempo: soleado con brisa.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) oficiales, (4) Ayudantes. (2) soldadores, (1) operador, (1) cond. volquetas
- personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ing. eléctrico.
- Personal Intervención: (1) Ing. residente, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) cortadora, (1) volqueta, (2) canguros, (4) mezcladoras, (1) plana, (1) vibrador de concreto.
- Actividades: En el día de hoy continua el paro y no es posible el ingreso de materiales granulares al proyecto.
  - Faltó personal obrero debido al paro armado.
  - Se realiza fundida de bordillos de confinamiento de losetas en parque.
  - Excavación de contenedores de raíz y cortamo de aguas lluvias
  - Armado de registros eléctricos.

Diciembre 17 de 2025 - Miércoles.

- Estado del tiempo: soleado con brisa
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Ing. ambiental, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Maestro, (1) cond. volquetas. (5) oficiales, (9) Ayudantes, (1) operador
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Intervención: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (4) mezcladoras, (1) Rana, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (2) canguros, (2) volquetas

Powered by CamScanner

- Actividades: * Ingreso de orden al proyecto.
  * se levanta en el día de hoy el paro armado y se reactivan las actividades en obra.
  * corte y nivelación de terreno en zona de acceso al proyecto.
  + Excavación de contenedores de raiz.
  + Excavación de cárcamo.
  + Retiro de material de excavación en volquera.

Diciembre 18 de 2025. - jueves

- Estado del tiempo: Soleado con brisa.
- Hora inicio: 9:00 Am. Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) topografo, (1) cadenero, (5) oficiales, (8) Ayudantes, (1) operador, (2) cond. volquera.
- personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo.
- Equipos: Equipos (1) cadenero.
  - Equipos de topografia, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retro excavadora, (1) planta eléctrica, (4) mezcladoras, (1) lona, (2) canguros, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (2) volqueras.
- Actividades: * Excavación de tubería de acometida de suministro de agua al tanque subterráneo.
  * Excavación manual de cárcamo de aguas lluvias
  * corrección de detalles en vigas de graderías
  + Soldado de marcos en tapas de registros eléctricos
  + Instalación de tubería de 1 1/2" de suministro de agua.
  * Segunda jornada de orden y aseo en obra, con el apoyo de SST y otros varios.

Powered by CamScanner

Diciembre 19 de 2025 - viernes.
•Estado del tiempo: soleado
•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00 Pm
•Personal obra: Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) SISO, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volquera, (1) maestro, (5) oficiales, (9) Ayudantes
•Personal eléctrico: (1) oficial.
•Personal Intervventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topógrafo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) Minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Planta eléctrica, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (2) volqueras, (1) Lona, (2) conyures.
•Actividades: * Corrección de detalles en vigas aereas de gradería,
* Instalación de acometida sanitaria en comercios
* Armado de tapas de registros eléctricos
* Excavación de cárcamo de aguas lluvias en porgue
* Ingreso de subbase a punto de acopio.

Diciembre 20 de 2025 - Sábado
•Estado del tiempo: soleado, con brisa.
•Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 12:00 Pm
•Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) cadenero, (1) Topógrafo, (1) operador, (1) maestro, (2) cond. volquera, (5) oficiales, (9) Ayudantes.
•Personal eléctrico: (1) oficial.
•Personal Intervventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topógrafo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) cortadora, (1) Planta eléctrica, (4) mezcladoras, (2) conyures, (1) Lona, (2) volqueras, (1) vibrador de concreto
•Actividades: * Se realiza instalación de acometida sanitaria en comercios.

Powered by CamScanner

* Armado de tapas de registros electricos.
* Instalación de malla y fundida de cárcamo de aguas lluvias en parque.

Diciembre 21 de 2025 - Domingo.
- Estado del tiempo: Soleado
No se realizan labores.

Diciembre 22 de 2025 - Lunes.
- Estado del tiempo: Soleado
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volquetas, (1) maestro, (4) oficiales, (3) Ayudantes, (1) of. eléctrico.
- personal Intervendora: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) mini cargador, (1) mini retroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto, (4) mezcladoras, (1) cortadora, (1) rana, (2) canguros, (2) volquetas
- Actividades: * instalación de tubos para fundir cárcamo de aguas lluvias.
* corrección de detalles dibujo de gradarias.
* Ingresa subbase a punto de acopio.
* Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.

Diciembre 23 de 2025 - Martes.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm.
- Personal obra: (1) Ing. residente, (1) Ing. ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) SISO,

Powered by CamScanner

(1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volqueta, (1) maestro, (4) oficiales, (8) ayudantes.

- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) Rana, (1) vibrocompactador, (1) mini cargador, (1) mini retroexcavadora, (2) canguros, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Planta eléctrica, (1) cortadora, (2) volquetas.
- Actividades: * Instalación de formaleta en cárcamo de aguas lluvias.
  * Ingresa subbase a patio de acopio.
  * Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
  * Ingresa tubería de red contra incendio y acceso vial.

Diciembre 24 de 2025 - Miercoles

- Estado del tiempo: soleado.
- No se realizan labores.

Diciembre 25 - de 2025 - Jueves (Festivo).

- Estado del tiempo: soleado.

No se realizan labores.

Diciembre 26 de 2025 - Viernes.

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm.
- personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) Ing. ambiental, (1) operador, (1) cond volqueta, (2) oficiales, (4) ayudantes.
- Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ing. eléctrico.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador,

Powered by CamScanner

(1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) pala, (1) cortadora, (1) volqueta, (1) planta eléctrica, (4) mezcladoras, (2) canguros, (1) vibrador de concreto.

- Actividades: * Fundida de muros del cárcamo de aguas lluvias en zona de parques.
  * Excavación de acometida eléctrica en zona de acceso al proyecto.
  * Adecuación de terreno en zona de acceso al Proyecto.
  * Ingreso de relleno seleccionado a cancha.

Diciembre 27 de 2025 - Sábado.

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am
- Hora final: 12:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (1) maestro, (1) cond. volqueta, (4) oficiales, (7) Ayudantes.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipo de topografía, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) pala, (2) canguros, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto, (1) volqueta, (4) mezcladoras, (1) cortadora.
- Actividades: * Desencofrado de cárcamo de aguas lluvias
  * Instalación de tubería eléctrica en zona de acceso al proyecto, para luminarias
  * Ingresa relleno seleccionado a cancha.
  * Adecuación de terreno en zona de parques con minicargador.
  * se realiza jornada de limpieza, orden y aseo general en obra.

Powered by CamScanner

Diciembre 28 de 2025 - Domingo.
•Estado del tiempo: soleado
No se realizan labores.

Diciembre 29 de 2025 - Lunes
•Estado del tiempo: soleado
•Hora inicio: 7:00 Am. -Hora final: 5:00 Pm.
•Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Ing. ambiental, (1) SISO, (1)Almacenista, (2)maestro, (1)Topógrafo, (1)cadenero, (1)operador, (1)cond. volqueta (5) oficiales, (5) ayudantes,
•Personal eléctrico: (1) oficial.
•Personal interventoría: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)coordinador, (1) topógrafo, (1)cadenero,
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniretroexcavadora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) volqueta, (4) mezcladoras, (1) cortadora, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto
•Actividades: * se realiza acarreo interno de grava.
* Excavación para acometida de red contra incendio.
* Adecuación de terreno en zona de parque.
* Excavación de acometida eléctrica para luminarias exteriores en zona de acceso al proyecto.

Diciembre 30 de 2025 - Martes
•Estado del tiempo: mañana soleado. Tarde nublado. lluvia leve 4:00 a 5:00 pm.
•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 2:00 pm
•Personal obra: (1)Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (1) Almacenista, (2) cond. volqueta, (1) maestro, (4) oficiales, (5) Ayudantes.
•Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora,

Powered by CamScanner

(1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Rana, (2) canguros, (1) planta eléctrica, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (2) volquetas.

•Actividades: * Se realiza instalación de red contra incendio en zona externa al parque.

* Ingreso de relleno y subbase a acopio en cancha.

Diciembre 31 de 2025 - Miercoles.

•Estado del tiempo: soleado. lluvia de 11:00 pm a 12:00 Am.

• No se realizan labores.

Enero 01 de 2026. - Jueves.

•Estado del tiempo. Mañana soleado, tarde nublada.

No se realizan labores.

Enero 02 de 2026 - viernes

•Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublado, lluvia leves: 00 pm.

No se realizan labores.

Enero 03 de 2026 - Sábado

•Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublado

No se realizan labores

Enero 04 de 2026 - Domingo.

•Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublado.

No se realizan labores.

Powered by CamScanner

Enero 05 de 2026 - lunes.

- Estado del tiempo: Nublado todo el día.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador, (1) cond. volquera (2) maestros, (3) Ayudantes.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto, (1) pala, (2) canguros, (1) volqueta, (1) cortadora, (4) mezcladoras.
- Actividades: * Ingreso de arena a punto de acopio.
  * Instalación de acometida de red contra incendio.
  * Excavación e instalación de acometida eléctrica de luminarias en zona de acceso al proyecto.
  * Excavación e instalación de acometida sanitarias en baños.
  * Adecuación de terreno con minicargador en zona de parque.

Enero 06 de 2026 - Martes.

- Estado del tiempo: soleado
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) Almacenista, (1) SISO, (1) operador, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) cond. volquera, (2) maestro, (3) oficiales, (6) Ayudantes.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) cortadora, (4) mezcladoras, (2) canguros, (1) pala, (2) volqueas, (1) vibrador de concreto.

Powered by CamScanner

- Actividades: * Instalación de redes hidrosanitarias en cameri nos,
  * Excavación e instalación de acometida de red contra incendio detras de las gradas.
  * Ingreso Arena a punto de acopio del proyecto.
  * Adecuación de terreno en parque con minicargador.
  * Excavación e instalación de acometidas eléctricas para luminarias en zona de acceso al proyecto.

Enero 07 de 2026 - Miercoles.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista. (1) topógrafo, (1) cadenero, (6) operadores, (1) cond. volquera, (2) maestros, (3) oficiales, (8) Ayudantes.
- Personal electrico: (1) Ing. eléctrico, (1) oficial.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) Cortadora, (4) mezcladoras, (2) canguros, (4) Pala, (2) volqueras, (1) vibrador de concreto.
- Actividades: * Instalación de acometida de red contra incendio.
  + Instalación de acometida de suministro de 3" y 2".
  * Instalación de acometida electrica en zona exterior de parqueadero.

Enero 08 de 2026 - Jueves.

- Estado del tiempo: Soleado
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Ing. ambiental, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) cond. volquera, (1) Ing. electrico, (2) maestros, (3) oficiales, (8) Ayudantes, (2) of. losera, (1) of. electrico,
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.

Powered by CamScanner

- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) cortadora, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) canguros, (2) volquetas, (4) mezcladoras.
- Actividades: * Instalación de acometidas eléctricas para luminarias en parqueaderos.
  * Instalación de acometidas hidrosanitarias en cimentación.
  * Instalación de loseras en zona de parques.
  * Nivelación de terreno con motoniveladora en zona de parque infantil.

Enero 09 de 2026 - viernes

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) maestros, (3) oficiales, (8) ayudantes, (1) operador, (2) cond. volqueta.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoría: (1) Ing Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Director.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minirretroexcavadora, (2) minicargador. (1) cortadora, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) canguros, (2) volquetas, (4) mezcladoras.
- Actividades: * Instalación de acometidas eléctricas en zona exterior de parqueadero.
  * Instalación de acometidas hidrosanitarias en baños y cameinos.
  * Instalación de loseras en zona de parque.
  * Ingreso de subbase a punto de acopio
  * Ingreso de arena a punto de acopio.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981181762	9496005801	E	2025/12/11	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**	**$0**	**$0**	**$367,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2002243316	9496366358	E	2025/12/11	2025/12/12	BANCOLOMBIA		$9,549,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	77189995	ASCANIO EDWIN																	231001	30	$3,250,000	$520,000	EPS002	30	$3,250,000	$130,000	CCF15	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	Si	$1,006,200
2	CC	1122412379	CALDERON ROBERTO																	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF15	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	Si	$1,006,200
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																	230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																	230301	30	$5,500,000	$880,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF15	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,702,800
5	CC	1003242974	ESTRELLA FRANCISCO																	230301	30	$5,000,000	$800,000	MIN002	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
6	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
7	CC	1140887534	ROMERO AUGUSTO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF15	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	Si	$1,300,400
9	CC	9149244	TORRES ARNOLD																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1119838992	VENCE MARIA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(10)**																					$30,820,500	$4,931,400			$30,820,500	$1,233,000			$30,820,500	$1,233,000			$30,820,500		$2,145,300		$0	$0		$9,542,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$4,931,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$520,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,515,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$667,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,145,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$2,145,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,233,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$1,233,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$1,233,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$350,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$512,000
TOTAL				**10**	**$9,542,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905262	6	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 13 25 P2	VALLEDUPAR-CESAR	5726179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2044236807	9497121841	E	2026/01/16	2025/12/29	BANCOLOMBIA	0	$1,648,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																								$5,323,500	$851,800			$5,323,500	$213,000			$5,323,500	$213,000			$5,323,500		$370,600		$0	$0		$1,648,400
Centro de Trabajo: PRODUCCION (3 Afiliados)																								$5,323,500	$851,800			$5,323,500	$213,000			$5,323,500	$213,000			$5,323,500		$370,600		$0	$0		$1,648,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																								$5,323,500	$851,800			$5,323,500	$213,000			$5,323,500	$213,000			$5,323,500		$370,600		$0	$0		$1,648,400
1	CC	80226542	AROCA JORGE																			25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
2	CC	1064786636	AROCA JOSE																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1065840898	DIAZ JORGE																			230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF15	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
Total			**Afiliados(3)**																					$5,323,500	$851,800			$5,323,500	$213,000			$5,323,500	$213,000			$5,323,500		$370,600		$0	$0		$1,648,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$851,800	$0	$0	$851,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$595,800	$0	$0	$595,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$370,600	$0	$0	$370,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$370,600	$0	$0	$370,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$213,000	$0	$0	$213,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$213,000	$0	$0	$213,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$213,000	$0	$0	$213,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$121,000	$0	$0	$121,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,000	$0	$0	$92,000
TOTAL				**3**	**$1,648,400**	**$0**	**$0**	**$1,648,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12490853		ARNEDO MADRID DIDIER ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 No 2 e 26	VALLEDUPAR-CESAR	3014758757	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96758751	9496758751	I	2026/01/15	2025/12/26	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	12490853	ARNEDO DIDIER	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192778582		FLOREZ PUPO DIEGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 82 C 20 GARUPAL 3RA ETAPA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96759242	9496759242	I	2026/01/22	2025/12/26	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1192778582	FLOREZ DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062399401		MENDOZA RAMOS HECTOR DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 B 11 A 39	SAN DIEGO-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01		9498004772	I	2026/02/03			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1062399401	MENDOZA HECTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$0**	**$0**	**$621,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120749698		AMAYA ALARZA HIMELDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 4 - 79	FONSECA-LA GUAJIRA	3014740509	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96561957	9496561957	I	2026/01/26	2025/12/26	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1120749698	AMAYA HIMELDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065593022		NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26bis #39b-32 barrio galan	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2089855778	9496918093	I	2026/01/08	2026/01/19	BANCOLOMBIA	11	$508,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1065593022	NAVARRO JEISON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$700	$0	$99,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$700	$0	$99,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$3,500**	**$0**	**$508,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7574877		SERNA CASTILLEJO JEISSON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 CR 6	VALLEDUPAR-CESAR	5601438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93004455	9496560833	I	2026/01/21	2026/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7574877	SERNA JEISON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007326337		BARBOSA ARIAS LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 A CL 13 SUR	CHIRIGUANA-CESAR	3023934480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96757953	9496757953	I	2026/01/13	2025/12/26	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007326337	BARBOSA LUIS	231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36677049		MOJICA ARRIETA MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 5A No. 2-48	CHIRIGUANA-CESAR	5760290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2089817515	9496560675	I	2026/01/14	2026/01/19	BANCOLOMBIA	5	$506,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	36677049	MOJICA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$700	$0	$228,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$700	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$400	$0	$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$1,700**	**$0**	**$506,600**