IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 10 – COMPONENTE SOCIAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	María del Rosario Cárdenas J.	Social de Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa Ayala	Director de Interventoría	

AGOSTO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

CONTENIDO 2
1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
PROGRAMA SOCIAL 10
3.1 EVALUACION DE IMPACTO 10
3.2 PROGRAMA DE INFORMACION 12
3.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 13
3.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 14
3.5 PROGRAMA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES 16
3.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA 20
3.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 20
3.8 COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA 20
3.9 TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 20
3.10 OTRAS ACTIVIDADES 20
4. INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL 20
5. CONCLUSIONES 21

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. PROGRAMA DE INFORMACION
ANEXO 2. PROGRAMA DE DIVULGACION
ANEXO 3. PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
ANEXO 4. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TECNICAS
ANEXO 5. SOPORTES INFORMES SEMANALES DE GESTIÓN SOCIAL

LISTADO DE TABLAS

Tabla No. 1 Consolidado Reuniones
Tabla No. 2 Relación pendones informativos
Tabla No. 3 Datos Atención Ciudadana
Tabla No. 4 Consolidado PQRS
Tabla No. 5 Contratación Personal Femenino
Tabla No. 6 Contratación Personal Vulnerable
Tabla No. 7 Contratación Personal No Calificado
Tabla No. 8 Contratación Personal Joven
Tabla No. 9 Contratación Personal Adulto
Tabla No.10 Comité de participación

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al noveno mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto del 2025, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enriqu Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE

17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL
18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza(Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON
58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON

60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolivar (Sector Unidad Deportiva El Salitre)	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Come	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolivar (Sector Parque Deportivo El Salitre)	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolivar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estacion	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolivar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolivar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolivar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS
93	12-141	Simón Bolivar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Ante Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO

96	13-088	Simón Bolivar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolivar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sec El Campincito)	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sec Liga De Tenis)	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club Deportivo De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club De Tennis Del Campin)	TEUSAQUILLO
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parq Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑO
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑO
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑO
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Conven IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Cabalier	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos Ii	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE
124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR

131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Código	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Código	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Código	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Código	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Valor total del contrato	$ 12.900.349.807,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del contrato:	19 de julio de 2025
Prorroga 1	Cuatro (4) meses

Fecha de Terminación	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Prorroga No.	1 TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Adición No. 2	$ 316.883.537,00
Valor actual del contrato	$ 2.746.103.071,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación	19 de noviembre de 2025

PROGRAMA SOCIAL

3.1 EVALUACION DE IMPACTO

Durante el presente periodo se mantienen los impactos identificados previo a las actividades de obra, los cuales se pretende mitigar con la ejecución del Plan de Gestión Social propuesto para aval de la interventoría y la entidad.

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
PRELIMINAR Y OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	PRELIMINAR / OBRA	DESINFORMACION	SOCIAL	CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SU ALCANCE O DESARROLLO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES INFORMATIVAS PIEZAS INFORMATIVAS RECORRIDOS DE ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITE DE INFORMACIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTALACIÓN DE VALLAS Y/O PENDONES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	INQUIETIDES POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SOCIAL - TECNICO	INCREMENTO DE CONSULTAS CIUDADANAS POR DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROECTO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES DE AVANCE – FINALIZACIÓN – EXTRAORDINARIAS REUNIONES CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	ORDEN PUBLICO	SOCIAL - SST	ROBOS AMENAZAS BLOQUEOS ACTOS VANDÁLICOS ASONADAS	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	RECORRIDOS DE ATENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES COMUNALES DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A VIAS Y/O ESPACIO PÚBLICO	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VIAS RECLAMACIONES POR DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO	NEGATIVO INDIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ACTAS DE DESMONTE ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A PREDIOS	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	NEGATIVO DIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PREDIOS UBICADOS EN EL AREA AFERENTE DEL PROYECTO
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TECNICO - SOCIAL - SST	APERTURA DE VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE OBRA	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS – POBLACIÓN VULNERABLE - MUJERES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Y USO INADECUADO DE ESCENARIOS	TECNICO - SOCIAL	DAÑOS A LAS OBRAS EJECUTADAS, ELEMENTOS INTALADOS, DISMINUCIÓN DE LA VIDA UTIL DE CADFA ESCENARIO	NEGATIVO DIRECTO PERMANENTE	MANUALES DE MANTENIMIENTO PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD CAPACITACIONES A COMITÉ DE PARTICIPACIÓN TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO

RECIBO	AREAS DE INTERVENCIÓN	ENTREGA DE OBRA	DECONOCIMIENTO DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SOCIAL	APROBACIN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IDRD Y SU IMPACTO	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO PERMANENTE	APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.2 PROGRAMA DE INFORMACION

Este programa está orientado a brindar a las comunidades la información sobre las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución de la obra en los diferentes escenarios y para ello se plantea el siguiente objetivo: Propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el intercambio permanente de información con la ciudadanía y sensibilizar a la comunidad residente y usuaria frente a la importancia y los respectivos usos de las zonas recreativas.

Durante el periodo reportado en el presente informe, se celebraron reuniones de socialización con administraciones de parques y con comunidad, con el objetivo de informar el inicio de actividades de obra. A continuación se reportan las socializaciones adelantadas con admistradores e incio .

Tabla No. 1 Consolidado Reuniones

No	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Socialización actividades de mantenimiento parque La Esperanza	31/07/2025	4	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque.
2	Socialización actividades de mantenimiento Unidad Deportiva El Salitre	19/08/2025	6	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque y se concerta la fecha de socialización con comunidad e inicio de actividades.
3	Socialización actividades de mantenimiento parque de Los Novios	21/08/2025	3	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque y se establecen los antecedentes de los vendedores ubicados en área de intervención para determinar plan de trabajo.

No	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
4	Reunión de inicio de actividades de mantenimiento pista de patinaje UDS	26/08/2025	17	Se presentan a la administración del parque, a las escuelas y ligas que hacen uso del espacio, las actividades de mejoramiento priorizadas para la pista.

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Registro Fotografico No.1 Reunion UDS-Patinaje



FUENTE: INTERVENTORIA

De igual forma se gestionó la celebración de la reunión de inicio de obras en la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre – UDS. Para lo anterior, se remitió la presentación para revisión y comentarios de interventoría el día 22 de agosto, recibiendo observaciones el día 24 de agosto, siendo subsanada el día 25 de agosto.

3.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

A través de este programa se busca implementar estrategias de comunicación que contribuyan a crear y consolidar canales entre la comunidad, Contratista y entidad.

Durante el periodo el contratista mantuvo los pendones informativos en los parques intervenidos por el consorcio, en cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión social.

Tabla No. 2 Relación pendones informativos

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Palestina	Bosa	1
2	Simón Bolivar	Teusaquillo	1
3	Timiza	Kennedy	1
4	Recreo	Bosa	1
5	Estadio Olaya Herrera	Rafael Uribe Uribe	1
6	Porvenir	Bosa	1
7	Quiroga	Rafael Uribe Uribe	1
8	Gilma Jiménez	Kennedy	1
9	Victoria Norte	Suba	1

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Durante el periodo reportado en el presente informe, se adelantó la convocatoria a la reunión de inicio de obras de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, para lo cual el día 20 de agosto se remitió el volante a la interventoría para su revisión y comentarios, recibiendo aprobación el mismo día. A continuación, se procedió a remitir el volante vía correo electrónico a la administración de la UDS para adelantar la convocatoria.

3.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este programa busca generar un acompañamiento directo a la ciudadanía que mitigue los eventos que puedan obstaculizar el normal transcurso de la obra lo mismo que relacionar de manera organizada las diferentes actividades desarrolladas para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos durante la ejecución del proyecto.

Este programa será liderado por la Profesional Social del contratista, apoyado en el Área Técnica a cargo de la ejecución de las obras.

Para dar respuesta a este programa se implementaron durante este mes las siguientes estrategias:

Tabla No. 3 Datos Atención Ciudadana

Líneas de Atención al Ciudadano Punto de atención y correo	Horario de Atención	Responsable de la atención
Líneas de atención: 6017689259 Email: gestionsocial4060@gmail.com	Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	Residente Social Viviana Paulina García Mancipe

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Durante el periodo se recepciono (01) PQRS sin embargo.

Tabla No. 4 Consolidado PQRS

No.	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
1	25-03-2025	La señora Mutis solicita información respecto a las obras que se están adelantando en el área de juegos infantiles del parque El Country y qué tiempo tomarán.	Se informa a la ciudadana que en parque El Country se adelantan obras de mejoramiento, dentro de las que se contempla el remplazo de los juegos actuales, los cuales presentan alto grado de deterioro y ampliación de la arenera. De igual forma se indica que se contempla el mantenimiento de bancas y bebedero del parque y mejoramiento de la red eléctrica en puntos específicos. Se espera terminar con las actividades de obra en mes y medio aproximadamente Se invita a la ciudadana a participar en la próxima reunión informativa.	Cerrada por línea telefónica. 25 de marzo de 2025
2	19-05-2025	La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.	Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico.	Cerrada con acta de reunión extraordinaria el 5 de junio de 2025.

3	21-07-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a la entrega del parque para uso de los niños y refiere uso inadecuado de elementos instalados por parte del personal de obra.	Se establece contacto telefónico con la señora Mutis y se le indica que ya se firmó acta de puesta en funcionamiento con la administración del parque y se dio apertura para uso del área de juegos. De la misma forma se indica que se realizó llamado de atención al personal de obra. Se invita a la ciudadana a participar en la reunión de finalización.	Cerrada por línea telefónica el 22 de julio de 2025.
4	12-08-2025	El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.	Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.	Cerrada por WhatsApp el 12 de agosto de 2025.

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.5 PROGRAMA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES

Durante el periodo se realiza la contratación de personal quien realiza actividades en los parques donde se interviene emergencias y obras requeridas por el IDRD.

Tabla No. 5 Contratación Personal Femenino

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
1	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	PERSONAL CALIFICADO
2	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO
3	PATRICIA SERRANO	51.923.580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	PERSONAL CALIFICADO
4	ASDRID TOLOSA	52.423.434	ESPECIALISTA FORESTAL	PERSONAL CALIFICADO
5	MARIANA BOLIVAR	1.010.190.348	CONTADOR	PERSONAL CALIFICADO
6	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	PERSONAL CALIFICADO
7	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
8	PAULA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
9	LEIDY JOHANA MERCADO	1.116.788.542	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
10	MARIA ANGELICA PADILLA	1.071.163.319	INSPECTORA	PERSONAL CALIFICADO
11	INGRID GARZON	1.023.896.907	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 6 Contratación Personal Vulnerable

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
12	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	ADULTO MAYOR
13	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	ADULTO MAYOR
14	LUIS MERCADO	15.903.052	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
15	LUIS ROJAS	19.401.764	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
16	LUIS MORENO	3.241.869	MAESTRO	ADULTO MAYOR
17	ORLANDO CEPEDA	79.311.291	OFICIAL	ADULTO MAYOR
18	JOSE ORDUZ	79.252.275	OP. COMPACTADOR	ADULTO MAYOR
19	HENRY SILVA	19.376.960	PINTOR	ADULTO MAYOR

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 7 Contratación Personal No Calificado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
20	JORGE EDUARDO CHICO	1.109.843.533	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
21	DAVID CORTES	79.728.460	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
22	EDGAR ESPITIA	1.018.462.151	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
23	JEISON ANGEL	1.083.917.804	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
24	JUAN GARNICA	11.522.829	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
25	JOSE TORRES	1.051.589.363	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
26	EDILBERTO PADILLA	12.624.515	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
27	CARLOS DEL CASTILLO	98.362.534	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
28	JAIRO RUBIO	93.363.332	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
29	JEISON ROJAS	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
30	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5.972.793	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
31	RODRIGO MURCIA	79.825.593	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
32	MIGUEL RUIZ	79.457.251	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
33	RICARDO LABARCES	84.073.924	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
34	FELIX CARVAJAL	79.770.599	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
35	EUGENIO SARAVIA	1.065.873.982	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
36	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
37	EDGAR HUESO	3.256.331	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
38	JULIAN ANDRES ESPINOZA	1.024.601.095	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 8 Contratación Personal Joven

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
39	ROSSY CATALINA RUBIO	1.001.203.623	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
40	JEFERSON ARTEAGA	1.048.223.509	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
41	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 9 Contratación Personal Adulto

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
42	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	PERSONAL CALIFICADO
43	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
44	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
45	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
46	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
47	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
48	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	PERSONAL CALIFICADO
49	DALMIRO SERRATO AYA	93.421.303	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
50	WILLIAM SEGURA	1.031.122.774	RESIDENTE SST	PERSONAL CALIFICADO
51	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1.030.661.956	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
52	ANDRES JIMENEZ	1.014.239.649	ESPECIALISTA ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
53	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PERSONAL CALIFICADO
54	JHONY MAURICIO ROJAS	80.209.784	ELECTRISCISTA	PERSONAL CALIFICADO
55	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
56	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
57	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
58	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
59	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
60	JOSE DAVID PATIÑO	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
61	OSCAR DARIO CARDENAS	1.024.543.912	RESIDENTES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PERSONAL CALIFICADO
62	SAUL GOMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO DE OBRA	PERSONA CALIFICADO
63	CHRISTIAN ORLANDO NARANJO	1.031.146.624	INSPECTOR SST	PERSONAL CALIFICADO
64	CRISTIAN FELIPE ARDILA	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
65	ANDRES MAURICIO TAVERA	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO

66	JHON FREDY HUERTAS	90.764.602	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFIADO
67	JAIRO CASTAÑEDA	3.256.087	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
68	CAMPO ELIAS VARGAS	7.210.085	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
69	JAIR ALONSO	1.032.419.520	RESIDENTE	PERSONAL CALIFICADO
70	CARLOS ANDRES CHAVARRO	1.026.251.328	CONDUCTOR	PERSONAL CALIFICADO
71	JEFERSON CAMARGO	1.033.775.106	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
72	CAMILO ANDRES CAMARGO	1.000.352.200	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
73	EMILIO MEDINA	79.352.750	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
74	ALEXANDER DAZA	1.070.324.519	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
75	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
76	NEY SANTANA	73.030.088	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
77	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
78	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	PERSONAL CALIFICADO
79	CALIXTO ANGULO RIASCOS	5.360.261	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
80	LUIS ALBERTO QUINTERO FRANCO	80.453.101	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
81	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
82	YEFERSON LEON	1.024.564.338	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
83	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
84	JUAN CAMILO FALLA	1.013.662.731	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
85	DOMINGO MARTINEZ	73.562.398	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
86	EDELMIRO TOVAR	1.676.387	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
87	RUDY HERRERA	3.159.427	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
88	ABEL BARRERA	79.986.517	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
89	WILLIAM LEZAMA	14.325.045	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO
90	JHON FIGUEREDO	79.894.196	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
91	ALEJANDRO GOMEZ	1.101.074.300	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
92	ORLANDO PAZ	6.802.435	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Durante el periodo reportado en el presente informe, se recibe copia aprobada por interventoria, de la segunda acta de retiro de mobiliario correspondiente al parque infantil del parque Simón Bolívar, la cual fue levantada durante el mes de julio de 2025.

3.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo no se ejecuta actividades del programa de sostenibilidad.

3.8 COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA

Durante el periodo reportado en el presente informe, se conformó el comité de participación con los asistentes a la reunión de inicio de ora de la pista de patinaje de la UDS.

Tabla 10. Comité de participación

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	TELÉFONO
Cesar Guerrero	Fire Skates - Escuela	3114371967
Julio Cesar Garnica	Liga de Patinaje	3002444128
Claudia López	Club Hermon - Escuela	3012413479

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.9 TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el periodo reportado en el presente informe, NO se programó talleres de prevención de violencia de género con personal en obra.

3.10 OTRAS ACTIVIDADES

El contratista remite el informe de gestión social No. 9 el día 28 de julio vía correo electrónico; el día 29 de julio se reciben observaciones por parte de interventoría, se atienden y se remite documento para aprobación el mismo dia y se recibe aprobación del documento para proceder con la radicación.

4. INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL

En este periodo se realizó la entrega de cinco (05) informe semanal de gestión social el cual se relaciona las actividades desarrollas por la profesional social.

Informe semanal No 38 (04 agto-10 agto de 2025)
Informe semanal No 39 (11 agto-17 agto de 2025)
Informe semanal No 40 (18 agto-24 agto de 2025)
Informe semanal No 41 (25 agto-31 agto de 2025)

5. CONCLUSIONES

✓ Con la elaboración y entrega del informe semanal y mensual se da cumplimiento a los requerimientos contractuales del IDRD, permitiendo así con ellos evidenciar acciones desarrolladas desde el área social.

✓ Se ha realizado la entrega de informes ejecutivos requeridos por la entidad.

✓ Se da cumplimiento con los programas de información, divulgación, contratación de personal, acompañamiento social a actividades técnicas en el periodo a través de acciones desarrolladas por el equipo social.

ANEXO 1. PROGRAMA DE INFORMACION

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar – parque La Esperanza 07-273	DD	MM	AA
N/A		31	07	2025

LUGAR:	PARQUE LA ESPERANZA	HORA DE INICIO:	10:15 a.m.	HORA FIN:	11:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
David Patiño	Profesional Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Profesional Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Andrés Córdoba	Profesional Técnico	Cs. Santa Teresa 28
Wilmar Hernandez	Administrador Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Presentación de las actividades priorizadas en el parque
2. Presentación de los participantes	5. Recorrido
3. Generalidades del Contrato	6. Cierre de la reunión

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión de socialización preliminar con la administración del parque La Esperanza, con el fin de informar las actividades a ejecutar desde el proyecto y realizar recorrido complementario para evaluar necesidades adicionales.

Los profesionales técnicos de interventoria y contratista realiza la apertura de la reunión, realizando su presentación en representación del Consorcio Santa Teresa 28, firma interventora y del Consorcio Belzcon IDRD 1 contratista encargado de la ejecución de la obra. Se realiza recorrido por el área a intervenir.

Se informa sobre el contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025.

A continuación se presentan los componentes de apoyo iniciando por el área ambiental, mencionando la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición así como jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones, lo que pretende evitar que las demás áreas no intervenida se encuentren libres de material disperso que puedan entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque. Desde el área SST, se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que labora con el Consorcio Belzcon IDRD 1 esta identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y carnetizados con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantarán tareas encaminadas a minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el parque cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instala señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad no ingresar a las áreas delimitadas para su seguridad. Se reportará el ingreso y salida de materiales, así como los vehículos aprobados por el consorcio para el transporte de materiales y material sobrante. Desde el componente social se dan a conocer actividades de información y divulgación para informar a la comunidad de los detalles de la obra realizada. Se dieron a conocer los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones derivadas de la ejecución del proyecto: en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com. Se remarca que en el cerramiento de la obra se instalará un pendón con estas líneas de atención, de manera que la comunidad reporte sus inquietudes frente al desarrollo del proyecto directamente al Consorcio.


Se mencionan las actividades priorizadas para el parque de conformidad con el diagnóstico inicial, los cuales contemplan demolición de piso caucho en instalación de uno nuevo en pista de trote, suministro e instalación de bordillos nuevo en zona que los existentes están dañados en pista de trote, retiro de banner módulos camerinos, baño, y cafetería para actualizar imagen de la administración, pintura de baranda m-83 zona de juego infantil, mantenimiento de piso de caucho en zona de juego infantil y cambio láminas de señales existentes en el parque, resanes de fisuras en pista patinaje. Se revisará tanque de agua para revisión de posibles filtraciones. En el módulo de los baños se revisarán los elementos que se encuentran en mal estado, los cuales serán reparados o reemplazados según necesidad. Existen otras necesidades del parque que han sido reportadas por la administración, las cuales están siendo evaluadas por parte del Instituto para su atención según la disponibilidad presupuestal del contrato. De incluirse mas actividades, se socializarán con la administración. Se adelantará mantenimiento del cerramiento de la cancha sintética, por lo que todo el escenario esté cerrado. Se espera que la actividad se de una vez se termine la intervención actual, para evitar la afectación sobre la programación de escuelas deportivas. Se le informa al administrador que los tiempos de ejecución iniciarán la segunda semana de agosto. Se requiere por parte de la administración la información detallada de la intervención de la pista de trote, pues en el parque se cuenta con dos programas institucionales que hacen uso de este espacio.

Terminada la información se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión presupuestal de actividades priorizadas	IDRD - interventoría - contratista	Previo al inicio de obra
Socialización de fechas de intervención pista de trote	Contratista	Previo al inicio de obra

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
Se logra socialización previa con administración según priorización de obras.					

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: Socialización Obra Parque La Esperanza FECHA: 3 07 2025

HORA INICIAL: 10:15am HORA FINAL: 11:00am LUGAR: Parque La Esperanza

			MARQUE CON UNA X										
			Se identifica como:			Tiene alguna capacidad		Pertenece a un grupo étnico					
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Alba Hernandez		X				X		X	IDRD	ahdiazgarcia-ext@idrd.gov.co	3003128882	
2	Andrés Cordoba	37	X				X		X	Ingeniero ST 28	Proyectos@solucionesc.com	3144394929	
3	J. David Patiño G.	36	X				X		X	C. Soberana IDRD	dpatino.jpg@gmail.com	3223750446	
4	Dayner Gonzalez	22		X			X		X	C. Soberana IDRD	gestionsocial.dayner@gmail.com	3007037975	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD para que dé cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes, en el tratamiento de mis datos personales con respecto a la recolección de Datos Personales, manifiesto que he sido informado de mis derechos como titular de los datos, los cuales podrán ser consultados en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

Si no maneja consecutivo coloque N/A	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - pista de patinaje UDS Cod. 10-290	DD	MM	AA
N/A		19	08	2025

LUGAR:	Unidad Deportiva El Salitre	HORA DE INICIO:	10:30 a.m.	HORA FIN:	11:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Pedro Torres	Administración - UDS	IDRD
Claudia Ortega	Administración - UDS	IDRD
Martha Melendro	Administración - UDS	IDRD
Danna Zapata	Administración - UDS	IDRD
Cludia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina Garcia	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Cierre de la reunión
2. Presentación de las actividades priorizadas en el parque	
3. Revisión de cronogramas de actividades y programación de reunión	

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión, agradeciendo a los presentes el espacio. A continuación se indica que el objetivo de este encuentro es acordar con la administración la fecha de inicio de la intervención para el mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre. Deportiva El Salitre. Lo anterior teniendo en cuenta que, en este escenario se cuenta con programación de actividades por parte de diferentes clubes, además de las actividades programadas para competición.

A manera de contexto, la administración informa que el pasado día viernes 15 de agosto, se celebró reunión con los representantes de los clubes que realizan prácticas en este escenario, quienes respaldan la intervención de la pista, dado el deterioro que presenta en algunas áreas. presenta en algunas áreas.

A continuación la ingeniera Claudia Pedraza parte del contratista Consorcio Belzcon IDRD 1, informa que la programación de actividades de mantenimiento se encuentra prevista para el día 20 de septiembre de 2025, pero que el consorcio se encuentra en la capacidad de iniciar la intervención de inmediato, anticipando la programación. De igual forma reporta que las actividades a desarrollar tienen una duración aproximada de 60 días y que dentro de estas están la limpieza de la superficie, el sello de dilataciones, la aplicación de base acrílica con látex, aplicación de capa de color, aplicación de capa de finish color cost acrílica con látex, líneas de demarcación y capa protectora acrílica final.

Se procede a revisar el calendario de actividades de la UDS, teniendo que se cuenta con actividades programadas los días 22 y 23 de agosto de 2025 y que se celebrarán competencias nacionales entre los días 5 y 7 de septiembre de 2025, por lo que se propone iniciar actividades a partir del día 8 de septiembre de 2025. Teniendo en cuenta que las escuelas de patinaje cuentan igualmente con una programación, se propone celebrar reunión de socialización de actividades de mantenimiento para el día martes 26 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m. en la sala VIP, ubicado en el edificio de administración de la UDS. Se recalca que se debe ser específico en el procedimiento a adelantar, así como con los tiempos que requiere cada actividad, para que los usuarios de la pista entiendan el tiempo de duración de las obras.

La administración pregunta si se enviará comunicado interno para informar la actividad, ante lo cual el componente social indica que se emitirá volante informativo de convocatoria, para que la invitación sea oficial por parte del contratista. Esta será enviada a la administración UDS, y será compartida a los clubes.

Finalmente se acuerda definir entre administración UDS y componente técnico del consorcio, el espacio a disponer para ingreso, retiro y acopio de materiales durante la intervención.

Se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remisión de volante de convocatoria	Contratista	20/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
Se observa la participación de la administración del parque, lo que permite coordinar actividades y anticipar inquietudes de la comunidad a convocar.					

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE CONVOCATORIA

EVENTO: Socialización UDS Asta Fabricio FECHA: 19 08 2025

HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL: 11:00 LUGAR: Unidad Deportiva El Salitre

			MARQUE CON UNA X									
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico				
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	Sí	NO	Sí	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Pedro A. Torres Díaz	37	X				X		X		[illegible]	321[illegible]	[signature]
2	Claudia Patricia Ortega G.	34		X			X		X	IDRD	unidaddeportivaelsalitre@idrd.gov.co	3214968883	[signature]
3	Jimmy Melchor	49		X			X		X	IDRD	jmelchor098@gmail.com	3045768240	[signature]
4	Danna Catalina Zapata	16		X			X		X	IDRD	unidaddeportivaelsalitre@idrd.gov.co	3133356111	[signature]
5	Paulina Correa Gonzalez	12		X			X		X	Beltran IDRD	yeltroncorrea1406@gmail.com	3003037975	[signature]
6	Claudia Cedeño			X			X		X	Beltran	cedeno.bza@gmail.com	3015549968	[signature]
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autoriza al IDRD su uso y tratamiento dentro de sus fines misionales, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la entidad, la cual puede ser consultada en la página web del IDRD: www.idrd.gov.co/transparencia/atencion-ciudadana

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

El mismo rango consecutivo (ejemplo N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - parque de Los Novios 12-092	DD	MM	AA
N/A		21	08	2025

LUGAR:	PARQUE DE LOS NOVIOS - VIRTUAL	HORA DE INICIO:	4:00 p.m.	HORA FIN:	4:35 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Claudia Pedraza	Profesional Técnico	Cs. Belcon IDRD 1
Paulina Garcia	Profesional Social	Cs. Belcon IDRD 1
Jose Alfredo Moreno	Administrador Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Plan de trabajo para intervención de área de tren
2. Presentación de los participantes	5. Cierre de la reunión
3. Generalidades del Contrato	

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión preliminar para la intervención del área del tren en el parque de Los Novios con la participación de la administración del parque, el componente técnico y componente social del Consorcio Belcon IDRD 1 contratista de obra. Se realiza la presentación del contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" y se procede a dar la palabra a la administrador del parque, quien refiere los antecedentes de una de las personas ubicadas en los módulos de comida del tren, quien viene de un proceso de reubicación, por lo que cuenta con un manejo especial y se ha tenido acompañamiento de personería y contraloría desde el proceso de reubicación.

Se explica que el área a intervenir es una estructura tipo tren, compuesta por cuatro módulos (vagones) en los que se venden alimentos. De acuerdo con sus antecedentes, el administrador explica el funcionamiento para la liquidación mensual de arrendamiento y servicios por uso de los módulos del tren e informa que los contratos de arrendamiento con la persona usuaria tienen vigencia hasta el 28 de enero de 2026, y se encuentra amparado por una póliza según el valor del contrato. Indica que el horario de funcionamiento según este permiso es de 5 a.m. a 6 p.m. aunque no es cumplido de manera estricta por los arrendatarios. Manifiesta que en diferentes oportunidades la beneficiaria reubicada ha denunciado el mal estado de los módulos, por lo que se espera informarle las actividades de mantenimiento a desarrollar teniendo como garante a la personería distrital, por lo que se espera contar con su acompañamiento para la socialización con la persona reubicada y demás beneficiarios de los módulos.
Desde el componente técnico del contratista se socializa las actividades de obra desarrollar: en primer lugar se hará el mantenimiento de la estructura metálica del tren, el cambio de los elementos deteriorados como láminas y la pintura de la misma. Se realizará una intervención en la red hidráulica, mediante la construcción de trampas de grasas con el fin de evitar filtraciones de aguas servidas hacia el lago y posteriormente se realizará una intervención desde el área eléctrica adecuando la canalización de la conexión de cada uno de los vagones.
Se informa que de acuerdo con el cronograma de obra, se tiene previsto iniciar el lunes 22 de septiembre de 2025 y se contempla una intervención por 40 días calendario. El plan de trabajo es intervenir por módulos para no afectar a los cuatro vendedores al tiempo, pensando en una posibilidad de reubicación en un espacio provisional. La intervención por cada módulo tomaría entre 10 y 12 días aproximadamente. Es importante revisar si la reubicación provisional se logra garantizar puntos de luz y abastecimiento de agua para cada uno de los módulos reubicados con el fin de evitar su afectación por Secretaría de Salud.
La administración del parque propone como punto provisional junto al módulo número cuatro, por lo que se realizará la revisión en campo, de igual forma, se informa que se requerirá la revisión con los componentes de seguridad y salud en el trabajo y componente ambiental para garantizar los trabajos y la posible reubicación en condiciones acordes a los requerimientos y alcances contractuales, será necesario gestionar la disponibilidad de una carpa, materiales y elementos en general que garanticen el funcionamiento de cada uno de los módulos de manera provisional, en tanto se terminan las obras, pues la administración del parque informa que no tiene disponibles estos elementos. Se deberán tomar en cuenta las dimensiones de los módulos para la reubicación y las jornadas de trabajo del personal de obra, para evitar molestias en los vendedores por la posible afectación los fines de semana.
Con respecto a la socialización con la comunidad de vendedores, se convocará a los beneficiarios, interventoría, administración, personería y al representante jurídico del IDRD que ha llevado el proceso de reubicación. Se propone celebrar la reunión finalizando la semana del 8 de septiembre de 2025. El administrador solicita notificar el momento en el que se haga el recorrido de las áreas de apoyo para posible acompañamiento.
Se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión de opción de reubicación temporal y logística necesaria	IDRD - interventoría - contratista	Previo al inicio de obra
Socialización con vendedores	IDRD - interventoría - contratista	Semana del 8 de septiembre

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					
Se logra socialización previa con administración según priorización de obras.					

Siendo las 4:35 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

EVENTO: Socialización obras parque los Novios — LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN — FECHA: 21 08 2025

HORA INICIAL: 4:00 pm — HORA FINAL: 4:35 pm — LUGAR: Virtual

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Jose Alirio Moreno		X							IDRD	novios@idrd.gov.co	3142812127	
2	Claudia Pedraza			X			X		X	Cs Belgrano	cpedraza.bcg@gmail.com	3133729367	
3	Paolina Garcia	42		X			X		X	Cs Belgrano	pelbonbocacce@gmail.com	300-7654795	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD en calidad de responsable del tratamiento, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, almacenados en bases de datos propias, que podrán ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicaseguridad-seguridadcolombia

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	SOCIALIZACIONES DE INICIO	Fecha	AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:







PARA CADA REGISTRO DEL CUADRO E INSERTE LA IMAGEN

Observaciones: SE REALIZARON LAS SOCIALIZACIONES DE INICIO REQUERIDAS EN EL PERIODO

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - Pista de patinaje UDS - 10-200	DD	MM	AA
N/A		20	08	2025

LUGAR:	Unidad Deportiva El Salitre	HORA DE INICIO:	10:10 a.m.	HORA FIN:	11:30 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Pedro Torres	Administración - UDS	IDRD
Claudia Ortega	Administración - UDS	IDRD
Martha Melendro	Administración - UDS	IDRD
Enrique Guzmán	Director de Obra	Cs. Belzcon IDRD 1
Claudia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Adriana Pachón	Residente Ambiental	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Luis Medrano	Residente Técnico	Cs. Santa Teresa 28

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación por componentes
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da apertura a la reunión de socialización de inicio de mantenimiento para la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre agradeciendo la asistencia e informando a los presentes el objeto de la reunión, la cual tiene como finalidad informar del inicio de las obras de mantenimiento de la pista de patinaje, en atención al diagnóstico arrojado desde el componente técnico en cumplimiento del presente contrato y a las constantes manifestaciones de los presentes frente al deterioro de este escenario. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Acontinuación se realiza la presentación de los responsables de la ejecución del proyecto por parte del Instituto, en cabeza de Rodrigo Manrique y el arquitecto Ivan Velásquez. Desde el componente social realizan el acompañamiento la profesional Claudia Corredor. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al Ingeniero Raul Orlando Delgado. Se presenta al ingeniero Luis Medrano, residente de interventoría y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace elacompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Belzcon IDRD 1 se presentan el ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y a la ingeniera Claudia Pedraza quien está acargo de la residencia de obra. Se presenta la ingeniera Adriana Pachón, responsable del componente Ambiental y la profesional social Paulina García hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 4080 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025. Se explica a los asistentes que una vez firmado el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y aveladas por Interventoria y el IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo, previa programación con la administración del escenario.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone la Unidad Deportiva El Salitre, el cual se encuentra localizado en la Calle 63 No. 68-45, UPZ Jardín Botánico en la localidad de Engativá.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando a los asistentes el procedimiento a realizar para el mantenimiento de la pista, iniciando con la limpieza con soplete de la superficie, se procederá a revisar las fisuras con que cuenta la pista, sean antiguas o recientes para adelantar la aplicación de material de sello acrílico garantizando que no queden baches o resaltos, tras lo cual se realiza la aplicación de una primera capa de sellador acrílico de látex como capa base de color gris. Una vez seca esta capa y verificando que no se presenten irregularidades en la superficie, se aplicará la capa de recubrimiento acrílico color rojo Nova Play 2 y a continuación la aplicación de recubrimiento acrílico finish color coat con látex Nova Play 3 . Despues de esta capa se procederá con la demarcación de la pista según la reglamentación del IDRD y finalmente capa protectora acrílica.

Se aclara a los presentes que cada una de las capas aplicadas deben cumplir con un tiempo mínimo de secado y que se debe tomar en cuenta el factor climático, toda vez que para manejar esos materiales se requiere tiempo seco, dado que la pista se encuentra al aire libre. Se espera adelantar la actividad en el menor tiempo posible para no generar afectaciones mayores a los usuarios.Se indica que la pista estará totalmente cerrada para evitar el acceso y tránsito de personas ajenas a la obra que puedan afectar los materiales instalados, lo cual repercutiría en retrocesos frente a la programación de actividades, por lo que se solicita colaboración a los asistentes y apoyo a la administración de la unidad.

6. Se controla la presentación de las áreas de apoyo iniciando por la ingeniera Adriana Pachón, quien habla del área SST, de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con el Consorcio Belzcon IDRD 1 estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán camuflados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra.

Desde el componente ambiental la ingeniera Pachón menciona la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el diseño por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Finalmente, el componente social indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque y áreas anexas, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reportes periódicos en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo.

El ingeniero Guzmán, director de obra, interviene para precisar algunos puntos relacionados con las inquietudes de la comunidad. Invita a hacer uso de las líneas de atención a la ciudadanía para la canalización de inquietudes. Informa que la pista pese a estar priorizada no había sido intervenida anteriormente dada una acción popular instaurada sobre la misma y que ya fue fallada, por lo que no se dio continuidad al mantenimiento iniciado el año pasado y por lo que no se había iniciado el mantenimiento por parte del contrato 4060 de 2021. Aclara que no se generará ninguna afectación sobre la pista de ciclismo.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano, en primer lugar la línea telefónica número 6017680259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad.

Terminada la intervención de las áreas de apoyo, se da paso a las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Los asistentes solicitan compartir la presentación proyectada.

¿De acuerdo con el procedimiento a realizar, la pista tendrá dilataciones con terminaciones metálicas o plásticas?
Rta: No, este tipo de materiales ya no se usan, por el riesgo de accidentalidad que generaban por resaltos. La actual intervención dejará la superficie totalmente lisa.

La dirección de obra reporta que de acuerdo con la programación contractual, el inicio de obras en la pista estaba programado para el 22 de septiembre de 2025, sin embargo, una vez fallada la acción popular se solicitó el inicio inmediato, por lo que las actividades de obra iniciarán el día 8 de septiembre de 2025, una vez se termine el calendario de competencias nacionales y que cuentan con una programación de entre 50 y 60 días, pero se espera que se entregue en en 45 días. Desde el componente social se indica que se socializa un plazo mayor, en el que se pueden contemplar situaciones no previstas que puedan afectar la programación y que por eso es importante contar con canales de comunicación con los usuarios, a fin de mantenerles informados del avance de la obra y las posibles modificaciones positivas o negativas en el tiempo de ejecución.

Los usuarios de la pista y representantes de las escuelas de patinaje manifiestan la afectación por el cierre, y la dificultad de llevar a cabo las prácticas deportivas por el tiempo que no se puede hacer uso del escenario. Se informa que este factor se tuvo en cuenta por la programación de campeonatos, pero que debido a la fecha de terminación del contrato, se debe ejecutar el mantenimiento en las fechas reportadas.
La administración del parque interviene y recuerda a los asistentes que en diferentes espacios de reunión han manifestado inconformidad con el deterioro de la

pista pese a los recursos recaudados por su uso y que este contrato es la respuesta a estos requerimientos y que se deben ejecutar las actividades de obra dentro del plazo contractual del que dispone el contratista. Además, por haber una actuación jurídica sobre el escenario, se debe dar cumplimiento inmediato al mantenimiento, acatando la decisión judicial.

Representantes de las escuelas y ligas, piden buscar opciones que les permitan seguir adelantando actividades deportivas en la Unidad por el tiempo que dure la obra, para mantener vinculado al personal con el escenario, a lo que la administración responde que se estudian alternativas, aunque expone que se cuenta con actividades programadas en todos los escenarios y que la disponibilidad de espacios desde la red distrital está copada. Una vez se cuente con alguna alternativa viable, las será socializada. La administración recuerda el funcionamiento de la adjudicación de permisos para el uso de los espacios por parte del Instituto, por lo que se solicita entender la coyuntura y los beneficios que conlleva el mantenimiento de la obra, si bien se generan afectaciones con los cierres la presente reunión informativa se hace con el tiempo de antelación prudente para estudiar alternativas desde las partes para acondicionar su funcionamiento.

Los asistentes tratan el tema de las pólizas de amparo requeridas a las escuelas y las posibles modificaciones del plazo dados los dos meses contemplados para la ejecución de las obras. Desde la administración se indica que esta situación ha sido abordada en otros espacios y que el plazo contemplado en las pólizas dista de las condiciones en las que se establecen los permisos por parte del Instituto. Se aclara que por el tiempo de cierre por obras, no se generarán costos por el uso del escenario, lo cual genera un alivio para las escuelas durante este periodo.

¿Qué cantidad de personas trabajarán en estas obras, cuál es la inversión y con qué garantías cuenta el contrato? Se indica que la pista cuenta con problemas de drenaje y que no se ha tocado este punto.
Rta: El personal requerido para las obras socializadas son 5 personas. La dirección de la obra indica que el presente contrato es de mantenimiento de escenarios, que no contempla la construcción o reconstrucción de la pista, por lo que hay condiciones técnicas que no serán modificadas como por ejemplo las pendientes; se mantendrán las condiciones actuales. Las pólizas de estabilidad del contrato cuentan con un periodo de 5 años. La inversión en la pista está al rededor de $165.000.000. El ingeniero indica que lo que se pretende con esta obra es generar unas condiciones de transitabilidad segura por parte de los usuarios, alargando su vida útil con las condiciones técnicas actuales.

Se toman los datos de las personas interesadas entrar a parte del comité de participación y se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Remitir a los asistentes la presentación socializada en la reunión	Consorcio Batoon IDRD 1	29/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
Los asistentes desean hacer acompañamiento al desarrollo de las obras					

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión Inicio Pista de Patinaje FECHA: 26 08 2025

HORA INICIAL: 10:15am HORA FINAL: 11:30am LUGAR: UDS

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Hernán Cabo	29	X							IDRD	[illegible]	3214121429	[illegible]
2	Jesus Bustos	35	X							IDRD	[illegible]	3142393432	[illegible]
3	Claudia Peñuela			X						Patinaje	[illegible]	3235590369	[illegible]
4	LUIS MEDARDO B		X				X		X	INTERVENTORIA	[illegible]	3204013728	[illegible]
5	Andres Gaitama	37	X				✓		X	interventoria	[illegible]	3125242436	[illegible]
6	DIVA H. PELLEZ	64		X			X		X	Club B.M.C	[illegible]	3143051444	[illegible]
7	Kevin Suarez	31	X				X		X	Club Fuego Azul	[illegible]	3057200946	[illegible]
8	Carlos Ruiz	48	X				X		X	Pista Loca	[illegible]	3[illegible]	[illegible]
9	Daniel Murcia Rincon	28	X				X		X	Compensar	[illegible]	3134098353	[illegible]
10	Cesar Gueveia	49	X							Fire-Skate	[illegible]	3141337495	[illegible]
11	Carlos Amado	65	X				X		X	mensajero	[illegible]	3[illegible]	[illegible]
12	Roberto Matias	48	X				X		X	RME	[illegible]	3[illegible]	[illegible]
13	Julio Cesar Gomez M	38	X				X		X	Liga de Patinaje	[illegible]	3024491268	[illegible]
14	Ideal Martinez												
15	Nathalia Bustos Arzon	32		X			X		X	Colaboracion	[illegible]	3155[illegible]	[illegible]
16	CRISTIAN AGUIRRE	25	X				X		X	Horses	[illegible]	3209780449	[illegible]
17	KELLY MARTINEZ	39		X			X		X	Club Deportivo Kelly Martinez	[illegible]	3[illegible]	[illegible]
18	BENJAMIN GUTIERREZ M	42	X				X		X	SALUD CLUB	[illegible]	3128826513	[illegible]

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del IDRD, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas establecidas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-privacidad-y-uso

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS. V.1

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: REUNION DE INICIO PISTA DE PATINAJE FECHA: 26 08 2025

HORA INICIAL: 10:15 am HORA FINAL: 11:30 am LUGAR: UDS.

			MARQUE CON UNA X										
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	José Alejandro Valoro García	26	X				X		X	Club Dynasty	Dynastyskaterclub@gmail.com	3002614392	
2	Claudia López González	47		X			X		X	Club Hermes	Clubhermes16@gmail.com	3012416896	
3	EVELYNE GUZMAN		X				X		X	BELTRON		3203430592	
4	Sandra Camila Pantoja	42		X			X		X	[illegible]	[illegible]	3009539775	
5	ADRIANA BALLEN	38		X			X		X	CONSULTOR BELTRON 1000	APACHON-BZC@GMAIL.COM	3101869104	
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: las grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del INSTITUTO, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, conforme a las finalidades en ellas contenidas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-privacidad-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	SOCIALIZACIONES DE INICIO			Fecha	26 DE AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÀ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE CELEBRA REUNION DE INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA PISTA DE PATINAJE DE LA
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE

ANEXO 2. PROGRAMA DE DIVULGACION

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA			Fecha	AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024
Municipio	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL
Dirección:	VARIOS					Barrio/vereda	GENERAL
Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION					Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES OLAYA HERRERA– GILMA JIMENEZ – LA
ESPERANZA - PALESTINA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES TIMIZA – VICTORIA NORTE – SIMON BOLIVAR
PORVENIR

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

VOLANTE DE CONVOCATORIA PISTA PATINAJE UDS

2 mensajes

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 20 de agosto de 2025, 11:01 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remito el volante en el asunto, para tu revisión y comentarios.

Atentamente,

--

Paulina García Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

11. Convocatoria inicio UDS Pista.pptx
737K

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 20 de agosto de 2025, 2:35 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenas Tardes Paulina

Ya se verificó con el area técnica y se dio VoBo al volante presentado. Iniciar proceso de convocatoria.

[Texto citado oculto]

CONVOCATORIA
REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO
MANTENIMIENTO PISTA DE PATINAJE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE
CÓDIGO 10-290
LOCALIDAD ENGATIVA

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Descripción del Proyecto:

EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Engativá, sobre el inicio de las actividades de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**. Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de inicio.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Martes 26 de agosto de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Salón VIP – Unidad Deportiva El Salitre
PUNTO DE ENCUENTRO: Edificio de administración Unidad Deportiva El Salitre

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

Atención a la Comunidad:

Paulina García
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017669259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

SOCIALIZACIÓN DE OBRA - PISTA DE PATINAJE UDS

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 20 de agosto de 2025, 3:40 p.m.
Para: unidaddeportivaelsalitre@idrd.gov.co
CC: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo,

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Engativá, sobre el inicio de las actividades de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**. Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de inicio.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Martes 26 de agosto de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Salón VIP – Unidad Deportiva El Salitre
PUNTO DE ENCUENTRO: Edificio de administración Unidad Deportiva El Salitre

"Esperamos contar con su asistencia"

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

11. Convocatoria inicio UDS Pista.pdf
326K

Gmail

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

PRESENTACIÓN UDS

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 22 de agosto de 2025, 4:29 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>
CC: cpedraza.bzc@gmail.com

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remitimos la presentación del asunto, para tu revisión y comentarios.

Atentamente,

--

Paulina García Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION INICIO PISTA PATINAJE UDS.pptx
8105K

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Fwd: Revisión Presentación Pista Patinaje -Velódromo UDS

2 mensajes

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 24 de agosto de 2025, 4:41 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenas Tardes Paulina

Remito observaciones a presentacion.

---------- Forwarded message ---------
De: **Drive Soliun** <drive@soliunsas.com>
Date: dom, 24 ago 2025 3:52 p. m.
Subject: Revisión Presentación Pista Patinaje -Velódromo UDS
To: <social.soliun@gmail.com>
Cc: <luis-medrano@hotmail.com>

23 agosto 2025
Prof. María del Rosario Cárdenas
buenas tardes,
Adjunto revisión de la Presentación de la Pista de Patinaje ubicada en el Velódromo de la UDS. Dentro del cuerpo de la presentación, a modo de comentarios se encuentran las observaciones.

Gracias,
Ing. Luis A. Medrano B
Residente Interventoria
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Revisión PRESENTACION INICIO PISTA PATINAJE UDS.pptx
8115K

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 25 de agosto de 2025, 10:58 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto presentación atendiendo ajustes, sin embargo, lo correspondiente al pendón informativo se trata en el componente social, no SST.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION INICIO PISTA PATINAJE UDS.pptx
8106K

REUNION DE INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – PISTA DE PATINAJE
CODIGO 10.390

1

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirector Técnico de Parques Apoya a la supervisión técnica	Ing. Rodrigo Henrique Arq. Evita Velásquez
Componente social	Prof. Claudia Milena Corredor

CONTRATISTA CONSORCIO BELECOM IDRD 1

Director de Obra	Ing. Enrique Gamón
Residente de obra	Ing. Claudio Pedroza
Profesional Social	T.S. Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 38

Director de Interventoría	Ing. Raúl Orlando Delgado
Residente de Interventoría	Ing. Luis A. Medrano
Especialista Social	Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas

3



OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a costo global, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD, Grupo 3"

DURACIÓN DEL CONTRATO	Diez (10) meses
FECHA DE INICIO	28 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	27 de noviembre de 2025
FECHA INICIO OBRA	6 de septiembre de 2025

4


LOCALIZACION DEL PROYECTO
IDRD

5


ESTADO INICIAL DEL PARQUE
IDRD

6


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
Arreglo y Limpieza de la superficie

7


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
Aplicación de sellador acrílico de litro como capa base de color gris

8


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
BOGOTÁ
Aplicación de la primera capa de recubrimiento acrílico color Mayo Play 2 y aplicación de recubrimiento acrílico finish color coral con línea: Mayo Play 3

9


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
BOGOTÁ
Demarcación de zonas de acuerdo a normas y especificaciones técnicas

10


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
BOGOTÁ
Capa protectora acrílica final (acabado final)

11


COMPONENTE SST
IDRD
BOGOTÁ

12


COMPONENTE AMBIENTAL
IDRD
BOGOTÁ

13


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ

14


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ
Atención a la Comunidad:
Profesional Social Contratista
Canales de atención virtual al ciudadano
Teléfono:
Correo electrónico:
Profesional Social Interventoría

15


GRACIAS POR SU ASISTENCIA

16

ANEXO 3. PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA

BOGOTÁ

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1	Contrato No.	4060 - 2024	Duración (Meses)	12	Fecha Inicial	20/11/2024	Fecha Finalización	19/11/2025

Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Profesional Social	PAULINA GARCIA MANCIPE

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	29/05/2025	MELISA MUÑOZ	3124475014	NO REPORTA				X	X		29/05/2025	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA RELACIONADA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PARQUE EL COUNTRY Y SU DURACIÓN.
2	29/05/2025	AMPARO MORALES	314 3335897	[redacted]				X	X		29/05/2025	SE ESTABLECE COMUNICACION CON LA ADMINISTRACION DEL PARQUE, QUIEN INDICA QUE LA SEÑORA MORALES SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA PARA OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. SE INFORMA AL COMPONENTE SOCIAL. ESTE INDICA QUE SE POSTERGUE EL ENCUENTRO PARA LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. SE CONTACTA A LA SEÑORA MORALES Y SE ESTABLECE COMO COMPROMISO INFORMAR UNA FECHA PARA ESTE ENCUENTRO. EL DÍA 29 DE MAYO DE 2025. LA SEÑORA MORALES SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE INICIO, LA CUAL SE REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO. SE CELEBRA REUNIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CON LA PETICIONARIA Y UNA CIUDADANA REPRESENTANTE DE ABOGADOS INC, MIEMBRO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN Y SE PRESENTA EL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES SOCIALIZADAS DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA.
3	31/07/2025	MELISA MUÑOZ	3124475014	NO REPORTA				X	X		02/07/2025	SE ESTABLECE CONTACTO TELEFÓNICO CON LA SEÑORA MUÑOZ Y SE LE INDICA QUE YA SE FIRMÓ ACTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE Y SE DIO APERTURA PARA USO DEL ÁREA DE JUEGOS. DE LA MISMA FORMA SE INDICA QUE SE REALIZÓ LLAMADO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE OBRA. SE INVITA A LA CIUDADANA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN.
4	13/08/2025	ANDRES BARRAGAN	311 4525804	NO REPORTA				X			13/08/2025	EL SEÑOR ANDRES BARRAGAN SOLICITA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA EN EL PARQUE GRAN JIMÉNEZ. SE CONTACTA VIA TELEFONICA AL CIUDADANO Y SE LE INFORMA QUE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, LAS OBRAS EN LA PISTA BMX DEL PARQUE SE TERMINARÁN LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2025

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Estado: (C) Cerrada (A) Abierta

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Técnico del Contratista	CLAUDIA PEDRAZA	29/07/2025	
Profesional Social del Contratista	PAULINA GARCIA	29/07/2025	
Residente Técnico de Interventoría	ROMULO LOZANO	29/07/2025	
Profesional Social de Interventoría	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	29/07/2025	

BOGOTÁ

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

GESTIÓN SOCIAL

						Atención Ciudadana No.	4
Fecha:	12/08/2025	Lugar:	Bogotá			No. Contrato:	4080-2024
Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1						
Medio de Recepción:	Escrita		Telefónica	X	Presencial		

Datos de Consultante			
Nombres y Apellidos:	Andrés Barragán	Direccion:	No reporta
Localidad / Comuna:	Kennedy	Barrio:	Gran Britalia
Correo Electrónico:	No reporta	Teléfono:	311 4528004

Descripción de la Consulta

El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja		Reclamo	
	Solicitud de Información	X	Derecho de Petición			

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.

Firma del Ciudadano	No aplica - atención telefónica

Atención (Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Informacion)

Seguimiento a la consulta (Si es Queja, Reclamo, Derecho de Petición)

Acciones a Seguir	Fecha Cumplimiento	Nombre responsable	Cargo del responsable
N/A	N/A	N/A	N/A

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista	Claudia Pedraza	22/07/2025	
Profesional Social del Contratista	Paulina García	22/07/2025	
Residente Tecnico de Interventoría	Ronald Lozano	22/07/2025	
Profesional Social de Interventoría	María de Rosario Cárdenas	22/07/2025	


10:48
2
Andres Barragan
mar, 12 de ago.
10:05 a.m.
10:05 a.m.
10:05 a.m.
10:05 a.m.
Muchas gracias 12:32 p.m.
Con mucho gusto, como le mencioné, de acuerdo a la programación técnica la pista se entrega entre martes miércoles de la próxima semana.
Quedamos al pendiente muy amable
12:38 p.m.
Vale, buena tarde
Conectar
Suelta para hablar

ANEXO 4. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TECNICAS

BOGOTÁ

ACTA DE RETIRO DE MOBILIARIO

FECHA		
DD	MES	2025
10	JUL	
Página	1	de 1

Parque: [illegible] CAMgm: 13709
Loc.: TEUSAQUILLO Dirección: CALLE 53 B 32 43

CONTRATO No: 1072 de: 2025 TIPO: Mantenimiento preventivo

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, EMERGENCIAS, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES EJECUTADAS POR EL IDRD
[illegible] - MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE PERTENECEN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22 DE 11 DE 2024

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 19 DE 7 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO BEZZCOVIDRD 1

INTERVENTOR: CONSORCIO SANTA TERESA 25

SUPERVISOR: RODOLFO MANRIQUE

COORDINADOR:

En Bogotá D.C., a los DIEZ (10) días del mes de JULIO de 2025 se reunieron el representante del CONTRATISTA, el representante de la INTERVENTORÍA y el responsable del recibo, que al final de la presente acta se identifica, con el fin de llevar a cabo la entrega definitiva TEMPORAL [ ] DEL MOBILIARIO [x] U OTRO [ ] de mobiliario, elementos o materiales que por motivo de retiro es necesario para desarrollar las obras previstas, conforme se relaciona a continuación:

A. MOBILIARIO, ELEMENTOS O MATERIALES ENTREGADOS

1. Utilizado

DESCRIPCION	UND	CANT	ESTADO	DESTINACION	OBSERVACIONES

2. Sin utilizar

DESCRIPCION	UNID	CANT	ESTADO	DESTINACION	OBSERVACIONES
ZONA DE JUEGOS INFANTILES -EMBARCADERO # 2					
RETIRO DE MALLA NYLO CONTENCION	UND	23	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	
RETIRO DE CANECAS METALICAS VIEJAS	UND	11	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	
RETIRO DE SEÑALES SUELO	UND	1	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	
ZONA ADMINISTRATIVA -INVERNADERO					
RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA PERGOLA QUE SE DESPLOMÓ CON LA CAIDA DE UN ARBOL	TON	0.333	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	
RETIRO DE CAUCHO - JUEGOS INFANTILES					
ZONA 1	M2	226.11	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	
	KG	5060			
ZONA 6	M2	183.27	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	
	KG	2810			

Los elementos descritos serán ( ) - fueron (X) retirados de su ubicación inicial por el proceso constructivo, que se realizará ( ) - se realiza (X) bajo el presente contrato de obra y son propiedad de:

IDRD

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO [X]

OTROS (indicar cual) N.A.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los [DIA] ([NUMERO]) días del mes de [MES] de [AÑO]

OBSERVACIONES FINALES

Se [illegible] el [illegible] de la forma que se está relacionado, las actividades están [illegible] [illegible]. Se encuentra [illegible] por [illegible] la [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

El contratista contratista EL CONTRATISTA entregará la correspondiente certificación de la disposición de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(Nombre) ING. CLAUDIA PEDRAZA
RESIDENTE CONSTRUCTORA

(Nombre) ING. LUIS A. MEDRANO B.
RESIDENTE INTERVENTORIA

ARQ. IVÁN VELASQUEZ
RESPONSABLE DEL RECIBO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2

ANEXO 5. SOPORTES INFORMES SEMANALES DE GESTIÓN SOCIAL

INFORMES SEMANALES – COMPONENTE SOCIAL

Proyecto 4080

SEMANA	FECHA	ACTIVIDADES
1	20 NOV-24 NOV	• Lectura de anexo social • Asistencia a proceso de inducción social en el cual participo entidad, contratista e interventoría.
2	25 NOV - 01 DIC	• Revisión de plan de gestión social el cual presento observaciones por la entidad contratante, se remiten a profesional social para proceso de subsanación.
3	02 DIC -08 DIC	• Revisión de Plan de gestión social V2 la cual presenta la subsanación de observaciones, se da aprobación el 05 de diciembre. • Elaboración de informe mensual No.1 del periodo del 20 al 30 de noviembre.
4	09 DIC-15 DIC	• Revisión de informe mensual No.1 el cual presento observaciones las cuales se remiten al contratista • Asistencia a comité de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas por el equipo social de interventoria y contratista.
5	16 DIC-22 DIC	• 16 Dic: Revisión de informe mensual No. 1 V2 el cual se evidencia la subsanación de observaciones presentadas, se revisa y se da aprobación. • 16 Dic: Se revisa informe ejecutivo No.1 el cual se remite a profesional social de la entidad. • 17 Dic: Asistencia a comité de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos. • 20 Dic: Asistencia a reunión internan del proyecto de infraestructura.
6	23 DIC- 29 DIC	• Verificación de atención ciudadana
7	30 DIC – 05 Enero	• Verificación de atención ciudadana
8	06 Enero-12 Enero	• 07 enero: Revisión de informe mensual presentado por el contratista el cual no presenta observaciones se da aprobación mediante correo electrónico

		• 07 Enero: Elaboración de informe mensual por la interventoria • 07 Enero: revisión de informe ejecutivo del mes de diciembre presentado por el contratista, se remite mediante correo electrónico a profesional social de la entidad.
9	13 Enero-19 enero	• 14 Enero: Asistencia a comité de obra • 15 Enero: Remisión de correo de solicitud de insumos para reunión final
10	20 Enero-26 enero	• 20 Enero: revisión de insumos para reunión final de Palermo sur, se remiten observaciones a volante y presentación.
11	27 enero- 02 febrero	• 27 Enero: Revisión de informe mensual No. 3 el cual presento observaciones las cuales se remiten al contratista. • 28 Enero: se elabora informe mensual no. 3 de interventoria. • 28 Enero: el profesional social del contratista asiste a comité integral en el cual se presentan actividades y se establecen compromisos. • 31 Enero: se remite volante informativo el cual es aprobado por la entidad. • 31 Enero: se remite presentación a reunión del parque El Country, la cual se remiten observaciones.
12	03 febrero-09 febrero	• 04 febrero: se remite volante informativo ajustado el cual es aprobado por la entidad. • 05 febrero: revisa y aprueba informe ejecutivo del mes de enero. El cual se remite a entidad. • 06 febrero : se remite presentación ajustada a reunión del parque El Country.
13	10 febrero- 16 febrero	• 11 Febrero: asistencia a reunión de inicio parque El Country, con la asistencia de las áreas SST, ambiental, Técnica y social. Se conto con la asistencia de 10 personas de la comunidad quienes presentan observaciones e inquietudes. • 12 Febrero: Asistencia a comité de obra en el cual se presentan actividades ejecutadas y se establecen compromisos • 13 Febrero: se recibe volante de inicio y volante para levantamiento de acta de vecindad, se revisa

		y se da visto bueno, se remite a la entidad quien da visto bueno.
14	17 febrero-23 febrero	• 18 Febrero: acompañamiento a levantamiento de actas de vecindad en el Parque El Country • 20 Febrero: se recibe correo con volante de inicio de obra el Country el cual se revisa y se da validación • 20 Febrero: se recibe correo con volante para reunión de inicio parque Porvenir, se revisa y se da validación. • 21 Febrero: la profesional social del contratista asiste a comité de obra integral en el cual se establecen compromisos. • 21 Febrero: Se remite correo a comunidad y líderes informando inicio de obra parque El Country.
15	24 febrero- 02 marzo	• 25 Febrero: Asistencia a reunión final del Parque Porvenir en el cual se contó con la asistencia de 30 personas de la comunidad, jóvenes de vóleibol, profesionales del contratista, interventoría e IDRD • 26 Febrero: Asistencia a comité de obra el día 26 de febrero en el cual se presentan actividades ejecutadas por el componente social • 24 Febrero: Revisión de plegable para reunión final de Porvenir, el cual presento observaciones por entidad e interventoría, se remiten observaciones para proceso de subsanación por el contratista • 24 Febrero: Teniendo en cuenta solicitud de la entidad se realiza ajuste a volante informativo para reunión final del parque Porvenir. • 28 Febrero: Revisión de soportes de reuniones del Country y Porvenir • 28 Febrero: revisión de informe mensual el cual se da aprobación • 28 Febrero: Elaboración de informe mensual No. 4 de interventoria. . • 28 Febrero: Cargue de soportes de reuniones de inicio y final al drive.
16	03 marzo- 09 Marzo	• 05 marzo: Reporte de actividades del componente social en comité de obra el día 05 de marzo.

17	10 Marzo- 16 Marzo	• 12 Marzo: Revisión de volante informativo para reunión Parque Patio Bonito, el cual presento observaciones las cuales se remiten a profesional social quien realiza ajustes, se revisa y remite a la entidad quien da aprobación el día 12 marzo. • 14 Marzo: Acompañamiento al desarrollo de los talleres de prevención de violencia en los Parque El Country, Nacional, Porvenir y Patio Bonito.
18	17 Marzo- 23 Marzo	• 17 Marzo: Revisión de presentación para reunión de Patio Bonito, la cual presento observaciones por interventoria, se realiza ajuste por el contratista • 20 Marzo: Acompañamiento a reunión parque Patio Bonito en la cual se contó con la asistencia de comunidad genera y lideres de escuelas deportivas. • 21 Marzo: presentación de reporte de actividades en comité de obra realizada con la supervisión del contrato IDRD.
19	24 marzo- 30 marzo	• 27 Marzo: se recibe soportes de reunión de avance Patio Bonito y se remiten a la entidad quien remite observaciones las cuales se subsanan por el contratista • 27 Marzo se carga al drive los soportes de reunión de avance del parque Patio Bonito.
20	31 Marzo- 06 abril	• 01 abril: se recibe informe mensual No.5 el cual se revisa y se da aprobación • 01 abril: se recibe soportes de talleres de prevención de violencia de genero los cuales se revisan • 01 abril: se recibe informe ejecutivo No. 5 el cual se revisa y se remite a la entidad • 02 abril: se realiza elaboración de informe mensual No. 5 el cual consolida las actividades ejecutadas por el componente social del contratista e interventoria.
21	07 abril – 13 abril	• 09 Abril: se recibe volante informativo para inicio de obra el cual se remite a la entidad quien remite observaciones las cuales son subsanadas por el contratista
22	14 Abril – 20 Abril	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad.

23	21 abril- 27 abril	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad. • 25 abril: se recibe informe mensual No. 6 el cual se encuentra en proceso de revisión.
24	28 abril – 04 mayo	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad. • 28 abril: se revisa informe mensual No. 6 el cual presento observaciones, se remiten al contratista y se realiza proceso de subsanación, se recibe V2 y se da aprobación. • 28 abril: se realiza la elaboración y entrega de informe No. 6 de interventoria. • 30 abril: se revisa actas de vecindad y se remiten observaciones, se realiza la devolución de soportes presentados. • 30 abril: Asistencia a comité de obra en el cual se socializa las actividades realizadas y se establecen actividades a realizar por el componente social.
25	05 mayo -11 mayo	• 07 mayo: se realiza reporte de actividades realizadas en el periodo en comité de obra • Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad.
26	12 Mayo – 18 mayo	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad
27	19 Mayo-25 mayo	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad
28	26 Mayo – 01 Junio	• El contratista realiza proceso de atención ciudadana en la cual no se reciben PQRS • 29 Mayo: el contratista remite informe mensual no. 7 el cual presentó observaciones las cuales se remiten al contratista • 26 Mayo: Asistencia a comité de obra en el cual se presentan actividades a realizar y se establecen compromisos.
29	02 Junio-08 Junio	• 05 Junio: se recibe informe mensual No. 7 el cual se evidencia subsanación de observaciones, se da aprobación por interventoria

		• 05 Junio: se recibe informe ejecutivo No. 7 el cual se revisa y se remite a la entidad. • 05 Junio: se realiza reporte del componente social en comité de obra realizado. • 05 Junio: La interventoria realiza acompañamiento a reunión en el parque El Country con el objetivo de realizar atención ciudadana a usuaria quien manifiesta varias inquietudes en relación a intervención realizada.
30	09 Junio-15 Junio	• 09 Junio: el contratista remite cronograma de talleres de prevención de violencia el cual se revisa y se aprueba. • 12 Junio: Se realiza reporte de actividades ejecutadas en el componente social en comité de obra.
31	16 Junio-22 Junio	• 19 Junio: El contratista realiza taller de prevención de violencia en los Parques Simón Bolivar, Unidad Deportiva El Salitre, El Recreo, Porvenir, CEFE San Cristóbal • Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad
32	23 junio- 29 junio	• 24 Junio: El contratista realiza taller de prevención de violencia. • 27 junio: el contratista remite informe mensual No. 8 el cual presento observaciones por interventoria, se remite correo al contratista, el mismo día se realiza la subsanación de observaciones, se revisa y se da aprobación.
33	30 junio-06 julio	• 04 julio: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
34	07 julio-13 julio	• 11 julio: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.
35	14 julio-20 julio	• 16 julio: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.
36	21 julio-27 julio	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 23 Julio: la profesional social del contratista realiza taller de prevención de violencia en Parque Olaya, Gilma Jiménez.
37	28 Julio-03 agto	• 28 julio: el contratista remite volante informativo para reunión de finalización del parque El Country, se solicita al área técnica de la interventoria

		verificar estado de obra, se remite correo de no validación de programación. • 29 julio: el contratista remite informe mensual No. 9 el cual presento observaciones las cuales se remiten por correo electrónico el contratista realiza subsanación y remite V2 la cual se revisa y se da aprobación. • 30 julio: la interventoria elabora informe mensual No. 9 en el cual se consolida las actividades ejecutadas en el periodo.
38	04 agto-10 agto	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 04 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
39	11 agto-17 agto	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 15 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
40	18 agto-24 agto	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 20 agto: el contratista remite pieza informativa para reunión de inicio de la PISTA PATINAJE UDS la cual se revisa y se da aprobación para inicio de convocatoria • 21 agto: la interventoria realiza cargue de soportes a drive. • 22 agto: el contratista remite presentación para reunión de inicio la cual presento observaciones por la interventoria, se remite al contratista para proceso de subsanación .
41	25 agto-31 agto	• 25 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • 26 agto: Asistencia del área técnica de la interventoria a reunión de la pista patinaje UDS en la cual se socializa actividades a ejecutar. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 10 – COMPONENTE SST
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X		COPIA NO CONTROLADA		
	Nombre		**Cargo**	**Firma**	
ELABORÓ	Laura Sofia Fernández		Residente SST de Interventoría		
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa		Director de Interventoría		

SEPTIEMBRE DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

CONDICIONES CONTRACTUALES 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
1. OBJETIVOS 11
1.1 OBJETIVO GENERAL 11
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 11
2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 11
2.1. PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA 11
2.2. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA 14
2.3. PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA 19
2.4. PERSONAL RETIRADO DE CONTRATISTA 19
3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 20
4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 20
5. ACCIDENTES DE TRABAJO 22
6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 22
7. COMITES 22
A. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 22
B. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – CONVILAB 23
8. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION 23
9. INSPECCIONES PLANEADAS 23
10. PERMISOS DE TRABAJO 24
12. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 25
13. CONCLUSIONES 26

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación personal interventoría agosto de 2025 12
Tabla 2. Relación de ingresos interventoría agosto de 2025 13
Tabla 3. Relación personal operativo 14
Tabla 4. Relación personal retirado 19
Tabla 5. *Resúmenes indicadores de accidentalidad* 21
Tabla 6. Resúmenes indicadores de accidentalidad contratista 21
Tabla 7:Relación inspecciones realizadas por la interventoría 24
Tabla 8. Relación maquinaria ingresada en el periodo 25
Tabla 9. Relación volquetas ingresadas en el periodo 25
Tabla 10. Reporte de actividades contratista de obra 25

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 1.1. RELACION PERSONAL CONTRATISTA
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA
ANEXO 2.1. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATISTA
ANEXO 3. INDICADORES ACCIDENTALIDAD INTERVENTORIA
ANEXO 3.1. INDICADORES ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA
ANEXO 4. CONFORMACION COPASST Y CCL INTERVENTORIA
ANEXO 4.1. CONFORMACION COPASST Y CCL CONTRATISTA
ANEXO 5. CAPACITACION INTERVENTORIA
ANEXO 6. INSPECCIONES INTERVENTORIA
ANEXO 6.1. INSPECCIONES INTERVENTORIA
ANEXO 7. ENTREGA EPP CONTRATISTA
ANEXO 8. PERMISOS DE TRABAJO
ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 10. PAZ Y SALVOS CONTRATISTA

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al **decimo mes** de ejecución del contrato de obra definido desde el **01 al 31 de agosto de 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

CONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoria son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enriqu Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL

18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza(Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON

58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre)	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Come	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre)	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estacion	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolívar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS

93	12-141	Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Ante Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolívar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sec El Campincito)	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sec Liga De Tenis)	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club Deportivo De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club De Tennis Del Campin)	TEUSAQUILLO
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parq Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑO
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑO
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑO
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Conven IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Cabalier	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos Ii	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE

124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Código	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Código	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Código	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Código	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO BELZCON IDRD 1.
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA*

	INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Plazo de la ejecución inicial etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga N°1	CUATRO (4) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Adición N°1	$ 2.924.350.500
Valor total final del contrato	$ 15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Fecha de Terminación final del contrato:	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoria	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo actual del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial del contrato	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Adición No. 2	$ 316.883.537,00
Valor actual del contrato	$ 2.746.103.071,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de terminación actualizada:	19 de noviembre de 2025

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades SST, realizadas por el contratista y verificadas por esta interventoría durante el primer periodo de obra, que comprende el periodo del **01 al 31 de agosto de 2025**, de acuerdo con los lineamientos SST para el contrato de obra.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Representar al IDRD ejecución de los contratos tanto de Obra como de Interventoría con relación al componente SST.
- Informar de forma continua y periódica a través de los comités de obra, el avance, problemas y solución.
- Supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades SST en obra
- Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos de salud, pensión. ARL y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y Sena, teniendo en cuenta la normatividad legal.
- Llevar el registro de maquinaria que ingresa a la obra.
- Llevar un estricto control de afiliaciones y pagos de seguridad social del personal que ingresa a la obra del contratista como la interventoría.
- Verificar el cumplimiento de entrega de dotación y elementos de protección personal al personal que labora en obra al igual el uso de los elementos de protección personal.

2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

2.1. Personal del contrato y verificación de aportes parafiscales interventoría

Para la ejecución del contrato, en el mes de **agosto de 2025**, la interventoría conto con el personal relacionado en la ilustración 1.

Ilustración 1. Organigrama Interventoría contrato 4080-2024



Fuente: Interventoría

• SEGUIMIENTO COMPONENTE SST

De acuerdo con lo establecido en el Anexo técnico y personal contractual mínimo requerido por CONSORCIO SANTA TERESA 28, realizo la radicación de las hojas de vida de los profesionales de la Interventoría a la entidad contratante.

A continuación, se presenta la relación de personal de interventoría para el periodo de reporte:

Tabla 1. Relación personal interventoría agosto de 2025

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CARLOS ANDRES FIGUEROA	1.049.629.534	DIRECTOR INTERVENTORIA
2	JEISON ORLANDO DELGADO	1.018.459.148	SUBDIRECTR TECNICO
3	LUIS ALBERTO MEDRANO	19.331.658	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
4	RONALD RICARDO LOZANO	5.470.331	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
5	LAURA SOFIA FERNANDEZ	1.030.673.336	PROFESIONAL SST
6	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	TOPOGRAFO
7	JEAN PAUL REYES MORALES	1.030.572.128	INSPECTOR I
8	RAUL ANDRES GUATAME	1.072.648.342	INSPECTOR II
9	KAREN ADRIANA ALGUECIRAS	1.014.266.409	INSPECTOR III
10	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	53.107.341	ABOGADA

11	SOLBEY MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	CONTADORA
12	ANGIE KATERINE BOTERO	1.033.763.970	SECRETARIA
13	YANETH DUARTE	52098232	PROFESIONAL AMBIENTAL
14	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	35478754	PROFESIONAL SOCIAL
15	RUBEN DARIO MARQUEZ	1.015.393.327	CADENERO I
16	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	1.193.117.520	CADENERO II
17	LAURA CATALINA GOMEZ	1.022.437.241	COSTOS Y PRESUPUESTOS
18	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	51.857.351	ESPECIALISTA HIDRAULICO
19	LINA MARIA MARIN MORA	52.243.584	ESPECIALISTA FORESTAL
20	VIANNEY LEAÑO URREGO	52.175.315	PROFESIONAL CALIDAD
21	YENNY PAOLA REYES	23.782.608	INGENIERA ELECTRICA
22	NATALI ESPINOSA	1.024.481.967	PROFESIONAL AMBIENTAL
23	JESUS ALBERTO CORONADO	1.043.029.752	INSPECTOR IV
24	GERMAN CAMILO ALFONSO	80.010.131	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
PERSONAL RETIRADO JULIO			
1	LIZETH ALEIDA CASTILLO	1.022.956.705	SECRETARIA
PERSONAL RETIRADO JUNIO			
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE OBRA
PERSONAL RETIRADO MAYO			
1	MARGARITA HERRERA	52.539.792	COORDINADORA INTERVENTORIA
PERSONAL RETIRADO ABRIL			
1	DIANA MARCELA LEON MOLANO	1.030.584.415	INSPECTOR IV
PERSONA RETIRADO FEBRERO			
1	JOAN SEBASTIAN RUEDA FORERO	1.098.730.430	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Fuente: Interventoría

Tabla 2. Relación de ingresos interventoría agosto de 2025

Total, Ingresos en el Periodo	**0**
Total, Retirados y/o trasladados	**0**
Total, Activos en el periodo	**24**

Fuente: Interventoría

En el **ANEXO 1** del presente informe se allega el listado de personal de interventoría que participo en el periodo del informe, conjuntamente con las planillas de pago de Seguridad Social.

2.2. Listado de personal del contrato y verificación de aportes parafiscales Contratista

En el **ANEXO 1.1.**, se adjunta el listado de personal operativo activo y sus soportes de afiliación y pagos de seguridad social. Así mismo, se relaciona el personal ingresado en la siguiente tabla:

Tabla 3. Relación personal operativo

CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
INGRESOS PERIODO			
JHC INGENIEROS	EDGAR HUESO	3256331	AYUDANTE
JHC INGENIEROS	ORLANDO PAZ PAZ	PPT 6802435	OFICIAL
JHC INGENIEROS	CARLOS AUGOSTO CARMONA RESTREPO	80895876	OPERADOR MINI CARGADOR
PERSONAL ANTIGUO			
CARLOS ARDILA	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO
CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5972793	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL
CARLOS ARDILA	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA
CARLOS ARDILA	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL
CARLOS ARDILA	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE
CONSORCIO BELZCON	ASDRID MARICELA TOLOZA CUBAQUE	52.423.434	RESIDENTE FORESTAL
CONSORCIO BELZCON	JUANSEBASTIAN RODRIGUEZ C	10.306.619.586	ESPECIALISTA DE TRANSITO

CONSORCIO BELZCON	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	52.923.500	PROFESIONAL DE CALIDAD
CONSORCIO BELZCON	MARIANA BOLÍVAR ARENAS	1.010.190.348	ESPECIALISTA CONTABLE
CONSORCIO BELZCON	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO BELZCON	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL
CONSORCIO BELZCON	JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	1.024.543.912	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CONSORCIO BELZCON	ROSSY CATALINA RUBIO LÓPEZ	1.001.203.623	AUX DE INGENIERIA
CONSORCIO BELZCON	SAUL GÓMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO
CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN FELIPE ARDILA NAVARRETE	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CONSORCIO BELZCON	CARLOS ANDRES CHAVARRO ROJAS	1.026.251.328	CONDUCTOR

CONSORCIO BELZCON	PAULA ANDREA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE
JHC INGENIEROS	YEFERSON ANDRES LEÓN BENAVIDES	1.024.564.338	OPERADOR MINI CARGADOR
JHC INGENIEROS	JOSE ANTONIO ORDUZ CAMARGO	79.252.275	OPERADOR CILINDRO COMPACTADOR
JHC INGENIEROS	MARIA ANGELICA PADILLA MARTINEZ	1.071.163.319	INSPECTORA DE OBRA
JHC INGENIEROS	RUDY ANDRES HERRERA AZUERO	3.159.427	PINTOR
JHC INGENIEROS	ABEL BARRERA MORENO	79.986.517	SOLDADOR
RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO
RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2
ILUMINARC	ANDRES FELIPE JIMNENEZ VILLAMIL	1.014.239.469	RESIDENTE ELECTRICO
ILUMINARC	JHONNY MAURICOI ROJAS MEDINA	80.209.784	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS
ILUMINARC	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA

ILUMINARC	EMILIO MEDINA MEDINA	79.352.450	OFICIAL
ILUMINARC	WILLIAM LEZMA	14.325.045	TECNICO ELECTRISTA
OMR	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR MINI CARGADOR
OMR	JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDEZ	11.521.300	AYUDANTE
OMR	INGRID VIVIANA GARZON FONSECA	1.023.896.907	OFICIAL
OMR	RODRIGO MURCIA GUERRERO	79.825.593	AYUDANTE
STELL CONCRET	JORGE EDUARDO CHICO LOAIZA	1.109.843.533	AYUDANTE
STELL CONCRET	JAIRO CASTAÑEDA CIFUENTES	3.256.087	OFICIAL
ARIN	DAVID CORTES REYES	79.728.460	AYUDANTE
ARIN	CAMPO ELIAS VARGAS GIL	7.210.085	OFICIAL
BALERCO	EDGAR ESPITIA ROJAS	1.018.462.151	AYUDANTE
BALERCO	LUIS MERCADO RUA	15.903.052	AYUDANTE
BALERCO	JAIR DAVID ALONSO PIRACOCA	1.032.419.520	RESIDENTE
LUIS CAMARGO	JEFERSON STID CAMARGO CABEZAS	1.033.775.106	OFICIAL
LUIS CAMARGO	CAMILO ANDRES CAMARGO MORANTES	1.000.352.200	OFICIAL
LUIS CAMARGO	LUIS ROGELIO ROJAS TRUJILLO	19.401.764	AYUDANTE
DIVERPARK	NEY SANTANA ARRIETA	73.050.088	INSTALADOR

DIVERPARK	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR
DIVERPARK	ALEXANDER DAZA	1012450951	INSTALADOR
DIVERPARK	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR
DIVERPARK	JUAN CAMILO FALLA PERILLA	1.013.662.731	INSTALADOR
DIVERPARK	HENRY SILVA PINZON	19.376.960	PINTOR
DFL	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE
DFL	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL
DFL	FELIX CARVAJAL GOMEZ	79.770.599	AYUDANTE
DFL	EUGENIO SARAVIA VASQUES	1.065.873.982	AYUDANTE
DFL	JEISON JACOB ANGEL MENDEZ	1.083.917.804	OFICIAL
DFL	LEIDY JOHANA MERCADO	1116788542	AYUDANTE
DFL	YEISON ROJAS RICO	11933111210	AYUDANTE
PERSONAL RETIRADO			
CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ	1.023.013.499	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	CRISTHIAN ORLANDO NARANJO RODRIGUEZ	1.031.146.624	INSPECTOR SST
CONSORCIO BELZCON	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	1.031.122.774	RESIDENTE SST
CARLOS ARDILA	ALEJANDRO GÓMEZ ARDILA	1101074300	OFICIAL

CARLOS ARDILA	JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ	1024601095	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JUAN CARLOS GARNICA BAUTISTA	11.522.829	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JHONATAN CAMILO HURTADO UMBA	1000619668	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	79.218.353	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	WILSON ROJAS AUZAQUE	12.209.758	OFICIAL
LUIS CAMARGO	DOMINGO MARTINEZ CHAMORRO	73.562.398	OFICIAL

CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Durante el Periodo el contratista hizo entrega de todos los exámenes médicos realizados a cada uno de los trabajadores que ingresaron durante el periodo al proyecto. La interventoría realiza la revisión y verificación de dichos documentos.

- Interventoría: Durante el periodo de reporte interventoría no conto con ingresos de personal.
- Contratista: Los soportes de los exámenes médicos del personal de operativo que ingreso en el periodo se adjuntan en el **ANEXO 1.1.**

2.3. Personal Retirado de Interventoría

Durante el periodo de reporte, no se conto con retiros de personal por parte de interventoría.

2.4. Personal Retirado de contratista

En el periodo del informe el contratista, presento personal retirado, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así mismo en el **ANEXO 10.1.** se adjuntan los respectivos soportes.

Tabla 4. Relación personal retirado

PERSONAL RETIRADO			
CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ	1.023.013.499	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	CRISTHIAN ORLANDO NARANJO RODRIGUEZ	1.031.146.624	INSPECTOR SST
CONSORCIO BELZCON	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	1.031.122.774	RESIDENTE SST

CARLOS ARDILA	ALEJANDRO GÓMEZ ARDILA	1101074300	OFICIAL
CARLOS ARDILA	JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ	1024601095	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JUAN CARLOS GARNICA BAUTISTA	11.522.829	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JHONATAN CAMILO HURTADO UMBA	1000619668	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	79.218.353	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	WILSON ROJAS AUZAQUE	12.209.758	OFICIAL
LUIS CAMARGO	DOMINGO MARTINEZ CHAMORRO	73.562.398	OFICIAL

3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

La matriz de riesgo, también conocida como matriz de probabilidad e impacto, se utiliza durante el análisis de riesgo, es una herramienta visual que le permite ver rápidamente que riesgos deben recibir la mayor atención, lo que hace que sea mucho más fácil para los equipos comprender y participar en el proceso.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la GTC 45, la interventoría verifico cumplimiento de las medidas de identificación de peligros, durante el periodo se verifican avance de obra por tal razón el contratista actualiza matriz de riesgo de igual forma se le recomendó capacitar al personal para prevenir accidentes laborales.

- **interventoría:** La Matriz de riesgos que se implementa a la fecha y que se utiliza para el proceso de Notificación de riesgos al personal, es la adjuntada en el Plan de gestión de SST y se encuentra actualizada con fecha del 27 de noviembre de 2024, en el **ANEXO 2** del presente informe.

- **Contratista:** A la fecha no se cuenta con matriz de riesgos por parte del contratista de obra, ya que aún no ha entregado su plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el **ANEXO 2.1** se adjunta el soporte.

4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD


Interventoría: Se realizo registro de los indicadores establecidos de accidentalidad, para el periodo del informe y en el cronograma del SG-SST de la interventoría, los cuales se allegan en el **ANEXO 3** del presente informe.

Tabla 5. *Resúmenes indicadores de accidentalidad*



Contratista: En el ANEXO 3.1. se adjuntan los indicadores de accidentalidad presentados por el contratista de obra.

Tabla 6. Resúmenes indicadores de accidentalidad contratista



5. ACCIDENTES DE TRABAJO

- **Interventoria:** No se presentaron accidentes de trabajo en la interventoría en el periodo del informe.
- **Contratista:** No se presentaron accidentes de trabajo por parte del contratista de obra en el periodo del informe.

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable. Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Seguridad, calidad y satisfacción.

- **Interventoría:** Durante el periodo del presente informe, interventoria realizo la capacitación programada. Así mismo en el **ANEXO 5** se anexa el plan de trabajo del SG-SST y soportes de la capacitación.
- **Contratista:** Durante el periodo de reporte, el contratista desarrollo las siguientes capacitaciones:
  - Riesgo físico- 04/08/2025
  - Riesgo público- 11/08/2025
  - Uso eficiente del agua y energía- 14/08/2025
  - Cuidado y manejo de herramientas manuales y eléctricas- 25/08/2025
  - Concepto ARL, EPS, AFP- 29/08/2025

  Los soportes se adjuntan en el **ANEXO 5.1.**

7. COMITES

a. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, a través de actividades e promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014.

- **Interventoría:** Durante el periodo del informe, se realizó la reunión del COPASST el 28-08-2025. El soporte del acta se encuentra en el **ANEXO 4.**

- **Contratista:** Durante el periodo del informe, se realizó la reunión del COPASST el 25-08-2025. El soporte del acta se encuentra en el **ANEXO 4.1.**

b. Comité de Convivencia Laboral – CONVILAB

El Comité de convivencia Laboral es el organismo al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral, forma parte de las estrategias que las empresas adoptan para crear mejores condiciones laborales para sus empleados. Se crea con el objetivo de solucionar los diferentes tipos de conflictos relacionados con el contexto laboral, que se pueda presentar con las personas que trabajan en una empresa.

- **Interventoría:** Durante el periodo del informe no se realizó la reunión de CCL, la última reunión se desarrolló el día 27-06-2025. La próxima reunión de acuerdo a la periodicidad se desarrollará en el mes de septiembre de 2025.
- **Contratista:** Durante el periodo del informe se realizó la reunión del CCL, por temas de confidencialidad el contratista no remite acta.

8. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.
Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

- **Interventoría:** Durante el periodo no se realizaron entrega de EPP por parte de interventoría.
- **Contratista:** Durante el periodo del informe, el contratista de obra realizo la entrega de EPP, en el **ANEXO 7.1.**, se adjuntan los soportes.

9. INSPECCIONES PLANEADAS

Corresponde a una serie de actividades que se realizan con el objeto de evaluar los riesgos existentes en los centros de trabajos o áreas de empresa, llevando una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las condiciones de seguridad o peligro.

- **Interventoría:** Para el periodo del informe la interventoría realizo las inspecciones, programadas dentro de su plan de trabajo SST:
- inspecciones de extintor (28-08-2025)
- Inspecciones de botiquín. (28-08-2025)

De acuerdo a lo evidenciado en las inspecciones realizadas en el periodo se tienen los siguientes resultados:

Tabla 7:Relación inspecciones realizadas por la interventoría

TIPO DE INSPECCION	FECHA DE INSPECCION	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVAS O DE MEJORA	INSPECCION REALIZADA POR
Extintor	28-08-2025	Extintor multipropósito con vigencia hasta 2025-08	Ninguna	Sofia Fernández
Botiquín	28-08-2025	Botiquín tipo A instalado en campamento de interventoría. Sin consumo a la fecha.	Ninguna	Sofia Fernández

Fuente: Interventoría

Las inspecciones mencionadas, se allegan en el presente informe en el **ANEXO 6.**

- **Contratista:** Durante el periodo del informe el contratista de obra desarrollo las siguientes inspecciones:
  - Inspección vehículos (04-08-2025 AL 09-08-2025)
  - Inspección vehículos (11-08-2025 AL 16-07-2025)
  - Inspección vehículos (19-08-2025 AL 23-08-2025)
  - Inspección preoperacional minicargador (15-08-2025)
  - Preoperacional equipo soldadura (14-08-2025 al 19-08-2025)
  - Preoperacional compresor (19-08-2025 al 20-08-2025)
  - Inspección semanal equipos (12-08-2025)

Las inspecciones mencionadas, se allegan en el presente informe en el **ANEXO 6.1.**

10. PERMISOS DE TRABAJO

Un permiso de trabajo es un documento que especifica la tarea a realizar, los peligros asociados y las medidas de seguridad que deben adoptarse.

Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.

Las empresas realizan esfuerzos considerables para garantizar la seguridad de sus operaciones y para proteger la salud y la seguridad de sus empleados. Entre las muchas medidas de control y prevención establecidas, el sistema de permisos de trabajo es una herramienta clave para la gestión de la seguridad en el lugar de trabajo.

- **Interventoría:** De acuerdo a lo consignado en el plan SST de la interventoría, se recuerda a la entidad que acorde a las actividades realizadas como parte del objeto del contrato, las cuales fueron evaluadas en la matriz de riesgos, el personal de interventoría no realiza ninguna actividad de alto riesgo, razón por la cual no se remiten soportes de realización de permisos de trabajo.

- **Contratista:** Para el periodo de reporte se ejecutaron actividades de trabajo en alturas en el Parque El Country. Los soportes se adjuntan en el **ANEXO 8.**

11. MAQUINARIA Y VOLQUETAS

A continuación, se presenta la información de la maquinaria y volquetas aprobadas para el periodo del informe:

Tabla 8. Relación maquinaria ingresada en el periodo

TIPO DE VEHICULO	MARCA	SERIAL	COLOR	AÑO
JULIO				
EN EL PERIODO NO INGRESARON VOLQUETAS				

Tabla 9. Relación volquetas ingresadas en el periodo

TIPO DE VEHICULO	PLACA	AÑO	COLOR	SOAT	RTM	PIN
EN EL PERIODO NO INGRESARON VOLQUETAS						

Fuente: Interventoría

12. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el reporte de todas las actividades realizadas por el contratista durante el presente periodo:

Tabla 10. Reporte de actividades contratista de obra

ACTIVIDADES BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA
Personal de obra	Del informe del contratista y se adjunta en el **(Anexo 1.1)** del presente informe como reporte personal del contratista.

Pagos al sistema de SGSS	Durante el periodo el contratista reporta pagos de seguridad social del personal vinculado al proyecto que es antiguo ingresa con planilla esta documentación es reportada por correo y en el **(Anexo 1.1)** del informe mensual del contratista.
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	El contratista cumple con la entrega de soportes de afiliaciones de seguridad social del personal vinculado al proyecto. Inicialmente son enviadas por correo y revisado y aprobadas para su respectivo ingreso. El contratista reporta esta información en el **(Anexo 1.1)** del informe mensual del contratista
Exámenes Médicos de ingreso	Durante el periodo el contratista reporta por correo los exámenes médicos al igual y son verificados, y adjuntados en el informe mensual **(Anexo 1.1)** del informe del contratista, cumpliendo con la entrega de la totalidad de exámenes médicos del personal que ingreso durante el periodo.
Entrega de Dotación	El contratista reporta en el **(Anexo 7)**, del informe mensual los registros de entrega de dotación, durante el primer periodo del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Inducción y Notificación de Riesgo.	El contratista reporta en el **(Anexo 1.1)**, del informe mensual las inducciones y notificaciones de todo el personal que ingreso al proyecto durante el primer periodo del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Índice de Accidentalidad	El contratista reporta durante el presente periodo el formato de índice de accidentalidad con 0 accidentes laborales durante el mes de reporte. **(Anexo 3.1)**

13. CONCLUSIONES

- La interventoría da cumplimiento de las actividades básicas establecidas en el SG-SST
- La Interventoría realiza el respectivo seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato.
- Durante el periodo de reporte no se presentaron accidentes de trabajo en interventoría.
- Durante el periodo de reporte no se presentaron accidentes de trabajo por parte del contratista de obra.
- El contratista tuvo retiros de personal durante el periodo, los respectivos paz y salvos se adjuntan en el **ANEXO 10.1.**
- Se adjunta registro fotográfico del componente SST en el **ANEXO 9.**

ANEXO 1. RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 18	BOGOTÁ	INTERVENTORIA
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO NO. 4080 DE 2024

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO	CEDULA	INTERVENTORIA	EMPRESA APORTANTE	ARL	FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO	E.P.S	FECHA DE ULTIMO PAGO	A.F.P.	FECHA DE ULTIMO PAGO
1	CARLOS ANDRES FIGUEROA	MASCULINO	1.049.629.534	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SOLIUN INGENIERIA	SURA	1/08/2025	COMPENSAR	1/08/2025	PORVENIR	1/08/2025
2	JEISON ORLANDO DELGADO	MASCULINO	1.018.459.148	SUBDIRECTOR TECNICO	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	COMPENSAR	4/08/2025	PORVENIR	4/08/2025
3	LUIS ALBERTO MEDRANO	MASCULINO	19.331.658	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SOLIUN INGENIERIA	SURA	1/08/2025	SALUD TOTAL	19/08/2025	BONO PENSIONAL	
4	RONALD RICARDO LOZANO	MASCULINO	5.470.331	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	ALIANSALUD	4/08/2025	PORVENIR	4/08/2025
5	LAURA SOFIA FERNANDEZ	FEMENINO	1.030.679.306	PROFESIONAL SST	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL SAS	SURA	26/08/2025	SURA	26/08/2025	PORVENIR	26/08/2025
6	JUAN CARLOS RAMIREZ	MASCULINO	1.015.427.454	TOPOGRAFO	SOLIUN SAS	SURA	1/08/2025	FAMISANAR	1/08/2025	PROTECCION	1/08/2025
7	JEAN PAUL REYES MORALES	MASCULINO	1.030.572.128	INSPECTOR I	SOLIUN INGENIERIA	SURA	1/08/2025	SALUD TOTAL	1/08/2025	COLPENSIONES	1/08/2025
8	RAUL ANDRES GUATAME	MASCULINO	1.072.848.342	INSPECTOR II	SOLIUN SAS	SURA	1/08/2025	COMPENSAR	1/08/2025	PORVENIR	1/08/2025
9	KAREN ADRIANA ALGECIRAS	FEMENINO	1.014.266.409	INSPECTOR III	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	COMPENSAR	4/08/2025	PROTECCION	4/08/2025
10	JESUS ALBERTO CORONADO	MASCULINO	1.043.029.752	INSPECTOR IV	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	NUEVA EPS	4/08/2025	COLPENSIONES	4/08/2025
11	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	FEMENINO	53.107.341	ABOGADA	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	COMPENSAR	4/08/2025	COLPENSIONES	4/08/2025
12	SOLBEY MAYERLY DUQUE	FEMENINO	1.053.753.610	CONTADORA	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	SALUD TOTAL	4/08/2025	PORVENIR	4/08/2025
13	ANGIE KATHERINE BOTERO VARGAS	FEMENINO	1.033.769.970	SECRETARIA	4D CONSTRUCTORES	SURA	9/07/2025	SANITAS	9/07/2025	PORVENIR	9/07/2025
14	YANETH DUARTE	FEMENINO	52098252	PROFESIONAL AMBIENTAL	SOLIUN SAS	SURA	1/08/2025	COMPENSAR	1/08/2025	COLPENSIONES	1/08/2025
15	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	FEMENINO	35478754	PROFESIONAL SOCIAL	SOLIUN SAS	SURA	1/08/2025	COMPENSAR	1/08/2025	COLPENSIONES	1/08/2025
16	RUBEN DARIO MARQUEZ	MASCULINO	1.015.393.327	CADENERO I	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	SANITAS	4/08/2025	PORVENIR	4/08/2025
17	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	MASCULINO	1.193.117.320	CADENERO II	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	SANITAS	4/08/2025	PROTECCION	4/08/2025
18	LAURA CATALINA GOMEZ	FEMENINO	1.022.427.241	COSTOS Y PRESUPUESTOS	4D CONSTRUCTORES	SURA	4/08/2025	SANITAS	4/08/2025	PORVENIR	4/08/2025
19	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	FEMENINO	51.857.351	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	SANITAS	4/08/2025	BONO PENSIONAL	
20	LINA MARIA MARIN MORA	FEMENINO	52.243.584	ESPECIALISTA FORESTAL	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	FAMISANAR	4/08/2025	COLPENSIONES	4/08/2025
21	YIANNEY LEAÑO URREGO	FEMENINO	52.175.315	PROFESIONAL CALIDAD	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	SALUD TOTAL	21/07/2025	PROTECCION	21/07/2025

22	YENNY PAOLA REYES	FEMENINO	23.782.808	INGENIERA ELECTRICA	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	SANITAS	4/08/2025	COLFONDOS	4/08/2025
23	NATALI ESPINOSA	FEMENINO	1.024.481.967	PROFESIONAL AMBIENTAL	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	SURA	14/08/20225	COLPENSIONES	14/08/20225
24	GERMAN CAMILO ALFONSO	MASCULINO	80.010.131	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOLIUN SAS	SURA	4/08/2025	COMPENSAR	21/08/2025	PROTECCION	21/08/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-6	SOLUN INGENIERIA SAS		CARRERA 7DC # 48-55	7663018	contacto@solunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				0	0
2025-08	2025-07	E	01/08/2025	88903840	TOTAL A PAGAR	
					$4.677.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	252.400	0		0		0	0	0	0	252.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	237.600	0		0		0	0	0	0	237.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	135.200	0		0		0	0	0	0	135.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	1.627.200	0	0	0	0	0	0		1.627.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	685.400	0	0	0	0	0	0		685.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830303790-5	884.200				884.200	0	0	884.200			9.942	884.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	685.200	0	0	685.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IBF y Mora	Total a Pagar
Salud	3	685.200	685.200
Pensión	2	2.312.600	2.312.600
Riesgos Laborales	1	884.200	884.200
CCF	1	685.200	685.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.677.200	4.677.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS		CARRERA 79C # 48-55	7553019	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-07	E	01/08/2025	98883940	$4.877.200	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Aportante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1030673128	REYES MORALES JOAN PAUL	1	0			S																	23-14	3.858.800	457.600	0	0	0	0	EPS002	3.880.500	114.400	14-11	3.880.500	III	196.100	CCF24	3.880.800	114.400	0	0	0	0	0
CC	1049628504	FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES	1	0			S																	23-14	3.880.800	458.800	0	0	0	0	EPS008	3.880.300	122.400	14-11	3.880.300	II	212.000	CCF24	3.880.800	122.400	0	0	0	0	0
CC	1049628504	FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES	1	0			S																	23-001	1.000.000	344.600	0	0	0	0	EPS008	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	II	0	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
CC	1006730408	RUEDA FONSECA JOAN SEBASTIAN	1	0			S																	23-001	3.480.000	522.000	0	0	0	0	EPS002	3.480.000	139.000	14-11	3.480.000	II	260.000	CCF24	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
CC	25791551	CRUZ ARANGUELE YINETH	1	0			S																	23-001	3.388.000	540.800	0	0	0	0	EPS017	3.388.000	135.200	14-11	3.388.000	II	226.300	CCF24	3.388.000	135.200	0	0	0	0	0
CC	39834284	CASTRO BOHORQUEZ BEATRIZ	1	0			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	II	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	52096053	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	23-14	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	II	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9011145417-5	SOLJUN INGENIERIA SAS		CARRERA 72C # 48-55	7553016	contacto@soljunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
2025-07	2025-07	Y	01/08/2025	89934093	TOTAL A PAGAR	
					$2.463.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	2.463.900				2.463.900	0	0	2.463.900			24.639	2.463.900	19

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	2.463.900	2.463.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	2.463.900	2.463.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador ... Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLLUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-66	7053010	contacto@sollunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	01/08/2025	88604000	$2.453.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Residente en el exterior	Colombiano en el exterior	Suspensión temporal	IGE	LMA	VSP	SLN	INT	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SPV	AVP	VCT	IRL	Cód. Administradora	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Días EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1037332870	HERRERA VERGEL JOHAN CAMILO	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	88.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1024481967	ESPINOSA SIERRA SINDY NATALI	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	88.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1030574718	ROBAYO MARTINEZ LINDA JOHANA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	88.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1049610882	CORTES APONTE NELSON JAVIER	20	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.760.000	5	100.400		0	0	0	0	0	0	0
CC	1014515831	AGUILAR SAYONA LAURA ANDREINA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.600.000	5	108.200		0	0	0	0	0	0	0
CC	1090612720	TORRES RICAR JOSUE	18	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1090604004	MENDEZ CASTAÑA JOHANNA ANDREA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.603.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0
CC	1090606709	PEREZ GUERRERO LAREITH ANDREA	18	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.200.000	5	153.200		0	0	0	0	0	0	0
CC	1090607807	VELASQUEZ ROJON DIANA CAROLINA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.486.000	5	103.200		0	0	0	0	0	0	0
CC	1090734114	PLATA RUEDA JULIETH ALEJANDRA	20	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1090737179	MANTILLA FARDIN MARLON	19	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1126208443	CORDERO MARIÑO LORENA MARIA TERESITA	18	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1911556?	SARRIETO ALVARADO GUSTAVO ADOLFO	58	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	19532668	MEDRANO BERNARDEZ LUIS ALBERTO	58	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.688.800	6	182.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	51670409	CEPEDA SANCHEZ CENA CONSTANZA	60	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3.547.000	6	240.700		0	0	0	0	0	0	0
CC	52088782	HERRERA GALVIS HERSYKA MARGARITA	60	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.200.000	6	150.200		0	0	0	0	0	0	0
CC	63782181	ACOSTA AMAYA CLAUDIA MARCELA	58	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.105.000	5	148.800		0	0	0	0	0	0	0
CC	79566980	TORRES PRIETO JAIRO HERNAN	58	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.480.000	6	172.700		0	0	0	0	0	0	0
CC	79655516	PORRAS HINCAPIE JOHN ANGEL	58	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	6	99.100		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900768458-8	Sullun S.A.S		Carrera 73 C NO. 49-55	7653016	contacto@sullunsas.com	ENDOSADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	8
2025-08	2025-07	E	01/08/2025	88507830	TOTAL A PAGAR	
					$5.037.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS035	Compensar EPS	860066942-7	421.900	0		0		0	0	0	0	421.900	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.400	0		0		0	0	0	0	114.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	175.400	0		0		0	0	0	0	175.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INC + Protección)	800229739-0	701.500	0	0	0	0	0	0		701.500	2
230301	Porvenir	800220809-8	457.700	0	0	0	0	0	0		457.700	1
231001	Colfondos	800227940-4	457.600	0	0	0	0	0	0		457.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.001.600	0	0	0	0	0	0		1.001.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800992570-6	995.400				995.400	0	0	995.400			9.954	995.400	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	711.700	0	0	711.700	7

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradoras	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISR, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	711.700	711.700
Pensión	4	2.616.200	2.616.200
Riesgos Laborales	1	995.400	995.400
CCF	1	711.700	711.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.037.000	5.037.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900769458-0	Sellun S.A.S		Carrera 70 C NO. 46-55	7653015	contacto@sellunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	01/08/2025	08837636	$5.037.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Salario Integral	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INCAPACIDAD	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010427454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS	1	0			0																230701	2,288,000	30	0	0	0	EPS017	2,288,000	91,520	14-11	2,288,000	5	160,200	CCF24	2,288,000	91,520	0	0	0	0	0
CC	1010427454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS	1	0			0																250701	572,000	7	0	0	0	EPS017	572,000	22,880	14-11	572,000	5	0	CCF24	572,000	22,000	0	0	0	0	0
CC	1032376469	LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA	1	0			0																230701	1,522,000	30	0	0	0	EPS017	1,522,000	60,800	14-11	1,522,000	1	6,000	CCF24	1,522,000	60,900	0	0	0	0	0
CC	1050416787	CORDOBA OSORIO RITZ ANDRES DIDIER[illegible]	1	0			0																230701	2,860,000	30	0	0	0	EPS010	2,860,000	114,400	14-11	2,860,000	5	189,200	CCF24	2,860,000	114,400	0	0	0	0	0
CC	1072845942	QUINTANE RODRIGUEZ RAUL ANDRES	1	0			0																230701	2,666,334	427,100	0	0	0	EPS009	2,666,334	106,600	14-11	2,666,334	5	155,800	CCF24	2,666,334	106,600	0	0	0	0	0
CC	1072845942	QUINTANE RODRIGUEZ RAUL ANDRES	1	0			0															X	230701	190,667	30,600	0	0	0	EPS009	190,667	7,700	14-11	190,667	5	0	CCF24	190,667	7,700	0	0	0	0	0
CC	39478784	CARDENAS JUNGA MARIA DEL ROSARIO	1	0			0																25-14	3,760,000	601,600	0	0	0	EPS009	3,760,000	150,400	14-11	3,760,000	5	281,700	CCF24	3,760,000	150,400	0	0	0	0	0
CC	51685755	DELGADO CASTAÑA LILIA SOFIA	1	0			0																	0	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	52080332	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			0																25-14	2,500,000	400,000	0	0	0	EPS009	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	5	175,000	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	900784458-0	Solun S.A.S	Carrera 70 C NO. 48-55	7653015	contacto@solunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				20	0
2025-07	2025-07	Y	04/08/2025	89684401	TOTAL A PAGAR	
					$3.895.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	296.700	0		0		0	0	0	0	296.700	2
EPS008	Compensar EPS	800660943-7	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800234808-8	379.700	0	0	0	0	0	0		379.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	593.400	0	0	0	0	0	0		593.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830603790-5	1.823.300				1.823.300	0	0	1.823.300			16.233	1.823.300	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.006.700	1.006.700
Pensión	2	1.063.100	1.063.100
Riesgos Laborales	1	1.823.300	1.823.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.895.100	3.895.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
M	900768458-0	Sollux S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@sollumas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	04/08/2025	98694401	$3.895.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																				PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Informalidad	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	Actúa como	IGE	IRL	SLN	VSP	VST	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VTE	AVS	IGE	RL	Cotizante exonerado de aportes Ley 1607 de 2012	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1020196562	RODRIGUEZ CALDERON MARIO MAURICIO	SS	0			N																																							
CC	1024981997	ESPINOSA SIERRA SINDY NATALI	SS	0			N																																								
CC	1049824378	ALBA MORENO ROSALBA	SS	0			N	X															230301	940.000	101.000	0	0	0	0	EPS095	940.000	119.700	14-11	940.000	3	69.700										
CC	1072264720	MANCERA CHAPATIMA GUSTAVO ADOLFO	SS	0			N																																								
CC	1091810845	SANCHEZ RUBIO SAMUEL	SS	0			N																																								
CC	1121927181	SUAREZ SANTAFE SORAYA KARINA	SS	0			N	T																																							
CC	1121927181	SUAREZ SANTAFE SORAYA KARINA	SS	0			N								X																																
CC	53107341	RODRIGUEZ CONDE LINA DEL PILAR	SS	0			N																26-14	1.423.300	227.000	0	0	0	0	EPS008	1.423.300	170.200	14-11	1.423.300	1	7.000										
CC	60002168	ORTIZ ALDANA MARIA DEL CARMEN	SS	0			N																																								
CC	80010131	ALFONSO GONZALEZ GERMAN CAMILO	SS	0			M																																								
CC	80000003	VILLALOBOS CAMARGO CARLOS FERNANDO	SS	0			N																																								
CC	23763888	REYES CASTILLA YENNY PAOLA	SS	0			N																																							
CC	51857351	VERGEL JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA	SS	4			N																																							
CC	52115315	LEGRO URIOGO NAMELHY YAMINEY	SS	0			N																																							
CC	53340564	MARIN MORA LINA MARIA	SS	0			N																26-14	1.423.300	227.000	0	0	0	0	EPS017	1.423.300	170.200	14-11	1.423.300	1	7.000										
CC	80130339	NARVAEZ GARCIA ANDRES MAURICIO	SS	0			N																230301	1.423.300	227.300	0	0	0	0	EPS008	1.423.300	170.200	14-11	1.423.300	1	7.000										
CC	1030603018	ALVAREZ DOMINGUEZ DANIEL FELIPE	SS	0			N																																								
CC	72164208	VERBEL CASTRO LUIS CARLOS	SS	0			N																																								
CC	15873482	ORLANDO CABRATIVA RAUL ORLANDO	SS	0			N																																								
CC	78748482	ROMERO PORRAS CARLO ALBERTO	SS	0			N																26-14	1.423.300	227.300	0	0	0	0	EPS010	1.423.300	170.200	14-11	1.423.300	1	98.100										
CC	79559157	TOVAR TORRES JORGE ENRIQUE	SS	0			N																																								

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141366-6	4D CONSTRUCTORES SAS	CARRERA 70C # 49-55	7653015	4dconstructoras@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – MIPYME		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TS / 0
2025-08	2025-07	E	04/09/2025	89729539	TOTAL A PAGAR
					$15.540.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	812.800	0		0		0	0	0	0	812.800	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	552.600	0		0		0	0	0	0	552.600	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	334.100	0		0		0	0	0	0	334.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	138.000	0		0		0	0	0	0	138.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (NG + Protección)	800227339-0	1.462.400	0	0	0	0	0	0		1.462.400	2
230301	Porvenir	900234888-8	5.110.600	0	0	34.700	34.700	0	0		5.180.000	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.311.600	0	0	0	0	0	0		2.311.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830039788-5	2.238.000				2.238.000	0	0	2.238.000			22.380	2.238.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.127.200	0	0	2.127.200	19

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	4dconstruyamos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	98729538	$15.540.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.221.500	2.221.500
Pensión	5	8.953.900	8.953.900
Riesgos Laborales	1	2.238.000	2.238.000
CCF	1	2.127.200	2.127.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	15.540.600	15.540.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901161365-6	4D CONSTRUCTORES SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653919	4dconstructoras@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
2025-06	2025-07	E	04/08/2025	98726938	TOTAL A PAGAR	
					$18.540.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ing	Sit	Edu	Días cotiz	Horas cotiz	ING	RET	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	LMA	PRN	AVP	VCT	DIA	TDE	TAE	TDP	TAP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor real a Afiliado	Valor real a Aportante	Forma pensional de solidaridad	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1091053858	ARIAS BUITRAGO JELSY JULIETH	1	0			0																				230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.000	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1018401263	PEDREROS GONZALEZ SERGIO IVAN	1	0			0																				230301	6.927.000	1.108.320	0	0	34.700	34.702	EPS017	6.927.000	277.100	14-11	6.927.000	3	462.200	CCF24	6.927.000	277.100	0	0	0	0	0
CC	1014309402	ALBEDRAN CASTRO KAREN ADRIANA	1	0			0																				230301	3.440.000	550.400	0	0	0	0	EPS008	3.440.000	137.600	14-11	3.440.000	0	228.200	CCF24	3.440.000	137.600	0	0	0	0	0
CC	1018383207	MARQUEZ ACUÑA RUBEN DARIO	1	0			0																				230301	1.560.000	250.000	0	0	0	0	EPS008	1.560.000	62.760	14-11	1.560.000	0	104.000	CCF24	1.560.000	62.760	0	0	0	0	0
CC	1018405148	DELGADO DUARTE JEISON ORLANDO	1	0			0																				230301	4.200.000	734.400	0	0	0	0	EPS008	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	1	24.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
CC	1018088869	SALE FUERTES DIEGO ANDRES	1	0			0																				23-14	2.020.500	403.300	0	0	0	0	EPS005	2.020.000	161.600	14-11	2.020.000	3	175.400	CCF24	2.020.000	100.800	0	0	0	0	0
CC	1121034179	MANCHOLA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	1	0			0																				25-14	3.460.200	552.000	0	0	0	0	EPS020	3.460.000	138.000	14-11	3.460.000	3	240.200	CCF24	3.460.000	138.000	0	0	0	0	0
CC	1020861706	BOTERO RODRIGUEZ JULIATH ANDREA	1	0			0																				230301	2.860.000	448.000	0	0	0	0	EPS020	2.860.000	112.000	14-11	2.860.000	1	14.700	CCF24	2.860.000	112.000	0	0	0	0	0
CC	1023356480	BERNAL DUARTE JENNIFER ALEXANDRA	1	0			0																				230301	1.386.776	221.780	0	0	0	0	EPS008	1.386.776	55.000	14-11	1.386.776	1	7.900	CCF24	1.386.776	55.500	0	0	0	0	0
CC	1023366985	BERNAL DUARTE JENNIFER ALEXANDRA	1	0			0																				230301	61.958	9.400	0	0	0	0	EPS008	61.958	2.480	14-11	61.958	1	0	CCF24	61.958	2.500	0	0	0	0	0
CC	1022576958	MELO SALAMANCA ELIZABETH	1	0			0																				230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	184.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
CC	1022576958	MELO SALAMANCA ELIZABETH	1	0			0																				230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14-11	200.000	1	0	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0
CC	1031165178	SANCHEZ BARDUAL MARIA FERNANDA	1	0			0	X																			230301	1.423.000	227.600	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.000	1	7.300	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1023753610	BOTERO VARGAS ANGIE KATHERINE	1	0			0																				230301	1.080.000	288.800	0	0	0	0	EPS008	1.080.000	87.000	14-11	1.080.000	1	6.800	CCF24	1.080.000	87.000	0	0	0	0	0
CC	1023753610	BOTERO VARGAS ANGIE KATHERINE	1	0			0																				230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS008	120.000	4.800	14-11	120.000	1	0	CCF24	120.000	0	0	0	0	0	0
CC	1030305762	CORDONADO OLMOS JESUS ALBERTO	1	0			0																				25-14	3.450.000	552.000	0	0	0	0	EPS037	3.450.000	138.000	14-11	3.450.000	3	240.200	CCF24	3.450.000	138.000	0	0	0	0	0
CC	1026604	BOHORQUEZ MARIN JHON WALTER	1	0			0																				25-14	1.221.000	195.300	0	0	0	0	EPS008	1.221.000	48.800	14-11	1.221.000	1	85.100	CCF24	1.221.000	48.800	0	0	0	0	0
CC	1026604	BOHORQUEZ MARIN JHON WALTER	1	0			0																				23-14	474.067	75.150	0	0	0	0	EPS008	475.067	19.100	14-11	474.067	1	0	CCF24	475.067	0	0	0	0	0	0
CC	1026604	BOHORQUEZ MARIN JHON WALTER	1	0			0																				25-14	339.304	54.300	0	0	0	0	EPS008	339.304	13.600	14-11	339.304	1	0	CCF24	339.304	0	0	0	0	0	0
CC	1102017203	IDIARRIBA PIÑERES RAFAEL RICARDO	1	0			0																				230301	2.430.000	388.800	0	0	0	0	EPS008	2.430.000	97.200	14-11	2.430.000	1	13.700	CCF24	2.430.000	97.200	0	0	0	0	0
CC	1.9831.17503	SANABRIA PIÑERES RAFAEL RICARDO	1	0			0																				230301	279.000	45.200	0	0	0	0	EPS008	279.000	11.200	14-11	279.000	1	0	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0
CC	5410031	LOZANO JIMENEZ RONALD RICARDO	1	0			0																				230301	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS037	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	350.400	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
CC	52096233	DUARTE ALMEIDA/CO YVANETH	1	0			0																				23-14	1.403.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.403.000	57.000	14-11	1.403.000	1	7.300	CCF24	1.420.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1000730810	DUQUE CADENA SOLBEY MAYERLY	1	0			0																				230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS002	3.400.000	136.000	14-11	3.400.000	1	17.600	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
CC	1022431241	GOMEZ LINARES LAURA CATALINA	1	0			0																				230301	972.000	155.600	0	0	0	0	EPS005	972.000	38.900	14-11	972.000	3	57.700	CCF24	972.000	38.900	0	0	0	0	0
CC	1022431241	GOMEZ LINARES LAURA CATALINA	1	0			0																				230301	2.268.000	362.900	0	0	0	0	EPS008	2.268.000	90.600	14-11	2.268.000	5	0	CCF24	2.268.000	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9013331295-4	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL	CARRERA 70C # 46 - 55	3013942394	contacto@sueinsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	29/09/2025	88773750	$2.770.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	126.000	0		0		0	0	0	0	126.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	96.800	0		0		0	0	0	0	96.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	762.400	0	0	0	0	0	0		762.400	2
230301	Porvenir	800224808-6	935.000	0	0	0	0	0	0		935.000	3
231001	Colfondos	800227940-4	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830057566-5	447.300				447.300	0	0	447.300			4.473	447.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	565.400	0	0	565.400	7

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901331295-4	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL		CARRERA 7DC # 48 - 55	3013842384	contacto@suarmas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	29/08/2025	88073760	$3.779.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	553.400	553.400
Pensión	4	2.213.200	2.213.200
Riesgos Laborales	1	447.300	447.300
CCF	1	565.400	565.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.779.300	3.779.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901331255-4	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL		CARRERA 70C # 48 - 55	3013842584	cobrando@suertabis.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	26/08/2025	88773750	$3.779.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ausencia	Salario Integral	Extranjero sin cédula colombiana	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Fracción Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000118852	RODRIGUEZ PACANCHIQUE TILDER MATEO	1	0		0															230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS034	1.600.000	84.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF22	1.600.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	1010210268	RODRIGUEZ PUERTO LUIS	1	0		0															230201	3.165.000	506.400	0	0	0	0	EPS005	3.165.000	126.600	14-11	3.165.000	1	16.000	CCF22	3.165.000	126.600	0	0	0	0	0
CC	1000873006	FERNANDEZ KLECHNS LAURA SOFIA	1	0		0															230201	2.420.000	387.200	0	0	0	0	EPS010	2.420.000	96.800	14-11	2.420.000	5	168.500	CCF22	2.420.000	96.800	0	0	0	0	0
CC	1067612961	RamIREZ LISA YEIMY NATALIA	1	0		0															230201	2.380.369	380.859	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	16.000	CCF22	2.080.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1069904261	MOPA CUDAITA SINA MARIA	1	0		0	X														231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	126.300	CCF22	2.180.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	52084233	DUARTE ALBERNACIO YANNETH	1	0		0															23-14	1.423.500	227.400	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1010468148	DELGADO DUARTE JOSUA ORLANDO	1	0		0															230201	1.423.500	227.000	0	0	0	0	EPS009	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024481067	GINDY NATALI ESPINOSA SIERRA		Cll 83 c bis No 70-33	2047066	espinosa.natali@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-08	1	14/08/2025	89025013	TOTAL A PAGAR	
					$1.916.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	830088702-8	750.000	0		0		0	0	0	0	750.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	900.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	146.200				146.200	0	0	146.200			1.462	146.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	750.000	750.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	146.200	146.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.916.200	1.916.200

Este documento está clasificado c...io PRIVADO por parte de Compensar Operador ... Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024461967	SINDY NATALI ESPINOSA SIERRA		Cll 53 c bis No 78-03	3047099	espinosa.natali@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CNCA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	1	14/08/2025	68020013	$1.016.200	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	ING AFP	Cotización	Voluntario a afiliado	Voluntario Aportante	Pensión pensional de solidaridad	Pensión pensional de subsistencia	Cód. EPS	ING EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ING ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	ING CCF	Aporte CCF	ING cajas pensionales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1024461967	ESPINOSA SIERRA SINDY NATALI	59	0			N																	23-14	0.000.000	900.000	0	0	0.000	50.000	EPS010	0.000.000	780.000	14-03	0.000.000	3	146.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6966510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1671725672	94891441391	I	2025/08/05	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$698,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$14,400			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$14,400			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$14,400			$0	$0		$0	$0
1	CC	23782608	REYES YENNY	230301	30	$2,400,000	$384,000	6966510	30	$2,400,000	$300,000	CCF14	30	$2,400,000	$14,400		0	$0	$0	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$2,400,000	$14,400			$0	$0		$0	$0

2025/08/01 11:22 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Tipo Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefo	Exonerado SENA o ICBF
C 23783408		REYES CASTILLA YOHNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 170	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6996310	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1671725473	94891413?1	I	2025/08/05	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$698,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$384,000	$0	$0	$384,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,400	$0	$0	$14,400
COMFENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$14,400	$0	$0	$14,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				4	$698,400	$0	$0	$698,400

2025/08/04 11:32 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19331656	LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ		Calle 168#5a-86	3133042193	luis-medrano@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-07	2025-07	1	19/08/2025	89348102	TOTAL A PAGAR	
					$324.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	323.400	0		0		0	4	900	0	324.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, INF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	323.400	324.300
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	323.400	324.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19331658	LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ		Calle 166b#5a-90	3103842163	luis-medrano@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	18/08/2025	88048102	5304.300	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colomb	Hab/Ext	Extranjero	Hab. Labor	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	EDM		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Fondo	Voluntario Aportante	Fondo pensiones de solidaridad	Tarifa pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	19331658	MEDRANO BERMUDEZ LUIS ALBERTO	3	5			19																				0	0	0	0	0	EPS002	2.688.600	223.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	82175315	NANILHY VIANNEY LEAÑO URREGO		CRA 97 B 130 A 48 APT 302	3103249503	VIANNEY.LEANO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
OMCA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-07	2025-07	1	31/07/2025	89148766	TOTAL A PAGAR	
					$1.488.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	653.000	0		0		0	0	0	0	653.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230001	Protección (IND + Protección)	800228739-6	835.900	0	0	0	0	0	0		835.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	653.000	653.000
Pensión	1	835.900	835.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.488.900	1.488.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52175315	NANSLHY VIANNEY LEAÑO URREGO		CRA 57 B 136 A 48 APT 307	3103248803	VIANNEY.LEANO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	31/07/2025	98148760	$1.488.900	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Primero	Ingreso	Retiro	Cambio a Activo	Suspensión	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días Cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Adicional Afiliado	Valor Adicional Aportante	Fondo cuenta de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Centro Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52175315	LEAÑO URREGO NANSLHY VIANNEY	X	X																		30	230301	3.224.000	619.000	0	0	0	0	EPS402	3.224.000	455.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900442571-6	SINTRAC SAS		CARRERA 35 G # 178 19 P 2	3011013937	sintracsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INGENIERIA	2	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-07	E	21/09/2025	95758166	TOTAL A PAGAR	
					$319.803	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800228736-0	320.000	0	0	0	0	1	300	0	320.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	139.200				139.200	1	100	139.300			1.392	139.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	1	100	80.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.100
Pensión	1	320.000	320.300
Riesgos Laborales	1	139.200	139.300
CCF	1	80.000	80.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	619.200	619.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900442571-5	SINFRAC SAS		CARRERA 56 C # 17B 19 P 2	3011213967	sinfracsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INGENIERIA	3	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	21/08/2025	88758198	9619.600	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	EXT	Fondo de solidaridad pensional	Cod. AFP	IBC A/P	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
00	6001303	ALFONSO GONZALEZ GERMAN CAMILO	1	0																					230201	2.000.000	200.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	60.000	14-03	2.000.000	II	139.200	CCF31	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 1.1. RELACIÓN PERSONAL CONTRATISTA

RELACIÓN DE PERSONAL INFORME SST No 10
CONTRATO 4860 de 2024
PERIODO: 01 DE AL 31 AGOSTO 2025

PERSONAL INGRESADO EN EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	EPS	AFP	CCF	FECHA EXAM
1	JHC INGENIEROS	EDGAR HUESO	3256331	AYUDANTE	8/04/2025	INGRESO	N.A	SURA	SURA	COLPENSIONES	COMPENSAR	21/03/2025
2	JHC INGENIEROS	ORLANDO PAZ PAZ	PPT 6802435	OFICIAL	8/04/2025	INGRESO	N.A	SURA	SURAMMY	PORVENIR	COMPENSAR	19/03/2025
3	JHC INGENIEROS	CARLOS AUGUSTO CARMONA RESTREPO	80895879	OPERADOR MINI CARGADOR	5/04/2025	INGRESO	N.A	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS	COMPENSAR	31/03/2024

PERSONAL ANTIGUO EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	EPS	AFP	CCF	FECHA EXAM
4	CARLOS ARDILA	DUBALIER CARLOS OSSA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	27/03/2025	ACTIVO	N.A	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR	4/06/2025
5	CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO VAQUERO LEAL	5972199	AYUDANTE	25/04/2025	ACTIVO	N.A	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	21/4/2025
6	CARLOS ARDILA	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.399.734	OFICIAL	27/11/2024	ACTIVO	N.A	COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	25/11/2024
7	CARLOS ARDILA	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.982.215	CONTRATISTA	12/03/2024	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	12/02/2024
8	CARLOS ARDILA	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL	12/01/2024	ACTIVO	N.A	COLPATRIA	FAMISANAR	COLFONDOS	COMPENSAR	17/8/2024
9	CARLOS ARDILA	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.065.174.529	AYUDANTE	27/02/2025	ACTIVO	N.A	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPESAR	25/02/2025
10	CONSORCIO BELZCON	ASDRID MARICELA TOLOZA CUBAQUE	52.423.434	RESIDENTE FORESTAL	16/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	COMPENSAR	25/02/2024
11	CONSORCIO BELZCON	JUANSEBASTIAN RODRIGUEZ C	19.399.819.566	ESPECIALISTA DE TRANSITO	16/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	16/01/2025
12	CONSORCIO BELZCON	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	52.023.530	PROFESIONAL DE CALIDAD	16/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	N.A	15/01/2025
13	CONSORCIO BELZCON	MARIANA BOLÍVAR ARENAS	1.010.190.348	ESPECIALISTA CONTABLE	16/01/2025	ACTIVO	N.A.	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	7/09/2024
14	CONSORCIO BELZCON	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	12/02/2024	ACTIVO	N.A	SURA	ALIANSALUD	COLPENSIONES	COMPENSAR	28/11/2024
15	CONSORCIO BELZCON	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.893.726	RESIDENTE DE OBRA	13/03/2024	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR	30/11/2024
16	CONSORCIO BELZCON	JHON CARLOS SANTANA RONDRIGUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	23/12/2024	ACTIVO	N.A	SURA	ALIANSALUD	PORVENIR	COMPENSAR	18/11/2024
17	CONSORCIO BELZCON	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.382.621	RESIDENTE DE OBRA	23/12/2024	ACTIVO	N.A	SURA	SURA	PORVENIR	COMPENSAR	12/04/2024
18	CONSORCIO BELZCON	ADRIANA PACHON PAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	23/12/2024	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS	COMPENSAR	3/01/2024
19	CONSORCIO BELZCON	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.638	RESIDENTE SOCIAL	23/12/2024	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	1/10/2024
20	CONSORCIO BELZCON	JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA	2/03/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PROTECCION	COMPENSAR	16/01/2025
21	CONSORCIO BELZCON	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	2/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMPENSAR	20/8/2025
22	CONSORCIO BELZCON	OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	1.024.545.912	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	2/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	PROTECCION	COMPENSAR	2/09/2025
23	CONSORCIO BELZCON	ROSSY CATALINA RUBIO LÓPEZ	1.061.203.623	AUX DE INGENIERIA	2/11/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	COMPENSAR	2/11/2025
24	CONSORCIO BELZCON	SAUL GÓMEZ SALAMANCA	80.436.369	MAESTRO	29/03/2025	ACTIVO	N.A	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	COMPENSAR	19/02/2025
25	CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN FELIPE ARDILA NAVARRETE	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	2/11/2025	ACTIVO	N.A	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	COMPENSAR	31/01/2025

26	CONSORCIO BELZCON	ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	2/09/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SURA	SKANDIA	COLSUBSIDIO	16/01/2025
27	CONSORCIO BELZCON	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	2/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMPENSAR	23/01/2025
28	CONSORCIO BELZCON	CARLOS ANDRES CHAVARRO ROJAS	1.026.251.326	CONDUCTOR	3/12/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	PROTECCION	COMPENSAR	30/01/2025
29	CONSORCIO BELZCON	PAULA ANDREA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE	4/01/2025	ACTIVO	N.A	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMPENSAR	4/06/2025
30	JHC INGENIEROS	YEFERSON ANDRES LEÓN BENAVIDES	1.024.594.336	OPERADOR MINI CARGADOR	23/04/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	10/01/2024
31	JHC INGENIEROS	JOSE ANTONIO ORDUZ CAMARGO	79.252.275	OPERADOR CILINDRO COMPACTADOR	4/06/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SURA		COMPENSAR	30/10/2024
32	JHC INGENIEROS	MARIA ANGELICA PADILLA MARTINEZ	1.071.169.319	INSPECTORA DE OBRA	2/09/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	31/03/2025
33	JHC INGENIEROS	RUDY ANDRES HERRERA AZUERO	3.159.427	PINTOR	7/05/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	3/05/2025
34	JHC INGENIEROS	ABEL BARRERA MORENO	79.986.517	SOLDADOR		ACTIVO	N.A	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	COMPENSAR	3/04/2025
35	RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	23/12/2024	ACTIVO	N.A	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS	COMPENSAR	24/10/2024
36	RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA BARZON	19.225.828	CADENERO 2	23/12/2024	ACTIVO	N.A	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	24/10/2024
37	ILUMINARC	ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL	1.014.239.468	RESIDENTE ELECTRICO	1/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	N.A	22/05/2025
38	ILUMINARC	JHONNY MAURICIO ROJAS MEDINA	80.209.784	TECNICO ELECTRISTA	1/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	N.A	28/01/2024
39	ILUMINARC	ISMAEL MEDINA MEDINA	79.352.706	TECNICO ELECTRISTA	1/10/2021	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	PROTECCION	N.A	28/01/2024
40	ILUMINARC	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.026.285.652	COORDINADORA DE ALTURAS	21/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	PORVENIR	N.A	11/02/2024
41	ILUMINARC	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	1/10/2021	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLSUBSIDIO	16/12/2024
42	ILUMINARC	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	1/10/2021	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	COLSUBSIDIO	8/01/2024
43	ILUMINARC	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.884	TECNICO ELECTRISTA	1/10/2021	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO	16/07/2024
44	ILUMINARC	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	1/10/2021	ACTIVO	N.A	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	COLSUBSIDIO	16/07/2024
45	ILUMINARC	EMILIO MEDINA MEDINA	79.352.450	OFICIAL	3/10/2025	ACTIVO	N.A	N.A	COMPENSAR	COLPENSIONES	N.A	28/01/2024
46	ILUMINARC	WILLIAM LIZIMA	14.325.045	TECNICO ELECTRISTA	5/09/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	COMPESAR	PORVENIR	COMPENSAR	5/06/2025
47	OMR	NELSON ALFONSO URREGO	1.078.693.315	OPERADOR MINI CARGADOR	14/03/2025	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLSUBSIDIO	3/12/2025
48	OMR	JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDEZ	11.521.300	AYUDANTE	14/02/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PROTECCION	COMPENSAR	22/10/2024
49	OMR	INGRID VIVIANA GARZON FONSECA	1.023.896.907	OFICIAL	21/05/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	28/11/2024
50	OMR	RODRIGO MURCIA GUERRERO	79.825.593	AYUDANTE	9/05/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	25/06/2024
51	STELL CONCRET	JORGE EDUARDO CHICO LOAIZA	1.109.843.533	AYUDANTE	3/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	SURA	PORVENIR	COMPENSAR	24/07/2024
52	STELL CONCRET	JAIRO CASTAÑEDA CIFUENTES	3.236.587	OFICIAL	2/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	SURA	PROTECCION	COMPENSAR	15/01/2025
53	ARIN	DAVID CORTES REYES	79.726.486	AYUDANTE	13/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	CAPITAL	PROTECCION	CAFAM	8/03/205
54	ARIN	CAMPO ELIAS VARGAS GIL	7.210.085	OFICIAL	13/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CAFAM	3/12/2025
55	BALERCO	EDGAR ESPITIA ROJAS	1.016.462.151	AYUDANTE	3/15/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SANETAS	PORVENIR	COMPENSAR	20/01/2025
56	BALERCO	LUIS MERCADO RUA	16.693.552	AYUDANTE	3/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	COMPENSAR	15/02/2025
57	BALERCO	JAIR DAVID ALONSO PIRACOCA	1.032.419.323	RESIDENTE	3/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	14/01/2025
58	LUIS CAMARGO	JOFERSON STID CAMARGO CABEZAS	1.033.775.156	OFICIAL	3/07/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CAFAM	5/05/2025
59	LUIS CAMARGO	CAMILO ANDRES CAMARGO MORANTES	1.006.382.200	OFICIAL	1/03/2025	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAFAM	27/02/2024

60	LUIS CAMARGO	LUIS ROGELIO ROJAS TRUJILLO	19.401.784	AYUDANTE	3/07/2025	ACTIVO	N.A	SURA	CAPITAL	COLPENSIONES	CAFAM	3/01/2025
61	DIVERPARK	NEY SANTANA ARRIETA	79.956.088	INSTALADOR	28/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		15/02/2025
62	DIVERPARK	RONALDO RIVERA	1.012.456.661	INSTALADOR	28/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		15/02/2025
63	DIVERPARK	ALEXANDER DAZA	1012456661	INSTALADOR	28/03/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	FAMISANAR	COLFONDOS		15/02/2025
64	DIVERPARK	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	4/06/2025	ACTIVO	N.A	SURA	REGIMEN MILITAR	PORVENIR	COMPENSAR	15/02/2025
65	DIVERPARK	JUAN CAMILO FALLA PERILLA	1.013.662.731	INSTALADOR	4/06/2025	ACTIVO	N.A	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	15/02/2025
66	DIVERPARK	HENRY SILVA PINZON	19.578.060	PINTOR	13/05/2025	ACTIVO	N.A	SURA	COMPESAR	PROTECCION	COMPENSAR	7/09/2024
67	DFL	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.103.311.210	AYUDANTE	4/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR	13/01/2025
68	DFL	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.979.089	OFICIAL	4/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR	1/06/2025
69	DFL	FELIX CARVAJAL GOMEZ	79.770.599	AYUDANTE	11/06/2025	ACTIVO	N.A	SURA	COMPESAR	PORVENIR	COMPESAR	12/11/2024
70	DFL	EUGENIO SARAVIA VASQUES	1.065.873.862	AYUDANTE	11/06/2025	ACTIVO	N.A	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	COMPESAR	14/01/2025
71	DFL	JEISON JACOB ANGEL MENDEZ	1.083.917.804	OFICIAL	3/10/2025	ACTIVO	N.A	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	1/10/2025
72	DFL	LEIDY JOHANA MERCADO	1116788643	AYUDANTE	14/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMPESAR	1/10/2025
73	DFL	YEISON ROJAS RICO	1193111210	AYUDANTE	14/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMPESAR	13/01/2025

PERSONAL RETIRADO													
No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	EPS	AFP	CCF	FECHA EMO
74	CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ	1.023.913.499	INSPECTOR DE OBRA	19/11/2025	RETIRO	29/07/2025	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	6/03/2024
75	CONSORCIO BELZCON	CRISTHIAN ORLANDO NARANJO RODRIGUEZ	1.031.146.824	INSPECTOR SST	13/02/2025	RETIRO	23/06/2025	SURA	COMPENSAR	PROTECCION	COMPENSAR	2/05/2025
76	CONSORCIO BELZCON	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	1.031.122.774	RESIDENTE SST	15/01/2025	RETIRO	30/07/2025	SURA	SURA	PROTECCION	COMPENSAR	15/11/2024
77	CARLOS ARDILA	ALEJANDRO GÓMEZ ARDILA	1101074300	OFICIAL	31/07/2025	INGRESO/RETIRO	PENDIENTE	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSAR	
78	CARLOS ARDILA	JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ	1024601095	AYUDANTE	31/07/2025	INGRESO/RETIRO	PENDIENTE	COLPATRIA		PORVENIR	COMPENSAR	
79	CARLOS ARDILA	JUAN CARLOS GARNICA BAUTISTA	11.533.839	AYUDANTE	27/03/2025	RETIRO	PENDIENTE	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR	COMPENSAR	28/09/2020
80	CARLOS ARDILA	JHONATAN CAMILO HURTADO LIMBA	1006019068	AYUDANTE	28/05/2025	RETIRO	PENDIENTE	COLPATRIA	SURA	PROTECCION	COMPENSAR	5/05/2023
81	CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	79.218.353	AYUDANTE	25/11/2024	RETIRO	PENDIENTE	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR	17/8/2024
82	CARLOS ARDILA	WILSON ROJAS AUZAQUE	13.269.764	OFICIAL	19/02/2025	RETIRO	PENDIENTE	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	COMPENSAR	14/02/2025
83	LUIS CAMARGO	DOMINGO MARTINEZ CHAMORRO	73.562.398	OFICIAL	15/06/2025	RETIRO	9/01/2026	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAFAM	4/06/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901888663
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 105 # 46 - 28	TELEFONO:	6362487
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - PARQUES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUI
230901	230901-PORVENIR	6	$ 1.366.800	$ 0	$ 0	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	4	$ 944.800	$ 0	$ 0	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COT
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	
SUBTOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SAL
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:						

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
CCF24	CCF24-COMPENSAR
SUBTOTALES:	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SUS	COM	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN
1	CC	RUBIO	DEPEND		$ 1.423.930	FIJO			SI																		25-14	30	$	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901886563
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 106 # 46 - 28	TELÉFONO:	5362487
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - PARQUES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															LIQUIDACION DETALLADA APORTES										
																																SEGURIDAD SOCIAL		
																								PENSIÓN										
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN
11	CC 79863726	VARGAS FIGUEREDO GUSTAVO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS002-SALUD TOTAL
12	CC 80435393	GOMEZ SALAMANCA SAUL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS002-SALUD TOTAL
13	CC 9533026	GUZMAN ECHEVERRIA LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS001-ALIANSALUD S.A.

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901886583
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 105 # 46 - 26	TELÉFONO:	5382487
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - PARQUES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
			INCAPACIDAD IRP			SALT
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL										
																								PENSIÓN										
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN
1	CC 51923580	SERRANO ESPINEL SONIA PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	
2	CC 79660215	ARDILA MUÑOZ JOSE CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION D. APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900473786-6	STEEL CONCRET S/C SAS		CRA 28 A No. 48 A 11	3204629063	[illegible]@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL 1	PRINCIPAL1	BOGOTA. D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-09	2025-07	E	25/08/2025	0350540884	TOTAL A PAGAR	
					57.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	227.800	0	0	0	0	3	800	0	228.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo o Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-03	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	3	200	99.300			931	99.300	1

TOTALES CAJAS							
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Comfenalco Cartagena	890900842-7	57.000	3	200	57.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.200
Pensión	1	227.800	228.300
Riesgos Laborales	1	99.100	99.300
CCF	1	57.000	57.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	440.900	442.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900473799-4	STEEL CONCRET SC SAS		CRA 28 A No. 49 A 11	3204008063	steelconcret@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL 1	PRINCIPAL1	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2026-09	2026-07	E	25/09/2025	5168948864	TOTAL A PAGAR	
					$642.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Antiguo	Estudiante	Pensionado Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INC	LNR	COD. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	COD. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	COD. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000620331	OVIEDO LOKEN JORGE EDUARDO	1	0			X																		33001	1.423.000	227.600	0	0	0	0	EPS018	1.423.000	57.000	14-03	1.423.000	II	85.100	CCF04	1.420.000	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado no PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252860
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BELZCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 105 46J 6	TELÉFONO:	7686259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	517 - CALLES COMERCIALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SU
230301	230301-PORVENIR	15	$ 3.344.800	$ 0	$ 0	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 459.800	$ 0	$ 0	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	14	$ 3.446.200	$ 0	$ 0	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 2.983.700	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COT
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	11		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	17		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	
SUBTOTALES									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SAL
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA
14-11	14-11 - ARL SURA	43		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:						

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
CCF24	CCF24-COMPENSAR
SUBTOTALES:	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL										
																										PENSIÓN										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SUS	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252860
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BELZCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	CLL 105 46Z 6	DEPARTAMENTO:	7899259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	TELÉFONO:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	CLASE APORTANTE:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	517 - CALLES COMERCIALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	SEGURIDAD SOCIAL TOTAL APORTE	ADMIN
12	CC 1053668391	RIAÑO BELTRAN DINA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
13	CC 1033696435	RIVERA GUERRERO JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.888.231	$ 299.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 299.000	EPS017-FAMISANAR
14	CC 1049656174	HERNANDEZ GOMEZ LEIDTH NATALIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS
15	CC 1057014714	GUERRERO GALINDO JOSE SEGUNDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.161.287	$ 345.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.900	EPS002-SALUD TOTAL
16	CC 1071589847	PEÑA TORRES ANGIE LEONELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR
17	CC 1075220970	CORTES CHANTRE JHONAIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	22																	230201-PROTECCION	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS037-NUEVA EPS
18	CC 1079660138	AREVALO POLO DARIO JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.895.187	$ 304.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.900	NUEVA EPS CM
19	CC 1066643878	CABALLERO BARRERA JOHAN VICENTE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-16									230201-PROTECCION	28	$ 2.066.367	$ 330.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.700	EPS002-SALUD TOTAL
20	CC 1090543878	CABALLERO BARRERA JOHAN VICENTE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI												16-17						230201-PROTECCION	3	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL
21	CC 1107525547	ALVARADO URBANO JHONNIER ESTIBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.489.260	$ 238.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.300	EPS005-SANITAS S.A.
22	CC 1118875408	PEREZ GUARIN JORGE ROMERO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.493.125	$ 239.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.000	EPS002-SALUD TOTAL
23	CC 1124056041	MANCILLANO JARAMILLO CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.913.346	$ 306.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.200	EPS002-SALUD TOTAL
24	CC 13015660	RUIZ BELTRAN LIMMY ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	01-30	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL
25	CC 14325904	HERNANDEZ GAMEZ EDWARD ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.933.837	$ 309.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.500	EPS005-SANITAS S.A.
26	CC 15207134	MATO GIL CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.060.475	$ 329.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329.700	EPS002-SALUD TOTAL

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252860
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BELZCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 105 46Z 6	TELÉFONO:	7089259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	517 - CALLES COMERCIALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL													
																										PENSIÓN														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FBP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			
37	CC 79644273	GOMEZ BEDHASUA BRAHIR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.667.365	$ 426.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 426.800	EPS008-COMPENSAR
38	CC 80977992	HERNANDEZ ALVAREZ LUIS DAGBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	29																25-14 COLPENSIONES	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL
39	CC 84072989	MANJARRES JARAMILLO JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.885.049	$ 301.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.700	EPS002-SALUD TOTAL
40	CC 92733535	MESA CASTRO FADITH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.772.942	$ 283.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 283.700	EPS002-SALUD TOTAL
41	PT 1259744	REVEROL CASTILLO MARIANNY DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.866.640	$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.700	EPS002-SALUD TOTAL
42	PT 6877480	FURMANYO R RAUL ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.948.887	$ 311.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 311.800	EPS002-SALUD TOTAL
43	PT 7225845	PEREZ ORTIZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.564.730	$ 250.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.400	EPS002-SALUD TOTAL
44	PT 7225845	PEREZ ORTIZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												24-27					230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS002-SALUD TOTAL
45	PT 825470	BRITO SANDOVAL JOSE DANIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252860
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BELZCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 106 462 6	TELEFONO:	7689259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1771 - CALLE 45
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUB
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.748.500	$ 0	$ 0	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.025.200	$ 0	$ 0	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.871.400	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTI
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	
SUBTOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALD
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA
14-11	14-11 - ARL SURA	24		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:						

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
CCF24	CCF24-COMPENSAR
SUBTOTALES:	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES														
																												SEGURIDAD SOCIAL														
																												PENSIÓN														
																															FSP			APORTES VOLUNTARIOS							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	AS COT	IBC	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252880
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BELZCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 105 46J 6	TELEFONO:	7688259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1771 - CALLE 46
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL											
																										PENSIÓN											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			
11	CC 1030663759	GUERRERO BURITICA LESLYE TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														10-12			230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS005-SANITAS S.A.
12	CC 1030663759	GUERRERO BURITICA LESLYE TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	232301-PORVENIR	18	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS005-SANITAS S.A.
13	CC 1030663759	GUERRERO BURITICA LESLYE TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												18-23					230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS005-SANITAS S.A.
14	CC 1030630601	SANTAMARIA CASTRO MARIA NATALIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR
15	CC 1030661958	RODRIGUEZ LAMOS JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR
16	CC 1031122774	SEGURA GARCIA WILLIAM EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
17	CC 1032902686	BELTRAN VANEGAS JORGE MARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	15																230201-PROTECCION	15	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS017-FAMISANAR
18	CC 1067887334	CERA PAEZ JAIR JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230901-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
19	CC 1075227746	GARCIA RODRIGUEZ WILMER ARBEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																10-12	231001-COLFONDOS	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS
20	CC 1075227746	GARCIA RODRIGUEZ WILMER ARBEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS037-NUEVA EPS
21	CC 1075227746	GARCIA RODRIGUEZ WILMER ARBEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-02							231001-COLFONDOS	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS037-NUEVA EPS
22	CC 1127071187	KLAPE PARRA LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.447.060	$ 231.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 231.600	EPS002-SALUD TOTAL
23	CC 19477893	ESPINOSA RUIZ PABLO EMILIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.687.936	$ 270.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.100	EPS008-COMPENSAR
24	CC 82679468	SIERRA AGUILAR DURGUY JULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR

Planilla Pagada
Planilla Pagada
soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252880
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BELZOON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 105 45Z 6	TELÉFONO:	7589259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	5 - BOGOTA OBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUB
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTI
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	
SUBTOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALI
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:						

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
CCF24	CCF24-COMPENSAR
SUBTOTALES:	

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES											
																										SEGURIDAD SOCIAL											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			
1	CC 1001113770	MORENO GARCES NANCY YULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	1.423.50-	227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901252960
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BELZCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 105 46 2 6	TELÉFONO:	7889259
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	3 - BOGOTA PROYECTOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SU
230201	230201- PROTECCION	3	$ 775.600	$ 0	$ 0	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	3	$ 935.600	$ 0	$ 0	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 467.000	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COT
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	
SUBTOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SAL
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:						

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
CCF24	CCF24-COMPENSAR
SUBTOTALES:	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51923580
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 68 NO 70B68 APTO 201	TELÉFONO:	9209032
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUB
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 614.400	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:							

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	COTI
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	
SUBTOTALES:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE
CCF24	CCF24-COMPENSAR
SUBTOTALES:	

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 51923580	SERRANO ESPINEL SONIA PATRICIA	INDEPEND		$ 3.840.000				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

PENSION ADMIN	DÍAS COT	PENSION IBC	PENSION COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	SEGURIDAD SOCIAL INDICADOR TARIFA ESPECIAL	SEGURIDAD SOCIAL TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN
25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.840.000	$ 614.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 614.400	EPS002-SALUD TOTAL

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901130079-3	RM INGENIERIA SAS		DG 73 C SUR 78 37	3204732137	rm.topografia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PRIN	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	19/08/2025	88810086	$1.322.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS009	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Fomisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224809-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
231001	Colfondos	800227940-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-03	Positiva Seguros	860011153-6	297.300				297.300	0	0	297.300			2.073	297.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Comporesar Caja	860066942-7	171.000	0	0	171.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	171.000	171.000
Pensión	3	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	1	171.000	171.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.322.700	1.322.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901100379-3	RM INGENIERIA SAS	CR 70 C SUR 78 37	3204738137	rminegnieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					N°EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2025-08	2025-07	E	19/08/2025	90612666	TOTAL A PAGAR	
					$1.332.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				GOT			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDONACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Días ARL	IBC ARL	Tarifa % Pensión	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012342987	MOSQUERA IBAÑEZ RODRIGO	1	0			0																	230901	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS000	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.138	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024564516	MAHECHA ARANGO DIEGO ARMANDO	1	0			0																	230901	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.138	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	16225535	MOSQUERA GARZON RODRIGO	1	0			0																	28-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.138	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900473788-4	STEEL CONCRET SC SAS		CRA 28 A No. 49 A 11	3204620083	steelconcret@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	22/09/2025	88845563	$97,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	830009004-7	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	125.300				125.300	0	0	125.300			1.253	126.308	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	72.000	0	0	72.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	72.000	72.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	125.300	125.300
CCF	1	72.000	72.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	557.300	557.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900473786-4	STEEL CONCRET SC SAS		CRA 28 A No. 49 A 11	3204608003	steelconcret@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PRAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-07	E	22/08/2025	88946883	TOTAL A PAGAR	
					$687.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Orden	Relac	Relac Ing	Relac Ret	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	...	CAMBIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Días cotiz.	Voluntario a Afiliarse	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1098618	CARDONA AGUJA JORGE WILLIAMS	1	X																						25/14	1.909.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.909.000	70.000	14/23	1.909.000	II	126.300	CCF34	1.990.000	70.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900508205-7	SALERCO S.A.S		CRA 27 71B 63	7442463	cesar.forero@palanca.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	E	02/09/2025	82615180	$4.618.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	525.600	0		0		0	0	0	0	525.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	1.426.700	0	0	0	0	0	0		1.426.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	673.300	0	0	0	0	0	0		673.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.600	0	0	0	0	0	0		480.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860069790-5	742.900				742.900	0	0	742.900			7.429	742.900	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	645.600	0	0	645.600	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INT y Mora	Total a Pagar
Salud	2	645.600	645.600
Pensión	3	2.580.000	2.580.000
Riesgos Laborales	1	742.900	742.900
CCF	1	645.600	645.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.618.100	4.618.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900068260-7	SALERCO S.A.S		CRA 27 71B 03	7442453	cesar.flores@salerco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2025-09	2025-09	E	02/09/2025	92518188	TOTAL A PAGAR	
					$4.616.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Novedades	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTY	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1032419328	ALONSO PIRACOCA JAIR DAVID	1	0			0																	23-11	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	II	330.000	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	52966417	CHAVES ROZO BRENDA CATALINA	1	0			0																	23-1001	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS002	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	I	22.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
CC	79008800	FORERO CATALANO CESAR ANDRES	1	0			0																	230301	5.280.000	845.000	0	0	0	0	EPS002	5.280.000	211.200	14-11	5.280.000	II	330.000	CCF24	5.280.000	211.200	0	0	0	0	0
CC	80722695	CASTAÑEDA MARTINEZ YONY FERNANDO	1	0			0				X													230301	1.968.082	315.150	0	0	0	0	EPS002	1.968.082	78.800	14-11	1.968.082	II	137.130	CCF24	1.968.082	78.800	0	0	0	0	0
CC	1000000000	VALENCIA OSPINA AVA HABBUROY	1	0			0																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	I	9.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	...sal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo...	Exonerado SENA e ICBF
CC 79315037		CAMARGO QUINTANA LUIS ALFONSO	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 19 # 65-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1745967977	94913259...	E	2025/08/12	2025/08/02	BBQUI	21	$1,621,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	inc	lnr	vst	sus	avp	vct	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																						[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$5,931,250	$237,000			$5,931,250		$413,400			$0	$0		[illegible]
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (9 Afiliados)																							$4,507,750	$721,400			$5,931,250	$237,000			$5,931,250	$237,000			$5,931,250		$413,400			$0	$0		$1,609,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							$4,507,750	$721,400			$5,931,250	$237,000			$5,931,250	$237,000			$5,931,250		$413,400			$0	$0		$1,609,800
1	CC	53914051	ARIZA ESPOSITO CAROL JOHANA																			25000 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1088283280	CAMARGO MORANTES CAMILO ANDRES																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1033775106	CAMARGO CABEZAS JEFFERSON STID																			23008 7	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	73162395	MARTINEZ CHAMORRO DOMINGO		X																	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	1	$0	$0	SI	$14,800
5	CC	1000064179	ARTUSO RUILA JABER WESLEY	X	X																	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	1	$0	$0	SI	$14,800
6	CC	1123884Q	PULIDO MINCAFE WILLIAM	X	X																	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	1	$0	$0	SI	$14,800
7	CC	1033778617	RICO RAMIREZ DANILSO ANDRES	X	X																	23030 7	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	1	$0	$0	SI	$14,800
8	CC	79431784	ROJAS TRIVIÑO LUIS ROGELIO																				0	$0	$0	EPS034	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	30	$0	$0	SI	$213,100
9	CC	80414514	ROMERO GAITAN NELSON ORLANDO	X	X																	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	1	$0	$0	SI	$14,800
Total		Afiliados(9)																					$4,507,750	$721,400			$5,931,250	$237,000			$5,931,250	$237,000			$5,931,250		$413,400			$0	$0		$1,609,800

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79315037		CAMARGO QUINTANA LUIS ALFONSO	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 19 # 85-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1745967977	94813258	E	2025/08/12	2025/09/02	NEQUI	21	$1,631,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$721,400	$9,800	$0	$731,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,600	$200	$0	$7,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$486,000	$6,500	$0	$492,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$413,400	$5,500	$0	$418,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$413,400	$5,500	$0	$418,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$237,500	$3,200	$0	$240,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$237,500	$3,200	$0	$240,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$237,500	$3,400	$0	$240,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$800	$0	$57,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$58,900	$800	$0	$59,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$60,800	$900	$0	$61,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$60,800	$900	$0	$61,700
TOTAL				9	$1,609,800	$21,900	$0	$1,631,700

2025/08/03 10:34 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901230955-7	OMR SAS		CRA 23 187A 80	3100439136	comercial@ommgerencia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-07	E	12/08/2025	88780558	$7.267.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	345.800	0		0		0	0	0	0	345.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	188.100	0		0		0	0	0	0	188.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	98.000	0		0		0	0	0	0	98.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC24	EPS-S Cocsalud	900226715-3	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (NG + Protección)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-6	2.285.700	0	0	0	0	0	0		2.285.700	12
231001	Colfondos	800227940-4	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	1.787.300				1.787.300	0	0	1.787.300			17.673	1.787.300	23

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.027.900	0	0	1.027.900	20

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901230650-7	OMR SAS		CRA 23 167A 66	3152435136	comercial@omrgenaria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				20	3
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88700880	TOTAL A PAGAR	
					$7.267.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.827.900	1.827.900
Pensión	4	3.424.700	3.424.700
Riesgos Laborales	1	1.767.300	1.767.300
CCF	1	1.027.900	1.027.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	7.267.800	7.267.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901230060-7	OMR SAS		CRA 23 187A 60	3102435126	contacto@omringeniería.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VPO
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-07	E	12/08/2025	88783956	$7.297.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																								PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Relación	Subtipo	Extranjero	Cobro Incapacidad	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	RPA	OTR	ING	RET	TDA	TLP	TVL	SUS	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntaria a Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000888601	SILVA ALBARRACIN BRANDON DAVID	1	0				X																							230001	431.000	46.400	0	0	0	0	EPS006	427.000	17.100	14-11	427.000	6	33.600	CCF24	427.000	17.100	0	0	0	0	0
CE	1013914077	RINCON CARTAGENA JOHAN SEBASTIAN	1	0				X																							230001	709.280	121.280	0	0	0	0	EPS002	709.200	28.400	14-11	709.200	6	53.800	CCF24	709.200	30.400	0	0	0	0	0
CE	1014382811	PIÑEROS BARRIOS ANGELO SERGIO	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1023922831	VELASQUEZ MURCIA SEBASTIAN	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1023988807	GARZON FONSECA ANDRES VIVIANA	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1030976764	HURTADO BELTRAN ESTIVEN ADOLFO	1	0				X																							230001	849.000	135.800	0	0	0	0	EPS008	849.000	34.000	14-11	849.000	2	40.100	CCF24	849.000	34.000	0	0	0	0	0
CC	1031176866	PINILLA CORTES JUAN PABLO	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1033833258	MAYA DIAZ OSCAR FERNANDO	1	0																												0	0	0	0	0	0	EPS001	0	0	14-11	0	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1066706283	MATUTE MEJIA JHON FRANCISCO	1	0																											230001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CE	1068125239	VELASQUEZ MURCIA JAVIER CAMILO	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1074003913	URREGO MELEAN ALFONSO	1	0																											230001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1117191950	LOPEZ CACERES MISAEL	1	0																												0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1023363449	GARZON GIL CENEN	1	0																												0	0	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1049875343	MARTINEZ CRISTANCHO FAGUNDO	1	0																											25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
PT	5-037306	BETANCOURT ACOSTA ELIASYB JOSE	1	0					X																						230001	709.280	121.280	0	0	0	0	EPS002	709.200	28.400	14-11	709.200	5	53.800	CCF24	709.200	30.400	0	0	0	0	0
CE	1082000	MURCIA GUERRERO RODRIGO	1	0																											25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1088041186	FIGUEREDO CAICEDO JOHN ALEXANDER	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.000	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1088088031	NUÑEZ MARIN JHON GERMAN	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	80091339	MAYA ROJAS JUAN FELIPE	1	0																											25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	80348757	VELASQUEZ ORLANDO	1	0																											230001	1.423.000	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.000	5	98.100	CCF24	1.423.000	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814088-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.		CR 71 C 53 A 15 SUR	8342754	administracionconstruccionesdfl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				40	0
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	89079363	TOTAL A PAGAR	
					$15.099.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	288.000	0		0		0	1	200	0	288.200	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	91.300	0		0		0	1	100	0	91.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	254.600	0		0		0	1	200	0	254.800	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	199.600	0		0		0	1	200	0	199.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	471.000	0		0		0	1	300	0	471.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	568.700	0		0		0	1	400	0	569.100	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900226372-5	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	934.400	0	0	0	0	1	600	0	935.000	6
230301	Porvenir	800224808-6	5.749.100	0	0	0	0	1	3.700	0	5.752.808	27
231001	Colfondos	800227940-4	471.200	0	0	0	0	1	300	0	471.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	568.700	0	0	0	0	1	400	0	569.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mala Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362750-5	3.234.700				3.234.700	1	2.100	3.236.800			32.347	3.238.880	40

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.010.000	1	1.300	2.030.100	40

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900514668-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.	CR 71 C 53 A 10 SUR	6042704	adrianconstruccionesdf@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PRAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/09/2025	89079365	$15.008.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ITF y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.816.800	3.080.400
Pensión	4	7.724.400	7.729.400
Riesgos Laborales	1	3.224.700	3.226.600
CCF	1	2.016.600	2.020.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	14.996.700	15.008.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814656-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.		CR 71 C 53 A 15 SUR	6042704	adrianconstruccionesdfl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		91

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				40	0
2025-08	2025-07	E	30/09/2025	89676382	TOTAL A PAGAR	
					$15.095.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Indefinido	Aprendiz	Sólo salario integral	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000094459	DEL TORO GRANADO LUIS PABLO	1	0			0																230301	1.423.500	228.100	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.100	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.100	0	0	0	0	0
CC	1007883551	GARCIA CAMARGO ANDRES	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1012328912	CASTRO NIETO LEIDY ESNEIRALDA	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1024402565	ANYOLIMEZ CESAR ANTONIO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1024954283	PINZON RODRIGUEZ DANIELA ALEXANDRA	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1026114873	CASTELLANOS DUARTE DUBAN FELIPE	1	0			0	X															230301	711.750	113.880	0	0	0	0	EPS008	711.750	28.500	14-11	711.750	1	3.950	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
CC	1026501646	PEREZ ROMERO OSCAR ANDRES	1	0			0	X															23-14	712.750	114.100	0	0	0	0	EPS018	712.750	28.600	14-11	712.750	3	49.700	CCF24	712.750	28.600	0	0	0	0	0
CC	1026676522	BETTIAGO HERNANDEZ JOAN JESUBRAM JOSUE	1	0			0																25-14	1.425.000	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.425.000	3	99.100	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
CC	1032288508	AZA ALVARADO ELVIRA JOHANNA	1	0			0																230301	1.425.500	228.100	0	0	0	0	EPS037	1.425.500	57.100	14-11	1.425.500	3	99.100	CCF24	1.425.500	57.100	0	0	0	0	0
CC	1033467667	GONZALEZ LUQUE AMADE LIZETH	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1033490865	VARGAS OLAVE JONATHAN ANDREY	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1032584275	QUINTANA YAMID DIEGO ARMANDO	1	0			0	X															230301	1.425.500	228.100	0	0	0	0	EPS037	1.425.500	57.100	14-11	1.425.500	3	99.100	CCF24	1.425.500	57.100	0	0	0	0	0
CC	1064674461	ALVARO DIA JOLLIN ANDRES	1	0			0																230301	1.425.500	228.100	0	0	0	0	EPS037	1.425.500	57.100	14-11	1.425.500	3	99.100	CCF24	1.425.500	57.100	0	0	0	0	0
CC	1065873382	SARAVIA VASQUEZ EUGENIO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1065876137	MEZA SARABIA ESTIVEN	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1065881187	QUINTERO PERALES JAVIER	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1065887019	ALRAD MORENO WILMER	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1067898021	LUQUE CASTRO CARLO ALBERTO	1	0			0	X															230301	711.750	113.880	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	1	3.950	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
CC	1067913889	LUQUE CASTRO DUBAN FELIPE	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069811884	ANGEL MENDEZ JIBSON JACOB	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069161667	BOLAÑO VILLALOBO JORGE LUIS	1	0			0	X															230301	1.049.367	167.900	0	0	0	0	EPS017	1.049.367	41.900	14-11	1.049.367	3	72.660	CCF24	1.049.367	41.900	0	0	0	0	0
CC	1069161667	BOLAÑO VILLALOBO JORGE LUIS	1	0			0					X											230301	47.517	7.700	0	0	0	0	EPS017	47.517	2.000	14-11	47.517	1	0	CCF24	47.517	2.000	0	0	0	0	0
CC	1069161734	MARVAEZ FLORIAN HENRY	1	0			0	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069180865	PARRA GOMEZ JEAN CARLOS	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069413870	GONZALEZ LOPEZ EDER JAVIER	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1136302184	ARIAS JOHANNA PAOLA	1	0			0	X															230301	984.200	196.500	0	0	0	0	EPS008	984.200	28.600	14-11	984.200	1	2.900	CCF24	984.200	28.600	0	0	0	0	0
CC	1113001126	CERRALLO ECHEVERRI RICARDO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1116788542	MERCADO MACIAS LEIDY JOHANA	1	0			0																230301	711.750	113.800	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.600	14-11	711.750	3	49.600	CCF24	711.750	28.600	0	0	0	0	0
CC	1116788542	MERCADO MACIAS LEIDY JOHANA	1	0			0					X											230301	711.750	113.800	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.600	14-11	711.750	3	49.600	CCF24	711.750	28.600	0	0	0	0	0
CC	1132966173	CORTES MENDEZ LUIS EDUARDO	1	0			0																	0	0	0	0	0	0	EPS017	711.750	0	14-11	711.750	3	0	CCF24	711.750	0	0	0	0	0	0
CC	1136450844	GONZALEZ LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.425.500	57.100	14-11	1.425.500	3	99.100	CCF24	1.425.500	57.100	0	0	0	0	0
CC	1193312010	ROJAS ROJO JIBSON JAVIER	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	13720114	VILLAMIZAR DELGADO CARLOS ANDRES	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	53199159	RANGEL NINI JOHANA	1	0			0																230301	1.425.900	228.100	0	0	0	0	EPS002	1.425.900	57.100	14-11	1.425.900	3	99.100	CCF24	1.425.900	57.100	0	0	0	0	0
PT	6181154	MEJIAS ORTIZ KERVER ROGNELO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
PT	6888741	ESCALONA SANDOVAL RAFAEL ALEJANDRO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	76179560	CARVAJAL GOMEZ FELIX	1	0			0																	0	0	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	76179761	CARVAJAL GOMEZ ALBERTO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	80341690	LUQUE EDER ANTONIO	1	0			0	X	X														230301	142.500	22.900	0	0	0	0	EPS010	142.500	5.800	14-11	142.500	5	19.500	CCF24	142.500	5.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	DEGENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900514669-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.		CR 71 C 53 A 10 SUR	6042704	administracionfloresdfl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	89075303	$15.006.700	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Aportes	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	SBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Pensión semanal de solidaridad	Pensión semanal de subsistencia	Cód. EPS	SBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	SBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	SBC CCF	Aporte CCF	SBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	80083607	LUQUE BENAVIDES DIEGO FERNANDO	1	0			0																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.180	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	80078135	CASTAÑEDA TIBAVISCO JOSE EDISON	1	0			0		X														230301	85.034	13.605	0	0	0	0	EPS002	85.034	3.800	14-11	98.838	5	6.760	CCF04	85.034	3.380	0	0	0	0	0
CC	9760228	GARCIA ALARCON HUMBERTO	1	0			0																20-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.180	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON identificado(a) con CC 1053784849 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO FABRICA EYD NI 901870653

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9490078526	1682635709	E	2025-08-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30									X									
9490078526	1682635709	E	2025-08-06	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30									X									
9490078526	1682635709	E	2025-08-06	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30									X									
9490078526	1682635709	E	2025-08-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30									X									
9490078526	1682635709	E	2025-08-06	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30									X									
9490078526	1682635709	E	2025-08-06	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30									X									

Este certificado se expide el día 2025-08-19 a las 13:08.

en línea

ENERALES DEL APORTANTE

cación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
535	4	ARIN CONSTRUCTORES S A S	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VARIOS	Cra 4 18 - 50 Oficina 407	BOGOTA-BOGOTA D.C.	5100387	SI

ENERALES DE LA LIQUIDACION

eriodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-08	1715685989	9480481092	E	2025/09/11	2025/08/21	BANCO CAJA SOCIAL	10	$2,795,000

ACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
VARIOS (3 Afiliados)				$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$333,900		$0	$0
e Trabajo: VARIOS (3 Afiliados)				$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$333,900		$0	$0
OGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)				$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$333,900		$0	$0
C 79726960	CORTES DAVID	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$97,800	CCF34	30	$1,423,500	$97,800	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
C 80024576	JIMENEZ JORGE	230101	30	$1,800,800	$288,800	EPS009	30	$1,800,800	$72,800	CCF24	30	$1,800,800	$72,800	14-23	30	$1,800,800	$125,300	30	$0	$0
C 7219085	VARGAS CAMPO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$97,800	CCF34	30	$1,423,500	$97,800	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
ARIN (2 Afiliados)				$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$219,900		$0	$0
e Trabajo: 002 (2 Afiliados)				$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$219,900		$0	$0
OGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)				$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$219,900		$0	$0
C 51899103	JIMENEZ GABY	23-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$97,000	CCF34	30	$1,423,500	$97,000	14-23	30	$1,423,500	$97,500	30	$0	$0
C 44374824	MONTAÑA SORRISA	23-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS001	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$58,400	30	$0	$0
Afiliados(5)				$7,670,500	$1,227,400			$7,670,500	$307,000			$7,670,500	$307,000			$7,670,500	$339,400		$0	$0

en línea

S GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0464535	4	ARIN CONSTRUCTORES S A S	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VARIOS	Cra 4 18 - 50 Oficina 607	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5103087	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
7	2025-08	1715689889	94904810?2	E	2025/08/11	2025/08/21	BANCO CAJA SOCIAL	10	$2,195,000

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,227,400	$7,900	$0	$1,235,300
UPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$483,800	$3,100	$0	$486,900
RVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$1,900	$0	$289,900
OTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$2,900	$0	$458,500
DMINISTRADORAS: 1)				5	$339,400	$2,200	$0	$341,600
SITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$339,400	$2,200	$0	$341,600
DMINISTRADORAS: 1)				5	$307,000	$2,000	$0	$309,000
MPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$307,000	$2,000	$0	$309,000
DMINISTRADORAS: 4)				5	$307,000	$2,100	$0	$309,100
PITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$400	$0	$57,400
MISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$400	$0	$57,400
LUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$400	$0	$57,400
ITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$136,000	$900	$0	$136,900
L				5	$2,180,800	$14,200	$0	$2,195,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901630563-8	JAMZ ELECTRICOS SAS		CALLE 128 C BIS # 94 - 30	3177477088	jamzelectricosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	E	11/09/2025	89771284	$2.891.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	276.000	0		0		0	0	0	0	276.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.300	0		0		0	0	0	0	3.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	396.052	0	0	0	0	0	0		396.000	1
230301	Porvenir	800224808-6	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	816.000	0	0	0	0	0	0		816.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	853.100				853.100	0	0	853.100			8.531	853.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	375.200	0	0	375.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	375.200	375.200
Pensión	3	1.488.000	1.488.000
Riesgos Laborales	1	853.100	853.100
CCF	1	375.200	375.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.891.500	2.891.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901538953-5	JAMZ ELECTRICOS SAS	CALLE 128 C BIS # 94 - 20	3177477099	jamzelectricosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					DEPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	E	11/06/2026	89771284	$2.691.930	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Primera	Adicio	Extranjero	Pdos. exento	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	IRL	EPS	AFP	ELE	CAS	SUS	EXT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VCT	AVI	VSP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor real a Afiliado	Valor real a Aportante	Tarifa aplicable de cotización	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1016459345	LOZANO DIAZ JINETH DANIELA	1	0		0																																								
CC	4130088	MENDOZA HERNANDEZ MANUEL	1	1		0	X																																								
CC	79244131	LOZANO CASTRO JOSE AGUSTIN	1	0		X																							25-14	2.700.000	432.000	0	0	0	0													
CC	80031083	BAUTISTA AMAYA WILMER ARMANDO	1	0		0																							25-14	2.400.008	384.000	0	0	0	0													
CC	80473084	LOZANO LUIS FERNANDO	1	0		X																							25-09	2.400.008	384.000	0	0	0	0													

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901577068-5	ILLUMINARC SAS	Cr 100a # 51- 66	3512411969	Iluminardesing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UniCA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	ERC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	E	16/09/2025	92256410	$1.000.890	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS035	Sanitas EPS	800251440-6	255.000	0		0		0	1	300	0	255.300	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800234937-5	455.600	0	0	0	0	1	900	0	455.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800037566-6	124.000				124.000	1	100	124.100			1.240	124.100	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	114.000	1	100	114.100	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	1	100	28.600	1
ICBF				
42.900	1	100	43.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISR, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.000	255.300
Pensión	1	455.600	455.000
Riesgos Laborales	1	124.000	124.100
CCF	1	114.000	114.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.900	42.900
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.600
TOTALES	6	999.900	1.000.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901577565-5	ILLUMINARC SAS	Cr 108a # 81- 69	3012411869	illuminarcdesing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	3
2025-08	2025-08	E	16/09/2025	89266419	TOTAL A PAGAR	
					$1.066.830	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Primera	Sublim	Extranjero	Pensión exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP			Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntad o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cot/Sanción / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020788882	ROMERO VASQUEZ PAULA ANDREA	1	0		N																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	97.500	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014126943	JIMENEZ VILLAMIL ANDRES FELIPE	1	0		N																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	170.800	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF03	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	43.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901221520-1	RICJAS MEDINA TRABAJANDO CON ENERGIA SAS		CL 3 SUR 68 A 21	3124015108	TSKTRABAJANDOCONENERGI A@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	S – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					0	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	57922778	$2.195.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	830251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
MIN001	Fondo Sal y Gar Min Salud	901037916-1	114.000	0		0		0	0	0	0	110.200	2

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	8600229566-6	456.600	0	0	0	0	0	0		456.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	456.600	0	0	0	0	0	0		456.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	372.000				372.000			372.000			9.720	372.000	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	342.000	0		342.000	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901221609-1	ROJAS MEDINA TRABAJANDO CON ENERGIA SAS	CL 3 SUR 88 A 21	3124015138	RMLTRABAJANDOCONENERGIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – Inicios de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	E		87022778	92.196.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	342.000	342.000
Pensión	5	1.158.000	1.158.000
Riesgos Laborales	1	372.000	372.000
CCF	1	342	342.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
[illegible]	0		0
TS	6	10	2.196.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901221530-1	ROJAS MEDINA TRABAJANDO CON ENERGIA SAS		CL 3 SUR 03 A 21	3124019136	R&LTRABAJANDOCONENERGI A@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D -- menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		87922778	$2.195.000	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Tipo novedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	DIA	APORTE VOLUNTARIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor sal. o Afiliado	Valor sal. Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN
CC	14235045	LEZAMA WILLIAN	1	3			5																				0	0	0	0		MN001	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79332460	MEDINA MEDINA MARIO	1	0			0																			25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS006	1.423.500	31.000	14-03	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79362708	MEDINA MEDINA RUMAEL	1	0			0																			25014	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	19665531	FLORIAN CESPEDES VICTOR FABIO	1	0			0																			25014	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MN001	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	80298764	ROJAS MEDINA JHONY MAURICIO	1	0			0																			25014	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS007	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79794669	ROJAS MEDINA HECTOR RENEL	1	0			0																			25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS007	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901290939	1	ESTRUCONSTRUCCIONES LOAIZA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	DG 68B SUR 48A 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6178879	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Disc Hora	Valor
2025-08	2025-09	94916227158	94916227155	E	2025/09/01	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA		$4,972,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (19 Afiliados)						$16,038,100	$2,566,600			$16,038,100	$642,200			$16,038,100	$642,200			$16,038,100		$1,117,300					$4,968,300
Centro de Trabajo: OBRA (19 Afiliados)						$16,038,100	$2,566,600			$16,038,100	$642,200			$16,038,100	$642,200			$16,038,100		$1,117,300					$4,968,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)						$16,038,100	$2,566,600			$16,038,100	$642,200			$16,038,100	$642,200			$16,038,100		$1,117,300					$4,968,300
1	CC 1014697116	CARDENAS MARTINEZ JAIVER ARMANDO	X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS217	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
2	CC 1033687943	CUBILLOS DIAMANTICIA JUNIOR FELIPE		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
3	CC 80291518	GUTIERREZ OSPINA JAIRO EDUARDO		25-14 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
4	CC 1127618876	HURTADO GALVAN VICTOR RAUL		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
5	CC 1010153407	LOAIZA MOLINA JHON ALEXANDER		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
6	CC 1000080599	LOAIZA MOLINA MARCEL DAVID		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
7	CC 10279545	LOAIZA MEJIA MARTIN ALONSO		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
8	CC 79384740	LOAIZA MEJIA ROLANDO		25-14 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
9	CC 1014542940	LOPEZ GRANADOS FRIAM ENRIQUE	X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
10	CE 1024199644	LOPEZ CALAMANCA JOHAN SNEIDER	X	25-14 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
11	CC 79534636	LOZANO HERCHAN JOSE ANGEL		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
12	CC 1102552467	MENDOZA MUÑOZ YAMITH		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
13	CC 80130809	MORALES VARGAS JHOSTIN STIVEN		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
14	CC 1140031963	PALACIOS MARANDLEAO ANDERSON	X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
15	CC 1098771981	QUIROGA VARGAS JEFFERSON		23030 30	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
16	CC 79910383	RIVADENEIRA DIANTE ALEXANDER	X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
17	CC 7960147	SILVA AFANADOR OSCAR	X X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
18	CC 1023353826	VELASCO ARIZA EDWARD ALEXANDER	X X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS217	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
19	CC 1024483749	ZAMBRANO LOPEZ EDWIN DARIO	X	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	N	$14,800
Total Afiliados(19)						$16,038,100	$2,566,600			$16,038,100	$642,200			$16,038,100	$642,200			$16,038,100		$1,117,300					$4,968,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$2,566,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$463,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	125,000
				4	470,800

2025/09/08 08:58 PM

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,117,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,117,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$642,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$642,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$642,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$345,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$111,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$176,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900
TOTAL				19	$4,968,300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115935-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S.A.S		CALLE 18 SUR 29 C 12	3155552703	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-08	Y	03/09/2025	88508834	TOTAL A PAGAR	
					$505.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	1	200	0	178.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.600	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	1	100	99.200			991	99.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.200
Pensión	1	227.600	228.000
Riesgos Laborales	1	99.100	99.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	505.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115085-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S		CALLE 18 SUR 33 D 12	3156552785	abaco@juegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	S – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	03/09/2025	86599834	$306.400	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Departamento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CUOTAS ITTA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor total a Afiliado	Valor total Aportes	Tarifa pensional de cotización	Pensión pensional de solidaridad	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Clas. ARL	IBC ARL	Centro Trab.	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	13000080	SAMUAN ARRIETA MEY	58	0			24																	23-14	1.423.500	227.600	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-03	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S		CALLE 18 SUR 28 D 13	3166582755	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	6 – Resto de 200 o			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2025-08	2025-08	Y	14/09/2025	85013010	TOTAL A PAGAR	
					$1.009.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Ger Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
256301	Porvenir	800224808-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	800396004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	198.200				198.200	0	0	198.200			1.982	198.200	2

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	356.000	356.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	198.200	198.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.009.800	1.009.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S		CALLE 18 SUR 29 D 12	3150552765	aocojuegosparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – marco de 200 c			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	Y	14/09/2026	95613010	$1.009.800	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente en el exterior	Salario integral	Cód. Cotizante	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPE	IRL	Cód. Tipo Cotizante	Días Cotizados	IBC AFP	Cotización	Valor Interés a Afiliado	Valor Saldo Apórtame	Tarifa Aporte Solidaridad	Fondo Solidaridad de Subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1032999880	AGUIRRE BALDOVINO STIVEN JOSE					19																30-14	30	1.400.000	227.800	0	0	0	0	EPSS34	1.400.000	178.000	14-03	1.400.000	5	98.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1001123822	GONZALEZ MOLINA JOSE MANUEL					19																30-14	30	1.400.000	227.800	0	0	0	0	MINS02	1.400.000	178.000	14-03	1.400.000	5	98.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115085-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S	CALLE 18 SUR 20 D 12	3188552755	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 300 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2025-08	2025-08	Y	29/08/2025	85232626	TOTAL A PAGAR	
					$1.009.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS035	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Positiva Seguros	860011153-6	199.200				199.200	0	0	199.200			1.582	195.200	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	356.000	356.000
Pensión	1	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	199.200	195.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.009.800	1.009.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115009-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S		CALLE 18 SUR 25 D 12	3159552702	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	Y	25/09/2025	89230526	$1.089.800	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				SENA			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Salario Integral	Tipo cotizante	Extranjero	IGE	IRL	SLN	LMA	VAC	VST	SUS	INC	LPA	AVP	VCT	FAL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa ARL	Cotización	Código CCF	ISO CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1013488841	ESCOBAR MALDONADO RONALDO	55	0		14																			230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-03	1.423.500	5	99.188		0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1067883394	GONZALEZ MADERA BRANDON JHOBER	55	0		14																			230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-03	1.423.500	5	99.188		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830116056-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S		CALLE 8 B SUR 81 A 09	3158552769	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2025-08	2025-08	Y	10/09/2025	89758457	TOTAL A PAGAR	
					$1.515.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	830130937-4	178.000	0		0		0	0	900	0	178.900	1
EPS008	Compensar EPS	830008942-7	6.000	0		0		0	0	100	0	6.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-1	6.000	0		0		0	0	100	0	6.100	1
ESS007	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	166.100	0		0		0	0	800	0	167.000	1
ESS024	EPS-S Coosalud	900226715-3	178.000	0		0		0	0	900	0	178.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Porvenir	800224808-6	448.000	0	0	0	0	0	2.300	0	450.300	3
231001	Colfondos	800227940-4	227.800	0	0	0	0	0	1.200	0	229.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	297.500				297.500	0	1.000	298.500			2.975	299.000	0

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	934.100	937.000
Pensión	2	675.800	679.300
Riesgos Laborales	1	297.500	299.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.907.400	1.915.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S A S		CALLE 5 B SUR 81 A 09	3156552765	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	S = marca de 200 o			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	10/09/2025	88759487	$1.510.300	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	Traslado	Días Laborados	Sanción	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Suspensiones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Pensión pensional de solidaridad	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1052394318	CABALLERO MANJARREZ JESUS ALFREDO	99	0		N	T																	230501	1.328.900	212.500	0	0	0	0	EPS017	1.328.900	159.100	14-25	1.328.900	II	92.500		0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1052824745	SALCEDO MARTINEZ DIEGO JOSE	99	0		N	T																	230501	47.456	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.456	6.000	14-25	47.456	II	3.400		0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1067519990	SILVA PINZON HENRY	99	0		N	T																		0	0	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	170.200	14-03	1.423.500	II	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
CC	4304888	VALDONADO LOMBANA OMAR ELICER	99	0		N																		230501	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	170.200	14-03	1.423.500	II	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012393541	AVENDAÑO POLO ARNULFO	99	0		N																		230501	1.423.900	227.800	0	0	0	0	EPS030	1.423.900	170.800	14-03	1.423.900	II	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S.A.S	CALLE 5 B SUR 81 A 09	5158552760	abacojuegosyparques@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	2
2025-08	2025-08	E	08/09/2025	84706547	TOTAL A PAGAR	
					$685.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1
EPS008	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	456.800	0	0	0	0	6	1.800	0	457.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-03	Positiva Seguros	800011153-6	198.200				198.200	6	800	199.000			1.952	199.000	2

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	114.000	6	600	114.600	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	114.000	114.600
Pensión	1	456.000	457.400
Riesgos Laborales	1	198.200	199.000
CCF	1	114.000	114.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	881.800	885.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830119006-2	ABACO JUEGOS PARQUES INFANTILES S.A.S		CALLE 5 B SUR 51 A 09	3158552788	abacojuegosycompuws@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	E	08/09/2025	80758547	$905.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Informante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Retención a Afiliado	Valor retenido Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010662701	PALLA PERILLA JUAN DIABLO	1	0			S																230301	1.423.500	227.608	0	0	0	0	EPS009	1.423.500	57.000	14-02	1.423.500	II	85.155	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1193229149	PEREZ HALDONADO HEIDY MICHELLE	1	0			S																230501	1.423.500	227.608	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	II	85.155	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


SAN GIL
SANTANDER
1.75
A+
M
VILLANUEVA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.101.074.300
GOMEZ ARDILA
ALEJANDRO
Alejandro Gomeza

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: CC
Número de documento: 79992215
Número Afiliación: 241992
Razón social: JOSE CARLOS ARDILA MUNOZ

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1101074300
Nombre: ALEJANDRO GOMEZ ARDILA
Fecha Ingreso: 29/07/2025
Salario básico: 1,423,500
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 28/07/2025 09:16:05 p. m.

SALUD TOTAL EPS S.A.
NIT. 800.130.907-4

CERTIFICA QUE:

El 28/07/2025, el empleador JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ identificado con CC 79992215 registró la siguiente solicitud de novedad en nuestro por transaccional:

Fecha de radicación	Tipo de solicitud
28/07/2025	Novedad de inicio relación laboral

DETALLE

No. Formulario	Tipo Documento	Documento	Nombre Cotizante	IBC	Tipo Cotizante	Fecha Inicio Relación Laboral
4013196654	CEDULA DE CIUDADANIA	1101074300	ALEJANDRO GOMEZ ARDILA	$ 1,423,500.00	Dependiente	28/07/2025

La Presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes Julio del año 2025

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ALEJANDRO GOMEZ ARDILA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1101074300,** estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *TRASLADADO A OTRO FONDO.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de julio de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Dirección: Carrera 10 No.72 – 33 Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 489 0909; Línea Gratuita: 01 8000 410000 www.colpensiones.gov.co

compensar

Bogotá DC. 28 de Julio de 2.025

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 17/08/2025, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com .

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1101074300
Nombres y Apellidos	ALEJANDRO GOMEZ ARDILA
Tipo y Número de Identificación del Empleador	1 79992215
Razón Social Empleador	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	28/07/2025
Fecha de Ingreso a Compensar	28/07/2025
Cargo	AYUDANTE
Horas Labor Mes	240
Sueldo básico	$ 1423500

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

icontec ISO 9001
IQNet
VIGILADO SuperSubsidio

INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PELIGROS AL PERSONAL

CÓD: PR-SST-01	
Versión: 01	
PAG: 1 de 3	
2019/11/01	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS		ORGANIZACIÓN	
Obra o Centro de trabajo:	Bosa Yccleo	Nobre del trabajador:	Wlando gomez Ardila
Ubicación:	Bosa	Cargo:	Fical
Teléfono:	3161162869	Responsable SST:	WILLIAM EDUARDO GEGURA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

HORARIOS

Entrada:	7:00 AM
Almuerzo:	1 HORA
Salida:	L- V 4:30 SÁBADOS 12:30 AM

DEBERES Y PROHIBICIONES EN SITIO DE TRABAJO

- Prohibido consumir licor y trabajar en estado de embriaguez
- Prohibido consumir sustancias psicoactivas y trabajar bajo su efecto
- Reportar de manera inmediata todo tipo de amenazas o sobornos por personas fuera de la ley manteniendo la lealtad y la buena fe con las actividades ejecutadas en el proyecto
- Prohibidas las peleas, riñas o maltratos
- Notificar los accidentes de trabajo e incidentes
- Reportar condiciones de salud existente que afecten el normal funcionamiento
- el horario laboral, reglamentos, políticas y procedimientos de la empresa
- Reportar la Condiciones inseguras y Actos inseguros
- Se debe tener restricción en el uso del celular, con uso limitado.
- Se prohíbe divulgar cualquier tipo de información referente al proyecto.

NORMAS AMBIENTALES

- Utilizar de manera adecuada los baños
- Se evita la extinción de la Fauna y se conserva la riqueza de la Flora
- Reduciendo la generación de ruido y material particulado, se evitan molestias a la comunidad de las áreas cercanas al proyecto
- Al cuidar el Medio Ambiente, estamos preservando el Planeta para nuestros hijos
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites
- No afectar ni perjudicar los árboles ni la vegetación
- Cerrar las llaves de paso de agua, si no se utilizan
- Consumir los recursos necesarios, evitando desperdicios

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajar con seguridad, es un beneficio mutuo
- ajo es Bienestar y la Salud es Vida
- Su familia siempre lo espera en casa
- El autocuidarse previene y evita los accidentes

OBJETIVOS DEL SG - SST

- Cumplir las políticas y el Plan de trabajo de la empresa
- Tener en los objetivos trazados unas metas e indicadores
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- Informar oportunamente al colaborador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- Prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, manteniendo un ambiente seguro, orientado al cuidado de la integridad física
- Establecer todo lo referente al Plan de Emergencia contemplado en el Proyecto

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA

- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- Conocer, comprender y poner en práctica las Políticas Seguridad y Salud en el trabajo
- No se debe utilizar ningun tipo de joyas (anillos, pulseras, aretes, etc)
- El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio de acuerdo a la actividad que realice y en buen estado
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Utilizar los mecanismos de consulta y participación del SG-SST
- Mantener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo
- Colgatorio el uso del arnés y lines de vida, cuando se desarrollen trabajos de Altura
- Cuando esté lloviendo, no se permite trabajar en alturas deberan presentar los soportes para su respectivo seguimiento
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del
- Las áreas de trabajo deben estar en orden y aseo.

SEGURIDAD VIAL

SEÑAL PREVENTIVA: Se utiliza para indicar la proximidad de alguna condicion que puede generar un riesgo en peatones o vehiculos.

SEÑAL INFORMATIVA: Son aquellas que nos proporcionan información en las vias.

SEÑAL REGLAMENTARIA: Es utilizada para indicar prohibición ya que no se cumplen las condiciones de seguridad para efectuar algun tipo de maniobra

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

INFORMACIÓN: PROHIBICIÓN: OBLIGACIÓN:



POLÍTICAS SST

- Garantizar un ambiente sano de trabajo y disponer de los recursos que se necesiten para lograrlo
- Mejoramiento continuo de los procesos en SG-SST
- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la Organizacion en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de desarrollo del SG-SST
- Identificar, evaluar y valorar los peligros asociados a cada actividad y divulgarlo ante los colaboradores
- Promover el hábito del autocuidado y vida saludable en los colaboradores

NOTIFICACION DE PELIGROS (SIGLAS: A:Aplica N/A: No Aplica)

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	N/A
Físicos 	Ruido	X	
	Temperaturas	X	
	Iluminación (Exceso o Deficiencia	X	
	Vibraciones	X	
	Presión Atmosférica (Normal y Ajustada)		X
	Radiaciones ionizantes (Rayos Beta, Gama, X y Alfa)		X
	Radiaciones NO ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja, Radio Frecuencias y Microondas)	X	
Químicos 	Material particulado	X	
	Polvos Organicos e inorganicos	X	
	Fibras	X	
	Liquidos (Nieblas y Rocio)	X	
	Gases y vapores	X	
	Humos metalicos, no metalicos	X	
Biológicos 	Bacterias	X	
	Virus, Hongos	X	
	Ricketsias	X	
	parasitos	X	
	picaduras y mordeduras	X	
	Covid 19	X	
	Fluidos o excrementos	X	
Biomecánicos 	Postura (prolongada, mantenida, forzada)	X	
	Fuerza	X	
	Levantamiento de cargas	X	
	Movimiento repetitivo	X	

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	N/A
Condiciones de seguridad 	Mecanico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos etc)	X	
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	X	
	Electrico (alta y baja tension, estaticos)	X	
	Trabajos en alturas	X	
	Accidentes de transito	X	
	Publicos (robos,asalto, atracos, alertados)	X	
	Tecnologicos (explosion, fuga, derrame, incendio)	X	
	Espacios confinados	X	
	Excavaciones	X	
Fenomenos naturales 	Sismo	X	
	Tsunamis	X	
	Vendaval	X	
	Inundacion	X	
	Derrumbe	X	
	Precipitaciones (lluvias granizadas)	X	
Psicosocial 	Gestion organizacional	X	
	Caracteristicas de la organizacion del trabajo	X	
	Condiciones de la tarea	X	
	Interfase persona - tarea	X	
	Jornada de trabajo	X	

OBSERVACIONES:

APLICA: Personal Propio, suministro de mano de obra y visitante (para este ultimo solo se debe notificar los peligros a los que estara expuesto al ingresar)

MANIFIESTO que he recibido y entendido la información sobre los PELIGROS a los que me encuentro expuesto, las NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y las NORMAS AMBIENTALES en la realización de mi trabajo, a las que me comprometo a cumplirlas, al igual que las RESPONSABILIDADES a mi asignadas.

Con la firma del presente documento autorizo de manera libre, expresa e informada a GRUPO RICO DE LA CONSTRUCCION, consignen y/o archiven temporalmente en los cuales tengo participación la empresa, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el tramite solicitado según su contenido. La anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 "Ley de protección de datos", reglamentado parcialmente por el decreto 1377 de 2013. De acuerdo a nuestra política de tratamiento Datos disponible en la pagina web www.grupodegas.com

NOMBRE: Alejandro gomez Ardila	CEDULA: 1101074300	CARGO: oficial	RH: A+ positivo
DIRECCION: Carrera 42 - Hobbo	TEL / CEL: 3161162869	LOCALIDAD: Puerto Lopez	EDAD: 41 años
FECHA NACIMIENTO: 01.01.1985	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA:		
ARL: Sura	EPS: Salud total	AFP: (o) Pensiones	
EXAMENES MÉDICOS:		RESTRICCIONES MÉDICAS: NO CUÁL?	
NOMBRE Y TEL. DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 3108794651		ALERGIAS: NO CUÁL?	
FIRMA EMPLEADO: Alejandro gomez Ardila		FECHA: 31.07.2025	

EVALUACIÓN A INDUCCIÓN DEL PERSONAL

CBZC-FR-SST-49
Versión: 01
PAG. 1 de 2

Obra o Centro de trabajo:	Baso Recto	Fecha: 31.07.2025	
Nombre	Alejandra Gomez H	Cargo: OFICIOL	
Cedula:	1101074300	Firma: Alejandra	

1. De un ejemplo de accidente de trabajo:

uno caido por objetos

2. Diga un Objetivo en Seguridad y Salud en el Trabajo:

para prevenir accidentes

3. Escriba en los espacios cual es el ACTO INSEGURO y cual es la CONDICION INSEGURA

Inseguro



Inseguro



cuidado



4. Mensione los elementos de Proteccion individual utiliza en su labor:

rostro guantes tapa bocas botas

5. Mensione una de las Politicas del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:

politicas de drogas y alcoholes

6. Nombre dos normas ambientales aplicables a obra:

no fumar Horario y aseo

7. Responda falso (F) o verdadero (V)

* Uno de los objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir enfermedades laborales y accidentes de Trabajo	V
*Se deben realizar revision y/o mantenimiento de los Elementos de Proteccion individual antes de empezar labores?	V
*La brigada brinda lineamientos para prevencion y atencion de emergencias	V
*Dentro del factor de Riesgo Fisico esta agentes de ruido, temperatura, vibracions e iluminacion	V
*Es apropiado realizar realizar actividades bajo el efecto de sustancias Psicoactivas o Alcohol?	X
*Es seguro realizar actividades con herramientas en mal estado?	X

8. Coloque la flecha de acuerdo al tipo de señal que identifique

1	Señal Preventiva		4	Señal regalamentaria	NO FUME
2	Señal de Obligatoriedad		5	Señal de Prohibición	
3	Señal Informativa		6	Señal Informativa	

Criterio de evaluación: Al momento de calificar por favor tenga en cuentalos siguientes valores. Por cada respuesta correcta se recibe un valor de 0,6, califique en los siguientes rangos:

De 1 a 4: Valor calificación 3,0
5 a 7: Valor de la calificación 4,5.
preguntas correctas(8): Valor de la calificación 5

De Total de

CALIFICACIÓN:

FIRMA RESPONSABLE SST:

Bogotá _____de____ del 2025

Señor(a): Alejandro Gomez Avdila
CC.: 1101024300

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES MÉDICAS
La Ciudad

Por medio de la presente la empresa **CONSORCIO BELZCON I1** se permite notificar las recomendaciones médicas ocupacionales emitidas como resultado de su examen médico de **INGRESO,** realizado el día _____, en su **IPS** _____, como cargo _____ se le solicita enviar las evidencias necesarias para el seguimiento a dichas recomendaciones.

Agradecemos su colaboración y el estricto cumplimiento de lo anterior solicitado y de la implementación del auto cuidado previendo lo mejor para su bienestar.

APTO PARA ALTURAS SI ( ) NO ( ) NO APLICA ( )

RESTRICCIONES:

RECOMENDACIONES:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
FIRMA RESPONSABLE SGSST

Alejandro Gomez A
TRABAJADOR

Bogotá D.C ____- de_____ del 2025

Señor(a)
Nombre: Alejandro Gomez A
Cargo: Oficial
Ciudad Bogota

NOTIFICACIÓN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a la IPS un examen médico ocupacional de retiro.

Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización de este examen después del retiro.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante legal
BELZCON SAS

Yo Alejandro gomez Avila como colaborador del CONSORCIO BELZCON 1, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa con NIT 9 0 1 8 8 6 6 6 3- 3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud. En la ejecución del contrato IDRD-SG-4060-2024 suscrito entre el Consorcio Belzcon 1 e IDRD.

FIRMA: Alejandro gomez A
Nombre: Alejandro
Cédula: 1101074300

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO 1.024.601.095
ESPINOSA CRUZ
APELLIDOS
JULIAN ANDRES
NOMBRES

Julian Espinosa
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-NOV-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01311670-M-1024601095-20220602 0080265364A 2 9220193468

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 01 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES MONSALVE LOPERA S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1110595832	MALAMBO JARAMILLO EVELIN VANNESA	02/01/2025		230K2451	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos al 01/01/2025 09:42:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.237.196.231, 192.230.104.12, 172.16.42.57

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.024.601.095,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Bogotá DC. 28 de Julio 2025

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 26/3/2024, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1024601095
Nombres y Apellidos	JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NIT 79992215
Razón Social Empleador	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	28/07/2025
Fecha de Ingreso a Compensar	28/07/2025
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Horas Labor Mes	220
Sueldo básico	$ 1423500

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

ISO 9001 icontec SC 5893-14
IQNet
VIGILADO SuperSubsidio

INDUCCION Y NOTIFICACION DE PELIGROS AL PERSONAL

Versión: 01
PAG: 1 de 2
2024/11/09

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CARACTERISTICAS		ORGANIZACIÓN	
Obra o Centro de trabajo:	Parque el Recreo	Nobre del trabajador:	Silma Andres Espinosa Cut
Ubicación:	El Recreo	Cargo:	Ayudante
Teléfono:	3006824546	Responsable SST:	WILLIAM EDUARDO SEGURA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

HORARIOS

Entrada:	7:00 AM
Almuerzo:	1 HORA
Salida:	L- V 4:30/ SÁBADOS 10:30 AM

DEBERES Y PROHIBICIONES EN SITIO DE TRABAJO

* Prohibido consumir licor y trabajar en estado de embriaguez
* Prohibido consumir sustancias psicoactivas y trabajar bajo su efecto
* Reportar de manera inmediata todo tipo de amenazas o sobornos por personas fuera de la ley manteniendo la lealtad y la buena fe con las actividades ejecutadas en el proyecto
* Prohibidas las peleas, riñas o maltratos
* Notificar los accidentes de trabajo e incidentes
*Reportar condiciones de salud existente que afecten el normal funcionamiento
* cumplir el horario laboral, reglamentos, policas y procedimientos de la empresa
* Reportar la Condiciones inseguras y Actos inseguros
*Se debe tener restriccion en el uso del celular, con uso limitado.
* Se prohibe divulgar cualquier tipo de información referente al proyecto

NORMAS AMBIENTALES

* Utilizar de manera adecuada los baños
* Se evita la extinción de la Fauna y se conserva la riqueza de la Flora
* Reduciendo la generacion de ruido y material particulado, se evitan molestias a la comunidad de las áreas cercanas al proyecto
* Al cuidar el Medio Ambiente, estamos preservando el Planeta para nuestros hijos
* No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado
* Humedecer las áreas para evitar emision de material particulado
* Informar cuando se presentan fugas o derrames de aceites
* No afectar ni perjudicar los arboles ni la vegetación
* Cerrar las llaves de paso de agua, si no se utilizan
* Consumir los recursos necesarios, evitando desperdicios

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

* El trabajar con seguridad, es un beneficio mutuo
* bajo es Bienestar y la Salud es Vida
* Su familia siempre le espera en casa
* El autocuidarse, previene y evita los accidentes

OBJETIVOS DEL SG - SST

*Cumplir las políticas y el Plan de trabajo de la empresa
*Tener en los objetivos trazados unas metas e indicadores
*Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
*Informar oportunamente al colaborador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
*Prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, manteniendo un ambiente seguro, orientado al cuidado de la integridad física
*Establecer todo lo referente al Plan de Emergencia contemplado en el Proyecto

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA

*Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
*Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
* Conocer, comprender y poner en práctica las Políticas Seguridad y Salud en el trabajo
* No se debe utilizar ningún tipo de joyas (anillos, pulseras, aretes, etc)
* El usb de los EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio de acuerdo a la actividad que realice y en buen estado
* Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Utilizar los mecanismos de consulta y participación del SG-SST
* Mantener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo
* Obligatorio el uso del arnés y línea de vida, cuando se desarrollen trabajos de Altura
* Cuando está lloviendo, no se permite trabajar en alturas deberan presentar los soportes para su respectivo seguimiento
*Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del
*Las áreas de trabajo deben estar en orden y aseo

SEGURIDAD VIAL

SEÑAL PREVENTIVA: Se utilizará para indicar la proximidad de alguna condicion que puede generar un riesgo en peatones o vehiculos.

SEÑAL INFORMATIVA: Son aquellas que nos proporcionan informacion en las vias.

SEÑAL REGLAMENTARIA: Es utilizada para indicar prohibición ya que no se cumplen las condiciones de seguridad para efectuar algun tipo de maniobra

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:
INFORMACIÓN: PROHIBICION: OBLIGACION:



POLÍTICAS SST

*Garantizar un ambiente sano de trabajo y disponer de los recursos que se necesiten para lograrlo
*Mejoramiento continuo de los procesos en SG-SST
*Cumplir con los requisitos legales aplicables a la Organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
*Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de desarrollo del SG-SST
* Identificar, evaluar y valorar los peligros asociados a esta actividad y divulgarlo ante los colaboradores
*Promover el hábito del autocuidado y vida saludable en los colaboradores

NOTIFICACION DE PELIGROS (SIGLAS: A:Aplica NA: No Aplica)

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	NA
Física	Ruido	X	
	Temperatura	X	
	Iluminación (Exceso o Deficiencia)	X	
	Vibraciones	X	
	Presión Atmosférica (Normal y Ajustada)		X
	Radiaciones Ionizantes (Rayos Beta, Gama, X y Alfa).		X
	Radiaciones NO Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infranoja, Radio frecuencias y Microondas)	X	
Química	Material particulado	X	
	Polvos Organicos e inorganicos	X	
	Fibras	X	
	Liquidos (Nieblas y Rocio)	X	
	Gases y vapores	X	
	Humos metalicos, no metalicos	X	
Biológico	Bacterias	X	
	Virus, Hongos	X	
	Rickettsias	X	
	parasitos	X	
	picaduras y mordeduras	X	
	Covid 19	X	
	Fluidos o excrementos	X	
Electromecánicos	Posturas (prolongada, mantenida, forzada)	X	
	Esfuerzo	X	
	Levantamiento de cargas	X	
	Movimiento repetitivo	X	

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	NA
Condiciones de seguridad	Mecanico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos etc)	X	
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	X	
	Electrico (alta y baja tension, estatica)	X	
	Trabajo en alturas	X	
	Accidentes de transito	X	
	Publico (robos,asaltos, atracos, secuestros)	X	
	Tecnologico(explosion, fuga, derrame, incendio)	X	
	Espacios confinados	X	
	Excavaciones	X	
Fenomenos naturales	Sismo	X	
	Tormenta	X	
	Vendaval	X	
	Inundacion	X	
	Derrumbe	X	
	Precipitaciones (lluvias, granizadas)	X	
Psicosocial	Gestion organizacional	X	
	Caracteristicas de la organizacion del trabajo	X	
	Condiciones de la tarea	X	
	Interfase persona - tarea	X	
	Jornada de trabajo	X	

OBSERVACIONES:

APLICA: Personal Propio, suministro de mano de obra y visitante (para este ultimo solo se debe solicitar los peligros a los que estara expuesto al ingresar)

MANIFIESTO que he recibido y entendido la relacionada con los PELIGROS a los que me encuentro expuesto, las NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y las NORMAS AMBIENTALES en la ejecución de mi trabajo, a en la visita que efectuare y ME COMPROMETO a cumplirlas, al igual que las RESPONSABILIDADES a mi asignadas.

Nota 1: Mediante el diligenciamiento y registro de los datos relacionados en el presente formato, el titular (persona natural) autoriza a CONSORCIO BELZCON SAS (consorcios y/o uniones temporales en los cuales tenga participación la empresa), para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el tramite solicitado según su contenido. La anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 "Ley de protección de datos", reglamentada parcialmente por el decreto 1377 de 2013. De igual forma la política de tratamiento Datos disponible en la pagina web www.consorciobgs.com

NOMBRE: Julian Andres Espinosa
CEDULA: 1027601095
CARGO: Ayudante
RH: O+
DIRECCIÓN: cll 97 bis nº 43-35 sur
TEL / CEL: 3213165898
LOCALIDAD: ciudad bolivar
EDAD: 25
FECHA NACIMIENTO: 20-10-1999
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA:
ARL: colpensiones
EPS: Compensar
AFP: colpensiones
EXÁMENES MÉDICOS:
RESTRICCIONES MÉDICAS: X CUÁL?
NOMBRE Y TEL. DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: Cristina morales 3213165898
ALERGIAS: X CUÁL?
FIRMA EMPLEADO: Julian Espinosa
FECHA: 31 de Julio - 2025

EVALUACIÓN A INDUCCIÓN DEL PERSONAL

CDZC-FR-SST-09
Versión: 01
PAG. 1 de 2

Obra o Centro de trabajo:	Parque el Recreo	Fecha:	31-Julio-2025
Nombre	Julian Espinosa	Cargo:	Ayudante
Cedula:	1024601095	Firma:	J. Espinosa

1. De un ejemplo de accidente de trabajo:

machucados con bordillos

2. Diga un Objetivo en Seguridad y Salud en el Trabajo:

Para prevenir Accidentes

3. Escriba en los espacios cual es el ACTO INSEGURO y cual es la CONDICION INSEGURA

Acto inseguro



Acto inseguro



Condicion insegura



4. Mensione los elementos de Proteccion individual utiliza en su labor:

CASCO, botas, guantes, gafas

5. Mensione una de las Politicas del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Politicas de drogas y alcohol

6. Nombre dos normas ambientales aplicables a obra:

No votar basura no fumar en obra

7. Responda falso (F) o verdadero (V)

* Uno de los objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir enfermedades laborales y accidentes de Trabajo	V
*Se deben realizar revision y/o mantenimiento de los Elementos de Proteccion individual antes de empezar labores?	V
*La brigada brinda lineamientos para prevencion y atencion de emergencias.	V
*Dentro del factor de Riesgo Fisico esta agentes de ruido, temperatura, vibracion e iluminacion	V
*Es apropiado realizar realizar actividades bajo el efecto de sustancias Psicoactivas o Alcohol?	F
*Es seguro realizar actividades con herramientas en mal estado?.	F

8. Coloque la flecha de acuerdo al tipo de señal que identifique

1	Señal Preventiva		4	Señal regalamentaria	
2	Señal de Obligatoriedad		5	Señal de Prohibición	
3	Señal Informativa		6	Señal Informativa	

Criterio de evaluación: Al momento de calificar por favor tenga en cuentalos siguientes valores. Por cada respuesta correcta se recibe un valor de 0,6, califique en los siguientes rangos:

De 1 a 4: Valor calificación 3,0 5 a 7: Valor de la calificación 4,5. preguntas correctas(8): Valor de la calificación 5	De Total de	CALIFICACIÓN:
		FIRMA RESPONSABLE SST:

13,0

CONSORCIO

Bogotá _____de ____ del 2025

Señor(a): Julian Andres Espinosa Cruz
CC.: 1024601095

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES MÉDICAS
La Ciudad

Por medio de la presente la empresa **CONSORCIO BELZCON I1** se permite notificar las recomendaciones médicas ocupacionales emitidas como resultado de su examen médico de **INGRESO,** realizado el día _____, en su **IPS** _____, como cargo _____ se le solicita enviar las evidencias necesarias para el seguimiento a dichas recomendaciones.

Agradecemos su colaboración y el estricto cumplimiento de lo anterior solicitado y de la implementación del auto cuidado previendo lo mejor para su bienestar.

APTO PARA ALTURAS SI ( ) NO ( ) NO APLICA ( )

RESTRICCIONES:

RECOMENDACIONES:

FIRMA RESPONSABLE SGSST

TRABAJADOR

Bogotá D.C ____- de _____ del 2025

Señor(a)
Nombre: Julian Andres Espinosa Cruz
Cargo: Ayudante
Ciudad Bogota

NOTIFICACIÓN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a la IPS un examen médico ocupacional de retiro.

Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización de este examen después del retiro.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante legal
BELZCON SAS

Yo Julian Espinosa como colaborador del CONSORCIO BELZCON 1, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa con NIT 9 0 1 8 8 6 6 6 3- 3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud. En la ejecución del contrato IDRD-SG-4060-2024 suscrito entre el Consorcio Belzcon 1 e IDRD.

FIRMA:
Nombre: Julian Andres Espinosa Cruz
Cédula: 1029601095


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
3256331
HUESO
EDGAR
Edgar Hueso


FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1971
YACOPI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
M
SEXO
30-MAR-1989 YACOPI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR HUESO identificado(a) con CC 3256331 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JHC INGENIEROS SAS NI 900552174

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1379881155	9483946698	E	2025-04-02	X																

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	1	16%	$47,450	$7,600
ARL	ARL SURA	1	6.96%	$47,450	$3,400
CCF	COMPENSAR	1	4%	$47,450	$1,900
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	4%	$47,450	$1,900

Este certificado se expide el día 2025-04-02 a las 11:40.

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA SUR 1 | **DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor | **CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ

TELÉFONO: 2039694 | **EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com | **FECHA EXAMEN:** 2025-03-31

Nombres y apellidos: EDGAR HUESO
Fecha de nacimiento: 07/01/1971
Empresa: JHC INGENIEROS SAS
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

CC: 3256331
Edad: 54 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-31 / 07:58:30
Fecha salida: 2025-03-31 / 08:58:36



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- ESPIROMETRIA
- VISIOMETRIA

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

1

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:

CARDIOVASCULAR:

RECOMENDACIONES:
ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: CONTROL DE CIFRAS TENSIONALES POR MEDICO GENERAL EN EPS

NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA: DIETA Y EJERCICIO

VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: CONTROL OPTOMETRICO ANUAL POR EPS

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Méd realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

JOHENYS KATHERINE MERCADO MARULANDA
RM: 1065650567
Firma y sello del médico

EDGAR HUESO
CC: 3256331
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP - Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 - Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué - Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PELIGROS AL PERSONAL

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS		ORGANIZACIÓN	
Obra o Centro de trabajo:	parque Quijano	Nobre del trabajador:	Lady Hurtado
Ubicación:	Quijano	Cargo:	Ayudante
Teléfono:	3107443074	Responsable SST:	WILLIAM EDUARDO SEGURA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

HORARIOS

Entrada:	7:00 AM
Almuerzo:	1 HORA
Salida:	L-V 4:30 SÁBADOS 10:30 AM

DEBERES Y PROHIBICIONES EN SITIO DE TRABAJO

- Prohibido consumir licor y trabajar en estado de embriaguez
- Prohibido consumir sustancias psicoactivas y trabajar bajo su efecto
- Reportar de manera inmediata todo tipo de amenazas o sobornos por personas fuera de la ley manteniendo la lealtad y la buena fe con las actividades ejecutadas en el proyecto
- Prohibidas las peleas, riñas o maltratos
- Notificar los accidentes de trabajo e incidentes
- Reportar condiciones de salud existente que afecten el normal funcionamiento
- [illegible]ar el horario laboral, reglamentos, políticas y procedimientos de la empresa
- Reportar la Condiciones inseguras y Actos inseguros
- Se debe tener restricción en el uso del celular, con uso limitado
- Se prohibe divulgar cualquier tipo de información referente al proyecto

NORMAS AMBIENTALES

- Utilizar de manera adecuada los baños
- Se evita la extinción de la Fauna y se conserva la riqueza de la Flora
- Reduciendo la generación de ruido y material particulable, se evitan molestias a la comunidad de las áreas cercanas al proyecto
- Al cuidar el Medio Ambiente, estamos preservando el Planeta para nuestros hijos
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites
- No afectar ni perjudicar los árboles ni la vegetación
- Cerrar las llaves de paso de agua, si no se utilizan
- Consumir los recursos necesarios, evitando desperdicios

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajar con seguridad, es un beneficio mutuo
- [illegible]bajo es Bienestar y la Salud en Vida
- Su familia siempre lo espera en casa
- El autocuidarse, previene y evita los accidentes

OBJETIVOS DEL SG - SST

- Cumplir las políticas y el Plan de trabajo de la empresa
- Tener en los objetivos trazados unas metas e indicadores
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- Informar oportunamente al colaborador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
- Prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, manteniendo un ambiente seguro, orientado al cuidado de la integridad física
- Establecer todo lo referente al Plan de Emergencia contemplado en el Proyecto

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA

- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
- Conocer, comprender y poner en práctica las Políticas Seguridad y Salud en el trabajo
- No se debe utilizar ningún tipo de joyas (anillos, pulseras, aretes, etc)
- El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio de acuerdo a la actividad que realice y en buen estado
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo Utilizar los mecanismos de consulta y participación del SG-SST
- Mantener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo
- Obligatorio el uso del arnés y línea de vida, cuando se desarrollen trabajos de Altura
- Cuando esté lloviendo, no se permite trabajar en alturas deberan presentar los soportes para su respectivo seguimiento.
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del
- Las áreas de trabajo deben estar en orden y aseo.

SEGURIDAD VIAL

SEÑAL PREVENTIVA: Se utilizará para indicar la proximidad de alguna condicion que pueda generar un riesgo en peatones o vehículos

SEÑAL INFORMATIVA: Son aquellas que nos proporcionan informacion en las vias

SEÑAL REGLAMENTARIA: Es utilizada para indicar prohibición ya que no se cumplen las condiciones de seguridad para efectuar algun tipo de maniobra

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:
INFORMACIÓN: PROHIBICIÓN: OBLIGACIÓN:



POLÍTICAS SST

- Garantizar un ambiente sano de trabajo y disponer de los recursos que se necesiten para lograrlo
- Mejoramiento continuo de los procesos en SG-SST
- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la Organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de desarrollo del SG-SST
- Identificar, evaluar y valorar los peligros asociados a cada actividad y divulgarlo ante los colaboradores
- Promover el hábito del autocuidado y vida saludable en los colaboradores

NOTIFICACION DE PELIGROS (SIGLAS: A:Aplica NA: No Aplica)

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	NA
Físico	Ruido	X	
	Temperatura	X	
	Iluminación (Exceso o Deficiencia	X	
	Vibraciones	X	
	Presión Atmosferica (Normal y Ajustada)		X
	Radiaciones Ionizantes (Rayos Beta, Gama, X y Alfa)		X
	Radiaciones NO Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja, Radio frecuencias y Microondas)	X	
Químico	Material particulado	X	
	Polvos Organicos e Inorganicos	X	
	Fibras	X	
	Liquidos (Nieblas y Rocio)	X	
	Gases y vapores	X	
	Humos metálicos, no metálicos	X	
Biológico	Bacterias	X	
	Virus, Hongos	X	
	Picaduras	X	
	pinchazos	X	
	pinaduras y mordeduras	X	
	Covid 19	X	
	Fluidos o excrementos	X	
Biomecanicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada)	X	
	Esfuerzo	X	
	Levantamiento de cargas	X	
	Movimiento repetitivo	X	

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	NA
Condiciones de seguridad	Mecanico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos etc)	X	
	Locativo (pisos/techos y medios de almacenamiento)	X	
	Electrico (alta y baja tensión, estática)	X	
	Trabajo en alturas	X	
	Accidentes de transito	X	
	Publico(sitios aseados, aforado, alimentado)	X	
	Tecnologico(explosion, fuga, derrame, incendio)	X	
	Espacios confinados	X	
	Excavaciones	X	
Fenomenos naturales	Sismo	X	
	Temporal	X	
	Vendaval	X	
	Inundacion	X	
	Derrumbe	X	
	Precipitaciones (lluvias, granizadas)	X	
Psicosocial	Gestion organizacional	X	
	Caracteristicas de la organizacion del trabajo	X	
	Condiciones de la tarea	X	
	Interfase persona - tarea	X	
	Jornada de trabajo	X	

OBSERVACIONES:

APLICA: Personal Propio, suministro de mano de obra y visitante (para este ultimo solo se debe solicitar los peligros a los que estaria expuesto al ingresar)

MANIFIESTO que he recibido y entendido lo relacionado con los PELIGROS a los que me encuentro expuesto, las NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y las NORMAS AMBIENTALES en la realización de mi trabajo, a ser lo visto que afectan y ME COMPROMETO a cumplirlas, al igual que las RESPONSABILIDADES a mi asignadas.

Nota 1: Mediante el diligenciamiento y registro de los datos relacionados en el presente formato, el tercero (persona natural) autoriza a CONSORCIO BELCON SAS , consorcios y/o uniones temporales en las cuales tenga participación la empresa, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el tramite establecido según su contenido. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 "Ley de protección de datos", reglamentado parcialmente por el decreto 1377 de 2013. De acuerdo a nuestra política de tratamiento Datos disponible en la pagina web www.meyadrogas.com

NOMBRE: Cesar Hugo	CÉDULA: 3256331	CARGO: Aux	RH: O+
DIRECCIÓN:	TEL / CEL: 3105797034	LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	EDAD: 52
FECHA NACIMIENTO: 7 1977	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA:		
ARL: Sura	EPS: Sura	AFP:	
EXÁMENES MÉDICOS:		RESTRICCIONES MÉDICAS: NO	CUÁL?
NOMBRE Y TEL. DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:	Maria 3105734136	ALERGIAS NO	CUÁL?
FIRMA EMPLEADO: Cesar Hugo		FECHA: 04 octubre 2022	

EVALUACIÓN A INDUCCIÓN DEL PERSONAL

CBZC-FR-SST-09
Versión: 01
PAG. 1 de 2

Obra o Centro de trabajo:	parque yuldoga	Fecha: 01 2025	
Nombre	Edgar Nuñez	Cargo: ayudante	
Cedula:	3256331	Firma: Edgar Nuñez	

1. De un ejemplo de accidente de trabajo:
caida de objetos

2. Diga un Objetivo en Seguridad y Salud en el Trabajo:
prevencion para los empleados

3. Escriba en los espacios cual es el ACTO INSEGURO y cual es la CONDICION INSEGURA

condicion insegura



condicion insegura



acto inseguro



4. Mensione los elementos de Proteccion individual utiliza en su labor:
casco botas guantes gafas protectores

5. Mensione una de las Politicas del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:
politicas de drogas y alcohol

6. Nombre dos normas ambientales aplicables a obra:
no botar basura no fumar

7. Responda falso (F) o verdadero (V) :

* Uno de los objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir enfermedades laborales y accidentes de Trabajo	V
*Se deben realizar revision y/o mantenimiento de los Elementos de Proteccion individual antes de empezar labores?	V
*La brigada brinda lineamientos para prevencion y atencion de emergencias.	V
*Dentro del factor de Riesgo Fisico esta agentes de ruido, temperatura, vibracion e iluminacion	V
*Es apropiado realizar realizar actividades bajo el efecto de sustancias Psicoactivas o Alcohol?	F
*Es seguro realizar actividades con herramientas en mal estado?.	F

8. Coloque la flecha de acuerdo al tipo de señal que identifique.

1	Señal Preventiva		4	Señal regalamentaria	
2	Señal de Obligatoriedad		5	Señal de Prohibición	
3	Señal Informativa		6	Señal Informativa	

Criterio de evaluación: Al momento de calificar por favor tenga en cuentalos siguientes valores. Por cada respuesta correcta se recibe un valor de 0,6, califique en los siguientes rangos:

De 1 a 4: Valor calificación 3,0 5 a 7: Valor de la calificación 4,5. preguntas correctas(8): Valor de la calificación 5	De Total de CALIFICACIÓN: FIRMA RESPONSABLE SST:

CONSORCIO

Bogotá 04 de 12 del 2025

Señor(a): Edgar Hueso
CC.: 3256331

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES MÉDICAS
La Ciudad

Por medio de la presente la empresa **CONSORCIO BELZCON I1** se permite notificar las recomendaciones médicas ocupacionales emitidas como resultado de su examen médico de **INGRESO**, realizado el día _____, en su **IPS** Su Salud, como cargo Auxiliar se le solicita enviar las evidencias necesarias para el seguimiento a dichas recomendaciones.

Agradecemos su colaboración y el estricto cumplimiento de lo anterior solicitado y de la implementación del auto cuidado previendo lo mejor para su bienestar.

APTO PARA ALTURAS SI ( ) NO ( ) NO APLICA ( )

RESTRICCIONES:

RECOMENDACIONES:

Control medico Anual uso de elementos de Proteccion personal Adecuados para la actividad, pausas Activas

Edgar
FIRMA RESPONSABLE SGSST

Edgar Hueso
TRABAJADOR

Bogotá D.C ____- de _____ del 2025

Señor(a) Edgar Hurco
Nombre: Edgar Hurco
Cargo: Aux
Ciudad Bogota

NOTIFICACIÓN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Articulo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a la IPS un examen médico ocupacional de retiro.

Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización de este examen después del retiro.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante legal
BELZCON SAS

Yo Edgar Hurco _____ como colaborador del CONSORCIO BELZCON 1, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa con NIT 9 0 1 8 8 6 6 6 3- 3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud. En la ejecución del contrato IDRD-SG-4060-2024 suscrito entre el Consorcio Belzcon 1 e IDRD.

FIRMA: Edgar Hurco
Nombre: Edgy Hurco
Cédula: 3256331



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

No. 6802435

PAZ PAZ
APELLIDOS

ORLANDO
NOMBRES

COL

VEN
NACIONALIDAD

M
SEXO

18918415
DNI Nro.

25-06-1984
FECHA DE NACIMIENTO

14-06-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO

VISIBLES

FIRMA



MIGRACIÓN

IPCOL6802435<<0<<<<<<<<<<<<<<<
8406251M3105308VENE1067299<<<6
PAZ<PAZ<<ORLANDO<<<<<<<<<<<<<<

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ORLANDO PAZ PAZ identificado(a) con PT 6802435 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JHC INGENIEROS SAS NI 900552174

Período		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1379881155	9483946698	E	2025-04-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	DUSAKAWI	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-04-02 a las 11:36.

SU SALUD IPS
BIENESTAR A TU ALCANCE

SU SALUD IPS
Nit: 900266781-0
Dirección: Cra 56 # 9-90 bogotá D. C Tel: 3244110432

INFORME MEDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO - TRABAJO EN ALTURAS

TIPO DE CERTIFICACION:								
Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Espacios confinados [X]	Casa ocupacional [X]
Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	

DATOS DEL PACIENTE



Fecha: **19/03/2025**	Empresa: **JHC INGENIEROS SAS NIT: 900552174-6**				
Nombre: **PAZ PAZ ORLANDO**				Doc. **P.P.T: 6802435**	
Cargo: **OFICIAL DE OBRA**	Rh: **O+**	Peso: **82**	Edad: **41**	Usa Gafas **NO**	

SE PRACTICAN LOS SIGUIENTES PARACLINICOS

Nº	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	NORMAL	ALTERADO	Nº	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	NORMAL	ALTERADO
01	EVALUACION FLEXIBILIDAD DORSO LUMBAR	X		02	EVALUACION FLEXIBILIDAD LUMBO SACRO	X	
03	EVALUACION ROTACION COLUMNA	X		04	EVALUACION FLEXION LATERAL DE LA COLUMNA	X	
05	EVALUACION ELECTROCARDIOGRAMA			06	ALTERACIONES MENTALES	X	
07	LIMITACION FUNCIONAL	X		08	EPILEPSIA	X	
09	DROGADICCION	X		10	ALCOHOLISMO	X	
11	DEFICIT MOTORO SESITIVO	X		12	FOBIAS	X	
13	PRESION ARTERIAL	X		14	TRASTORNO DEL EQUILIBRIO (VERTIGO)	X	
15	PERFIL LIPIDICO	X		16	ALTERACIONES DEL RITMO CARDIACO	X	
17	GLICEMIA	X		18	PESO	X	
19	OPTOMETRIA	X		20	AUDIOMETRIA	X	

RECOMENDACIONES, RESTRICCIONES Y OBSERVACIONES

Puede Laborar En Alturas
Control Médico De Rutina En La EPS...
Realizar Pausas Activas / Uso De Los EPP / En Función Del Peligro Del Trabajador
OBSERVACIONES: Dar Cumplimiento a La Resolución 692 Del 29 De Abril De 2022

El trabajador es APTO **(X)** NO APTO **( )** con los requisitos establecidos por el gobierno nacional según RESOLUCIÓN 4272 del 27 de diciembre de 2021para Trabajo Seguro en Alturas.

DECLARACION DEL EXAMINADO: Doy fe que todos los datos que he suministrado son ciertos y que no he emitido información relevante con respecto a mi Condición de salud, diagnóstico, anteriores actuales, síntomas, limitaciones físicas o mentales, ni antecedentes patológicos laborales. Acepto que los hallazgos en esta valoración médica serán dados a conocer a mi empleador en caso de interferir con mi desempeño de mi labor. La presente certificación se expide con base en la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial.

Dr. Javier Eduardo Moreno
Médico Especialista SO
Res. 204176 del 30/12/2017

Trabajador: C.C:

Declaro que todos los datos registrados corresponden a

CamScanner

INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PELIGROS AL PERSONAL

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS

Obra o Centro de trabajo:	Parque quiroga
Ubicación:	quiroga
Teléfono:	3223328147

ORGANIZACIÓN

Nobre del trabajador:	Orlando Paz
Cargo:	oficial
Responsable SST:	WILLIAM EDUARDO SEGURA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

HORARIOS

Entrada:	7:00 AM
Almuerzo:	1 HORA
Salida:	L- V 4:30/ SÁBADOS 10:30 AM

DEBERES Y PROHIBICIONES EN SITIO DE TRABAJO

* Prohibido consumir licor y trabajar en estado de embriaguez
* Prohibido consumir sustancias psicoactivas y trabajar bajo su efecto
* Reportar de manera inmediata todo tipo de amenazas o sobornos por personas fuera de la ley manteniendo la lealtad y la buena fe con las actividades ejecutadas en el proyecto
* Prohibidas las peleas, riñas o maltratos
* Notificar los accidentes de trabajo e incidentes
* Reportar condiciones de salud existente que afecten el normal funcionamiento
* por el horario laboral, reglamentos, políticas y procedimientos de la empresa
* Reportar la Condiciones inseguras y Actos inseguros
* Se debe tener restricción en el uso del celular, son uso limitado.
* Se prohibe divulgar cualquier tipo de información referente al proyecto

NORMAS AMBIENTALES

* Utilizar de manera adecuada los baños
* Se evita la extinción de la Fauna y se conserva la riqueza de la Flora
* Reduciendo la generación de ruido y material particulado, se evitan molestias a la comunidad de las áreas cercanas al proyecto
* Al cuidar el Medio Ambiente, estamos preservando el Planeta para nuestros hijos
* No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado
* Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado
* Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites
* No afectar ni perjudicar los árboles ni la vegetación
* Cerrar las llaves de paso de agua, si no se utilizan
* Consumir los recursos necesarios, evitando desperdicios

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

* El trabajar con seguridad, es un beneficio mutuo
* bajo es Bienestar y la Salud es Vida
* Su familia siempre lo espera en casa
* El autocuidarse, previene y evita los accidentes

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA

* Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
* Conocer, comprender y poner en práctica las Políticas Seguridad y Salud en el trabajo
* No se debe utilizar ningún tipo de joyas (anillos, pulseras, aretes, etc)
* El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio de acuerdo a la actividad que realice y en buen estado
* Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Utilizar los mecanismos de consulta y participación del SG-SST
* Mantener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo
* Obligatorio el uso del arnés y línea de vida, cuando se desarrollen trabajos de Altura
* Cuando esté lloviendo, no se permite trabajar en alturas deberan presentar los soportes para su respectivo seguimiento
* Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del
* Las áreas de trabajo deben estar en orden y aseo

SEGURIDAD VIAL

SEÑAL PREVENTIVA: Se utilizará para indicar la proximidad de alguna condicion que pueda generar un riesgo en peatones o vehículos

SEÑAL INFORMATIVA: Son aquellas que nos proporcionan información en las vías

SEÑAL REGLAMENTARIA: Es utilizada para indicar prohibición ya que no se cumplen las condiciones de seguridad para efectuar algun tipo de maniobra

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:
INFORMACIÓN: PROHIBICIÓN: OBLIGACIÓN:



OBJETIVOS DEL SG - SST

* Cumplir las políticas y el Plan de trabajo de la empresa
* Tener en los objetivos trazados unas metas e indicadores
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
* Informar oportunamente al colaborador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
* Prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, manteniendo un ambiente seguro, orientado al cuidado de la integridad física
* Establecer todo lo referente al Plan de Emergencia contemplado en el Proyecto

POLÍTICAS SST

* Garantizar un ambiente sano de trabajo y disponer de los recursos que se necesiten para lograrlo
* Mejoramiento continuo de los procesos en SG-SST
* Cumplir con los requisitos legales aplicables a la Organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de desarrollo del SG-SST
* Identificar, evaluar y valorar los peligros asociados a cada actividad y divulgarlo ante los colaboradores
* Promover el hábito del autocuidado y vida saludable en los colaboradores

	DESCRIPCION	A	
Físico	Ruido	X	
	Temperatura	X	
	Iluminación (Exceso o Deficiencia	X	
	Vibraciones	X	
	Presion Atmosferica (Normal y Ajustada)		X
	Radiaciones Ionizantes (Rayos Beta, Gama, X y Alfa)		X
	Radiaciones NO Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infranoja, Radio frecuencias y Microondas)	X	
Químico	Material particulado	X	
	Polvos Organicos e inorganicos	X	
	Fibras	X	
	Liquidos (Nieblas y Rocio)	X	
	Gases y vapores	X	
	humos metalicos, no metalicos	X	
Biológico	Bacterias	X	
	Virus, Hongos	X	
	Rickettsias	X	
	parasitos	X	
	picaduras y mordeduras	X	
	Covid 19	X	
	Bullos e insectarios	X	
Biomecanicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada)	X	
	Esfuerzo	X	
	Levantamiento de cargas	X	
	Movimiento repetitivo	X	

Condiciones de seguridad			
	Mecanico (elementos o partes de maquinas herramientas, equipos etc)	X	
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	X	
	Electrico (alta y baja tension, estatica)	X	
	Trabajo en alturas	X	
	Accidentes de transito	X	
	Publicos(robos,asaltos, atracos, atentados)	X	
	Tecnologico (explosion, fuga, derrame, incendio)	X	
	Espacios confinados	X	
	Excavaciones	X	
Fenomenos naturales	Sismo	X	
	Tsunamis	X	
	Vendaval	X	
	Inundacion	X	
	Derrumbe	X	
	Precipitaciones (lluvias, granizadas)	X	
Psicosocial	Gestion organizacional	X	
	Caracteristicas de la organizacion del trabajo	X	
	Condiciones de la tarea	X	
	Interfase persona - tarea	X	
	Jornada de trabajo	X	

OBSERVACIONES:

APLICA: Personal Propio, suministro de mano de obra y visitante (para este ultimo solo se debe solicitar los peligros a los que estara expuesto al ingresar)

MANIFIESTO que he recibido y entendido la relacionado con los PELIGROS a los que me encuentro expuesto, las NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y las NORMAS AMBIENTALES en la realizacion de mi trabajo, a las cuales me COMPROMETO a cumplirlas, al igual que las RESPONSABILIDADES a mi asignadas.

Nota 1: Mediante el diligenciamiento y registro de los datos solicitados en el presente formato, el titular (persona natural) autoriza a CONSORCIO BELTCON SAS , sociedades y/o unidades temporales en las cuales tenga participacion la empresa, para la recoleccion, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de ejecutar el tratamiento segun su contenido. La anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 "Ley de proteccion de datos", reglamentada parcialmente por el decreto 1377 de 2013. De acuerdo a nuestra politica de tratamiento Datos disponible en la pagina web: www.nqsoftlogic.com

NOMBRE: Eduardo Paz	CÉDULA: 6802455	CARGO: OFICIO	RH: OX
DIRECCIÓN: Patio bonito	TEL / CEL: 3223328147	LOCALIDAD: Kennedi	EDAD: 40
FECHA NACIMIENTO: 25-06-84	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA:		
ARL: LIBERTY	EPS:	AFP: Proteccion	
EXÁMENES MÉDICOS:		RESTRICCIONES MÉDICAS: NO	CUÁL?
NOMBRE Y TEL. DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 305 288 2447 4 Tia		ALERGIAS: NO	CUÁL?
FIRMA EMPLEADO: Oficio		FECHA: 04.08.25	

	EVALUACIÓN A INDUCCIÓN DEL PERSONAL		CBZC-FR-SST-69 Versión: 01 PAG. 1 de 2
Obra o Centro de trabajo:	Parque Bavaria	Fecha: 04-08-25	
Nombre: Orlando Ros		Cargo: Oficial	
Cedula: 6809435		Firma:	

1. De un ejemplo de accidente de trabajo:
Cort en manos

2. Diga un Objetivo en Seguridad y Salud en el Trabajo:
Prevenir enfermedades

3. Escriba en los espacios cual es el ACTO INSEGURO y cual es la CONDICION INSEGURA

Condicion inseguro



Condicion inseguro



acto inseguro



4. Mensione los elementos de Proteccion individual utiliza en su labor:
casco gafas tapa bocas guantes botas

5. Mensione una de las Politicas del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Politica de drogas y alcol

6. Nombre dos normas ambientales aplicables a obra
no botar basura cuidar los arbolitos

7. Responda falso (F) o verdadero (V)

* Uno de los objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir enfermedades laborales y accidentes de Trabajo	V
*Se deben realizar revision y/o mantenimiento de los Elementos de Proteccion Individual antes de empezar labores?	V
*La brigada brinda lineamientos para prevencion y atencion de emergencias.	V
*Dentro del factor de Riesgo Fisico esta agentes de ruido, temperatura, vibracion e iluminacion	V
*Es apropiado realizar realizar actividades bajo el efecto de sustancias Psicoactivas o Alcohol?	F
*Es seguro realizar actividades con herramientas en mal estado?.	F

8. Coloque la flecha de acuerdo al tipo de señal que identifique.

1	Señal Preventiva		4	Señal regalamentada	NO FUME
2	Señal de Obligatoriedad		5	Señal de Prohibición	
3	Señal Informativa		6	Señal Informativa	

Criterio de evaluación: Al momento de calificar por favor tenga en cuentalos siguientes valores. Por cada respuesta correcta se recibe un valor de 0,6, califique en los siguientes rangos:

De 1 a 4: Valor calificación 3,0 5 a 7: Valor de la calificación 4,5. preguntas correctas(8): Valor de la calificación 5	De Total de CALIFICACIÓN: FIRMA RESPONSABLE SST:

Bogotá 04 de 05 del 2025

Señor(a): Orlando Ros
CC.: 6602435

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES MÉDICAS
La Ciudad

Por medio de la presente la empresa **CONSORCIO BELZCON I1** se permite notificar las recomendaciones médicas ocupacionales emitidas como resultado de su examen médico de **INGRESO**, realizado el día 19-03-25, en su IPS Su Salud, como cargo Oficial se le solicita enviar las evidencias necesarias para el seguimiento a dichas recomendaciones.

Agradecemos su colaboración y el estricto cumplimiento de lo anterior solicitado y de la implementación del auto cuidado previendo lo mejor para su bienestar.

APTO PARA ALTURAS SI ( ) NO ( ) NO APLICA ( )

RESTRICCIONES:

RECOMENDACIONES:

Puede laborar en Alturas, control medico de rutina en la EPS Realizando pausas Activas Uso de EPP Realizar pausas

FIRMA RESPONSABLE SGSST

TRABAJADOR

Bogotá D.C ____- de _____ del 2025

Señor(a) Orlando Ros
Nombre:
Cargo: Oficial
Ciudad bogota

NOTIFICACIÓN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a la IPS un examen médico ocupacional de retiro.

Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización de este examen después del retiro.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante legal
BELZCON SAS

Yo Orlando Ros como colaborador del CONSORCIO BELZCON 1, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa con NIT 9 0 1 8 8 6 6 6 3- 3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud. En la ejecución del contrato IDRD-SG-4060-2024 suscrito entre el Consorcio Belzcon 1 e IDRD.

FIRMA: Orl
Nombre: Orlando Ros
Cédula: 6802435



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.895.876
CARMONA RESTREPO
APELLIDOS
CARLOS AUGUSTO
NOMBRES
Carlos CarmonaR.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-1985
SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 AB+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-AGO-2003 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS AUGUSTO CARMONA RESTREPO identificado(a) con CC 80895876 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

IHC INGENIEROS SAS NI 900552174

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	ist	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1379881155	948394669B	E	2025-04-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$2,000,800	$320,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,000,800	$139,300
CCF	COMPENSAR	30	4%	$2,000,800	$80,100
EPS	FAMISANAR	30	4%	$2,000,800	$80,100

Este certificado se expide el dia 2025-04-02 a las 11:31.

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO

SEDE: CENDIATRA SUR 2 | **DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 36-40 Sur, Villa Mayor | **CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ

TELÉFONO: 2019694 | **EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com | **FECHA EXAMEN:** 2024-08-31

Nombres y apellidos: CARLOS AUGUSTO CARMONA RESTREPO
Fecha de nacimiento: 09/06/1985
Empresa: JHC INGENIEROS SAS
Empresa usuaria:
Cargo: OPERADOR DE MAQUINA PESADA

CC: 80895876
Edad: 39 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-08-31 / 07:54:17
Fecha salida: 2024-08-31 / 10:55:58



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
- VISIOMETRIA
- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

CONCEPTO DE APTITUD: SATISFACTORIO

1

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirvo adicionalmente para constatar quien prestó la valoración.

INGRID FERNANDA MATALLANA VIDAL
RM: 1018461735
Firma y sello del médico

CARLOS AUGUSTO CARMONA RESTREPO
CC: 80895876
Firma del paciente

INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PELIGROS AL PERSONAL

CODIGO FR SST 25
Versión 01
PAG 1 de 3
2024/1124

GENERALIDADES DEL PROYECTO

CARACTERISTICAS		ORGANIZACIÓN	
Obra o Centro de trabajo:	Parque quiroga	Nobre del trabajador:	Natas Sarmona K
Ubicación:	Quiroga	Cargo:	Operador Minicargador
Teléfono:	3187800073	Responsable SST:	WILLIAM EDUARDO SEGURA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

HORARIOS

Entrada:	7:00 AM
Almuerzo:	1 HORA
Salida:	L - V 4:30/ SABADOS 10:30 AM

DEBERES Y PROHIBICIONES EN SITIO DE TRABAJO

* Prohibido consumir licor y trabajar en estado de embriaguez
* Prohibido consumir sustancias psicoactivas y trabajar bajo su efecto
* Reportar de manera inmediata todo tipo de amenazas o sobornos por personas fuera de la ley manteniendo la lealtad y la buena fe con las actividades ejecutadas en el proyecto
* Prohibidas las peleas, riñas o maltratos
* Notificar los accidentes de trabajo e incidentes
* Reportar condiciones de salud existente que afecten el normal funcionamiento
* [illegible]plir el horario laboral, reglamentos, políticas y procedimientos de la empresa
* Reportar la Condiciones inseguras y Actos inseguros
* Se debe tener restricción en el uso del celular, con uso limitado
* Se prohibe divulgar cualquier tipo de información referente al proyecto

NORMAS AMBIENTALES

* Utilizar de manera adecuada los baños
* Se evita la extinción de la Fauna y se conserva la riqueza de la Flora
* Reduciendo la generación de ruido y material particulado, se evitan molestias a la comunidad de las áreas cercanas al proyecto
* Al cuidar el Medio Ambiente estamos preservando el Planeta para nuestros hijos
* No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado
* Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado
* Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites
* No afectar ni perjudicar los árboles ni la vegetación
* Cerrar las llaves de paso de agua, si no se utilizan
* Consumir los recursos necesarios, evitando desperdicios

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

* El trabajar con seguridad, es un beneficio mutuo
* [illegible]abajo es Bienestar y la Salud es Vida
* Su familia siempre lo espera en casa
* El autocuidarse, previene y evita los accidentes

OBJETIVOS DEL SG - SST

* Cumplir las políticas y el Plan de trabajo de la empresa
* Tener en los objetivos tratados unas metas e indicadores
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
* Informar oportunamente al colaborador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
* Prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, manteniendo un ambiente seguro, orientado al cuidado de la integridad física
* Establecer todo lo referente al Plan de Emergencia contemplado en el Proyecto

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA

* Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
* Conocer, comprender y poner en práctica las Políticas Seguridad y Salud en el trabajo
* No se debe utilizar ningún tipo de joyas (anillos, pulseras, aretes, etc)
* El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio de acuerdo a la actividad que realice y en buen estado
* Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo Utilizar los mecanismos de consulta y participación del SG-SST
* Mantener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo
* Obligatorio el uso del arnés y línea de vida, cuando se desarrollen trabajos de Altura
* Cuando esté lloviendo, no se permite trabajar en alturas deberán presentar los soportes para su respectivo seguimiento
* Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del
* Las áreas de trabajo deben estar en orden y aseo

SEGURIDAD VIAL

SEÑAL PREVENTIVA: Se utilizará para indicar la proximidad de alguna condicion que pueda generar un riesgo en peatones o vehículos.

SEÑAL INFORMATIVA: Son aquellas que nos proporcionan información en las vías.

SEÑAL REGLAMENTARIA: Es utilizada para exigir prohibición ya que no se cumplen las condiciones de seguridad para efectuar algun tipo de maniobra

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
INFORMACIÓN PROHIBICIÓN OBLIGACIÓN



POLÍTICAS SST

* Garantizar un ambiente sano de trabajo y disponer de los recursos que se necesiten para lograrlo
* Mejoramiento continuo de los procesos en SG-SST
* Cumplir con los requisitos legales aplicables a la Organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de desarrollo del SG-SST
* Identificar, evaluar y valorar los peligros asociados a cada actividad y divulgarlo ante los colaboradores
* Promover el hábito del autocuidado y vida saludable en los colaboradores

NOTIFICACION DE PELIGROS (SIGLAS: A:Aplica N/A: No Aplica)

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	N/A
Física	Ruido	X	
	Temperatura	X	
	Iluminación (Exceso o Deficiencia	X	
	Vibraciones	X	
	Presion Atmosferica (Normal y Ajustada)		X
	Radiaciones Ionizantes (Rayos Beta, Gama, X y Alfa)		X
	Radiaciones NO Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja, Radio frecuencias y Microondas)	X	
Químico	Material particulado	X	
	Polvos Organicos e Inorganicos	X	
	Fibras	X	
	Liquidos (Nieblas y Rocio)	X	
	Gases y vapores	X	
	Humos metálicos, no metálicos	X	
Biológico	Bacterias	X	
	Virus, Hongos	X	
	Roedores	X	
	parasitos	X	
	picaduras y mordeduras	X	
	Covid 19	X	
	Fluidos o excrementos	X	
Biomecanicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada)	X	
	Esfuerzo	X	
	Levantamiento de cargas	X	
	Movimiento repetitivo	X	

CLASIFICACION	DESCRIPCION	A	N/A
Condiciones de seguridad	Mecanicos (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos etc)	X	
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	X	
	Electricos (alta y baja tension, estatica)	X	
	Trabajo en alturas	X	
	Accidentes de transito	X	
	Publicos (robos,asaltos, atracos, atentados)	X	
	Tecnologicos (explosion, fuga, derrame, incendio)	X	
	Espacios confinados	X	
	Excavaciones	X	
Fenomenos naturales	Sismo	X	
	Terremoto	X	
	Vendaval	X	
	Huracanes	X	
	Derrumbe	X	
	Precipitaciones (lluvias, granizadas)	X	
Psicosocial	Gestion organizacional	X	
	Caracteristicas de la organizacion del trabajo	X	
	Condiciones de la tarea	X	
	Interface persona - tarea	X	
	Jornada de trabajo	X	

OBSERVACIONES:

APLICA: Personal Propio, suministro de mano de obra y visitante (para este ultimo solo se debe solicitar los peligros a los que estara expuesto al ingresar)

MANIFIESTO que he recibido y entendido la relacionada con los PELIGROS a los que me encuentro expuesto, las NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y las NORMAS AMBIENTALES en la realización de mi trabajo, o en la visita que efectuo y ME COMPROMETO a cumplirlas, al igual que las RESPONSABILIDADES a mi asignadas.

Nota 1: Mediante el diligenciamiento y registro de los datos relacionados en el presente formato, el (la) que suscribe (persona natural) autoriza a CONSORCIO BELEON SAS , consorcios y/o uniones temporales en los cuales tenga participación la empresa, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el tramite establecido según se describe. La anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 "Ley de protección de datos", reglamentado parcialmente por el decreto 1377 de 2013. De acuerdo a nuestra política de tratamiento Datos disponible en la pagina web www.mayoriberia.com

NOMBRE: Carlos Carmona	CÉDULA: 80895876	CARGO: Op maquinaria Niveladora	RH: A B+
DIRECCIÓN: TV 18 N°61 B 36 Sur	TEL/CEL: 3187800073	LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	EDAD: 40
FECHA NACIMIENTO: 9/Jun/1985	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA:		
ARL: Sura	EPS: Famisanar	AFP: Colpensos	
CIÁMENES MÉDICOS:		RESTRICCIONES MÉDICAS: NO CUÁL?	
NOMBRE Y TEL. DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: Luisa Pineda		ALERGIAS: NO CUÁL?	
FIRMA EMPLEADO: Carlos Carmona	3124777888	FECHA: 04/AGOS/2025	

	EVALUACIÓN A INDUCCIÓN DEL PERSONAL		CBZC-FR-SST-09 Versión: 01 PAG. 1 de 2
Obra o Centro de trabajo:	Parque Quiroga	Fecha: 04/ago/2025	
Nombre	Carlos Cormond	Cargo: Operador mineriquador	
Cedula:	80895876	Firma: Carlos Cormond	

1. De un ejemplo de accidente de trabajo:
Tropiezo con nivel piso disparejo
*Caida excavación

2. Diga un Objetivo en Seguridad y Salud en el Trabajo:
Prevenir accidentes y enfermedades

3. Escriba en los espacios cual es el ACTO INSEGURO y cual es la CONDICION INSEGURA

Condicion Insegura



Condicion insegura



Acto inseguro



4. Mensione los elementos de Proteccion individual utiliza en su labor:
Casco - Botas - Gafas - guantes - Tapa oidos - Mascarilla

5. Mensione una de las Politicas del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Prohibicion de Sustancias - Politica drogas y alcohol

6. Nombre dos normas ambientales aplicables a obra:
Orden y aseo - No contaminacion en los arboles

7. Responda falso (F) o verdadero (V)

* Uno de los objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir enfermedades laborales y accidentes de Trabajo	V
*Se deben realizar revision y/o mantenimiento de los Elementos de Proteccion individual antes de empezar labores?	V
*La brigada brinda lineamientos para prevencion y atencion de emergencias.	V
*Dentro del factor de Riesgo Fisico esta agentes de ruido, temperatura, vibracion e iluminacion	V
*Es apropiado realizar realizar actividades bajo el efecto de sustancias Psicoactivas o Alcohol?	F
*Es seguro realizar actividades con herramientas en mal estado?.	F

8. Coloque la flecha de acuerdo al tipo de señal que identifique.

1	Señal Preventiva		4	Señal reglamentaria	NO FUME
2	Señal de Obligatoriedad		5	Señal de Prohibición	
3	Señal Informativa		6	Señal Informativa	

Criterio de evaluación: Al momento de calificar por favor tenga en cuentalos siguenies valores. Por cada respuesta correcta se recibe un valor de 0,6, califique en los siguientes rangos:

De 1 a 4: Valor calificación 3,0
5 a 7: Valor de la calificación 4,5,
preguntas correctas(8): Valor de la calificación 6

De Total de

CALIFICACIÓN:

FIRMA RESPONSABLE SST:

CONSORCIO BELZCON I1

Bogotá 04 de 8 del 2025

Señor(a): Carlos Carmona R
CC.: 80895876

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES MÉDICAS
La Ciudad

Por medio de la presente la empresa **CONSORCIO BELZCON I1** se permite notificar las recomendaciones médicas ocupacionales emitidas como resultado de su examen médico de **INGRESO**, realizado el día _____, en su **IPS** Su Salud, como cargo Operador Minicargador se le solicita enviar las evidencias necesarias para el seguimiento a dichas recomendaciones.

Agradecemos su colaboración y el estricto cumplimiento de lo anterior solicitado y de la implementación del auto cuidado previendo lo mejor para su bienestar.

APTO PARA ALTURAS SI ( ) NO ( ) NO APLICA ( )

RESTRICCIONES:

RECOMENDACIONES:

Control medico Anual, pausas Activas cada 2 horas, usar los Elementos de proteccion Personal Adecuados para Lacticidad una dieta baja de Azucar

Carlos Carmona R

FIRMA RESPONSABLE SGSST

TRABAJADOR

Bogotá D.C ___- de _____ del 2025

Señor(a) Bailos Carmona R
Nombre: Bailes Augusto Carmona Restrepo
Cargo: Operador Minicargador
Ciudad Bogotá

NOTIFICACIÓN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a la IPS un examen médico ocupacional de retiro.

Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización de este examen después del retiro.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante legal
BELZCON SAS

Yo Bailes Carmona R como colaborador del CONSORCIO BELZCON 1, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa con NIT 9 0 1 8 8 6 6 6 3- 3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud. En la ejecución del contrato IDRD-SG-4060-2024 suscrito entre el Consorcio Belzcon 1 e IDRD.

FIRMA: Bailes Carmona R
Nombre: Bailes Carmona R
Cédula: 80895876

REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS AUGUSTO CARMONA RESTREPO

Con Cédula de Ciudadanía No. 80895876

Cursó y aprobó la acción de Formación

OPERACION DE MAQUINA MINICARGADOR

con una duración de 120 horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Tocancipá, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por:

YINA PAOLA ALVARADO ZAMBRANO
Instructor(a)
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA

70182235 - 19/10/2020
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95808221798620CC80895876C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80895876

CARLOS AUGUSTO CARMONA RESTREPO

09-06-1985

AB+

14-03-2023

STRIA MCPAL DE SOACHA




CATEGORIAS AUTORIZADAS

A2	CUALQUIER CILINDRAJE	14-03-2033	PREVENTIVA AB+
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	14-03-2033	PREVENTIVA AB+
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	14-03-2033	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CONVENCIONES

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Deficiencia

El Nivel de deficiencia (ND) es la MAGNITUD de la relación esperable entre: 1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes; y, 2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. (GTC 45:2012)

Nivel de Deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula, no existe o ambos.
Alto (A)	6	Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es baja o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es moderada o ambos.
Bajo (B)	No se asigna Valor	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos, el riesgo esta controlado. Estos peligros se clasificación directamente en el nivel de riesgo y de intervención IV.

Nivel de Exposición

El Nivel de Exposición (NE) es la MAGNITUD relacionada con la situación de Exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45:2012)

Nivel de Exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de Probabilidad

El Nivel de probabilidad (NP) es la MAGNITUD relacionada con la situación de Exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45:2012)

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalías destacables con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nivel de Consecuencia

El Nivel de Consecuencia (NC) es la MAGNITUD de medida de la Severidad de las consecuencias. (GTC 45:2012)

Nivel de consecuencia	Valor de NC	Significado Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte(s)
Muy Grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad Permanente Parcial o Invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral Temporal (I.T)
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Riesgo e Intervención

El Nivel de Riesgo (NR) se refiere a la magnitud de un riesgo y es resultante del PRODUCTO del nivel de probabilidad (NP) por el nivel de consecuencia (NC). (GTC 45:2012)

NR = NP x NC

NIVEL DE RIESGO (NR = NP x NC)		Nivel de Probabilidad (NP)			
		40 - 24	20 - 10	8 - 6	4 - 2
Nivel de Consecuencia (NC)	100	I [illegible]	I [illegible]	I [illegible]	II 400 - 200
	60	I [illegible]	I [illegible]	II 480 - 360	II [illegible]
	25	I [illegible]	II 500 - 250	II 200 - 150	III 100 - 50
	10	II 400 - 240	II 200 [illegible]	II [illegible]	III 40 [illegible]

Interpretación Nivel de Riesgo

ESCALA PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE "NR"		
Nivel de Riesgo	Valor de NR	Significado
I	4000 - 600	Situación Crítica. Suspender Actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención Urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo sin es aceptable.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Aceptabilidad del Riesgo

ESCALA PARA DEFINIR SI "NR" ES O NO ACEPTABLE		
Nivel de Riesgo	Significado	¿Actividad Crítica?
I	No aceptable	SI
II	No aceptable o Aceptable con control específico	SI
III	Aceptable	NO
IV	Aceptable	NO

A continuación se especifican los criterios de evaluación de los riesgos de salud:

	ILUMINACIÓN (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Ausencia de luz natural o artificial
ALTO	Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer
MEDIO	Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (ejemplo: escribir)
BAJO	Ausencia de sombras
	RUIDO (R. FÍSICO)
MUY ALTO	No escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia de menos de 50 cm
ALTO	Escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1 m
MEDIO	Escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2 m
BAJO	No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a mas de 2 m.
	VIBRACIÓN (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo
ALTO	Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo
MEDIO	Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo
BAJO	Existencia de vibraciones que no son percibidas
	TEMPERATURAS EXTREMAS (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Percepción subjetiva de calor o frio en forma inmediata en el sitio
ALTO	Percepción subjetiva de calor o frio luego de permanecer 5 minutos en el sitio
MEDIO	Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos en el sitio
BAJO	Sensación de confort térmico
	RADIACIONES IONIZANTES (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno)
ALTO	Exposición regular (una o más veces en la semana)
MEDIO	Ocasionalmente y/o vecindad
BAJO	Rara vez, casi nunca sucede la exposición
	RADIACIONES NO IONIZANTES (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Ocho horas (8) o mas de exposición por jornada o turno
ALTO	Entre seis (6) y Ocho horas (8) por jornada o turno
MEDIO	Entre dos (2) y seis horas (6) por jornada o turno
BAJO	Menos de dos horas (2) por jornada o turno

	VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS (R. BIOLÓGICO)
MUY ALTO	Provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la actualidad
ALTO	Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente existe tratamiento eficaz
MEDIO	Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz
BAJO	Poco probable, que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento.

POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Posturas con un riesgo extremo de lesión muscular esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente
ALTO	Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible
MEDIO	Posturas con riesgo moderado de lesión muscular esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata
BAJO	Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones muscular esqueléticas y en las que puede ser necesaria alguna acción

MOVIMIENTOS REPETITIVOS POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utilizan pocos músculos durante mas del 50% del tiempo de trabajo)
ALTO	Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utilizan pocos músculos durante mas del 50% del tiempo de trabajo)
MEDIO	Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier segmento corporal con la posibilidad de realizar pausas cortas
BAJO	Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior al 50% del tiempo de trabajo en el cual hay pausas programadas

ESFUERZO POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión fácil del trabajador y/o la contracción muscular es visible
ALTO	Actividad pesada con resistencia
MEDIO	Actividad con esfuerzo moderado
BAJO	No hay esfuerzo aparente ni resistencia y existe libertad de movimientos

MANIPULACIÓN DE CARGAS POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión muscular esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO	Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO	Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión muscular esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata
BAJO	Manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones muscular esqueléticas, puede ser necesaria alguna acción

PSICOSOCIALES	
MUY ALTO	Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.
ALTO	Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.
MEDIO	Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud.
BAJO	No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el fin de mantenerlos dentro de los niveles de riesgo más bajos posibles.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
VIRUS	Radiación (no ionizante, infrarroja, ultravioleta)	POLVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (Estilo de mando, pago, comunicación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	POSTURA (Prolongada, mantenida, forzada, anti gravitacional)	MECÁNICO (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, pisos o trabajo, materiales proyectados, sólidos o fluidos)	SÍSMICO
BACTERIAS	HUMANOS (Con estrés por carga o de Herencia)	GASES	CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (Comunicación, Tecnología, Organización del trabajo, Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	DISEÑO	ELÉCTRICO (alta y baja tensión, estática)	MANTENIMIENTO
HONGOS	VIBRACIÓN (cuerpo entero, segmentario)	VÍRICOS (HIBRIDAS Y mucho)	CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (relaciones, cohesión, calidad de las interacciones, trabajo en equipo)	MOVIMIENTO REPETITIVO	LOCATIVO (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, diferencias de nivel, condiciones de orden y aseo, señalización)	INCENDIOS
INSECTOS	TEMPERATURAS EXTREMAS (Calor o frío)	NIEBLA Y VAPORES	CONDICIONES DE LA TAREA (Carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	TECNOLÓGICO (explosión, fuga, derrame, incendio)	INUNDACIÓN
ANIMALES	PRESIÓN atmosférica (normal o elevada)	HUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS	INTERFASE PERSONA - TAREA (Conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, Atención, autonomía o discrecionalidad, Identificación de la persona con la tarea y con la organización)	-	ACCIDENTE DE TRANSITO	DERRUMBE
FRAGUEMO	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos X, Rayos Gama, Beta y alfa)	MATERIAL PARTICULADO	JORNADA DE TRABAJO (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	-	PÚBLICO (robos, atracos, asaltos, secuestros, actos terroristas, etc.)	PRECIPITACIONES (lluvias, granizadas, heladas)
MORDEDURAS	RADIACIONES NO IONIZANTES (Láser, ultravioleta, infrarroja, Campos electromagnéticos)	-	-	-	TRABAJO EN ALTURAS	-
PICADURAS O ENVENENAMIENTO	-	-	-	-	ESPACIOS CONFINADOS	-

ANEXO 2.1. MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA


IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES


Versión: 0


PROYECTO: | CITA EMC+4000:2024 | FECHA INICIAL: | Cliente: | RESPONSABLE ELABORACIÓN INICIAL: | ANEXO A CUERVO | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: | RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION: ARQUITECTA MARÍA CUERVO SA

ÁREA O PROCESO	RUTINARIO	NO RUTINARIO	PELIGRO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL ASOCIADO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	EVALUACIÓN DEL RIESGO						ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CONTROLES PARA INTERVENIR EL CONTROL			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
	X		Pendientes en vigas y columnas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Caída de personas a su mismo nivel	Golpeteo entre la cabeza y el pecho		Ninguno	Golpeteo	6	2	12		24	1680	1	No Aceptable	10	Medio	10				Capacitación en tema actual.	Orden y limpieza	Diario
		X	Falencia de zona de instalación de mobiliario, luminaria de Cielos pero falta de mobiliario		Caída de personas a diferente nivel	Golpeteo entre la cabeza y el pecho		Ninguno	Golpeteo	6	2	12		24	1680	1	No Aceptable	24	Frecuente	10				Mejorar las condiciones del sitio (con las mismas)	Realizar examen de aptitud en alturas y mejor cuida extensión	Orden y limpieza	Diario
	X		CAIDA de personas desde alturas en andamios o plataformas de trabajo		Caída de personas a diferente nivel	Golpeteo entre la cabeza y el pecho		Instalar protección perimetral	Golpeteo	6	2	12		24	1680	1	No Aceptable	24	Frecuente	10				Mejorar las condiciones del sitio (con las mismas)	Realizar examen de aptitud en alturas y mejor cuida extensión	Orden de seguridad, puertas, vasos, salos, aseos	Diario
	X		Desplazarse en terreno con desgastes y fisuras		Caída de personas a diferente nivel	Golpeteo entre la cabeza y el pecho		Ninguno	Golpeteo	6	2	12		24	1680	1	No Aceptable	24	Frecuente	10				Mejorar las condiciones del sitio (con las mismas)	Realizar examen de aptitud en alturas y mejor cuida extensión	Orden de seguridad, puertas, vasos, salos, aseos	Diario
	X		Caída de altura desde escaleras manuales.		Caída de personas a diferente nivel	Golpeteo entre la cabeza y el pecho		Proporción de material personalizado o suministro de la maquinaria.	Ninguno

8		Contacto directo o indirecto con fuentes de energía (electricidad [13kV/44, 220/380 V], gas natural, vapor) o equipos a presión (calderas, compresores, tuberías con aislamiento)	Eléctrico	Se puede presentar un evento (electrocución de grado, que presenta efectos principalmente a nivel cardiaco y respiratorio. Fibrilación ventricular. Electrocución para los conductores metálicos. Electrocución que produce muerte, se mal puede ser aparente, cansados o cansados. Tetanización muscular. Asfixia. Quemaduras o lesiones externas. Otras graves accidentales tales como muertes, concurrencia, contusiones, golpes, aumento de la presión sanguínea, arritmia, fallas en la respiración, colores cianótico, pero temporal del contacto, etc.	Ninguna	Señalización de las partes de riesgo, exposición	Numerales de EPP existentes para cada caso, casco	2	2	4	8	no	240	3	Aceptable con medidas de control	24	Muerte	SI			Exigir en los pedidos el cumplimiento de estándares de diseñados de seguridad, comprobar de distribución, adiestramiento y reconocimiento de partes activas, distancias de aproximación, protección, puesta a tierra, poder suficiente dimensión, doble aislamiento	Exigir el estricto cruce de permisos de trabajo Capacitación del personal en actividades identificación de peligros	Guantes de cuero (varios, tallas)	Cond. 337
9		Contacto con fallas de aislamiento, impactos de los techos, estructuras, cabinas, vasos bueno, humedades, equipo defectuoso, cortocircuito, cortocircuito con consumidores, acceso, el riesgo cuando no se cuenta con aviso para atención de incendio en áreas cerca acceso a zonas de soldadura.		Incendios, quemaduras, asfixia, muerte	Ninguno	Plan de Emergencias, Brigadas.	Ninguno	2	2	4	8	no	240	3	Aceptable con medidas de control	24	Muerte	SI				Capacitar a brigada en manejo de extintores (clase) existentes estratégicamente en todo el área, mantenerse a distancia prudente y estar alerta del entorno. Uso de permisos de trabajo en caso del ambiente, con las medidas que apliquen	Guantes de cuero (varios, tallas)	Cond. 337
10		Exposición a temperaturas altas por calor o frío	Ruido	Disminuir auditiva, sordez	Ninguno	Ninguno	Guantes	1	2	4	8	25	200	3	Aceptable	24	Calentadores domestico del cuidado	NO					Botas de seguridad, guantes, lentes, gafas.	Cond. 337
11		Accidentes viales	Locativo	Quemaduras, desplazamientos sobre un estructuras, golpes sin caídas a mismo nivel, fracturas a incluso la muerte	Ninguno	Vigilancia constante a equipo de alta disponibilidad.	Ninguno	2	2	4	8	25	200	3	Aceptable	24	Muerte	NO			Verificar en el vehículo de emergencia y adecuadamente que el conductor tenga identificada esa emergencia a los respectivos controles	Botas de seguridad, guantes, lentes, gafas.	Cond. 337
12		Exposición a movimientos repetidos	Factores biomecánicos	Dolores, cuidad o mal, fracturas	Ninguno	Vías de categorizar, tiempo de evaluación	Brigada contenedor	2	3	4	24	50	600	3	Aceptable con controles de control	24	Fractura	SI			Verificar el vehículo de emergencia y adecuadamente que el conductor tenga identificada esa emergencia los respectivos controles	Botas de seguridad, guantes, lentes, gafas.	Cond. 337







ANEXO 3. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO SANTA TERESA 28	BOGOTÁ

CONTRATO No. 4080 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

FORMATO CONSOLIDADO INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTES

PERIODO DEL INFORME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA
21-11-2024 AL 30-11-2025	19	385	0	0	0	0	0	0	0
01-12-2024 AL 31-12-2024	24	486	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-01-2025 AL 31-01-2025	25	506	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-02-2025 AL 28-02-2025	25	506	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-03-2025 AL 31-03-2025	25	506	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-04-2025 AL 30-04-2025	25	506	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-05-2025 AL 31-05-2025	24	486	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-06-2025 AL 30-06-2025	23	466	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-07-2025 AL 31-07-2025	24	486	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-08-2025 AL 31-08-2025	24	486	0	0	0,00	-	-	0	0,00

HHT: Horas hombre trabajadas (No.trabajadores*Horas dia trabajadas*Dias semana trabajadas*No. Semanas periodo trabajadas)

I.F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K

I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K

I.L.I :Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000

K : 200000

I.D.P. : Indice Medio de Dias Perdidos por Lesiones: No. Total de dias perdidos o cargados por lesiones /No. de casos con ltiempo perdido

TASA: Tasa de accidentalidad: No. de accidentes ocurridos x100/ No. de Trabajadores

Sofía Fernández

Profesional SST de Interventoria

CONSORCIO SANTA TERESA 28

INDICADORES RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Periodicidad	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Frecuencia de accidentalidad	Número de casos que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes /Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes + Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Anual												
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual												
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores) en el periodo «Z») * 100.000	Anual												
Ausentismo por causa médica	Ausentismo en la no asistencia al trabajo, con incapacidad medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Mensual												

Datos

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Numero de trabajadores	18	24	25	25	25	25	24	23	24	24		
Numero de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Numeros de dias de incapacidad por accidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Numero de dias de ausencia por incapacidad comun y/o laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXO 3.1. INDICADORES ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA

OBJETIVO		Mantener sobre los incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común asegurando la reducción de la frecuencia y severidad de las mismas.
TRIMESTRE		**Frecuencia de Accidentalidad**
MES		(Promedio mensual x) (No. de trabajadores en trabajo con enfermedad en más durante
AÑO		(I.F.= No. total. de AT x mes* K x mes = 2160

Severidad de la Accidentalidad

(Promedio mínimo x) (No de) indice de severidad de accidentes
(I.S.T = No. total. días de incapacidad mes/ días cargados mes*K



INDICADORES DE GESTIÓN SST CONTRATO IDEO 4000 2024

DATOS

PERIODO	No Trab	HHT	N° AT	N° AT MORTALES	N° AT Sin Perdida de Tiempo	N° AT Con Perdida de Tiempo	Dias de Incapacidad	Dias cargados	Indice de Frecuencia (I.F)	Indice de severidad (I..S)	Indice de Lesiones Incapacitantes (I.L.I)	PATR Mortalidad
mar-24	2	880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Abr-24	22	9504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
enero - 25	45	7920	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Feb-25	87	11220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
mar-25	82	14432	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
abr-25	98	18192	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
may-25	108	17800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Jun-25	89	17424	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Jul-25	84	16541	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
ago-25	83	14608	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
sep-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
oct-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
nov-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
dic-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
Acumulado	888	129.880	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00
Promedio	81	8.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 4. CONFORMACIÓN COPASST Y CCL INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 28	SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDIGO	SST-FR-043
		VERSION	1
	ACTA REUNION COPASST	FECHA ELABORACIÓN	27/11/2024

REUNION No.	9	FECHA:	DD	28	MES	8	AAAA	2025

LUGAR DE REUNION: Oficina administrativa CONSORCIO SANTA TERESA 028

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Cordial Saludo, a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) del CONSORCIO SANTA TERESA 28
Durante el periodo los trabajadores contaron con puntos de Hidratación y punto ecológico. Asistieron de manera activa a las capacitaciones realizadas





II. TEMAS TRATADOS

Verificacion de Seguridad Social: Personal Dependiente e Independiente por Prestación de Servicios cumplen 100% con la entrega del pago

Se realiza inspección de Botiquin, extintor, EPP con el fin de dar con el cumplimiento al Plan de Trabajo SST y al (SG-SST) de la empresa

Durante el periodo se cumplio con la capacitación sobre USO DE EPP enviada por el grupo de Whatsapp.

Durante el periodo 0 accidentes Laborales en la empresa, se realiza diligenciamiento de Formato de Accidentalidad

Se realizaron pausas activas durante las jornadas laborales

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Verificacion aportes seguridad social	SOFIA FERNANDEZ- SST INTERVENTORIA
Desarrollo capacitación correspondiente al periodo	SOFIA FERNANDEZ- SST INTERVENTORIA
Desarrollo inspecciones planteadas para el periodo	SOFIA FERNANDEZ- SST INTERVENTORIA

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VEINTIOCHO (día en letras)	28 (día en números)	AGOSTO (mes en letras)	de	2025 (Año)

Proxima Reunion el dia 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
Mayerly Duque	Contadora	
Juan Carlos Ramirez	Topografo	
INVITADOS	**CARGO**	**FIRMA**
Sofia Fernández	Porfesional SST	Sofia Fernández

ANEXO 4.1. CONFORMACIÓN COPASST Y CCL CONTRATISTA

	ACTA DE REUNIÓN	BLZC-FR-SST- 36 Versión: 01 PAG. 1 de 1 2023/01/04

1. DATOS GENERALES:

Acta No.: 7

Asunto: Reunión Copaast

Fecha: 25 de Agosto 2025

Ciudad: Bogotá

Hora Inicio: 3:00:00 PM

Hora Fin: 4:00:00 PM

2. REVISAR COMPROMISOS ANTERIORES E INCLUSIÓN DE NUEVOS TEMAS

Pendientes:
1. Se explicara a la vigia sobre la plataforma de la ARL SURA, para el inicio del curso de 50 horas
2. Se realiza analizan las codicines de seguridad en los diferentes de trabajo
3. No se reportan accidentes de trabajo en el ultimo mes.
Nuevos:
1. Se analiza la cantidad de personal y de contratistas que hay en el proyecto y sus diferentes falencias en el área SST,
2. No se reportan accidentes en el ultimo mes.

3. COMPROMISOS

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO	
				Pend	Cerr
1	Realizar seguimiento a la realizacion del curso de 50 horas, curso en proceso de culminación	RESIDENTE SST/ VIGIA	20/9/2025		X
2	Verificar el cumplimiento de las actiuvidades del programa en compañia del vigia.	RESIDENTE SST	15/9/2025	X	
3	Programar la proxima reunion	RESIDENTE SST	25/9/2025	X	

4. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ROSSY CATALINA RUBIO LÓPEZ	AUX DE INGENIERIA	
ANGELICA MARIA CUERVO GIL	COORDINADORA SST	

ANEXO 5. CAPACITACIONES INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 028

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
CONSORCIO SANTA TERESA 028

PROYECTOS IDRD

ITEM	ACTIVIDAD	PROGRAMADO / EJECUTADO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4000 DE 2024													DIRIGIDO A PERSONAL		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	ADMINISTRATIVO	OBRA		
1	Inducción y notificación de riesgos y controles de alcance - Política SST y Objetivos	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST (Si ingresa personal)
		EJECUTADO																	
2	Prevención de consumo de Alcohol y Drogas	PROGRAMADO		X												X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
3	Plan de emergencias y contingencias	PROGRAMADO			X											X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
4	Prevención de Accidentes Laborales	PROGRAMADO				X										X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
5	Higiene postural	PROGRAMADO					X									X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
6	Riesgo mecánico	PROGRAMADO						X								X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
7	Riesgo físico	PROGRAMADO							X							X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
8	Estilo de vida saludable	PROGRAMADO								X						X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
9	Riesgo eléctrico	PROGRAMADO									X					X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
10	Uso de EPP											X				X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
11	Manejo de Sustancias Químicas												X			X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
12	Prevención cáncer de piel													X		X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
13	Riesgo Biológico														X	X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
SG-SST	Reunión COPASST	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
SG-SST	Reunión Comité de Convivencia Laboral	PROGRAMADO		X			X			X			X			X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
Seguridad Industrial	Inspección de Botiquín	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
	Inspección de Extintor	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	
	Inspección Locativa	PROGRAMADO			X			X			X			X		X	X	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO																	

ELABORADO POR:

Laura Sofía Fernández

APROBADO POR:	FECHA ACTUALIZACIÓN
Raúl Orlando Delgado	6/09/2025

Capacitación uso de epp 2025

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Nombre del trabajador *

_____

2. Entre las frases más comunes para no usar EPP, se destacan: * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- No lo necesito, me incomoda, a mi no me ocurrirá
- No lo necesito, no me gusta, me incomoda
- No lo necesito, me incomoda, me ocasionan dolor

3. Entre los elementos de protección personal que se usan para proteger la cabeza se destacan: * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Casco, polainas, gorra y cofia
- Casco, capuchón, gorra y cofia
- Casco, guantes, gorra y cofia

4. Entre los elementos de protección personal que se usan para proteger la cara y ojos se destacan: * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Anteojos, anteojos con anteojeras y copas, antiparras y mascaras
- Anteojos, anteojos con anteojeras y copas, tapaoidos
- Anteojos, anteojos con anteojeras, antiparras y polainas

5. Verdadero o falso. Los EPP nos protegen de posibles lesiones pero no eliminan los riesgos. * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

6. Verdadero o falso. Los EPP deben de usarse de manera adecuada, inspeccionarlos, almacenarlos correctamente y mantenerlos en buenas condiciones. * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Puntuación	Nombre del trabajador	Entre las frases más comunes para no usar EPP, se destacan:	Entre los elementos de protección personal que se usan para proteger la cabeza se destacan:	Entre los elementos de protección personal que se usan para proteger la cara y ojos se destacan:	Verdadero o falso. Los EPP nos protegen de posibles lesiones pero no eliminan los riesgos.	Verdadero o falso. Los EPP deben de usarse de manera adecuada, inspeccionarlos, almacenarlos correctamente y mantenerlos en buenas condiciones.
50 / 50	CARLOS ANDRES FIGUERCA	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	JEISON ORLANDO DELGADO	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	LUIS ALBERTO MEDRANO	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	RONALD RICARDO LOZANO	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	LAURA SOFIA FERNANDEZ	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	JUAN CARLOS RAMIREZ	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
49 / 50	JEAN PAUL REYES MORALES	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, topacidos	Verdadero	Verdadero
50 / 50	RAUL ANDRES GUATAME	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	KAREN ADRIANA ALGECIRAS	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	JESUS ALBERTO DORONADO	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	SOLBEY MAYERLY DUQUE	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	ANGIE KATHERINE SOTERO VARGAS	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	YANETH DUARTE	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	RUBEN DARIO MARQUEZ	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	LAURA CATALINA GOMEZ	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	LINA MARIA MARIN MORA	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	VIANNEY LEAÑO URREGO	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	YENNY PAOLA REYES	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	NATALI ESPINOSA	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero
50 / 50	GERMAN CAMILO ALFONSO	No lo necesito, me incomoda, a mí no me ocurrió	Casco, capuchón, gorra y cofia	Anteojos, antojos con antiojeras y copas, antiparras y mascaras	Verdadero	Verdadero

ANEXO 5.1. CAPACITACIONES CONTRATISTA

CONTROL DE ASISTENCIA

CBZC-FR-SST-07
VERSIÓN: 01
PAG.1 DE 1
2024/11/24

FECHA:	1 agosto 25	HORA INICIO:	9 am	HORA FIN:	9:20 am
LUGAR:	Parque Ulaya.				
TEMAS:	Riesgo Físico: Ruido. Nivel del Ruido, Clases de Ruido intermitentes. Apariencia				
INSTRUCTOR Y CARGO:	Gustavo Naranjo.				
FIRMA DEL INSTRUCTOR:					
OBJETIVO:	Identificar Niveles de Ruido. Uso de protección auditiva. y Conocer enfermedades.				

ACTIVIDAD	
INDUCCIÓN	
REINDUCCIÓN	
REUNIÓN	
CAPACITACION	X
OTRA	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Nelson O Romero Cortés	Oficial	Nelson O. Romero C.
2	Camilo Camargo	Ayudante	
3	[illegible]	maestro	
4	Domingo molinez	oficial	
5	Jeferson Stid Camargo	Maestro	Jeferson Camargo
6			

OBSERVACIONES:

CONTROL DE ASISTENCIA

CBZC-FR-SST-07
VERSIÓN: 01
PAG.1 DE 1
2024/11/24

FECHA:	11/03/25	HORA INICIO:	9am	HORA FIN:	920am	ACTIVIDAD	
LUGAR:	Recreo					INDUCCIÓN	
TEMAS:	Riesgo Publico: Trabajos en la vía. Atropellamiento. -Accidentes Viales.					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Christhian Naranjo					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:	Identificar los Riesgos a los cuales estan expuestos los trabajadores como Actores Viales						

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Alejandro Gomez Ardila	OFICIAL	Alejandro
2	ORlando FLorian Lobato	ayudante	
3	ALFONSO muñoz	OFICIAL	ALFONSO
4	Jaime MUÑOZ R	OFICIAL	

OBSERVACIONES:

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

								ACTIVIDAD	
FECHA:	14	09	25	HORA INICIO:	7am	HORA FIN:	7:20am	INDUCCIÓN	
LUGAR:	P. Olaya							REINDUCCIÓN	
TEMAS:	Uso eficiente de energia y Agua. Problematica Ambiental							REUNIÓN	
								CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Cristian Naranjo							OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:									
OBJETIVO:	Resalta la Importancia del uso adecuado de los Recursos Naturales.								

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Nelson D Ramirez Cortés	Oficial	Nelson D. Ramirez C.
2	Camilo Camargo	Ayudante	Cam
3	Edwin Enrique	monitor	Edwin C
4	Dominga mafiner	oficial	
5	Jeferson Stid Camargo	Maestro	Jeferson Camar

OBSERVACIONES:

CONTROL DE ASISTENCIA

CRZC-FR-SST-07
VERSIÓN: 01
PAG.1 DE 1
2024/11/24

FECHA:	25/11/25	HORA INICIO:	7am	HORA FIN:	10:20h	ACTIVIDAD	
LUGAR:	Obrayon H.					INDUCCIÓN	
TEMAS:	Cuidado y manejo adecuado de herramientas manuales y electri- cas					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Jefferson Camargo					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:	Dar a conocer la importancia de revisar y realizar mantenimiento a las herramientas						

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Alberto O. Ramos Gaitan.	Oficial	Alberto O. Ramos G.
2	Camilo Andres Camargo Montañez	Aprendiz	
3	Dominic martinez	oficial	
4	Edwin Cerveza	Inspector	
5	Dominic martinez	oficial	
6	Jefferson Eliud Camargo	Maestro ING	Jefferson Camargo

OBSERVACIONES:

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-557-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	29.08.25	HORA INICIO:	10am	HORA FIN:	11am	ACTIVIDAD	
LUGAR:	La Esperanza					INDUCCIÓN	
TEMAS:	Conceptos de ARL, ATP, EPS. Derechos y Deberes					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Cristian Naranjo.					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:	Dar a conocer los conceptos básicos y beneficios y Condiciones de cada una						

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Alejandro gomez Ardila	OFICIAL	Alejandro
2	Orlandis Forfan Loberas	ayudante	
3	ALFONSO MUÑOZ	OFICIAL	ALFONSO
4	JAIME MUÑOZ R	OFICIAL	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6. INSPECCIONES INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 28	INSPECCIÓN A BOTIQUIN			CÓDIGO:	5ST-FR-021
				VERSIÓN:	2
				FECHA DE ELABORACIÓN:	27/11/2024
REALIZADO POR:	Sofia Fernández		**FIRMA:**		
BOTIQUIN:	TIPO A		**FECHA:**	jueves, 28 de agosto de 2025	
ÁREA O PROYECTO:	Oficina administrativa CONSORCIO SANTA TERESA 28				
MEDICAMENTO	**CANTIDAD**	**ESTADO**	**ACCESO**	**FECHA VENCIMIENTO**	**OBSERVACION**
Gasas Esteriles Paquete	4 unidades	Bueno	Si	2027-02-29	
Aposito o Compresas					
Esparadrapo de Tela Rollo	1 unidad	Bueno	Si	6/08/2027	
Bajalenguas	2 unidades	Bueno	Si	N.A	
Aplicadores					
Vendas Elasticas 5*5"	1 rollo	Bueno	Si	2026-11	
Vendas Elasticas 2*5"					
Vendas de Algodón 3-5"					
Vendas Elasticas 5*5"					
Venda Triangular					
Curas	4 unidades	Bueno	Si	2027-05	
Vendas Oculares					
Isodine Espuma	1 unidad	Bueno	Si	8/23/2025	
Isodine Solucion					
Solucion Salina	1 unidad (sobre)	Bueno	Si	3/03/2026	
Guantes de Latex	1 par	Bueno	Si	2026-04	
Termometro					
Tijeras	1 unidad	Bueno	Si	N.A	
Linterna	1 unidad	Bueno	Si	N.A	
Pilas de Repuesto					
Inmovilizador de Cuello					
Tapabocas					
Yodopividona (Jabon					
Alcohol antiseptico					
Termometro					

CONSORCIO SANTA TERESA 28	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	SST-FR-023
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN:	27/11/2024

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Lugar Donde esta Ubicado: Oficina Administrativa CONSORCIO SANTA TERESA 028 | **Proyecto: IDRD PARQUES**

Inspección realizada por: Sofia Fernández | **N° Contrato: No.4080-2024**

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	26/12/2024	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	27/01/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	27/02/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	27/03/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	28/04/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	28/05/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	27/06/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	28/07/2025	8	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	28/08/2025	8	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
10																												
11																												

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Sofia Fernández

Firma responsable inspección

ANEXO 6.1. INSPECCIONES CONTRATISTA

INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS

CBLZC-FR-SST-39
Versión: 01
PAG. 1 de 2
24/11/2024

CONDUCTOR DEL VEHICULO: Andres Chicuema | PLACA: JXR 874 | CENTRO DE TRABAJO:

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO | MES: Agosto 14- 23 | AÑO: 2025

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHICULO	Positivo			X			X			X			X			X					
REVISION TECNICA DEL VEHICULO				N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
TARJETA DE POPIEDAD DEL VEHICULO				X			X			X			X			X					
EXTINTOR				X			X			X			X			X					
BOTIQUIN				X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL ALTA				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL BAJA				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES DE FRENO				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LLANTAS DELANTERAS					X			X			X				X			X			
ESTADO DE LAS LLANTAS TRACERAS				X			X			X			X			X					
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS NEUMATICOS				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS RINES (QUE TODOS TENGAS SUS TUERCAS)				X			X			X			X			X					
ALARMA DE RETROCESO				N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
ESTADO DE LAS PUERTAS Y SEGURO DE PUERTAS				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS ESPEJOS, RETROVISORES ETC				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL VEHICULO				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS FRENOS				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA COJINERIA				X			X			X			X			X					
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO				X			X			X			X			X					
ESTADO DE SUSPENSIÓN: AMORTIGUADORES, RESORTES, ROTULAS ETC.				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL LIMPIAPRABRISAS				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL NIVEL DE ACEITE				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (REFRIGERANTE)				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD DELANTEROS				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TRACEROS				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL FRENO DE MANO				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LLANTA DE REPUESTO				X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA PALANCA DEL FRENO, ACELERADOR Y CLOCHE				X			X			X			X			X					
EL MOTOR SE VE EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIO				X			X			X			X			X					
ESTADO DEL AIRE ACONDICIONADO				X			X			X			X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO				X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES: Llantas delanteras con desgaste

Firma Conductor del Vehiculo

Nombre del Ingeniero R...dente: Santana

Nombre del Supervisor HSE

INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS

CBLZC-FR-SST-39
Versión: 01
PAG. 1 de 2
24/11/2024

CONDUCTOR DEL VEHICULO: Andres Chuvarro | PLACA: TXR 874 | CENTRO DE TRABAJO:

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO

MES: Agosto 11 - 16 | AÑO: 2025

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
REVISION TECNICA DEL VEHICULO	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
TARJETA DE POPIEDAD DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
EXTINTOR	X			X			X			X			X			X					
BOTIQUIN	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL ALTA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL BAJA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES DE FRENO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LLANTAS DELANTERAS			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS LLANTAS TRACERAS	X			X			X			X			X			X					
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS NEUMATICOS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS RINES (QUE TODOS TENGAS SUS TUERCAS)	X			X			X			X			X			X					
ALARMA DE RETROCESO	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
ESTADO DE LAS PUERTAS Y SEGURO DE PUERTAS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS ESPEJOS, RETROVISORES ETC.	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS FRENOS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA COJINERIA	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE SUSPENSIÓN: AMORTIGUADORES, RESORTES, ROTULAS ETC.	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL LIMPIAPRABRISAS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL NIVEL DE ACEITE	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (REFRIGERANTE)	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD DELANTEROS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TRACEROS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL FRENO DE MANO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LLANTA DE REPUESTO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA PALANCA DEL FRENO, ACELERADOR Y CLOCHE	X			X			X			X			X			X					
EL MOTOR SE VE EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIO			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DEL AIRE ACONDICIONADO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES: llantas delanteras desgastadas

Firma Conductor del Vehiculo	Nombre del Ingeniero Residente:	Nombre del Supervisor HSE
	Bonano	

INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS

CBLZC-FR-SST-39
Versión: 01
PAG. 1 de 2
24/11/2024

CONDUCTOR DEL VEHICULO:	Andres Chavarro	PLACA:	JXR 914	CENTRO DE TRABAJO	

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO — MES: Agosto 04 - 04 — AÑO: 2025

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHICULO	X			X			X			Festivo			X			X					
REVISION TECNICA DEL VEHICULO	//	/A		//	/A		//	/A					//	/A		//	/A				
TARJETA DE POPIEDAD DEL VEHICULO	X			X			X						X			X					
EXTINTOR	X			X			X						X			X					
BOTIQUIN	X			X			X						X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL ALTA	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL BAJA	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LAS LUCES DE FRENO	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LAS LLANTAS DELANTERAS			X			X			X						X			X			
ESTADO DE LAS LLANTAS TRACERAS	X			X			X						X			X					
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS NEUMATICOS	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LOS RINES (QUE TODOS TENGAS SUS TUERCAS)	X			X			X						X			X					
ALARMA DE RETROCESO	X	/A		//	/A		//	/A					//	/A		//	/A				
ESTADO DE LAS PUERTAS Y SEGURO DE PUERTAS	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LOS ESPEJOS, RETROVISORES ETC.	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL VEHICULO	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LOS FRENOS	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LA COJINERIA	X			X			X						X			X					
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	X			X			X						X			X					
ESTADO DE SUSPENSIÓN: AMORTIGUADORES, RESORTES, ROTULAS ETC.	X			X			X						X			X					
ESTADO DEL LIMPIAPRABRISAS	X			X			X						X			X					
ESTADO DEL NIVEL DE ACEITE	X			X			X						X			X					
ESTADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (REFRIGERANTE)	X			X			X						X			X					
ESTADO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DELANTEROS	X			X			X						X			X					
ESTADO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TRACEROS	X			X			X						X			X					
ESTADO DEL FRENO DE MANO	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LLANTA DE REPUESTO	X			X			X						X			X					
ESTADO DE LA PALANCA DEL FRENO, ACELERADOR Y CLOCHE	X			X			X						X			X					
EL MOTOR SE VE EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIO			X			X			X						X			X			
ESTADO DEL AIRE ACONDICIONADO	X			X			X						X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO	X			X			X						X			X					

OBSERVACIONES: Las llantas delanteras estan desgastadas se recomienda el cambio pronto

Firma Conductor del Vehiculo	Nombre del Ingeniero Residente:	Nombre del Supervisor HSE
	Claudia Rodriguez	

INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS

CBLZC-FR-SST-39
Versión: 01
PAG. 1 de 2
24/11/2024

CONDUCTOR DEL VEHICULO: Andres Chaverra | PLACA: JXR 814 | CENTRO DE TRABAJO:

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO | MES: Julio 28-31 / Agosto 01-02 | AÑO: 2025

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
REVISION TECNICA DEL VEHICULO	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
TARJETA DE POPIEDAD DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
EXTINTOR	X			X			X			X			X			X					
BOTIQUIN	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL ALTA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL BAJA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES DE FRENO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LLANTAS DELANTERAS			X		X			X			X			X				X			
ESTADO DE LAS LLANTAS TRACERAS	X			X			X			X			X			X					
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS NEUMATICOS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS RINES (QUE TODOS TENGAS SUS TUERCAS)	X			X			X			X			X			X					
ALARMA DE RETROCESO	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
ESTADO DE LAS PUERTAS Y SEGURO DE PUERTAS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS ESPEJOS, RETROVISORES ETC.	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS FRENOS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA COJINERIA	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE SUSPENSIÓN: AMORTIGUADORES, RESORTES, ROTULAS ETC.	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL LIMPIAPRABRISAS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL NIVEL DE ACEITE	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (REFRIGERANTE)	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD DELANTEROS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD TRACEROS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL FRENO DE MANO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LLANTA DE REPUESTO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA PALANCA DEL FRENO, ACELERADOR Y CLOCHE	X			X			X			X			X			X					
EL MOTOR SE VE EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIO			X		X			X			X			X				X			
ESTADO DEL AIRE ACONDICIONADO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES: las llantas delanteras estan para cambio

Firma Conductor del Vehiculo	Nombre del Ingeniero Residente: Claudia Pedraza.	Nombre del Supervisor HSE

INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS

CBLZC-FR-SST-39
Versión: 01
PAG. 1 de 2
24/11/2024

CONDUCTOR DEL VEHICULO:	Andres Chaverra	PLACA:	SXQ 814
CENTRO DE TRABAJO			

CONVENCIONES: MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA: B=BUENO, R=REGULAR Y M=MALO

MES: Julio 21 - 26 AÑO: 2025

CRITERIO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y ESTADO DE ENTREGA FINAL	LUINES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R
SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
REVISION TECNICA DEL VEHICULO	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
TARJETA DE POPIEDAD DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
EXTINTOR	X			X			X			X			X			X					
BOTIQUIN	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL ALTA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES FRONTAL BAJA	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LUCES DE FRENO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LAS LLANTAS DELANTERAS	X		X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS LLANTAS TRACERAS	X			X			X			X			X			X					
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS NEUMATICOS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS RINES (QUE TODOS TENGAS SUS TUERCAS)	X			X			X			X			X			X					
ALARMA DE RETROCESO	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
ESTADO DE LAS PUERTAS Y SEGURO DE PUERTAS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS ESPEJOS. RETROVISORES ETC.	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LOS FRENOS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA COJINERIA	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE SUSPENSIÓN: AMORTIGUADORES. RESORTES, ROTULAS ETC.	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL LIMPIAPRABRISAS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL NIVEL DE ACEITE	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (REFRIGERANTE)	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD DELANTEROS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TRACEROS	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DEL FRENO DE MANO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LLANTA DE REPUESTO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO DE LA PALANCA DEL FRENO, ACELERADOR Y CLOCHE	X			X			X			X			X			X					
EL MOTOR SE VE EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIO			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DEL AIRE ACONDICIONADO	X			X			X			X			X			X					
ESTADO FINAL EN QUE ENTREGA EL VEHICULO	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES: llantas delanteras desgastadas

Firma Conductor del Vehiculo	Nombre del Ingeniero Residente: Claudia Pedraza	Nombre del Supervisor HSE

Betzcon
Construccion Propositivo

INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR

BZC-FR-SST- 16
VERSIÓN: 01
PAG.1 DE 1
2022/12/01

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	DHC
DIAS DE INSPECCION:	15 - 16 - agosto
FECHA DE INCIO:	15-08-25
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16-08-25
EQUIPO:	minicargador
PLACA: SI APICA	
MODELO:	2016
UBICACIÓN:	Quinpaya



CRITERIO DE INSPECCIÓN	L	M	M	J	V	S	D
LAS LUCES DELANTERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LAS LUCES TRACERAS ESTAN EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LAS LUCES AUXILIARES ESTAN EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LA BALIZA ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LA ALARMA DE RETROCESO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LA BOCINA ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL SISTEMA ELECTRICO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL TABLERO DEL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LOS INDICADORES ESTAN FUNCIONANDO				OK	OK		
EL MOFLE ó SIST. ESCAPE ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL FRENO DE EMERGENCIA ESTA FUNCIONANDO				OK	OK		
EL FRENO ESTA FUNCIONANDO				OK	OK		
LOS CONTROLES DE MANDO ESTAN EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL EXTINTOR ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LA ESCALERA ó ESTRIBO DE ACCESO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LOS ESPEJOS RETROVISORES ESTAN EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL PANORAMICO DELANTERO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LA SILLA DEL OPERADOR ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL SISTEMA LIMPIA VIDRIO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL AIRE ACONDICIONADO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL SISTEMA ORUGA ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL SISTEMA HIDRAULICO ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
LA CABINA ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
ESTADO DE LAS ALARMAS				OK	OK		
EL CUCHARON ó VALDE ESTA EN BUEN ESTADO				OK	OK		
EL SISTEMA DE BLOQUE DE MANDOS ESTA FUNCIONANDO				OK	OK		
EL SISTEMA DE ENCENDIDO ESTA EN BUENAS CONDICIONES				OK	OK		
EL NIVEL DE ACIETE MOTOR ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA				OK	OK		
EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR LA MAQUINA				OK	OK		

CONVENCIONES: MARQUE "OK" SI LA CONDICION ES CONFORME ó MARQUE UNA X SI LA CONDICIONES ES NO CONFORME, SI NO APLICA MARQUE NA

Nota: Las Imágenes son ilustrativas no representan la realidad del equipo

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Equipo

Carlos Carmona

Firma Responsable SST

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA

FECHA DEL: 14-08-25 AL: 18-09-25	UBICACIÓN: Country	OPERADOR: Saul Gomez
PROYECTO/OBRA: Country	MODELO:	CÓD. INTERNO:
		INSPECTOR: Enslthon W.

PARTE DE LA MÁQUINA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO DE LA MANIJA DE AGARRE O TRASLADO			/												
ESTADO DE LA CARCASA			/												
ESTADO DE LA PERILLA SELECTORA DE AMPERAJE			/												
ESTADO DE CABLE DE MASA			/												
ESTADO DE PINZA DE MASA			/												
ESTADO DE LA PINZA PORTA ELECTRODO			/												
ESTADO DE PORTA ELECTRODO			/												
BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO			/												

INSTRUCCIONES: SI AL REALIZAR LA INSPECCIÓN SE TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN, REMITALA POR TELEFONO AL JEFE DE MANTENIMIENTO O JEFE INMEDIATO Y DEJE LA OBSERVACIÓN CLARA DEL REPORTE.
B-BUENO: LOS ÍTEMS INSPECCIONADOS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPERATIVAS
M-MALO: LOS COMPONENTES ESTÁN DETERIORADOS Y REQUIEREN PRONTA INTERVENCIÓN

OPERADOR FIRMA

INSPECTOR FIRMA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE COMPRESOR



FECHA DEL: 19-08-25 AL: 20-08-25 | UBICACIÓN: Country | OPERADOR: Saul Gomez

PROYECTO/OBRA: Country | MODELO: | COD. INTERNO: | INSPECTOR: Cristian N.

PARTE DE LA MÁQUINA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO DE LA TRASMISIÓN			/		/										
ESTADO DEL MOTOR			/		/										
ESTADO DEL REGULADOR DE PRESIÓN			/		/										
ESTADO DEL MANOMETRO			/		/										
ESTADO DE LAS SALIDAS DE AIRE			/		/										
ESTADO DE LOS BOTONES DE MARCHA/PARADA			/		/										x
ESTADO DEL MANGO DE TRASLADO			/		/										
ESTADO DE LA VALVULA			/		/										
ESTADO DEL PRESOSTATO			/		/										
ESTADO DEL DEPOSITO DE AIRE			/		/										
ESTADO DE LAS LLANTAS			/		/										

INSTRUCCIONES: SI AL REALIZAR LA INSPECCION SE TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN, REMÍTALA POR TELÉFONO AL JEFE DE MANTENIMIENTO O JEFE INMEDIATO Y DEJE LA OBSERVACIÓN CLARA DEL REPORTE
B-BUENO: LOS ÍTEMS INSPECCIONADOS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPERATIVAS
M-MALO: LOS COMPONENTES ESTÁN DETERIORADOS Y REQUIEREN PRONTA INTERVENCIÓN

OPERADOR FIRMA

INSPECTOR FIRMA

Powered by CamScanner

	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	CBLZC-FR-SST- 32 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 24/11/2024

FECHA DE LA INSPECCION: 12-08-25

RESPONSABLE INSPECCION: Cristhian Naranjo

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Camilo camargo

EQUIPO: RANA

MARCA:

MODELO:



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO		B						
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE		B						
ESTADO LLAVE CIERRE PASO COMBUSTIBLE		B						
ESTADO PALANCA ACELERADOR		B						
ESTADO SILENCIADOR		B						
ESTADO FILTRO DE AIRE		B						
ESTADO NIVEL DE ACEITE		B						
ESTADO NIVEL DE COMBUSTIBLE		B						
ESTADO ESTRUCTURA SOPORTE RANA		B						
ESTADO GENERAL DEL MOTOR		B						
ESTADO ASEO DEL EQUIPO		B						

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:

INSPECCION SEMANAL EQUIPOS

CDLZC-FR-SST- 32
VERSIÓN: 01
PAG 1 DE 1
24/11/2024

FECHA DE LA INSPECCION:	13-08-25
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristhian Nuraño
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Camilo Camargo
EQUIPO:	APISONADOR
MARCA:	
MODELO:	



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE			B					
ESTADO PALANCA DEL ACELERADOR			B					
ESTADO CHOQUE			B					
ESTADO MOTOR			B					
ESTADO ESTRUCTURA			B					
ESTADO FUELLE			B					
ESTADO PLANCHA DE COMPACTACION			B					
ESTADO ARRANQUE			B					
ESTADO SISTEMA DE VIBRACION			B					
ESTADO PATA VIBRATORIA			B					
ESTADO SISTEMA SILENCIADOR			B					
ESTADO MANGUERAS			B					
ESTADO SISTEMA DE ENCENDIDO			B					
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO			B					

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:

	INSPECCION SEMANAL EQUIPOS	CBLZC-FR-SST- 32 VERSIÓN: 01 PAG 1 DE 1 24/11/2024

FECHA DE LA INSPECCION:	4-08-25
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristhian Naranjo
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Carlos Ardila
EQUIPO:	PLANTA E
MARCA:	CAT
MODELO:	



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
REVISAR NIVEL DE ACEITE	B	B						
REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE	B	B						
REVISAR NIVEL DE COMBUSTIBLE	B	B						
REVISAR AJUSTE XTERNO DE	B	B						
REVISAR CORREA DE ACCIONAMIENTO	B	B						
REVISAR FILTRO DE AIRE (Ambientes con	B	B						
REVISAR CABLES Y MANGUERAS	B	B						
REVISAR RADIADOR	B	B						
INSPECCIONAR MOTOR Y GENERADOR	B	B						
REVISAR EXOSTO	B	B						
DRENAR AGUA DEL FILTRO DE	B	B						
REVISAR BATERIA	B	B						
REVISAR GUARDAS	B	B						
REVISAR TOTALIZADORES	B	B						
REVISAR SWICH ENCENDIDO Y PARO DE EMERGENCIA	B	B						
LECTURA HOROMETRO DIARIA	B	B						

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:

INSPECCION SEMANAL EQUIPOS

CBLZC-FR-SST- 32
VERSIÓN: 01
PAG 1 DE 1
24/11/2024

FECHA DE LA INSPECCION:	22-08-25
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristhian Arango
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Camilo Camargo
EQUIPO:	PULIDORA MANUAL
MARCA:	Dewalt
MODELO:	



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA					B	B		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION					B	B		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION					B	B		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN					B	B		
ESTADO DEL ENCHUFE DE EXT. ELECTRICA					B	B		
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD					B	B		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO					B	B		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD					B	B		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO					B	B		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR					B	B		
ESTADO DEL CABEZAL					B	B		
ESTADO DE LA CARCAZA					B	B		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE					B	B		
ESTADO DEL DISCO A UTILIZAR (SI APLICA)					B	B		
ESTADO DEL GRATA A UTILIZAR (SI APLICA)					B	B		
ESTADO LIMPIEZA DEL EQUIPO					B	B		

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:

INSPECCION SEMANAL EQUIPOS

CBLZC-FR-SST- 32
VERSIÓN 01
PAG 1 DE 1
24/11/2024

FECHA DE LA INSPECCION:	14-08-25
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristhian Ayrons
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Carlos Ardila
EQUIPO:	PULIDORA MANUAL
MARCA:	Bosh
MODELO:	



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA			B					
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION			B					
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION			B					
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN			B					
ESTADO DEL ENCHUFE DE EXT. ELECTRICA			B					
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD			B					
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO			B					
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD			B					
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO			B					
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR			B					
ESTADO DEL CABEZAL			B					
ESTADO DE LA CARCAZA			B					
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE			B					
ESTADO DEL DISCO A UTILIZAR (SI APLICA)			B					
ESTADO DEL GRATA A UTILIZAR (SI APLICA)			B					
ESTADO LIMPIEZA DEL EQUIPO			B					

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:

INSPECCION SEMANAL EQUIPOS

CBLZC-FR-SST- 32
VERSIÓN: 01
PAG.1 DE 1
24/11/2024

FECHA DE LA INSPECCION:	8-05-25
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristhian Moreno
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Carlos Ardila
EQUIPO:	PULIDORA MANUAL
MARCA:	Bosch
MODELO:	



CONDICIONES A VERIFICAR	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA					B			
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION					B			
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION					B			
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN					B			
ESTADO DEL ENCHUFE DE EXT. ELECTRICA					B			
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD					B			
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO					B			
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD					B			
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO					B			
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR					B			
ESTADO DEL CABEZAL					B			
ESTADO DE LA CARCAZA					B			
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE					B			
ESTADO DEL DISCO A UTILIZAR (SI APLICA)					B			
ESTADO DEL GRATA A UTILIZAR (SI APLICA)					B			
ESTADO LIMPIEZA DEL EQUIPO					B			
					B			
					B			
					B			

OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR:

ANEXO 7. ENTREGA EPP CONTRATISTA

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	C-FR-SST-08 VERSIÓN 03 Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Nelson Romero	IDENTIFICACIÓN	80 418 814
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
14-06-25	X	X				X		X				X				—	Nelson D. Romero Cantor.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	C-FR-SST-08 VERSIÓN 03 Pag 1 de 1 21//11/2024

NOMBRE	Alejandro Gomez	IDENTIFICACIÓN	1101070330
CARGO	Oficial.		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
15-08-25			X			X		X								— — — — —	Alejandro Gonzalez
22-08-25				X												— — — — —	Alejandro Gonzalez

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	C-FR-SST-08 VERSIÓN 03 Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Jaime Hoyos	IDENTIFICACION	80 268 739
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
14-02-2025						X		X	X									
08-04-25							X	X			X							
10-06-25								X										
02-07-25								X										
15-07-25								X										
22-08-25	X	X					X			X								

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	VERSION 03 Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Wilson Rojas	IDENTIFICACION	12 204 758
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
19-02-25	X	X	X	X				XX			X		X				—	Wilson Rojas A.
03-04-25								X			X						—	Wilson Rojas A.
16-05-25									X								—	Wilson Rojas A.
15-08-25			X			X		X									— o — —	Wilson Rojas C.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	VERSION 03 Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	ALFONSO MUÑOZ	IDENTIFICACION	80 438 571
CARGO	OPERARIO		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
14-02-25		X				X		X									ALFONSO MUÑOZ
04-04-25						X		X			X						ALFONSO MUÑOZ
09-05-25	X	X		X													ALFONSO MUÑOZ
26-05-25								X									ALFONSO MUÑOZ
16-07-25								X									ALFONSO MUÑOZ

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION 03 Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Juan Carlos Garnica.	IDENTIFICACIÓN	1152829
CARGO	Ayudante		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
27-03-25	X	X		X		X											— —	Juan Carlos Garnica
02-04-25						X		X			X		X				—	Juan Carlos Garnica
19-04-25								X									—	Juan Carlos Garnica
04-06-25								X									— o — o —	Juan Carlos Garnica
12-06-25								X									—	Juan Carlos Garnica
02-07-25								X									— —	Juan Carlos Garnica
23-07-25								X										Juan Carlos Garnica

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y EPP	Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Deiviger 1555K	IDENTIFICACIÓN	0029559102
CARGO	Oficial plomero		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
21-03-25	X	X		X													
04-04-25							X	X			X						
11-04-25																	
23-06-25							X	X									
18-06-25					X												

Powered by CamScanner

21/11/2024

NOMBRE	Orlando Florian	IDENTIFICACIÓN	1085 [illegible]525
CARGO	Ayudante		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
1-04-25	X	X		X		X		X			X							Orlando Florian
09-06-25								X									—	Orlando Florian
02-07-25								X									—	[illegible]
16-07-25						X		X									—	[illegible]
22-08-25	X	X				X											—	Orlando Florian

Powered by CamScanner

NOMBRE	Luis Royo	IDENTIFICACIÓN	
CARGO	Ayudante		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
~~Luis Royo~~	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13-03-25	X	X				X		X								—	Luis Royo
05-04-25						X		X								—	Luis Royo
28-04-25								X								—	Luis Royo
2-05-25								X								—	Luis Royo
04-06-25							X	X								—	Luis Royo
16-07-25								X								—	Luis Royo
14-08-25								X								—	Luis Royo
22-08-25						X							X			—	Luis Royo
						X											

38

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y EPP	Pag 1 de 1 21//11/2024

NOMBRE	Saul Gomez	IDENTIFICACION	80435393
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
2002-25	X	X	X	X				X	X		X						—	
1-09-25									X								—	
11-09-25						X											—	
22-05-25	X																—	
23-05-25						X			X	X							—	
26-05-25							X										—	

Powered by CamScanner

21/11/2024

NOMBRE	Carlos Ardila	IDENTIFICACION	79992215
CARGO	Encargado		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
25-01-25															X	Chaqueta	Carlos Ardila
26-05-25									X							— D	Carlos Ardila

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y EPP	Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Martinez Domingo	IDENTIFICACION	73562348
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
06-06-25				X		X		X			X		X			— 0 — 0 —	
14-08-25								X								— 0 — 0	

Powered by CamScanner

21/11/2024

NOMBRE	Mauricio Camilo Hurtado	IDENTIFICACION	1000619685
CARGO	Ayudante		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO															OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO		
06-05-24	X	X				X		X									1JHO79491
12-05-25				X													1JHO79491
21-05-25									X								1JHO79491
19-06-25							X		X								1JHO79491

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y EPP

NOMBRE	Jeferson Camargo	IDENTIFICACIÓN	
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
2-05-25	X	X		X													—	Jeferson Camargo
2-06-25	X	X								X							—	- Jeferson Camargo
16-06-25									X								—	- Jeferson Camargo
16-07-25									X								—	- Jeferson Camargo
19-08-25								X									—	- Jeferson Camargo

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y EPP	Pag 1 de 1 21//11/2024

NOMBRE	Camilo Camargo	IDENTIFICACIÓN	
CARGO	Oficial		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
02-05-25	X	X						X									— o —	Camilo
20-05-25				X													— o — o —	Camilo
12-06-25	X	X					X										— o —	Camilo
16-07-25								X	X								— o — o	Camilo
19-08-25								X									—	Camilo
22-08-25							X						X				— o — o —	Camilo

Powered by CamScanner

[illegible]		Pag 1 de 1 21/11/2024

NOMBRE	Mauricio Vargas	IDENTIFICACION	5979298
CARGO	Aydante.		

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO																OBSERVACIÓN	FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE MATERIAL	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTE DE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	RESPIRADOR DESECHABLE	DOTACIÓN INVIERNO	OTRO			
025-04-25	X	X		X				X									— o —	
22-05-25							X	X									— " —	
12-06-25								X									— " —	
15-08-25			X			X		X									— o —	

Powered by CamScanner

ANEXO 8. DOCUMENTOS MAQUINARIA

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE OBRA












12 08 2025 13:23:15
4.622984242116916N 74 1 17377875 1 17926W
#91 6 Calle 49 Sur
Kennedy
Bogotá
19 ago. 2025 10:04:23
4.580777431838214N 74 1 13979497924454W
227 Calle 31b Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá



ACTIVIDADES SST


Carrera 54
Suba
Bogotá
Altitud:2592.9msnm



ANEXO 10.1. PAZ Y SALVOS CONTRATISTA

	PAZ Y SALVO	CBZC-FR-SST-43 Versión: 01 PAG. 1 de 2 30/06/23

OBRA: CONSORCIO BELZCON I1	
PARA: N.A	
ASUNTO: PAZ Y SALVO	**FECHA:** 23/08/2025


OBSERVACIONES: Por medio de la presente yo **CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1023013499 ,que estuve vinculado al Contrato de la referencia, en calidad de **INSPECTOR DE OBRA** y me permito certificar que el CONSORCIO BELZCON I1, está a PAZ Y SALVO por todo concepto de los trabajos prestados, insumos y suministros, pagos de seguridad socila, liquidaciones y demas.
El presente PAZ y SALVO se firma en Bogotá a los 23 días del mes agosto del año 2025.

TRABAJADOR

	PAZ Y SALVO	CBZC-FR-SST-43 Versión: 01 PAG. 1 de 2 30/06/23

OBRA: CONSORCIO BELZCON I1	
PARA: N.A	
ASUNTO: PAZ Y SALVO	**FECHA: 30/07/2025**

OBSERVACIONES: Por medio de la presente yo **WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA** identificado(a) con cédula de ciudadanía número **1031122774** ,que estuve vinculado al Contrato de la referencia, en calidad de **RESIDENTE SST** y me permito certificar que el CONSORCIO BELZCON I1, está a PAZ Y SALVO por todo concepto de los trabajos prestados, insumos y suministros, pagos de seguridad socila, liquidaciones y demas.
El presente PAZ y SALVO se firma en Bogotá a los 30 días del mes julio del año 2025.



TRABAJADOR

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 10 – COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Natali Espinosa Sierra	Especialista Ambiental	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa Ayala	Director de Interventoría	

AGOSTO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3. INFORME GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 9
3.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN 9
3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES 10
3.3. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES 10
3.4. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA 11
3.5. CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 11
3.6. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12
3.7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD . 14
3.8. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS 16
3.9. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO 16
3.10. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 17

TABLAS

Tabla 1 Trazabilidad aprobación PMA-RCD y PMA 9
Tabla 2 Trazabilidad aprobación informes mensuales 10
Tabla 3 Control de materiales 12
Tabla 4 Gestores aprobados 14
Tabla 5 Consolidado de RCD gestionado 14
Tabla 6 Consolidado de RCD aprovechado in situ 15
Tabla 7 Seguimiento vehículos 17

FOTOS

Foto 1 Medidas para el control de emisiones 11
Foto 2 Manejo de frentes y centros de acopio 16

ANEXOS

ANEXO 1. Aprobación informe
ANEXO 2. Registro capacitaciones
ANEXO 3. Certificados materiales
ANEXO 4. Solicitud certificados de materiales
ANEXO 5. Certificados RCD
ANEXO 6. Solicitud certificados disposición RCD
ANEXO 7. Reiteración solicitudes certificados disposición RCD
ANEXO 8. Certificados disposición RCD recuperador específico San Vicente

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo de ejecución del contrato de obra definido desde el **01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto del 2025**, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enriqu Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL
18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza(Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON
58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre)	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Come	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre)	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estacion	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolívar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS
93	12-141	Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Ante Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
97	13-089	Simón Bolivar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sec El Campincito)	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sec Liga De Tenis)	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club Deportivo De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club De Tennis Del Campin)	TEUSAQUILLO
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parq Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardin	ANTONIC NARIÑO
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑO
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑO
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Conven IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Caballer	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos Ii	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE
124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Código	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Código	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Código	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Código	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Valor total del contrato	$ 12.900.349.807,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del contrato:	19 de julio de 2025
Prorroga 1:	TRES (3) MESES

Adición 1:	$2.847.000,00
Fecha final prorroga 1:	19 de octubre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Valor total del contrato	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación contrato:	19 de agosto de 2025
Prorroga 1:	TRES (3) MESES
Adición 1:	$322.109.701,00
Fecha final prorroga 1:	19 de noviembre de 2025

3. INFORME GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN

La revisión y aprobación del Plan de Manejo Ambiental - PMA y del Programa de Manejo Ambiental de RCD - PMARCD se consolida en la siguiente tabla:

Tabla 1 Trazabilidad aprobación PMA-RCD y PMA

Documento	Versión	Fecha de revisión	Estado
PMA-RCD	1	29-11-2024	No aprobado
PMA-RCD	2	04-12-2024	No aprobado
PMA-RCD	3	09-12-2024	No aprobado
PMA-RCD	4	11-12-2024	Aprobado
PMA	1	30-12-2024	No aprobado
PMA	2	14-01-2025	Aprobado

Con base en lo anterior, los dos documentos se encuentran aprobados y no han presentado actualizaciones a la fecha.

3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES

Durante el periodo de reporte se revisó el informe ambiental mensual correspondiente al mes de junio, quedando aprobado el día 26-06-2025 el documento en su versión dos (2). La trazabilidad de la aprobación se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2 Trazabilidad aprobación informes mensuales

Informe	Versión	Fecha de revisión	Estado
1 noviembre	1	09-12-2024	No aprobado
1 noviembre	2	24/12/2024	Aprobado
2 diciembre	1	25/01/2025	No aprobado
2 diciembre	2	31/01/2025	Aprobado
3 enero	1	05/02/2025	No aprobado
3 enero	2	14/02/2025	No aprobado
3 enero	3	20/02/2025	Aprobado
4 febrero	1	04/03/2025	No aprobado
4 febrero	2	11/03/2025	No aprobado
4 febrero	3	12/03/2025	Aprobado
5 marzo	1	07/04/2025	No aprobado
5 marzo	2	21/04/2025	Aprobado
6 abril	1	05/05/2025	No aprobado
6 abril	2	20/05/2025	No aprobado
6 abril	3	30/05/2025	Aprobado
7 Mayo	1	13/06/2025	No aprobado
7 Mayo	2	26/06/2025	Aprobado
8 Junio	1	03/07/2025	No aprobado
8 Junio	2	21/07/2025	Aprobado
9 Agosto	1	22/08/2025	No aprobado
9 Agosto	2	01/09/2025	Aprobado

El soporte de la aprobación del informe nueva (9) correspondiente al mes de agosto, se presenta en el **Anexo 1.**

3.3. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES

La obra fue inscrita ante la Secretaría Distrital de Ambiente, a partir de lo cual se asignó el **PIN No. 26732,** el cual fue tramitado por la entidad contratante a partir del radicado No. SDA2024ER246198. El soporte de la notificación del PIN se presentó como anexo del informe 2.

De igual manera se verifica que durante el periodo de reporte no se requirieron trámites o autorizaciones por parte del contratista.

3.4. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo de reporte se verifico que el contratista llevó a cabo un total de cuatro (4) capacitaciones en las que se abordaron los siguientes temas:

- 12/08/2025, orden, aseo y limpieza
- 16/08/2025, manejo de emergencias ambientales en obra
- 25/08/2025, ahorro y uso eficiente de agua

Los soportes de las capacitaciones se presentan en el **Anexo 2**.

3.5. CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Para el periodo de reporte se verificó que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo para el control de emisiones atmosféricas asociadas a material particulado, entre las cuales se encuentran:

- Cerramiento del polígono de intervención
- Limpieza de vías de acceso para que estén libres de materiales granulares o RCD susceptibles de aporte de material particulado
- Verificación de certificado de gases de vehículos utilizados para el transporte
- Carpado de vehículos



Foto 1 Medidas para el control de emisiones

3.6. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para el contrato se cuenta con los proveedores que se relacionan a continuación:

MATERIAL	PROVEEDOR	PERMISOS AMBIENTALES
AGREGADOS PETREOS	RECICLADOS INDUSTRIALES	Comunicado CAR 20242041886 del 24/05/2024
AGREGADOS PETREOS	RECICLADOS GRECO	Comunicado CAR 20242064523 24/07/2024 INFORME TECNICO No. 01939 DEL 10/12/2020
AGREGADOS PETREOS	FORZA	Resolución 2434 del 28/10/2014
AGREGADOS PETREOS	DROMOS PAVIMENTOS SAS	Resolución 0237 de 15/02/2008 Resolución 2687 de 16/12/2016
PREFABRICADOS	LADRILLERA SAN JOAQUIN	Resolución 2198 del 18/09/2019
CONCRETO	CONCREMOVIL	COMUNICADO 2424EE113619 27/05/2024
CODEOBRAS	Kilómetro 1.5 Bogotá Siberia – Costado Sur	COMUNICADO CAR 20252004394 DEL 04/02/2025
SECAM JR	Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	COMUNICADO CAR 20232082175 DEL 11/09/2023

Para el periodo de reporte se verificó que el contratista adquirió los materiales que se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Control de materiales

Mes	Material	Volumen (m3)	Masa (Ton)	PROVEEDOR	Origen	Certificado
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A
Diciembre	B400	76	129,2	DROMOS	Virgen	Si
Diciembre	B600	14,33	24,36	DROMOS	Virgen	Si
Diciembre	Rajón	15	25,5	DROMOS	Virgen	Si
Diciembre	B600	15	25,5	FORZA	Virgen	Si
Diciembre	Ladrillo Tolete Macizo	10,3	21	Ladrillera San Joaquin	Virgen	Si
Enero	Cemento gris	1,8	3,2	Argos	Virgen	N/A
Febrero	AR-PEA	50	72,5	CODEOBRAS	Reciclado	Si
Febrero	B600	59,7	101,49	DROMOS	Virgen	Si
Febrero	Ladrillo Tolete Macizo	5,19	10,5	Ladrillera San Joaquin	Virgen	Si
Febrero	SBG-PEA	7	11,9	SECAM JR	Reciclado	Si
Marzo	B600	29,06	50,32	DROMOS	Virgen	Si
Marzo	Concreto C-3000-A	24	40,8	CONCREMOVIL	Virgen	N/A
Marzo	Ladrillo Tolete	5,19	10,5	Ladrillera San Joaquin	Virgen	Si

Marzo	REJILLA 25*50*5 (240UND)	12	0,24	COLCONCRETOS	Virgen	Si
Marzo	Cemento gris	0,5	0,9	Argos	Virgen	N/A
Abril	Bloque A10	6,8	11,56	ByP Prefabricados	Virgen	Si
Abril	Cemento gris	0,63	1,15	Argos	Virgen	N/A
Mayo	ADOQUIN 10*20*6	4,8	11,76	LADRILLERA SAN JOAQUIN	Virgen	Si
Mayo	CONCRETO 3000 PSI	51	86,7	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Mayo	SBG-PEA	112	162,4	GRECO	Reciclado	Si
Mayo	ARENA 500	45,5	68,12	COLOMBIA-MINERALES INDUSTRIALES COMIND	Virgen	Si
Mayo	R50	0,45	1,5	ARKA	Virgen	Si
Mayo	A128	4,41	6,21	ARKA	Virgen	Si
Mayo	CEMENTO GRIS X 50KG	65	3,25	Argos	Virgen	N/A
Junio	CONCRETO	227	340	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Junio	SBG-PEA	60	102	DROMOS	Virgen	Si
Junio	SUBBASE MAT REC SBG-PEA IDU-2018 SBG50	60	102	DROMOS	Reciclado	Si
Junio	ARENA 500	68,16	102,24	COLOMBIA-MINERALES INDUSTRIALES COMIND	Virgen	Si
Junio	ADOQUIN 10*20*6	2,4	5,8	LADRILLERA SAN JOAQUIN	Virgen	Si
Junio	CEMENTO GRIS X 50KG	60	3	Argos	Virgen	N/A
Julio	ARENA 500	104,8	156,13	COMIND	Virgen	Si
Julio	CONCRETO	14	22,4	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Julio	SBG-PEA	6	9,4	SECAM JR	Virgen	Si
Julio	GRANULO DE CAUCHO		6,7	CONSTRUCCIONES DFL	Virgen	Si
Julio	CEMENTO GRIS	43	2,15	Argos	Virgen	N/A
Agosto	GRANULO DE CAUCHO		3	CONSTRUCCIONES DFL	Virgen	En trámite
Agosto	CONCRETO	4	6,40	CONCREMOVIL	Virgen	En trámite
Agosto	ASFALTO	15,99	27,19	PAVIOBRAS	Virgen	En trámite
Agosto	SGR PEA	14	20,30	GRECO	Reciclado	En trámite
Agosto	CEMENTO GRIS	40	2	Argos	Virgen	N/A

En el **Anexo 3** se presentan los certificados de materiales suministrados en julio. De igual manera, en el **Anexo 4** se presenta las solicitudes de certificación realizadas por el contratista a los proveedores.

3.7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD

Durante el periodo de reporte se verificó que el contratista utilizó las canecas ubicadas en los frentes para el manejo de residuos ordinarios.

Para el manejo de RCD se verificó que el contratista implemento las siguientes medidas:

- Acopio en lugares previamente establecidos
- Acopio en lonas o protegidos con polisombra
- Uso de vehículos con PIN ambiental
- Carpado de volcos para evitar su dispersión
- Cargue mecánico reduciendo la generación de MP

De igual manera se verifico que el contratista realizó la disposición de RCD en sitios que cuentan con los permisos correspondientes por parte de la autoridad ambiental competente. A continuación, se presentan los sitios de disposición final aprobados a la fecha para el proyecto:

Tabla 4 Gestores aprobados

Nombre – Razón Social	NIT	Permiso Ambiental
Granulados Reciclados de Colombia GRECO SAS	900767473-7	Comunicado No. 20242064523 del 24/07/2024
Reciclados Industriales de Colombia	900360954-1	Comunicado 20242041886 del 24/05/2024
Máquinas Amarillas	900459311-1	Resolución 1480 del 04/12/2014 Resolución 0228 del 07/03/2016
CEMEX	860002523-1	Resolución 1506 del 28/06/2006
TRACOL S.A.S	900962813-3	Resolución 1821 del 14/17/2017
Depósito San Vicente	901437458	Registro como recuperador específico SDA No. 18, PIN 19259
Chatarrería Ambiental La Esmeralda	19320145-1	Informe Técnico No. 02696 - 2019IE301932 Rad de aprobación: 2019EE303076

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de cantidades de RCD gestionado por el contratista hasta la fecha de corte del presente informe:

Tabla 5 Consolidado de RCD gestionado

Mes	Gestor	Volumen m^3	Masa Ton	Certificado
Noviembre	Reciclados Industriales	15	19,5	Si
Noviembre	GRECO	15	19,2	Si
Diciembre	Reciclados Industriales	14	18,2	Si
Enero	Máquinas Amarillas	90	115,44	Si
Enero	CEMEX	14	20,52	Si
Febrero	Máquinas Amarillas	65	83,38	Si

Febrero	CEMEX	7	10,26	Si
Marzo	Máquinas Amarillas	89	114,16	Si
Marzo	Depósito San Vicente	-	0.5	Si
Abril	Máquinas Amarillas	124	159,06	Si
Abril	Chatarrería Ambiental La Esmeralda	4,2	2,066	Si
Mayo	Máquinas Amarillas	345	445,53	Si
Mayo	GRECO	28	35,84	Si
Mayo	GRECO	12	15,36	Si
Mayo	Depósito San Vicente	-	0.391	Si
Mayo	Chatarrería Ambiental La Esmeralda	-	1,86	Si
Mayo	TRACOL	-	2,81	En trámite
Junio	Máquinas Amarillas	180	230,88	Si
Junio	GRECO	14	17,92	Si
Junio	Depósito San Vicente	-	1,48	Si
Junio	TRACOL	-	1,38	En trámite
Julio	Máquinas Amarillas	14		Si
Julio	Depósito San Vicente	-	1,48	Si
Julio	TRACOL	-	24,92	En trámite
Agosto	Máquinas Amarillas	14	17,92	En trámite
Agosto	GRECO	7	8,96	En trámite
Agosto	Depósito San Vicente	-	0,056	En trámite
Agosto	TRACOL	-	18,59	En trámite

En el **Anexo 5** se presenta el certificado de RCD dispuesto con Maquinas Amarillas y Depósito San Vicente durante julio. En el **Anexo 6** se presentan las solicitudes de certificación correspondientes a los RCD dispuestos en agosto. En el **Anexo 7** se presenta la reiteración de solicitud realizada por el contratista al gestor TRACOL, para generar los certificados que se encuentran pendientes. En el **Anexo 8** se presentan las certificaciones que se encontraban pendientes del Depósito San Vicente del mes de junio.

Respecto a la trazabilidad RCD acorde al Decreto 507 de 2023, a la fecha se ha entregado lo correspondiente al periodo noviembre 2024 – abril 2025, esto teniendo en cuenta que se encuentran pendientes las certificaciones de TRACOL, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio.

De igual manera, durante el periodo se verificó que el contratista no realizó aprovechamiento in situ de RCD. El resumen se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 6 Consolidado de RCD aprovechado in situ

Mes	Cantidad Ton	Material
Noviembre	0	N/A
Diciembre	72,62	Tierra
Enero	0	N/A
Febrero	96,9	Base reciclada
Marzo	0	N/A
Abril	2,55	Excavación

	8,33	Césped
Mayo	0	N/A
Junio	0	N/A
Julio	0	N/A
Agosto	0	N/A

El formato de aprovechamiento in situ se presenta como parte de la trazabilidad RCD.

3.8. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Durante el periodo de reporte se verificó que, en los frentes intervenidos o área de influencia, no se encontraron cuerpos de agua o sumideros objeto de protección.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO

Durante el periodo de reporte, teniendo en cuenta las actividades adelantadas por el contratista y frentes intervenidos, no se requirió instalación de campamentos fijos o temporales.

Con relación al acopio de materiales, durante el periodo de reporte se verificó que el contratista lo realizó al interior del polígono de obra, evitando así la obstrucción de vías perimetrales o senderos. De igual manera se verificó que los RCD generados fueron principalmente retirados durante la jornada de trabajo, en los casos que se acopió, se verificó la demarcación y protección o acopio en lonas de los RCD.



Foto 2 Manejo de frentes y centros de acopio

De igual manera se verificó que en los frentes de obra intervenidos no se encontraron individuos arbóreos, por lo que no se requirió la protección.

3.10. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el periodo de reporte se verificó que el contratista empleó maquinaria y vehículos que contaban con revisiones periódicas y mantenimientos al día. La relación de maquinaria y vehículos se presenta a continuación:

Tabla 7 Seguimiento vehículos

Placa	PIN	Vigencia técnico mecánica y gases
AMA959	20229	25/09/2025
THY433	21286	05/07/2026
WTP796	21447	23/04/2026

La verificación del PIN de las volquetas se realiza por parte de la interventoría a través de la consulta en el listado de transportadores inscritos en el aplicativo WEB de la SDA, disponible en el enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/transportador

CONCLUSIONES

- Se realiza seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas por el contratista para el proyecto, evidenciando que estas se encuentran acorde a los aspectos ambientales generados.
- Se verificó la disposición final de RCD en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.
- Se entregan certificados de disposición final correspondientes de junio y julio, quedando pendiente el certificado de grano de caucho dispuesto con TRACOL, al igual que los certificados de agosto, ya que no han sido entregados por los gestores.
- Se proyecta entregar la trazabilidad RCD correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto en el próximo informe, una vez se cuente con la totalidad de certificados.

ANEXO 1. APROBACIÓN INFORME

Gmail SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>

Solicitud de informe ambiental

5 mensajes

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 14 de agosto de 2025, 15:33
Para: "apachonbzc@gmail.com" <apachonbzc@gmail.com>, Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial saludo Ing. Adriana,

Por medio del presente, en cumplimiento de nuestras funciones como interventoría, me permito solicitar el envío del informe ambiental nueve a más tardar el día de mañana 15/08/2025.

Gracias por su atención

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 15 de agosto de 2025, 16:45
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Buen dia inge

Remito a continuación el link de consulta del informe ambiental 9, para su revisión y fines pertinentes

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1L_gsvdqEIIuBMB3Sz8nFtlG7wdcb9CJB

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Ing. Ambiental
[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles 22 de agosto de 2025, 12:16
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que una vez revisado el informe ambiental nueve (9) en su versión uno (1), se presentan las siguientes observaciones:

- Actualizar la información del contrato (tabla 2)
- Se debe actualizar la cantidad de concreto de la tabla 7 acorde a la certificación de Concremovil. Verificar si esto afecta el indicador de circularidad reportado para el mes correspondiente.
- Los materiales y cantidad certificado por DROMOS no coincide con lo reportado en el informe anterior y registrado en la tabla 7 (falta SUBBASE MAT REC SBG-PEA IDU-2018 SBG50). La certificación no se encuentra firmada.
- En la carpeta certificados julio, para GRECO se cargaron los certificados de mayo, no el de julio.
- Se debe entregar el certificado de RCD (chatarra) entregado al recuperador específico Depósito San Vicente en junio.
- Se debe entregar el certificado de grano de caucho gestionado a través de Tracol durante junio

Con base en lo anterior, el informe ambiental nueve en su primera versión queda en estado de **no aprobado**.

Quedo atenta a resolver cualquier inquietud.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 29 de agosto de 2025, 12:39

Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Ingeniera buenas tardes

A continuación se da respuesta a las observaciones realizadas al informe:

• Actualizar la información del contrato (tabla 2) -
Respuesta: Se Realiza Actualización Del Contrato
• Se debe actualizar la cantidad de concreto de la tabla 7 acorde a la certificación de Concremovil. Verificar si esto afecta el indicador de circularidad reportado para el mes correspondiente.
Respuesta: Se realiza la actualización de la tabla de acuerdo con la certificación y se revisa
• Los materiales y cantidad certificado por DROMOS no coinciden con lo reportado en el informe anterior y registrado en la tabla 7 (falta SUBBASE MAT REC SBG-PEA IDU-2018 SBG50).
Respuesta: Se realiza el ajuste del informe y se anexa la certificación firmada
• En la carpeta certificados julio, para GRECO se cargaron los certificados de mayo, no el de julio.
• Respuesta: Se realiza el ajuste del certificado
• Se debe entregar el certificado de RCD (chatarra) entregado al recuperador específico Depósito San Vicente en junio.
Respuesta: Se incluye correo de reiteración de solicitud de certificado
• Se debe entregar el certificado de grano de caucho gestionado a través de Tracol durante junio
Respuesta: Se incluye correo de reiteración de solicitud de certificado

Consultar en el siguiente Link:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zj0CZoAlGKcOjcvs-5JcesVcF2kv-mFI

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles 1 de septiembre de 2025, 12:52
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que una vez revisado el informe ambiental **nueve (9) en su versión dos (2)**, se evidencia que las observaciones fueron atendidas. Por lo anterior, el informe queda en estado **aprobado**.

Por favor tener presente que para el informe diez (10), se deberá entregar las certificaciones de disposición de RCD que se encuentran pendientes de los meses de mayo, junio y julio, con la respectiva trazabilidad para su remisión a la entidad y reporte al aplicativo de la SDA.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

ANEXO 2. REGISTRO CAPACITACIONES

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	12/08/2025	HORA INICIO:	8:00AM	HORA FIN:	9:00AM	ACTIVIDAD	
LUGAR:	PARQUES					INDUCCIÓN	
TEMAS:	CAPACITACIÓN ORDEN ASEO Y LIMPIEZA					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON FAJARDO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:	Realizar capacitacion al personal						

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Nelson O. Ramirez Cristo.	Oficial	Nelson O. Ramirez G.
	Camilo Andres Camargo Mosquera	Ayudante	
	Dominga molinez	oficial	
	Edwin Cerrejo	Jardinero	
	Dominga molinez	oficial	
	Jeferson Eliud Camargo	Maestro jug	Jeferson Camargo

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	16/08/2025	**HORA INICIO:**	10:00am	**HORA FIN:**	11:00am	**ACTIVIDAD**	
LUGAR:	PARQUES					**INDUCCIÓN**	
TEMAS:	Capacitación manejo de emergencias ambientales en obra					**REINDUCCIÓN**	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Adriana Pachon Fajardo					**OTRA**	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Nelson O Romero Cuitiva	Oficial	Nelson O. Romero C.
	Camilo Camargo	Ayudante	
	Elver Camargo	mostro	
	Dominga martinez	oficial	
	Jeferson Stid Camargo	Maestro	Jeferson Camargo

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	22/08/2025	HORA INICIO:	9:00AM	HORA FIN:	10:00am	ACTIVIDAD	
LUGAR:	Recreo					INDUCCIÓN	
TEMAS:	INDUCCION AMBIENTAL					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Chsthian Naranjo					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Alejandro Gomez Ardila	Oficial	Alejandro
	ORlando florian Lobato	ayudante	
	Alfonso muñoz	Oficial	Alfonso
	Jeimmy Mosquera	OFICIAL	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	25/08/2025	**HORA INICIO:**	1:00pm	**HORA FIN:**	1:35pm	**ACTIVIDAD**	
LUGAR:	PARQUES					**INDUCCIÓN**	
TEMAS:	Ahorro y uso eficiente de agua					**REINDUCCIÓN**	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Adriana Pachon Fajardo					**OTRA**	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Alejandro gomez Ardila	oficial	Alejandro
	Orlandis Fontal Loberas	ayudante	Orlandis
	ALFONSO INOJOZA	OFICIAL	ALFONSO
	JOSE MEMUÑOZ R	OFICIAL	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 3. CERTIFICADOS MATERIALES

Colombia
minerales industriales

COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES -COMIND SAS

NIT 900186992-4

CERTIFICACIÓN COMERCIAL

COMIND S.A.S., identificada con NIT **900.186.992-4,** se permite certificar que el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificado con NIT 901.886.663-3, realizó la compra de Arena 500 en el mes de Julio de 2025, con la siguiente información;

- **CANTIDAD ARENA 500**: 156.13 Toneladas totales, que equivalen a 104.08 M3.

Que la presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los veintiún días (21) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

MARTHA LILIANA PARDO SALINAS
Representante legal

Concremóvil

Bogotá, agosto 20 de 2025

Señores
CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit 901.886.663-3

Con la presente certificamos el concreto suministrado al CONTRATO IDRD N° SG-4060 en el periodo del 1 de julio al 31 de julio del año 2025.

Producto	Volumen (m3)
C-3000-4-28-6	14
TOTAL	14

- Nota: Información con corte al 31 de julio de 2025

Cordialmente,

Ing. Miguel Jure Bayona
Director Comercial y técnico - Concremovil S.A.S.
Email: Miguel.jure@concremovil.com
Cel: 317-4273397

ANEXO

Planta	Fecha	Remisión	Cliente	Obra	Concreto	
Bogotá - Cazi	4/07/2025	24975	BELZCON SAS	PARQUE EL PORVENIR	C-3000-4-28-6	7
Bogotá - Cazi	4/07/2025	24978	BELZCON SAS	PARQUE EL PORVENIR	C-3000-4-28-6	7

CODIGO 2025-M005

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

OBRA/PARQUE	AREA TOTAL	CANTIDADES (KG) SBR	MES DE EJECUCION
SIMON BOLIVAR ZONA 2	26,68	1600	JULIO 2025
	24,98	899	JULIO 2025
	27,17	652	JULIO 2025
	197,26	3550	JULIO 2025

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

SECAM JR

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., lunes, 25 de agosto de 2025

Certificación No. SEC-01071SMJR-2025

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCDS
"Carrera 7D Este con calle 115 sur, lote 4 localidad de Usme, Bogotá D.C"
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

Durante el periodo comprendido entre el 07/07/2025 al 07/07/2025, nuestra Planta de Aprovechamiento de RCD suministró 9.4098 TON equivalentes a 6 M3 de material SUB BASE GRAN TIPO PEA, Suministrados para el contrato de obra No. CONTRATO IDRD N° SG-4060 cuyo objeto es - con el pin ambiental: 26732, para la razón social: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con el NIT: 901.886.663-3.

Cabe destacar que es de vital importancia dar cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución 1257 de 23 de noviembre de 2021, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se toman otras disposiciones".

Atentamente,

Verificar autenticidad

ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de página o por medio del correo electrónico solicitudes@secamjr.com

ANEXO 4. SOLICITUD CERTIFICADOS DE MATERIALES

Gmail ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

solicitud certificación concremovil IDRD agosto

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de septiembre de 2025, 8:55
Para: Joseph Esteven Sterling Naranjo <asiscomercial.bogota@concremovil.com>

Buenas tardes

Mediante el presente nos permitimos solicitar certificados de suministro de materiales de acuerdo con la información relacionada a continuación y adjunta

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**AGOSTO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo

3 adjuntos



REMISIÓN CONCRETO 3000 PSI - PARQUE PORVENIR (Mixer 2).jpeg
144K

224



REMISIÓN CONCRETO 3000 PSI - PARQUE PORVENIR (Mixer 1).jpeg
145K



REMISION CONCRETO AGOSTO.jpg
233K

225

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICADO SUMINISTRO IDRD AGOSTO

1 mensaje


ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de septiembre de 2025, 8:59
Para: Cepeda Guzman Lizeth Juliana <analistacomercial@reciclados greco.com>

Buenos días

Mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato.

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**AGOSTO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

2 adjuntos



MATERIALES_GRECO_2.jpg
184K



MATERIALES_GRECO.jpg
197K

226

Gmail ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN SUMINISTRO IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de septiembre de 2025, 9:08
Para: admonconstruccionesdfl@hotmail.com

Buenas tardes

Mediante el presente nos permitimos solicitar certificados de suministro de materiales de acuerdo con la información relacionada a continuación y adjunta

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**AGOSTO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo

280825_GRANULO DE CAUCHO.pdf
465K

227

ANEXO 5. CERTIFICADOS RCD

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 22 de agosto de 2025

CERT-1670-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	26732
Nombre de la obra	CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	BELZCON SAS
Documento de identificación o NIT	901252860
Representante Legal	BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK
Dirección domicilio	Cl 105 46 26 P 2
Teléfono	601 8052552
Correo electrónico	facturacion.bzo@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*14,00*	*17,96*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***14,00***	***17,96***

Fecha de Recepción RCD el día 01 de julio de 2025 hasta el día 02 de julio de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

CERTIFICADO No. CERT: 0440
FECHA DE EMISIÓN: 01 SEPTIEMBRE 2025

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS DEL GESTOR		
PIN de gestor de residuos	20497	
Nombre o razón social	DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901437458 - 4	
Representante legal	Fredy Andrey Quiroz Mesa	
Dirección	Carrera 69K No. 74B-99	
Teléfono	310 242 43 42	
Correo electronico	faquiroz1983@gmail.com	
Gestor	Punto limpio	X
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN de generador de residuos	26732
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901886663 - 3
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl 105 46 - 26 2do piso
Teléfono	601 7 68 92 59
Correo electronico	apachon.bzc@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - PALESTINA

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Periodo reportado:	15 DE JULIO DE 2025	
TIPO DE RCD *(Total del periodo)*	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	X	**CHATARRA**: transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros **0,310 ton rejas**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
Total RCD recibidos /t)	0,310 ton	
Fecha de recepción de los RCD	15 DE JULIO DE 2025	

Cordialmente,

FIRMA: DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.
NIT: 901437458 - 4
NOMBRE: FREDY ANDREY QUIROZ MESA

CERTIFICADO No. CERT: 0441
FECHA DE EMISIÓN: 01 SEPTIEMBRE 2025

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS DEL GESTOR		
PIN de gestor de residuos	20497	
Nombre o razón social	DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901437458 - 4	
Representante legal	Fredy Andrey Quiroz Mesa	
Dirección	Carrera 69K No. 74B-99	
Teléfono	310 242 43 42	
Correo electronico	faquiroz1983@gmail.com	
Gestor	Punto limpio	X
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN de generador de residuos	26732
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901886663 - 3
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl 105 46 - 26 2do piso
Teléfono	601 7 68 92 59
Correo electronico	apachon.hzc@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - SIMON BOLIVAR

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Periodo reportado:	22 DE JULIO DE 2025	
TIPO DE RCD *(Total del periodo)*	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	X	**CHATARRA:** transportado a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,610 ton + 0,560 ton = 1,170 ton
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
Total RCD recibidos /t)	1,170 ton	
Fecha de recepción de los RCD	22 DE JULIO DE 2025	

Cordialmente,

FIRMA: DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.
NIT: 901437458 - 4
NOMBRE: FREDY ANDREY QUIROZ MESA

ANEXO 6. SOLICITUD CERTIFICADOS DISPOSICIÓN RCD

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICADO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de septiembre de 2025, 9:21
Para: comercial@maquiamarillas.com

Buenas tardes

Mediante el presente nos permitimos solicitar certificados de acuerdo con la información relacionada a continuación y adjunta

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**AGOSTO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo

3 adjuntos



MAQUINAS AMARILLAS 2.jpg
216K

233



MAQUINAS AMARILLAS 1.jpg
165K

FORMATO PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO AGOSTO.pdf
1574K

234

Gmail ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICAION RCD GRECO IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de septiembre de 2025, 9:16
Para: Cepeda Guzman Lizeth Juliana <analistacomercial@reciclados greco.com>

Buenas tardes

Mediante el presente nos permitimos solicitar certificados de disposicion rcd de acuerdo con la información relacionada a continuación y adjunta

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**AGOSTO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo

2 adjuntos

GRECO 14_.pdf
1010K

Formato para solicitud certificados de suministro. (1) (1).xlsx
12K

135

Gmail ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLCIITUD CERTIFICACIÓN TRACOL IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de septiembre de 2025, 9:13
Para: construccionesyserviciosdm@gmail.com

Buenas tardes

Mediante el presente nos permitimos solicitar certificados de suministro de materiales de acuerdo con la información relacionada a continuación y adjunta

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**AGOSTO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo

3 adjuntos



AGOSTO RETIRO GRANULO 3.jpg
140K



AGOSTO RETIRO GRANULO.jpg
119K



AGOSTO RETIRO GRANULO 2.jpg
159K

ANEXO 7. REITERACIÓN SOLICITUDES CERTIFICADOS DISPOSICIÓN RCD

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICACION RESIDUOS ESPECIALES JULIO IDRD

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 1 de septiembre de 2025, 13:57
Para: construccionesyserviciosdm@gmail.com

Ingeniero buenas tardes

Mediante el presente reiteramos la solicitud de las certificaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio de los residuos especiales entregados para tratamiento,

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
[El texto citado está oculto]



REMSION GRANULO .jpg
111K

ANEXO 8. CERTIFICADOS DISPOSICIÓN RCD RECUPERADOR ESPECÍFICO SAN VICENTE

CERTIFICADO No. CERT: 0435
FECHA DE EMISIÓN: 01 SEPTIEMBRE 2025

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS DEL GESTOR		
PIN de gestor de residuos	20497	
Nombre o razón social	DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901437458 - 4	
Representante legal	Fredy Andrey Quiroz Mesa	
Dirección	Carrera 69K No. 74B-99	
Teléfono	310 242 43 42	
Correo electronico	faquiroz1983@gmail.com	
Gestor	Punto limpio	X
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN de generador de residuos	26732
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901886663 - 3
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl 105 46 - 26 2do piso
Teléfono	601 7 68 92 59
Correo electronico	apachon.bxc@gmail.com
Dirección de generación da RCD	CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - EL COUNTRY

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Periodo reportado:	06 DE JUNIO DE 2025
TIPO DE RCD *(Total del periodo)*	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	X — MADERA: transportada a la comapñia PRIMADERA para el tratamiento de ésta. es seleccionada, triturada y almacenada para la creación de láminas, postas, industrias maderera entre otras *10 mtr³*
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos /t)	10 mtr3
Fecha de recepción de los RCD	06 DE JUNIO DE 2025

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

CERTIFICADO No. CERT: 0436
FECHA DE EMISIÓN: 01 SEPTIEMBRE 2025

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS DEL GESTOR		
PIN de gestor de residuos	20497	
Nombre o razón social	DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901437458 - 4	
Representante legal	Fredy Andrey Quiroz Mesa	
Dirección	Carrera 69K No. 74B-99	
Teléfono	310 242 43 42	
Correo electronico	faquiroz1983@gmail.com	
Gestor	Punto limpio	X
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN de generador de residuos	26732
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901886663 - 3
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl 105 46 - 26 2do piso
Teléfono	601 7 68 92 59
Correo electronico	apechon.bzc@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - PALESTINA

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Periodo reportado:	07 DE JUNIO DE 2025	
TIPO DE RCD *(Total del periodo)*	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	X	CHATARRA: transportada a PAPELES EL VERGEL el reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,380 ton
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
Total RCD recibidos /t)	0,380 ton	
Fecha de recepción de los RCD	07 DE JUNIO DE 2025	

Cordialmente,

FIRMA: DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.
NIT: 901437458 - 4
NOMBRE: FREDY ANDREY QUIROZ MESA

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 10 – COMPONENTE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X		COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego	Ingeniera de Calidad de Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andres Figueroa Ayala	Director de Interventoría	

AGOSTO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: 10
3.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 10
3.3. PERSONAL DE CONTRATISTA 11
4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA 12
5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES: 13
5.1. ACTAS DE COMITÉ 13
5.2. CORRESPONDENCIA 13
5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA 13
5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 15
5.3. CORRESPONDENCIA CONTRATISTA 17
5.4. BITÁCORA: 17
6. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 18
7. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 18
7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – INTERVENTORIA 18
7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – CONTRATISTA 18
8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 19
9. SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 19
10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 19
10.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA 19
10.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA 19
11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 20
11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA 20
11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA 20
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 21
13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 21
14. CONTROL DE CAMBIOS 36
15. SALIDAS NO CONFORMES 36
16. AUDITORIAS INTERNAS 36

LISTA DE ANEXOS

VER ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA - CONTRATISTA 17
VER ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA 18
VER ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS – CONTRATISTA 18
VER ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES 19
VER ANEXO 5. CERTIFICACIONES Y ENSAYOS 20
VER ANEXO 6. EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA – CONTRATISTA 20
VER ANEXO 7. TRAZABILIDAD DE MATERIALES 21
VER ANEXO 8. CONTROL DE CAMBIOS 36

VER ANEXO 9. SALIDAS NO CONFORMES 36
VER ANEXO 10. AUDITORIA INTERNA - CONTRATISTA 36
VER ANEXO 11. AUDITORIA INTERNA - INTERVENTORÍA 36

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre **CONSORCIO SANTA TERESA 28** y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al **OCTAVO mes** de ejecución del contrato de obra definido desde el **1 de AGOSTO de 2025 hasta el 31 de AGOSTO del 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL
18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza (Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON
58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza XII	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Cometas	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estación	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolívar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS
93	12-141	Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Antes Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolívar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sector El Campincit	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sector Liga De Teni	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sector Club Deport De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sector Club De Ten Del Campin)	TEUSAQUILLO

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parque Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑ
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑ
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑ
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Convenio IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Cabalier	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos II	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE
124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Códig	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Códig	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Códig	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Códig	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRÁ SER SUJETO DE INTERVENCIÓN LAS DEMAS CATEGORÍAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL IDRD, SEGÚN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*
Plazo de la ejecución inicial etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga N°1	CUATRO (4) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Adición N°1	$ 2.924.350.500
Valor total final del contrato	$ 15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Fecha de Terminación final del contrato:	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoria	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES

Plazo total del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Valor total del contrato	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación contrato:	19 de agosto de 2025

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Se realiza la presentación de los profesionales contractuales al cliente por medio del oficio IDRD-4080-G2-2024-005 y IDRD-4080-G2-2024-010, lo cual se encuentra en proceso de aprobación por la entidad

El contratista presenta las hojas de vida de los profesionales contráctales por medio del oficio BEL-MPI-ADM-014-24 del 26 de noviembre de 2024, lo cual está en proceso de revisión por parte de la Interventoria.

3.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	RAUL ORLANDO DELGADO	72%
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES FIGUEROA	72%
SUBDIRECTOR TÉCNICO	JEISON ORLANDO DELGADO	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOAN SEBASTIAN RUEDA FORERO	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RONALD RICARDO LOZANO	100%
PROFESIONAL SST	LAURA SOFIA FERNANDEZ	92%
TOPÓGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ	33%
INSPECTOR I	JEAN PAUL REYES MORALES	100%
INSPECTOR II	RAUL ANDRES GUATAME	100%
INSPECTOR III	KAREN ADRIANA ALGECIRAS	100%
INSPECTOR IV	DIANA MARCELA LEON MOLANO	100%
ABOGADA	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	3%
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE	3%
SECRETARIA	LIZETH ALEIDA CASTILLO	8%
PROFESIONAL AMBIENTAL	YANETH DUARTE	50%
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	30%
CADENERO I	RUBEN DARIO MARQUEZ	33%
CADENERO II	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	20%
ESPECIALISTA TRANSITO PROFESIONAL COSTOS	CARLOS ANDRES FIGUEROA	50%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	33%
ESPECIALISTA FORESTAL	LINA MARIA MARIN MORA	20%
PROFESIONAL CALIDAD	VIANNEY LEAÑO URREGO	30%
INGENIERA ELECTRICISTA	YENNY PAOLA REYES	33%
COORDINADORA INTERVENTORIA	MARGARITA HERRERA	N.A

PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	DEDICACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	NATALI ESPINOSA	N.A
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO	30%

3.3. PERSONAL DE CONTRATISTA

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	RADICADO	FECHA APROBACIÓN	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ENRIQUE GUZMAN	IDRD-4080-G2-2024-099	50%	DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	JOHN LIAN CUELLAR	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	DAVID ORLANDO ORTIZ	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO VARGAS	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	JOHN CARLOS SANTANA	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	CRISTIAN CAMILO MALDONADO	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	GINNA PAOLA CIPRIAN	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	DURGUY JULIETH SIERRA	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	WILLIAM EDUARDO SEGURA	IDRD-4080-G2-2024-099	57,86%	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROFESIONAL AMBIENTAL	ADRIANA PACHON	IDRD-4080-G2-2024-099	50%	PROFESIONAL AMBIENTAL
PROFESIONAL DE CALIDAD	SONIA PATRICIA SERRANO	IDRD-4080-G2-2024-099	30%	PROFESIONAL DE CALIDAD
INGENIERO ESTRUCTURAL	JORGE WILLIAM CARDENAS	IDRD-4080-G2-2024-099	30%	INGENIERO ESTRUCTURAL
INGENIERO ELECTRICO	ANDRES FELIPE JIMENEZ	IDRD-4080-G2-2024-099	36%	INGENIERO ELECTRICO
INGENIERO DE TRANSITO	JUAN SEBASTIAN LLANOS	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	INGENIERO DE TRANSITO
INGENIERO HIDRAULICO	ANDRES MAURICIO TAVERA	IDRD-4080-G2-2024-099	35,61%	INGENIERO HIDRAULICO
PROFESIONAL SOCIAL	VIVIANA PAULINA GARCIA	IDRD-4080-G2-2024-099	30%	PROFESIONAL SOCIAL

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	RADICADO	FECHA APROBACIÓN	DEDICACIÓN
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	JORGE BERNARDO TONCEL	IDRD-4080-G2-2024-099	50%	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS
PROFESIONAL FORESTAL	MARICELA ASTRID TOLOZA	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	PROFESIONAL FORESTAL
TOPOGRAFO	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	TOPOGRAFO
CADENERO 1	RODRIGO MOSQUERA GARZON	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	CADENERO 1
CADENERO 2	ERVIN ARTURO RODRIGUEZ	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	CADENERO 2
SECRETARIA	MARIA CAMILA JOJOA	IDRD-4080-G2-2024-099	5%	SECRETARIA
CONTADOR	MARIANA BOLIVAR	IDRD-4080-G2-2024-099	3%	CONTADOR
ABOGADO	MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA	IDRD-4080-G2-2024-099	3%	ABOGADO

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA

En el periodo se ha realizado la solicitud de entrega de informes y soportes correspondientes a las evidencias de cumplimiento del plan de calidad, para lo cual se presenta la trazabilidad correspondiente:

- Se reitera por medio de oficio 603 las observaciones generadas a inf 9
- Se reitera a contratista la presentación de hoja de vida de auditor junto con programa y plan de auditoria oficio 604
- Se reitera por oficio 605 las observaciones generadas al informe N° 8 el día 4 de julio de 2025
- Se recibe hoja de vida de profesional para ejecución de auditoria del 70%, el cual no cumple el perfil requerido por lo cual se envió oficio de rechazo
- Se reitera por medio de oficio 603 las observaciones generadas a inf 9
- Se reitera a contratista la presentación de hoja de vida de auditor junto con programa y plan de auditoria oficio 604
- Se reitera por oficio 605 las observaciones generadas al informe N° 8 el día 4 de julio de 2025
- Se presenta por parte del contratista hoja de vida de nuevo profesional para ejecución de auditoria el cual es aprobado
- Se reitera por medio de oficio 603 las observaciones generadas a inf 9
- Se reitera a contratista la presentación de hoja de vida de auditor junto con programa y plan de auditoria oficio 604
- Se reitera por oficio 605 las observaciones generadas al informe N° 8 el día 4 de julio de 2025
- Se recibe hoja de vida de profesional para ejecución de auditoria del 70%, el cual no cumple el perfil requerido por lo cual se envió oficio de rechazo

- Se presenta por parte del contratista hoja de vida de nuevo profesional para ejecución de auditoria el cual es aprobado

No se cuenta con la atención de las observaciones del informe de calidad N° 8 y se emiten observaciones al informe de calidad N° 9 del contratista correspondiente por lo cual no se encuentran aprobados.

5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES:

Los mecanismos de comunicación con el cliente y el contratista son realizados por medio de actas de comité de obra, correspondencia enviada y recibida, correo electrónico y bitácora de obra.

Con el propósito de evitar duplicidad de la información y optimizar el uso de los recursos, los anexos correspondientes al control de las comunicaciones se encuentran incluidos en el informe técnico de interventoría, y se referencian en cada numeral.

5.1. ACTAS DE COMITÉ

El control de las actas de comité se realiza por medio del seguimiento de los compromisos los cuales son consolidados para seguimiento en cada comité. Las actas que evidencian el cumplimento de los comités periódicos se encuentran anexas en el informe técnico de interventoria. Los anexos correspondientes se encuentran incluidos en el Anexo 4 del Informe técnico de interventoría del periodo

5.2. CORRESPONDENCIA

El control de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo se realiza por medio del cuadro de control de correspondencia a cada uno de los contratos.

5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
IDRD-4080-G2-2024-577	lunes, 4 de agosto de 2025	Solicitud alcance observaciones informe SST N°8	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-578	miércoles, 6 de agosto de 2025	Observaciones a la terminación Parque El Country	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-579	viernes, 8 de agosto de 2025	Pendiente Ejecución de actividades-atraso	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-580	viernes, 8 de agosto de 2025	Remisión acta de recibo parcial No. 7 - Obra	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-581	lunes, 11 de agosto de 2025	Remisión informe semanal No. 36	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-582	lunes, 11 de agosto de 2025	Remisión informe semanal No. 37	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-583	sábado, 9 de agosto de 2025	Aprobacion informe SST N°8	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-584	sábado, 9 de agosto de 2025	Reiteracion observaciones Informe Calidad N° 8 V.1	Contratista

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
IDRD-4080-G2-2024-585	sábado, 9 de agosto de 2025	Observaciones Informe Calidad N° 9 V.0	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-586	lunes, 11 de agosto de 2025	Observaciones informe SST N°9	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-587	lunes, 11 de agosto de 2025	Solicitud informacion inicio actividades en nuevos frentes de obra	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-588	lunes, 11 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-344-25 Informe inspección ascensor 2 San Cristóbal	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-589	martes, 12 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-345-25 CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-590	martes, 12 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-350-25 Cotizaciones parque Ciudad de los Niños	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-591	martes, 12 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-353-25 Presupuesto Módulos parque Estadio Olaya Herrera	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-592	martes, 12 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-342-25 Informe mensual del componente ténico No. 8 V2	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-593	martes, 12 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-342-25 Informe mensual del componente ténico No. 9 V0	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-594	martes, 12 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-352-25 Remisión constancias y certificaciones ascensores	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-595	miércoles, 13 de agosto de 2025	Observaciones acta de actividades no previstas N°4	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-596	miércoles, 13 de agosto de 2025	Incumplimiento terminacion de obras	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-597	miércoles, 13 de agosto de 2025	Observaciones acta de actividades eléctricas no previstas N°4	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-598	martes, 19 de agosto de 2025	Observaciones informe SST N°9 V2	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-599	martes, 19 de agosto de 2025	Solicitud entrega paz y salvos personal retirado	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-600	martes, 19 de agosto de 2025	Solicitud adición y prórroga contrato de interventoría 4080 de 2024	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-601	martes, 19 de agosto de 2025	Remisión balance presupuestal V12	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-602	martes, 19 de agosto de 2025	Solicitud adición contrato de interventoría 4080 de 2024	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-603	miércoles, 20 de agosto de 2025	Reiteración observaciones Informe Calidad N° 9 V.0	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-604	miércoles, 20 de agosto de 2025	Reiterada solicitud programación auditoria 70%	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-605	miércoles, 20 de agosto de 2025	IDRD-4080-G2-2024-605- Reiteracion observaciones Informe Calidad N° 8 V.1	Contratista

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
IDRD-4080-G2-2024-606	miércoles, 20 de agosto de 2025	Incumplimiento terminacion de obras	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-607	miércoles, 20 de agosto de 2025	Requerimiento remisión presupuesto Gimnasio del Norte	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-608	martes, 26 de agosto de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-367-25 Devolución acta de recibo parcial No. 8	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-609	viernes, 22 de agosto de 2025	Solicitud entregables antes de intervenir el velodromo UDS	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-610	lunes, 25 de agosto de 2025	Respuesta BEL-MPI-ADM-366-25 – No aprobación Hoja de Vida Auditor	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-611	jueves, 28 de agosto de 2025	BEL-MPI-ADM-369-25 - Reiteracion observaciones informe Calidad N° 8 V.2	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-612	viernes, 29 de agosto de 2025	Remisión informe semanal No. 38	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-613	viernes, 29 de agosto de 2025	Remisión informe semanal No. 39	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-614	viernes, 29 de agosto de 2025	Remisión informe semanal No. 40	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-615	viernes, 29 de agosto de 2025	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 2 - Aprobada	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-616	viernes, 29 de agosto de 2025	Remisión informes mensuales de interventoria No. 9	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-617	viernes, 29 de agosto de 2025	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 3 - Aprobada	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-618	viernes, 29 de agosto de 2025	Requerimiento componete ambiental - retiro de acopios de RCD y sobrantes parque El Recreo	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-619	viernes, 29 de agosto de 2025	Requerimiento componete ambiental - retiro de acopios de RCD y sobrantes parque Quiroga	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-620	viernes, 29 de agosto de 2025	Apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas - Personal mínimo requerido	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-621	viernes, 29 de agosto de 2025	Apremio por el presunto incumplimiento del cronograma de obra	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-622	viernes, 29 de agosto de 2025	Requerimiento documentación técnica necesaria para las obras en el Parque Estadio Olaya	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-623	sábado, 30 de agosto de 2025	Apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas - Atraso en la terminación de los frentes de obra	Contratista

Tabla 1. Correspondencia enviada interventoría

5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**OBSERVACIONES**
BEL-MPI-ADM-346-2	2/8/2025	alcance al cata parcial de obra No.7	Se remire para fines pertinentes

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
BEL-MPI-ADM-347-2	3/8/2025	Entrega ertificados de calidad bebederos	Entrega de informe
BEL-MPI-ADM-349-2	3/8/2025	Entrega informe N.9 del componenete de calidad	Entrega de informe
BEL-MPI-ADM-350-2	4/8/2025	Entrega de cotizaciones parque ciudada de los niños	Entrega de informe
BEL-MPI-ADM-351-2	4/8/2025	Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-559 remision garantias actuallizadas con modificacion n.1	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-352-2	5/8/2025	respuesta IDRD-4080-G2-2024-554 remision constancias y certificaciones ascensores	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-353-2	6/8/2025	presupuesto zona modulos parque estadio olaya herrera	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-354-2	12/8/2025	entrega de certificados de calidad de grama sintetica GOLDEN 1500 gr	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-355-2	12/8/2025	entrega de MARSHALL diseño mezcla densa en caliente tipo idrd 1350	Entrega de informe
BEL-MPI-ADM-356-2	12/8/2025	respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-548 observaciones acta de actividades no previstas	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-357-2	13/8/2025	remision extracto y formulario de pago rendimintos financieros mes julio de 2025	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-358-2	13/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G2-2024-592 radicacion informe n.8 V2 componente tecnico en fisico	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-359-2	13/8/2025	presupuestos de obra parques priorizados por IDRD V.12 y balance general del contrato	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-360-25	14/8/2025	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-359-25 Presupuestos de Obra – Parques Priorizados por IDRD V.12 y Balance General del Contrato	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-361-2	15/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G2-2024-583 radicacion informe SST 8 en fisico	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-362-2	15/8/2025	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-586 Obsercaciones informe # 9 SST	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-363-2	20/8/2025	Respuesta a IDRD-4080-G2-2024-576 Y IDRD-4080-G2-2024-604 - solicitud programacion auditoria 70%	Se da respuesta a lo solicitado

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
BEL-MPI-ADM-364-25	22/8/2025	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-593. SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO V0	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-365-25	22/8/2025	Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-607 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL FACHADA COLISEO – GIMNASIO DEL NORTE	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-366-25	25/8/2025	Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-604	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-367-25	26/8/2025	Acta Parcial de Obra No.8	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-368-25	27/8/2025	Solicitud de Reflectores – Parque Cayetano Cañizares.	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-369-25	27/8/2025	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-575- Subsanación Informe de Calidad No 20	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-370-25	29/8/2025	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-595 Acta de AcΘvidades No Previstas No.5	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-371-25	29/8/2025	Presupuesto obra derramacion canchas parque recreodeportivo el salitre 12-091	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-372-25	29/8/2025	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-371-25 Acta de AcΘvidades No Previstas No.4	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-373-25	29/8/2025	Presupuesto obra piso caucho zona de juegos parque urbanizacion la esperanza 07-273	Se remire para fines pertinentes
BEL-MPI-ADM-374-27	29/8/2025	Presentación Hoja de Vida Auditor.	Se remire para fines pertinentes

Tabla 2. Correspondencia recibida interventoría

5.3. CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

El contratista realiza el control de la correspondencia enviada, haciendo uso del formato FO-GC-02, el cual corresponde a formatos propios del sistema de gestión implementado por el consorcio. El registro de la correspondencia enviada y recibida por parte del contratista se presenta en el siguiente anexo:

VER ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA - CONTRATISTA

5.4. BITÁCORA:

El control y seguimiento de las actividades y registros de obra se encuentran registrados en el libro de obra, la copia del mismo se encuentra en el informe técnico de interventoría, en el cual se evidencia el registro

de la información diariamente, las copias de las bitácoras registradas en el periodo, se encuentran incluidas en el Anexo 1 del Informe técnico de interventoría del periodo.

6. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

7. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – INTERVENTORIA

El control de la información documentada se realiza por medio del listado documentos, este permite establecer la vigencia y cambios realizados a cada uno de los documentos que afectan e inciden en el proyecto.

A la fecha del presente informe no se ha realizado la actualización o cambio de algún documento relacionado con el proyecto, por tanto, el listado adjunto corresponde a los incluidos en el plan de calidad del proyecto.

VER ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA

7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – CONTRATISTA

Se realiza la solicitud al contratista de presentar el listado de los documentos relacionados con el objeto del contrato, para control y seguimiento de los cambios presentados en el mismo, para esta se incluyen los documentos contractuales, planes, programas, formatos, planos, programación a la fecha implementados, en el cual se evidencia su versión y trazabilidad

VER ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS – CONTRATISTA

8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

La documentación del plan de adquisiciones permite un adecuado seguimiento y control a los materiales e insumos críticos del proyecto, que afecten el cumplimiento del cronograma de obra.

La información correspondiente a lo ejecutado en el periodo correspondiente a las adquisiciones, se incluyen en el siguiente anexo

VER ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES

9. SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

10.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA

Para el seguimiento de los materiales e insumos dispuestos en las actividades de obra y con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato y condiciones contractuales, se documenta por parte de interventoria un Plan de inspección y ensayo, el cual se presentará al cliente, este será la herramienta para realizar la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a los materiales e insumos que incidan en la calidad de proyecto.

Para el periodo no se realiza la toma de contramuestras de materiales, se verificarán los despachos y se realizara toma de muestra de material para verificación de especificaciones.

10.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA

Dadas las actividades realizadas en el periodo, se solicita al contratista suministre los ensayos de laboratorio, certificaciones y fichas técnicas que demuestran el cumplimiento de las especificaciones

requeridas para el contrato, y las frecuencias de ensayo del plan de inspección y ensayo aprobado para el proyecto.

VER ANEXO 5. CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Para el desarrollo del proyecto se realizará el seguimiento a los equipos de inspección, medición y ensayo usados.

11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA

La interventoría contará con la contratación del laboratorio PSI Ingeniería para realizar las contra muestras de materiales cuando esto sea requerido, por frecuencia o por incertidumbre de los resultados recibidos del contratista, este laboratorio cuenta con la acreditación de sus métodos de ensayo por lo cual se anexa el certificado emitido por ONAC, la certificación de acreditación.

Con el fin de disminuir el uso de papel no se incluye dicha información en el presente informe, toda vez a que esta fue suministrada e incluida en el informe de calidad N°1 de interventoría en su anexo 2, aclarando que en el momento que se realice alguna modificación o cambio a la misma se realizara su actualización.

11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA

El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, se presenta el certificado de calibración del equipo usado; se realizó por parte de la las verificaciones periódicas a los mismos en campo bajo el acompañamiento del equipo técnico de interventoría.

El contratista no realiza la presentación de la información correspondiente al chequeo de los equipos de topografía correspondiente al periodo, se cuenta con lo reportado en el mes de abril lo cual se incluye en el siguiente anexo.

VER ANEXO 6. EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA – CONTRATISTA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACIÓN	N° CERTIFICADO
Nivel automático	Hi Target	HT-32	332060172	22-10-2024	2099
Estación	H236544	HTS-420R	H236544	03-09-2024	2445

Con respecto a la información correspondiente al laboratorio acreditado, el consorcio informa que realiza la contratación del laboratorio CONCRELAB, el cual fue aprobado por parte de interventoría, y sus certificados vigentes fueron incluidos en el Anexo 6 del informe de calidad de interventoría N°2.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

A pesar de los repetitivos requerimientos por parte de interventoría, reiterados en los comités de seguimiento semanal del proyecto, el contratista no realiza el reporte de los materiales ingresados, lo cual impide realizar un adecuado seguimiento a los mismos en obra, a la fecha no se cuenta con la información correspondiente del periodo, por lo cual se presenta la información reportada en el mes de abril, esto dado a que por las entregas tardías del contratista se realiza reporte mes vencido en el informe de interventoría.

VER ANEXO 7. TRAZABILIDAD DE MATERIALES

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Para el presente periodo se realizan las siguientes actividades:

SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza con desmonte e instalación de bordillo como confinamiento de la cancha, se avanza con el suministro e instalación de la malla contra impacto
PARQUE PORVENIR	Se avanza con el mantenimiento y desmonte de piso caucho de la pista de trote sector cancha F8, queda pendiente instalación de acrílico y banner de modulo sanitario
PARQUE LA TIMIZA	Se avanza con el desmonte del enchape en piedra en las obras priorizadas en el muro de piedra, pendiente remates de anticorrosivo y pintura de las puertas metálicas en el sector sobre plazoleta de comidas, se realiza cerramiento en poli sombra del nuevo sendero a intervenir
PARQUE PALESTINA	Pendiente remates de biosaludables,
PARQUE LA ESPERANZA	Se realiza el mantenimiento de la maquina grecorromana
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza en la demolición de la carpeta asfáltica y excavación manual de la zona de salida de pista BMX, donde se encontraba la falla estructural
PARQUE TIBANICA	Pendiente remates del mantenimiento de máquinas grecorromanas de detalle de pintura y piezas para su debido funcionamiento, de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE EL RECREO	Se avanza y continua con excavación manual para reinstalación de bordillo en sendero peatonal, se avanza con nivelación de la rasante en sendero N°2, se avanza con reinstalación de adoquín y cañuela en sendero N°2, pendiente mantenimiento de grecorromanos
PARQUE SAN ANDRÉS	Se suministra e instala arena Peldar en zona infantil
PARQUE VIRREY NORTE	Se avanza con suministro e instalación de arena tipo peldar en zona infantil Parque virrey del Norte No se han iniciado las obras correspondientes al cerramiento de la Cancha Sintética; se han debido iniciar el 21 de julio de 2025.
PARQUE LA FLORIDA	Se avanza con instalación de aparatos sanitarios en baño de administración, se avanza con suministro e instalación de asadores
PARQUE EL COUNTRY	1. Zona de Servicios Generales. No han llegado a la obra las plaquetas en concreto en la zona exterior de (80x45x6) cm, para conformación de andén. Continúan los remates y la detallada de pintura en muros. Pendiente la instalación de vidrios en ventanas 2. Zona de Senderos. Llegan a la obra las tapas para cajas de inspección; pendiente la instalación. 3. Zona de Pérgola Termina la instalación de la estructura metálica y la cubierta de la pérgola. 4. Cafetería Café El Altillo No se ha iniciado el arreglo del tramo de la cubierta en teja de barro por costado occidental, en la Cafetería "Café El Altillo". Se aclara que, durante el evento programado por la Entidad, en la feria "Vassar", un vehículo rompió una zona del tejado por costado sur occidental; se está coordinando con la Administración del Parque, el alcance de este daño; por lo tanto, por ahora no se intervendrá la cubierta de esta cafetería. Pendiente definición por parte de la Entidad.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Se inicia la instalación de los bebederos.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	No hubo personal disponible y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. Pendiente la instalación de las puertas de baños. Se le reitera al Contratista
PALACIO DE LOS DEPORTES	Se continuó con la aplicación de anticorrosivo, para los módulos metálicos del cerramiento (costado occidental del Palacio). Continuó la aplicación de pintura para módulos y su correspondiente instalación. (49 unidades).

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Se realiza prueba de tintas para verificar la aplicación de soldadura en los módulos metálicos del cerramiento. Pendiente el inicio de arreglos en el Coliseo así: 1, Instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP. 2, Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales. 3, Instalar señales de identificación en el Shute de basuras ubicado en la zona externa y que se comparte con el Complejo Acuático. 4. Baños Costado Norte Baño hombres: arreglo e instalación de sifón en lavamanos #1 Baños discapacitados: el sanitario tiene escape de agua. Baño mujeres: Cambio de 2 push lavamanos; el sanitario presenta rebose cuando se abre el registro. Costado Sur Baño hombres: Cambio de push de orinal #1; Sifón de orinal #3; destapar el sanitario #1 Baño mujeres: Destapar sanitario; instalar push lavamanos, no sella; son 3 unidades.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Continúa la ejecución del corte y retiro del caucho en todas las áreas de la Zona de Juegos infantiles, donde está deteriorado. Se le reitera al Contratista agilizar actividades para instalar el piso caucho en la Zona 1 y 6. Se inicia subsanación de la pintura en los juegos infantiles a los cuales se les realiza mantenimiento, de acuerdo con las observaciones emitidas por la Interventoría. No se ha iniciado la intervención para construcción de la pérgola (invernadero).
PARQUE OLAYA	Se avanza con la fundición de las vigas de cimentación del módulo sanitario y de camerinos
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	No se han iniciado las obras correspondientes al cerramiento de la Cancha Sintética; se han debido iniciar el 21 de julio de 2025.

Tabla 3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia.

SEMANA DEL 4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza con nivelación y seriado de la rasante de la cancha múltiple, se avanza con la excavación manual del filtro francés perimetral, se avanza con el descapote, excavación manual, compactación de capa granular y la

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	fundición de la placa en concreto del andén costado oriental y occidental de la cancha.
PARQUE PORVENIR	No se avanza con ninguna actividad en el mantenimiento y desmonte de piso caucho de la pista de trote sector cancha F8, queda pendiente instalación de acrílico y banner de modulo sanitario,
PARQUE LA TIMIZA	Se avanza con desmonte de adoquín, y excavación manual para la viga de cimentación del nuevo sendero a intervenir
PARQUE PALESTINA	Se realizan remates pendientes de biosaludables en cuanto a pintura y detalles de acabado, se realiza puesta en servicio
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con el desmonte de piso caucho en zona infantil
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza en la aplicación de la primera capa de emulsión asfáltica sobre carpeta asfáltica, se avanza en la aplicación de la capa de slurry asfaltico en buen tramo de la pista BMX, se avanza con el mantenimiento de los grecorromanos.
PARQUE PINARES	Se realiza desmonte de cerramiento contra impacto el cual presenta riesgo de caída, y se realiza cerramiento en poli sombra
PARQUE EL RECREO	Se avanza y continua con excavación manual para reinstalación de bordillo y adoquín en sendero peatonal N°3, se avanza con corte de piezas de adoquín y construcción de cintas de ajuste en sendero N2, aún queda pendiente mantenimiento de grecorromanos
PARQUE SAN ANDRÉS	No hay reporte de actividades en este Escenario.
PARQUE LA FLORIDA	Se avanza con instalación de aparatos sanitarios, estuco y pintura en baño de administración, se avanza con suministro e instalación de asadores
PARQUE CAYETANO CAÑIZARES	No hay reporte de actividades en este Escenario.
PARQUE LAS COMETAS	No se ha instalado el Módulo de la recepción No hay reporte de ejecución de trabajos en la puerta Durante el periodo, se instalaron las dos (2) canecas
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. En el parque No han instalado el pendón informativo y tampoco se ha realizado el Acta de inicio coordinando la ejecución de actividades con el Administrador del Parque.
PARQUE VIRREY NORTE	Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. (De acuerdo con el cronograma, el contratista debió iniciar actividades el 21 de julio de 2025)

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE EL COUNTRY	1. Zona de Servicios Generales. Inicia la llegada a la obra de las plaquetas en concreto en la zona exterior de (80x45x6)cm, para conformación de andén. Continuán los remates y la detallada de pintura en muros. Se realiza la instalación de vidrios en ventanas 2. Zona de Senderos. Llegan a la obra las tapas para cajas de inspección; se inicia la instalación. Construcción de cajilla para registro de agua potable que controla salida en los bebederos. 3. Zona de Pérgola Pendiente aplicación de pintura en el muro del costado occidental donde se ubicó la pérgola. 4. Cafetería Café El Altillo No se ha iniciado el arreglo del tramo de la cubierta en teja de barro por costado occidental, en la Cafetería "Café El Altillo". Se aclara que, durante el evento programado por la Entidad, en la feria "Vassar", un vehículo rompió una zona del tejado por costado sur occidental; se está coordinando con la Administración del Parque, el alcance de este daño; por lo tanto, por ahora no se intervendrá la cubierta de esta cafetería. Pendiente definición por parte de la Entidad, para realizar intervención de ese Escenario.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Se termina la instalación de los cuatro (4) bebederos. Suministro e instalación del último módulo en la descarga del tobogán. (color morado). Por orden de la Supervisión, se aprueba la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	No se evidencia personal disponible en este frente de trabajo y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. Se le reitera al Contratista, agilizar los trabajos en los siguientes Escenarios: En la Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa : Suministro e instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra Yolanda Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). En Canchas de beisbol. Suministro e instalación de malla contra impacto (costado norte de las canchas). Esta malla está totalmente deteriorada.
PALACIO DE LOS DEPORTES	Termina la aplicación de anticorrosivo, para los módulos metálicos del cerramiento (costado occidental del Palacio). Finaliza la aplicación de pintura para módulos y cerramiento metálico por costado occidental (49 unidades + módulo adicional de empalme con el cerramiento anterior). No se han iniciado los trabajos en el Coliseo, los cuales son los siguientes:

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1, Instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP. 2, Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales. 3, Instalar señales de identificación en el Shute de basuras ubicado en la zona externa y que se comparte con el Complejo Acuático. 4. Baños Costado Norte Baño hombres: arreglo e instalación de sifón en lavamanos #1 Baños discapacitados: el sanitario tiene escape de agua. Baño mujeres: Cambio de 2 push lavamanos; el sanitario presenta rebose cuando se abre el registro. Costado Sur Baño hombres: Cambio de push de orinal #1; Sifón de orinal #3; destapar el sanitario #1 Baño mujeres: Destapar sanitario; instalar push lavamanos, no sella; son 3 unidades.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Se realizó el corte y retiro del caucho en todas las áreas de la Zona de Juegos infantiles, donde está deteriorado. Se inicio la instalación del piso caucho SBR en la Zonas 1 y 6. No se ha iniciado la intervención para construcción de la pérgola (invernadero). El día 5 de agosto, la Interventoría coordina nueva reunión con el Contratista y se efectúa revisión en el sitio, a la pintura aplicada en los juegos infantiles (mantenimiento); se realizan nuevas observaciones para su respectiva subsanación. Inicio instalación de bancas en varios sectores de las Zonas 1 a la 6 Inicio instalación de canecas en acero inoxidable.
PARQUE OLAYA	Se avanza con la compactación de la rasante, se avanza en la instalación de malla electrosoldada y fundición de la placa de los módulos sanitario y de camerinos

Tabla 4. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia.

SEMANA DEL 11 AGOSTO DE 2025 AL 17 DE AGOSTO DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza con nivelación y seriado de la rasante, se avanza con compactación e imprimación de la rasante de cancha múltiple, se realiza toma de densidades con resultados favorables, y se avanza con la instalación de tubería del filtro francés perimetral,
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de cancha F8, queda pendiente instalación de acrílico y banner de modulo sanitario,

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE LA TIMIZA	Se avanza con excavación manual para la viga de cimentación, se avanza con corte, figurado de acero de refuerzo de vigas del nuevo sendero a intervenir
PARQUE SALITRE PLAZA	Se avanza en la demolición de columnas las cuales se vieron afectadas por la caída de un árbol
PARQUE GAVILANES	Se inició retiro de cerramiento perimetral deteriorado del cuarto eléctrico de gavilanes, e instalación del nuevo
PARQUE MADRIGAL	Se avanza en la excavación manual de dados, y se realiza la fundición en concreto con sus respectivas bases para la instalación de los postes.
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con el desmonte de piso caucho en zona infantil, se recomienda iniciar con mantenimiento del cerramiento de cancha f8
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza en la aplicación de la primera capa de emulsión asfáltica sobre carpeta asfáltica, se avanza en la aplicación de la capa de slurry asfaltico en buen tramo de la pista BMX, se avanza con el mantenimiento de los grecorromanos.
PARQUE EL RECREO	No se avanza con ninguna actividad por falta de material y personal de obra, se envía comunicado al contratista por incumplimiento de sus obligaciones especificas
PARQUE LA FLORIDA	Se avanza con resanes de estuco y pintura en baño de administración, se avanza con suministro e instalación de asadores
PARQUE VICTORIA NORTE	Inspección preliminar sobre el estado actual del cerramiento de la Cancha sintética y de la baranda de la pista de patinaje Durante el periodo, se inician actividades de lijado de tuberías que conforman el cerramiento de la cancha sintética. El Contratista no ha instalado el banner o pendón informativo.
PARQUE LAS COMETAS	Se instaló el Módulo de la recepción incluyendo el vidrio en 1er piso; observaciones de la interventoría referente a los acabados del mueble. Nuevamente no hay reporte de ejecución de trabajos en la puerta vidriada en el 5° piso de la edificación. El Contratista se compromete a firmar el Acta de Puesta en Servicio, para el día Martes 19 de agosto. No se ha instalado la puerta en vidrio en el 1er Piso
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. En el parque No han instalado el pendón informativo y tampoco se ha realizado el Acta de inicio coordinando la ejecución de actividades con el Administrador del Parque. Pendiente efectuar lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería de la parte superior del cerramiento de la cancha sintética. Falta el andamio para trabajo seguro en alturas. La Interventoría realiza inspección preliminar al cerramiento de la cancha sintética existente. Se evidencia que el Contratista inició actividades en este frente de obra. Lijada de parales e inicio en la aplicación de anticorrosivo para estructuras metálicas del cerramiento.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	La Interventoría le solicitó al Contratista instalar de manera inmediata el banner informativo.
PARQUE EL COUNTRY	1. Zona de Servicios Generales. Se Inicia la instalación de las plaquetas en concreto en la zona exterior de (80x45x6)cm, para conformación de andén. Se le solicita al Contratista efectuar detallada de pintura en muros. Se le solicita al Contratista terminar las instalaciones eléctricas (instalar tapa para toma de la estufa y marquillas para el tablero eléctrico de control). Efectuar aseo general de las áreas interiores. 2. Zona de Senderos. Realizar detallada de los marcos en concreto para cajas de inspección. Pendiente instalar tapa en concreto en la cajilla para registro de agua potable que controla salida en los bebederos. 3. Zona de Pérgola Pendiente aplicación de pintura vinilo en el muro del costado occidental donde se ubicó la pérgola. En Comité de obra semanal, se acuerda aplicarle una sola mano de pintura al muro. 4. Cafetería Café El Altillo No se ha iniciado el arreglo del tramo de la cubierta en teja de barro por costado occidental, en la Cafetería "Café El Altillo". Se aclara que, durante el evento programado por la Entidad, en la feria "Vassar", un vehículo rompió una zona del tejado por costado sur occidental; se está coordinando con la Administración del Parque, el alcance de este daño; por lo tanto, por ahora no se intervendrá la cubierta de esta cafetería. Pendiente definición por parte de la Entidad, quien hará consulta con el Administrador del Parque, para realizar intervención de ese Escenario.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Pendiente atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. Se suscribe y firma el Acta de puesta en Servicio para los bebederos y el tobogán. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados Está en aprobación la compra de las cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	No se evidencia personal disponible en este frente de trabajo y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. Se le reitera al Contratista, agilizar los trabajos en los siguientes Escenarios: En la Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de la puerta principal del negocio.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra Yolanda Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). En Canchas de beisbol. Suministro e instalación de malla contra impacto (costado norte de las canchas). Esta malla está totalmente deteriorada. En Comité de Obra, se aclara que esta malla está en garantía por el Contrato anterior y por lo tanto no se atenderá en este Contrato. Intervención Pista de Patinaje: Inicio 1° de septiembre según cronograma. Se le solicita al Contratista realizar acercamiento social con los miembros de la Liga de Patinaje (para el día martes o miércoles)
PALACIO DE LOS DEPORTES	Se realizaron algunos trabajos en el Coliseo. 1. Pendiente instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP. 2. Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales. 3. Instalar señales de identificación en el Shute de basuras ubicado en la zona externa y que se comparte con el Complejo Acuático. En Comité de obra semanal, el Contratista se compromete a firmar el Acta para la Puesta en Servicio de este Escenario el día miércoles 20 agosto 2025.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Se realizó el corte y retiro del caucho en todas las áreas de la Zona de Juegos infantiles, donde está deteriorado. Continuó la instalación del piso caucho SBR en la Zonas 1 y 6. Se inició la construcción de la estructura metálica para la pérgola (invernadero). El día 5 de agosto, la Interventoría coordina nueva reunión con el Contratista y se efectúa revisión en el sitio, a la pintura aplicada en los juegos infantiles (mantenimiento); se realizan nuevas observaciones para su respectiva subsanación. Durante el periodo, No hay evidencia de que se haya realizado subsanación. Continuó la instalación de bancas en sectores de las Zonas 1 a la 6 Continuó la instalación de canecas en acero inoxidable. Instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5
PARQUE OLAYA	Se avanza con la fundida en concreto para las escaleras de acceso a módulos sanitario y camerino

Tabla 5. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia.

SEMANA DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 24 DE AGOSTO DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza con la imprimación de la rasante de cancha múltiple, se realiza toma de densidades con resultados favorables, y se avanza con la instalación de la carpeta asfáltica rodadura 1350 y se continúa con la instalación de tubería del filtro francés perimetral, pendiente instalación de arcos de microfutbol y aplicación de sintético
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda M80 con lijado y aplicación de anticorrosivo, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico y banner de modulo sanitario.
PARQUE LA TIMIZA	No se avanza con ninguna actividad en el sendero peatonal y en el muro de piedra, se realiza requerimiento al contratista
PARQUE SALITRE PLAZA	Se avanza en la demolición de columnas las cuales se vieron afectadas por la caída de un árbol
PARQUE GAVILANES	Se inició retiro de cerramiento perimetral deteriorado del cuarto eléctrico de gavilanes, e instalación del nuevo
PARQUE MADRIGAL	Se avanza en la excavación manual de dados, y se realiza la fundición en concreto con sus respectivas bases para la instalación de los postes.
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con el desmonte de piso caucho en zona infantil y retiro de piso caucho a sitio autorizado, Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado, se realiza desmonte de banner en modulo sanitario
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza en la aplicación de la segunda capa de emulsión asfáltica sobre capa de slurry asfaltico en buen tramo de la pista BMX, se avanza con el mantenimiento de los grecorromanos.
PARQUE EL RECREO	Se avanza con reinstalación de adoquín sobre cama de arena, se reinstala bordillo y cañuela prefabricada, se remata cañuela en caja de inspección, pendiente retiro de escombros y material sobrante, pendiente mantenimiento de máquinas grecorromana
PARQUE LA FLORIDA	Se avanza con resanes de estuco y pintura en baño de administración, pendiente suministro e instalación de asadores, se instala un kiosko en madera el cual se había reportado para su reinstalación.
PARQUE OLAYA	Se avanza con la fundición de cintas de ajuste, se avanza en la instalación de adoquín y relleno de base granular reciclada en urbanismo de zona de modulo sanitario y camerino

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE VICTORIA NORTE	Verificación sobre el estado actual del cerramiento de la Cancha sintética y de la baranda de la pista de patinaje- toma de medidas para lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura. Durante el periodo, se inicia la aplicación de pintura para las mallas eslabonadas. Se le hace la observación al Contratista, de que los módulos del cerramiento que tienen únicamente la malla deteriorada, ésta malla se debe cambiar y por consiguiente en este caso, no se requiere cambiar todo el módulo (marco, crucetas y platinas). Una vez reinstalada la nueva malla, se debe realizar el proceso de aplicación de pintura. El Contratista no ha instalado aún el banner o pendón informativo.
PARQUE LAS COMETAS	Finaliza la instalación del Módulo de la recepción; se subsana las observaciones de la interventoría referente a los acabados del mueble. No se cumplió el compromiso para firmar el Acta de Puesta en Servicio, la fecha que se había fijado era el día Martes 19 de agosto. No se ha instalado la puerta en vidrio en el 1er Piso de la edificación; el contratista informa que está en fabricación y se programó para instalar el día lunes 25 de agosto de 2025.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Verificación sobre el estado actual del cerramiento de la Cancha sintética y de la baranda de la pista de patinaje- toma de medidas para lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura. Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. En el parque No han instalado el pendón informativo y tampoco se ha realizado el Acta de inicio coordinando la ejecución de actividades con el Administrador del Parque. Pendiente efectuar lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería de la parte superior del cerramiento de la cancha sintética. Falta el andamio para trabajo seguro en alturas. La Interventoría realiza inspección preliminar al cerramiento de la cancha sintética existente. La Interventoría le solicitó al Contratista instalar de manera inmediata el banner informativo. Se le hace la observación al Contratista, de que los módulos del cerramiento que tienen únicamente la malla deteriorada, ésta malla se debe cambiar y por consiguiente en este caso, no se requiere cambiar todo el módulo (marco, crucetas y platinas). Una vez reinstalada la nueva malla, se debe realizar el proceso de aplicación de pintura
PARQUE EL COUNTRY	1. Zona de Servicios Generales. Finaliza la instalación de las plaquetas en concreto en la zona exterior de (80x45x6)cm, para conformación de andén. Se le solicita al Contratista terminar la detallada de pintura en muros. En ejecución las instalaciones eléctricas (instalar tapa para toma de la estufa y marquillas para el tablero eléctrico de control). Efectuar aseo general de las áreas interiores y exteriores. 2. Zona de Senderos.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Pendiente realizar detallada de los marcos en concreto (corte) para cajas de inspección. Pendiente instalar tapa en concreto en la cajilla para registro de agua potable que controla salida en los bebederos. 3. Zona de Pérgola En ejecución la aplicación de pintura vinilo en el muro del costado occidental donde se ubicó la pérgola. En Comité de obra semanal, se acuerdó aplicarle una sola mano de pintura al muro. 4. Cafetería Café El Altillo No se ha iniciado el arreglo del tramo de la cubierta en teja de barro por costado occidental, en la Cafetería "Café El Altillo". Se aclara que, durante el evento programado por la Entidad, en la feria "Vassar", un vehículo rompió una zona del tejado por costado sur occidental; se está coordinando con la Administración del Parque, el alcance de este daño; por lo tanto, por ahora no se intervendrá la cubierta de esta cafetería. Pendiente definición por parte de la Entidad, quien hará consulta con el Administrador del Parque, para realizar intervención de ese Escenario.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Pendiente atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados Está en aprobación la compra de las cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	No se evidencia personal disponible en este frente de trabajo y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. Se le reitera al Contratista, agilizar los trabajos en los siguientes Escenarios: En la Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol - Tienda de la Sra Yolanda Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). En Canchas de beisbol. Suministro e instalación de malla contra impacto (costado norte de las canchas). Esta malla está totalmente deteriorada. En Comité de Obra, se aclara que esta malla está en garantía por el Contrato anterior y por lo tanto no se atenderá en este Contrato. Intervención Pista de Patinaje: Inicio 1° de septiembre según cronograma. El Contratista realiza acercamiento social con los miembros de la Liga de Patinaje; se programa reunión para el día martes a las 10 a.m en la Administración de la UDS
PALACIO DE LOS DEPORTES	Se realizaron algunos trabajos en el Coliseo.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. Pendiente instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP. 2. Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales. 3. Se instalan señales de identificación en el Shute de basuras ubicado en la zona externa y que se comparte con el Complejo Acuático. 4. El Contratista no cumplió el compromiso con la entrega y firma del Acta para la Puesta en Servicio de este Escenario, que se fijó para el día miércoles 20 agosto 2025.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Se realizó el corte y retiro del caucho en todas las áreas de la Zona de Juegos infantiles, donde está deteriorado. Continuó la instalación del piso caucho SBR en la Zonas 1 y 6. Se inició la construcción de la estructura metálica para la pérgola (invernadero). El día 5 de agosto, la Interventoría coordina nueva reunión con el Contratista y se efectúa revisión en el sitio, a la pintura aplicada en los juegos infantiles (mantenimiento); se realizan nuevas observaciones para su respectiva subsanación. Durante el periodo, No hay evidencia de que se haya realizado subsanación. El Contratista informa que continuarán estas actividades el día martes 26 de agosto de 2025. Finalizó la instalación de bancas en sectores de las Zonas 1 a la 6 Finalizó la instalación de canecas en acero inoxidable. Instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Se realiza retiro de pañete por fachada y se inicia la aplicación de pañete

Tabla 6. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia.

SEMANA DEL 25 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza en la instalación, lijado, anticorrosivo y pintura de arcos de microfutbol
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE LA TIMIZA	No se avanza con ninguna actividad en el sendero peatonal y en el muro de piedra, se realiza requerimiento al contratista
PARQUE MADRIGAL	Se avanza en la instalación de los postes de iluminación para el cerramiento lateral y posteriormente instalar malla nylon
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con el desmonte de piso caucho en zona infantil y retiro de piso caucho a sitio autorizado, Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo, se realiza desmonte de banner en modulo sanitario
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se termina en la aplicación de la tercera capa de emulsión asfáltica sobre capa de slurry asfaltico en buen tramo de la pista BMX, se avanza con el mantenimiento de los grecorromanos.
PARQUE EL RECREO	Se termina con reinstalación de adoquin sobre cama de arena, se termina reinstalación de bordillo y cañuela prefabricada, se termina cañuela e
PARQUE LA FLORIDA	Se avanza con suministro e instalación de asadores
PARQUE OLAYA	Se avanza en la instalación de adoquín y relleno de base granular reciclada en urbanismo de zona de modulo sanitario y camerino
PARQUE VICTORIA NORTE	Durante el periodo, el contratista continúa realizando la pintura para las mallas eslabonadas. El Contratista no ha instalado aún el banner o pendón informativo.
PARQUE LAS COMETAS	Se instaló la puerta en vidrio en el 1er Piso de la edificación. (cerraduras y sandblasting). Se realiza entrega de los trabajos a la Administración del Parque; se suscribe y firma el Acta de Puesta en Servicio.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. En el parque no ha instalado el pendón informativo. Pendiente efectuar lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería de la parte superior del cerramiento de la cancha sintética. Falta el andamio para trabajo seguro en alturas. El Contratista no ha instalado el banner informativo. El personal no cuenta con curso de alturas.
PARQUE EL COUNTRY	1. Zona de Servicios Generales. Se recibe esta zona para su puesta en funcionamiento. 2. Zona de Senderos. Se subsana la detallada de los marcos en concreto en las cajas de inspección. Se instala la tapa en concreto en la cajilla para registro de agua potable que controla salida en los bebederos. 3. Zona de Pérgola Finaliza la aplicación de pintura vinilo en el muro del costado occidental donde se ubicó la pérgola.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	El viernes 29 de agosto, se le entrega al Administrador del Parque el área de Servicios Generales y la zona de senderos peatonales; se suscribe y firma el Acta para Puesta en Servicio.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Continúa atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados Está en aprobación la compra de las cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	Durante el periodo, no se evidencia personal disponible en este frente de trabajo y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. Se le reitera al Contratista, agilizar los trabajos en los siguientes Escenarios: En la Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra Yolanda Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: El 26 de agosto se efectúa la reunión de socialización con las Ligas de Patinaje y delegados de la Administración de la UDS y se acuerda iniciar los trabajos en este Escenario, el 8 de septiembre de 2025.
PALACIO DE LOS DEPORTES	Se realizaron algunos trabajos en el Coliseo. 1. Pendiente instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP. 2. Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales. 3. En vista de que el Contratista no cumplió el compromiso con la entrega y firma del Acta para la Puesta en Servicio de este Escenario, que se fijó para el día miércoles 20 agosto 2025, se reprograman actividades para el día martes 2 de septiembre de 2025.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Continuó la instalación del piso caucho SBR en la Zonas 1 y 6. Continuó la construcción de la estructura metálica para la pérgola (invernadero). Se le solicita al contratista presentar la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Se subsanan observaciones que había realizado la Interventoría referente a la pintura que se le aplicó a los juegos por mantenimiento en las zonas 2, 3, 4, 5 y 6. Instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5 Pendiente instalación de caucho EDPM en las Zonas 1 y 6

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Se continúo realizando la aplicación de pañete por fachada. Se avanzó con la aplicación de pintura coraza en fachada de la edificación.

Tabla 7. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia.

14. CONTROL DE CAMBIOS

A la fecha de corte del presente informe y dado la solicitud de la entidad se requiere la documentación del Control de Cambios correspondiente a la Pérgola del Parque el Country, solicitud de cambios que no ha sido presentada por el contratista.

VER ANEXO 8. CONTROL DE CAMBIOS

15. SALIDAS NO CONFORMES

En el periodo no se registraron salidas no conformes correspondientes al proceso de interventoría.

Los hallazgos identificados en el proceso de obra corresponden al seguimiento y cumplimento de los compromisos de comité, y a los compromisos contractuales, teniendo en cuenta eso se documentan las salidas no conformes identificadas y su seguimiento en el siguiente anexo.

VER ANEXO 9. SALIDAS NO CONFORMES

16. AUDITORIAS INTERNAS

De acuerdo a lo requerido en el anexo técnico, se requiere programar auditoría interna cuando se presente un avance cercano al 30% y 70%, por lo cual en el periodo no se cuenta con la información correspondiente a la auditoria.
El proyecto se encuentra en un porcentaje cercano al 70%, por tanto, se solicita al contratista realizar la programación de la auditoria y realizar la presentación del plan, programa y hoja de vida del auditor para aprobación por parte de interventoría, se presenta el plan de auditoria para el mes de septiembre y se presenta la hoja de vida del auditor que cumple con el perfil para su ejecución.

VER ANEXO 10. AUDITORIA INTERNA - CONTRATISTA

La auditoría interna correspondiente al contrato de interventoría se ejecutó cumplido el requisito establecido.

VER ANEXO 11. AUDITORIA INTERNA - INTERVENTORÍA

ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	GDC-PO-5-01-0 Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-312-25	1-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME AMBIENTAL No 7 EN FÍSICO	ENVIADO	
BEL-MPI-ADM-313-25	1-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO No. 8 - JUNIO VERSIÓN 0	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-314-25	01-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME SOCIAL #8 EN FÍSICO.	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-315-25	02-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME CALIDAD #8 - JUNIO	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-316-25	03-jul-25		CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DE DISEÑO DE CAUCHO APROBADOS DEL PARQUE SIMON BOLIVAR ZONA 1 Y ZONA 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-317-25	4-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN COMUNICADOS ENTREGA DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES ASCENSORES A LOS ADMIN CEFES	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-318-25	7-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 5	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-319-25	7-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2025	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-320-25	8-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 4	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-321-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	LEGALIZACIÓN ORDENES DE DESEMBOLSO – Aclaración ordenes de giro No. 6, 7, 10, 22 y 25	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-322-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-546 Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-323-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-541	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-324-25	11-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Traslado prueba documental	ENVIADO	nestor
BEL-MPI-ADM-325-25	11-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-504 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra Vida Inspector de obra	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-326-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-529 OBSERVACIONES CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-327-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-532 OBSERVACIONES CRONOGRAMA DE OBRA V5	ENVIADO	DC
BEL-MPI-ADM-328-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-545- OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL 8	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-329-25	22-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-547 Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-330-25	25-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoria al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 8 COMPONENTE AMBIENT	ENVIADO	PADC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-0 Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

BEL-MPI-ADM-331-25	25-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 7 COMPONENTE TÉCNICO	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-332-25	25-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta Pacial de Obra No.7	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-333-25	25-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 7 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-334-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta IDRD-4080-G2-2024-551, OBSERVACIONES RED SANITARIA – VIGAS DE CIMENTACION MODULO SANITARIO ESTADIO OLAYA HERRERA		OC
BEL-MPI-ADM-335-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Fiduciaria Bogotá	Solicitud de terminación y Liquidación fiducia	ENVIADO	Admon
BEL-MPI-ADM-336-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Fiduciaria Bogotá	Solicitud de Reembolso fiduciaria	ENVIADO	Admon
BEL-MPI-ADM-337-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-560 REMISIÓN SOP	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-338-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 7 V2 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-339-25	29-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a los oficios: IDRD-4080-G2-2024-468 , IDRD-4080-G2-2024-470 y IDRD-4080-G2-2024-511	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-340-25	29-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 7 V.2 COMPONENTE CALIDAD EN FÍSICO	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-341-25	29-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 8 V1 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-342-25	30-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-555 OBSERVACION	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-343-25	30-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No.9 VERSIO	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-344-25	31-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME INSPECCIÓN ASCENSOR 2 SAN CR	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-345-25	31-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-555 CONCEPTO TÉC	ENVIADO	PADC

ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INTERVENTORIA

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 12/12/2024

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGC-FR-01	TRATAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS O DE MEJORA	FORMATO	1	10/11/2022	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	FORMATO	2	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-03	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FORMATO	3	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-04	INFORME DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-05	PLAN DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-06	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO

ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS – CONTRATISTA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

Codigo	FO-MC-01
Versión	02
Fecha	6/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 3. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/E	NTC ISO 9001	2015	23/09/2015	ICONTEC	N/A	N/A
N/E	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	10	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE COMITE REUNION	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO DE CUANTIFICACION	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	01	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_	01	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO EN OBRA	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CANTIDADES_DE_OBRA_	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_INICIO_DEL_CONTRATO_V02	V02	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_REUNION-COMUNIDAD_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTADOASISTENCIAGRUPOSOCIAL_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	V40	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA VECINDAD	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DE_LA_INVERSIN_DEL_ANTICIPO_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DEL_EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_v4	V40	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_ENTREGA_PARA_PUESTA_EN_SERVICIO_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	CONTRATO 4060 DE 2024	N/E	8/08/2024	IDRD	N/A	N/A
N/E	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	N/E	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ANEXO 1 – ANEXO TECNICO LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1	8/08/2024	IDRD	N/A	N/A
N/E	PRESUPUESTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 3	N/A	N/A
N/E	PROGRAMA DE OBRA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE GESTION DE RCD	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	SG-SST	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GES-01	PLAN DE CALIDAD	02	13/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GCO-01	PLAN DE ADQUISICIONES	01	23/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-01	CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-02	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GES-01	MATRIZ LEGAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GES-02	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT- GCM -01	MATRIZ DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-01	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-01	METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-02	MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS"	01	13/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
PR-MC-02	PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-MC-03	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GT-01	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	02	13/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GT-02	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-GCM-01	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMTRATADOS EXTERNAMENTE"	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
FO-GCM-01	ORDEN DE PEDIDO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-05	TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DE MATERIALES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-04	CONTROL DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-02	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-03	PROGRAMACION DE AUDITORIAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-04	PLAN DE AUDITORIA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-05	INFORME DE AUDITORIA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-06	CALIFICACIÓN DE AUDITORES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GES-01	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	02	5/05/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-02	SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL CONTRATISTA EJECUTOR	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PROGRAMACIÓN	01	12/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 1 la cual fue entregada desde la entrega de documentación contractual en esta no se genera desglose por parque ya que no se había asignado la totalidad del presupuesto	La primera versión de la programación se entrega con la documentación contractual (INS NESTOR)
N/A	PROGRAMACIÓN	02	27/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 2 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 10.075.882.217	se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa revisión a V2 de programación
N/A	PROGRAMACIÓN	03	11/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05	Observaciones a la programación enviada mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-088
N/A	PROGRAMACIÓN	04	14/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05 con la inclusión de Recursos de personal en obra	Se realiza consulta en mesa de trabajo de presupuestos y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según rendimientos APU's en los parques pendientes por ejecutar
N/A	PROGRAMACIÓN	05	10/06/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra V5 (Cronograma de obra versión 4 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 12.600.349.807 con la inclusión de Recursos de personal en obra)	Observaciones pore el % programado Vs el ejecutado. Esta versión no tiene aprobación por parte de la Interventoria
N/A	PROGRAMACIÓN	06	15/07/2021	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de Obra V6 – (se Subsanan las observaciones del cronograma de obra V5 donde se incluya parques priorizados y emergencias solicitadas con presupuesto de $ 12.900.349.807 y la inclusión de los recursos de personal para el desarrollo del proyecto) esta es aprobada 16-07-2021	Aprobado por interventoria
N/A	PROGRAMACIÓN	07	1/07/2021	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra – Adición y Prorroga V1. Se presenta cronograma de obra APV1 con documentos de solicitud de Adición y Prorroga donde se incluye parques priorizados, emergencias, parques con actividades con prorroga aprobada con presupuesto de $ 6.027.973.660) 01-07-2025	Aprobado por interventoria

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	EMISOR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/A	PRESUPUESTO	01	11/12/2024 19/12/2024 12/01/2025 17/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 1 a la interventoría desglosada de la siguiente manera: $ 1.264.809.215 $ 4.162.981.794 $ 7.587.391.496 $ 13.077.282.339	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
N/A	PRESUPUESTO	02	30/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 2 a la interventoría de la siguiente manera: $ 17.977.160.451	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
N/A	PRESUPUESTO	03	11/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 3 a la interventoría de la siguiente manera: $ 15.812.809.155	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
N/A	PRESUPUESTO	04	11/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 4 a la interventoría de la siguiente manera: $ 6.104.509.647	Se presenta versión 4 a interventoría por un valor de: $16.670.710.493 esta, sin embargo el valor del presupuesto aprobado el 11 de febrero es de
N/A	PRESUPUESTO	05	28/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se realiza mesa de trabajo el 28/02/2024 en las instalaciones de la interventoría con presencia del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero donde se aprueba versión 5 con un presupuesto aprobado total de $ 10.075.892.217,00	Se presenta versión 5 a interventoría por un valor de: $16.025.619.139 el 22 de febrero de 2025, sin embargo el valor del presupuesto aprobado de $ 10.075.892.217,00
N/A	PRESUPUESTO	06	14/03/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025	Se presenta versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	07	28/03/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025 la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Iván Velásquez se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895,00 – 28/03/2025	Se presenta versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025, se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895 en día 28/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	08	27/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 8 el día 27/04/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.670.492.218,00, como se pretende realizar la aprobación del 100% del presupuesto del contrato se genera un alcance a este presupuesto ya que existen actividades por incluir y otras por aprobar. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/A	PRESUPUESTO	9	21/05/2025	CONSORCIO BELJCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 9 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 9 el día 21/05/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12,900,349,807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría.)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
N/A	PRESUPUESTO	10	11/06/2025	CONSORCIO BELJCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 10 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 10 el día 11/06/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12,900,349,807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. Este presupuesto no se aprueba por la interventoría se solicita observaciones para nueva versión)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
N/A	PRESUPUESTO	11	11/06/2025	CONSORCIO BELJCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 11 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 11 el día 16/06/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12,900,349,807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. (Para la revisión de esta versión se realiza una mesa de trabajo donde se aprueba por parte de la interventoría)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría

ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES

	**PLAN DE ADQUISICIONES**
OBJETO	SOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y [

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE
	PARQUES EN INTERVENCION PRIMERA ETAPA				
1	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	01-031	Vecinal	6	PARQUE NACIONAL
2	URBANIZACION EL TOBERÍN	01-079	Vecinal	7	URBANIZACION MIRAVALLE
3	DESARROLLO VERBENAL II SECTOR	01-110	Vecinal	8	CIUDADELA NUEVO USME
4	URB CALLE 170	10-540	Vecinal	9	CIUDAD NUEVO MILENIO
5	EL COUNTRY	01-1000	Zonal	10	GRAN COLOMBIANO

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UND
		ago-25

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
1,0	*PRELIMINARES*					
1,1	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **				ml	N/A
2,0	*AGREGADOS*					
2,1	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**				m3	N/A
	B-600				m3	N/A
						N/A
	B-400				m3	N/A
2,2	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion				m2	N/A
	Geotextil T-2100 Suministro e instalacion				m2	N/A
2,3	ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa				m3	N/A
	ARENA DE PEÑA				m3	OP 302 21/08/2025 2 M3 P. EL RECREO

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	ARENA DE RIO				m3	OP301 29/08/2025 2 M3 P. TIMIZA OP 302 21/08/2025 2 M3 P. EL RECREO
2,4	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion				m2	N/A
2,5	Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación				m3	N/A
2,6	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **				ml	N/A
2,7	RELLENO EN RAJON SUM+INST				m3	N/A
3,0	*CONCRETOS*					
3,1	concreto de 3000 psi				m3	N/A
	Cemento gris x 50 kg				Und	OP 302 21/08/2025 10 UND P. EL RECREO OP 317 13/08/2025 8 UND P. MADRIGAL
	Mixto				m3	OP 317 13/08/2025 2 M3 P. MADRIGAL

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE		CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	GRAVA 1"					m3	OP301 29/08/2025 2 M3 P. TIMIZA
4,0	*ACEROS*						
4,1	malla electrosoldada 4 mm 20*20					m2	N/A
4,1							N/A
	VARILLA CORRUGAD DE 1/2" * 6 MTR					UND	N/A
	VARILLA CORRUGAD DE 3/8" * 6 MTR					UND	N/A
	ALAMBRE NEGRO					KG	N/A
5,0	*SEÑALIZACIÓN*						
5,1	SEÑAL IDG-S 1 CARA					UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÒN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
5,2	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)				UND	N/A
5,3	SEÑAL SC-120 2 CARAS				UND	N/A
5,4	SEÑAL SC-80 2 CARA				UND	N/A
5,5	Señal Informativa 1 Cara				UND	N/A
5,6	LAMINA SEÑAL IDG-S				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
5,7	AvisoMultidirecc(Tub+veletas)+Dado				UND	N/A
6,0	*MOBILIARIO*					
6,1	CANECAS ACERO INOXIDABLE				UND	N/A
6,2	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **				UND	N/A
6,3	TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex				UND	N/A
6,4	BANCA EN MADERA M-50				UND	N/A
6,5	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)				UND	N/A
6,6	RED DE VOLEIBOL (SUM + INST)				UND	N/A
	42. BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES				ML	N/A
7,0	*JUEGOS INFANTILES*					
7,1	Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años				UND	N/A
7,2	Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22				UND	N/A
7,3	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
7,4	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños				UND	N/A
7,5	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños				UND	N/A
7,6	Juego de balanceo y rotación 6-12 años				UND	N/A
7,7	Juego Muelle 2 + años Capacidad:6 niños				UND	N/A
7,8	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni				UND	N/A
7,9	Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años				UND	N/A
7,10	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9U 1+añosCap:9 niños P.N				UND	N/A
7,11	JUEGO EXCAVADORA ARENA 2 + AÑOS CAP1 NIÑO				UND	N/A
7,12	Juego Animal 3D (EPDM) Forma mariquita 2 a 8 años				UND	N/A
8,0	*ELÉCTRICOS*					
8,1	BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)				UND	N/A
8,2	Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea				UND	N/A
8,3	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W (SUM+INST) **				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
8,4	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).				ml	N/A
8,5	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)				ml	N/A
8,6	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5				UND	N/A
8,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m				UND	N/A
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE PROYECTOR DE 1000 HASTA 1500W PARA KIT METALAR				UND	N/A
8,9	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).				ml	N/A
8,10	Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C				ml	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
8,11	Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)				ml	N/A
8,12	LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)				UND	N/A
	LUMINARIAS LED 345W				UND	N/A
	TUBERIA IM 3/4"				ML	N/A
	TUBERIA IM 1-1/2"				ML	N/A
	Cable Aluminio N°2-0 (Sum + Instalación)				ml	N/A
	PANEL REDONDO				UND	N/A
	TABLERO GENERLA DE DISTRIBUCION				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	LUMINARIAS LED 200W				UND	N/A
9,0	*INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS*					
9,1	CAJA INSPECCION .40x.40x.40				UND	N/A
9,20	Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **				ml	N/A
9,30	TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML S/NORMA				ml	N/A
	TUBO PRESION 4" POR 1.50 METROS					N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	TUBO PRESIÓN 3 X M					N/A
	TUBO PRESION 2" X 50CM					N/A
10,0	*MAMPOSTERIA*					
10,1	Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **				m2	N/A
10,2	Muro bloque No 5 Tabique pañetar				m2	N/A
11,0	*PISOS Y ACABADOS*					
11,1	Piso Baldosa Grano Marmol 33x33sin pulir, sin				m2	N/A
11,2	GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce				m2	N/A
11,3	GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0,15 **				m2	N/A
11,4	PISO DECK PLASTICO 40%MADER-60%PLAST-TAB.14CM				m2	N/A
11,5	LOSETA TIPO CONCRETO TIPO IDU A-20 (20x20x6) COLOR**				m2	N/A
11,6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)				m2	N/A
11,7	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm				m2	N/A
11,8	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)				m2	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
11,9	Piso pared ceramico oasis blanco 20x20 cm				m2	N/A
11,1	PISO PIEDRA PIZARRA NEGRA 50X50 2.25M2				UND	N/A
	PISO CERAMICO AQUA BLANCO 30X30CM 1.86M2				UND	
12,0	*ADOQUINES Y PREFABRICADOS*					
12,1	Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m				ml	N/A
12,2	REJILLA PEATONAL 40x40x8 CM				UND	N/A
12,3	REJILLA PEATONAL 50x50x6 CM				UND	N/A
12,4	REJILLA 60 X 10 CM				UND	N/A
13,0	*ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES*					
13,1	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **				m2	N/A
	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **					N/A
13,2	PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP				m2	N/A
13,3	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr				ml	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4080 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
13,4	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)				ml	N/A
	Esmalte sintetico verde esmeralda x galon				Galon	N/A
	VINILO T1 VINILICO BLANCO X GALON				Galon	N/A
	Estuco acrilico x 6 kilos				und	N/A
	Estuco plástico SUPERMASTICK				Galon	N/A
	ESMALTE INT 1GL DOMESTICO BLANCO				Galon	OP 298 01/08/2025 2 GL P. C. MONTES
14,0	*CARPINTERIA MADERA*					
14,1	Listones de Madera Choiba de 8 x 4 cm				UND	N/A
14,2	LISTONES EN MADERA DE 4X4 POR 3MT DE LARGO				UND	N/A
15,0	*MALLAS Y CERRAMIENTOS*					
15,1	Malla eslabonada cal10+anticorrocion (Instalación)				m2	N/A
15,2	BARANDAS CERRAMIENTO M-80				ml	N/A
15,3	CerramientoContraImpacto h=2.5 + MallaNylon+Pilot				ml	N/A
16,0	*JARDINERÍA*					
16,1	Empradizacion zonas verdes				m2	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	GRAMA NEW GOLDEN II VERDE				m2	N/A
17,0	***APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS***					
17,1	TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO **				UND	N/A
17,2	FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento.				UND	N/A
17,3	Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+Inst)				UND	N/A
17,4	Valvula Antivandalica para sanitario tipo push				UND	OP 322 26/08/2025 2 UND P. SAUZALITO
17,5	Griferia institucional de mesa tipo Push para lavamanos				UND	N/A
17,6	Griferia para lavaplatos monocontrol				UND	N/A
17,7	Griferia Gricol (Conjunto valvula push lavamanos)				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
17,8	Grifería Gricol valvula push sanitario				UND	N/A
17,9	VIDRIOS LAMINADO 10 MM				M2	N/A
18	ROLLO PLASTICO NEGRO				ROLLO	N/A
19	PINTURA ANTICORROSIVA				Galon	OP 298 01/08/2025 1 GL P. C. MONTES
20	PINTURA TRAFICO				Galon	N/A
21	DOTACION				GL	N/A
22	CARGUE POZO				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
23	Accesorios PVC P (2") **				UND	N/A
24	CERRADURA TIPO OFICINA				UND	N/A
25	TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO **				UND	N/A
26	FLUXOMETRO TARJETA TOTTO				UND	N/A
27	GELES TIPO ORINAL SECO				UND	N/A
28	ENCHAPE PARED				M2	N/A
29	MALLA NYLON CERRAMIENTO CANCHA				M2	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
30	ESTRUCTURA CANCHA BALONCESTO				UND	N/A
31	VINILO ADHESIVO MODULOS				M2	N/A
32	UNION TIPO DRESSER METALICA PARA PVC DE 3"				UND	N/A
33	Transporte y suministro de agua potable en vehículos de capacidades de 13 m3 (Con una hora para el descargue)				M3	N/A
34	CARTUCHO SUPERIOR PARA DUCHA DOCOL				UND	OP 324 28/08/2025 1 UND P. COMPLEJO ACUATICO
35	CODO 2" PRESION				UND	N/A
36	UNION PRESION 2"				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
37	TUBO PRESION 2" X 1.50				UND	N/A
38	LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4				UND	N/A
39	SOLDADURA PVC PEGA EN HUMEDO 1/32				UND	N/A
40	LAVAMANOS BAJO PONER 16"				UND	N/A
41	CODO PARA FLUXOMETRO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR				UND	OP 322 28/08/2025 2 UND P. SAUZALITO
42	BUJE PARA CONEXION A FLUXOMETRO SANITARIO				UND	N/A
43	TUBERIA DRENAJE 4' DRAINPIPE X 10 MTS				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
44	TUBO SANITARIA 3" X 6 MTS				UND	N/A
45	VALVULA BOLA PCP ROSCADO 1/2				UND	N/A
46	ACCESORIOS 2 1/2" TEE, UNION, BIUJES, TAPON, SEMICODO, TUBO PRESION				UND	N/A
47	GRAMA PAISAJISMO				M2	N/A
48	CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO				UND	N/A
49	SIKAFLEX BLANCO				UND	N/A
50	MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL MIRAGE METAL				UND	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
51	REGISTRO NAPOLI BRONCE 2.1/2"				UND	N/A
52	YESO Y CAOLIN 25 KG				UND	N/A
53	ACCESORIOS DE 1/2" Codo 1/2" Adaptador macho 1/2" Registro 1/2" Tee, Unión					N/A
54	ACCESORIOS DE 3/4"Tee 3/4" Codo 3/4" Buje 3/4" x 1/2"					N/A
55	canal hexa polietileno acero galvanizado a15					N/A
56	tee 2" sanitaria					N/A
57	tubo 2x6 m sanitaria					N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
58	union 2" sanitaria					N/A
59	codo 90 x 2 cxc sanitaria					N/A
60	sifon 2" sanitaria					N/A
61	SIKACERAM 100 CERAMICO 25 KG GRIS					N/A
62	BOQUILLA BOLSA NEGRO ONIX X 2 KG					N/A
63	UNIVERSAL PRESION 2"					N/A
64	UNION PRESION 4"					N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	CODO PRESION 4"					N/A
65	BUJE SOLDADO PRESION 4" X 3"					N/A
66	BUJE SOLDADO PRESION 4" X 2.1/2					N/A
67	CODO PRESION 2.1/2"					N/A
68	ACCESORIOS 3" SEMICODO PRESION DE 3"; CODO PRESION 3";TEE PRESION 3", UNION PRESIÓN 3"; BUJE SOLDADO PRESION 3X2					N/A
69	BUJE SOLDADO PRESION 4" X 2"					N/A
70	meson fluens 180x52cmliso izq monocon					N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
71	UNIVERSAL PRESION 3" SOLDAR					N/A
72	ABRAZADERA 3" EN U					N/A
73	ABRAZADERA 4" EN U					N/A
74	ACCESORIOS 1.1/4" CODO PRESION 1.1/4"; UNION PRESION 1.1/4"; BUJE SOLDADO PRESION 2" X 1.1/4"					N/A
	TUBO 1/2 PVC X 6 MTR					N/A
	BUJE 1X1/2 PVC					N/A
	UNION 1 PVC					N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	
	ACCESORIOS 1 1/2" CODO 1 1/2" PRESION , UNION DE 1 1/2" PRESION , TUBO PRESION 1 1/2" X M REGISTRO RED WHITE 1.1/2" , ADAPTADOR MACHO PRESION 1.1/2" , BUJE SOLDADO 1.1/2" X 3/4" ,					N/A
	TUBO PRESION 3/4" X M					N/A
	NIPLE GALVANIZADO 1/2 x 4"					N/A
	NIPLE GALVANIZADO 1/2 x20"					N/A
	NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 3"					N/A
	TEE GALVANIZADO 1/2"					N/A
	CODO GALVANIZADO 1/2"					N/A

EVALUACIÓN CUBIERTA PISTA DE PATINAJE PRD:

De acuerdo con las recomendaciones presentadas por el contratista, la interventoría solicita la ficha técnica de las láminas propuestas para su instalación, a fin de verificar su cumplimiento con las especificaciones requeridas. Asimismo, se deberá presentar un bosquejo detallado que identifique claramente la posición y el perfil de los elementos metálicos propuestos para la estructura.

Quedamos atentos a su respuesta,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: KA
Revisó: N/A

IDRD-4080-G2-2024-175

Bogotá D. C., 28 de enero de 2025

Señores:
CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Atn. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4060-2024, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-096-25 – ALCANCE COMUNIDADO IDRD-4080-G2-2024-105 CUBIERTA PÉRGOLA**

Cordial saludo,

En atención a la información allegada por el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 mediante el comunicado descrito en el asunto, se remiten las siguientes observaciones:

ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARQUE COUNTRY:

- Estructural: Sin observaciones a las memorias de cálculo.
- No se presenta análisis del plan director frente a la viabilidad de la instalación de la pérgola, o la normativa aplicable.
- Se requiere la remisión de la implantación de la estructura propuesta en la ubicación sugerida por el IDRD.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARQUE SONIDO MUSEO DE LOS NIÑOS:

- Estructural: Sin observaciones a las memorias de cálculo.
- No se presenta análisis del plan director frente a la viabilidad de la instalación de la pérgola, o la normativa aplicable.
- Se requiere la remisión de la implantación de la estructura propuesta en la ubicación sugerida por el IDRD.

Referencia: DADO DE CONCRETO TIPPO Dimensiones: 75 x 75 x 40		
Comprobación	Valores	Estado
-En dirección Y:	Tensión tangencial: 0.00 MPa	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 5150.2 kN/m²	
-Situaciones persistentes:	Calculado: 164.4 kN/m²	Cumple
-Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 49.7 kN/m²	Cumple
Peralte mínimo: *Capítulo C.22.7.4 (norma NSR-10)*	Mínimo: 20 cm Calculado: 40 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: -N38:	Mínimo: 30 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Relación máxima momento actuante/momento resistente (En dirección X): 0.19 - Relación máxima momento actuante/momento resistente (En dirección Y): 0.35 - Tensión tangencial de agotamiento (En dirección X): 0.00 MPa - Tensión tangencial de agotamiento (En dirección Y): 0.00 MPa		

3. CIMENTACIÓN

3.1. Elementos de cimentación aislados

3.1.1. Descripción

Referencias	Material	Geometría
N1, N3, N5, N7, N37, N38, N39 y N40	Concreto: f'c=175	Zapata de concreto simple cuadrada Anchura: 75 cm Peralte: 40 cm

3.1.2. Comprobación

Referencia: DADO DE CONCRETO TIPPO Dimensiones: 75 x 75 x 40		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
-Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.11772 MPa Calculado: 0.0687681 MPa	Cumple
-Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.17658 MPa Calculado: 0.0688662 MPa	Cumple
-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.14715 MPa Calculado: 0.137732 MPa	Cumple
-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.14715 MPa Calculado: 0.135869 MPa	Cumple
-Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.220725 MPa Calculado: 0.1394 MPa	Cumple
Volteo de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
-En dirección X:	Reserva seguridad: 1556.8 %	Cumple
-En dirección Y:	Reserva seguridad: 132.3 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
-En dirección X:	Momento: 2.70 kN·m	Cumple
-En dirección Y:	Momento: 4.86 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
-En dirección X:	Tensión tangencial: 0.00 MPa	Cumple

T: Periodo de vibración en segundos.

L_x, L_y: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

M_x, M_y: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.


R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.


D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Espectro de diseño según X



Espectro de diseño según Y




Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se desplaza más del 30% de la masa:


Condición Sismo X1		
Hipótesis modal	T (s)	A (g)
Modo 1	0.460	0.187

Condición Sismo Y1		
Hipótesis modal	T (s)	A (g)
Modo 2	0.382	0.187

Espectro de diseño según X



Espectro de diseño según Y



2.2.3.2. Coeficientes de participación

Modo	T	L_x	L_y	M_x	M_y	Condición X(1)	Condición Y(1)
Modo 1	0.460	1	0.0001	76.29 %	0 %	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 9.87113 mm	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 9.87113 mm
Modo 2	0.382	0.0002	1	0 %	81.62 %	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 6.78857 mm	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 6.78857 mm
Modo 3	0.324	1	0.001	3.26 %	0 %	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 4.88576 mm	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 4.88576 mm
Modo 4	0.273	0.0001	1	0 %	9.91 %	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 3.48504 mm	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 3.48504 mm
Modo 5	0.261	1	0.0023	1.15 %	0 %	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 3.16184 mm	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 3.16184 mm
Modo 6	0.184	1	0	15.1 %	0 %	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 1.56981 mm	R = 2.4 A = 1.839 m/s² D = 1.56981 mm
Total				95.8 %	91.53 %		

2.2.3.1.2. Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis.

Coeficiente de capacidad de disipación de energía (NSR-10, A.3.3.3)

R_X: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (X)

R_Y: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (Y)

R_{XI}: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (X) — R_{XI} : *2.40*

R_{YI}: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (Y) — R_{YI} : *2.40*

Donde:

- R_{0X}: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3) — R_{0X} : *5.00*
- R_{0Y}: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3) — R_{0Y} : *5.00*
- Φ_a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5) — Φ_a : *0.80*
- Φ_p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4) — Φ_p : *0.80*
- Φ_{rX}: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8) — Φ_{rX} : *0.75*
- Φ_{rY}: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8) — Φ_{rY} : *0.75*

NSR-10 (A.3.7)

2.2.3.1.1. Espectro elástico de aceleraciones



Coef.Amplificación:

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.450 g.

NSR-10 (Dº 523, Artículo 4 - Fig 3.2)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) — **A_a** : *0.15* g

A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) — **A_v** : *0.20* g

F_a: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos cortos (Dº 523, Tabla 3) — **F_a** : *1.20*
Microzonificación sísmica (Dº 523, Artículo 4): Lacustre 200

F_v: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos intermedios (Dº 523, Tabla 3) — **F_v** : *3.50*
Microzonificación sísmica (Dº 523, Artículo 4): Lacustre 200

I: Coeficiente de importancia (NSR-10, A.2.5) — **I** : *1.00*
Tipo de edificación: I

T_c: Periodo correspondiente a la transición entre la zona de aceleración constante y la parte descendente del mismo (Dº 523, Tabla 3) — **T_c** : *1.87* s
Microzonificación sísmica (Dº 523, Artículo 4): Lacustre 200

T_l: Periodo correspondiente al inicio de la zona de desplazamiento aproximadamente constante (Dº 523, Tabla 3) — **T_l** : *4.00* s
Microzonificación sísmica (Dº 523, Artículo 4): Lacustre 200

Barra	COMPROBACIONES (AIS 5108-07 (2007))															Estado
	w / t	T	P	M	M_x	M_y	V_x	V_y	M_xT	M_yT	M_xV_y	M_yV_x	NT	MF	TFMN	
934/936	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 4.1	η = 8.1	x: 2.614 m η = 34.0	x: 2.614 m η = 18.4	η = 1.1	x: 0 m η = 1.6	x: 2.614 m η = 34.0	x: 2.614 m η = 10.5	x: 2.614 m η = 11.8	x: 2.614 m η = 2.4	$R_xT^{(1)}$	x: 2.614 m η = 56.5	x: 2.614 m η = 52.0	CUMPLE η = 56.5
937/914	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 2.8	η = 6.5	x: 0 m η = 0.9	x: 0.2 m η = 1.3	η = 1.1	η = 2.0	x: 0 m η = 5.1	x: 0.2 m η = 1.6	x: 0 m η = 0.3	x: 0.2 m η = 0.1	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 8.0	x: 0 m η = 7.7	CUMPLE η = 8.0
938/915	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 5.3	η = 0.2	x: 0 m η = 9.9	x: 0.2 m η = 0.5	η = 0.5	η = 4.5	x: 0 m η = 3.3	x: 0.2 m η = 8.7	x: 0 m η = 3.2	x: 0.2 m η < 8.1	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 15.8	x: 0 m η = 15.8	CUMPLE η = 15.8
939/917	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 5.3	η = 0.2	x: 0 m η = 9.9	x: 0.2 m η = 0.5	η = 0.5	η = 4.5	x: 0 m η = 3.3	x: 0.2 m η = 8.7	x: 0 m η = 3.2	x: 0.2 m η < 8.1	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 15.8	x: 0 m η = 15.8	CUMPLE η = 15.8
940/939	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 2.9	η = 0.6	x: 0 m η = 4.9	x: 0.2 m η = 1.7	η = 1.1	η = 3.0	x: 0 m η = 5.1	x: 0.2 m η = 1.6	x: 0 m η = 0.3	x: 0.2 m η < 8.1	$R_xT^{(1)}$	x: 0 m η = 8.0	x: 0 m η = 7.7	CUMPLE η = 8.0
935/936	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	η = 9.7	η = 1.3	x: 0.05 m η = 22.0	x: 5.95 m η = 6.5	x: 5.949 m η = 8.5	x: 0.05 m η = 1.9	x: 0.85 m η = 22.7	x: 5.95 m η = 7.3	x: 0.05 m η = 5.3	x: 5.95 m η = 9.5	$R_xT^{(1)}$	x: 0.05 m η = 35.1	x: 0.05 m η = 38.0	CUMPLE η = 38.1
934/935	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	η = 9.8	η = 6.1	x: 0.05 m η = 21.3	x: 0.85 m η = 3.4	x: 0.05 m η = 8.3	x: 0.05 m η = 1.7	x: 5.95 m η = 9.6	x: 0.85 m η = 2.5	x: 0.05 m η = 4.5	x: 0.05 m η = 9.3	$R_xT^{(1)}$	x: 0.05 m η = 33.4	x: 0.05 m η = 33.2	CUMPLE η = 33.4
933/934	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	$R_xT^{(1)}$	η = 9.7	η = 1.3	x: 5.95 m η = 22.0	x: 0.05 m η = 6.5	x: 0.05 m η = 8.5	x: 5.95 m η = 1.9	x: 5.95 m η = 22.7	x: 0.85 m η = 7.3	x: 5.95 m η = 5.2	x: 0.05 m η = 9.5	$R_xT^{(1)}$	x: 5.95 m η = 35.1	x: 5.95 m η = 38.0	CUMPLE η = 38.1

Notación:
w / t: Limitación geométrica
T: Resistencia a torsión
P: Resistencia a compresión
Tr: Resistencia a tracción
M_x: Resistencia a flexión alrededor del eje X
M_y: Resistencia a flexión alrededor del eje Y
V_x: Resistencia a corte en la dirección del eje X
V_y: Resistencia a corte en la dirección del eje Y
M_xT: Resistencia a flexión alrededor del eje Y combinada con torsión
M_yT: Resistencia a flexión alrededor del eje Y combinada con torsión
M_xV_y: Resistencia a flexión alrededor del eje X combinada con corte en la dirección del eje Y
M_yV_x: Resistencia a flexión alrededor del eje Y combinada con corte en la dirección del eje X
NT: Resistencia a flexión combinada con tracción
MF: Resistencia a flexión combinada con compresión
TFEMF: Flexión combinada con axiales, perfil Tubular - Comprobación de Von Mises
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axiales asociados.
(2) No hay interacción axial de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axiales asociados.
(4) No hay interacción axial de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.2.3. Sismo

Norma utilizada: NSR-10

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010)

Decreto Nº 523 de 16 de diciembre de 2010 (Microzonificación sísmica de Bogotá D.C.)

Método de cálculo: Análisis dinámico espectral (NSR-10, A.3.4.2.2)

2.2.3.1. Espectro de cálculo

Barras	COMPROBACIONES (AISI S100-07 (2007))																Estado
	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	T	P	V	M_x	M_y	V_x	V_y	M_x(I)	M_x(II)	M_xV_x	M_yV_y	INT	MP	TP/MV	
N34/N33	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.836 m η = 0.2	x: 0.131 m η = 0.3	x: 0.131 m η = 1.9	x: 0.131 m η = 33.4	x: 0.837 m η = 2.4	η = 4.0	x: 0.131 m η = 4.0	x: 0.131 m η = 34.0	x: 0.837 m η = 3.3	x: 0.131 m η = 11.7	x: 0.837 m η = 0.1	x: 0.131 m η = 34.6	x: 0.131 m η = 35.5	x: 0.131 m η = 34.0	CUMPLE η = 35.5
N33/N10	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 0.1	x: 0.813 m η = 0.2	η = 1.2	x: 0.813 m η = 18.7	x: 0.962 m η = 2.2	η = 8.6	x: 0.013 m η = 1.6	x: 0.813 m η = 33.4	x: 0.962 m η = 2.5	x: 0.813 m η = 1.3	x: 0.962 m η = 0.1	x: 0.813 m η = 5.9	x: 0.013 m η = 13.6	x: 0.813 m η = 11.8	CUMPLE η = 13.6
N6/N31	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 1.5	x: 0.14 m η = 0.1	η = 1.4	x: 0.14 m η = 64.8	x: 0.14 m η = 1.4	x: 0.961 m η = 0.5	x: 0.961 m η = 8.8	x: 0.14 m η = 64.3	x: 0.14 m η = 2.1	x: 0.14 m η = 41.3	x: 0.14 m η = 0.1	x: 0.14 m η = 67.5	x: 0.14 m η = 5.3	x: 0.962 m η = 66.3	CUMPLE η = 67.5
N31/N27	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 1.6	N.R[1]	η = 0.4	x: 0.013 m η = 59.3	x: 0.013 m η = 1.3	x: 0.813 m η = 0.4	x: 0.961 m η = 3.2	x: 0.013 m η = 59.4	x: 0.013 m η = 1.5	x: 0.813 m η = 38.4	x: 0.813 m η < 0.1	x: 0.813 m η = 62.3	N.R[1]	x: 0.013 m η = 61.7	CUMPLE η = 62.3
N27/N16	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 1.8	N.R[1]	x: 0.961 m η = 8.2	x: 0.013 m η = 33.5	x: 0.013 m η = 1.4	η = 0.4	x: 0.961 m η = 3.9	x: 0.013 m η = 33.6	x: 0.013 m η = 1.5	x: 0.813 m η = 11.8	x: 0.813 m η < 0.1	x: 0.813 m η = 36.5	N.R[1]	x: 0.013 m η = 36.1	CUMPLE η = 36.5
N16/N35	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 1.154 m η = 2.8	N.R[1]	η = 1.3	x: 1.155 m η = 92.6	x: 0.013 m η = 1.0	η = 0.3	x: 1.154 m η = 8.8	x: 1.155 m η = 93.2	x: 0.013 m η = 2.6	x: 1.155 m η = 87.6	x: 0.813 m η = 0.1	x: 1.155 m η = 96.8	N.R[1]	x: 1.155 m η = 95.1	CUMPLE η = 96.8
N35/N23	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.836 m η = 0.2	x: 0.131 m η = 0.3	x: 0.131 m η = 1.9	x: 0.131 m η = 33.4	x: 0.837 m η = 2.4	η = 0.5	x: 0.131 m η = 4.0	x: 0.131 m η = 34.0	x: 0.837 m η = 3.1	x: 0.131 m η = 11.7	x: 0.837 m η = 0.1	x: 0.131 m η = 34.6	x: 0.131 m η = 35.5	x: 0.131 m η = 34.0	CUMPLE η = 35.5
N23/N11	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 0.1	x: 0.813 m η = 0.2	η = 1.2	x: 0.813 m η = 18.7	x: 0.962 m η = 2.2	η = 8.6	x: 0.013 m η = 1.5	x: 0.813 m η = 33.4	x: 0.962 m η = 2.5	x: 0.013 m η = 1.3	x: 0.962 m η = 0.1	x: 0.013 m η = 5.9	x: 0.813 m η = 13.6	x: 0.813 m η = 11.8	CUMPLE η = 13.6
N9/N32	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 0.9	N.R[1]	η = 38.1	x: 0.14 m η = 38.1	x: 0.14 m η = 3.1	η = 8.7	x: 0.961 m η = 0.9	x: 0.14 m η = 44.8	x: 0.14 m η = 8.8	x: 0.14 m η = 26.1	x: 0.14 m η = 0.8	x: 0.14 m η = 54.8	N.R[1]	x: 0.14 m η = 43.2	CUMPLE η = 54.8
N32/N18	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 0.9	N.R[1]	η = 4.7	x: 0.013 m η = 33.3	x: 0.813 m η = 0.8	η = 8.3	x: 0.961 m η = 2.1	x: 0.013 m η = 35.7	x: 0.962 m η = 3.4	x: 0.813 m η = 12.8	x: 0.961 m η = 0.1	x: 0.013 m η = 39.9	N.R[1]	x: 0.813 m η = 34.4	CUMPLE η = 39.9
N18/N13	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 1.0	N.R[1]	η = 6.9	x: 0.013 m η = 16.5	x: 0.013 m η = 0.9	η = 0.3	x: 0.961 m η = 3.3	x: 0.013 m η = 17.1	x: 0.813 m η = 1.2	x: 0.813 m η = 3.8	x: 0.813 m η = 0.3	x: 0.813 m η = 19.2	N.R[1]	x: 0.813 m η = 17.0	CUMPLE η = 19.2
N13/N36	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 1.154 m η = 2.8	N.R[1]	η = 3.0	x: 1.155 m η = 40.6	x: 1.155 m η = 4.8	η = 1.0	x: 1.154 m η = 4.5	x: 1.155 m η = 41.3	x: 1.155 m η = 6.5	x: 1.155 m η = 28.5	x: 1.155 m η = 0.4	x: 1.155 m η = 50.0	N.R[1]	x: 1.155 m η = 52.6	CUMPLE η = 50.0
N36/N24	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.836 m η = 0.1	x: 0.131 m η = 0.3	η = 1.7	x: 0.131 m η = 16.6	x: 0.131 m ξ = 5.1	η = 1.0	x: 0.131 m η = 1.8	x: 0.131 m η = 19.8	x: 0.131 m η = 6.3	x: 0.131 m η = 4.0	x: 0.131 m η = 0.7	x: 0.131 m η = 13.1	x: 0.131 m η = 20.2	x: 0.131 m η = 19.5	CUMPLE η = 20.2
N24/N12	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	x: 0.961 m η = 0.1	x: 0.813 m η = 0.1	η = 1.5	x: 0.813 m η = 5.7	x: 0.962 m η = 1.7	η = 8.4	x: 0.013 m η = 0.7	x: 0.813 m η = 8.5	x: 0.962 m η = 3.5	x: 0.013 m η = 0.4	x: 0.962 m η = 0.1	x: 0.813 m η = 4.2	x: 0.813 m η = 7.9	x: 0.013 m η = 6.0	CUMPLE η = 7.9
N9/N38	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 0.1	x: 0.05 m η = 0.2	η = 1.8	x: 2.631 m η = 13.3	x: 5.95 m η = 6.4	x: 6.05 m η = 6.5	x: 5.95 m η = 1.4	x: 2.631 m η = 13.6	x: 5.95 m η = 7.7	x: 2.631 m η = 1.0	x: 5.95 m η = 0.6	x: 5.95 m η = 17.2	x: 5.95 m η = 8.0	x: 5.95 m η = 14.3	CUMPLE η = 17.2
N10/N11	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 0.1	x: 5.949 m η = 0.1	η = 0.1	x: 0.05 m η = 18.3	x: 0.05 m η = 2.6	η = 8.2	x: 0.05 m η = 0.9	x: 0.05 m η = 6.8	x: 0.05 m η = 2.7	x: 0.05 m η = 2.1	x: 0.05 m η = 0.1	x: 0.05 m η = 10.8	x: 5.95 m η = 3.3	x: 0.05 m η = 10.7	CUMPLE η = 10.8
N11/N12	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 0.1	x: 5.949 m η = 0.2	η = 1.8	x: 3.369 m η = 12.3	x: 0.05 m η = 6.6	x: 5.949 m η = 6.5	x: 0.05 m η = 1.0	x: 3.369 m η = 13.4	x: 0.05 m η = 7.7	x: 3.369 m η = 1.0	x: 0.05 m η = 0.6	x: 0.05 m η = 17.2	x: 0.05 m η = 8.0	x: 0.05 m η = 14.1	CUMPLE η = 17.2
N20/N38	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	η = 5.7	η = 0.2	x: 5.95 m η = 35.3	x: 6.05 m η = 6.8	x: 6.05 m η = 6.5	x: 5.95 m η = 2.1	x: 5.95 m η = 35.4	x: 6.05 m η = 7.6	x: 5.95 m η = 6.5	x: 0.05 m η = 0.5	N.R[1]	x: 5.95 m η = 37.3	x: 5.95 m η = 35.4	CUMPLE η = 37.3
N18/N36	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	η = 5.2	η < 0.1	x: 6.05 m η = 21.1	x: 6.05 m η = 1.8	x: 6.05 m η = 0.3	x: 0.05 m η = 1.8	x: 6.05 m η = 7.4	x: 6.05 m η = 1.8	x: 6.05 m η = 5.4	x: 0.05 m η = 0.1	N.R[1]	x: 6.05 m η = 19.1	x: 6.05 m η = 18.0	CUMPLE η = 20.1
N16/N13	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	η = 5.7	η = 0.2	x: 6.05 m η = 25.1	x: 5.95 m η = 6.9	x: 5.949 m η = 6.5	x: 0.05 m η = 2.1	x: 6.05 m η = 25.4	x: 5.95 m η = 7.8	x: 6.05 m η = 6.9	x: 5.95 m η = 0.3	N.R[1]	x: 6.05 m η = 37.3	x: 6.05 m η = 35.4	CUMPLE η = 37.3
N2/N4	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	η = 12.3	η = 2.5	x: 5.95 m η = 34.5	x: 0.05 m η = 6.4	x: 6.05 m η = 6.4	x: 5.95 m η = 3.1	x: 5.95 m η = 35.9	x: 6.05 m η = 7.9	x: 5.95 m η = 2.9	x: 0.05 m η = 0.8	N.R[1]	x: 5.95 m η = 35.7	x: 5.95 m η = 31.5	CUMPLE η = 35.7
N4/N6	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	η = 14.4	η = 8.3	x: 0.05 m η = 17.0	x: 0.05 m η = 2.4	η = 0.1	x: 0.05 m η = 8.8	x: 0.05 m η = 6.9	x: 0.05 m η = 3.5	x: 0.05 m η = 1.4	x: 0.05 m η = 0.1	N.R[1]	x: 0.05 m η = 26.6	x: 6.05 m η = 28.5	CUMPLE η = 26.6
N6/N8	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	η = 13.3	η = 2.5	x: 0.05 m η = 34.5	x: 5.95 m η = 6.4	x: 5.949 m η = 6.4	x: 6.05 m η = 3.1	x: 0.05 m η = 35.9	x: 5.95 m η = 7.9	x: 6.05 m η = 2.5	x: 5.95 m η = 0.8	N.R[1]	x: 0.05 m η = 35.7	x: 6.05 m η = 31.5	CUMPLE η = 35.7
N12/N22	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.4	N.R[1]	η = 3.7	x: 5.95 m η = 19.7	x: 0.05 m η = 6.9	x: 6.05 m η = 6.5	x: 5.95 m η = 1.7	x: 5.95 m η = 20.6	x: 6.05 m η = 7.9	x: 5.95 m η = 6.3	x: 6.05 m η = 0.5	x: 5.95 m η = 28.1	N.R[1]	x: 5.95 m η = 24.7	CUMPLE η = 28.1
N22/N23	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.2	N.R[1]	η = 8.1	x: 6.05 m η = 18.9	x: 6.05 m η = 3.0	x: 6.05 m η = 6.2	x: 6.05 m η = 1.6	x: 5.95 m η = 7.0	x: 6.05 m η = 7.1	x: 6.05 m η = 3.6	x: 6.05 m η = 0.1	x: 6.05 m η = 18.7	N.R[1]	x: 6.05 m η = 19.5	CUMPLE η = 18.7
N23/N24	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.4	N.R[1]	η = 3.7	x: 6.05 m η = 19.7	x: 5.95 m η = 6.9	x: 5.949 m η = 6.5	x: 6.05 m η = 1.7	x: 6.05 m η = 20.6	x: 5.95 m η = 7.9	x: 6.05 m η = 6.3	x: 5.95 m η = 0.5	x: 6.05 m η = 28.1	N.R[1]	x: 6.05 m η = 24.7	CUMPLE η = 28.1
N25/N26	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.2	x: 3 m η < 8.1	η = 8.2	x: 5.95 m η = 33.9	x: 0.05 m η = 6.8	x: 6.05 m η = 6.5	x: 5.95 m η = 1.9	x: 5.95 m η = 22.6	x: 6.05 m η = 6.9	x: 5.95 m η = 5.1	x: 6.05 m η = 0.5	x: 5.95 m η = 28.8	x: 5.95 m η = 4.9	x: 6.05 m η = 27.0	CUMPLE η = 28.8
N26/N27	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.1	N.R[1]	η < 8.1	x: 6.05 m η = 21.4	x: 6.05 m η = 2.6	x: 6.05 m η = 6.2	x: 6.05 m η = 1.7	x: 6.05 m η = 6.8	x: 6.05 m η = 2.6	x: 6.05 m η = 4.6	x: 6.05 m η = 0.1	x: 6.05 m η = 22.1	N.R[1]	x: 6.05 m η = 21.9	CUMPLE η = 22.1
N27/N28	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.1	x: 3 m η < 8.1	η = 8.2	x: 6.05 m η = 33.9	x: 5.95 m η = 6.8	x: 5.949 m η = 6.5	x: 6.05 m η = 1.9	x: 6.05 m η = 22.6	x: 5.95 m η = 6.9	x: 6.05 m η = 5.1	x: 5.95 m η = 0.5	x: 6.05 m η = 28.8	x: 6.05 m η = 4.9	x: 6.05 m η = 27.0	CUMPLE η = 28.8
N28/N30	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.2	N.R[1]	η = 8.4	x: 5.95 m η = 27.2	x: 0.05 m η = 7.0	x: 6.05 m η = 6.5	x: 5.95 m η = 1.8	x: 5.95 m η = 23.0	x: 6.05 m η = 7.7	x: 5.95 m η = 5.3	x: 6.05 m η = 0.6	x: 5.95 m η = 29.8	N.R[1]	x: 5.95 m η = 26.9	CUMPLE η = 29.8
N30/N31	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.2	N.R[1]	η = 8.1	x: 6.05 m η = 21.2	x: 6.05 m η = 2.6	x: 6.05 m η = 6.2	x: 6.05 m η = 1.7	x: 6.05 m η = 7.1	x: 6.05 m η = 3.6	x: 6.05 m η = 4.9	x: 6.05 m η = 0.1	x: 6.05 m η = 22.1	N.R[1]	x: 6.05 m η = 21.9	CUMPLE η = 22.1
N31/N32	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	η = 8.2	N.R[1]	η = 8.4	x: 6.05 m η = 22.2	x: 5.95 m η = 7.0	x: 5.949 m η = 6.5	x: 6.05 m η = 1.8	x: 6.05 m η = 23.0	x: 5.95 m η = 7.7	x: 6.05 m η = 5.3	x: 5.95 m η = 0.6	x: 6.05 m η = 29.5	N.R[1]	x: 6.05 m η = 26.9	CUMPLE η = 29.5
N33/N33	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	x: 0 m η = 4.1	η = 0.1	x: 2.614 m η = 34.0	x: 2.614 m η = 18.4	η = 1.1	x: 0 m η = 1.4	x: 2.614 m η = 34.0	x: 2.614 m η = 18.5	x: 2.614 m η = 11.8	x: 2.614 m η = 3.4	N.R[1]	x: 2.614 m η = 56.5	x: 2.614 m η = 52.0	CUMPLE η = 56.5
N17/N34	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	x: 0 m η = 8.4	η = 0.1	x: 2.614 m η = 62.1	x: 2.614 m η = 7.5	η = 8.5	x: 0 m η = 2.9	x: 2.614 m η = 28.1	x: 2.614 m η = 7.5	x: 2.614 m η = 30.7	x: 2.614 m η = 6.6	N.R[1]	x: 2.614 m η = 78.6	x: 2.614 m η = 70.5	CUMPLE η = 70.6
N15/N35	w / t ≤ (w / t)max. Cumple	N.R[1]	x: 0 m η = 8.4	η = 0.1	x: 2.614 m η = 62.1	x: 2.614 m η = 7.5	η = 8.5	x: 0 m η = 2.9	x: 2.614 m η = 28.1	x: 2.614 m η = 7.5	x: 2.614 m η = 30.7	x: 2.614 m η = 6.6	N.R[1]	x: 2.614 m η = 78.6	x: 2.614 m η = 70.5	CUMPLE η = 70.6

Reacciones en los nudos, por combinación										
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales							
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)		
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	0.197	-1.846	7.788	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	0.433	-1.734	7.891	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	0.786	-3.454	14.263	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	1.028	-3.338	14.365	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.523	-1.914	7.924	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.571	-1.886	8.443	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	1.121	-3.523	14.402	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	1.170	-3.495	14.926	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.475	-1.886	7.451	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.523	-1.858	7.971	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	1.072	-3.495	13.919	0.00	0.00	0.00		
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	1.121	-3.467	14.443	0.00	0.00	0.00		

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.2.2. Barras

2.2.2.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras	COMPROBACIONES (AISI S100-07 (2007))															Estado
	N / t	T	F	R	H_x	H_y	V_z	V_y	H_yT	H_xT	H_xV_z	H_yV_z	MT	MF	TFHV	
R1/N2	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 1.899 m η = 8.2	x: 0 m η = 8.1	η = 9.5	x: 1.86 m η = 33.7	x: 1.86 m η = 13.2	η = 1.2	η = 2.6	x: 1.86 m η = 38.9	x: 1.86 m η = 15.5	x: 1.86 m η = 34.5	x: 1.86 m η = 1.8	x: 1.86 m η = 51.7	x: 1.86 m η = 10.5	x: 1.86 m η = 48.1	CUMPLE η = 51.7
R5/N4	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 1.899 m η = 8.2	x: 0 m η = 8.4	η = 9.2	x: 1.86 m η = 63.3	x: 1.86 m η = 4.6	η = 8.4	η = 4.3	x: 1.86 m η = 65.4	x: 1.86 m η = 4.7	x: 1.86 m η = 49.3	x: 1.86 m η = 0.7	x: 1.86 m η = 46.5	x: 1.86 m η = 65.1	x: 1.86 m η = 64.6	CUMPLE η = 65.1
R5/N6	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 1.899 m η = 8.2	x: 0 m η = 8.4	η = 9.2	x: 1.86 m η = 63.3	x: 1.86 m η = 4.6	η = 8.4	η = 4.3	x: 1.86 m η = 63.4	x: 1.86 m η = 4.7	x: 1.86 m η = 49.3	x: 1.86 m η = 0.7	x: 1.86 m η = 46.5	x: 1.86 m η = 65.1	x: 1.86 m η = 64.6	CUMPLE η = 65.1
R7/N8	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 1.899 m η = 8.2	x: 0 m η = 8.1	η = 9.5	x: 1.86 m η = 33.7	x: 1.86 m η = 13.2	η = 1.2	η = 2.6	x: 1.86 m η = 38.9	x: 1.86 m η = 15.5	x: 1.86 m η = 34.5	x: 1.86 m η = 1.8	x: 1.86 m η = 51.7	x: 1.86 m η = 10.5	x: 1.86 m η = 48.1	CUMPLE η = 51.7
N2/N29	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 8.5	R.H.(1)	η = 10.1	x: 0.14 m η = 39.3	x: 0.14 m η = 3.5	η = 0.7	x: 0.961 m η = 0.8	x: 0.14 m η = 46.9	x: 0.14 m η = 6.0	x: 0.14 m η = 29.1	x: 0.14 m η = 0.8	x: 0.14 m η = 34.6	R.H.(1)	x: 0.14 m η = 42.2	CUMPLE η = 54.6
N29/N25	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 8.5	R.H.(1)	η = 4.7	x: 0.013 m η = 33.1	x: 0.013 m η = 0.8	η = 0.2	x: 0.961 m η = 2.1	x: 0.013 m η = 35.7	x: 0.962 m η = 3.6	x: 0.013 m η = 12.8	x: 0.961 m η = 0.1	x: 0.013 m η = 39.9	R.H.(1)	x: 0.013 m η = 34.4	CUMPLE η = 39.9
N25/N23	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 1.6	R.H.(1)	η = 0.8	x: 0.013 m η = 16.5	x: 0.013 m η = 0.9	η = 0.1	x: 0.961 m η = 3.2	x: 0.013 m η = 17.1	x: 0.013 m η = 1.2	x: 0.013 m η = 3.0	x: 0.013 m η = 0.1	x: 0.013 m η = 19.2	R.H.(1)	x: 0.013 m η = 17.0	CUMPLE η = 19.2
N20/N33	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 1.154 m η = 1.6	R.H.(1)	η = 3.8	x: 1.155 m η = 49.6	x: 1.155 m η = 4.8	η = 1.0	x: 1.154 m η = 4.5	x: 1.155 m η = 51.3	x: 1.155 m η = 6.5	x: 1.155 m η = 26.5	x: 1.155 m η = 0.4	x: 1.155 m η = 58.8	R.H.(1)	x: 1.155 m η = 53.8	CUMPLE η = 58.8
N33/N31	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.835 m η = 8.1	x: 0.131 m η = 8.1	η = 5.7	x: 0.131 m η = 16.6	x: 0.131 m η = 5.1	η = 1.4	x: 0.131 m η = 1.8	x: 0.131 m η = 19.8	x: 0.131 m η = 8.3	x: 0.131 m η = 4.0	x: 0.131 m η = 0.7	x: 0.131 m η = 12.1	x: 0.131 m η = 28.2	x: 0.131 m η = 20.5	CUMPLE η = 28.2
H1/H3	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 8.1	x: 0.013 m η = 8.1	η = 1.5	x: 0.013 m η = 5.7	x: 0.962 m η = 1.7	η = 0.4	x: 0.013 m η = 0.7	x: 0.013 m η = 6.9	x: 0.962 m η = 2.5	x: 0.013 m η = 0.4	x: 0.962 m η = 0.1	x: 0.013 m η = 4.2	x: 0.013 m η = 7.9	x: 0.013 m η = 6.0	CUMPLE η = 7.9
H4/H30	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 1.9	x: 0.14 m η = 8.1	η = 1.4	x: 0.14 m η = 64.0	x: 0.14 m η = 1.4	x: 0.961 m η = 0.5	x: 0.961 m η = 0.8	x: 0.14 m η = 66.3	x: 0.14 m η = 2.1	x: 0.14 m η = 41.3	x: 0.14 m η < 0.1	x: 0.14 m η = 67.5	x: 0.962 m η = 5.3	x: 0.14 m η = 66.3	CUMPLE η = 67.0
H30/H28	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 1.6	R.H.(1)	η = 0.4	x: 0.013 m η = 58.3	x: 0.013 m η = 1.3	x: 0.013 m η = 0.4	x: 0.961 m η = 3.2	x: 0.013 m η = 59.4	x: 0.013 m η = 1.5	x: 0.013 m η = 35.4	x: 0.013 m η < 0.1	x: 0.013 m η = 62.3	R.H.(1)	x: 0.013 m η = 61.7	CUMPLE η = 62.3
H28/H18	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 0.961 m η = 1.8	R.H.(1)	x: 0.961 m η = 8.2	x: 0.013 m η = 33.5	x: 0.013 m η = 1.4	η = 0.4	x: 0.961 m η = 5.0	x: 0.013 m η = 33.8	x: 0.013 m η = 1.5	x: 0.013 m η = 11.8	x: 0.013 m η < 0.1	x: 0.013 m η = 36.5	R.H.(1)	x: 0.013 m η = 35.1	CUMPLE η = 36.5
N18/N34	N / t x (or / t)máx. Cumple	x: 1.154 m η = 2.0	R.H.(1)	η = 1.3	x: 1.155 m η = 92.6	x: 0.013 m η = 1.9	η = 0.3	x: 1.154 m η = 8.8	x: 1.155 m η = 95.2	x: 0.013 m η = 2.6	x: 1.155 m η = 87.6	x: 0.013 m η = 0.1	x: 1.155 m η = 96.8	R.H.(1)	x: 1.155 m η = 95.2	CUMPLE η = 96.8

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.680	-1.056	4.184	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.448	-1.647	5.775	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.762	-1.497	5.912	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.235	-0.814	3.208	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.077	-0.666	3.346	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.158	-1.254	4.935	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.156	-1.105	5.073	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.185	-0.951	3.761	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	0.127	-0.802	3.898	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.108	-1.392	5.488	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	0.206	-1.242	5.625	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.196	-0.904	3.388	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.260	-0.867	4.079	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.276	-1.344	5.116	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.340	-1.307	5.808	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.247	-1.041	3.941	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.312	-1.004	4.632	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.327	-1.482	5.669	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.392	-1.444	6.361	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.132	-0.867	2.761	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.196	-0.829	3.452	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.212	-1.307	4.487	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.276	-1.270	5.179	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.183	-1.004	3.313	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.247	-0.967	4.004	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.263	-1.444	5.039	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.327	-1.407	5.731	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.838	-2.725	10.290	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	1.079	-2.611	10.392	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	0.413	-2.530	10.074	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	0.654	-2.415	10.175	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.746	-2.598	10.211	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.795	-2.570	10.734	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.697	-2.570	9.732	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.746	-2.542	10.254	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.614	-2.038	8.003	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.850	-1.926	8.106	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	1.214	-3.651	14.480	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	1.457	-3.535	14.582	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	1.024	-1.819	7.335	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.164	-1.699	5.851	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.282	-1.622	6.808	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.282	-1.844	5.851	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.621	-1.699	7.175	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.239	-1.648	6.344	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	0.186	-1.439	6.732	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.239	-1.648	6.345	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	0.186	-1.439	6.732	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.405	-1.410	5.162	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.522	-1.333	6.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.067	-1.333	4.796	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.405	-1.190	6.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.500	-1.592	5.237	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.922	-1.385	5.625	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.500	-1.592	5.237	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.922	-1.385	5.624	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.067	-1.266	4.144	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.184	-1.189	5.098	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.184	-1.410	4.144	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.522	-1.266	5.464	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.333	-1.215	4.635	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	0.089	-1.008	5.023	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.333	-1.215	4.636	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	0.089	-1.008	5.023	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	0.327	-1.444	5.700	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	0.886	-2.946	11.744	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	1.125	-3.589	14.334	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	0.458	-1.455	6.416	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	0.537	-1.696	8.144	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	0.509	-1.593	6.969	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	0.588	-2.033	8.696	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	0.942	-3.012	12.480	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	1.121	-3.495	14.423	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.316	-1.067	3.494	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.628	-0.919	3.632	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.397	-1.509	5.222	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.710	-1.360	5.359	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.368	-1.205	4.047	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.007	-5.448	19.800	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.023	-5.388	20.674	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.037	-5.509	18.926	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.007	-5.448	19.800	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.398	-3.788	14.417	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.400	-3.765	14.443	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.402	-7.617	28.465	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.403	-7.594	28.492	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.391	-3.866	14.774	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.389	-3.843	14.801	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.409	-7.698	28.833	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.408	-7.675	28.860	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.005	-3.815	14.609	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.034	-3.755	15.473	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-0.003	-7.646	28.663	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	0.027	-7.585	29.541	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.025	-3.875	13.745	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.005	-3.815	14.609	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-0.033	-7.707	27.784	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-0.003	-7.646	28.663	0.00	0.00	0.00
N40	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	0.458	-2.022	7.980	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	0.393	-1.733	6.840	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	1.286	-4.135	16.510	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	1.669	-5.165	20.654	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	1.417	-4.430	18.008	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	1.800	-5.459	22.152	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	0.654	-2.322	9.836	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	0.933	-3.073	12.858	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	1.053	-3.394	14.153	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	0.295	-1.300	5.130	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	0.556	-1.889	8.126	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.503	-1.844	6.872	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.621	-1.767	7.829	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.164	-1.767	6.505	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.503	-1.622	7.829	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.599	-2.027	6.947	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	1.024	-1.819	7.335	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.599	-2.027	6.947	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+CM1+V1	0.007	-4.165	16.157	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	-0.001	-6.497	24.446	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	-0.003	-7.646	28.663	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.519	-1.623	5.723	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.521	-1.593	5.759	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.522	-2.403	8.508	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.524	-2.372	8.543	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.520	-1.950	6.922	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.522	-1.920	6.957	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.523	-2.730	9.706	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.525	-2.699	9.742	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.524	-1.728	6.196	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.522	-1.697	6.232	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.527	-2.508	8.983	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.525	-2.477	9.019	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.526	-2.055	7.396	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.524	-2.024	7.432	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.529	-2.835	10.183	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.527	-2.804	10.219	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.001	-1.660	5.978	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.038	-1.580	7.124	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.001	-2.440	8.763	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.038	-2.360	9.914	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.002	-1.987	7.177	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.038	-1.907	8.325	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.002	-2.767	9.963	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.038	-2.687	11.115	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.041	-1.740	4.831	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.001	-1.660	5.978	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.041	-2.520	7.613	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.001	-2.440	8.763	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.041	-2.067	6.028	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.002	-1.987	7.177	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.042	-2.847	8.810	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.002	-2.767	9.963	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.394	-5.420	19.605	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.396	-5.397	19.631	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.410	-5.500	19.969	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.409	-5.477	19.996	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	0.007	-3.888	15.161	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.008	-3.303	11.851	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.242	-3.193	13.628	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.247	-3.371	11.537	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.117	-3.193	13.628	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	-0.354	-3.308	11.609	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.763	-3.205	12.646	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.350	-3.333	11.265	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.763	-3.205	11.860	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.247	-3.447	10.282	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.003	-3.338	12.059	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.121	-3.447	10.282	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.242	-3.270	12.373	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.768	-3.436	11.264	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	0.350	-3.333	12.301	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.768	-3.436	12.050	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.355	-3.308	12.645	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.007	-2.473	8.863	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.242	-2.364	10.633	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.245	-2.540	8.550	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.117	-2.364	10.633	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	-0.352	-2.477	8.622	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.759	-2.375	9.654	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.348	-2.503	8.279	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.759	-2.375	8.872	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.245	-2.617	7.299	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.003	-2.508	9.070	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.120	-2.617	7.299	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.241	-2.440	9.383	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.763	-2.605	8.278	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	0.348	-2.503	9.310	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.762	-2.605	9.060	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.352	-2.477	9.654	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	-0.002	-2.767	9.963	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	-0.009	-6.342	23.080	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	-0.012	-7.874	28.701	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	0.008	-3.058	12.172	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	0.007	-3.838	14.958	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	0.007	-3.385	13.372	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.002	-2.067	6.028	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.041	-1.987	7.177	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.002	-2.847	8.810	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.041	-2.767	9.963	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.409	-5.500	19.969	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.410	-5.477	19.996	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.396	-5.420	19.605	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.394	-5.397	19.631	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.023	-5.448	19.800	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.007	-5.388	20.674	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.007	-5.509	18.926	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.037	-5.448	19.800	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.389	-3.866	14.774	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.391	-3.843	14.801	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.408	-7.698	28.833	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.409	-7.675	28.860	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.400	-3.788	14.417	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.398	-3.765	14.443	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.403	-7.617	28.466	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.402	-7.594	28.492	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.034	-3.815	14.609	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.005	-3.755	15.473	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-0.027	-7.646	28.663	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	0.003	-7.585	29.541	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.005	-3.875	13.745	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.025	-3.815	14.609	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	0.003	-7.707	27.784	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	0.033	-7.646	28.663	0.00	0.00	0.00
N39	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	-0.003	-3.874	13.948	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	-0.002	-3.320	11.955	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	-0.014	-9.041	32.942	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	-0.019	-11.492	41.937	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	-0.009	-9.740	36.040	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	-0.014	-12.191	45.034	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	0.006	-4.718	18.150	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	0.003	-6.506	24.708	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	0.001	-7.272	27.519	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	-0.002	-2.490	8.966	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.759	-2.477	8.622	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	0.352	-2.375	9.654	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	0.002	-2.767	9.963	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	0.009	-6.342	23.080	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	0.012	-7.874	28.701	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	-0.008	-3.058	12.172	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	-0.007	-3.838	14.958	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	-0.007	-3.385	13.372	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	-0.007	-4.165	16.157	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	0.001	-6.497	24.446	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	0.003	-7.646	28.663	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.522	-1.728	6.196	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.524	-1.697	6.232	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.525	-2.508	8.983	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.527	-2.477	9.019	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.524	-2.055	7.396	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.526	-2.024	7.431	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.527	-2.835	10.183	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.529	-2.804	10.218	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.521	-1.623	5.724	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.519	-1.593	5.759	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.524	-2.403	8.508	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.522	-2.372	8.543	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.522	-1.950	6.922	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.520	-1.920	6.958	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.525	-2.730	9.707	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.523	-2.699	9.742	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.038	-1.660	5.978	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.001	-1.580	7.124	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.038	-2.440	8.763	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.001	-2.360	9.914	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.038	-1.987	7.177	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.002	-1.907	8.325	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.037	-2.767	9.963	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.002	-2.687	11.115	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.001	-1.740	4.831	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.041	-1.660	5.978	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.001	-2.520	7.613	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.041	-2.440	8.763	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	0.014	-9.041	32.942	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	0.019	-11.492	41.937	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	0.009	-9.740	36.040	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	0.014	-12.191	45.034	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	-0.006	-4.718	18.150	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	-0.003	-6.506	24.708	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	-0.001	-7.272	27.519	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	0.002	-2.490	8.966	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	-0.007	-3.888	15.161	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.116	-3.371	11.538	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.247	-3.193	13.628	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.242	-3.303	11.851	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.008	-3.193	13.628	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.354	-3.436	12.050	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.768	-3.308	12.646	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	-0.350	-3.436	11.265	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.768	-3.333	12.301	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.242	-3.447	10.282	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.121	-3.270	12.372	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.003	-3.447	10.282	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.247	-3.338	12.059	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.763	-3.333	11.264	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.350	-3.205	11.860	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.763	-3.308	11.609	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	0.355	-3.205	12.645	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.116	-2.540	8.550	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.245	-2.364	10.633	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.241	-2.473	8.863	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.007	-2.364	10.633	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.352	-2.605	9.060	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.763	-2.477	9.654	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	-0.348	-2.605	8.279	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.762	-2.503	9.310	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.241	-2.617	7.299	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.120	-2.440	9.382	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.003	-2.617	7.299	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.245	-2.508	9.069	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.759	-2.503	8.278	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.348	-2.375	8.873	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.276	-1.307	5.808	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.311	-1.041	3.940	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.247	-1.004	4.632	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.391	-1.482	5.668	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.327	-1.444	6.361	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.196	-0.867	2.762	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.132	-0.829	3.453	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.276	-1.307	4.487	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.212	-1.270	5.180	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.247	-1.004	3.313	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.183	-0.967	4.005	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.327	-1.444	5.039	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.263	-1.407	5.732	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	-0.654	-2.530	10.073	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	-0.413	-2.415	10.175	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-1.079	-2.725	10.290	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.838	-2.611	10.392	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.795	-2.598	10.211	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.746	-2.570	10.734	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.746	-2.570	9.732	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.697	-2.542	10.255	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	-0.433	-1.846	7.788	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	-0.197	-1.734	7.891	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	-1.028	-3.454	14.263	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	-0.786	-3.338	14.365	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.850	-2.038	8.004	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.614	-1.926	8.106	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-1.457	-3.651	14.481	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-1.214	-3.535	14.582	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.571	-1.914	7.923	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.523	-1.886	8.443	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-1.170	-3.523	14.401	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-1.121	-3.495	14.926	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.523	-1.886	7.451	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.475	-1.858	7.971	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-1.121	-3.495	13.919	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-1.073	-3.467	14.444	0.00	0.00	0.00
N38	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	0.003	-3.874	13.948	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	0.002	-3.320	11.955	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.333	-1.008	5.023	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	-0.089	-1.215	4.636	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.333	-1.008	5.023	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.522	-1.410	4.144	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.185	-1.266	5.464	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.185	-1.266	4.144	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.068	-1.190	5.098	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.922	-1.592	5.237	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.500	-1.385	5.625	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.922	-1.592	5.237	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.500	-1.385	5.624	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	-0.327	-1.444	5.700	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	-0.886	-2.946	11.744	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	-1.125	-3.589	14.334	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	-0.458	-1.455	6.416	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	-0.537	-1.896	8.144	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	-0.509	-1.593	6.969	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	-0.588	-2.033	8.696	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	-0.942	-3.012	12.480	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	-1.121	-3.495	14.423	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.076	-0.814	3.208	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.235	-0.666	3.345	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.156	-1.254	4.935	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.158	-1.105	5.072	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	-0.127	-0.951	3.761	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.185	-0.802	3.898	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	-0.206	-1.391	5.488	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.108	-1.242	5.625	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.628	-1.067	3.494	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.316	-0.919	3.632	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.710	-1.509	5.222	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.397	-1.360	5.359	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.680	-1.205	4.047	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.368	-1.056	4.184	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.762	-1.647	5.775	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.448	-1.497	5.912	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.260	-0.904	3.387	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.196	-0.867	4.078	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.340	-1.344	5.115	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-1.239	4.604	-1.370	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-1.213	5.088	-0.897	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.583	2.125	-0.441	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.558	2.602	0.025	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-1.213	4.119	-0.897	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-1.188	4.604	-0.423	0.00	0.00	0.00
N37	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	-0.458	-2.022	7.980	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	-0.393	-1.733	6.840	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	-1.286	-4.135	16.510	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	-1.669	-5.165	20.654	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	-1.417	-4.430	18.008	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	-1.800	-5.459	22.152	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	-0.654	-2.322	9.836	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	-0.933	-3.073	12.858	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	-1.053	-3.394	14.153	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	-0.295	-1.300	5.130	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	-0.556	-1.889	8.126	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.503	-1.767	6.505	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.164	-1.622	7.829	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.621	-1.844	6.872	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.503	-1.767	7.829	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	-0.186	-1.648	6.344	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.239	-1.439	6.732	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	-0.186	-1.648	6.345	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.239	-1.439	6.732	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.621	-1.844	5.851	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.282	-1.700	7.175	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.282	-1.700	5.851	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.164	-1.622	6.808	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-1.024	-2.027	6.948	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.599	-1.819	7.335	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-1.024	-2.027	6.948	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.599	-1.819	7.335	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.404	-1.333	4.796	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.067	-1.189	6.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.522	-1.410	5.162	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.404	-1.333	6.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	-0.089	-1.215	4.635	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.601	1.184	0.567	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.581	0.779	0.419	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.554	0.860	0.482	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.682	1.273	0.467	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.655	1.354	0.529	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.263	1.000	-0.611	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.230	1.634	0.009	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.363	1.496	-0.568	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.330	2.132	0.054	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.317	1.171	-0.651	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.284	1.806	-0.030	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.417	1.667	-0.607	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.384	2.303	0.015	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.230	0.366	0.009	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.197	1.000	0.629	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.330	0.860	0.054	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.297	1.496	0.676	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.284	0.536	-0.030	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.251	1.171	0.591	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.384	1.030	0.015	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.351	1.667	0.638	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	-0.618	3.307	-0.696	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	-0.597	3.368	-0.649	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-1.053	2.768	0.042	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-1.033	2.829	0.089	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.850	3.068	-0.775	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.825	3.550	-0.304	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.825	2.586	-0.304	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.800	3.068	0.168	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	-0.379	2.836	-0.827	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	-0.359	2.897	-0.780	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	-1.004	4.845	-1.292	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	-0.984	4.906	-1.245	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.807	2.307	-0.103	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.787	2.368	-0.056	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-1.443	4.302	-0.549	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-1.423	4.362	-0.502	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.608	2.602	-0.908	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.583	3.079	-0.441	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN-m)	My (kN-m)	Mz (kN-m)
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.844	1.596	0.901	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.892	1.284	0.622	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.844	1.596	0.901	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.351	1.412	-0.963	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.199	2.486	0.041	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.492	1.359	-0.963	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.347	2.485	0.207	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.036	1.902	-0.865	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.084	2.213	-0.586	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.036	1.902	-0.865	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.084	2.212	-0.586	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.492	0.514	-0.013	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.340	1.588	0.991	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.344	0.515	-0.180	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.199	1.641	0.990	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.775	0.787	0.613	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.727	1.098	0.892	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.775	0.788	0.613	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.727	1.098	0.892	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	-0.384	1.667	0.015	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	-0.972	3.535	-0.410	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	-1.224	4.335	-0.592	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	-0.496	2.247	-0.600	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	-0.596	2.743	-0.555	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	-0.550	2.418	-0.639	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	-0.649	2.914	-0.594	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	-1.024	4.003	-0.760	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	-1.213	4.604	-0.897	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.039	1.310	-0.501	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.066	1.391	-0.439	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.059	1.808	-0.459	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.032	1.888	-0.396	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	-0.014	1.481	-0.541	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.013	1.562	-0.479	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	-0.113	1.979	-0.499	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	-0.085	2.060	-0.436	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.527	0.609	0.457	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.500	0.690	0.519	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.628	1.103	0.504	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.068	7.403	0.489	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.478	7.708	0.742	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.256	3.956	0.024	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	0.143	4.257	0.274	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.184	7.391	0.478	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	0.226	7.696	0.731	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.053	4.112	-0.763	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.067	5.078	0.155	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	0.133	7.549	-0.323	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	0.147	8.531	0.610	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.067	3.146	0.155	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.081	4.112	1.073	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	0.147	6.568	0.610	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	0.161	7.549	1.543	0.00	0.00	0.00
N7	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	-0.537	2.333	0.021	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	-0.461	2.000	0.018	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	-1.402	4.989	-0.662	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	-1.805	6.270	-0.953	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	-1.535	5.613	-0.966	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	-1.938	6.894	-1.258	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	-0.726	3.247	-0.591	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	-1.020	4.181	-0.803	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	-1.146	4.582	-0.894	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	-0.346	1.500	0.014	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	-0.611	2.747	-0.595	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.466	1.912	-0.962	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.313	2.989	0.045	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.608	1.859	-0.961	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.462	2.988	0.213	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	-0.077	2.404	-0.865	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	-0.029	2.716	-0.585	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	-0.077	2.404	-0.865	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	-0.029	2.716	-0.585	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.608	1.011	-0.008	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.455	2.088	0.998	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.459	1.012	-0.177	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.313	2.142	0.998	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.892	1.284	0.622	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.469	2.458	0.653	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	-0.065	1.627	0.191	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.463	2.027	0.524	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	-0.055	2.351	0.358	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.477	2.752	0.692	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.399	1.321	0.135	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.128	1.720	0.468	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.390	2.044	0.303	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.140	2.445	0.637	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.393	1.614	0.174	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	0.135	2.013	0.507	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.384	2.337	0.342	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	0.147	2.738	0.676	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.010	1.527	-0.909	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.028	2.809	0.310	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.021	2.251	-0.745	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.040	3.538	0.478	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.016	1.820	-0.871	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.035	3.104	0.349	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.028	2.545	-0.707	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.046	3.833	0.517	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.028	0.244	0.310	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.046	1.527	1.529	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.040	0.965	0.478	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.058	2.251	1.701	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.035	0.536	0.349	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.053	1.820	1.569	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.046	1.256	0.517	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.065	2.545	1.741	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.025	4.805	0.715	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.431	5.108	0.967	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.226	4.794	0.704	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	0.180	5.097	0.956	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.089	4.951	-0.093	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.103	5.928	0.836	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.103	3.974	0.836	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.117	4.951	1.764	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	-0.009	3.967	0.036	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.390	4.267	0.286	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.675	3.760	0.643	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	-0.125	2.348	0.497	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.675	3.245	1.273	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.138	1.199	0.178	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.045	3.499	2.381	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.044	1.199	0.583	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.249	3.111	2.381	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.563	2.347	0.597	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.085	3.010	1.273	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.563	2.862	-0.032	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	0.236	3.759	0.743	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.053	1.846	-1.290	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.234	4.139	0.906	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.150	2.233	-1.289	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.054	4.138	0.502	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.181	2.333	-0.186	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.658	2.994	0.488	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	-0.138	1.587	0.343	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.658	2.481	1.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.150	0.442	0.024	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.031	2.734	2.220	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.030	0.442	0.428	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.234	2.347	2.220	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.574	1.586	0.442	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.098	2.248	1.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.574	2.099	-0.185	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	0.221	2.994	0.588	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	0.046	2.545	0.517	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	0.121	5.753	0.942	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	0.153	7.128	1.124	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	0.055	3.616	-0.172	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	0.067	4.341	-0.004	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	0.062	3.910	-0.133	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	0.074	4.634	0.034	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	0.123	6.518	0.474	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	0.147	7.549	0.610	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.072	1.334	0.152	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.455	1.733	0.485	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.061	2.058	0.319	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	0.226	5.097	0.956	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.431	4.805	0.715	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	-0.025	5.109	0.968	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.103	4.951	-0.093	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	-0.089	5.928	0.836	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.117	3.974	0.836	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	-0.103	4.951	1.764	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	-0.143	3.956	0.024	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.256	4.257	0.274	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	-0.226	7.391	0.478	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	0.184	7.696	0.731	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	-0.390	3.967	0.036	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	0.009	4.267	0.287	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.478	7.403	0.489	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	-0.068	7.708	0.743	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.067	4.112	-0.763	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	-0.053	5.078	0.155	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-0.147	7.549	-0.323	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	-0.133	8.531	0.610	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.081	3.146	0.155	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	-0.067	4.112	1.073	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-0.161	6.568	0.610	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	-0.147	7.549	1.544	0.00	0.00	0.00
N5	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	0.065	3.562	0.724	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	0.056	3.054	0.620	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	0.176	8.187	1.300	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	0.227	10.387	1.592	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	0.189	9.232	1.059	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	0.241	11.432	1.350	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	0.083	5.143	0.138	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	0.120	6.747	0.350	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	0.136	7.435	0.441	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	0.042	2.290	0.465	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	0.069	4.380	-0.017	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.067	2.608	-1.141	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.249	4.908	1.062	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.137	2.996	-1.141	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.068	4.908	0.657	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.196	3.097	-0.033	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	-0.055	3.616	-0.172	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	-0.067	4.341	-0.004	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	-0.062	3.910	-0.133	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	-0.074	4.634	0.034	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	-0.123	6.518	0.474	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	-0.147	7.549	0.610	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.128	1.320	0.135	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.399	1.720	0.468	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	-0.141	2.044	0.303	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.390	2.445	0.637	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	-0.135	1.613	0.174	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.393	2.013	0.507	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	-0.148	2.337	0.341	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.384	2.738	0.676	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.455	1.334	0.152	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.072	1.733	0.485	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.469	2.058	0.319	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.061	2.458	0.653	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.463	1.627	0.191	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	0.066	2.027	0.524	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	-0.477	2.351	0.358	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	0.055	2.752	0.692	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.028	1.527	-0.909	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.009	2.809	0.310	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.040	2.251	-0.745	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	-0.021	3.538	0.478	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.035	1.820	-0.871	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	-0.016	3.104	0.349	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.046	2.545	-0.707	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	-0.028	3.833	0.517	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.046	0.244	0.310	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.028	1.527	1.529	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.058	0.965	0.478	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	-0.040	2.251	1.701	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.053	0.536	0.349	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	-0.035	1.820	1.569	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.065	1.256	0.517	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	-0.046	2.545	1.741	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	-0.181	4.793	0.704	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN-m)	My (kN-m)	Mz (kN-m)
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	-0.120	6.747	0.350	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	-0.136	7.435	0.441	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	-0.042	2.290	0.465	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	-0.069	4.380	-0.017	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	-0.068	2.996	-1.141	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.138	4.908	0.657	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.249	2.608	-1.141	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	-0.067	4.908	1.063	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	-0.236	2.861	-0.033	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.564	3.760	0.744	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.085	2.347	0.598	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.563	3.010	1.273	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.249	1.199	0.583	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	-0.044	3.111	2.381	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	-0.045	1.199	0.177	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.138	3.499	2.381	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	-0.675	2.347	0.497	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	0.125	3.246	1.273	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.675	3.097	-0.032	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	-0.196	3.760	0.643	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	-0.053	2.233	-1.290	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.151	4.139	0.502	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.234	1.846	-1.290	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	-0.053	4.138	0.907	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	-0.221	2.099	-0.186	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.574	2.994	0.588	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.098	1.586	0.442	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.574	2.247	1.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.234	0.442	0.428	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	-0.030	2.347	2.220	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	-0.031	0.442	0.024	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.150	2.735	2.220	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.658	1.586	0.342	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	0.138	2.481	1.116	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.658	2.333	-0.165	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.182	2.994	0.488	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	-0.046	2.545	0.517	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	-0.121	5.753	0.942	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	-0.153	7.128	1.124	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.197	0.366	0.009	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.230	1.000	0.629	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.297	0.860	0.054	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SY	0.330	1.496	0.676	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.251	0.536	-0.030	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SY	0.284	1.171	0.591	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.351	1.030	0.015	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SY	0.384	1.667	0.638	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	1.033	2.768	0.042	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SX	1.053	2.828	0.089	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	0.597	3.307	-0.696	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SX	0.618	3.368	-0.649	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.825	3.068	-0.775	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1-0.525·SY	0.850	3.550	-0.304	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.800	2.586	-0.304	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.525·SY	0.825	3.068	0.168	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.786	2.307	-0.103	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SX	0.807	2.368	-0.056	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	1.423	4.301	-0.548	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SX	1.443	4.362	-0.502	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	0.359	2.837	-0.827	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SX	0.379	2.897	-0.780	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	0.984	4.845	-1.292	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SX	1.004	4.906	-1.245	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.583	2.602	-0.908	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1-0.525·SY	0.608	3.079	-0.441	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	1.213	4.604	-1.370	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1-0.525·SY	1.239	5.088	-0.897	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.558	2.125	-0.441	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.525·SY	0.583	2.602	0.025	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	1.188	4.119	-0.897	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1+0.525·SY	1.213	4.604	-0.423	0.00	0.00	0.00
N3	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	-0.065	3.562	0.724	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	-0.056	3.054	0.620	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	-0.176	8.187	1.300	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	-0.227	10.387	1.592	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	-0.189	9.232	1.059	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	-0.241	11.432	1.350	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	-0.083	5.143	0.138	0.00	0.00	0.00

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.340	0.515	-0.013	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX+SY	0.492	1.588	0.990	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.084	1.902	-0.865	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX+0.3·SY	-0.036	2.213	-0.586	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.084	1.902	-0.865	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+SX-0.3·SY	-0.036	2.212	-0.586	0.00	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	PP+CM1	0.384	1.667	0.015	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+CV1	0.972	3.535	-0.410	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+N1	1.224	4.335	-0.592	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+V1	0.496	2.247	-0.600	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+V1	0.596	2.743	-0.555	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+V1	0.550	2.418	-0.639	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+V1	0.649	2.914	-0.594	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·CV1+0.75·V1	1.024	4.003	-0.760	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.75·V1+0.75·N1	1.213	4.604	-0.897	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.500	0.609	0.457	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.527	0.690	0.519	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.601	1.103	0.504	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SX	0.628	1.184	0.567	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.554	0.779	0.419	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SX	0.581	0.860	0.482	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.655	1.273	0.467	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SX	0.682	1.354	0.529	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.066	1.310	-0.501	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1+0.7·SX	-0.039	1.391	-0.439	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.032	1.808	-0.459	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1+0.7·SX	0.059	1.889	-0.396	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	-0.013	1.482	-0.541	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1+0.7·SX	0.014	1.562	-0.479	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	0.085	1.979	-0.499	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1+0.7·SX	0.113	2.060	-0.436	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.230	1.000	-0.611	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.263	1.634	0.009	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.330	1.496	-0.568	0.00	0.00	0.00
		PP+0.6·CM1-0.7·SY	0.363	2.132	0.054	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.284	1.171	-0.650	0.00	0.00	0.00
		0.6·PP+CM1-0.7·SY	0.317	1.806	-0.030	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.384	1.667	-0.607	0.00	0.00	0.00
		PP+CM1-0.7·SY	0.417	2.303	0.015	0.00	0.00	0.00

2.2.1.2.1. Combinaciones

Reacciones en los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
N1	Hormigón en cimentaciones	1.4·PP+1.4·CM1	0.537	2.333	0.021	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1	0.461	2.000	0.018	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1	1.402	4.989	-0.662	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·N1	1.805	6.270	-0.953	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+1.6·CV1+0.5·V1	1.535	5.613	-0.966	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·V1+1.6·N1	1.938	6.894	-1.258	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1	0.726	3.247	-0.591	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.5·CV1+V1	1.020	4.181	-0.803	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+V1+0.5·N1	1.146	4.582	-0.894	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1	0.346	1.500	0.014	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+V1	0.611	2.747	-0.595	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.462	1.858	-0.962	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX-SY	0.608	2.989	0.213	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.313	1.912	-0.961	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX-SY	0.466	2.988	0.045	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.844	1.284	0.622	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX-0.3·SY	0.892	1.596	0.902	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.844	1.284	0.622	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-SX+0.3·SY	0.892	1.596	0.901	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.313	1.011	-0.177	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+0.3·SX+SY	0.459	2.142	0.998	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.455	1.012	-0.009	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1-0.3·SX+SY	0.608	2.088	0.998	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	0.029	2.404	-0.865	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX+0.3·SY	0.077	2.716	-0.585	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	0.029	2.405	-0.865	0.00	0.00	0.00
		1.2·PP+1.2·CM1+SX-0.3·SY	0.077	2.716	-0.585	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.347	1.359	-0.963	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-0.3·SX-SY	0.492	2.486	0.208	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.199	1.412	-0.963	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX-SY	0.351	2.485	0.041	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.727	0.787	0.614	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX-0.3·SY	0.775	1.098	0.893	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.727	0.788	0.614	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1-SX+0.3·SY	0.775	1.098	0.892	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.199	0.514	-0.180	0.00	0.00	0.00
		0.9·PP+0.9·CM1+0.3·SX+SY	0.344	1.641	0.991	0.00	0.00	0.00

Envolvente de los desplazamientos en nudos									
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales						
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		Valor máximo de la envolvente	14.352	5.552	1.176	1.616	0.297	4.409
N27	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-14.352	-60.076	-23.133	-0.140	-0.297	-4.409
		Valor máximo de la envolvente	14.369	5.531	1.169	1.616	0.517	4.390
N28	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-14.530	-33.901	-12.514	-0.018	-7.469	-4.089
		Valor máximo de la envolvente	14.295	1.261	0.079	0.831	-0.413	4.588
N29	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-10.120	-33.768	-9.537	0.045	-0.063	-4.392
		Valor máximo de la envolvente	10.298	1.253	0.123	5.777	5.780	3.997
N30	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-10.164	-59.803	-17.410	-0.351	-0.436	-4.255
		Valor máximo de la envolvente	10.146	5.538	1.023	10.866	0.253	4.262
N31	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-10.146	-59.803	-17.410	-0.351	-0.253	-4.262
		Valor máximo de la envolvente	10.164	5.522	1.019	10.866	0.436	4.255
N32	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-10.298	-33.768	-9.537	0.045	-5.780	-3.997
		Valor máximo de la envolvente	10.120	1.253	0.123	5.777	0.063	4.392
N33	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-24.979	-34.888	-15.517	-0.301	-1.417	-5.748
		Valor máximo de la envolvente	25.219	1.354	0.576	6.821	6.402	5.135
N34	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-25.016	-61.627	-27.475	-1.106	-1.411	-5.606
		Valor máximo de la envolvente	25.026	5.858	2.552	11.731	1.412	5.578
N35	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-25.026	-61.627	-27.475	-1.107	-1.412	-5.578
		Valor máximo de la envolvente	25.016	5.824	2.537	11.731	1.411	5.606
N36	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-25.219	-34.888	-15.517	-0.301	-6.402	-5.135
		Valor máximo de la envolvente	24.979	1.353	0.576	6.821	1.417	5.748
N37	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-0.585	-8.303	-7.261
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	16.603	8.683	9.157
N38	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-2.738	-8.700	-8.891
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	29.502	8.680	8.910
N39	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-2.737	-8.680	-8.909
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	29.502	8.700	8.891
N40	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-0.585	-8.683	-9.157
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	16.603	8.303	7.261

2.2.1.2. Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

Envolvente de los desplazamientos en nudos								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N9	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-34.179	-37.635	-30.949	-0.066	0.070	-4.705
		Valor máximo de la envolvente	34.477	1.377	0.852	9.129	8.539	4.044
N10	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-34.244	-66.468	-54.584	-0.562	-0.791	-4.423
		Valor máximo de la envolvente	34.262	6.049	3.891	16.030	1.070	4.320
N11	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-34.262	-66.468	-54.584	-0.562	-1.070	-4.320
		Valor máximo de la envolvente	34.244	6.011	3.864	16.030	0.791	4.423
N12	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-34.477	-37.635	-30.949	-0.065	-8.539	-4.044
		Valor máximo de la envolvente	34.179	1.377	0.852	9.129	-0.069	4.705
N13	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-18.971	-33.838	-12.455	-0.242	-7.827	-4.367
		Valor máximo de la envolvente	18.705	1.305	0.204	0.271	-0.154	4.832
N14	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-1.664	-3.295	-0.018	-0.596	-8.278	-7.237
		Valor máximo de la envolvente	1.742	0.121	-0.002	16.468	8.640	9.119
N15	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-1.745	-5.848	-0.036	-2.750	-8.659	-8.854
		Valor máximo de la envolvente	1.741	0.555	-0.003	29.241	8.639	8.873
N16	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-18.766	-59.872	-22.797	-0.670	-0.359	-4.659
		Valor máximo de la envolvente	18.776	5.613	1.482	0.445	0.533	4.647
N17	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-1.741	-5.848	-0.036	-2.749	-8.639	-8.873
		Valor máximo de la envolvente	1.745	0.554	-0.003	29.241	8.659	8.854
N18	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-18.776	-59.872	-22.797	-0.670	-0.533	-4.647
		Valor máximo de la envolvente	18.766	5.640	1.491	0.445	0.359	4.659
N19	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-1.742	-3.295	-0.018	-0.596	-8.640	-9.119
		Valor máximo de la envolvente	1.664	0.121	-0.002	16.468	8.278	7.237
N20	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-18.705	-33.838	-12.455	-0.242	0.154	-4.832
		Valor máximo de la envolvente	18.971	1.306	0.204	0.271	7.827	4.367
N21	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-29.597	-36.122	-22.152	-0.112	0.068	-5.150
		Valor máximo de la envolvente	29.851	1.368	0.759	8.519	8.027	4.604
N22	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-29.649	-63.807	-39.076	-0.681	-0.673	-5.007
		Valor máximo de la envolvente	29.654	5.957	3.312	15.005	0.786	4.959
N23	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-29.654	-63.807	-39.076	-0.681	-0.787	-4.959
		Valor máximo de la envolvente	29.649	5.921	3.291	15.005	0.673	5.007
N24	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-29.851	-36.122	-22.152	-0.111	-8.027	-4.604
		Valor máximo de la envolvente	29.597	1.368	0.759	8.519	-0.068	5.150
N25	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-14.295	-33.901	-12.514	-0.018	0.412	-4.588
		Valor máximo de la envolvente	14.530	1.261	0.080	0.831	7.469	4.089
N26	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-14.369	-60.076	-23.133	-0.139	-0.517	-4.390

Características mecánicas										
Material		Ref.	Descripción	A (cm²)	Avy (cm²)	Avz (cm²)	Iyy (cm4)	Izz (cm4)	It (cm4)
Tipo	Designación								
		2	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm, (Perfil estructural rectangular)	14.80	3.07	9.73	372.45	64.95	192.20

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2. Resultados

2.2.1. Nudos

2.2.1.1. Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.2.1.1.1. Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos									
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales						
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N1	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-0.798	-4.150	-4.452
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	18.989	3.601	3.970
N2	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-6.140	-32.720	-0.528	-0.266	-1.372	-4.195
		Valor máximo de la envolvente	6.273	1.273	0.033	11.878	2.539	3.865
N3	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-3.348	-4.116	-4.299
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	33.430	4.200	4.288
N4	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-6.163	-57.832	-0.910	-1.520	-1.320	-4.064
		Valor máximo de la envolvente	6.169	5.459	0.122	21.348	1.195	4.032
N5	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-3.348	-4.200	-4.288
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	33.430	4.116	4.299
N6	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-6.169	-57.832	-0.910	-1.519	-1.195	-4.032
		Valor máximo de la envolvente	6.163	5.459	0.122	21.348	1.320	4.064
N7	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-0.798	-3.601	-3.970
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	18.989	4.150	4.452
N8	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-6.273	-32.720	-0.528	-0.266	-2.539	-3.865
		Valor máximo de la envolvente	6.140	1.273	0.033	11.878	1.372	4.195

Descripción												
Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)			β_{xy}	β_{xz}	Lb sup. (m)	Lb inf. (m)
Tipo	Designación				Indeformable origen	Deformable	Indeformable extremo				
		N37/N14	N37/N14	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	0.200	-	1.00	1.00	-	-
		N38/N15	N38/N15	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	0.200	-	1.00	1.00	-	-
		N39/N17	N39/N17	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	0.200	-	1.00	1.00	-	-
		N40/N19	N40/N19	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	0.200	-	1.00	1.00	-	-
		N35/N36	N35/N36	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N34/N35	N34/N35	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N33/N34	N33/N34	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
β_{xy}: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
β_{xz}: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lb sup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
Lb inf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Características mecánicas

Tipos de pieza	
Ref.	Piezas
1	N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N2/N9, N4/N10, N6/N11, N8/N12, N19/N33, N17/N34, N15/N35, N14/N36, N37/N14, N38/N15, N39/N17 y N40/N19
2	N9/N10, N10/N11, N11/N12, N20/N18, N18/N16, N16/N13, N2/N4, N4/N6, N6/N8, N21/N22, N22/N23, N23/N24, N25/N26, N26/N27, N27/N28, N29/N30, N30/N31, N31/N32, N35/N36, N34/N35 y N33/N34

Características mecánicas										
Material		Ref.	Descripción	A (cm^2)	Avy (cm^2)	Avz (cm^2)	Iyy (cm4)	Izz (cm4)	It (cm4)
Tipo	Designación								
Acero formado en frío	A572 50ksi	1	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm, (Perfil estructural rectangular)	27.29	9.40	14.40	813.90	434.34	949.88

NIT:901.886.663-3

Descripción												
Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)			β_{xy}	β_{xz}	$Lb_{sup.}$ (m)	$Lb_{inf.}$ (m)
Tipo	Designación				Indeformable origen	Deformable	Indeformable extremo				
		N4/N6	N4/N6	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N6/N8	N6/N8	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N21/N22	N21/N22	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N22/N23	N22/N23	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N23/N24	N23/N24	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N25/N26	N25/N26	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N26/N27	N26/N27	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N27/N28	N27/N28	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N29/N30	N29/N30	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N30/N31	N30/N31	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N31/N32	N31/N32	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N19/N33	N19/N33	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	2.614	0.131	1.00	1.00	-	-
		N17/N34	N17/N34	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	2.614	0.131	1.00	1.00	-	-
		N15/N35	N15/N35	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	2.614	0.131	1.00	1.00	-	-
		N14/N36	N14/N36	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	2.614	0.131	1.00	1.00	-	-

Descripción												
Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)			β_{xx}	β_{xx}	Lb_{sup} (m)	Lb_{inf} (m)
Tipo	Designación				Indeformable origen	Deformable	Indeformable extremo				
		N35/N23	N6/N11	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.131	0.706	0.038	1.00	1.00	-	-
		N23/N11	N6/N11	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N8/N32	N8/N12	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.140	0.822	0.038	1.00	1.00	-	-
		N32/N28	N8/N12	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N28/N13	N8/N12	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N13/N36	N8/N12	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	1.142	0.052	1.00	1.00	-	-
		N36/N24	N8/N12	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.131	0.706	0.038	1.00	1.00	-	-
		N24/N12	N8/N12	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N9/N10	N9/N10	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N10/N11	N10/N11	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N11/N12	N11/N12	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N20/N18	N20/N18	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N18/N16	N18/N16	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N16/N13	N16/N13	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-
		N2/N4	N2/N4	ESTRUC RECT 150x50x4.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.050	5.900	0.050	1.00	1.00	-	-

NIT:901.886.663-3

Descripción												
Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)			β_{xy}	β_{xz}	$Lb_{sup.}$ (m)	$Lb_{inf.}$ (m)
Tipo	Designación				Indeformable origen	Deformable	Indeformable extremo				
		N29/N25	N2/N9	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N25/N20	N2/N9	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N20/N33	N2/N9	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	1.142	0.052	1.00	1.00	-	-
		N33/N21	N2/N9	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.131	0.706	0.038	1.00	1.00	-	-
		N21/N9	N2/N9	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N4/N30	N4/N10	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.140	0.822	0.038	1.00	1.00	-	-
		N30/N26	N4/N10	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N26/N18	N4/N10	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N18/N34	N4/N10	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	1.142	0.052	1.00	1.00	-	-
		N34/N22	N4/N10	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.131	0.706	0.038	1.00	1.00	-	-
		N22/N10	N4/N10	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N6/N31	N6/N11	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.140	0.822	0.038	1.00	1.00	-	-
		N31/N27	N6/N11	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N27/N16	N6/N11	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	0.949	0.038	1.00	1.00	-	-
		N16/N35	N6/N11	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.013	1.142	0.052	1.00	1.00	-	-

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N38	12.000	3.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado
N39	6.000	3.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado
N40	0.000	3.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados							
Material		E (MPa)	ν	G (MPa)	f_y (MPa)	α_t (m/m°C)	γ (kN/m³)
Tipo	Designación						
Acero formado en frío	A572 50ksi	203000.00	0.300	78076.92	345.00	0.000012	77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de poisson
G: Módulo de cortadura
f_y: Límite elástico
α_t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.2.2. Descripción

Descripción											
Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)			β_{xy}	β_{xz}	$Lb_{Sup.}$ (m)	$Lb_{Inf.}$ (m)
Tipo	Designación				Indeformable origen	Deformable	Indeformable extremo				
Acero formado en frío	A572 50ksi	N1/N2	N1/N2	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	1.860	0.140	1.00	1.00	-	-
		N3/N4	N3/N4	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	1.860	0.140	1.00	1.00	-	-
		N5/N6	N5/N6	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	1.860	0.140	1.00	1.00	-	-
		N7/N8	N7/N8	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	-	1.860	0.140	1.00	1.00	-	-
		N2/N29	N2/N9	ESTRUC RECT 150x100x6.0mm (Perfil estructural rectangular)	0.140	0.822	0.038	1.00	1.00	-	-

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N5	12.000	6.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado
N6	12.000	6.000	2.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N7	18.000	6.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado
N8	18.000	6.000	2.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N9	0.000	0.000	3.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N10	6.000	0.000	3.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N11	12.000	0.000	3.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N12	18.000	0.000	3.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N13	18.000	3.040	2.493	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N14	18.000	3.000	0.200	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N15	12.000	3.000	0.200	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N16	12.000	3.040	2.493	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N17	6.000	3.000	0.200	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N18	6.000	3.040	2.493	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N19	0.000	3.000	0.200	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N20	0.000	3.040	2.493	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N21	0.000	0.986	2.836	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N22	6.000	0.986	2.836	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N23	12.000	0.986	2.836	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N24	18.000	0.986	2.836	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N25	0.000	4.026	2.329	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N26	6.000	4.026	2.329	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N27	12.000	4.026	2.329	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N28	18.000	4.026	2.329	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N29	0.000	5.013	2.164	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N30	6.000	5.013	2.164	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N31	12.000	5.013	2.164	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N32	18.000	5.013	2.164	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N33	0.000	1.849	2.692	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N34	6.000	1.849	2.692	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N35	12.000	1.849	2.692	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N36	18.000	1.849	2.692	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N37	18.000	3.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado

	Peso propio kN·m	CM 1 kN·m	CV 1 kN·m	N 1 kN·m
Modo 1	0.170	0.069	0.304	0.434
Modo 2	0.120	0.050	0.221	0.315

Las acciones horizontales se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones gravitatorias según los siguientes factores de amplificación (FA):

	Peso propio	CM 1	CV 1	N 1
Modo 1	0.014	0.006	0.025	0.036
Modo 2	0.008	0.003	0.015	0.021

Cuando en una combinación actúe una acción horizontal con un coeficiente de mayoración Fv y varias acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración Fg1...Fgn, el coeficiente de mayoración de la acción horizontal se tomará como:

$$Fv\ (estabilidad\ global) = Fv \cdot \frac{1}{1-(Fg1 \cdot FA1+...+Fgn \cdot FAn)}$$

En el caso de sismo se realiza una combinación cuadrática completa, con lo que no tiene sentido la relación entre el coeficiente de mayoración amplificado y el coeficiente de mayoración sin amplificar.

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometría

2.1.1. Nudos

Referencias:

Δ_x, Δ_y, Δ_z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θ_x, θ_y, θ_z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N1	0.000	6.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado
N2	0.000	6.000	2.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N3	6.000	6.000	0.000	X	X	X	-	-	-	Empotrado
N4	6.000	6.000	2.000	-	-	-	-	-	-	Empotrado