Alcaldía de Ocaña | Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

COMITÉ TÉCNICO No. 1
CONTRATO DE OBRA No SVIV MINC 034

Fecha	16 de febrero de 2026
Hora	9:00 am
Lugar	SECRETARIA DE VÍAS
Acta N°	001

OBJETO:

COMITÉ TÉCNICO, PARA TRATAR ASPECTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS DEL CONTRATO DE OBRA **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EJES VIALES CONECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GUSTAVO CASTILLA VERGEL	SECRETARIO DE VÍAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	
OLGER NEIL SEPÚLVEDA	SUPERVISOR PROFESIONAL AREA DE VIAS, MUNICIPIO DE OCAÑA	
YEINITH LORENA ACOSTA MANZANO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE VÍAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Yeinith Lorena Acosta.
GEOVANNY ORTIZ PÉREZ	CONTRATISTA	

ORDEN DEL DÍA:

N°	**TEMA**
1	Desarrollo de la reunión
3	Conclusiones

Se lleva a cabo el presente comité técnico N° 001 con el fin de tratar aspectos técnicos y logísticos del contrato de obra en referencia, conforme al anterior orden del día:

1. DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 09:00 am, se da inicio, con el comité, se exponen los temas tratados en la reunión del día lunes 16 de febrero de 2026, en donde se mencionó lo siguiente:

El ingeniero **OLGER SEPÚLVEDA** abrió la reunión presentando la agenda entre los cuales nombra, cronograma de actividades, aspectos técnicos y revisión de solicitud de por parte del contratista.

Durante el Comité se abordaron las principales dificultades que han afectado el desarrollo del contrato SVIV MINC 034. El contratista, **GEOVANNY ORTIZ PEREZ**, expuso como principales causas del retraso:

Debido a que la planta productora y proveedora de material asfáltico —insumo esencial para el cumplimiento del objeto contractual— suspendió de manera total sus actividades de producción y despacho durante la temporada de fin de año del 2025, en atención al cierre colectivo correspondiente al período decembrino, práctica habitual en el sector de la construcción y en la industria de asfaltos a nivel regional.

Esta suspensión, que se prolongó desde el mes de diciembre 2025 hasta el mes de febrero del 2026, que coincidió con el plazo de ejecución del presente contrato, afectando directamente el cronograma previsto para el suministro del material requerido para la instalación de la carpeta asfáltica en los puntos críticos priorizados de los ejes viales conectores urbanos del Municipio de Ocaña.

Si bien la planta reanudó recientemente sus operaciones, actualmente se encuentra en un proceso de reactivación y estabilización progresiva de su capacidad productiva. No obstante, los volúmenes de producción y los tiempos de despacho aún no han alcanzado su nivel operativo normal, debido a la atención prioritaria de los pedidos represados durante el período de cierre, lo que continúa generando demoras en el suministro del material necesario para finalizar los frentes de obra pendientes.

En consecuencia, la continuidad y culminación de las actividades contractuales dependen directamente de la normalización plena y oportuna del suministro por parte de la planta proveedora.

CONCLUSION:

Prorrogar el contrato SVIV MINC 034 con objeto " SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EJES VIALES CONECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER" por quince (15) días, estipulando su fecha de terminación como cuatro (04) marzo de 2026.