FABIO SALAZAR TAMAYO
INGENIERO CIVIL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA ALCALDÍA
ANSERMA CALDAS NIT: 890.801.139-1
Fecha 10/02/2026 Hora 17:00
RADICADO # 01016
DEPENDENCIA Obras Publicas

Anserma, 10 de febrero 2026

OFI-FST-01
Señores
Secretaria de Planeación Obras Públicas en Infraestructura
Atn, Ingeniero Diego Alejandro Giraldo
Ciudad

Referencia: contrato SAMC-005-2025

Asunto: Solicitud ampliación plazo contractual

En atención al contrato de la referencia, cuyo objeto es la "**Ejecución de obras de reposición de alcantarillado y cambio de la red de acueducto de la carrera 4 entre calles 8 y 9 en el municipio de Anserma, Caldas**", me permito solicitar respetuosamente se tramite la ampliación del plazo contractual, con fundamento en los siguientes antecedentes:

- El proceso no pudo ser ejecutado durante la vigencia 2025, debido a que no fue posible habilitar la carrera 5, condición indispensable para poder intervenir la carrera 4.

- El contrato fue suspendido el día 24 de octubre de 2025, cuando restaban siete (7) días para su finalización.

- Contractualmente, el plazo original del contrato era de cinco (5) meses.

- El contrato se reinicia el día 5 de febrero de 2026, una vez fue autorizado y viabilizado el cierre de la carrera 4 en el tramo a intervenir.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que el término restante de siete (7) días no es suficiente para la correcta ejecución del objeto contractual. En consecuencia, solicitamos se amplíe el plazo contractual

E-mail fst89@hotmail.com
Teléfonos 3146204702

Scanned with CamScanner

en dos (2) meses calendario, tiempo que consideramos acorde con la magnitud de la intervención requerida, contados a partir del 12 de febrero de 2026, fecha actual de finalización del contrato.

Agradezco su colaboración y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente

FIRMA:
Fabio Salazar Tamayo
Contratista

E-mail fst89@hotmail.com
Teléfonos 3146204702

Scanned with CamScanner