Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 03 de Noviembre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-054-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Mensual No. 02 de Interventoria.

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Mensual No. 02 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 02 Informe Mensual– 27 de septiembre al 26 de octubre de 2020 (Folios 156)


ANDRES MARTINEZ VESGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1680609-2020

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

INFORME MENSUAL No. 02



27 de septiembre al 26 de octubre de 2020

VERSIÓN No. 01

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

INFORME No. 02

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1680609-2020

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	DETALLE
01	28/ 10 / 2020	Original

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
1.1. ANTECEDENTES 6
1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES 8
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA DE OBRA 8
IDENTIFICACION DE LA INTERVENTORÍA 9
1.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA. 10
1.4. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. 11
2. LOCALIZACION 12
3. GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 13
3.1. DESCRIPCIÓN 13
3.2. ALCANCE 14
3.2.1 Alcance del Proyecto en la presente Etapa 14
4. DIFICULTADES PRESENTADAS 17
5. ASPECTOS TECNICOS 18
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO 19
A. COLEGIO AQUILEO PARRA 19
B. COLEGIO USAQUEN 20
C. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE A 21
D. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B 22
E. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE C 22
6. GESTION DE LA INTERVENTORIA 23
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 23
6.2. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA 25
6.3. CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA 25
6.4. INFORMES SEMANALES 26
6.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 26
7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

LISTA DE ANEXOS

ANEXO No. 01	INFORME DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL
ANEXO No. 02	INFORMES SEMANALES
ANEXO No. 03	ACTAS DE SEGUIMIENTO
ANEXO No. 04	POLIZAS DE INTERVENTORIA
ANEXO No. 05	POLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA
ANEXO No. 06	CORRESPONDENCIA
ANEXO No. 07	PAGO DE SEGURIDAD DE LA INTERVENTORIA

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

INTRODUCCIÓN

En virtud a los lineamientos generales de política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: la política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados proporcionan condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaria de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de las políticas. Planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

A su vez en el marco de la metas definidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020 en el componente 2, del proyecto de inversión 1046; Infraestructura y Dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje para la vida, se tiene previsto la intervención de obras menores y adecuaciones de 300 sedes para este periodo (2016-2020), buscando conservar y mejorar los espacios de los Colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezcan las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad.

El presente informe cubre las actividades desarrolladas en el término de liquidación durante el contrato en mención, informe que se da como pre informe a la liquidación.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. ANTECEDENTES

Barrios Unidos fue originalmente una invasión que con el correr del tiempo fue adquiriendo dimensión de organización comunitaria, tomando como núcleo los barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. La zona fue asiento de grandes haciendas dentro de las que se mencionan la del expresidente Miguel Abadía, la finca San León, de los hermanos cristianos, donde hoy están los Alcázares y la Quinta Mutis, perteneciente a la comunidad religiosa de los Dominicos, a la que pertenecía don José Celestino Mutis, y la hacienda El Salitre de propiedad de José Joaquín Vargas; que dieron origen a la gran expansión popular hacia el norte y noroccidente de la capital.

En 1972, mediante el Acuerdo 26 se crean dieciséis Alcaldías Menores del Distrito Especial de Bogotá. Barrios Unidos integra con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor de Barrios Unidos, correspondiéndole como nomenclatura el número 12, ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977.

La Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los Fondos de Desarrollo Local y de los alcaldes locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL.

Usaquén fue un poblado muisca en época prehispánica y se fundó como poblado indígena en 1539. Durante la Colonia fue en todo caso una población de reducidas proporciones, cuyos tributos eclesiásticos se encontraban entre los más bajos de la Sabana. Hasta 1777 albergó un poblado indígena, cuyos habitantes fueron desplazados hacia el sur por un decreto real.

Sus condiciones geográficas eran desfavorables, y el camino que la comunicaba con Santa Fe (Bogotá) estaba en muy malas condiciones, en parte por los pantanos que se formaba en algunos tramos. El poblado indígena se abandonó por decreto español en 1777, entre otras cosas debido a la baja calidad agrícola de sus tierras y a la extensión de los humedales.

Una vez realizada la verificación y complementación de los presupuestos, junto con la entrega de la Nueva Programación Actualizada con fecha de 21 de septiembre de 2020, se ejecutan de las actividades a cada uno de los ocho Colegios, como son; Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio Republica de Panamá sede A, Colegio Republica de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C, Colegio Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Agustín Fernández y Colegio Friedrich Neumann de la Localidad Barrios Unidos y Usaquén del grupo No. 07 al Concurso de Méritos No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019.

Dicho seguimiento se basa atendiendo el Pliego de Condiciones Definitivo de Obras de Mejoramiento para el Contratista y las recomendaciones de los profesionales que forman parte del grupo Contractual, presenta a continuación, el informe de avance de la Interventoría a la ejecución de su Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020, correspondiente al mantenimiento de ocho Colegios en la Localidad de Barrios Unidos y Usaquén del Grupo No. 07 al Concurso de Méritos No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019, que tiene por objeto "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**.

Es así que, una vez cumplidos los requisitos, tanto por el Contratista de Obra Consorcio Colegios Santa Fe, como por la interventoría Andrés Martínez, se da inicio al proyecto el día 27 de agosto de 2020, iniciando con los Colegios: Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C, Según programación el colegio Domingo Faustino Sarmiento debió iniciar en la terminación del presente informe, el cual presenta atraso en la ejecución de actividades.

1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.1577681-2020
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN7/ Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
VALOR:	**$ 863.136.958,00** (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE,** conformado por: CONSTRUCTORA DAGA LTDA 90% JOSE IGANACIO QUINTERO CORZO 10%
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTISIETE DE AGOSTO DE 2020 (27/08/2020).
FECHA DE TERMINACION:	VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE 2020 (26/12/2020).
ACTA No. 1	**$58.443.457.00** (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETA PESOS M/Cte)

ENTIDAD CONTRATANTE

ENTIDAD	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (S.E.D.)
SUPERVISOR	ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. CAROL VIVIANA NIETO

IDENTIFICACION DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.1680609-2020
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
VALOR:	**$134.648.500,00** (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)
CONTRATISTA:	**ANDRES MARTINEZ VESGA**
PLAZO:	CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIACION:	DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2020 (18/08/2020)
FECHA DE TERMINACION:	DIECISIETE DE ENERO DE 2021 (17/01/2021)
ACTA No. 1 Cobro Fijo	**$13.464.850.00** (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte)
ACTA No. 2 Avance de Obra	**$3.662.439.00** (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/Cte)

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

1.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Las condiciones del contrato actualmente.

Se anexan al presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA, CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE, mediante el CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681-2020.

PÓLIZAS CUMPLIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019						
TIPO POLIZA	**Garantía**	**Nombre Aseguradora**	**Póliza No.**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
				Fecha de Iniciación	**Fecha Vencimiento**	
PÓLIZAS CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Cumplimiento - del Contrato**	**Seguros del Estado S.A.**	93-10-100013702	27/08/2020	28/06/2021	$ 172.627.391,60
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones			27/08/2020	28/12/2023	$ 86.313.695,80
	Estabilidad y Calidad de la obra			28/12/2020	28/12/2022	$ 172.627.391,60
	Responsabilidad civil extra contractual			27/08/2020	29/12//2020	$ 175.560.600,00

1.4. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Las condiciones del contrato actualmente.

Se anexan al presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ANDRES MARTINEZ VESGA N° CO1.PCCNTR.1680609-2020

PÓLIZAS CUMPLIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.883108-2019						
TIPO POLIZA	**Garantía**	**Nombre Aseguradora**	**Póliza No.**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
				Fecha de Iniciación	**Fecha Vencimiento**	
PÓLIZAS CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Cumplimiento - del Contrato**	**Seguros del Estado S.A.**	12-44-101182129	18/08/2020	19/07/2021	$ 26.929.700.00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones			18/08/2020	18/01/2024	$ 13.464.850.00
	Calidad del servicio			18/08/2020	18/08/2022	$ 26.929.700.00
	Responsabilidad civil extra contractual					

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

2. LOCALIZACION

LOCALIDAD USAQUEN




Figura 1. Localización

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

El lugar donde se ejecutará el contrato de Interventoría será en la Localidad de Barrios Unidos y Usaquén, en la ciudad de Bogotá y el lugar de ejecución son los Colegios, Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C, Colegio Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Agustín Fernández y Colegio Friedrich Neumann

3. GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN

El proyecto comprende realizar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, ubicado en la Localidad de Barrios Unidos y Usaquén – Grupo No. 07 en el Municipio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.

En el día y la hora señalada en el Acta de Reunión Preliminar para los Colegios; Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C., se establecen los plazos de ejecución en cada Institución Educativa, se verificará en situ el estado de la infraestructura física, dejando en el acta las observaciones o ajustes requeridos por parte de la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.), con el fin que estos sean atendidos durante el proceso administrativo como lo es la elaboración de los presupuestos.

En el día y la hora señalada en el Acta de Inicio se verificará en sitio que se hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados por el Contratista Consorcio Colegios Santa Fe, como es las áreas libres para poder iniciar las labores de mantenimiento y mejoras locativas a las Instituciones Educativas como son los Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C., de conformidad con el alcance del proyecto, para las Instituciones de las Localidades de Barrios Unidos y Usaquén – Grupo No. 07.

3.2. ALCANCE

3.2.1 Alcance del Proyecto en la presente Etapa

Según lo contemplado en la descripción de lo que se pretende satisfacer, el objeto del presente Contrato contempla las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, ubicado en la Localidad de Barrios Unidos y Usaquén – Grupo No. 07 en el Municipio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.

Dentro del alcance el Contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
15	ILUMINACION
21	ASEO Y VARIOS
25	GENÉRICOS Y OTROS

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
5	MAMPOSTERIA
21	ASEO VARIOS

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO AQUILEO PARRA	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACIÓN
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
10	PISOS
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
21	ASEO Y VARIOS
25	GENERICOS Y OTROS

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO FRIEDERICH NEUMANN	
1	PRELIMINARES
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
9	PAÑETES
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
12	CARPINTERIA METALICA
15	ILUMINACIÓN
18	PINTUTA
21	ASEO Y VARIOS

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO USAQUEN	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
20	OBRAS EXTERIORES
21	ASEO Y VARIOS

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE A	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
5	MAMPOSTERIA
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
9	PAÑETES
10	PISOS
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
12	CARPINTERIA METALICA
14	ENCHAPE
15	ILUMINACIÓN
19	CERRADURAS Y VIDRIOS
20	OBRAS EXTERIORES
21	ASEO Y VARIOS

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B

1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
9	PAÑETES
10	PISOS
12	CARPINTERIA METALICA
13	CARPINTERIA DE MADERA
14	ENCHAPES
15	ILUMINACIÓN
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
19	CERRADURAS Y VIDRIOS
21	ASEO Y VARIOS }

LISTADO DE CAPITULOS COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE C	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACIÓN
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
5	MAMPOSTERIA
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS
9	PAÑETES
10	PISOS
12	CARPINTERIA METALICA
14	ENCHAPE
15	ILUMINACIÓN
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES
18	PINTURA
19	CERRADURAS Y VIDRIOS
21	ASEO Y VARIOS

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones y en los tiempos que indican las programaciones aprobadas. Teniendo en cuenta las Recomendaciones del Pliego de condiciones definitivas de la Licitación Pública para las obras de mejoramiento y las Especificaciones Generales de Obra, para realizar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, ubicado en la Localidad de Usaquén y Barrios Unidos – Grupo No. 07 en el Distrito de Bogotá, Departamento de Cundinamarca. Es de tener en cuenta que No eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la ejecución completa del mantenimiento y el mejoramiento de los Colegios Distritales.

Además, deberá cumplir con las normas vigentes tanto de calidad como de estabilidad de construcción para llevar a cabo el objeto contractual.


4. DIFICULTADES PRESENTADAS


Durante la ejecución del contrato se presentaron diversas dificultades, los cuales se enuncian en las siguientes tablas:


No.	INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL	PROBLEMAS PRESENTADOS
1	COLEGIO AQUILEO PARRA	Intersección de Vigas de cimentación en el trayecto planeado de la red de desagües
2	COLEGIO USAQUEN	Presencia de Lluvias
3	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE A	Falta de diseño de escalera.
4	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B	Falta de personal para la ejecución de actividades en los diferentes frentes de trabajo.
5	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE C	Elección de fluxómetros. Ejecución de redes eléctricas en cuarto para Gimnasia.

5. ASPECTOS TECNICOS

PROGRAMACION DE OBRA: Avance Físico y avance de Inversión durante el proyecto.
La Interventoría, realizo durante la ejecución de obra, el seguimiento a la programación de obra vigente y al plan de compras, presentándose las siguientes actividades durante la última semana:







ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO

Durante el periodo comprendido del 27 de Septiembre al 26 de Octubre de 2020, el Contratista de Obra el Consorcio Colegios Santa Fe realizo actividades en los Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C.,

A. COLEGIO AQUILEO PARRA

DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.), Esta actividad comprende la demolición del enchape de piso existente, su remoción, acopio y retiro de las intervenidas, durante este periodo.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL), Esta actividad corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución y conformación del afirmado que brindara la rigidez a la placa de contra piso que se realizara. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

ASEO GENERAL, Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones y áreas comunes asignados para la intervención en el colegio.

B. COLEGIO USAQUEN

RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación), Esta actividad corresponde al relleno en material granular según diseño del especialista con una altura o espesor de 0.20 m en el área de la cancha, el cual se rellena para la reconformación del nuevo terrero, el cual se deja la pendiente hacia los filtros perimetrales y nuevas cajas.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL), Esta actividad corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución y conformación del afirmado que brindara la rigidez a la placa de contra piso que se realizara. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO, Esta actividad se refiere al Retiro De Sobrantes Cargue Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado, estableciendo los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos de demolición aplicables al retiro y disposición de materiales sobrantes de la ejecución de la obra, el Contratista de Obra dispuso de todos los materiales provenientes de las demoliciones de la cancha intervenida, retirándolos tan pronto como se tenía un volumen considerable en el centro de acopio y disponiéndolos hasta los sitios de botadero certificados y aprobados por la interventoría, el Contratista preparo convenientemente las zonas de acopio autorizadas por la interventoría, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del contratista.

ASEO GENERAL, Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a la cancha y áreas comunes asignados para la intervención en el colegio.

C. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE A

PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION, Esta actividad comprende la ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto reforzado con una resistencia de 3000 psi. El cual se realizan de acuerdo con las especificaciones del asesor estructural, las cuales se recomienda fundirlas en cuadros de ajedrez, para poder garantizar un excelente proceso constructivo y optimizar los tiempos de construcción.

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO, Esta actividad se refiere al Retiro De Sobrantes Cargue Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado, estableciendo los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos de demolición aplicables al retiro y disposición de materiales sobrantes de la ejecución de la obra, el Contratista de Obra dispuso de todos los materiales provenientes de las demoliciones de los pisos de las aulas intervenidas, retirándolos tan pronto como se tenía un volumen considerable en el centro de acopio y disponiéndolos hasta los sitios de botadero certificados y aprobados por la interventoría, el Contratista preparo convenientemente las zonas de acopio autorizadas por la interventoría, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del contratista.

TUBERIA PVC-S Ø 3" (INC. ACCESORIOS), Esta actividad se realiza por el contratista para el desagüe de la red de aguas lluvias del cuarto de basuras haciendo conexión a caja existente en el colegio.

TUBERIA PVC-S Ø 2" (INC. ACCESORIOS), Esta actividad se realiza por el contratista para el desagüe de la red de aguas Negras del cuarto de basuras haciendo conexión a caja existente en el colegio.

RELLENO EN RECEBO B200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación), Esta actividad corresponde al relleno en material no seleccionado realizados en los sitios señalados dentro del área del ingreso y cuarto de basuras, los cuales se rellenan para reconformar el terreno.

ASEO GENERAL, Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones y áreas comunes asignados para la intervención en el colegio.

D. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B

DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.), Esta actividad comprende la demolición total de la placa maciza. e=10, su remoción, acopio y retiro de las zonas intervenidas como baños y zona administrativa, de construcción existente, para poder volver a desarrollar las zonas que se intervinieron, las cuales fue realizada por el contratista de manera manual.

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) Esta actividad hace referencia al desmonte de aparatos sanitarios en baños los cuales se intervienen con el fin de realizar una modificación en la batería de baños.

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 Esta actividad hace referencia al pañete realizado sobre los muros intervenidos en el colegio tanto en baños y salones.

TUBERIA PVC-S Ø 2" (INC. ACCESORIOS), Esta actividad se realiza por el contratista para el desagüe de la red de aguas Negras del baño haciendo conexión a las redes existente en el colegio.

TUBERIA PVC-P Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS), Esta actividad se realiza por el contratista para el suministro de la red de agua fría del baño haciendo conexión a las redes existente en el colegio.

ASEO GENERAL, Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones y áreas comunes asignados para la intervención en el colegio.

E. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE C

DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.), Esta actividad comprende la demolición total de la placa maciza. e=10, su remoción, de la zona intervenida en baños del segundo piso, la cual fue realizada por el contratista de manera manual.

DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.), Esta actividad comprende la demolición del enchape de piso existente, su remoción, acopio y retiro de las intervenidas, durante este periodo.

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) Esta actividad hace referencia al desmonte de aparatos sanitarios en baños los cuales se intervienen con el fin de realizar la impermeabilización de la placa del segundo piso.

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, Esta actividad hace referencia al pañete realizado sobre los muros intervenidos en el colegio tanto en baños y salones.

MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM, Esta actividad hace referencia al muro realizado en el cuarto de almacén de gimnasia.

La programación al término de la semana correspondiente al 21 de septiembre hasta el 27 de septiembre, tiene una ejecución del 5.68% versus su programación del 9.94%, lo equivale a un -4,26 de atraso con respecto a lo programado para dicha semana, donde se presentan al contratista las inconformidades por el atraso en cada uno de los colegios, así mismo se solicita el ingreso de personal a cada uno de los frentes de trabajo, ya que la ejecución de actividades con dos personas no justifica el avance que se necesita para el contrato en ejecución.

6. GESTION DE LA INTERVENTORIA

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades de la Interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, ambiental, contables y jurídicos, para el contrato asignado.

La interventoría, durante la ejecución de los mantenimientos o adecuaciones de los Colegios intervenidos anteriormente nombrados de la Localidad Usaquén y Barrios Unidos, se verifico el cumplimiento así:

a) Se verificó por parte de la interventoría que el personal propuesto por el CONTRATISTA fue vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

b) Se revisó y aprobó la metodología y programación de actividades del CONTRATO DE OBRA. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato, presentados por parte del contratista.

Durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría se han tenido en cuenta las siguientes actividades:

a) Se ha hecho el seguimiento al personal y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato.

b) Así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos (Equipos de medición).

c) Se ha programado y coordinado con el CONTRATISTA y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (S.E.D), las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, para desarrollar los Comités Técnicos de Obra o Administrativos.

d) Se ha convocado la realización de comités técnicos semanales para hacer el seguimiento a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios.

e) Se ha realizado seguimiento constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual se ha solicitado informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

f) Se lleva un estricto control sobre la correspondencia que se ha producido con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO. (Anexo correspondencia)

g) Se han presentado con frecuencia semanal, los informes de la ejecución a la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.).

h) Se ha dejado constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones impartidas, en la bitácora de obra.

i) Se asistió a los Comités celebrados en las oficinas de la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.).

j) El mayor inconveniente presentado durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre al 26 de octubre de 2020, es la ejecución de actividades en el colegio Domingo Faustino sarmiento por el diseño de la estructura y la elección de la teja a utilizar.

k) Se han enviado los oficios al contratista y la Entidad.

l) Se ha realizado seguimiento al protocolo de bioseguridad, de la mano del contratista y el área de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Colegios Santa Fe, dando cumplimiento a lo estipulado en PAPSO

6.2. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista dentro de su metodología ha implementado el manejo de mínimo 4 frentes de trabajo, en promedio el Contratista de Obra ha tenido el siguiente personal, así:

- Director de Obra (01)
- Ingeniero Residente de Obra 100% (02)
- Asesor Estructural (01)
- Asesor Eléctrico (00)
- Ingeniero Residente de obra 50% (01)
- Asesor SISOMA (01)
- Maestro de Obra (01)
- Oficiales de construcción (06)
- Ayudantes de construcción (11)
- Soldadores. (03)
- Operador maquinaria (02)

En el presente informe, se incluye el listado del personal que laboró en la obra durante este periodo. En el mismo se indica la fecha de ingreso, EPS, ARL y FONDO DE PENSIONES.

6.3. CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA

El contratista dentro de su metodología ha implementado el manejo de mínimo 4 frentes de trabajo, así:

- Director de Interventoría (01)
- Residente de Interventoría (01)
- Asesor Estructural (01)
- Asesor Eléctrico (01)
- Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos (01)
- Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra Incendios (01)
- Asesor Ambiental SISOMA (01)

- Profesional de Costos y Presupuestos (01)
- Inspector de Interventoría (01)

En el presente informe, se incluye el listado del personal que laboró en la obra durante este periodo. En el mismo se indica la fecha de ingreso, EPS, ARL y FONDO DE PENSIONES.

6.4. INFORMES SEMANALES

Se han realizado los Informes semanales de la ejecución y desarrollo del contrato, los cuales se anexan en el presente informe, junto con su respectivo radicado ante la entidad:

06 informe Semanal - del 28 de septiembre al 04 de octubre de 2020 (Radicado No. E-2020-103804)
07 informe Semanal - del 05 al 11 de octubre de 2020 (Radicado No. E-2020-108062)
08 informe Semanal - del 12 al 18 de octubre de 2020 (Radicado No. E-2020-111374)
09 informe Semanal - del 19 al 25 de octubre de 2020 (Radicado No. E-2020-118165)

6.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Se programaron y coordinaron comités de seguimiento, se levantaron y firmaron las actas respectivas, las cuales se anexan en el presente informe. En la siguiente tabla se hace un resumen de las actas de comité del periodo.

ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO No.	FECHA	OBJETO
10	01/10/2020	Recorridos Colegios Grupo 7
11	08/10/2020	Recorridos Colegios Grupo 7
12	16/10/2020	Recorridos Colegios Grupo 7

7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría evidencia la presencia del Profesional SISOMA, el cual ha realizado las actividades correspondientes y revisa el personal continuamente respecto a su seguridad, integridad y responsabilidad de las adecuaciones y mantenimientos en los diferentes Colegios de la Localidad de Barrios Unidos y Usaquén – Grupo No. 07, así mismo el profesional se encarga de realizar el seguimiento del PAPSO en su realización y cumplimiento.

- Por parte de la Interventoría se verifica el ingreso de los trabajadores a quienes se les realizaron los exámenes ocupacionales, su respectiva inducción en seguridad y reglamento interno de la empresa.

- Las adecuaciones y los mantenimientos que se han venido desarrollando en las Instituciones Educativas Distritales como son: Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C, el Contratista no ha dejado de realizar las actividades de cada colegio, las cuales se ven reflejadas en los informes semanales.

- El Contratista Consorcio Colegios Santa Fe está cumpliendo con la intervención de los colegios según la programación de obra, aunque a la fecha se tiene un avance del 2,28% se solicita realizar una intervención en los frentes de trabajo con mayor personal, ya que faltan colegios que serán críticos a la hora de atacarlos como lo son las cubiertas.

- Se presentan atrasos puntuales en las instituciones educativas, los cuales se hacen saber al contratista de obra, para tomar las medidas respectivas y realizar los planes de contingencia que sean necesarios.


- Con respeto al inicio de los mantenimientos y adecuaciones de las obras, se cuenta con actividades en campo de cinco colegios como son: Colegio Aquileo Parra, Colegio Usaquén, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C y Agustín Fernández

ANEXO No. 01
INFORME DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577681-2020, GRUPO 7.**
ENTIDAD:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DOCUMENTO:	INFORME DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL
FECHA:	OCTUBRE 28 DE 2020

REVISIONES AL DOCUMENTO: VERSION No. 1

Acción	Nombre	Firma	Fecha
Elaboración	Ing. Diego Fernando Piedrahita		28-10-20
Revisión	Ing. Miguel Ángel Venegas		28-10-20

INFORME INTERVENTORIA AMBIENTAL 2
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577681-2020, GRUPO 7



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6

OBJETIVO 6

ALCANCE 6

1. GESTION DOCUMENTAL. 7

1.1. CERTIFICACIONES DISPOSICIONES RCD. 7
1.2. LICENCIAS AMBIENTALES DISPOSITORES FINALES DE RESIDUOS. 8

2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS. 8

2.1. ACOPIO DE MATERIALES. 8
2.2. MEZCLA DE CONCRETOS. 9
2.3. MADERA UTILIZADA EN LA OBRA. 9
2.4. ZONAS VERDES LIBRES DE MATERIALES DE OBRA. 10
2.5. PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS. 10

3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES. 10

3.1. ÁREA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CONVENCIONALES GENERADOS. 10
3.2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS CONVENCIONALES. 11

4. MANEJO DE RCD 12

4.1. PIN. 12
4.2. ACOPIO DE RCD 12
4.3. PROTECCIÓN DE RCD Y SEÑALIZACIÓN 12
4.4. REUTILIZACIÓN TEMPORAL O PERMANENTE DE RCD. 12
4.5. DISPOSICIÓN DE RCD 13
4.6. VEHÍCULO QUE TRANSPORTA ESCOMBROS. 13

5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ESPECIALES 14

5.1. CLASIFICACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 14
5.2. CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 14

6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 14

6.1. INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 14
6.2. ACOPIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 14

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA. 15

7.1. SUMIDEROS 15
7.2. LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE SUMIDEROS 15

Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

7.3. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 16
7.4. TRATAMIENTO DE AGUA DE CORTE DE ADOQUÍN U OTRAS ACTIVIDADES 16
7.5. ACTIVIDADES DE OBRA QUE AFECTEN Y/O ALTEREN LAS CONDICIONES DE LAS FUENTES HÍDRICAS 17
7.6. ACOPIO DE MATERIALES PÉTREOS Y GRANULARES ALEJADOS DE SUMIDEROS Y CUERPOS DE AGUA 17
7.7. ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR FINO CUBIERTOS Y CONFINADOS 17

8. MANEJO Y CONTRO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. 18

8.1. CERRAMIENTO DE LA OBRA. 18
8.2. CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES Y RCD 19
8.3. CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS O ADOQUINES. 19
8.4. DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS UTILIZADOS. 19
8.5. CUBRIMIENTO DE LAS VOLQUETAS. 19

9. MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PAISAJE. 20

9.1. PROTECCIÓN A INDIVIDUOS VEGETALES 20
9.2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES 20

10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR. 20

11. CAPACITACIONES AMBIENTALES. 21

11.1. REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES E INDUCCIÓN AMBIENTAL. 21

12. ORDEN Y ASEO 22

12.1. FRENTES DE OBRA ORDENADOS Y LIMPIOS 22
12.2. EL CAMPAMENTO DE OBRA SE ENCUENTRA DEMARCADO SEÑALIZADO, ORDENADO Y ASEADO. 22

13. VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED 22

14. MANEJO AMBIENTAL EN OBRA. 23

14.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL. 23
14.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES 23

15. ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 24

Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

Lista de Anexos

Anexo 1: Certificados y disposición final
Anexo 2: Licencias y permisos ambientales
Anexo 3: Documentos vehículo transportador RCD
Anexo 4: Pin SDA
Anexo 5: Hojas de seguridad
Anexo 6: Soportes de capacitación

Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de Interventoría, adquiridas a través del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORESESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DEATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO y a las actividades ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto se somete a consideración de la Secretaría de Educación de Bogotá, el Informe Mensual de Interventoría Ambiental número 2, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de septiembre del 2020 y el 27 de octubre del 2020.

A continuación, se describen las principales actividades constructivas realizadas en el mejoramiento de los establecimientos educativos del contrato en mención, en el periodo de la referencia:

- Trabajos preliminares en obra
- Demolición de pisos
- Excavación

OBJETIVO

Hacer seguimiento a todas las actividades del proyecto que se encuentran en etapa de ejecución para dar cumplimiento a los requisitos ambientales legales aplicables mediante la puesta en marcha de medidas de manejo que permitan la prevención, mitigación corrección y/o compensación de cualquier tipo de afectación ambiental.

ALCANCE

Realizar el seguimiento de la implementación del Plan de Manejo Ambiental y sus respectivas fichas ambientales, para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre del 2020 y el 27 de octubre del 2020 en el marco de la ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.1577681-2020

1. GESTION DOCUMENTAL.

El presente documento corresponde a las actividades realizadas durante el mes de septiembre y octubre en el contrato número CO1.PCCNTR.1577681 DE 2020 cuyo objeto es adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. Las instituciones educativas intervenidas durante este mes fueron:

Tabla No 1.

LOCALIDAD	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION
USAQUEN	AQUILEO PARRA	Sede A - Aquileo Parra	Cra 18A # 187-91
USAQUEN	USAQUEN	Sede A - Colonia Vacacional de Usaquén	Calle 127C # 9A-03
BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Sede A - República de Panamá	Cra 57A # 74A-32
BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Sede B - Avenida Chile	Cra 62 # 70C-31
BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Sede C - Simón Bolívar	Calle 78 # 58-60

Para este periodo se realizaron actividades de adecuación de redes hidrosanitarias, desmonte y demoliciones de placas de techo, pañete de muros e inicio de adecuaciones sanitarias, excavaciones, retiro de materiales pétreos y mejoramientos de canchas múltiples.

1.1. Certificaciones disposiciones RCD.

Los vales de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición se presentan para este periodo en el anexo 1, en el siguiente periodo se adjuntarán las certificaciones, dado a que se deben tramitar ante el sitio de Disposición Final y la entrega de estas se demora entre ocho a diez días hábiles, por lo cual no se alcanza a anexar al informe del mes. En cuanto a los transportadores se encuentran registrados por la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), estos vehículos cuentan con su respectivo PIN ambiental. La entrega de los RCD se realizó a los Centro de aprovechamiento y disposición Maquinas Amarillas y CEMEX escombrera Tunjuelo. A continuación, se presenta la tabla que indica las cantidades de RCD que se generaron durante el mes de octubre.

Tabla No 2. Reporte de Disposición para el mes de octubre

INSTITUCION EDUCATIVA	CANTIDAD (m^3)
PANAMA SEDE A	21 m3
USAQUEN	7 m3
TOTAL DE MATERIALES	28 m^3

En el reporte se indica la cantidad de veintiocho metros cúbicos (28m3), material que fue generado y dispuesto de las instituciones Panamá sede A y Usaquén. En el periodo del informe se realizó el cargue de los materiales en la institución nombrada anteriormente, este se transportó y dispuso con las escombreras autorizadas por la SDA.

1.2. Licencias ambientales dispositores finales de residuos.

Durante el contrato se realizará la disposición final de escombros con los sitios de Disposición Maquinas Amarillas y Cemex escombrera Tunjuelo, las licencias y demás documentos se adjuntan en el anexo 2.

Los permisos mineros Permisos ambientales y licencias de los dispositores se encuentran en el Anexo 2 del presente documento, actualmente se cuenta con la licencia y permisos de la cantera Villa Paula que es el lugar de donde se proveen los materiales granulares para la ejecución del contrato.

2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS.

2.1. Acopio de materiales.

El acopio de los materiales se realizó dentro de cada uno de los frentes de trabajo de las cinco (5) instituciones educativas intervenidas, estos permanecen protegidos para evitar cualquier tipo de arrastre.



Foto 1. Almacenamientos materiales PANAMA SEDE A



Foto 2. Almacenamientos materiales AQUILEO PARRA

2.2. Mezcla de concretos.

La mezcla de concretos se realizó en batea metálica en el colegio Aquileo Parra, para realizar las actividades de pañetes de paredes y mezclas, esto se hizo con el fin de proteger el suelo y evitar cualquier tipo de contaminación durante esta actividad, ver a continuación registró fotográfico.



Foto 3. Mezcla de concreto Aquileo Parra

2.3. Madera utilizada en la obra.

Para el periodo de ejecución la compra de madera de algunas piezas de madera dado a que son cantidades pequeñas para arreglar el muro de cerramientos de obra de las instituciones educativas



Foto 4. Uso de madera en colegio Panamá sede A

2.4. Zonas verdes libres de materiales de obra.

Las zonas verdes encontradas en las instituciones educativas permanecen libres de cualquier tipo de material de obra, con el fin de evitar cualquier daño a la vegetación.



Foto 4. Zona verde libre de materiales Panamá sede A



Foto 5. Zona verde libre de materiales Panamá sede A

2.5. Permisos ambientales y mineros.

Los materiales pétreos que se adquirieron para el contrato en el periodo, se compraron en la Cantera Villa Paula, la cual cuenta con los respectivos permisos mineros y licencia ambiental, al igual se presentan los documentos del sitio de disposición final de los escombros, estos se encuentran autorizados por Secretaria Distrital de Ambiental y se adjuntan en el Anexo 2.

3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES.

3.1. Área recolección de residuos convencionales generados.

Según el PMA cada frente de obra cuenta con su respectivo punto de recolección de residuos convencionales, donde tenemos tres (3) contenedores para la separación de estos, con la siguiente clasificación:

GRIS o AMARILLO	CARTON Y PAPEL METALES Y MULTICAPA
VERDE	RESIDUOS ORGANICOS Y RESIDUOS NO RECICLABLES.
AZUL	RESIDUOS PLÁSTICO, VIDRIOS.

La colorimetría correspondiente para los residuos peligrosos es la bolsa o caneca roja, para este periodo se instaló la bolsa roja en las instituciones donde se están generando empaques de cemento, para los demás residuos como lo son: tejas, canecas de pinturas en el momento que se dispongan se embalaran según la colorimetría correspondiente.



Foto 6. Manejo de residuos peligrosos

3.2. Disposición de residuos convencionales.

Los residuos convencionales se han dispuesto según la frecuencia del operador de aseo en cada uno de los colegios intervenidos durante el periodo.



Foto 7. Punto ecológico colegio Aquileo Parra



Foto 8. Punto ecológico Colegio Panamá sede A

4. MANEJO DE RCD

4.1. PIN.

El PIN correspondiente al contrato es el número 18910 del 10 de septiembre de 2020, mensualmente se realiza el cargue de la información en la página de la Secretaria Distrital de Ambiente, para este mes se entrega la información del reporte en el anexo 4 PIN SDA, para realizar el posterior reporte teniendo en cuenta la aprobación de parte de la interventoría y se cuenten con las certificaciones de disposición final.

4.2. Acopio de RCD

Los Residuos de Construcción y Demolición se acopian en los diferentes frentes de obra cubiertos o enlonados para evitar que estos sean arrastrados con las lluvias en el caso de materiales granulares, posteriormente son recolectados por los vehículos del proveedor que se encuentra debidamente autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente para el transporte los cuales cuentan con su respectivo PIN.



Foto 9. Acopio de RCD Panamá sede A



Foto 10. Acopio de RCD Panamá sede A

4.3. Protección de RCD y señalización

Durante el periodo se realizó la protección de los RCD en las instituciones intervenidas.

4.4. Reutilización temporal o permanente de RCD.

Durante este periodo no se realizó reutilización de materiales en los colegios intervenidos

4.5. Disposición de RCD

Los certificados de disposición final de RCD se adjuntan en el anexo 4 PIN ambiental, los vehículos que transportan los RCD cumplen la autorización de la autoridad ambiental con la inscripción en el PIN y los documentos de revisión técnico mecánica y SOAT ver anexo 3_documentos volquetas. La disposición de RCD se realizó en Maquinas amarillas y Cemex Tunjuelo.

Para el presente mes se realizó la disposición de doscientos veintiún metros cúbicos (28 m3) de Residuos de Construcción y Demolición, generados en los Colegios Usaquén, Panamá sede A, en las actividades de reconformación de zonas de acceso y construcción de shut para residuos y disposición de residuos metálicos del colegio Panamá sede A



Foto 11. Manejo de residuos Metálicos

4.6. Vehículo que transporta escombros.

Durante el periodo de septiembre el transporte de escombros se realizó por medio de una (1) volqueta sencilla, esta al momento de estar cargada se encontró cubierta para evitar cualquier tipo de contaminación atmosférica, a continuación, se relaciona la información del vehículo en la tabla 3:

Tabla 3 Relación volquetas utilizadas para transporte de escombros

Tipo de vehículo	Placas	Numero de PIN
Volqueta sencilla	OTD747	9/10/2020

5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ESPECIALES

5.1. Clasificación y acopio de residuos peligrosos.

Durante el periodo de septiembre y octubre se generaron bolsas de cemento, con el fin de lograr un volumen considerable y poder hacerle entrega de estos al depositor final, estos se están acopiando en cada una de las instituciones donde se están realizando las actividades como lo son los colegios Aquileo Parra y Usaquén sede A.

5.2. Certificados de disposición de residuos peligrosos.

Para el periodo de octubre no se han dispuesto los residuos peligrosos y especiales generados durante las actividades de la obra.

6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

6.1. Inventario de sustancias químicas.

Las sustancias químicas utilizadas durante el periodo de octubre son las que se relacionan a continuación:

1. Gasolina
2. Cemento

Las hojas de seguridad de los respectivos productos se encuentran en el anexo 5.

6.2. Acopio de sustancias químicas

Para el presente periodo no se ha requerido hacer el acopio de sustancias químicas en los frentes de obra, hasta la fecha se cuenta con dos sustancias químicas y las hojas de seguridad, estas se encuentran en las azetas de la oficina principal con el fin que los trabajadores puedan consultarlas y conozcan las características de cada una de las sustancias usadas, para en caso de alguna emergencia puedan actuar de forma correcta.

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA.

7.1. Sumideros

Se identificaron sumideros en el colegio Aquileo Parra, la cantidad y observaciones según las características de estos se describen a continuación:

Tabla No 4 Inventario de sumideros

Colegio Intervenido	No Sumidero	Ubicación	Observaciones
Aquileo Parra	No 1	Costado oriental zona de intervención de Baños	Rejilla metálica, se encuentra en buen estado
	No2	Costado oriental zona de intervención de Baños	Rejilla metálica, se encuentra en buen estado
	No3	Costado occidental zona de intervención de Baños	Rejilla metálica, se encuentra en buen estado
	No4	Costado occidental zona de intervención de Baños	Rejilla metálica, se encuentra en buen estado
Usaquén	No1	Ingreso de la institución - portería	Rejilla metálica se encuentra en buen estado

7.2. Limpieza y Protección de sumideros

Durante el periodo de octubre se instalaron protecciones para sumideros en el colegio Aquileo Parra en este lugar se ha trabajado en zonas donde existen sumideros alrededor.



Foto 12. Sumideros antes de protegerlos Aquileo Parra



Foto 13. Sumideros protegidos Aquileo Parra

7.3. Manejo de aguas residuales domésticas.

El manejo de las aguas residuales domesticas dentro de las obras se generan por el uso de los baños dentro de las instituciones, estos baños han sido prestados por las instituciones educativas, por lo cual en este caso la disposición se hace por medio de las acometidas de las instituciones. Ver registro fotográfico.



Foto 14. Baño Colegio Panamá Sede A



Foto 15. Baño Colegio Panamá sede A

Para el periodo del informe no se realizó uso de baños móviles, en las instituciones intervenidas.

7.4. Tratamiento de agua de corte de adoquín u otras actividades

Se generaron actividades de corte de adoquín en el colegio Panamá sede A y tableta en el colegio panamá sede B, de estas actividades de corte se utilizó agua para humectar las piezas y esta fue reutilizada para humectar la zona de instalación, dado a esta razón no se presenta generación de aguas residuales para tratamiento.



Foto 16. Corte de adoquín e instalación Panamá sede A



Foto17. Desmonte de Tableta Panamá sede B

7.5. Actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas

No se realizaron actividades de obra que afectaran los fuentes hídricas y zonas de ronda.

7.6. Acopio de materiales pétreos y granulares alejados de sumideros y cuerpos de agua

En las instituciones educativas donde se realizaron actividades durante el mes de octubre se ubicó el material en zonas alejadas a las de intervención, teniendo en cuenta que el material que se encontrara alejados de los sumideros.



Foto 18. Material acopiado

7.7. Acopio de material granular fino cubiertos y confinados

En las instituciones educativas donde se realizaron actividades se acopió en zonas alejadas de cuerpos de agua.

El material suministrado para la obra durante el periodo se relaciona en la tabla materiales ingresados, a continuación:

Tabla No 5. Materiales Ingresados el mes de octubre

MATERIALES INGRESADOS OCTUBRE			
TIPO DE MATERIAL	**CANTIDAD m³**	**Proveedor**	**Observaciones**
Recebo- Sub base-Base o Rajón	291 m3	Cantera Villa Paula	• Colegio Panamá Sede A , B y C (7m3) Ingreso de medio viaje de Arena, material mixto y arena. • Colegio Usaquen (277) Ingreso de Base y Sub Base • Colegio Aquileo Parra (7m3) Ingreso de arena y recebo.
TOTAL DE MATERIAL	291 m3		

8. MANEJO Y CONTRO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.

8.1. Cerramiento de la obra.

En las instituciones educativas no se contó con cerramientos perimetrales en las zonas de intervención en donde se ejecutaron los mejoramientos. Dado a que por la emergencia sanitaria COVID-19, no hay estudiantes en las instituciones y no se ha dado necesidad de cerrar las áreas.

Se realizó la señalización de la zona con cinta de peligro, en la zona en donde se realizó la intervención del muro del colegio Panamá sede A.



Foto 19.Señalización de zona del muro Panamá sede A



Foto 20. Señalización exterior zona del muro Panamá sede B

8.2. Cubrimiento de materiales granulares y RCD

El material granular se solicitó en lonas como se explicó anteriormente y los RCD se cubrieron con plástico y almacenaron igualmente en lonas como se evidencia en la siguiente foto.



Foto 21. Cubrimiento de materiales

8.3. Corte de ladrillos, tabletas o adoquines.

Se generaron actividades de corte de adoquín en el colegio Panamá sede A y tableta en el colegio panamá sede B y C, de estas actividades de corte se utilizó agua para humectar las piezas y esta fue reutilizada para humectar la zona de instalación, dado a esta razón no se presenta generación de aguas residuales para tratamiento.

8.4. Documentación de vehículos utilizados.

La documentación correspondiente a las volquetas que son los vehículos utilizados durante las actividades se encuentra en el anexo 3, entre esta documentación se verifica revisión técnico mecánica y SOAT.

8.5. Cubrimiento de las volquetas.

Las volquetas que ingresan o retiran material de la obra cuentan con el carpado y no sobrepasan el límite del volcó, para evitar la emisión de materiales, o la caída de esta mediante el transporte. Ver registro fotográfico a continuación.



Foto 22. Volqueta cubierta

9. MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PAISAJE.

9.1. Protección a individuos vegetales

Durante el periodo de octubre, en el colegio Usaquén, se requirió proteger los individuos arbóreos en el área a intervenir de la cancha múltiple esta actividad de protección y/o cerramientos se realizó de forma lineal, para evitar afectación por movimiento de maquinaria en el lugar. Ver registro fotográfico a continuación.

	
Foto 23. Cerramientos de individuos arbóreos	*Foto 24. Cerramientos de individuos arbóreos*

9.2. Disposición de residuos vegetales

Durante el mes de septiembre no se generaron residuos de tipo vegetal.

10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.

Para el proyecto no nos aplica el manejo de publicidad exterior visual.

11. CAPACITACIONES AMBIENTALES.

11.1. Registro de asistencia capacitaciones e inducción ambiental.

Durante el mes de octubre se realizaron las actividades de capacitación programadas según el cronograma establecido en el PMA. En el Anexo 6 se adjuntan los registros de asistencia correspondientes a las capacitaciones ambientales de orden y aseo en los frentes de obra y manejo de materiales de construcción. A continuación, en la tabla 6 se indican las fechas y temas de capacitación y el registro fotográfico de estas actividades.

Tabla No 6. Capacitaciones octubre

Tema de capacitación	***Fecha***
Manejo de residuos solidos	10/10/*2020*



Foto 25. Registro Fotográfico Capacitación manejo de residuos solidos



Foto 26. Registro Fotográfico Capacitación manejo de residuos solidos

12. ORDEN Y ASEO

12.1. Frentes de obra ordenados y limpios

Durante las actividades constructivas, se informó al personal la importancia de realizar y mantener las áreas limpias y ordenadas, al iniciar, durante y después de terminar actividades.



Foto 27. Orden y aseo en colegio Aquileo Parra



Foto 28. Orden y aseo en colegio Panamá sede A

12.2. El campamento de obra se encuentra demarcado señalizado, ordenado y aseado.

Actualmente en los proyectos no se tienen implementados campamentos.

13. VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

Para el periodo de octubre el Contratista no recibió observaciones realizadas por la SED. Por lo cual no se adjunta evidencia de requerimientos realizados en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.

Durante octubre no se recibieron visitas de la autoridad ambiental a las instituciones que se encuentran en ejecución en el contrato.

A la fecha de ejecución de actividades no se ha requerido presentar subsanación de información por autoridad ambiental y de la SED ya que no se han recibido requerimientos.

14. MANEJO AMBIENTAL EN OBRA.

14.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En aras a discutir y a compartir las actividades llevadas a cabo por el especialista ambiental del contratista y verificadas por la Interventoría Ambiental del proyecto, ambas partes asisten al comité de obra programado para el periodo con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas citadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto.

Como actividad relevante y haciendo énfasis en lo citado anteriormente en el informe objeto de este documento, se verifica que la información de generación y aprovechamiento de RCD en obra, se ingrese de manera correcta en los formatos estipulados para tal fin y de acuerdo con los lineamientos dados por la supervisora ambiental del proyecto con el fin de actualizar el aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente en común acuerdo como la Secretaria de Educación se establece:

14.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES

Dando cumplimiento a los requerimientos contractuales especificados dentro del contrato de obra No. OBRA CO1.PCCNTR.1577681-2020, GRUPO 7**.** se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se informó sobre las actividades ambientales generadas, para tener soporte en el informe mensual entregado por parte de la Interventoría.
- ✓ Se verificó el cumplimiento de las actividades ambientales establecidas en el PMA por parte del contratista.
- ✓ Se realizó recorrido en obra junto con el contratista a fin de verificar in situ la implementación de lo estipulado en el PMA.

15. ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó seguimiento a la gestión Ambiental del Contratista, para cada uno de los componentes establecidos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de Construcción y en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto, a través de las siguientes actividades:

- ✓ Revisión del informe mensual del contratista, correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2020.

- ✓ Revisión de los reportes de generación, disposición final y aprovechamiento de residuos solidos de construcción y demolición para actualización del aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente.

- ✓ Inspección periódica a la obra en compañía del especialista ambiental del contratista, en aras de verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente para el sector de la construcción.

La Interventoría por su parte, mantendrá el control y seguimiento de todas las actividades y desempeño ambiental del Contratista tal como lo refieren los pliegos de condiciones y el PMA aprobado para el proyecto “Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo”.

Elaboró
Firma: 
Diego Fernando Piedrahita
Interventoría Ambiental
Andrés Humberto Martínez Vesga

Proyecto:	Colegios Usaquen y Barrios Unidos		
Contratista:	Consorcio Colegios Santa Fe	**Interventoría:**	ANDRES MARTINEZ
Contrato:	CO1.PCCNTR.1577681-2020, GRUPO 7	**Contrato:**	CO1.PCCNTR.1680609-2020
Informe No.:	2	**Periodo:**	2

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	El Contratista presenta el informe mensual de gestión ambiental. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				Informe Ambiental 1
	1.2.	El Contratista presenta mensualmente las certificaciones originales de disposición de RCD y materiales aprobados. La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			Se adjuntan para el periodo los vales de disposicion, como soporte, para el siguiente mes se adjuntara la certificación del mes de septiembre.	Anexo 1. Certificaciones de disposición Final
	1.3.	El Contratista garantiza y soporta el cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.	X			Se presentan las licencias y permisos de las empresas de disposicion final y venta de materiales petreos.	Anexo 2. Permisos ambientales
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental del Contratista se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental del Contratista de Obra".	X				Informe ambiental 1
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X				Numeral 2.1 del informe anexo
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X				Numeral 2.2 del informe anexo
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X		Cuando aplique
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X				Numeral 2.4 del informe anexo
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X				Numeral 2.5 del informe anexo
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.		X			Cuando aplique
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X				Numeral 3.1 del informe anexo
	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X				Numeral 3.2 del informe anexo
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.		X			Cuando aplique
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.	X			El proyecto cuenta con el PIN 18910 desde el dia 9 de septiembre de 2020. Hasta la fecha no se han realizado reportes en la plataforma.	Numeral 4.1 del informe anexo y Anexo 4 PIN SDA
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X				Numeral 4.2 del informe anexo
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X				Numeral 4.3 del informe anexo
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.	X				Numeral 4.4 del informe anexo
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X				Numeral 4.5 del informe anexo
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X				Numeral 4.6 del informe anexo y anexo 3 documentos volquetas
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.		X			Cuando aplique
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X				Numeral 5.1 del informe anexo
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.	X				Numeral 5.2 del informe anexo
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.		X			Cuando aplique
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X				Numeral 6.1 del informe anexo y anexo 5. hojas de seguridad
	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.		X			Numeral 6.2 del informe anexo

	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X		Cuando aplique
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X		Numeral 7.2. del informe anexo
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X				Anexo 6. Registro de unidades sanitarias
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.			X		Cuando aplique
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.			X		Cuando aplique
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.	X				Numeral 7.6 del informe anexo
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.	X				Numeral 7.7 del informe anexo
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X				Numeral 8.1 del informe anexo
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X		Cuando aplique
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.	X				Numeral 8.3 del informe anexo
	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).	X				Numeral 8.4 del informe anexo
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.			X		Cuando aplique
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X		Cuando aplique
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X				Numeral 8.7 del informe anexo
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacia la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X				Numeral 8.8 del informe anexo
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).	X				Numeral 9.1. del informe anexo
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X		Cuando aplique
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X		Cuando aplique
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X		Cuando aplique
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X		Cuando aplique
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X		Cuando aplique
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X		Cuando aplique
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X		Cuando aplique
	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X		Cuando aplique
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X		Cuando aplique
	9.11.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique

10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días después de firmada el acta de inicio.			X		Cuando aplique
	10.2.	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo.			X		Cuando aplique
	10.3.	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado.			X		Cuando aplique
	10.4.	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente.			X		Cuando aplique
	10.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X				Numeral 11.1 del informe anexo
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X				Numeral 12.1 del informe anexo
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X				Numeral 12.2 del informe anexo
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	El Contratista subsana las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se entrega evidencia de la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X		Cuando aplique
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X		Cuando aplique
	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X		Cuando aplique
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		Cuando aplique

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO PIEDRAITA
CARGO: PROFESIONAL AMB
EMPRESA: ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA
FECHA:28/10/2020

APROBÓ:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL VENEGAS
CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA
EMPRESA:ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
FECHA:28/10/2020

ANEXO No. 02
INFORMES SEMANALES

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	**INFORME GRÁFICO SEMANAL**	PI - IN - F 18 **VERSIÓN 01** Pág. 1 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.1680609-2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577681-2020
Fecha de Iniciación	18 DE AGOSTO DEL 2020	**Fecha de Iniciación**	31 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	**Fecha de Terminación**	31 DE DICIEMBRE DE 2020
Plazo Inicial	05 MESES	**Plazo Inicial**	04 MESES
Valor inicial	$ 134.648.500,00	**Valor inicial**	$ 863.136.958,00
Adición 01		**Adición 01**	
Prorroga 01		**Prorroga 01**	
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	**Fecha de Terminación**	31 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Total	$ 134.648.500,00	**Valor Total**	$ 863.136.958,00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES:				**ACTIVIDADES**	
No.	**DESCRIPCIÓN DEL HITO**	FECHA PROGRAMADA APROBACIÓN	FECHA TERMINACIÓN PROGRAMADA APROBACIÓN	**NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO**	**OBSERVACIONES**
1. COLEGIO USAQUEN SEDE "A"					
EJECUCIÓN		**31/08/2020**	**30/11/2020**		
1	**PRELIMINARES**	31/08/2020	19/10/2020	3,37%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REEMPLAZOS)**	11/09/2020	29/10/2020	10,58%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES**	8/10/2020	14/10/2020	2,10%	
18	**PINTURA**	13/11/2020	27/11/2020	1,38%	
20	**OBRAS EXTERIORES**	13/11/2020	27/11/2020	1,24%	
21	**ASEO Y VARIOS**	21/09/2020	30/11/2020	1,48%	
				20,14%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
2. COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE "A"					
EJECUCIÓN		**31/08/2020**	**4/11/2020**		
1	**PRELIMINARES**	12/09/2020	26/09/2020	0,28%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REEMPLAZOS)**	15/09/2020	24/09/2020	0,97%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES**	17/09/2020	19/09/2020	0,04%	
5	**MAMPOSTERIA**	24/09/2020	2/10/2020	0,17%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	10/10/2020	23/10/2020	0,29%	
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	22/09/2020	23/09/2020	0,03%	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	29/09/2020	13/10/2020	0,23%	
9	**PAÑETES**	2/10/2020	7/10/2020	0,03%	
10	**PISOS**	7/10/2020	20/10/2020	0,03%	
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**	24/09/2020	20/10/2020	1,68%	
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	3/10/2020	30/10/2020	0,83%	
14	**ENCHAPES**	13/10/2020	16/10/2020	0,13%	
15	**ILUMINACION**	13/10/2020	15/10/2020	0,49%	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	21/10/2020	22/10/2020	0,01%	
20	**OBRAS EXTERIORES**	31/08/2020	24/09/2020	1,01%	
21	**ASEO Y VARIOS**	31/08/2020	24/09/2020	0,06%	
				6,28%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

3. COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE "B"					
	EJECUCIÓN	**11/09/2020**	**14/12/2020**		
1	**PRELIMINARES**	11/09/2020	14/10/2020	0,31%	
2	**CIMENTACIÓN**	5/10/2020	16/10/2020	0,28%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES**	5/10/2020	16/10/2020	0,04%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	16/10/2020	20/10/2020	0,04%	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	22/10/2020	31/10/2020	0,13%	
9	**PAÑETES**	20/10/2020	26/10/2020	0,14%	
10	**PISOS**	26/10/2020	5/11/2020	0,33%	
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	23/10/2020	9/12/2020	0,64%	
14	**ENCHAPES**	26/10/2020	10/11/2020	0,64%	
15	**ILUMINACION**	30/10/2020	31/10/2020	0,07%	
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	30/10/2020	5/11/2020	0,27%	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	7/11/2020	10/12/2020	0,06%	
21	**ASEO Y VARIOS**	10/12/2020	14/12/2020	0,02%	
	ADICIONALES	7/11/2020	25/11/2020	0,35%	
				3,32%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
4. COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE "C"					
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**12/12/2020**		
1	**PRELIMINARES**	31/08/2020	3/10/2020	0,44%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y R**	3/10/2020	17/10/2020	0,41%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	3/10/2020	9/10/2020	0,05%	
5	**MAMPOSTERIA**	17/10/2020	31/10/2020	0,48%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	6/11/2020	10/11/2020	0,02%	
7	**INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	8/10/2020	21/10/2020	0,52%	
9	**PANETES**	31/10/2020	9/11/2020	0,19%	
10	**PISOS**	9/11/2020	26/11/2020	0,88%	
12	**CARPINTERIA DE METALICA**	6/11/2020	28/11/2020	0,31%	
14	**ENCHAPES**	26/11/2020	5/12/2020	0,35%	
15	**ILUMINACION**	28/11/2020	1/12/2020	0,01%	
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	5/12/2020	9/12/2020	0,04%	
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**	31/10/2020	13/11/2020	0,38%	
18	**PINTURA**	19/11/2020	28/10/2020	0,11%	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	21/11/2020	1/12/2020	0,03%	
21	**ASEO Y VARIOS**	6/10/2020	12/12/2020	0,46%	
	ADICIONALES	7/09/2020	5/11/2020	3,65%	
				8,35%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
5. COLEGIO AQUILEO PARRA					
	EJECUCIÓN	**11/09/2020**	**17/12/2020**		
1	**PRELIMINARES**	11/09/2020	6/10/2020	0,47%	
2	**CIMENTACIÓN**	6/10/2020	22/10/2020	0,85%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	9/10/2020	15/10/2020	0,63%	
7	**INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	9/10/2020	15/10/2020	0,15%	
10	**PISOS**	22/10/2020	6/11/2020	2,16%	
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**	24/10/2020	14/12/2020	11,09%	
21	**ASEO Y VARIOS**	22/10/2020	17/12/2020	0,25%	
	ADICIONALES	6/10/2020	14/10/2020	0,39%	
				15,97%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
6. COLEGIO DOMINGO FAUSTINO					
7. COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ					
8. COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN					
Porcentaje Total de Proyecto				**54,06%**	

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 107.420.237,12	12,45%	-3,98%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 73.109.371,59	8,47%	

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 863.136.958	**$ 73.109.372**	**$ 790.027.586**		8%	$ 73.109.372


4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES	CANTIDAD
Director de Obra	1	Maestro de Obra	
Residente de Obra	2	Oficial	3
Asesor Estructural	1	Ayudante	7
Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos	0	Eléctrico	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio	0	Ayudante Eléctrico	0
Asesor Ambiental SISOMA	1		
Coordinador SST	1		


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)


SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)










OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20



62

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista Consorcio colegios Santa fe:

-entregar actualización de cronograma de actividades, presupuesto y flujo de inversion semanal ya que se esta presentando un atraso significativo por temas de programación.
-Entregar los esquemas de solución propuestos para la cancha del colegio Usaquen, el sistema de evacuación de aguas del colegio Aquileo Parra,
-Los avances de obra son muy bajos, tal como se puede ver en el seguimiento y por tanto se solicitó al contratista aumentar el personal y mejorar los rendimientos.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

De acuerdo al periodo comprendido desde el 28 de Septiembre al 04 de Octubre del 2020, se realizaron las siguientes actividades en los colegios intervenidos.

1. Colegio Usaquen Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 31 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 23,97%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 23,14%

-Se finalizó la excavación en el área de la cancha.
-Se realizó excavación para cajas en el costado norte y oriente de la cancha.
-Se realizó la disposición del material a reutilizar que se ubicó en la cancha sur del colegio.
-Se realizó el relleno en material común de la exavación que se realizó para contener aguas lluvias mientras se realizaban labores de excavación en esta área.

2. Colegio Republica de Panamá Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 04 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 52,46%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 19,47%

-Se realizó el armado de la estructura en hierro para las vigas de cimentación y columnetas del cuarto de basuras.
-Se realizó la formaleta para las vigas de cimentación del cuarto de basuras y la viga perimetral de la rampa.
-Se realizó la labor de fundir las vigas de cimentación del cuarto de basuras y de la rampa.
-Se realizaron anclajes con hierro de 1/2" cada 20 cm y se funde en concreto para el confinamiento de la rampa.
-Se continuó con labor de relleno con recebo B200.
-Se inició labor de corte de estructura metalica para el cerramiento del colegio.
-Se realizó labor de pintura con anticorrosivo en la estructura metálica del cerramiento.
-Se realizó el desmonte de 7 modulos de la malla de cerramiento antigua del colegió
-Se realizó la instalación de 7 modulos del cerramiento del colegio.

3. Colegio Republica de Panamá Sede "C":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 12 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 14,32%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 12,05%

-Se realizó el desmonte de tomas electricos en el cuarto de refrigerios.
-Se finalizó el levantamiento del muro en ladrillo tolete.
-Se finalizó la demolición de piso en los baños del segundo piso.
-Se realizó labor de fundir en concreto la columneta del cuarto de basuras.
-Se realizó la demolición de granito y levantamiento de adoquin en el exterior del colegio para la instalación del punto de agua y desagÜe del cuarto de refrigerios.
-Se realizó el retiro de los fluxometros de los lavamanos e inodoros de los baños del segundo piso para realizar pruebas de presion.
-Se realizó la instalación del punto de agua con su repectivo registro y desagÜe en el cuarto de refrigerios.
-Se realizó cambio de tuberia en el baño de niñas del segundo piso
-Se realizó el cubrimiento de la excavación en granito.
-Se finalizó la labor de pañete en el cuarto de refrigerios.
-Se realizó la demolición del alistado de piso en el cuarto de basuras.
-Se realizó la recolección de escombros.

4. Colegio Republica de Panamá Sede "B":
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 14 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 5,94%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 10,48%

-Se realizó demolición de muro en el baño de la zona administrativa.
-Se realizó labor de pañete en los muros internos del baño de la zona administrativa.
-Se inició la corrección de las instalacione de redes para los orinales, ya que se realizaron a 60cm y se soliciaron a 70cm.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

-Se realizó instalación de redes sanitarias y suministro de agua para los lavamanos del baño de niñas.
-Se realizó core en los muros para instalación de mesones para los lavamanos.
-Se realizó labor de limpieza.

5. Colegio Aquileo Parra:
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 17 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 2,87%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 2,62%

-Se realizó demolición de muros internos de los baños y de los lavamanos.
-Se solicitó detener actividades de excavación ya que se evidenció que la tuberia sanitaria no contaria con la pendiente necesaria y quedaria bajo el nivel de la caja de inspección a la que se pensaba realizar la conexión.
-Se solicitó al contratista plantear una solución y hacer entrega con sus respectivos esquemas
-Se realizó excavación en la zona verde posterior al colegió buscando una tuberia a la cual poder conectarse, pero no se encontro.
-Se realizó prueba con tinta para encontrar donde desagua la caja de inspección, con el fin de plantear una solución.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EL CONTRARO

COLEGIO USAQUEN SEDE A



Disposición de material a reutilizar que se ubico en la cancha sur del colegio.



Disposición de material a reutilizar que se ubico en la cancha sur del colegio.



Trasiego de excavación.



Trasiego de excavación.



Excavación en material común.



Excavación en material común.



Excavación de cajas de inspección.



Excavación de cajas de inspección.



Relleno en material comun de excavación provisional para contención de aguas lluvias.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A



Armado de estructura en acero para vigas de cimentación.



Formaleta para viga de cimentación del cuarto de basuras y armado de columentas.



Fundición de viga en concreto para la rampa.



anclajes con hierro de 1/2" cada 20 cm y se funde en concreto para el confinamiento de la rampa.



Relleno en material seleccionado de compactación B200.




Labor de corte de estructura metalica para el cerrameinto.



Labor de pintura con anticorrocivo en la estructura metalica del cerramiento.



Desmonte de la malla antigua de cerramiento



Instalación del nuevo cerramiento.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C



Desmonte de redes electricas del cuarto de refrigerios.




Se funde columneta en concreto en el cuarto de basuras.



Demolición de granito y desmonte de adoquin para instalación de desague y punto de agua del cuarto de refrigerios.



Instalació de desague y punto de suministro de agua con su respectivo registro en el cuarto de refrigerios.



Se cubre la instalación del desague y punto de agua con granito y reubicando los adoquines.



Cambio de tuberia en el baño de niñas.



Retiro de fluxometros de los lavamanos.



Labor de pañete en el cuarto de refrigerios.



Demolición del alistado de piso en el cuarto de basuras.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B



Demolición de muro interno del baño de la zona administrativa.



Pañete sobre muro del baño de la zona administrativa.



Pañete sobre muro de la zona administrativa.



Pañete sobre muro de la zona administrativa.



Instalación de redes sanitarias y suministro de agua para orinales.



Instalación de redes sanitarias y suministro de agua para orinales.



Instalación de redes sanitarias y suministro de agua para lavamanos.



Corte en muro para instalación de mesones de los lavamanos.



Corte en muro para instalación de mesones de los lavamanos.


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20

COLEGIO AQUILEO PARRA



Demolición de muros divisores de los inodoros y lavamanos en los baños



Demolición de muros divisores de los inodoros y lavamanos en los baños



Demolición de muros divisores de los inodoros y lavamanos en los baños



Excavación para instalación de red sanitaria.



Demolición de muros divisores de los inodoros y lavamanos en los baños



Demolición de muros divisores de los inodoros y lavamanos en los baños



Ubicación de caja de inspección para verificar su profundidad.



Excavación de 1,50m en busqueda de tuberia de desaue: no se encontro.



Prueba de tinta para verificar el recorrido de las instalaciónes.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	28-sep-20	**AL**	4-oct-20



Aspersión y desinfección del personal en colegio Republica de Panama sede C.



Aspersión y desinfección del personal en colegio Republica de Panama sede C.



Aspersión y desinfección del personal en colegio Republica de Panama sede C.

70

ING. DIDIER SEBASTIAN PINARETE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	**INFORME GRÁFICO SEMANAL**	PI - IN - F 18 **VERSIÓN 01** Pág. 1 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.1680609-2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577681-2020
Fecha de Iniciación	18 DE AGOSTO DEL 2020	**Fecha de Iniciación**	27 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	**Fecha de Terminación**	26 DE DICIEMBRE DE 2020
Plazo Inicial	05 MESES	**Plazo Inicial**	04 MESES
Valor inicial	$ 134.648.500,00	**Valor inicial**	$ 863.136.958,00
Adición 01		**Adición 01**	
Prorroga 01		**Prorroga 01**	
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	**Fecha de Terminación**	26 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Total	$ 134.648.500,00	**Valor Total**	$ 863.136.958,00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: — **ACTIVIDADES**

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA APROBACION	FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION	NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO	OBSERVACIONES
1. COLEGIO USAQUEN SEDE "A"					
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**26/12/2020**		
1	**PRELIMINARES**	31/08/2020	19/10/2020	3,59%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI**	11/09/2020	29/10/2020	9,43%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	08/10/2020	14/10/2020	1,88%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	10/10/2020	23/10/2020	0,87%	
20	**OBRAS EXTERIORES**	13/11/2020	27/11/2020	1,91%	
21	**ASEO Y VARIOS**	21/09/2020	26/12/2020	0,17%	
NP	**NO PREVISTOS**	21/09/2020	26/12/2020	9,90%	
				27,75%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
2. COLEGIO REPUPLICA DE PANAMA SEDE "A"					
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**21/11/2020**		
1	**PRELIMINARES**	12/09/2020	26/09/2020	1,12%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y**	15/09/2020	24/09/2020	1,26%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	17/09/2020	19/09/2020	0,04%	
5	**MAMPOSTERIA**	24/09/2020	02/10/2020	0,22%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	10/10/2020	23/10/2020	0,29%	
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	22/09/2020	23/09/2020	0,03%	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	29/09/2020	13/10/2020	0,23%	
9	**PAÑETES**	02/10/2020	07/10/2020	0,03%	
10	**PISOS**	07/10/2020	20/10/2020	0,04%	
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**	24/09/2020	20/10/2020	2,51%	
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	03/10/2020	30/10/2020	1,58%	
14	**ENCHAPES**	13/10/2020	16/10/2020	0,13%	
15	**ILUMINACION**	13/10/2020	15/10/2020	0,49%	
18	**PINTURA**	13/11/2020	21/11/2020	0,12%	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	21/10/2020	22/10/2020	0,01%	
20	**OBRAS EXTERIORES**	31/08/2020	24/10/2020	1,01%	
21	**ASEO Y VARIOS**	31/08/2020	21/11/2020	0,02%	
	ADICIONALES	28/09/2020	31/10/2020	0,62%	
				9,75%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
3. COLEGIO REPUPLICA DE PANAMÁ SEDE "B"					
	EJECUCIÓN	**11/09/2020**	**14/12/2020**		
1	**PRELIMINARES**	11/09/2020	14/10/2020	0,38%	
2	**CIMENTACIÓN**	05/10/2020	16/10/2020	0,28%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	05/10/2020	16/10/2020	0,04%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	16/10/2020	20/10/2020	0,04%	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	22/10/2020	31/10/2020	0,13%	
9	**PAÑETES**	20/10/2020	26/10/2020	0,14%	
10	**PISOS**	26/10/2020	05/11/2020	0,33%	
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	23/10/2020	09/12/2020	0,64%	
14	**ENCHAPES**	26/10/2020	10/11/2020	0,65%	
15	**ILUMINACION**	30/10/2020	31/10/2020	0,07%	
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	30/10/2020	05/11/2020	0,35%	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	07/11/2020	10/12/2020	0,06%	
21	**ASEO Y VARIOS**	10/12/2020	14/12/2020	0,02%	
	ADICIONALES	07/11/2020	25/11/2020	0,35%	
				3,48%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

4. COLEGIO REPÚPLICA DE PANAMÁ SEDE "C"

	EJECUCIÓN	31/08/2020	26/12/2020		
1	PRELIMINARES	31/08/2020	03/10/2020	0,17%	
2	CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI	03/10/2020	17/10/2020	0,39%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	03/10/2020	09/10/2020	0,05%	
5	MAMPOSTERIA	17/10/2020	31/10/2020	0,09%	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	08/10/2020	21/10/2020	0,16%	
9	PAÑETES	31/10/2020	09/11/2020	0,19%	
10	PISOS	09/11/2020	26/11/2020	0,80%	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	06/11/2020	28/11/2020	0,34%	
14	ENCHAPES	26/11/2020	05/12/2020	0,35%	
15	ILUMINACION	28/11/2020	01/12/2020	0,01%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	05/12/2020	09/12/2020	0,04%	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	31/10/2020	13/11/2020	0,38%	
18	PINTURA	19/11/2020	28/10/2020	0,11%	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	21/11/2020	01/12/2020	0,03%	
21	ASEO Y VARIOS	06/10/2020	26/12/2020	0,46%	
	ADICIONALES	07/09/2020	05/11/2020	4,54%	
				8,11%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

5. COLEGIO AQUILEO PARRA

	EJECUCIÓN	11/09/2020	28/11/2020		
1	PRELIMINARES	11/09/2020	06/10/2020	0,57%	
2	CIMENTACIÓN	06/10/2020	22/10/2020	1,05%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	09/10/2020	15/10/2020	1,15%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	09/10/2020	15/10/2020	0,05%	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	09/10/2020	15/10/2020	0,39%	
10	PISOS	22/10/2020	06/11/2020	0,26%	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	24/10/2020	28/11/2020	2,44%	
14	ENCHAPES	24/10/2020	28/11/2020	0,77%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	22/10/2020	28/12/2020	0,89%	
21	ASEO Y VARIOS	22/10/2020	28/12/2020	0,25%	
				7,82%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

6. COLEGIO DOMINGO FAUSTINO

7. COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ

8. COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

Porcentaje Total de Proyecto	**56,90%**	

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 83.413.345,41	9,66%	4,19%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 119.577.418,94	13,85%	

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 863.136.958	**$ 119.577.419**	**$ 743.559.539**		13,85%	119.577.419


4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES**	**CANTIDAD**
Director de Obra	1	Maestro de Obra	
Residente de Obra	2	Oficial	3
Asesor Estructural	0	Ayudante	7
Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos	0	Eléctrico	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio	0	Ayudante Eléctrico	0
Asesor Ambiental SISOMA	1		
Coordinador SST	1		


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)


SEMANA N°	7	DEL	05-oct-20	AL	11-oct-20

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)










OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista Consorcio colegios Santa fe:
Aumentar el personal en los frentes de obra.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El siguiente informe se realizó con la actualización de flujos de inversion semanal y de actividades la cual fue entregada por el contratista el dia 09 de octubre del 2020.
De acuerdo al periodo comprendido desde el 05 al 11 de Octubre del 2020, se realizaron las siguientes actividades en los colegios intervenidos.

1. Colegio Usaquen Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 18,56%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 48,21%

-Se realizó replanteo topografico.
-Se realizó instalación de ladrillo para las cajas de infiltración.
-Se realizó la instalación de geotextil.
-se realizó excavación para instalación de filtros.
-Se realizó la instalación de sardineles prefabricados para el confinamiento de la cancha.
-Se realizó la aplicación de material granular.
-Se realizó compactación.
-Se realizó la instalación de la tuberia pvc corrugada de 4" para filtros.

2. Colegio Republica de Panamá Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 21 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 26,96%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 27,01%

-Se realizó labor de fundir placa para el cuerto de basuras con malla electrosoldada de 4mm.
-Se realizó el levantamineto de muro en ladrillo con una altura con sus respectivos anclajes y se realizaroon anclajes para la cinta superior del muro.
-Se realizó la instalación de todo el cerramiento metalico en los modulos correspondientes.
-Se continuó con compactación de recebo.
-Se realizó formaleta para las columnetas y cinta del muro del cuarto de basuras.

3. Colegio Republica de Panamá Sede "C":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 8,97%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 14,00%

-Se realizó guardaescoba en gravilla lavada en el cuarto de almacenamiento de ed fisica.
-Se realizó labor de fundir piso en el cuarto de refrigerios con un espesor de 10cm.
-Se funde alistado de piso en el cuarto de basuras con un espesor de 3cm.
-Se funde alistado de piso con aditivo de zika en los baños del segundo piso con un espesor de 2.5cm.
-Se realizó la instalación de tuberia de suministro de agua para el cuarto de basuras de forma perimetral, se realizó regata y se cubrió.

4. Colegio Republica de Panamá Sede "B":
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 14 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 11,76%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 13,34%

-Se realizó la instalación de redes sanitarias y suministro de agua para los orinales.
-Se realizó demolición de piso en el baño de la zona administrativa.
-Se continuó con labor de pañete en la zona administrativa.
-Se realizan dilatación en el muro de la zona administrativa en donde se encuentra la columna.
-Se realizó la recolección de escombros

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

5. Colegio Aquileo Parra:
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 28 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 11,07%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 8,26%

-Se realizó recolección de escombros.
-Se realizó la instalació de tuberia sanitaria en los baños.
-Se inció labor de pañete en los baños de niños.
-Se relizó demolició de tapa de la caja de inspeeción a la cual se conectara.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EL CONTRARO

COLEGIO USAQUEN SEDE A



Ladrillo perimetral en caja de infiltración.



Instalación de geotextil.



Aplicación de material granular.



Instalación de jardineles



Compactación de material granular.



Compactación de material granular.



Excavación para instalación de filtros.



Instalación de tuberia pvc corrugada de 4" para filtros.



Instalación de tuberia pvc corrugada de 4" para filtros.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A



Fundición de placa en el cuarto de basuras.



Fundición de placa en el cuarto de basuras.



Levantamiento de muro en ladrillo con sus respectivos anclajes.



Levantamiento de muro en ladrillo con sus respectivos anclajes.



Anclajes para cinta superior del muro.




Formaleta para columnetas y cinta.



Compactación de recebo B200.



Instalación de malla electrosoldada.



Instalación del nuevo cerramiento.


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C



Instalación de guardaescoba en gravilla lavada en el cuarto de almacenamiento de ED fisica.



Instalación de guardaescoba en gravilla lavada en el cuarto de almacenamiento de ED fisica.



Alistado de piso de 3cm en el cuarto de basuras.



insalación de malla electrosoldada para fundición de piso en el cuarto de refrigerios.



Labor de fundido de piso de 10cm de espesor en el cuarto de refrigerios.




Labor de alistado de piso con aditivo de zica con un espesor de 2.5cm en los baños del segundo piso.



Labor de alistado de piso con aditivo de zica con un espesor de 2.5cm en los baños del segundo piso.



Instalación de tuberia de suministro de agua para el cuarto de basuras.



Instalación de tuberia de suministro de agua para el cuarto de basuras.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B



Instalación de redes sanitarias y suministro de agua para orinales.



Instalación de redes sanitarias y suministro de agua para lavamanos.



Demolición de piso del baño de la zona administrativa.



Demolición de piso del baño de la zona administrativa.



Pañete sobre muro de la zona administrativa y se realiza dilatación.



Pañete sobre muro de la zona administrativa y se realiza dilatación.



Instalación de redes sanitarias y suministro de agua para orinales.



Recolección de escombros.



Recolección de escombros.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20

COLEGIO AQUILEO PARRA



Instalación de redes sanitarias en los baños.



Instalación de redes sanitarias en los baños.



Instalación de redes sanitarias en los baños.



Instalación de redes sanitarias en los baños.



Instalación de redes sanitarias en los baños.



Labor de pañete en los baños de niños.



Labor de pañete en los baños de niños.



Demolición de tapa de la caja de inspección a la cual se conectaran las redes.



Demolición de tapa de la caja de inspección a la cual se conectaran las redes.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	05-oct-20	**AL**	11-oct-20



Cubrimiento de material granular y recolección de escombros.



Recolección de escombros.



Recolección de escombros.

ING. DIDIER SEBASTIAN PINARETE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	**INFORME GRÁFICO SEMANAL**	PI - IN - F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. 1 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.1680609-2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577681-2020
Fecha de Iniciación	18 DE AGOSTO DEL 2020	**Fecha de Iniciación**	27 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	**Fecha de Terminación**	26 DE DICIEMBRE DE 2020
Plazo Inicial	05 MESES	**Plazo Inicial**	04 MESES
Valor inicial	$ 134.648.500,00	**Valor inicial**	$ 863.136.958,00
Adición 01		**Adición 01**	
Prorroga 01		**Prorroga 01**	
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	**Fecha de Terminación**	26 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Total	$ 134.648.500,00	**Valor Total**	$ 863.136.958,00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES:				**ACTIVIDADES**	
No.	**DESCRIPCIÓN DEL HITO**	FECHA PROGRAMADA APROBACION	FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION	**NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO**	**OBSERVACIONES**
	1. COLEGIO USAQUEN SEDE "A"				
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**26/12/2020**		
1	**PRELIMINARES**	31/08/2020	19/10/2020	3,59%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y R**	11/09/2020	29/10/2020	9,43%	
3	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	8/10/2020	14/10/2020	1,88%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	10/10/2020	23/10/2020	0,87%	
20	**OBRAS EXTERIORES**	13/11/2020	27/11/2020	1,91%	
21	**ASEO Y VARIOS**	21/09/2020	26/12/2020	0,17%	
NP	**NO PREVISTOS**	21/09/2020	26/12/2020	9,90%	
				27,75%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
	2. COLEGIO REPÚPLICA DE PANAMA SEDE "A"				
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**21/11/2020**		
1	**PRELIMINARES**	12/09/2020	26/09/2020	1,12%	
2	**CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y**	15/09/2020	24/09/2020	1,26%	
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES**	17/09/2020	19/09/2020	0,04%	
5	**MAMPOSTERIA**	24/09/2020	2/10/2020	0,22%	
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	10/10/2020	23/10/2020	0,29%	
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	22/09/2020	23/09/2020	0,03%	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	29/09/2020	13/10/2020	0,23%	
9	**PAÑETES**	2/10/2020	7/10/2020	0,03%	
10	**PISOS**	7/10/2020	20/10/2020	0,04%	
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**	24/09/2020	20/10/2020	2,51%	
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	3/10/2020	30/10/2020	1,58%	
14	**ENCHAPES**	13/10/2020	16/10/2020	0,13%	
15	**ILUMINACION**	13/10/2020	15/10/2020	0,49%	
18	**PINTURA**	13/11/2020	21/11/2020	0,12%	
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	21/10/2020	22/10/2020	0,01%	
20	**OBRAS EXTERIORES**	31/08/2020	24/10/2020	1,01%	
21	**ASEO Y VARIOS**	31/08/2020	21/11/2020	0,02%	
	ADICIONALES	28/09/2020	31/10/2020	0,62%	
				9,75%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

3. COLEGIO REPÚPLICA DE PANAMÁ SEDE "B"

	EJECUCIÓN	11/09/2020	14/12/2020		
1	PRELIMINARES	11/09/2020	14/10/2020	0,38%	
2	CIMENTACIÓN	5/10/2020	16/10/2020	0,28%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES	5/10/2020	16/10/2020	0,04%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	16/10/2020	20/10/2020	0,04%	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	22/10/2020	31/10/2020	0,13%	
9	PAÑETES	20/10/2020	26/10/2020	0,14%	
10	PISOS	26/10/2020	5/11/2020	0,33%	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	23/10/2020	9/12/2020	0,64%	
14	ENCHAPES	26/10/2020	10/11/2020	0,65%	
15	ILUMINACION	30/10/2020	31/10/2020	0,07%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	30/10/2020	5/11/2020	0,35%	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	7/11/2020	10/12/2020	0,06%	
21	ASEO Y VARIOS	10/12/2020	14/12/2020	0,02%	
	ADICIONALES	7/11/2020	25/11/2020	0,35%	
				3,48%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

4. COLEGIO REPUPLICA DE PANAMA SEDE "C"

	EJECUCIÓN	31/08/2020	26/12/2020		
1	PRELIMINARES	31/08/2020	3/10/2020	0,17%	
2	CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y R	3/10/2020	17/10/2020	0,39%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	3/10/2020	9/10/2020	0,05%	
5	MAMPOSTERIA	17/10/2020	31/10/2020	0,09%	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	8/10/2020	21/10/2020	0,16%	
9	PAÑETES	31/10/2020	9/11/2020	0,19%	
10	PISOS	9/11/2020	26/11/2020	0,80%	
12	CARPINTERIA DE METALICA	6/11/2020	28/11/2020	0,34%	
14	ENCHAPES	26/11/2020	5/12/2020	0,35%	
15	ILUMINACION	28/11/2020	1/12/2020	0,01%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	5/12/2020	9/12/2020	0,04%	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	31/10/2020	13/11/2020	0,38%	
18	PINTURA	19/11/2020	28/10/2020	0,11%	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	21/11/2020	1/12/2020	0,03%	
21	ASEO Y VARIOS	6/10/2020	26/12/2020	0,46%	
	ADICIONALES	7/09/2020	5/11/2020	4,54%	
				8,11%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

5. COLEGIO AQUILEO PARRA

	EJECUCIÓN	11/09/2020	28/11/2020		
1	PRELIMINARES	11/09/2020	6/10/2020	0,57%	
2	CIMENTACIÓN	6/10/2020	22/10/2020	1,05%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES	9/10/2020	15/10/2020	1,15%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	9/10/2020	15/10/2020	0,05%	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	9/10/2020	15/10/2020	0,39%	
10	PISOS	22/10/2020	6/11/2020	0,26%	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	24/10/2020	28/11/2020	2,44%	
14	ENCHAPES	24/10/2020	28/11/2020	0,77%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	22/10/2020	28/12/2020	0,89%	
21	ASEO Y VARIOS	22/10/2020	28/12/2020	0,25%	
				7,82%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

6. COLEGIO DOMINGO FAUSTINO

7. COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ

8. COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

Porcentaje Total de Proyecto	**56,90%**	

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 160.997.419,67	18,65%	-0,63%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 155.568.223,29	18,02%	

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 863.136.958	**$ 155.568.223**	**$ 707.568.735**		18,02%	155.568.223


4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES**	**CANTIDAD**
Director de Obra	1	Maestro de Obra	
Residente de Obra	2	Oficial	3
Asesor Estructural	0	Ayudante	7
Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos	0	Eléctrico	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio	0	Ayudante Eléctrico	0
Asesor Ambiental SISOMA	1		
Coordinador SST	1		


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)


SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)










OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20



88

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista Consorcio colegios Santa fe:
-Aumentar el personal en los frentes de obra.
-Realizar y entregar NP solicitados.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El siguiente informe se realizó con la actualización de flujos de inversion semanal y de actividades la cual fue entregada por el contratista el dia 09 de octubre del 2020.
De acuerdo al periodo comprendido desde el 12 al 18 de Octubre del 2020, se realizaron las siguientes actividades en los colegios intervenidos.

1. Colegio Usaquen Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 25,76%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 49,05%

-Se realizó relleno con material granular.
-Se realizaron pruebas de compactación.
-Se continua con labor de compactación.
-Se realizó la instalación de cañuelas prefrabricadas al perimetro de la cancha.
-Se realizó el relleno de la excavación perimetral para la instalación de tuberia de filtros.

2. Colegio Republica de Panamá Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 21 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 60,66%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 33,50%

-Se realizó labor de ubicación de ladrillos para dilataciones de la placa
-Se realizó instalación de malla electrosoldada.
-Se realiza labor de fundir placa y rampa en concreto.
-Se realizó demolición de muro del cerramiento.
-Se realizó levantamiento del muro del cerramiento del colegio con sus respectivos anclajes y dilatado al costado derecho con telgopor.
-Se realizó viga superior del muro del cerrameinto con anclaje al costado izquierdo.
-Se realiza labor de pañete sobre el muro del cerramiento, la actividad se realiza en la parte interior del colegio.
-Se realizó nivelación de los postes del cerramiento metálico.
-Se realizó labor de aplicación de anticorrocivo en el cerrameinto metálico.

3. Colegio Republica de Panamá Sede "C":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 15,48%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 17,53%

-Se realizó labor de enchape en los muros y piso del cuarto de refrigerios.
-Se relalizó labor de enchape de piso en el cuarto de basuras.
-Se realizó cambió de tuberia sanitaria de los baños del segundo piso
-Se realizó retiro de enchape en los baños de niños y niñas.
-Se continuó con demolición de placa para el carcamo y desarenador del cuarto de basuras.
-Se realió excavación para el carcamo y desarenador del cuarto de basuras.

4. Colegio Republica de Panamá Sede "B":
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 14 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 19,67%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 16,31%

-Se realizó labor de fundir piso en la zona administrativa y en el baño de la misma zona.
-Se realizó reubicación de la tuberia de suministro de agua de los lavamanos de niños.
-Se realizó labor de fundir mesones en concreto en los baños de niños y niñas.
-Se realizó labor de estuco de muros en la zona administrativa.
-Se inició labor de enchape en los muros de los baños de niñas.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

5. Colegio Aquileo Parra:
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 28 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 11,07%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 8,26%

-Se continuó con la instalació de tuberia sanitaria en los baños.
-Se realizaron cajas de inspección en los baños.
-Se continuó con labor de pañete en los baños de niños.
-Se realizó la impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.
-Se inició demolición de placas a intervenir de la cancha para la instalación de la red sanitaria.
-Se realizó recolección de escombros.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EL CONTRARO

COLEGIO USAQUEN SEDE A



Aplicación de material granular.



Aplicación de material granular.



Compactación de material granular.



Pruebas de compactación.



Pruebas de compactación.



Pruebas de compactación.



Instalación de cañuela prefabricada.



Instalación de cañuela prefabricada.



Relleno excavación perimetral de la tuberia de filtros.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A



Instalación de ladrillos para dilataciónes de la placa.



Instalación de malla electrosoldada.



Aplicación de anticorrocivo y nivelación de postes del cerramiento.



Demolición de muro de cerramiento.



Levantamineto de muro en ladrillo y viga superior.



Labor de pañete en el costado interno del muro.



Labor de fundir placa y rampa de acceso.



Labor de fundir placa y rampa de acceso.



Labor de fundir placa.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20


COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C



Instalación de enchape en el cuarto de refrigerios.



Instalación de enchape en el cuarto de refrigerios.



Instalación de enchape en el cuarto de refrigerios.



Instalación de enchape de piso en el cuarto de basuras.



Cambio de tuberia sanitaria de los baños del segundo piso.



Cambio de tuberia sanitaria de los baños del segundo piso.



Retiro de enchape de los baños del segundo piso.



Demolición de placa para carcamo y desarenador del cuarto de basuras.




Excavación de placa para carcamo y desarenador del cuarto de basuras.

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	**INFORME GRÁFICO SEMANAL**	PI - IN - F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. 11 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B



Labor de fundir piso en la zona administrativa.



Labor de fundir piso en el baño de la zona administrativa.



Labor de estuco en la zona administrativa.



Labor de estuco en la zona administrativa.



Reubicación de tuberia de suministro de agua de los lavamanos en el baño de niños.



Labor de fundir mesones de lavamanos en los baños de niños y niñas.



Labor de fundir mesones de lavamanos en los baños de niños y niñas.



Labor de fundir mesones de lavamanos en los baños de niños y niñas.



Labor de enchape en el baño de la zona administrativa.

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	**INFORME GRÁFICO SEMANAL**	PI - IN - F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. 12 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

COLEGIO AQUILEO PARRA



Instalación de redes sanitarias en los baños.



Instalación de redes sanitarias en los baños.




Instalación de redes sanitarias en los baños.



Conexión a cajas de inspección.




Labor de pañete en los baños de niños.



Labor de pañete en los baños de niños.



Labor de pañete en los baños de niños.



Impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.




Impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	**INFORME GRÁFICO SEMANAL**	PI - IN - F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. 13 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	12-oct-20	**AL**	18-oct-20

		
Impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.	Demolición de placas a intervenir de la cancha para la instalación de la red sanitaria.	Recolección de escombros.

96

ING. DIDIER SEBASTIAN PINARETE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Andrés Martínez Interventoria & Construccion	INFORME GRÁFICO SEMANAL	PI - IN - F 18 VERSIÓN 01 Pág. 1 de 13

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	DEL	19-oct-20	AL	25-oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.1680609-2020	Contrato No .	CO1.PCCNTR.1577681-2020
Fecha de Iniciación	18 DE AGOSTO DEL 2020	Fecha de Iniciación	27 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	Fecha de Terminación	26 DE DICIEMBRE DE 2020
Plazo Inicial	05 MESES	Plazo Inicial	04 MESES
Valor inicial	$ 134.648.500,00	Valor inicial	$ 863.136.958,00
Adición 01		Adición 01	
Prorroga 01		Prorroga 01	
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.
Fecha de Terminación	17 DE ENERO DEL 2021	Fecha de Terminación	26 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Total	$ 134.648.500,00	Valor Total	$ 863.136.958,00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES:				ACTIVIDADES	
No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA APROBACION	FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION	NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO	OBSERVACIONES
	1. COLEGIO USAQUEN SEDE "A"				
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**26/12/2020**		
1	PRELIMINARES	31/08/2020	19/10/2020	3,59%	
2	CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI	11/09/2020	29/10/2020	9,43%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	08/10/2020	14/10/2020	1,88%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	10/10/2020	23/10/2020	0,87%	
20	OBRAS EXTERIORES	13/11/2020	27/11/2020	1,91%	
21	ASEO Y VARIOS	21/09/2020	26/12/2020	0,17%	
NP	NO PREVISTOS	21/09/2020	26/12/2020	9,90%	
				27,75%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto
	2. COLEGIO REPUPLICA DE PANAMA SEDE "A"				
	EJECUCIÓN	**31/08/2020**	**21/11/2020**		
1	PRELIMINARES	12/09/2020	26/09/2020	1,12%	
2	CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y	15/09/2020	24/09/2020	1,26%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	17/09/2020	19/09/2020	0,04%	
5	MAMPOSTERIA	24/09/2020	02/10/2020	0,22%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	10/10/2020	23/10/2020	0,29%	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	22/09/2020	23/09/2020	0,03%	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	29/09/2020	13/10/2020	0,23%	
9	PAÑETES	02/10/2020	07/10/2020	0,03%	
10	PISOS	07/10/2020	20/10/2020	0,04%	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	24/09/2020	20/10/2020	2,51%	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	03/10/2020	30/10/2020	1,58%	
14	ENCHAPES	13/10/2020	16/10/2020	0,13%	
15	ILUMINACION	13/10/2020	15/10/2020	0,49%	
18	PINTURA	13/11/2020	21/11/2020	0,12%	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	21/10/2020	22/10/2020	0,01%	
20	OBRAS EXTERIORES	31/08/2020	24/10/2020	1,01%	
21	ASEO Y VARIOS	31/08/2020	21/11/2020	0,02%	
	ADICIONALES	28/09/2020	31/10/2020	0,62%	
				9,75%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

3. COLEGIO REPÚPLICA DE PANAMÁ SEDE "B"

	EJECUCIÓN	11/09/2020	14/12/2020		
1	PRELIMINARES	11/09/2020	14/10/2020	0,38%	
2	CIMENTACIÓN	05/10/2020	16/10/2020	0,28%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	05/10/2020	16/10/2020	0,04%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	16/10/2020	20/10/2020	0,04%	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	22/10/2020	31/10/2020	0,13%	
9	PAÑETES	20/10/2020	26/10/2020	0,14%	
10	PISOS	26/10/2020	05/11/2020	0,33%	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	23/10/2020	09/12/2020	0,64%	
14	ENCHAPES	26/10/2020	10/11/2020	0,65%	
15	ILUMINACION	30/10/2020	31/10/2020	0,07%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	30/10/2020	05/11/2020	0,35%	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	07/11/2020	10/12/2020	0,06%	
21	ASEO Y VARIOS	10/12/2020	14/12/2020	0,02%	
	ADICIONALES	07/11/2020	25/11/2020	0,35%	
				3,48%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

4. COLEGIO REPÚPLICA DE PANAMÁ SEDE "C"

	EJECUCIÓN	31/08/2020	26/12/2020		
1	PRELIMINARES	31/08/2020	03/10/2020	0,17%	
2	CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI	03/10/2020	17/10/2020	0,39%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	03/10/2020	09/10/2020	0,05%	
5	MAMPOSTERIA	17/10/2020	31/10/2020	0,09%	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	08/10/2020	21/10/2020	0,16%	
9	PAÑETES	31/10/2020	09/11/2020	0,19%	
10	PISOS	09/11/2020	26/11/2020	0,80%	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	06/11/2020	28/11/2020	0,34%	
14	ENCHAPES	26/11/2020	05/12/2020	0,35%	
15	ILUMINACION	28/11/2020	01/12/2020	0,01%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	05/12/2020	09/12/2020	0,04%	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	31/10/2020	13/11/2020	0,38%	
18	PINTURA	19/11/2020	28/10/2020	0,11%	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	21/11/2020	01/12/2020	0,03%	
21	ASEO Y VARIOS	06/10/2020	26/12/2020	0,46%	
	ADICIONALES	07/09/2020	05/11/2020	4,54%	
				8,11%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

5. COLEGIO AQUILEO PARRA

	EJECUCIÓN	11/09/2020	28/11/2020		
1	PRELIMINARES	11/09/2020	06/10/2020	0,57%	
2	CIMENTACIÓN	06/10/2020	22/10/2020	1,05%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	09/10/2020	15/10/2020	1,15%	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	09/10/2020	15/10/2020	0,05%	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	09/10/2020	15/10/2020	0,39%	
10	PISOS	22/10/2020	06/11/2020	0,26%	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	24/10/2020	28/11/2020	2,44%	
14	ENCHAPES	24/10/2020	28/11/2020	0,77%	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	22/10/2020	28/12/2020	0,89%	
21	ASEO Y VARIOS	22/10/2020	28/12/2020	0,25%	
				7,82%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

6. COLEGIO DOMINGO FAUSTINO

	EJECUCIÓN	19/10/2020	26/12/2020		
1	PRELIMINARES	19/10/2020	22/10/2020	0,02%	
2	CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y	07/11/2020	10/11/2020	0,03%	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	18/12/2020	23/12/2020	0,08%	
5	MAMPOSTERIA	05/11/2020	07/11/2020	0,07%	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y	24/11/2020	03/12/2020	0,75%	
11	CUBIERTAS	19/10/2020	18/12/2020	16,89%	
15	ILUMINACION	18/12/2020	23/12/2020	0,55%	
18	PINTURA	18/11/2020	28/11/2020	0,86%	
21	ASEO Y VARIOS	29/10/2020	26/12/2020	0,48%	
	ADICIONALES	19/10/2020	12/11/2020	0,80%	
				20,52%	Porcentaje de Impacto en el Presupuesto

7. COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ

8. COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

Porcentaje Total de Proyecto		**77,42%**		
No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 222.559.324,08	25,78%	2,28%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 242.201.349,90	28,06%	

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 863.136.958	**$ 242.201.350**	**$ 620.935.608**		28,06%	242.201.350


4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES**	**CANTIDAD**
Director de Obra	1	Maestro de Obra	
Residente de Obra	2	Oficial	3
Asesor Estructural	0	Ayudante	7
Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos	0	Eléctrico	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio	0	Ayudante Eléctrico	0
Asesor Ambiental SISOMA	1		
Coordinador SST	1		


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)


SEMANA N°	9	DEL	19-oct-20	AL	25-oct-20

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)











OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20





5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista Consorcio colegios Santa fe:
-Aumentar el personal en los frentes de obra.
-Realizar y entregar NP solicitados.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El siguiente informe se realizó con la actualización de flujos de inversion semanal y de actividades la cual fue entregada por el contratista el dia 09 de octubre del 2020.
De acuerdo al periodo comprendido desde el 19 al 25 de Octubre del 2020, se realizaron las siguientes actividades en los colegios intervenidos.

1. Colegio Usaquen Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 29,17%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 73,96%

-Se realizó instalación de malla electrosoldada con sus respectivos separadores plasticos.
-Se inició labor de fundir placa de la cancha, la cual se dividio en 4 franjas, se fundieron 3 franjas y 1/8 de la franja numero 4 al costado sur de la cancha, de igual forma se fundieron las cintas perimetrales.
-Se realizó labor de corte humedo en la placa para las dilataciones.
-Se realizó la aplicación de antisol para la protección de la placa.
-Se realizó labor de limpieza.

2. Colegio Republica de Panamá Sede "A":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 21 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 80,42%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 40,88%

-Se realizó labor de instalación de perfileria en aluminio e instalación de superboard para el cuarto de basuras.
-Se realizó labor de enchape sobre los muros de superboard.
-Se realizó labor de fundir el escalon al acceso del colegio, consta de anclajes y de ladrillos de confinamiento.
-Se realizó labor de pintura sobre el muro del cerramiento.
-Se realizó el retiro de escombros.

3. Colegio Republica de Panamá Sede "C":
Fecha de inicio (F.I.) 31 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 23,25%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 33,29%

-Se realizó el cambio de la tuberia de suministro de agua de los lavamanos, inodoros y orinales de los baños del primer y segundo piso.
-Se realizó la instalación de fluxomentros de los lavamanos, inodoros y orinales de los baños del primer y segundo piso.
-Se realizó el carcamo y el desarenador del cuarto de basuras.
-Se realizó rampa de acceso al cuarto de basuras.
-Se realizaron labores de ornamentación para las puertas.
-Se inició labor de media caña en el cuarto de refrigerios.

4. Colegio Republica de Panamá Sede "B":
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 14 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 21,58%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 34,15%

-Se realizó labor de enchape de muros en los baños de niños y niñas.
-Se realizó labor de enchape de muro y piso en el baño de la zona administrativa.
-Se inció la instalación de piso ceramico en la zona administrativa.
-Se realizó recolección de escombros.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

5. Colegio Aquileo Parra:
Fecha de inicio (F.I.) 11 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 28 de Noviembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 51,72%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 42,20%

-Se realizaron cajas de inspección.
-Se realizó la instalación de red de suministro de agua en los baños.
-Se continuó con la impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.
-Se realizó la demolición de las placas a intervenir en la cancha para la instalación de la red sanitaria.
-Se realizó excavación para la instalación de la red sanitaria.
-Se inició instalación de red sanitaria con pendiente minima del 1%.
-Se realizó recolección de escombros.

5. Colegio Domingo Faustino:
Fecha de inicio (F.I.) 19 de Agosto del 2020
Fecha de terminación programada (F.T.) 26 de Diciembre del 2020
Porcentaje Programado (% Programado) 0,13%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 0%

-No se realizaron actividades.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EL CONTRARO

COLEGIO USAQUEN SEDE A



Insralación de malla electrosoldad y separadores plasticos.



Labor de fundido de placa por franjas.



Labor de fundido de placa por franjas.



Labor de fundido de placa por franjas.



Labor de fundido de placa y cinta perimetral por franjas.



Labor de fundido de placa y cinta perimetral por franjas.



Aplicación de antisol para la protección de la placa



labor de corte humedo para las sdilataciónes de la placa.



Labor de fundido de placa y cinta perimetral por franjas.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A



Instalación de perfileria en aluminio y suberboard.



Instalación de perfileria en aluminio y suberboard.



Instalación de perfileria en aluminio y suberboard.



Instalación de perfileria en aluminio y suberboard.



Instalación de enchape sobre muro de superboard



Instalación de ladrillo de confinaiento para escalon.



Labor de fundor escalon.



labor de pintura sobre muro del cerrameinto.



Retiro de escombros.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	DEL	19-oct-20	AL	25-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C



Cambio de tuberia de suministro de agua de los lavamanos.



Cambio de tuberia de suministro de agua de los inodoros.



Instalación de fluxometros.



Instalación de fluxometros.



Instalación de fluxometros.



Instalación de fluxometros.



Instalación de fluxometros.



Labor de ornamentación de las puertas.



Rampa, carcamo y desarenador del cuarto de basuras.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B



Instalación de enchape de muro en el baño de niños.



Instalación de enchape de muro en el baño de niños.



Instalación de enchape de muro en el baño de niños.



Instalación de enchape de muro en el baño de niñas.



Instalación de enchape de muro en el baño de niñas..



Instalación de enchape de muro en el baño de niñas.



Instalación de piso ceramico en la zona andiministrativa.



Instalación de enchape de muro en el baño de la zona administrativa



Instalación de enchape de piso en el baño de la zona administrativa.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20

COLEGIO AQUILEO PARRA



Cajas de inspección.



Cajas de inspección.



Instalación de red de suministro de agua en los baños.




Instalación de red de suministro de agua en los baños



Impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.



Impermeabilización de canales, manto asfaltico y foil de aluminio.



Demolición de las placas a intervenir en la cancha para la instalación de la red sanitaria.



Demolición de las placas a intervenir en la cancha para la instalación de la red sanitaria.



Excavación para la instalación de la red sanitaria.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTOR	ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	9	**DEL**	19-oct-20	**AL**	25-oct-20



Excavación para la instalación de la red sanitaria.



Instalación de la red sanitaria al 1%.



Instalación de la red sanitaria al 1%.

ING. DIDIER SEBASTIAN PINARETE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO No. 03
ACTAS DE SEGUIMIENTO

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	1/10/2020	Inicio	9:00 AM	Fin	12:30	Lugar	Colegios Grupo 7.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2020 G-07		
Asistentes	ING. Miguel Venegas ING. Andrés Bolaños ARQ. Ricardo Hernandez ARQ. Card Nieto ING. Diana Gaona ING. Luis Vargas					Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS:

Aquileo Parra: Se solicita al contratista Presentar las propuestas para solucionar el tema de los niveles de las redes sanitarios.

Usaquen sede A: entregar esquema de la concha y de los filtros solicitados en el comite anterior.

Panama sede B: corregir nuevamente las instalaciones de los orinales ya que se realizaron de 60cm y no de 70cm como se solicito.

Panama sede C: Se solicita entregar propuesta de la puerta del cuarto de almacenamiento de ed. Física

- Se solicita el cambio de la tuberia de suministro de agua de los sanitarios de los baños del segundo piso

Panama sede A: Se solicita entregar el esquema de la escalera

- y se solicita la malla electrosoldada para las placas
- Se solicita realizar pruebas de compactación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2020 G-07		
Asistentes						Asistentes Externos			

observaciones generales: - Se solicita al contratista aumentar el personal en los frentes para lograr aumentar el avance ejecutado en cada uno.
- Se solicita entregar todos los esquemas solicitados
- Se solicita la actualización del cronograma y los flujos de inversión debido al atraso que se presenta
- Se solicita entregar la propuesta para la cubierta del auditorio del colegio Domingo Faustino, ya que se planteo el cambio de teja
- Se solicita por parte de la secretaria de educación entregar informe y actas el día 05 de octubre

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: Carol Viviana Nieto Carmona
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: JUANA ANDREA GAONA A.
CARGO: REP. LEGAL CONSORCIO COLEG. SANTA FE.

NOMBRE: Miguel Angel Veneqas H
CARGO: Director Interventoria

NOMBRE: Ricardo Hernandez
CARGO: inspector de interventoria

NOMBRE: LUIS EDUARDO [illegible]
CARGO: RESIDENTE OBRA.

NOMBRE: Andrés Bolaños
CARGO: Residente Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	29/10/2020	**Inicio**	9:30 am	**Fin**	2:00pm	**Lugar**	Colegios Grupo 7.
proyecto	**Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos**					**Asunto**	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2020 G-07		
Asistentes	ING Miguel Verengas ING Andres Balaros ARQ Ricardo Hernandez ARQ Carol Nieto ING Diana Goano ING Luis Varios ING Rafael Alzate					**Asistentes Externos**			

TEMAS TRATADOS:

Colegio Aquileo Parra: se dejara tuberia al 1% se realizara caja de salida del baño y se realizara conexión a la caja que se encuentra junto al solar, la tuberia se pasara por la cancha

Usaquen Sede A: el dia 04 de octubre se realizaron pruebas de densidad, se solicita humectación de la cancha para compactación. Presentar flujos de inversión con propuesta de piso en concreto al rededor de la cancha el flujo del filtro quedaran como esta reflejado en el esquema presentado por el contratista

Panama Sede B: se solicita realizar el esquema para realizar los mismos de los lavamanos y aumentar el personal

Panama Sede C: se inician impermeabilización el dia martes 13 de octubre, y se iniciara anchura en el cuarto de refrigeración la impermeabilización no se realizara el dia arandela esta se hara cuando se haga el cambio de la tuberia y alcantarillado

Panama Sede A: se solicita corregir la estructura del cerramiento ya que en algunas secciones los postes no estan a plomo y la malla se encuentra flectada. y pinta en anticorrosivo
. realizar las dilataciones de la placa a fundir como se solicito
- se acuerda demoler el muro del cerramiento que esta agrietado y se realizara nuevamente con las dilataciones y sin cinta separ

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2020 G-07		
Asistentes						Asistentes Externos			

observaciones generales
- aumentar personal en los frentes
- Tener claridad en los esquemas para los trabajadores
- el acta de corte de obra se entregara maximo el dia 26 de octubre del 2020
- La impermeabilizacion de cubiertas en Aquileo para se hara en 20 dias
- Se solicita APU del contrato
- se solicita visita del profesional SST de seguridad al colegio Domingo Faustino.
- Si no se tienen los esquemas no se inician actividades

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: Carol Viviana Nieto Carmona
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: DIANA ANDREA GAONA D
CARGO: COORDINADOR COLEGIO SANTA FE

NOMBRE: Andrés Bolaños
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE: Miguel Angel Venegas H.
CARGO: Director Interventoría

NOMBRE: LUIS VARGAS.
CARGO: RESIDENTE OBRAS.

NOMBRE: RAFAEL ALZATE
CARGO: DIRECTOR OBRA

Ricardo Hernandez
inspector de interventoria

C.T. No. 12

SIG-IF-005
V.1

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	16/oct/2020	Inicio	8:30.	Fin		Lugar	Colegios Grupo 7.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2020 G-07		
Asistentes	Ing. Rafael Alzate. Ing. Diana Gaona. Ing. Miguel Angel Vergara		Arq. Ricardo Hernandez Ing. Andrés Botinos. Arq. Carol Nieto			Asistentes Externos			

TEMAS TRATADOS: se realiza recorrido en los colegios del grupo 7 teniendo las siguientes observaciones

Colegio Aquileo Parra: - se presenta presupuesta para para el paso de la tubería, por lo cual se opta por demoler placas de la cancha.
- se avanza en impermeabilización de cubiertas con manto y acabado en tall de Aluminio.
Se establece dejar Bitacora en portería.
- se va a dejar diseño de Barras en la Bitacora..
Colegio Usaquen: - Se solicita definir acabado de la cancha para proceder con fundida de placa. se solicita APU de pintura para la cancha

Colegio Republica de panamá sede A; Se solicita esquema final para aprobación de la escalera con sus Apoyos para inicio de trabajos (entrega miercoles 21 de octubre).

Colegio Republica de panamá sede B: Se solicita rendimiento en la sede ya que no se ha ejecutado mayor actividad

Colegio Republica de panamá sede C: se trabajaran en los diferentes espacios mientras se consigue la totalidad de las Valvulas, se solicita el APU de las Valvulas

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	16/oct/2020	Inicio	8:30	Fin		Lugar	Colegios Grupo 7.
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2020 G-07		
Asistentes	Ing Rafael Alzate Ing. Diana Gaona Arq. Carol Nieto		Ing. Miguel Angel Venegas Arq. Rafael Alzate Arq. Ricardo Hernandez Ing. Andrés Bolaños.			Asistentes Externos			

Domingo faustino Sarmiento: Se realizará visita del día Lunes 2pm. con personal especalizado para ver muestras y escuchar la propuesta final para la cubierta. de la opción B presentada.

Se Solicita la entrega de las Apu's del contrato para el día 23 de octubre antes de las 12 m.

Se ratifica que con la propuesta tipo B se esta dentro de presupuesto y no afecta los tiempos de ejecución y parte presupuestal.

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: Carol Viviana Nieto Carmona
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: DIANA ANDREA GAONA AV.
CARGO: REP. LEGAL CONSORCIO COLEGIO SANTA FE

NOMBRE: Ricardo Hernandez
CARGO: inspector de interventoría

NOMBRE: Andrés Bolaños Perez
CARGO: Residente Interventoría.

NOMBRE: Miguel Angel Venegas
CARGO: Dir. Interve.
C.T. No. 12

NOMBRE: RAFAEL ALZATE
CARGO: DIRECTOR

SIG-IF-005
V.1

Escaneado con CamScanner

ANEXO No. 04
POLIZAS DE INTERVENTORIA

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CENTRO INTERNACIONAL**	**12**	**12-40-101048543**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**08**	**2020**	**17**	**07**	**2020**	**00:00**	**17**	**12**	**2020**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	**CC: 79.780.393**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1680609, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

118

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(147,182.00)	$ *****(2,000.00)	$ ****(28,344.00)	$ *********(177,526.00)	$ ****(175,560,600.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12-40-101048543

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-40-101048543	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2020	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Ganas · CA · COOPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(147,182.00)	$ *****(2,000.00)	$ ****(28,344.00)	$ *********(177,526.00)	$ ****(175,560,600.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-40-101048543	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2020	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO		**CC: 79.780.393**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV EL DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

TEXTO ACLARATORIO

120

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-40-101048543

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	18	08	2020	00:00	18	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1680609, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2020	19/07/2021	$26,929,700.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2020	18/08/2022	$26,929,700.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2020	18/01/2024	$13,464,850.00	

121

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,228.00	$ *******7,000.00	$ ******48,683.00	$ **********304,912.00	$ *******67,324,250.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	18	08	2020	00:00	18	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO		CC: 79.780.393
DIRECCIÓN: CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

122

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101197143, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

123

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de AGOSTO de 2020

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-40-101048543	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	18	08	2020	00:00	18	01	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1680609, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/08/2020	18/01/2021	$175,560,600.00	

124

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****147,182.00	$ *******2,000.00	$ ******28,344.00	$ ***********177,526.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-40-101048543

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-40-101048543	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	18	08	2020	00:00	18	01	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

959595/4361

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

125

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****147,182.00	$ *******2,000.00	$ ******28,344.00	$ **********177,526.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11001108746806(3900)000000177526(96)20210818

REFERENCIA PAGO:

1100110874680-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-40-101048543	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	18	08	2020	00:00	18	01	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO			**CC: 79.780.393**
DIRECCIÓN: CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

TEXTO ACLARATORIO

126

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-40-101048543

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1680609, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
				127

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,228.00)	$ *****(7,000.00)	$ ****(48,683.00)	$ *********(304,912.00)	$ *****(67,324,250.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Ganas · CA copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,228.00)	$ *****(7,000.00)	$ ****(48,683.00)	$ *********(304,912.00)	$ *****(67,324,250.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO		CC: 79.780.393

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV EL DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

129

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101197143, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

130

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de AGOSTO de 2020

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1680609, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/07/2020	17/06/2021	$26,929,700.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/07/2020	17/07/2022	$26,929,700.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/07/2020	17/12/2023	$13,464,850.00	

131

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,228.00	$ *******7,000.00	$ ******48,683.00	$ **********304,912.00	$ *******67,324,250.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO	CC: 79.780.393

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

959595/4361

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

132

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,228.00	$ *******7,000.00	$ ******48,683.00	$ **********304,912.00	$ *******67,324,250.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11001108704944(3900)000000304912(96)20210717

REFERENCIA PAGO:

1100110870494-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101197143	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2020	17	07	2020	00:00	17	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO		CC: 79.780.393
DIRECCIÓN: CL 120 A NRO. 7 - 36 OFICINA 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2456144

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

133

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101197143, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

134

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de AGOSTO de 2020

12-44-101197143

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO No. 05
POLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	BY-100013702	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36106387	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2020	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2020	24:00 Horas Del	28/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	No. DOC. IDENTIDAD	9013840661
DIRECCIÓN	CL 22 11 81 OF 301	TELÉFONO	3208588834
ASEGURADO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL	No. DOC. IDENTIDAD	8999990619
DIRECCIÓN	CARRERA 30 NO. 25-90 P 15	TELÉFONO	3822510
BENEFICIARIO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL	No. DOC. IDENTIDAD	8999990619
DIRECCIÓN	CARRERA 30 NO. 25-90 P 15	TELÉFONO	3822510

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA27/08/2020. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1577681 , CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 14873073 (PART. 10,0000 %) - JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
INTEGRANTE 2 - NIT: 900230126 (PART. 90,0000 %) - CONSTRUCTORA DAGA LTDA
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 27/08/2020	24:00: Horas Del 28/06/2021	172.627.391,60	0
PRESTACIONES SOCIALES	00:00: Horas Del 27/08/2020	24:00: Horas Del 28/12/2023	86.313.695,80	0
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00: Horas Del 28/12/2020	24:00: Horas Del 28/12/2022	172.627.391.60	0
		TOTAL ASEGURADO	$ 431.568.479	

136

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUBACAI SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100.00

PRIMA BRUTA	$	0
DESCUENTOS	$	0
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0
GASTOS EXP.	$	0
IVA	$	0
TOTAL A PAGAR	$	0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2020

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100013702** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE** Asegurado o Beneficiario: **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL**/ **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL**, expedida por la Compañía en **03/09/2020,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

137

Se firma en **AGENCIA BOYACA CASANARE** a los **03** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2020**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-06-PPSUS2R000000048

No. PÓLIZA	BY-100001031	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36106991	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/09/2020	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2020	24:00 Horas Del	29/12/2020		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	No. DOC. IDENTIDAD	9013840661
DIRECCIÓN	CL 22 11 81 OF 301	TELÉFONO	3208588834
ASEGURADO	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	No. DOC. IDENTIDAD	9013840661
DIRECCIÓN	CL 22 11 81 OF 301	TELÉFONO	3208588834
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

EDIANTE PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL:
ASEGURADO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION CON NIT: 899.999.061-9
BENEFICIARIOS : BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION CON NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.1577681 , CUYO OBJETO ES
ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 14873073 (PART.10,0000 %) - JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
INTEGRANTE 2 - NIT: 900230126 (PART.90,0000 %) - CONSTRUCTORA DAGA LTDA
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A SECRETARIA DE EDUCACION COMO ASEGURADO ADICIONAL, EMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE SECRETARIA DE EDUCACION
BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A SECRETARIA DE EDUCACION COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONE	87.780.300	175.560.600	175.560.600	0
PATRONAL	52.668.180	52.668.180	52.668.180	0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	52.668.180	52.668.180	52.668.180	0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	52.668.180	52.668.180	52.668.180	0
		TOTAL ASEGURADO	$ 333.565.140	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUBACAI SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100.00

PRIMA BRUTA	$	0
DESCUENTOS	$	0
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0
GASTOS EXP.	$	0
IVA	$	0
TOTAL A PAGAR	$	0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/09/2020

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

No. PÓLIZA	BY-100001031	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36106991	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/09/2020	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 27/08/2020	24:00 Horas Del 29/12/2020		00:00 Horas Del 27/08/2020	24:00 Horas Del 29/12/2020

CONDICIONES PARTICULARES

ESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
SE ACLARA ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL:
ASEGURADO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION CON NIT: 899.999.061-9
BENEFICIARIOS : BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION CON NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

DEDUCIBLES
AMPARO - DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

PATRONAL - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS - Deducible:10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO No. 06
CORRESPONDENCIA

Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

corteC.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisora del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-048-2020

Referencia: Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1680609-2020

Asunto: **Entrega No. 02**

141

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del acta No. 02, correspondiente al pago variable del mes de septiembre del contrato de interventoria mencionado en referencia.

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ V.
Representante Legal

Anexo: Acta Parcial No.2 (01 Folios)
FURC 2020 (01 folios)
Parafiscales Interventoria (01 Folios)
Planillas Seguridad (04 Folios)
RIT AMV (01 Folios)
RUT AMV (03 Folios)
Certificación Bancaria (01 Folios)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-043-2020

Referencia: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

Asunto: Entrega de Informe Mensual No. 01 de Obra.

142

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Mensual No. 01 de Obra, el cual corresponde al periodo del 27 de agosto al 28 de septiembre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 01 Informe Mensual– 27 de Agosoto al 28 de septiembre de 2020 (Folios 00)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 28 de septiembre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-040-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 05 de Interventoria.

143

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Semanal No. 05 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 21 al 27 de septiembre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 05 Informe semanal – 21 de septiembre al 27 de septiembre de 2020 (Folios 13)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

Bogotá D.C. 28 de septiembre de 2020

Señores
CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
ING. DIANA ANDREA GAONA AVILA
Representante Legal
Calle 22 No. 11-81 Oficina 301 Tunja
La Ciudad

SED-INTERV-039-2020

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-148-2019, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577681-2020, "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", GRUPO 7

Asunto: **Respuesta oficio CCSF 016-2020**

Respetada Ingeniera:

Por medio del presente oficio, se realizan observaciones con respecto al documento *"flujo de inversión V2"*,144 radicado por el contratista mediante el oficio CCSF 016 2020, para que sean incluidas, pues son reiteraciones de las recomendaciones mencionadas en las visitas de obra, así:

Colegio Usaquén.

a. En la actualización del flujo de inversión y actividades, incluir *"Juegos de la cancha del colegio Usaquén. (20.3.6)"*
b. Es necesario revisar la pintura de la cancha ya que el ítem (18.4.7.) no cumple con la necesidad de la obra.
c. Determinar entre los ítems "*Geotextil 2500"* o "*Geotextil 2400"* cual se usará, acorde con las necesidades de la obra, ya que se tienen los dos presupuestados.
d. Retirar el ítem *"21.1.4 Cargue y retiro de escombros y/o materiales de excavación"*; ya que cada uno de los ítems tiene contemplado el cargue y el retiro.

Colegio Republica de Panamá Sede A

a. Retirar el ítem *"2.1.8 Cargue y retiro de materiales de excavación"* ya que cada uno de los ítems, tiene contemplado el cargue y el retiro.
b. Retirar el ítem *"5.2.1. Muro en ladrillo tolete"* ya que los muros del cuarto de basura serán ejecutados en Superboard.
c. Se solicita muestra en obra del ítem *"11.2.35 Teja Ondulada A.C. Tipo Eternit No 6"*, con el fin de avalar la utilización del material en el colegio.
d. Se recuerda que la puerta donde va a quedar la escalera debe ser modificada, incluir la modificación en el presupuesto presentado.

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

e. Se tienen dos puntos sanitarios de 2", de los cuales solo se dejará uno. Verificar en el documento presentado.

Colegio Republica de Panamá Sede C

a. Retirar la red de *"CPVC ítem 7.4.16", ya* que en el colegio no se instalará red de agua caliente.
b. Se solicita la verificación del item *"10.2.27 TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:4."*
c. Retirar el ítem *"16.1.35 Poceta acero inox. 35x40 + grifería (sum e instalación)."*
d. Cambiar el ítem *"17.1.3. Cielo raso plano Drywall"*, ya que la recomendación es utilizar cielo raso en PVC, por ser una zona húmeda
e. Retirar el ítem *"21.1.8. Limpieza e impermeabilización de fachadas"*, ya que no se ha mencionado esta como una actividad a ejecutar en el colegio.

Por lo anterior se solicita, de manera inmediata, la presentación de los Análisis de Precios Unitarios –APU- de los ítems no previstos y que han sido identificados como necesarios, con objeto de iniciar el trámite correspondiente, se reitera la necesidad de actualizar las programaciones con las respectivas observaciones. prioritariamente los de los colegios Aquileo Parra y República de Panamá, sede B, lo anterior con objeto de que los informes semanales reflejen las actividades y el porcentaje real de avance de las obras.

Cordialmente,

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ
Director Interventoría

Anexos:

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

Bogotá D.C. 02 de octubre de 2020

Señores
CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
ING. DIANA ANDREA GAONA AVILA
Representante Legal
Calle 22 No. 11-81 Oficina 301 Tunja
La Ciudad

SED-INTERV-041-2020

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-148-2019, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577681-2020, "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", GRUPO 7

Asunto: **Remisión del oficio S-2020-152254, PIN ambiental**

Respetada Ingeniera:

Anexamos el oficio S-2020-152254, mediante el cual se protocoliza la asignación del PIN 18910, para el146 manejo del aplicativo web de manejo de RCD (residuos de construcción y demolición –RCD-), según radicado 2020ER153090, del 10 de septiembre de 2020.

Se recuerda que es necesario que durante la ejecución del proyecto el contratista actualice mensualmente la información en el aplicativo dispuesto para ello por la Secretaría Distrital de Ambiente, con los siguientes usuarios y contraseña:

Usuario: 899999061-9_112
Contraseña: (solicitar a la SED _ Gestión Ambiental)

Es importante resaltar la obligatoriedad del cumplimiento de lo expuesto en el oficio S-2020-152254, sobre la disponibilidad de una ventanilla en caso de hacer uso de la aplicación web, la disposición de una carpeta de disposición de RCD y las facultades de revisión y verificación que le asiste a la SDA en obra.

Cordialmente,

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ
Director Interventoría

Anexos: Copia simple del oficio S-2020-152254, asignación del PIN.

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

Bogotá D.C. 23 de octubre de 2020

Señores
CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
ING. DIANA ANDREA GAONA AVILA
Representante Legal
Calle 22 No. 11-81 Oficina 301 Tunja
La Ciudad

SED-INTERV-051-2020

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-148-2019, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577681-2020, "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", GRUPO 7

Asunto: **Solicitud de propuesta técnica para la cubierta del Colegio Domingo Faustino Sarmiento**

Respetada Ingeniera:

147

Tal como se concluyó en la visita técnica realizada al colegio Domingo Faustino Sarmiento, el día lunes 19 de octubre de 2020, es necesario que el contratista presente la propuesta técnica comparada entre las opciones de reforzamiento de la estructura de soporte (teja tipo sándwich) y la canaleta metálica estructural 610, que fue presentada ese día, compromiso adquirido para entregar el día martes 20 de octubre de 2020, que a la fecha no se ha recibido en la Interventoría.
Es importante llamar la atención sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pues se generan demoras en la toma de decisiones, por responsabilidad imputable al contratista. En espera de un inmediato cumplimiento.

Cordialmente,

ING. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ
Director Interventoría

Copia: Ing. Luis Antonio Pinzón Parra, Supervisor del Contrato, Atn. Arq. Carol Viviana Nieto, Apoyo a la Supervisor del Contrato, Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, Supervisor del contrato, Av. El Dorado No. 66 - 63

Anexos:

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-042-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Mensual No. 01 de Interventoria.

148

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Mensual No. 01 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 27 de agosto al 28 de septiembre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 01 Informe Mensual– 27 de Agosoto al 28 de septiembre de 2020 (Folios 00)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 5 de octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-046-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 06 de Interventoria.

149

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Semanal No. 06 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 28 de septiembre de 2020 al 04 de octubre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 06 Informe semanal – 28 de septiembre al 04 de octubre de 2020 (Folios 13)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisora del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-045-2020

Referencia: Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1680609-2020

Asunto: **Entrega No. 01**

150

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del No. 01, correspondiente al pago fijo del mes de septiembre del contrato de interventoria mencionado en referencia.

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ V.
Representante Legal

Anexo:
Acta Parcial No.1 (01 Folios)
FURC 2020 (01 folios)
Parafiscales Interventoria (01 Folios)
Planillas Seguridad (04 Folios)
RIT AMV (01 Folios)
RUT AMV (03 Folios)
Certificación Bancaria (01 Folios)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-047-2020

Referencia: Entrega de Acta Parcial No 01. Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y para los fines pertinentes, nos permitimos remitir el Acta Parcial No. 01 del Contrato de la referencia, correspondiente al pago, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTRURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.", con la siguiente documentación: 151

1. Recibo a Satisfaccion – Acta Parcial No. 01
2. Acta Parcial No. 1
3. Memorias IED – Colegio Usaquén, Colegio Republica de Panamá sede A, Colegio Republica de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C.
4. Formato de Información de pagos Contratistas.
5. Formato Unido de radicación de cuentas
6. RUT Consorcio Colegios Santa fe
7. RUT Constructora DAGA Ltda
8. RUT Jose Ignacio Quintero Corzo.
9. Certificado Pago parafiscales Constructora Daga Ltda
10. Certificado Pago parafiscales Jose Ignacio Quintero Corzo
11. Pre-Factura No. 01
12. Certificación Bancaria.

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ V.
Representante Legal

Anexo: Lo anunciado (61 Folios 01 Tomo)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 13 de octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-049-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 07 de Interventoria.

152

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Semanal No. 07 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 5 de octubre de 2020 al 11 de octubre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 07 Informe semanal – 5 de octubre al 11 de octubre de 2020 (Folios 13)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 19 de octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-050-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 08 de Interventoria.

153

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Semanal No. 08 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 12 de octubre de 2020 al 18 de octubre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 08 Informe semanal – 12 de octubre al 18 de octubre de 2020 (Folios 13)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 26 de octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-052-2020

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 09 de Interventoria.

154

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Semanal No. 09 de Interventoria, el cual corresponde al periodo del 19 de octubre de 2020 al 25 de octubre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: 09 Informe semanal – 19 de octubre al 25 de octubre de 2020 (Folios 13)

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 26 de octubre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-053-2020

Referencia: Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.1680609

Asunto: Remisión de diseños de la cubierta del colegio Friederich Naumann .

155

Respetado Ingeniero:

Anexo remitimos los diseños entregados por el contratista, para el reemplazo de la cubierta del colegio Friederich Naumann, para su conocimiento y el del especialista estructural de la SED, con objeto de conocer, si las hay, sus observaciones.

Nuestro especialista se encuentra revisando esos diseños y de encontrar observaciones las estaremos poniendo en su conocimiento.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: Oficio CCSF 026-2020
Dos (2) planos perfles cambio de cubierta de aulas
Memoria d ecálculo de diseños estructurales para el cambio de la estructura de cubierta de los salones 34, 35 y 36 de la I.E.D Friederich Naumann

ANEXO No. 07
PAGO DE SEGURIDAD DE LA INTERVENTORIA