CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	MUNICIPIO DE JARDIN - ANTIOQUIA
No. de Convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122CC2476 DE 2025
Objeto:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA
PLAZO	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder eltreinta y uno (31) de diciembre de 2026.
	Fecha de Inicio: 31/ 10/ 2025 Fecha de Terminación: 30/05/2026

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DIAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	COSTO DIRECTO	AU		TOTAL	AÑO 2026																AÑO 2026											
						31,36%	5%		MES 1				MES 2				MES 4				MES 4				MES 5				MES 6									
									FEBRERO				MARZO				ABRIL				FEBRERO				MARZO				ABRIL									
									SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA									
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	$ 1	$ 2	$ 3	$ 4	$ 1	$ 2	$ 3	$ 4	$ 1	$ 2	$ 3	$ 4	$ 1	$ 2	$ 3	$ 4
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.**																																			
2	**ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.**																																			
3	**EJECUCIÓN DE LA OBRA**	17/02/2026	60	18/04/2026	$ 273.697.463	$ 85.831.524	$ 13.684.873	$ 380.803.861																												
3.1	**COLISEO DEL CAFÉ**				**$ 136.393.417**	**$ 42.772.976**	$ 6.819.671	**$ 189.781.064**																												
3.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				**$ 3.795.000**			$ 3.795.000															$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667						
3.1.4	DESMONTE DE TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA METALICA ENTRE 20-40M DE ALTURA.	17/02/2026	17	6/03/2026	$ 29.075.316	$ 9.118.019	$ 1.453.766	$ 39.647.101															$ 13.215.700	$ 13.215.700	$ 13.215.700											
3.1.5	RETIRO DE CANOAS	7/03/2026	2	9/03/2026	$ 302.512	$ 94.868	$ 15.126	$ 412.506																	$ 206.253	$ 206.253										
3.1.6	RETIRO DE BAJANTES Y/O TUBERÍAS EXPUESTAS EN MAL ESTADO.	7/03/2026	2	9/03/2026	$ 222.244	$ 69.696	$ 11.112	$ 303.052																	$ 151.526	$ 151.526										
3.1.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA UPVC DE 2.5MM DE ESPESOR, O SU EQUIVALENTE. TERMOACÚSTICA. INCLUYE TORNILLO AUTORROSCANTE, TRASLAPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	10/03/2026	15	25/03/2026	$ 64.023.336	$ 20.077.718	$ 3.201.167	$ 87.302.221																		$ 21.825.555	$ 21.825.555	$ 21.825.555	$ 21.825.555						
3.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 LONG. DESARROLLO 60 CM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE, COLOR A DEFINIR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	26/03/2026	7	2/04/2026	$ 2.438.072	$ 764.579	$ 121.904	$ 3.324.555																					$ 1.662.278	$ 1.662.278						
3.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE DOBLE DE 3" Y/O 4" EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	26/03/2026	7	2/04/2026	$ 475.360	$ 149.073	$ 23.768	$ 648.201																					$ 324.100	$ 324.100						
3.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS, BOCAS, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	26/03/2026	7	2/04/2026	$ 1.937.190	$ 607.503	$ 96.860	$ 2.641.553																					$ 1.320.776	$ 1.320.776						
3.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3MM PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	3/04/2026	4	7/04/2026	$ 19.713.297	$ 6.182.090	$ 985.665	$ 26.881.052																						$ 26.881.052						
3.1.12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 300W, PARA AREAS DEPORTIVAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	8/04/2026	5	13/04/2026	$ 18.206.090	$ 5.709.430	$ 910.305	$ 24.825.825																							$ 24.825.825					
3.1.13	LIMPIEZA DE OBRA	14/04/2026	2	16/04/2026																											$ 0					
3.1.14	RECIBO DE OBRA	17/04/2026	1	18/04/2026																											$ 0					
3.2	**ESTADIO CITARÁ**	17/02/2026	60	18/04/2026	**$ 137.304.046**	$ 43.058.549	**$ 6.865.202**	**$ 191.022.797**																												
3.2.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				**$ 3.795.000**			$ 3.795.000															$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667	$ 421.667						
3.2.2	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO, PLACA O ANDÉN DE CUALQUIER RESISTENCIA, INCLUYE CORTES CON PULIDORA O CORTADORA DE PISO	17/02/2026	4	21/02/2026	**$ 18.165**	$ 5.697	$ 908	$ 24.770															$ 24.770													
3.2.3	CONSTRUCCIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISOS EN DOSIFICACIÓN 1:4, INCLUYE SEPARACIONES PERIMETRALES Y DILATACIONES.	22/02/2026	4	26/02/2026	$ 41.803	$ 13.109	$ 2.090	$ 57.003																$ 57.003												
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA COLOR A DEFINIR EN FORMATO MÁXIMO 60*60, INCLUYE MATERIAL DE PEGA, SEPARADORES, NIVELADORES Y EMBOQUILLADO DE JUNTAS.	27/02/2026	7	6/03/2026	$ 51.703	$ 16.214	$ 2.585	$ 70.502																$ 35.251	$ 35.251											
3.2.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE USO EXTERNO DE 1000W Y 150000LM, PARA AREAS DEPORTIVAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	7/03/2026	29	5/04/2026	$ 136.875.888	$ 42.924.278	$ 6.843.794	$ 186.643.961																	$ 37.328.792	$ 37.328.792	$ 37.328.792	$ 37.328.792	$ 37.328.792							
3.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES DE 4" PVC SANITARIA. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN (CODOS, UNIONES, YEES, TEES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	6/04/2026	4	10/04/2026	$ 316.487	$ 99.250	$ 15.824	$ 431.562																					$ 215.781	$ 215.781						
3.2.7	LIMPIEZA DE OBRA	11/04/2026	5	16/04/2026																											$ 0	$ 0				
3.2.8	RECIBO DE OBRA	17/04/2026	1	18/04/2026																												$ 0				
4	**TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN**				**$ 380.803.861**																**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.083.803**	**$ 14.151.287**	**$ 51.780.856**	**$ 60.355.460**	**$ 59.997.681**	**$ 59.997.681**	**$ 63.520.616**	**$ 31.247.321**	**$ 25.669.158**	**$ 0**				

Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de dos (2) meses. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.

CLAUDIA XIMENETH NARANJO AGUDELO
CC. 42.731.781
Cargo: ALCALDESA MUNICIPAL
MUNICIPIO JARDIN - NIT 890982294-0

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
CC. 1.152.467.811
Cargo: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO JARDIN - NIT 890982294-0