Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Nueva Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	09	09	2025		08	01	2026

ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 01	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	**EDUH-IP-009-2025 DE 10 DE SEPTIEMBRE 2 DE 2025**
Objeto del contrato: "LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PRINCIPAL EN EL BARRIO JESÚS MORA DEL DISTRITO DE TURBO"	
Supervisor (es)	**CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMO** Gerente EDUH TURBO
Contratista	**ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.** Nit. N° 901.126.889-0. **R./LEGAL. RAFAEL TORRES MONTES,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.033.370.279, expedida en el Municipio de Arboletes.
Valor del contrato:	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L. ($3.945.000.000.)
Plazo total de ejecución: CUATRO (4) MESES	
Fecha de inicio: SEPTIEMBRE 9 DE 2025	
Fecha de Terminación Inicial: ENERO 8 DE 2026	

En el Distrito de Turbo, a los quince (15) días del mes de diciembre se reunieron en la EDUH, las siguientes personas: El señor **CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS** en calidad de SUPERVISOR, el señor **RAFAEL TORRES MONTES**, en calidad de CONTRATISTA como representante legal de **ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.** con el fin de suspender el contrato **EDUH-IP-009-2025 DE SEPTIEMBRE 2 DE 2025,** por medio de la presente se solicita suspensión del contrato en mención:

1. La temporada decembrina e inicios de año dificulta el suministro de materiales y disponibilidad por parte de los proveedores.
2. Algunas empresas proveedoras de los principales materiales para la ejecución de las obras entran a vacaciones colectivas.
3. A la fecha se vienen presentando demoras en la disponibilidad de la tuberías y accesorios PEAD por retrasos en la importación de materias primas de estas, lo que ha prolongado tiempos de entregas del proveedor y por ende retrasos en la obra.
4. Adicionalmente, las lluvias presentadas en los últimos días dificultan el transporte de materiales y la llegada a tiempo de estos, por lo cual se ve afectado el rendimiento y avance de las obras toda vez que las actividades a ejecutar en el presente contrato se realizan a la intemperie y por la seguridad y salud de los trabajadores se deben suspender las tareas. Ver registro fotográfico., hasta por un (01) mes suspendido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los quince días (15) del mes de diciembre de 2025.

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Supervisor
EDUH - Turbo

R/ LEGAL. RAFAEL TORRES MONTES
ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA