3.5.2.3. PARQUE EL PORVENIR

- Pintura (anticorrosivo + esmalte) en contorno de módulos de baños
- Retiro y disposición final de RCD
- Suministro e instalación de piso caucho reciclado (EDPM+SBR) espesor 3cm en zona pista de trote
- Desmonte de cerramiento provisional en zona pista de trote
- Limpieza de cárcamos en zona pista de trote
- Cerramiento provisional en contorno de pista de trote zona cancha sintética F8.

3.5.2.4. PARQUE LOS MOLINOS II

- Suministro e instalación de lámina señal de doble cara ingreso cancha sintética de fútbol 11.

3.5.2.5. PARQUE URBANIZACIÓN MARRUECOS II SECTOR

- Suministro e instalación de lámina señal de doble cara ingreso cancha sintética de fútbol 11.

3.5.2.6. PARQUE QUIROGA

- Se realiza el suministro de bordillo
- Se realiza el suministro malla cerramiento contra impacto, para proceder con su instalación.

3.5.2.7. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

- Se finaliza la pintura e instalación de módulos de cerramiento.
- Se realiza pintura de parales y remates.

3.5.2.8. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

- Se realiza ajuste de tobogán de la zona de juegos del costado nororiental.
- Se realiza desmonte de bebederos.
- Se realiza despunte de placas de bebederos.
- Demolición de bebederos y placas.

- Se realiza instalación de puntos hidráulicos de agua y desagüe para los bebederos.
- Se realizan placas para bebederos.

3.5.2.9. PARQUE EL COUNTRY

Zona de juegos infantiles:

- Instalación de césped y salado del mismo.
- Afinado de cajas de inspección.
- Se realiza cambio de tubería de Lavapiés de PVC a galvanizado y se colocan abrazaderas.
- Se realiza limpieza alrededor del arenero.

Zona de servicios generales:

- Se instala mesón de acero inoxidable.
- Se realiza construcción de muros para mesón.
- Instalación de accesorios para lavaplatos.
- Instalación de puerta y ventanas.
- Remates de pañete y pintura.
- Demolición de pañete en la parte inferior de muros exteriores para construcción de mediacaña.

Pérgola:

- Instalación de estructura metálica.
- Soldadura y pintura de correas metálicas.
- Instalación de canal metálica.
- Adecuación de piso de plazoleta.

3.5.2.10. PARQUE TIMIZA

- Desmonte de baranda existente en zona sendero lago
- Suministro e instalación de baranda M-80 en zona sendero lago
- Suministro e instalación de adoquín de arcilla 20x10x6 cm en zona sendero lago
- Trasiego manual y acopio de RCD
- Desmonte de cerramiento provisional en zona sendero lago

3.5.2.11. PARQUE PALESTINA

- Suministro e instalación de baranda M-83 en contorno de zona de juegos

- Desmonte, suministro e instalación de grifería tipo push en lavamanos zona baños hombres de coliseo
- Retiro y disposición final de baranda desmontada en zona de juegos
- Sello de fisuras en placa de contrapiso zona gimnasio biosaludables
- Recubrimiento sintético en placa de contrapiso zona gimnasio biosaludables
- Pintura de bancas en madera
- Desmonte de caneca

3.5.2.12. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

- Se realiza demarcación zonas a intervenir zona de juegos.
- Se realiza el traslado de juegos de la zona 1 y zona 6 para el parque Estadio Techo.
- Se realiza retiro de caucho para disposición en la zona 1.
- Se marca y retira caucho en las zonas 2, 3, 4 y 5 para mantenimiento del mismo.
- Se realiza desmonte de canecas, sillas y señales.
- Se realiza disposición final de canecas, sillas y señales.
- Se realiza lleno y nivelación de las zonas 1 y 6.
- Se realiza regata y limpieza de las zonas 1 y 6 para posterior instalación de caucho.
- Se instala juego circuito red muro escalar rodadero en la zona 6.

3.5.2.13. PARQUE URBANIZACIÓN EL TOBERIN.

- Se realiza la instalación de 2 canecas de acero inoxidable.

3.5.2.14. PARQUE EL RECREO

- Cerramiento provisional en postes de madera y lona en zona sendero gimnasio biosaludables.
- Desmonte y reinstalación de adoquín en zona sendero gimnasio biosaludables.
- Desmonte y reinstalación de bordillo en zona sendero gimnasio biosaludables.
- Raspado, trasiego y acopio de arena en capa de soporte zona sendero cancha sintética futbol 8.
- Nivelación y compactación de material granular existente
- Trasiego manual y acopio de RCD.

3.5.2.15. PARQUE CIUDAD MONTES

- Suministro e instalación de arena tipo Peldar para zona de obelisco (fuente) cancha de vóley-playa

3.5.2.16. PARQUE CAYETANO CAÑIZARES

- Punto de reparación hidráulica PCV-P en tanque de almacenamiento de agua potable zona coliseo menor.
- Limpieza de tanque de almacenamiento de agua potable zona coliseo menor.
- Impermeabilización de muros y piso en tanque de almacenamiento de agua potable zona coliseo menor.

3.5.2.17. PARQUE SAN ÁNDRES

- Rectificación por garantía de gotera en cubierta plana, zona de tarima coliseo.
- Retiro y zarandeada de arena tipo Peldar en la zona infantil, incluyendo reacomodación de agregados encontrados en sitio.
- Suministro e instalación de Geotextil 1800, en zona infantil, entré agregados encontrados y reacomodados y arena tipo Peldar, zarandeada en sitio, zona infantil.
- Redistribución de arena Peldar zarandeada en sitio, zona infantil.
- Descargue de arena Peldar

3.5.2.18. PARQUE LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)

- Corte de asfalto en rampa acceso partidores e inicio de pista BMX.
- Demolición manual de asfalto con espesor de 10 cm, 12 cm y 17 cm rampa acceso partidores e inicio de pista BMX.

3.5.2.19. PARQUE SAN JOSÉ

- Suministro e instalación de lámina señal de doble cara ingreso cancha sintética de fútbol 8.

3.5.2.20. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)

- Se realiza desmonte y reinstalación de bicicleteros dentro del cerramiento M 83.
- Se realiza desmonte y reinstalación de módulo de herramientas dentro del cerramiento M83.

762

3.5.2.21. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR DEPORTIVO EL SALITRE)

- Se realizó la instalación de 4 fluxómetros de palanca en el módulo de baños del sector de softball (tienda doña Yolanda).

3.5.2.22. PARQUE LA FLORIDA

- Retiro, adecuación, suministro e instalación de accesorios hidrosanitarios, incluyendo, llaves de lavamanos en baterías de baños, hombres y mujeres, zona de Kioscos.
- Retiro de aparatos sanitarios Viejos en Baños primer piso zona de administración.
- Demolición y retiro de enchapes viejos en paredes y pisos de baños primer piso zona de administración.
- Suministro e instalación de enchapes nuevos en paredes y pisos de baños de primer piso zona de administración.
- Suministro e instalación de 15 bancas de madera tipo M- 50. Dentro del parque.
- Suministro e instalación de 10 canecas nuevas en acero inoxidable, dentro del parque.
- Retiro de 5, canecas viejas en mal estado para ser remplazadas por nuevas.
- Restauración y pintura de bancas antiguas dentro del parque.
- Suministro e instalación de Banner de identidad del parque de 6x3 en valla de ingreso al parque, sobre la calle 80.

4. CONTROL DE LA GESTIÓN

4.1. CONTROL DE CAMBIOS

A corte del presente informe se adjunta el Cambio de Diseño No. 1. Correspondiente a pérgola del Country, con las firmas correspondientes.

4.2. SALIDAS NO CONFORMES

En este periodo se hizo seguimiento a las 4 SNC, que para el proyecto son 4 incluyendo aquellas resultantes de la auditoría. (Ver tabla No 10).

Se está revisando con la alta dirección, la acción correctiva tomada respecto al incumplimiento de indicadores por su ineficacia.

863

A continuación, se relacionan las Salidas no conformes generadas en el proyecto:

Tabla 8. Salidas No Conformes.

No.	DESCRIPCION	FECHA	PROCESO	TIPO ACCION	FUENTE	ESTADO	SEGUIMIENTO
1	Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se está evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoría los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024.	03/12/2024	Gestión Estratégica	SNC	Interventoría	Abierta	No ha sido eficaz, si bien es cierto se revisan los compromisos existen determinantes que han impedido el cumplimiento total de los mismos
2	Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.	13/01/2025	Calidad	SNC	Interventoría	Abierta	Se toma acción correctiva No 2, si bien es cierto la acción correctiva tomada no ha sido del todo eficaz, si ha mejorado bastante la consecución de los certificados de calidad al disponer a nuevo personal de apoyo como Rossy y Paula que han aportado a la mejora del proceso, llevando la información de una manera organizada y de fácil acceso, utilizando la herramienta DRIVE para algunos temas de uso común del equipo de trabajo.
3	Incumplimiento de las metas establecidas de los siguientes Indicadores de Gestión: -Índice de cumplimiento de entregables contractuales, -Índice de cumplimiento del Plan de Inspección y ensayos: Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, fichas técnicas y frecuencia de ensayos establecida en el plan de inspección y ensayos.-Índice de mejora continua.	23/01/2025	Mejora continua	SNC	Interventoría	Abierta	Se toma acción correctiva No 3 sin embargo, esta no ha sido eficaz, si bien es cierto se revisan las causas que conllevan a no alcanzar las metas existen determinantes que han impedido el cumplimiento total de ellas
4	Presunto Incumplimiento según lo establecido en los siguientes comunicados:IDRD-4080-G2-2024-025 del 24/12/2024,IDRD-4080-G2-2024-074 del 26/12/2024,IDRD-4080-G2-2024-094 del 30/12/2024,IDRD-4080-G2-2024-130 y IDRD-4080-G2-2024-133 del 17/01/2025,IDRD-4080-G2-2024-142 del 20/01/2025,IDRD-4080-G2-2024-179 y IDRD-4080-G2-2024-187 del 31/01/2025,IDRD-4080-G2-2024-200 del 04/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-203 y IDRD-4080-G2-2024-207 del 5/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-210 del 06/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-220 del 10/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-248 del 17/02/2025,	24/12/2024	Técnico	SNC	Interventoría	Abierta	El área Jurídica y la alta dirección trabajaron de la mano en afrontar el tema del presunto incumplimiento, se sostuvieron varias reuniones y se implementaron acciones que propendieron por minimizar el tema.

364

	IDRD-4080-G2-2024-276 del 06/03/2025.						
5	Se evidencia un avance del 51% en el cual aún no se ha aplicado la encuesta de satisfacción del Cliente, lo cual contraviene con lo establecido en el plan de Calidad numeral 20.3 Encuesta de satisfacción "...Con el fin de hacer seguimiento a las percepciones del cliente: IDRD dentro del presente plan de la calidad se establece efectuar encuestas de satisfacción al cliente, las cuales se llevarán a cabo trimestralmente."	7 /06/ 2025	Calidad	NC	Auditoría de 30%	Abierta	Se toma acción correctiva No 4, Se aplico la encuesta, sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe esta no fue contestada.
6	Se toma acción correctiva No 5, se sumergen los cilindros en agua de manera inmediata de acuerdo lo establecido en la norma NTC 550 numeral 10.2.2. Se concientiza a la profesional encargada del Simón Bolívar y su equipo de trabajo de la importancia de dar cumplimiento con el curado adecuado de los cilindros.	7 /06/ 2025	Técnico y Calidad	NC	Auditoría de 30%	Abierta	Se toma acción correctiva No 5, se sumergen los cilindros en agua de manera inmediata de acuerdo lo establecido en la norma NTC 550 numeral 10.2.2. Se concientiza a la profesional encargada del Simón Bolívar y su equipo de trabajo de la importancia de dar cumplimiento con el curado adecuado de los cilindros.

Ver ***(Anexo 10 Salidas No Conformes)***

4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Como está previsto desde el Plan de Calidad el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 cuida la propiedad del cliente perteneciente a los clientes o proveedores externos que están bajo su control por lo anterior se identifican, verifican, protegen y salvaguardan las propiedades de los clientes, como registro de ello se utiliza el formato dispuesto por el IDRD dejando las actas donde se evidencie.

En el presente periodo no se gestionaron actas en donde consta el tratamiento a la propiedad del cliente.

4.4. AUDITORIAS

Se informa que se había programado la auditoria correspondiente al 70% para la semana del 8 al 12 de agosto, pero por motivos de fuerza mayor esta debe ser reprogramada, y estamos en la consecución de un nuevo auditor por lo cual aún no contamos con el plan de auditoria correspondiente. Se anexa programa de auditorías. Ver ***(Anexo 12 Auditoria).***

365

4.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

En el presente periodo continuamos esperando la contestación de la encuesta por parte del IDRD, para de esta manera utilizarlo para la mejora continua y presentar los resultados a la interventoría.

Ver ***(Anexo 13 Encuesta de Satisfacción)***

4.6. PQRFS

Durante el periodo se surtió una PQRFS la cual se anexa junto con el consolidado de las PQRFS del proyecto. Ver ***(Anexo 14 PQRFS)***.

5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- Se gestiona en este periodo los recursos para la ejecución de la auditoría del 70%.
- Se realizan recorridos y comités de obra en donde se trataron temas de tipo técnico y administrativo de manera eficaz.
- Se continúa con la implementación de los formatos establecidos por el IDRD, para la gestión de la Calidad.
- Se continua con la implementación el Plan de Inspección de Ensayos presentado con el apoyo del laboratorio CONCRELAB.
- Se ha mantenido la eficacia en la gestión de las PQR, en el presente periodo se surtió una y se trató de manera oportuna.

ANEXOS

Anexo 1 Actas de comité y seguimiento a los compromisos

Anexo 2 Correspondencia

Anexo 3 Bitácora

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Plan de Adquisiciones

Anexo 6 Seguimiento al Plan de inspección y ensayos

- Anexo 6A Ensayos de laboratorio
- Anexo 6B Certificados de Calidad
- Anexo 6C Fichas técnicas

Anexo 7 Control de Topografía

Anexo 8 Trazabilidad de los materiales

Anexo 9 Liberaciones

Anexo 10 Control Salidas No Conformes

Anexo 11 soporte de Indicadores

Anexo 12 Auditoria

Anexo 13 Encuesta de satisfacción

Anexo 14 PQRFS

Anexo 15 Control de Cambios de Diseño

867

TABLAS

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades. 7
Tabla 2.Generalidades Contrato. 8
Tabla 3. Seguimiento a los indicadores. 9
Tabla 4. Cuadro de Firmas. 12
Tabla 5. Actas Comité. 13
Tabla 6. Maquinaria y Equipos. 15
Tabla 7. Control Equipos Topografía. 17
Tabla 8. Salidas No Conformes. 25

768

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización. 6
Ilustración 2.UPZ Bogotá. 7
Ilustración 3. Mapa ubicación de las localidades 8
Ilustración 4. Equipos de topografía. 17

Arq. Patricia Serrano Espinel
Profesional de la calidad
Consorcio Belzcon IDRD 1

869

ANEXO 1

CONTROL COMPROMISOS ACTAS DE COMITÉ

	SEGUIMIEMTO A LOS COMPROMISOS	Código:	FO- GES-01
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

OBJETO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD" GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

PERIODO DEL: 1 al 31 de Julio de 2025

FECHA LIMITE	ACTA No.	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA DE COMPROMISO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
Primera semana de Junio		CEFE San cristobal -PPTO ascensores	Primera semana de Junio	CONTRATISTA	Cumplido	
Primera semana de Junio		Cometas -ppto ascensores	Primera semana de Junio	CONTRATISTA	Cumplido	
28-05-25		Fontanar CEFE -ppto ascensores (visita)	28-05-25	CONTRATISTA	Cumplido	
06-06-25		CEFE Tunal -visita ascensores	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
30-05-25		Pijaos -Terminación	14-06-25	CONTRATISTA	No cumplido	
31-05-25		Pijaos -puesta en servicio	05-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
31-05-25		Country - Terminación juegos	05-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
07-06-25		Country - Terminación	13-06-25	CONTRATISTA	No cumplido	
27-05-25		Recreo -PPTO mantenimiento grecos	09-06-25	CONTRATISTA	No cumplido	
05-06-25		Actas de terminación por parque	N/A	CONTRATISTA	No especifica información en el acta	
26-05-25		Quiroga -Inicio	04-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
27-05-25		Florida-inicio (mobiliario)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
03-07-25	23	Cometas -Continuación	07-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	Actas 23 y 24
03-07-25		Presupuesto emergencias faltantes	10-06-25	CONTRATISTA	No Cumplido, se programa reunión para el 10-06-25 a las 9 :00 am.	
29-05-25		Tibanica -Esperanza /remates- entrega	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido	
Primera semana de Junio		Cayetano Cañizares - tanque / puesta en servicio	N/A	CONTRATISTA	Pendiente mientras el contrato de equipos calibra la presión, pendiente el componente eléctrico.	
29-05-25		Florida -visita taller asadores	N/A	CONTRATISTA		
30-05-25		Acta NP #3- cotizaciones	N/A	CONTRATISTA	No ha sido entregado, se la recuerda que el trámite administrativo tarda por lo menos un mes.	
última semana de Junio		San andrés - poste abejas	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido	
Sin fecha		San andrés - Inicio	N/A	CONTRATISTA	Pendiente zona de arena y pista (resanes).	
30-05-25		Berlin - placa	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido, el contratista no ha fundido la placa.	
05-06-2025		Cafam gavilanes - placa/cerramiento	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido	
13-06-2025		Cafam gavilanes - eléctrico	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido, es necesario arreglar el cerramiento del cuarto eléctrico para iniciar la intervención.	
06-06-25		CEFE Tunal - visita ascensores	06-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
07-06-25		Pijaos - Acta de puesta en servicio	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, pendiente instalación malla de nylon y subsanar soldaduras.	
09-06-25		Country - terminación juegos	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
14-06-25		Country - Terminación	N/A	CONTRATISTA	No se ha finalizado, pendiente zona de lavapiés y se están fabricando en taller los módulos de cerramiento M-83.	
09-06-25		Recreo - Presupuesto Mantenimiento grecos	09-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
19-07-25		Quiroga - Terminación	N/A	CONTRATISTA	En ejecución, se encuentra a nivel de sub-base granular, pendiente por toma de densidades, Se solicita a IDRD la remisión del arte del piso sintético de la cancha.	
09-06-25		Florida - Inicio (Mobiliario)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, se recomienda al contratista tomar las medidas necesarias para la ejecución de las obras dentro del plazo contractual.	
11-06-25		Cometas - Inicio recepción	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, el contratista informa que la puerta de vidrio está en fabricación.	
09-06-25	24	Presupuesto emergencias faltantes	09-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	Actas 24 y 25
10-06-25		Mesa de trabajo presupuestos	09-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
11-06-25		Tibanica - Esperanza / Remates - Entrega	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
Próx. Semana		Cayetano Cañizares - tanque / servicio	23/06/2025	CONTRATISTA	Se calibrarán los equipos para realizar la actividad en el tanque.	
06-06-25		Acta NP 3 - Cotizaciones	N/A	CONTRATISTA	El contratista no ha remitido la documentación correspondiente.	
Pendiente		San Andrés - Abejas	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
09-06-25		San Andrés - Inicio	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
09-06-25		San Andrés - Presupuesto Actualizado	N/A	CONTRATISTA	Está pendiente el presupuesto aterrizado.	
07-06-25		Berlin - Placa	07-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
07-06-25		Cafam Gavilanes - Placa	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
13-06-25		Cafam Gavilanes - Electrico	N/A	CONTRATISTA	Se debe realizar el cerramiento del cuarto eléctrico para poder iniciar el componente eléctrico.	
30-06-25		Nacional - Puesta en servicio	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, no se ha rematado la baranda.	
09-06-25		Informe # 6 - Calidad (sub)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
10-06-25		Informe # 7 - Calidad	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
17-06-25		Valles de Cafam - Recorrido de verificación	17-06-25	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Cumplido	
Pendiente		Certificados ascensores	N/A	CONTRATISTA	Parcialmente cumplido	
Pendiente		Correctivo certificaciones San Cristobal	N/A	CONTRATISTA	Se programa mantenimiento para semana del 01 al 04-07-25, se realizará mantenimiento correctivo a la batería.	
16-06-25		Pijaos - malla nylon	23-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
17-06-25		Pijaos - Acta de puesta en servicio	25-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
14-06-25		Country - Terminación juegos	25-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
19-06-25		Country - Zona de servicios - terminación	19-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
19-06-25		Country - terminación pergola	02-07-25	CONTRATISTA	Se reprograma para el 02-07-25	
19-07-25		Quiroga - terminación	N/A	CONTRATISTA	No hubo avance, se retiraron el personal y la maquinaria, Se solicita al contratista tomar acciones correctivas frente a esta situación.	
16-06-25		Florida - Inicio (Mobiliario)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, contratista no ha iniciado labores en este frente de obra. La interventoría solicita realizar visita al taller.	
16-06-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
18-06-25	25	Cometas - inicio recepción	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	Actas 25 y 26
17-06-25		Mesa de trabajo presupuestos	17-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
16-06-25		Radicación ppto	N/A	CONTRATISTA	Se reitera la necesidad de radicar APUs NP para el tramite administrativo correspondiente, se resalta que queda menos de un mes de contrato y el consorcio Belzcon no ha entregado la documentación.	
Próx. semana		Cayetano Cañizares - Tanque / servicio	N/A	CONTRATISTA	Actividades eléctricas no concluidas, se solicita revisar si el contrato de equipos subsanó lo correspondiente.	
13-06-25		Subsanación Acta NP 2	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
18-06-25		Acta NP # 3 - Cotizaciones		CONTRATISTA		
16-06-25		San Andrés - Inicio Abejas Pista		CONTRATISTA		
16-06-25		San Andrés - Presupuesto actualizado	16-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
14-06-25		Cafam Gavilanes - Placa	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
		Cafam Gavilanes - Cerramiento	N/A	CONTRATISTA	No cumplido el mantenimiento del cerramiento por lo cual el componente eléctrico no pudo iniciar.	
Próx. semana		Cafam Gavilanes - Eléctrico	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
Pendiente		Certificado ascensores San Cristobal	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, El contratista informa que el compromiso se encuentra pendiente pués el proveedor aún no ha programado el cambio de la batería.	
25-06-25		Pijaos - puesta en servicio		CONTRATISTA		
25-06-25		Country - Entrega zona de juegos	25-06-25	CONTRATISTA	Se realizó el acta de puesta en servicio. Está pendiente la instalación de la señal (la lámina).	
27-06-25		Country - terminación zona de servicios		CONTRATISTA		
08-07-25		Country - terminación pérgola		CONTRATISTA		
Pendiente		San Cristobal - Compromiso Informe hidraulico		CONTRATISTA		
03-07-25		Country - Actas de puesta en servicio		CONTRATISTA		

871

19-07-25		Quiroga - terminación		CONTRATISTA		
25-06-25		Florida - Inicio (Mobiliario)		CONTRATISTA		
19-07-25	26	Florida - asadores - terminación		CONTRATISTA		Actas 26 y 27
27-06-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega		CONTRATISTA		
Próx. semana		Cometas - Inicio recepción		CONTRATISTA		
Pendiente		Cometas - Visita taller		CONTRATISTA / INTERVENTOR		
26-06-25		NP # 3 CIO		CONTRATISTA		
24-06-25		Acta NP - Cotizaciones		CONTRATISTA		
01-07-25		Visita - Simón Bolivar		CONTRATISTA		
03-07-25		Cayetano Cañizares - Tanque / Servicio		CONTRATISTA		
26-06-25		San Andrés - Abejas		CONTRATISTA		
03-07-25		San Andrés - Arena		CONTRATISTA		
En ejecución		San Andrés - Pista		CONTRATISTA		
27-06-25		Cafam Gavilanes - Placa		CONTRATISTA		
27-06-25		Cafam Gavilanes - Cerramiento		CONTRATISTA		
04-07-25		Informe mensual de calidad # 7.		CONTRATISTA	No cumplido, se reitera la solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.	
		Subsane informe mensual # 8 ambiental.		CONTRATISTA	No cumplido, se reitera la solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.	
		Subsane informe mensual # 8 SST.		CONTRATISTA	Cumplido, en revisión por interventoría.	
Pendiente		Subsane informe mensual # 8 calidad.		CONTRATISTA	No cumplido, se reitera la solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.	
08-07-25		Olaya - Propuesta + PPTO	14-07-25	CONTRATISTA	El contratista manifiesta haber realizado acompañamiento por parte del residente de interventoría en la ejecución de las actividades.	
		Olaya - puertas		CONTRATISTA	No cumplido, el contratista manifiesta entrega en la semana siguiente pues ya está todo fabricado.	
08-07-25		Simón Bolivar - Inicio invernadero.		CONTRATISTA	Previsto para el lunes o martes 14 o 15-07-25.	
08-07-25		Toberín - terminación - canecas.	08-07-25	CONTRATISTA	Cumplido. Se instalaron las canecasy se realizó el acta de puesta en servicio.	
18-07-25		Palestina - terminación.		CONTRATISTA	En ejecución,realizado el mantenimiento de las fisuras, arte del piso remitido al IDRD para aprobación.Faltan cuatro módulos y dos puertas y remate de biosaludables.	
04-07-25		Palestina - arte piso sintético.		CONTRATISTA	Se remitió para aval del IDRD.	
Pendiente		Palestina - subsanación piso garantía.		CONTRATISTA	Se solicita remitir registro fotográfico para delimitar el área afectada y se programa visita para el unes 14-07-25.	
18-07-25		Recreo - terminación.		CONTRATISTA	Sendero en ejecución pero con avance del 50%, se solicita vincular más personal para mitigar el atraso.	
18-07-25		Porvenir - terminación.		CONTRATISTA	Se encuentra en ejecución, el martes 15 se inicia la instalación del piso en granulado de caucho, se solicita vincular más personal para mitigar el atraso.	
18-07-25		Timiza - terminación.		CONTRATISTA	En ejecución, se recuerda entrega para el 19-07-25.	
		Timiza - PPTO visita.	11-07-25	CONTRATISTA	Presupuesto remitido para revisión en comité 28.	
08-07-25		Gilma Jimenez - pista (inicio).		CONTRATISTA	Se está coordinando con escuelas para iniciar la próxima semana. El 15-07-25 se iniciará con el mantenimiento de los biosaludables.	
09-07-25		Ciudad Montes - terminación / A.P. servicio.	09-07-25	CONTRATISTA	Compromiso cumplido, Se finalizó la intervención.	
18-07-25		Palacio de los deportes - terminación.		CONTRATISTA	En ejecución, entrega el 18-07-25.	
18-07-25		Instalación ciclopárque (bicicleteros)		CONTRATISTA	Son en total 10, En Cometas y Virrey se deben instalar.	
08-07-25		Chicalá - acometidas.		CONTRATISTA	No cumplido.	
05-07-25		Informe novios		CONTRATISTA	Cumplido. El contratista allegó la subsanación del informe.	
08-07-25		Gilma Jimenez - mantenimiento bios.		CONTRATISTA	El 15-07-25 se iniciará con el mantenimiento de los biosaludables.	
18-07-25		Simón Bolivar - juegos infantiles.		CONTRATISTA	Se encuentra en ejecución, pendiente lantalación de algunos juegos y piso de caucho.	
08-07-25		Pijaos - lámina señal.	12-07-25	CONTRATISTA	Láminas en fabricación a ser instaladas el 12-07-25.	
08-07-25	27	Country - remates obra.	08-07-25	CONTRATISTA	Contratista afirma que ya se arregló la empradización y los remates pendientes, pendiente cambio de la señal y revisión de la red de los bebederos. El IDRD manifiesta que en registro fotográfico no se evidencian los remates en mención. Se solicita subsanar lo correspondiente.	Actas 27 y 28
09-07-25		Country - terminación zona de servicios.	18-07-25	CONTRATISTA	En la zona de servicios se están finalizando los remates. La semana del 14 al 18-07-25 se finaliza la intervención incluyendo el cambio de la tubería galvanizada.	
15-07-25		Country - terminación pérgola.	09-07-25	CONTRATISTA	Se tendrá cuadrilla adicional para cumplir con fecha de finalización.	
Próx Semana		Country - visita café El Altillo.		CONTRATISTA		
08-07-25		San Cristobal - Informe hidráulico.		CONTRATISTA	Contratista informa que especialista está fuera de la ciudad, el 14-07-25 confirmará la visita para el martes 22-07-25.	
09-07-25		Country - actas de puesta en servicio.		CONTRATISTA	No cumplido, Contratista no ha rematado la zona de juegos infantiles, las demás zonas están en ejecución.	
19-07-25		Quiroga - terminación.	19-07-25	CONTRATISTA	Contratista afirma que se mantiene la fecha. Interventoría informa que desde el 14-06-25, el frente de obra no cuenta con personal para continuar	
09-07-25		Florida - Inicio (mobiliario).	10-07-25	CONTRATISTA	Inicio intervención en el parque.	
18-07-25		Florida - asadores - terminación.	18-07-25	CONTRATISTA	Se informa que lo asadore se encuentran en fabricación para instalación la semana siguiente.	
04-07-25		Vallas - instalación.	11-07-25	CONTRATISTA	Contratista informa instalación de la de Renacimiento, Florida el viernes 18-7-25.	
09-07-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega		CONTRATISTA	No cumplido, pendiente remates de pintura, entrega semana del 14 al 18-07-25.	
08-07-25		Cometas - inicio recepción.		CONTRATISTA	No cumplido, se recuerda finalización del frente de obra para el 19-07-25.	
08-07-25		Cometas - canecas / puerta.		CONTRATISTA	Contratista instalará los elementos semana del 07 al 12-07-25.	
Pendiente		Cometas - instalación luminarias (visita).		CONTRATISTA	Se realizó visita entre Contratista e Interventoría, pendiente socializar hallazgos.	
08-07-25		Acta NP CIO # 3.	09-07-25	CONTRATISTA	Contralista remitió el documento, Interventoría remitió observaciones.	
08-07-25		Acta NP - cotizaciones.	10-07-25	CONTRATISTA	Contratista allegó información para revisión por Interventoría.	
08-07-25		Simón Bolivar - Subsanación mtto juego.		CONTRATISTA	En ejecución entrega para el 18-07-25.	
		Cayetano Cañizares - tanque / eléctrico.		CONTRATISTA	Pendiente verificación de las bombas, nose ha iniciado el componente eléctrico.	
		San Andrés - abejas.		CONTRATISTA	No cumplido	
18-07-25		San Andrés - arena / terminación.		CONTRATISTA	Actividad enjecución, Interventoría recomienda vincular más personal para este frente, pues rendimiento es bajo con solo dos trabajadores. El contratista afirma que los m3 de arena faltantes llegan el próximo martes 15-07-25.	
09-07-25		Cafam Gavilanes - cerramiento.		CONTRATISTA	El Contratistainforma que se encuentran en fabricación los elementos, la actividad no se ha finalizado.	
10-07-25		Cafam Gavilanes - eléctrico.		CONTRATISTA	No se inició la actividad toda vez que se requiere de la instalación del cerramiento para instalar los elementos eléctricos.	
11-07-25		Subsanación informes calidad # 7		CONTRATISTA	No cumplido. No se ha recibido la subsanación de las observaciones remitidas el 4 de julio.	
11-07-25		Subsanación informes calidad # 8		CONTRATISTA	No cumplido. No se ha recibido la subsanación de las observaciones presentadas por interventoría.	
		Subsanación informes ambiental # 8	14-07-21	CONTRATISTA	El 14 se allegó la subsanación, sin embargo se demoró 14 días en allegarse, se recomienda al contratista tomar medidas para subsanaciones más ágiles.	
		Subsanación SST # 8			Pendiente entrega de una planilla.	
18-07-25		Olaya - Propuesta y PPTO		CONTRATISTA		

18-07-25		Olaya - puertas.		CONTRATISTA		
14-07-25		Simón Bolivar - Inicio invernadero.		CONTRATISTA		
12-07-25		Pijaos - lámina señal.		CONTRATISTA		
13-07-25		Country - remates zona de juegos infantiles.		CONTRATISTA		
15-07-25		Country - entrega zona de servicios..		CONTRATISTA		
15-07-25		Country - terminación pérgola..		CONTRATISTA		
15-07-25		Country - actas de puesta en servicio.		CONTRATISTA		
15-07-25		San Cristobal - informe hidráulico.		CONTRATISTA		
19-07-25		Quiroga - terminación.		CONTRATISTA		
14-07-25		Florida - inicio (mobiliario).		CONTRATISTA		
18-07-25		Florida - asadores - terminación.		CONTRATISTA		
11-07-25	28	Vallas - instalación - Renacimiento, Florida.		CONTRATISTA		Actas 28 y 29
18-07-25		Tibanica - Esperanza / remates / entrega.		CONTRATISTA		
18-07-25		Cometas - terminación recepción.		CONTRATISTA		
18-07-25		Cometas - canecas / puerta.		CONTRATISTA		
Pendiente		Cometas - cambio breaker.		CONTRATISTA		
Pendiente		Niños - cotizaciones juegos (red)		CONTRATISTA		
18-07-25		Simón Bolivar - Subsanación juegos (mto).		CONTRATISTA		
18-07-25		Cayetano Cañizares - tanque / eléctrico		CONTRATISTA		
18-07-25		San Andrés - abejas.		CONTRATISTA		
18-07-25		San Andrés - arena / terminación.		CONTRATISTA		
19-07-25		Cafam Gavilanes - cerramiento / terminación.		CONTRATISTA		
18-07-25		Cafam Gavilanes - eléctrico.		CONTRATISTA		
18-07-25		Palestina - terminación.		CONTRATISTA		
14-07-25		Palestina -subsanación piso garantía (visita)..		CONTRATISTA / INTERVENTOR		
17-07-25		Gilma Jimenez - pista (inicio).		CONTRATISTA		
14-07-25		Gilma Jimenez -biosaludables (inicio).		CONTRATISTA		
18-07-25		Palacio de los deportes - terminación.		CONTRATISTA		
18-07-25		Instalación Bicicleteros - Factor de calidad.		CONTRATISTA		
18-07-25		Chicalá - acometidas.		CONTRATISTA		
17-07-25		Simón Bolivar - juegos infantiles.		CONTRATISTA		
18-07-25		Retiro escombros - Niños, Country, Recreo.		CONTRATISTA		
		Subsanación - informes calidad #7 y #8.		CONTRATISTA		
		Subsnación informe SST #8.		CONTRATISTA		
21-07-25		Olaya - propuesta y PPTO.		CONTRATISTA		
		Olaya - puertas.		CONTRATISTA		
22-07-25		Simón Bolivar - Inicio invernadero.		CONTRATISTA		
22-07-25		Pijaos - lámina señal.		CONTRATISTA		
25-07-25		Country - Entrega zonas servicios.		CONTRATISTA		
25-07-25		Country - terminación pérgola.		CONTRATISTA		
25-07-25		Country - actas de puesta en servicio.		CONTRATISTA		
Pendiente		Country - café Altillo.		CONTRATISTA		
Pendiente / Hoy		San Cristobal - CEFE - visita hidráulica.		CONTRATISTA		
Pendiente		San Cristobal - correctivo ascensores.		CONTRATISTA		
21-07-25		Quiroga - reanudación actividades.		CONTRATISTA		
Pendiente		Quiroga - cerramiento contraimpacto.		CONTRATISTA		
28-07-25		Florida - mobiliario / asadores.		CONTRATISTA		
21-07-25		Vallas - instalación Renacimiento		CONTRATISTA		
21-07-25		Vallas - instalación Florida		CONTRATISTA		
24-07-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega.		CONTRATISTA		
25-07-25		Cometas - terminación recepción.		CONTRATISTA		
25-07-25		Cometas - canecas / puertas.		CONTRATISTA		
24-07-25		Cometas - cambio breaker.		CONTRATISTA		
Pendiente	29	Niños - cotizaciones juego (red).		CONTRATISTA		Actas 29 y 30
04-08-25		Cayetano Cañizares - eléctrico.		CONTRATISTA		
Pendiente		Cayetano Cañizares - tanque		CONTRATISTA		
Pendiente		San Andrés - abejas.		CONTRATISTA		
25-07-25		San Andrés - suministro arena.		CONTRATISTA		
23-07-25		Cafam Gavilanes - Cerramiento / terminación.		CONTRATISTA		
13-08-25		Cafam Gavilanes - eléctrico.		CONTRATISTA		
25-07-25		Palestina - entrega / señal.		CONTRATISTA		
Pendiente		Palestina - piso garantía.		CONTRATISTA		
21 días		Gilma Jimenez - pista (inicio) - ejecución.		CONTRATISTA		
25-07-25		Gilma Jimenez - biosaludables.		CONTRATISTA		
30-07-25		Palacio de los deportes - terminación.		CONTRATISTA		
Agosto		Instalación bicicleteros - factor calidad.		CONTRATISTA		
Próx. Semana.		Chicalá - acometidas.		CONTRATISTA		
Esta semana		Retiro escombros Coutry / timiza.		CONTRATISTA		
25-07-25		UDS - terminación.		CONTRATISTA		
25-07-25		Timiza - terminación.		CONTRATISTA		
25-07-25		Recreo - terminación.		CONTRATISTA		
24-07-25		Virrey Norte - juego.		CONTRATISTA		
22-07-25		NP # 3 - CIO.		CONTRATISTA		
28-07-25		NP # 4 - cotizaciones.		CONTRATISTA		
Próxima semana		Villas de Madrigal		CONTRATISTA		

ANEXO 1

CONTROL ACTAS DE COMITÉ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 28 COP 1060/24 Cto Int 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		11	07	2025

LUGAR: Oficina Interventoria - Solium HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados
2. Componente Ambiental
3. Componente Calidad
4. Componente Social
5. Componente SST.
6. Avance Financiero.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

1.2. Subsanación informe mensual calidad # 7:
No se cumplió el compromiso, a la fecha el contratista no ha remitido la subsanación correspondiente. Se reitera solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.

1.2. Subsanación informe mensual # 8 - Ambiental:
No se ha remitido la subsanación por parte del contratista, se solicita la entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.

1.3. Subsanación informe mensual # 8 - SST:
El contratista remite subsanación, la cual se encuentra en revisión de interventoria.

1.4. Subsanación informe mensual # 8 - Calidad:
No se cumplió el compromiso, a la fecha el contratista no ha remitido la subsanación. Se reitera solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.

1.5. Olaya - Propuesta + PPTO:
No se ha cumplido, el contratista no ha remitido la información, el

TEMAS TRATADOS

contratista manifiesta que se ha realizado acompañamiento por parte del residente de interventoria en la ejecución de las actividades, se tiene previsto fundir entre lunes y martes la cimentación. El contratista manifiesta que entregará la documentación el próximo lunes.
Por parte de interventoria se informa que de acuerdo con la cartilla de mobiliario en el baño de discapacitados hay un orinal, no obstante, en obra el contratista no dispuso la salida sanitaria argumentando que ya no se usa, además de ello en los módulos de otros parques no está dicho orinal, no obstante, se solicita por parte de interventoria y de la supervisión conservar el diseño de la cartilla de mobiliario, se deben tomar las medidas en obra.

1.6. Olaya - Instalación puertas:
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha realizado la actividad, se manifiesta que la otra semana se instalan pues todo ya está fabricado.
Se recuerda que ésta actividad no está incluida en la solicitud de prórroga del contrato.

1.7. Simón Bolivar - Inicio invernadero:
Se tiene previsto iniciar el próximo lunes o martes.

1.8. Pijaos - Lámina señal:
Se informa que las láminas están en fabricación para instalación mañana sábado en el parque.

1.9. Country - Remates obra:
- El contratista manifiesta que ya se arregló la empradización y los remates pendientes, pendiente el cambio de la señal y revisión de la red de los bebederos.
- El IDRD manifiesta que en el registro fotográfico de ayer en la tarde no se evidencian los remates en mención.
- El contratista manifiesta que con la atención de las emergencias solicitadas ha tenido que retirar el personal de unos frentes para atender los requerimientos.
- El IDRD manifiesta que la afirmación no obedece a lo establecido en el contrato y por tanto, no está de acuerdo con lo expuesto.
- Se solicita subsanar lo correspondiente.

TEMAS TRATADOS
1.10. Country - Remates zona de juegos / Entrega zona de servicios:
En la zona de servicios se están finalizando los remates y el tema de la media caña solicitada, la semana próxima se finaliza la intervención incluyendo el cambio de la tubería galvanizada.
1.11. Country - Terminación Pérgola:
Se manifiesta que conserva la fecha de finalización con una cuadrilla adicional.
1.12. Country - Acta de puesta en servicio:
No se cumplió el compromiso pues el contratista no ha rematado la zona de juegos infantiles, las demás zonas se encuentran en ejecución.
1.13. San Cristóbal - Informe hidráulico:
El contratista informa que el especialista se encuentra fuera de la ciudad, por lo cual se confirmará el lunes si se realiza la visita el próximo martes.
1.14. Quiroga - Terminación:
Se mantiene la fecha, de interventoría se informa que desde el 14 de junio el frente de obra no cuenta con personal para continuar.
1.15. Florida - Inicio Mobiliario:
Se inició ayer la intervención en el parque, se informa que los asadores se encuentran en fabricación para instalación la próxima semana.
1.16. Instalación Vallas:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que hoy instala la de Renacimiento, Florida el viernes
1.17. Tibanica y Esperanza - Remates:
. No se cumplió el compromiso, se finalizaría la próxima semana.
. Pendientes remates de pintura.
1.18. Cometas - Inicio recepción:
No se cumplió el compromiso, se recuerda que la fecha de finalización de este frente de obra es el 19 de Julio.
1.19. Cometas - Canecas / Puerta:
El contratista informa que va a instalar los elementos esta semana.
1.20. Cometas - Instalación luminarias (visita):
Se realizó visita entre contratista e interventoría, pendiente socializar hallazgos.
1.21. Actas NP - CdO:
NP # 2: Se remitió subsanación a la entidad, en atención a las

TEMAS TRATADOS
observaciones remitidas.
- NP # 3: El contratista remitió el documento y se remitieron observaciones por parte de interventoría.
- Respecto del banco de jugadores, se debe entregar en el subanálisis.
- En cuánto al lavaplatos de Country se debe pasar la especificación.
1.22. NP Cotizaciones
- El contratista allegó la información ayer para revisión de interv.
* Se solicita cotizar la red del juego requerido en Parque de los Niños.
*. En cometas se realizó la visita, se informa que las luminarias reportadas pueden ser menos, pero se debe hacer el cambio de breaker para establecer qué luminarias requieren cambio, así mismo, se debe realizar visita nocturna para verificar el funcionamiento de las luminarias que tienen fotocelda.
1.23. Simón Bolivar - Subsanación mantenimiento juegos:
Se encuentra en ejecución, fecha de entrega 18 de julio.
1.24. Cayetano Cañizares - Tanque / Eléctrico:
* Cayetano Cañizares: Pendiente verificación de las bombas
* No se ha iniciado el componente eléctrico.
1.25. San Andrés - Abejas:
No se ha cumplido el compromiso, el contratista no ha realizado la actividad
1.26. San Andrés - Arena / Terminación:
La actividad se encuentra en ejecución, se recomienda por parte de interventoría vincular más personal operativo para este frente pues el rendimiento es muy bajo, sólo se cuenta con 2 trabajadores. El contratista manifiesta que los m^3 de arena faltantes llegan el próximo martes.
1.26. Cafam Gavianes - Cerramiento:
El contratista informa que se encuentran en fabricación los elementos, la actividad no se ha finalizado.
1.27. Cafam Gaviares - Eléctrico:
No se inició la actividad toda vez que se requiere la instalación del cerramiento para instalar los elementos eléctricos.
1.28. Toberín - Terminación canecas:
Se cumplió el compromiso, se instalaron las canecas y se realizó el acta de puesta en servicio.

TEMAS TRATADOS
1.29. Palestina - Terminación:
- Se encuentra en ejecución, se realizó el mantenimiento de las fisuras, se remitió al IDRD el arte del piso para su aprobación.
- Faltan 4 modulos de barandas y las dos puertas
- Falta remate de los biosaludables.
1.30. Palestina - Arte piso sintético:
Se remitió para aval de IDRD.
1.31. Palestina - Subsanación piso garantía:
. Se solicita remitir registro fotográfico para delimitar el área afectada y se programa visita para el lunes.
1.32. Recreo - Terminación:
- Está en ejecución el sendero pero lleva un avance del 50%, se solicita vincular más personal como plan de contingencia para mitigar el atraso.
1.33. Porvenir - Terminación:
- Se encuentra en ejecución, el martes se inicia instalación de piso en granulo de caucho, se recomienda vincular más personal como plan de contingencia para mitigar el atraso.
1.34. Timiza - Terminación:
- Se encuentra en ejecución, se recuerda que la fecha de entrega es el 19/07/25.
1.35. Timiza - PPTO Visita:
El contratista remite el presupuesto para revisión en el presente comité.
*En timiza, la baranda no se soldará a la existente, pero el remate debe garantizar que no queden filos.
1.36. Gilma Jimenez:
- Se está coordinando con las escuelas para iniciar la próxima semana
- Esta semana inicia el mantenimiento mecánico de los biosaludables Iniciará mañana.
1.37. Ciudad Montes - Terminación / A. P. Servicio:
- Se finalizó la intervención, se cumplió el compromiso.
1.38. Palacio de los Deportes - Terminación:
- Se encuentra en ejecución para entrega el 18 de julio.

TEMAS TRATADOS
1.39. Instalación ciclopargueaderos (bicicleteros) – Factor de Calidad:
- Son en total 10
- En cometas y Arrey se deben instalar.
1.40. Chucalá - Acometidas:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad
1.41. Informe novios:
- Se cumplió, el contratista allegó la subsanación del informe.
1.42. Gilma Jimenez - Mantenimiento bios:
- Se trató previamente.
1.43. Simón Bolivar - Juegos Infantiles:
- Se encuentra en ejecución, pendiente instalación de algunos juegos y de piso de caucho.
2. Componente Ambiental:
- Se revisa y se emiten observaciones al informe mensual ambiental #8, el cual está en proceso de subsanación.
- El contratista ha realizado las medidas de manejo ambiental formuladas por el proyecto sin presentar novedades.
- Se solicita retirar escombros y material sobrante en Porvenir. y en Timiza, tambien en Country y Recreo.
- En Palestina, los elementos se dan de baja (cerramiento).
3. Componente calidad:
- No se han atendido las observaciones presentadas al informe 7 y 8 enviadas el 4/07/25.
- No se ha realizado reporte de materiales para el mes de julio
- No se han entregado las certificaciones y ensayos de materiales solicitados por bitácora y oficio entre otros, el geotextil, arena de Peña, Adoquín, concretos, arena peldar, grama sintética, prueba de tintas, etc.
4. Componente Social:
- Se realiza acompañamiento a la fecha no se han reabido PQR.
- Se realiza atención ciudadana.

TEMAS TRATADOS

5. Componente SST:

- Se recibió informe SST # 8 en su V2 para revisión de interventoría.
- Se solicita implementar acciones de orden y aseo en los frentes de obra
- Se solicita la realización de las actas de baja de los cerramientos perimetrales.

6. Avance Financiero:

%. Programado: 94,61%.
%. Ejecutado: 76,49%.
%. Atraso: -18,11%.

-Se solicita nuevamente la remisión de la subsanación del cronograma.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes calidad # 7	Contratista	11 - 07 - 25
Subsanación informes calidad # 8	Contratista	11 - 07 - 25
Subsanación informe Ambiental # 8	Contratista	
Olaya - Propuesta + PPTO	Contratista	18 - 07 - 25
Olaya - Puertas	Contratista	18 - 07 - 25
Simón Bolivar - Inicio Invernadero	Contratista	14 - 07 - 25
Pijaos - Lámina señal	Contratista	12 - 07 - 25
Country - remates zona juegos infantiles.	Contratista	13 - 07 - 25
Country - Entrega zona de servicios	Contratista	15 - 07 - 25
Country - Terminación Pérgola	Contratista	15 - 07 - 25
Country - Actas de puesta en servicio	Contratista	15 - 07 - 25
San Cristóbal - Informe hidraúlico	Contratista	15 - 07 - 25
Quiroga - Terminación	Contratista	19 - 07 - 25
Florida - Inicio (Inobiliaria)	Contratista	8|9 - 07 - 25
Florida - Asadores - Terminación	Contratista	18 - 07 - 25
Vallas - Instalación → Renacimiento / Florida	Contratista	11 - 07 - 25 / 14 - 07 - 25
Tibanica - Esperanza / Remates / Entrega	Contratista.	18 - 07 - 25
Cometas - Terminación recepción	Contratista	18 - 07 - 25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Cometas - Canecas / Puerta	Contratista		18 - 07 - 25	
Cometas - Cambio breaker	Contratista		Pendiente.	
Niños - Cotizaciones juegos (Red)	Contratista		Pendiente.	
Simón Bolivar - Subsanación juegos (mto)	Contratista		18 - 07 - 25	

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Cayetano Cañizares - Tanque / Eléctrico	Contratista	18-07-25
San Andrés - Abejas	Contratista	18-07-25
San Andrés - Arena / Terminación	Contratista	18-07-25.
Cafam Gavilanes - Cerramiento / Terminación	Contratista	18-07-25.
Cafam Gavilanes - Eléctrico	Contratista	18-07-25
Palestina - Terminación	Contratista	18-07-25.
Palestina - Subsanación piso garantía (visita)	Contratista / Interventoria	14-07-25 9:00 am.
Gilma Jimenez - Pista (Inicio)	Contratista	17-07-25.
Gilma Jimenez - Biosaludables (Inicio)	Contratista	14-07-25.
Palacio de los Deportes - Terminación	Contratista	18-07-25.
Instalación bicicleteros - Factor de Calidad	Contratista	18-07-25
Chucalá - Acometidas.	Contratista	18-07-25.
Simón Bolivar - Juegos Infantiles	Contratista	18-07-25.
Retiro escombros Timiza - Porvenir	Contratista	12-07-25
Retiro escombros - Niños, County, Recreo	Contratista	18-07-25.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento No. 28 COP 4060 124 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoria.

FECHA 11 07 2025 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Oficina Interventoria - Soliun SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049629554	Director Interventoria	Interventoria			proyectos2@soliunsas.com	3143175275
2	Jeison C. Delgado	1018459148	Sub. Tec. Interventoria	Interventoria		CST 28	—	—
3	Claudia Pedraza	52871800	Res. Obra	Contratista		Belcon	C.Pedraza.belcon@gmail.com	3015592488
4	ENRIQUE GUZMAN	9533226	Dirección Obra	Contratista		Belcon		3208430879
5	GUSTAVO CONTRERAS FIGUEREDO	79863776	RES. OBRA	CONTRATISTA		BELCON	—	—
6	Oscar Dario Obregon Lozano	1024543912	Prof. presupuestos programación	Contratista		BELCON	—	3115718634
7	Ronald Lozano	5470331	Residente	Interventoria		CST28	proyectos2@soliunsas.com	3204800375
8	JORGE MAURICIO GIRALDO	79424228	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
9	IVAN VELASQUEZ	80117634	APOYO SUPERVISION	ESCENARIOS		IDRD		
10	Karen Adriana Algecuras Castro	1014266409	Inspectora	Interventoria		CST 28	proyectos2@soliunsas.com	7653016
11	JOHN L. CUELLAR S	79352621	RESIDENTE	CONTRATISTA		BELCON	—	3108668282
12	LUIS A. MEDRANO B.	17331673	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESITA 28	proyectos2@soliunsas.com	3142232225
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.5

284

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-529	1 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-303-25 - OBSERVACIONES CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS		BEL-MPI-ADM-326-25
IDRD-4080-G2-2024-531	1 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-533	2 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Revisión Informe de Calidad N°7 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-534	3 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y D	REMISIÓN INFORME – RESPUESTA – ACTO ADMINISTRATIVO No. 1 "Por el cual se resuelve la solicitud de pruebas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato de obra IDRD-SG-4060-2024"		
IDRD-4080-G2-2024-535	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	AGILIZAR ENTREGA DE TRABAJOS – OBSERVACIONES PARQUE EL COUNTRY		
IDRD-4080-G2-2024-536	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD NUEVOS TRABAJOS – PALACIO DE LOS DEPORTES		
IDRD-4080-G2-2024-539	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiteración Observaciones Informe de Calidad N° 7 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-540	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones Informe de Calidad N° 8 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-541	7 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE OBRAS		BEL-MPI-ADM-323-25
IDRD-4080-G2-2024-543	8 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento componente SST		
IDRD-4080-G2-2024-545	8 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-313-25 OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL 8		BEL-MPI-ADM-328-25
IDRD-4080-G2-2024-546	8 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones acta de fijación N°3		BEL-MPI-ADM-322-25
IDRD-4080-G2-2024-547	10 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones acta de fijación N°3		BEL-MPI-ADM-329-25
IDRD-4080-G2-2024-548	14 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones acta de fijación N°4		
IDRD-4080-G2-2024-549	15 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiterada solicitud cumplimiento Plan de Inspección y Ensayo		
IDRD-4080-G2-2024-550	16 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-551	16 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	OBSERVACIONES RED SANITARIA – VIGAS DE CIMENTACION MODULO SANITARIO ESTADIO OLAYA HERRERA		BEL-MPI-ADM-334-25
IDRD-4080-G2-2024-552	17 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	ACTIVIDADES PENDIENTES PARA TERMINACIÓN OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-553	18 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-327-25 CRONOGRAMA DE OBRA VERSIÓN 6		N/A
IDRD-4080-G2-2024-554	21 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-295-25 REMISIÓN CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES ASCENSORES		
IDRD-4080-G2-2024-555	21 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-326-25 CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS		
IDRD-4080-G2-2024-556	21 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-328-25 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 8 V2		

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA					BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1	
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
IDRD-4080-G2-2024-557	23 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-0325-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA		
IDRD-4080-G2-2024-559	23 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN GARANTÍAS ACTUALIZADAS ACORDE CON LA MODIFICACIÓN No. 1		
IDRD-4080-G2-2024-560	23 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE JUNIO DE 2025		BEL-MPI-ADM-337-25
IDRD-4080-G2-2024-561	24 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NO TRAMITE ACTA DE RECIBO PARCIAL 7		
IDRD-4080-G2-2024-563	26 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD INICIO DE OBRA		
IDRD-4080-G2-2024-564	26 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO DE TERMINACIÓN DE OBRAS – FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL		
IDRD-4080-G2-2024-565	28 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones Informe de Calidad N° 7 V.1		BEL-MPI-ADM-338-25
IDRD-4080-G2-2024-566	28 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento SST- Parque El Country		

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-312-25	1-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME AMBIENTAL No 7 EN FÍSICO	ENVIADO	
BEL-MPI-ADM-313-25	1-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO No. 8 - JUNIO VERSIÓN 0	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-314-25	01-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME SOCIAL #8 EN FÍSICO.	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-315-25	02-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME CALIDAD #8 - JUNIO	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-316-25	03-jul-25		CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DE DISEÑO DE CAUCHO APROBADOS DEL PARQUE SIMON BOLIVAR ZONA 1 Y ZONA 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-317-25	4-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN COMUNICADOS ENTREGA DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES ASCENSORES A LOS ADMIN CEFES	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-318-25	7-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-319-25	7-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-320-25	8-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 4	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-321-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	LEGALIZACIÓN ORDENES DE DESEMBOLSO – Aclaración ordenes de giro No. 6, 7, 10, 22 y 25	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-322-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Cominicado IDRD-4080-G2-2024-546 Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-323-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-541	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-324-25	11-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Traslado prueba documental	ENVIADO	nestor
BEL-MPI-ADM-325-25	11-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-504 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra Vida Inspector de obra	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-326-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-529 OBSERVACIONES CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-327-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-502 OBSERVACIONES CRONOGRAMA DE OBRA V5	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-328-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-545- OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL 8	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-329-25	22-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al Cominicado IDRD-4080-G2-2024-547 Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-330-25	25-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 8 COMPONENTE AMBIENT	ENVIADO	PAOC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

BEL-MPI-ADM-331-25	25-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 7 COMPONENTE TÉCNICO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-332-25	25-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta Pacial de Obra No.7	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-333-25	25-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 7 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-334-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta IDRD-4080-G2-2024-551. OBSERVACIONES RED SANITARIA – VIGAS DE CIMENTACION MODULO SANITARIO ESTADIO OLAYA HERRERA		OC
BEL-MPI-ADM-335-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Fiduciaria Bogotá	Solicitud de terminación y Liquidación fiducia	ENVIADO	Admon
BEL-MPI-ADM-336-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Fiduciaria Bogotá	Solicitud de Reembolso fiduciaria	ENVIADO	Admon
BEL-MPI-ADM-337-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-560 REMISIÓN SOP	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-338-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 7 V2 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-339-25	29-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuestta a los oficios: IDRD-4080-G2-2024-463 , IDRD-4080-G2-2024-470 y IDRD-4080-G2-2024-511	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-340-25	29-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 7 V.2 COMPONENTE CALIDAD EN FÍSICO	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-341-25	29-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 8 V1 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-342-25	30-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-556 OBSERVACIONI	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-343-25	30-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No.9 VERSIO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-344-25	31-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME INSPECCIÓN ASCENSOR 2 SAN CR	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-345-25	31-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-555 CONCEPTO TÉC	ENVIADO	PAOC

890

ANEXO 1

CONTROL COMPROMISOS ACTAS DE COMITÉ

	SEGUIMIEMTO A LOS COMPROMISOS	Código:	FO- GES-01
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

OBJETO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD" GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

PERIODO DEL: 1 al 31 de Julio de 2025

FECHA LIMITE	ACTA No.	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA DE COMPROMISO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
Primera semana de Junio		CEFE San cristobal -PPTO ascensores	Primera semana de Junio	CONTRATISTA	Cumplido	
Primera semana de Junio		Cometas -ppto ascensores	Primera semana de Junio	CONTRATISTA	Cumplido	
28-05-25		Fontanar CEFE -ppto ascensores (visita)	28-05-25	CONTRATISTA	Cumplido	
06-06-25		CEFE Tunal -visita ascensores	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
30-05-25		Pijaos -Terminación	14-06-25	CONTRATISTA	No cumplido	
31-05-25		Pijaos -puesta en servicio	05-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
31-05-25		Country - Terminación juegos	05-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
07-06-25		Country - Terminación	13-06-25	CONTRATISTA	No cumplido	
27-05-25		Recreo -PPTO mantenimiento grecos	09-06-25	CONTRATISTA	No cumplido	
05-06-25		Actas de terminación por parque	N/A	CONTRATISTA	No especifica información en el acta.	
26-05-25		Quiroga -Inicio	04-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
27-05-25		Florida-inicio (mobiliario)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
03-07-25	23	Cometas -Continuación	07-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	Actas 23 y 24
03-07-25		Presupuesto emergencias faltantes	10-06-25	CONTRATISTA	No Cumplido, se programa reunión para el 10-06-25 a las 9 :00 am.	
29-05-25		Tibanica -Esperanza /remates- entrega	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido	
Primera semana de Junio		Cayetano Cañizares - tanque / puesta en servicio	N/A	CONTRATISTA	Pendiente mientras el contrato de equipos calibra la presión, pendiente el componente eléctrico.	
29-05-25		Florida -visita taller asadores	N/A	CONTRATISTA		
30-05-25		Acta NP #3- cotizaciones	N/A	CONTRATISTA	No ha sido entregado, se le recuerda que el trámite administrativo tarda por lo menos un mes.	
última semana de Junio		San andrés - poste abejas	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido	
Sin fecha		San andrés - inicio	N/A	CONTRATISTA	Pendiente zona de arena y pista (resanes).	
30-05-25		Berlin - placa	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido, el contratista no ha fundido la placa.	
05-06-2025		Cafam gavilanes - placa/cerramiento	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido	
13-06-2025		Cafam gavilanes - eléctrico	N/A	CONTRATISTA	No Cumplido, es necesario arreglar el cerramiento del cuarto eléctrico para iniciar la intervención.	
06-06-25		CEFE Tunal - visita ascensores	06-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
07-06-25		Pijaos - Acta de puesta en servicio	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, pendiente instalación malla de nylon y subsanar soldaduras.	
09-06-25		Country - terminación juegos	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
14-06-25		Country - Terminación	N/A	CONTRATISTA	No se ha finalizado, pendiente zona de lavapiés y se están fabricando en taller los módulos de cerramiento M-83.	
09-06-25		Recreo - Presupuesto Mantenimiento grecos	09-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
19-07-25		Quiroga - Terminación	N/A	CONTRATISTA	En ejecución, se encuentra a nivel de sub-base granular, pendiente por toma de densidades, Se solicita a IDRD la remisión del arte del piso sintético de la cancha.	
09-06-25		Florida - Inicio (Mobiliario)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, se recomienda al contratista tomar las medidas necesarias para la ejecución de las obras dentro del plazo contractual.	
11-06-25		Cometas - Inicio recepción	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, el contratista informa que la puerta de vidrio está en fabricación.	
09-06-25	24	Presupuesto emergencias faltantes	09-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	Actas 24 y 25
10-06-25		Mesa de trabajo presupuestos	09-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
11-06-25		Tibanica - Esperanza / Remates - Entrega	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
Próx. Semana		Cayetano Cañizares - tanque / servicio	23/06/2025	CONTRATISTA	Se calibrarán los equipos para realizar la actividad en el tanque.	
06-06-25		Acta NP 3 - Cotizaciones	N/A	CONTRATISTA	El contratista no ha remitido la documentación correspondiente.	
Pendiente		San Andrés - Abejas	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
09-06-25		San Andrés - Inicio	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
09-06-25		San Andrés - Presupuesto Actualizado	N/A	CONTRATISTA	Está pendiente el presupuesto aterrizado.	
07-06-25		Berlin - Placa	07-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
07-06-25		Cafam Gavilanes - Placa	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
13-06-25		Cafam Gavilanes - Electrico	N/A	CONTRATISTA	Se debe realizar el cerramiento del cuarto eléctrico para poder iniciar el componente eléctrico.	
30-06-25		Nacional - Puesta en servicio	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, no se ha rematado la baranda.	
09-06-25		Informe # 6 - Calidad (sub)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
10-06-25		Informe # 7 - Calidad	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
17-06-25		Valles de Cafam - Recorrido de verificación	17-06-25	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Cumplido	
Pendiente		Certificados ascensores	N/A	CONTRATISTA	Parcialmente cumplido	
Pendiente		Correctivo certificaciones San Cristobal	N/A	CONTRATISTA	Se programa mantenimiento para semana del 01 al 04-07-25, se realizará mantenimiento correctivo a la batería.	
16-06-25		Pijaos - malla nylon	23-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
17-06-25		Pijaos - Acta de puesta en servicio	25-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
14-06-25		Country - Terminación juegos	25-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
19-06-25		Country - Zona de servicios - terminación	19-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
19-06-25		Country - terminación pergola	02-07-25	CONTRATISTA	Se reprograma para el 02-07-25	
19-07-25		Quiroga - terminación	N/A	CONTRATISTA	No hubo avance, se retiraron el personal y la maquinaria, Se solicita al contratista tomar acciones correctivas frente a esta situación.	
16-06-25		Florida - Inicio (Mobiliario)	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, contratista no ha iniciado labores en este frente de obra. La interventoría solicita realizar visita al taller.	
16-06-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
18-06-25	25	Cometas - Inicio recepción	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	Actas 25 y 26
17-06-25		Mesa de trabajo presupuestos	17-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
16-06-25		Radicación ppto	N/A	CONTRATISTA	Se reitera la necesidad de radicar APU's NP para el tramite administrativo correspondiente, se resalta que queda menos de un mes de contrato y el consorcio Belzcon no ha entregado la documentación.	
Próx. semana		Cayetano Cañizares - Tanque / servicio	N/A	CONTRATISTA	Actividades eléctricas no concluidas, se solicita revisar si el contrato de equipos subsanó lo correspondiente.	
13-06-25		Subsanación Acta NP 2	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
18-06-25		Acta NP # 3 - Cotizaciones		CONTRATISTA		
16-06-25		San Andrés - Inicio Abejas Pista		CONTRATISTA		
16-06-25		San Andrés - Presupuesto actualizado	16-06-25	CONTRATISTA	Cumplido	
14-06-25		Cafam Gavilanes - Placa	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
		Cafam Gavilanes - Cerramiento	N/A	CONTRATISTA	No cumplido el mantenimiento del cerramiento por lo cual el componente eléctrico no pudo iniciar.	
Próx. semana		Cafam Gavilanes - Eléctrico	N/A	CONTRATISTA	No cumplido	
Pendiente		Certificado ascensores San Cristobal	N/A	CONTRATISTA	No cumplido, El contratista informa que el compromiso se encuentra pendiente pués el proveedor aún no ha programado el cambio de la batería.	
25-06-25		Pijaos - puesta en servicio		CONTRATISTA		
25-06-25		Country - Entrega zona de juegos	25-06-25	CONTRATISTA	Se realizó el acta de puesta en servicio. Está pendiente la instalación de la señal (la lámina).	
27-06-25		Country - terminación zona de servicios		CONTRATISTA		
08-07-25		Country - terminación pérgola		CONTRATISTA		
Pendiente		San Cristobal - Compromiso Informe hidraulico		CONTRATISTA		
03-07-25		Country - Actas de puesta en servicio		CONTRATISTA		

19-07-25		Quiroga - terminación		CONTRATISTA		
25-06-25		Florida - Inicio (Mobiliario)		CONTRATISTA		
19-07-25	26	Florida - asadores - terminación		CONTRATISTA		Actas 26 y 27
27-06-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega		CONTRATISTA		
Próx. semana		Cometas - Inicio recepción		CONTRATISTA		
Pendiente		Cometas - Visita taller		CONTRATISTA / INTERVENTOR		
26-06-25		NP # 3 CIO		CONTRATISTA		
24-06-25		Acta NP - Cotizaciones		CONTRATISTA		
01-07-25		Visita - Simón Bolivar		CONTRATISTA		
03-07-25		Cayetano Cañizares - Tanque / Servicio		CONTRATISTA		
26-06-25		San Andrés - Abejas		CONTRATISTA		
03-07-25		San Andrés - Arena		CONTRATISTA		
En ejecución		San Andrés - Pista		CONTRATISTA		
27-06-25		Cafam Gavilanes - Placa		CONTRATISTA		
27-06-25		Cafam Gavilanes - Cerramiento		CONTRATISTA		
04-07-25		Informe mensual de calidad # 7.		CONTRATISTA	No cumplido, se reitera la solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.	
		Subsana informe mensual # 8 ambiental.		CONTRATISTA	No cumplido, se reitera la solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.	
		Subsana informe mensual # 8 SST.		CONTRATISTA	Cumplido, en revisión por interventoría.	
Pendiente		Subsane informe mensual # 8 calidad.		CONTRATISTA	No cumplido, se reitera la solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.	
08-07-25		Olaya - Propuesta + PPTO	14-07-25	CONTRATISTA	El contratista manifiesta haber realizado acompañamiento por parte del residente de interventoría en la ejecución de las actividades.	
		Olaya - puertas		CONTRATISTA	No cumplido, el contratista manifiesta entrega en la semana siguiente pués ya está todo fabricado.	
08-07-25		Simón Bolivar - Inicio invernadero.		CONTRATISTA	Previsto para el lunes o martes 14 o 15-07-25.	
08-07-25		Toberín - terminación - canecas.	08-07-25	CONTRATISTA	Cumplido. Se instalaron las canecasy se realizó el acta de puesta en servicio.	
18-07-25		Palestina - terminación.		CONTRATISTA	En ejecución,realizado el mantenimiento de las fisuras, arte del piso remitido al IDRD para aprobación.Faltan cuatro módulos y dos puertas y remate de biosaludables.	
04-07-25		Palestina - arte piso sintético.		CONTRATISTA	Se remitió para aval del IDRD.	
Pendiente		Palestina - subsanación piso garantía.		CONTRATISTA	Se solicita remitir registro fotográfico para delimitar el área afectada y se programa visita para el unes 14-07-25.	
18-07-25		Recreo - terminación.		CONTRATISTA	Sendero en ejecución pero con avance del 50%, se solicita vincular más personal para mitigar el atraso.	
18-07-25		Porvenir - terminación.		CONTRATISTA	Se encuentra en ejecución, el martes 15 se inicia la instalación del piso en granulado de caucho, se solicita vincular más personal para mitigar el atraso.	
18-07-25		Timiza - terminación.		CONTRATISTA	En ejecución, se recuerda entrega para el 19-07-25.	
		Timiza - PPTO visita.	11-07-25	CONTRATISTA	Presupuesto remitido para revisión en comité 28.	
08-07-25		Gilma Jimenez - pista (inicio).		CONTRATISTA	Se está coordinando con escuelas para iniciar la próxima semana. El 15-07-25 se iniciará con el mantenimiento de los biosaludables.	
09-07-25		Ciudad Montes - terminación / A.P. servicio.	09-07-25	CONTRATISTA	Compromiso cumplido, Se finalizó la intervención.	
18-07-25		Palacio de los deportes - terminación.		CONTRATISTA	En ejecución, entrega el 18-07-25.	
18-07-25		Instalación cicloparque (bicicleteros)		CONTRATISTA	Son en total 10, En Cometas y Virrey se deben instalar.	
08-07-25		Chicalá - acometidas.		CONTRATISTA	No cumplido.	
05-07-25		Informe novios		CONTRATISTA	Cumplido. El contratista allegó la subsanación del informe.	
08-07-25		Gilma Jimenez - mantenimiento bios.		CONTRATISTA	El 15-07-25 se iniciará con el mantenimiento de los biosaludables.	
18 07 25		Simón Bolivar - juegos infantiles.		CONTRATISTA	Se encuentra en ejecución, pendiente lentalación de algunos juegos y piso de caucho.	
08-07-25		Pijaos - lámina señal.	12-07-25	CONTRATISTA	Láminas en fabricación a ser instaladas el 12-07-25.	
08-07-25	27	Country - remates obra.	08-07-25	CONTRATISTA	Contratista afirma que ya se arregló la empradización y los remates pendientes, pendiente cambio de la señal y revisión de la red de los bebederos. El IDRD manifiesta que en registro fotográfico no se evidencian los remates en mención. Se solicita subsanar lo correspondiente.	Actas 27 y 28
09-07-25		Country - terminación zona de servicios.	18-07-25	CONTRATISTA	En la zona de servicios se están finalizando los remates. La semana del 14 al 18-07-25 se finaliza la intervención incluyendo el cambio de la tubería galvanizada.	
15-07-25		Country - terminación pérgola.	09-07-25	CONTRATISTA	Se tendrá cuadrilla adicional para cumplir con fecha de finalización.	
Próx Semana		Country - visita café El Altillo.		CONTRATISTA		
08-07-25		San Cristobal - informe hidráulico.		CONTRATISTA	Contratista informa que especialista está fuera de la ciudad, el 14-07-25 confirmará la visita para el martes 22-07-25.	
09-07-25		Country - actas de puesta en servicio.		CONTRATISTA	No cumplido, Contratista no ha rematado la zona de juegos infantiles, las demás zonas están en ejecución.	
19-07-25		Quiroga - terminación.	19-07-25	CONTRATISTA	Contratista afirma que se mantiene la fecha. Interventoría informa que desde el 14-06-25, el frente de obra no cuenta con personal para continuar	
09-07-25		Florida - inicio (mobiliario).	10-07-25	CONTRATISTA	Inicio intervención en el parque.	
18-07-25		Florida - asadores - terminación.	18-07-25	CONTRATISTA	Se informa que lo asadore se encuentran en fabricación para instalación la semana siguiente.	
04-07-25		Vallas - instalación.	11-07-25	CONTRATISTA	Contratista informa instalación de la de Renacimiento, Florida el viernes 18-7-25.	
09-07-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega		CONTRATISTA	No cumplido, pendiente remates de pintura, entrega semana del 14 al 18-07-25.	
08-07-25		Cometas - Inicio recepción.		CONTRATISTA	No cumplido, se recuerda finalización del frente de obra para el 19-07-25.	
08-07-25		Cometas - canecas / puerta.		CONTRATISTA	Contratista instalará los elementos semana del 07 al 12-07-25.	
Pendiente		Cometas - instalación luminarias (visita).		CONTRATISTA	Se realizó visita entre Contratista e Interventoría, pendiente socializar hallazgos.	
08-07-25		Acta NP CIO # 3.	08-07-25	CONTRATISTA	Contratista remitió el documento, Interventoría remitió observaciones.	
08-07-25		Acta NP - cotizaciones.	10-07-25	CONTRATISTA	Contratista allegó información para revisión por Interventoría.	
08-07-25		Simón Bolivar - Subsanación mtto juego.		CONTRATISTA	En ejecución entrega para el 18-07-25.	
		Cayetano Cañizares - tanque / eléctrico.		CONTRATISTA	Pendiente verificación de las bombas, nose ha iniciado el componente eléctrico.	
		San Andrés - abejas.		CONTRATISTA	No cumplido	
18-07-25		San Andrés - arena / terminación.		CONTRATISTA	Actividad enjecución, Interventoría recomienda vincular más personal para este frente, pues rendimiento es bajo con solo dos trabajadores. El contratista afirma que los m3 de arena faltantes llegan el próximo martes 15-07-25.	
09-07-25		Cafam Gavilanes - cerramiento.		CONTRATISTA	El Contratistainforma que se encuentran en fabricación los elementos, la actividad no se ha finalizado.	
10-07-25		Cafam Gavilanes - eléctrico.		CONTRATISTA	No se inició la actividad toda vez que se requiere de la instalación del cerramiento para instalar los elementos eléctricos.	
11-07-25		Subsanación informes calidad # 7		CONTRATISTA	No cumplido. No se ha recibido la subsanación de las observaciones remitidas el 4 de julio.	
11-07-25		Subsanación informes calidad # 8		CONTRATISTA	No cumplido. No se ha recibido la subsanación de las observaciones presentadas por interventoría.	
		Subsanación informes ambiental # 8	14-07-21	CONTRATISTA	El 14 se allegó la subsanación, sin embargo se demoró 14 días en allegarse, se recomienda al contratista tomar medidas para subsanaciones más ágiles.	
		Subsanación SST # 8			Pendiente entrega de una planilla.	
18-07-25		Olaya - Propuesta y PPTO		CONTRATISTA		

18-07-25		Olaya - puertas.		CONTRATISTA		
14-07-25		Simón Bolivar - Inicio invernadero.		CONTRATISTA		
12-07-25		Pijaos - lámina señal.		CONTRATISTA		
13-07-25		Country - remates zona de juegos infantiles.		CONTRATISTA		
15-07-25		Country - entrega zona de servicios..		CONTRATISTA		
15-07-25		Country - terminación pérgola..		CONTRATISTA		
15-07-25		Country - actas de puesta en servicio.		CONTRATISTA		
15-07-25		San Cristobal - informe hidráulico.		CONTRATISTA		
19-07-25		Quiroga - terminación.		CONTRATISTA		
14-07-25		Florida - inicio (mobiliario).		CONTRATISTA		
18-07-25		Florida - asadores - terminación.		CONTRATISTA		
11-07-25	28	Vallas - instalación - Renacimiento, Florida.		CONTRATISTA		Actas 28 y 29
18-07-25		Tibanica - Esperanza / remates / entrega.		CONTRATISTA		
18-07-25		Cometas - terminación recepción.		CONTRATISTA		
18-07-25		Cometas - canecas / puerta.		CONTRATISTA		
Pendiente		Cometas - cambio breaker.		CONTRATISTA		
Pendiente		Niños - cotizaciones juegos (red)		CONTRATISTA		
18-07-25		Simón Bolivar - Subsanación juegos (mto).		CONTRATISTA		
18-07-25		Cayetano Cañizares - tanque / eléctrico.		CONTRATISTA		
18-07-25		San Andrés - abejas.		CONTRATISTA		
18-07-25		San Andrés - arena / terminación.		CONTRATISTA		
19-07-25		Cafam Gavilanes - cerramiento / terminación.		CONTRATISTA		
18-07-25		Cafam Gavilanes - eléctrico.		CONTRATISTA		
18-07-25		Palestina - terminación.		CONTRATISTA		
14-07-25		Palestina -subsanación piso garantía (visita)..		CONTRATISTA / INTERVENTOR		
17-07-25		Gilma Jimenez - pista (inicio).		CONTRATISTA		
14-07-25		Gilma Jimenez -biosaludables (inicio).		CONTRATISTA		
18-07-25		Palacio de los deportes - terminación.		CONTRATISTA		
18-07-25		Instalación Bicicleteros - Factor de calidad.		CONTRATISTA		
18-07-25		Chicalá - acometidas.		CONTRATISTA		
17-07-25		Simón Bolivar - juegos infantiles.		CONTRATISTA		
18-07-25		Retiro escombros - Niños, Country, Recreo.		CONTRATISTA		
		Subsanación - informes calidad #7 y #8.		CONTRATISTA		
		Subsnación informe SST #8.		CONTRATISTA		
21-07-25		Olaya - propuesta y PPTO.		CONTRATISTA		
		Olaya - puertas.		CONTRATISTA		
22-07-25		Simón Bolivar - Inicio invernadero.		CONTRATISTA		
22-07-25		Pijaos - lámina señal.		CONTRATISTA		
25-07-25		Country - Entrega zonas servicios.		CONTRATISTA		
25-07-25		Country - terminación pérgola.		CONTRATISTA		
25-07-25		Country - actas de puesta en servicio.		CONTRATISTA		
Pendiente		Country - café Altillo.		CONTRATISTA		
Pendiente / Hoy		San Cristobal - CEFE - visita hidráulica.		CONTRATISTA		
Pendiente		San Cristobal - correctivo ascensores.		CONTRATISTA		
21-07-25		Quiroga - reanudación actividades.		CONTRATISTA		
Pendiente		Quiroga - cerramiento contraimpacto.		CONTRATISTA		
26-07-25		Florida - mobiliario / asadores.		CONTRATISTA		
21-07-25		Vallas - instalación Renacimiento		CONTRATISTA		
21-07-25		Vallas - instalación Florida		CONTRATISTA		
24-07-25		Tibanica - Esperanza / remates - entrega.		CONTRATISTA		
25-07-25		Cometas - terminación recepción.		CONTRATISTA		
25-07-25		Cometas - canecas / puertas.		CONTRATISTA		
24-07-25		Cometas - cambio breaker.		CONTRATISTA		
Pendiente	29	Niños - cotizaciones juego (red).		CONTRATISTA		Actas 29 y 30
04-08-25		Cayetano Cañizares - eléctrico.		CONTRATISTA		
Pendiente		Cayetano Cañizares - tanque		CONTRATISTA		
Pendiente		San Andrés - abejas.		CONTRATISTA		
25-07-25		San Andrés - suministro arena.		CONTRATISTA		
23-07-25		Cafam Gavilanes - Cerramiento / terminación.		CONTRATISTA		
13-08-25		Cafam Gavilanes - eléctrico.		CONTRATISTA		
25-07-25		Palestina - entrega / señal.		CONTRATISTA		
Pendiente		Palestina - piso garantía.		CONTRATISTA		
21 días		Gilma Jimenez - pista (inicio) - ejecución.		CONTRATISTA		
25-07-25		Gilma Jimenez - biosaludables.		CONTRATISTA		
30-07-25		Palacio de los deportes - terminación.		CONTRATISTA		
Agosto		Instalación bicicleteros - factor calidad.		CONTRATISTA		
Próx. Semana.		Chicalá - acometidas.		CONTRATISTA		
Esta semana		Retiro escombros Coutry / timiza.		CONTRATISTA		
25-07-25		UDS - terminación.		CONTRATISTA		
25-07-25		Timiza - terminación.		CONTRATISTA		
25-07-25		Recreo - terminación.		CONTRATISTA		
24-07-25		Virrey Norte - juego.		CONTRATISTA		
22-07-25		NP # 3 - CIO.		CONTRATISTA		
28-07-25		NP # 4 - cotizaciones.		CONTRATISTA		
Próxima semana		Villas de Madrigal		CONTRATISTA		

ANEXO 1

CONTROL ACTAS DE COMITÉ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 28 COP 4060/24 Cto Int 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		11	07	2025

LUGAR: Oficina Interventoria - Solium HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados
2. Componente Ambiental
3. Componente Calidad
4. Componente Social
5. Componente SST.
6. Avance Financiero.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

1.2. Subsanación informe mensual calidad # 7:

No se cumplió el compromiso, a la fecha el contratista no ha remitido la subsanación correspondiente. Se reitera solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.

1.2. Subsanación informe mensual # 8 - Ambiental:

No se ha remitido la subsanación por parte del contratista, se solicita la entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.

1.3. Subsanación informe mensual # 8 - SST:

El contratista remite subsanación, la cual se encuentra en revisión de interventoria.

1.4. Subsanación informe mensual # 8 - Calidad:

No se cumplió el compromiso, a la fecha el contratista no ha remitido la subsanación. Se reitera solicitud de entrega del informe ajustado en el menor tiempo posible.

1.5. Olaya - Propuesta + PPTO:

No se ha cumplido, el contratista no ha remitido la información, el

TEMAS TRATADOS

contratista manifiesta que se ha realizado acompañamiento por parte del residente de interventoria en la ejecución de las actividades, se tiene previsto fundir entre lunes y martes la cimentación. El contratista manifiesta que entregará la documentación el próximo lunes.

Por parte de interventoria se informa que de acuerdo con la cartilla de mobiliario en el baño de discapacitados hay un orinal, no obstante, en obra el contratista no dispuso la salida sanitaria argumentando que ya no se usa, además de ello en los módulos de otros parques no está dicho orinal, no obstante, se solicita por parte de interventoria y de la supervisión conservar el diseño de la cartilla de mobiliario, se deben tomar las medidas en obra.

1.6. Olaya - Instalación puertas:

No se cumplió el compromiso, el contratista no ha realizado la actividad, se manifiesta que la otra semana se instalan pues todo ya está fabricado.

Se recuerda que ésta actividad no está incluida en la solicitud de prórroga del contrato.

1.7. Simón Bolivar - Inicio invernadero:

Se tiene previsto iniciar el próximo lunes o martes.

1.8. Pyaos - Lámina señal:

Se informa que las láminas están en fabricación para instalación mañana sábado en el parque.

1.9. Country - Remates obra:

- El contratista manifiesta que ya se arregló la empradización y los remates pendientes, pendiente el cambio de la señal y revisión de la red de los bebederos.
- El IDRD manifiesta que en el registro fotográfico de ayer en la tarde no se evidencian los remates en mención.
- El contratista manifiesta que con la atención de las emergencias solicitadas ha tenido que retirar el personal de unos frentes para atender los requerimientos.
- El IDRD manifiesta que la afirmación no obedece a lo establecido en el contrato y por tanto, no está de acuerdo con lo expuesto.
- Se solicita subsanar lo correspondiente.

TEMAS TRATADOS
1.10. Country - Remates zona de juegos / Entrega zona de servicios:
En la zona de servicios se están finalizando los remates y el
tema de la media caña solicitada, la semana próxima se finaliza
la intervención incluyendo el cambio de la tubería galvanizada.
1.11. Country - Terminación Pérgola:
Se manifiesta que conserva la fecha de finalización con una cuadrilla
adicional.
1.12. Country - Acta de puesta en servicio:
No se cumplió el compromiso pues el contratista no ha rematado la
zona de juegos infantiles, las demás zonas se encuentran en ejecución.
1.13. San Cristóbal - Informe hidráulico:
El contratista informa que el especialista se encuentra fuera de la ciudad,
por lo cual se confirmará el lunes si se realiza la visita el próximo martes.
1.14. Quiroga - Terminación:
Se mantiene la fecha, de interventoría se informa que desde el 14 de
junio el frente de obra no cuenta con personal para continuar.
1.15. Florida - Inicio Mobiliario:
Se inició ayer la intervención en el parque, se informa que los asadores
se encuentran en fabricación para instalación la próxima semana.
1.16. Instalación Vallas:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que hoy
instala la de Renacimiento, Florida el viernes
1.17. Tibanica y Esperanza - Remates:
. No se cumplió el compromiso, se finalizaría la próxima semana.
. Pendientes remates de pintura.
1.18. Cometas - Inicio recepción:
No se cumplió el compromiso, se recuerda que la fecha de finalización de
este frente de obra es el 19 de Julio.
1.19. Cometas - Canecas / Puerta:
El contratista informa que va a instalar los elementos esta semana.
1.20. Cometas - Instalación luminarias (visita):
Se realizó visita entre contratista e interventoría, pendiente socializar hallazgos.
1.21. Actas NP - CdO:
NP # 2: Se remitió subsanación a la entidad, en atención a las

TEMAS TRATADOS
observaciones remitidas.
- NP # 3: El contratista remitió el documento y se remitieron observaciones por parte de interventoría.
- Respecto del banco de jugadores, se debe entregar en el subanálisis.
- En cuánto al lavaplatos de Country se debe pasar la especificación.
1.22. NP Cotizaciones
- El contratista allegó la información ayer para revisión de interv.
* Se solicita cotizar la red del juego requerido en Parque de los Niños.
*. En cometas se realizó la visita, se informa que las luminarias reportadas pueden ser menos, pero se debe hacer el cambio de breaker para establecer qué luminarias requieren cambio, así mismo, se debe realizar visita nocturna para verificar el funcionamiento de las luminarias que tienen fotocelda.
1.23. Simón Bolivar - Subsanación mantenimiento juegos:
Se encuentra en ejecución, fecha de entrega 10 de julio.
1.24. Cayetano Cañizares - Tanque / Eléctrico:
* Cayetano Cañizares: Pendiente verificación de las bombas
* No se ha iniciado el componente eléctrico.
1.25. San Andrés - Abejas:
No se ha cumplido el compromiso, el contratista no ha realizado la actividad
1.26. San Andrés - Arena / Terminación:
La actividad se encuentra en ejecución, se recomienda por parte de interventoría vincular más personal operativo para este frente pues el rendimiento es muy bajo, sólo se cuenta con 2 trabajadores. El contratista manifiesta que los m^3 de arena faltantes llegan el próximo martes.
1.26. Cafam Gavianes - Cerramento:
El contratista informa que se encuentran en fabricación los elementos, la actividad no se ha finalizado.
1.27. Cafam Gaviares - Eléctrico:
No se inició la actividad toda vez que se requiere la instalación del cerramiento para instalar los elementos eléctricos.
1.28. Toberín - Terminación canecas:
Se cumplió el compromiso, se instalaron las canecas y se realizó el acta de puesta en servicio.

TEMAS TRATADOS

1.29. Palestina - Terminación:

- Se encuentra en ejecución, se realizó el mantenimiento de las fisuras, se remitió al IDRD el arte del piso para su aprobación.
- Faltan 4 modulos de barandas y las dos puertas
- Falta remate de los biosaludables.

1.30. Palestina - Arte piso sintético:

Se remitió para aval de IDRD.

1.31. Palestina - Subsanación piso garantía:

- Se solicita remitir registro fotográfico para delimitar el área afectada y se programa visita para el lunes.

1.32. Recreo - Terminación:

- Está en ejecución el sendero pero lleva un avance del 50%, se solicita vincular más personal como plan de contingencia para mitigar el atraso.

1.33. Porvenir - Terminación:

- Se encuentra en ejecución, el martes se inicia instalación de piso en granulo de caucho, se recomienda vincular más personal como plan de contingencia para mitigar el atraso.

1.34. Timiza - Terminación:

- Se encuentra en ejecución, se recuerda que la fecha de entrega es el 19/07/25.

1.35. Timiza - PPTO Visita:

El contratista remite el presupuesto para revisión en el presente comité.

*En timiza, la baranda no se soldará a la existente, pero el remate debe garantizar que no queden filos.

1.36. Gilma Jimenez:

- Se está coordinando con las escuelas para iniciar la próxima semana
- Esta semana inicia el mantenimiento mecánico de los biosaludables Iniciará mañana.

1.37. Ciudad Montes - Terminación I.A.P. Servicio:

- Se finalizó la intervención, se cumplió el compromiso.

1.38. Palacio de los Deportes - Terminación:

- Se encuentra en ejecución para entrega el 18 de julio.

TEMAS TRATADOS
1.39. Instalación cicloparqueaderos (bicicleteros) – Factor de Calidad:
- Son en total 10
- En cometas y Jirrey se deben instalar.
1.40. Chicalá - Acometidas:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad
1.41. Informe novios:
- Se cumplió, el contratista allegó la subsanación del informe.
1.42. Gilma Jimenez - Mantenimiento bios:
- Se trató previamente.
1.43. Simón Bolivar - Juegos Infantiles:
- Se encuentra en ejecución, pendiente instalación de algunos juegos y de piso de caucho.
2. Componente Ambiental:
- Se revisa y se emiten observaciones al informe mensual ambiental #8, el cual está en proceso de subsanación.
- El contratista ha realizado las medidas de manejo ambiental formuladas por el proyecto sin presentar novedades.
- Se solicita retirar escombros y material sobrante en Porvenir. y en Timiza, tambien en Country y Recreo.
- En Palestina, los elementos se dan de baja (cerramiento).
3. Componente calidad:
- No se han atendido las observaciones presentadas al informe 7 y 8 enviadas el 4/07/25.
- No se ha realizado reporte de materiales para el mes de julio
- No se han entregado las certificaciones y ensayos de materiales solicitados por bitácora y oficio entre otros, el geotextil, arena de Peña, Adoquín, concretos, arena peldar, grama sintética, prueba de tintas, etc.
4. Componente Social:
- Se realiza acompañamiento a la fecha no se han reabido PQR.
- Se realiza atención ciudadana.

TEMAS TRATADOS

5. Componente SST:

- Se recibió informe SST # 8 en su V2 para revisión de interventoría.
- Se solicita implementar acciones de orden y aseo en los frentes de obra
- Se solicita la realización de las actas de baja de los cerramientos perimetrales.

6. Avance Financiero:

%. Programado: 94,61%.
%. Ejecutado: 76,49%.
%. Atraso: -18,11%.

-Se solicita nuevamente la remisión de la subsanación del cronograma.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes calidad # 7	Contratista	11 - 07 - 25.
Subsanación informes calidad # 8	Contratista	11 - 07 - 25.
Subsanación informe ambiental # 8	Contratista	
Olaya - Propuesta + PPTO	Contratista	18 - 07 - 25
Olaya - Puertas	Contratista	18 - 07 - 25.
Simón Bolivar - Inicio Invernadero	Contratista	14 - 07 - 25
Pijaos - Lámina señal	Contratista	12 - 07 - 25.
Country - remates zona juegos infantiles.	Contratista	13 - 07 - 25
Country - Entrega zona de servicios	Contratista	15 - 07 - 25
Country - Terminación Pérgola	Contratista	15 - 07 - 25
Country - Actas de puesta en servicio	Contratista	15 - 07 - 25.
San Cristóbal - Informe hidraúlico	Contratista	15 - 07 - 25
Queroga - Terminación	Contratista	19 - 07 - 25.
Florida - Inicio (mobiliaria)	Contratista	8|9 - 07 - 25
Florida - Asadores - Terminación	Contratista	18 - 07 - 25
Vallas - Instalación → Renacimiento / Florida	Contratista	11 - 07 - 25. 14 - 07 - 25
Tibanica - Esperanza / Remates / Entrega	Contratista.	18 - 07 - 25
Cometas - Terminación recepción	Contratista	18 - 07 - 25.
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]
Observaciones		
Cometas - Canecas / Puerta	Contratista	18 - 07 - 25
Cometas - Cambio breaker	Contratista	Pendiente.
Niños - Cotizaciones juegos (Red)	Contratista	Pendiente.
Simón Bolivar - Subsanación juegos (mto)	Contratista	18 - 07 - 25

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Cayetano Cañizares - Tanque Eléctrico	Contratista	18-07-25
San Andrés - Abejas	Contratista	18-07-25
San Andrés - Arena / Terminación	Contratista	18-07-25.
Cafam Gavilanes - Cerramiento / Terminación	Contratista	18-07-25.
Cafam Gavilanes - Eléctrico	Contratista	18-07-25
Palestina - Terminación	Contratista	18-07-25.
Palestina - Subsanación piso garantía (visita)	Contratista / Interventoria	14-07-25 9:00 am.
Gilma Jimenez - Pista (Inicio)	Contratista	17-07-25.
Gilma Jimenez - Biosaludables (Inicio)	Contratista	14-07-25.
Palacio de los Deportes - Terminación	Contratista	18-07-25.
Instalación bicicleteros - Factor de Calidad	Contratista	18-07-25
Chicalá - Acometidas.	Contratista	18-07-25.
Simón Bolivar - Juegos Infantiles	Contratista	18-07-25.
Retiro escombros Timiza - Porvenir	Contratista	17-07-25
Retiro escombros - Niños, County, Recreo	Contratista	18-07-25.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento No. 28 COP 4060 124 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoria.

FECHA 11 07 2025 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Oficina Interventoria - Soliun SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049629554	Director Interventoria	Interventoria			proyectos2@soliunsas.com	3143175275
2	Jeison C. Delgado	1018459148	Sub. Tec. Interventoria	Interventoria		CST 28	—	—
3	Claudia Pedraza	52031800	Res. Obra	Contratista		Belzcon	C.Pedraza.Ingcgmail.com	3015
4	ENRIQUE GUZMAN	9533226	Dirección Obra	Contratista		BELZCON	residente@gmail.com	3203
5	GUSTAVO LONDOÑO FIGUEROA	79863776	RES. OBRA	CONTRATISTA		BELZCON	—	—
6	Oscar Dario Ordoñez Lozano	1024543912	Prof. Presupuestos programación	Contratista		BELZCON	—	3115131834
7	Ronald Lozano	5470331	Residente	Interventoria		CST28	Proyectos2@solunsas	3224
8	JORGE MAURICIO GIRALDO	79424228	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
9	IVAN VELASQUEZ	80117639	APOYO SUPERVISION	ESCENARIOS		IDRD		
10	Karen Adriana Algecuras Castro	1014266409	Inspectora	Interventoria		CST 28	proyectos2@solunsas.com	7653016
11	JOHN L. CUELLAR S	79352621	RESIDENTE	CONTRATISTA		BELZCON	—	3103869862
12	LUIS A. MEDRANO B.	17331653	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA	28 proyectos2@solunsas.com	3142243225
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL- V.5

905

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-529	1 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-303-25 - OBSERVACIONES CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS		BEL-MPI-ADM-326-25
IDRD-4080-G2-2024-531	1 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-533	2 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Revisión Informe de Calidad N°7 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-534	3 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y D	REMISIÓN INFORME – RESPUESTA – ACTO ADMINISTRATIVO No. 1 "Por el cual se resuelve la solicitud de pruebas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato de obra IDRD-SG-4060-2024"		
IDRD-4080-G2-2024-535	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	AGILIZAR ENTREGA DE TRABAJOS – OBSERVACIONES PARQUE EL COUNTRY		
IDRD-4080-G2-2024-536	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD NUEVOS TRABAJOS – PALACIO DE LOS DEPORTES		
IDRD-4080-G2-2024-539	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiteración Observaciones Informe de Calidad N° 7 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-540	4 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones Informe de Calidad N° 8 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-541	7 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE OBRAS		BEL-MPI-ADM-323-25
IDRD-4080-G2-2024-543	8 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento componente SST		
IDRD-4080-G2-2024-545	8 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-313-25 OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL 8		BEL-MPI-ADM-328-25
IDRD-4080-G2-2024-546	8 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones acta de fijación N°3		BEL-MPI-ADM-322-25
IDRD-4080-G2-2024-547	10 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones acta de fijación N°3		BEL-MPI-ADM-329-25
IDRD-4080-G2-2024-548	14 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones acta de fijación N°4		
IDRD-4080-G2-2024-549	15 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiterada solicitud cumplimiento Plan de Inspección y Ensayo		
IDRD-4080-G2-2024-550	16 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-551	16 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	OBSERVACIONES RED SANITARIA – VIGAS DE CIMENTACION MODULO SANITARIO ESTADIO OLAYA HERRERA		BEL-MPI-ADM-334-25
IDRD-4080-G2-2024-552	17 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	ACTIVIDADES PENDIENTES PARA TERMINACIÓN OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-553	18 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-327-25 CRONOGRAMA DE OBRA VERSIÓN 6		N/A
IDRD-4080-G2-2024-554	21 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-295-25 REMISIÓN CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES ASCENSORES		
IDRD-4080-G2-2024-555	21 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-326-25 CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS		
IDRD-4080-G2-2024-556	21 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-328-25 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 8 V2		

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
						BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1	
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
IDRD-4080-G2-2024-557	23 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-0325-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA		
IDRD-4080-G2-2024-559	23 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN GARANTÍAS ACTUALIZADAS ACORDE CON LA MODIFICACIÓN No. 1		
IDRD-4080-G2-2024-560	23 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE JUNIO DE 2025		BEL-MPI-ADM-337-25
IDRD-4080-G2-2024-561	24 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NO TRAMITE ACTA DE RECIBO PARCIAL 7		
IDRD-4080-G2-2024-563	26 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD INICIO DE OBRA		
IDRD-4080-G2-2024-564	26 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO DE TERMINACIÓN DE OBRAS – FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL		
IDRD-4080-G2-2024-565	28 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones Informe de Calidad N° 7 V.1		BEL-MPI-ADM-338-25
IDRD-4080-G2-2024-566	28 julio 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento SST- Parque El Country		

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-312-25	1-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME AMBIENTAL No 7 EN FÍSICO	ENVIADO	
BEL-MPI-ADM-313-25	1-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO No. 8 - JUNIO VERSIÓN 0	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-314-25	01-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME SOCIAL #8 EN FÍSICO.	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-315-25	02-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME CALIDAD #8 - JUNIO	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-316-25	03-jul-25		CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DE DISEÑO DE CAUCHO APROBADOS DEL PARQUE SIMON BOLIVAR ZONA 1 Y ZONA 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-317-25	4-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN COMUNICADOS ENTREGA DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES ASCENSORES A LOS ADMIN CEFES	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-318-25	7-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-319-25	7-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-320-25	8-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 4	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-321-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	LEGALIZACIÓN ORDENES DE DESEMBOLSO – Aclaración ordenes de giro No. 6, 7, 10, 22 y 25	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-322-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Cominicadc IDRD-4080-G2-2024-546 Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-323-25	9-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-541	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-324-25	11-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Traslado prueba documental	ENVIADO	nestor
BEL-MPI-ADM-325-25	11-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-504 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra Vida Inspector de obra	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-326-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-529 OBSERVACIONES CONCEPTO TÉCNICO ELEVADORES CEFE COMETAS	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-327-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-502 OBSERVACIONES CRONOGRAMA DE OBRA V5	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-328-25	16-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-545- OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL 8	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-329-25	22-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al Cominicado IDRD-4080-G2-2024-547 Acta de Actividades No Previstas No. 3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-330-25	25-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 8 COMPONENTE AMBIENT	ENVIADO	PAOC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

BEL-MPI-ADM-331-25	25-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 7 COMPONENTE TÉCNICO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-332-25	25-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta Pacial de Obra No.7	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-333-25	25-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 7 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-334-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta IDRD-4080-G2-2024-551. OBSERVACIONES RED SANITARIA – VIGAS DE CIMENTACION MODULO SANITARIO ESTADIO OLAYA HERRERA		OC
BEL-MPI-ADM-335-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Fiduciaria Bogotá	Solicitud de terminación y Liquidación fiducia	ENVIADO	Admon
BEL-MPI-ADM-336-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Fiduciaria Bogotá	Solicitud de Reembolso fiduciaria	ENVIADO	Admon
BEL-MPI-ADM-337-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-560 REMISIÓN SOP	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-338-25	28-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 7 V2 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-339-25	29-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuestta a los oficios: IDRD-4080-G2-2024-463 , IDRD-4080-G2-2024-470 y IDRD-4080-G2-2024-511	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-340-25	29-jul-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 7 V.2 COMPONENTE CALIDAD EN FÍSICO	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-341-25	29-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe del componente de calidad No 8 V1 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-342-25	30-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-556 OBSERVACIONI	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-343-25	30-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No.9 VERSIO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-344-25	31-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME INSPECCIÓN ASCENSOR 2 SAN CR	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-345-25	31-jul-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-555 CONCEPTO TÉC	ENVIADO	PAOC

ANEXO 4
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/E	NTC ISO 9001	2015	23/09/2015	ICONTEC	N/A	N/A
N/E	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	10	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE COMITÉ REUNIÓN	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO DE CUANTIFICACION	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	81	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_	81	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO EN OBRA	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CANTIDADES_DE_OBRA_	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_INICIO_DEL_CONTRATO_v82	V82	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_REUNIN-COMUNIDAD_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTADOASISTENCIAEQUIPOSOCIAL_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	V40	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA VECINDAD	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DE_LA_INVERSIN_DEL_ANTICIPO_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DEL_EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_v4	V40	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_ENTREGA_PARA_PUESTA_EN_SERVICIO_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	CONTRATO 4060 DE 2024	N/E	9/09/2024	IDRD	N/A	N/A
N/E	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	N/E	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1	9/09/2024	IDRD	N/A	N/A
N/E	PRESUPUESTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 0	N/A	N/A
N/E	PROGRAMA DE OBRA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE GESTION DE RCD	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	SG-SST	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GES-01	PLAN DE CALIDAD	02	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GCO-01	PLAN DE ADQUISICIONES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-01	CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-02	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GES-01	MATRIZ LEGAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GES-02	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT- GCM -01	MATRIZ DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-01	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-01	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-02	MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS"	01	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
PR-MC-02	PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-MC-03	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GT-01	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	02	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GT-02	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-GCM-01	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE"	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A

913

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
FO-GCM-01	ORDEN DE PEDIDO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-03	TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DE MATERIALES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-04	CONTROL DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-02	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-03	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-04	PLAN DE AUDITORIA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-05	INFORME DE AUDITORÍA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-06	CALIFICACIÓN DE AUDITORES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GES-01	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	02	5/05/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-02	SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL CONTRATISTA EJECUTOR	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PROGRAMACIÓN	01	12//02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 1 la cual fue entregada desde la entrega de documentación contractual en esta no se genera desglose por parque ya que no se había priorizado la totalidad del presupuesto	La primera versión de la programación se entrega con la documentación contractual (ING NESTOR)
N/A	PROGRAMACIÓN	02	27/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 2 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 10.075.892.217.	se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa revisión a V2 de programación
N/A	PROGRAMACIÓN	03	11//04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05.	Observaciones a la programación enviada mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-368
N/A	PROGRAMACIÓN	04	14//04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05 con la inclusión de Recursos de personal en obra.	Se realiza consulta en mesa de trabajo de presupuestos y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según rendimientos APU´s en los parques pendientes por ejecutar.
N/A	PROGRAMACIÓN	05	10/06/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra V5 (Cronograma de obra versión 4 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 12.900.349.807 con la inclusión de Recursos de personal en obra)	Observaciones pore el % programado Vs el ejecutado. Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PROGRAMACIÓN	06	18/07/2021	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de Obra V6 – (se Subsanan las observaciones del cronograma de obra V5 donde se incluye parques priorizados y emergencias solicitadas con presupuesto de $ 12.900.349.807 y la inclusión de los recursos de personal para el desarrollo del proyecto) esta es aprobada 18-07-2021	Aprobado por interventoria
N/A	PROGRAMACIÓN	07	1/07/2021	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra – Adición y Prorroga V1. Se presenta cronograma de obra APV1 con documentos de solicitud de Adición y Prorroga donde se incluye parques priorizados, emergencias, parques con actividades con prorroga aprobada con presupuesto de $ 6.027.973.990) 01-07-2025	Aprobado por interventoria

914

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/A	PRESUPUESTO	01	11/12/2024 19/12/2024 12/01/2025 17/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versiòn 1 a la interventoria desglosada de la siguiente manera: $ 1.254.609.215 $ 4.162.981.794 $ 7.587.391.496 $ 13.077.262.339	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	02	30/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versiòn 2 a la interventoria de la siguiente manera: $ 17.977.182.451	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	03	11/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versiòn 3 a la interventoria de la siguiente manera: $ 15.812.803.155	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	04	11/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versiòn 4 a la interventoria de la siguiente manera: $ 6.104.509.647	Se presenta versiòn 4 a interventoria por un valor de: $16.673.710.493 esta, sin embargo el valor del presupuesto aprobado el 11 de febrero es de
N/A	PRESUPUESTO	05	28/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se realiza mesa de trabajo el 28/02/2024 en las instalaciones de la interventoría con presencia del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero donde se aprueba versión 5 con un presupuesto aprobado total de $ 10.075.892.217,00	Se presenta versiòn 5 a interventoria por un valor de: $18.025.519.139 el 22 de febrero de 2025, sin embargo el valor del presupuesto aprobado de $ 10.075.892.217,00
N/A	PRESUPUESTO	06	14/03/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025	Se presenta versiòn 6 de presupuesto el día 11/03/2025, se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	07	28/03//2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025 la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Iván Velásquez se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895,00 – 28/03/2025	Se presenta versiòn 7 de presupuesto el día 22/03/2025, se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895 en día 28/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	08	27/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 8 el día 27/04/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.679.492.218,00, como se pretende realizar la aprobación del 100% del presupuesto del contrato se genera un alcance a este presupuesto ya que existen actividades por incluir y otras por aprobar. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría.	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria

915

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/A	PRESUPUESTO	9	21//05/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 9 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 9 el día 21/05/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.900.349.807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría.)	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	10	11//06/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 10 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 10 el día 11/06/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.900.349.807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. Este presupuesto no se aprueba por la interventoría se solicita observaciones para nueva versión)	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	11	11//06/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 11 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 11 el día 16/06/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.900.349.807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. (Para la revisión de esta versión se realiza una mesa de trabajo donde se aprueba por parte de la interventoría)	Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria

916

ANEXO 5

PLAN ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES

Código:	PL-[illegible]
Versión:	01
Fecha:	29/11/2024

OBJETO: [illegible]

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 25
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4080 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO
	PARQUES DE INTERVENCION PRIMERA														
1	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	01-031	Vecinal	6	PARQUE NACIONAL	03-036	Zonal	11	EL PORVENIR	07-301	Zonal	16	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-039	Metropolitano
2	URBANIZACION EL TOBERIN	01-479	Vecinal	7	URBANIZACION MIRAVALLE	05-042	Zonal	12	VILLEMAR	09-012	Zonal	17	EL JAZMIN	16-204	Vecinal
3	DESARROLLO VERBENAL II SECTOR	01-115	Vecinal	8	CIUDADELA NUEVO USME	05-439	Vecinal	13	PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE	10-331	Zonal	18	PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)	16-413	Vecinal
4	URB CALLE 170	10-643	Vecinal	9	CIUDAD NUEVO MILENIO	05-478	Zonal	14	ALCAZARES	12-015	[illegible]	19	DESARROLLO PALERMO SUR	18-039	Metropolitano
5	EL COUNTRY	01-1020	Zonal	10	GRAN COLOMBIANO	07-040	Zonal	15	EL RENACIMIENTO	14-006	Metropolitano	20	PLAYAS JORGE ELIECER GAITAN	14-080	Zonal

ITEM	PRODUCTO O INSUMO A ADQUIRIR	UND	CANT	FRENTE DONDE SE USARA	Proceso de cotización y selección proveedor	Proveedor seleccionado	Legalización contrato, orden de servicio u orden de compra	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Contrato marco
1.1	Geotextil [illegible]	m2	550	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO - URBANIZACION EL TOBERIN - DESARROLLO VERBENAL II SECTOR - URB CALLE 170 - EL COUNTRY - PARQUE NACIONAL - URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME - CIUDAD NUEVO MILENIO - GRAN COLOMBIANO - EL PORVENIR - VILLEMAR - PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE - ALCAZARES - EL RENACIMIENTO - MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO - EL JAZMIN - PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) - DESARROLLO PALERMO SUR - PLAYAS JORGE ELIECER GAITAN	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/01/2025	NA
2.1	[illegible]	m3	120	EL RENACIMIENTO - [illegible] - PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE - EL PORVENIR - PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	[illegible]	NA
			41		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	[illegible]	[illegible]	NA
	[illegible]	m3		PARQUE NACIONAL, ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE DICIEMBRE	29/11/2024 y [illegible]	NA
	[illegible]	m3		PLANTA EL SALITRE - PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	[illegible]	[illegible]	NA
2.2	Geotextil T-2400 Suministro e instalación	m2	268	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	NA
	Geotextil T-2400 Suministro e instalación	m2		PARQUE NACIONAL, ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALATUBOS	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A ENERO	1/12/2024	NA
2.3	ARENA [illegible]	m3	220	Country, [illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	[illegible]	[illegible]	NA
	ARENA DE PEÑA	m3		PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE Y ENERO	[illegible]	NA
	ARENA DE RIO	m3		PARQUE TIMIZA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO			NA
2.4	Geotextil [illegible] Suministro e instalación	m2	191	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	1/04/2025	NA
2.5	[illegible]	ml	110	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	[illegible]	NA
2.6	[illegible]	ml	40	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	[illegible]	NA
2.7	RELLENO [illegible]	m3	46	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	[illegible]	NA
3.1	[illegible]	m3	16	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	[illegible]	ORDEN DE SERVICIO	[illegible]	[illegible]	NA
	Cemento gris x 50 kg	Und	96	PARQUE [illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	NA
			24	PARQUE NACIONAL		[illegible]		DICIEMBRE	[illegible]	NA
				PARQUES CEDRITO, TOBERIN, VERBENAL, 170		[illegible]		NOVIEMBRE A ENERO	[illegible]	NA

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 26
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No. CONTRATO: 4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM		PARQUE	CODIGO	TIPO						
6,4	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A
6,6	[illegible]	UND	40	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A
6,7	[illegible]	UND	40	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A
6,9	[illegible]	UND	40	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]		N/A	N/A	N/A	N/A
6,8	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]		N/A	N/A	N/A	N/A
6,10	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A
6,11	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	[illegible]	N/A	N/A	N/A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A

919

CONTRATISTA ..... CONSORCIO BELEN KDD 1
INTERVENTORÍA ..... CONSORCIO SANTA TERESA 2R
CONTRATANTE ..... INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No. CONTRATO ..... 4340 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO						
1.1	Cimbala Virtual (Cesped natural para entrenar)	UND	2	PARQUE MADRINA	NO RELACIONA	SUPUVIR124	CHICHIN DE ASFALTO	PISOBERO - MARCO	1143425624 - 1611222	NA	NA	MN	MN	MN							
1.2	Cimbala Sintet sonda (cesped sintetico)	UND	10	PARQUE MADRINA	NO RELACIONA	SUPUVIR123	CHICHIN DE ASFALTO	PISOBERO - MARCO	1143425624 - 1611222	NA	NA	MN	MN	MN							
1.3	ARCHIVO LAMINADO 10 MM	M2	45.72	NO RELACIONA		PROYECTO AMB	CHICHIN DE ASFALTO		1124257349	NA	NA	MN	MN	NA							
1.4	BOLLO PLASTICO NEGRO	BOLLO	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	ACTIVA	CANCHA DE ASFALTO	1000000, 1000, 1001001 TL,mb, 1000001 TL, 21mb2000	1124257349	NA	NA	MN	MN								
1.5	PINTURA ANTIDESPERFIL	Global	4	NO RELACIONA	NO RELACIONA	CANT	CANCHA DE ASFALTO	2000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.1	PINTURA TRAFICO	Galón	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	CANT	CANCHA DE ASFALTO	2147483225	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.1	CEMENTACION	GL	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	ACTIVA	CANCHA DE ASFALTO	1200000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.2	MANGUERA PVC02	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	ARCHI PRESUPUESTO	CANCHA DE ASFALTO	1100400234	1124257349	NA	NA	NA	NA	MN							
2.3	Interruptor PVC # 2*1.*	UND	14	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CHICHIN DE ASFALTO	2000000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.4	CERRADURA TIPO CHAPA	UND	10	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.5	TUBO DE INVENTARIO EPT, DE FLUIDMETRO **	UND	1	NO RELACIONA					1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.6	PT. LADRILLO TOLETA TOTTO	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	3000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.7	CLES TIPO CRYAL, BRTE	UND	3	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	2100000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.8	TRO MPC PANEL	M2	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	1000000000 Y AUXILIAR CANCHA DE	CANCHA DE ASFALTO	2100000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
2.9	MALLA NYLON CERRAMIENTO CANCHA	M2	272.5	NO RELACIONA	NO RELACIONA	MALLAS DEPORTIVAS SAS	CANCHA DE ASFALTO	2100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.1	ESTRUCTURA CANCHA MALONEGRO	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	ANAIO	CANCHA DE ASFALTO	2100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.1	MALLA ADHESIVO NEZCLOR	M2	40	NO RELACIONA	NO RELACIONA	ANAIO	CANCHA DE ASFALTO	2000000000	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.2	ANCHO TIPO CRIOMEN METALICA FINA PVC CF 9*	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.3	* Instalación y suministro de equipo completo de ventilación de capacidad de 7.5 HP, 6700 cfm, 3450 RPM, para el mantenimiento	M2	220	NO RELACIONA	NO RELACIONA	1000000000 Y AUXILIAR CANCHA DE	CANCHA DE ASFALTO	1100400234	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.4	LANT LADO IO GUSSMEN PARA CUDHA LEVOOL	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.5	CIDO 27 PRIMEN	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.6	JACEN PEDIMOP	UND	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.7	TUBO PRESENT X 3.35	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.8	LAPADOR RENOVEDOR 1/4	UNIT	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.9	BOLDADURA PVC PRSA (PVA+MADD) 1/02	UND	6	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.10	ANTAMIENTE RUT PONER 1/4*	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
3.11	CCIDO PARA HUMEDAD PRO BANC (ASE) (EMPAQUE ALPENDER	UNID	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400234	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
4.1	NE PVDA CEMENTA N FLUIDMETRO 65HC4480	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
4.2	TUBERIA DRENAJE 4" TRANSPRE X 10 MTS	UNID	28	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
4.3	TUBO MANGUERA 1" X 6 MTS	UNID	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
4.4	VALVULA ROLA PCP (LOSCADO 1/2	UND	4	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
4.5	ACEDO(MOR) 1 1/2" TEE, UNION, 90 LIRE, TAPON, ASIENTUDE T LIBE PRESION	UND		NO RELACIONA	NO RELACIONA	ACTIVA	CANCHA DE ASFALTO	2214400120	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
4.6	CHAMA PASPLANO	M2	332	NO RELACIONA	NO RELACIONA	CLIPPO	CANCHA DE ASFALTO	2100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
5.1	LANT LADO PUNTAPRANDALIDO CRISOL TUNA IMPETARO	UND	2	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPSOSNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
5.2	BRAT (ZOLLADO	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
5.3	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
5.4	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	UND	3	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
5.5	TERO T GAVILEZ(5 #6)	UND	1	NO RELACIONA	NO RELACIONA	IMPUNNTOR	CANCHA DE ASFALTO	1100400224	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA							
5.6	ACTZ2(ZHEW 8) 1/2* Zuela 1/2* Adaptador macho 1/2* Neoprin 1/2* Tee, Union	TNA	TNA	NO RELACIONA	NO RELACIONA	TNA	TNA	2214400120	1124257349	TNA	TNA	TNA	TNA	TNA							
5.7	ACCESORIOS PIEZAS 30* Acoflex 3/4* Codos 90* Tuca 3/4* x 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.8	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.9	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.10	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.11	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.12	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.13	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.14	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.15	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.16	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.17	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.18	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.19	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.20	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.21	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.22	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.23	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.24	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.25	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.26	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.27	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.28	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.29	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.30	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.31	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.32	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.33	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.34	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.35	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.36	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.37	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.38	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.39	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.40	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.41	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.42	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.43	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.44	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.45	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.46	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.47	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.48	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.49	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.50	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.51	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.52	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.53	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.54	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.55	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.56	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.57	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.58	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.59	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.60	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.61	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.62	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.63	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.64	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.65	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.66	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.67	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.68	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.69	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.70	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.71	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.72	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.73	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.74	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.75	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.76	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.77	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.78	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.79	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.80	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.81	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.82	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.83	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.84	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.85	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.86	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.87	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.88	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.89	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.90	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.91	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.92	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.93	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.94	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.95	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.96	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.97	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.98	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.99	ATGANTRO NAPOLI(BRONCE) 2 1/2*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.100	ACHOMENSIO (AHAPLATIO VERTICAL MANGE METAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1124257349	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

920

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE		CODIGO	TIPO						
79	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
80	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
81	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
82	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
83	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
84	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
85	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
86	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
87	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
88	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
89	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
90	[illegible]				N/A	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
91	[illegible]				[illegible]	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
92	[illegible]				[illegible]	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
93	[illegible]				[illegible]	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
94	[illegible]				[illegible]	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
95	[illegible]				[illegible]	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
96	[illegible]				[illegible]	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
97	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
98	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
99	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
100	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
101	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
102	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
103	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
104	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
105	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
106	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
107	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
108	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
109	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
110	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
111	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
112	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
113	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]
114	[illegible]				UND	N/A	NO RELACIONA	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible]
FECHA DE SEGUIMIENTO: [illegible]

Elizabeth Patricia Samaca Espitia		Hamiet Enrique Guzmán		Willy Patrick Salamer Sulaiter	
Cargo:	Fecha:	Cargo:	Fecha:	Cargo:	Fecha:
Profesional de Calidad	29/11/2024	Director de Obra	29/11/2024	Representante Legal	30/12/2024

921

	ORDEN DE PEDIDO NO. 140	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 1 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UND	8	$ 5.500	$ 44.000,00
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 8.360
TOTAL				$ 52.360,00

OBSERVACIONES ADICIONALES: Fallar cilindros # 1 y #2 a 7 dias. y fallar cilindros

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio para dados instalación de juegos en el Parque Simon Bolivar Fallar cilindros # 1 y #2 a 7 dias. y fallar cilindros #3 y #4 28 dias.

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 260	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 1 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AUDITORIA INTERNA	UND	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		SALDO 70%		$ 1.155.000
TOTAL				$ 1.650.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	Ing. Laura Milena Ramírez Quimbayo	**FORMA DE PAGO:**	SALDO 70% : **$1.155.000**
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 032-666635-51

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Auditoria interna. La profesional hace entrega del informe producto de la auditoría.

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David ortiz S.	

	ORDEN DE PEDIDO NO. 261	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 1 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL RECREO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	15	$ 100.840	$ 1.800.001
ARENA MIXTO	M3	2	$ 142.857	$ 340.000
ACARREO	GLB	1	$ 60.000	$ 60.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 2.200.000,62

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	FERREDEPOSITO G Y G S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de senderos zonas gimnasio biosaludable y canchas de baloncesto del Parque El Recreo.

Firma Solicitante Director de Obra	David Ortiz S. Aprobación Director de compras	 Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 262	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 2 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SIMÓN BOLÍVAR CENTRAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
cemento cemex super resistente 50 kg	UND	5	$ 32.900	$ 164.500
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 164.500

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A. (HOMECENTER) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: MATERIALES NECESARIOS PARA LA NIVELACION DE ZONA 6 DE JUEGOS INFANTILES PARA POSTERIOR INSTALACION DE CAUCHO

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 258	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CEMENTO X 50 KL CEMEX	UND	3	$ 29.412	$ 105.000
AGREGADO MIXTO	UND	15	$ 6.723	$ 120.000
ACARREO	GBL	1	$ 60.000	$ 60.000
				$ -
TOTAL				$ 285.000,25

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S

FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para bebederos parque Cuidad de los Niños

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 258	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA | ( ) MES | ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	UND	2	$ 29.412	$ 70.000
AGREGADO MIXTO 40KG	UND	10	$ 6.723	$ 80.000
☒ ACARREO	GBL	1	$ 60.000	$ 60.000
				$ -
TOTAL				$ 210.000,17

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	FERREDEPOSITO G Y G S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para bicicleteros parque Complejo Acuatico

Firma Solicitante Director de Obra	David ortiz S. Aprobación Director de compras	 Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 265	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 3 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SIMÓN BOLÍVAR SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

FECHA DE ENTREGA (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TUBO 1/2 PVC X 6 MTR	UND	1	$ 16.807	$ 20.000
CODO 1/2 PVC	UND	4	$ 672	$ 3.201
BUJE 1X1/2 PVC	UND	4	$ 1.513	$ 7.200
REGISTRO 1/2 PVC PESADO LISO	UND	4	$ 18.487	$ 88.000
UNION 1 PVC	UND	4	$ 1.513	$ 7.200
TEFLON INDUSTRIAL	UND	2	$ 4.202	$ 10.000
TABLA BURRA 30 CM	UND	3	$ 35.000	$ 124.950
ACARREO	GLB	1	$ 60.000	$ 60.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 320.551,98

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para bebederos parque Cuidad de los Niños

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 266	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CAYETANO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GERFOR (CODO 1 1/2" PRESION)	UND	3	$ 8.947	$ 26.841
GERFOR (UNION DE 1 1/2" PRESION)	UND	1	$ 3.292	$ 3.292
GERFOR (TUBO PRESION 1 1/2" X M)	UND	1	$ 12.763	$ 12.763
RED WHITE (REGISTRO RED WHITE 1.1/2")	UND	1	$ 236.387	$ 236.387
GERFOR (ADAPTADOR MACHO PRESION 1.1/2")	UND	2	$ 5.127	$ 10.254
PAVCO (LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8)	UND	1	$ 33.113	$ 33.113
GERFOR (BUJE SOLDADO 1.1/2" X 3/4")	UND	1	$ 4.555	$ 4.555
GERFOR (CODO PRESION 1/2")	UND	4	$ 797	$ 3.190
GERFOR (TUBO PRESION 1/2" x 50CM)	UND	1	$ 2.405	$ 2.405
GERFOR (TUBO PRESION 3/4" X M)	UND	1	$ 3.203	$ 3.203
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 63.841
TOTAL				$ 399.844

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Accesorios requeridos para atender EMERGENCIA en el Parque Cayetano

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 267	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CAFAM GAVILANES)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA | ( ) MES | ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CEMENTO X 50 KL CEMEX	UND	6	$ 29.412	$ 210.000
LONA ARENA RIO	UND	16	$ 6.723	$ 128.000
LONA GRAVILLA	UND	20	$ 6.723	$ 160.000
ACARREO	GBL	1	$ 60.000	$ 60.000
				$ -
TOTAL				$ 558.000,58

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	FERREDEPOSITO G Y G S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para fundir placa contrapiso del cuarto eléctrico del parque Cafam-Gavilanes. Cotización con fecha de: 27/06/2025

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David ortiz S.	

	ORDEN DE PEDIDO NO. 268	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAN ANDRÉS)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Arena L500 tipo Peldar para zona de juegos infantiles PARQUE SAN ANDRES	TON	35	$ 103.000	$ 3.605.000
Transporte en volqueta doble troque hasta el parque San Andres en bogota, 2 viajes de arena.	UND	2	$ 650.000	$ 1.300.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 684.950
SUBTOTAL				$ 5.589.950
SALDO A FAVOR				$ 720.000
TOTAL				$ 4.869.950

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A.S. - COMIND S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 0560466669999776

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para la zona de juegos infantiles del Parque San Andrés

En consecuencia a que se realizó un viaje con el transporte del Contratista OMR por lo tanto se cuenta con un saldo a favor de lo OP 208

Firma Solicitante Director de Obra	David ortiz S. Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 269	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 8 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
NIPLE GALVANIZADO 1/2 x 4"	UND	1	$ 4.874	$ 4.874
NIPLE GALVANIZADO 1/2 x20"	UND	2	$ 21.008	$ 42.017
NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 3"	UND	1	$ 2.857	$ 2.857
TEE GALVANIZADO 1/2"	UND	1	$ 4.202	$ 4.202
CODO GALVANIZADO 1/2"	UND	1	$ 3.277	$ 3.277
TAPON ROSCA INTERNA GALVANIZADO 1/2'	UND	2	$ 2.605	$ 5.210
CINTA TEFLON 3/4 MAESTRO	UND	1	$ 6.555	$ 6.555
VALVULA BOLA PCP ROSCADO 1/2	UND	1	$ 16.891	$ 16.891
NION GALVANIZADO 1/2"	UND	1	$ 2.605	$ 2.605
NIPLE GALVANIZADO	UND	1	$ 2.605	$ 2.605
TAPA REGISTRO 20X20	UND	2	$ 24.622	$ 49.244
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 26.664
TOTAL				$ 167.001

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para lavapies y zona de servicios Parque El Country

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 270	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 8 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ____ (DÍA) | ____ (MES) | ____ (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MARCO Y TAPA CAJA 80*80 A.N. MED. INTERNA	UND	2	$ 269.256	$ 538.512
MARCO Y TAPA CAJA 70*70 A.N. MED. INTERNA	UND	2	$ 208.000	$ 416.000
SUBTOTAL				$ 954.512,00
		IVA	19%	$ 181.357
		RET.FUENTE		$ 23.863
		RET.ICA	$ -	$ 10.538
		TRANSPORTE	$ -	$ 150.000
		RET.FUENTE	1%	$ 1.500
		RET.ICA	4,14%	$ 621
TOTAL				$ 1.249.347,28

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: PREFABRICADO JOVITA CASTRO SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 004870436765

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Estos elementos son necesarios para concluir atencion de observaciones del parque el country.

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 271	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 8 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UN	6	$ 5.500	$ 33.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 6.270
TOTAL				$ 39.270

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio en referencia para muestras de concreto pre mezclado 3000 PSI tomadas el 04 de julio de 2025 en placa de contrapiso zona pista de trote Parque El Porvenir.

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 272	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 8 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CODO 2" PRESION	UND	4	$ 14.663	$ 58.652
CODO PRESION 1/2"	UND	1	$ 797	$ 797
TEE 1/2" PRESION	UND	1	$ 1.050	$ 1.050
UNION PRESION 1/2"	UND	2	$ 509	$ 1.019
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 11.689
TOTAL				$ 73.207

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para bebederos parque Cuidad de los Niños

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 273	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 8 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
FLUXOMETRO BAJO CONSUMO	UND	4	$ 546.218	$ 2.184.874
SIFON REJILLA CUADRADO 10X10	UND	1	$ 24.370	$ 24.370
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 419.756
TOTAL				$ 2.629.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Baños Damas Módulo de la Sra. Yolanda y baño hombres

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 274	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 9 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Suministro y fabricacion de loseta para piso en concreto (0,80x0,40) espesor 0,06 con refuerzo	UND	52	$ 80.000	$ 4.160.000
Administración	%	10		$ 416.000
Utilidad	%	5		$ 208.000
Imprevistos	%	1		$ 41.600
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19		$ 39.520
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 4.865.120
ANTICIPO 50%				$ 2.432.560

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	INGENIERIA Y MONTAJES H Y R S.A.S NIT 9012074144	**FORMA DE PAGO:**	ANTICIPO 50% CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTÁ N°132170069
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material necesario para el Parque el Country

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 275	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 9 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE FLORIDA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
KORAZA BLANCO 2650 CÑ 5GL	CUÑETE	2	$ 445.378	$ 1.060.000
ESPATULA METALICA 4"	UND	1	$ 5.042	$ 6.000
SUPERMASTICK GALON	GALÓN	1	$ 18.487	$ 22.000
RODILLO FELPA 4"	UND	2	$ 5.883	$ 14.001
RODILLO FELPA 2"	UND	2	$ 3.361	$ 8.000
RODILLO FELPA 1"	UND	3	$ 2.521	$ 9.000
BROCHA 2"	UND	2	$ 4.622	$ 11.000
THINNER	GALÓN	1	$ 21.849	$ 26.000
CERRADURA BOLA BAÑO MT	UND	3	$ 23.529	$ 84.000
CERRADURA YALE DERECHA SOBREPONER	UND	1	$ 184.874	$ 220.000
LONA ARENA PEÑA	LONAS	4	$ 5.042	$ 24.000
LONA ARENA MIXTO	LONAS	24	$ 6.723	$ 192.000
CEMENTO X 50 KL CEMEX	BULTOS	6	$ 29.412	$ 210.000
ACARREO	GLOBAL	1	$ 80.000	$ 80.000
TOTAL				$ 1.966.002,19

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	FERREDEPOSITO G Y G S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material requerido para el Parque La Florida

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 276	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino	UND	1	$ 64.900	$ 64.900
Cantidad de partículas livianas en agregados pétreos finos ***	UND	1	$ 143.000	$ 143.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 39.501
TOTAL				$ 247.401

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	CONCRELAB SAS	FORMA DE PAGO:	CREDITO
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Ensayos requeridos de la grava utilizada para el relleno de la zona de juegos y bebederos en el parque El Country.

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 277	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE FLORIDA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
COMBO SANITARIO TAIRONA BLANCO	UND	3	$ 431.990	$ 1.295.970
PEGACOR BLANCO BOLSA X25 KILOS	UND	8	$ 53.600	$ 428.800
CONCOLOR JUNTA ESTRECHA SUPER BLANCOX5KG	KILO	1	$ 37.900	$ 37.900
PARED BERNA GRIS CAR DIF 30X45CM 1.89M2	UND	20	$ 81.081	$ 1.621.620
PISO CERAMICO AQUA BLANCO 30X30CM 1.86M2	UND	5	$ 76.074	$ 380.370
SV FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	GLOBAL	4	$ 10.290	$ 41.160
SV FLETE ADICIONAL X 100.000 PESOS	GLOBAL	1	$ 102.600	$ 102.600
DESCUENTO				$ 473.645
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 3.434.775

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material para baños parque La Florida

Firma Solicitante
Residente de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 278	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 11 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 LA FLORIDA

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LLAVE LAVAMANOS PUSH PESADA)	UND	4	$ 201.681	$ 806.723
PUSH SANITARIO GRICOL	UND	3	$ 163.866	$ 491.597
SIFON BOTELLA	UND	8	$ 10.756	$ 86.050
BUJE SANITARIA 3X2	UND	8	$ 6.961	$ 55.691
BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	UND	8	$ 6.387	$ 51.092
GRIFLEX LVM/LVP 60CM	UND	4	$ 4.538	$ 18.151
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 286.768
TOTAL				$ 1.796.072

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material necesario para el parque La Florida

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 279	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 11 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 UDS

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RACOR TAZA NEUTRO	UND	1	$ 25.210	$ 25.210
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 4.790
TOTAL				$ 30.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material necesario para el parque Simón Bolívar UDS

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David Ortiz S.	

	ORDEN DE PEDIDO NO. 280	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 11 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 ESTADIO TECHO

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CODO PRESION 4"	UND	2	$ 118.549	$ 237.097
UNION UNIVERSAL DRESSER 4"	UND	1	$ 193.000	$ 193.000
TUBO PRESION 4" X M	UND	1	$ 90.824	$ 90.824
UNION PRESION 4"	UND	1	$ 57.429	$ 57.429
SOLDADURA LIQUIDA 1/16	UND	1	$ 40.362	$ 40.362
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8	UND	1	$ 33.113	$ 33.113
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 123.847
TOTAL				$ 775.673

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material necesario para atender emergencia en Estadio Techo

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 281	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 LA FLORIDA

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	UND	1	$ 6.387	$ 6.387
SIFON FLEXIBLE	UND	6	$ 17.647	$ 105.882
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 21.331
TOTAL				$ 133.600

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Accesorios extras necesarios para el parque La Florida

Firma Solicitante Director de Obra	David ortiz S. Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 282	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 17 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE QUIROGA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Densidad y contenido de agua del suelo y suelo-agregado en el terreno empleando medidores nucleares	UN	2	$ 37.950	$ 90.321
Desplazamiento para toma de muestras	UN	1	$ 36.650	$ 43.614
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 133.935

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Ensayo de densidades para Base granular cancha multiple Parque Quiroga realizados el 14 de junio de 2025

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 283	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 18 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ANGELICA MARIA CUERVO GIL

AREA QUE SOLICITA: ÁREA SST FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GUANTES DE VAQUETA CON REFUERZO	UND	24	$ 9.100	$ 218.400
GAFAS DE SEGURIDAD NEGRAS	UND	12	$ 7.600	$ 91.200
GUANTES NITRILO	PAR	12	$ 7.950	$ 95.400
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 28	PAR	12	$ 7.750	$ 93.000
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 498.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: KDMA **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

CENTRO DE COSTOS: AREAS DE APOYO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación:

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 284	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 18 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 LA FLORIDA

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TUBO PRESION 1/2" X 1.50	UND	1	$ 7.216	$ 7.216
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	2	$ 550	$ 1.099
VALVULA BOLA PCP ROSCADO 1/2	UND	1	$ 16.891	$ 16.891
UNION PRESION 1/2"	UND	1	$ 509	$ 509
CODO PRESION 3/4"	UND	2	$ 1.276	$ 2.553
UNION 3/4" PRESION	UND	1	$ 803	$ 803
BUJE SOLDADO PRESION 3/4" X 1/2"	UND	1	$ 772	$ 772
TUBO PRESION 3/4" X 50CM	UND	1	$ 3.203	$ 3.203
CINTA TEFLON 3/4 MAESTRO	UND	1	$ 6.555	$ 6.555
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 7.524
TOTAL				$ 47.126

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Accesorios extras necesarios para el parque La Florida

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 284	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 18 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 SAUZALITO

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONEXION ENTRADA SUPERIOR COMPLETA	UND	1	$ 109.244,00	$ 109.244
TUBO BLANCO 81 CMS EN ABS Y CODO AZUL CON EMPAQUES AYA	UND	1	$ 75.630	$ 75.630
RACOR TAZA NEUTRO	UND	1	$ 25.210	$ 25.210
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 39.916
TOTAL				$ 250.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Accesorios extras necesarios para el parque La Florida

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David ortiz S.	