CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-004-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO Y FINAL

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATISTA	**YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.609.737 expedida en La Virginia Risaralda, quien obra como representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P,** con Nit 816.002.982-7
VALOR	**CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($137.981.873,00)**
APORTE MUNICIPIO	**El Municipio de Santuario Risaralda**: Aportará a este convenio la suma de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($136.981.873,00)**
APORTE ESP	La **Empresa de Servicios Públicos de Santuario ESP**: Aportará a este convenio la suma de **UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00)**
DURACION	El presente convenio interadministrativo, tendrá una duración a partir del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA**
SUPERVISIÓN	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
FECHA INICIO:	Agosto 05 de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2025

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00347 del 27 de junio de 2025
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 00746 del 01 de agosto de 2025

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

II. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato	**$ 137,981,873.00**	
Aporte Municipio	$ 136,981,873.00	$ 136,981,873.00
Valor acta única y final		$ 136,981,873.00
Aportes ESP	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Pendiente Por Ejecutar (Saldo Contrato)		$ 0.00
Sumas Iguales	**$ 137,981,873.00**	**$ 137,981,873.00**

III FECHA PRESENTE INFORME: 18 de febrero de 2026

IV. BALANCE DEL CONVENIO

Valor Inicial Convenio $ 137.981.873,00
Valor pagado Municipio $ 136.981.873,00
Valor ESP $ 1.000.000,00
TOTAL $ 137.981.873.00

Valor total transferido por el Municipio a la Empresa $ -137.981.873.00
Recursos del Municipio ejecutados $ 137.661.580,00
Recursos del Municipio pendientes por ejecutar $ 320.293,00

SUMAS IGUALES $ 137.981.873.00 $ 137.981.873.00

V. AVANCE

La Empresa de Servicios **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA** en el cual se llevaron a cabo actividades estimadas en el objeto contractual y sus alcances.

Soportes enviados por la Empresa de Servicios Públicos:

- INFORME DE CONVENIO
- CONTRARO AF-29-02-004-2025
- ACTA DE RECIBO
- REGISTRO FOTOGRAFICO

VI. CONSIDERACIONES

En atención a la Cláusula sexta: SUPERVISIÓN: La Supervisión del presente convenio será ejercida por la Secretaria de Planeación quien realizará el control, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio y el cual se sujetará a las disposiciones establecidas en el manual de Supervisión que adopte el municipio.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Que en atención al literal **OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES A) DEL MUNICIPIO** *3) Vigilar la debida y oportuna ejecución del convenio y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales*. Se informa que del total de los recursos transferidos a la Empresa de Servicios Públicos ESP Santuario, **$137.981.873.00** se ejecutaron **$137.661.580,00** dados los soportes allegados por la ESP Santuario, por lo tanto, se debe reintegrar un monto de **$320.293,00 al Municipio.**

NOTA: El representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del Convenio respecto a las obligaciones de pago parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes).

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Funcionario Supervisor

PLANEACION

















