ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

ACTA PARCIAL No. 4

CONTRATO DE SUMINISTRO: CO1.PCCNTR.6147411 - IPES 352 DE 2025

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA : UT JOVI TECH

OBJETO: "REALIZAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO – MÓDULOS DE SERVICIO AL PEATÓN – M141 – BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO EN SU COMPONENTE DE VENDEDORES INFORMALES EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE No. 1035 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES VIGENTES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ"

DIRECCION : Cra. 36 #8a-07

C.C. ó NIT : 901.980.648-4

TELEFONO : 3224688305

INTERVENTOR : HEMBERT PERDOMO

DIRECCION : Carrera 9 #10-59 - Bogotá

C.C. ó NIT : 899.999.448-0

TELEFONO : 301-787 26 31

ESTABLECIMIENTOS : QUIOSCOS M-141 IPES

LOCALIZACION : BOGOTA

VR. INICIAL : $890.195.942,00

ANTICIPO: NO APLICA

VR. ADICIONAL 330.217.146

VR. FINAL $ 1.220.413.089,00

PLAZO INICIAL 4 MESES

FECHA INICIACION 1 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL 31 DE DICIEMBRE 2025

PLAZO ADICIONAL 2 meses y 15 dias

TIEMPO SUSPENDIDO NO APLICA

PLAZO TOTAL 6 MESES y 15 dias

FECHA FINAL 15 de marzo de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
		815	21-ago-25	$ 890.195.942,00	$ 314.186.805,00	$ 209.457.870,00	$ 396.551.267,00
		1257	19-dic-25	$ 330.217.146,00	$ 330.217.146,00		$ 330.217.146,00
				$ 1.220.413.089,00	$ 644.403.951,00	$ 209.457.870,00	$ 696.768.413,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 209.457.870,00

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR RESOLUCION Nº

GRAN CONTIBUYENTE RESOLUCION Nº

ICA [X] CODIGO 8,69

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL C.C CALIMA CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA AHORROS [X] CTA. Nº 21700006488

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	COSTO DIRECTO M-141											
1	FABRICACION E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIO AL PEATON M-141 (V205-01)-QUIOSCO	UND	17,00	$ 37.444.292,00	$ 636.552.964,00	4,00	$ 149.777.168,00	6,00	$ 224.665.752,00	10,00	$ 374.442.920,00	
2	SUMINISTRO E INSTALACION de 2 paneles solares flexible 100W (conexion universal, sin costuras y flexible), 2 estaciones de energia portatil 256W (X-Stream, Portable, X-Boost) esto incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento y suministro de energia solar a los módulos M-141(Quioscos) compuesto por dos puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con: 1 toma corriente doble, una luminaria, y alarma que garantice una duración mínima de 12 horas de suministro de energia.	UND	17,00	$ 6.559.462,18	$ 111.510.857,00	4,00	$ 26.237.849,00	6,00	$ 39.356.773,00	10,00	$ 65.594.622,00	
3	FABRICACION E INSTALACION CUBIERTA PARA MODULOS V1205-01A	UND	17,00	$ 16.323.141,00	$ 277.493.397,00							
	COSTO DIRECTO OBRA				$ 1.025.557.218,00		$ 176.015.017,00		$ 264.022.525,00		$ 440.037.542,00	

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR COSTO DIRECTO	$ 1.025.557.218,00	$ 176.015.017,00	$ 264.022.525,00	$ 440.037.542,00	
I.V.A (19,00%)	$ 194.956.871,00	$ 33.442.853,00	$ 50.164.280,00	$ 83.607.133,00	
VALOR TOTAL	$ 1.220.413.089,00	$ 209.457.870,00	$ 314.186.805,00	$ 523.644.675,00	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA					
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	$ 1.220.413.088,00	$ 209.457.870,00	$ 314.186.805,00	$ 523.644.675,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 696.768.413,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA NO. 4	ACUMULADO ANTERIOR ACTA NO. 1+2+3	ACUMULADO ACTUAL ACTA NO. 1+2+3+4

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UT JOVI TECH

C.C. O NIT : 901.980.648-4

REP. LEGAL ALEXANDER BORDA SARMIENTO

NOMBRE DE SUPERVISOR : ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

C.C. O NIT . C.C. No